2019年重点排污单位废气监督监测数据结果

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	2019/9/19	定型废气排口1（DA005）	非甲烷总烃	4.2	4.2	120	是	
南京市	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	2019/9/19	定型废气排口2（DA006）	非甲烷总烃	4.52	4.52	120	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/1/15	GMP车间废气排放口	非甲烷总烃	6.89	6.89	120	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/1/15	GMP车间废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/6/17	GMP车间废气排放口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/6/17	GMP车间废气排放口	硫酸雾	4	4	45	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/8/12	GMP车间废气排放口	非甲烷总烃	9.06	9.06	120	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/8/12	GMP车间废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/8/12	GMP车间废气排放口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/8/12	GMP车间废气排放口	硫酸雾	4.14	4.14	45	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/1/13	铬酸雾排气筒	铬酸雾	0.019	0.019	0.05	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	铬酸雾排气筒FQ-01	铬酸雾	0.005	0.005	0.05	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	酸雾排气筒FQ-04(FQ_421504)	氯化氢	0.77	0.77	30	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/5/5	铬酸雾排气筒FQ-01	铬酸雾	0.012	0.012	0.05	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/7/1	铬酸雾排气筒FQ-01	铬酸雾	0.015	0.015	0.05	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/9/9	铬酸雾排气筒FQ-01	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/11/12	铬酸雾排气筒FQ-01	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/6/22	锅炉排气筒	氮氧化物	18	24	100	是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/6/22	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/6/22	锅炉排气筒	烟尘	1.8	2.4	20	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-01POP一期排口	非甲烷总烃	31.4	31.4	120	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-01POP一期排口	苯乙烯	<0.00000018	<0.00000018	12	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-01POP一期排口	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-02PPG一期排口	非甲烷总烃	40.9	40.9	120	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-02PPG一期排口	苯乙烯	<0.00000021	<0.00000021	12	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-02PPG一期排口	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-06POP二期排口	非甲烷总烃	42.4	42.4	120	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-04粉尘排口	颗粒物	12	12	120	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-06POP二期排口	苯乙烯	<0.00000014	<0.00000014	12	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/6/3	FQ-06POP二期排口	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-01POP一期排口	非甲烷总烃	7.88	7.88	120	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-01POP一期排口	苯乙烯	0.00024	0.00024	12	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-01POP一期排口	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-02PPG一期排口	非甲烷总烃	67.6	67.6	120	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-02PPG一期排口	苯乙烯	0.00017	0.00017	12	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-02PPG一期排口	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-06POP二期排口	非甲烷总烃	1.23	1.23	120	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-04粉尘排口	颗粒物	16.8	16.8	120	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-06POP二期排口	苯乙烯	0.00058	0.00058	12	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	FQ-06POP二期排口	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	PPG二期排口FQ-07	非甲烷总烃	3.1	3.1	120	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	PPG二期排口FQ-07	苯乙烯	0.00058	0.00058	12	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/7/19	PPG二期排口FQ-07	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/3/8	加工分装废气排口	非甲烷总烃	0.126	0.126	7.2	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/3/8	加工分装废气排口	非甲烷总烃	9.77	9.77	80	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/3/8	吡虫啉废气排口	非甲烷总烃	0.205	0.205	7.2	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/3/8	吡虫啉废气排口	非甲烷总烃	41.4	41.4	80	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/28	加工分装废气排口	非甲烷总烃	9.94	9.94	80	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/28	加工分装废气排口	非甲烷总烃	0.15	0.15	7.2	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/28	吡虫啉废气排口	非甲烷总烃	51	51	80	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/28	吡虫啉废气排口	非甲烷总烃	0.157	0.157	7.2	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/8/22	加工分装废气排口	非甲烷总烃	10.5	10.5	80	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/8/22	加工分装废气排口	非甲烷总烃	0.329	0.329	7.2	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/12/11	加工分装废气排口	非甲烷总烃	32.8	32.8	80	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/12/11	加工分装废气排口	非甲烷总烃	0.663	0.663	7.2	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/12/11	吡虫啉废气排口	非甲烷总烃	76.7	76.7	80	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/12/11	吡虫啉废气排口	非甲烷总烃	0.212	0.212	7.2	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	1#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	1#电厂锅炉	氮氧化物	35	33	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	1#电厂锅炉	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	1#电厂锅炉	烟尘	2.9	2.7	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	2#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	2#电厂锅炉	氮氧化物	19	21	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	2#电厂锅炉	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	2#电厂锅炉	烟尘	1.8	2	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	3#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	3#电厂锅炉	氮氧化物	27	27	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	3#电厂锅炉	二氧化硫	3	3	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/1/8	3#电厂锅炉	烟尘	1.9	1.9	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/7	1#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/7	1#电厂锅炉	氮氧化物	35	35	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/7	1#电厂锅炉	二氧化硫	3	3	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/7	1#电厂锅炉	烟尘	2	2	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/7	2#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/7	2#电厂锅炉	氮氧化物	27	27	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/7	2#电厂锅炉	二氧化硫	6	6	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/7	2#电厂锅炉	烟尘	2.1	2.1	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/8	3#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/8	3#电厂锅炉	氮氧化物	25	23	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/8	3#电厂锅炉	二氧化硫	3	3	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/8	3#电厂锅炉	烟尘	2.7	2.5	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/8	公用工程中央液体焚烧炉	甲苯	<0.003	<0.003		是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/8	公用工程中央液体焚烧炉	非甲烷总烃	87.6	87.6		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/8	公用工程中央液体焚烧炉	氯化氢	0.52	0.52	60	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/5/8	公用工程中央液体焚烧炉	二甲苯	0.02	0.02		是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/15	2#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/15	2#电厂锅炉	氮氧化物	12	13	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/15	2#电厂锅炉	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/15	2#电厂锅炉	烟尘	1.8	1.9	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/16	公用工程中央液体焚烧炉	甲苯	0.42	0.42		是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/16	公用工程中央液体焚烧炉	非甲烷总烃	3.65	3.65		是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/16	公用工程中央液体焚烧炉	氯化氢	0.45	0.45	60	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/16	公用工程中央液体焚烧炉	二甲苯	0.78	0.78		是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/17	1#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/17	1#电厂锅炉	氮氧化物	21	20	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/17	1#电厂锅炉	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/17	1#电厂锅炉	烟尘	2.8	2.7	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/17	3#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/17	3#电厂锅炉	氮氧化物	21	20	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/17	3#电厂锅炉	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/7/17	3#电厂锅炉	烟尘	2.3	2.2	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/11/19	1#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/11/19	1#电厂锅炉	氮氧化物	43	37	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/11/19	1#电厂锅炉	二氧化硫	5	4	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/11/19	1#电厂锅炉	烟尘	4.1	3.5	5	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/11/19	2#电厂锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/11/19	2#电厂锅炉	氮氧化物	36	31	50	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/11/19	2#电厂锅炉	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/11/19	2#电厂锅炉	烟尘	3.1	2.7	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2019/11/19	公用工程中央液体焚烧炉	氯化氢	0.892	0.85	60	是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/4/2	窑尾处理后	氮氧化物	126	105	400	是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/4/2	窑尾处理后	二氧化硫	1.67	1.39	200	是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/4/2	窑尾处理后	颗粒物	5.07	4.23	30	是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/4/2	窑尾处理前	氮氧化物	598	476		是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/4/2	窑尾处理前	二氧化硫	5.67	4.5		是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/4/2	窑尾处理前	颗粒物	7280	5800		是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/11/5	窑尾处理后	氮氧化物	113	85.7	400	是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/11/5	窑尾处理后	二氧化硫	2.67	2.02	200	是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/11/5	窑尾处理后	颗粒物	7.2	5.44	30	是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/11/5	窑尾处理前	氮氧化物	595	443		是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/11/5	窑尾处理前	二氧化硫	19	14.1		是	
南京市	溧水天山水泥有限公司	2019/11/5	窑尾处理前	颗粒物	6590	4890		是	
南京市	江苏信宁新型建材有限公司	2019/5/6	窑尾	氮氧化物	44	37	320	是	
南京市	江苏信宁新型建材有限公司	2019/5/6	窑尾	二氧化硫	7	5	100	是	
南京市	江苏信宁新型建材有限公司	2019/5/6	窑尾	氟化物	0.41	0.34	3	是	
南京市	江苏信宁新型建材有限公司	2019/5/6	窑尾	颗粒物	3.3	2.9	20	是	
南京市	江苏信宁新型建材有限公司	2019/8/5	窑尾	氮氧化物	47	37	320	是	
南京市	江苏信宁新型建材有限公司	2019/8/5	窑尾	二氧化硫	9.5	7	100	是	
南京市	江苏信宁新型建材有限公司	2019/8/5	窑尾	氟化物	0.27	0.27	3	是	
南京市	江苏信宁新型建材有限公司	2019/8/5	窑尾	颗粒物	7.1	5.6	20	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/26	油品车间异味处理设施排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	15	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/26	油品车间异味处理设施排气筒	非甲烷总烃	1.22	1.22	120	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/26	油品车间异味处理设施排气筒	二甲苯	<0.010	<0.010	20	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/26	油品车间异味处理设施排气筒	苯	0.022	0.022	4	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/9/23	油品车间异味处理设施排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	15	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/9/23	油品车间异味处理设施排气筒	非甲烷总烃	5.82	5.82	120	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/9/23	油品车间异味处理设施排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	20	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/9/23	油品车间异味处理设施排气筒	苯	<0.010	<0.010	4	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/10/10	油品车间异味处理设施排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	15	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/10/10	油品车间异味处理设施排气筒	非甲烷总烃	29.4	29.4	120	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/10/10	油品车间异味处理设施排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	20	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/10/10	油品车间异味处理设施排气筒	苯	<0.010	<0.010	4	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/9	油品车间异味处理设施排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	15	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/9	油品车间异味处理设施排气筒	非甲烷总烃	22.8	22.8	120	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/9	油品车间异味处理设施排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	20	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/9	油品车间异味处理设施排气筒	苯	<0.010	<0.010	4	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/12/14	油品车间异味处理设施排气筒	甲苯	0.096	0.096	15	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/12/14	油品车间异味处理设施排气筒	非甲烷总烃	4.09	4.09	120	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/12/14	油品车间异味处理设施排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	20	是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/12/14	油品车间异味处理设施排气筒	苯	0.025	0.025	4	是	
南京市	华能国际电力股份有限公司南京电厂	2019/3/20	FQ-01烟囱废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	华能国际电力股份有限公司南京电厂	2019/3/20	FQ-01烟囱废气排口	氮氧化物	44	49	100	是	
南京市	华能国际电力股份有限公司南京电厂	2019/3/20	FQ-01烟囱废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	华能国际电力股份有限公司南京电厂	2019/3/20	FQ-01烟囱废气排口	烟尘	1.7	1.9	20	是	
南京市	华能国际电力股份有限公司南京电厂	2019/9/6	FQ-01烟囱废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	华能国际电力股份有限公司南京电厂	2019/9/6	FQ-01烟囱废气排口	氮氧化物	34	37	100	是	
南京市	华能国际电力股份有限公司南京电厂	2019/9/6	FQ-01烟囱废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	华能国际电力股份有限公司南京电厂	2019/9/6	FQ-01烟囱废气排口	烟尘	5.8	6.4	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-01 1#、2#锅炉排口	氮氧化物	20	20	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-01 1#、2#锅炉排口	二氧化硫	11	11	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-01 1#、2#锅炉排口	烟尘	1.7	1.7	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-02脱硫出口	氮氧化物	32	32	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-02脱硫出口	二氧化硫	22	22	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-02脱硫出口	烟尘	1.8	1.8	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-03-04#脱硫塔出口	氮氧化物	20	20	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-03-04#脱硫塔出口	二氧化硫	8	8	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-03-04#脱硫塔出口	烟尘	2.2	2.2	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-03-05#炉FGD出口	氮氧化物	30	30	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-03-05#炉FGD出口	二氧化硫	18	18	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/8	FQ-03-05#炉FGD出口	烟尘	1.3	1.3	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/6/3	FQ-01 1#、2#锅炉排口	氮氧化物	32	32	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/6/3	FQ-01 1#、2#锅炉排口	二氧化硫	24	24	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/6/3	FQ-01 1#、2#锅炉排口	烟尘	1.9	1.9	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/6/3	FQ-02脱硫出口	氮氧化物	12	20	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/6/3	FQ-02脱硫出口	二氧化硫	9	16	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/6/3	FQ-02脱硫出口	烟尘	2.2	3.7	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/6/3	FQ-03-04#脱硫塔出口	氮氧化物	32	30	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/6/3	FQ-03-04#脱硫塔出口	二氧化硫	22	21	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/6/3	FQ-03-04#脱硫塔出口	烟尘	3.3	3.1	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/7/8	#3锅炉排口FQ-02	氮氧化物	33	33	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/7/8	#3锅炉排口FQ-02	二氧化硫	23	23	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/7/8	#3锅炉排口FQ-02	烟尘	2.2	2.2	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/7/8	FQ-03-04#脱硫塔出口	氮氧化物	28	28	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/7/8	FQ-03-04#脱硫塔出口	二氧化硫	9	9	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/7/8	FQ-03-04#脱硫塔出口	烟尘	2.7	2.7	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/7/8	FQ-03-05#炉FGD出口	氮氧化物	32	33	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/7/8	FQ-03-05#炉FGD出口	二氧化硫	23	24	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/7/8	FQ-03-05#炉FGD出口	烟尘	3.7	4.1	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/10/8	#1、#2锅炉排口FQ-01	氮氧化物	22	23	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/10/8	#1、#2锅炉排口FQ-01	二氧化硫	17	18	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/10/8	#1、#2锅炉排口FQ-01	烟尘	2.4	2.6	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/10/8	#3锅炉排口FQ-02	氮氧化物	23	23	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/10/8	#3锅炉排口FQ-02	二氧化硫	8	8	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/10/8	#3锅炉排口FQ-02	烟尘	1.8	1.8	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/10/8	FQ-03-04#脱硫塔出口	氮氧化物	26	26	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/10/8	FQ-03-04#脱硫塔出口	二氧化硫	14	14	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/10/8	FQ-03-04#脱硫塔出口	烟尘	2.3	2.3	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/11/1	#1、#2锅炉排口FQ-01	氮氧化物	35	35	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/11/1	#1、#2锅炉排口FQ-01	二氧化硫	11	11	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/11/1	#1、#2锅炉排口FQ-01	烟尘	1.7	1.7	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/11/1	FQ-03-05#炉FGD出口	氮氧化物	27	27	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/11/1	FQ-03-05#炉FGD出口	二氧化硫	17	17	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/11/1	FQ-03-05#炉FGD出口	烟尘	2.6	2.6	20	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/12/2	FQ-03-05#炉FGD出口	氮氧化物	32	32	100	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/12/2	FQ-03-05#炉FGD出口	二氧化硫	10	10	50	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/12/2	FQ-03-05#炉FGD出口	烟尘	1.6	1.6	20	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/11	FQ-01#1机组烟囱	氮氧化物	23	22	100	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/11	FQ-01#1机组烟囱	汞及其化合物	0.0000891	0.0000837	0.03	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/11	FQ-01#1机组烟囱	二氧化硫	11	10	50	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/11	FQ-01#1机组烟囱	烟尘	2.1	2	20	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/11	FQ-02#2机组烟囱	氮氧化物	29	29	100	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/11	FQ-02#2机组烟囱	汞及其化合物	0.0000895	0.0000895	0.03	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/11	FQ-02#2机组烟囱	二氧化硫	22	22	50	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/11	FQ-02#2机组烟囱	烟尘	1.6	1.6	20	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/9/6	FQ-01#1机组烟囱	氮氧化物	19	23	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/9/6	FQ-01#1机组烟囱	汞及其化合物	0.0000409	0.0000491	0.03	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/9/6	FQ-01#1机组烟囱	二氧化硫	12	14	50	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/9/6	FQ-01#1机组烟囱	烟尘	2.2	2.6	20	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/9/6	FQ-02#2机组烟囱	氮氧化物	61	63	100	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/9/6	FQ-02#2机组烟囱	汞及其化合物	0.0000346	0.000035	0.03	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/9/6	FQ-02#2机组烟囱	二氧化硫	6	6	50	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/9/6	FQ-02#2机组烟囱	烟尘	2.1	2.1	20	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/19	碱性废气排口FQ-03	氨	0.04	0.04	20	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/19	特气尾气排口FQ-08	氮氧化物	18	18	240	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/19	特气尾气排口FQ-08	氨	0.06	0.06	20	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/19	特气尾气排口FQ-08	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/19	特气尾气排口FQ-08	氯化氢	1.9	1.9	100	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/3	FQ-04	氨	0.65	0.65	4.9	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/11	FQ-07	非甲烷总烃	1.33	1.33	120	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/11	FQ-05	非甲烷总烃	0.53	0.53	120	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/11	FQ-06	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	5#烧结机头	氮氧化物	190	190	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	3#烧结机头	氮氧化物	11	11	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	3#烧结机头	二氧化硫	10	10	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	5#烧结机头	二氧化硫	36	36	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	3#烧结机头	氟化物	0.0259	0.0259	4	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	5#烧结机头	氟化物	0.162	0.162	4	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	5#烧结机头	颗粒物	<1.0	<1.0	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	5#烧结机尾	颗粒物	2.1	2.1	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	3#烧结机尾	颗粒物	2.6	2.6	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	3#烧结机头	颗粒物	1.3	1.3	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-Q2 5#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-MQ666 3#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-Q2 6#	林格曼黑度	1	1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-Q2 5#	氮氧化物	85	79	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-Q2 6#	氮氧化物	18	18	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-MQ666 3#	氮氧化物	49	57	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-Q2 6#	二氧化硫	67	67	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-Q2 5#	二氧化硫	74	69	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-MQ666 3#	二氧化硫	69	80	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-Q2 5#	烟尘	2	1.9	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-Q2 6#	烟尘	2.4	2.4	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/15	NG-220/9.8-MQ666 3#	烟尘	1.5	1.7	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/16	2#焦炉烟囱	氮氧化物	74	74	500	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/16	1#焦炉烟囱	氮氧化物	136	136	500	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/16	1#焦炉烟囱	二氧化硫	12	12	50	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/16	2#焦炉烟囱	二氧化硫	17	17	50	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/16	1#焦炉烟囱	颗粒物	5.4	5.4	30	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/16	4#烧结机尾	颗粒物	2	2	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/16	2#焦炉烟囱	颗粒物	5.5	5.5	30	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/16	电镀锡化学处理段废气净化系统	铬酸雾	0.0007	0.0007	0.07	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/11	150t/h转炉二次除尘装置1#	颗粒物	3.8	3.8	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/11	150t/h转炉二次除尘装置2#	颗粒物	5.3	5.3	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/12	NG-220/9.8-Q2 4#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/12	NG-220/9.8-MQ666 1#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/12	NG-220/9.8-Q2 4#	氮氧化物	23	25	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/12	NG-220/9.8-MQ666 1#	氮氧化物	66	71	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/12	NG-220/9.8-Q2 4#	二氧化硫	56	62	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/12	NG-220/9.8-MQ666 1#	二氧化硫	70	75	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/12	NG-220/9.8-Q2 4#	烟尘	1.9	2.1	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/3/12	NG-220/9.8-MQ666 1#	烟尘	3.1	3.3	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-MQ666 3#	林格曼黑度	1	1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-MQ666 1#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-Q2 4#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-MQ666 3#	氮氧化物	137	154	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-Q2 4#	氮氧化物	50	52	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-MQ666 1#	氮氧化物	53	54	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-Q2 4#	二氧化硫	84	87	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-MQ666 3#	二氧化硫	69	78	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-MQ666 1#	二氧化硫	78	80	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-Q2 4#	烟尘	2.6	2.7	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-MQ666 1#	烟尘	<1.0	<1.0	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/8	NG-220/9.8-MQ666 3#	烟尘	1.2	1.4	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/10	NG-220/9.8-Q2 6#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/10	NG-220/9.8-Q2 5#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/10	NG-220/9.8-Q2 5#	氮氧化物	76	89	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/10	NG-220/9.8-Q2 6#	氮氧化物	51	57	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/10	NG-220/9.8-Q2 6#	二氧化硫	72	80	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/10	NG-220/9.8-Q2 5#	二氧化硫	62	73	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/10	SG-220/9.8-MQ666 2#	烟尘	3.3	3.8	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/10	NG-220/9.8-Q2 5#	烟尘	2.8	3.3	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/10	NG-220/9.8-Q2 6#	烟尘	2.1	2.3	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	5#烧结机头	氮氧化物	98	98	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	3#烧结机头	氮氧化物	73	73	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	SG-220/9.8-MQ666 2#	氮氧化物	42	48	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	4#烧结机头	氮氧化物	70	70	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	3#烧结机头	二氧化硫	3	3	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	5#烧结机头	二氧化硫	<3	<3	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	4#烧结机头	二氧化硫	6	6	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	4#烧结机头	氟化物	0.0324	0.0324	4	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	3#烧结机头	氟化物	0.1	0.1	4	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	5#烧结机头	氟化物	0.0702	0.0702	4	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	4#烧结机头	颗粒物	<20	<20	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	5#烧结机头	颗粒物	<20	<20	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/11	3#烧结机头	颗粒物	<20	<20	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/12	SG-220/9.8-MQ666 2#	二氧化硫	55	63	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/12	150t/h转炉二次除尘装置1#	颗粒物	<20	<20	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/12	150t/h转炉二次除尘装置2#	颗粒物	<20	<20	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/12	电镀锡化学处理段废气净化系统	铬酸雾	<0.0002	<0.0002	0.07	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/13	SG-220/9.8-MQ666 2#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/15	2#焦炉烟囱	氮氧化物	174	174	500	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/15	1#焦炉烟囱	氮氧化物	46	46	500	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/15	2#焦炉烟囱	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/15	1#焦炉烟囱	二氧化硫	9	9	50	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/15	3#烧结机尾	颗粒物	<20	<20	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/15	2#焦炉烟囱	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/15	4#烧结机尾	颗粒物	<20	<20	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/15	5#烧结机尾	颗粒物	<20	<20	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/15	1#焦炉烟囱	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	NG-220/9.8-Q2 4#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	NG-220/9.8-Q2 5#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	NG-220/9.8-Q2 5#	氮氧化物	24	22	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	NG-220/9.8-Q2 4#	氮氧化物	14	17	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	NG-220/9.8-Q2 4#	二氧化硫	46	55	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	NG-220/9.8-Q2 5#	二氧化硫	65	61	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	NG-220/9.8-Q2 5#	烟尘	4.3	4	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	NG-220/9.8-Q2 4#	烟尘	1.9	2.3	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/9	5#烧结机头	氮氧化物	61	61	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/9	5#烧结机头	二氧化硫	<3	<3	180	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/9	5#烧结机头	氟化物	0.2	0.2	4	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/9	5#烧结机头	颗粒物	2	2	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/10	NG-220/9.8-MQ666 3#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/10	SG-220/9.8-MQ666 2#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/10	SG-220/9.8-MQ666 2#	氮氧化物	49	63	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/10	NG-220/9.8-MQ666 3#	氮氧化物	21	28	200	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/10	SG-220/9.8-MQ666 2#	二氧化硫	55	71	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/10	NG-220/9.8-MQ666 3#	二氧化硫	65	87	100	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/10	NG-220/9.8-MQ666 3#	烟尘	1.3	1.7	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/10	SG-220/9.8-MQ666 2#	烟尘	2.4	3.1	10	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/11	1#焦炉烟囱	氮氧化物	152	152	500	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/11	2#焦炉烟囱	氮氧化物	36	36	500	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/11	1#焦炉烟囱	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/11	2#焦炉烟囱	二氧化硫	11	11	50	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/11	2#焦炉烟囱	颗粒物	3.1	3.1	30	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/11	1#焦炉烟囱	颗粒物	3.3	3.3	30	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/11	电镀锡化学处理段废气净化系统	铬酸雾	0.002	0.002	0.07	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/15	4#烧结机尾	颗粒物	3.4	3.4	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/15	5#烧结机尾	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/16	150t/h转炉二次除尘装置2#	颗粒物	1.9	1.9	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/16	150t/h转炉二次除尘装置1#	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/17	3#烧结机尾	颗粒物	1.5	1.5	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/18	3#烧结机头	氮氧化物	4	4	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/18	4#烧结机头	氮氧化物	88	88	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/18	4#烧结机头	二氧化硫	27	27	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/18	3#烧结机头	二氧化硫	11	11	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/18	3#烧结机头	氟化物	0.073	0.073	4	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/18	4#烧结机头	氟化物	0.154	0.154	4	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/18	3#烧结机头	颗粒物	2	2	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/18	4#烧结机头	颗粒物	1.4	1.4	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	电镀锡化学处理段废气净化系统	铬酸雾	5.11E-04	5.11E-04	0.07	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/11	1#焦炉烟囱	氮氧化物	60	60	500	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/11	2#焦炉烟囱	氮氧化物	139	139	500	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/11	2#焦炉烟囱	二氧化硫	23	23	50	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/11	1#焦炉烟囱	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/11	2#焦炉烟囱	颗粒物	2.4	2.4	30	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/11	1#焦炉烟囱	颗粒物	2.8	2.8	30	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/12	4#烧结机尾	颗粒物	1.1	1.1	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/12	5#烧结机尾	颗粒物	2.9	2.9	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/13	3#烧结机头	氮氧化物	29	29	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/13	3#烧结机头	二氧化硫	11	11	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/13	3#烧结机头	氟化物	<0.02	<0.02	4	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/13	3#烧结机尾	颗粒物	3.1	3.1	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/13	3#烧结机头	颗粒物	3	3	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/14	5#烧结机头	氮氧化物	21	21	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/14	5#烧结机头	二氧化硫	<3	<3	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/14	5#烧结机头	氟化物	<0.02	<0.02	4	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/14	150t/h转炉二次除尘装置2#	颗粒物	3.3	3.3	20	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/14	5#烧结机头	颗粒物	2.7	2.7	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/15	4#烧结机头	氮氧化物	59	59	300	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/15	4#烧结机头	二氧化硫	<3	<3	180	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/15	4#烧结机头	氟化物	<0.02	<0.02	4	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/15	4#烧结机头	颗粒物	1.9	1.9	40	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/15	150t/h转炉二次除尘装置1#	颗粒物	1.9	1.9	20	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	3#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	3#脱硫塔	氮氧化物	15	16	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	3#脱硫塔	二氧化硫	6	7	50	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	废水处理有机废气收集处理装置排气筒	非甲烷总烃	3.98	3.98	120	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	3#脱硫塔	烟尘	<1	<1	20	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	含卤代烃有机废气排气筒	硝基苯类	<0.4	<0.4	16	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	含卤代烃有机废气排气筒	苯	0.0699	0.0699	4	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	含卤代烃有机废气排气筒	氯苯类	<0.2	<0.2	50	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	废水处理有机废气收集处理装置排气筒	非甲烷总烃	13.8	13.8	120	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	含卤代烃有机废气排气筒	硝基苯类	<0.5	<0.5	16	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	含卤代烃有机废气排气筒	苯	0.0585	0.0585	4	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	含卤代烃有机废气排气筒	氯苯类	<0.02	<0.02	50	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/6	3#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/6	3#脱硫塔	氮氧化物	52	49	100	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/6	废碱焚烧尾气	氮氧化物	18	13	500	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/6	3#脱硫塔	二氧化硫	13	12	50	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/6	废碱焚烧尾气	二氧化硫	34	24	200	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/6	3#脱硫塔	烟尘	<1.0	<1.0	20	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/6	废碱焚烧尾气	烟尘	<20	<20	65	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	废水处理有机废气收集处理装置排气筒	非甲烷总烃	1.27	1.27	120	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/13	3#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/13	3#脱硫塔	氮氧化物	48.4	46	100	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/13	3#脱硫塔	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/13	3#脱硫塔	烟尘	1.8	1.8	20	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/13	含卤代烃有机废气排气筒	硝基苯类	0.812	0.812	16	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/13	含卤代烃有机废气排气筒	苯	0.086	0.086	4	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/13	含卤代烃有机废气排气筒	氯苯类	<0.02	<0.02	50	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	3#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	3#脱硫塔	氮氧化物	18.9	20	100	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	废碱焚烧尾气	氮氧化物	28	22	500	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	废碱焚烧尾气	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	3#脱硫塔	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	废水处理有机废气收集处理装置排气筒	非甲烷总烃	5.42	5.42	120	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	3#脱硫塔	烟尘	2.3	2.4	20	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	废碱焚烧尾气	烟尘	1.3	1	65	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	含卤代烃有机废气排气筒	硝基苯类	<0.909	<0.909	16	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	含卤代烃有机废气排气筒	苯	<0.002	<0.002	4	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	磨矿尾气A	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	磨矿尾气B	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	酸解尾气A	硫酸雾	2.6	2.6	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	酸解尾气VOC整治装置排口	硫酸雾	1.52	1.52	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	回转窑尾气A	氮氧化物	59	59	240	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	回转窑尾气A	二氧化硫	18	41	850	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	回转窑尾气A	烟尘	3.2	7	200	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	回转窑尾气A	硫酸雾	2.17	2.17	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	闪蒸喷雾A	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	闪蒸喷雾B	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	气流粉碎排口	颗粒物	3	3	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	回转窑尾气B	氮氧化物	52	52	240	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	回转窑尾气B	二氧化硫	24	59	850	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	磨矿尾气C	颗粒物	2.3	2.3	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	回转窑尾气B	烟尘	2.4	5.8	200	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/10	回转窑尾气B	硫酸雾	1.61	1.61	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	磨矿尾气A	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	磨矿尾气B	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	酸解尾气A	硫酸雾	7.22	7.22	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	酸解尾气VOC整治装置排口	硫酸雾	5.54	5.54	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	回转窑尾气A	氮氧化物	50	96	240	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	回转窑尾气A	二氧化硫	12	24	850	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	回转窑尾气A	烟尘	1.9	3.6	200	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	回转窑尾气A	硫酸雾	3.3	3.3	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	粗料粉碎排口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	闪蒸喷雾A	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	闪蒸喷雾B	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	气流粉碎排口	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	小调节池尾气VOC整治装置排口	硫酸雾	3.9	3.9	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	回转窑尾气B	氮氧化物	42	90	240	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	回转窑尾气B	二氧化硫	15	32	850	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	磨矿尾气C	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	回转窑尾气B	烟尘	2.4	5.3	200	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/22	回转窑尾气B	硫酸雾	3.23	3.23	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/6/3	小调节池尾气VOC整治装置排口	硫酸雾	4.98	4.98	45		
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	酸解尾气A	硫酸雾	7.41	7.41	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	酸解尾气VOC整治装置排口	硫酸雾	4.98	4.98	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	回转窑尾气A	二氧化硫	64	105	850	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	回转窑尾气A	烟尘	1.4	2.4	200	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	回转窑尾气A	硫酸雾	8.36	8.36	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	粗料粉碎排口	颗粒物	2	2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	闪蒸喷雾A	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	闪蒸喷雾B	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	气流粉碎排口	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	回转窑尾气B	二氧化硫	19	46	850	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	回转窑尾气B	烟尘	1.1	2.8	200	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/11	回转窑尾气B	硫酸雾	6.48	6.48	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/12	磨矿尾气A	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/12	磨矿尾气B	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/12	小调节池尾气VOC整治装置排口	硫酸雾	6.44	6.44	45	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/7/12	磨矿尾气C	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	污泥干化废气排口	硫化氢	0.00016	0.00016	0.33	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	污泥干化废气排口	氨	0.029	0.029	4.9	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/13	事故池废气排口	臭气浓度	1320	1320	2000	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/13	事故池废气排口	硫化氢	0.00037	0.00037	0.33	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/13	事故池废气排口	氨	0.06	0.06	4.9	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/13	一期废气排口	臭气浓度	1320	1320	2000	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/13	一期废气排口	硫化氢	0.00093	0.00093	0.33	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/13	一期废气排口	氨	0.15	0.15	4.9	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/14	污泥干化废气排口	臭气浓度	550	550	2000	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/5	污泥干化废气排口FQ-01-2014	臭气浓度	309	309	2000	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/5	污泥干化废气排口FQ-01-2014	硫化氢	0.000099	0.000099	0.33	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/5	污泥干化废气排口FQ-01-2014	氨	0.009	0.009	4.9	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/5	事故池废气排口FQ-02-2014	臭气浓度	309	309	2000	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/5	事故池废气排口FQ-02-2014	硫化氢	0.00027	0.00027	0.33	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/5	事故池废气排口FQ-02-2014	氨	0.023	0.023	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/5	一期废气排口FQ-03-2017	臭气浓度	309	309	2000	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/5	一期废气排口FQ-03-2017	硫化氢	0.00096	0.00096	0.33	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/5	一期废气排口FQ-03-2017	氨	0.067	0.067	4.9	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净一装置区恶臭治理设施	甲苯	0.01	0.01	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净一装置区恶臭治理设施	非甲烷总烃	2.64	2.64	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净一装置区恶臭治理设施	二甲苯	0.01	0.01	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净一装置区恶臭治理设施	苯	0.0855	0.0855	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净一装置区生物除臭设施	甲苯	0.05	0.05	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净一装置区生物除臭设施	非甲烷总烃	81.1	81.1	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净一装置区生物除臭设施	二甲苯	0.01	0.01	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净一装置区生物除臭设施	苯	1.12	1.12	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净二装置生物滤池装置	甲苯	0.01	0.01	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净二装置生物滤池装置	非甲烷总烃	0.26	0.26	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净二装置生物滤池装置	二甲苯	0.1	0.1	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	净二装置生物滤池装置	苯	1.64	1.64	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/8	二套硫回收装置	二氧化硫	9	9	100	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	二套硫回收装置	二氧化硫	37	39	100	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	PTA	氮氧化物	<3	<3	100	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	PTA	甲苯	0.06	0.06	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	PTA	二甲苯	0.02	0.02	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	PTA	苯	0.715	0.715	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净一装置区恶臭治理设施	甲苯	0.01	0.01	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净一装置区恶臭治理设施	非甲烷总烃	9.95	9.95	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净一装置区恶臭治理设施	二甲苯	0.01	0.01	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净一装置区恶臭治理设施	苯	0.069	0.069	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净一装置区生物除臭设施	甲苯	0.22	0.22	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净一装置区生物除臭设施	非甲烷总烃	166	166	120	否	0.38
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净一装置区生物除臭设施	二甲苯	0.04	0.04	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净一装置区生物除臭设施	苯	1.99	1.99	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净二装置生物滤池装置	甲苯	0.08	0.08	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净二装置生物滤池装置	非甲烷总烃	59.6	59.6	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净二装置生物滤池装置	二甲苯	0.04	0.04	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	净二装置生物滤池装置	苯	<0.01	<0.01	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净一装置区恶臭治理设施	甲苯	0.21	0.21	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净一装置区恶臭治理设施	非甲烷总烃	2.13	2.13	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净一装置区恶臭治理设施	二甲苯（总量）	0.16	0.16	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净一装置区恶臭治理设施	苯	0.926	0.926	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净一装置区生物除臭设施	甲苯	0.26	0.26	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净一装置区生物除臭设施	非甲烷总烃	6.66	6.66	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净一装置区生物除臭设施	二甲苯（总量）	0.15	0.15	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净一装置区生物除臭设施	苯	0.173	0.173	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净二装置生物滤池装置	甲苯	0.23	0.23	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净二装置生物滤池装置	非甲烷总烃	18.5	18.5	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净二装置生物滤池装置	二甲苯（总量）	0.1	0.1	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/15	净二装置生物滤池装置	苯	0.329	0.329	4	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	二套硫回收装置	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净一装置区恶臭治理设施	甲苯	0.04	0.04	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净一装置区恶臭治理设施	非甲烷总烃	7.38	7.38	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净一装置区恶臭治理设施	二甲苯（总量）	0.04	0.04	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净一装置区恶臭治理设施	苯	0.05	0.05	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净一装置区生物除臭设施	甲苯	<0.002	<0.002	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净一装置区生物除臭设施	非甲烷总烃	17.6	17.6	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净一装置区生物除臭设施	二甲苯（总量）	<0.004	<0.004	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净一装置区生物除臭设施	苯	0.04	0.04	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净二装置生物滤池装置	甲苯	0.025	0.025	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净二装置生物滤池装置	非甲烷总烃	6.89	6.89	120	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净二装置生物滤池装置	二甲苯（总量）	0.03	0.03	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/15	净二装置生物滤池装置	苯	0.27	0.27	4	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	PTA	氮氧化物	<3	<3	100	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	PTA	甲苯	<0.002	<0.002	15	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	PTA	二甲苯（总量）	<0.005	<0.005	20	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	PTA	苯	0.02	0.02	4	是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/16	树脂车间工艺废气	甲苯	9.04	9.04	40	是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/16	树脂车间工艺废气	甲苯	9.04	9.04	40	是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/16	树脂车间工艺废气	非甲烷总烃	73.6	73.6	120	是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/16	树脂车间工艺废气	非甲烷总烃	73.6	73.6	120	是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/16	树脂车间工艺废气	苯乙烯	<0.0000001	<0.0000001	6.5	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/8/22	隧道炉窑（FQ-1）	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/8/22	隧道炉窑（FQ-2）	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/8/22	隧道炉窑（FQ-1）	氮氧化物	19	25	180	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/8/22	隧道炉窑（FQ-2）	氮氧化物	<3	<3	180	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/8/22	隧道炉窑（FQ-2）	二氧化硫	7	13	50	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/8/22	隧道炉窑（FQ-1）	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/8/22	隧道炉窑（FQ-1）	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/8/22	隧道炉窑（FQ-2）	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/12/20	隧道炉窑（FQ-1）	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/12/20	隧道炉窑（FQ-1）	氮氧化物	21	24	180	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/12/20	隧道炉窑（FQ-1）	二氧化硫	5	6	50	是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/6/13	DA001废气排放口	非甲烷总烃	43.5	43.5	60	是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/9/11	DA001废气排放口	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/4/2	FQ-01-2014蓄热式氧化炉排放口	甲苯	0.0287	0.0689	8	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/4/2	FQ-01-2014蓄热式氧化炉排放口	非甲烷总烃	0.8	1.92	60	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/4/2	FQ-01-2014蓄热式氧化炉排放口	颗粒物	1.6	3.8	20	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/8/15	FQ-01-2014蓄热式氧化炉排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	8	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/8/15	FQ-01-2014蓄热式氧化炉排放口	非甲烷总烃	1.02	2.36	60	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/8/15	FQ-01-2014蓄热式氧化炉排放口	颗粒物	2	4.6	20	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/8/15	FQ-01-2014蓄热式氧化炉排放口	丙烯酸	<2.5	<2.5	10	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/8/15	FQ-01-2014蓄热式氧化炉排放口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/9/18	FQ-01-2014蓄热式氧化炉排放口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
南京市	华能南京燃机发电有限公司	2019/6/17	#2烟囱废气排口	氮氧化物	24	21	50	是	
南京市	华能南京燃机发电有限公司	2019/6/17	#2烟囱废气排口	二氧化硫	<3	<2	35	是	
南京市	华能南京燃机发电有限公司	2019/6/17	#2烟囱废气排口	烟尘	0.9	0.7	5	是	
南京市	华能南京燃机发电有限公司	2019/6/17	#3烟囱废气排口	氮氧化物	12	12	50	是	
南京市	华能南京燃机发电有限公司	2019/6/17	#3烟囱废气排口	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	华能南京燃机发电有限公司	2019/6/17	#3烟囱废气排口	烟尘	2.3	2.3	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	华能南京燃机发电有限公司	2019/11/7	#3烟囱废气排口	氮氧化物	15	14	50	是	
南京市	华能南京燃机发电有限公司	2019/11/7	#3烟囱废气排口	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	华能南京燃机发电有限公司	2019/11/7	#3烟囱废气排口	烟尘	2.8	2.6	5	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电2#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电2#锅炉	氮氧化物	45	45	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电2#锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电2#锅炉	烟尘	<1.0	<1.0	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电5#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电5#锅炉	氮氧化物	21	24	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电5#锅炉	二氧化硫	22	25	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电5#锅炉	烟尘	<1.0	<1.0	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电6#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电6#锅炉	氮氧化物	22	24	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电6#锅炉	二氧化硫	8	9	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电6#锅炉	烟尘	1.4	1.5	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	4万吨硫磺烟气排口（I硫磺回收装置）	二氧化硫	3	11	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	10万吨硫磺烟气排口（III硫磺回收装置）	二氧化硫	6	13	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	II连续重整再生烟气	非甲烷总烃	15.7	15.7	30	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	甲苯	0.019	0.019	15	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	非甲烷总烃	14	14	120	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	二甲苯	0.037	0.037	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	苯	0.099	0.099	4	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	甲苯	0.081	0.081	15	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	非甲烷总烃	0.9	0.9	120	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	二甲苯	0.01	0.01	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	苯	0.321	0.321	4	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	热电1#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	热电1#锅炉	氮氧化物	44	41	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	热电1#锅炉	二氧化硫	22	21	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/3	热电1#锅炉	烟尘	1.8	1.7	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	5万吨硫磺烟气排口（II硫磺回收装置）	二氧化硫	57	62	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	10万吨硫磺烟气排口（III硫磺回收装置）	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	II连续重整再生烟气	非甲烷总烃	26.2	26.2	30	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	甲苯	0.099	0.099	15	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	非甲烷总烃	10	10	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	二甲苯	0.052	0.052	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	苯	0.343	0.343	4	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	甲苯	0.048	0.048	15	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	非甲烷总烃	1.7	1.7	120	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	二甲苯	0.067	0.067	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	苯	0.03	0.03	4	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电1#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电1#锅炉	氮氧化物	40	41	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电1#锅炉	二氧化硫	17	17	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电1#锅炉	烟尘	5.9	6.1	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电2#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电2#锅炉	氮氧化物	19	17	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电2#锅炉	二氧化硫	3	3	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电2#锅炉	烟尘	1.5	1.4	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电3#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电3#锅炉	氮氧化物	31	32	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电3#锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/23	热电3#锅炉	烟尘	2.8	2.9	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电4#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电4#锅炉	氮氧化物	19	17	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电4#锅炉	二氧化硫	7	6	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电4#锅炉	烟尘	4.7	4.2	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电5#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电5#锅炉	氮氧化物	7	8	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电5#锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电5#锅炉	烟尘	5.3	6.5	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电6#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电6#锅炉	氮氧化物	17	21	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电6#锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/24	热电6#锅炉	烟尘	1.4	1.7	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电1#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电1#锅炉	氮氧化物	20	20	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电1#锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电1#锅炉	烟尘	1.2	1.2	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电3#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电3#锅炉	氮氧化物	8	9	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电3#锅炉	二氧化硫	6	6	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电3#锅炉	烟尘	3.1	3.3	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/2	10万吨硫磺烟气排口（III硫磺回收装置）	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/2	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	甲苯	6.52	6.52	15	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/2	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	非甲烷总烃	7.3	7.3	120	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/2	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	二甲苯	9.54	9.54	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/2	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	苯	6.33	6.33	4	否	0.58
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电4#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电4#锅炉	氮氧化物	26	23	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电4#锅炉	二氧化硫	17	15	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电4#锅炉	烟尘	2	1.7	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电5#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电5#锅炉	氮氧化物	22	26	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电5#锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电5#锅炉	烟尘	23.7	28.2	20	否	0.41
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电6#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电6#锅炉	氮氧化物	15	18	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电6#锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/3	热电6#锅炉	烟尘	2.9	3.5	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/4	II连续重整再生烟气	非甲烷总烃	20.8	21	30	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/4	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	甲苯	0.311	0.311	15	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/4	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	非甲烷总烃	71.4	71.4	120	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/4	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	二甲苯	0.851	0.851	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/4	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	苯	0.358	0.358	4	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电1#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电1#锅炉	氮氧化物	9	9	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电1#锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电1#锅炉	烟尘	2.7	2.7	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电4#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电4#锅炉	氮氧化物	8	7	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电4#锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电4#锅炉	烟尘	3.7	3.2	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/9	热电5#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/9	热电5#锅炉	氮氧化物	19	24	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/9	热电5#锅炉	二氧化硫	26	33	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/9	热电5#锅炉	烟尘	2.3	2.9	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/9	热电6#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/9	热电6#锅炉	氮氧化物	10	13	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/9	热电6#锅炉	二氧化硫	11	14	50	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/9	热电6#锅炉	烟尘	3.7	4.6	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/10	10万吨硫磺烟气排口（III硫磺回收装置）	二氧化硫	29	64	100	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/10	II连续重整再生烟气	非甲烷总烃	7.64	11.2	30	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/11	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	甲苯	0.488	0.488	15	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/11	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	非甲烷总烃	9.85	9.85	120	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/11	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	二甲苯（总量）	0.0553	0.0553	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/11	污水处理场低浓度VOCs废气处理A套装置排口	苯	0.587	0.587	4	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/22	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	甲苯	0.031	0.031	15	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/22	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	非甲烷总烃	0.703	0.703	120	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/22	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	二甲苯（总量）	<0.005	<0.005	20	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/22	污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口	苯	0.052	0.052	4	是	
南京市	江苏澄扬作物科技有限公司	2019/3/20	FQ-01总尾气塔	氮氧化物	42	42	240	是	
南京市	江苏澄扬作物科技有限公司	2019/3/20	FQ-01总尾气塔	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	江苏澄扬作物科技有限公司	2019/3/20	FQ-01总尾气塔	甲苯	0.238	0.238	40	是	
南京市	江苏澄扬作物科技有限公司	2019/3/20	FQ-01总尾气塔	非甲烷总烃	6.83	6.83	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废气总排口FQ-01	硫化氢	0.0000159	0.0000159	0.33	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废气总排口FQ-01	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废气总排口FQ-01	氨	0.02	0.02	4.9	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废气总排口FQ-01	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废气总排口FQ-01	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废气总排口FQ-01	硫化氢	0.000259	0.000259	0.33	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废气总排口FQ-01	氮氧化物	8	8	240	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废气总排口FQ-01	氨	<0.00209	<0.00209	4.9	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废气总排口FQ-01	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废气总排口FQ-01	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/5/5	锅炉废气排口	氮氧化物	82	108	200	是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/5/5	锅炉废气排口	二氧化硫	<3	2	200	是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/5/5	锅炉废气排口	颗粒物	21.4	28.3	30	是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/9/18	锅炉废气排口	氮氧化物	127	134	200	是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/9/18	锅炉废气排口	二氧化硫	40	42	200	是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/9/18	锅炉废气排口	颗粒物	11.6	12.3	30	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	铬酸雾排气筒	铬酸雾	0.026	0.026	0.05	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	氯化氢排气筒01(FQ - 920501)	氯化氢	0.65	0.65	30	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	铬酸雾排气筒04(FQ-01)	铬酸雾	0.011	0.011	0.05	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	铬酸雾排气筒05(FQ-01)	铬酸雾	0.01	0.01	0.05	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/24	氰化氢排气筒09(FQ-03)	氰化氢	0.37	0.37	0.5	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	铬酸雾排气筒05(FQ-01)	铬酸雾	0.0123	0.0123	0.05	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/11	铬酸雾排气筒05(FQ-01)	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	铬酸雾排气筒04(FQ-01)	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江南-小野田水泥有限公司	2019/6/14	水泥窑排气口（窑尾）	氮氧化物	57	64	400	是	
南京市	江南-小野田水泥有限公司	2019/6/14	水泥窑排气口（窑尾）	二氧化硫	4	4.5	200	是	
南京市	江南-小野田水泥有限公司	2019/6/14	水泥窑排气口（窑尾）	氟化物	0.15	0.17	5	是	
南京市	江南-小野田水泥有限公司	2019/6/14	水泥窑排气口（窑尾）	颗粒物	3.8	4.2	30	是	
南京市	江南-小野田水泥有限公司	2019/12/17	水泥窑排气口（窑尾）	氮氧化物	50	55	400	是	
南京市	江南-小野田水泥有限公司	2019/12/17	水泥窑排气口（窑尾）	二氧化硫	3	3	200	是	
南京市	江南-小野田水泥有限公司	2019/12/17	水泥窑排气口（窑尾）	氟化物	<0.06	<0.07	5	是	
南京市	江南-小野田水泥有限公司	2019/12/17	水泥窑排气口（窑尾）	颗粒物	2.8	3.1	30	是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/3/13	FQ-34003101废气总排口	非甲烷总烃	1.36	1.36	120	是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/3/13	FQ-34003101废气总排口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/8/15	FQ-34003101废气总排口	氟化物	<0.03	<0.03	9	是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/8/15	FQ-34003101废气总排口	非甲烷总烃	95.9	95.9	120	是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/8/15	FQ-34003101废气总排口	氯化氢	0.48	0.48	100	是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/8/15	FQ-34003101废气总排口	氯气	3.4	3.4	65	是	
南京市	南京星光再生纸业有限公司	2019/7/27	锅炉排气筒	氮氧化物	118	143	200	是	
南京市	南京星光再生纸业有限公司	2019/7/27	锅炉排气筒	二氧化硫	3	4	200	是	
南京市	南京星光再生纸业有限公司	2019/7/27	锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	南京星光再生纸业有限公司	2019/7/27	锅炉排气筒	颗粒物	14.8	18	30	是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/7/16	污水处理厂废气	硫化氢	<0.00001	<0.00001	0.33	是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/7/16	污水处理厂废气	氨	0.00285	0.00285	4.9	是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/7/16	液剂分装	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/7/16	液剂加工	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/7/16	液剂加工	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/7/16	液剂分装	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司	2019/11/11	DW02导热油炉排口	氮氧化物	9	54	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司	2019/11/11	DW02导热油炉排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司	2019/11/11	DW02导热油炉排口	颗粒物	2.1	11.8	30	是	
南京市	江苏富田农化有限公司	2019/7/17	粉剂生产车间1号线	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	江苏富田农化有限公司	2019/7/17	粉剂生产车间2号线	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
南京市	南京华洲药业有限公司	2019/5/13	天然气锅炉废气排口	氮氧化物	76	76	200	是	
南京市	南京华洲药业有限公司	2019/5/13	天然气锅炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京华洲药业有限公司	2019/5/13	天然气锅炉废气排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	南京华洲药业有限公司	2019/5/13	天然气锅炉废气排口	颗粒物	<20	<20	20	是	
南京市	南京华洲药业有限公司	2019/9/17	天然气锅炉废气排口	氮氧化物	80	91	150	是	
南京市	南京华洲药业有限公司	2019/9/17	天然气锅炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京华洲药业有限公司	2019/9/17	天然气锅炉废气排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	南京华洲药业有限公司	2019/9/17	天然气锅炉废气排口	颗粒物	<20	<20	20	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	FQ-01丁苯废气排口	非甲烷总烃	52.8	52.8	120	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	FQ-01丁苯废气排口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	50	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	FQ-02顺丁废气排气筒	非甲烷总烃	3.42	3.42	120	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/11/11	FQ-01丁苯废气排口	非甲烷总烃	1.14	1.14	120	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/11/11	FQ-01丁苯废气排口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	50	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/11/11	FQ-02顺丁废气排气筒	非甲烷总烃	2.24	2.24	120	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/1/17	合成车间工艺冷凝尾气	甲醇	<2.0	<2.0	190	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/1/17	合成车间工艺冷凝尾气	甲苯	0.19	0.19	40	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/1/17	合成车间工艺冷凝尾气	非甲烷总烃	1.58	1.58	4	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/1/17	合成车间工艺冷凝尾气	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/1/17	合成车间工艺冷凝尾气	苯	0.0588	0.058	12	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/1/17	合成车间真空泵尾气排口	甲醇	<2.0	<2.0	190	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/1/17	合成车间真空泵尾气排口	甲苯	0.105	0.105	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/1/17	合成车间真空泵尾气排口	非甲烷总烃	1.54	1.54	4	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/1/17	合成车间真空泵尾气排口	苯	0.0599	0.059	12	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/10/17	合成车间工艺冷凝尾气	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/10/17	合成车间工艺冷凝尾气	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/10/17	合成车间工艺冷凝尾气	非甲烷总烃	0.83	0.83	120	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/10/17	合成车间工艺冷凝尾气	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/10/17	合成车间工艺冷凝尾气	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/10/17	合成车间真空泵尾气排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/10/17	合成车间真空泵尾气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/10/17	合成车间真空泵尾气排口	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/10/17	合成车间真空泵尾气排口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	1#焚烧炉	氮氧化物	102	82	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	1#焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	1#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	1#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0853	0.0928	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	1#焚烧炉	氯化氢	10.8	8.85	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	1#焚烧炉	颗粒物	1.3	1.1	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	1#焚烧炉	一氧化碳	<20	<20	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	1#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.001117	0.00089	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	3#焚烧炉	氮氧化物	74	59	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	4#焚烧炉	氮氧化物	83	68	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	3#焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	4#焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	4#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	3#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	3#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0589	0.0461	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	4#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0479	0.0386	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	4#焚烧炉	氯化氢	7.15	6.44	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	3#焚烧炉	氯化氢	7.59	6.32	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	4#焚烧炉	颗粒物	1.1	<1.0	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	3#焚烧炉	颗粒物	1.2	1	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	3#焚烧炉	一氧化碳	<20	<20	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	4#焚烧炉	一氧化碳	<20	<20	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	4#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000186	0.00015	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	3#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00059	0.000461	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	2#焚烧炉	氮氧化物	107	88	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	2#焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	2#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	2#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0678	0.0552	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	2#焚烧炉	氯化氢	9.9	8.39	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	2#焚烧炉	颗粒物	1.1	<1.0	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	2#焚烧炉	一氧化碳	<20	<20	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/2/15	2#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000304	0.000248	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	1#焚烧炉	氮氧化物	77	66	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	1#焚烧炉	汞及其化合物	0.0077	0.0067	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	1#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	1#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.01289	0.0196	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	1#焚烧炉	氯化氢	0.52	0.45	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	1#焚烧炉	颗粒物	2.1	1.8	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	1#焚烧炉	一氧化碳	<20	<20	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	1#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000422	0.00036	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	4#焚烧炉	氮氧化物	115	111	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	3#焚烧炉	氮氧化物	121	99	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	4#焚烧炉	汞及其化合物	0.0067	0.0066	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	3#焚烧炉	汞及其化合物	0.0113	0.0092	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	4#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	3#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	3#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.016626	0.0133	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	4#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00468	0.00424	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	3#焚烧炉	氯化氢	0.63	0.52	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	4#焚烧炉	氯化氢	0.76	0.75	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	3#焚烧炉	颗粒物	1.9	1.6	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	4#焚烧炉	颗粒物	2.8	2.8	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	4#焚烧炉	一氧化碳	<20	<20	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	3#焚烧炉	一氧化碳	<20	<20	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	4#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00022	0.000209	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	3#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000219	0.00018	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	2#焚烧炉	氮氧化物	118	101	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	2#焚烧炉	汞及其化合物	0.0078	0.0068	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	2#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	2#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00509	0.00428	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	2#焚烧炉	氯化氢	0.57	0.48	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	2#焚烧炉	颗粒物	2.2	1.8	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	2#焚烧炉	一氧化碳	<20	<20	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/5/6	2#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00014	0.000128	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	1#焚烧炉	氮氧化物	141	114	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	1#焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0023	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	1#焚烧炉	二氧化硫	3	2	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	1#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0571	0.0517	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	1#焚烧炉	氯化氢	0.46	0.35	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	1#焚烧炉	颗粒物	4.8	3.7	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	1#焚烧炉	一氧化碳	<20	<16	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	1#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000893	0.00081	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	3#焚烧炉	氮氧化物	148	126	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	3#焚烧炉	汞及其化合物	0.0033	0.003	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	3#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	3#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0605	0.0553	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	3#焚烧炉	氯化氢	0.43	0.39	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	3#焚烧炉	颗粒物	1.5	1.4	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	3#焚烧炉	一氧化碳	<20	<17	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	3#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000219	0.0002	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	2#焚烧炉	氮氧化物	74	66	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	2#焚烧炉	汞及其化合物	0.0028	0.0028	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	2#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	2#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0618	0.0582	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	2#焚烧炉	氯化氢	0.64	0.62	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	2#焚烧炉	颗粒物	2.3	2.2	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	2#焚烧炉	一氧化碳	<20	<18	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/9/4	2#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000941	0.0000905	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	1#焚烧炉	氮氧化物	126	110	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	1#焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0022	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	1#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	1#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0194	0.0185	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	1#焚烧炉	氯化氢	0.61	0.47	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	1#焚烧炉	颗粒物	14.1	10.8	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	1#焚烧炉	一氧化碳	<20	<18	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	1#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000158	0.000152	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	4#焚烧炉	氮氧化物	93	71	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	3#焚烧炉	氮氧化物	87	74	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	3#焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	4#焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0019	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	4#焚烧炉	二氧化硫	4	3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	3#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	4#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0234	0.0188	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	3#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0209	0.0209	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	3#焚烧炉	氯化氢	0.53	0.47	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	4#焚烧炉	氯化氢	0.46	0.33	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	4#焚烧炉	颗粒物	3.9	2.8	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	3#焚烧炉	颗粒物	2.6	2.3	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	4#焚烧炉	一氧化碳	<20	<15	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	3#焚烧炉	一氧化碳	<20	<18	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	4#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000123	0.0000975	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	3#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000175	0.000176	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	2#焚烧炉	氮氧化物	126	99	300	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	2#焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0020	0.05	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	2#焚烧炉	二氧化硫	<3	<2	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	2#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0294	0.0226	1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	2#焚烧炉	氯化氢	0.8	0.63	60	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	2#焚烧炉	颗粒物	3.4	2.7	30	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	2#焚烧炉	一氧化碳	<20	<16	100	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/4	2#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00011	0.0000857	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/11	3#焚烧炉	二噁英类	0.0031	0.0031	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/11	4#焚烧炉	二噁英类	0.0083	0.0083	0.1	是	
南京市	南京环境再生能源有限公司	2019/11/11	2#焚烧炉	二噁英类	0.0038	0.0038	0.1	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/6/14	1#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	40	32	300	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/6/14	1#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<2.38	100	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/6/14	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	2.5	2	30	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/6/14	5#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	66	45	300	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/6/14	5#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	4	3	100	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/6/14	5#焚烧炉废气排放口	颗粒物	2.7	1.9	30	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/8/16	1#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	69	49	300	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/8/16	1#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	5	4	100	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/8/16	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	1.3	0.9	30	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/8/16	5#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	77	59	300	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/8/16	5#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	光大环保能源（南京）有限公司	2019/8/16	5#焚烧炉废气排放口	颗粒物	1.2	0.9	30	是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/4/1	FQ-01-2014多品种车间排放口	非甲烷总烃	12.6	12.6	120	是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/4/1	FQ-01-2014多品种车间排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/11/13	FQ-01-2014多品种车间排放口	非甲烷总烃	3.94	3.94	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/11/13	FQ-01-2014多品种车间排放口	氯化氢	5.64	5.64	100	是	
南京市	江苏和成新材料有限公司	2019/6/21	加氢车间排气筒	乙醇	0.7	0.7	850	是	
南京市	江苏和成新材料有限公司	2019/6/21	加氢车间排气筒	甲苯	4.41	4.41	40	是	
南京市	江苏和成新材料有限公司	2019/6/21	加氢车间排气筒	异丙醇	0.315	0.315	100	是	
南京市	江苏和成新材料有限公司	2019/6/21	低温车间排气筒	乙醇	1	1	850	是	
南京市	江苏和成新材料有限公司	2019/6/21	低温车间排气筒	异丙醇	0.058	0.058	100	是	
南京市	江苏和成新材料有限公司	2019/6/21	提纯车间排气筒	乙醇	3.5	3.5	850	是	
南京市	江苏和成新材料有限公司	2019/6/21	提纯车间排气筒	甲苯	<0.1	<0.1	40	是	
南京市	江苏和成新材料有限公司	2019/6/21	提纯车间排气筒	异丙醇	0.036	0.036	100	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/3/13	FQ-02表活尾气水洗塔废气排口	非甲烷总烃	21.4	21.4	120	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/3/13	FQ-02表活尾气水洗塔废气排口	苯乙烯	<0.00000083	<0.00000083	12	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/3/13	FQ-03表活尾气洗涤塔	甲醇	4	4	190	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/3/13	FQ-03表活尾气洗涤塔	非甲烷总烃	8.6	8.6	120	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/3/13	FQ-03表活尾气洗涤塔	苯乙烯	<0.00000056	<0.00000056	12	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/3/13	FQ-01聚醚废气水洗塔废气排口	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/3/13	FQ-01聚醚废气水洗塔废气排口	苯乙烯	<0.00000082	<0.00000082	12	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/3/13	FQ-01聚醚废气水洗塔废气排口	丙烯腈	<0.2	<0.2	22	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/8/8	FQ-02表活尾气水洗塔废气排口	非甲烷总烃	8.92	8.92	120	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/8/8	FQ-02表活尾气水洗塔废气排口	苯乙烯	<0.00000058	<0.00000058	12	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/8/8	FQ-03表活尾气洗涤塔	甲醇	8	8	190	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/8/8	FQ-03表活尾气洗涤塔	非甲烷总烃	6.55	6.55	120	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/8/8	FQ-03表活尾气洗涤塔	苯乙烯	<0.00000034	<0.00000034	12	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/8/8	FQ-01聚醚废气水洗塔废气排口	非甲烷总烃	3.33	3.33	120	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/8/8	FQ-01聚醚废气水洗塔废气排口	苯乙烯	<0.0000012	<0.0000012	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/8/8	FQ-01聚醚废气水洗塔废气排口	丙烯腈	<0.2	<0.2	22	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/6/14	喷漆2#排气筒	甲苯	0.256	0.256	40	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/6/14	喷漆2#排气筒	非甲烷总烃	6.83	6.83	120	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/6/14	喷漆2#排气筒	二甲苯	1.21	1.21	70	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/6/14	喷漆2#排气筒	苯	0.0639	0.0639	12	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/7	喷漆2#排气筒	甲苯	0.0772	0.0772	40	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/7	喷漆2#排气筒	非甲烷总烃	7.58	7.58	120	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/7	喷漆2#排气筒	二甲苯（总量）	1.02	1.02	70	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/7	喷漆2#排气筒	苯	0.0102	0.0102	12	是	
南京市	南京振兴新能源发展有限公司	2019/6/21	导热油炉尾气	氮氧化物	31	60	150	是	
南京市	南京振兴新能源发展有限公司	2019/6/21	导热油炉尾气	二氧化硫	4	8	50	是	
南京市	南京振兴新能源发展有限公司	2019/6/21	导热油炉尾气	颗粒物	2.1	4	20	是	
南京市	南京振兴新能源发展有限公司	2019/6/21	精馏尾气排气筒	硫化氢	0.0000925	0.0000925	0.33	是	
南京市	南京振兴新能源发展有限公司	2019/6/21	精馏尾气排气筒	甲苯	<0.05	<0.05	40	是	
南京市	南京振兴新能源发展有限公司	2019/6/21	精馏尾气排气筒	非甲烷总烃	62.5	62.5	120	是	
南京市	南京振兴新能源发展有限公司	2019/6/21	精馏尾气排气筒	二甲苯（总量）	<0.05	<0.05	70	是	
南京市	南京振兴新能源发展有限公司	2019/6/21	精馏尾气排气筒	苯乙烯	<0.0005	<0.0005	6.5	是	
南京市	南京凯燕环保科技有限公司	2019/7/17	有机溶剂车间	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京凯燕环保科技有限公司	2019/7/17	甲类库房	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京凯燕环保科技有限公司	2019/7/17	甲类库房	非甲烷总烃	4.43	4.43	120	是	
南京市	南京凯燕环保科技有限公司	2019/7/17	有机溶剂车间	非甲烷总烃	8.19	8.19	120	是	
南京市	南京凯燕环保科技有限公司	2019/7/17	甲类库房	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京凯燕环保科技有限公司	2019/7/17	有机溶剂车间	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京凯燕环保科技有限公司	2019/7/17	甲类库房	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南京凯燕环保科技有限公司	2019/7/17	有机溶剂车间	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南京巴诗克化工有限公司	2019/6/21	清洗车间排气筒	甲苯	<0.1	<0.1	40	是	
南京市	南京巴诗克化工有限公司	2019/6/21	清洗车间排气筒	非甲烷总烃	4.77	4.77	120	是	
南京市	南京巴诗克化工有限公司	2019/6/21	清洗车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.1	<0.1	70	是	
南京市	南京巴诗克化工有限公司	2019/6/21	清洗车间排气筒	苯	<0.1	<0.1	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	光大再生能源（南京）有限公司	2019/6/28	光大再生能源（南京）有限公司	氮氧化物	191	150	300	是	
南京市	光大再生能源（南京）有限公司	2019/6/28	光大再生能源（南京）有限公司	二氧化硫	10	7	100	是	
南京市	光大再生能源（南京）有限公司	2019/6/28	光大再生能源（南京）有限公司	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	光大再生能源（南京）有限公司	2019/6/28	光大再生能源（南京）有限公司	一氧化碳	<3	<3	100	是	
南京市	光大再生能源（南京）有限公司	2019/11/28	光大再生能源（南京）有限公司	氮氧化物	158	137	300	是	
南京市	光大再生能源（南京）有限公司	2019/11/28	光大再生能源（南京）有限公司	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	光大再生能源（南京）有限公司	2019/11/28	光大再生能源（南京）有限公司	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	光大再生能源（南京）有限公司	2019/11/28	光大再生能源（南京）有限公司	一氧化碳	<3	<3	100	是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/6/12	废气排放口	臭气浓度	318	318	2000	是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/6/12	废气排放口	非甲烷总烃	3.8	3.8	120	是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/8/19	废气排放口	臭气浓度	173	173	2000	是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/8/19	废气排放口	非甲烷总烃	2.03	2.03	120	是	
南京市	金桐石油化工有限公司	2019/6/12	2.0磺化车间废气处理装置排气筒	二氧化硫	<3	<3	700	是	
南京市	金桐石油化工有限公司	2019/6/12	2.0磺化车间废气处理装置排气筒	硫酸雾	0.4	0.4	70	是	
南京市	金桐石油化工有限公司	2019/10/15	2.0磺化车间废气处理装置排气筒	二氧化硫	<3	<3	700	是	
南京市	金桐石油化工有限公司	2019/10/15	2.0磺化车间废气处理装置排气筒	硫酸雾	19.1	19.1	70	是	
南京市	南京炼油厂有限责任公司	2019/6/14	F6101-3	氮氧化物	26	29	100	是	
南京市	南京炼油厂有限责任公司	2019/6/14	F6101-3	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京炼油厂有限责任公司	2019/6/14	F6101-3	非甲烷总烃	<0.07	<0.07	80	是	
南京市	南京炼油厂有限责任公司	2019/6/14	F6101-3	颗粒物	2.5	2.8	20	是	
南京市	南京炼油厂有限责任公司	2019/10/15	F6101-3	氮氧化物	27	30	100	是	
南京市	南京炼油厂有限责任公司	2019/10/15	F6101-3	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京炼油厂有限责任公司	2019/10/15	F6101-3	非甲烷总烃	0.15	0.16	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京炼油厂有限责任公司	2019/10/15	F6101-3	颗粒物	2.3	2.5	20	是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/1/22	GJFQ-01	氮氧化物	218	218	1000	是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/1/22	GJFQ-01	二氧化硫	<3	<3	850	是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/1/22	GJFQ-01	烟尘	27.6	27.6	200	是	
南京市	江苏新蓝天钢结构有限公司	2019/6/14	活性炭吸附-脱附+RCO	甲苯	0.193	0.193	40	是	
南京市	江苏新蓝天钢结构有限公司	2019/6/14	活性炭吸附-脱附+RCO	二甲苯	14.1	14.1	70	是	
南京市	江苏新蓝天钢结构有限公司	2019/8/13	活性炭吸附-脱附+RCO	甲苯	0.269	0.269	40	是	
南京市	江苏新蓝天钢结构有限公司	2019/8/13	活性炭吸附-脱附+RCO	二甲苯（总量）	7.85	7.85	70	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/4/2	FQ-01-2016焚烧炉工段排气口	氮氧化物	16	16	500	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/4/2	FQ-01-2016焚烧炉工段排气口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/4/2	FQ-01-2016焚烧炉工段排气口	烟尘	1.7	1.6	80	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/4/2	FQ-01-2017 800#工段除尘排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/6/18	FQ-03-2017仓库灌装线通风排口	非甲烷总烃	7.25	7.25	80	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/6/18	FQ-04-2017实验室通风排口	非甲烷总烃	1.26	1.26	80	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/8/15	FQ-01-2016焚烧炉工段排气口	氮氧化物	348	296	500	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/8/15	FQ-01-2016焚烧炉工段排气口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/8/15	FQ-01-2016焚烧炉工段排气口	烟尘	3	2.6	80	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/8/15	FQ-03-2017仓库灌装线通风排口	非甲烷总烃	1.74	1.74	80	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/10/8	FQ-04-2017实验室通风排口	非甲烷总烃	1.02	1.02	80	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/20	FQ-01-2016主反应釜、后处理釜、酸回收单元排口	非甲烷总烃	9.04	9.04	80	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/20	FQ-02-2016混料排口	非甲烷总烃	0.49	0.49	80	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/20	FQ-02-2016混料排口	酚类	<0.3	<0.3	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/20	FQ-03-2016导热油炉排口	氮氧化物	8	11	150	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/20	FQ-03-2016导热油炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/20	FQ-03-2016导热油炉排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/20	FQ-03-2016导热油炉排口	颗粒物	2.3	3	20	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/8/16	FQ-01-2016主反应釜、后处理釜、酸回收单元排口	非甲烷总烃	2.58	2.58	80	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/8/16	FQ-02-2016混料排口	非甲烷总烃	1.02	1.02	80	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/8/16	FQ-02-2016混料排口	酚类	0.8	0.8	20	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/8/16	FQ-03-2016导热油炉排口	氮氧化物	28	39	150	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/8/16	FQ-03-2016导热油炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/8/16	FQ-03-2016导热油炉排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/8/16	FQ-03-2016导热油炉排口	颗粒物	2	2.8	20	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/18	生化处理排气筒	硫化氢	0.00028	0.00028	0.33	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/18	生化处理排气筒	氨	0.068	0.068	4.9	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/18	湿式除臭装置	硫化氢	0.0004	0.0004	0.33	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/18	湿式除臭装置	氨	0.032	0.032	4.9	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	生化处理排气筒	硫化氢	0.00025	0.00025	0.33	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	生化处理排气筒	氨	0.018	0.018	4.9	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	湿式除臭装置	硫化氢	0.000072	0.000072	0.33	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	湿式除臭装置	氨	0.0099	0.0099	4.9	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/6/17	1#余热锅炉排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/6/17	1#余热锅炉排口	氮氧化物	9	6	50	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/6/17	1#余热锅炉排口	二氧化硫	<3	<0.21	35	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/6/17	1#余热锅炉排口	烟尘	2.4	1.7	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/8/7	#2余热锅炉排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/8/7	#2余热锅炉排口	氮氧化物	15	14	50	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/8/7	#2余热锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/8/7	#2余热锅炉排口	烟尘	3.3	3.1	5	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/10/22	1#余热锅炉排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/10/22	1#余热锅炉排口	氮氧化物	23	21	50	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/10/22	1#余热锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	35	是	
南京市	南京协鑫燃机热电有限公司	2019/10/22	1#余热锅炉排口	烟尘	2.8	2.6	5	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 1#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 1#	氮氧化物	84	90	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 1#	二氧化硫	74	79	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 1#	烟尘	3.9	4.2	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 2#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 2#	氮氧化物	77	91	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 2#	二氧化硫	77	91	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 2#	烟尘	8.4	9.9	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 3#	氮氧化物	92	108	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 3#	二氧化硫	45	53	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/28	NJ-220/9.8-Q8 3#	烟尘	5.2	6.1	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/3/1	NJ-220/9.8-Q8 4#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/3/1	NJ-220/9.8-Q8 4#	氮氧化物	60	67	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/3/1	NJ-220/9.8-Q8 4#	二氧化硫	61	68	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/3/1	NJ-220/9.8-Q8 4#	烟尘	4.7	5.2	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	NJ-220/9.8-Q8 1#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	NJ-220/9.8-Q8 1#	氮氧化物	15	16	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	NJ-220/9.8-Q8 1#	二氧化硫	80	86	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	NJ-220/9.8-Q8 1#	烟尘	3.1	3.3	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	NJ-220/9.8-Q8 2#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	NJ-220/9.8-Q8 2#	氮氧化物	14	15	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	NJ-220/9.8-Q8 2#	二氧化硫	70	75	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	NJ-220/9.8-Q8 2#	烟尘	3.1	3.3	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/20	NJ-220/9.8-Q8 3#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/20	NJ-220/9.8-Q8 3#	氮氧化物	66	69	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/20	NJ-220/9.8-Q8 3#	二氧化硫	47	49	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/20	NJ-220/9.8-Q8 3#	烟尘	2.7	2.8	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/22	NJ-220/9.8-Q8 4#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/22	NJ-220/9.8-Q8 4#	氮氧化物	95	116	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/22	NJ-220/9.8-Q8 4#	二氧化硫	27	33	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/22	NJ-220/9.8-Q8 4#	烟尘	6.6	8.1	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/22	NJ-220/9.8-Q8 1#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/22	NJ-220/9.8-Q8 1#	氮氧化物	41	45	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/22	NJ-220/9.8-Q8 1#	二氧化硫	42	46	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/22	NJ-220/9.8-Q8 1#	烟尘	1	1.1	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/22	NJ-220/9.8-Q8 2#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/22	NJ-220/9.8-Q8 2#	氮氧化物	42	45	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/22	NJ-220/9.8-Q8 2#	二氧化硫	37	39	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/22	NJ-220/9.8-Q8 2#	烟尘	1.1	1.2	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/26	NJ-220/9.8-Q8 3#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/26	NJ-220/9.8-Q8 3#	氮氧化物	38	41	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/26	NJ-220/9.8-Q8 3#	二氧化硫	60	65	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/26	NJ-220/9.8-Q8 3#	烟尘	1.3	1.4	10	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/26	NJ-220/9.8-Q8 4#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/26	NJ-220/9.8-Q8 4#	氮氧化物	18	20	200	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/26	NJ-220/9.8-Q8 4#	二氧化硫	35	39	100	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/26	NJ-220/9.8-Q8 4#	烟尘	3.5	3.9	10	是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/3/19	加热炉排气口	氮氧化物	45	52	150	是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/3/19	加热炉排气口	二氧化硫	11	13	100	是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/3/6	N3工厂车间废气排口	非甲烷总烃	2.95	2.95	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/10/9	N3工厂车间废气排口	非甲烷总烃	3.36	3.36	120	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废气排口KNC-RCL1-3	氨	0.00111	0.00111	20	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废气排口KNC-RCL1-3	二氧化硫	3	3	550	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废气排口KNC-RCL1-3	甲醛	0.8	0.8	25	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废气排口KNC-RCL1-3	非甲烷总烃	0.4	0.4	120	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废气排口KNC-FS-1	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废气排口KNC-RCL1-3	颗粒物	8.1	8.1	120	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/11/19	废气排口KNC-FS-1	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/11/19	废气排口KNC-RCL2-1	氨	<0.00544	<0.00544	27	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/11/19	废气排口KNC-RCL2-1	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/11/19	废气排口KNC-RCL2-1	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/11/19	废气排口KNC-RCL2-1	非甲烷总烃	9.01	9.01	120	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/3/8	电池3工厂废气排口	非甲烷总烃	4.3	4.3	50	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/3/8	电池1工厂废气排口	非甲烷总烃	14.2	14.2	50	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/3/8	电池3工厂废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/3/8	电池1工厂废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/11/5	电池1工厂有机废气排口FQ-AT-2110-05	非甲烷总烃	12	12	50	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/11/5	电池3工厂有机废气排口FQ-AT-2310-05	非甲烷总烃	16.7	16.7	50	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/11/5	电池1工厂集尘塔FQ-DC-2110-05	颗粒物	1.1	1.1	30	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/11/5	电池3工厂废气排口FQ-DC-2310-03	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	固化加热炉P1	氮氧化物	64	64	240	是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	固化加热炉P1	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	固化加热炉P1	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	固化加热炉P4	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/11/12	厨具固化炉排口1#	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
南京市	南京格灵化工有限公司	2019/12/6	6万吨/年硫酸装置	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京格灵化工有限公司	2019/12/6	6万吨/年硫酸装置	硫酸雾	1	1	30	是	
南京市	江苏鸿祥铝塑印务有限公司	2019/7/11	印刷废气排口	非甲烷总烃	18.4	18.4	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/6/17	冰箱拆解线排气筒	非甲烷总烃	11.3	11.3	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/6/17	冰箱拆解线排气筒	颗粒物	29	29	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/6/17	电视机、电脑干洗线排气筒	汞及其化合物	0.000052	0.000052	0.012	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/6/17	电视机、电脑干洗线排气筒	颗粒物	26	26	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/6/17	电视机、电脑干洗线排气筒	铅及其化合物	0.012	0.012	0.7	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/6/17	空调、洗衣机拆解 1#线排气筒	颗粒物	31	31	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/6/17	空调、洗衣机拆解 2#线排气筒	颗粒物	29	29	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/8/8	冰箱拆解线排气筒	颗粒物	26	26	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/8/8	空调、洗衣机拆解 1#线排气筒	颗粒物	28	28	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/8/8	空调、洗衣机拆解 2#线排气筒	颗粒物	24	24	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/8/22	冰箱拆解线排气筒	非甲烷总烃	30.8	30.8	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/12/16	电视机、电脑干洗线排气筒	汞及其化合物	0.000019	0.000019	0.012	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/12/16	电视机、电脑干洗线排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
南京市	南京凯燕电子有限公司	2019/12/16	电视机、电脑干洗线排气筒	铅及其化合物	0.032	0.032	0.7	是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/6/17	1号烧结废气排放口	非甲烷总烃	23.2	23.2	120	是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/23	1号烧结废气排放口	非甲烷总烃	1.8	1.8	120	是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/23	2号烘干废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/23	2号烘干废气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/23	2号烘干废气排放口	非甲烷总烃	0.61	0.61	120	是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/23	2号烘干废气排放口	颗粒物	1.1	1.1	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/12/10	1号烧结废气排放口	非甲烷总烃	4.13	4.13	120	是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/6/24	喷漆废气排气筒	甲苯	0.0072	0.0072	3	是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/6/24	喷漆废气排气筒	二甲苯	0.0186	0.0186	12	是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/6/24	喷漆废气排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	1	是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/8/9	喷漆废气排气筒	甲苯	0.0218	0.0218	3	是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/8/9	喷漆废气排气筒	二甲苯（总量）	0.245	0.245	12	是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/8/9	喷漆废气排气筒	苯	0.0013	0.0013	1	是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/3/21	转移废气排口	非甲烷总烃	9.1	9.1	120	是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/3/21	烟箔废气排口	非甲烷总烃	7.04	7.04	120	是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/3/21	印刷废气排口	非甲烷总烃	76.7	76.7	120	是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/8/8	转移废气排口	非甲烷总烃	3.05	3.05	120	是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/8/8	烟箔废气排口	非甲烷总烃	3.97	3.97	120	是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/8/8	印刷废气排口	非甲烷总烃	2.28	2.28	120	是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/6/13	RTO1烘干废气焚烧处理装置排气筒	甲苯	0.022	0.022	3	是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/6/13	RTO1烘干废气焚烧处理装置排气筒	二甲苯	0.029	0.029	12	是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/6/13	RTO1烘干废气焚烧处理装置排气筒	苯	0.015	0.015	1	是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/8/12	RTO1烘干废气焚烧处理装置排气筒	甲苯	0.032	0.032	3	是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/8/12	RTO1烘干废气焚烧处理装置排气筒	二甲苯（总量）	0.094	0.094	12	是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/8/12	RTO1烘干废气焚烧处理装置排气筒	苯	0.007	0.007	1	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(400亩)	2019/6/14	喷漆9#排气筒	甲苯	0.0669	0.0669	40	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(400亩)	2019/6/14	喷漆9#排气筒	非甲烷总烃	7.7	7.7	120	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(400亩)	2019/6/14	喷漆9#排气筒	二甲苯	0.196	0.196	70	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(400亩)	2019/6/14	喷漆9#排气筒	苯	0.0262	0.0262	12	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(400亩)	2019/8/7	喷漆9#排气筒	甲苯	0.0337	0.0337	40	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(400亩)	2019/8/7	喷漆9#排气筒	非甲烷总烃	5.11	5.11	120	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(400亩)	2019/8/7	喷漆9#排气筒	二甲苯（总量）	0.0572	0.0572	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(400亩)	2019/8/7	喷漆9#排气筒	苯	0.0049	0.0049	12	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/6/14	喷漆、调漆废气排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/6/14	喷漆、调漆废气排气筒	二甲苯	0.224	0.224	70	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/6/14	烘干废气排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/6/14	烘干废气排气筒	二甲苯	0.153	0.153	70	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/8/9	喷漆、调漆废气排气筒	甲苯	0.104	0.104	40	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/8/9	喷漆、调漆废气排气筒	二甲苯（总量）	0.0269	0.0269	70	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/8/9	烘干废气排气筒	甲苯	2.64	2.64	40	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/8/9	烘干废气排气筒	二甲苯（总量）	0.0868	0.0868	70	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/6/19	RTO废气排口	氮氧化物	4	4	240	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/6/19	RTO废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/6/19	RTO废气排口	甲苯	0.848	0.848	40	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/6/19	RTO废气排口	非甲烷总烃	11.4	11.4	120	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/6/19	RTO废气排口	二甲苯	0.217	0.217	70	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/6/19	RTO废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/8/12	RTO废气排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/8/12	RTO废气排口	二氧化硫	7	7	550	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/8/12	RTO废气排口	甲苯	4.75	4.75	40	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/8/12	RTO废气排口	非甲烷总烃	3.39	3.39	120	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/8/12	RTO废气排口	二甲苯（总量）	3.87	3.87	70	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/8/12	RTO废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/6/14	喷漆废气排气筒	甲苯	0.036	0.036	3	是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/6/14	喷漆废气排气筒	二甲苯	0.181	0.181	12	是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/6/14	喷漆废气排气筒	苯	0.007	0.007	1	是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/8/13	喷漆废气排气筒	甲苯	0.103	0.103	3	是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/8/13	喷漆废气排气筒	二甲苯（总量）	0.177	0.177	12	是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/8/13	喷漆废气排气筒	苯	0.013	0.013	1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/4/1	FQ-02-2016暂存库排口	臭气浓度	1740	1740	2000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/4/1	FQ-02-2016暂存库排口	硫化氢	0.0012	0.0012	0.33	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/4/1	FQ-02-2016暂存库排口	氨	0.27	0.27	4.9	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/4/1	FQ-02-2016暂存库排口	非甲烷总烃	2.55	2.55	80	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.005	0.01	4	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	氮氧化物	84	120	500	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	汞及其化合物	0.000109	0.000167	0.1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	氯化氢	1.97	2.87	60	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.008	0.011	1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	烟尘	13.6	20.4	65	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2015焚烧炉排口	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.128	0.128	4	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	氮氧化物	24	24	500	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	汞及其化合物	0.000158	0.000158	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	氯化氢	0.6	0.6	60	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	砷、镍及其化合物	0.162	0.162	1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	烟尘	6.5	6.5	65	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-01-2018二期焚烧炉	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-02-2016暂存库排口	臭气浓度	550	550	2000	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-02-2016暂存库排口	硫化氢	0.00079	0.00079	0.33	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-02-2016暂存库排口	氨	0.082	0.082	4.9	是	
南京市	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	2019/7/18	FQ-02-2016暂存库排口	非甲烷总烃	2.25	2.25	80	是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/4/3	FQ-02-2017催化剂配置排口	氨	0.0014	0.0014	4.9	是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/6/14	FQ-03-2017污水恶臭处理排口	非甲烷总烃	2.34	2.34	120	是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/12/11	FQ-03-2017污水恶臭处理排口	非甲烷总烃	0.41	0.41	120	是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/12/11	FQ-02-2017催化剂配置排口	氨	0.00093	0.00093	4.9	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/19	FQ-02-2016催化剂制备单元工艺废气	氮氧化物	7	7	240	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/19	FQ-03-2016压滤单元废气	非甲烷总烃	1.84	1.84	120	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/19	FQ-02-2016催化剂制备单元工艺废气	非甲烷总烃	4.26	4.26	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/19	FQ-01-2016分子筛单元工艺废气	非甲烷总烃	2.06	2.06	120	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/19	FQ-02-2016催化剂制备单元工艺废气	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/19	FQ-02-2016催化剂制备单元工艺废气	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/19	FQ-01-2016分子筛单元工艺废气	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/11/8	FQ-02-2016催化剂制备单元工艺废气	氮氧化物	11	11	240	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/11/8	FQ-03-2016压滤单元废气	非甲烷总烃	0.33	0.33	120	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/11/8	FQ-01-2016分子筛单元工艺废气	非甲烷总烃	0.26	0.26	120	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/11/8	FQ-02-2016催化剂制备单元工艺废气	非甲烷总烃	0.37	0.37	120	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/11/8	FQ-02-2016催化剂制备单元工艺废气	氯化氢	0.45	0.45	100	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/11/8	FQ-01-2016分子筛单元工艺废气	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/11/8	FQ-02-2016催化剂制备单元工艺废气	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/12/2	FQ-01	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/12/2	FQ-01	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/12/2	FQ-01	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-02包装分厂	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-02包装分厂	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-02包装分厂	非甲烷总烃	1.93	1.93	120	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-03粉剂装置	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-03粉剂装置	氨	0.011	0.011	4.9	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-03粉剂装置	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-03粉剂装置	硫酸雾	6.66	6.66	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-04尾气催化剂有机装置	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-04尾气催化剂有机装置	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-04尾气催化剂有机装置	非甲烷总烃	1.16	1.16	120	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-04尾气催化剂有机装置	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-05	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-05	氨	0.0016	0.0016	4.9	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-05	氟化物	0.26	0.26	9	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-05	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/12	FQ-05	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/26	FQ-07盐酸装置	氯化氢	0.561	0.561	100	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-02包装分厂	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-02包装分厂	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-02包装分厂	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-03粉剂装置	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-03粉剂装置	氨	0.02	0.02	8.7	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-03粉剂装置	非甲烷总烃	0.36	0.36	120	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-03粉剂装置	硫酸雾	7.08	7.08	45	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-04尾气催化剂有机装置	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-04尾气催化剂有机装置	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-04尾气催化剂有机装置	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-04尾气催化剂有机装置	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-05	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-05	氨	0.0032	0.0032	4.9	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-05	氟化物	0.14	0.14	9	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-05	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-05	氯化氢	1.64	1.64	100	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/9/3	FQ-07盐酸装置	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	铅盐尾气排气筒	颗粒物	3.7	3.7	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	铅盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.069	0.067	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	硬盐尾气排气筒	颗粒物	3.5	3.5	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	硬盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.016	0.016	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	复合盐尾气排气筒	颗粒物	2.6	2.6	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	复合盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.027	0.027	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	FQ-01铅盐尾气排气筒	颗粒物	2.1	2.1	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	FQ-01铅盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.097	0.097	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	FQ-04硬盐尾气排气筒	颗粒物	1.9	1.9	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	FQ-04硬盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.491	0.491	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	FQ-06复合盐尾气排气筒	颗粒物	1.8	1.8	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	FQ-06复合盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.071	0.071	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	FQ-01铅盐尾气排气筒	颗粒物	2.2	2.2	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	FQ-01铅盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.019	0.019	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	FQ-04硬盐尾气排气筒	颗粒物	2	2	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	FQ-04硬盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.129	0.129	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	FQ-06复合盐尾气排气筒	颗粒物	7.5	7.5	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	FQ-06复合盐尾气排气筒	铅及其化合物	<0.002	<0.002	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	FQ-01铅盐尾气排气筒	颗粒物	14.3	14.3	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	FQ-01铅盐尾气排气筒	铅及其化合物	<0.002	<0.002	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	FQ-04硬盐尾气排气筒	颗粒物	16.9	16.9	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	FQ-04硬盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.428	0.428	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	FQ-06复合盐尾气排气筒	颗粒物	8.7	8.7	30	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	FQ-06复合盐尾气排气筒	铅及其化合物	<0.002	<0.002	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	FQ-01铅盐尾气排气筒	颗粒物	2.2	2.2	10	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	FQ-01铅盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.167	0.167	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	FQ-04硬盐尾气排气筒	颗粒物	2.5	2.5	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	FQ-04硬盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.189	0.189	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	FQ-06复合盐尾气排气筒	颗粒物	2.3	2.3	10	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	FQ-06复合盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.013	0.013	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	FQ-01铅盐尾气排气筒	颗粒物	1.6	1.6	10	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	FQ-01铅盐尾气排气筒	铅及其化合物	<0.002	<0.002	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	FQ-04硬盐尾气排气筒	颗粒物	2	2	10	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	FQ-04硬盐尾气排气筒	铅及其化合物	0.026	0.026	0.7	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	FQ-06复合盐尾气排气筒	颗粒物	2.5	2.5	10	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	FQ-06复合盐尾气排气筒	铅及其化合物	<0.002	<0.002	0.7	是	
南京市	金浦新材料股份有限公司	2019/3/14	FQ-01导热油炉排气口	氮氧化物	108	130	200	是	
南京市	金浦新材料股份有限公司	2019/3/14	FQ-01导热油炉排气口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	金浦新材料股份有限公司	2019/3/14	FQ-01导热油炉排气口	颗粒物	1.5	1.8	30	是	
南京市	金浦新材料股份有限公司	2019/3/14	FQ-06醋酸盐尾气排放口	氮氧化物	14	14	240	是	
南京市	南京江北人民医院	2019/3/20	FQ-01废气排放口	硫化氢	0.00053	0.00053	0.58	是	
南京市	南京江北人民医院	2019/3/20	FQ-01废气排放口	氨	0.021	0.021	8.7	是	
南京市	南京江北人民医院	2019/3/20	FQ-01废气排放口	非甲烷总烃	12.6	12.6	120	是	
南京市	南京江北人民医院	2019/11/14	FQ-01废气排放口	硫化氢	0.0000098	0.0000098	0.58	是	
南京市	南京江北人民医院	2019/11/14	FQ-01废气排放口	氨	0.0043	0.0043	8.7	是	
南京市	南京江北人民医院	2019/11/14	FQ-01废气排放口	非甲烷总烃	1.76	1.76	120	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/3/19	FQ-02尾气焚烧炉排放口	氮氧化物	12	12	240	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/3/19	FQ-02尾气焚烧炉排放口	二氧化硫	18	18	550	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/3/19	FQ-02尾气焚烧炉排放口	非甲烷总烃	27.4	27.4	120	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/3/19	FQ-02尾气焚烧炉排放口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/3/19	FQ-03含硫硅烷偶联剂VOC处理设施	硫化氢	0.05	0.05	0.56	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/3/19	FQ-03含硫硅烷偶联剂VOC处理设施	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/3/19	FQ-03含硫硅烷偶联剂VOC处理设施	氯化氢	0.4	0.4	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/3/19	FQ-04含硫硅烷偶联剂混合料	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/7/2	FQ-02尾气焚烧炉排放口	氮氧化物	21	21	240	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/7/2	FQ-02尾气焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/7/2	FQ-02尾气焚烧炉排放口	非甲烷总烃	4.27	4.27	120	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/7/2	FQ-02尾气焚烧炉排放口	颗粒物	9.5	9.5	120	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/7/2	FQ-03含硫硅烷偶联剂VOC处理设施	硫化氢	0.00034	0.00034	0.33	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/7/2	FQ-03含硫硅烷偶联剂VOC处理设施	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/7/2	FQ-03含硫硅烷偶联剂VOC处理设施	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/7/2	FQ-04含硫硅烷偶联剂混合料	颗粒物	3.9	3.9	120	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/1/8	联合烟囱尾气排放口	氮氧化物	69	69	240	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/1/8	联合烟囱尾气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/1/8	联合烟囱尾气排放口	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/1/8	联合烟囱尾气排放口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/10/16	联合烟囱尾气排放口	氮氧化物	44	42	100	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/10/16	联合烟囱尾气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/10/16	联合烟囱尾气排放口	非甲烷总烃	0.71	0.71	80	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/10/16	联合烟囱尾气排放口	颗粒物	1.8	1.7	20	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/18	FQ-01锅炉房	氮氧化物	100	100	200	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/18	FQ-01锅炉房	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/18	FQ-01锅炉房	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/18	FQ-01锅炉房	颗粒物	1.7	1.7	20	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/15	FQ-01酸性废气处理出口	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/15	FQ-01酸性废气处理出口	氯化氢	1.54	1.54	100	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/15	FQ-02锅炉房	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/15	FQ-02锅炉房	氮氧化物	92	102	150	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/15	FQ-02锅炉房	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/15	FQ-02锅炉房	颗粒物	1.8	2	20	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-005 RTO排口	甲醛	7.3	7.3	25	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-004 油洗塔排口	甲醛	0.5	0.5	25	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-004 油洗塔排口	非甲烷总烃	2.4	2.4	120	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-005 RTO排口	非甲烷总烃	66.3	66.3	120	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-005 RTO排口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-004 油洗塔排口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-003 固体树脂包装岗位排口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-002 粉末树脂包装岗位排口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-005 RTO排口	酚类	1.4	1.4	100	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-004 油洗塔排口	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/8/14	FQ-005 RTO排口	甲醛	1.5	1.5	25	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/8/14	FQ-004 油洗塔排口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/8/14	FQ-005 RTO排口	非甲烷总烃	10.4	10.4	120	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/8/14	FQ-004 油洗塔排口	非甲烷总烃	20	20	120	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/8/14	FQ-005 RTO排口	二甲苯（总量）	0.208	0.208	70	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/8/14	FQ-004 油洗塔排口	二甲苯（总量）	0.0405	0.0405	70	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/8/14	FQ-003 固体树脂包装岗位排口	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/8/14	FQ-004 油洗塔排口	酚类	0.6	0.6	100	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/8/14	FQ-005 RTO排口	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	氮氧化物	252	249	500	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	1.36	1.36	60	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	烟尘	1.3	1.3	65	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-02-2013（导热油炉）	氮氧化物	92	146	400	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-02-2013（导热油炉）	二氧化硫	10	16	100	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-02-2013（导热油炉）	颗粒物	1.3	2.1	30	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-03-2013（生产集尘机）	颗粒物	2.7	2.7	20	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-04-2013（QC试验室排气）	甲苯	<0.0015	<0.0015	8	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-05-2014（BTS & R&D）	氯化氢	<2	<0.2	100	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-05-2014（BTS & R&D）	苯乙烯	<0.000019	<0.000019	6.5	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/3/14	FQ-07-2013（原料仓库集尘机排气）	颗粒物	2.1	2.1	20	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/6/11	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	氮氧化物	286	336	500	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	3.24	6.81	60	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	烟尘	4	4.8	65	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-01-2013焚烧炉排气筒	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-02-2013（导热油炉）	氮氧化物	87	104	400	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-02-2013（导热油炉）	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-02-2013（导热油炉）	颗粒物	2.5	3	30	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-03-2013（生产集尘机）	颗粒物	2.8	2.8	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-04-2013（QC试验室排气）	甲苯	0.0249	0.0249	8	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-05-2014（BTS & R&D）	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-05-2014（BTS & R&D）	苯乙烯	<0.000016	<0.000016	6.5	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/7/11	FQ-07-2013（原料仓库集尘机排气）	颗粒物	1.9	1.9	20	是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/4/1	FQ-02加热炉燃烧尾气排口	氮氧化物	92	110	200	是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/4/1	FQ-02加热炉燃烧尾气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/4/1	FQ-02加热炉燃烧尾气排口	颗粒物	2.2	2.6	30	是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/7/17	FQ-02加热炉燃烧尾气排口	氮氧化物	73	88	200	是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/7/17	FQ-02加热炉燃烧尾气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/7/17	FQ-02加热炉燃烧尾气排口	颗粒物	4	4.8	30	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/12	FQ-01锅炉废气排口	氮氧化物	47	56	150	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/12	FQ-01锅炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/12	FQ-01锅炉废气排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/12	FQ-01锅炉废气排口	颗粒物	1.3	1.8	20	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/12	FQ-02包衣乙醇排口	非甲烷总烃	0.98	0.98	120	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/12	FQ-03烘箱乙醇排放口	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/12	FQ-04流化床乙醇排放口	非甲烷总烃	0.9	0.9	120	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/9/6	FQ-02包衣乙醇排口	非甲烷总烃	1.93	1.93	120	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/9/6	FQ-03烘箱乙醇排放口	非甲烷总烃	1.9	1.9	120	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/9/6	FQ-04流化床乙醇排放口	非甲烷总烃	3.44	3.44	120	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/3/19	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氮氧化物	133	128	500	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/3/19	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	汞及其化合物	0.00000571	5.55E-06	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/3/19	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	二氧化硫	42	40	300	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/3/19	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氯化氢	2.01	1.95	70	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/3/19	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/3/19	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	烟尘	1.8	1.7	80	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/3/19	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/3/19	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	铅及其化合物	0.007	0.007	1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	<0.004	<0.004	4	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氮氧化物	108	108	500	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	汞及其化合物	0.00000829	8.29E-06	0.1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	二氧化硫	42	42	300	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	非甲烷总烃	0.1	0.1	120	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.00052	0.00052	1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	烟尘	3	3	80	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/5/7	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	铅及其化合物	0.004	0.004	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/6/14	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0081	0.0075	4	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/6/14	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/6/14	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/6/14	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	非甲烷总烃	0.28	0.28	120	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/6/14	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.000109	0.0000955	1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	<0.002	<0.002	4	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氮氧化物	178	164	500	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	汞及其化合物	0.000179	0.000166	0.1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	二氧化硫	18	17	300	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	非甲烷总烃	0.28	0.28	120	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.00014	0.00013	1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	烟尘	2.9	2.7	80	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/7/9	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.004	0.003	4	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氮氧化物	39	33	500	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	汞及其化合物	0.00000651	6.84E-06	0.1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	二氧化硫	11	9	300	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	非甲烷总烃	0.37	0.37	120	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.00306	0.00255	1	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	烟尘	2.9	2.5	80	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京汇和环境工程技术有限公司	2019/11/5	HGY-FQ-01医疗废物焚烧炉排口	铅及其化合物	0.005	0.004	1	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/3/1	废气排放口	甲醇	4.22	4.22	190	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/3/1	废气排放口	甲苯	0.0762	0.0762	40	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/3/1	废气排放口	非甲烷总烃	3.48	3.48	120	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/3/1	废气排放口	氯化氢	<0.02	<0.02	100	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/3/1	废气排放口	氯苯类	1.19	1.19	60	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/9/18	废气排放口	氯苯类	<0.4	<0.4	60	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/10/9	废气排放口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/10/9	废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/10/9	废气排放口	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/10/9	废气排放口	氯化氢	0.75	0.75	100	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/10/9	废气排放口	氯苯类	<0.2	<0.2	60	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	回转窑焚烧炉	氮氧化物	84	77	500	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	回转窑焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	回转窑焚烧炉	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	回转窑焚烧炉	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	回转窑焚烧炉	烟尘	2.9	2.4	65	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	回转窑焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	液体焚烧炉	氮氧化物	198	176	500	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	液体焚烧炉	二氧化硫	6	5	300	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	液体焚烧炉	非甲烷总烃	0.57	0.57	120	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	液体焚烧炉	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	液体焚烧炉	烟尘	2.6	2.3	80	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	液体焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	甲苯	0.154	0.154	40	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	二甲苯	0.004	0.004	70	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	苯	0.064	0.064	12	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/1/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	乙醛	<0.04	<0.04	125	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.00266	0.00291	4	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	氮氧化物	57	62	500	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	汞及其化合物	0.0000133	0.0000146	0.1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	二氧化硫	15	16	200	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	非甲烷总烃	0.34	0.34	120	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	氯化氢	0.32	0.35	60	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	砷、镍及其化合物	0.0000711	0.0000784	1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	烟尘	2.6	3.1	65	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	回转窑焚烧炉	铅及其化合物	0.00143	0.00157	1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.00144	0.00137	4	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	氮氧化物	52	48	500	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	汞及其化合物	0.0000232	0.0000221	0.1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	300	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	氯化氢	0.56	0.53	70	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	砷、镍及其化合物	0.0000715	0.0000679	1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	烟尘	2.1	2	80	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	液体焚烧炉	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	非甲烷总烃	0.18	0.18	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	氯化氢	0.48	0.48	100	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/12/10	料坑、破碎机房、固废库、预处理区	乙醛	<0.04	<0.04	125	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/1/14	20线、40线粉尘排口	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/1/14	30线粉尘排口	颗粒物	3	3	120	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/1/14	生产大楼有机废气排口	非甲烷总烃	5.33	5.33	120	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/1/14	导热油炉	氮氧化物	59	118	150	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/1/14	导热油炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/1/14	导热油炉	颗粒物	4.2	8.4	20	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/1/14	AKD废气排口	非甲烷总烃	4.6	4.6	120	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/1/14	AKD废气排口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	20线、40线粉尘排口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	30线粉尘排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	生产大楼有机废气排口	氨	0.006	0.006	20	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	生产大楼有机废气排口	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	生产大楼有机废气排口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	26	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	导热油炉	氮氧化物	26	39	150	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	导热油炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	导热油炉	颗粒物	2.5	3.8	20	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	AKD废气排口	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/10/9	AKD废气排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-01一期锅炉排口	氮氧化物	72	92	150	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-01一期锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-01一期锅炉排口	颗粒物	1.6	1.9	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-02一期真空泵排口	非甲烷总烃	8.35	8.35	80	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-04一期反应釜抽排风除尘器排口	非甲烷总烃	2.86	2.86	80	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-04一期反应釜抽排风除尘器排口	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-05二期锅炉排口	氮氧化物	45	99	150	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-05二期锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-05二期锅炉排口	颗粒物	2.5	7	20	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-06二期反应釜抽排风除尘器排口	非甲烷总烃	1.16	1.16	80	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-06二期反应釜抽排风除尘器排口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-07二期备料布袋除尘器排放口	非甲烷总烃	1.85	1.85	80	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/3/7	FQ-07二期备料布袋除尘器排放口	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/5	FQ-01一期锅炉排口	氮氧化物	6	11	150	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/5	FQ-01一期锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/5	FQ-01一期锅炉排口	颗粒物	3.9	3.9	20	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/5	FQ-04一期反应釜抽排风除尘器排口	非甲烷总烃	4.73	4.73	80	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/5	FQ-04一期反应釜抽排风除尘器排口	颗粒物	3.4	3.4	120	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/5	FQ-06二期反应釜抽排风除尘器排口	非甲烷总烃	3.42	3.24	80	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/5	FQ-06二期反应釜抽排风除尘器排口	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/5	FQ-07二期备料布袋除尘器排放口	非甲烷总烃	1.88	1.88	80	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/5	FQ-07二期备料布袋除尘器排放口	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/6	FQ-05二期锅炉排口	氮氧化物	71	80	150	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/6	FQ-05二期锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/8/6	FQ-05二期锅炉排口	颗粒物	9.6	9.5	20	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/9/6	FQ-02一期真空泵排口	非甲烷总烃	2.26	2.26	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-01二氧化硫处理单元	氮氧化物	27	27	240	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-01二氧化硫处理单元	氨	1.38	1.38	75	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-01二氧化硫处理单元	氰化氢	<0.09	<0.09	0.024	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-01二氧化硫处理单元	二氧化硫	6	6	550	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-01二氧化硫处理单元	丙烯醛	<0.1	<0.1	16	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-01二氧化硫处理单元	非甲烷总烃	0.64	0.64	120	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-01二氧化硫处理单元	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-03一号二硫化碳反应炉	二氧化硫	28	22	850	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-03一号二硫化碳反应炉	烟尘	1.6	1.3	200	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	硫化氢加热炉排口	二氧化硫	6	6	850	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	硫化氢加热炉排口	烟尘	1.4	1.3	200	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-08硫酸铵气力输送布袋除尘排口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/3/12	FQ-09液氨卸车无组织排放收集排口	氨	0.028	0.028	27	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/6/11	FQ-05二号二硫化碳反应炉排口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/6/11	FQ-05二号二硫化碳反应炉排口	烟尘	2	2	200	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-01二氧化硫处理单元	氮氧化物	19	19	240	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-01二氧化硫处理单元	氨	0.23	0.23	75	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-01二氧化硫处理单元	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-01二氧化硫处理单元	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-01二氧化硫处理单元	丙烯醛	<0.1	<0.1	16	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-01二氧化硫处理单元	非甲烷总烃	1.62	1.62	120	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-01二氧化硫处理单元	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-02不含硫废液焚烧排口	氮氧化物	85	85	500	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-02不含硫废液焚烧排口	烟尘	1.9	1.9	65	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-02不含硫废液焚烧排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-03一号二硫化碳反应炉	二氧化硫	<3	<3	850	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-03一号二硫化碳反应炉	烟尘	1.8	1.8	200	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	硫化氢加热炉排口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	硫化氢加热炉排口	烟尘	1.9	2.3	200	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-05二号二硫化碳反应炉排口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-05二号二硫化碳反应炉排口	烟尘	1.6	1.6	200	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-08硫酸铵气力输送布袋除尘排口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/8/12	FQ-09液氨卸车无组织排放收集排口	氨	0.095	0.095	27	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-01二氧化硫处理单元	氮氧化物	18	18	240	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-01二氧化硫处理单元	氨	0.34	0.34	75	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-01二氧化硫处理单元	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-01二氧化硫处理单元	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-01二氧化硫处理单元	丙烯醛	<0.1	<0.1	16	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-01二氧化硫处理单元	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-01二氧化硫处理单元	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-02不含硫废液焚烧排口	氮氧化物	87	57	500	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-02不含硫废液焚烧排口	烟尘	2	1.3	65	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/11	FQ-02不含硫废液焚烧排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/4/1	FQ-001-2012废气排放口1	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/4/1	FQ-001-2012废气排放口1	甲醛	<0.5	<0.5	5	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/4/1	FQ-001-2012废气排放口1	非甲烷总烃	4.77	4.77	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/4/1	FQ-001-2012废气排放口1	酚类	0.8	0.8	15	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/4/1	FQ-002-2012废气排放口2	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/4/1	FQ-002-2012废气排放口2	甲醛	<0.5	<0.5	5	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/4/1	FQ-002-2012废气排放口2	非甲烷总烃	1.28	1.28	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/4/1	FQ-002-2012废气排放口2	酚类	0.4	0.4	15	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-001-2012废气排放口1	甲醇	14.6	14.6	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-001-2012废气排放口1	甲醛	1.54	1.54	5	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-001-2012废气排放口1	非甲烷总烃	0.55	0.55	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-001-2012废气排放口1	酚类	0.8	0.8	15	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-002-2012废气排放口2	甲醇	6.54	6.54	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-002-2012废气排放口2	甲醛	4.03	4.03	5	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-002-2012废气排放口2	非甲烷总烃	0.33	0.33	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-002-2012废气排放口2	酚类	1.2	1.2	15	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-03-2015废气排放口3	甲醇	5.1	5.1	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-03-2015废气排放口3	甲醛	2.24	2.24	5	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-03-2015废气排放口3	非甲烷总烃	0.27	0.27	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-04-2018废气排口4	甲醇	22.2	22.2	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-04-2018废气排口4	甲醛	1.8	1.8	5	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-04-2018废气排口4	非甲烷总烃	0.37	0.37	60	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/11/8	FQ-04-2018废气排口4	颗粒物	2	2	20	是	
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/3/15	FQ-02醋酸储罐洗涤器	非甲烷总烃	15.4	15.4	120	是	
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/8/14	FQ-02醋酸储罐洗涤器	非甲烷总烃	0.76	0.76	120	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/3/8	FQ-01聚合装置废气排口	非甲烷总烃	3.14	3.14	120	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/3/8	FQ-02酯化装置尾气排口	非甲烷总烃	2.48	2.48	120	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/3/8	FQ-03封端醚装置排气口	甲醇	<2.0	<2.0	190	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/3/8	FQ-03封端醚装置排气口	非甲烷总烃	0.77	0.77	120	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/7/17	FQ-01聚合装置废气排口	非甲烷总烃	29.4	29.4	120	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/7/17	FQ-02酯化装置尾气排口	非甲烷总烃	0.27	0.27	120	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/7/17	FQ-03封端醚装置排气口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/7/17	FQ-03封端醚装置排气口	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-01-2016碳九项目导热油炉排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-01-2016碳九项目导热油炉排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-01-2016碳九项目导热油炉排口	非甲烷总烃	5.85	5.85	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-01-2016碳九项目导热油炉排口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-02-2016碳九项目加热炉排口	氮氧化物	16	16	240	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-02-2016碳九项目加热炉排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-02-2016碳九项目加热炉排口	非甲烷总烃	4.62	4.62	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-02-2016碳九项目加热炉排口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-03-2016TA氧化残渣处理项目排口	非甲烷总烃	3.14	3.14	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-03-2016TA氧化残渣处理项目排口	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-04-2016复合塑料助剂单元排口	非甲烷总烃	3.18	3.18	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-04-2016复合塑料助剂单元排口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-05-2016液体复合单元排口	非甲烷总烃	22.3	22.3	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/19	FQ-05-2016液体复合单元排口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/7/5	FQ-03-2016TA氧化残渣处理项目排口	非甲烷总烃	3.82	3.82	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/7/5	FQ-03-2016TA氧化残渣处理项目排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/7/5	FQ-04-2016复合塑料助剂单元排口	非甲烷总烃	1.3	1.3	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/7/5	FQ-04-2016复合塑料助剂单元排口	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/7/5	FQ-05-2016液体复合单元排口	非甲烷总烃	2	2	120	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/7/5	FQ-05-2016液体复合单元排口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/4/2	FQ-01树脂车间热媒炉尾气排口	二氧化硫	4	11	100	是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/4/2	FQ-01树脂车间热媒炉尾气排口	颗粒物	1.6	4.3	30	是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/4/2	FQ-03长江涂料废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/4/2	FQ-03长江涂料废气排口	非甲烷总烃	1.56	1.56	80	是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/4/2	FQ-03长江涂料废气排口	二甲苯	<0.0015	0.0015	40	是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/4/2	FQ-03长江涂料废气排口	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/4/2	FQ-08-2016树脂车间废气排口	非甲烷总烃	4.24	4.24	100	是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/9/17	FQ-01树脂车间热媒炉尾气排口	氮氧化物	30	70	200	是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/6/13	VOC无组织收集FQ-01-2016	非甲烷总烃	3.95	3.95	120	是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/8/15	VOC无组织收集FQ-01-2016	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/3/11	FQ-02火炬	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/8/7	吸收塔（AA）新建罐区FQ-01	非甲烷总烃	0.36	0.36	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/8/7	吸收塔（AA）初始罐区FQ-08	非甲烷总烃	1.76	1.76	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/8/15	FQ-02火炬	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-01煤储运筒仓废气排口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-02煤储运配仓废气排口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-03净化尾气T3007塔排放口	甲醇	18	18	190	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-04净化尾气T23007塔排放口	甲醇	6	6	190	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-06煤粉输送仓废气排口	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-07磨煤机废气排口	氮氧化物	16	16	240	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-07磨煤机废气排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-09三期净化T2208尾气排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-11 R2002再生器排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-11 R2002再生器排口	非甲烷总烃	15.5	15.5	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/3/13	FQ-11 R2002再生器排口	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/6/5	FQ-10燃烧废气排口	氮氧化物	21	21	240	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/6/5	FQ-10燃烧废气排口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/5	FQ-01煤储运筒仓废气排口	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/5	FQ-02煤储运配仓废气排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/5	FQ-07磨煤机废气排口	氮氧化物	13	13	240	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/5	FQ-07磨煤机废气排口	颗粒物	6.2	6.2	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/5	FQ-10燃烧废气排口	氮氧化物	35	35	240	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/5	FQ-10燃烧废气排口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/5	FQ-11 R2002再生器排口	氮氧化物	34	34	240	是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/5	FQ-11 R2002再生器排口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/4/3	FQ-02-2013装车台尾气回收装置排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/4/3	FQ-02-2013装车台尾气回收装置排气筒	非甲烷总烃	1.17	1.17	120	是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/4/3	FQ-02-2013装车台尾气回收装置排气筒	酚类	0.8	0.8	100	是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/8/16	FQ-02-2013装车台尾气回收装置排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/8/16	FQ-02-2013装车台尾气回收装置排气筒	非甲烷总烃	1.83	1.83	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/8/16	FQ-02-2013装车台尾气回收装置排气筒	酚类	0.6	0.6	100	是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/3/13	FQ-02-2016污水站排口	非甲烷总烃	0.21	0.21	120	是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/8/13	FQ-02-2016污水站排口	非甲烷总烃	2.98	2.98	120	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/11/12	活性炭吸附装置排口FQ-02	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/11/12	活性炭吸附装置排口FQ-02	N，N-二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	30	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/11/12	活性炭吸附装置排口FQ-02	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/11/12	活性炭吸附装置排口FQ-02	非甲烷总烃	0.93	0.93	80	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/12/19	活性炭吸附装置排口FQ-02	甲醇	3.98	3.98	60	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/12/19	活性炭吸附装置排口FQ-02	二氧化硫	<3	<3	960	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/12/19	活性炭吸附装置排口FQ-02	N，N-二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	30	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/12/19	活性炭吸附装置排口FQ-02	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/12/19	活性炭吸附装置排口FQ-02	非甲烷总烃	3.29	3.29	80	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/14	FQ-01 焚烧炉排口	氮氧化物	124	116	500	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/14	FQ-01 焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/14	FQ-01 焚烧炉排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/14	FQ-01 焚烧炉排口	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/14	FQ-01 焚烧炉排口	烟尘	2.4	2.2	80	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/14	FQ-01 焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/14	FQ-01 焚烧炉排口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.009	0.009	4	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	氮氧化物	122	122	500	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	汞及其化合物	0.000122	0.000122	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.0000888	0.0000888	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	烟尘	39.3	39.3	80	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/6/14	FQ-01 焚烧炉排口	铅及其化合物	0.019	0.019	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	<0.002	<0.002	4	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	氮氧化物	90	86	500	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	汞及其化合物	0.0000804	0.000076	0.1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	非甲烷总烃	4.32	4.32	120	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	氯化氢	0.74	0.7	70	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.000162	0.00154	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	烟尘	9	8.6	80	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/7/17	FQ-01 焚烧炉排口	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/9/16	FQ-01 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.077	0.076	4	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/9/16	FQ-01 焚烧炉排口	镉及其化合物	0.00173	0.00165	0.1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/9/16	FQ-01 焚烧炉排口	汞及其化合物	0.00011	0.000107	0.1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/9/16	FQ-01 焚烧炉排口	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/9/16	FQ-01 焚烧炉排口	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/9/16	FQ-01 焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.00181	0.00175	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/9/16	FQ-01 焚烧炉排口	铅及其化合物	0.018	0.017	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.02	0.015	4	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	氮氧化物	86	70	500	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	镉及其化合物	0.0001	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	汞及其化合物	0.0000254	0.0000206	0.1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	非甲烷总烃	0.87	0.87	120	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	氯化氢	0.6	0.5	70	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	氟化氢	0.16	0.13	7	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.000143	0.000115	1	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	烟尘	2.7	2.2	80	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/12/9	FQ-01 焚烧炉排口	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/1/15	石英金卤灯注汞废气排口	汞及其化合物	0.000062	0.000062	0.012	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/1/15	移印工段废气排口	非甲烷总烃	3.6	3.6	120	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/5/20	石英金卤灯注汞废气排口	汞及其化合物	0.0000108	0.0000108	0.012	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/5/20	移印工段废气排口	非甲烷总烃	1.24	1.24	120	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/6/14	石英金卤灯注汞废气排口	汞及其化合物	0.000126	0.000126	0.012	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/7/12	石英金卤灯注汞废气排口	汞及其化合物	0.0000456	0.0000456	0.012	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/7/12	移印工段废气排口	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/9/11	石英金卤灯注汞废气排口	汞及其化合物	0.0000594	0.0000594	0.012	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/11/6	石英金卤灯注汞废气排口	汞及其化合物	0.0000185	0.0000185	0.012	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/11/6	移印工段废气排口	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/3/1	1#锌灰除尘器FQ-566501	颗粒物	26.4	26.4	120	是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/3/1	1#酸雾洗涤塔FQ-566503	氯化氢	0.32	0.32	100	是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/10/15	1#酸雾洗涤塔FQ-566501	氯化氢	1.62	1.62	100	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	排气筒02	铬酸雾	0.01	0.01	0.05	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	排气筒FQ-02	氮氧化物	1.01	1.01	200	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	排气筒FQ-02	氯化氢	1.15	1.15	30	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	排气筒FQ-02	铬酸雾	0.006	0.006	0.05	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	排气筒FQ-02	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	排气筒FQ-02	铬酸雾	0.014	0.014	0.05	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	排气筒FQ-01	铬酸雾	0.009	0.009	0.05	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/25	排气筒FQ-01	铬酸雾	0.015	0.015	0.05	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	排气筒FQ-01	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/14	FQ-06 A1、A2碱洗塔	臭气浓度	732	732	2000	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/14	FQ-06 A1、A2碱洗塔	非甲烷总烃	34.6	34.6	120	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/10	FQ-06 A1、A2碱洗塔	臭气浓度	309	309	2000	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/10	FQ-06 A1、A2碱洗塔	非甲烷总烃	0.51	0.51	120	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/3/15	FO-07环氧乙烷厂废气锅炉	氮氧化物	20	20	240	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/3/15	FO-07环氧乙烷厂废气锅炉	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/3/15	FO-07环氧乙烷厂废气锅炉	颗粒物	2.3	15.2	20	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/3/15	FQ-03丙二醇甲醚及醋酸酯排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/3/15	FQ-03丙二醇甲醚及醋酸酯排口	非甲烷总烃	0.47	0.47	120	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/3/15	FQ-04乙二醇丁醚及醋酸酯排口	非甲烷总烃	1.42	1.42	120	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/3/15	二元醇醚装置	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/3/15	二元醇醚装置	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/8/9	FO-07环氧乙烷厂废气锅炉	氮氧化物	70	70	240	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/8/9	FO-07环氧乙烷厂废气锅炉	非甲烷总烃	0.55	0.55	120	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/8/9	FO-07环氧乙烷厂废气锅炉	颗粒物	2.5	3.2	20	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/8/9	FQ-03丙二醇甲醚及醋酸酯排口	甲醇	3	3	190	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/8/9	FQ-03丙二醇甲醚及醋酸酯排口	非甲烷总烃	2.15	2.15	120	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/8/9	FQ-04乙二醇丁醚及醋酸酯排口	甲醇	4	4	190	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/8/9	FQ-04乙二醇丁醚及醋酸酯排口	非甲烷总烃	0.8	0.8	120	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/8/9	二元醇醚装置	甲醇	4	4	190	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/8/9	二元醇醚装置	非甲烷总烃	2	2	120	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/9/19	FQ-04乙二醇丁醚及醋酸酯排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/3/15	FQ-02 MT-810废气排口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/3/15	FQ-02 MT-810废气排口	氨	0.005	0.005	4.9	是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/3/15	FQ-02 MT-810废气排口	非甲烷总烃	0.91	0.91	80	是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/8/19	FQ-02 MT-810废气排口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/8/19	FQ-02 MT-810废气排口	氨	0.0082	0.0082	4.9	是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/8/19	FQ-02 MT-810废气排口	非甲烷总烃	12.8	12.8	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/3/7	FQ-14A/B除尘器（七期）	颗粒物	1.7	1.7	20	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/3/7	FQ-15A/B挤出工段（七期）	非甲烷总烃	0.17	0.17	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/3/7	FQ-17马弗炉废气（七期）	非甲烷总烃	0.15	0.15	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/3/8	FQ-06催化燃烧炉	非甲烷总烃	5.17	5.17	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/3/8	FQ-07水洗塔	乙醛	<0.04	<0.04	50	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/3/11	FQ-03火炬（VAE）	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/3/11	FQ-04火炬(VAM)	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/3/12	FQ-05火炬	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/7	FQ-06催化燃烧炉	非甲烷总烃	16.6	16.6	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/7	FQ-07水洗塔	非甲烷总烃	13.4	13.4	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/7	FQ-07水洗塔	乙醛	<0.04	<0.04	50	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/8	FQ-14A除尘器（七期）	颗粒物	2	2	20	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/8	FQ-14B除尘器（七期）	颗粒物	2.2	2.2	20	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/8	FQ-15B挤出工段（七期）	非甲烷总烃	0.88	0.88	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/8	FQ-15A挤出工段（七期）	非甲烷总烃	0.84	0.84	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/8	FQ-16热洁炉废气排气筒（七期）	非甲烷总烃	0.18	0.18	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/8	FQ-17马弗炉废气（七期）	非甲烷总烃	0.64	0.64	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/9	FQ-12除尘器（六期扩建）	颗粒物	2.7	2.7	20	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/12	FQ-10袋式除尘器	颗粒物	2.3	2.3	20	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/12	FQ-11排气筒	非甲烷总烃	0.51	0.51	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/12	FQ-13排气筒（六期扩建）	非甲烷总烃	0.41	0.41	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/13	FQ-09袋式除尘器（GUR）	颗粒物	2.3	2.3	20	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/15	FQ-03火炬（VAE）	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/15	FQ-04火炬(VAM)	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/15	FQ-05火炬	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/8	FQ-09袋式除尘器（GUR）	颗粒物	2.5	2.5	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/11	FQ-16热洁炉废气排气筒（七期）	非甲烷总烃	0.24	0.24	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/13	FQ-10袋式除尘器	颗粒物	2.5	2.5	20	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/13	FQ-11排气筒	非甲烷总烃	2.9	2.9	60	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/13	FQ-12除尘器（六期扩建）	颗粒物	2.7	2.7	20	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/13	FQ-13排气筒（六期扩建）	非甲烷总烃	1.67	1.67	60	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-01热氧化炉废气排放口	苯胺类	<0.5	<0.5	20	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-01热氧化炉废气排放口	氮氧化物	80	54	500	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-01热氧化炉废气排放口	甲醇	<2.0	<2.0	190	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-01热氧化炉废气排放口	氨	0.018	0.018	35	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-01热氧化炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-01热氧化炉废气排放口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-01热氧化炉废气排放口	非甲烷总烃	1.43	1.43	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-03导热油炉废气排放口	氮氧化物	22	22	150	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-03导热油炉废气排放口	二氧化硫	22	22	50	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-03导热油炉废气排放口	颗粒物	1.7	1.7	20	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-05包装粉尘废气排口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-06520桶抽料排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-06520桶抽料排气筒	非甲烷总烃	0.95	0.95	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-07-1530包装排气筒	非甲烷总烃	3.19	3.19	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-07-1530包装排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-07-2530包装排气筒	非甲烷总烃	0.7	0.7	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/3/15	FQ-07-2530包装排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-01热氧化炉废气排放口	苯胺类	0.1	0.1	20	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-01热氧化炉废气排放口	氮氧化物	133	136	500	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-01热氧化炉废气排放口	甲醇	<2.0	<2.0	190	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-01热氧化炉废气排放口	氨	0.017	0.017	35	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-01热氧化炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-01热氧化炉废气排放口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-01热氧化炉废气排放口	非甲烷总烃	24.4	24.4	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-01热氧化炉废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-03导热油炉废气排放口	氮氧化物	36	40	150	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-03导热油炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-03导热油炉废气排放口	颗粒物	1.9	2.1	20	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-05包装粉尘废气排口	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-06520桶抽料排气筒	甲苯	0.006	0.006	40	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-06520桶抽料排气筒	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-07-1530包装排气筒	非甲烷总烃	0.3	0.3	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-07-1530包装排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-07-2530包装排气筒	非甲烷总烃	0.41	0.41	120	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/9/19	FQ-07-2530包装排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/13	FQ-02导热油炉废气排放口	氮氧化物	31	29	150	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/13	FQ-02导热油炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/13	FQ-02导热油炉废气排放口	颗粒物	2.2	2.1	20	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/12/19	FQ-02导热油炉废气排放口	氮氧化物	41	45	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/12/19	FQ-02导热油炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/12/19	FQ-02导热油炉废气排放口	颗粒物	3.3	3.6	20	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/3/11	FQ-12火炬	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/3/12	裂解炉FQ-13	氮氧化物	46	52	100	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/3/12	裂解炉FQ-13	非甲烷总烃	1.04	1.04	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/3/12	裂解炉FQ-13	丙酮	<0.08	<0.08	100	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/14	裂解炉FQ-13A	氮氧化物	43	47	100	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/14	裂解炉FQ-13A	非甲烷总烃	0.19	0.19	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/14	裂解炉FQ-13A	丙酮	<0.08	<0.08	100	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/14	FQ-13C裂解炉	氮氧化物	45	45	100	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/14	FQ-13C裂解炉	非甲烷总烃	0.14	0.14	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/14	FQ-13C裂解炉	丙酮	<0.08	<0.08	100	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/14	FQ-13D裂解炉	氮氧化物	51	51	100	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/14	FQ-13D裂解炉	非甲烷总烃	0.08	0.08	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/14	FQ-13D裂解炉	丙酮	<0.08	<0.08	100	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/15	FQ-12火炬	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/11/12	FQ-13B裂解炉	氮氧化物	13	14	100	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/11/12	FQ-13B裂解炉	非甲烷总烃	0.27	0.27	80	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/11/12	FQ-13B裂解炉	丙酮	<0.08	<0.08	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	FQ-01废气排放口	氨	0.0082	0.0082	8.7	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	FQ-01废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	FQ-01废气排放口	甲醛	0.8	0.8	25	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	FQ-01废气排放口	非甲烷总烃	1.36	1.36	120	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	FQ-01废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	FQ-01废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/10/10	FQ-01废气排放口	氨	0.012	0.012	8.7	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/10/10	FQ-01废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/10/10	FQ-01废气排放口	甲醛	0.6	0.6	25	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/10/10	FQ-01废气排放口	非甲烷总烃	1.78	1.78	120	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/10/10	FQ-01废气排放口	氯化氢	5.84	5.84	100	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/10/10	FQ-01废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/10/10	FQ-01废气排放口	丙烯腈	<0.2	<0.2	22	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/10/10	FQ-01废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/10/10	FQ-01废气排放口	硫酸雾	13.7	13.7	45	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/12/18	FQ-01废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/12/18	FQ-01废气排放口	丙烯腈	<0.2	<0.2	22	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/12/18	FQ-01废气排放口	硫酸雾	3.5	3.5	45	是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/3/19	烘干出口	氮氧化物	24	24	240	是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/3/19	烘干出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京锦湖轮胎有限公司	2019/3/8	密炼RTO A#FQ-13	非甲烷总烃	0.62	0.62	10	是	
南京市	南京锦湖轮胎有限公司	2019/3/8	密炼RTO B#FQ-14	非甲烷总烃	0.59	0.59	10	是	
南京市	南京锦湖轮胎有限公司	2019/3/8	硫化1#VCS排口FQ-15	硫化氢	0.58	0.58	1.3	是	
南京市	南京锦湖轮胎有限公司	2019/3/8	硫化2#VCS排口FQ-16	硫化氢	0.59	0.59	1.3	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/20	FQ-04 喷漆线废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/20	FQ-04 喷漆线废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/20	FQ-02 清洗线 废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/20	FQ-01 阳极化线废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/20	FQ-02 清洗线 废气排口	氟化物	0.47	0.47	9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/20	FQ-02 清洗线 废气排口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/20	FQ-01 阳极化线废气排口	铬酸雾	0.012	0.012	0.07	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/20	FQ-02 清洗线 废气排口	硫酸雾	5.66	5.66	45	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/20	FQ-01 阳极化线废气排口	硫酸雾	5.35	5.35	45	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-08废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-08废气排放口	非甲烷总烃	2	2	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-08废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-09废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-09废气排放口	非甲烷总烃	1.37	1.37	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-09废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-07废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-10废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-02废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-07废气排放口	非甲烷总烃	3.84	3.84	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-02废气排放口	非甲烷总烃	2.68	2.68	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-10废气排放口	非甲烷总烃	3.1	3.1	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-10废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-02废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-07废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/4/4	FQ-01废气排放口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-03废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-03废气排放口	非甲烷总烃	0.98	0.98	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-03废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-03废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-05废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-05废气排放口	非甲烷总烃	0.47	0.47	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-05废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-05废气排放口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-05废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-06废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-06废气排放口	非甲烷总烃	0.23	0.23	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-06废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-06废气排放口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-06废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-07废气排放口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-08废气排放口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-09废气排放口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-11废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-11废气排放口	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-11废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-11废气排放口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-11废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-13废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-13废气排放口	非甲烷总烃	0.31	0.31	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-13废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-13废气排放口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-13废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-14废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-14废气排放口	非甲烷总烃	0.19	0.19	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-14废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-14废气排放口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-14废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-12废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-04废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-12废气排放口	非甲烷总烃	0.19	0.19	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-04废气排放口	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-12废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-04废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-12废气排放口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-10废气排放口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-04废气排放口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-12废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/10	FQ-04废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-15废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-16废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-17废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-18废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-19废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-20废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-21废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-22废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-23废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/12	FQ-24废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-01废气排放口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-02废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-02废气排放口	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-02废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-03废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-03废气排放口	非甲烷总烃	1.66	1.66	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-03废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-03废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-05废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-05废气排放口	非甲烷总烃	0.83	0.83	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-05废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-05废气排放口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-05废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-06废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-06废气排放口	非甲烷总烃	0.75	0.75	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-06废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-06废气排放口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-06废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-07废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-07废气排放口	非甲烷总烃	4.96	4.96	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-07废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-07废气排放口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-08废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-08废气排放口	非甲烷总烃	0.67	0.67	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-08废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-08废气排放口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-09废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-09废气排放口	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-09废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-09废气排放口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-11废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-11废气排放口	非甲烷总烃	1.43	1.43	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-11废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-11废气排放口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-11废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-13废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-13废气排放口	非甲烷总烃	1	1	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-13废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-13废气排放口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-13废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-14废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-14废气排放口	非甲烷总烃	0.91	0.91	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-14废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-14废气排放口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-14废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-10废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-04废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-12废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-12废气排放口	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-10废气排放口	非甲烷总烃	2.81	2.81	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-04废气排放口	非甲烷总烃	0.4	0.4	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-12废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-10废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-04废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-12废气排放口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-04废气排放口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-10废气排放口	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-12废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/16	FQ-04废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-02废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-07废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-08废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-09废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-15废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-16废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-17废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-18废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-19废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-20废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-21废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-22废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-23废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-24废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/17	FQ-10废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/2/28	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ6	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/5	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ22	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/7	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ5	颗粒物	5.4	5.4	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/7	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ3	颗粒物	5.3	5.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/7	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ9	颗粒物	6	6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/7	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ4	颗粒物	5.4	5.4	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/7	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ8	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/7	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ10	颗粒物	6	6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/7	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ7	颗粒物	4.4	4.4	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架3#喷烘室FQ13	非甲烷总烃	97.9	97.9	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架1#喷烘室FQ12	非甲烷总烃	5.9	5.9	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架2#喷烘室FQ14	非甲烷总烃	3.22	3.22	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架2#喷烘室FQ14	二甲苯	28.8	28.8	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架3#喷烘室FQ13	二甲苯	6.78	6.78	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架1#喷烘室FQ12	二甲苯	24	24	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架喷砂废气排口QF63	颗粒物	26.8	26.8	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架喷砂废气排口FQ11	颗粒物	16.1	16.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架喷砂废气排口QF64	颗粒物	27.2	27.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架2#喷烘室FQ14	颗粒物	6.6	6.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架3#喷烘室FQ13	颗粒物	6.9	6.9	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/8	转向架1#喷烘室FQ12	颗粒物	8.1	8.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/11	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ29	颗粒物	5.2	5.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/11	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ26	颗粒物	5.2	5.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/11	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ25	颗粒物	4.8	4.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/11	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ27	颗粒物	5	5	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/11	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ1	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/11	转向架切割、打磨、焊接废气排口FQ2	颗粒物	4.8	4.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/11	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ28	颗粒物	5.3	5.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/11	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ30	颗粒物	4.8	4.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/12	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ16	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/12	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ23	颗粒物	5.3	5.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/12	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ20	颗粒物	4.6	4.6	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/12	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ17	颗粒物	6.1	6.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/12	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ18	颗粒物	6.7	6.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/12	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ19	颗粒物	3.9	3.9	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/12	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ24	颗粒物	5	5	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/12	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ21	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/12	车体切割、打磨、焊接车间废气排口FQ15	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ21	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ20	非甲烷总烃	8.53	8.53	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ23	非甲烷总烃	9.6	9.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ19	非甲烷总烃	1	1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ21	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ20	二甲苯	0.389	0.389	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ19	二甲苯	0.19	0.19	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ23	二甲苯	0.359	0.359	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ21	颗粒物	5.2	5.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	腻子打磨室废气排口FQ50	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ20	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ19	颗粒物	7	7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	腻子打磨室废气排口FQ52	颗粒物	6	6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	腻子打磨室废气排口FQ51	颗粒物	4.7	4.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/13	车体1# 喷烘室FQ23	颗粒物	5	5	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	车体1# 喷烘室FQ22	非甲烷总烃	1.23	1.23	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	车体防火涂料室FQ49	非甲烷总烃	9.56	9.56	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	车体1# 喷烘室FQ22	二甲苯	0.03	0.03	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	腻子打磨室废气排口FQ53	颗粒物	6.3	6.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	腻子打磨室废气排口FQ57	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	腻子打磨室废气排口FQ54	颗粒物	3.1	3.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	车体防火涂料室FQ49	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	腻子打磨室废气排口FQ56	颗粒物	5.2	5.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	腻子打磨室废气排口FQ55	颗粒物	5.8	5.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/14	车体1# 喷烘室FQ22	颗粒物	5.7	5.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ25	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ24	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ27	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ28	非甲烷总烃	1.81	1.81	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体腻子烘干（5#烘干室）FQ71	非甲烷总烃	2.49	2.49	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ26	非甲烷总烃	1.27	1.27	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ25	二甲苯	0.172	0.172	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ24	二甲苯	0.207	0.207	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ26	二甲苯	0.173	0.173	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ28	二甲苯	0.232	0.232	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ27	二甲苯	0.484	0.484	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ26	颗粒物	5.3	5.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ24	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ27	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ28	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/15	车体2# 喷烘室FQ25	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ33	非甲烷总烃	1.03	1.03	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ36	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ35	非甲烷总烃	1.57	1.57	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ30	非甲烷总烃	2.16	2.16	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ37	非甲烷总烃	18.5	18.5	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ29	非甲烷总烃	2.25	2.25	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ38	非甲烷总烃	18.9	18.9	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ31	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ32	非甲烷总烃	1.29	1.29	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ34	非甲烷总烃	1.71	1.71	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ34	二甲苯	0.847	0.847	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ36	二甲苯	0.658	0.658	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ29	二甲苯	0.511	0.511	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ38	二甲苯	2.04	2.04	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ33	二甲苯	2.12	2.12	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ32	二甲苯	2.47	2.47	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ31	二甲苯	21.8	21.8	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ35	二甲苯	0.692	0.692	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ37	二甲苯	1.64	1.64	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ30	二甲苯	8.88	8.88	70	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ32	颗粒物	5.7	5.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ36	颗粒物	5.9	5.9	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ30	颗粒物	6.3	6.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ35	颗粒物	6.2	6.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ34	颗粒物	5.4	5.4	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ31	颗粒物	5.2	5.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ33	颗粒物	5.1	5.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ38	颗粒物	6	6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体3# 喷烘室FQ29	颗粒物	6.1	6.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/16	车体4# 喷烘室FQ37	颗粒物	5.2	5.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/18	车体喷砂室废气排口FQ47	颗粒物	22.7	22.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/3/18	车体喷砂室废气排口FQ48	颗粒物	23.6	23.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-01车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-02车体切割、打磨、FQ-02焊接车间排口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-03车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	3	3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-04车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	3.1	3.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-05车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-06车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-07车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-08车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-09车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-10车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-11车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-12车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-13车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-14车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-15车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/8	FQ-16车体切割、打磨、焊接车间排口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-40 1#腻子打磨室	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-41 1#腻子打磨室排口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-42 2#腻子打磨室排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-43 2#腻子打磨室排口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-44 3#腻子打磨室排口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-45 3#腻子打磨室排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-46 4#腻子打磨室排口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-47 4#腻子打磨室排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-48车体腻子排口	非甲烷总烃	0.3	0.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-48车体腻子排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-49车体腻子排口	非甲烷总烃	0.24	0.24	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-49车体腻子排口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-50转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-51转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-52转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-53转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-54转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-55转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/12	FQ-55转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-17车体喷砂室排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-18车体喷砂室排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-19车体1#喷烘室排口	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-19车体1#喷烘室排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-19车体1#喷烘室排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-24车体2#喷烘室排口	非甲烷总烃	0.26	0.26	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-24车体2#喷烘室排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-24车体2#喷烘室排口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-29车体3#喷烘室排口	非甲烷总烃	0.26	0.26	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-29车体3#喷烘室排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-29车体3#喷烘室排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-34车体4#喷烘室排口	非甲烷总烃	0.28	0.28	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-34车体4#喷烘室排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-34车体4#喷烘室排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-56转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-57转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-58转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-60转向架喷砂排口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-61转向架喷砂排口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/13	FQ-59转向架切割、打磨、焊接排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/14	FQ-39车体腻子烘干（5#烘干室）排口	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/14	FQ-62转向架1#喷烘室排口	非甲烷总烃	0.32	0.32	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/14	FQ-62转向架1#喷烘室排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/14	FQ-62转向架1#喷烘室排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/14	FQ-63转向架1#喷烘室排口	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/14	FQ-63转向架1#喷烘室排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/8/14	FQ-63转向架1#喷烘室排口	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/6	FQ-02热油炉尾气排口	氮氧化物	20	49	200	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/6	FQ-02热油炉尾气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/6	FQ-02热油炉尾气排口	颗粒物	1.9	4.6	30	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/6	FQ-04 26单元氨氧化尾气排口	非甲烷总烃	0.1	0.1	120	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/6	FQ-05 83含尘尾气排口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/6	FQ-06 283含尘尾气排口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/13	FQ-03焚烧炉尾气排口	氮氧化物	55	82	500	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/13	FQ-03焚烧炉尾气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/13	FQ-03焚烧炉尾气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/13	FQ-03焚烧炉尾气排口	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/13	FQ-03焚烧炉尾气排口	烟尘	2	2.8	65	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/13	FQ-03焚烧炉尾气排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/13	FQ-03焚烧炉尾气排口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/5	FQ-07-2018VOC处理装置排口	非甲烷总烃	0.43	0.43	120	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/7	FQ-02热油炉尾气排口	氮氧化物	18	41	200	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/7	FQ-02热油炉尾气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/7	FQ-02热油炉尾气排口	颗粒物	2.6	6	30	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/7	FQ-03焚烧炉尾气排口	氮氧化物	46	65	500	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/7	FQ-03焚烧炉尾气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/7	FQ-03焚烧炉尾气排口	烟尘	2.5	3.5	65	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/7	FQ-04 26单元氨氧化尾气排口	氮氧化物	30	30	240	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/7	FQ-06 283含尘尾气排口	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/7	FQ-07-2018VOC处理装置排口	非甲烷总烃	0.23	0.23	120	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/9/4	FQ-01-2016六单元氨氧化尾气排口	氮氧化物	65	65	240	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/9/4	FQ-05 83含尘尾气排口	颗粒物	6.8	6.8	120	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/3/7	精品肝素钠生产车间排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/3/7	溶剂再生车间生产线排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/3/7	溶剂再生车间生产线排口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/3/7	溶剂再生车间生产线排口	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/3/7	低分子肝素钠生产车间排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/3/7	低分子肝素钠生产车间排口	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/12/6	精品肝素钠生产车间排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/12/6	溶剂再生车间生产线排口	甲醇	18.6	18.6	190	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/12/6	溶剂再生车间生产线排口	氯化氢	0.33	0.33	100	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/12/6	溶剂再生车间生产线排口	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/12/6	低分子肝素钠生产车间排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/12/6	低分子肝素钠生产车间排口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/3/3	硫酸雾排气筒FQ-01	硫酸雾	0.38	0.38	30	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/5	总装汽车检测尾气出口FQ-08排口QF11	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/5	总装汽车检测尾气出口FQ-07排口QF10	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/5	总装汽车检测尾气出口FQ-08排口QF11	非甲烷总烃	4.65	4.65	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/5	总装汽车检测尾气出口FQ-07排口QF10	非甲烷总烃	2.46	2.46	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	1#老涂装整车点补废气出口QF4	甲苯	0.096	0.096	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	1#老涂装整车点补废气出口QF4	非甲烷总烃	1.68	1.68	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	1#老涂装整车点补废气出口QF4	二甲苯	0.111	0.111	4.5	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	1#老涂装整车点补废气出口QF4	苯	0.026	0.026	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	2#老涂装整车点补废气出口QF5	甲苯	0.039	0.039	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	2#老涂装整车点补废气出口QF5	非甲烷总烃	1.42	1.42	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	2#老涂装整车点补废气出口QF5	二甲苯	0.061	0.061	4.5	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	2#老涂装整车点补废气出口QF5	苯	0.013	0.013	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	3#老涂装整车点补废气出口QF6	甲苯	0.049	0.049	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	3#老涂装整车点补废气出口QF6	非甲烷总烃	1.28	1.28	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	3#老涂装整车点补废气出口QF6	二甲苯	0.083	0.083	4.5	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	3#老涂装整车点补废气出口QF6	苯	0.03	0.03	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	发动机热试出口FQ-13排口QF15	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	总装汽车检测尾气出口FQ-09排口QF12	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	总装汽车检测尾气出口FQ-09排口QF12	非甲烷总烃	2.1	2.1	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	发动机热试出口FQ-13排口QF15	非甲烷总烃	5.84	5.84	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	老涂装RTO排口QF3	甲苯	0.05	0.05	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	老涂装RTO排口QF3	非甲烷总烃	2.82	2.82	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	老涂装RTO排口QF3	二甲苯	0.107	0.107	4.5	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	老涂装RTO排口QF3	苯	0.011	0.011	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	老涂装调漆FQ-01排口QF1	甲苯	0.077	0.077	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	老涂装调漆FQ-01排口QF1	非甲烷总烃	1.32	1.32	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	老涂装调漆FQ-01排口QF1	二甲苯	0.052	0.052	4.5	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/6	老涂装调漆FQ-01排口QF1	苯	0.004	0.004	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	技术中心出口FQ-11排口QF14	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	天然气排口排口QF1	氮氧化物	57	92	150	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	总装汽车检测尾气出口FQ-18排口QF16	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	总装汽车检测尾气出口FQ-10排口QF13	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	天然气排口排口QF1	二氧化硫	<3	<5	50	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装点补FQ-17排口QF9	甲苯	0.135	0.135	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装喷漆FQ-16排口QF8	甲苯	0.034	0.034	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装RTOFQ-15排口QF7	甲苯	0.01	0.01	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	总装汽车检测尾气出口FQ-18排口QF16	非甲烷总烃	3.65	3.65	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	技术中心出口FQ-11排口QF14	非甲烷总烃	3.24	3.24	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装喷漆FQ-16排口QF8	非甲烷总烃	5.59	5.59	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装点补FQ-17排口QF9	非甲烷总烃	3.14	3.14	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	总装汽车检测尾气出口FQ-10排口QF13	非甲烷总烃	2.19	2.19	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装RTOFQ-15排口QF7	非甲烷总烃	30	30	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装喷漆FQ-16排口QF8	二甲苯	0.19	0.19	4.5	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装点补FQ-17排口QF9	二甲苯	0.093	0.093	4.5	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装RTOFQ-15排口QF7	二甲苯	0.086	0.086	4.5	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装RTOFQ-15排口QF7	苯	0.03	0.03	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装喷漆FQ-16排口QF8	苯	0.006	0.006	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	新涂装点补FQ-17排口QF9	苯	0.276	0.276	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	老涂装喷漆排口QF2	甲苯	0.062	0.062	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	老涂装喷漆排口QF2	非甲烷总烃	11.1	11.1	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	老涂装喷漆排口QF2	二甲苯	0.219	0.219	4.5	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/3/14	老涂装喷漆排口QF2	苯	0.011	0.011	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	总装汽车检测尾气出口FQ-10排口QF13	氮氧化物	18	18	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	发动机热试出口FQ-13排口QF15	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	总装汽车检测尾气出口FQ-07排口QF10	氮氧化物	13	13	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	技术中心出口FQ-11排口QF14	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	总装汽车检测尾气出口FQ-08排口QF11	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	FQ-19天然气排口排口QF17	氮氧化物	44	78	150	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	FQ-19天然气排口排口QF17	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装RTOFQ-15排口QF7	甲苯	0.015	0.015	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装喷漆FQ-16排口QF8	甲苯	0.013	0.013	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	总装汽车检测尾气出口FQ-07排口QF10	甲苯	<0.004	<0.004	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装点补FQ-17排口QF9	甲苯	0.009	0.009	3	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	技术中心出口FQ-11排口QF14	非甲烷总烃	1.64	1.64	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	发动机热试出口FQ-13排口QF15	非甲烷总烃	6.69	6.69	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	总装汽车检测尾气出口FQ-08排口QF11	非甲烷总烃	1.2	1.2	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装喷漆FQ-16排口QF8	非甲烷总烃	1.16	1.16	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	总装汽车检测尾气出口FQ-07排口QF10	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装点补FQ-17排口QF9	非甲烷总烃	1.66	1.66	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	总装汽车检测尾气出口FQ-10排口QF13	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装RTOFQ-15排口QF7	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	总装汽车检测尾气出口FQ-07排口QF10	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	12	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装喷漆FQ-16排口QF8	二甲苯（总量）	0.024	0.024	12	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装点补FQ-17排口QF9	二甲苯（总量）	0.032	0.032	12	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装RTOFQ-15排口QF7	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	12	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装点补FQ-17排口QF9	苯	0.017	0.017	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装喷漆FQ-16排口QF8	苯	0.008	0.008	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	新涂装RTOFQ-15排口QF7	苯	<0.004	<0.004	1	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/9/10	总装汽车检测尾气出口FQ-07排口QF10	苯	<0.004	<0.004	1	是	
南京市	南京瑞固聚合物有限公司	2019/3/20	FQ01废气排口	氨	0.034	0.034	4.9	是	
南京市	南京瑞固聚合物有限公司	2019/3/20	FQ01废气排口	苯乙烯	<0.0000024	<0.0000024	6.5	是	
南京市	南京龙沙有限公司	2019/3/19	FQ-02氧化废气排口	非甲烷总烃	0.68	0.68	80	是	
南京市	南京龙沙有限公司	2019/3/19	FQ-03结晶废气排口	非甲烷总烃	1.31	1.31	80	是	
南京市	南京龙沙有限公司	2019/3/19	FQ-03结晶废气排口	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-01 胶粉工厂排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-01 胶粉工厂排气筒	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-03 树脂工厂排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/3/18	FQ-01 胶粉工厂排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/7/16	FQ-01 胶粉工厂排气筒	甲醇	4	4	190	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/7/16	FQ-01 胶粉工厂排气筒	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/7/16	FQ-01 胶粉工厂排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/7/16	FQ-03 树脂工厂排气筒	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	氮氧化物	8	102	150	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	非甲烷总烃	0.56	0.56	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	颗粒物	1.2	17.5	20	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-03-2013B121导热热油炉燃烧废气出口	氮氧化物	69	90	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-03-2013B121导热热油炉燃烧废气出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-03-2013B121导热热油炉燃烧废气出口	非甲烷总烃	0.53	0.53	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-03-2013B121导热热油炉燃烧废气出口	颗粒物	1.7	2.2	20	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-12-2015S2830放空烟囱	氮氧化物	<3	<3	100	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-12-2015S2830放空烟囱	氨	1.1	1.1	14	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-12-2015S2830放空烟囱	非甲烷总烃	0.52	0.52	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	FQ-12-2015S2830放空烟囱	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	HGY-FQ-01DMA3Q车间气体洗涤器	非甲烷总烃	9.56	9.56	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	HGY-FQ-03粉末车间聚合物洗涤器	氨	0.0033	0.0033	14	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	HGY-FQ-03粉末车间聚合物洗涤器	丙烯酰胺	<0.1	<0.1	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	HGY-FQ-03粉末车间聚合物洗涤器	非甲烷总烃	2.2	2.2	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	HGY-FQ-03粉末车间聚合物洗涤器	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	HGY-FQ-04粉末车间干燥工段	氨	2.5	2.5	35	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	HGY-FQ-04粉末车间干燥工段	丙烯酰胺	<0.1	<0.1	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	HGY-FQ-04粉末车间干燥工段	非甲烷总烃	1.26	1.26	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/3/4	HGY-FQ-04粉末车间干燥工段	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	FQ-12-2015S2830放空烟囱	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	催化剂投料排口FQ-13 - 2017	颗粒物	3.1	3.1	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	FQ-14 -2017	丙烯酰胺	<0.1	<0.1	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	FQ-14 -2017	非甲烷总烃	0.27	0.27	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	FQ-14 -2017	丙烯腈	<0.2	<0.2	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	FQ-15 -2017	非甲烷总烃	0.3	0.3	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	FQ-16 -2017	非甲烷总烃	0.44	0.44	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	HGY-FQ-09	丙烯酰胺	<0.1	<0.1	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	HGY-FQ-09	非甲烷总烃	0.55	0.55	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/6/18	HGY-FQ-04 粉末车间干燥工段	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	FQ-12-2015S2830 放空烟囱	氮氧化物	<3	<3	100	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	FQ-12-2015S2830 放空烟囱	氨	0.021	0.021	14	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	FQ-12-2015S2830 放空烟囱	非甲烷总烃	4.18	4.18	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	FQ-12-2015S2830 放空烟囱	颗粒物	2	2	120	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	FQ-12-2015S2830 放空烟囱	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	FQ-14 -2017	丙烯酰胺	<0.1	<0.1	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	FQ-14 -2017	非甲烷总烃	0.64	0.64	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	FQ-14 -2017	丙烯腈	<0.2	<0.2	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	HGY-FQ-03 粉末车间聚合物洗涤器	氨	0.0033	0.0033	14	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	HGY-FQ-03 粉末车间聚合物洗涤器	丙烯酰胺	<0.1	<0.1	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	HGY-FQ-03 粉末车间聚合物洗涤器	非甲烷总烃	0.59	0.59	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	HGY-FQ-04 粉末车间干燥工段	氨	0.29	0.29	35	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	HGY-FQ-04 粉末车间干燥工段	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	HGY-FQ-04 粉末车间干燥工段	丙烯酰胺	<0.1	<0.1	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	HGY-FQ-04 粉末车间干燥工段	非甲烷总烃	5.42	5.42	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/19	HGY-FQ-04粉末车间干燥工段	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	氮氧化物	<3	<3	150	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	非甲烷总烃	1.42	1.42	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	二甲苯（总量）	0.0798	0.0798	40	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-01-2013B201蓄热式氧化炉出口	颗粒物	2.1	6.7	20	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2013B121导热热油炉燃烧废气出口	氮氧化物	<3	<3	150	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2013B121导热热油炉燃烧废气出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2013B121导热热油炉燃烧废气出口	非甲烷总烃	1.27	1.27	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2013B121导热热油炉燃烧废气出口	颗粒物	2.2	2.9	20	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-15 -2017	非甲烷总烃	2.06	2.06	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	FQ-16 -2017	非甲烷总烃	2.21	2.21	80	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	HGY-FQ-09	丙烯酰胺	<0.1	<0.1	5	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/8/20	HGY-FQ-09	非甲烷总烃	2	2	80	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/4/2	FQ-01-2017空间装置废气排放口	臭气浓度	977	977	6000	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/4/2	FQ-01-2017空间装置废气排放口	硫化氢	0.00072	0.00072	1.3	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/4/2	FQ-01-2017空间装置废气排放口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/4/2	FQ-01-2017空间装置废气排放口	氨	0.42	0.42	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/4/2	FQ-01-2017空间装置废气排放口	非甲烷总烃	6.98	6.98	120	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/4/2	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	氮氧化物	20	35	500	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/4/2	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/4/2	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	烟尘	2.2	4	65	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/4/2	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-01-2017空间装置废气排放口	臭气浓度	1320	1320	6000	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-01-2017空间装置废气排放口	硫化氢	0.00095	0.00095	1.3	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-01-2017空间装置废气排放口	甲醇	3	3	190	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-01-2017空间装置废气排放口	氨	0.27	0.27	20	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-01-2017空间装置废气排放口	非甲烷总烃	3.09	3.09	120	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	氮氧化物	<3	<3	500	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	氟化氢	<0.02	<0.02	5	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	烟尘	2.3	2	65	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/9/12	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	一氧化碳	15	13	80	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/12/19	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	氯化氢	0.37	0.37	60	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/12/19	FQ-02-2017超临界氧化装置排气筒	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	发泡车间排口	甲苯	0.062	0.062	3	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	发泡车间排口	二甲苯	0.109	0.109	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	发泡车间排口	总挥发性有机物	2.25	2.25	30	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	发泡车间排口	苯	0.006	0.006	1	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车架喷涂排口	甲苯	0.053	0.053	3	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车架喷涂排口	二甲苯	0.053	0.053	12	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车架喷涂排口	总挥发性有机物	1.92	1.92	30	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车架喷涂排口	苯	0.003	0.003	1	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身底涂排口	甲苯	0.158	0.158	3	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身底涂排口	二甲苯	0.1	0.1	12	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身底涂排口	总挥发性有机物	3.35	3.35	30	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身底涂排口	苯	0.013	0.013	1	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身中涂排口	甲苯	0.059	0.059	3	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身中涂排口	二甲苯	0.054	0.054	12	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身中涂排口	总挥发性有机物	2.07	2.07	30	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身中涂排口	苯	0.004	0.004	1	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身面涂排口	甲苯	0.052	0.052	3	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身面涂排口	二甲苯	0.083	0.083	12	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身面涂排口	总挥发性有机物	2.17	2.17	30	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身面涂排口	苯	0.006	0.006	1	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身清涂排口	甲苯	0.176	0.176	3	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身清涂排口	二甲苯	0.168	0.168	12	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身清涂排口	总挥发性有机物	3.53	3.53	30	是	
南京市	比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	2019/5/16	车身清涂排口	苯	0.013	0.013	1	是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	电镀车间排口	铬酸雾	0.028	0.028	0.07	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-01印刷车间	甲苯	0.361	0.361	3	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-01印刷车间	非甲烷总烃	1.49	1.49	50	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-01印刷车间	VOCs	2.22	2.22	50	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-01印刷车间	二甲苯	0.308	0.308	12	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-01印刷车间	苯	0.017	0.017	1	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-03印刷车间	甲苯	1.11	1.11	3	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-03印刷车间	非甲烷总烃	5.34	5.34	50	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-03印刷车间	VOCs	4.01	4.01	50	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-03印刷车间	二甲苯	0.398	0.398	12	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/5/16	FQ-03印刷车间	苯	0.018	0.018	1	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/4/4	FQ-01自动电镀线排口	硫酸雾	6.4	6.4	45	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/4/4	FQ-02蚀刻排口	氨	0.023	0.023	4.9	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/4/4	FQ-03退锡排口	氮氧化物	11	11	240	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/4/4	FQ-04喷锡排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/4/4	FQ-05沉铜电镀线排口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/4/4	FQ-05沉铜电镀线排口	硫酸雾	5.56	5.56	45	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/4/4	FQ-06颗粒物排口	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/20	FQ-04喷锡排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/16	FQ-01自动电镀线排口	硫酸雾	6.64	6.64	45	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/16	FQ-02蚀刻排口	氨	0.00067	0.00067	4.9	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/16	FQ-03退锡排口	氮氧化物	5	5	240	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/16	FQ-04喷锡排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/16	FQ-05沉铜电镀线排口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/16	FQ-05沉铜电镀线排口	硫酸雾	4.6	4.6	45	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/16	FQ-06颗粒物排口	颗粒物	5.2	5.2	120	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/9/11	FQ-04喷锡排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/7	FQ-01自动电镀线排口	硫酸雾	2.4	2.4	45	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/7	FQ-02蚀刻排口	氨	0.0021	0.0021	4.9	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/7	FQ-03退锡排口	氮氧化物	8	8	240	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/7	FQ-04喷锡排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/7	FQ-05沉铜电镀线排口	甲醛	2.1	2.1	25	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/7	FQ-05沉铜电镀线排口	硫酸雾	2.62	2.62	45	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/7	FQ-06颗粒物排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/12/16	FQ-04喷锡排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-101	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-101	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-101	氟化物	0.12	0.12	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-101	氯化氢	6.3	6.3	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-101	氯气	0.3	0.3	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-101	颗粒物	2.4	2.4	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-101	硫酸雾	<1.25	<1.25	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-102	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-102	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-102	氟化物	0.12	0.12	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-102	氯化氢	1.3	1.3	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-102	氯气	0.3	0.3	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-102	颗粒物	2.2	2.2	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-102	硫酸雾	1.27	1.27	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-103	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-103	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-103	氟化物	0.11	0.11	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-103	氯化氢	0.8	0.8	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-103	氯气	0.3	0.3	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-103	颗粒物	2.5	2.5	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-103	硫酸雾	<1.25	<1.25	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-104	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-104	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-104	氟化物	0.14	0.14	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-104	氯化氢	1.3	1.3	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-104	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-104	颗粒物	2.1	2.1	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-104	硫酸雾	<1.25	<1.25	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-105	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-105	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-105	氟化物	0.12	0.12	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-105	氯化氢	1.9	1.9	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-105	氯气	0.3	0.3	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-105	颗粒物	1.7	1.7	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-105	硫酸雾	2.04	2.04	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-106	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-106	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-106	氟化物	0.13	0.13	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-106	氯化氢	0.8	0.8	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-106	氯气	0.3	0.3	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-106	颗粒物	2.1	2.1	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-106	硫酸雾	1.53	1.53	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-107	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-107	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-107	氟化物	0.11	0.11	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-107	氯化氢	1.2	1.2	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-107	氯气	0.3	0.3	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-107	颗粒物	2.6	2.6	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	酸性废气排气筒FQ-107	硫酸雾	1.36	1.36	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	碱性废气排气筒FQ-301	臭气浓度	724	724	20000	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	碱性废气排气筒FQ-301	氨	0.094	0.094	35	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	碱性废气排气筒FQ-302	臭气浓度	977	977	20000	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	碱性废气排气筒FQ-302	氨	0.04	0.04	35	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-403	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-403	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-403	非甲烷总烃	0.08	0.08	120	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-403	VOCs	0.307	0.307	20	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-403	颗粒物	2	2	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-404	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-404	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-404	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-404	VOCs	0.235	0.235	20	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/10	有机废气排气筒FQ-404	颗粒物	2.2	2.2	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-101	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-101	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-101	氟化物	0.13	0.13	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-101	氯化氢	0.7	0.7	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-101	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-101	颗粒物	2.9	2.9	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-101	硫酸雾	<1.25	<1.25	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-102	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-102	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-102	氟化物	0.2	0.2	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-102	氯化氢	0.04	0.04	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-102	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-102	颗粒物	2.9	2.9	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-102	硫酸雾	1.37	1.37	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-103	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-103	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-103	氟化物	0.17	0.17	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-103	氯化氢	2	2	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-103	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-103	颗粒物	2.3	2.3	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-103	硫酸雾	<1.25	<1.25	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-106	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-106	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-106	氟化物	0.23	0.23	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-106	氯化氢	0.9	0.9	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-106	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-106	颗粒物	1.5	1.5	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-106	硫酸雾	1.65	1.65	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-107	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-107	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-107	氟化物	0.2	0.2	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-107	氯化氢	0.4	0.4	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-107	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-107	颗粒物	2.4	2.4	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	酸性废气排气筒FQ-107	硫酸雾	1.74	1.74	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-403	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-403	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-403	非甲烷总烃	0.35	0.35	120	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-403	VOCs	0.154	0.154	20	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-403	颗粒物	2.1	2.1	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-404	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-404	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-404	非甲烷总烃	0.14	0.14	120	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-404	VOCs	0.588	0.588	20	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/2	有机废气排气筒FQ-404	颗粒物	5.3	5.3	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-104	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-104	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-104	氟化物	0.18	0.18	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-104	氯化氢	0.64	0.64	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-104	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-104	颗粒物	2.9	2.9	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-104	硫酸雾	1.63	1.63	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-105	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-105	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-105	氟化物	0.22	0.22	9	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-105	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-105	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-105	颗粒物	7.1	7.1	60	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	酸性废气排气筒FQ-105	硫酸雾	<1.25	<1.25	45	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	碱性废气排气筒FQ-301	臭气浓度	309	309	20000	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	碱性废气排气筒FQ-301	氨	0.11	0.11	35	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	碱性废气排气筒FQ-303	臭气浓度	417	417	20000	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/3	碱性废气排气筒FQ-303	氨	0.043	0.043	35	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	1号排气筒	氯化氢	<0.02	<0.02	100	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	3号排气筒	氮氧化物	2.3	2.3	240	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	3号排气筒	二氧化硫	2.6	2.6	550	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	2号排气筒	非甲烷总烃	1.76	1.76	120	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	3号排气筒	非甲烷总烃	1.84	1.84	120	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	1号排气筒	氯化氢	0.4	0.4	100	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	3号排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	3号排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	3号排气筒	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	2号排气筒	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	3A南-FQ-04	氮氧化物	137	137	240	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	3A南-FQ-04	氨	0.03	0.03	35	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	3A南-FQ-04	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	3A南-FQ-02	氨	0.22	0.22	35	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	3B南-FQ-09	氯化氢	0.2	0.2	100	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	3G南-FQ-13	氨	0.06	0.06	4.9	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	3G南-FQ-13	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/5	FQ-12	氨	0.082	0.082	35	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/5	FQ-06	非甲烷总烃	8.61	8.61	120	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/10	FQ-05	非甲烷总烃	17.08	17.08	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/10	FQ-10	非甲烷总烃	9	9	120	是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废气排口FQ-02	非甲烷总烃	7.39	7.39	120	是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废气排口FQ-03	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	江苏宜嘉物资回收再生利用有限公司	2019/5/6	造粒破碎工段	颗粒物	30.2	30.2	120	是	
南京市	江苏宜嘉物资回收再生利用有限公司	2019/10/9	造粒破碎工段	颗粒物	96.1	96.1	120	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	中涂烘房排口	甲苯	0.094	0.094	3	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	中涂烘房排口	二甲苯	0.274	0.274	12	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	中涂烘房排口	总挥发性有机物	6.37	6.37	30	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	中涂烘房排口	苯	0.011	0.011	1	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	喷漆车间排口	甲苯	0.075	0.075	3	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	喷漆车间排口	二甲苯	0.216	0.216	12	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	喷漆车间排口	总挥发性有机物	3.22	3.22	30	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	喷漆车间排口	苯	0.006	0.006	1	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	电泳烘房排口	甲苯	0.102	0.102	3	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	电泳烘房排口	二甲苯	0.238	0.238	12	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	电泳烘房排口	总挥发性有机物	6.46	6.46	30	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	电泳烘房排口	苯	0.011	0.011	1	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	面漆烘房排口	甲苯	0.114	0.114	3	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	面漆烘房排口	二甲苯	0.42	0.42	12	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	面漆烘房排口	总挥发性有机物	8.18	8.18	30	是	
南京市	南京长安汽车有限公司	2019/5/16	面漆烘房排口	苯	0.017	0.017	1	是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/6/5	窑炉废气排放口	硫化氢	0.342	0.342	5.2	是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/6/5	窑炉废气排放口	二氧化硫	84	84	850	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/16	FQ-01-2014废气排放口	氮氧化物	20	70	100	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/16	FQ-01-2014废气排放口	甲醇	<2	<2	50	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/16	FQ-01-2014废气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/16	FQ-01-2014废气排放口	非甲烷总烃	0.81	0.81	80	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/16	FQ-01-2014废气排放口	颗粒物	1.7	6	20	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	臭气浓度	390	390	1500	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	氮氧化物	10	25	100	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	甲醇	5	5	50	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	50	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	15	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	非甲烷总烃	0.72	0.72	80	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	丙酮	<0.08	<0.08	100	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	20	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	颗粒物	4.2	10.9	20	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	丙烯酸	<2.5	<2.5	20	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/8/7	FQ-01-2014废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	4	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/9/16	FQ-01-2014废气排放口	臭气浓度	269	269	1500	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/9/16	FQ-01-2014废气排放口	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	50	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/9/16	FQ-01-2014废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	15	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/9/16	FQ-01-2014废气排放口	丙酮	<0.08	<0.08	100	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/9/16	FQ-01-2014废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	20	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/9/16	FQ-01-2014废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	4	是	
南京市	南京银茂铅锌矿业有限公司	2019/6/14	破碎废气排放口	颗粒物	3.4	3.4	80	是	
南京市	南京银茂铅锌矿业有限公司	2019/6/14	筛分废气排放口	颗粒物	2.8	2.8	80	是	
南京市	南京银茂铅锌矿业有限公司	2019/10/10	破碎废气排放口	颗粒物	2	2	80	是	
南京市	南京银茂铅锌矿业有限公司	2019/10/10	筛分废气排放口	颗粒物	1.8	1.8	80	是	
南京市	南京绿联环境科技发展有限公司	2019/1/14	FQ-1	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京利德东方橡塑科技有限公司	2019/6/22	胶管车间1排气筒	硫化氢	<0.00002	<0.00002	0.33	是	
南京市	南京利德东方橡塑科技有限公司	2019/6/22	胶管车间1排气筒	非甲烷总烃	2.66	2.66	10	是	
南京市	南京利德东方橡塑科技有限公司	2019/6/22	总成车间排气筒	硫化氢	0.0000878	0.0000878	0.56	是	
南京市	南京利德东方橡塑科技有限公司	2019/6/22	总成车间排气筒	非甲烷总烃	5.02	5.02	10	是	
南京市	南京利德东方橡塑科技有限公司	2019/7/7	炼胶车间排气筒	非甲烷总烃	2.2	2.2	10	是	
南京市	南京利德东方橡塑科技有限公司	2019/7/7	炼胶车间排气筒	颗粒物	5.3	5.3	12	是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	固化炉废气排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	固化炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	烘干炉废气排口	颗粒物	11.4	11.4	120	是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	固化炉废气排口	颗粒物	9	9	120	是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	火花塞FQ-02	氮氧化物	5	5	240	是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	火花塞FQ-02	二氧化硫	64	64	550	是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	火花塞FQ-02	非甲烷总烃	44.3	44.3	120	是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	火花塞FQ-01	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	火花塞FQ-02	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/20	波峰焊FQ-01	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/20	波峰焊FQ-02	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/20	回流FQ-03	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/1/14	FQ-01	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/10/15	FQ-03	氯化氢	0.2	0.2	100	是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/5/9	镀铜、化学沉铜工段	氯化氢	3.66	3.66	100	是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/5/9	镀铜、化学沉铜工段	硫酸雾	6.01	6.01	45	是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/5/9	蚀刻工段	氨	0.039	0.039	4.9	是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/9/6	镀铜、化学沉铜工段	氯化氢	7.53	7.53	100	是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/9/6	镀铜、化学沉铜工段	硫酸雾	4.25	4.25	45	是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/9/6	蚀刻工段	氨	0.533	0.533	4.9	是	
南京市	华能南京热电有限公司	2019/3/20	FQ-01-2016锅炉烟囱	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	华能南京热电有限公司	2019/3/20	FQ-01-2016锅炉烟囱	氮氧化物	24	22	100	是	
南京市	华能南京热电有限公司	2019/3/20	FQ-01-2016锅炉烟囱	汞及其化合物	0.000005	4.61E-06	0.03	是	
南京市	华能南京热电有限公司	2019/3/20	FQ-01-2016锅炉烟囱	二氧化硫	12	11	50	是	
南京市	华能南京热电有限公司	2019/3/20	FQ-01-2016锅炉烟囱	烟尘	2	1.9	20	是	
南京市	华能南京热电有限公司	2019/9/9	FQ-01-2016锅炉烟囱	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	华能南京热电有限公司	2019/9/9	FQ-01-2016锅炉烟囱	氮氧化物	24	22	100	是	
南京市	华能南京热电有限公司	2019/9/9	FQ-01-2016锅炉烟囱	汞及其化合物	0.000052	0.0000472	0.03	是	
南京市	华能南京热电有限公司	2019/9/9	FQ-01-2016锅炉烟囱	二氧化硫	21	19	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	华能南京热电有限公司	2019/9/9	FQ-01-2016锅炉烟囱	烟尘	3.5	3.2	20	是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	线路板烫锡生产线废气排口	铅及其化合物	0.051	0.051	0.7	是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	电视、电脑拆解生产线废气排放口	颗粒物	8.23	8.23	120	是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	冰箱拆解生产线废气排放口	颗粒物	6.67	6.67	120	是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	线路板烫锡生产线废气排口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.7	是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	电视、电脑拆解生产线废气排放口	颗粒物	15.4	15.4	120	是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	冰箱拆解生产线废气排放口	颗粒物	9.17	9.17	120	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-1印刷车间	甲苯	0.029	0.029	3	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-1印刷车间	非甲烷总烃	13.7	13.7	50	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-1印刷车间	VOCs	10.2	10.2	50	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-1印刷车间	二甲苯（总量）	1.08	1.08	12	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-1印刷车间	苯	<0.004	<0.004	1	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-3印刷车间	甲苯	0.04	0.04	3	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-3印刷车间	非甲烷总烃	26.4	26.4	50	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-3印刷车间	VOCs	17.5	17.5	50	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-3印刷车间	二甲苯（总量）	1.47	1.47	12	是	
南京市	南京顶正包材有限公司	2019/12/13	FQ-3印刷车间	苯	0.008	0.008	1	是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/12/10	窑炉废气排放口	硫化氢	1.81	1.81	5.2	是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/12/10	窑炉废气排放口	二氧化硫	22	22	850	是	
南京市	南京云开合金有限公司	2019/4/16	精炼炉废气处理后	二氧化硫	0	0	850	是	
南京市	南京云开合金有限公司	2019/4/16	精炼炉废气处理后	氯化氢	5.08	5.08	100	是	
南京市	南京云开合金有限公司	2019/4/16	精炼炉废气处理后	烟尘	52	52	100	是	
南京市	南京云开合金有限公司	2019/10/10	精炼炉废气处理后	二氧化硫	1	1	850	是	
南京市	南京云开合金有限公司	2019/10/10	精炼炉废气处理后	氯化氢	0.251	0.251	100	是	
南京市	南京云开合金有限公司	2019/10/10	精炼炉废气处理后	烟尘	10.5	10.5	100	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	2#煤磨	颗粒物	26.7	26.7	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	2#窑头	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	2#窑尾	氮氧化物	27	26	400	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	2#窑尾	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	2#窑尾	颗粒物	3.8	3.7	30	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	3#煤磨	颗粒物	1.6	1.6	30	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	3#窑头	颗粒物	4.7	4.7	30	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	3#窑尾	氮氧化物	47	49	400	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	3#窑尾	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/1/15	3#窑尾	颗粒物	2.5	2.6	30	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/10/11	2#煤磨	颗粒物	2.6	2.6	20	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/10/11	2#窑头	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/10/11	2#窑尾	氮氧化物	20	26	320	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/10/11	2#窑尾	二氧化硫	4	5	100	是	
南京市	海螺集团中国水泥厂有限公司	2019/10/11	2#窑尾	颗粒物	1.4	1.8	20	是	
南京市	南京爱丽斯包装有限公司	2019/3/22	印刷复合废气排口	非甲烷总烃	117	117	120	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间1#排气筒出口	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间1#排气筒出口	非甲烷总烃	8.19	8.19	50	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间1#排气筒出口	二甲苯	0.00075	0.00075	12	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间1#排气筒出口	苯	0.153	0.153	1	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间2#排气筒出口	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间2#排气筒出口	非甲烷总烃	3.87	3.87	50	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间2#排气筒出口	二甲苯	0.13	0.13	12	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间2#排气筒出口	苯	0.16	0.16	1	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间3#排气筒出口	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间3#排气筒出口	非甲烷总烃	10.7	10.7	50	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间3#排气筒出口	二甲苯	0.00075	0.00075	12	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间3#排气筒出口	苯	0.145	0.145	1	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间4#排气筒出口	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间4#排气筒出口	非甲烷总烃	2.99	2.99	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间4#排气筒出口	二甲苯	0.00075	0.00075	12	是	
南京市	新华报业传媒集团印务中心	2019/3/6	印刷车间4#排气筒出口	苯	0.14	0.14	1	是	
南京市	江苏新华柏印务有限公司	2019/3/6	印刷车间1#排气筒出口	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	江苏新华柏印务有限公司	2019/3/6	印刷车间1#排气筒出口	非甲烷总烃	4.49	4.49	50	是	
南京市	江苏新华柏印务有限公司	2019/3/6	印刷车间1#排气筒出口	二甲苯	0.00075	0.00075	12	是	
南京市	江苏新华柏印务有限公司	2019/3/6	印刷车间1#排气筒出口	苯	0.143	0.143	1	是	
南京市	江苏新华柏印务有限公司	2019/3/6	印刷车间2#排气筒出口	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	江苏新华柏印务有限公司	2019/3/6	印刷车间2#排气筒出口	非甲烷总烃	12.4	12.4	50	是	
南京市	江苏新华柏印务有限公司	2019/3/6	印刷车间2#排气筒出口	二甲苯	0.00075	0.00075	12	是	
南京市	江苏新华柏印务有限公司	2019/3/6	印刷车间2#排气筒出口	苯	0.141	0.141	1	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口1#	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口1#	非甲烷总烃	12.9	12.9	50	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口1#	二甲苯	0.00075	0.00075	12	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口1#	苯	0.171	0.171	1	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口2#	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口2#	非甲烷总烃	5.78	5.78	50	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口2#	二甲苯	0.00075	0.00075	12	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口2#	苯	0.145	0.145	1	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口3#	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口3#	非甲烷总烃	21.5	21.5	50	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口3#	二甲苯	0.00075	0.00075	12	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口3#	苯	0.0862	0.0862	1	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口4#	甲苯	0.00075	0.00075	3	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口4#	非甲烷总烃	13.6	13.6	50	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口4#	二甲苯	0.00075	0.00075	12	是	
南京市	南京金梦都工贸实业有限责任公司	2019/3/6	废气排放口4#	苯	0.136	0.136	1	是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/4/18	FQ-01AE装置尾气排口	非甲烷总烃	0.4	0.4	80	是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/4/18	FQ-02AES装置尾气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/10/14	FQ-02AES装置尾气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京太化化工有限公司	2019/5/20	FQ-01工艺废气排口	甲醇	31.6	31.6	60	是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/5/20	FQ-01工艺废气排口	非甲烷总烃	14	14	80	是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/5/20	FQ-01工艺废气排口	酚类	3.3	3.3	20	是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/5/20	FQ-01工艺废气排口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/8/14	FQ-01工艺废气排口	甲醇	26	26	60	是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/8/14	FQ-01工艺废气排口	非甲烷总烃	20.3	20.3	80	是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/8/14	FQ-01工艺废气排口	酚类	<0.3	<0.3	20	是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/8/14	FQ-01工艺废气排口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/6/17	FQ-01聚合废气排放口	非甲烷总烃	42.9	42.9	120	是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/6/17	FQ-02-2015组合废气排放口	非甲烷总烃	4.8	4.8	120	是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/6/17	FQ-03-2015污水处理废气排放口	非甲烷总烃	9.16	9.16	120	是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/10/12	FQ-01聚合废气排放口	非甲烷总烃	32.6	32.6	120	是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/10/12	FQ-02-2015组合废气排放口	非甲烷总烃	1.04	1.04	120	是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/10/12	FQ-03-2015污水处理废气排放口	非甲烷总烃	94.7	94.7	120	是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/4/18	FQ-01废气排放口	非甲烷总烃	0.88	0.88	120	是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/11/12	FQ-01废气排放口	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/4/17	FQ-01-2014废气排放口	非甲烷总烃	0.56	0.56	80	是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/4/17	FQ-01-2014废气排放口	氯化氢	0.41	0.41	100	是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/4/17	FQ-01-2014废气排放口	颗粒物	2.2	2.2	30	是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/9/9	FQ-01-2014废气排放口	非甲烷总烃	1.9	1.9	80	是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/9/9	FQ-01-2014废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/9/9	FQ-01-2014废气排放口	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/4/18	FQ-01废气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/4/18	FQ-01废气排放口	非甲烷总烃	0.89	0.89	80	是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/9/19	FQ-01废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/10/14	FQ-01废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/10/14	FQ-01废气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/10/14	FQ-01废气排放口	非甲烷总烃	0.58	0.58	80	是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/4/17	FQ-2016废气排放口	非甲烷总烃	3.47	3.47	80	是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/4/17	FQ-2016废气排放口	苯乙烯	<0.0000035	<0.0000035	12	是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/4/17	FQ-2016废气排放口	丙烯腈	<0.2	<0.2	22	是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/10/17	FQ-2016废气排放口	非甲烷总烃	1.58	1.58	80	是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/10/17	FQ-2016废气排放口	苯乙烯	<0.000003	<0.000003	12	是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/10/17	FQ-2016废气排放口	丙烯腈	0.293	0.293	22	是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/4/17	FQ-03灌装尾气吸收塔排口	非甲烷总烃	0.51	0.51	80	是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/8/13	FQ-01氨吸收塔排口	氨	0.0006	0.0006	14	是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/8/13	FQ-02真空尾气吸收罐	非甲烷总烃	3.4	3.4	80	是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/8/13	FQ-03灌装尾气吸收塔排口	非甲烷总烃	3.28	3.28	80	是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/4/18	FQ-02-2014有组织废气排放口	非甲烷总烃	1.05	1.05	120	是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/8/15	FQ-02-2014有组织废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/8/15	FQ-02-2014有组织废气排放口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/8/15	FQ-02-2014有组织废气排放口	非甲烷总烃	6.9	6.9	120	是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/9/19	FQ-02-2014有组织废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/9/19	FQ-02-2014有组织废气排放口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/8/13	FQ-02二甲胺基丙胺装车和聚醚胺装桶废气排口	非甲烷总烃	2.89	2.89	120	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/4/17	FQ-01-RTO废气排放口	臭气浓度	700	700	1500	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/4/17	FQ-01-RTO废气排放口	氮氧化物	6	13	100	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/4/17	FQ-01-RTO废气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/4/17	FQ-01-RTO废气排放口	非甲烷总烃	8.93	8.93	80	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/4/17	FQ-01-RTO废气排放口	颗粒物	1.1	2.2	20	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/4/17	FQ-01-RTO废气排放口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/4/17	FQ-01-RTO废气排放口	丙烯腈	0.33	0.33	5	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/12	FQ-01-RTO废气排放口	臭气浓度	637	637	1500	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/12	FQ-01-RTO废气排放口	氮氧化物	<3	<3	100	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/12	FQ-01-RTO废气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/12	FQ-01-RTO废气排放口	非甲烷总烃	9.25	9.25	80	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/12	FQ-01-RTO废气排放口	颗粒物	1.4	9	20	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/12	FQ-01-RTO废气排放口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/12	FQ-01-RTO废气排放口	丙烯腈	2	2	5	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/5/17	FQ-04-2013导热油炉排口	氮氧化物	10	22	200	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/5/17	FQ-04-2013导热油炉排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/5/17	FQ-04-2013导热油炉排口	颗粒物	2.3	22.3	30	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/5/17	FQ-01-2013烷基化排口	臭气浓度	977	977	2000	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/5/17	FQ-01-2013烷基化排口	非甲烷总烃	0.33	0.33	120	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/5/17	FQ-03-2013烘干蒸馏排口	酚类	3.6	3.6	100	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/8/16	FQ-04-2013导热油炉排口	氮氧化物	<3	<3	150	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/8/16	FQ-04-2013导热油炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/8/16	FQ-04-2013导热油炉排口	颗粒物	1.5	18	20	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/8/16	FQ-01-2013烷基化排口	臭气浓度	417	417	2000	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/8/16	FQ-01-2013烷基化排口	非甲烷总烃	4.78	4.78	120	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/8/16	FQ-03-2013烘干蒸馏排口	酚类	2	2	100	是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/4/18	FQ-03-2016脂肪族减水剂废弃排放口	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/4/18	FQ-03-2016脂肪族减水剂废弃排放口	颗粒物	2	2	20	是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/4/18	HGY-FQ-01聚醚废气排放口	非甲烷总烃	1.7	1.7	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/6/13	FQ-02-2014污水VOCs排放口	非甲烷总烃	0.3	0.3	120	是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/9/10	FQ-02-2014污水VOCs排放口	非甲烷总烃	0.31	0.31	120	是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/9/10	FQ-03-2016脂肪族减水剂废弃排放口	非甲烷总烃	1.2	1.2	120	是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/9/10	FQ-03-2016脂肪族减水剂废弃排放口	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/9/10	HGY-FQ-01聚醚废气排放口	非甲烷总烃	0.32	0.32	120	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-01-2018实验室废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-01-2018实验室废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-02-2018热处理废气	氮氧化物	151	166	500	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-02-2018热处理废气	二氧化硫	<3	<3	400	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-02-2018热处理废气	氯化氢	0.61	0.61	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-02-2018热处理废气	氟化氢	<0.03	<0.03	9	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-02-2018热处理废气	烟尘	2.3	2.5	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-02-2018热处理废气	一氧化碳	<3	<3	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-03-2018酸性废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-03-2018酸性废气排放口	氯化氢	0.78	0.78	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-03-2018酸性废气排放口	氯气	1.2	1.2	65	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-04-2018碱性废气排放口	氨	0.05	0.05	14	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-05-2018导热油炉废气排放口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	FQ-06-2018有机废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-01-2018实验室废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-01-2018实验室废气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-01-2018 实验室废气排放口	氟化物	<0.03	<0.03	9	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-01-2018 实验室废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	<0.004	<0.004	4	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	氮氧化物	148	163	500	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	汞及其化合物	0.000205	0.000226	0.1	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	二氧化硫	<3	<3	400	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	非甲烷总烃	0.83	0.83	80	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	氟化氢	<0.03	<0.03	9	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	砷、镍及其化合物	0.000141	0.000155	1	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	烟尘	2.8	3.1	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	一氧化碳	<3	<3	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-02-2018 热处理废气	铅及其化合物	<0.002	<0.002		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2018 酸性废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2018 酸性废气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2018 酸性废气排放口	非甲烷总烃	1.35	1.35	80	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2018 酸性废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2018 酸性废气排放口	氯气	6	6	65	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-03-2018 酸性废气排放口	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-04-2018 碱性废气排放口	氨	<0.0041	<0.0041	14	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/21	FQ-06-2018 有机废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/21	FQ-06-2018 有机废气排放口	甲醇	10	10	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/21	FQ-06-2018有机废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/21	FQ-06-2018有机废气排放口	非甲烷总烃	2.53	2.53	80	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/21	FQ-06-2018有机废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/21	FQ-06-2018有机废气排放口	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/8/21	FQ-06-2018有机废气排放口	二氯甲烷	<11	<11	50	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/9/17	FQ-02-2018热处理废气	非甲烷总烃	2.08	2.08	80	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/9/17	FQ-03-2018酸性废气排放口	非甲烷总烃	0.24	0.24	80	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/9/17	FQ-06-2018有机废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/9/17	FQ-06-2018有机废气排放口	非甲烷总烃	1.15	1.15	80	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/11/14	FQ-05-2018导热油炉废气排放口	氮氧化物	101	101	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	RTO燃烧出口FQ2-1	氮氧化物	10	127	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	RTO燃烧出口FQ2-1	二氧化硫	<3	<42	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	RTO燃烧出口FQ2-1	甲苯	<0.010	<0.010	3	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	RTO燃烧出口FQ2-1	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	12	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	RTO燃烧出口FQ2-1	总挥发性有机物	0.978	0.978	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	RTO燃烧出口FQ2-1	烟尘	1.2	14.9	200	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	面漆烘干1 FQ2-11	二氧化硫	<3	<2	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	面漆烘干1 FQ2-11	烟尘	<20	<14	200	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	60m排气筒FQ2-2	甲苯	<0.010	<0.010	3	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	60m排气筒FQ2-2	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	12	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	60m排气筒FQ2-2	总挥发性有机物	0.613	0.613	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	60m排气筒FQ2-2	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	总装柴油FQ3-2	总挥发性有机物	1.11	1.11	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	总装补漆室1 FQ3-4	总挥发性有机物	1.13	1.13	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	总装补漆室2 FQ3-5	总挥发性有机物	0.855	0.855	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/4	总装补漆3 FQ3-6	总挥发性有机物	1.06	1.06	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/5	食堂废气 FQ6-5	油烟	0.2	0.2	2	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/6	焊接车间排气筒FQ1-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/6	锅炉1 FQ6-1	氮氧化物	108	101	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/6	锅炉1 FQ6-1	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/6	锅炉1 FQ6-1	颗粒物	14.6	13.7	20	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/6	锅炉2 FQ6-2	氮氧化物	82	78	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/6	锅炉2 FQ6-2	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/6	锅炉2 FQ6-2	颗粒物	6.4	6.1	20	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车焊接除尘1 FQ5-1	颗粒物	4.9	4.9	120	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车底漆套色喷漆 FQ5-3	二甲苯（总量）	1.05	1.05	12	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车底漆套色喷漆 FQ5-3	总挥发性有机物	0.4	0.4	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车底漆套色喷漆 FQ5-3	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车发泡 FQ5-5	总挥发性有机物	2.66	2.66	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车打磨 FQ5-6	颗粒物	8.8	8.8	120	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车中涂喷漆 FQ5-7	二甲苯（总量）	0.903	0.903	12	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车中涂喷漆 FQ5-7	总挥发性有机物	3.33	3.33	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车中涂喷漆 FQ5-7	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车中涂面漆烘干 FQ5-8	氮氧化物	<3	<278	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车中涂面漆烘干 FQ5-8	二氧化硫	<3	<278	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车中涂面漆烘干 FQ5-8	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	12	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车中涂面漆烘干 FQ5-8	总挥发性有机物	1.55	1.55	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/9	旅行车中涂面漆烘干 FQ5-8	烟尘	1.6	198	200	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/18	面漆烘干1 FQ2-11	氮氧化物	87	61	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	焊接车间排气筒FQ1-1	颗粒物	4.9	4.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	RTO燃烧出口FQ2-1	二氧化硫	<3	<76.0	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	RTO燃烧出口FQ2-1	甲苯	<0.010	<0.010	3	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	RTO燃烧出口FQ2-1	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	12	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	RTO燃烧出口FQ2-1	总挥发性有机物	1.68	1.68	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	RTO燃烧出口FQ2-1	烟尘	1.6	39.5	200	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	60m排气筒FQ2-2	甲苯	<0.010	<0.010	3	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	60m排气筒FQ2-2	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	12	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	60m排气筒FQ2-2	总挥发性有机物	8.45	8.45	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	60m排气筒FQ2-2	颗粒物	7.9	7.9	120	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	总装柴油FQ3-2	总挥发性有机物	2.76	2.76	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	检测车间转鼓FQ3-3	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	检测车间转鼓FQ3-3	总挥发性有机物	0.75	0.75	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	总装补漆室1FQ3-4	总挥发性有机物	11.5	11.5	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	总装补漆室2FQ3-5	总挥发性有机物	0.33	0.33	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	总装补漆3FQ3-6	总挥发性有机物	8.06	8.06	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	变速箱废气FQ4-1	氮氧化物	<3	<3	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	变速箱废气FQ4-1	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	变速箱废气FQ4-1	总挥发性有机物	1.52	1.52	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	变速箱废气FQ4-1	烟尘	4.5	4.5	200	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/5	食堂废气FQ6-5	油烟	<0.1	<0.1	2	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	面漆烘干1FQ2-11	氮氧化物	107	96	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	面漆烘干1FQ2-11	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	面漆烘干1FQ2-11	烟尘	1.1	1	200	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	中涂烘干1FQ2-7	氮氧化物	110	95	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	中涂烘干1FQ2-7	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	中涂烘干1FQ2-7	烟尘	1.4	1.1	200	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	旅行车底漆套色喷漆 FQ5-3	二甲苯（总量）	1.37	1.37	12	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	旅行车底漆套色喷漆 FQ5-3	总挥发性有机物	17	17	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	旅行车底漆套色喷漆 FQ5-3	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	旅行车发泡 FQ5-5	总挥发性有机物	1.72	1.72	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	旅行车中涂喷漆 FQ5-7	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	12	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	旅行车中涂喷漆 FQ5-7	总挥发性有机物	1.28	1.28	60	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	旅行车中涂喷漆 FQ5-7	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	锅炉1 FQ6-1	氮氧化物	20	21	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	锅炉1 FQ6-1	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	锅炉1 FQ6-1	颗粒物	6.7	6.9	20	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	锅炉2 FQ6-2	氮氧化物	15	16	150	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	锅炉2 FQ6-2	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	锅炉2 FQ6-2	颗粒物	7.2	7.9	20	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/28	RTO燃烧出口FQ2-1	氮氧化物	4	62	150	是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/20	FQ-26D626-0901废气排放口	氮氧化物	13	13	240	是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/20	FQ-26D626-0901废气排放口	镍及其化合物	0.0112	0.0112	4.3	是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/9/9	FQ-26D626-0901废气排放口	氮氧化物	46	46	240	是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/9/9	FQ-26D626-0901废气排放口	镍及其化合物	<0.0009	<0.0009	4.3	是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/6/13	中子造型 FQ14	颗粒物	<20	<20	120	是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/6/13	喷丸清理废气排口	颗粒物	29.8	29.8	120	是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/8/20	中子造型 FQ14	颗粒物	9.2	9.2	120	是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/8/20	喷丸清理废气排口	颗粒物	9	9	120	是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/6/17	熔化炉1#排气筒	氮氧化物	8	8	240	是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/6/17	熔化炉1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/6/17	熔化炉1#排气筒	烟尘	<1	<29.2	150	是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/8/8	熔化炉1#排气筒	氮氧化物	5	5	240	是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/8/8	熔化炉1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/8/8	熔化炉1#排气筒	烟尘	<1	<10.3	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	有机热芯制芯机废气排口	甲醛	0.211	0.211	25	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	有机热芯制芯机废气排口	非甲烷总烃	1.7	1.7	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	有机热芯制芯机废气排口	酚类	<0.018	<0.018	100	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	有机热芯制芯机废气排口	乙醛	<0.04	<0.04	125	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	有机热芯制芯机废气排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	有机冷芯制芯机废气排口	非甲烷总烃	3.08	3.08	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	有机冷芯制芯机废气排口	酚类	<0.018	<0.018	100	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	9#浇铸废气排口	非甲烷总烃	2.66	2.66	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	9#浇铸废气排口	颗粒物	7.4	7.4	20	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	10#浇铸废气排口	非甲烷总烃	0.46	0.46	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/6/14	10#浇铸废气排口	颗粒物	8.1	8.1	20	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/7	有机热芯制芯机废气排口	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/7	有机热芯制芯机废气排口	非甲烷总烃	1.56	1.56	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/7	有机热芯制芯机废气排口	酚类	0.014	0.014	100	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/7	有机热芯制芯机废气排口	乙醛	<0.04	<0.04	125	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/7	有机热芯制芯机废气排口	硫酸雾	0.22	0.22	45	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/7	有机冷芯制芯机废气排口	非甲烷总烃	10.5	10.5	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/7	有机冷芯制芯机废气排口	酚类	0.018	0.018	100	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/7	10#浇铸废气排口	非甲烷总烃	2.08	2.08	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/7	10#浇铸废气排口	颗粒物	7.1	7.1	20	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/15	9#浇铸废气排口	非甲烷总烃	2.38	2.38	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/8/15	9#浇铸废气排口	颗粒物	2.9	2.9	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/10/22	11#浇铸废气排口	非甲烷总烃	1.22	1.22	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/10/22	11#浇铸废气排口	颗粒物	2.6	2.6	20	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/12/13	11#浇铸废气排口	非甲烷总烃	0.87	0.87	50	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/12/13	11#浇铸废气排口	颗粒物	1.9	1.9	20	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/6/13	转轮吸附废气排口	甲苯	1.6	1.6	40	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/6/13	转轮吸附废气排口	二甲苯	0.255	0.255	70	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/6/13	RTO废气排口	甲苯	3.81	3.81	40	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/6/13	RTO废气排口	二甲苯	1.33	1.33	70	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/8/5	转轮吸附废气排口	甲苯	3.28	3.28	40	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/8/5	转轮吸附废气排口	二甲苯（总量）	0.847	0.847	70	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/8/5	RTO废气排口	甲苯	1	1	40	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/8/5	RTO废气排口	二甲苯（总量）	0.396	0.396	70	是	
南京市	南京爱德印刷有限公司	2019/7/15	印刷废气排口	甲苯	0.168	0.168	40	是	
南京市	南京爱德印刷有限公司	2019/7/15	印刷废气排口	非甲烷总烃	7.15	7.15	120	是	
南京市	南京爱德印刷有限公司	2019/7/15	印刷废气排口	二甲苯	0.349	0.349	70	是	
南京市	南京爱德印刷有限公司	2019/7/15	印刷废气排口	苯	0.033	0.033	12	是	
南京市	南京三隆包装有限公司	2019/7/10	印刷废气排口	非甲烷总烃	6.52	6.52	120	是	
南京市	南京时代传媒股份有限公司	2019/7/17	废气排放口2	甲苯	<0.01	<0.01	3	是	
南京市	南京时代传媒股份有限公司	2019/7/17	废气排放口2	非甲烷总烃	2.89	2.89	50	是	
南京市	南京时代传媒股份有限公司	2019/7/17	废气排放口2	二甲苯	<0.01	<0.01	12	是	
南京市	南京时代传媒股份有限公司	2019/7/17	废气排放口3	甲苯	1.45	1.45	3	是	
南京市	南京时代传媒股份有限公司	2019/7/17	废气排放口3	非甲烷总烃	3.18	3.18	50	是	
南京市	南京时代传媒股份有限公司	2019/7/17	废气排放口3	二甲苯	<0.01	<0.01	12	是	
南京市	南京时代传媒股份有限公司	2019/7/17	废气排放口1	甲苯	<0.01	<0.01	3	是	
南京市	南京时代传媒股份有限公司	2019/7/17	废气排放口1	非甲烷总烃	2.96	2.96	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京时代传媒股份有限公司	2019/7/17	废气排放口1	二甲苯	<0.01	<0.01	12	是	
南京市	南京沪江复合材料股份有限公司	2019/7/12	吹塑废气1#排口	非甲烷总烃	46.2	46.2	50	是	
南京市	南京沪江复合材料股份有限公司	2019/7/12	复合废气排口	非甲烷总烃	320	320	50	否	5.40
南京市	南京沪江复合材料股份有限公司	2019/7/12	彩印及烘干废气排口	非甲烷总烃	67.3	67.3	50	否	0.35
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	彩印车间废气排气筒	甲苯	0.006	0.006	3	是	
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	彩印车间废气排气筒	非甲烷总烃	2.31	2.31	50	是	
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	彩印车间废气排气筒	二甲苯（总量）	0.046	0.046	12	是	
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	彩印车间废气排气筒	颗粒物	2.9	2.9	20	是	
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	彩印车间废气排气筒	苯	<0.004	<0.004	1	是	
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	轮转印刷车间废气排气筒	甲苯	0.032	0.032	3	是	
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	轮转印刷车间废气排气筒	非甲烷总烃	1.93	1.93	50	是	
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	轮转印刷车间废气排气筒	二甲苯（总量）	0.013	0.013	12	是	
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	轮转印刷车间废气排气筒	颗粒物	6.73	6.73	20	是	
南京市	中闻集团南京印务有限公司	2019/10/16	轮转印刷车间废气排气筒	苯	0.05	0.05	1	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	<0.002	<0.002	4	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	氮氧化物	58	53	500	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	汞及其化合物	0.000029	0.000027	0.1	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	氯化氢	2.09	1.92	60	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	氟化氢	2.12	1.95	5	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	砷、镍及其化合物	0.000224	0.000206	1	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	烟尘	2.6	2.4	65	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	一氧化碳	<3	<3	80	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	焚烧烟囱FQ-01	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	预处理车间南 VOC FQ-02	硫化氢	0.03	0.03	1.3	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	预处理车间南 VOC FQ-02	氨	0.99	0.99	20	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	预处理车间南 VOC FQ-02	氯化氢	1.16	1.16	100	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	固化车间北 VOC FQ-04	硫化氢	0.02	0.02	1.3	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	固化车间北 VOC FQ-04	氨	1.14	1.14	20	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	固化车间北 VOC FQ-04	氯化氢	1.72	1.72	100	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	物化车间南 VOC FQ-05	硫化氢	0.02	0.02	1.3	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	物化车间南 VOC FQ-05	氨	1.2	1.2	20	是	
南京市	南京卓越环保科技有限公司	2019/10/23	物化车间南 VOC FQ-05	VOCs	0.022	0.022	12.8	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/11/11	轻客喷涂废气排放口	甲苯	<0.004	<0.004	3	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/11/11	大客发泡废气排放口	甲苯	0.041	0.041	3	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/11/11	轻客喷涂废气排放口	二甲苯（总量）	0.099	0.099	12	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/11/11	大客发泡废气排放口	二甲苯（总量）	0.225	0.225	12	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/11/11	大客发泡废气排放口	总挥发性有机物	1.14	1.14	30	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/11/11	轻客喷涂废气排放口	总挥发性有机物	0.592	0.592	30	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/11/11	大客发泡废气排放口	苯	<0.004	<0.004	1	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/11/11	轻客喷涂废气排放口	苯	<0.004	<0.004	1	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/12/12	大客喷涂废气排放口	甲苯	0.069	0.069	3	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/12/12	大客喷涂废气排放口	二甲苯（总量）	1.18	1.18	12	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/12/12	大客喷涂废气排放口	总挥发性有机物	17.8	17.8	30	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/12/12	大客喷涂废气排放口	苯	0.009	0.009	1	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/12/12	轻客喷涂废气排放口	甲苯	0.042	0.042	3	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/12/12	轻客喷涂废气排放口	二甲苯（总量）	1.1	1.1	12	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/12/12	轻客喷涂废气排放口	总挥发性有机物	25.7	25.7	30	是	
南京市	南京金龙客车制造有限公司	2019/12/12	轻客喷涂废气排放口	苯	0.016	0.016	1	是	
南京市	江苏凤凰新华印务有限公司	2019/12/9	印刷废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏凤凰新华印务有限公司	2019/12/9	印刷废气排口	非甲烷总烃	9.68	9.68	120	是	
南京市	江苏凤凰新华印务有限公司	2019/12/9	印刷废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏凤凰新华印务有限公司	2019/12/9	印刷废气排口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	江苏凤凰印务有限公司	2019/12/9	印刷废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏凤凰印务有限公司	2019/12/9	印刷废气排口	非甲烷总烃	6.6	6.6	120	是	
南京市	江苏凤凰印务有限公司	2019/12/9	印刷废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	江苏凤凰印务有限公司	2019/12/9	印刷废气排口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/18	FQ-02	铬酸雾	0.014	0.014	0.07	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/2/28	2#360M3烧结机尾	颗粒物	5.6	5.6	20	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/1	1#180M3烧结机尾	颗粒物	4.6	4.6	20	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/1	2#360M3烧结机头	氮氧化物	164	164	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/1	2#360M3烧结机头	二氧化硫	8	8	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/1	2#360M3烧结机头	氟化物	0.0369	0.0369	4	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/1	2#360M3烧结机头	颗粒物	<20	<20	40	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/1	3#180M3烧结机尾	颗粒物	5	5	20	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	3#球团竖炉	氮氧化物	26	26	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	3#球团竖炉	二氧化硫	<3	<3	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	3#球团竖炉	氟化物	0.045	0.045	4	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	3#球团竖炉	颗粒物	13.5	13.5	40	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	3#焦炉烟囱	氮氧化物	122	122	500	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	3#焦炉烟囱	二氧化硫	22	22	50	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	3#焦炉烟囱	颗粒物	12.3	12.3	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	4#焦炉烟囱	氮氧化物	125	125	500	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	4#焦炉烟囱	二氧化硫	27	27	50	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/6	4#焦炉烟囱	颗粒物	8.2	8.2	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/7	1#2#球团竖炉	氮氧化物	14	14	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/7	1#2#球团竖炉	二氧化硫	20	20	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/7	1#2#球团竖炉	氟化物	0.12	0.12	4	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/7	5#焦炉烟囱	氮氧化物	116	116	500	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/7	5#焦炉烟囱	二氧化硫	10	10	50	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/3/7	5#焦炉烟囱	颗粒物	22.2	22.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/15	5#焦炉烟囱	氮氧化物	48	48	500	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/15	5#焦炉烟囱	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/15	5#焦炉烟囱	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/16	3#焦炉烟囱	氮氧化物	59	59	500	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/16	3#焦炉烟囱	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/16	3#焦炉烟囱	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/16	4#焦炉烟囱	氮氧化物	72	72	500	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/16	4#焦炉烟囱	二氧化硫	17	17	50	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/16	4#焦炉烟囱	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/20	3#球团竖炉	氮氧化物	13	13	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/20	3#球团竖炉	二氧化硫	6	6	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/20	3#球团竖炉	氟化物	<3	<3	4	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/20	3#球团竖炉	颗粒物	<20	<20	40	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/21	2#360M3烧结机头	氮氧化物	107	107	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/21	2#360M3烧结机头	二氧化硫	4	4	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/21	2#360M3烧结机头	氟化物	0.312	0.312	4	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/21	2#360M3烧结机头	颗粒物	21	21	40	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/21	2#360M3烧结机尾	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/22	1#2#球团竖炉	氮氧化物	21	21	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/22	1#2#球团竖炉	二氧化硫	6	6	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/22	1#2#球团竖炉	氟化物	0.12	0.12	4	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/5/22	1#2#球团竖炉	颗粒物	<20	<20	40	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/19	1#2#球团竖炉	氮氧化物	<3	<3	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/19	1#2#球团竖炉	二氧化硫	25	25	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/19	1#2#球团竖炉	氟化物	0.1	0.1	4	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/19	1#2#球团竖炉	颗粒物	1.7	1.7	40	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/19	3#球团竖炉	氮氧化物	<3	<3	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/19	3#球团竖炉	二氧化硫	9	9	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/19	3#球团竖炉	氟化物	0.1	0.1	4	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/19	3#球团竖炉	颗粒物	1.3	1.3	40	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/20	5#焦炉烟囱	氮氧化物	14	14	500	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/20	5#焦炉烟囱	二氧化硫	9	9	50	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/20	5#焦炉烟囱	颗粒物	1.3	1.3	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/21	1#180M3烧结机尾	颗粒物	1	1	20	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/21	2#360M3烧结机尾	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/21	3#焦炉烟囱	氮氧化物	68	68	500	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/21	3#焦炉烟囱	二氧化硫	23	23	50	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/21	3#焦炉烟囱	颗粒物	2	2	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/21	4#焦炉烟囱	氮氧化物	64	64	500	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/21	4#焦炉烟囱	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/8/21	4#焦炉烟囱	颗粒物	2.5	2.5	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/21	1#180M3烧结机尾	颗粒物	1.7	1.7	20	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/21	2#360M3烧结机尾	颗粒物	6.8	6.8	20	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/21	3#180M3烧结机尾	颗粒物	2.3	2.3	20	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/22	1#2#球团竖炉	氮氧化物	10	10	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/22	1#2#球团竖炉	二氧化硫	60	60	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/22	1#2#球团竖炉	氟化物	0.06	0.06	4	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/22	1#2#球团竖炉	颗粒物	4.4	4.4	40	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/22	3#球团竖炉	氮氧化物	14	14	300	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/22	3#球团竖炉	二氧化硫	25	25	180	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/22	3#球团竖炉	氟化物	<0.0003	<0.0003	4	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/22	3#球团竖炉	颗粒物	2.4	2.4	40	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/23	3#焦炉烟囱	氮氧化物	76	76	150	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/23	3#焦炉烟囱	二氧化硫	9	9	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/23	3#焦炉烟囱	颗粒物	1.9	1.9	15	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/23	4#焦炉烟囱	氮氧化物	68	68	150	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/23	4#焦炉烟囱	二氧化硫	<3	<3	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/23	4#焦炉烟囱	颗粒物	4.4	4.4	15	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/23	5#焦炉烟囱	氮氧化物	52	52	150	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/23	5#焦炉烟囱	二氧化硫	<3	<3	30	是	
南京市	南京金江冶金炉料有限公司	2019/10/23	5#焦炉烟囱	颗粒物	1.2	1.2	15	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/6/13	3#窑窑头	颗粒物	5	5.1	30	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/6/13	3#窑窑尾	氮氧化物	64	66	400	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/6/13	3#窑窑尾	氨	6.71	6.9	10	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/6/13	3#窑窑尾	二氧化硫	69	71	200	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/6/13	3#窑窑尾	氟化氢	<0.06	<0.06	1	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/6/13	3#窑窑尾	颗粒物	3.1	3.2	30	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/8/16	3#窑窑头	颗粒物	2.9	2.9	30	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/8/16	3#窑窑尾	氮氧化物	49	48	400	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/8/16	3#窑窑尾	氨	8.08	7.98	10	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/8/16	3#窑窑尾	二氧化硫	61	60	200	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/8/16	3#窑窑尾	氟化氢	0.6	0.6	1	是	
南京市	南京中联水泥有限公司	2019/8/16	3#窑窑尾	颗粒物	1.9	1.9	30	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	非甲烷总烃	4.62	4.62	120	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	非甲烷总烃	4.62	4.62	120	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	非甲烷总烃	4.62	4.62	120	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	非甲烷总烃	4.62	4.62	120	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	液体车间	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京惠宇农化有限公司	2019/7/16	粉剂车间1	颗粒物	<20	<20	120	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/1/13	废气塔	铬酸雾	0.013	0.013	0.05	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	铬酸雾废气塔FQ-03	铬酸雾	0.01	0.01	0.05	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	氯化氢废气塔FQ-04	氯化氢	1.24	1.24	30	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/5/5	铬酸雾废气塔FQ-03	铬酸雾	0.011	0.011	0.05	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/7/1	铬酸雾废气塔FQ-03	铬酸雾	0.0117	0.0117	0.05	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/3/20	FQ-04-2014三车间制剂废气	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/3/20	FQ-05-2014污水站和危废仓库	非甲烷总烃	7.54	7.54	80	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/8/15	FQ-04-2014三车间制剂废气	颗粒物	15.4	15.4	120	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/8/15	FQ-05-2014污水站和危废仓库	臭气浓度	1339	1339	1500	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/8/15	FQ-05-2014污水站和危废仓库	非甲烷总烃	3.35	3.35	80	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/9/17	FQ-05-2014污水站和危废仓库	臭气浓度	269	269	1500	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/11/15	FQ-01-2016一车间废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/11/15	FQ-01-2016一车间废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/11/15	FQ-01-2016一车间废气排口	非甲烷总烃	1.66	1.66	80	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/11/15	FQ-01-2016一车间废气排口	氯化氢	1.06	1.06	100	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/17	FQ-01-2016一车间废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/17	FQ-01-2016一车间废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/17	FQ-01-2016一车间废气排口	非甲烷总烃	0.1	0.1	80	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/17	FQ-01-2016一车间废气排口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/1/10	左咪车间排气筒	非甲烷总烃	1.39	1.39	4	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/1/10	左咪车间排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	0.2	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/1/10	左咪车间排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	精制车间排气筒a	甲醇	7	7	60	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	精制车间排气筒a	非甲烷总烃	1.75	1.75	80	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	精制车间排气筒a	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	多品种排气筒	甲醇	4	4	60	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	多品种排气筒	非甲烷总烃	3.02	3.2	80	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	多品种排气筒	丙酮	0.3	0.3	40	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	多品种排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	左咪车间排气筒	非甲烷总烃	2.46	2.46	80	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	左咪车间排气筒	氯化氢	1.47	1.47	100	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	左咪车间排气筒	丙酮	0.1	0.1	40	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	左咪车间排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/3/8	精制车间排气筒b	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/6/4	FQ-05污水站	臭气浓度	724	724	6000	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/6/4	FQ-05污水站	硫化氢	0.000092	0.000092	0.9	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/6/4	FQ-05污水站	氨	0.019	0.019	14	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/8/14	FQ-05污水站	臭气浓度	724	724	6000	是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/8/14	FQ-05污水站	硫化氢	0.00017	0.00017	0.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/8/14	FQ-05污水站	氨	0.0078	0.0078	14	是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/4	精制车间排气筒a	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/4	精制车间排气筒a	非甲烷总烃	0.42	0.42	80	是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/4	精制车间排气筒a	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/4	精制车间排气筒b	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG220/100-10 5#6#7#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG220/100-10 5#6#7#	氮氧化物	14	16	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG220/100-10 5#6#7#	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG220/100-10 5#6#7#	烟尘	2.7	3	20	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG 8#9#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG 8#9#	氮氧化物	27	34	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG 8#9#	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG 8#9#	烟尘	2.5	3.1	20	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG220/100-10 1#2#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG220/100-10 1#2#	氮氧化物	22	23	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG220/100-10 1#2#	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/7	HG220/100-10 1#2#	烟尘	1.5	1.6	20	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/8	HG220/100-10 3#4#	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/8	HG220/100-10 3#4#	氮氧化物	25	27	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/8	HG220/100-10 3#4#	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/1/8	HG220/100-10 3#4#	烟尘	<1	<1	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	3#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	3#脱硫塔	氮氧化物	16	23	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	3#脱硫塔	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	3#脱硫塔	烟尘	1.3	1.9	20	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	1#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	2#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	2#脱硫塔	氮氧化物	37	38	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	1#脱硫塔	氮氧化物	13	15	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	2#脱硫塔	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	1#脱硫塔	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	2#脱硫塔	烟尘	<1.0	<1.0	20	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/30	1#脱硫塔	烟尘	1.3	1.5	20	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	5#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	5#脱硫塔	氮氧化物	8	9	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	5#脱硫塔	二氧化硫	3	3	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	5#脱硫塔	烟尘	3.6	3.9	20	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	6#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	6#脱硫塔	氮氧化物	33	33	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	6#脱硫塔	二氧化硫	8	8	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	6#脱硫塔	烟尘	1.8	1.8	20	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/9/17	6#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/9/17	6#脱硫塔	氮氧化物	25	27	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/9/17	6#脱硫塔	二氧化硫	17	18	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/9/17	6#脱硫塔	烟尘	1.6	1.7	20	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/17	5#脱硫塔	林格曼黑度	1	1	1	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/17	5#脱硫塔	氮氧化物	20	25	100	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/17	5#脱硫塔	二氧化硫	9	11	50	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/17	5#脱硫塔	烟尘	2	2.5	20	是	
南京市	江苏省苏科农化有限责任公司	2019/7/16	液剂车间	二甲苯（总量）	<0.0001	<0.0001	70	是	
南京市	江苏省苏科农化有限责任公司	2019/7/16	液剂车间	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
南京市	江苏省苏科农化有限责任公司	2019/7/16	粉剂车间	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/4/19	FQ-02-2015废气排放口	非甲烷总烃	1.36	1.36	60	是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/4/19	FQ-02-2015废气排放口	颗粒物	2.2	2.2	20	是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/8/14	FQ-02-2015废气排放口	非甲烷总烃	1.14	1.14	60	是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/8/14	FQ-02-2015废气排放口	颗粒物	2.4	2.4	20	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/6/19	FQ-01RTO炉燃烧废气	氮氧化物	7	11	100	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/6/19	FQ-01RTO炉燃烧废气	二氧化硫	4	6	50	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/6/19	FQ-01RTO炉燃烧废气	非甲烷总烃	0.52	0.52	80	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/6/19	FQ-01RTO炉燃烧废气	丙酮	<2.5	<2.5	40	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/6/19	FQ-03HEC尘排放口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/5	FQ-01RTO炉燃烧废气	氮氧化物	<3	<3	100	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/5	FQ-01RTO炉燃烧废气	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/5	FQ-01RTO炉燃烧废气	非甲烷总烃	2.81	2.81	80	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/5	FQ-01RTO炉燃烧废气	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/5	FQ-01RTO炉燃烧废气	颗粒物	0.96	2.7	20	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/5	FQ-02脱脂棉排放口	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/5	FQ-03HEC尘排放口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/1/11	铬酸雾排气筒	铬酸雾	0.019	0.019	0.05	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	铬酸雾排气筒FQ_02	铬酸雾	0.004	0.004	0.05	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	酸雾排气筒FQ_04	氯化氢	0.76	0.76	30	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/5/9	铬酸雾排气筒FQ_02	铬酸雾	0.018	0.018	0.05	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/7/1	铬酸雾排气筒FQ_02	铬酸雾	0.011	0.011	0.05	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/9/9	铬酸雾排气筒FQ_02	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/11/5	铬酸雾排气筒FQ_02	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/20	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	氮氧化物	140	204	500	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/20	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/20	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/20	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/20	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	氯化氢	3.59	5.36	60	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/20	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	吡啶	<0.04	<0.04	4	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/20	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/20	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	烟尘	2.6	3.9	65	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/20	FQ-10 氨取代车间氨气排放口	氨	0.0066	0.0066	14	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	氮氧化物	176	180	500	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	丙烯醛	<0.1	<0.1	10	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	氯化氢	1.87	1.96	60	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	吡啶	<0.04	<0.04	4	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	烟尘	1.4	1.5	65	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	6	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-05百草枯装置综合排气口	氨	0.0052	0.0052	27	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-05百草枯装置综合排气口	非甲烷总烃	2.04	2.04	80	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-05百草枯装置综合排气口	吡啶	<0.04	<0.04	4	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-07百草枯装置废气排放口	非甲烷总烃	2.01	2.01	120	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-07百草枯装置废气排放口	氯气	0.4	0.4	65	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-11氯代车间氯气排放口	氯化氢	0.76	0.76	100	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-11氯代车间氯气排放口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/7/19	FQ-11氯代车间氯气排放口	硫酸雾	6.26	6.26	45	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/9/2	FQ-05百草枯装置综合排气口	氨	0.003	0.003	27	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/9/2	FQ-05百草枯装置综合排气口	非甲烷总烃	0.37	0.37	80	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/9/2	FQ-07百草枯装置废气排放口	非甲烷总烃	0.39	0.39	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/9/2	FQ-07百草枯装置废气排放口	氯气	0.00017	0.00017	65	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/12/13	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/12/13	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/12/13	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	丙烯醛	<0.1	<0.1	10	是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/12/13	FQ-03 3号焚烧炉废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	6	是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/5/9	FQ-02-2017后处理排口	非甲烷总烃	7.5	7.5	120	是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/5/9	FQ-02-2017后处理排口	丙烯腈	0.47	0.47	0.5	是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/7/17	FQ-02-2017后处理排口	非甲烷总烃	3.45	3.45	120	是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/7/17	FQ-02-2017后处理排口	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	2#废气处理装置	臭气浓度	97	97	2000	是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	2#废气处理装置	硫化氢	<0.000221	<0.000221	0.33	是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	2#废气处理装置	氨	0.0154	0.0154	4.9	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA037综合废气排放口DA037	甲醇	2	2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA038综合废气排放口	甲醇	3	3	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA038综合废气排放口	二氧化硫	<3	<3	0.4	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA038综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA038综合废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA039综合废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA039综合废气排放口	甲醇	11	11	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA039综合废气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA039综合废气排放口	甲苯	0.0375	0.0375	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA039综合废气排放口	甲醛	<0.5	<0.5	10	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA039综合废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA039综合废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA041综合废气排放口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA044综合废气排口	甲醇	<2	<2	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA044综合废气排口	氨	0.04	0.04	8.7	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA045综合废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA045综合废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA045综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA045综合废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA046综合废气排口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA046综合废气排口	甲醛	0.7	0.7	10	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA046综合废气排口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA046综合废气排口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA047综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA047综合废气排放口	硫酸雾	4.61	4.61	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/4/3	DA048综合废气排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA037综合废气排放口DA037	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA037综合废气排放口DA037	甲苯	0.086	0.086	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA037综合废气排放口DA037	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA038综合废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA038综合废气排放口	氨	0.031	0.031	4.9	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA038综合废气排放口	二氧化硫	<3	<3	960	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA038综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA038综合废气排放口	氯化氢	0.33	0.33	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA038综合废气排放口	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA038综合废气排放口	硫酸雾	4.78	4.78	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA039综合废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA039综合废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA039综合废气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA039综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA039综合废气排放口	甲醛	<0.5	<0.5	10	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA039综合废气排放口	氯化氢	38.6	38.6	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA039综合废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA039综合废气排放口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA041综合废气排放口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA043综合废气排放口	甲苯	0.0015	0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA044综合废气排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA044综合废气排口	氨	0.024	0.024	4.9	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA044综合废气排口	甲苯	0.117	0.117	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA045综合废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA045综合废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA045综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA045综合废气排放口	氯化氢	6.32	6.32	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA045综合废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA045综合废气排放口	硫酸雾	3.65	3.65	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA046综合废气排口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA046综合废气排口	氨	0.015	0.015	8.7	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA046综合废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA046综合废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA046综合废气排口	甲醛	<0.5	<0.5	10	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA046综合废气排口	氯化氢	7.64	7.64	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA046综合废气排口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA046综合废气排口	硫酸雾	4.65	4.65	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA047综合废气排放口	甲醇	<0.2	<0.2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA047综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA047综合废气排放口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA047综合废气排放口	硫酸雾	4.52	4.52	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/7/12	DA048综合废气排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA037综合废气排放口DA037	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA037综合废气排放口DA037	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA038综合废气排放口	氨	0.028	0.028	4.9	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA038综合废气排放口	硫酸雾	4.65	4.65	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA039综合废气排放口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA043综合废气排放口	甲苯	0.0072	0.0072	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA044综合废气排口	甲苯	0.0314	0.0314	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA045综合废气排放口	硫酸雾	3.41	3.41	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA046综合废气排口	氨	0.018	0.018	8.7	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA046综合废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA046综合废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA046综合废气排口	硫酸雾	4.32	4.32	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA047综合废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/2	DA047综合废气排放口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA037综合废气排放口DA037	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA037综合废气排放口DA037	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA037综合废气排放口DA037	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA038综合废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA038综合废气排放口	氨	0.011	0.011	4.9	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA038综合废气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA038综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA038综合废气排放口	氯化氢	1.39	1.39	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA038综合废气排放口	丙酮	0.2	0.2	40	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA038综合废气排放口	硫酸雾	4.36	4.36	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA039综合废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA039综合废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA039综合废气排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA039综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA039综合废气排放口	甲醛	1.24	1.24	10	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA039综合废气排放口	氯化氢	4.93	4.93	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA039综合废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA039综合废气排放口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA041综合废气排放口	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA043综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA044综合废气排口	甲醇	<2	<2	190	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA044综合废气排口	氨	0.0059	0.0059	8.7	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA044综合废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA045综合废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA045综合废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA045综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA045综合废气排放口	氯化氢	3.96	3.96	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA045综合废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA045综合废气排放口	硫酸雾	7.22	7.22	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA046综合废气排口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA046综合废气排口	氨	0.0047	0.0047	8.7	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA046综合废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA046综合废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA046综合废气排口	甲醛	2.1	2.1	10	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA046综合废气排口	氯化氢	1.65	1.65	100	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA046综合废气排口	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA046综合废气排口	硫酸雾	3.92	3.92	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA047综合废气排放口	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA047综合废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA047综合废气排放口	颗粒物	3	3	120	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA047综合废气排放口	硫酸雾	5.61	5.61	45	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/11/4	DA048综合废气排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
南京市	南京弥盛陶瓷制品有限公司	2019/10/29	FQ-1、FQ-3	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京弥盛陶瓷制品有限公司	2019/10/29	FQ-1、FQ-3	氮氧化物	<3	<3	180	是	
南京市	南京弥盛陶瓷制品有限公司	2019/10/29	FQ-1、FQ-3	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京弥盛陶瓷制品有限公司	2019/10/29	FQ-1、FQ-3	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	南京弥盛陶瓷制品有限公司	2019/12/12	FQ-1、FQ-3	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南京市	南京弥盛陶瓷制品有限公司	2019/12/12	FQ-1、FQ-3	氮氧化物	13	40	180	是	
南京市	南京弥盛陶瓷制品有限公司	2019/12/12	FQ-1、FQ-3	二氧化硫	23	45	50	是	
南京市	南京弥盛陶瓷制品有限公司	2019/12/12	FQ-1、FQ-3	颗粒物	<20	<20	30	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/18	FQ-01导热油排放口	氮氧化物	143	172	200	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/18	FQ-01导热油排放口	二氧化硫	8	10	100	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/18	FQ-01导热油排放口	颗粒物	9	10.9	30	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/18	FQ-03树脂造粒排口	非甲烷总烃	3.42	3.42	100	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/6/18	FQ-04污水站排口	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/6/18	FQ-05实验室排口	非甲烷总烃	1.48	1.48	120	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/3	FQ-01导热油排放口	氮氧化物	155	186	200	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/3	FQ-01导热油排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/3	FQ-01导热油排放口	颗粒物	2.4	2.9	30	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/3	FQ-03树脂造粒排口	非甲烷总烃	0.45	0.45	60	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/3	FQ-03树脂造粒排口	颗粒物	7.1	7.1	20	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/3	FQ-04污水站排口	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/3	FQ-05实验室排口	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/4/3	DA001一车间废气排气筒	非甲烷总烃	0.73	0.73	80	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/4/3	DA001一车间废气排气筒	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/4/10	DA002二车间废气排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA001一车间废气排气筒	氨	0.0095	0.0095	20	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA001一车间废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA001一车间废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA001一车间废气排气筒	颗粒物	1.8	1.8	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA002二车间废气排气筒	氨	0.022	0.022	20	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA002二车间废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA002二车间废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA002二车间废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA002二车间废气排气筒	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/9/18	DA002二车间废气排气筒	颗粒物	2.3	2.3	20	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA001一车间废气排气筒	甲醇	3	3	60	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA001一车间废气排气筒	氨	0.0076	0.0076	20	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA001一车间废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA001一车间废气排气筒	非甲烷总烃	4.83	4.83	80	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA001一车间废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA001一车间废气排气筒	丙酮	<0.08	<0.08	40	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA001一车间废气排气筒	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA002二车间废气排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA002二车间废气排气筒	氨	0.02	0.02	20	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA002二车间废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA002二车间废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA002二车间废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA002二车间废气排气筒	丙酮	0.66	0.66	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南京市	南京海润医药有限公司	2019/10/11	DA002二车间废气排气筒	颗粒物	2.3	2.3	20	是	
无锡市	宜兴市新伟隆印染有限公司	2019/3/12	DA005	非甲烷总烃	5.98	5.98	120	是	
无锡市	宜兴市新伟隆印染有限公司	2019/3/12	DA007	非甲烷总烃	3.26	3.26	120	是	
无锡市	东亚电力（无锡）有限公司	2019/10/9	2号排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	东亚电力（无锡）有限公司	2019/10/9	2号排气筒	氮氧化物	32	30	50	是	
无锡市	东亚电力（无锡）有限公司	2019/10/9	2号排气筒	二氧化硫	<3	<3	35	是	
无锡市	东亚电力（无锡）有限公司	2019/10/9	2号排气筒	烟尘	2.1	2	5	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/1/7	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	37.38	50.12	100	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/1/7	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	36	48	100	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/1/7	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	27.88	37.52	50	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/1/7	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	28	37	50	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/1/7	1#脱硫塔排气筒	烟尘	1.5	1.9	20	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/1/7	1#脱硫塔排气筒	烟尘	0.97	1.5	20	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/7/15	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	71	79	100	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/7/15	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/7/15	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	14	15	50	是	
无锡市	江阴市华西热电有限公司	2019/7/15	2#脱硫塔排气筒	烟尘	1.6	1.8	20	是	
无锡市	江阴新源热电有限公司	2019/5/10	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	29	36	100	是	
无锡市	江阴新源热电有限公司	2019/5/10	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	19	23	50	是	
无锡市	江阴新源热电有限公司	2019/5/10	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴新源热电有限公司	2019/5/10	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2.1	2.6	20	是	
无锡市	江阴新源热电有限公司	2019/8/5	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	23	30	100	是	
无锡市	江阴新源热电有限公司	2019/8/5	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	10	13	50	是	
无锡市	江阴新源热电有限公司	2019/8/5	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴新源热电有限公司	2019/8/5	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2.2	2.8	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/6/17	一期PTA精致车间排气筒	甲醇	2.9	2.9	50	是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/6/17	一期PTA精致车间排气筒	非甲烷总烃	113	113	120	是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/6/25	二期PTA车间焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	54.2	54.2	120	是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/6/25	二期PTA车间焚烧炉排气筒	二甲苯	0.33	0.33	20	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/6/14	C2BC有机废气催化燃烧塔	非甲烷总烃	38.4	38.4	120	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/2	C2A含氟废气洗涤塔4#	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/2	C2A含氟废气洗涤塔2#	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/2	C2A含氟气洗涤塔1#	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/2	C2BC含氟废气洗涤塔1#	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/2	C2A含氟废气洗涤塔3#	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/2	C2BC含氟废气洗涤塔3#	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	氨	0.43	0.43	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	氯化氢	3.2	3.2	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔2#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔2#	氨	10.5	10.5	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔2#	氯化氢	2.7	2.7	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔2#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔3#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔3#	氨	11.1	11.1	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔3#	氯化氢	5.48	5.48	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔3#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2A酸碱废气洗涤塔3#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	氮氧化物	5.1	5.1	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	氨	<0.25	<0.25	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	氯化氢	4.4	4.4	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	硫酸雾	7.51	7.51	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	C2BC含氟废气洗涤塔4#	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔1#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔1#	氨	<0.25	<0.25	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔1#	氯化氢	0.66	0.66	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔1#	氯气	0.2	0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔4#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔4#	氨	7.94	7.94	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔4#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔4#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2A酸碱废气洗涤塔4#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	氨	0.28	0.28	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	氯化氢	1.44	1.44	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	氯气	0.2	0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	硫酸雾	0.33	0.33	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	氨	0.52	0.52	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	氯化氢	1.77	1.77	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	氯气	0.2	0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/4	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	硫酸雾	0.53	0.53	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔5#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔5#	氨	6.52	6.52	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔5#	氯化氢	0.38	0.38	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔5#	氯气	0.3	0.3	65	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔5#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔6#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔6#	氨	5.66	5.66	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔6#	氯化氢	0.32	0.32	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔6#	氯气	0.2	0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2A酸碱废气洗涤塔6#	硫酸雾	5	5	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	氨	6.51	6.51	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	氯化氢	0.3	0.3	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	氨	3.56	3.56	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	氯化氢	0.54	0.54	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	氯气	0.3	0.3	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/5	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/8	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	氮氧化物	1.5	1.5	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/8	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	氨	3.11	3.11	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/8	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	氯化氢	1.2	1.2	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/8	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/8	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/8	C2A含氟废气洗涤塔2#	氟化物	0.11	0.11	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/8	C2A含氟废气洗涤塔4#	氟化物	0.09	0.09	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/8	C2A含氟气洗涤塔1#	氟化物	0.1	0.1	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/8	C2BC含氟废气洗涤塔1#	氟化物	0.09	0.09	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/8	C2A含氟废气洗涤塔3#	氟化物	0.07	0.07	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	氨	0.012	0.012	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2A酸碱废气洗涤塔5#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2A酸碱废气洗涤塔5#	氨	<0.012	<0.012	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2A酸碱废气洗涤塔5#	氯化氢	0.51	0.51	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2A酸碱废气洗涤塔5#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2A酸碱废气洗涤塔5#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	氨	0.009	0.009	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC酸碱废气洗涤塔7#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC含氟废气洗涤塔4#	氟化物	0.08	0.08	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/9	C2BC含氟废气洗涤塔3#	氟化物	0.11	0.11	9	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔4#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔4#	氨	0.023	0.023	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔4#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔4#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔4#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔6#	氮氧化物	<0.7	0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔6#	氨	<0.013	<0.013	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔6#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔6#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2A酸碱废气洗涤塔6#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	氨	0.019	0.019	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔4#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	氨	<0.012	<0.012	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	C2BC酸碱废气洗涤塔6#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2A酸碱废气洗涤塔2#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2A酸碱废气洗涤塔2#	氨	0.054	0.054	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2A酸碱废气洗涤塔2#	氯化氢	1.06	1.06	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2A酸碱废气洗涤塔2#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2A酸碱废气洗涤塔2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	氨	0.12	0.12	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	氯化氢	0.73	0.73	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2BC酸碱废气洗涤塔5#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/12	C2BC有机废气催化燃烧塔	非甲烷总烃	2.08	2.08	120	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔1#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔1#	氨	<0.009	<0.009	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔1#	氯化氢	0.26	0.26	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔1#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔3#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔3#	氨	<0.015	<0.015	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔3#	氯化氢	1.93	1.93	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔3#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2A酸碱废气洗涤塔3#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	氨	<0.011	<0.011	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	氯化氢	0.24	0.24	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	氨	<0.011	<0.011	31.48	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	氯化氢	1.41	1.41	100	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/14	C2BC酸碱废气洗涤塔3#	硫酸雾	6.9	6.9	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/4	FQ-001	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/4	FQ-001	氟化物	0.18	0.18	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/4	FQ-001	氯化氢	7.45	7.45	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/4	FQ-001	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/4	FQ-002	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/4	FQ-002	氟化物	0.16	0.16	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/4	FQ-002	氯化氢	5.99	5.99	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/4	FQ-002	硫酸雾	0.28	0.28	430	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	FQ-004	氮氧化物	0.9	0.9	240	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	FQ-003	氮氧化物	1.6	1.6	1400	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	FQ-003	氟化物	0.48	0.48	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	FQ-004	氟化物	0.5	0.5	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	FQ-003	氯化氢	7.82	7.82	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	FQ-004	氯化氢	7.24	7.24	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	FQ-004	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	FQ-003	硫酸雾	0.22	0.22	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/10	FQ-007	非甲烷总烃	9.64	9.64	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/10	FQ-008	非甲烷总烃	14.8	14.8	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/10	FQ-019	非甲烷总烃	1.7	1.7	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/10	FQ-020	非甲烷总烃	1.12	1.12	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/10	FQ-007	非甲烷总烃	9.64	9.64	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/10	FQ-008	非甲烷总烃	14.8	14.8	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/10	FQ-019	非甲烷总烃	1.12	1.12	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/10	FQ-020	非甲烷总烃	1.7	1.7	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/12	FQ-012	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/12	FQ-012	氟化物	0.3	0.3	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/12	FQ-012	氯化氢	7	7	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/12	FQ-012	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/12	FQ-021	氯化氢	5.18	5.18	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/13	FQ-011	氨	<0.008	<0.008	24.9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/13	FQ-005	氨	<0.005	<0.005	24.9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-003	氮氧化物	0.9	0.9	1400	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-001	氮氧化物	0.8	0.8	240	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-004	氮氧化物	1	1	240	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-011	氨	0.0557	0.0557	24.9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-003	氟化物	0.22	0.22	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-001	氟化物	0.06	0.06	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-004	氟化物	0.16	0.16	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-007	非甲烷总烃	13.9	13.9	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-001	氯化氢	3.98	3.98	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-003	氯化氢	5.73	5.73	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-004	氯化氢	5.18	5.18	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-003	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-001	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-004	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-002	氮氧化物	0.9	0.9	240	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-002	氟化物	0.08	0.08	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-002	氯化氢	4.56	4.56	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-002	硫酸雾	<0.2	<0.2	430	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-005	氨	0.0375	0.0375	24.9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-012	氮氧化物	0.9	0.9	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-012	氟化物	0.37	0.37	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-012	氯化氢	5.02	5.02	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-012	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-019	非甲烷总烃	1.24	1.24	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/6	FQ-020	非甲烷总烃	1.3	1.3	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	FQ-013	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	FQ-013	氟化物	0.47	0.47	9	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	FQ-013	氯化氢	4.2	4.2	100	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	FQ-013	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	FQ-008	非甲烷总烃	23.5	23.5	120	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	FQ-017	氨	0.00179	0.00179	27	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	FQ-021	氯化氢	14.5	14.5	100	是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/7/4	烧毛机排气筒	非甲烷总烃	0.73	0.73	120	是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/7/4	定型机排气筒	非甲烷总烃	1.42	1.42	120	是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/9/17	醇酸树脂装置	非甲烷总烃	75.9	75.9	120	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/7/10	8#炉	氮氧化物	35	38	100	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/7/10	9#炉	氮氧化物	15	14	100	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/7/10	8#炉	二氧化硫	5	6	50	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/7/10	9#炉	二氧化硫	3	3	50	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/7/10	9#炉	烟尘	8.3	7.9	20	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/7/10	8#炉	烟尘	8.4	9.5	20	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/12/10	8#炉	氮氧化物	35	38	100	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/12/10	9#炉	氮氧化物	15	14	100	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/12/10	9#炉	二氧化硫	3	3	50	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/12/10	8#炉	二氧化硫	5	6	50	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/12/10	8#炉	烟尘	8.4	9.5	20	是	
无锡市	江苏国信协联能源有限公司	2019/12/10	9#炉	烟尘	8.3	7.9	20	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/1/16	后整理车间定型机K34	非甲烷总烃	0.28	0.28	120	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/1/16	后整理车间定型机K23	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/13	1#2#锅炉排气筒	氮氧化物	27	27	100	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/13	1#2#锅炉排气筒	二氧化硫	11	11	50	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/13	1#2#锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/13	1#2#锅炉排气筒	烟尘	3.1	3.2	20	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/1	1#2#锅炉排气筒	氮氧化物	28	57	100	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/1	1#2#锅炉排气筒	二氧化硫	13	17	50	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/1	1#2#锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/1	1#2#锅炉排气筒	烟尘	1.5	2	20	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/5	1号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/5	3号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/5	1号炉	氮氧化物	19	25	100	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/5	3号炉	氮氧化物	21	23	100	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/5	1号炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/5	3号炉	二氧化硫	10	10	50	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/5	1号炉	烟尘	1.6	2.1	20	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/5	3号炉	烟尘	1.3	1.4	20	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/6	4号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/6	5号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/6	4号炉	氮氧化物	18	27	100	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/6	5号炉	氮氧化物	12	13	100	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/6	5号炉	二氧化硫	3	4	50	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/6	4号炉	二氧化硫	6	10	50	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/6	5号炉	烟尘	1.5	1.6	20	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/6/6	4号炉	烟尘	3.1	4.7	20	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/19	2号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/19	2号炉	氮氧化物	29	32	100	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/19	2号炉	二氧化硫	8	9	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/19	2号炉	烟尘	3.9	4.3	20	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/20	3号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/20	3号炉	氮氧化物	11	12	100	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/20	3号炉	二氧化硫	11	11	50	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/20	3号炉	烟尘	1.5	1.6	20	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/21	5号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/21	4号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/21	4号炉	氮氧化物	25	29	100	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/21	5号炉	氮氧化物	16	16	100	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/21	4号炉	二氧化硫	16	19	50	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/21	5号炉	二氧化硫	11	11	50	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/21	5号炉	烟尘	3	3.1	20	是	
无锡市	无锡能达热电有限公司	2019/11/21	4号炉	烟尘	2.9	3.3	20	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	烧结煅烧与冷却2#炉	氮氧化物	85	85	300	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	自备电厂	氮氧化物	15	13	100	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	烧结煅烧与冷却1#炉	氮氧化物	107	107	300	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	烧结煅烧与冷却2#炉	二氧化硫	14	14	180	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	烧结煅烧与冷却1#炉	二氧化硫	15	15	180	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	自备电厂	二氧化硫	11	10	35	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	自备电厂	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	1#转炉二次除尘	颗粒物	7.3	7.3	15	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	烧结煅烧与冷却2#炉	颗粒物	4.1	4.1	40	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	烧结机尾	颗粒物	7.5	7.5	20	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	2#转炉二次除尘	颗粒物	5.4	5.4	15	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	出铁场1#高炉	颗粒物	7.7	7.7	15	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	2#高炉矿槽	颗粒物	2.6	2.6	20	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	烧结煅烧与冷却1#炉	颗粒物	3.7	3.7	40	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	自备电厂	颗粒物	3.3	2.9	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/10	1#高炉矿槽	颗粒物	7.5	7.5	20	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/4/11	出铁场2#高炉	颗粒物	5.4	5.4	15	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/9/20	烧结煅烧与冷却1#炉	氮氧化物	31	31	300	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/9/20	烧结煅烧与冷却2#炉	氮氧化物	85	85	300	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/9/20	烧结煅烧与冷却1#炉	二氧化硫	<3	<3	180	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/9/20	烧结煅烧与冷却2#炉	二氧化硫	14	14	180	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/9/20	烧结煅烧与冷却2#炉	颗粒物	4.1	4.1	40	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/9/20	烧结煅烧与冷却1#炉	颗粒物	1.6	1.6	40	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	烧结煅烧与冷却2#炉	氮氧化物	41	41	300	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	烧结煅烧与冷却1#炉	氮氧化物	17	17	300	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	自备电厂	氮氧化物	14	15	100	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	自备电厂	二氧化硫	13	14	35	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	烧结煅烧与冷却1#炉	二氧化硫	<3	<3	180	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	烧结煅烧与冷却2#炉	二氧化硫	5	5	180	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	自备电厂	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	烧结煅烧与冷却1#炉	颗粒物	2.2	2.2	40	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	自备电厂	颗粒物	2.1	2.3	5	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	出铁场1#高炉	颗粒物	3.2	3.2	15	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	2#高炉矿槽	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	烧结煅烧与冷却2#炉	颗粒物	2.2	2.2	40	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	出铁场2#高炉	颗粒物	2	2	15	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	1#高炉矿槽	颗粒物	3.7	3.7	20	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	烧结机尾	颗粒物	5	5	20	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	1#转炉二次除尘	颗粒物	5.4	5.4	15	是	
无锡市	无锡新三洲特钢有限公司	2019/10/14	2#转炉二次除尘	颗粒物	3.9	3.9	15	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	5#焚烧炉	氮氧化物	136	177	300	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	3#焚烧炉	氮氧化物	104	165	300	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	4#焚烧炉	氮氧化物	123	187	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	5#焚烧炉	汞及其化合物	<0.000108	<0.000108	0.05	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	3#焚烧炉	汞及其化合物	<0.00019	<0.00019	0.05	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	4#焚烧炉	汞及其化合物	<0.000087	<0.000087	0.05	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	3#焚烧炉	二氧化硫	4	6	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	4#焚烧炉	二氧化硫	9	14	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	5#焚烧炉	二氧化硫	6	8	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	5#焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	4#焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	3#焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	4#焚烧炉	氯化氢	10	15.2	60	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	5#焚烧炉	氯化氢	11.2	14.5	60	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	3#焚烧炉	氯化氢	5.8	9.2	60	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	4#焚烧炉	颗粒物	7.9	12	30	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	3#焚烧炉	颗粒物	7.3	11.6	30	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	5#焚烧炉	颗粒物	7.9	10.3	30	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	4#焚烧炉	一氧化碳	19	29	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	5#焚烧炉	一氧化碳	31	40	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/4/8	3#焚烧炉	一氧化碳	11	17	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	5#焚烧炉	氮氧化物	91.3	91.3	300	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	4#焚烧炉	氮氧化物	99.5	99.5	300	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	3#焚烧炉	氮氧化物	91.5	91.5	300	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	5#焚烧炉	汞及其化合物	<0.000108	<0.000108	0.05	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	3#焚烧炉	汞及其化合物	0.000774	0.000774	0.05	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	4#焚烧炉	汞及其化合物	0.00073	0.00073	0.05	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	3#焚烧炉	二氧化硫	13.5	13.5	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	4#焚烧炉	二氧化硫	6.3	6.3	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	5#焚烧炉	二氧化硫	3.5	3.5	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	4#焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	3#焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	5#焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	5#焚烧炉	氯化氢	0.86	0.86	60	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	3#焚烧炉	氯化氢	0.62	0.62	60	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	4#焚烧炉	氯化氢	0.57	0.57	60	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	5#焚烧炉	颗粒物	5	5	30	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	3#焚烧炉	颗粒物	3.2	3.2	30	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	4#焚烧炉	颗粒物	7.5	7.5	30	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	4#焚烧炉	一氧化碳	27.2	27.2	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	5#焚烧炉	一氧化碳	19.8	19.8	100	是	
无锡市	无锡惠联垃圾热电有限公司	2019/9/16	3#焚烧炉	一氧化碳	41	41	100	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	1号脱硫塔排放口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	1号脱硫塔排放口	氮氧化物	41	49	100	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	1号脱硫塔排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	1号脱硫塔排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	1号脱硫塔排放口	烟尘	1.5	1.8	5	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	2号脱硫塔排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	2号脱硫塔排气筒	氮氧化物	28	31	100	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	2号脱硫塔排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	2号脱硫塔排气筒	二氧化硫	9	10	50	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	2号脱硫塔排气筒	烟尘	1.8	2	5	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/5/7	1#2#烧结机头排气筒	氮氧化物	144	144	300	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/5/7	3#烧结机头排气筒	氮氧化物	141	141	300	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/5/7	1#2#烧结机头排气筒	二氧化硫	82	82	180	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/5/7	3#烧结机头排气筒	二氧化硫	57.8	57.8	180	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/5/7	1#2#烧结机头排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1		是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/5/7	3#烧结机头排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1		是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/5/7	1#2#烧结机头排气筒	颗粒物	6	6	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/5/7	3#烧结机头排气筒	颗粒物	14.2	14.2	40	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/6	1#2#烧结机头排气筒	氮氧化物	156	156	300	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/6	3#烧结机头排气筒	氮氧化物	137	137	300	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/6	1#2#烧结机头排气筒	二氧化硫	70.4	70.4	180	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/6	3#烧结机头排气筒	二氧化硫	56.2	56.2	180	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/6	3#烧结机头排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1		是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/6	1#2#烧结机头排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1		是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/6	1#2#烧结机头排气筒	颗粒物	6.1	6.1	40	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/6	3#烧结机头排气筒	颗粒物	18.2	18.2	40	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/7	大烧结机头排气筒	氮氧化物	38	38	300	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/7	大烧结机头排气筒	二氧化硫	8.28	8.28	180	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/7	大烧结机头排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2019/8/7	大烧结机头排气筒	颗粒物	2.1	2.1	40	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/5/6	0#脱硫塔排气筒	氮氧化物	39	44	100	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/5/6	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	34	57	100	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/5/6	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	9	15	50	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/5/6	0#脱硫塔排气筒	二氧化硫	4	5	50	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/5/6	0#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/5/6	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/5/6	0#脱硫塔排气筒	烟尘	3.3	3.7	20	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/5/6	1#脱硫塔排气筒	烟尘	3.7	6.2	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/8/5	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	34	42	100	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/8/5	0#脱硫塔排气筒	氮氧化物	38	49	100	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/8/5	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	12	15	50	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/8/5	0#脱硫塔排气筒	二氧化硫	14	18	50	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/8/5	0#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/8/5	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/8/5	1#脱硫塔排气筒	烟尘	1.9	2.3	20	是	
无锡市	江阴市兴澄特种钢铁有限公司（热电厂）	2019/8/5	0#脱硫塔排气筒	烟尘	3.7	4.8	20	是	
无锡市	江阴华西钢铁有限公司	2019/1/8	180m2烧结机头排气筒	氮氧化物	149	149	300	是	
无锡市	江阴华西钢铁有限公司	2019/1/8	180m2烧结机头排气筒	二氧化硫	32.9	32.9	180	是	
无锡市	江阴华西钢铁有限公司	2019/2/8	180m2烧结机头排气筒	颗粒物	21.6	21.6	40	是	
无锡市	江阴华西钢铁有限公司	2019/11/4	180m2烧结机头排气筒	氮氧化物	34	34	300	是	
无锡市	江阴华西钢铁有限公司	2019/11/4	180m2烧结机头排气筒	二氧化硫	1.49	1.49	180	是	
无锡市	江阴华西钢铁有限公司	2019/11/4	180m2烧结机头排气筒	颗粒物	2.2	2.2	40	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/14	FQ004排放口	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/14	FQ005排放口	硫化氢	21.3	0.0461	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/14	FQ006排放口	硫化氢	0.06	0.0000904	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/14	FQ002排气筒	硫化氢	12.8	0.00671	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/14	FQ004排放口	氨	2.77	0.00309	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/14	FQ005排放口	氨	0.45	8.95E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/14	FQ006排放口	氨	1.07	0.00137	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/14	FQ002排气筒	氨	1.05	6.07E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/15	FQ008排放口	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/5/15	FQ008排放口	氨	0.74	0.0199	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/10	FQ006排放口	硫化氢	<0.00001371	<0.00001371	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/10	FQ005排放口	硫化氢	0.0299	0.0299	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/10	FQ004排放口	硫化氢	<0.00001476	<0.00001476	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/10	FQ002排气筒	硫化氢	0.00231	0.00231	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/10	FQ002排气筒	氨	0.000395	0.000395	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/10	FQ006排放口	氨	0.000706	0.000706	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/10	FQ005排放口	氨	0.00107	0.00107	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/10	FQ004排放口	氨	0.000487	0.000487	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/5/13	FQ003	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/5/13	FQ004	硫化氢	4.14	0.00173	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/5/13	FQ004	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/5/13	FQ003	氨	0.56	7.15E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/5/14	FQ002	硫化氢	9.7	0.109	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/5/14	FQ001	硫化氢	22	0.00904	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/5/14	FQ002	氨	0.33	0.00372	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/5/14	FQ001	氨	0.38	1.56E-04	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	FQ002	硫化氢	0.0265	0.0265	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	FQ003	硫化氢	3.22E-04	3.22E-04	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	FQ001	硫化氢	0.00242	0.00242	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	FQ004	硫化氢	0.00881	0.00881	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	FQ003	氨	5.32E-04	5.32E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	FQ002	氨	0.00601	0.00601	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	FQ001	氨	2.33E-04	2.33E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	FQ004	氨	2.19E-04	2.19E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ001	硫化氢	9.99	0.0309	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ001	氨	0.29	8.96E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ002	硫化氢	0.11	2.70E-04	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ002	氨	1.09	0.00268	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ004	硫化氢	7.26	0.0135	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ004	氨	0.36	6.69E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ005	硫化氢	6.95	0.00408	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ005	氨	1.13	6.17E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ006	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/10	FQ006	氨	0.26	3.97E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/14	FQ003	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/5/14	FQ003	氨	0.65	8.49E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ001	硫化氢	0.0108	0.0108	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ001	氨	0.00638	0.00638	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ002	硫化氢	<0.00002325	<0.00002325	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ002	氨	0.00221	0.00221	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ003	硫化氢	<0.0001142	<0.0001142	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ003	氨	0.00439	0.00439	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ004	硫化氢	0.00931	0.00931	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ004	氨	0.002	0.002	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ005	硫化氢	0.00344	0.00344	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ005	氨	5.82E-04	5.82E-04	4.9	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ006	硫化氢	<0.0001538	<0.0001538	0.33	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/6	FQ006	氨	0.000949	0.000949	4.9	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/5/6	3#脱硫塔排气筒	氮氧化物	57	63	100	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/5/6	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	47	53	100	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/5/6	3#脱硫塔排气筒	二氧化硫	11	12	50	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/5/6	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	10	11	50	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/5/6	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/5/6	3#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/5/6	2#脱硫塔排气筒	烟尘	13.7	13.9	20	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/5/6	3#脱硫塔排气筒	烟尘	4	4	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/10	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	38	44	100	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/10	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/10	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	20	22	50	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/10	1#脱硫塔排气筒	烟尘	9.3	9.2	20	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/11	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	28	32	100	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/11	3#脱硫塔排气筒	氮氧化物	24	29	100	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/11	3#脱硫塔排气筒	二氧化硫	17	21	50	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/11	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	16	19	50	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/11	3#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/11	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/11	3#脱硫塔排气筒	烟尘	8.8	8.7	20	是	
无锡市	江阴澄星石庄热电有限公司	2019/7/11	2#脱硫塔排气筒	烟尘	8.8	8.7	20	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/5/8	2000吨窑头	氮氧化物	64	63.4	320	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/5/8	2000吨窑尾	氮氧化物	231	243	320	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/5/8	2000吨窑尾	二氧化硫	13.6	14.4	100	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/5/8	2000吨窑头	二氧化硫	24.3	24	100	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/5/8	2000吨窑头	颗粒物	12.4	12.3	20	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/5/8	2000吨窑尾	颗粒物	10.7	11.3	20	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/9/19	2000吨窑头	氮氧化物	90	86	320	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/9/19	2000吨窑尾	氮氧化物	63	65	320	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/9/19	2000吨窑头	二氧化硫	34.3	32.9	100	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/9/19	2000吨窑尾	二氧化硫	40.7	41.9	100	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/9/19	2000吨窑尾	颗粒物	7.08	7.31	20	是	
无锡市	宜兴市金墅水泥有限公司	2019/9/19	2000吨窑头	颗粒物	6.13	5.84	20	是	
无锡市	江阴市康顺热电有限公司	2019/5/14	1#3#锅炉排气筒	氮氧化物	68	66	200	是	
无锡市	江阴市康顺热电有限公司	2019/5/14	1#3#锅炉排气筒	二氧化硫	7	7	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	江阴市康顺热电有限公司	2019/5/14	1#3#锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴市康顺热电有限公司	2019/5/14	1#3#锅炉排气筒	颗粒物	8.1	8	30	是	
无锡市	江阴市康顺热电有限公司	2019/8/9	1#3#锅炉排气筒	氮氧化物	61	62	200	是	
无锡市	江阴市康顺热电有限公司	2019/8/9	1#3#锅炉排气筒	二氧化硫	4	4	200	是	
无锡市	江阴市康顺热电有限公司	2019/8/9	1#3#锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴市康顺热电有限公司	2019/8/9	1#3#锅炉排气筒	颗粒物	6.9	7	30	是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/9/16	一期合成氨车间低温甲醇洗工段	非甲烷总烃	7.42	7.42	120	是	
无锡市	江苏华亚化纤有限公司（自备热电厂）	2019/9/10	UG9.8-200排气筒	氮氧化物	28	30	100	是	
无锡市	江苏华亚化纤有限公司（自备热电厂）	2019/9/10	UG9.8-200排气筒	二氧化硫	4	4	50	是	
无锡市	江苏华亚化纤有限公司（自备热电厂）	2019/9/10	UG9.8-200排气筒	烟尘	7.6	8.2	20	是	
无锡市	江苏华亚化纤有限公司（自备热电厂）	2019/11/4	UG9.8-200排气筒	氮氧化物	27	28	100	是	
无锡市	江苏华亚化纤有限公司（自备热电厂）	2019/11/4	UG9.8-200排气筒	二氧化硫	8	8.28	50	是	
无锡市	江苏华亚化纤有限公司（自备热电厂）	2019/11/4	UG9.8-200排气筒	烟尘	6.66	6.89	20	是	
无锡市	江苏阳光璜塘热电有限公司	2019/5/11	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	72	80	100	是	
无锡市	江苏阳光璜塘热电有限公司	2019/5/11	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	8	8	50	是	
无锡市	江苏阳光璜塘热电有限公司	2019/5/11	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江苏阳光璜塘热电有限公司	2019/5/11	1#脱硫塔排气筒	烟尘	6.2	6.9	20	是	
无锡市	江苏阳光璜塘热电有限公司	2019/8/7	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	84	83	100	是	
无锡市	江苏阳光璜塘热电有限公司	2019/8/7	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	4	4	50	是	
无锡市	江苏阳光璜塘热电有限公司	2019/8/7	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江苏阳光璜塘热电有限公司	2019/8/7	1#脱硫塔排气筒	烟尘	5.7	5.7	20	是	
无锡市	江苏鹏鹭电源有限公司	2019/5/20	和膏	铅及其化合物	0.19	0.19	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	江苏鹏鹭电源有限公司	2019/9/3	和膏	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/5/9	5000吨窑头	氮氧化物	33.7	33.7	320	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/5/9	5000吨窑尾	氮氧化物	178.7	182.7	320	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/5/9	5000吨窑头	二氧化硫	16.7	16.7	100	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/5/9	5000吨窑尾	二氧化硫	22.3	22.8	100	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/5/9	5000吨窑尾	颗粒物	11	11.3	20	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/5/9	5000吨窑头	颗粒物	10.8	10.7	20	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/9/20	5000吨窑头	氮氧化物	39	39	320	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/9/20	5000吨窑尾	氮氧化物	76	73	320	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/9/20	5000吨窑头	二氧化硫	14	14.4	100	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/9/20	5000吨窑尾	二氧化硫	8	8.65	100	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/9/20	5000吨窑头	颗粒物	7.96	8.16	20	是	
无锡市	江苏新街南方水泥有限公司（双龙）	2019/9/20	5000吨窑尾	颗粒物	7.58	7.26	20	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/11/7	200吨窑尾	氮氧化物	142	128	320	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/11/7	2000吨窑头	氮氧化物	2	31	320	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/11/7	2000吨窑头	二氧化硫	1.67	26.2	100	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/11/7	200吨窑尾	二氧化硫	11.3	10.2	100	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/11/7	200吨窑尾	颗粒物	8.03	7.24	20	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/11/7	2000吨窑头	颗粒物	0.78	12.2	20	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/12/6	2000吨窑头	氮氧化物	<3	<3	320	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/12/6	200吨窑尾	氮氧化物	96	84	320	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/12/6	200吨窑尾	二氧化硫	42.7	37.5	100	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/12/6	2000吨窑头	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/12/6	200吨窑尾	颗粒物	8.11	7.14	20	是	
无锡市	江苏徐舍南方水泥有限公司（天盛）	2019/12/6	2000吨窑头	颗粒物	8.49	7.98	20	是	
无锡市	无锡市华燕新电源有限公司	2019/10/22	球磨排气筒2#	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	无锡市华燕新电源有限公司	2019/10/22	球磨排气筒1#	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	无锡市华燕新电源有限公司	2019/11/18	球磨排气筒1#	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	无锡市华燕新电源有限公司	2019/11/18	球磨排气筒2#	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	宜兴市豪强电源有限公司	2019/8/19	分片工序	铅及其化合物	0.005	0.005	0.5	是	
无锡市	宜兴市豪强电源有限公司	2019/8/19	和膏工序	铅及其化合物	0.00509	0.00509	0.5	是	
无锡市	宜兴市豪强电源有限公司	2019/12/10	和膏工序	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	宜兴市豪强电源有限公司	2019/12/10	分片工序	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	2000吨窑尾	氮氧化物	71	73	400	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	2000吨窑头	氮氧化物	29	29	400	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	5000吨窑尾	氮氧化物	55	57	400	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	5000吨窑头	氮氧化物	51	53	400	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	5000吨窑尾	二氧化硫	19	19.7	200	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	2000吨窑头	二氧化硫	3	3	200	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	2000吨窑尾	二氧化硫	16	16.4	200	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	5000吨窑头	二氧化硫	14	14.5	200	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	5000吨窑尾	颗粒物	8.85	9.18	30	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	2000吨窑尾	颗粒物	9.21	9.47	30	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	2000吨窑头	颗粒物	6.68	6.74	30	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/11/19	5000吨窑头	颗粒物	7.24	7.51	30	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	5000吨窑头	氮氧化物	47	47	400	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	5000吨窑尾	氮氧化物	56	57	400	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	2000吨窑尾	氮氧化物	78	79	400	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	2000吨窑头	氮氧化物	31	32	400	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	2000吨窑头	二氧化硫	5	5.14	200	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	5000吨窑尾	二氧化硫	13	13.2	200	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	2000吨窑尾	二氧化硫	23	23.4	200	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	5000吨窑头	二氧化硫	18	18.2	200	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	2000吨窑尾	颗粒物	6.49	6.61	30	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	5000吨窑尾	颗粒物	7.11	7.24	30	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	2000吨窑头	颗粒物	7.21	7.41	30	是	
无锡市	宜兴市天山水泥有限责任公司	2019/12/10	5000吨窑头	颗粒物	6.34	6.4	30	是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/17	定型机3#生产线	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/5/10	6号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/5/10	7、8号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/5/10	7、8号炉	氮氧化物	33	31	100	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/5/10	6号炉	氮氧化物	18	18	100	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/5/10	6号炉	二氧化硫	3	3	50	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/5/10	7、8号炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/5/10	7、8号炉	烟尘	1.8	1.7	20	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/5/10	6号炉	烟尘	1.5	1.5	20	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/11/14	7、8号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/11/14	7、8号炉	氮氧化物	40	37	100	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/11/14	7、8号炉	二氧化硫	6	6	50	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/11/14	7、8号炉	烟尘	1.8	1.7	20	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/11/15	6号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/11/15	6号炉	氮氧化物	17	17	100	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/11/15	6号炉	二氧化硫	11	11	50	是	
无锡市	南国红豆控股有限公司	2019/11/15	6号炉	烟尘	2	2	20	是	
无锡市	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	2019/11/16	合成排气筒	非甲烷总烃	2.37	2.37	60	是	
无锡市	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	2019/11/16	筛选(洗涤、干燥)排气筒	非甲烷总烃	5.54	5.54	60	是	
无锡市	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	2019/11/16	合成排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	2019/11/16	筛选(洗涤、干燥)排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	2019/11/16	筛选(洗涤、干燥)排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
无锡市	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	2019/11/16	合成排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
无锡市	江阴宝柏包装有限公司	2019/6/17	药包RTO焚烧炉1#排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
无锡市	江阴宝柏包装有限公司	2019/6/17	药包RTO焚烧炉1#排气筒	非甲烷总烃	4.37	4.37	120	是	
无锡市	江阴宝柏包装有限公司	2019/6/17	药包RTO焚烧炉1#排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	江阴宝柏包装有限公司	2019/6/17	药包RTO焚烧炉1#排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
无锡市	宜兴市鑫禾颜料化工有限公司	2019/9/19	1#排气筒	铅及其化合物	0.012	0.012	0.7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	宜兴市鑫禾颜料化工有限公司	2019/10/24	1#排气筒	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.7	是	
无锡市	江苏天音化工股份有限公司	2019/11/14	01	氮氧化物	38	42	200	是	
无锡市	江苏天音化工股份有限公司	2019/11/14	01	二氧化硫	11	12.3	50	是	
无锡市	江苏天音化工股份有限公司	2019/11/14	01	颗粒物	3.74	4.17	20	是	
无锡市	江苏天音化工股份有限公司	2019/12/5	01	氮氧化物	27	30	200	是	
无锡市	江苏天音化工股份有限公司	2019/12/5	01	二氧化硫	8	9.03	50	是	
无锡市	江苏天音化工股份有限公司	2019/12/5	01	颗粒物	6.16	6.96	20	是	
无锡市	无锡市普发电源有限公司	2019/8/19	铸板工序	铅及其化合物	0.00746	0.00746	0.5	是	
无锡市	无锡市普发电源有限公司	2019/12/10	铸板工序	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	宜兴法阿姆工业电池有限公司	2019/10/23	正板栅工序	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	宜兴法阿姆工业电池有限公司	2019/10/23	负板栅工序	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	宜兴法阿姆工业电池有限公司	2019/11/18	正板栅工序	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	宜兴法阿姆工业电池有限公司	2019/11/18	负板栅工序	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
无锡市	江苏通用科技股份有限公司	2019/11/23	二厂2#(RTO)排气筒	甲苯及二甲苯合计	<0.0015	<0.0015	15	是	
无锡市	江苏通用科技股份有限公司	2019/11/23	二厂2#(RTO)排气筒	非甲烷总烃	0.76	0.76	10	是	
无锡市	江苏通用科技股份有限公司	2019/11/23	一厂2、3#胶冷排气筒	非甲烷总烃	0.8	0.8	100	是	
无锡市	江苏通用科技股份有限公司	2019/11/23	二厂硫化6#排气筒	非甲烷总烃	4.91	4.91	10	是	
无锡市	江苏通用科技股份有限公司	2019/11/23	一厂4、5#胶冷排气筒	非甲烷总烃	0.81	0.81	100	是	
无锡市	无锡洪汇新材料科技股份有限公司	2019/11/13	4#废气排气筒	甲醇	4.25	4.25	190	是	
无锡市	无锡洪汇新材料科技股份有限公司	2019/11/13	1#废气排气筒	氯乙烯	<0.08	<0.08	36	是	
无锡市	江苏苏利精细化学股份有限公司	2019/1/14	精制工序车间排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	15	是	
无锡市	江苏雅克科技股份有限公司	2019/1/16	01	非甲烷总烃	1.05	1.05	120	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/1/3	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	38	36	100	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/1/3	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	21	22	100	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/1/3	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	21	22	50	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/1/3	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	19	18	50	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/1/3	1#脱硫塔排气筒	烟尘	1.4	1.4	20	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/1/3	2#脱硫塔排气筒	烟尘	1.4	1.3	20	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/5/8	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	29	28	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/5/8	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	7	7	50	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/5/8	2#脱硫塔排气筒	烟尘	1.6	1.5	20	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/8/2	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	43	39	100	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/8/2	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	13	12	50	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/8/2	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/8/2	2#脱硫塔排气筒	烟尘	2.1	1.9	20	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/8/14	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	26	36	100	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/8/14	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	12	17	50	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/8/14	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴周北热电有限公司	2019/8/14	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2	2.9	20	是	
无锡市	鸿兴包装（无锡）有限公司	2019/2/19	1号排气筒	甲苯	1.29	1.29	40	是	
无锡市	鸿兴包装（无锡）有限公司	2019/2/19	1号排气筒	VOCs	14.6	14.6	50	是	
无锡市	鸿兴包装（无锡）有限公司	2019/2/19	2号排气筒	VOCs	4.27	4.27	50	是	
无锡市	江苏国信协联燃气热电有限公司	2019/11/5	天然气机组	氮氧化物	44	37	50	是	
无锡市	江苏国信协联燃气热电有限公司	2019/11/5	天然气机组	二氧化硫	1.5	1.25	35	是	
无锡市	江苏国信协联燃气热电有限公司	2019/11/5	天然气机组	烟尘	6.03	5	5	是	
无锡市	江苏国信协联燃气热电有限公司	2019/12/9	天然气机组	氮氧化物	43	32	50	是	
无锡市	江苏国信协联燃气热电有限公司	2019/12/9	天然气机组	二氧化硫	<3	<3	35	是	
无锡市	江苏国信协联燃气热电有限公司	2019/12/9	天然气机组	烟尘	6.72	4.97	5	是	
无锡市	爱克发（无锡）印版有限公司	2019/2/19	RTO热力氧化炉排放口	VOCs	0.093	0.093	50	是	
无锡市	无锡宏仁电子材料科技有限公司	2019/2/20	RTO焚烧炉排放口	VOCs	18.4	18.4	50	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	3#锅炉排气筒	氮氧化物	141	113	300	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	1#锅炉排气筒	氮氧化物	107	100	300	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	1#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.000075	<0.00075	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	3#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.000075	<0.000075	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	3#锅炉排气筒	二氧化硫	22	18	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	1#锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	3#锅炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	1#锅炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	3#锅炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0068	0.0068	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	1#锅炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0163	0.015	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	3#锅炉排气筒	氯化氢	1.5	1.2	60	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	1#锅炉排气筒	氯化氢	1.3	1.2	60	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	1#锅炉排气筒	颗粒物	2.4	2.2	30	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	3#锅炉排气筒	颗粒物	2.5	2	30	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	3#锅炉排气筒	一氧化碳	4	3	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	1#锅炉排气筒	一氧化碳	5	5	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	1#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0019	0.0019	0.1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/2/15	3#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0019	0.0019	0.1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	1#锅炉排气筒	氮氧化物	118	101	300	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	3#锅炉排气筒	氮氧化物	129	130	300	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	3#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.000075	<0.000075	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	1#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.000075	<0.000075	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	3#锅炉排气筒	二氧化硫	27	27	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	1#锅炉排气筒	二氧化硫	22	19	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	3#锅炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	1#锅炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	3#锅炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.02674	0.02674	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	1#锅炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00796	0.00775	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	3#锅炉排气筒	氯化氢	1.4	1.4	60	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	1#锅炉排气筒	氯化氢	1.6	1.4	60	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	3#锅炉排气筒	颗粒物	3	3	30	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	1#锅炉排气筒	颗粒物	3.8	3.3	30	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	1#锅炉排气筒	一氧化碳	7	7	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	3#锅炉排气筒	一氧化碳	5	5	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	1#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0019	0.0019	0.1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/5/10	3#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0019	0.0019	0.1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	3#锅炉排气筒	氮氧化物	90	96	300	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	2#锅炉排气筒	氮氧化物	109	86	300	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	2#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	3#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	3#锅炉排气筒	二氧化硫	8	9	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	2#锅炉排气筒	二氧化硫	8	7	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	3#锅炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	2#锅炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	2#锅炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0212	0.019	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	3#锅炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0146	0.0148	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	3#锅炉排气筒	氯化氢	1.7	1.8	60	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	2#锅炉排气筒	氯化氢	1.6	1.3	60	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	3#锅炉排气筒	颗粒物	3.5	3.7	30	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	2#锅炉排气筒	颗粒物	2.2	1.8	30	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	2#锅炉排气筒	一氧化碳	6	6	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	3#锅炉排气筒	一氧化碳	7	7	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	2#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0019	0.0019	0.1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/8/8	3#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0019	0.0019	0.1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	2#锅炉排气筒	氮氧化物	146	114	300	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	1#锅炉排气筒	氮氧化物	136	116	300	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	3#锅炉排气筒	氮氧化物	140	108	300	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	3#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.0028	<0.0028	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	2#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.0028	<0.0028	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	1#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.0028	<0.0028	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	2#锅炉排气筒	二氧化硫	8	6	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	1#锅炉排气筒	二氧化硫	12	10	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	3#锅炉排气筒	二氧化硫	28	22	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	3#锅炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	2#锅炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	1#锅炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	2#锅炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0893	0.0692	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	1#锅炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0414	0.0357	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	3#锅炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0371	0.0289	1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	1#锅炉排气筒	氯化氢	6.3	5.4	60	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	3#锅炉排气筒	氯化氢	4.5	3.5	60	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	2#锅炉排气筒	氯化氢	5.3	4.1	60	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	2#锅炉排气筒	颗粒物	2.2	1.7	30	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	3#锅炉排气筒	颗粒物	3.3	2.6	30	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	1#锅炉排气筒	颗粒物	2.6	2.2	30	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	2#锅炉排气筒	一氧化碳	5	4	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	1#锅炉排气筒	一氧化碳	4	3	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	3#锅炉排气筒	一氧化碳	3	<3	100	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	2#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0019	0.0019	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	1#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0019	0.0019	0.1	是	
无锡市	光大环保能源（江阴）有限公司	2019/11/11	3#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0019	0.0019	0.1	是	
无锡市	阿尔法（江阴）沥青有限公司	2019/4/12	加热炉废气排气筒	硫化氢	0.01	0.01	5.2	是	
无锡市	阿尔法（江阴）沥青有限公司	2019/4/12	加热炉废气排气筒	非甲烷总烃	5.65	5.65	120	是	
无锡市	无锡新大中薄板有限公司	2019/1/11	废气排放筒	甲苯	0.005	0	60	是	
无锡市	无锡新大中薄板有限公司	2019/1/11	废气排放筒	挥发性有机物	0.96	0.96	120	是	
无锡市	无锡新大中薄板有限公司	2019/11/26	废气排放筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
无锡市	无锡新大中薄板有限公司	2019/11/26	废气排放筒	二甲苯（总量）	0.0289	0.0289	40	是	
无锡市	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	2019/2/21	21#废气排气筒	甲苯	0.182	0.182	0.4	是	
无锡市	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	2019/2/21	#20废气排气筒	甲苯	0.072	0.072	0.4	是	
无锡市	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	2019/2/21	#20废气排气筒	挥发性有机物	0.262	0.262	30	是	
无锡市	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	2019/2/21	21#废气排气筒	挥发性有机物	0.679	0.679	30	是	
无锡市	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	2019/7/15	#20废气排气筒	VOCs	0.386	0.386	35	是	
无锡市	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	2019/7/15	21#废气排气筒	VOCs	1.34	1.34	35	是	
无锡市	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	2019/11/18	#20废气排气筒	VOCs	0.0984	0.0984	35	是	
无锡市	上汽大通汽车有限公司无锡分公司	2019/11/26	21#废气排气筒	VOCs	0.46	0.46	35	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/15	2#焚烧炉	氮氧化物	76	73	300	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/15	2#焚烧炉	汞及其化合物	0.000146	0.00014	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/15	2#焚烧炉	二氧化硫	3	3	100	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/15	2#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.181	0.174	1	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/15	2#焚烧炉	氯化氢	12.2	11.6	60	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/15	2#焚烧炉	颗粒物	6.52	6.25	30	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/15	2#焚烧炉	二噁英类	0.0019	0.0019	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/15	2#焚烧炉	一氧化碳	27	25	100	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/15	2#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00834	0.00798	0.1	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/16	1#焚烧炉	氮氧化物	51	53	300	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/16	1#焚烧炉	汞及其化合物	0.000267	0.000271	0.05	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/16	1#焚烧炉	二氧化硫	2	2	100	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/16	1#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0831	0.0811	1	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/16	1#焚烧炉	氯化氢	4.03	4.47	60	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/16	1#焚烧炉	颗粒物	7.54	7.83	30	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/16	1#焚烧炉	二噁英类	0.0019	0.0019	0.1	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/16	1#焚烧炉	一氧化碳	29	29	100	是	
无锡市	光大环保能源（宜兴）有限公司）	2019/8/16	1#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00752	0.0078	0.1	是	
无锡市	江阴申隆包装材料有限公司	2019/3/6	SRU回收装置排气筒	非甲烷总烃	7.93	7.93	120	是	
无锡市	江阴申隆包装材料有限公司	2019/3/6	RTO焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	14.9	14.9	120	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/5	1号排口	氮氧化物	132	123	300	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/5	1号排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/5	1号排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/5	1号排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0153	0.0153	1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/5	1号排口	氯化氢	1.55	1.4	60	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/5	1号排口	颗粒物	<20	<20	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/5	1号排口	二噁英类	0.014	0.014	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/5	1号排口	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/5	1号排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000037	0.000036	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	2号排口	氮氧化物	193	166	300	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	3号排口	氮氧化物	237	220	300	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	3号排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	2号排口	汞及其化合物	0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	3号排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	2号排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	3号排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00844	0.00844	1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	2号排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0269	0.0269	1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	3号排口	氯化氢	2.06	1.69	60	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	2号排口	氯化氢	3.12	2.76	60	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	2号排口	颗粒物	<20	<20	30	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	3号排口	颗粒物	<20	<20	30	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	3号排口	二噁英类	0.013	0.013	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	2号排口	二噁英类	0.015	0.015	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	3号排口	一氧化碳	8	7	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	2号排口	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	3号排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000061	0.00005	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/6	2号排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000091	0.000085	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/10	4号排口	氮氧化物	180	166	300	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/10	4号排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/10	4号排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/10	4号排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0138	0.0138	1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/10	4号排口	氯化氢	2.64	2.34	60	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/10	4号排口	颗粒物	<20	<20	30	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/10	4号排口	二噁英类	0.01	0.01	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/10	4号排口	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/6/10	4号排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00005	0.000047	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	1号排口	氮氧化物	150	150	300	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	2号排口	氮氧化物	160	160	300	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	2号排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	1号排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	2号排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	1号排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	1号排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00392	0.00392	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	2号排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00676	0.00676	1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	1号排口	氯化氢	0.39	0.39	60	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	2号排口	氯化氢	0.34	0.34	60	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	2号排口	颗粒物	<20	<20	30	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	1号排口	颗粒物	<20	<20	30	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	1号排口	二噁英类	0.006	0.006	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	2号排口	二噁英类	0.028	0.028	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	1号排口	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	2号排口	一氧化碳	4	4	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	2号排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000019	0.000019	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/4	1号排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00006	0.00006	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	4号排口	氮氧化物	127	127	300	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	3号排口	氮氧化物	150	150	300	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	4号排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	3号排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	4号排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	3号排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	3号排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0134	0.0134	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	4号排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00211	0.00211	1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	4号排口	氯化氢	0.48	0.48	60	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	3号排口	氯化氢	0.25	0.25	60	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	4号排口	颗粒物	<20	<20	30	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	3号排口	颗粒物	<20	<20	30	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	4号排口	二噁英类	0.0044	0.0044	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	4号排口	一氧化碳	2	2	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	3号排口	一氧化碳	4	4	100	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	3号排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000092	0.000092	0.1	是	
无锡市	无锡锡东环保能源有限公司	2019/11/5	4号排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000028	0.000028	0.1	是	
无锡市	市光（无锡）汽车零部件有限公司	2019/6/17	RTO燃烧废气（Q1）排气筒	VOCs	1.57	1.57	40	是	
无锡市	市光（无锡）汽车零部件有限公司	2019/6/17	活性炭吸附废气（Q2）排气筒	VOCs	2.52	2.52	40	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	2号排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	2号排气筒	氯化氢	0.38	0.38	100	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	2号排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	3号排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	3号排气筒	氯化氢	0.2	0.2	100	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	3号排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	70	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	4号排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	4号排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	70	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	1号排气筒	非甲烷总烃	0.6	0.6	60	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	1号排气筒	二甲苯（总量）	0.036	0.036	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	1号排气筒	颗粒物	3.4	3.4	20	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	1号排气筒	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	80	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	2号排气筒	氮氧化物	1	1	240	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	2号排气筒	氯化氢	2.58	2.58	100	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	2号排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	3号排气筒	氮氧化物	1.1	1.1	240	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	3号排气筒	氯化氢	0.87	0.87	100	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	3号排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	70	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	4号排气筒	氮氧化物	1.1	1.1	240	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	4号排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	70	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	5号排气筒	臭气浓度	4121	4121	15000	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	5号排气筒	硫化氢	0.016	0.016	1.8	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	5号排气筒	氮氧化物	1.1	1.7	500	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	5号排气筒	氨	1.6	1.6	27	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	5号排气筒	二氧化硫	<2.7	<2.7	300	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	5号排气筒	非甲烷总烃	3.87	3.87	120	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	5号排气筒	烟尘	1.8	2.8	80	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/8	5号排气筒	一氧化碳	15.6	24	80	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-001	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-001	氨	0.49	0.00334	8.7	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-002	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-006	氟化物	0.42	0.00273	9	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-001	甲醛	0.1	6.80E-04	25	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-001	氯化氢	7.94	0.051	100	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-006	氯化氢	5.62	0.0365	100	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-003	颗粒物	<1.0	<1.0	10	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-004	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-001	硫酸雾	0.2	0.00129	45	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	FQ-006	硫酸雾	0.27	0.00162	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/17	FQ-005	氮氧化物	1.9	0.0135	240	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/17	FQ-005	氟化物	0.4	0.0297	9	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/17	FQ-005	氯化氢	6.34	0.0471	100	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/17	FQ-005	硫酸雾	0.24	0.0017	45	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-005	氮氧化物	<0.005	<0.005	240	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-001	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-001	氨	0.3	0.3	8.7	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-002	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-005	氟化物	0.36	0.36	9	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-006	氟化物	0.36	0.36	9	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-001	甲醛	0.02	0.02	25	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-001	氯化氢	3.39	3.39	100	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-006	氯化氢	4.18	4.18	100	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-005	氯化氢	2.68	2.68	100	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-004	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-003	颗粒物	<1.0	<1.0	10	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-001	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-006	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	FQ-005	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ5	甲苯	1.86	1.86	40	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ5	VOCs	26.1	26.1	60	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ5	二甲苯（总量）	1.53	1.53	70	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ6	甲苯	0.091	0.091	40	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ6	VOCs	2.08	2.08	60	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ6	二甲苯（总量）	1.11	1.11	70	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ7	VOCs	3.49	3.49	60	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ7	二甲苯（总量）	2.59	2.59	70	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ11	甲苯	0.215	0.215	40	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ11	VOCs	12.9	23.8	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ11	二甲苯（总量）	2.78	2.78	70	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ12	甲苯	0.07	0.07	40	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ12	VOCs	0.811	0.811	50	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ12	二甲苯（总量）	0.173	0.173	70	是	
无锡市	洋马农机（中国）有限公司	2019/8/7	FQ13	VOCs	3.6	3.6	50	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/4/15	3号排气筒	二噁英类	0.088	0.088	0.1	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	3号排气筒	氮氧化物	170	187	300	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	2号排气筒	氮氧化物	215	209	300	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	2号排气筒	镉及其化合物	1.41E-05	1.32E-05	0.1	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	3号排气筒	镉及其化合物	8.83E-05	9.70E-05	0.1	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	2号排气筒	汞及其化合物	0.0026	0.0024	0.05	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	3号排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	3号排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	2号排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	3号排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	2号排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	2号排气筒	颗粒物	1.8	1.7	30	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	3号排气筒	颗粒物	5	5.5	30	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	3号排气筒	铅及其化合物	7.12E-04	7.82E-04	1	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	2号排气筒	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	1	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/22	2号排气筒	二噁英类	0.022	0.022	0.1	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/6	3号排气筒	氮氧化物	161	179	300	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/6	3号排气筒	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/6	3号排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/6	3号排气筒	二氧化硫	23	26	100	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/6	3号排气筒	氯化氢	2.76	3.03	60	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/6	3号排气筒	颗粒物	4.6	5.1	30	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/6	3号排气筒	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/9/16	2号排气筒	二噁英类	0.038	0.038	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/10/23	3号排气筒	二噁英类	0.055	0.055	0.1	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	1号排气筒	甲苯	<0.011	<0.011	40	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H9	非甲烷总烃	1.3	1.3	120	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H4-H6	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	1号排气筒	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H2-3	非甲烷总烃	0.75	0.75	120	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H5-H7	非甲烷总烃	0.64	0.64	120	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H8	非甲烷总烃	1.17	1.17	120	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	1号排气筒	二甲苯（总量）	<0.011	<0.011	70	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	1号排气筒	苯	<0.011	<0.011	12	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H2-3	氯乙烯	<0.08	<0.08	36	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H4-H6	氯乙烯	<0.08	<0.08	36	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H5-H7	氯乙烯	<0.08	<0.08	36	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H9	氯乙烯	<0.08	<0.08	36	是	
无锡市	无锡华鹏瓶盖有限公司	2019/8/19	H8	氯乙烯	<0.08	<0.08	36	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/14	液压缸补漆房排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/14	液压缸补漆房排气筒	非甲烷总烃	2.19	2.19	120	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/14	PT底漆排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/14	PT底漆排气筒	非甲烷总烃	23.9	23.9	120	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/14	PT底漆排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/14	PT面漆烘干排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/14	PT面漆烘干排气筒	非甲烷总烃	31.7	31.7	120	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/14	PT面漆烘干排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/15	液压缸底漆房排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/15	液压缸底漆房排气筒	非甲烷总烃	10.94	10.94	120	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/15	液压缸底漆房排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/15	液压缸面漆房排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/15	液压缸面漆房排气筒	非甲烷总烃	17.6	17.6	120	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/15	液压缸面漆房排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/15	液压缸烘干炉排气筒	非甲烷总烃	5.04	5.04	120	是	
无锡市	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	2019/10/15	液压缸烘干炉排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623506	甲苯	0.019	0.019	40	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623502	甲苯	0.0177	0.0177	40	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623504	甲苯	0.0142	0.0142	40	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623503	甲苯	0.0187	0.0187	40	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623501	甲苯	0.0443	0.0443	40	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623505	甲苯	0.0177	0.0177	40	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623503	非甲烷总烃	20.3	20.3	120	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623504	非甲烷总烃	17.6	17.6	120	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623502	非甲烷总烃	5.83	5.83	120	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623501	非甲烷总烃	26.1	26.1	120	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623505	非甲烷总烃	44.1	44.1	120	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623506	非甲烷总烃	50.4	50.4	120	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623503	二甲苯（总量）	0.173	0.173	70	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623501	二甲苯（总量）	0.232	0.232	70	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623502	二甲苯（总量）	0.0338	0.0338	70	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623506	二甲苯（总量）	0.0145	0.0145	70	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623505	二甲苯（总量）	0.058	0.058	70	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623504	二甲苯（总量）	0.1167	0.1167	70	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623502	苯	0.0056	0.0056	12	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623506	苯	0.0056	0.0056	12	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623503	苯	0.0022	0.0022	12	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623501	苯	0.0112	0.0112	12	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623504	苯	0.0055	0.0055	12	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/20	FQ-35623505	苯	0.0195	0.0195	12	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/28	FQ-22	非甲烷总烃	43	43	120	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/28	FQ-26	非甲烷总烃	60	60	120	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/28	FQ-27	非甲烷总烃	36.9	36.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/28	FQ-23	非甲烷总烃	96	96	120	是	
无锡市	绿点科技（无锡）有限公司	2019/8/28	FQ-24	非甲烷总烃	9.13	9.13	120	是	
无锡市	三星（无锡）电子材料有限公司	2019/10/29	DA001	VOCs	3.54	3.54	50	是	
无锡市	三星（无锡）电子材料有限公司	2019/10/29	DA004	VOCs	0.093	0.093	50	是	
无锡市	三星（无锡）电子材料有限公司	2019/10/29	DA003	VOCs	0.196	0.196	50	是	
无锡市	三星（无锡）电子材料有限公司	2019/10/29	DA005	VOCs	0.23	0.23	50	是	
无锡市	三星（无锡）电子材料有限公司	2019/10/29	DA011	VOCs	0.145	0.145	50	是	
无锡市	三星（无锡）电子材料有限公司	2019/10/29	DA013	VOCs	0.243	0.243	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-C2	VOCs	0.267	0.267	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-C4	VOCs	0.81	0.81	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-C5	VOCs	0.535	0.535	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-D10	VOCs	0.187	0.187	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-D3	VOCs	0.0746	0.0746	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-D5	VOCs	2.62	2.62	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-D9	VOCs	1.34	1.34	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-E5	VOCs	0.0451	0.0451	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-E6	VOCs	0.139	0.139	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/17	FQ-E8	VOCs	0.148	0.148	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/18	FQ-B4	VOCs	0.146	0.146	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/18	FQ-C1	VOCs	0.27	0.27	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/18	FQ-D1	VOCs	0.384	0.384	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/18	FQ-D6	VOCs	0.236	0.236	50	是	
无锡市	无锡村田电子有限公司	2019/10/18	FQ-D7	VOCs	0.164	0.164	50	是	
无锡市	江苏红柳床单有限公司	2019/1/8	漂染车间定型机3#排气筒	非甲烷总烃	1.74	1.74	120	是	
无锡市	宜兴灵谷热电有限公司	2019/9/18	480吨煤粉炉排气筒	氮氧化物	32	31	100	是	
无锡市	宜兴灵谷热电有限公司	2019/9/18	480吨煤粉炉排气筒	二氧化硫	24.3	23.7	50	是	
无锡市	宜兴灵谷热电有限公司	2019/9/18	480吨煤粉炉排气筒	烟尘	5.2	5.05	20	是	
无锡市	宜兴灵谷热电有限公司	2019/11/5	480吨煤粉炉排气筒	氮氧化物	31	28	100	是	
无锡市	宜兴灵谷热电有限公司	2019/11/5	480吨煤粉炉排气筒	二氧化硫	19	17.5	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	宜兴灵谷热电有限公司	2019/11/5	480吨煤粉炉排气筒	烟尘	8.27	7.61	20	是	
无锡市	江苏立霸实业股份有限公司	2019/5/15	彩涂西线	甲苯	<0.01	<0.01	30	是	
无锡市	江苏立霸实业股份有限公司	2019/5/15	彩涂西线	非甲烷总烃	0.68	0.68	120	是	
无锡市	江苏立霸实业股份有限公司	2019/5/15	彩涂西线	二甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
无锡市	江阴海达特种人革有限公司	2019/6/12	2#发泡排气筒	甲苯	9.5	9.5	30	是	
无锡市	江阴海达特种人革有限公司	2019/6/12	3#压延排气筒	甲苯	1.95	1.95	30	是	
无锡市	江阴海达特种人革有限公司	2019/6/12	3#压延排气筒	非甲烷总烃	7.34	7.34	120	是	
无锡市	江阴海达特种人革有限公司	2019/6/12	2#发泡排气筒	非甲烷总烃	14.3	14.3	120	是	
无锡市	江阴海达特种人革有限公司	2019/6/12	2#发泡排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
无锡市	江阴海达特种人革有限公司	2019/6/12	3#压延排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
无锡市	江阴海达特种人革有限公司	2019/6/12	3#压延排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	2	是	
无锡市	江阴海达特种人革有限公司	2019/6/12	2#发泡排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	2	是	
无锡市	无锡华联塑料制品有限公司	2019/7/2	新华联发泡车间排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
无锡市	无锡华联塑料制品有限公司	2019/7/2	新华联压延车间排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
无锡市	无锡华联塑料制品有限公司	2019/7/2	新华联压延车间排气筒	非甲烷总烃	5.28	5.28	120	是	
无锡市	无锡华联塑料制品有限公司	2019/7/2	新华联发泡车间排气筒	非甲烷总烃	10.9	10.9	120	是	
无锡市	无锡华联塑料制品有限公司	2019/7/2	新华联压延车间排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	无锡华联塑料制品有限公司	2019/7/2	新华联发泡车间排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	无锡华联塑料制品有限公司	2019/7/2	新华联发泡车间排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
无锡市	无锡华联塑料制品有限公司	2019/7/2	新华联压延车间排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
无锡市	江苏奥宝印刷科技有限公司	2019/9/9	涂布生产线	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
无锡市	江阴华美热电有限公司	2019/5/8	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	65	68	200	是	
无锡市	江阴华美热电有限公司	2019/5/8	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	15	16	200	是	
无锡市	江阴华美热电有限公司	2019/5/8	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴华美热电有限公司	2019/5/8	1#脱硫塔排气筒	颗粒物	8.8	9.3	30	是	
无锡市	江阴华美热电有限公司	2019/7/12	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	65	73	200	是	
无锡市	江阴华美热电有限公司	2019/7/12	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	5	6	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	江阴华美热电有限公司	2019/7/12	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴华美热电有限公司	2019/7/12	1#脱硫塔排气筒	颗粒物	10.6	10.8	30	是	
无锡市	无锡雅迪科技发展有限公司	2019/11/19	FQ3排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
无锡市	无锡雅迪科技发展有限公司	2019/11/19	FQ3排气筒	非甲烷总烃	20.1	20.1	120	是	
无锡市	无锡雅迪科技发展有限公司	2019/11/19	FQ3排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	无锡雅迪科技发展有限公司	2019/11/19	FQ3排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
无锡市	无锡雅迪科技发展有限公司	2019/11/19	FQ4排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
无锡市	无锡雅迪科技发展有限公司	2019/11/19	FQ4排气筒	非甲烷总烃	30.5	30.5	120	是	
无锡市	无锡雅迪科技发展有限公司	2019/11/19	FQ4排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	无锡雅迪科技发展有限公司	2019/11/19	FQ4排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
无锡市	恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司	2019/11/11	FQ12(接着剂涂布、涂装、硫化、开练)排气筒	甲苯	0.331	0.331	40	是	
无锡市	恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司	2019/11/11	FQ08(涂布涂装)排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
无锡市	恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司	2019/11/11	FQ08(涂布涂装)排气筒	非甲烷总烃	14.3	14.3	120	是	
无锡市	恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司	2019/11/11	FQ12(接着剂涂布、涂装、硫化、开练)排气筒	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
无锡市	恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司	2019/11/11	FQ12(接着剂涂布、涂装、硫化、开练)排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司	2019/11/11	FQ08(涂布涂装)排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	联茂（无锡）电子科技有限公司	2019/11/19	1#RTO排口	VOCs	23.9	23.9	50	是	
无锡市	联茂（无锡）电子科技有限公司	2019/11/19	2#RTO排口	VOCs	2.36	2.36	50	是	
无锡市	无锡市金箭造漆有限公司	2019/11/12	7#排气筒	非甲烷总烃	5.57	5.57	120	是	
无锡市	无锡市金箭造漆有限公司	2019/11/12	7#排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	无锡市金箭造漆有限公司	2019/11/12	6#排气筒	非甲烷总烃	7.25	7.25	120	是	
无锡市	无锡市金箭造漆有限公司	2019/11/12	6#排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	无锡仁誉涂装有限公司	2019/11/16	UV光固化排气筒	非甲烷总烃	15.5	15.5	120	是	
无锡市	无锡仁誉涂装有限公司	2019/11/16	PU面漆排气筒	非甲烷总烃	10	10	120	是	
无锡市	无锡仁誉涂装有限公司	2019/11/16	UV光固化排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡仁誉涂装有限公司	2019/11/16	PU面漆排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
无锡市	无锡德华彩印包装有限公司	2019/11/12	VOC排放口	非甲烷总烃	8.7	8.7	120	是	
无锡市	无锡德华彩印包装有限公司	2019/11/12	VOC排放口	VOCs	10.5	10.5	50	是	
无锡市	无锡阿科力科技股份有限公司	2019/11/10	聚醚及聚酯光学排气筒	VOCs	3.43	3.43	80	是	
无锡市	无锡阿科力科技股份有限公司	2019/11/10	聚醚排气筒	VOCs	8.9	8.9	80	是	
无锡市	无锡阿科力科技股份有限公司	2019/11/10	聚酯光学排气筒	VOCs	8.16	8.16	80	是	
无锡市	江苏协宏热电有限公司	2019/10/25	6#炉220吨锅炉	氮氧化物	29	29	100	是	
无锡市	江苏协宏热电有限公司	2019/10/25	6#炉220吨锅炉	二氧化硫	3.67	3.69	50	是	
无锡市	江苏协宏热电有限公司	2019/10/25	6#炉220吨锅炉	烟尘	7.04	7.09	20	是	
无锡市	江苏协宏热电有限公司	2019/11/8	6#炉220吨锅炉	氮氧化物	28	28	100	是	
无锡市	江苏协宏热电有限公司	2019/11/8	6#炉220吨锅炉	二氧化硫	4	3.95	50	是	
无锡市	江苏协宏热电有限公司	2019/11/8	6#炉220吨锅炉	烟尘	6.7	6.61	20	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	2#锅炉	氮氧化物	32	32	50	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	6#锅炉	氮氧化物	40	39	50	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	1#锅炉	氮氧化物	38	37	50	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	6#锅炉	二氧化硫	26	25	35	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	2#锅炉	二氧化硫	29	29	35	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	1#锅炉	二氧化硫	33	32	35	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	2#锅炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	6#锅炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	1#锅炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	1#锅炉	烟尘	3.4	3.3	10	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	2#锅炉	烟尘	4.4	4.4	10	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/4/12	6#锅炉	烟尘	2.1	2.1	10	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/10/10	6#锅炉	氮氧化物	40	39	50	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/10/10	2#锅炉	氮氧化物	25	25	50	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/10/10	1#锅炉	氮氧化物	32	35	50	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/10/10	2#锅炉	二氧化硫	26	27	35	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/10/10	1#锅炉	二氧化硫	25	27	35	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/10/10	6#锅炉	二氧化硫	30	29	35	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/10/10	6#锅炉	烟尘	1.8	1.8	10	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/10/10	1#锅炉	烟尘	2.1	2.3	10	是	
无锡市	无锡惠联热电有限公司	2019/10/10	2#锅炉	烟尘	2.4	2.4	10	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/10/21	2500吨窑尾	氮氧化物	131	131	400	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/10/21	2500吨窑头	氮氧化物	4	31	400	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/10/21	2500吨窑尾	二氧化硫	5.33	5.33	200	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/10/21	2500吨窑头	二氧化硫	4	31.4	200	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/10/21	2500吨窑尾	颗粒物	8.49	8.49	30	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/10/21	2500吨窑头	颗粒物	6.73	13.9	30	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/11/6	2500吨窑头	氮氧化物	43	44	400	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/11/6	2500吨窑尾	氮氧化物	51	52	400	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/11/6	2500吨窑尾	二氧化硫	32	32.9	200	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/11/6	2500吨窑头	二氧化硫	3	3	200	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/11/6	2500吨窑头	颗粒物	6.43	6.55	30	是	
无锡市	江苏宜城南方水泥有限公司	2019/11/6	2500吨窑尾	颗粒物	9.36	9.62	30	是	
无锡市	江阴市升辉热能有限公司	2019/5/6	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	68	68	100	是	
无锡市	江阴市升辉热能有限公司	2019/5/6	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	19	19	50	是	
无锡市	江阴市升辉热能有限公司	2019/5/6	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴市升辉热能有限公司	2019/5/6	2#脱硫塔排气筒	烟尘	5.7	5.7	20	是	
无锡市	江阴市升辉热能有限公司	2019/7/30	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	72	71	100	是	
无锡市	江阴市升辉热能有限公司	2019/7/30	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	24	24	50	是	
无锡市	江阴市升辉热能有限公司	2019/7/30	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江阴市升辉热能有限公司	2019/7/30	2#脱硫塔排气筒	烟尘	6.4	6.3	20	是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/5/10	2号排气筒	林格曼黑度	＜1	<1	1	是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/5/10	2号排气筒	氮氧化物	19	18	50	是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/5/10	2号排气筒	二氧化硫	3	3	35	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/5/10	2号排气筒	烟尘	<1	<1	5	是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/7/8	1号排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/7/8	1号排气筒	氮氧化物	14	13	50	是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/7/8	1号排气筒	二氧化硫	<3	<3	35	是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/7/8	1号排气筒	烟尘	1.2	1.1	5	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/1/14	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	69	77	100	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/1/14	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	20	23	50	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/1/14	1#脱硫塔排气筒	烟尘	9.3	10.4	20	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/5/6	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	29	35	100	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/5/6	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	10	12	50	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/5/6	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/5/6	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2.4	2.9	20	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/7/8	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	24	26	100	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/7/8	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	9	10	50	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/7/8	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
无锡市	江苏阳光新桥热电有限公司	2019/7/8	1#脱硫塔排气筒	烟尘	6.8	7.3	20	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/2/26	有机废气监测点	非甲烷总烃	3.73	3.73	50	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/2/26	有机废气监测点	苯	1.432	1.432	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/2/28	焦炉烟囱	氮氧化物	83	83	150	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/2/28	焦炉烟囱	二氧化硫	4	4	30	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/2/28	焦炉烟囱	颗粒物	1.2	1.2	15	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	焦炉烟囱	氮氧化物	3.67	3.67	150	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	焦炉烟囱	二氧化硫	7.7	7.7	30	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	焦炉烟囱	颗粒物	5.6	5.6	15	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/6/5	有机废气监测点	非甲烷总烃	3.33	3.33	50	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/6/5	有机废气监测点	苯	0.0337	0.0337	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	焦炉烟囱	氮氧化物	40.1	40.1	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	焦炉烟囱	二氧化硫	6	6	30	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	焦炉烟囱	颗粒物	2.5	2.5	15	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/8/15	有机废气监测点	非甲烷总烃	3.35	3.35	50	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/8/15	有机废气监测点	苯	0.203	0.203	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/26	有机废气监测点	非甲烷总烃	1.33	1.33	50	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/26	有机废气监测点	苯	0.01	0.01	6	是	
徐州市	徐州诺特化工有限公司	2019/3/6	化验室排气筒出口	非甲烷总烃	<0.04	<0.04	80	是	
徐州市	徐州诺特化工有限公司	2019/3/6	分子裂解处理系统排气筒	非甲烷总烃	<0.04	<0.04	80	是	
徐州市	徐州诺特化工有限公司	2019/3/6	分子裂解处理系统排气筒	乙醛	0.64	0.64	20	是	
徐州市	徐州诺特化工有限公司	2019/3/6	化验室排气筒出口	乙醛	0.63	0.63	20	是	
徐州市	徐州金虹钢铁集团有限公司	2019/11/28	三号炼钢生产线3#风机排放口	颗粒物	5.3	5.3	20	是	
徐州市	徐州金虹钢铁集团有限公司	2019/12/3	三号炼钢生产线1#风机排放口	颗粒物	6.5	6.5	20	是	
徐州市	徐州金虹钢铁集团有限公司	2019/12/3	三号炼钢生产线2#风机排放口	颗粒物	4.7	4.7	20	是	
徐州市	徐州天裕燃气发电有限公司	2019/11/7	余热锅炉废气排放口3#	氮氧化物	20	26	120	是	
徐州市	徐州天裕燃气发电有限公司	2019/11/7	余热锅炉废气排放口5#	氮氧化物	16	23	120	是	
徐州市	徐州天裕燃气发电有限公司	2019/11/7	余热锅炉废气排放口3#	二氧化硫	6	7.8	100	是	
徐州市	徐州天裕燃气发电有限公司	2019/11/7	余热锅炉废气排放口5#	二氧化硫	3.7	5	100	是	
徐州市	徐州天裕燃气发电有限公司	2019/11/7	余热锅炉废气排放口3#	烟尘	5.8	7.5	10	是	
徐州市	徐州天裕燃气发电有限公司	2019/11/7	余热锅炉废气排放口5#	烟尘	5.9	8.4	10	是	
徐州市	徐州天裕燃气发电有限公司	2019/11/20	余热锅炉废气排放口4#	氮氧化物	22	40	120	是	
徐州市	徐州天裕燃气发电有限公司	2019/11/20	余热锅炉废气排放口4#	二氧化硫	11	20	100	是	
徐州市	徐州天裕燃气发电有限公司	2019/11/20	余热锅炉废气排放口4#	烟尘	4.7	8.6	10	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/2/28	烧结机头脱硫设施后	氮氧化物	50	50	300	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/2/28	烧结机头脱硫设施后	二氧化硫	16	16	180	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/2/28	烧结机头脱硫设施后	颗粒物	21.5	21.5	40	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/5/17	烧结机头脱硫设施后	氮氧化物	112	112	300	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/5/17	烧结机头脱硫设施后	二氧化硫	55	55	180	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/5/17	烧结机头脱硫设施后	颗粒物	20	20	40	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/9/5	烧结机头脱硫设施后	氮氧化物	125	125	300	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/9/5	烧结机头脱硫设施后	二氧化硫	43	43	180	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/9/5	烧结机头脱硫设施后	颗粒物	25	25	40	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/12/20	烧结机头脱硫设施后	氮氧化物	121	121	300	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/12/20	烧结机头脱硫设施后	二氧化硫	31	31	180	是	
徐州市	徐州宝丰特钢有限公司	2019/12/20	烧结机头脱硫设施后	颗粒物	21.4	21.4	40	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/5/10	1#窑尾	氮氧化物	129	122.8	320	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/5/10	2#窑尾	氮氧化物	140	109.1	320	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/5/10	1#窑尾	二氧化硫	10	9.7	100	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/5/10	2#窑尾	二氧化硫	8	6.2	100	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/5/10	1#窑尾	颗粒物	7.8	7.4	20	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/5/10	2#窑尾	颗粒物	11.8	9.2	20	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/12/27	1#窑尾	氮氧化物	46	38.4	320	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/12/27	2#窑尾	氮氧化物	60	45.6	320	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/12/27	2#窑尾	二氧化硫	8	6	100	是	
徐州市	徐州中联水泥有限公司	2019/12/27	1#窑尾	二氧化硫	10	8.5	100	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/2/19	高炉热风炉废气监测点	氮氧化物	1	1	300	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/2/19	高炉热风炉废气监测点	二氧化硫	10	10	100	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	1#2#烧结机头	氮氧化物	35	32	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	球团竖炉	氮氧化物	11	12	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	3#高炉热风炉	氮氧化物	18	18	150	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	1#2#高炉热风炉	氮氧化物	27	27	150	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	3#烧结机头	氮氧化物	14	12	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	3#高炉热风炉	二氧化硫	3	3	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	1#2#高炉热风炉	二氧化硫	6	6	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	3#烧结机头	二氧化硫	3	3	35	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	球团竖炉	二氧化硫	13	15	35	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	1#2#烧结机头	二氧化硫	12	11	35	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	3#烧结机头	颗粒物	4.6	4.1	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	3#高炉热风炉	颗粒物	1.3	1.3	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	1#2#高炉热风炉	颗粒物	1.2	1.2	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	球团竖炉	颗粒物	1.5	1.7	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/5/13	1#2#烧结机头	颗粒物	7	6.4	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	1#2#烧结机头	氮氧化物	18	17	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	3#烧结机头	氮氧化物	11	10	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	3#高炉热风炉	氮氧化物	17	17	150	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	1#2#高炉热风炉	氮氧化物	24	24	150	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	球团竖炉	氮氧化物	16	15	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	1#2#高炉热风炉	二氧化硫	5	5	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	球团竖炉	二氧化硫	10	9	35	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	3#烧结机头	二氧化硫	3	3	35	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	1#2#烧结机头	二氧化硫	11	10	35	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	3#高炉热风炉	二氧化硫	3	3	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	1#2#烧结机头	颗粒物	6.9	6.1	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	1#2#高炉热风炉	颗粒物	1.7	1.7	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	3#高炉热风炉	颗粒物	3.4	3.4	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	球团竖炉	颗粒物	3.2	2.9	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/7/17	3#烧结机头	颗粒物	6.9	5.8	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	球团竖炉	氮氧化物	29	23	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	1#2#高炉热风炉	氮氧化物	16	16	150	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	3#高炉热风炉	氮氧化物	31	31	150	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	1#2#烧结机头	氮氧化物	6	6	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	1#2#烧结机头	二氧化硫	22	23	35	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	球团竖炉	二氧化硫	8	6	35	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	1#2#高炉热风炉	二氧化硫	4	4	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	3#高炉热风炉	二氧化硫	39	39	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	3#高炉热风炉	颗粒物	3.5	3.5	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	球团竖炉	颗粒物	1.5	1.1	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	1#2#高炉热风炉	颗粒物	1.6	1.6	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/10/24	1#2#烧结机头	颗粒物	3.2	3.5	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/22	1#2#高炉热风炉	氮氧化物	16	16	150	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/22	1#2#烧结机头	氮氧化物	3	3	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/22	3#高炉热风炉	氮氧化物	37	37	150	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/22	3#高炉热风炉	二氧化硫	29	29	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/22	1#2#高炉热风炉	二氧化硫	3	3	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/22	1#2#烧结机头	二氧化硫	15	14	35	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/22	1#2#高炉热风炉	颗粒物	1	1	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/22	1#2#烧结机头	颗粒物	1.1	1.1	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/22	3#高炉热风炉	颗粒物	1.3	1.3	10	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/28	3#烧结机头	氮氧化物	15	16	50	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/28	3#烧结机头	二氧化硫	11	11	35	是	
徐州市	江苏徐钢钢铁集团有限公司	2019/11/28	3#烧结机头	颗粒物	8.7	9.7	10	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/3/14	2#窑窑尾	氮氧化物	44	44	320	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/3/14	2#窑窑尾	二氧化硫	0	0	100	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/3/14	2#窑窑尾	颗粒物	0.9	0.9	20	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/3/15	2#窑头烟囱	颗粒物	0.9	0.9	20	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/3/18	3#水泥磨监测点	颗粒物	9.6	9.6	10	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/5/27	2#窑窑尾	氮氧化物	116	148	320	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/5/27	1#水泥窑	氮氧化物	15.8	46.1	320	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/5/27	2#窑窑尾	二氧化硫	13	16	100	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/5/27	1#水泥窑	二氧化硫	7	21	100	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/5/27	2#窑窑尾	颗粒物	1.4	1.8	20	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/5/27	2#煤磨	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/5/27	3#水泥磨磨头	颗粒物	1.5	1.5	10	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/5/27	3#水泥磨监测点	颗粒物	7.9	7.9	10	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/5/30	1#煤磨	颗粒物	12.4	12.4	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/6/5	1#水泥窑	颗粒物	2.4	2.5	20	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/7/9	1#水泥窑	氮氧化物	38	39.3	320	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/7/9	1#水泥窑	二氧化硫	10	10	100	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/7/9	3#水泥磨监测点	颗粒物	3.8	3.8	10	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/7/9	1#水泥窑	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/7/9	1#煤磨	颗粒物	6.8	6.8	20	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/7/9	3#水泥磨磨头	颗粒物	6.4	6.4	10	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/7/30	2#窑窑尾	氮氧化物	115.6	146.7	320	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/7/30	2#窑窑尾	二氧化硫	18	23	100	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/7/30	2#窑窑尾	颗粒物	1.2	1.6	20	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/10/16	2#煤磨	颗粒物	9.1	9.1	20	是	
徐州市	淮海中联水泥有限公司	2019/10/16	3#水泥磨监测点	颗粒物	1.3	1.3	10	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/1/16	废气排口3	非甲烷总烃	3.13	3.13	50	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/1/16	废气排口3	苯	0.0015	0.0015	6	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/2/26	2#焦炉烟囱	氮氧化物	19	19	150	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/2/26	2#焦炉烟囱	二氧化硫	0.3	0.3	30	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/2/26	2#焦炉烟囱	颗粒物	6.2	6.2	15	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/2/27	1#焦炉烟囱	氮氧化物	22	22	150	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/2/27	1#焦炉烟囱	二氧化硫	0.6	0.6	30	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/2/27	1#焦炉烟囱	颗粒物	5.2	5.2	15	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/10	废气排口3	非甲烷总烃	3.34	3.34	50	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/10	废气排口3	苯	0.085	0.085	6	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	1#焦炉烟囱	氮氧化物	17.4	17.4	150	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	2#焦炉烟囱	氮氧化物	28.9	28.9	150	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	2#焦炉烟囱	二氧化硫	17.7	17.7	30	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	1#焦炉烟囱	二氧化硫	11	11	30	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	2#焦炉烟囱	颗粒物	13.5	13.5	15	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	1#焦炉烟囱	颗粒物	14.7	14.7	15	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	2#焦炉烟囱	氮氧化物	15.4	15.4	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	2#焦炉烟囱	二氧化硫	12.3	12.3	30	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	2#焦炉烟囱	颗粒物	14	14	15	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/8/6	1#焦炉烟囱	氮氧化物	26.8	26.8	150	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/8/6	1#焦炉烟囱	二氧化硫	3	3	30	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/8/6	1#焦炉烟囱	颗粒物	9.6	9.6	15	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/8/19	废气排口3	非甲烷总烃	1.89	1.89	50	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/8/19	废气排口3	苯	0.0005	0.0005	6	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/22	废气排口3	非甲烷总烃	1.59	1.59	50	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/22	废气排口3	苯	0.01	0.01	6	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	2#锅炉处理后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	1#锅炉处理后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	3#锅炉处理后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	3#锅炉处理后	氮氧化物	24	35	100	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	2#锅炉处理后	氮氧化物	27	38	100	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	1#锅炉处理后	氮氧化物	31	34	100	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	2#锅炉处理后	二氧化硫	8	11	50	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	1#锅炉处理后	二氧化硫	14	15	50	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	3#锅炉处理后	二氧化硫	17	24	50	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	3#锅炉处理后	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	1#锅炉处理后	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2019/3/14	2#锅炉处理后	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	上海大屯能源股份有限公司发电厂	2019/11/12	2#废气排放口	氮氧化物	22	32.6	100	是	
徐州市	上海大屯能源股份有限公司发电厂	2019/11/12	2#废气排放口	二氧化硫	37.7	55.8	50	否	0.12
徐州市	上海大屯能源股份有限公司发电厂	2019/11/12	2#废气排放口	烟尘	2.1	3	20	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/6/23	机焦炉废气排气筒	氮氧化物	10.2	10.2	150	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/6/23	机焦炉废气排气筒	二氧化硫	7	7	30	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/6/23	机焦炉废气排气筒	颗粒物	10.3	10.3	15	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/12/5	机焦炉废气排气筒	氮氧化物	31	31	150	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/12/5	机焦炉废气排气筒	二氧化硫	17	17	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/12/5	机焦炉废气排气筒	颗粒物	3.9	3.9	15	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/9/16	废气排口	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	非甲烷总烃	2.11	2.11	120	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	正己烷	<0.004	<0.004	50	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	乙苯	0.024	0.024	1	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	甲醇	<2	<2	190	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	甲苯	0.055	0.055	40	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	氯化氢	0.58	0.58	100	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	1，2-二氯乙烷	0.04	0.04	0.14	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	丙酮	0.31	0.31	0.8	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	乙酸丁酯	<0.005	<0.005	0.4	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	50	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	异丙醇	<0.002	<0.002	1	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	挥发性有机物	0.89	0.89	60	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	苯乙烯	<0.004	<0.004	0.5	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	乙腈	0	0	0.6	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/14	废气排口	氨（氨气）	0.73	0.73	35	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/5/17	烧结机排口	氮氧化物	118	118	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/5/17	球团竖炉	氮氧化物	3	3	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/5/17	球团竖炉	二氧化硫	32	32	180	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/5/17	烧结机排口	二氧化硫	2.5	2.5	180	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/5/17	球团竖炉	颗粒物	16.2	16.2	40	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/5/17	烧结机排口	颗粒物	9.8	9.8	20	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/5/18	热风炉	氮氧化物	19	19	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/5/18	热风炉	二氧化硫	83	83	100	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/5/18	热风炉	颗粒物	5.3	5.3	15	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/7/16	热风炉	氮氧化物	16	16	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/7/16	热风炉	二氧化硫	84	84	100	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/7/16	热风炉	颗粒物	1.6	1.6	15	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/7/17	球团竖炉	氮氧化物	3	3	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/7/17	烧结机排口	氮氧化物	125	125	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/7/17	球团竖炉	二氧化硫	91	91	180	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/7/17	烧结机排口	二氧化硫	21	21	180	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/7/17	球团竖炉	颗粒物	22.8	22.8	40	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/7/17	烧结机排口	颗粒物	20	20	20	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/10/7	烧结机排口	氮氧化物	128	128	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/10/7	球团竖炉	氮氧化物	15	15	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/10/7	烧结机排口	二氧化硫	3	3	180	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/10/7	球团竖炉	二氧化硫	17	17	180	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/10/7	球团竖炉	颗粒物	3.6	3.6	40	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/10/7	烧结机排口	颗粒物	17.8	17.8	20	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/10/8	热风炉	氮氧化物	18	18	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/10/8	热风炉	二氧化硫	27	27	100	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/10/8	热风炉	颗粒物	3	3	15	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/11/18	球团竖炉	氮氧化物	8	8	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/11/18	热风炉	氮氧化物	11	11	300	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/11/18	球团竖炉	二氧化硫	46	46	180	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/11/18	热风炉	二氧化硫	3	3	100	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/11/18	热风炉	颗粒物	3.7	3.7	15	是	
徐州市	江苏兴达钢铁集团有限公司	2019/11/18	球团竖炉	颗粒物	4.7	4.7	40	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/1/29	2#高炉热风炉	氮氧化物	13	13	300	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/1/29	2#高炉热风炉	二氧化硫	22	22	100	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/18	2#烧结机	氮氧化物	50	50	300	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/18	2#热风炉	氮氧化物	32	32	300	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/18	2#热风炉	二氧化硫	2.5	2.5	100	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/18	2#烧结机	二氧化硫	2.5	2.5	180	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/18	2#热风炉	颗粒物	3.8	3.8	15	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/18	2#烧结机	颗粒物	13.1	13.1	20	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/19	1#烧结机	氮氧化物	31	31	300	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/19	1#高炉热风炉	氮氧化物	27	27	300	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/19	1#烧结机	二氧化硫	2.5	2.5	180	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/19	1#高炉热风炉	二氧化硫	2.5	2.5	100	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/19	1#烧结机	颗粒物	11.7	11.7	20	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/5/19	1#高炉热风炉	颗粒物	12.1	12.1	15	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/7/25	1#烧结机	氮氧化物	69	69	300	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/7/25	1#高炉热风炉	氮氧化物	33	33	300	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/7/25	1#高炉热风炉	二氧化硫	64	64	100	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/7/25	1#烧结机	二氧化硫	40	40	180	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/7/25	1#高炉热风炉	颗粒物	13.6	13.6	15	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/7/25	1#烧结机	颗粒物	18.3	18.3	20	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/7/26	2#热风炉	氮氧化物	42	42	300	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/7/26	2#热风炉	二氧化硫	63	63	100	是	
徐州市	铜山县利国钢铁有限公司	2019/7/26	2#热风炉	颗粒物	3	3	15	是	
徐州市	中新钢铁集团有限公司	2019/6/3	F1 1#烧结机头排气筒出口	氮氧化物	25.3	25.3	300	是	
徐州市	中新钢铁集团有限公司	2019/6/3	F1 1#烧结机头排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	180	是	
徐州市	中新钢铁集团有限公司	2019/6/3	F1 1#烧结机头排气筒出口	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
徐州市	中新钢铁集团有限公司	2019/6/3	F1 1#烧结机头排气筒出口	氮氧化物	24.9	24.9	300	是	
徐州市	中新钢铁集团有限公司	2019/6/3	F1 1#烧结机头排气筒出口	二氧化硫	3	3	180	是	
徐州市	中新钢铁集团有限公司	2019/6/3	F1 1#烧结机头排气筒出口	颗粒物	1.7	1.7	20	是	
徐州市	中新钢铁集团有限公司	2019/9/16	F1 1#烧结机头排气筒出口	氮氧化物	35	35	300	是	
徐州市	中新钢铁集团有限公司	2019/9/16	F1 1#烧结机头排气筒出口	二氧化硫	13	13	180	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	中新钢铁集团有限公司	2019/9/16	F1 1#烧结机头排气筒出口	颗粒物	4.7	4.7	20	是	
徐州市	徐州南区热电有限责任公司	2019/12/24	3#燃气锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	徐州南区热电有限责任公司	2019/12/24	3#燃气锅炉	氮氧化物	49.3	48.7	50	是	
徐州市	徐州南区热电有限责任公司	2019/12/24	3#燃气锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
徐州市	徐州南区热电有限责任公司	2019/12/24	3#燃气锅炉	烟尘	1.3	1.3	20	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/5/16	2#水泥窑	氮氧化物	54	58	320	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/5/16	2#水泥窑	二氧化硫	10	11	100	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/5/16	2#水泥窑	颗粒物	2.2	2.4	20	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/5/16	生料磨球磨机	颗粒物	1.9	1.9	10	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/5/16	3#水泥磨	颗粒物	5.1	5.1	10	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/7/17	2#水泥窑	氮氧化物	72	78	320	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/7/17	2#水泥窑	二氧化硫	5	5	100	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/7/17	2#水泥窑	颗粒物	6.5	7.2	20	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/7/17	生料磨球磨机	颗粒物	1.1	1.1	10	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/7/17	3#水泥磨	颗粒物	1	1	10	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/10/30	2#水泥窑	氮氧化物	62	89	320	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/10/30	生料磨球磨机	颗粒物	1	1	10	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/10/30	2#水泥窑	颗粒物	3.6	5.2	20	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/10/30	3#水泥磨	颗粒物	1	1	10	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/11/21	2#水泥窑	氮氧化物	59	63	320	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/11/21	2#水泥窑	二氧化硫	6	7	100	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/11/21	2#水泥窑	颗粒物	4	4.3	20	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/11/21	3#水泥磨	颗粒物	1	1	10	是	
徐州市	江苏久久水泥有限公司	2019/11/21	生料磨球磨机	颗粒物	1	1	10	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/2/26	1号焦炉排气筒	氮氧化物	86	86	150	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/2/26	2号焦炉排气筒	氮氧化物	83	83	150	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/2/26	2号焦炉排气筒	二氧化硫	19	19	30	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/2/26	1号焦炉排气筒	二氧化硫	16	16	30	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/2/26	苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	26.4	26.4	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/2/26	1号焦炉排气筒	颗粒物	9.2	9.2	15	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/2/26	2号焦炉排气筒	颗粒物	9.1	9.1	15	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/2/26	苯贮槽排气筒	苯	0.62	0.62	6	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/4/25	1号焦炉排气筒	氮氧化物	104	104	150	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/4/25	2号焦炉排气筒	氮氧化物	68	68	150	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/4/25	2号焦炉排气筒	二氧化硫	15	15	30	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/4/25	1号焦炉排气筒	二氧化硫	17	17	30	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/4/25	苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	15	15	50	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/4/25	1号焦炉排气筒	颗粒物	6.35	6.35	15	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/4/25	2号焦炉排气筒	颗粒物	9.12	9.12	15	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/4/25	苯贮槽排气筒	苯	0.0741	0.0741	6	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/8/2	1号焦炉排气筒	氮氧化物	82	82	150	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/8/2	2号焦炉排气筒	氮氧化物	68	68	150	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/8/2	1号焦炉排气筒	二氧化硫	15	15	30	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/8/2	2号焦炉排气筒	二氧化硫	16	16	30	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/8/2	苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	12.6	12.6	50	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/8/2	2号焦炉排气筒	颗粒物	6.1	6.1	15	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/8/2	1号焦炉排气筒	颗粒物	5.9	5.9	15	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/8/2	苯贮槽排气筒	苯	5.653	5.653	6	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/11/30	1号焦炉排气筒	氮氧化物	62	62	150	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/11/30	2号焦炉排气筒	氮氧化物	106	106	150	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/11/30	1号焦炉排气筒	二氧化硫	15	15	30	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/11/30	2号焦炉排气筒	二氧化硫	15	15	30	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/11/30	苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	2.31	2.31	50	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/11/30	1号焦炉排气筒	颗粒物	1.4	1.4	15	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/11/30	2号焦炉排气筒	颗粒物	1.9	1.9	15	是	
徐州市	徐州市龙山制焦有限公司	2019/11/30	苯贮槽排气筒	苯	0.233	0.233	6	是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/5/29	F1 DA022（丁硫克百威）废气出口	甲苯	<0.0015	<0.0015		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/5/29	F1 DA022（丁硫克百威）废气出口	非甲烷总烃	1.11	1.11	6	是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/14	RTO排气筒	非甲烷总烃	3.33	3.33	80	是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/11/5	RTO排气筒	非甲烷总烃	1.96	1.96	80	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/22	RTO焚烧废气排口	甲醇	5	5	190	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/22	RTO焚烧废气排口	甲苯	0.258	0.258	40	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/22	RTO焚烧废气排口	氯化氢	1.89	1.89	100	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/22	RTO焚烧废气排口	颗粒物	16.3	16.3	120	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/22	RTO焚烧废气排口	二甲二硫	0.27	0.27	0.71	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/22	RTO焚烧废气排口	甲硫醇	0.0175	0.0175	0.12	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/22	RTO焚烧废气排口	挥发性有机物	1.072	1.072	120	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/22	RTO焚烧废气排口	氨（氨气）	4.6	4.6	35	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/22	RTO焚烧废气排口	非甲烷总烃	4.9	4.9	120	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/23	废水焚烧废气排口	挥发性有机物	0.881	0.881	120	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/17	RTO焚烧废气排口	甲醇	0	0	190	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/17	RTO焚烧废气排口	甲苯	3.2	3.2	40	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/17	RTO焚烧废气排口	氯化氢	11.3	11.3	100	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/17	RTO焚烧废气排口	挥发性有机物	27.4	27.4	120	是	
徐州市	徐州观茂焦化有限公司	2019/6/23	机焦炉废气排气筒	氮氧化物	11.7	11.7	150	是	
徐州市	徐州观茂焦化有限公司	2019/6/23	机焦炉废气排气筒	二氧化硫	9	9	30	是	
徐州市	徐州观茂焦化有限公司	2019/6/23	机焦炉废气排气筒	颗粒物	8.2	8.2	15	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司一分厂（原徐州观茂焦化有限公司）	2019/11/18	机焦炉废气排气筒	氮氧化物	1.7	1.7	150	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司一分厂（原徐州观茂焦化有限公司）	2019/11/18	机焦炉废气排气筒	二氧化硫	19	19	30	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司一分厂（原徐州观茂焦化有限公司）	2019/11/18	机焦炉废气排气筒	颗粒物	4.3	4.3	15	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	氮氧化物	73	62	300	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉排气筒	氮氧化物	90	82	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉处理后	氮氧化物	90	82	300	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	氮氧化物	69	60	300	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	氮氧化物	69	60	300	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	氮氧化物	73	62	300	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.05	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉处理后	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.05	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.05	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.05	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.05	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.05	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	二氧化硫	19	16	100	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	二氧化硫	19	16	100	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	二氧化硫	9	8	100	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉排气筒	二氧化硫	36	33	100	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉处理后	二氧化硫	36	33	100	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	二氧化硫	9	8	100	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.2723	0.2358	1	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.3201	0.274	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.2474	0.2273	1	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	氯化氢	4.05	3.5	60	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉处理后	氯化氢	4.73	4.35	60	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	氯化氢	3.19	2.73	60	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉排气筒	氯化氢	4.73	4.35	60	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	氯化氢	3.19	2.73	60	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	氯化氢	4.05	3.05	60	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉处理后	颗粒物	<20	<20	30	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00004	0.00004	0.1	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0001	0.0008	0.1	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0001	0.00008	0.1	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	1号焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0001	0.00009	0.1	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	2号焚烧炉处理后	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00004	0.00004	0.1	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/1/17	3号焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0001	0.00008	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/31	2号焚烧炉处理后	氮氧化物	53	53	300	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/31	2号焚烧炉处理后	汞及其化合物	0.000157	0.000128	0.05	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/31	2号焚烧炉处理后	二氧化硫	<3	<3	100	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/31	2号焚烧炉处理后	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0367	0.0359	1	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/31	2号焚烧炉处理后	氯化氢	10.9	10.8	60	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/31	2号焚烧炉处理后	颗粒物	2.5	2.5	30	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/31	2号焚烧炉处理后	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0308	0.0299	0.1	是	
徐州市	江苏中能硅业科技发展有限公司（含自备电厂）	2019/3/6	烟囱出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	江苏中能硅业科技发展有限公司（含自备电厂）	2019/3/6	烟囱出口	氮氧化物	31	29	50	是	
徐州市	江苏中能硅业科技发展有限公司（含自备电厂）	2019/3/6	烟囱出口	二氧化硫	25	23	35	是	
徐州市	江苏中能硅业科技发展有限公司（含自备电厂）	2019/3/6	烟囱出口	颗粒物	<20	<20	10	是	
徐州市	江苏中能硅业科技发展有限公司（含自备电厂）	2019/4/11	烟囱出口	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.03	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/3	F1 焚烧炉排口	二噁英	0.014	0.014	0.5	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0003	0.0004	4	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0037	0.0042	4	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0049	0.0056	4	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0001	0.0001	4	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0044	0.0049	4	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F2 贮存车间排口	硫化氢	0.021	0.021	0.6	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	氮氧化物	35.6	44.5	500	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	镉及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	汞及其化合物	0.000107	0.00012	0.1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F2 贮存车间排口	氨	3.13	3.13	5	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	氯化氢	12.2	5.8	70	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	氟化氢	0.16	0.19	7	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.0004	0.0005	1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.0026	0.0029	1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	颗粒物	3	3.8	80	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F2 贮存车间排口	甲硫醇	<0.0002	<0.0002	0.03	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	一氧化碳	1	1	80	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F2 贮存车间排口	甲硫醚	<0.0002	<0.0002	1.1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/6/5	F1 焚烧炉排口	铅及其化合物	0.0014	0.0016	1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/7/4	F1 焚烧炉排口	氮氧化物	62	62	500	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/7/4	F1 焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/7/4	F1 焚烧炉排口	颗粒物	4.5	4.5	80	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0	0	4	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0	0	4	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0003	0.0003	4	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0	0	4	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0	0	4	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	除臭排口	硫化氢	0	0	0.6	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	镉及其化合物	0	0	0.1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	汞及其化合物	0.033	0.033	0.1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	氯化氢	14.2	14.2	70	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	氟化氢	0.22	0.22	7	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.0006	0.0006	1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	砷、镍及其化合物	0.014	0.014	1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	除臭排口	甲硫醇	0	0	0.04	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	除臭排口	氨（氨气）	1.68	1.68	5	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	除臭排口	甲硫醚	0	0	0.33	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/9/24	F1 焚烧炉排口	铅及其化合物	0.002	0.002	1	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/10/21	F1 焚烧炉排口	二噁英	0.14	0.14	0.5	是	
徐州市	江苏中能硅业科技发展有限公司	2019/12/26	F3　918装置	氯化氢	17.3	17.3	100	是	
徐州市	江苏中能硅业科技发展有限公司	2019/12/26	F4　621装置	氯化氢	14.6	14.6	100	是	
徐州市	江苏中能硅业科技发展有限公司	2019/12/26	F1 十万吨E套（布袋）	颗粒物	<20	<20	120	是	
徐州市	江苏中能硅业科技发展有限公司	2019/12/26	F2 十万吨F套（布袋）	颗粒物	<20	<20	120	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/5/25	F1 DA037热电联产烟气排气筒出口	氮氧化物	34.1	40	240	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/5/25	F1 DA037热电联产烟气排气筒出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/5/25	F1 DA037热电联产烟气排气筒出口	颗粒物	1.1	1.3	150	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/5/29	F1 三废炉排口	非甲烷总烃	1.15	1.15	4	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/6/12	F1 DA037热电联产烟气排气筒出口	二氧化硫	0	0	700	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/6/12	F1 DA037热电联产烟气排气筒出口	氮氧化物	35.6	35.6	240	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/6/12	F1 DA037热电联产烟气排气筒出口	二氧化硫	0	0	700	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/6/12	F1 DA037热电联产烟气排气筒出口	颗粒物	6.1	6.1	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	F1 三废炉排口	非甲烷总烃	4.37	4.37	120	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/11/8	F1 三废炉排口	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/3/1	102废气处理后排气筒	氯苯类	0.0636	0.0636	0.72	是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/3/1	102废气处理后排气筒	氯苯类	16.1	16.1	20	是	
徐州市	建平环保热电有限公司	2019/3/18	2#炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	建平环保热电有限公司	2019/3/18	2#炉	氮氧化物	18	25	100	是	
徐州市	建平环保热电有限公司	2019/3/18	2#炉	二氧化硫	12	17	50	是	
徐州市	建平环保热电有限公司	2019/3/18	2#炉	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	喷漆涂装车间排气筒G01	苯系物	0.05	0.05	20	是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	喷漆涂装车间排气筒G01	NMHC	4.6	4.6	50	是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	喷漆涂装车间排气筒G01	苯	0.007	0.007	0.5	是	
徐州市	卡特彼勒（徐州）有限公司	2019/12/31	F1 大挖RTO排气筒	苯系物	1.39	1.39	20	是	
徐州市	卡特彼勒（徐州）有限公司	2019/12/31	F1 大挖RTO排气筒	非甲烷总烃	0.57	0.57	50	是	
徐州市	卡特彼勒（徐州）有限公司	2019/12/31	F1 大挖RTO排气筒	苯	0.215	0.215	0.5	是	
徐州市	徐州华艺彩色印刷有限公司	2019/12/25	印刷车间排气筒出口G01	甲苯+二甲苯	0.148	0.148	10	是	
徐州市	徐州华艺彩色印刷有限公司	2019/12/25	印刷车间排气筒出口G01	NMHC	2.8	2.8	30	是	
徐州市	徐州华艺彩色印刷有限公司	2019/12/25	印刷车间排气筒出口G01	苯	0.008	0.008	0.5	是	
徐州市	徐州红杉树纸业有限公司	2019/12/26	印刷车间排气筒出口G01	甲苯+二甲苯	0.075	0.075	10	是	
徐州市	徐州红杉树纸业有限公司	2019/12/26	印刷车间排气筒出口G01	NMHC	1.72	1.72	30	是	
徐州市	徐州红杉树纸业有限公司	2019/12/26	印刷车间排气筒出口G01	苯	0.007	0.007	0.5	是	
徐州市	江苏通达热电有限公司	2019/11/29	1#锅炉排口	氮氧化物	0	0	50	是	
徐州市	江苏通达热电有限公司	2019/11/29	1#锅炉排口	二氧化硫	11	11	35	是	
徐州市	江苏通达热电有限公司	2019/11/29	1#锅炉排口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
徐州市	江苏通达热电有限公司	2019/12/16	1#锅炉排口	氮氧化物	1.67	1.67	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏通达热电有限公司	2019/12/16	1#锅炉排口	二氧化硫	5	5	35	是	
徐州市	江苏通达热电有限公司	2019/12/16	1#锅炉排口	颗粒物	14.3	14.4	120	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/2/25	喷漆废气监测点	甲苯	0.0347	0.0347	3	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/2/25	烘干废气监测点	甲苯	0.0225	0.0225	3	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/2/25	喷漆废气监测点	非甲烷总烃	3.35	3.35	4	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/2/25	烘干废气监测点	非甲烷总烃	3.52	3.52	4	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/2/25	烘干废气监测点	二甲苯	0.0243	0.0243	4.5	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/2/25	喷漆废气监测点	二甲苯	0.0416	0.0416	4.5	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/2/25	烘干废气监测点	苯	0.0139	0.0139	0.6	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/2/25	喷漆废气监测点	苯	0.0173	0.0173	0.6	是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/2/15	20T燃煤锅炉烟囱	氮氧化物	59	216	400	是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/2/15	20T燃煤锅炉烟囱	二氧化硫	738	2699	400	否	5.75
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/2/15	20T燃煤锅炉烟囱	颗粒物	24.8	90.7	80	否	0.13
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/2/15	20T燃煤锅炉烟囱	氮氧化物	0.3	18	400	是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/2/15	20T燃煤锅炉烟囱	二氧化硫	11	660	400	否	0.65
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/2/15	20T燃煤锅炉烟囱	颗粒物	30.7	1842	80	否	22.03
徐州市	徐州天然润滑油有限公司	2019/11/14	废气排气筒1#	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/6/27	焚烧炉废气排气筒	氮氧化物	102.5	99.4	300	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/6/27	焚烧炉废气排气筒	二氧化硫	0	0	100	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/6/27	焚烧炉废气排气筒	颗粒物	10.4	10.1	30	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/6/27	焚烧炉废气排气筒	一氧化碳	0	0	100	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/11/11	焚烧炉废气排气筒	氮氧化物	115.3	122.2	300	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/11/11	焚烧炉废气排气筒	二氧化硫	15	15.9	100	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/11/11	焚烧炉废气排气筒	颗粒物	7	7.1	30	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/12/16	焚烧炉废气排气筒	氮氧化物	184.7	162.5	300	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/12/16	焚烧炉废气排气筒	二氧化硫	0	0	100	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/12/16	焚烧炉废气排气筒	颗粒物	3.9	3.4	30	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/12/16	焚烧炉废气排气筒	一氧化碳	0	0	100	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/12/19	焚烧炉废气排气筒	氮氧化物	171.3	157.6	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/12/19	焚烧炉废气排气筒	二氧化硫	0	0	100	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/12/19	焚烧炉废气排气筒	颗粒物	4.1	3.8	30	是	
徐州市	光大环保能源（沛县）有限公司	2019/12/19	焚烧炉废气排气筒	一氧化碳	0	0	100	是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/12/20	废气排气筒	氮氧化物	90	169	200	是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/12/20	废气排气筒	二氧化硫	4.3	8.1	200	是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/12/20	废气排气筒	颗粒物	8.4	15.8	30	是	
徐州市	新沂鲁花浓香花生油有限公司	2019/11/25	浸出车间废气排口	非甲烷总烃	86.1	86.1	120	是	
徐州市	江苏宗申车业有限公司	2019/12/30	F2涂装罩气出口	苯系物	16.5	16.5	20	是	
徐州市	江苏宗申车业有限公司	2019/12/30	F2涂装罩气出口	非甲烷总烃	37.9	37.9	50	是	
徐州市	江苏宗申车业有限公司	2019/12/30	F2涂装罩气出口	苯	0.035	0.035	0.5	是	
徐州市	江苏宗申车业有限公司	2019/12/30	F1涂装面漆废气排气筒出口	苯系物	0.52	0.52	20	是	
徐州市	江苏宗申车业有限公司	2019/12/30	F1涂装面漆废气排气筒出口	非甲烷总烃	0.74	0.74	50	是	
徐州市	江苏宗申车业有限公司	2019/12/30	F1涂装面漆废气排气筒出口	苯	<0.004	<0.004	0.5	是	
徐州市	徐州徐工挖掘机械有限公司	2019/12/30	F1 FQ-01涂装废气出口	苯系物	0.295	0.295	20	是	
徐州市	徐州徐工挖掘机械有限公司	2019/12/30	F1 FQ-01涂装废气出口	非甲烷总烃	0.61	0.61	50	是	
徐州市	徐州徐工挖掘机械有限公司	2019/12/30	F1 FQ-01涂装废气出口	苯	0.036	0.036	0.5	是	
徐州市	徐州徐工挖掘机械有限公司	2019/12/30	F2 FQ-02涂装出口	苯系物	0.106	0.106	20	是	
徐州市	徐州徐工挖掘机械有限公司	2019/12/30	F2 FQ-02涂装出口	非甲烷总烃	0.5	0.5	50	是	
徐州市	徐州徐工挖掘机械有限公司	2019/12/30	F2 FQ-02涂装出口	苯	0.016	0.016	0.5	是	
徐州市	徐州徐州建机工程机械有限公司	2019/12/30	F1 FQ-001涂装废气总排口	苯系物	0.86	0.86	20	是	
徐州市	徐州徐州建机工程机械有限公司	2019/12/30	F1 FQ-001涂装废气总排口	非甲烷总烃	0.83	0.83	50	是	
徐州市	徐州徐州建机工程机械有限公司	2019/12/30	F1 FQ-001涂装废气总排口	苯	0.132	0.132	0.5	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/3/6	北厂区1#炉处理后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/3/6	北厂区3#炉处理后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/3/6	北厂区3#炉处理后	氮氧化物	18	19	50	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/3/6	北厂区1#炉处理后	氮氧化物	16	18	50	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/3/6	北厂区3#炉处理后	二氧化硫	12	13	35	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/3/6	北厂区1#炉处理后	二氧化硫	11	12	35	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/3/6	北厂区1#炉处理后	颗粒物	<20	<20	10	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/3/6	北厂区3#炉处理后	颗粒物	<20	<20	10	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/4/11	北厂区3#炉处理后	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.03	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司新厂区	2019/4/11	北厂区1#炉处理后	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.03	是	
徐州市	徐州金旭源家具有限公司	2019/1/29	VOC处理设施	总挥发性有机物	0.0189	0.0189	2.9	是	
徐州市	徐州金旭源家具有限公司	2019/1/29	VOC处理设施	总挥发性有机物	0.473	0.473	40	是	
徐州市	徐州金旭源家具有限公司	2019/1/29	VOC处理设施	甲苯与二甲苯合计	<0.0015	<0.0015	20	是	
徐州市	徐州金旭源家具有限公司	2019/1/29	VOC处理设施	苯	<0.0015	<0.0015	1	是	
徐州市	江苏新沂沪千人造板制造有限公司	2019/5/30	F1 废气总排口	非甲烷总烃	6.51	6.51		是	
徐州市	江苏新沂沪千人造板制造有限公司	2019/6/10	F1 烘干废气排口	氮氧化物	27	27	200	是	
徐州市	江苏新沂沪千人造板制造有限公司	2019/6/10	F1 烘干废气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
徐州市	江苏新沂沪千人造板制造有限公司	2019/6/10	F1 烘干废气排口	甲醛	0.064	0.064	20	是	
徐州市	江苏新沂沪千人造板制造有限公司	2019/6/10	F1 烘干废气排口	颗粒物	<20	<20	30	是	
徐州市	江苏新沂沪千人造板制造有限公司	2019/9/6	干燥废气排口	氮氧化物	9	9	100	是	
徐州市	江苏新沂沪千人造板制造有限公司	2019/9/6	干燥废气排口	二氧化硫	<3	<3	20	是	
徐州市	江苏新沂沪千人造板制造有限公司	2019/9/6	干燥废气排口	颗粒物	2	2	10	是	
徐州市	新沂市大自然木业有限公司	2019/5/29	F1 废气总排口	非甲烷总烃	0.95	0.95	80	是	
徐州市	江苏华信新材料股份有限公司	2019/5/30	F1废气排口	非甲烷总烃	2.81	2.81	4	是	
徐州市	江苏华信新材料股份有限公司	2019/8/22	4#排气筒	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
徐州市	江苏华信新材料股份有限公司	2019/11/6	1#排气筒	非甲烷总烃	2.14	2.14	120	是	
徐州市	徐州金蝉特种涂料有限公司	2019/3/4	活性碳吸附装置排气筒出口	非甲烷总烃	7.15	7.15	120	是	
徐州市	徐州金蝉特种涂料有限公司	2019/8/6	活性碳吸附装置排气筒出口	甲苯	0.001	0.001	2.2	是	
徐州市	徐州金蝉特种涂料有限公司	2019/8/6	活性碳吸附装置排气筒出口	甲苯	0.126	0.126	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州金蝉特种涂料有限公司	2019/8/6	活性碳吸附装置排气筒出口	非甲烷总烃	56.9	56.9	80	是	
徐州市	徐州金蝉特种涂料有限公司	2019/8/6	活性碳吸附装置排气筒出口	非甲烷总烃	0.439	0.439	7.2	是	
徐州市	徐州金蝉特种涂料有限公司	2019/8/6	活性碳吸附装置排气筒出口	二甲苯（总量）	0.002	0.002	0.72	是	
徐州市	徐州金蝉特种涂料有限公司	2019/8/6	活性碳吸附装置排气筒出口	二甲苯（总量）	0.205	0.205	40	是	
徐州市	徐州金蝉特种涂料有限公司	2019/8/6	活性碳吸附装置排气筒出口	苯	0.0123	0.0123	0.36	是	
徐州市	徐州金蝉特种涂料有限公司	2019/8/6	活性碳吸附装置排气筒出口	苯	1.61	1.61	6	是	
徐州市	徐州市双楚涂料有限公司	2019/3/4	涂料车间废气排气筒活性碳吸附装置出口	非甲烷总烃	0.87	0.87	120	是	
徐州市	徐州市双楚涂料有限公司	2019/7/25	涂料车间废气排气筒活性碳吸附装置出口	甲苯	7.19	7.19	25	是	
徐州市	徐州市双楚涂料有限公司	2019/7/25	涂料车间废气排气筒活性碳吸附装置出口	甲苯	0.018	0.018	2.2	是	
徐州市	徐州市双楚涂料有限公司	2019/7/25	涂料车间废气排气筒活性碳吸附装置出口	非甲烷总烃	20	20	80	是	
徐州市	徐州市双楚涂料有限公司	2019/7/25	涂料车间废气排气筒活性碳吸附装置出口	非甲烷总烃	0.052	0.052	7.2	是	
徐州市	徐州市双楚涂料有限公司	2019/7/25	涂料车间废气排气筒活性碳吸附装置出口	二甲苯（总量）	0.054	0.054	0.72	是	
徐州市	徐州市双楚涂料有限公司	2019/7/25	涂料车间废气排气筒活性碳吸附装置出口	二甲苯（总量）	21.2	21.2	40	是	
徐州市	徐州市双楚涂料有限公司	2019/7/25	涂料车间废气排气筒活性碳吸附装置出口	苯	0.00013	0.00013	0.36	是	
徐州市	徐州市双楚涂料有限公司	2019/7/25	涂料车间废气排气筒活性碳吸附装置出口	苯	0.0486	0.0486	6	是	
徐州市	徐州市格瑞颜料有限公司	2019/3/6	分离酸化工序排气筒	甲苯	0.54	0.54	40	是	
徐州市	徐州市格瑞颜料有限公司	2019/3/6	分离酸化工序排气筒	非甲烷总烃	9.83	9.83	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州市格瑞颜料有限公司	2019/3/6	分离酸化工序排气筒	二甲苯	2.29	2.29	70	是	
徐州市	徐州市格瑞颜料有限公司	2019/3/6	分离酸化工序排气筒	苯	5.41	5.41	12	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	1#线烘干废气监测点	甲苯	0.0407	0.0407	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	1#线面漆监测点	甲苯	0.00427	0.00427	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	2#线面漆废气监测点	甲苯	0.0045	0.0045	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	2#线罩光废气监测点	甲苯	0.0319	0.0319	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	1#线罩光废气监测点	甲苯	0.018	0.018	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	2#线烘干废气监测点	甲苯	0.0275	0.0275	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	1#线烘干废气监测点	二甲苯	0.0107	0.0107	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	1#线面漆监测点	二甲苯	0.0005	0.0005	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	2#线烘干废气监测点	二甲苯	0.0402	0.0402	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	2#线罩光废气监测点	二甲苯	0.0229	0.0229	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	1#线罩光废气监测点	二甲苯	0.0656	0.0656	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	2#线面漆废气监测点	二甲苯	0.0005	0.0005	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	2#线面漆废气监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	2#线烘干废气监测点	苯	0.00277	0.00277	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	2#线罩光废气监测点	苯	0.00717	0.00717	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	1#线面漆监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	1#线烘干废气监测点	苯	0.0158	0.0158	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/3/6	1#线罩光废气监测点	苯	0.0113	0.0113	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/10	1#线面漆监测点	甲苯	0.134	0.134	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/10	1#线罩光废气监测点	甲苯	0.132	0.132	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/10	1#线烘干废气监测点	甲苯	0.123	0.123	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/10	1#线罩光废气监测点	二甲苯	0.9	0.9	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/10	1#线烘干废气监测点	二甲苯	0.0829	0.0829	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/10	1#线面漆监测点	二甲苯	0.0652	0.0652	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/10	1#线烘干废气监测点	苯	0.0228	0.0228	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/10	1#线罩光废气监测点	苯	0.0115	0.0115	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/10	1#线面漆监测点	苯	0.0339	0.0339	0.6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/13	2#线面漆废气监测点	甲苯	0.031	0.031	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/13	2#线罩光废气监测点	甲苯	0.00273	0.00273	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/13	2#线烘干废气监测点	甲苯	0.1166	0.1166	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/13	2#线烘干废气监测点	二甲苯	0.0874	0.0874	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/13	2#线面漆废气监测点	二甲苯	0.0229	0.0229	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/13	2#线罩光废气监测点	二甲苯	0.0414	0.0414	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/13	2#线烘干废气监测点	苯	0.0336	0.0336	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/13	2#线面漆废气监测点	苯	0.0161	0.0161	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/6/13	2#线罩光废气监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	2#线罩光废气监测点	甲苯	0.0328	0.0328	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	2#线面漆废气监测点	甲苯	0.0147	0.0147	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	1#线罩光废气监测点	甲苯	0.0401	0.0401	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	1#线烘干废气监测点	甲苯	0.023	0.023	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	1#线面漆监测点	甲苯	0.0246	0.0246	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	2#线烘干废气监测点	甲苯	0.021	0.021	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	2#线烘干废气监测点	二甲苯（总量）	0.237	0.237	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	1#线罩光废气监测点	二甲苯（总量）	0.4556	0.4556	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	1#线面漆监测点	二甲苯（总量）	0.0005	0.0005	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	1#线烘干废气监测点	二甲苯（总量）	0.156	0.156	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	2#线面漆废气监测点	二甲苯（总量）	0.2028	0.2028	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	2#线罩光废气监测点	二甲苯（总量）	0.388	0.388	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	2#线面漆废气监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	2#线罩光废气监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	2#线烘干废气监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	1#线面漆监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	1#线罩光废气监测点	苯	0.021	0.021	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/9/4	1#线烘干废气监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/20	1#线烘干废气监测点	甲苯	0.146	0.146	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/20	1#线罩光废气监测点	甲苯	0.076	0.076	3	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/20	1#线面漆监测点	甲苯	0.01	0.01	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/20	1#线面漆监测点	二甲苯（总量）	0.672	0.672	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/20	1#线罩光废气监测点	二甲苯（总量）	0.47	0.47	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/20	1#线烘干废气监测点	二甲苯（总量）	2.182	2.182	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/20	1#线烘干废气监测点	苯	0.01	0.01	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/20	1#线罩光废气监测点	苯	0.01	0.01	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/20	1#线面漆监测点	苯	0.01	0.01	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/21	2#线烘干废气监测点	甲苯	0.01	0.01	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/21	2#线罩光废气监测点	甲苯	0.01	0.01	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/21	2#线面漆废气监测点	甲苯	0.01	0.01	3	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/21	2#线面漆废气监测点	二甲苯（总量）	2.416	2.416	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/21	2#线罩光废气监测点	二甲苯（总量）	3.54	3	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/21	2#线烘干废气监测点	二甲苯（总量）	0.659	0.659	4.5	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/21	2#线面漆废气监测点	苯	0.01	0.01	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/21	2#线罩光废气监测点	苯	0.01	0.01	0.6	是	
徐州市	江苏淮海新能源车辆有限公司	2019/11/21	2#线烘干废气监测点	苯	0.01	0.01	0.6	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/2/26	喷漆废气监测点（东）	甲苯	0.0276	0.0276	3	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/2/26	喷漆废气监测点（西）	甲苯	0.0126	0.0126	3	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/2/26	喷漆废气监测点（东）	二甲苯	0.0051	0.0051	4.5	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/2/26	喷漆废气监测点（西）	二甲苯	0.0005	0.0005	4.5	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/2/26	喷漆废气监测点（东）	苯	0.005	0.005	0.6	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/2/26	喷漆废气监测点（西）	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/5/31	喷漆废气监测点（西）	甲苯	0.0644	0.0644	3	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/5/31	喷漆废气监测点（东）	甲苯	0.0532	0.0532	3	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/5/31	喷漆废气监测点（西）	二甲苯	0.0116	0.0116	4.5	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/5/31	喷漆废气监测点（东）	二甲苯	0.0324	0.0324	4.5	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/5/31	喷漆废气监测点（东）	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/5/31	喷漆废气监测点（西）	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/8/16	喷漆废气监测点（东）	甲苯	0.159	0.159	3	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/8/16	喷漆废气监测点（西）	甲苯	0.0341	0.0341	3	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/8/16	喷漆废气监测点（西）	二甲苯（总量）	0.0719	0.0719	4.5	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/8/16	喷漆废气监测点（东）	二甲苯（总量）	0.087	0.087	4.5	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/8/16	喷漆废气监测点（东）	苯	0.0109	0.0109	0.6	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/8/16	喷漆废气监测点（西）	苯	0.0026	0.0026	0.6	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/10/30	喷漆废气监测点（东）	甲苯	0.068	0.068	3	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/10/30	喷漆废气监测点（西）	甲苯	0.01	0.01	3	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/10/30	喷漆废气监测点（东）	二甲苯（总量）	0.01	0.01	4.5	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/10/30	喷漆废气监测点（西）	二甲苯（总量）	0.01	0.01	4.5	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/10/30	喷漆废气监测点（东）	苯	0.01	0.01	0.6	是	
徐州市	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	2019/10/30	喷漆废气监测点（西）	苯	0.01	0.01	0.6	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/2/27	喷漆房废气监测点	甲苯	0.0334	0.0334	3	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/2/27	喷漆房废气监测点	二甲苯	0.185	0.185	4.5	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/2/27	喷漆房废气监测点	苯	0.062	0.062	0.6	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/5/31	喷漆房废气监测点	甲苯	0.0055	0.0055	3	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/5/31	喷漆房废气监测点	二甲苯	0.0249	0.0249	4.5	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/5/31	喷漆房废气监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/8/26	喷漆房废气监测点	甲苯	0.0298	0.0298	3	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/8/26	喷漆房废气监测点	二甲苯（总量）	0.0256	0.0256	4.5	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/8/26	喷漆房废气监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/10/25	喷漆房废气监测点	甲苯	0.323	0.323	3	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/10/25	喷漆房废气监测点	二甲苯（总量）	0.431	0.431	4.5	是	
徐州市	徐州科源液压股份有限公司	2019/10/25	喷漆房废气监测点	苯	0.01	0.01	0.6	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/6/3	喷漆废气监测点	甲苯	0.0153	0.0153	3	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/6/3	烘干废气监测点	甲苯	0.00241	0.0241	3	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/6/3	喷漆废气监测点	二甲苯	0.0147	0.0147	12	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/6/3	烘干废气监测点	二甲苯	0.0659	0.0659	12	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/6/3	喷漆废气监测点	苯	0.0005	0.0005	1	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/6/3	烘干废气监测点	苯	0.0104	0.0104	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/8/21	喷漆废气监测点	甲苯	0.0276	0.0276	3	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/8/21	烘干废气监测点	甲苯	0.011	0.011	3	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/8/21	喷漆废气监测点	二甲苯（总量）	0.037	0.037	12	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/8/21	烘干废气监测点	二甲苯（总量）	0.0466	0.0466	12	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/8/21	喷漆废气监测点	苯	0.0077	0.0077	1	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/8/21	烘干废气监测点	苯	0.011	0.011	1	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/10/23	烘干废气监测点	甲苯	0.01	0.01	3	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/10/23	喷漆废气监测点	甲苯	0.01	0.01	3	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/10/23	烘干废气监测点	二甲苯（总量）	0.177	0.177	12	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/10/23	喷漆废气监测点	二甲苯（总量）	0.094	0.094	12	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/10/23	喷漆废气监测点	苯	0.01	0.01	1	是	
徐州市	徐州徐工汽车制造有限公司	2019/10/23	烘干废气监测点	苯	0.01	0.01	1	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/3/4	面漆废气排口	甲苯	0.0569	0.0569	3	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/3/4	底漆废气监测点	二甲苯	1.66	1.66	4.5	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/3/4	面漆废气排口	二甲苯	0.0561	0.0561	4.5	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/3/4	底漆废气监测点	苯	0.00627	0.00627	0.6	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/3/4	面漆废气排口	苯	0.00437	0.00437	0.6	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/6/26	底漆废气监测点	甲苯	0.099	0.099	3	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/6/26	面漆废气排口	甲苯	0.0103	0.0103	3	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/6/26	底漆废气监测点	二甲苯（总量）	0.954	0.954	4.5	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/6/26	面漆废气排口	二甲苯（总量）	0.0936	0.0936	4.5	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/6/26	底漆废气监测点	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	徐州美驰车桥有限公司	2019/6/26	面漆废气排口	苯	0.0005	0.0005	0.6	是	
徐州市	徐州市信步装饰科技有限公司	2019/3/6	喷漆废气监测点	甲苯	0.201	0.201	10	是	
徐州市	徐州市信步装饰科技有限公司	2019/3/6	喷漆废气监测点	二甲苯	0.558	0.558	10	是	
徐州市	徐州市信步装饰科技有限公司	2019/3/6	喷漆废气监测点	苯	0.0214	0.0214	1	是	
徐州市	徐州市信步装饰科技有限公司	2019/6/4	喷漆废气监测点	甲苯	0.0481	0.0481	10	是	
徐州市	徐州市信步装饰科技有限公司	2019/6/4	喷漆废气监测点	二甲苯	0.0939	0.0939	10	是	
徐州市	徐州市信步装饰科技有限公司	2019/6/4	喷漆废气监测点	苯	0.0266	0.0266	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州康腾传动科技发展有限公司	2019/6/14	喷漆废气监测点	甲苯	0.301	0.301	3	是	
徐州市	徐州康腾传动科技发展有限公司	2019/6/14	喷漆废气监测点	二甲苯	3.343	3.343	4.5	是	
徐州市	徐州康腾传动科技发展有限公司	2019/6/14	喷漆废气监测点	苯	0.0287	0.0287	1	是	
徐州市	徐州康腾传动科技发展有限公司	2019/10/24	喷漆废气监测点	甲苯	0.01	0.01	3	是	
徐州市	徐州康腾传动科技发展有限公司	2019/10/24	喷漆废气监测点	二甲苯（总量）	0.01	0.01	4.5	是	
徐州市	徐州康腾传动科技发展有限公司	2019/10/24	喷漆废气监测点	苯	0.01	0.01	1	是	
徐州市	徐州天成氯碱有限公司	2019/1/21	1号炉排放口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	徐州天成氯碱有限公司	2019/1/21	1号炉排放口	氮氧化物	70	72	100	是	
徐州市	徐州天成氯碱有限公司	2019/1/21	1号炉排放口	二氧化硫	24	25	50	是	
徐州市	徐州天成氯碱有限公司	2019/1/21	1号炉排放口	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	徐州石固化工有限公司	2019/11/6	加氢工序废气排气筒1#	非甲烷总烃	31	31	120	是	
徐州市	江苏恒久钢构有限公司	2019/12/25	喷漆车间排气筒出口G01	苯系物	1.58	1.58	20	是	
徐州市	江苏恒久钢构有限公司	2019/12/25	喷漆车间排气筒出口G01	NMHC	10.4	10.4	50	是	
徐州市	江苏恒久钢构有限公司	2019/12/25	喷漆车间排气筒出口G01	苯	0.006	0.006	0.5	是	
徐州市	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	2019/12/27	整机找补喷涂车间废气处理设施排气筒出口G01	苯系物	0.087	0.087	20	是	
徐州市	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	2019/12/27	整机找补喷涂车间废气处理设施排气筒出口G01	NMHC	1.77	1.77	50	是	
徐州市	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	2019/12/27	整机找补喷涂车间废气处理设施排气筒出口G01	苯	0.005	0.005	0.5	是	
徐州市	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	2019/12/27	零部件喷涂车间废气处理设施排气筒出口G02	苯系物	0.485	0.485	20	是	
徐州市	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	2019/12/27	零部件喷涂车间废气处理设施排气筒出口G02	NMHC	9.4	9.4	50	是	
徐州市	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	2019/12/27	零部件喷涂车间废气处理设施排气筒出口G02	苯	0.006	0.006	0.5	是	
徐州市	徐工集团徐州徐工施维英机械有限公司	2019/12/25	喷漆车间废气处理设施排气筒出口G01	苯系物	0.035	0.035	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐工集团徐州徐工施维英机械有限公司	2019/12/25	喷漆车间废气处理设施排气筒出口G01	NMHC	5.61	5.61	50	是	
徐州市	徐工集团徐州徐工施维英机械有限公司	2019/12/25	喷漆车间废气处理设施排气筒出口G01	苯	0.004	0.004	0.5	是	
徐州市	徐工集团徐州徐工施维英机械有限公司	2019/12/30	喷漆车间废气处理设施排气筒出口G01	苯系物	0.048	0.048	20	是	
徐州市	徐工集团徐州徐工施维英机械有限公司	2019/12/30	喷漆车间废气处理设施排气筒出口G01	NMHC	0.85	0.85	50	是	
徐州市	徐工集团徐州徐工施维英机械有限公司	2019/12/30	喷漆车间废气处理设施排气筒出口G01	苯	0.021	0.021	0.5	是	
徐州市	徐州徐工传动科技有限公司	2019/12/27	喷漆车间废气处理设施排气筒出口G01	苯系物	0.075	0.075	20	是	
徐州市	徐州徐工传动科技有限公司	2019/12/27	喷漆车间废气处理设施排气筒出口G01	NMHC	2.75	2.75	50	是	
徐州市	徐州徐工传动科技有限公司	2019/12/27	喷漆车间废气处理设施排气筒出口G01	苯	0.005	0.005	0.5	是	
徐州市	徐州徐工筑路机械有限公司	2019/12/25	F1DA001	苯系物	1.38	1.38	20	是	
徐州市	徐州徐工筑路机械有限公司	2019/12/25	F1DA001	非甲烷总烃	0.54	0.54	50	是	
徐州市	徐州徐工筑路机械有限公司	2019/12/25	F1DA001	苯	0.024	0.024	0.5	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	2019/12/26	FQ-01喷涂废气排放口	苯系物	0.108	0.108	20	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	2019/12/26	FQ-01喷涂废气排放口	非甲烷总烃	0.55	0.55	50	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	2019/12/26	FQ-01喷涂废气排放口	苯	0.031	0.031	0.5	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F4 FQ-2019002伸臂线排气筒出口	苯系物	2.4	2.4	20	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F4 FQ-2019002伸臂线排气筒出口	非甲烷总烃	0.57	0.57	50	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F4 FQ-2019002伸臂线排气筒出口	苯	0.02	0.02	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F2喷涂工序废气排放口	苯系物	1.85	1.85	20	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F2喷涂工序废气排放口	非甲烷总烃	1.16	1.16	50	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F2喷涂工序废气排放口	苯	0.025	0.025	0.5	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F3 FQ-2019001车架线排气筒出口	苯系物	0.215	0.215	20	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F3 FQ-2019001车架线排气筒出口	非甲烷总烃	0.56	0.56	50	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F3 FQ-2019001车架线排气筒出口	苯	0.038	0.038	0.5	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F5 FQ-2019003零部件三线排气筒出口	苯系物	3.63	3.63	20	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F5 FQ-2019003零部件三线排气筒出口	非甲烷总烃	0.62	0.62	50	是	
徐州市	徐州重型机械有限公司	2019/12/26	F5 FQ-2019003零部件三线排气筒出口	苯	0.3	0.3	0.5	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司	2019/12/31	F1 FQ-01整机涂装线	苯系物	0.892	0.892	20	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司	2019/12/31	F1 FQ-01整机涂装线	非甲烷总烃	1.05	1.05	50	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司	2019/12/31	F1 FQ-01整机涂装线	苯	0.024	0.024	0.5	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司	2019/12/31	F2 FQ-03薄板件分厂排气口	苯系物	0.271	0.271	20	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司	2019/12/31	F2 FQ-03薄板件分厂排气口	非甲烷总烃	0.83	0.83	50	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司	2019/12/31	F2 FQ-03薄板件分厂排气口	苯	0.024	0.024	0.5	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司	2019/12/26	FQ-01涂装出口	苯系物	0.102	0.102	20	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司	2019/12/26	FQ-01涂装出口	非甲烷总烃	0.67	0.67	50	是	
徐州市	徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司	2019/12/26	FQ-01涂装出口	苯	0.01	0.01	0.5	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/9/4	RTO废气排口	氮氧化物	133	133	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/9/4	RTO废气排口	二氧化硫	13	13	550	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/9/9	RTO废气排口	二甲苯（总量）	<0.0005	<0.0005	0.3	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/9/10	导热油炉总排口	氮氧化物	15	15	240	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/9/10	导热油炉总排口	二氧化硫	7	7	550	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/9/10	导热油炉总排口	颗粒物	2	2	120	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/9/11	RTO废气排口	氮氧化物	43	43	240	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/9/11	RTO废气排口	二氧化硫	0	0	550	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/9/11	RTO废气排口	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/15	RTO废气排口	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	0.3	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	污水处理二期废气处理设施排气筒出口G03	臭气浓度	26	26	1500	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	污水处理一期废气处理设施排气筒出口G04	臭气浓度	724	724	1500	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	污水处理一期废气处理设施排气筒出口G04	硫化氢	0.00047	0.00047	0.33	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	污水处理二期废气处理设施排气筒出口G03	硫化氢	0.00008	0.00008	0.33	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	化学原料药合成车间废气处理设施排气筒出口G02	甲醇	2	2	60	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	化学原料药合成车间废气处理设施排气筒出口G02	氯化氢	2.3	2.3	100	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	胰岛素车间废气处理设施排气筒出口G01	挥发性有机物	13.6	13.6	80	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	污水处理一期废气处理设施排气筒出口G04	挥发性有机物	38.4	38.4	80	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	污水处理二期废气处理设施排气筒出口G03	挥发性有机物	8.12	8.12	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	化学原料药合成车间废气处理设施排气筒出口G02	挥发性有机物	10.3	10.3	80	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	胰岛素车间废气处理设施排气筒出口G01	氨（氨气）	0.0647	0.0647	4.9	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	污水处理一期废气处理设施排气筒出口G04	氨（氨气）	0.0195	0.0195	4.9	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	污水处理二期废气处理设施排气筒出口G03	氨（氨气）	0.00471	0.00471	0.49	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/27	胰岛素车间废气处理设施排气筒出口G01	硫酸雾	3	3	45	是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/5/29	F1 代森锰锌合成尾气（DA009）出口	非甲烷总烃	3.9	3.9	80	是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/8/13	一车间DA008排气筒	非甲烷总烃	24.4	24.4	80	是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/11/7	一车间DA008排气筒	非甲烷总烃	15.4	15.4	120	是	
徐州市	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	2019/9/9	沥青卷材二车间排气筒	非甲烷总烃	7.96	7.96	120	是	
徐州市	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	2019/11/7	沥青卷材二车间排气筒	非甲烷总烃	2.54	2.54	120	是	
徐州市	徐州博丰钢铁有限公司	2019/9/6	1#排气筒	氮氧化物	113	113	300	是	
徐州市	徐州博丰钢铁有限公司	2019/9/6	1#排气筒	二氧化硫	43	43	180	是	
徐州市	徐州博丰钢铁有限公司	2019/9/6	1#排气筒	颗粒物	19	19	40	是	
徐州市	徐州建平环保热电有限公司	2019/5/29	2#排气筒	氮氧化物	17	27.4	100	是	
徐州市	徐州建平环保热电有限公司	2019/5/29	2#排气筒	二氧化硫	8	12.8	50	是	
徐州市	徐州建平环保热电有限公司	2019/5/29	2#排气筒	烟尘	5.5	8.8	20	是	
徐州市	徐州建平环保热电有限公司	2019/8/20	2#排气筒	氮氧化物	18	20.9	100	是	
徐州市	徐州建平环保热电有限公司	2019/8/20	2#排气筒	二氧化硫	13	15.2	50	是	
徐州市	江苏达美瑞新材料有限公司	2019/9/3	污水站废气排口	臭气浓度	1344	1344	2000	是	
徐州市	江苏达美瑞新材料有限公司	2019/9/3	污水站废气排口	硫化氢	0	0	0.6	是	
徐州市	江苏达美瑞新材料有限公司	2019/9/3	污水站废气排口	氨（氨气）	0.41	0.41	5	是	
徐州市	江苏达美瑞新材料有限公司	2019/9/5	焚烧炉废气排口	颗粒物	2.3	2.3	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏达美瑞新材料有限公司	2019/12/5	焚烧炉废气排口	挥发性有机物	0.377	0.377	120	是	
徐州市	江苏达美瑞新材料有限公司	2019/12/17	焚烧炉废气排口	硫化氢	0.046	0.046	14	是	
徐州市	江苏达美瑞新材料有限公司	2019/12/17	焚烧炉废气排口	颗粒物	6.9	6.9	20	是	
徐州市	江苏达美瑞新材料有限公司	2019/12/17	焚烧炉废气排口	挥发性有机物	3.9	3.9	120	是	
徐州市	江苏达美瑞新材料有限公司	2019/12/17	焚烧炉废气排口	氨（氨气）	5.05	5.05	35	是	
徐州市	徐州市龙山水泥有限公司	2019/8/22	2#排气筒112	氮氧化物	75	80	320	是	
徐州市	徐州市龙山水泥有限公司	2019/8/22	1#排气筒103	氮氧化物	74	76	320	是	
徐州市	徐州市龙山水泥有限公司	2019/8/22	2#排气筒112	二氧化硫	0	0	100	是	
徐州市	徐州市龙山水泥有限公司	2019/8/22	1#排气筒103	二氧化硫	0	0	100	是	
徐州市	徐州市龙山水泥有限公司	2019/8/22	2#排气筒112	颗粒物	17.8	18.8	20	是	
徐州市	徐州市龙山水泥有限公司	2019/8/22	1#排气筒103	颗粒物	18.4	19	20	是	
徐州市	徐州市龙山水泥有限公司	2019/12/5	1#排气筒103	氮氧化物	67	69	320	是	
徐州市	徐州市龙山水泥有限公司	2019/12/5	1#排气筒103	二氧化硫	0	0	100	是	
徐州市	徐州华隆热电有限公司	2019/1/18	1号炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	徐州华隆热电有限公司	2019/1/18	1号炉	氮氧化物	17	19	100	是	
徐州市	徐州华隆热电有限公司	2019/1/18	1号炉	二氧化硫	8	9	50	是	
徐州市	徐州华隆热电有限公司	2019/1/18	1号炉	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	徐州华隆热电有限公司	2019/4/1	1号炉	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.03	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	2号焦炉排气筒	氮氧化物	88	88	150	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	1号焦炉排气筒	氮氧化物	91	91	150	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	2号焦炉排气筒	二氧化硫	19	19	30	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	1号焦炉排气筒	二氧化硫	18	18	30	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	1线2号苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	26.9	26.9	50	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	1线1号苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	26.5	26.5	50	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	2号焦炉排气筒	颗粒物	9	9	15	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	1号焦炉排气筒	颗粒物	9.2	9.2	15	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	1线1号苯贮槽排气筒	苯	0.38	0.38	6	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/2/27	1线2号苯贮槽排气筒	苯	0.86	0.86	6	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	2号焦炉排气筒	氮氧化物	75	75	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	1号焦炉排气筒	氮氧化物	91	91	150	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	1号焦炉排气筒	二氧化硫	19	19	30	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	2号焦炉排气筒	二氧化硫	18	18	30	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	1线1号苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	12.8	12.8	50	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	1线2号苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	12.4	12.4	50	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	2号焦炉排气筒	颗粒物	9.48	9.48	15	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	1号焦炉排气筒	颗粒物	9.3	9.3	15	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	1线2号苯贮槽排气筒	苯	0.0474	0.0474	6	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/4/26	1线1号苯贮槽排气筒	苯	0.0239	0.0239	6	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/8/1	2号焦炉排气筒	氮氧化物	70	70	150	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/8/1	1号焦炉排气筒	氮氧化物	89	89	150	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/8/1	1线2号苯贮槽排气筒	苯系物	0.846	0.846	6	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/8/1	1号焦炉排气筒	二氧化硫	17	17	30	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/8/1	2号焦炉排气筒	二氧化硫	15	15	30	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/8/1	1线2号苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	13.8	13.8	50	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/8/1	2号焦炉排气筒	颗粒物	6.5	6.5	15	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/8/1	1号焦炉排气筒	颗粒物	6.9	6.9	15	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/8/1	1线2号苯贮槽排气筒	苯	0.421	0.421	6	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/11/29	2号焦炉排气筒	氮氧化物	71	71	150	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/11/29	1号焦炉排气筒	氮氧化物	74	74	150	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/11/29	1号焦炉排气筒	二氧化硫	17	17	30	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/11/29	2号焦炉排气筒	二氧化硫	16	16	30	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/11/29	1线1号苯贮槽排气筒	非甲烷总烃	5.4	5.4	50	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/11/29	1号焦炉排气筒	颗粒物	1.4	1.4	15	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/11/29	2号焦炉排气筒	颗粒物	2.8	2.8	15	是	
徐州市	徐州东兴能源有限公司	2019/11/29	1线1号苯贮槽排气筒	苯	1.78	1.78	6	是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/5/29	FI RTO处理设施出口	非甲烷总烃	3.76	3.76	80	是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/5/29	FI RTO处理设施出口	二甲苯	<0.0015	<0.0015		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	RTO排气筒	非甲烷总烃	6.4	6.4	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/11/6	RTO排气筒	非甲烷总烃	25.5	25.5	80	是	
徐州市	国能邳州生物发电有限公司	2019/1/21	烟囱出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	国能邳州生物发电有限公司	2019/1/21	烟囱出口	氮氧化物	35	44	100	是	
徐州市	国能邳州生物发电有限公司	2019/1/21	烟囱出口	二氧化硫	6	8	50	是	
徐州市	国能邳州生物发电有限公司	2019/1/21	烟囱出口	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	国能邳州生物发电有限公司	2019/4/1	烟囱出口	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.03	是	
徐州市	江苏新汉菱生物工程股份有限公司	2019/6/11	F1 DA008	硫化氢	0.413	0.413		是	
徐州市	江苏新汉菱生物工程股份有限公司	2019/6/11	F3 DA014	氮氧化物	34	103	240	是	
徐州市	江苏新汉菱生物工程股份有限公司	2019/6/11	F2 DA003	氨	120	120		是	
徐州市	江苏新汉菱生物工程股份有限公司	2019/6/11	F3 DA014	二氧化硫	<3	<3	550	是	
徐州市	江苏新汉菱生物工程股份有限公司	2019/6/11	F2 DA003	氯化氢	7.33	7.33	100	是	
徐州市	江苏新汉菱生物工程股份有限公司	2019/6/11	F1 DA008	氯化氢	13.2	13.2	100	是	
徐州市	江苏新汉菱生物工程股份有限公司	2019/6/11	F3 DA014	颗粒物	<20	<5.6	120	是	
徐州市	江苏新汉菱生物工程股份有限公司	2019/6/11	F1 DA008	氨（氨气）	8.36	8.36		是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	6#炉处理后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	4#炉处理后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	5#炉处理后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	4#炉处理后	氮氧化物	27	31	100	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	5#炉处理后	氮氧化物	18	21	100	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	6#炉处理后	氮氧化物	17	20	100	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	5#炉处理后	二氧化硫	18	22	50	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	4#炉处理后	二氧化硫	12	13	50	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	6#炉处理后	二氧化硫	10	12	50	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	4#炉处理后	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	6#炉处理后	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/3/6	5#炉处理后	烟尘	<20	<20	20	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/4/11	5#炉处理后	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.03	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/4/11	6#炉处理后	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.03	是	
徐州市	徐州金山桥热电有限公司	2019/4/11	4#炉处理后	汞及其化合物	<0.01	<0.01	0.03	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/5/13	烧结机脱硫塔	氮氧化物	40	50	50	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/5/13	球团竖炉	氮氧化物	33	26	50	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/5/13	球团竖炉	二氧化硫	12	10	35	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/5/13	烧结机脱硫塔	二氧化硫	13	17	35	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/5/13	烧结机脱硫塔	颗粒物	6.9	8.8	10	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/5/13	球团竖炉	颗粒物	8.5	6.3	10	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/5/19	1#2#热风炉	氮氧化物	19	19	150	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/5/19	1#2#热风炉	二氧化硫	11	11	50	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/5/19	1#2#热风炉	颗粒物	8.4	8.4	10	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/7/17	1#2#热风炉	氮氧化物	12	12	300	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/7/17	球团竖炉	氮氧化物	18	18	300	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/7/17	烧结机脱硫塔	氮氧化物	187	187	300	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/7/17	球团竖炉	二氧化硫	44	44	180	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/7/17	烧结机脱硫塔	二氧化硫	29	29	180	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/7/17	1#2#热风炉	二氧化硫	38	38	100	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/7/17	烧结机脱硫塔	颗粒物	19.2	19.2	40	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/7/17	1#2#热风炉	颗粒物	7.6	7.6	15	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/7/17	球团竖炉	颗粒物	17.8	17.8	40	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/10/30	烧结机脱硫塔	氮氧化物	174	174	300	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/10/30	球团竖炉	氮氧化物	10	10	300	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/10/30	1#2#热风炉	氮氧化物	10	10	300	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/10/30	球团竖炉	二氧化硫	33	33	180	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/10/30	烧结机脱硫塔	二氧化硫	3	3	180	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/10/30	1#2#热风炉	二氧化硫	25	25	100	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/10/30	1#2#热风炉	颗粒物	1.9	1.9	15	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/10/30	烧结机脱硫塔	颗粒物	13.4	13.4	40	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/10/30	球团竖炉	颗粒物	9.9	9.9	40	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/11/19	烧结机脱硫塔	氮氧化物	133	133	300	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/11/19	1#2#热风炉	氮氧化物	12	12	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/11/19	球团竖炉	氮氧化物	20	20	300	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/11/19	球团竖炉	二氧化硫	43	43	180	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/11/19	1#2#热风炉	二氧化硫	25	25	100	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/11/19	烧结机脱硫塔	二氧化硫	53	53	180	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/11/19	球团竖炉	颗粒物	2.6	2.6	40	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/11/19	1#2#热风炉	颗粒物	5.7	5.7	15	是	
徐州市	江苏彭钢钢铁控股集团有限公司	2019/11/19	烧结机脱硫塔	颗粒物	6.3	6.3	40	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/1/29	1#热风炉	氮氧化物	47	47	300	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/1/29	1#热风炉	二氧化硫	72	72	100	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/5/16	热风炉排口	氮氧化物	25	25	300	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/5/16	烧结机排口	氮氧化物	75	75	300	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/5/16	热风炉排口	二氧化硫	56	56	100	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/5/16	烧结机排口	二氧化硫	2.5	2.5	180	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/5/16	烧结机排口	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/5/16	热风炉排口	颗粒物	3.5	3.5	15	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/5/17	球团竖炉	氮氧化物	96	96	300	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/5/17	球团竖炉	二氧化硫	2.5	2.5	180	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/5/17	球团竖炉	颗粒物	10.1	10.1	40	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/7/15	球团竖炉	氮氧化物	78	78	300	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/7/15	烧结机排口	氮氧化物	122	122	300	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/7/15	烧结机排口	二氧化硫	9	9	180	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/7/15	球团竖炉	二氧化硫	28	28	180	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/7/15	烧结机排口	颗粒物	1.5	1.5	20	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/7/15	球团竖炉	颗粒物	31.2	31.2	40	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/7/19	热风炉排口	氮氧化物	64	64	300	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/7/19	热风炉排口	二氧化硫	80	80	100	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/7/19	热风炉排口	颗粒物	2.5	2.5	15	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/11/19	球团竖炉	氮氧化物	83	83	300	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/11/19	热风炉排口	氮氧化物	14	14	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/11/19	热风炉排口	二氧化硫	3	3	100	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/11/19	球团竖炉	二氧化硫	5	5	180	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/11/19	热风炉排口	颗粒物	1.6	1.6	15	是	
徐州市	徐州泰发特钢科技有限公司	2019/11/19	球团竖炉	颗粒物	20.8	20.8	40	是	
常州市	常州广源热电有限公司	2019/6/24	排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州广源热电有限公司	2019/6/24	排气筒	氮氧化物	32.7	46	100	是	
常州市	常州广源热电有限公司	2019/6/24	排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
常州市	常州广源热电有限公司	2019/6/24	排气筒	二氧化硫	13.3	19	50	是	
常州市	常州广源热电有限公司	2019/6/24	排气筒	烟尘	3	4.3	20	是	
常州市	常州广源热电有限公司	2019/12/11	排气筒	氮氧化物	23.7	23.7	100	是	
常州市	常州广源热电有限公司	2019/12/11	排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州广源热电有限公司	2019/12/11	排气筒	烟尘	9.1	9.1	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	导热油炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	生化处理站排气筒	臭气浓度	42	42	2000	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	生化处理站排气筒	硫化氢	<0.006	<0.006	0.33	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	焚烧炉排气筒	氮氧化物	24	39	150	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	导热油炉	氮氧化物	16	35	150	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	树脂车间排气筒	甲醇	<2.0	<2.0	190	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	导热油炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	树脂车间排气筒	甲苯	0.004	0.004	40	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	SMC/BMC车间废气排气筒	丙酮	0.01	0.01	50	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	焚烧炉排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	树脂车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	导热油炉	颗粒物	<1	<1	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	焚烧炉排气筒	颗粒物	<1	<1	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	辅助车间废气排气筒	颗粒物	<1	<1	1	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	SMC/BMC车间废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	树脂车间排气筒	乙酸乙酯	0.003	0.003	4	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	辅助车间废气排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	12	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	SMC/BMC车间废气排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	12	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	生化处理站排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	6.5	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	树脂车间排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	26	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	焚烧炉排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	26	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	焚烧炉排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	生化处理站排气筒	氨（氨气）	0.000989	0.000989	4.9	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/8/16	树脂车间排气筒	乙酸乙酯	<0.001	<0.001	50	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	生化处理站排气筒	臭气浓度	173	173	1500	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	树脂车间排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	树脂车间排气筒	甲苯	0.02	0.02	25	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	树脂车间排气筒	非甲烷总烃	4.64	4.64	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	生化处理站排气筒	非甲烷总烃	0.00466	0.00466	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	6.81	6.81	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	辅助车间废气排气筒	非甲烷总烃	5.72	5.72	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	SMC/BMC车间废气排气筒	非甲烷总烃	4.12	4.12	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	SMC/BMC车间废气排气筒	丙酮	5.5	5.5	40	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	树脂车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	40	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	焚烧炉排气筒	二甲苯（总量）	0.04	0.04	40	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	树脂车间排气筒	乙酸乙酯	0.064	0.064	50	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	树脂车间排气筒	苯乙烯	4.03	4.03	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	SMC/BMC车间废气排气筒	苯乙烯	3.91	3.91	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	生化处理站排气筒	苯乙烯	0.00000919	9.19E-06	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	焚烧炉排气筒	苯乙烯	0.39	0.39	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	辅助车间废气排气筒	苯乙烯	0.07	0.07	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/10/2	焚烧炉排气筒	苯	0.06	0.06	6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/1	生化处理站排气筒	臭气浓度	173	173	1500	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/1	生化处理站排气筒	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/1	生化处理站排气筒	非甲烷总烃	0.87	0.87	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/1	生化处理站排气筒	苯乙烯	0.012	0.012	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/1	生化处理站排气筒	氨（氨气）	0.000426	0.000426	4.9	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	导热油炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	焚烧炉排气筒	氮氧化物	77	77	100	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	导热油炉	氮氧化物	58	58	150	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	导热油炉	二氧化硫	10	10	50	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	3.23	3.23	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	焚烧炉排气筒	二甲苯（总量）	0.014	0.014	40	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	导热油炉	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	焚烧炉排气筒	颗粒物	<1	<1	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	焚烧炉排气筒	苯乙烯	0.041	0.041	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	焚烧炉排气筒	苯	0.036	0.036	6	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/5	树脂车间排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/5	树脂车间排气筒	甲苯	0.009	0.009	25	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/5	树脂车间排气筒	非甲烷总烃	9.58	9.58	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/5	树脂车间排气筒	二甲苯（总量）	0.01	0.01	40	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/5	树脂车间排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/5	树脂车间排气筒	乙酸乙酯	<0.001	<0.001		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/5	树脂车间排气筒	苯乙烯	11.1	11.1	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/6	辅助车间废气排气筒	非甲烷总烃	3.55	3.55	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/6	SMC/BMC车间废气排气筒	非甲烷总烃	2.22	2.22	80	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/6	SMC/BMC车间废气排气筒	丙酮	0.52	0.52	40	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/6	SMC/BMC车间废气排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/6	辅助车间废气排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/6	SMC/BMC车间废气排气筒	苯乙烯	0.324	0.324	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/6	辅助车间废气排气筒	苯乙烯	0.067	0.067	20	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/30	树脂车间排气筒	总挥发性有机物	0.567	0.567		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/30	辅助车间废气排气筒	总挥发性有机物	2.19	2.19		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/30	SMC/BMC车间废气排气筒	总挥发性有机物	2.94	2.94		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/30	焚烧炉排气筒	总挥发性有机物	0.312	0.312		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/30	焚烧炉排气筒	一氧化碳	5	5		是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	后整里车间排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	后整里车间排气筒	二氧化硫	4	4	550	是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	后整里车间排气筒	非甲烷总烃	0.89	0.89	120	是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	纤维车间	非甲烷总烃	1.07	1.07	120	是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	后整里车间排气筒	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
常州市	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司	2019/10/1	污水站排气筒出口	非甲烷总烃	3.44	3.44	80	是	
常州市	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司	2019/10/1	污水站排气筒出口	挥发性有机物	1.116	1.116		是	
常州市	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司	2019/12/5	污水站排气筒出口	臭气浓度	131	131	1500	是	
常州市	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司	2019/12/5	污水站排气筒出口	氨	0.03	0.03	8.7	是	
常州市	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司	2019/12/5	污水站排气筒出口	非甲烷总烃	4.98	4.98	80	是	
常州市	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司	2019/12/5	污水站排气筒出口	VOCs	0	0		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	常州明谛树脂有限公司	非甲烷总烃	2.41	2.41	2.41	是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	常州明谛树脂有限公司	二甲苯	0.01	0.01	0.01	是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	常州明谛树脂有限公司	苯乙烯	0.01	0.01	0.01	是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/9/26	蓄热式氧化炉	非甲烷总烃	8.58	8.58	60	是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/9/26	蓄热式氧化炉	二甲苯（总量）	2.58	2.58	70	是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/9/26	蓄热式氧化炉	苯乙烯	4.51	4.51	20	是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/14	蓄热式氧化炉	非甲烷总烃	5.48	5.48	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/14	蓄热式氧化炉	二甲苯（总量）	0.099	0.099	70	是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/14	蓄热式氧化炉	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	常州市湖塘热电有限公司	2019/9/18	废气总排口排气筒Q1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州市湖塘热电有限公司	2019/9/18	废气总排口排气筒Q1	氮氧化物	14	12.1	100	是	
常州市	常州市湖塘热电有限公司	2019/9/18	废气总排口排气筒Q1	二氧化硫	4	3.6	50	是	
常州市	常州市湖塘热电有限公司	2019/9/18	废气总排口排气筒Q1	烟尘	8.5	7.8	20	是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/7/8	4#酸雾吸收塔	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/7/8	3#酸雾吸收塔	氯化氢	1.5	2.5	30	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	FQ-25排放口	臭气浓度	173	173	6000	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	FQ-24废气排口	臭气浓度	97	97	6000	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	2#电池车间	氮氧化物	3	3	30	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	1# 电池废气排放口	氮氧化物	<3	<3	30	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	FQ-24废气排口	氨	0.00137	0.00137	14	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	FQ-25排放口	氨	0.00165	0.00165	14	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	1# 电池废气排放口	氟化物	0.48	0.48	3	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	2#电池车间	氟化物	0.7	0.7	3	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	FQ-34废气排放口	非甲烷总烃	4.6	4.6	120	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	FQ-33废气排放口	非甲烷总烃	1.96	1.96	120	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	1# 电池废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	2#电池车间	氯化氢	<0.2	<0.2	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	1# 电池废气排放口	氯气	0.84	0.84	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	2#电池车间	氯气	0.64	0.64	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	FQ-33废气排放口	挥发性有机物	0.572	0.572	120	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	2#电池车间	硫酸雾	2.37	2.37	45	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	1# 电池废气排放口	硫酸雾	0.32	0.32	45	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-06废气排放口	臭气浓度	229	229	10500	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-14废气排放口	臭气浓度	549	549	10500	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-10废气排放口	臭气浓度	173	173	6000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-13废气排放口	氮氧化物	16	16	30	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-09废气排放口	氮氧化物	<3	<3	30	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-05废气排放口	氮氧化物	<3	<3	30	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-05废气排放口	氟化物	0.46	0.46	3	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-09废气排放口	氟化物	0.43	0.43	3	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-13废气排放口	氟化物	0.46	0.46	3	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-07废气排放口	非甲烷总烃	1.2	1.2	120	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-15废气排放口	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-11废气排放口	非甲烷总烃	1.12	1.12	120	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-13废气排放口	氯化氢	0.34	0.34	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-09废气排放口	氯化氢	0.66	0.66	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-05废气排放口	氯化氢	2.06	2.06	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-11废气排放口	总挥发性有机物	0.065	0.065		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-15废气排放口	总挥发性有机物	1.07	1.07		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-07废气排放口	总挥发性有机物	0.694	0.694		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-13废气排放口	氯气	0.37	0.37	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-09废气排放口	氯气	<0.2	<0.2	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-05废气排放口	氯气	0.29	0.29	5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-13废气排放口	氨（氨气）	0.539	0.539	45	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-09废气排放口	氨（氨气）	0.394	0.394	32	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-06废气排放口	氨（氨气）	0.442	0.442	20	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-10废气排放口	氨（氨气）	1.22	1.22	14	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-14废气排放口	氨（氨气）	0.543	0.543	20	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-05废气排放口	氨（氨气）	0.26	0.26	32	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-05废气排放口	硫酸雾	0.62	0.62	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	5#电池车间FQ-13废气排放口	硫酸雾	0.17	0.17	45	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/17	FQ-09废气排放口	硫酸雾	0.4	0.4	45	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	危废焚烧炉	氨	0.0141	0.0111	14	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	危废焚烧炉	氯化氢	0.571	0.571	100	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	危废焚烧炉	硫酸雾	0.355	0.355	45	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	一车间排气筒	苯胺类	<0.007	<0.007	20	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	一车间排气筒	氯化氢	0.514	0.514	100	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	一车间	苯胺类	0.03	0.03	20	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	六车间	氨	0.235	0.235	20	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	六车间	非甲烷总烃	20.8	20.8	80	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	一车间	非甲烷总烃	4.26	4.26	80	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	一车间	氯化氢	0.927	0.927	100	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	六车间	氯化氢	1.16	1.16	100	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/11/12	回转窑废气排放口	二噁英类	0.16	0.16	0.5	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/11/21	总厂一车间	苯胺类	0.03	0.03	20	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/11/21	焚烧炉（分厂）	氮氧化物	<3	<3	500	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/11/21	焚烧炉（分厂）	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/11/21	焚烧炉（分厂）	非甲烷总烃	1.57	1.57	120	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/11/21	总厂一车间	非甲烷总烃	1.39	1.39	80	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/11/21	总厂六车间	非甲烷总烃	1.28	1.28	80	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/11/21	总厂六车间	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/11/21	焚烧炉（分厂）	颗粒物	<20	<20	65	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/12/4	二车间	颗粒物	1.6	1.6	18	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/12/4	四车间	颗粒物	1.3	1.3	18	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#1排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#2排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#1排气筒	氮氧化物	50	45	100	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#2排气筒	氮氧化物	52	45	100	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#1排气筒	汞及其化合物	0.000873	0.000102	0.03	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#2排气筒	汞及其化合物	0.000215	0.000186	0.03	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#1排气筒	氨	5.49	5.49	75	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#2排气筒	二氧化硫	22	19	50	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#1排气筒	二氧化硫	24	21	50	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#1排气筒	烟尘	3.5	3.1	20	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/6/18	#2排气筒	烟尘	2.7	2.3	20	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/11/20	#2排气筒	氮氧化物	34	33	100	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/11/20	#2排气筒	汞及其化合物	0.000115	0.000112	0.03	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/11/20	#2排气筒	二氧化硫	<3	<3	35	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/11/20	#2排气筒	烟尘	6	5.8	20	是	
常州市	国电常州发电有限公司	2019/11/20	#2排气筒	氨（氨气）	21.9	21.9	75	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/3/27	2#烧结机头排气筒	氮氧化物	259	259	300	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/3/27	2#烧结机头排气筒	颗粒物	32	32	50	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/4/18	2#烧结机头排气筒	氮氧化物	75	75	300	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/4/18	2#烧结机头排气筒	颗粒物	60	60	50	否	0.20
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/6/12	2#烧结机头排气筒	氮氧化物	152	152	300	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/6/12	2#烧结机头排气筒	颗粒物	77	77	50	否	0.54
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/6/27	1#烧结机	氮氧化物	218	218	300	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/6/27	1#烧结机	颗粒物	37	37	50	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/11/15	棒2排气筒	氮氧化物	149	277	300	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/11/15	2#烧结机头排气筒	氮氧化物	167	167	300	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/11/15	1#炉二次烟气排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/11/15	1#高炉出铁场排气筒	颗粒物	<20	<20	25	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/11/15	1#转炉烟气排气筒	颗粒物	<20	<20	25	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/11/15	2#烧结机头排气筒	颗粒物	25	25	50	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/11/15	1#/2#高炉矿槽/运转排气筒	颗粒物	<20	<20	25	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/11/15	棒2排气筒	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/6/5	焚烧炉出口	臭气浓度	30	30	2000	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/6/5	污泥浓缩间废气排口	硫化氢	0.005	0.005	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/6/5	焚烧炉出口	氮氧化物	15	15	240	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/6/5	污泥浓缩间废气排口	氨	2.8	2.8	4.9	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/6/5	焚烧炉出口	二氧化硫	6	6	550	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/6/5	焚烧炉出口	非甲烷总烃	1.85	1.85	120	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/6/5	焚烧炉出口	氟化氢	0.67	0.67	100	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/6/5	焚烧炉出口	颗粒物	11.1	11.1	120	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	污泥浓缩间废气排口	硫化氢	0.0000238	0.0000238	0.33	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	污泥浓缩间废气排口	氨	0.00349	0.00349	4.9	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	技改水解池排气筒	臭气浓度	23	23	2000	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	二期水解池排气筒	臭气浓度	42	42	2000	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	技改水解池排气筒	硫化氢	<0.005	<0.005	0.33	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	二期水解池排气筒	硫化氢	<0.005	<0.005	0.33	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	二期水解池排气筒	氨	0.00113	0.00113	4.9	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	技改水解池排气筒	氨（氨气）	0.00211	0.00211	4.9	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/8/28	北边排气筒	臭气浓度	131	131	2000	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/8/28	南边排气筒	臭气浓度	172	173	2000	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/8/28	北边排气筒	硫化氢	0.000141	0.000141	0.33	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/8/28	南边排气筒	硫化氢	0.00028	0.00028	0.33	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/8/28	南边排气筒	氨（氨气）	0.11	0.11	4.9	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/8/28	北边排气筒	氨（氨气）	0.04	0.04	4.9	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/25	FQ-02排气筒	甲硫醇	<0.1	<0.1	0.04	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/25	FQ-01排气筒	甲硫醇	<0.1	<0.1	0.04	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	污水站排气筒	臭气浓度	229	229	2000	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	污水站排气筒	硫化氢	0.01	0.01	0.33	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	污水站排气筒	氨	0.00682	0.00682	4.9	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	污水站排气筒	臭气浓度	309	309	2000	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	污水站排气筒	硫化氢	0.00456	0.00456	0.33	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	污水站排气筒	氨	0.00725	0.00725	4.9	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/21	压泥房废气排放口	臭气浓度	131	131	2000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/21	压泥房废气排放口	氨	0.02	0.02	4.9	是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	FQ-1排气筒	臭气浓度	173	173	2000	是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	FQ-1排气筒	硫化氢	0.015	0.015	0.33	是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	FQ-1排气筒	氨	0.06	0.06	4.9	是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/22	废气排放口	臭气浓度	173	173	6000	是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/22	集水池废气排放口	臭气浓度	229	229	2000	是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/22	集水池废气排放口	氨	0.01	0.01	4.9	是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/22	废气排放口	氨	0.04	0.04	14	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	FQ-679301	氯化氢	1.6	1.6	30	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	FQ-250919	氯化氢	1.9	1.9	30	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	FQ-619302	氯化氢	1.7	1.7	30	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	FQ-250918	铬酸雾	0.026	0.026	0.05	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	FQ-250906	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	FQ-250919	氯化氢	1.06	1.06	30	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	DA023	氯化氢	0.98	0.98	30	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	DA021	氯化氢	0.91	0.91	30	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	DA027	铬酸雾	0.037	0.037	0.05	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	DA013	硫酸雾	13.1	13.1	30	是	
常州市	江苏金隆新材料有限公司	2019/10/12	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-04废气排放口	臭气浓度	416	416	6000	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-01锅炉	氮氧化物	82	105	150	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-01锅炉	汞及其化合物	0.000148	0.000189	0.05	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-02锅炉	汞及其化合物	0.000101	0.000125	0.05	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-04废气排放口	氨	2.27	2.27	20	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-01锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-04废气排放口	非甲烷总烃	0.99	0.99	60	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-01锅炉	非甲烷总烃	0.92	1.21	60	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-02锅炉	非甲烷总烃	0.9	1.15	60	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-02锅炉	VOCs	0.029	0.037		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-01锅炉	VOCs	0.107	0.139		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-04废气排放口	VOCs	0.092	0.092		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-01锅炉	烟尘	1.8	2.3	20	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-02锅炉	乙醛	<0.04	<0.04	20	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-04废气排放口	乙醛	<0.02	<0.02	20	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/26	FQ-01锅炉	乙醛	<0.04	<0.04	20	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA022	氮氧化物	0.57	0.57	200	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA031	氮氧化物	0.22	0.22	200	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA042	氰化氢	<0.15	<0.15	0.5	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA034	氯化氢	0.031	0.031	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA022	氯化氢	0.059	0.059	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA034	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA027	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA031	硫酸雾	0.77	0.77	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA034	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA022	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA027	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/21	DA021	硫酸雾	0.29	0.29	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	DA019	氮氧化物	0.06	0.06	200	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	DA019	氯化氢	0.45	0.45	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	DA005	氯化氢	0.24	0.24	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	DA017	氯化氢	0.31	0.31	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	DA012	铬酸雾	0.007	0.007	0.05	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	DA005	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	DA005	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	DA017	硫酸雾	0.28	0.28	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/23	DA006	氰化氢	<0.15	0.15	0.5	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/23	DA002	氯化氢	0.24	0.24	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/23	DA004	氯化氢	1.16	1.16	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/23	DA016	氯化氢	0.4	0.4	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/23	DA002	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA022	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA025	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA013	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA023	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA019	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA033	氰化氢	<0.004	<0.004	0.5	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA006	氰化氢	<0.004	<0.004	0.5	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA017	氯化氢	0.81	19.1	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA022	氯化氢	4.33	21.8	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA016	氯化氢	1.61	18.5	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA023	氯化氢	<0.008	<0.008	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA017	氯化氢	0.81	19.1	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA041	氯化氢	0.85	9.97	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA025	氯化氢	1.03	8.47	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA019	氯化氢	0.79	12	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA025	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA002	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA012	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA027	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA021	硫酸雾	0.75	5.81	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA017	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA025	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA022	硫酸雾	0.38	1.91	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA017	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA021	硫酸雾	0.75	5.81	30	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	DA013	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州市阳光药业有限公司	2019/3/18	FQ-046107	臭气浓度	74	74	1500	是	
常州市	常州市阳光药业有限公司	2019/3/18	FQ-046103	甲醇	0.432	0.432	60	是	
常州市	常州市阳光药业有限公司	2019/3/18	FQ-046104	甲醇	2.3	2.3	60	是	
常州市	常州市阳光药业有限公司	2019/3/18	FQ-046103	甲醛	0.148	0.148	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市阳光药业有限公司	2019/3/18	FQ-046104	非甲烷总烃	10.5	10.5	80	是	
常州市	常州市阳光药业有限公司	2019/3/18	FQ-046107	非甲烷总烃	10.3	10.3	80	是	
常州市	常州市阳光药业有限公司	2019/3/18	FQ-046103	非甲烷总烃	42.2	42.2	80	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	UG-75/5.3-MI9排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	UG-75/5.3-MI9排气筒	氮氧化物	17	20	100	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	UG-75/5.3-MI9排气筒	汞及其化合物	<0.000003	<0.000003	0.03	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	UG-75/5.3-MI9排气筒	二氧化硫	5	6	50	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	灰库废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	UG-75/5.3-MI9排气筒	烟尘	2.5	2.9	20	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	UG-75/5.3-MI9排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	UG-75/5.3-MI9排气筒	氮氧化物	31	28	100	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	UG-75/5.3-MI9排气筒	汞及其化合物	0.000015	0.000017	0.03	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	UG-75/5.3-MI9排气筒	氨	0.175	0.175	75	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	UG-75/5.3-MI9排气筒	二氧化硫	4	3	50	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	UG-75/5.3-MI9排气筒	烟尘	6.9	7.4	20	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/20	灰库废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/15	灰库废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/16	UG-75/5.3-MI9排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/16	UG-75/5.3-MI9排气筒	氮氧化物	29	35	100	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/16	UG-75/5.3-MI9排气筒	汞及其化合物	0.000241	0.000289	0.03	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/16	UG-75/5.3-MI9排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/16	UG-75/5.3-MI9排气筒	烟尘	5.7	6.8	20	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/16	UG-75/5.3-MI9排气筒	一氧化碳	27	27		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/7	4#废气排放口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/7	4#废气排放口	氮氧化物	35	30.1	200	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/7	4#废气排放口	二氧化硫	6	5.17	200	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/7	4#废气排放口	烟尘	5.2	4.48	20	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	2#脱硫塔排气筒Q1	氮氧化物	40	37	100	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	2#脱硫塔排气筒Q1	汞及其化合物	<0.0001	<0.0001	0.03	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	2#脱硫塔排气筒Q1	二氧化硫	17	16	50	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	2#脱硫塔排气筒Q1	非甲烷总烃	0.93	0.93	120	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	2#脱硫塔排气筒Q1	烟尘	7.6	6.9	20	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/10/18	4#废气排放口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/10/18	4#废气排放口	氮氧化物	34	32	200	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/10/18	4#废气排放口	二氧化硫	14	13	200	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/10/18	4#废气排放口	烟尘	3	2.8	20	是	
常州市	江苏赛鑫树脂有限公司	2019/5/31	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	7.07	22.7	60	是	
常州市	江苏赛鑫树脂有限公司	2019/5/31	焚烧炉排气筒	苯乙烯	0.0082	0.0264	20	是	
常州市	江苏赛鑫树脂有限公司	2019/11/4	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	0.48	0.48	60	是	
常州市	江苏赛鑫树脂有限公司	2019/11/4	焚烧炉排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/3/8	中间罐+污水站排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/3/8	过热蒸汽加热炉	甲苯	1.83	1.83	25	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/3/8	中间罐+污水站排气筒	非甲烷总烃	7.5	7.5	80	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/3/8	苯乙烯储罐废气	苯乙烯	0.167	0.167	20	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/3/8	过热蒸汽加热炉	苯乙烯	0.106	0.106	20	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/3/8	中间罐+污水站排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/3/8	过热蒸汽加热炉	苯	0.412	0.412	6	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	中间罐+污水站排气筒	乙苯	<0.0015	<0.0015	100	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	过热蒸汽加热炉	乙苯	0.214	0.216	100	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	过热蒸汽加热炉	氮氧化物	58	59	100	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	过热蒸汽加热炉	二氧化硫	6	6	50	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	过热蒸汽加热炉	甲苯	0.0428	0.0433	15	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	中间罐+污水站排气筒	甲苯	0.009	0.009	25	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	中间罐+污水站排气筒	非甲烷总烃	8.21	8.21	80	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	过热蒸汽加热炉	VOCs	1.509	1.509	120	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	过热蒸汽加热炉	颗粒物	1.6	1.6	20	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	苯乙烯储罐废气	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	50	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	中间罐+污水站排气筒	苯乙烯	1.12	1.12	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	过热蒸汽加热炉	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	50	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	过热蒸汽加热炉	苯	0.0578	0.0584	15	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	中间罐+污水站排气筒	乙苯	0.0476	0.0476	100	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	过热蒸汽加热炉	乙苯	0.013	0.0179	100	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	过热蒸汽加热炉	氮氧化物	69	95	100	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	过热蒸汽加热炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	中间罐+污水站排气筒	甲苯	0.0393	0.0393	15	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	过热蒸汽加热炉	甲苯	0.00675	0.00927	15	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	苯乙烯储罐废气	非甲烷总烃	9.16	9.16	80	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	中间罐+污水站排气筒	非甲烷总烃	6.96	6.96	80	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	过热蒸汽加热炉	VOCs	0.2317	0.3183	120	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	过热蒸汽加热炉	颗粒物	<1	<1	20	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	苯乙烯储罐废气	苯乙烯	0.00291	0.00291	50	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	中间罐+污水站排气筒	苯乙烯	0.054	0.054	50	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	过热蒸汽加热炉	苯乙烯	0.226	0.311	50	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	过热蒸汽加热炉	一氧化碳	<3	<3		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	过热蒸汽加热炉	苯	0.022	0.0302	15	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	中间罐+污水站排气筒	乙苯	<0.0015	<0.0015	100	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	中间罐+污水站排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	15	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	苯乙烯储罐废气	非甲烷总烃	17	17	80	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	过热蒸汽加热炉	非甲烷总烃	1.55	1.55	80	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	中间罐+污水站排气筒	非甲烷总烃	1.87	1.87	80	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	过热蒸汽加热炉	VOCs	0.011	0.011		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	苯乙烯储罐废气	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	50	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	中间罐+污水站排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	50	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	2#、4#线车间排气筒（东）	硫化氢	0.049	0.049	0.33	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	2#、4#线车间排气筒（西）	硫化氢	0.055	0.055	0.33	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	1#/3#线车间废气排气筒	硫化氢	0.046	0.046	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	2#、4#线车间排气筒（东）	氨	0.067	0.067	4.9	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	1#/3#线车间废气排气筒	氨	0.072	0.072	4.9	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	2#、4#线车间排气筒（西）	氨	0.067	0.067	4.9	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	1#/3#线车间废气排气筒	硫化氢	0.0000374	0.0000374	0.33	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	2#、4#线车间排气筒（东）	硫化氢	0.000568	0.000568	0.33	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	2#、4#线车间排气筒（西）	硫化氢	0.002	0.002	0.33	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	2#、4#线车间排气筒（西）	氨	<4.9	<4.9	4.9	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	2#、4#线车间排气筒（东）	氨	<4.9	<4.9	4.9	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	1#/3#线车间废气排气筒	氨	<4.9	<4.9	4.9	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	锅炉	氮氧化物	58	62	150	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	锅炉	二氧化硫	41	44	50	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	锅炉	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	废气排气筒	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	废气排气筒	非甲烷总烃	1.12	1.12	120	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	废气排气筒	二甲苯	0.083	0.083	70	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	锅炉	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	废气排气筒	苯	<0.003	<0.003	12	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/9/25	废气排气筒	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/9/25	废气排气筒	非甲烷总烃	6.62	6.62	120	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/9/25	废气排气筒	二甲苯（总量）	0.207	0.207	70	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/9/25	废气排气筒	苯	<0.003	<0.003	12	是	
常州市	常州林洪特钢有限公司	2019/6/11	电炉精炼炉	氟化物	0.017	0.017	9	是	
常州市	常州林洪特钢有限公司	2019/6/11	电炉精炼炉	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州林洪特钢有限公司	2019/10/10	电炉精炼炉	氟化物	0.006	0.006	9	是	
常州市	常州林洪特钢有限公司	2019/10/10	电炉精炼炉	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	1#炉	氮氧化物	162	165	300	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	2#炉	氮氧化物	125	156	300	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	1#炉	汞及其化合物	<0.003	<0.003	0.05	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	2#炉	汞及其化合物	<0.0000004	0.0000005	0.05	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	2#炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	1#炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	1#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	<0.0063	<0.00643	1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	2#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	<0.00497	<0.00621	1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	1#炉	氯化氢	7.45	7.6	60	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	2#炉	氯化氢	0.29	0.36	60	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	1#炉	颗粒物	2.7	2.8	30	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	2#炉	颗粒物	1.9	2.38	30	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	2#炉	一氧化碳	<1	<1	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	1#炉	一氧化碳	<1	<1	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	1#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.00000003	<0.00000003	0.1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/1/30	2#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.00000003	<0.00000003	0.1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	2#炉	氮氧化物	176	152	300	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	1#炉	氮氧化物	126	116	300	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	2#炉	氨	2.7	2.7		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	1#炉	氨	2.63	2.63		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	2#炉	二氧化硫	11	9	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	1#炉	二氧化硫	11	5	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	2#炉	氯化氢	13.6	12.3	60	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	1#炉	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	1#炉	氟化氢	<0.03	<0.03		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	2#炉	氟化氢	0.29	0.29		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	2#炉	颗粒物	<1	<1	30	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	1#炉	颗粒物	<1	<1	30	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	2#炉	一氧化碳	<3	<3	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	1#炉	一氧化碳	<3	<3	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/28	焚烧炉废气排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.3	0.3	4	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/28	焚烧炉废气排口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/28	焚烧炉废气排口	汞及其化合物	0.004	0.004	0.1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/28	焚烧炉废气排口	砷、镍及其化合物	0.739	0.739	1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/28	焚烧炉废气排口	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	1#炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	2#炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	1#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0048	0.0048	1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	2#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0045	0.0045	1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	2#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000009	0.000009	0.1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	1#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000016	0.000016	0.1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/9/5	3#炉废气排放口	二噁英类	0.015	0.015	0.1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	2#焚烧炉排放口	氮氧化物	167	182	300	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	1#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	151	176	300	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	3#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	110	104	300	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	1#焚烧炉废气排放口	氨	5.34	5.34		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	2#焚烧炉排放口	氨	20.7	20.7		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	3#焚烧炉废气排放口	氨	24	24		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	2#焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	3#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	1#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	5	6	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	1#焚烧炉废气排放口	氯化氢	0.75	0.87	60	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	3#焚烧炉废气排放口	氯化氢	1.07	1.01	60	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	2#焚烧炉排放口	氯化氢	1.04	1.28	60	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	1#焚烧炉废气排放口	氟化氢	2.3	2.3		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	2#焚烧炉排放口	氟化氢	0.42	0.42		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	3#焚烧炉废气排放口	氟化氢	0.62	0.62		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	2#焚烧炉排放口	颗粒物	5.1	5.5	30	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	3#焚烧炉废气排放口	颗粒物	3.2	3	30	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	2.5	2.9	30	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	3#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<3	<3	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	2#焚烧炉排放口	一氧化碳	<3	<3	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/16	1#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<3	<3	100	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/18	1#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/18	2#焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/18	3#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/18	2#焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0235	0.0235	1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/18	1#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00633	0.00633	1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/18	3#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0281	0.0281	1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/18	2#焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/18	3#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000721	0.000721	0.1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/11/18	1#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/12/14	FQ-002废气排放口	二噁英类	0.035	0.035	0.1	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	臭气浓度	55	55	40000	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	硫化氢	0.000399	0.000399	2.3	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	氮氧化物	193	193	500	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	镉及其化合物	0.0028	0.0028	0.1	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	汞及其化合物	0.000003	0.000003	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	氨	0.167	0.167	35	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	烟气黑度	<1	<1	1	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	非甲烷总烃	0.95	0.95	120	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	氯化氢	0.372	0.372	60	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	烟尘	<20	<20	65	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	一氧化碳	<1	<1	80	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	焚烧炉尾气	铅及其化合物	0.03	0.03	1	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	臭气浓度	1318	1318	40000	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	硫化氢	0.016	0.016	5.2	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	氮氧化物	157	189	500	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	氨	12.9	12.9	75	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	氟化物	0.49	0.49	9	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	非甲烷总烃	1.27	1.27	120	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	氯化氢	1.04	1.25	60	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	氟化氢	0.1	0.12	5	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	烟尘	<20	<20	65	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/9/5	焚烧炉尾气	一氧化碳	<3	<3	80	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/11/3	焚烧炉尾气	二噁英类	0.043	0.043	0.5	是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/10/15	废气排放筒	氮氧化物	57	114	500	是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/10/15	废气排放筒	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/10/15	废气排放筒	氯化氢	1.57	1.57	70	是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/10/15	废气排放筒	烟尘	34.5	69	80	是	
常州市	江苏肯创催化剂再生技术有限公司	2019/4/25	YQW-850Q锅炉	氮氧化物	91	86	200	是	
常州市	江苏肯创催化剂再生技术有限公司	2019/4/25	YQW-850Q锅炉	二氧化硫	29	28	200	是	
常州市	江苏肯创催化剂再生技术有限公司	2019/4/25	YQW-850Q锅炉	烟气黑度（林格曼黑度，级）	1	1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏肯创催化剂再生技术有限公司	2019/4/25	YQW-850Q锅炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/15	ST-5K	氮氧化物	136	136	200	是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/15	ST-5K	二氧化硫	23	23	50	是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/15	ST-5K	烟气黑度	<1	<1	1	是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/15	ST-5K	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/6/3	燃气锅炉	氮氧化物	65	70	200	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/6/3	铁盐生产车间	氮氧化物	0.095	0.095	240	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/6/3	燃气锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/6/3	6#聚铝车间	氯化氢	0.77	0.77	100	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/6/3	铁盐生产车间	氯化氢	0.135	0.135	100	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/6/3	废酸储存池排放口	氯化氢	0.134	0.134	100	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/6/3	废酸储存池排放口	硫酸雾	0.061	0.061	45	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/6/3	铁盐生产车间	硫酸雾	0.082	0.082	45	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/10/30	燃气锅炉	氮氧化物	107	107	200	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/10/30	铁盐生产车间	氮氧化物	31	31	240	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/10/30	燃气锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/10/30	铁盐生产车间	氯化氢	0.199	0.199	100	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/10/30	6#聚铝车间	氯化氢	0.363	0.363	100	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/10/30	废酸储存池排放口	氯化氢	0.407	0.407	100	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/10/30	废酸储存池排放口	硫酸雾	0.41	0.41	45	是	
常州市	常州清流环保科技有限公司	2019/10/30	铁盐生产车间	硫酸雾	0.445	0.445	45	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/5/16	导热油炉	氮氧化物	90	132	150	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/5/16	导热油炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/5/16	焚烧炉	甲苯	4.91	4.91	40	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/5/16	焚烧炉	非甲烷总烃	70.3	70.3	120	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/5/16	焚烧炉	二甲苯	26.8	26.8	70	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/5/16	导热油炉	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/5/16	焚烧炉	苯	0.367	0.367	12	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/8/14	导热油炉	氮氧化物	86	113	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/8/14	导热油炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/8/14	焚烧炉	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/8/14	焚烧炉	非甲烷总烃	61.1	61.1	120	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/8/14	楼顶排气筒	非甲烷总烃	4.42	4.42	120	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/8/14	焚烧炉	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/8/14	导热油炉	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏康宏新材料有限公司	2019/8/14	焚烧炉	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/5/23	卸料+预处理车间排气筒	硫化氢	0.072	0.072	0.33	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/5/23	卸料+预处理车间排气筒	氨	0.077	0.077	4.9	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/5/23	卸料+预处理车间排气筒	非甲烷总烃	40.6	40.6	120	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/5/23	卸料+预处理车间排气筒	颗粒物	34	34	120	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/1	卸料+预处理车间排气筒	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/1	卸料+预处理车间排气筒	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/1	卸料+预处理车间排气筒	氨	1.45	1.45	4.9	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/1	卸料+预处理车间排气筒	非甲烷总烃	15	15	120	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/1	卸料+预处理车间排气筒	非甲烷总烃	15	15	120	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/1	卸料+预处理车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/1	卸料+预处理车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏强林生物能源材料有限公司	2019/3/12	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	1.62	1.62	120	是	
常州市	溧阳杰隆酵母科技有限公司	2019/11/7	浓缩车间	非甲烷总烃	57.5	57.5	120	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	液体车间	苯胺类	<0.03	<0.03	20	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	粉剂车间QY2-1	苯胺类	<0.003	<0.003	20	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	粉剂车间QY2-1	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	液体车间	甲醇	<0.2	<0.2	190	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	粉剂车间QY2-1	甲醇	<0.2	<0.2	190	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	液体车间	氨	0.00954	0.00954	14	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	粉剂车间QY2-1	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	液体车间	甲醛	0.406	0.406	100	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	粉剂车间QY2-1	甲醛	1.87	1.87	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	液体车间	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	液体车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	粉剂车间QY2-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	液体车间	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/6/27	液体车间	硫酸雾	<0.3	<0.3	45	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	液体车间	苯胺类	0.076	0.076	20	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	粉剂车间QY2-1	苯胺类	0.053	0.053	20	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	粉剂车间QY2-1	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	液体车间	甲醇	2.01	2.01	60	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	粉剂车间QY2-1	甲醇	2.47	2.47	60	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	液体车间	氨	0.361	0.361	14	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	粉剂车间QY2-1	二氧化硫	4	4	550	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	粉剂车间QY2-1	甲醛	0.964	0.964	10	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	液体车间	甲醛	0.176	0.176	10	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	液体车间	非甲烷总烃	3.87	3.87	80	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	粉剂车间QY2-1	非甲烷总烃	3.28	3.28	80	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	液体车间	二甲苯（总量）	0.531	0.531	40	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	粉剂车间QY2-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	液体车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	液体车间	酚类	0.813	0.813	20	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/11	液体车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	回收车间	硫化氢	0.048	0.048	0.56	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	回收车间	甲醇	1	1	190	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	合成车间	甲醇	1.38	1.38	190	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	回收车间	氨	0.428	0.428	8.7	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	合成车间	非甲烷总烃	18.2	18.2	120	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	回收车间	非甲烷总烃	3.96	3.96	120	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	合成车间	氯化氢	0.377	0.377	100	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	回收车间	氯化氢	0.38	0.38	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	回收车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	合成车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/27	合成车间	甲醇	1.76	1.76	60	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/27	合成车间	非甲烷总烃	39	39	80	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/27	合成车间	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/27	合成车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/29	回收车间	硫化氢	0.000344	0.000344	0.58	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/29	回收车间	甲醇	3.59	3.59	60	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/29	回收车间	氨	0.214	0.214	8.7	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/29	回收车间	非甲烷总烃	16.6	16.6	80	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/29	回收车间	氯化氢	0.615	0.615	100	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/9/29	回收车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/11/22	回收车间	甲醇	3.21	3.21	60	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/11/22	回收车间	非甲烷总烃	10.4	10.4	80	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/19	污水站排气筒	苯胺类	<0.125	<0.125	20	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/19	导热油炉	苯胺类	<0.125	<0.125	20	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/19	污水站排气筒	臭气浓度	173	173	2000	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/19	导热油炉	氮氧化物	186	254	150	否	0.69
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/19	导热油炉	甲醇	<2.0	<2.0	190	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/19	污水站排气筒	甲醇	111	111	190	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/19	导热油炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/19	导热油炉	颗粒物	3.7	5.1	20	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/19	污水站排气筒	苯胺类	0.029	0.029	20	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/19	污水站排气筒	臭气浓度	174	174	1500	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/19	污水站排气筒	甲醇	<0.3	<0.3	60	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/19	污水站排气筒	非甲烷总烃	1.58	1.58	80	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/21	导热油炉	苯胺类	0.033	0.033	20	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/21	导热油炉	氮氧化物	124	125	150	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/21	导热油炉	甲醇	0.496	0.496	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/21	导热油炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/21	导热油炉	非甲烷总烃	0.68	0.68	80	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/21	导热油炉	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/4/22	污水站排气筒9#	臭气浓度	1318	1318	1500	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/4/22	含氯车间废气排气筒6#	氮氧化物	<1	<1	240	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/4/22	含氯车间废气排气筒6#	甲醇	1.86	1.86	60	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/4/22	含氯车间废气排气筒6#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/4/22	含氯车间废气排气筒6#	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/4/22	含氯车间废气排气筒6#	硫酸雾	0.039	0.039	45	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/8/16	回转窑排气筒出口	乙酸乙酯	<0.001	<0.001	50	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/9/5	回转窑排气筒出口	二噁英类	0.41	0.41	0.5	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/25	污水处理站排气筒出口	臭气浓度	132	132	1500	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/25	污水处理站排气筒出口	硫化氢	0.000122	0.000122	0.9	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/25	有机溶剂回收车间	甲醇	5.14	5.14	60	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/25	有机溶剂回收车间	非甲烷总烃	9.16	9.16	80	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/25	有机溶剂回收车间	丙酮	21.6	21.6	40	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/25	污水处理站排气筒出口	氨（氨气）	0.0212	0.0212	14	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	仓库废气排气筒	臭气浓度	132	132	1500	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	仓库废气排气筒	硫化氢	0.000188	0.000188	0.58	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	仓库废气排气筒	非甲烷总烃	3.7	3.7	80	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	仓库废气排气筒	氨（氨气）	0.0244	0.0244	8.7	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	氮氧化物	106	88	500	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	甲醇	<0.3	<0.3	60	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	镉及其化合物	0.0008	0.000667	0.1	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	汞及其化合物	0.0000244	0.0000203	0.1	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	甲苯	0.175	0.175	25	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	非甲烷总烃	1.29	1.29	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	氯化氢	0.766	0.638	70	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	丙酮	0.1	0.1	40	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	二甲苯（总量）	0.072	0.072	40	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	烟尘	<20	<20	80	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	一氧化碳	17	14	80	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	镍及其化合物	0.011	0.00917		是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	氨（氨气）	0.322	0.322	35	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	硫酸雾	8.67	8.67	45	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/1	回转窑排气筒出口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	1	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/2	回转窑排气筒出口	砷	0.0072	0.0072		是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/2	回转窑排气筒出口	锡	0.004	0.004		是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/2	回转窑排气筒出口	铜	0.0031	0.0031		是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/2	回转窑排气筒出口	乙酸乙酯	0.039	0.039	50	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/2	回转窑排气筒出口	锰	0.02	0.02		是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/2	回转窑排气筒出口	铬	0.031	0.031		是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/2	回转窑排气筒出口	锑	0.0027	0.0027		是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/16	配伍间废气	臭气浓度	132	132	1500	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/16	配伍间废气	硫化氢	0.0000721	0.0000721	0.58	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/16	配伍间废气	非甲烷总烃	2.86	2.86	80	是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/11/16	配伍间废气	氨（氨气）	0.00358	0.00358	8.7	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/6/5	6#排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/6/5	7#排气筒	硫化氢	<0.005	<0.005	0.33	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/6/5	6#排气筒	氮氧化物	<3	<3	400	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/6/5	7#排气筒	氨	2.54	2.54	4.9	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/6/5	6#排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/6/5	6#排气筒	颗粒物	5.3	6.6	30	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/11/5	6#排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/11/5	7#排气筒	硫化氢	0.000389	0.000389	0.33	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/11/5	6#排气筒	氮氧化物	148	145	400	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/11/5	7#排气筒	氨	0.023	0.023	4.9	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/11/5	6#排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	常州市长润石油有限公司	2019/11/5	6#排气筒	颗粒物	5.4	5.3	30	是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	排气筒出口2	硫化氢	0.057	0.057	0.33	是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	排气筒出口1	硫化氢	0.024	0.024	0.33	是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	排气筒出口2	氨	2.1	2.1	4.9	是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	排气筒出口1	氨	1.33	1.33	4.9	是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/11/18	排气筒出口2	硫化氢	0.00646	0.00646	0.33	是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/11/18	排气筒出口2	氨	0.0151	0.0151	4.9	是	
常州市	常州市华安精杰化工有限公司	2019/6/5	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	4.5	28.9	60	是	
常州市	常州市华安精杰化工有限公司	2019/6/5	焚烧炉排气筒	苯乙烯	0.0487	0.313	20	是	
常州市	常州市华安精杰化工有限公司	2019/10/15	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	0.54	0.54	60	是	
常州市	常州市华安精杰化工有限公司	2019/10/15	焚烧炉排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/9	生化池排气筒出口	硫化氢	0.008	0.008	0.33	是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/9	生化池排气筒出口	氨	4.17	4.17	4.9	是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/16	废气排放筒	硫化氢	0.042	0.042	2.3	是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/16	废气排放筒	氨	0.001	0.001	35	是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/16	废气排放筒	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/16	废气排放筒	非甲烷总烃	1.49	1.49	120	是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/16	废气排放筒	氯化氢	1.56	1.56	100	是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/16	废气排放筒	二甲苯	0.071	0.071	70	是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/16	废气排放筒	苯乙烯	0.000314	0.000314	46	是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/16	废气排放筒	苯	<0.003	<0.003	12	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/3/15	窑尾	氮氧化物	63	70	400	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/3/15	窑尾	二氧化硫	59	65	200	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/3/15	窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/6/11	1#回转窑窑尾	氮氧化物	20	26	400	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/6/11	1#回转窑窑尾	二氧化硫	9	12	200	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/6/11	1#回转窑窑尾	颗粒物	21	27	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/9/10	2#窑尾	氮氧化物	103	113	400	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/9/10	2#窑尾	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/9/10	2#窑尾	颗粒物	22	28	30	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/11/13	1#回转窑窑尾	氮氧化物	23	35	400	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/11/13	1#回转窑窑尾	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	江苏扬子水泥有限公司	2019/11/13	1#回转窑窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/3/19	10/h锅炉排气筒	氮氧化物	144	139	400	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/3/19	10/h锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	400	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/3/19	201车间酸雾吸收塔	氯化氢	0.58	0.58	100	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/3/19	10/h锅炉排气筒	颗粒物	<20	<20	80	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/5/7	10/h锅炉排气筒	氮氧化物	147	146	400	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/5/7	10/h锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	400	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/5/7	201车间酸雾吸收塔	氯化氢	7.78	7.78	100	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/5/7	10/h锅炉排气筒	颗粒物	<20	<20	80	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	10/h锅炉排气筒	氮氧化物	139	140	400	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	10/h锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	400	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	201车间酸雾吸收塔	氯化氢	9.16	9.16	100	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	10/h锅炉排气筒	颗粒物	<20	<20	80	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/11/26	10/h锅炉排气筒	氮氧化物	131	136	400	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/11/26	10/h锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	400	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/11/26	201车间酸雾吸收塔	氯化氢	6.74	6.74	100	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/11/26	10/h锅炉排气筒	颗粒物	<20	<20	80	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/3/19	电玉车间	甲醛	29.6	29.6	30	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/3/19	甲醛车间排气筒	甲醛	0.49	0.49	30	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/3/19	焚烧炉排气筒	甲醛	14.1	14.1	30	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/3/19	电玉车间	非甲烷总烃	4.06	4.06	120	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/3/19	甲醛车间排气筒	非甲烷总烃	3.88	3.88	120	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/3/19	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	0.3	0.3	120	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/4/23	电玉车间	甲醇	0.6	0.6	190	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/4/23	电玉车间	甲醛	3.59	3.59	30	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/4/23	电玉车间	非甲烷总烃	12.1	12.1	120	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/3/15	2t/h锅炉排气筒	氮氧化物	61	90	300	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/3/15	2t/h锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	300	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/3/15	苯酐车间排气筒	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/3/15	苯酐车间排气筒	非甲烷总烃	0.28	0.28	120	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/3/15	苯酐车间排气筒	二甲苯	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/3/15	2t/h锅炉排气筒	颗粒物	<20	<20	50	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/3/15	苯酐车间排气筒		<0.001	<0.001	5.6	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/5/23	苯酐车间排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/5/23	苯酐车间排气筒	非甲烷总烃	1.55	1.55	120	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/5/23	仓库排气筒	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/5/23	苯酐车间排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/5/23	苯酐车间排气筒		<0.0015	<0.0015	5.6	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	2t/h锅炉排气筒	氮氧化物	94	145	300	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	2t/h锅炉排气筒	二氧化硫	20	31	300	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	苯酐车间排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	苯酐车间排气筒	非甲烷总烃	1.35	1.35	120	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	仓库排气筒	非甲烷总烃	0.55	0.55	120	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	苯酐车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	2t/h锅炉排气筒	颗粒物	<20	<20	50	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	苯酐车间排气筒		<0.0015	<0.0015	5.6	是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/3/12	焚烧炉排气筒	氮氧化物	21	44	240	是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/3/12	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	131	131	120	否	0.09
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	自动三线车间酸洗排气筒	氯化氢	1.18	1.18	100	是	
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	自动三线车间化锌炉排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	自动六线车间酸洗排气筒	氯化氢	1.33	1.33	30	是	
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	自动四线车间	氯化氢	0.93	0.93	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	自动三线车间酸洗排气筒	氯化氢	1.18	1.18	100	是	
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	自动四线车间锌化炉	颗粒物	<20	<20	0.9	是	
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	吊1车间	颗粒物	<20	<20	60	是	
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	自动三线车间化锌炉排气筒	颗粒物	<20	<20	0.9	是	
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	自动六线车间锌化炉	颗粒物	<20	<20	0.9	是	
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	大吊镀车间	颗粒物	<20	<20	60	是	
常州市	江苏国强镀锌实业有限公司	2019/3/21	自动五线车间锌化炉	颗粒物	<20	<20	0.9	是	
常州市	常州市康宏装饰材料有限公司	2019/3/18	导热油炉排气筒	氮氧化物	128	158	240	是	
常州市	常州市康宏装饰材料有限公司	2019/3/18	导热油炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	常州市康宏装饰材料有限公司	2019/3/18	楼顶废气排气筒	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
常州市	常州市康宏装饰材料有限公司	2019/3/18	导热油炉排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	2019/3/18	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	是	
常州市	江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	2019/3/7	窑尾	氮氧化物	275	289	400	是	
常州市	江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	2019/3/7	窑尾	二氧化硫	14	15	200	是	
常州市	江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	2019/3/7	窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	2019/8/14	窑尾	氮氧化物	70	63	400	是	
常州市	江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	2019/8/14	窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	溧阳杰康诺酵母科技有限公司	2019/6/14	干燥塔排气筒	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
常州市	溧阳杰康诺酵母科技有限公司	2019/6/14	干燥塔排气筒	氨	2.21	2.21	4.9	是	
常州市	溧阳杰康诺酵母科技有限公司	2019/6/14	浓缩车间排气筒	非甲烷总烃	54.5	54.5	120	是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/5/21	左卡车间排气筒	氨	4.1	4.1	14	是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/5/21	左卡车间排气筒	氯化氢	1.25	1.25	100	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/10/6	酸雾吸收塔3	氮氧化物	26.4	26.4	300	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/10/6	酸雾吸收塔3	氟化物	0.15	0.15	6	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/10/16	酸雾吸收塔2	氮氧化物	22.4	22.4	300	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/10/16	酸雾吸收塔1	氮氧化物	31.8	31.8	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/10/16	酸雾吸收塔1	氟化物	0.41	0.41	6	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/10/16	酸雾吸收塔2	氟化物	0.53	0.53	6	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	酸雾吸收塔2	氮氧化物	<0.7	<0.7	300	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	酸雾吸收塔3	氮氧化物	<0.7	<0.7	300	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	酸雾吸收塔1	氮氧化物	<0.7	<0.7	300	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	酸雾吸收塔3	氟化物	0.07	0.07	6	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	酸雾吸收塔1	氟化物	0.07	0.07	6	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	酸雾吸收塔2	氟化物	<0.06	<0.06	6	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	2#退火炉	氮氧化物	<0.7	<0.7	300	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	#退火炉	氮氧化物	<0.7	<0.7	300	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	#退火炉	二氧化硫	<2.5	<2.5	150	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	2#退火炉	二氧化硫	<2.5	<2.5	150	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	#退火炉	颗粒物	7	7	15	是	
常州市	江苏武进不锈钢厂集团有限公司	2019/11/8	2#退火炉	颗粒物	7	7	15	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	污水站排气筒	臭气浓度	3090	3090	6000	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	污水站排气筒	硫化氢	0.045	0.045	0.9	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	污水站排气筒	氨	0.194	0.194	14	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	10#车间排气筒	氟化物	1.59	1.59	9	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	10#车间排气筒	甲苯	3.96	3.96	40	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	污水站排气筒	甲苯	38.3	38.3	40	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	污水站排气筒	氯化氢	0.021	0.021	100	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	10#车间排气筒	氯化氢	0.069	0.069	100	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	10#车间排气筒	一氧化碳	3	3	1000	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	污水站排气筒	一氧化碳	4	4	1000	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/27	10#车间排气筒	苯	0.14	0.14	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	蓄热式热力焚烧炉	氮氧化物	17	17	240	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	蓄热式热力焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	海洋防腐车间	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	海洋防腐车间	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	水性工业涂料车间	甲苯	0.05	0.05	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	水性工业涂料车间	甲苯	0.05	0.05	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	特种功能涂料车间	甲苯	0.05	0.05	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	树脂合成车间	甲苯	0.04	0.04	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	树脂合成车间	甲苯	0.04	0.04	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	蓄热式热力焚烧炉	甲苯	0.2	0.2	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	彩板涂料车间	甲苯	0.4	0.4	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	彩板涂料车间	甲苯	0.4	0.4	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	特种功能涂料车间	甲苯	0.05	0.05	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	彩板涂料车间	非甲烷总烃	0.26	0.26	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	海洋防腐车间	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	海洋防腐车间	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	树脂合成车间	非甲烷总烃	0.15	0.15	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	树脂合成车间	非甲烷总烃	0.15	0.15	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	水性工业涂料车间	非甲烷总烃	0.11	0.11	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	水性工业涂料车间	非甲烷总烃	0.11	0.11	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	蓄热式热力焚烧炉	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	特种功能涂料车间	非甲烷总烃	0.64	0.64	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	特种功能涂料车间	非甲烷总烃	0.64	0.64	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	彩板涂料车间	非甲烷总烃	0.26	0.26	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	水性工业涂料车间	二甲苯	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	水性工业涂料车间	二甲苯	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	彩板涂料车间	二甲苯	17	0.17	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	蓄热式热力焚烧炉	二甲苯	0.26	0.26	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	特种功能涂料车间	二甲苯	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	海洋防腐车间	二甲苯	0.13	0.13	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	特种功能涂料车间	二甲苯	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	海洋防腐车间	二甲苯	0.13	0.13	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	彩板涂料车间	二甲苯	0.17	0.17	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	树脂合成车间	二甲苯	0.04	0.04	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	树脂合成车间	二甲苯	0.04	0.04	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	蓄热式热力焚烧炉	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	蓄热式热力焚烧炉	苯乙烯	<0.001	<0.001	26	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	树脂合成车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	树脂合成车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	水性工业涂料车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	水性工业涂料车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	海洋防腐车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	海洋防腐车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	彩板涂料车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	彩板涂料车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	特种功能涂料车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	特种功能涂料车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/31	蓄热式热力焚烧炉	苯	0.03	0.03	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	蓄热式热力焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	树脂合成车间	甲苯	2.08	2.08	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	彩板涂料车间	甲苯	0.06	0.06	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	海洋防腐车间	甲苯	0.06	0.06	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	蓄热式热力焚烧炉	甲苯	0.41	0.41	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	特种功能涂料车间	甲苯	0.08	0.08	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	特种功能涂料车间	非甲烷总烃	14.22	14.22	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	蓄热式热力焚烧炉	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	海洋防腐车间	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	树脂合成车间	非甲烷总烃	0.67	0.67	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	海洋防腐车间	二甲苯（总量）	0.14	0.14	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	特种功能涂料车间	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	彩板涂料车间	二甲苯（总量）	0.15	0.15	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	蓄热式热力焚烧炉	颗粒物	20	20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	蓄热式热力焚烧炉	苯乙烯	<0.005	<0.005	26	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	彩板涂料车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	特种功能涂料车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	蓄热式热力焚烧炉	苯	0.05	0.05	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/10/31	海洋防腐车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/11/1	水性工业涂料车间	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/11/1	水性工业涂料车间	非甲烷总烃	2.25	2.25	120	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/11/1	水性工业涂料车间	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/11/1	水性工业涂料车间	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/6/24	大拖底盘喷漆	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/6/24	大拖底盘喷漆	非甲烷总烃	1.03	1.03	120	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/6/24	大拖底盘喷漆	二甲苯	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/6/24	大拖底盘喷漆	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/6/24	表面处理车间	硫酸雾	0.116	0.116	45	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/6/24	大拖酸雾塔	硫酸雾	0.159	0.159	45	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/10/25	大拖底盘喷漆	甲苯	0.07	0.07	40	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/10/25	大拖底盘喷漆	非甲烷总烃	2.68	2.68	120	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/10/25	大拖底盘喷漆	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/10/25	齿轮抛丸	颗粒物	<20	<20	60	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/10/25	大拖底盘喷漆	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州东风农机集团有限公司	2019/10/25	表面处理车间	硫酸雾	0.083	0.083	45	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/29	玻钢北D2	非甲烷总烃	5.12	5.12	80	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/29	玻钢南D1	非甲烷总烃	2.9	2.9	80	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/29	天鹏车间	非甲烷总烃	3.47	3.47	80	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/29	瑞盛储罐呼吸及投料工段	非甲烷总烃	3.92	3.92	80	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/29	瑞盛储罐呼吸及投料工段	苯乙烯	0.062	0.062	20	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/29	玻钢北D2	苯乙烯	1.03	1.03	20	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/29	玻钢南D1	苯乙烯	0.055	0.055	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/29	天鹏车间	苯乙烯	0.079	0.079	20	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/30	10月季（P1）	甲醛	0.215	0.215	10	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/30	污水站	非甲烷总烃	6.63	6.63	80	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/30	10月季（P1）	非甲烷总烃	1.6	1.6	80	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/30	瑞盛焚烧炉	非甲烷总烃	2.96	2.96	80	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/30	瑞盛焚烧炉	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/9/30	污水站	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/10/31	FQ-9焚烧炉废气排放口	二噁英类	0.026	0.026	0.1	是	
常州市	常州天马集团有限公司	2019/12/30	污水站	总挥发性有机物	0.657	0.657		是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	甲苯酚车间FQ-004	硫化氢	0.000091	0.000091	0.56	是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	导热油炉	氮氧化物	70	70	240	是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	导热油炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	甲苯酚车间FQ-006	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	导热油炉	颗粒物	8.29	8.29	120	是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	甲苯酚车间FQ-006	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/8/14	危废焚烧炉废气排放口	二噁英类	0.28	0.28	0.5	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	二期污水处理设施排气筒	臭气浓度	23	23	2000	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	一期污水处理设施	臭气浓度	17	17	2000	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	顺酐生产装置废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	富马酸废气排放口	甲醇	3.3	3.3	190	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	顺酐生产装置废气排气筒	二氧化硫	4	4	960	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	富马酸废气排放口	非甲烷总烃	2.84	2.84	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	顺酐生产装置废气排气筒	非甲烷总烃	11.7	11.7	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	阿斯巴甜戊类罐区（14#）排气筒	氯化氢	8.19	8.19	100	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	富马酸废气排放口	氯化氢	0.037	0.037	100	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	DL-苹果酸车间及罐区排气筒	氯化氢	0.249	0.249	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	酒石酸车间（11#）	氯化氢	0.06	0.06	100	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	富马酸废气排放口	二甲苯	<0.00015	<0.00015	70	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	顺酐生产装置废气排气筒	二甲苯	<0.00015	<0.00015	70	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	顺酐生产装置废气排气筒	颗粒物	<3	<3	1	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	L-苹果酸车间（烘干工段）（20#）排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	L-苹果酸车间（烘干工段）（19#）排气筒	颗粒物	<20	<20	1	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	富马酸废气排放口	颗粒物	<20	<20	1	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	四碳有机酸车间（17#）排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	天冬氨酸车间（21#）排气筒	颗粒物	3.9	3.9	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	富马酸废气排放口	苯	<0.00015	<0.00015	12	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	酒石酸车间（11#）	硫酸雾	<0.089	<0.089	45	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	二期污水处理设施排气筒	臭气浓度	1318	1318	1500	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	一期污水处理设施	臭气浓度	309	309	1500	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	顺酐生产装置废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	顺酐生产装置废气排气筒	二氧化硫	13	13	550	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	L-苹果酸车间（烘干工段）（20#）排气筒	非甲烷总烃	2.43	2.43	80	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	天冬氨酸车间（21#）排气筒	非甲烷总烃	2.45	2.45	80	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	L-苹果酸车间（烘干工段）（19#）排气筒	非甲烷总烃	2.32	2.32	80	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	富马酸废气排放口	非甲烷总烃	3.82	3.82	80	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	顺酐生产装置废气排气筒	非甲烷总烃	43.1	43.1	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	酒石酸车间（烘干工段）	非甲烷总烃	2.52	2.52	80	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	四碳有机酸车间（17#）排气筒	非甲烷总烃	1.54	1.54	80	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	阿斯巴甜戊类罐区（14#）排气筒	氯化氢	0.36	0.36	100	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	酒石酸车间（11#）	氯化氢	0.21	0.21	100	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	DL-苹果酸车间及罐区排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	顺酐生产装置废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	L-苹果酸车间（烘干工段）（19#）排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	天冬氨酸车间（21#）排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	顺酐生产装置废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	四碳有机酸车间（17#）排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	酒石酸车间（烘干工段）	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	L-苹果酸车间（烘干工段）（20#）排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	酒石酸车间（11#）	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/11/1	医疗废物高温蒸馏工段排气筒	臭气浓度	309	309	2000	是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/11/1	医疗废物高温蒸馏工段排气筒	硫化氢	0.000286	0.000286	0.33	是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/11/1	医疗废物高温蒸馏工段排气筒	非甲烷总烃	2.92	2.92	120	是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/11/1	医疗废物高温蒸馏工段排气筒	氯化氢	0.25	0.25	100	是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/11/1	医疗废物高温蒸馏工段排气筒	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/11/1	医疗废物高温蒸馏工段排气筒	氨（氨气）	0.05	0.05	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐五期氧化尾气RTO	二甲苯	0.0309	0.0309	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐三期氧化尾气RTO	二甲苯	0.0704	0.0704	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐一期精制车间	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐五期精制车间	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐一期氧化尾气RTO	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐四期氧化尾气RTO	二甲苯	0.00446	0.00446	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐三期精制车间	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	天冬门车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	富马酸1#干燥包装车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐五期精制车间	苯	0.243	0.243	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐三期氧化尾气RTO	苯	1.67	1.67	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐一期氧化尾气RTO	苯	1.36	1.36	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐一期精制车间	苯	0.0158	0.0158	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐五期氧化尾气RTO	苯	0.0466	0.0466	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐三期精制车间	苯	0.0278	0.0278	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	顺酐四期氧化尾气RTO	苯	0.571	0.571	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	氨吸收装置	氨（氨气）	2.42	2.42	4.9	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ01蓄热式焚烧炉	非甲烷总烃	2.22	2.22	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ01蓄热式焚烧炉	二甲苯（总量）	0.02	0.02	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ01蓄热式焚烧炉	一氧化碳	90	90		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ01蓄热式焚烧炉	苯	0.02	0.02	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ04蓄热式焚烧炉	非甲烷总烃	2.7	2.7	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ04蓄热式焚烧炉	二甲苯（总量）	0.06	0.06	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ04蓄热式焚烧炉	一氧化碳	16	16		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ04蓄热式焚烧炉	苯	0.05	0.05	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ05蓄热式焚烧炉	非甲烷总烃	2.02	2.02	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ05蓄热式焚烧炉	二甲苯（总量）	0.03	0.03	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ05蓄热式焚烧炉	一氧化碳	165	165		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/10/1	FQ05蓄热式焚烧炉	苯	0.21	0.21	6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/1	回转窑焚烧炉废气排放口	二噁英类	0.097	0.097	0.5	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0196	0.0196	4	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	汞	0.0049	0.0049	0.1	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	氮氧化物	133	133	500	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	铅	<0.002	<0.002	1	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	氯化氢	0.67	0.67	60	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	二甲苯（总量）	0.04	0.04	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	镉	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	砷、镍及其化合物	0.0309	0.0309	1	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	烟尘	<20	<20	65	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	一氧化碳	<1.25	<1.25	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	苯	0.03	0.03	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/4	焚烧炉废气排口	氨（氨气）	0.0122	0.0122	75	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/6	焚烧炉废气排口	氮氧化物	128	128	500	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/6	焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/6	焚烧炉废气排口	烟尘	7.9	7.9	65	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ01蓄热式焚烧炉	非甲烷总烃	5.52	5.52	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ01蓄热式焚烧炉	二甲苯（总量）	0.615	0.615	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ01蓄热式焚烧炉	一氧化碳	3	3		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ01蓄热式焚烧炉	苯	1.76	1.76	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ03蓄热式焚烧炉	非甲烷总烃	2.71	2.71	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ03蓄热式焚烧炉	二甲苯（总量）	0.285	0.285	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ03蓄热式焚烧炉	一氧化碳	<3	<3		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ03蓄热式焚烧炉	苯	0.922	0.922	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ05蓄热式焚烧炉	非甲烷总烃	1.89	1.89	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ05蓄热式焚烧炉	二甲苯（总量）	0.141	0.141	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ05蓄热式焚烧炉	一氧化碳	28	28		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/15	FQ05蓄热式焚烧炉	苯	0.061	0.061	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	6#排气筒	非甲烷总烃	2.74	2.74	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	8#排气筒	非甲烷总烃	1.52	1.52	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	顺酐四期氧化尾气RTO	非甲烷总烃	1.36	1.36	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	9#排气筒	非甲烷总烃	2.66	2.66	80	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	顺酐四期氧化尾气RTO	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	8#排气筒	二甲苯（总量）	0.084	0.084	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	6#排气筒	二甲苯（总量）	0.011	0.011	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	9#排气筒	二甲苯（总量）	0.082	0.082	40	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	天冬干燥包装	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	富马酸1#干燥包装车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	顺酐四期氧化尾气RTO	一氧化碳	<3	<3		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	9#排气筒	苯	0.019	0.019	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	顺酐四期氧化尾气RTO	苯	0.368	0.368	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	6#排气筒	苯	0.136	0.136	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	8#排气筒	苯	0.247	0.247	6	是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/16	氨尾气吸收	氨（氨气）	0.0000103	0.0000103	4.9	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水处理站塔	硫化氢	0.00000638	6.38E-06	0.33	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水处理站塔	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水处理站塔	甲苯	0.127	0.127	40	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	氯化废气	甲苯	0.351	0.351	40	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	甲苯氯化工段	甲苯	1.73	1.73	40	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	甲苯氯化物废气	甲苯	2.83	2.83	40	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	甲苯氯化工段	氯化氢	0.114	0.114	100	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	氯化废气	氯化氢	0.219	0.219	100	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	甲苯氯化物废气	氯化氢	0.112	0.112	100	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	灌装工段	氯化氢	0.186	0.186	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	甲苯氯化工段	氯气	5.93	5.93	65	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	含氯废气	氯气	7.09	7.09	65	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	甲苯氯化物废气	氯气	7.07	7.07	65	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	氯化废气	氯气	6.99	6.99	65	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	甲苯氯化物废气	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/8/27	灌装工段	非甲烷总烃	2.93	2.93	80	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/8/27	灌装工段	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化工段（1万吨）	甲苯	1.06	1.06	25	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化物废气	甲苯	5.61	5.61	25	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化工段（1万吨）	非甲烷总烃	2.06	2.06	80	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化物废气	非甲烷总烃	1.9	1.9	80	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	灌装工段	非甲烷总烃	1.22	1.22	80	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化工段（1万吨）	氯化氢	0.224	0.224	100	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化物废气	氯化氢	0.633	0.633	100	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化物废气	氯气	0.425	0.425	65	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化工段（1万吨）	氯气	0.855	0.855	65	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	含氯废气	氯气	0.613	0.613	65	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化工段（5万吨）	甲苯	2.29	2.29	25	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化工段（5万吨）	非甲烷总烃	14.9	14.9	80	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化工段（5万吨）	氯化氢	1.81	1.81	100	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/6	甲苯氯化工段（5万吨）	氯气	0.754	0.754	65	是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	SHL35-1.25-AII锅炉	氮氧化物	146	162	200	是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	SHL35-1.25-AII锅炉	汞及其化合物	0.000162	0.00024	0.05	是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	SHL35-1.25-AII锅炉	二氧化硫	68	76	200	是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	SHL35-1.25-AII锅炉	颗粒物	10.1	11.2	30	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	FQ-06 3#和4#线光固化、涂覆及烘干工段废气	非甲烷总烃	29.5	29.5	120	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	FQ-05 1#和2#线光固化、涂覆及烘干工段废气	非甲烷总烃	9.41	9.41	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	1#和2#线酸洗蚀刻工段	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	FQ-43#和4#线酸洗蚀刻工段废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	1#和2#线酸洗蚀刻工段	氯气	0.77	0.77	65	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	FQ-43#和4#线酸洗蚀刻工段废气排放口	氯气	0.61	0.61	65	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	FQ-2V槽、冲刺 工段	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	FQ-1开料、磨边工段废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	FQ-43#和4#线酸洗蚀刻工段废气排放口	硫酸雾	0.88	0.88	45	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	1#和2#线酸洗蚀刻工段	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/9	FQ-10排气筒	氮氧化物	33	33		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/9	FQ-19排气筒	氮氧化物	11	11		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/9	FQ-15排气筒	氮氧化物	<3	<3		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/9	FQ-10排气筒	二氧化硫	<3	<3		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/9	FQ-19排气筒	二氧化硫	7	7		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/9	FQ-15排气筒	氯化氢	0.4	0.4		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/9	FQ-10排气筒	颗粒物	<20	<20		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/9	FQ-19排气筒	颗粒物	<20	<20		是	
常州市	华润雪花啤酒（常州）有限公司	2019/4/28	麦芽除尘	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/3/8	RTO 焚 烧 炉	非甲烷总烃	9.11	9.11	80	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/6/14	导热油炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/6/14	RTO 焚 烧 炉	硫化氢	<0.01	<0.01	2.3	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/6/14	RTO 焚 烧 炉	氮氧化物	16	16	240	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/6/14	导热油炉	氮氧化物	116	123	200	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/6/14	RTO 焚 烧 炉	氨	0.44	0.44	35	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/6/14	导热油炉	二氧化硫	3	5	50	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/6/14	RTO 焚 烧 炉	二氧化硫	98	98	960	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/6/14	导热油炉	颗粒物	<20	<20	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/6/14	RTO 焚 烧 炉	挥发性有机物	3.82	3.82	120	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	RTO 焚 烧 炉	硫化氢	0.000313	0.000313	2.3	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	RTO 焚 烧 炉	氮氧化物	9	9	240	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	固废焚烧炉	氮氧化物	101	142	500	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	RTO 焚 烧 炉	氨	0.04	0.04	35	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	固废焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	300	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	RTO 焚 烧 炉	二氧化硫	18	18	550	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	RTO 焚 烧 炉	非甲烷总烃	3.06	3.06	80	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	RTO 焚 烧 炉	总VOCs	0.071	0.071		是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	固废焚烧炉	氯化氢	1.55	2.18	70	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	RTO 焚 烧 炉	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	固废焚烧炉	烟尘	<20	<20	80	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	固废焚烧炉	一氧化碳	<3	<3		是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/28	固废焚烧炉	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.703	0.703	4	是	
常州市	江苏猴王涂料有限公司	2019/5/21	底漆跟固化剂车间废气排气筒	非甲烷总烃	13	13	80	是	
常州市	江苏猴王涂料有限公司	2019/5/21	底漆跟固化剂车间废气排气筒	二甲苯	0.384	0.384	40	是	
常州市	江苏猴王涂料有限公司	2019/5/21	底漆跟固化剂车间废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏猴王涂料有限公司	2019/5/21	底漆跟固化剂车间废气排气筒	非甲烷总烃	13	13	80	是	
常州市	江苏猴王涂料有限公司	2019/5/21	底漆跟固化剂车间废气排气筒	二甲苯	0.384	0.384	40	是	
常州市	江苏猴王涂料有限公司	2019/5/21	底漆跟固化剂车间废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏猴王涂料有限公司	2019/10/30	底漆跟固化剂车间废气排气筒	非甲烷总烃	1.49	1.49	80	是	
常州市	江苏猴王涂料有限公司	2019/10/30	底漆跟固化剂车间废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0045	<0.0045	40	是	
常州市	江苏猴王涂料有限公司	2019/10/30	底漆跟固化剂车间废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
常州市	常州市湖塘热电有限公司（新厂）	2019/3/7	排放口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市湖塘热电有限公司（新厂）	2019/3/7	排放口	氮氧化物	39	42.6	100	是	
常州市	常州市湖塘热电有限公司（新厂）	2019/3/7	排放口	二氧化硫	3	3.28	50	是	
常州市	常州市湖塘热电有限公司（新厂）	2019/3/7	排放口	烟尘	5.4	5.9	20	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/5/28	污水处理设施排筒	非甲烷总烃	2.17	2.17	120	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/5/28	危废库房排筒	非甲烷总烃	1.33	1.33	120	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/7/10	洗涤塔出口（北侧）	甲醇	<0.05	<0.05	190	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/7/10	洗涤塔出口（北侧）南	甲醇	<0.05	<0.05	190	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/7/10	洗涤塔出口（北侧）	非甲烷总烃	4.21	4.21	120	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/7/10	洗涤塔出口（北侧）南	非甲烷总烃	1.07	1.07	120	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	洗涤塔出口（南）	甲醇	1.94	1.94	190	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	污水处理设施排筒	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	洗涤塔出口（北侧）	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	危废库房排筒	非甲烷总烃	0.47	0.47	120	是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排气筒出口	臭气浓度	1738	1738	2000	是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排气筒出口	硫化氢	0.017	0.017	0.33	是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排气筒出口	氨	3.21	3.21	4.9	是	
常州市	溧阳天山水泥有限公司	2019/6/26	窑尾	氮氧化物	267	197	400	是	
常州市	溧阳天山水泥有限公司	2019/6/26	窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	常州市华舜印染有限公司	2019/5/22	定型车间废气排放筒	非甲烷总烃	2.18	2.18	120	是	
常州市	常州市华舜印染有限公司	2019/5/22	定型车间废气排放筒	非甲烷总烃	2.18	2.18	120	是	
常州市	江苏联盟化学有限公司	2019/3/13	锌钙车间P5	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏三益科技有限公司	2019/7/12	硫铵车间	非甲烷总烃	2.49	2.49	120	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/5/28	陆庄分厂1#排气筒	臭气浓度	550	550	2000	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/5/28	陆庄分厂2#排气筒	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/5/28	陆庄分厂1#排气筒	非甲烷总烃	0.34	0.34	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/5/28	建东分厂4#喷淋塔	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/5/28	建东分厂2#喷淋塔	氯化氢	2.2	2.2	100	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/5/28	陆庄分厂1#排气筒	颗粒物	<20	<20	18	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/5/28	建东分厂4#喷淋塔	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/5/28	建东分厂3#喷淋塔	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/10/24	陆庄分厂1#排气筒	臭气浓度	74	74	2000	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/10/24	陆庄分厂1#排气筒	非甲烷总烃	2.33	2.33	120	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/10/24	建东分厂2#喷淋塔	氯化氢	2.4	2.4	100	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/10/24	陆庄分厂1#排气筒	颗粒物	<20	<20	18	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/10/24	建东分厂3#喷淋塔	硫酸雾	0.469	0.469	45	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/12/26	建东分厂4#喷淋塔	非甲烷总烃	3.35	3.35	120	是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/12/26	建东分厂4#喷淋塔	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	铁件出口	乙苯	0.058	0.058		是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	塑件出口	甲苯	0.061	0.061	40	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-01	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-02	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-11	非甲烷总烃	0.3	0.3	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-10	非甲烷总烃	0.38	0.38	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	塑件出口	非甲烷总烃	2.53	2.53	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-12	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	铝件出口	非甲烷总烃	2.44	2.44	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	铁件出口	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-07	非甲烷总烃	1.21	1.21	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-09	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-06	非甲烷总烃	1.47	1.47	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-05	非甲烷总烃	1	1	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	FQ-08	非甲烷总烃	1.83	1.83	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	铁件出口	二甲苯	0.026	0.026	70	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	铝件出口	二甲苯	0.065	0.065	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/6	塑件出口	二甲苯	0.026	0.026	70	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/16	FQ-03	非甲烷总烃	0.96	0.96	120	是	
常州市	常州豪爵铃木摩托车有限公司	2019/5/16	FQ-04	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	粘合剂压滤工段	甲醇	0.981	0.981	60	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	粘合剂压滤工段	甲醛	2	2	10	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	静电喷防锈油混合废气	非甲烷总烃	2.06	2.06	80	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	顺酐精制冷凝尾气	二甲苯	0.063	0.063	40	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	粘合剂真空脱水排气	酚类	<0.3	<0.3	20	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	蓄热式热氧化焚烧炉	一氧化碳	44	44		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	蓄热式热氧化焚烧炉	苯	0.585	0.585	6	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	粘合剂压滤工段	甲醇	1.02	1.02	60	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	粘合剂压滤工段	甲醛	0.492	0.492	10	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	蓄热式热氧化焚烧炉	非甲烷总烃	2.86	2.86	80	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	粘合剂压滤工段	非甲烷总烃	1.13	1.13	80	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	静电喷防锈油混合废气	非甲烷总烃	5.66	5.66	80	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	顺酐精制冷凝尾气	非甲烷总烃	2.74	2.74	80	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	粘合剂真空脱水排气	非甲烷总烃	1.36	1.36	80	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	顺酐精制冷凝尾气	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	40	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	粘合剂真空脱水排气	酚类	0.112	0.112	20	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	蓄热式热氧化焚烧炉	一氧化碳	<3	<3		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	蓄热式热氧化焚烧炉	苯	0.383	0.383	6	是	
常州市	江苏鑫隆复合工程材料有限公司	2019/11/21	废气排放筒	非甲烷总烃	14.1	14.1	120	是	
常州市	常州吉恩药业有限公司	2019/3/19	RTO焚烧炉	臭气浓度	18	18	1500	是	
常州市	常州吉恩药业有限公司	2019/3/19	RTO焚烧炉	甲醇	0.3	0.3	60	是	
常州市	常州吉恩药业有限公司	2019/3/19	RTO焚烧炉	甲苯	<0.01	<0.01	25	是	
常州市	常州吉恩药业有限公司	2019/3/19	RTO焚烧炉	非甲烷总烃	1.82	1.82	80	是	
常州市	常州吉恩药业有限公司	2019/3/19	RTO焚烧炉	氯化氢	0.277	0.277	100	是	
常州市	常州吉恩药业有限公司	2019/3/19	RTO焚烧炉	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州吉恩药业有限公司	2019/3/19	RTO焚烧炉	硫酸雾	0.235	0.235	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	酸洗车间废气排放管	氯化氢	1.61	1.61	100	是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	喷漆废气排气筒出口	非甲烷总烃	26.2	26.2	120	是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	3半成品车间废气排气筒出口	氯化氢	0.96	0.96	1.9	是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	喷漆废气排气筒出口	二甲苯（总量）	0.708	0.708	70	是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	喷漆废气排气筒出口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	12	是	
常州市	常州飞宇化工有限公司	2019/3/13	车间总排口	臭气浓度	55	55	1500	是	
常州市	常州飞宇化工有限公司	2019/3/13	车间总排口	非甲烷总烃	8.46	8.46	80	是	
常州市	常州飞宇化工有限公司	2019/3/13	车间总排口	二甲苯	0.108	0.108	40	是	
常州市	常州飞宇化工有限公司	2019/11/29	车间总排口	N，N-二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1		是	
常州市	常州飞宇化工有限公司	2019/11/29	车间总排口	四氯化碳	<0.7	<0.7		是	
常州市	江苏华鹏变压器有限公司	2019/12/2	变干排气筒	非甲烷总烃	5.85	5.85	120	是	
常州市	江苏维多股份有限公司	2019/6/6	废气排气筒	非甲烷总烃	112	112	120	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/4/3	尾气处理装置排气筒（中）	甲醇	0.398	0.398	60	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/4/3	尾气处理装置排气筒（东）	甲醇	1.09	1.09	60	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/4/3	尾气处理装置排气筒（西）	甲醇	0.859	0.859	60	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/4/3	尾气处理装置排气筒（中）	甲醛	0.12	0.12	10	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/4/3	尾气处理装置排气筒（东）	甲醛	15.1	15.1	10	否	0.51
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/4/3	尾气处理装置排气筒（西）	甲醛	3.83	3.83	10	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/4/3	尾气处理装置排气筒（东）	非甲烷总烃	7	7	80	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/4/3	尾气处理装置排气筒（中）	非甲烷总烃	2.11	2.11	80	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/4/3	尾气处理装置排气筒（西）	非甲烷总烃	6.32	6.32	80	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒4#	甲醇	0.617	0.617	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒1#	甲醇	1.79	1.79	60	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒3#	甲醇	2.4	2.4	60	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒2#	甲醇	2.33	2.33	60	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒4#	甲醛	0.474	0.474	10	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒1#	甲醛	0.625	0.625	10	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒3#	甲醛	0.627	0.627	10	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒2#	甲醛	0.548	0.548	10	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒1#	非甲烷总烃	4.82	4.82	80	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒4#	非甲烷总烃	1.19	1.19	80	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒2#	非甲烷总烃	1.51	1.51	80	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	甲醛生产装置排气筒3#	非甲烷总烃	4.26	4.26	80	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/12/2	甲醛生产装置排气筒3#	甲醇	2.89	2.89	60	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/12/2	甲醛生产装置排气筒2#	甲醇	2.66	2.66	60	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/12/2	甲醛生产装置排气筒1#	甲醇	1.6	1.6	60	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/12/2	甲醛生产装置排气筒1#	甲醛	0.325	0.325	10	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/12/2	甲醛生产装置排气筒3#	甲醛	2.08	2.08	10	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/12/2	甲醛生产装置排气筒2#	甲醛	1.37	1.37	10	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/12/2	甲醛生产装置排气筒1#	非甲烷总烃	2.12	2.12	80	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/12/2	甲醛生产装置排气筒2#	非甲烷总烃	1.14	1.14	80	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/12/2	甲醛生产装置排气筒3#	非甲烷总烃	2.71	2.71	80	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	三、五线喷漆出口	甲醇	1.94	1.94	190	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	三、五线烘干废气	甲醇	<0.3	<0.3	190	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	一、二、四线喷漆	甲醇	0.619	0.619	190	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	一、二、四线烘干	甲醇	0.343	0.343	190	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	三、五线烘干废气	非甲烷总烃	2.91	2.91	120	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	三、五线喷漆出口	非甲烷总烃	15.6	15.6	120	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	一、二、四线烘干	非甲烷总烃	10.2	10.2	120	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	浸胶废气	非甲烷总烃	4.04	4.04	120	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	一、二、四线喷漆	非甲烷总烃	3.82	3.82	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	一、二、四线烘干	二甲苯	3.07	3.07	70	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	一、二、四线喷漆	二甲苯	0.074	0.074	70	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	三、五线烘干废气	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
常州市	常州普利司通自行车有限公司	2019/4/16	三、五线喷漆出口	二甲苯	6.21	6.21	70	是	
常州市	常州光阳摩托车有限公司	2019/4/4	P02线工段	臭气浓度	98	98	2000	是	
常州市	常州光阳摩托车有限公司	2019/4/4	喷漆工段	臭气浓度	74	74	2000	是	
常州市	常州光阳摩托车有限公司	2019/4/4	烘烤工段	臭气浓度	74	74	2000	是	
常州市	常州光阳摩托车有限公司	2019/4/4	喷漆工段	非甲烷总烃	4.07	4.07	120	是	
常州市	常州光阳摩托车有限公司	2019/4/4	P02线工段	非甲烷总烃	32.9	32.9	120	是	
常州市	常州光阳摩托车有限公司	2019/4/4	烘烤工段	非甲烷总烃	6	6	120	是	
常州市	常州光阳摩托车有限公司	2019/4/4	P02线工段	二甲苯	0.012	0.012	70	是	
常州市	江苏柏锐思特车业有限公司	2019/6/14	喷塑工段	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
常州市	江苏柏锐思特车业有限公司	2019/6/14	注塑工段	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/5/20	柴油机试车线2#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/5/20	柴油机试车线1#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/5/20	柴油机试车线2#	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/5/20	柴油机试车线1#	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/5/20	铸造砂处理线	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	柴油机试车线2#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	柴油机试车线1#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	柴油机试车线2#	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	柴油机试车线1#	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	多缸机排气筒	非甲烷总烃	73.7	73.7	120	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	轮拖钣金喷漆线排气筒	非甲烷总烃	94.3	94.3	120	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	轮拖钣金喷漆线排气筒	二甲苯（总量）	10.6	10.6	70	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	多缸机排气筒	二甲苯（总量）	3.18	3.18	70	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	铸造砂处理线	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
常州市	江苏常发农业装备股份有限公司	2019/8/27	多缸机排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
常州市	常州市佳友化工有限公司	2019/3/13	HEDP车间	臭气浓度	42	42	1500	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市佳友化工有限公司	2019/3/13	HEDP车间	非甲烷总烃	5.2	5.2	80	是	
常州市	常州市佳友化工有限公司	2019/3/13	HEDP车间	氯化氢	0.441	0.441	100	是	
常州市	常州塑料研制厂有限公司	2019/3/26	板材车间排气筒	臭气浓度	1318	1318	2000	是	
常州市	常州塑料研制厂有限公司	2019/3/26	板材车间排气筒	非甲烷总烃	0.34	0.34	120	是	
常州市	溧阳金利寶膠粘制有限公司	2019/3/14	焚烧炉2#	非甲烷总烃	5.38	5.38	120	是	
常州市	溧阳金利寶膠粘制有限公司	2019/8/16	焚烧炉1#	非甲烷总烃	7.58	7.58	120	是	
常州市	溧阳金利寶膠粘制有限公司	2019/8/16	焚烧炉2#	非甲烷总烃	1.71	1.71	120	是	
常州市	溧阳市天目助剂有限公司	2019/9/29	工艺废气1#排气筒	甲醛	2.4	2.4	100	是	
常州市	溧阳市天目助剂有限公司	2019/9/29	工艺废气1#排气筒	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/3/8	3号车间喷涂废气	甲醇	<2	<2	190	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/3/8	3号车间喷涂废气	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/3/8	3号车间喷涂废气	非甲烷总烃	19	19	120	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/3/8	3号车间喷涂废气	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/3/8	3号车间喷涂废气	苯乙烯	0	0	6.5	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/3/8	2号车间喷涂废气1#排气筒	甲苯	0.119	0.119	40	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/3/8	2号车间喷涂废气1#排气筒	非甲烷总烃	2.12	2.12	120	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/3/8	2号车间喷涂废气1#排气筒	二甲苯	0.0561	0.0561	70	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/3/8	2号车间喷涂废气1#排气筒	苯乙烯	0.00014	0.00014	6.5	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气7#排口	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气8#排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	2号车间喷涂废气1#排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	2号车间喷涂废气1#排气筒	非甲烷总烃	4.04	4.04	120	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气7#排口	非甲烷总烃	2.97	2.97	120	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气8#排气筒	非甲烷总烃	2.16	2.16	120	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气7#排口	二甲苯	<0.004	<0.004	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	2号车间喷涂废气1#排气筒	二甲苯	0.016	0.016	70	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气8#排气筒	二甲苯	<0.004	<0.004	70	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气7#排口	挥发性有机物	0.092	0.092	30	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气8#排气筒	挥发性有机物	<0.004	<0.004	30	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气7#排口	苯乙烯	<0.004	<0.004	6.5	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	2号车间喷涂废气1#排气筒	苯乙烯	<0.004	<0.004	6.5	是	
常州市	普利司通（常州）汽车配件有限公司	2019/6/26	1#车间喷涂废气8#排气筒	苯乙烯	<0.004	<0.004	6.5	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/3/8	焚烧炉	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/3/8	焚烧炉	非甲烷总烃	2.47	2.47	80	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/3/8	焚烧炉	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	导热油炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	焚烧炉	硫化氢	<0.001	<0.001	1.3	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	焚烧炉	氮氧化物	11	11	1400	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	导热油炉排气筒	氮氧化物	65	87	400	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	焚烧炉	氨	0.378	0.378	20	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	焚烧炉	二氧化硫	4	4	960	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	导热油炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	焚烧炉	甲苯	9.4	9.4	25	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	焚烧炉	非甲烷总烃	2.68	2.68	80	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	焚烧炉	二甲苯	10.1	10.1	40	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	色漆车间投料工段	颗粒物	6.5	6.5	120	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	乳胶漆车间投料工段排气筒	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	导热油炉排气筒	颗粒物	<1	<1	30	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	焚烧炉	颗粒物	<1	<1	1	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/9/30	RTO焚烧炉	硫化氢	0.024	0.024	1.3	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/9/30	RTO焚烧炉	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/9/30	RTO焚烧炉	氨	0.47	0.47	20	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/9/30	RTO焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/9/30	RTO焚烧炉	甲苯	1.23	1.23	25	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/9/30	RTO焚烧炉	非甲烷总烃	33.8	33.8	80	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/9/30	RTO焚烧炉	二甲苯（总量）	5.36	5.36	40	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/9/30	RTO焚烧炉	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	RTO焚烧炉	硫化氢	0.005	0.005	1.3	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	导热油炉排气筒	氮氧化物	43	279	150	否	0.86
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	RTO焚烧炉	氨	0.371	0.371	20	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	导热油炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	RTO焚烧炉	甲苯	<0.01	<0.01	25	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	RTO焚烧炉	非甲烷总烃	0.94	0.94	80	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	RTO焚烧炉	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	40	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	乳胶漆车间投料工段排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	导热油炉排气筒	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	色漆车间投料工段	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-1排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-2排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-1排气筒	氮氧化物	47	69	150	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-2排气筒	氮氧化物	61	83	150	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-2排气筒	二氧化硫	<1	<1	50	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-1排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-1排气筒	非甲烷总烃	1.28	1.28	4	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-2排气筒	非甲烷总烃	1.22	1.22	4	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-2排气筒	颗粒物	<1	<1	20	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	FQ-1排气筒	颗粒物	<1	<1	20	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	FQ-04废气排放口	硫化氢	0.0000482	0.0000482	0.33	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	FQ-2排气筒	氮氧化物	63	77	150	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	FQ-2排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	FQ-2排气筒	非甲烷总烃	1.15	1.15		是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	FQ-04废气排放口	非甲烷总烃	2.86	2.86	120	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	FQ-2排气筒	颗粒物	3.4	4.2	20	是	
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/5/23	废气排气筒	非甲烷总烃	0.14	0.14	120	是	
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/10/21	废气排气筒	非甲烷总烃	1.13	1.13	120	是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/22	酸雾吸收塔FQ-01	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/22	酸雾吸收塔FQ-01	氯化氢	0.27	0.27	30	是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/22	酸雾吸收塔FQ-01	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/22	酸雾吸收塔FQ-01	硫酸雾	0.42	0.42	30	是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	精炼炉排气筒	颗粒物	4.4	4.4	15	是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	电炉除尘	颗粒物	6.1	6.1	15	是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	卡托车间	甲醇	1.04	1.04	190	是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	卡托车间	甲苯	0.37	0.37	40	是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	卡托车间	氯化氢	0.397	0.397	100	是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	卡托车间	丙酮	0.81	0.81	40	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/8/15	废气废液焚烧炉废气排放口	二噁英类	0.021	0.021	0.1	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	污水站	臭气浓度	98	98	1500	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	污水站	硫化氢	0.477	0.477	0.9	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	焚烧炉	氮氧化物	20	20	240	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	焚烧炉	甲苯	0.176	0.176	25	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	一车间	甲苯	0.011	0.011	25	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	焚烧炉	非甲烷总烃	4.2	4.2	80	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	污水站	非甲烷总烃	2.05	2.05	80	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	一车间	非甲烷总烃	5.8	5.8	80	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	一车间	二甲苯（总量）	0.01	0.01	40	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	焚烧炉	二甲苯（总量）	3.55	3.55	40	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	污水站	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	40	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	焚烧炉	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	一车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	一车间	苯乙烯	0.022	0.022	20	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	焚烧炉	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	污水站	苯乙烯	0.958	0.958	20	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	焚烧炉	一氧化碳	5	5		是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/9/10	污水站	氨（氨气）	0.821	0.821	14	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/10	导热油炉排气筒排口（5#）	氮氧化物	100	100	150	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/10	导热油炉排气筒排口（5#）	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/10	导热油炉排气筒排口（5#）	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	污水站	臭气浓度	97	97	1500	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	污水站	硫化氢	<0.01	<0.01	0.9	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	焚烧炉	甲苯	0.141	0.141	25	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	一车间	甲苯	0.026	0.026	25	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	污水站	非甲烷总烃	2.02	2.02	80	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	一车间	非甲烷总烃	2.74	2.74	80	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	焚烧炉	非甲烷总烃	3.57	3.57	80	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	一车间	二甲苯（总量）	0.014	0.014	40	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	焚烧炉	二甲苯（总量）	0.318	0.318	40	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	污水站	二甲苯（总量）	0.045	0.045	40	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	一车间	苯乙烯	0.579	0.579	20	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	焚烧炉	苯乙烯	1.63	1.63	20	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	污水站	苯乙烯	0.037	0.037	20	是	
常州市	常州华科聚合物股份有限公司	2019/12/11	污水站	氨（氨气）	0.47	0.47	14	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/8	YY（Q）W-1460Y.Q	林格曼黑度	<1	<1		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/8	YY（Q）W-1460Y.Q	氮氧化物	67	79	150	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/8	YY（Q）W-1460Y.Q	二氧化硫	27	32	50	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/8	面料车间废气排放筒（西）	颗粒物	24	24	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/8	定型车间	颗粒物	23	23	120	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/8	YY（Q）W-1460Y.Q	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/8	面料车间废气排放筒（东）	颗粒物	23.6	23.6	120	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/26	面料车间废气排放筒（西）	非甲烷总烃	0.84	0.84	4	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/26	面料车间废气排放筒（东）	非甲烷总烃	0.26	0.26	4	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/26	定型车间废气排放筒	非甲烷总烃	0.33	0.33	120	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	YY（Q）W-1460Y.Q	林格曼黑度	<1	<1		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	YY（Q）W-1460Y.Q	氮氧化物	68	79	150	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	YY（Q）W-1460Y.Q	二氧化硫	31	36	50	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	面料车间废气排放筒（东）	非甲烷总烃	12.1	12.1	120	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	面料车间废气排放筒（西）	非甲烷总烃	<20	<20	120	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	定型车间	非甲烷总烃	1.76	1.76	120	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	面料车间废气排放筒（西）	颗粒物	15.1	15.1	120	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	面料车间废气排放筒（东）	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	YY（Q）W-1460Y.Q	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/9/24	定型车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/4/3	锅炉	氮氧化物	34	56	150	是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/4/3	锅炉	二氧化硫	17	28	50	是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/4/3	锅炉	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	后整理车间烘干工段排气筒	氮氧化物	33	33	240	是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	后整理车间定型工段排气筒	氮氧化物	32	32	240	是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	后整理车间烘干工段排气筒	二氧化硫	29	29	550	是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	后整理车间定型工段排气筒	二氧化硫	26	26	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	后整理车间定型工段排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	后整理车间烘干工段排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	油烟净化器后	油烟	0.65	0.038	2	是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	油烟净化器前	油烟	5.02	0.275	2	是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	废气排放筒	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	废气排放筒	甲苯	0.182	0.182	40	是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	废气排放筒	非甲烷总烃	1.12	1.12	120	是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	废气排放筒	氯化氢	1.95	1.95	1.9	否	0.03
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	废气排放筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/9/19	双氧水车间2#装置废气排放筒	非甲烷总烃	19.5	19.5	120	是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/9/19	双氧水车间1#装置废气排放筒	非甲烷总烃	1.32	1.32	120	是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/9/19	制备盐酸工段废气排气筒	氯化氢	1.38	1.38	100	是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/9/19	烧碱车间废气排放筒	氯气	0.206	0.206	65	是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/1	干燥注液工段废气排放筒	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/12	干燥注液工段废气排放筒	非甲烷总烃	13.3	13.3	120	是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/12	干燥注液工段废气排放筒	非甲烷总烃	13.3	13.3	120	是	
常州市	常州市邦益钢铁有限公司	2019/8/14	1-2#排气筒	颗粒物	1.4	1.4	15	是	
常州市	常州市邦益钢铁有限公司	2019/8/14	环境除尘5#排气筒	颗粒物	1.2	1.2	15	是	
常州市	常州市邦益钢铁有限公司	2019/8/20	3#电炉排气筒	颗粒物	2.2	2.2	15	是	
常州市	常州市邦益钢铁有限公司	2019/8/20	精炼炉4#排气筒	颗粒物	2.5	2.5	15	是	
常州市	常州市邦益钢铁有限公司	2019/10/30	环境除尘5#排气筒	颗粒物	2	2	15	是	
常州市	常州市邦益钢铁有限公司	2019/10/30	1-2#排气筒	颗粒物	2.1	2.1	15	是	
常州市	常州市邦益钢铁有限公司	2019/10/30	3#电炉排气筒	颗粒物	2.3	2.3	15	是	
常州市	常州市邦益钢铁有限公司	2019/10/30	精炼炉4#排气筒	颗粒物	2.5	2.5	15	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02009	氮氧化物	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02004	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02004	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02009	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02008	氯化氢	1.17	27.4	30	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02004	氯化氢	1.27	10.4	30	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02009	氯化氢	1.32	4.58	30	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02004	铬酸雾	0.005	0.043	0.05	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02009	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02009	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔FQ02004	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02004	氮氧化物	30.9	39	200	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02008	氮氧化物	29.6	31.1	200	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02008	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02004	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02008	氟化物	0.76	0.79	7	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02004	氟化物	0.71	0.93	7	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02009	氯化氢	2.5	4.9	30	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02008	铬酸雾	<0.0004	<0.0004	0.05	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02004	铬酸雾	<0.0004	<0.0004	0.05	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02008	硫酸雾	0.26	0.27	30	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	酸雾吸收塔FQ02004	硫酸雾	0.34	0.42	30	是	
常州市	常州市盛帆容器再生利用有限公司	2019/7/9	烘干车间	非甲烷总烃	11.2	11.2	120	是	
常州市	常州市盛帆容器再生利用有限公司	2019/7/9	溶剂清洗车间	非甲烷总烃	4.04	4.04	120	是	
常州市	常州市盛帆容器再生利用有限公司	2019/7/9	烘干车间	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
常州市	常州市盛帆容器再生利用有限公司	2019/7/9	溶剂清洗车间	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
常州市	常州市盛帆容器再生利用有限公司	2019/10/25	溶剂清洗车间	非甲烷总烃	24.8	24.8	120	是	
常州市	常州市盛帆容器再生利用有限公司	2019/10/25	烘干车间	非甲烷总烃	2.72	2.72	120	是	
常州市	常州市盛帆容器再生利用有限公司	2019/10/25	烘干车间	二甲苯（总量）	0.01	0.01	70	是	
常州市	常州市盛帆容器再生利用有限公司	2019/10/25	溶剂清洗车间	二甲苯（总量）	0.09	0.09	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	9#10#高炉热风炉	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	7#高炉热风炉	氮氧化物	18	18	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	5#高炉热风炉	氮氧化物	26	26	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	6#高炉热风炉	氮氧化物	31	31	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	新8#高炉热风炉	氮氧化物	31	31	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	8#高炉热风炉	氮氧化物	18	18	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	2#3#高炉热风炉	氮氧化物	19	19	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	8#高炉热风炉	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	2#3#高炉热风炉	二氧化硫	11.4	11.4	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	5#高炉热风炉	二氧化硫	14	14	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	6#高炉热风炉	二氧化硫	7	7	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	新8#高炉热风炉	二氧化硫	6	6	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	7#高炉热风炉	二氧化硫	5	5	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	9#10#高炉热风炉	二氧化硫	109	109	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	新8#高炉热风炉	烟尘	1.4	1.4	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	6#高炉热风炉	烟尘	1.3	1.3	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	5#高炉热风炉	烟尘	1.1	1.1	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	8#高炉热风炉	烟尘	1.2	1.2	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	10号高炉出铁除尘	烟尘	1.3	1.3	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	7#高炉热风炉	烟尘	1.1	1.1	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	9#10#高炉热风炉	烟尘	1.8	1.8	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/8/12	2#3#高炉热风炉	烟尘	1.2	1.2	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	5#高炉热风炉	氮氧化物	22	22	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	6#高炉热风炉	氮氧化物	27	27	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	9#10#高炉热风炉	氮氧化物	27	27	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	7#高炉热风炉	氮氧化物	10	10	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	新8#高炉热风炉	氮氧化物	25	25	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	2#3#高炉热风炉	氮氧化物	24	24	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	8#高炉热风炉	氮氧化物	21	21	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	9#10#高炉热风炉	二氧化硫	5	5	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	5#高炉热风炉	二氧化硫	52	52	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	新8#高炉热风炉	二氧化硫	5	5	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	6#高炉热风炉	二氧化硫	5	5	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	8#高炉热风炉	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	2#3#高炉热风炉	二氧化硫	13	13	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	7#高炉热风炉	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	10号高炉出铁除尘	烟尘	1.4	1.4	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	8#高炉热风炉	烟尘	1.6	1.6	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	5#高炉热风炉	烟尘	1.3	1.3	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	6#高炉热风炉	烟尘	1.2	1.2	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	新8#高炉热风炉	烟尘	1.2	1.2	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	9#10#高炉热风炉	烟尘	1.2	1.2	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	2#3#高炉热风炉	烟尘	1.3	1.3	20	是	
常州市	常州市中发炼铁有限公司	2019/11/4	7#高炉热风炉	烟尘	1.4	1.4	20	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/8/6	排口Q1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/8/6	排口Q2	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/8/6	排口Q1	氮氧化物	37	33	200	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/8/6	排口Q2	氮氧化物	33	30	200	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/8/6	排口Q1	二氧化硫	21	18	200	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/8/6	排口Q2	二氧化硫	20	19	200	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/8/6	排口Q2	烟尘	4.4	4.1	20	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/8/6	排口Q1	烟尘	2.1	1.9	20	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q2	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q2	氮氧化物	29	29	200	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q1	氮氧化物	33	30	200	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q2	汞及其化合物	<0.00005	<0.00005	0.03	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q1	汞及其化合物	<0.00005	<0.00005	0.03	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q2	二氧化硫	23	23	200	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q1	二氧化硫	20	19	200	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q1	烟尘	3.7	3.4	20	是	
常州市	常州亚太热电有限公司	2019/10/30	排口Q2	烟尘	6	5.9	20	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔1	氮氧化物	133	136	300	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	氮氧化物	174	166	300	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔1	汞及其化合物	0.00016	0.00016	0.05	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	汞及其化合物	0.00018	0.00017	0.05	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	氯化氢	6.72	6.4	60	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔1	氯化氢	3.15	3.21	60	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	颗粒物	2.6	2.5	30	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔1	颗粒物	2	2	30	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	氮氧化物	174	166	300	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	汞及其化合物	0.00018	0.000165	0.05	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	<0.0005	<0.0005	1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	氯化氢	6.72	6.4	60	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	颗粒物	2.6	2.5	30	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	一氧化碳	<3	<3	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/3/11	排气筒测试孔2	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.0005	<0.0005	0.1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	排气筒测试孔2	氮氧化物	105	78	300	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	排气筒测试孔2	汞及其化合物	<0.000107	<0.000107	0.05	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	排气筒测试孔2	二氧化硫	27	20	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	排气筒测试孔2	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.04928	0.03642	1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	排气筒测试孔2	氯化氢	5.38	3.98	60	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	排气筒测试孔2	颗粒物	2.2	1.6	30	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	排气筒测试孔2	一氧化碳	3	2	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	排气筒测试孔2	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000125	<0.000125	0.1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	排气筒测试孔1	氮氧化物	143	136	300	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	排气筒测试孔1	汞及其化合物	<0.000107	<0.000107	0.05	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	排气筒测试孔1	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	排气筒测试孔1	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.01911	0.01829	1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	排气筒测试孔1	氯化氢	0.8	0.77	60	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	排气筒测试孔1	颗粒物	7.5	7.2	30	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	排气筒测试孔1	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/3	排气筒测试孔1	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.0000625	<0.0000625	0.1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔2	氮氧化物	125	90	300	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔1	氮氧化物	141	108	300	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔2	汞及其化合物	<0.000045	<0.000045	0.05	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔1	汞及其化合物	<0.000045	<0.000045	0.05	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔2	二氧化硫	16.7	11.7	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔1	二氧化硫	13	10	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔2	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00779	0.00779	1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔1	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00585	0.00585	1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔2	氯化氢	0.244	0.198	60	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔1	氯化氢	0.148	0.113	60	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔2	颗粒物	2.3	1.9	30	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔1	颗粒物	1.7	1.3	30	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔2	一氧化碳	4	3	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔1	一氧化碳	4	3	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔1	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00443	0.00443	0.1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	排气筒测试孔2	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00559	0.00559	0.1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔1	氮氧化物	130	94	300	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔2	氮氧化物	129	93	300	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔1	汞及其化合物	<0.000045	<0.000045	0.05	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔2	汞及其化合物	<0.00004	<0.00004	0.05	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔1	二氧化硫	3	2	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔2	二氧化硫	10	6	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔2	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00954	0.00954	1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔1	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00811	0.00811	1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔1	氯化氢	1.6	1.14	60	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔2	氯化氢	1.69	1.2	60	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔1	颗粒物	2.9	2.1	30	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔2	颗粒物	2.8	2.1	30	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔1	一氧化碳	3	2	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔2	一氧化碳	2	1	100	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔2	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00685	0.00685	0.1	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	排气筒测试孔1	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00588	0.00588	0.1	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	4#排气筒NG-M701F4-R	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	3#排气筒NG-M701F4-R	林格曼黑度	1	<1	1	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	1#排气筒FW-283	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	2#排气筒FW-283	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	2#排气筒FW-283	氮氧化物	28	22	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	4#排气筒NG-M701F4-R	氮氧化物	17	13	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	1#排气筒FW-283	氮氧化物	32	27	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	3#排气筒NG-M701F4-R	氮氧化物	12	10	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	2#排气筒FW-283	二氧化硫	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	1#排气筒FW-283	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	3#排气筒NG-M701F4-R	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	4#排气筒NG-M701F4-R	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	3#排气筒NG-M701F4-R	烟尘	1	<1	20	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	4#排气筒NG-M701F4-R	烟尘	1	<1	20	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	2#排气筒FW-283	烟尘	<1	<1	20	是	
常州市	江苏华电戚墅堰发电有限公司	2019/8/6	1#排气筒FW-283	烟尘	<1	<1	20	是	
常州市	江苏华电戚墅堰热电有限公司	2019/8/6	7#排气筒NG-M701DA-R	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	江苏华电戚墅堰热电有限公司	2019/8/6	5#排气筒NG-M701DA	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	江苏华电戚墅堰热电有限公司	2019/8/6	5#排气筒NG-M701DA	氮氧化物	46	45	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰热电有限公司	2019/8/6	7#排气筒NG-M701DA-R	氮氧化物	35	35	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰热电有限公司	2019/8/6	7#排气筒NG-M701DA-R	二氧化硫	10	10	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰热电有限公司	2019/8/6	5#排气筒NG-M701DA	二氧化硫	8	8	200	是	
常州市	江苏华电戚墅堰热电有限公司	2019/8/6	7#排气筒NG-M701DA-R	烟尘	<1	<1	20	是	
常州市	江苏华电戚墅堰热电有限公司	2019/8/6	5#排气筒NG-M701DA	烟尘	<1	<1	20	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/6/28	废酸处置车间	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/6/28	乳化液处理车间	非甲烷总烃	356	356	120	否	1.97
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/6/28	废酸处置车间	氯化氢	1.75	1.75	100	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/6/28	废酸处置车间	硫酸雾	0.19	0.19	45	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	废酸处置车间	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	乳化液处理车间	非甲烷总烃	3.84	3.84	120	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	废酸处置车间	氯化氢	0.82	0.82	100	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	废酸处置车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	废酸处置车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	南区550烧结机	氮氧化物	31	31	300	是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	八轧五线加热炉	氮氧化物	28	27	300	是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	八轧五线加热炉	二氧化硫	68	66	200	是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	南区550烧结机	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	南区550烧结机	氟化物	<0.06	<0.06	4	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	八轧五线加热炉	颗粒物	1.6	1.6	50	是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	一厂二次除尘	颗粒物	1.2	1.2	50	是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	南区550烧结机	颗粒物	3.2	3.2	50	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	2#炉	氮氧化物	152	134	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	1#炉	氮氧化物	150	120	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	2#炉	汞及其化合物	<0.000048	<0.000048	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	1#炉	汞及其化合物	<0.000048	<0.000048	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	1#炉	二氧化硫	40	31.9	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	2#炉	二氧化硫	6	5.29	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	2#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0277	0.0244	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	1#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0184	0.147	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	1#炉	氯化氢	4.48	3.57	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	2#炉	氯化氢	9.7	8.55	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	1#炉	颗粒物	4.1	3.27	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	2#炉	颗粒物	6.3	5.55	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	1#炉	一氧化碳	1.25	1.25	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	2#炉	一氧化碳	4	3.52	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	2#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	1#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000036	0.000029	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	2#炉	氮氧化物	149	131	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	3#排气筒	氮氧化物	128	106	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	1#炉	氮氧化物	110	99	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	2#炉	汞及其化合物	0.000049	0.000049	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	3#排气筒	汞及其化合物	0.000049	0.000049	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	1#炉	汞及其化合物	0.000049	0.000049	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	1#炉	二氧化硫	38	34	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	2#炉	二氧化硫	13	11	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	3#排气筒	二氧化硫	25	21	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	1#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.375	0.375	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	2#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.375	0.375	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	3#排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.375	0.375	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	2#炉	氯化氢	0.87	0.76	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	3#排气筒	氯化氢	0.8	0.66	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	1#炉	氯化氢	0.96	0.86	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	3#排气筒	颗粒物	3.7	3.1	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	2#炉	颗粒物	2.4	2.1	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	1#炉	颗粒物	3.7	3.3	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	3#排气筒	一氧化碳	1.25	1.25	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	2#炉	一氧化碳	1.25	1.25	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	1#炉	一氧化碳	1.25	1.25	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	1#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.012	0.012	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	2#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.012	0.012	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	3#排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.012	0.012	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	氮氧化物	162	148	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	氮氧化物	213	188	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	氮氧化物	213	188	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	3#排气筒	氮氧化物	200	168	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	氮氧化物	213	188	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	汞及其化合物	<0.00004	<0.00004	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	3#排气筒	汞及其化合物	0.000076	0.00006	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	汞及其化合物	<0.00004	<0.00004	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	汞及其化合物	0.000068	0.0000601	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	汞及其化合物	<0.000068	<0.000060	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	二氧化硫	16	14	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	3#排气筒	二氧化硫	26	22	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	二氧化硫	16	14	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	二氧化硫	21	19	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	二氧化硫	21	19	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.06	0.055	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	3#排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.18	0.18	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.014	0.012	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.014	0.012	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.6	0.55	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	氯化氢	1.93	1.71	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	氯化氢	2.06	1.88	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	氯化氢	1.93	1.71	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	3#排气筒	氯化氢	3.02	2.53	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	氯化氢	2.06	1.88	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	颗粒物	6	5.3	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	颗粒物	7.3	6.7	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	3#排气筒	颗粒物	7.4	6.2	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	颗粒物	6	5.3	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	颗粒物	7.3	6.7	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	一氧化碳	4	4	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	一氧化碳	4	4	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	3#排气筒	一氧化碳	4	4	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	一氧化碳	3	3	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	一氧化碳	3	3	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000071	<0.000071	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000007	<0.000007	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	1#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000071	<0.000071	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	3#排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000007	<0.000007	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	2#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000007	<0.000007	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/5	3#排气筒	氮氧化物	200	168	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/5	3#排气筒	汞及其化合物	<0.000068	<0.000068	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/5	3#排气筒	二氧化硫	26	24	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/5	3#排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.018	0.015	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/5	3#排气筒	氯化氢	3.02	2.53	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/5	3#排气筒	颗粒物	7.4	6.2	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/5	3#排气筒	一氧化碳	4	4	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/5	3#排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000071	<0.000071	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	1#炉	氮氧化物	180	158	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	2#炉	氮氧化物	218	181	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	3#排气筒	氮氧化物	209	187	300	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	3#排气筒	汞及其化合物	<0.000039	<0.000039	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	1#炉	汞及其化合物	<0.000039	<0.000039	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	2#炉	汞及其化合物	<0.000039	<0.000039	0.05	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	3#排气筒	二氧化硫	45	40	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	2#炉	二氧化硫	45	37	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	1#炉	二氧化硫	54	47	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	2#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0131	0.0109	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	3#排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0182	0.0163	1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	1#炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00698	0.00613	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	1#炉	氯化氢	1.97	1.73	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	3#排气筒	氯化氢	2.52	2.26	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	2#炉	氯化氢	3.01	2.5	60	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	3#排气筒	颗粒物	3.4	3	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	1#炉	颗粒物	3.6	3.2	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	2#炉	颗粒物	3.2	2.7	30	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	3#排气筒	一氧化碳	5	4	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	2#炉	一氧化碳	9	7	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	1#炉	一氧化碳	7	6	100	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	2#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.0000625	<0.0000625	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	1#炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000079	0.000069	0.1	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	3#排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.0000625	<0.0000625	0.1	是	
常州市	江苏君诚新材料有限公司	2019/5/22	废气排气筒	非甲烷总烃	2.24	2.24	120	是	
常州市	常州龙腾彩印包装有限公司	2019/5/22	废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/5/29	涂装废气排气筒2#	甲苯	0.06	0.06	40	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/5/29	涂装排气筒1#	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/5/29	涂装排气筒1#	非甲烷总烃	0.95	0.95	120	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/5/29	涂装废气排气筒2#	非甲烷总烃	4.02	4.02	120	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/5/29	涂装废气排气筒2#	二甲苯（总量）	0.19	0.19	70	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/5/29	涂装排气筒1#	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/5/29	涂装废气排气筒2#	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/5/29	涂装排气筒1#	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/7/22	涂装排气筒1#	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/7/22	涂装废气排气筒2#	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/7/22	涂装排气筒1#	非甲烷总烃	3.12	3.12	120	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/7/22	涂装废气排气筒2#	非甲烷总烃	0.632	0.632	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/7/22	涂装排气筒1#	二甲苯（总量）	0.18	0.18	70	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/7/22	涂装废气排气筒2#	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/7/22	涂装废气排气筒2#	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州西电变压器有限公司	2019/7/22	涂装排气筒1#	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州维卡塑业有限公司	2019/5/29	电机车间排气筒	非甲烷总烃	4.86	4.86	120	是	
常州市	常州维卡塑业有限公司	2019/5/29	电机车间排气筒	二甲苯（总量）	0.03	0.03	70	是	
常州市	常州维卡塑业有限公司	2019/5/29	电机车间排气筒	苯乙烯	0.00069	0.00069	6.5	是	
常州市	常州维卡塑业有限公司	2019/7/22	电机车间排气筒	非甲烷总烃	124	124	120	否	0.03
常州市	常州维卡塑业有限公司	2019/7/22	电机车间排气筒	二甲苯（总量）	76.7	76.7	70	否	0.10
常州市	常州维卡塑业有限公司	2019/7/22	电机车间排气筒	苯乙烯	4.18	4.18	6.5	是	
常州市	中电装备东芝（常州）变压器有限公司	2019/7/15	调漆、涂装工段排气筒	甲苯	0.05	0.05	40	是	
常州市	中电装备东芝（常州）变压器有限公司	2019/7/15	调漆、涂装工段排气筒	非甲烷总烃	3.12	3.12	120	是	
常州市	中电装备东芝（常州）变压器有限公司	2019/7/15	调漆、涂装工段排气筒	二甲苯（总量）	0.41	0.41	70	是	
常州市	中电装备东芝（常州）变压器有限公司	2019/7/15	调漆、涂装工段排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	8#排气筒	甲苯	0.04	0.04	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	7#排气筒	甲苯	0.06	0.06	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	8#排气筒	非甲烷总烃	16.1	16.1	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	7#排气筒	非甲烷总烃	31.8	31.8	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	7#排气筒	二甲苯（总量）	1.88	1.88	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	8#排气筒	二甲苯（总量）	0.3	0.3	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	7#排气筒	苯乙烯	0.23	0.23	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	8#排气筒	苯乙烯	0.05	0.05	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	8#排气筒	苯	0.03	0.03	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/27	7#排气筒	苯	0.05	0.05	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	1#排气筒	氮氧化物	4	4	240	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	6#排气筒	甲苯	0.04	0.04	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	1#排气筒	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	1#排气筒	非甲烷总烃	0.89	0.89	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	6#排气筒	非甲烷总烃	5.75	5.75	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	6#排气筒	二甲苯（总量）	0.19	0.19	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	1#排气筒	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	1#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	1#排气筒	苯乙烯	<0.001	<0.001	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	6#排气筒	苯乙烯	0.07	0.07	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	1#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/5/28	6#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	4#排气筒	氮氧化物	23	23	240	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	4#排气筒	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	9#排气筒	甲苯	0.11	0.11	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	4#排气筒	甲苯	1.14	1.14	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	4#排气筒	非甲烷总烃	10.07	10.07	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	9#排气筒	非甲烷总烃	4.16	4.16	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	4#排气筒	二甲苯（总量）	3.44	3.44	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	9#排气筒	二甲苯（总量）	0.68	0.68	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	4#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	9#排气筒	苯乙烯	0.09	0.09	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	9#排气筒	苯	0.25	0.25	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/6	4#排气筒	苯	0.38	0.38	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	2#排气筒	氮氧化物	28	28	240	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	5#排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	5#排气筒	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	2#排气筒	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	2#排气筒	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	5#排气筒	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	2#排气筒	非甲烷总烃	3.9	3.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	5#排气筒	非甲烷总烃	1.37	1.37	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	5#排气筒	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	2#排气筒	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	5#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	2#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	2#排气筒	苯乙烯	<0.001	<0.001	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	5#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/6/27	2#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	4#排气筒	氮氧化物	74	74	240	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	1#排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	2#排气筒	氮氧化物	64	64	240	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	4#排气筒	二氧化硫	<0.001	<0.001	960	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	5#排气筒	二氧化硫	5	5	550	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	5#排气筒	二氧化硫	5	5	960	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	2#排气筒	二氧化硫	<3	<3	960	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	8#排气筒	甲苯	0.008	0.008	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	7#排气筒	甲苯	0.03	0.03	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	1#排气筒	甲苯	0.01	0.01	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	6#排气筒	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	2#排气筒	甲苯	0.003	0.003	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	5#排气筒	甲苯	0.07	0.07	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	4#排气筒	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	9#排气筒	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	4#排气筒	非甲烷总烃	12.41	12.41	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	9#排气筒	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	6#排气筒	非甲烷总烃	17.24	17.24	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	8#排气筒	非甲烷总烃	6.37	6.37	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	5#排气筒	非甲烷总烃	1.05	1.05	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	2#排气筒	非甲烷总烃	3.38	3.38	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	7#排气筒	非甲烷总烃	2.83	2.83	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	1#排气筒	非甲烷总烃	1.42	1.42	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	1#排气筒	二甲苯（总量）	0.003	0.003	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	2#排气筒	二甲苯（总量）	0.07	0.07	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	4#排气筒	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	5#排气筒	二甲苯（总量）	0.03	0.03	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	9#排气筒	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	8#排气筒	二甲苯（总量）	0.49	0.49	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	7#排气筒	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	6#排气筒	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	2#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	1#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	1#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	5#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	8#排气筒	苯乙烯	0.09	0.09	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	7#排气筒	苯乙烯	<0.001	<0.001	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	9#排气筒	苯乙烯	<0.001	<0.001	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	1#排气筒	苯乙烯	<0.001	<0.001	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	2#排气筒	苯乙烯	<0.001	<0.001	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	6#排气筒	苯乙烯	<0.001	<0.001	6.5	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	9#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	7#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	2#排气筒	苯	0.04	0.04	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	6#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	8#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	5#排气筒	苯	0.06	0.06	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	1#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏丽岛新材料股份有限公司	2019/9/6	4#排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州威灵电机制造有限公司	2019/5/29	活性炭吸附排气筒	非甲烷总烃	50.4	50.4	120	是	
常州市	常州威灵电机制造有限公司	2019/7/26	活性炭吸附排气筒	非甲烷总烃	14.76	14.76	120	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-3包装排气筒	甲苯	0.17	0.17	40	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-2包装排气筒	甲苯	0.15	0.15	40	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-4包装排气筒	甲苯	0.07	0.07	40	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-3包装排气筒	非甲烷总烃	0.83	0.83	120	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-2包装排气筒	非甲烷总烃	4.37	4.37	120	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-4包装排气筒	非甲烷总烃	3.92	3.92	120	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-4包装排气筒	二甲苯（总量）	0.32	0.32	70	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-3包装排气筒	二甲苯（总量）	0.03	0.03	70	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-2包装排气筒	二甲苯（总量）	1	1	70	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-2包装排气筒	苯	0.03	0.03	12	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-4包装排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/5/29	FQ-3包装排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-3包装排气筒	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-4包装排气筒	甲苯	<0.001	<0.001	40	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-2包装排气筒	甲苯	0.03	0.03	40	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-4包装排气筒	非甲烷总烃	11.4	11.4	120	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-2包装排气筒	非甲烷总烃	10.9	10.9	120	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-3包装排气筒	非甲烷总烃	2.62	2.62	120	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-3包装排气筒	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-2包装排气筒	二甲苯（总量）	0.08	0.08	70	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-4包装排气筒	二甲苯（总量）	<0.001	<0.001	70	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-3包装排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-2包装排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	常州市第二工业涂料有限公司	2019/7/23	FQ-4包装排气筒	苯	<0.001	<0.001	12	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	蓄热式氧化炉	氮氧化物	40	40	240	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	蓄热式氧化炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	蓄热式氧化炉	非甲烷总烃	1.86	1.86	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	蓄热式氧化炉	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	蓄热式氧化炉	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	二车间中间釜	非甲烷总烃	19.5	19.5	60	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	一车间中间釜	非甲烷总烃	0.92	0.92	60	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	一车间中间釜	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	二车间中间釜	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	一车间中间釜	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	二车间中间釜	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/8/12	蓄热式氧化炉	氮氧化物	29	29	240	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/8/12	蓄热式氧化炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/8/12	蓄热式氧化炉	非甲烷总烃	5.86	5.86	60	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/8/12	蓄热式氧化炉	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/8/12	蓄热式氧化炉	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/10	一车间中间釜	非甲烷总烃	7.04	7.04	60	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/10	二车间中间釜	非甲烷总烃	4.64	4.64	60	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/10	一车间中间釜	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/10	二车间中间釜	二甲苯（总量）	0.466	0.466	70	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/10	一车间中间釜	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/10	二车间中间釜	苯乙烯	0.077	0.077	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/11	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/11	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/11	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/11	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/11	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/9/11	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/12	蓄热式氧化炉	非甲烷总烃	2	2	60	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/12	蓄热式氧化炉	二甲苯（总量）	0.427	0.427	70	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/12	蓄热式氧化炉	苯乙烯	0.03	0.03	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/12	二车间中间釜	非甲烷总烃	35.9	35.9	60	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/12	一车间中间釜	非甲烷总烃	18.7	18.7	60	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/12	二车间中间釜	二甲苯（总量）	1.57	1.57	70	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/12	一车间中间釜	二甲苯（总量）	0.118	0.118	70	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/12	二车间中间釜	苯乙烯	0.886	0.886	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/12	一车间中间釜	苯乙烯	0.425	0.425	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/14	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/14	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/14	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/10/14	RTO排放口监测点	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	常州赛科废物处理有限公司	2019/8/21	抽残整形喷漆工段	甲苯	1.48	1.48	40	是	
常州市	常州赛科废物处理有限公司	2019/8/21	抽残整形喷漆工段	非甲烷总烃	33.2	33.2	120	是	
常州市	常州赛科废物处理有限公司	2019/8/21	抽残整形喷漆工段	二甲苯（总量）	10.4	10.4	70	是	
常州市	常州赛科废物处理有限公司	2019/8/21	抽残整形喷漆工段	苯乙烯	0.0476	0.0476	6.5	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/24	P3	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/24	P4	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/24	P4	非甲烷总烃	3.93	3.93	120	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/24	P3	非甲烷总烃	3.74	3.74	120	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/24	P4	总VOCs	0.587	0.587	80	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/24	P3	总VOCs	4.69	4.69	80	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/24	P3	二甲苯（总量）	1.34	1.34	70	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/24	P4	氨（氨气）	0.76	0.76	4.9	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/24	P3	氨（氨气）	0.7	0.7	4.9	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/25	P1	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/25	P1	非甲烷总烃	10.3	10.3	120	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/25	P1	总VOCs	8.63	8.63	80	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/25	P1	二甲苯（总量）	7.72	7.72	70	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/25	P1	氨（氨气）	1.45	1.45	4.9	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/10/25	P1	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
常州市	健亚（常州）生物技术有限公司	2019/9/6	污水站出口	臭气浓度	31	31	2000	是	
常州市	健亚（常州）生物技术有限公司	2019/9/6	污水站出口	硫化氢	0.0000372	0.0000372	0.33	是	
常州市	健亚（常州）生物技术有限公司	2019/9/6	污水站出口	甲苯	0.017	0.017	40	是	
常州市	健亚（常州）生物技术有限公司	2019/9/6	污水站出口	非甲烷总烃	2.56	2.56	120	是	
常州市	健亚（常州）生物技术有限公司	2019/9/6	污水站出口	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
常州市	健亚（常州）生物技术有限公司	2019/9/6	污水站出口	苯	<0.01	<0.01	12	是	
常州市	健亚（常州）生物技术有限公司	2019/9/6	污水站出口	氨（氨气）	0.00464	0.00464	4.9	是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/10/12	焚烧炉废气排放口	二噁英类	0.43	0.43	0.5	是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	焚烧炉废气排放口	氮氧化物	113	113	500	是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	焚烧炉废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	焚烧炉废气排放口	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	焚烧炉废气排放口	烟尘	<20	<20	80	是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<1.25	<1.25	80	是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	焚烧炉废气排放口	氨（氨气）	0.00161	0.00161	27	是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/11/14	酸洗工段排气筒	氮氧化物	42.7	42.7	240	是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/11/14	酸洗工段排气筒	氟化物	5.31	5.31	9	是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/12/30	酸洗工段排气筒	氮氧化物	32.2	32.2	240	是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/12/30	酸洗工段排气筒	氟化物	4.62	4.62	9	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773203	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773202	氰化氢	<0.004	<0.004	0.5	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773213	氰化氢	<0.004	<0.004	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773217	氰化氢	<0.004	<0.004	0.5	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773213	氯化氢	1.82	27.9	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773223	氯化氢	1.82	1.82	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773211	氯化氢	1.82	14.2	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773217	氯化氢	1.67	25.1	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773203	氯化氢	1.9	13.4	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773211	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773217	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773203	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	FQ-773213	硫酸雾	1.18	18.1	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773206	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773208	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773210	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773204	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	FQ-773223	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773204	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773206	氯化氢	1.38	6.52	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773201	氯化氢	1.01	2.62	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773206	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773201	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/11/20	773204	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州久日化学有限公司	2019/10/16	RTO焚烧废气排放筒（4#）	甲苯	0.698	0.698	40	是	
常州市	常州久日化学有限公司	2019/10/16	RTO焚烧废气排放筒（4#）	非甲烷总烃	0.98	0.98	120	是	
常州市	常州久日化学有限公司	2019/10/16	RTO焚烧废气排放筒（4#）	二甲苯（总量）	0.141	0.141	70	是	
常州市	常州久日化学有限公司	2019/10/16	RTO焚烧废气排放筒（4#）	苯乙烯	0.118	0.118	6.5	是	
常州市	常州久日化学有限公司	2019/10/16	RTO焚烧废气排放筒（4#）	苯	0.117	0.117	12	是	
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/10/31	FQ-2挤出废气排放口	总VOCs	0.42	0.42	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/11/1	线路板边角料综合利用	甲醛	0.095	0.095	5	是	
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/11/1	线路板边角料综合利用	非甲烷总烃	1.92	1.92	60	是	
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/11/1	FQ-2挤出废气排放口	非甲烷总烃	2.68	2.68	60	是	
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/11/1	线路板边角料综合利用	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	常州明悦再生资源利用有限公司	2019/10/21	1#排气筒	非甲烷总烃	4.72	4.72	120	是	
常州市	常州明悦再生资源利用有限公司	2019/10/21	1#排气筒	二甲苯（总量）	0.028	0.028	70	是	
常州市	常州明悦再生资源利用有限公司	2019/10/21	2#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	江苏兰陵化工集团有限公司	2019/11/6	工业涂料车间废气排放口	甲苯	1.67	1.67	40	是	
常州市	江苏兰陵化工集团有限公司	2019/11/6	工业涂料车间废气排放口	甲醛	0.1	0.1	25	是	
常州市	江苏兰陵化工集团有限公司	2019/11/6	工业涂料车间废气排放口	非甲烷总烃	48.2	48.2	120	是	
常州市	江苏兰陵化工集团有限公司	2019/11/6	工业涂料车间废气排放口	二甲苯（总量）	0.42	0.42	70	是	
常州市	江苏兰陵化工集团有限公司	2019/11/6	工业涂料车间废气排放口	苯	0.939	0.939	12	是	
常州市	立邦涂料（常州）有限公司	2019/11/6	废气排气筒	甲苯	0.0182	0.0182	40	是	
常州市	立邦涂料（常州）有限公司	2019/11/6	废气排气筒	甲醛	<0.10	<0.10	100	是	
常州市	立邦涂料（常州）有限公司	2019/11/6	废气排气筒	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	
常州市	立邦涂料（常州）有限公司	2019/11/6	废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0045	<0.0045	70	是	
常州市	立邦涂料（常州）有限公司	2019/11/6	废气排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
常州市	江海环保有限公司	2019/10/22	有组织排气筒	非甲烷总烃	1.42	1.42	120	是	
常州市	常州市洁丽木业有限公司	2019/10/17	有组织废气排口	甲醛	<0.0015	<0.0015	25	是	
常州市	常州市洁丽木业有限公司	2019/10/17	有组织废气排口	非甲烷总烃	0.307	0.307	120	是	
常州市	常州市洁丽木业有限公司	2019/10/17	有组织废气排口	硫酸雾	1.5	1.5	45	是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/11/14	Q1	非甲烷总烃	0.46	0.46	4	是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/11/14	Q1	二甲苯（总量）	<0.004	<0.004	1.2	是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	Q1	非甲烷总烃	2.19	2.19	4	是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	结构件厂零部件喷漆补漆工序排气筒Q2	非甲烷总烃	28.7	28.7	120	是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	Q1	二甲苯（总量）	0.4	0.4	1.2	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	结构件厂零部件喷漆补漆工序排气筒Q2	二甲苯（总量）	0.23	0.23	70	是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	结构件厂抛丸、吹丸工段排气筒Q3	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
常州市	常州厚德再生资源科技有限公司	2019/11/1	挤出出粒、挤出成型、粉碎转料	非甲烷总烃	2.59	2.59	60	是	
常州市	常州厚德再生资源科技有限公司	2019/11/1	挤出出粒、挤出成型、粉碎转料	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	常州润康电子化工有限公司	2019/12/12	1#喷雾干燥塔排气筒	非甲烷总烃	56.8	56.8	120	是	
常州市	江苏立达电梯有限公司	2019/10/17	生产车间4#排气筒	非甲烷总烃	69.3	69.3	120	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	原料车间+环保车间	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	原料车间+环保车间	甲苯	4.79	4.79	40	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	原料车间+环保车间	非甲烷总烃	1.07	1.07	120	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	原料车间+环保车间	氯化氢	7.4	7.4	100	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	原料车间+环保车间	硫酸雾	0.4	0.4	45	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/10	原料车间+环保车间	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/10	原料车间+环保车间	甲苯	27.3	27.3	40	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/10	原料车间+环保车间	非甲烷总烃	0.68	0.68	120	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/10	原料车间+环保车间	氯化氢	8.1	8.1	100	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/10	原料车间+环保车间	硫酸雾	0.49	0.49	45	是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	溶剂回收排气筒	非甲烷总烃	1.63	1.63	120	是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	溶剂回收排气筒	VOCs	0	0		是	
常州市	江苏普瑞科辊涂有限公司	2019/12/17	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	6.3	6.3	120	是	
常州市	江苏普瑞科辊涂有限公司	2019/12/17	焚烧炉排气筒	总挥发性有机物	1.12	1.12		是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/3/26	2#窑尾	氮氧化物	55	71	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/3/26	3#窑尾	氮氧化物	100	167	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/3/26	1#窑尾	氮氧化物	39	57	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/3/26	3#窑尾	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/3/26	1#窑尾	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/3/26	2#窑尾	二氧化硫	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/3/26	1#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/3/26	3#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/3/26	2#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	1#窑尾	氮氧化物	49	67	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	3#窑尾	氮氧化物	43	72	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	4#窑尾	氮氧化物	54	57	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	2#窑尾	氮氧化物	32	37	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	4#窑尾	二氧化硫	<3	<3	100	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	3#窑尾	二氧化硫	<3	<3	200	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	2#窑尾	二氧化硫	5	6	200	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	1#窑尾	二氧化硫	6	8	200	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	2#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	4#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	1#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/5/9	3#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	7#窑尾	氮氧化物	85	98	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	6#窑尾	氮氧化物	64	81	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	5#窑尾	氮氧化物	72	102	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	9#窑尾	氮氧化物	80	76	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	5#窑尾	二氧化硫	20	28	200	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	6#窑尾	二氧化硫	35	44	200	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	9#窑尾	二氧化硫	51	48	200	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	7#窑尾	二氧化硫	67	78	200	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	9#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	5#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	6#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/6/25	7#窑尾	颗粒物	21	24	30	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/9/24	4#窑尾	氮氧化物	41	47	400	是	
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/9/24	4#窑尾	二氧化硫	9	10	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	江苏金峰水泥集团有限公司	2019/9/24	4#窑尾	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/9/19	5#炉	氮氧化物	31	35	100	是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/9/19	5#炉	二氧化硫	2	2	50	是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/9/19	5#炉	烟尘	<20	<20	20	是	
常州市	常州市新港热电有限公司	2019/6/13	UG-220/1.37-M锅炉	氮氧化物	21	20	100	是	
常州市	常州市新港热电有限公司	2019/6/13	UG-220/1.37-M锅炉	汞及其化合物	0.000284	0.000265	0.03	是	
常州市	常州市新港热电有限公司	2019/6/13	UG-220/1.37-M锅炉	二氧化硫	16	15	50	是	
常州市	常州市新港热电有限公司	2019/6/13	UG-220/1.37-M锅炉	烟尘	3.9	3.6	20	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	燃气锅炉	氮氧化物	77	88	150	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	9#车间排气筒	氮氧化物	0.65	0.65	200	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	16#车间FQ-022427	氰化氢	0.1	0.1	0.5	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	9#车间排气筒	氰化氢	0.1	0.1	0.5	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	燃气锅炉	二氧化硫	3	3	50	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	16#车间排气筒	氯化氢	0.1	0.1	30	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	20#车间FQ-022435	铬酸雾	0.001	0.001	0.05	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	6#车间排气筒	铬酸雾	0.001	0.001	0.05	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	7#车间排气筒	铬酸雾	0.081	0.081	0.05	否	0.62
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	6#车间排气筒	硫酸雾	0.54	0.54	30	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	7#车间排气筒	硫酸雾	1.19	1.19	30	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	9#车间排气筒	硫酸雾	0.29	0.29	30	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	9#车间排气筒022424	氮氧化物	3.8	15.7	200	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	燃气锅炉	氮氧化物	108	113	150	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	16#车间排气筒FQ-022426	氰化氢	0.09	0.25	0.5	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	9#车间排气筒022422	氰化氢	<0.004	<0.004	0.5	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	燃气锅炉	二氧化硫	3	3	50	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	16#车间排气筒FQ-022427	氯化氢	0.91	1.88	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	燃气锅炉	颗粒物	<3	<3	20	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	FQ-022403	铬酸雾	0.006	0.029	0.05	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	10#车间废气排气筒出口FQ-022421	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	20#车间FQ-022435	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	20#车间废气排气筒出口FQ-022436	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	FQ-022404	硫酸雾	<0.0005	<0.0005	30	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	FQ-022416	硫酸雾	0.81	0.81	30	是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/8/21	后整理定型车间废气排放筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/8/21	后整理定型车间废气排放筒	非甲烷总烃	97.6	97.6	120	是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/8/21	后整理定型车间废气排放筒	二甲苯（总量）	0.164	0.164	70	是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/8/21	后整理定型车间废气排放筒	苯乙烯	0.135	0.135	6.5	是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/8/21	后整理定型车间废气排放筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	RTO	氮氧化物	<3	<3	100	是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	RTO	二氧化硫	<3	<3	50	是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	火炬排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	RTO	非甲烷总烃	29.4	29.4	120	是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	成品包装工段（东）	非甲烷总烃	5.28	5.28	120	是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	RTO	颗粒物	<20	<20	20	是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	成品包装工段（东）	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	常州乔尔塑料有限公司	2019/3/12	甲醛车间排气筒	甲醛	0.21	0.21	25	是	
常州市	常州乔尔塑料有限公司	2019/3/12	甲醛车间排气筒	非甲烷总烃	0.65	0.65	120	是	
常州市	常州乔尔塑料有限公司	2019/6/13	甲醛车间排气筒	甲醛	<0.08	<0.08	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州乔尔塑料有限公司	2019/6/13	甲醛车间焚烧炉3#排气筒	甲醛	<0.08	<0.08	25	是	
常州市	常州乔尔塑料有限公司	2019/6/13	甲醛车间排气筒	非甲烷总烃	3.47	3.47	120	是	
常州市	常州乔尔塑料有限公司	2019/6/13	甲醛车间焚烧炉3#排气筒	非甲烷总烃	2.05	2.05	120	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	燃气锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	燃气锅炉	氮氧化物	51	49	400	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	洗涤塔出口（2）	氮氧化物	0.18	0.18	200	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	燃气锅炉	二氧化硫	3	3	100	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	洗涤塔出口	氯化氢	0.44	0.44	30	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	洗涤塔出口（2）	氯化氢	0.58	0.58	30	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	燃气锅炉	颗粒物	2.2	2.1	30	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	洗涤塔出口	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	洗涤塔出口（2）	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/6/5	洗涤塔出口	硫酸雾	0.04	0.04	30	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	洗涤塔出口（2）	氯化氢	1.07	8.96	30	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	洗涤塔出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯乙烯加热炉	臭气浓度	55	55	1500	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	污水站排气筒	臭气浓度	309	309	1500	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯乙烯加热炉	乙苯	<0.01	<0.01		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	RTO	乙苯	0.047	0.047		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯乙烯加热炉	氮氧化物	133	133	240	否	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯乙烯加热炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	RTO	甲苯	0.388	0.388	25	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯乙烯加热炉	甲苯	<0.01	<0.01	25	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯乙烯加热炉	非甲烷总烃	0.41	0.41	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	RTO	非甲烷总烃	6.96	6.96	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	污水站排气筒	非甲烷总烃	5.84	5.84	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	树脂低浓度	非甲烷总烃	0.69	0.69	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯酐二套	非甲烷总烃	4.76	4.76	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	RTO	二甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯酐二套	二甲苯	0.069	0.069	40	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯乙烯加热炉	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	树脂低浓度	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	树脂低浓度	苯乙烯	0.024	0.024	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯乙烯加热炉	苯乙烯	0.065	0.065	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	RTO	苯乙烯	0.216	0.216	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	RTO	苯	0.948	0.948	6	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	苯乙烯加热炉	苯	<0.01	<0.01	6	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯乙烯二期	乙苯	<0.01	<0.01		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯乙烯二期	氮氧化物	72	72	240	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯乙烯二期	二氧化硫	<3	<3	550	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯乙烯二期	甲苯	<0.01	<0.01	25	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯乙烯二期	非甲烷总烃	0.28	0.28	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯酐一套	非甲烷总烃	1.35	1.35	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯酐一套	二甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯酐结片机房	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯乙烯二期	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯乙烯二期	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/22	苯乙烯二期	苯	<0.01	<0.01	6	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/8/18	苯酐二套	总VOCs	1.06	1.06		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/8/18	树脂低浓度	总VOCs	0.164	0.164		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/8/18	RTO	总VOCs	1.653	1.653		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/8/18	苯酐一套	总VOCs	2.285	2.285		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/8/18	苯乙烯加热炉	总VOCs	0.083	0.083		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/8/20	苯乙烯二期	总VOCs	0.217	0.217		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/8/20	污水站排气筒	总VOCs	5.898	5.898		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	污水站排气筒	臭气浓度	132	132	1500	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	RTO焚烧炉	乙苯	0.327	0.327		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	RTO焚烧炉	甲苯	0.236	0.236	25	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	苯酐二套	非甲烷总烃	5.32	5.32	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	RTO焚烧炉	非甲烷总烃	4.28	4.28	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	苯酐一套	非甲烷总烃	1.5	1.5	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	树脂低浓度车间	非甲烷总烃	3.99	3.99	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	污水站排气筒	非甲烷总烃	10.8	10.8	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	RTO焚烧炉	二甲苯（总量）	1.67	1.67	40	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	苯酐一套	二甲苯（总量）	0.015	0.015	40	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	苯酐二套	二甲苯（总量）	0.112	0.112	40	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	树脂低浓度车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	树脂低浓度车间	苯乙烯	0.808	0.808	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	RTO焚烧炉	苯乙烯	0.417	0.417	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/11	RTO焚烧炉	苯	0.857	0.857	6	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯乙烯加热炉	臭气浓度	74	74	1500	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯乙烯加热炉	乙苯	0.011	0.011		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯乙烯加热炉	氮氧化物	14	14	240	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯乙烯加热炉	二氧化硫	3	3	550	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯乙烯加热炉	甲苯	<0.01	<0.01	25	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯乙烯加热炉	非甲烷总烃	3.86	3.86	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯酐结片机房	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯乙烯加热炉	颗粒物	<20	<20	120	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯乙烯加热炉	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/9/12	苯乙烯加热炉	苯	<0.01	<0.01	6	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/30	树脂低浓度车间	非甲烷总烃	1.59	1.59	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/30	苯酐二套	非甲烷总烃	3.9	3.9	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/30	苯酐一套	非甲烷总烃	5.06	5.06	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/30	苯酐二套	二甲苯（总量）	0.269	0.269	40	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/30	苯酐一套	二甲苯（总量）	4.16	4.16	40	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/30	苯酐一套	总挥发性有机物	9.36	9.36		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/30	树脂低浓度车间	总挥发性有机物	0.486	0.486		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/30	苯酐二套	总挥发性有机物	4.32	4.32		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/30	树脂低浓度车间	苯乙烯	0.562	0.562	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/1	RTO焚烧炉	乙苯	0.014	0.014		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/1	RTO焚烧炉	甲苯	0.117	0.117	25	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/1	污水站排气筒	非甲烷总烃	1.54	1.54	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/1	RTO焚烧炉	非甲烷总烃	3.68	3.68	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/1	RTO焚烧炉	二甲苯（总量）	0.097	0.097	40	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/1	污水站排气筒	总挥发性有机物	0.413	0.413		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/1	RTO焚烧炉	总挥发性有机物	8.19	8.19		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/1	RTO焚烧炉	苯乙烯	0.544	0.544	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/1	RTO焚烧炉	苯	1.39	1.39	6	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯加热炉	臭气浓度	73	73	1500	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯二期	乙苯	0.023	0.023		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯加热炉	乙苯	0.001	0.001		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯二期	氮氧化物	70	70	100	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯二期	二氧化硫	<0.001	<0.001	50	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯二期	甲苯	0.044	0.044	25	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯加热炉	甲苯	0.014	0.014	25	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯加热炉	非甲烷总烃	1.11	1.11	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯二期	非甲烷总烃	1.36	1.36	80	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯二期	总挥发性有机物	0.314	0.314		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯加热炉	总挥发性有机物	0.053	0.053		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯二期	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯加热炉	苯乙烯	0.002	0.002	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯二期	苯乙烯	0.011	0.011	20	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯加热炉	苯	0.01	0.01	6	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/12/5	苯乙烯二期	苯	0.018	0.018	6	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	烧结机头2#	氮氧化物	200	200	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	1#高炉热风炉（炼铁分厂）	氮氧化物	43	43	300	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	烧结机头2#	二氧化硫	30.4	30.4	200	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	1#高炉热风炉（炼铁分厂）	二氧化硫	28.2	28.2	100	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	烧结机头2#	氟化物	0.34	0.34	4	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	1#高炉热风炉（炼铁分厂）	颗粒物	4.9	4.9	15	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	烧结机头2#	颗粒物	19.5	19.5	40	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/4/18	40MW发电排气筒	氮氧化物	48	46	200	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/4/18	40MW发电排气筒	二氧化硫	13.3	12.6	100	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/4/18	40MW发电排气筒	烟尘	4.4	4.2	5	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	烧结机头2#	氮氧化物	38	38	300	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	40MW发电排气筒	氮氧化物	65	64	200	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	1#高炉热风炉（炼铁分厂）	氮氧化物	51	51	300	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	烧结机头1#	氮氧化物	169	169	300	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	烧结机头1#	二氧化硫	10	10	200	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	1#高炉热风炉（炼铁分厂）	二氧化硫	46	46	100	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	烧结机头2#	二氧化硫	27	27	200	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	40MW发电排气筒	二氧化硫	5	5	100	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	烧结机头1#	氟化物	2.68	2.68	4	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	烧结机头2#	氟化物	2.29	2.29	4	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	烧结机头1#	颗粒物	16.6	16.6	40	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	1#高炉热风炉（炼铁分厂）	颗粒物	2.2	2.2	15	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	烧结机头2#	颗粒物	6.1	6.1	40	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	40MW发电排气筒	烟尘	1.4	1.4	5	是	
常州市	江苏巨邦制药有限公司	2019/4/9	维生素B1车间排气筒	非甲烷总烃	76.6	76.6	120	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/6/14	CG-180/9.8-M	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/6/14	CG-180/9.8-M	氮氧化物	35	30	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/6/14	CG-180/9.8-M	汞及其化合物	<0.0000000003	<0.0000000003	0.03	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/6/14	CG-180/9.8-M	二氧化硫	17	14	50	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/6/14	CG-180/9.8-M	烟尘	2.3	1.9	20	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	5#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	4#锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	4#锅炉	氮氧化物	27	24	100	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	5#锅炉	氮氧化物	32	27	100	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	4#锅炉	汞及其化合物	0.000253	0.000221	0.03	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	5#锅炉	汞及其化合物	0.000049	0.000042	0.03	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	4#锅炉	二氧化硫	9	8	50	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	5#锅炉	二氧化硫	12	10	50	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	5#锅炉	烟尘	3.3	2.8	20	是	
常州市	常州市长江热能有限公司	2019/12/6	4#锅炉	烟尘	1.7	1.5	20	是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/17	废气总排口	硫化氢	0.106	0.106	0.9	是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/17	废气总排口	氨	1.23	1.23	14	是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/17	废气总排口	甲苯	5.12	5.12	40	是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/17	废气总排口	氯化氢	0.095	0	1.9	是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/17	废气总排口	氰化物	0.015	0.015	1.9	是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/17	废气总排口	氟化氢	0.206	0.206	100	是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/17	废气总排口	苯	24.9	24.9	12	否	1.08
常州市	江苏富春江环保热电有限公司	2019/3/15	--	氮氧化物	35	32	100	是	
常州市	江苏富春江环保热电有限公司	2019/3/15	--	二氧化硫	11	11	50	是	
常州市	江苏富春江环保热电有限公司	2019/3/15	--	烟尘	3.9	2.4	20	是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	103车间排气筒	甲醇	0.8	0.8	190	是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	104车间排气筒	氯化氢	0.117	0.117	100	是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	104车间排气筒	丙酮	0.24	0.24	40	是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	103车间排气筒	丙酮	0.09	0.09	40	是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	103车间排气筒	甲醇	14.1	14.1	190	是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	104车间排气筒	氯化氢	0.182	0.182	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	104车间排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	103车间排气筒	丙酮	43.9	43.9	40	否	0.10
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	2#排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	5#5P排气筒	氮氧化物	8	8	200	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	8#车间P21排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	锅炉排气筒	氮氧化物	132	140	250	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	7#车间P19排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	3#排气筒	氮氧化物	14	14	200	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	8#车间P22排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	3#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	2#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	锅炉排气筒	二氧化硫	5	5	200	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	2#排气筒	氟化物	0.08	0.08	7	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	3#排气筒	氟化物	0.07	0.07	7	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	5#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	2#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	5#车间P15	氯化氢	0.22	0.22	30	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	8#车间P21排气筒	氯化氢	0.27	0.27	30	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	8#车间P22排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	5#P14排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	3#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	锅炉排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	3#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	2#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	3#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	2#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/1/22	废气排污口1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/1/22	废气排污口1	氮氧化物	33	33	100	是	
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/1/22	废气排污口1	汞及其化合物	0.000107	0.000108	0.03	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/1/22	废气排污口1	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/1/22	废气排污口1	烟尘	7	7.1	20	是	
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/7/23	废气排污口1DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/7/23	废气排污口1DA001	氮氧化物	24	27	100	是	
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/7/23	废气排污口1DA001	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.03	是	
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/7/23	废气排污口1DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟金陵海虞热电有限公司	2019/7/23	废气排污口1DA001	烟尘	4.7	5.3	20	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/4/25	一号车间2#废气塔	氰化氢	<0.06	<0.06	0.5	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/4/25	三号车间4号废气塔	氯化氢	0.32	0.32	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/4/25	2号车间3#废气塔	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/4/25	十五号车间19号废气塔	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/4/25	十五号车间18号废气塔	硫酸雾	0.71	0.71	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/4/25	1号车间1#废气塔	硫酸雾	0.9	0.9	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/6/12	六车间8#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/6/12	十二车间15#排气筒	氯化氢	9.69	9.69	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/6/12	十车间13#排气筒	氯化氢	6.59	6.59	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/6/12	十六车间21#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/6/12	十六车间20#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/6/12	十六车间22#排气筒	铬酸雾	0.008	0.008	0.05	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/6/12	十一车间14#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	一车间2#排气筒出口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	六车间8#排气筒出口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	十车间13#排气筒出口	氯化氢	1.62	1.62	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	二车间4#排气筒出口	氯化氢	1.56	1.56	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	十二车间15#排气筒出口	氯化氢	1.42	1.42	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	二车间3#排气筒出口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	十六车间20#排气筒出口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	十五车间19#排气筒出口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	十六车间21#排气筒出口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	十六车间22#排气筒出口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	十五车间18#排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	十一车间14#排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/8/22	一车间1#排气筒出口	硫酸雾	0.23	0.23	30	是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	聚合楼排口DA001-1#	非甲烷总烃	0.81	0.81	60	是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	聚合楼排口DA001-1#	氟化氢	0.92	0.92	5	是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	聚合楼排口DA001-1#	颗粒物	6	6	20	是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	分析室排口DA002	非甲烷总烃	0.62	0.62	60	是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	分析室排口DA002	颗粒物	5.2	5.2	20	是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	分析室排口DA002	非甲烷总烃	0.38	0.38	60	是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	分析室排口DA002	颗粒物	3.5	3.5	20	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	DA001定型废气排口	非甲烷总烃	1.7	1.7	120	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	DA001定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA002	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA002	氮氧化物	78	113	200	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA002	汞及其化合物	0.000576	0.000833	0.05	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA002	二氧化硫	20	29	200	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA002	颗粒物	18	23.7	30	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	DA0003定型废气排口	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	DA0003定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/11/15	DA001定型废气排口	非甲烷总烃	1.78	1.78	120	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/11/15	DA001定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/11/15	DA0003定型废气排口	非甲烷总烃	1.16	1.16	120	是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/11/15	DA0003定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/30	回收涤气塔690废气排口FQ-115103	非甲烷总烃	1.77	1.77	60	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/30	回收涤气塔690废气排口FQ-115103	N，N-二甲基乙酰胺	1.10E-04	1.10E-04	0.648	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/30	氨纶涤气塔571废气排口FQ-115104	非甲烷总烃	0.56	0.56	60	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/30	氨纶涤气塔571废气排口FQ-115104	N，N-二甲基乙酰胺	0.00027	0.00027	0.648	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/30	氨纶涤气塔3591废气排口FQ-115105	非甲烷总烃	1.14	1.14	60	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/30	氨纶涤气塔3591废气排口FQ-115105	N，N-二甲基乙酰胺	0.23	0.23	0.648	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	回收涤气塔690废气排口FQ-115103	非甲烷总烃	2.43	2.43	60	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	回收涤气塔690废气排口FQ-115103	N，N-二甲基乙酰胺	<0.02	<0.02	0.648	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	氨纶涤气塔571废气排口FQ-115104	非甲烷总烃	3.64	3.64	60	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	氨纶涤气塔571废气排口FQ-115104	N，N-二甲基乙酰胺	<0.02	<0.02	0.648	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	氨纶涤气塔3591废气排口FQ-115105	非甲烷总烃	1.73	1.73	60	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	氨纶涤气塔3591废气排口FQ-115105	N，N-二甲基乙酰胺	<0.02	<0.02	0.648	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/7/18	8#车间氰化氢排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/7/18	9#车间氰化氢排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/7/18	6#车间氯化氢排气筒	氯化氢	4.33	4.33	30	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/7/18	7#车间氯化氢排气筒	氯化氢	2.07	2.07	30	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/7/18	5#车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.05	<0.05	0.05	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/7/18	8#车间硫酸雾排气筒	硫酸雾	0.71	0.71	30	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	8#车间氰化氢排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	9#车间氰化氢排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	12车间氯化氢排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	5#车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	8#车间硫酸雾排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA001	二甲苯	1.62	1.62	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA001	挥发性有机物	11.9	11.9		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA003	二甲苯	1.41	1.41	70	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA003	挥发性有机物	4.96	4.96		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA004	二甲苯	1.2	1.2	70	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA004	挥发性有机物	2.75	2.75		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA005	臭气浓度	549	549	2000	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA005	二甲苯	0.0184	0.0184	70	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	EC液剂配制除草剂	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	EC液剂配制除草剂	挥发性有机物	0.354	0.354		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	WP粉剂配制、包装A01/A02/A08/A09	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	EC液剂配制杀虫/杀菌/返工	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	EC液剂配制杀虫/杀菌/返工	挥发性有机物	0.312	0.312		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	EC液剂包装	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	EC液剂包装	挥发性有机物	0.401	0.401		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	ECO清洗废桶	臭气浓度	1318	1318	2000	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	ECO清洗废桶	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/9/26	WP粉剂包装A05/A06	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA001	非甲烷总烃	1.98	1.98	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	1.79	1.79	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	0.9	0.9	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA005	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA005	氮氧化物	124	143	200	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA005	汞及其化合物	0.000471	0.000543	0.05	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA005	二氧化硫	27	31	200	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA005	颗粒物	23.8	26.4	30	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA001	非甲烷总烃	10.5	10.5	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	1.02	1.02	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA005	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA005	氮氧化物	80	98	200	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA005	汞及其化合物	0.000402	0.000492	0.05	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA005	二氧化硫	12	15	200	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA005	颗粒物	20.5	25.4	30	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900501废气排气筒	臭气浓度	9772	9772	2000	否	3.89
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900501废气排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900501废气排气筒	甲苯	0.688	0.688	25	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900501废气排气筒	非甲烷总烃	12.8	12.8	120	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900502废气排气筒	臭气浓度	550	550	2000	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900502废气排气筒	甲苯	1.34	1.34	25	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900502废气排气筒	非甲烷总烃	9.04	9.04	120	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900502废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900502废气排气筒	丙酮	5.81	5.81	40	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900502废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900502废气排气筒	乙酸乙酯	0.253	0.253	50	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900503废气排气筒	臭气浓度	232	232	2000	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900503废气排气筒	非甲烷总烃	22.7	22.7	120	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900504废气排气筒	臭气浓度	232	232	2000	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900504废气排气筒	硫化氢	0.0241	0.0241	0.33	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	FQ-900504废气排气筒	非甲烷总烃	11.4	11.4	120	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废气焚烧炉排放口DA001	氮氧化物	<0.7	<0.7	100	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废气焚烧炉排放口DA001	二氧化硫	<2.7	<2.7	50	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废气焚烧炉排放口DA001	非甲烷总烃	4.76	24	60	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废气焚烧炉排放口DA001	颗粒物	3	16	20	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废气焚烧炉排放口DA001	苯乙烯	0.013	0.065	20	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	天然气锅炉排放口DA002	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	天然气锅炉排放口DA002	氮氧化物	65	82	150	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	天然气锅炉排放口DA002	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	天然气锅炉排放口DA002	颗粒物	1.2	1.3	20	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废气焚烧炉排放口DA001	氮氧化物	1.5	2.8	100	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废气焚烧炉排放口DA001	二氧化硫	<2.7	<2.7	50	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废气焚烧炉排放口DA001	非甲烷总烃	2.78	5.32	60	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废气焚烧炉排放口DA001	颗粒物	4.1	7.5	20	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废气焚烧炉排放口DA001	苯乙烯	0.12	0.225	20	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	天然气锅炉排放口DA002	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	天然气锅炉排放口DA002	氮氧化物	41	67	150	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	天然气锅炉排放口DA002	二氧化硫	7	11	50	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	天然气锅炉排放口DA002	颗粒物	1.5	2.4	20	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	定型机排口DA002	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	定型机排口DA003	非甲烷总烃	1.67	1.67	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	定型机排口DA004	非甲烷总烃	1.05	1.05	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	定型机排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	定型机排口DA002	非甲烷总烃	21.9	21.9	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	定型机排口DA003	非甲烷总烃	9.53	9.53	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	定型机排口DA004	非甲烷总烃	8.69	8.69	120	是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	定型机排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	阿科玛（苏州）高分子材料有限公司	2019/8/16	改性车间除尘器排气筒	氨	0.48	0.48	20	是	
苏州市	阿科玛（苏州）高分子材料有限公司	2019/8/16	改性车间除尘器排气筒	非甲烷总烃	4.69	4.69	60	是	
苏州市	阿科玛（苏州）高分子材料有限公司	2019/8/16	改性车间除尘器排气筒	颗粒物	1.6	1.6	20	是	
苏州市	阿科玛（苏州）高分子材料有限公司	2019/11/14	改性车间除尘器排气筒	氨	0.3	0.3	20	是	
苏州市	阿科玛（苏州）高分子材料有限公司	2019/11/14	改性车间除尘器排气筒	非甲烷总烃	1.67	1.67	60	是	
苏州市	阿科玛（苏州）高分子材料有限公司	2019/11/14	改性车间除尘器排气筒	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	燃气锅炉废气排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	燃气锅炉废气排口DA001	氮氧化物	83	102	150	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	燃气锅炉废气排口DA001	二氧化硫	6	7	50	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	燃气锅炉废气排口DA001	颗粒物	1.41	1.58	20	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	烫光废气排放口DA002	非甲烷总烃	1.07	1.07	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	烫光废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA004	非甲烷总烃	1.22	1.22	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	印花废气排放口DA005	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	印花废气排放口DA005	非甲烷总烃	1.22	1.22	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	印花废气排放口DA005	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	印花废气排放口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	烫光废气排放口DA002	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	烫光废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA004	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	印花废气排放口DA005	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	印花废气排放口DA005	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	印花废气排放口DA005	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	印花废气排放口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	张家港舒马克电梯安装维修服务有限公司镀锌分公司	2019/8/7	1#废气排气筒	氮氧化物	4	39	200	是	
苏州市	张家港舒马克电梯安装维修服务有限公司镀锌分公司	2019/8/7	1#废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	张家港舒马克电梯安装维修服务有限公司镀锌分公司	2019/8/7	1#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	张家港舒马克电梯安装维修服务有限公司镀锌分公司	2019/11/22	1#酸雾废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	张家港舒马克电梯安装维修服务有限公司镀锌分公司	2019/11/22	1#酸雾废气排气筒	氯化氢	0.24	2.2	30	是	
苏州市	张家港舒马克电梯安装维修服务有限公司镀锌分公司	2019/11/22	1#酸雾废气排气筒	硫酸雾	0.33	3.1	30	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	定型机排气筒DA001	非甲烷总烃	1.88	1.88	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	定型机排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	定型机排气筒DA002	非甲烷总烃	1.43	1.43	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	定型机排气筒DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	印花机排气筒DA003	非甲烷总烃	2.13	2.13	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	印花机排气筒DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	定型机排气筒DA001	非甲烷总烃	0.68	0.68	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	定型机排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	定型机排气筒DA002	非甲烷总烃	0.68	0.68	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	定型机排气筒DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	印花机排气筒DA003	非甲烷总烃	2.88	2.88	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	印花机排气筒DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	陶氏有机硅（张家港）有限公司	2019/10/15	有机硅聚合物废气排口	非甲烷总烃	47.3	47.3	60	是	
苏州市	陶氏有机硅（张家港）有限公司	2019/11/12	乙烯基聚合物车间排气筒	非甲烷总烃	2.27	2.27	60	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/7/16	焚烧炉排气筒	氮氧化物	9	21	100	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/7/16	焚烧炉排气筒	氨	2.64	5.93	20	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/7/16	焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/7/16	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	13.8	31.6	60	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/7/16	焚烧炉排气筒	氯化氢	0.82	1.05	70	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/7/16	焚烧炉排气筒	苯乙烯	<0.004	<0.004	20	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/7/16	焚烧炉排气筒	烟尘	2.5	3.2	80	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/11/28	焚烧炉排气筒	氮氧化物	27	42	100	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/11/28	焚烧炉排气筒	氨	1.63	2.54	20	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/11/28	焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/11/28	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	0.55	0.86	60	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/11/28	焚烧炉排气筒	氯化氢	2.37	2.05	70	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/11/28	焚烧炉排气筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
苏州市	张家港迪爱生化工有限公司	2019/11/28	焚烧炉排气筒	烟尘	2.8	2.4	80	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	2号脱硫排气筒	氮氧化物	35	40	50	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	3#脱硫排气筒	氮氧化物	10	11	50	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	1#脱硫排气筒	氮氧化物	9	9	50	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	2号脱硫排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	1#脱硫排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	3#脱硫排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	3#脱硫排气筒	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	1#脱硫排气筒	二氧化硫	14	15	35	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	2号脱硫排气筒	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	1#脱硫排气筒	烟尘	5.1	5.3	10	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	3#脱硫排气筒	烟尘	3.8	4.2	10	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/5/29	2号脱硫排气筒	烟尘	4.3	5	10	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/9/24	2号脱硫排气筒	氮氧化物	30	38	50	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/9/24	1#脱硫排气筒	氮氧化物	33	38	50	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/9/24	3#脱硫排气筒	氮氧化物	42	44	50	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/9/24	1#脱硫排气筒	二氧化硫	14	16	35	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/9/24	2号脱硫排气筒	二氧化硫	22	28	35	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/9/24	3#脱硫排气筒	二氧化硫	21	22	35	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/9/24	3#脱硫排气筒	烟尘	7.2	7.5	10	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/9/24	2号脱硫排气筒	烟尘	5.8	7.2	10	是	
苏州市	张家港永兴热电有限公司	2019/9/24	1#脱硫排气筒	烟尘	1.7	1.9	10	是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/4	1号印花机排口	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/4	1号印花机排口	非甲烷总烃	1.79	1.79	120	是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/4	1号印花机排口	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/4	3号定型机排口	非甲烷总烃	3.68	3.68	120	是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/4	3号定型机排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/21	6号定型机排口	非甲烷总烃	9.14	9.14	120	是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/21	6号定型机排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/21	5号定型机 排口	非甲烷总烃	13.1	13.1	120	是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/21	5号定型机 排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	氰化氢排口DA003	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	氯化氢排口DA004	氯化氢	1.08	1.08	30	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	氯化氢排口DA006	氯化氢	0.42	0.42	30	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	氰化氢排口DA010 DA013	氰化氢	0.45	0.45	0.5	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	氮氧化物排口DA011	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	氯化氢排口DA004	氯化氢	0.75	4.84	30	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	氯化氢排口DA007	氯化氢	0.68	4.06	30	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	氰化氢排口DA010 DA013	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	氮氧化物排口DA011	氮氧化物	1.8	4.83	200	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	定型机排口DA003	非甲烷总烃	0.78	0.78	120	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	印花机排口DA011	甲苯	0.019	0.019	40	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	印花机排口DA011	非甲烷总烃	3.04	3.04	120	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	印花机排口DA011	二甲苯（总量）	0.151	0.151	70	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	印花机排口DA012	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	印花机排口DA012	非甲烷总烃	2.57	2.57	120	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	印花机排口DA012	二甲苯（总量）	0.01	0.01	70	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/29	定型机排口DA003	非甲烷总烃	23.1	23.1	120	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/29	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/29	印花机排口DA012	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/29	印花机排口DA012	非甲烷总烃	22.5	22.5	120	是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/29	印花机排口DA012	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	张家港联合铜业有限公司	2019/7/16	阳极炉	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	张家港联合铜业有限公司	2019/7/16	阳极炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	张家港联合铜业有限公司	2019/7/16	阳极炉	铅及其化合物	0.0337	0.0337	0.7	是	
苏州市	张家港联合铜业有限公司	2019/11/19	阳极炉	氮氧化物	21	21	100	是	
苏州市	张家港联合铜业有限公司	2019/11/19	阳极炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	张家港联合铜业有限公司	2019/11/19	阳极炉	颗粒物	1.3	1.3	10	是	
苏州市	张家港联合铜业有限公司	2019/11/19	阳极炉	铅及其化合物	0.00416	0.00416	0.7	是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	DA003	氯化氢	0.443	0.443	30	是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	DA004	氯化氢	0.394	0.394	30	是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	DA002	氯化氢	0.316	0.316	30	是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	DA002	硫酸雾	0.58	0.58	30	是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	DA002	氯化氢	1.33	1.33	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	DA004	氯化氢	1.46	1.46	30	是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	DA002	硫酸雾	1.16	1.16	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	一车间废气出口FQ-Q-00035	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	一车间废气出口FQ-Q-00036	氯化氢	0.29	2.95	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	一车间废气出口FQ-Q-00037	氯化氢	0.52	5.29	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	一车间废气出口FQ-Q-00038	铬酸雾	0.0046	0.047	0.05	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	二车间废气出口FQ-Q-00039	氯化氢	0.47	4.19	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	二车间废气出口FQ-Q-00040	氯化氢	0.29	2.58	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	二车间废气出口FQ-Q-00041	铬酸雾	0.0043	0.0383	0.05	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	三车间废气出口FQ-Q-00042	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	三车间废气出口FQ-Q-00043	铬酸雾	0.0212	0.0479	0.05	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	锅炉废气出口FQ-Q-00046	氮氧化物	42	72	150	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	锅炉废气出口FQ-Q-00046	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	锅炉废气出口FQ-Q-00046	颗粒物	2.3	3.9	20	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00035一车间废气排气筒	氯化氢	1.1	3.7	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00036一车间废气排气筒	氯化氢	1	3.3	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00037一车间废气排气筒	氯化氢	1.3	8.6	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00040二车间废气排气筒	氯化氢	1.1	4.5	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00042三车间废气排气筒	氯化氢	1.1	4.3	30	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/10	FQ-Q-00038一车间废气排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/10	FQ-Q-00041二车间废气排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/10	FQ-Q-00043三车间废气排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/10	FQ-Q-00046锅炉废气排气筒	氮氧化物	37	44	150	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/10	FQ-Q-00046锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/10	FQ-Q-00046锅炉废气排气筒	颗粒物	1.4	1.7	20	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	彩涂线废气排气筒监测点	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	彩涂线废气排气筒监测点	非甲烷总烃	3.61	3.61	80	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	彩涂线废气排气筒监测点	二甲苯	2.52	2.52	40	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	彩涂线废气排气筒监测点	苯	0.023	0.023	8	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	镀三线废气排气筒监测点	氮氧化物	22	42	300	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	镀三线废气排气筒监测点	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	镀三线废气排气筒监测点	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	酸再生废气排气筒监测点	氯化氢	33.2	33.2	30	否	0.11
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	酸再生废气排气筒监测点	颗粒物	3	3	30	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	彩涂线废气排气筒监测点DA003	甲苯	0.032	0.032	25	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	彩涂线废气排气筒监测点DA003	非甲烷总烃	3.22	3.22	50	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	彩涂线废气排气筒监测点DA003	二甲苯（总量）	0.044	0.044	40	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	彩涂线废气排气筒监测点DA003	苯	0.006	0.006	5	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	酸再生废气排气筒监测点DA009	氯化氢	4.31	4.31	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/23	酸再生颗粒物排气筒DA010	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/23	镀三线废气排气筒监测点DA005	氮氧化物	19	52	300	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/23	镀三线废气排气筒监测点DA005	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/23	镀三线废气排气筒监测点DA005	颗粒物	<1.0	<1.0	15	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/7/10	锅炉废气排气筒出口	氮氧化物	75	114	200	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/7/10	锅炉废气排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/7/10	1#、3#定型机废气排气筒出口	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/7/10	2#定型机废气排气筒出口	非甲烷总烃	0.88	0.88	120	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/7/10	1#、3#定型机废气排气筒出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/7/10	锅炉废气排气筒出口	颗粒物	3.2	4.8	30	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/7/10	2#定型机废气排气筒出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/10/25	5#定型机废气排气筒	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/10/25	2#定型机废气排气筒出口	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/10/25	2#定型机废气排气筒出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市元晖纺织实业有限公司	2019/10/25	5#定型机废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	废气排放口（布袋）DA001	颗粒物	6.1	6.1	20	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	废气排放口（活性炭）DA002	乙苯	<0.0015	<0.0015	50	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	废气排放口（活性炭）DA002	非甲烷总烃	2.21	2.21	60	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	废气排放口（活性炭）DA002	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	废气排放口（锅炉）DA006	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	废气排放口（锅炉）DA006	氮氧化物	73	87	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	废气排放口（锅炉）DA006	二氧化硫	<3	<4	50	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	废气排放口（锅炉）DA006	颗粒物	3.3	3.8	20	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	废气排放口（布袋）DA001	颗粒物	3.7	3.7	20	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	废气排放口（活性炭）DA002	乙苯	1.15	1.15	50	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	废气排放口（活性炭）DA002	非甲烷总烃	0.74	0.74	60	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	废气排放口（活性炭）DA002	苯乙烯	<0.0034	<0.0034	20	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	废气排放口（锅炉）DA006	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	废气排放口（锅炉）DA006	氮氧化物	88.3	90	150	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	废气排放口（锅炉）DA006	二氧化硫	<3	<4	50	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	废气排放口（锅炉）DA006	颗粒物	3.9	4.4	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	天然气导热油炉排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	天然气导热油炉排放口DA001	氮氧化物	32	35	150	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	天然气导热油炉排放口DA001	二氧化硫	<3	<3.3	50	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	天然气导热油炉排放口DA001	颗粒物	9.1	10	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	人造革聚氨酯树脂1#生产车间排口DA002	甲苯	0.274	0.274	8	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	人造革聚氨酯树脂1#生产车间排口DA002	非甲烷总烃	516	516	60	否	7.60
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	人造革聚氨酯树脂1#生产车间排口DA002	颗粒物	4.3	4.3	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	聚酯多元醇2#车间生产线排口DA003	非甲烷总烃	98.2	98.2	60	否	0.64

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	聚酯多元醇2#车间生产线排口DA003	颗粒物	5	5	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	鞋底用聚氨酯树脂4#生产车间排口DA005	非甲烷总烃	41.4	41.4	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	鞋底用聚氨酯树脂4#生产车间排口DA005	颗粒物	8.4	8.4	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/8/1	水性聚氨酯树脂3#车间生产线排口DA004	非甲烷总烃	1.58	1.58	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/8/1	水性聚氨酯树脂3#车间生产线排口DA004	颗粒物	5.2	5.2	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/8/1	罐区废气处理设施排口DA006	非甲烷总烃	1.96	1.96	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/8/1	罐区废气处理设施排口DA006	颗粒物	6	6	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/8/1	废水处理收集废气处理设施排口DA007	硫化氢	0.67	0.67	5	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/8/1	废水处理收集废气处理设施排口DA007	氨	0.48	0.48	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/8/1	废水处理收集废气处理设施排口DA007	非甲烷总烃	1.4	1.4	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/8/1	废水处理收集废气处理设施排口DA007	颗粒物	6.8	6.8	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	天然气导热油炉排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	天然气导热油炉排放口DA001	氮氧化物	39	41	150	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	天然气导热油炉排放口DA001	二氧化硫	<3	<3.1	50	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	天然气导热油炉排放口DA001	颗粒物	6.8	7.1	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	人造革聚氨酯树脂1#生产车间排口DA002	甲苯	6.01	6.01	8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	人造革聚氨酯树脂1#生产车间排口DA002	非甲烷总烃	39.1	39.1	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	人造革聚氨酯树脂1#生产车间排口DA002	颗粒物	4.7	4.7	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	聚酯多元醇2#车间生产线排口DA003	非甲烷总烃	1.31	1.31	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	聚酯多元醇2#车间生产线排口DA003	颗粒物	4.8	4.8	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	水性聚氨酯树脂3#车间生产线排口DA004	非甲烷总烃	1.42	1.42	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	水性聚氨酯树脂3#车间生产线排口DA004	颗粒物	3.4	3.4	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	鞋底用聚氨酯树脂4#生产车间排口DA005	非甲烷总烃	1.36	1.36	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	鞋底用聚氨酯树脂4#生产车间排口DA005	颗粒物	5.2	5.2	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	罐区废气处理设施排口DA006	非甲烷总烃	4.96	4.96	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	罐区废气处理设施排口DA006	颗粒物	4.2	4.2	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	废水处理收集废气处理设施排口DA007	硫化氢	0.165	0.165	5	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	废水处理收集废气处理设施排口DA007	氨	0.35	0.35	20	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	废水处理收集废气处理设施排口DA007	非甲烷总烃	27.3	27.3	60	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	废水处理收集废气处理设施排口DA007	颗粒物	3.4	3.4	20	是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/5/9	白色安全带生产线3	非甲烷总烃	2.12	2.12	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/5/9	白色安全带生产线2	非甲烷总烃	2.8	2.8	120	是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/5/9	白色安全带生产线1	非甲烷总烃	2.37	2.37	120	是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	白色安全带生产线2	非甲烷总烃	0.83	0.83	120	是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	白色安全带生产线1	非甲烷总烃	1.81	1.81	120	是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	白色安全带生产线3	非甲烷总烃	0.82	0.82	120	是	
苏州市	常熟市宏润精密钢管制造有限公司	2019/8/29	天然气锅炉排气筒DA001	氮氧化物	40	34	300	是	
苏州市	常熟市宏润精密钢管制造有限公司	2019/8/29	天然气锅炉排气筒DA001	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	常熟市宏润精密钢管制造有限公司	2019/8/29	天然气锅炉排气筒DA001	颗粒物	9.5	8.1	15	是	
苏州市	常熟市宏润精密钢管制造有限公司	2019/11/26	天然气锅炉排气筒DA001	氮氧化物	58	52	300	是	
苏州市	常熟市宏润精密钢管制造有限公司	2019/11/26	天然气锅炉排气筒DA001	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	常熟市宏润精密钢管制造有限公司	2019/11/26	天然气锅炉排气筒DA001	颗粒物	4	3.6	15	是	
苏州市	常熟市宏润精密钢管制造有限公司	2019/11/26	碱液喷淋净化塔排口DA002	硫酸雾	1.54	1.54	10	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	定型机排口DA004	非甲烷总烃	8.97	8.97	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	定型机排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	定型机排口DA005	非甲烷总烃	13.2	13.2	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	定型机排口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	定型机排口DA003	非甲烷总烃	10.7	10.7	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	定型机排口DA004	非甲烷总烃	2.78	2.78	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	定型机排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	定型机排口DA005	非甲烷总烃	2.96	2.96	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	定型机排口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	定型机排口DA003	非甲烷总烃	3.14	3.14	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	张家港华兴电力有限公司	2019/10/5	1#排气筒	氮氧化物	46	39	50	是	
苏州市	张家港华兴电力有限公司	2019/11/26	1#排气筒	氮氧化物	49	41	50	是	
苏州市	张家港华兴电力有限公司	2019/11/26	1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	张家港华兴电力有限公司	2019/11/26	1#排气筒	烟尘	3.4	2.9	5	是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/12	定型机排气筒DA002	非甲烷总烃	2.04	2.04	120	是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/12	定型机排气筒DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/12	定型机排气筒DA003	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/12	定型机排气筒DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/19	定型机排气筒DA002	非甲烷总烃	0.82	0.82	120	是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/19	定型机排气筒DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/19	定型机排气筒DA003	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/19	定型机排气筒DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	印花、蒸色工序废气排气筒	甲苯	0.05	0.05	40	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	15#烫光工序废气排放口	非甲烷总烃	1.35	1.35	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	印花、蒸色工序废气排气筒	非甲烷总烃	16.3	16.3	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	9#定型机废气排放口	非甲烷总烃	1.69	1.69	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	8#定型机废气排放口	非甲烷总烃	1.28	1.28	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	定型机废气排气筒5#	非甲烷总烃	1.85	1.85	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	印花、蒸色工序废气排气筒	二甲苯（总量）	0.05	0.05	70	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	15#烫光工序废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	9#定型机废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	8#定型机废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	定型机废气排气筒5#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	印花、蒸色工序废气排气筒3#	甲苯	0.03	0.03	40	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	印花、蒸色工序废气排气筒	甲苯	0.03	0.03	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	印花、蒸色工序废气排气筒3#	非甲烷总烃	2.45	2.45	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	印花、蒸色工序废气排气筒	非甲烷总烃	2.85	2.85	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	定型机废气排气筒11#	非甲烷总烃	1.18	1.18	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	烫光工序废气排气筒13#	非甲烷总烃	1.42	1.42	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	定型机废气排气筒5#	非甲烷总烃	2.88	2.88	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	9#定型机废气排放口	非甲烷总烃	2.07	2.07	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	印花、蒸色工序废气排气筒3#	二甲苯（总量）	0.02	0.02	70	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	印花、蒸色工序废气排气筒	二甲苯（总量）	0.1	0.1	70	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	定型机废气排气筒11#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	烫光工序废气排气筒13#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	定型机废气排气筒5#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	9#定型机废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼铁车间热风炉排气筒	氮氧化物	38	38	300	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	燃气锅炉排气筒	氮氧化物	68	67	150	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼铁厂烧结机排气筒	氮氧化物	187	187	300	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼铁车间热风炉排气筒	二氧化硫	12	12	100	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼铁厂烧结机排气筒	二氧化硫	15	15	180	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	燃气锅炉排气筒	二氧化硫	34	33	50	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	燃气锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼铁厂烧结机排气筒	氟化物	0.07	0.07	4	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	烧结车间烧结机尾排气筒	颗粒物	5.7	5.7	20	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼铁厂烧结机排气筒	颗粒物	5.5	5.5	40	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼铁车间转运站除尘排气筒	颗粒物	5.4	5.4	10	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼铁车间矿槽除尘排气筒	颗粒物	4.5	4.5	10	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	煤粉制备除尘排气筒	颗粒物	5.8	5.8	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼铁车间热风炉排气筒	颗粒物	5.3	5.3	15	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼钢车间电炉炼钢除尘排气筒	颗粒物	4.2	4.2	15	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	出铁场除尘排气筒	颗粒物	4.5	4.5	15	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	燃气锅炉排气筒	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	抛丸除尘排气筒	颗粒物	1.6	1.6	15	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	热轧精轧除尘	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	加热炉排气筒	氮氧化物	71	55	300	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	加热炉排气筒	二氧化硫	24.6	19.1	150	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	加热炉排气筒	颗粒物	1.9	1.5	15	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	A1（FQ-000801）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	A3（FQ-000802）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	A4（FQ-000803）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	A4（FQ-000803）排气筒	氯化氢	3.03	3.03	100	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	A4（FQ-000803）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	B2（FQ-000816）排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D1（FQ-000824）排气筒	氮氧化物	13	19	150	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D1（FQ-000824）排气筒	二氧化硫	6	9	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D1（FQ-000824）排气筒	颗粒物	1.3	1.9	20	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D2（FQ-000825）排气筒	氮氧化物	51	105	150	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D2（FQ-000825）排气筒	二氧化硫	4	8	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D2（FQ-000825）排气筒	颗粒物	1.2	2.5	20	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D3（FQ-000826）排气筒	氮氧化物	32	43	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D3（FQ-000826）排气筒	二氧化硫	9	12	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D3（FQ-000826）排气筒	颗粒物	1.2	1.6	20	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D4（FQ-000827）排气筒	氮氧化物	43	71	150	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D4（FQ-000827）排气筒	二氧化硫	7	12	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D4（FQ-000827）排气筒	颗粒物	1.3	2.1	20	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D5（FQ-000828）排气筒	氮氧化物	30	47	150	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D5（FQ-000828）排气筒	二氧化硫	9	14	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	D5（FQ-000828）排气筒	颗粒物	1.2	2	20	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A5（FQ-000804）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A5（FQ-000804）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A6（FQ-000805）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A6（FQ-000805）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A7（FQ-000806）排气筒	氮氧化物	25	25	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A7（FQ-000806）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A8（FQ-000807）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A8（FQ-000807）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A9（FQ-000808）排气筒	氮氧化物	3	3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A9（FQ-000808）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A10（FQ-000809）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A10（FQ-000809）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	A2（FQ-000813）排气筒	氨	<0.024	<0.024	14	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	B4（FQ-000818）排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	B5（FQ-000819）排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	B6（FQ-000820）排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	C1（FQ-000821）排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	C2（FQ-000822）排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/16	C3（FQ-000823）废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	A1（FQ-000801）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	A3（FQ-000802）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	A4（FQ-000803）排气筒	氮氧化物	24	24	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	A4（FQ-000803）排气筒	氯化氢	0.22	0.22	100	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	A4（FQ-000803）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	A2（FQ-000813）排气筒	氨	<0.024	<0.024	14	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	B2（FQ-000816）排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	D1（FQ-000824）排气筒	氮氧化物	25	37	150	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	D1（FQ-000824）排气筒	二氧化硫	4	6	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	D1（FQ-000824）排气筒	颗粒物	1.5	2.2	20	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	D2（FQ-000825）排气筒	氮氧化物	33	54	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	D2（FQ-000825）排气筒	二氧化硫	3	5	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	D2（FQ-000825）排气筒	颗粒物	1.6	2.6	20	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	D3（FQ-000826）排气筒	氮氧化物	44	58	150	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	D3（FQ-000826）排气筒	二氧化硫	8	11	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	D3（FQ-000826）排气筒	颗粒物	1.7	2.2	20	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A5（FQ-000804）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A5（FQ-000804）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A6（FQ-000805）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A6（FQ-000805）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A7（FQ-000806）排气筒	氮氧化物	10	10	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A7（FQ-000806）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A8（FQ-000807）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A8（FQ-000807）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A9（FQ-000808）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A9（FQ-000808）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A10（FQ-000809）排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	A10（FQ-000809）排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	B4（FQ-000818）排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	B5（FQ-000819）排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	B6（FQ-000820）排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	C1（FQ-000821）排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	C2（FQ-000822）排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	C3（FQ-000823）废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	D4（FQ-000827）排气筒	氮氧化物	46	71	150	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	D4（FQ-000827）排气筒	二氧化硫	6	9	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	D4（FQ-000827）排气筒	颗粒物	1.4	2.1	20	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	D5（FQ-000828）排气筒	氮氧化物	38	52	150	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	D5（FQ-000828）排气筒	二氧化硫	8	11	50	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/6	D5（FQ-000828）排气筒	颗粒物	1.5	2.1	20	是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/5/21	5#棒线排气筒	氮氧化物	20.7	18	300	是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/5/21	7#烧结机	氮氧化物	145	145	300	是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/5/21	7#烧结机	二氧化硫	64.6	64.6	200	是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/5/21	5#棒线排气筒	二氧化硫	73.9	62.3	150	是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/5/21	7#烧结机	颗粒物	14.8	14.8	50	是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/5/21	5#棒线排气筒	颗粒物	5.8	4.9	20	是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/9/17	锅炉排气筒	氮氧化物	12	15	200	是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/9/17	锅炉排气筒	二氧化硫	13	16	200	是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/9/17	锅炉排气筒	颗粒物	1.6	1.9	30	是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/14	2#锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/14	2#锅炉	氮氧化物	14	16	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/14	2#锅炉	二氧化硫	15	17	200	是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/14	2#锅炉	颗粒物	2.6	3	30	是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/14	制网车间废气排气筒	臭气浓度	47	47	2000	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	2F二铜线/VCP/C线/2F成品清洗线	氮氧化物	2.7	20.7	200	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	2F二铜线/VCP/C线/2F成品清洗线	硫酸雾	0.26	2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	物理实验室/棕化线1#-3#/内层DES1#-3#线/1#VCP线前段/2F0SP线/2FOSP线前处理/镀金去膜线	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	物理实验室/棕化线1#-3#/内层DES1#-3#线/1#VCP线前段/2F0SP线/2FOSP线前处理/镀金去膜线	硫酸雾	0.32	1.17	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	2F镀金pumice镀金线、2FPTH线槽边抽风、1#VCP线整流机抽风	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	2F镀金pumice镀金线、2FPTH线槽边抽风、1#VCP线整流机抽风	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	2F镀金pumice镀金线、2FPTH线槽边抽风、1#VCP线整流机抽风	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	3FOSP/4FOSP/3F成品清洗/3F防焊投影/3F防焊前处理排气	硫酸雾	0.23	0.52	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	3F目检烤箱/3F文字烤箱/3F防焊预烤	非甲烷总烃	2.02	2.02	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	3F后烤	非甲烷总烃	1.35	1.35	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	四楼成型FQ-10925	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	四楼成型FQ-10928	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/15	四楼成型FQ-10929	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	3F电镀后处理/一铜A线/3F外层投影3F外层前处理/3F外层曝光机1#-5#、8#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	4F电镀B/D线/4F外层前处理/4F外层投影、电镀后清洗线	硫酸雾	0.3	1.08	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	4F蚀刻线/4FPTH/4F防焊pumice	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	4F蚀刻线/4FPTH/4F防焊pumice	氯化氢	0.27	1.16	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	4F蚀刻线/4FPTH/4F防焊pumice	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	2FPTH/2FPTH前处理/镀金/化银	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	2FPTH/2FPTH前处理/镀金/化银	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	2FPTH/2FPTH前处理/镀金/化银	硫酸雾	0.24	3.02	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	一楼成型FQ-10930	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	一楼成型FQ-10935	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/16	内层AOI/物理实验室/内层曝光/IR炉/涂布线南面两条	非甲烷总烃	3.02	3.02	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	4F电镀A/B线4FPTH前处理	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	二楼北前处理及蚀刻线抽风二次处理	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	3F二铜线后抽	硫酸雾	0.22	1.85	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	3F一铜A/B线/3FPTH线/1-3楼洗手间抽风	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	3F一铜A/B线/3FPTH线/1-3楼洗手间抽风	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	3F一铜A/B线/3FPTH线/1-3楼洗手间抽风	硫酸雾	0.3	3.37	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	四楼静电喷涂线	非甲烷总烃	1.47	1.47	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	一楼成型FQ-10934	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	一楼成型FQ-10936	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	2F涂布线北	非甲烷总烃	2.34	2.34	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	4F化金线、2F镀金、4#线及镀金前期、1-3#线添加部分、碳处理房	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	4F化金线、2F镀金、4#线及镀金前期、1-3#线添加部分、碳处理房	硫酸雾	0.24	5.22	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	4F化金线、化金前/后处理、4F成品清洗线	氮氧化物	4.7	105	200	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	4F化金线、化金前/后处理、4F成品清洗线	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/17	4F化金线、化金前/后处理、4F成品清洗线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	3F二铜线前抽/3F蚀刻线	氮氧化物	5.8	36.7	200	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	4F防焊后烤/防焊印刷/文字	非甲烷总烃	1.76	1.76	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	4F防焊印刷/曝光/预烤/外层曝光	非甲烷总烃	2.71	2.71	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	3F文字印刷、3F油墨、3F防焊印刷	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	二楼成型FQ-10921	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	钻孔南	颗粒物	3	3	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	钻孔北	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	二楼成型FQ-10924	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	四楼成型FQ-10926	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	二楼成型FQ-10927	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	工务楼成型FQ-10931	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	工务楼成型FQ-10932	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	二楼成型FQ-10933	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	危废区抽风/工务楼二楼钢板室抽风	氮氧化物	4.3	12.1	200	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	危废区抽风/工务楼二楼钢板室抽风	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/4/18	危废区抽风/工务楼二楼钢板室抽风	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	2F二铜线/VCP/C/线/2F成品清洗线	氮氧化物	2.37	18.5	200	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	2F二铜线/VCP/C/线/2F成品清洗线	硫酸雾	0.21	1.63	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	3F二铜线前抽、3F蚀刻线	氮氧化物	5.19	35.4	200	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	物理实验室、棕化线1#-3#、内层DES1#-3#线、1#VCP线前段、2F0SP线/2FOSP线前处理、镀金去膜线	氯化氢	1.17	4.68	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	物理实验室、棕化线1#-3#、内层DES1#-3#线、1#VCP线前段、2F0SP线/2FOSP线前处理、镀金去膜线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	二楼北前处理及蚀刻线抽风二次处理	硫酸雾	0.33	0.8	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	3F 二铜线后抽	硫酸雾	0.4	2.91	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	3F 一铜A/B线、3F PTH线、行政楼及1-3楼洗手间抽风	甲醛	0.14	0.14	25	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	3F 一铜A/B线、3F PTH线、行政楼及1-3楼洗手间抽风	氯化氢	1.1	8.48	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	3F 一铜A/B线、3F PTH线、行政楼及1-3楼洗手间抽风	硫酸雾	0.28	2.16	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	4F 防焊后烤、防焊印刷、文字	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	4F 防焊印刷、曝光、预烤、外层曝光	非甲烷总烃	0.37	0.37	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	3F文字印刷、3F油墨、3F防焊印刷	非甲烷总烃	0.24	0.24	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	四楼静电喷涂线抽风	非甲烷总烃	0.34	0.34	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	2F 涂布线北	非甲烷总烃	0.38	0.38	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	4F化金线、2F镀金、4#线及镀金前期、1-3#线添加部分、碳处理房	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	4F化金线、2F镀金、4#线及镀金前期、1-3#线添加部分、碳处理房	硫酸雾	0.38	7.47	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	4F化金线、化金前/后处理、4F成品清洗线	氮氧化物	4.64	17.1	200	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	4F化金线、化金前/后处理、4F成品清洗线	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/1	4F化金线、化金前/后处理、4F成品清洗线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	3F电镀后处理/一铜A线/3F外层投影3F外层前处理/3F外层曝光机1#-5#、8#机	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	4F电镀B/D线/4F外层前处理/4F外层投影、电镀后清洗线	硫酸雾	0.38	1.4	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	4F电镀A/B线4FPTH前处理	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	4F蚀刻线/4F PTH/4F防焊前处理、4Fpumice	甲醛	0.15	0.15	25	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	4F蚀刻线/4F PTH/4F防焊前处理、4Fpumice	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	4F蚀刻线/4F PTH/4F防焊前处理、4Fpumice	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	2F PTH、2F PTH前处理、镀金、化银	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	2F PTH、2F PTH前处理、镀金、化银	甲醛	0.18	0.18	25	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	2F PTH、2F PTH前处理、镀金、化银	硫酸雾	0.55	6	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	2F 镀金pumice镀金线、2F PTH线槽边抽风、1#VCP线整流机抽风	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	2F 镀金pumice镀金线、2F PTH线槽边抽风、1#VCP线整流机抽风	甲醛	0.19	0.19	25	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	2F 镀金pumice镀金线、2F PTH线槽边抽风、1#VCP线整流机抽风	硫酸雾	0.44	6.69	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	3F OSP、4F OSP、3F 成品清洗、3F 防焊投影、3F 防焊前处理	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	3F 目检烤箱、3F 文字烤箱、3F 防焊预烤	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	3F 后烤	非甲烷总烃	0.38	0.38	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	工务楼成型（工务楼顶2#北往南）	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	危废区抽风/工务楼二楼钢板室抽风	氮氧化物	3.94	12.5	200	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	危废区抽风/工务楼二楼钢板室抽风	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	危废区抽风/工务楼二楼钢板室抽风	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/2	内层AOI、物理实验室、内层曝光、IR炉、涂布线南面两条	非甲烷总烃	0.43	0.43	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	二楼成型车间FQ-K-60220	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	钻孔南	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	钻孔北	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	二楼成型车间FQ-K-60223	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	四楼成型车间FQ-K-60224	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	四楼成型车间FQ-K-60225	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	二楼成型车间FQ-K-60226	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	四楼成型车间FQ-K-60227	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	四楼成型车间FQ-K-60228	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	一楼成型车间FQ-K-60229	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	工务楼成型	颗粒物	2	2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	二楼成型车间FQ-K-60232	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	一楼成型车间FQ-K-60233	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	一楼成型车间FQ-K-60234	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/8/3	一楼成型车间FQ-K-60235	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/5	一厂16号排气筒（B栋）	非甲烷总烃	0.38	0.38	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/5	一厂17号排气筒（A栋）	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/5	一厂18号排气筒（A栋）	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/5	一厂19号排气筒（B栋）	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/5	一厂15号排气筒（B栋）	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/6	一厂13号排气筒（B栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/6	一厂13号排气筒（B栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/6	一厂12号排气筒（B栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/6	一厂12号排气筒（B栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/6	一厂14号排气筒（B栋）	氨	0.0051	0.0051	14	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂9号排气筒（B栋）	甲醛	0.76	0.76	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂9号排气筒（B栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂9号排气筒（B栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂11号排气筒（B栋）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂11号排气筒（B栋）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂11号排气筒（B栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂11号排气筒（B栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂10号排气筒（B栋）	氨	0.0023	0.0023	14	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂8号排气筒（B栋）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂8号排气筒（B栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/7	一厂8号排气筒（B栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂4号排气筒（A栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂4号排气筒（A栋）	硫酸雾	0.29	0.29	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂7号排气筒（A栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂7号排气筒（A栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂5号排气筒（A栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂5号排气筒（A栋）	硫酸雾	0.43	0.43	45	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂20号排气筒（A栋）	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂3号排气筒（A栋）	氨	<0.25	<0.25	14	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂6号排气筒（A栋）	非甲烷总烃	2.2	2.2	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂1号排气筒（A栋）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂1号排气筒（A栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂1号排气筒（A栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂2号排气筒（A栋）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂2号排气筒（A栋）	氯化氢	0.28	1.34	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/8	一厂2号排气筒（A栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂1号排气筒（C栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂1号排气筒（C栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂6号排气筒（C栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂6号排气筒（C栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂9号排气筒（C栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂9号排气筒（C栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂14号排气筒（C栋）	颗粒物	3.9	3.9	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂13号排气筒（C栋）	颗粒物	4	4	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂2号排气筒（C栋）	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂3号排气筒（C栋）	非甲烷总烃	0.94	0.94	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂10号排气筒（C栋）	非甲烷总烃	0.99	0.99	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂17号排气筒（C栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂17号排气筒（C栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/11	二厂4号排气筒（C栋）	氨	0.0052	0.0052	20	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂5号排气筒（C栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂5号排气筒（C栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂7号排气筒（C栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂7号排气筒（C栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂11号排气筒（C栋）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂11号排气筒（C栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂11号排气筒（C栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂8号排气筒（C栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂8号排气筒（C栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂12号排气筒（D栋）	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂12号排气筒（D栋）	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂15号排气筒（D栋）	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二厂16号排气筒（D栋）	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	化金1、2线	氮氧化物	1.3	3.93	200	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	化金1、2线	氯化氢	1.44	4.35	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	化金1、2线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	防焊后烤文字小板清洗线热排	非甲烷总烃	0.33	0.33	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	防焊预烤文字印刷	非甲烷总烃	0.35	0.35	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	干膜前处理1、2、3线	氯化氢	1.12	1.12	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	干膜前处理1、2、3线	硫酸雾	0.32	0.32	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	二铜后处理1、2、3线车间	氯化氢	1.62	1.62	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	二铜后处理1、2、3线车间	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	化金镀金化锡线	氮氧化物	1.03	3.11	200	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	化金镀金化锡线	氯化氢	1.13	3.41	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	化金镀金化锡线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	化金镀金线车间	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	化金镀金线车间	氯化氢	1.56	4.71	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	化金镀金线车间	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	防焊后烤预烤	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	涂布线	非甲烷总烃	0.73	0.73	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	防焊后烤	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	防焊预烤	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	印刷机抽风	非甲烷总烃	0.4	0.4	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	预烤防焊印刷	非甲烷总烃	0.23	0.23	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	蚀刻1、2线	氨	0.012	0.012	20	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	二铜A线	氯化氢	1.56	1.56	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	二铜A线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	PTH前后处理	甲醛	0.38	0.38	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	PTH前后处理	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	PTH前后处理	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	成品清洗线	氯化氢	0.94	0.94	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	成品清洗线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	铆钉机热排	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	时创回收	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	时创回收	硫酸雾	0.9	0.9	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	蚀刻液回收房酸性抽风FQ-K-60135	氯化氢	0.93	0.93	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	蚀刻液回收房酸性抽风FQ-K-60135	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/30	蚀刻液回收房酸性抽风FQ-K-60136	氨	0.022	0.022	20	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	加工喷锡线	氯化氢	1.41	1.41	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	加工喷锡线	硫酸雾	1.21	1.21	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	蚀刻线酸性段抽风	甲醛	0.2	0.2	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	蚀刻线酸性段抽风	氯化氢	1.14	1.14	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	蚀刻线酸性段抽风	硫酸雾	1.3	1.3	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	内层蚀刻碱性段	氨	0.032	0.032	20	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	化锡线2、3、4线	氯化氢	1.63	1.63	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	化锡线2、3、4线	硫酸雾	0.41	0.41	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	PTH线	甲醛	0.25	0.25	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	PTH线	氯化氢	1.34	1.34	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	PTH线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	二铜线	甲醛	0.34	0.34	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	二铜线	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	二铜线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	蚀刻线、显影线	氨	0.00483	0.00483	14	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	一铜、二铜线	甲醛	0.36	0.36	25	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	一铜、二铜线	氯化氢	1.52	4.59	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	一铜、二铜线	硫酸雾	1.28	3.86	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	化银1-2线	氯化氢	1.48	1.48	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	化银1-2线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	二铜A线、二铜B线	氮氧化物	0.69	2.08	200	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	二铜A线、二铜B线	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	二铜A线、二铜B线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	黑孔线	氨	0.02	0.02	14	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	外围盐酸桶槽	氯化氢	1.11	1.11	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	外围盐酸桶槽	硫酸雾	0.67	0.67	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	集尘机FQ-K-60137	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	集尘机FQ-K-60138	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	集尘机FQ-K-60139	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	集尘机FQ-K-60140	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	集尘机FQ-K-60141	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	锅炉房FQ-K-60143	氮氧化物	19	19	200	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	锅炉房FQ-K-60143	二氧化硫	75	75	100	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	集尘机FQ-K-60142	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	锅炉房FQ-K-60143	颗粒物	4.2	4.2	30	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	锅炉房FQ-K-60144	氮氧化物	106	106	200	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	锅炉房FQ-K-60144	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/31	锅炉房FQ-K-60144	颗粒物	5.3	5.3	30	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	3#炉废气处理设施后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	6#炉废气处理设施后	氮氧化物	21	27	300	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	3#炉废气处理设施后	氮氧化物	9	10	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	4#炉废气处理设施后	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	5#炉废气处理设施后	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	2#炉废气处理设施后	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	6#炉废气处理设施后	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	3#炉废气处理设施后	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	6#炉废气处理设施后	二氧化硫	4	4	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	3#炉废气处理设施后	二氧化硫	11	12	50	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	6#炉废气处理设施后	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0223	0.0278	1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	6#炉废气处理设施后	氯化氢	1.53	2.04	60	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	6#炉废气处理设施后	颗粒物	0.9	1.2	30	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	3#炉废气处理设施后	烟尘	10.1	11.2	20	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	6#炉废气处理设施后	一氧化碳	47	62	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	6#炉废气处理设施后	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000016	0.00002	0.1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/4	2#炉废气处理设施后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/4	1#炉废气处理设施后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/4	1#炉废气处理设施后	氮氧化物	17	17	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/4	2#炉废气处理设施后	氮氧化物	10	10	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/4	1#炉废气处理设施后	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/4	2#炉废气处理设施后	二氧化硫	7	7	50	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/4	1#炉废气处理设施后	烟尘	12.8	12.6	20	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/4	2#炉废气处理设施后	烟尘	14.5	14.5	20	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/6	4#炉废气处理设施后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/6	4#炉废气处理设施后	氮氧化物	28	28	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/6	4#炉废气处理设施后	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/6	4#炉废气处理设施后	烟尘	2.5	1.9	20	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/3/8	1#炉废气处理设施后	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/8	5#炉废气处理设施后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/8	5#炉废气处理设施后	氮氧化物	24	21	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/8	5#炉废气处理设施后	二氧化硫	7	6	50	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/8	5#炉废气处理设施后	烟尘	6	5.2	20	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/18	6#炉废气处理设施后	氮氧化物	41	50	300	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/18	6#炉废气处理设施后	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/18	6#炉废气处理设施后	颗粒物	1.4	1.7	30	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/24	6#炉废气处理设施后	汞及其化合物	<0.0025	0.00138	0.05	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/24	6#炉废气处理设施后	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0333	0.0363	1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/24	6#炉废气处理设施后	氯化氢	2.48	2.72	60	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/24	6#炉废气处理设施后	一氧化碳	31	33.73	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/4/24	6#炉废气处理设施后	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	1.21E-05	1.77E-05	0.1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/22	3#锅炉废气排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/22	5#锅炉废气排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/22	4#锅炉废气排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/22	1#锅炉废气排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/22	1#锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/22	1#锅炉废气排气筒	氮氧化物	16	19	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/22	1#锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/22	1#锅炉废气排气筒	烟尘	5.1	6.1	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/23	7#焚烧炉	氮氧化物	33	51	300	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/23	7#焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/23	7#焚烧炉	颗粒物	0.7	1.1	30	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	铊及其化合物（以铊计）	<0.000008	<0.000008		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	镉及其化合物	<0.000008	<0.000008		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	汞及其化合物	<0.002	<0.002	0.05	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	铬及其化合物	0.0105	0.0105		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	砷及其化合物	7.15E-04	7.15		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	锑及其化合物	<0.00002	<0.00002		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	铜及其化合物（以铜计）	2.29E-04	2.29		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0177	0.0171	1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	氯化氢	6.54	6.45	60	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	一氧化碳	50	48	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	锰及其化合物（以锰计）	5.08E-04	5.08		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	钴及其化合物（以钴计）	1.99E-04	1.99		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	镍及其化合物	0.00561	0.00561		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/24	7#焚烧炉	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002		不参与评价	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/7/25	7#焚烧炉	二噁英类	0.0046	0.0046	0.1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/10/30	2#炉废气处理设施后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/10/30	2#炉废气处理设施后	氮氧化物	14	13	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/10/30	2#炉废气处理设施后	二氧化硫	7	7	50	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/10/30	2#炉废气处理设施后	烟尘	7.6	7.4	20	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/10/31	5#炉废气处理设施后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/10/31	5#炉废气处理设施后	氮氧化物	29	25	100	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/10/31	5#炉废气处理设施后	二氧化硫	3	<3	50	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/10/31	5#炉废气处理设施后	烟尘	2.4	2	20	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	印花、蒸化、烘干废气排口DA002	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	印花、蒸化、烘干废气排口DA002	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	印花、蒸化、烘干废气排口DA002	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	印花、蒸化、烘干废气排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	锅炉排口DA003	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	锅炉排口DA003	氮氧化物	41	60	200	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	锅炉排口DA003	汞及其化合物	0.000015	0.000022	0.05	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	锅炉排口DA003	二氧化硫	5	8	200	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	锅炉排口DA003	颗粒物	17.8	26.4	30	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	定型废气排口DA004	非甲烷总烃	0.76	0.76	120	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/7/5	定型废气排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	印花、蒸化、烘干废气排口DA002	甲苯	0.05	0.05	40	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	印花、蒸化、烘干废气排口DA002	非甲烷总烃	2.34	2.34	120	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	印花、蒸化、烘干废气排口DA002	二甲苯（总量）	0.04	0.04	70	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	印花、蒸化、烘干废气排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	锅炉排口DA003	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	锅炉排口DA003	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	锅炉排口DA003	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	锅炉排口DA003	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	锅炉排口DA003	颗粒物	50	50	30	否	0.67
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	定型废气排口DA004	非甲烷总烃	2.26	2.26	120	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	定型废气排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/29	锅炉废气排放口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/29	锅炉废气排放口	氮氧化物	34	32	100	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/29	锅炉废气排放口	汞及其化合物	<0.00003	<0.00003	0.03	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/29	锅炉废气排放口	二氧化硫	11	10	50	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/29	锅炉废气排放口	烟尘	4.5	4.2	20	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	锅炉废气排放口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	锅炉废气排放口	氮氧化物	41	37	100	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	锅炉废气排放口	汞及其化合物	0.000235	0.000214	0.03	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	锅炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	锅炉废气排放口	烟尘	5.74	5.16	20	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	1#工艺废气排口DA001	非甲烷总烃	1.77	1.77	120	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	1#工艺废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	4#工艺废气排口DA004	甲苯	0.108	0.108	40	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	4#工艺废气排口DA004	非甲烷总烃	3.14	3.14	120	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	4#工艺废气排口DA004	二甲苯	0.054	0.054	70	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	锅炉废气排口DA005	氮氧化物	103	136	200	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	锅炉废气排口DA005	汞及其化合物	<0.0000600	<0.0000600	0.05	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	锅炉废气排口DA005	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	锅炉废气排口DA005	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	锅炉废气排口DA005	颗粒物	2.1	2.8	30	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	4#工艺废气排口DA004	甲苯	0.13	0.13	40	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	4#工艺废气排口DA004	非甲烷总烃	2.75	2.75	120	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	4#工艺废气排口DA004	二甲苯（总量）	0.205	0.205	70	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	4#工艺废气排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	5#工艺废气排口DA006	非甲烷总烃	0.78	0.78	120	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	5#工艺废气排口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/28	1号烟囱监测点	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/28	1号烟囱监测点	氮氧化物	22	25	100	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/28	1号烟囱监测点	汞及其化合物	0.000004	0.0000044	0.03	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/28	1号烟囱监测点	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/28	1号烟囱监测点	烟尘	8.6	9.5	20	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/29	3#烟囱(临时)监测点	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/29	3#烟囱(临时)监测点	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/29	3#烟囱(临时)监测点	汞及其化合物	0.000013	0.000018	0.03	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/29	3#烟囱(临时)监测点	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/29	3#烟囱(临时)监测点	烟尘	6.1	8.4	20	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	3#烟囱(临时)监测点	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	3#烟囱(临时)监测点	氮氧化物	36	38	100	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	3#烟囱(临时)监测点	汞及其化合物	0.000126	0.000132	0.03	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	3#烟囱(临时)监测点	二氧化硫	1.7	1.8	50	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	3#烟囱(临时)监测点	烟尘	11.8	12.5	20	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA001监测点	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA001监测点	氮氧化物	97	123	200	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA001监测点	汞及其化合物	0.0000669	0.0000845	0.05	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA001监测点	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA001监测点	颗粒物	18.5	23.4	30	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA002监测点	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA002监测点	氮氧化物	115	135	200	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA002监测点	汞及其化合物	0.000118	0.000139	0.05	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA002监测点	二氧化硫	40	47	200	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA002监测点	颗粒物	10.2	12	30	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA004监测点	非甲烷总烃	5.04	5.04	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA004监测点	颗粒物	16.1	16.1	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA010监测点	甲苯	0.02	0.02	40	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA010监测点	非甲烷总烃	4.34	4.34	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA010监测点	二甲苯	0.02	0.02	70	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA012监测点	非甲烷总烃	3.1	3.1	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/5	DA012监测点	颗粒物	31.6	31.6	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/10	DA003监测点	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/10	DA003监测点	氮氧化物	111	155	200	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/10	DA003监测点	汞及其化合物	<0.000100	<0.000100	0.05	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/10	DA003监测点	二氧化硫	64	89	200	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/10	DA003监测点	颗粒物	1.2	1.7	30	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/10	DA013监测点	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/7/10	DA013监测点	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	定型机排气筒DA008	非甲烷总烃	0.8	0.8	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	定型机排气筒DA008	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	DA012监测点	非甲烷总烃	0.97	0.97	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	DA012监测点	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	DA013监测点	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	DA013监测点	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	定型机排气筒DA014	非甲烷总烃	0.97	0.97	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	定型机排气筒DA014	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	定型机排气筒DA016	甲苯	0.02	0.02	40	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	定型机排气筒DA016	非甲烷总烃	0.99	0.99	120	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	定型机排气筒DA016	二甲苯（总量）	0.056	0.056	70	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	定型机排气筒DA016	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	板电4#线抽风废气塔出口	氮氧化物	0.466	0.466	200	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	板电4#线抽风废气塔出口	硫酸雾	0.25	0.25	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	板电2#线抽风废气塔出口	氮氧化物	<0.175	<0.175	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	板电2#线抽风废气塔出口	硫酸雾	0.4	0.4	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	抗氧化抽风废气塔出口	硫酸雾	0.37	0.37	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	棕化抽风废气塔出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	外层贴膜机、曝光机、显影、蚀刻线抽风废气塔出口	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	化学处理、前处理、膜显影、蚀刻去膜线、开料、内层净化抽风废气塔出口	氯化氢	0.63	0.63	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	新增靠预烘房的1#后烘隧道炉抽风+后烘7-14号立式烘箱设备抽气出口	VOCs	1.58	1.58	80	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	涂布1#、2#线抽风出口	VOCs	1.46	1.46	80	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/8	FQ-Q-00337碱性蚀刻抽风废气塔出口	氨	0.00091	0.00091	14	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	沉铜线、沉铜环境抽风废气塔排气筒出口	甲醛	0.108	0.108	25	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	沉铜线、沉铜环境抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	板电1#、3#线抽风废气塔排气筒出口	氮氧化物	4.99	4.99	200	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	板电1#、3#线抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	喷锡设备抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	净化抽风废气塔排气筒出口	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	FQ-Q-00338钻孔开料锣房废气塔排气筒出口	颗粒物	1.6	1.6	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	沉铜、抗氧化线净化抽风废气塔排气筒出口	甲醛	<0.06	<0.06	25	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	沉铜、抗氧化线净化抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	电镀线环境抽风废气塔排气筒出口	氮氧化物	0.822	1.72	200	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	电镀线环境抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	阻焊线抽风排气筒出口	VOCs	1.28	1.28	80	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	FQ-Q-00342碱性蚀刻抽风废气塔出口	氨	<0.010	<0.010	4.9	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/4/10	FQ-Q-00344钻孔开料锣房废气塔排气筒出口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	沉铜、抗氧化线净化抽风废气塔排气筒出口	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	沉铜、抗氧化线净化抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	0.93	1.06	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	阻焊线抽风排气筒出口	VOCs	0.34	0.34	50	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/3	棕化抽风废气塔出口	硫酸雾	1.13	1.13	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/3	喷锡设备抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	1.42	1.42	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/3	新增靠预烘房的1#后烘隧道炉抽风+后烘7-14号立式烘箱设备抽气出口	VOCs	0.45	0.45	50	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/3	涂布1#、2#线抽风出口	VOCs	0.39	0.39	50	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/4	板电4#线抽风废气塔出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/4	板电4#线抽风废气塔出口	硫酸雾	1.46	1.46	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/4	沉铜线、沉铜环境抽风废气塔排气筒出口	甲醛	0.25	0.25	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/4	沉铜线、沉铜环境抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	1.8	0.93	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/4	板电1#、3#线抽风废气塔排气筒出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/4	板电1#、3#线抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	2.14	4.14	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/4	外层贴膜机、曝光机、显影、蚀刻线抽风废气塔出口	氯化氢	0.73	0.73	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/5	抗氧化抽风废气塔出口	硫酸雾	1.68	1.68	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/5	化学处理、前处理、膜显影、蚀刻去膜线、开料、内层净化抽风废气塔出口	氯化氢	0.42	0.42	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/5	净化抽风废气塔排气筒出口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00337碱性蚀刻抽风废气塔出口	氨	0.0247	0.0247	14	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/8	FQ-Q-00338钻孔开料锣房废气塔排气筒出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/8	电镀线环境抽风废气塔排气筒出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/8	电镀线环境抽风废气塔排气筒出口	硫酸雾	1.26	2.24	30	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/8	FQ-Q-00342碱性蚀刻抽风废气塔出口	氨	0.00561	0.00561	4.9	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/8	FQ-Q-00344钻孔开料锣房废气塔排气筒出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-1（系统1、2、3）废气出口	氮氧化物	1.08	28.84	200	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-1（系统1、2、3）废气出口	氯化氢	1.06	28.3	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-1（系统1、2、3）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-5（系统11）废气出口	氯化氢	0.98	26.17	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-5（系统11）废气出口	硫酸雾	0.72	19.22	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-6（系统12）废气出口	氨	<0.25	<0.25	14	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-7（系统13、20）废气出口	氯化氢	1.05	1.05	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-7（系统13、20）废气出口	硫酸雾	0.9	0.9	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-9（系统17、18）废气出口	氮氧化物	1	26.7	200	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/5	QS1-9（系统17、18）废气出口	硫酸雾	0.68	18.16	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS1-15（系统24）废气出口	硫酸雾	0.54	14.42	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS1-17（集尘机）废气出口	颗粒物	4	4	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS1-18（集尘机）废气出口	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS1-19（集尘机）废气出口	颗粒物	3.9	3.9	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS2-1（系统1）废气出口	氯化氢	0.51	13.62	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS2-1（系统1）废气出口	硫酸雾	0.63	16.82	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS2-3（系统3）废气出口	氨	<0.25	<0.25	14	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS2-4（系统4）废气出口	氯化氢	0.43	11.48	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS2-4（系统4）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/6	QS1-3（系统5）废气出口	氨	<0.25	<0.25	14	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-5（系统5、8）废气出口	氮氧化物	1.41	37.65	200	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-5（系统5、8）废气出口	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-6（系统9）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-7（系统10、系统30）废气出口	氮氧化物	2.21	59	200	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-7（系统10、系统30）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-8（系统11）废气出口	氮氧化物	1.06	28.3	200	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-9（系统12）废气出口	氯化氢	0.7	18.69	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-9（系统12）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-10（系统14）废气出口	氨	<0.25	<0.25	14	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-3（系统20）废气出口	氯化氢	0.56	0.56	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/7	QS2-3（系统20）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/8	QS2-15（系统25）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/8	QS2-16（系统26）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/8	QS2-2（系统2）废气出口	挥发性有机物	0.032	0.032	100	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/8	QS2-11（系统15）废气出口	挥发性有机物	0.036	0.036	100	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/8	QS2-12（系统16、19）废气出口	挥发性有机物	0.041	0.041	100	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/8	QS2-14（系统24）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/9	QS1-4（系统7、8、9、10）废气出口	挥发性有机物	0.024	0.024	100	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/9	QS2-17（系统27、28、29）废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/9	QS2-18（集尘机）废气出口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/9	QS2-19（集尘机）废气出口	颗粒物	3.2	3.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/3/9	QS2-20（集尘机）废气出口	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/20	QS2-16（系统26）废气出口	硫酸雾	0.4	6.88	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/20	QS2-4（系统4）废气出口	氯化氢	0.38	6.54	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/20	QS2-4（系统4）废气出口	硫酸雾	0.39	6.71	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/20	QS2-6（系统9）废气出口	硫酸雾	0.58	9.98	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/20	QS2-8（系统11）废气出口	氮氧化物	2.4	41.28	200	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/20	QS2-11（系统15）废气出口	挥发性有机物	0.435	0.435	100	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/20	QS2-3（系统20）废气出口	氯化氢	0.24	0.24	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/20	QS2-3（系统20）废气出口	硫酸雾	1.16	1.16	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-15（系统25）废气出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-1（系统1）废气出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-5（系统5、8）废气出口	氮氧化物	4.7	80.8	200	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-5（系统5、8）废气出口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-7（系统10、系统30）废气出口	氮氧化物	3.7	63.64	200	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-7（系统10、系统30）废气出口	硫酸雾	0.23	3.96	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-9（系统12）废气出口	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-9（系统12）废气出口	硫酸雾	0.34	5.85	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-12（系统16、19）废气出口	挥发性有机物	0.441	0.441	100	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-17（系统27、28、29）废气出口	硫酸雾	0.24	4.13	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/21	QS2-19（集尘机）废气出口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-1（系统1、2、3）废气出口	氮氧化物	3.7	63.49	200	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-1（系统1、2、3）废气出口	氯化氢	0.24	4.13	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-1（系统1、2、3）废气出口	硫酸雾	0.6	10.32	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-15（系统24）废气出口	硫酸雾	0.47	8.08	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-17（集尘机）废气出口	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-18（集尘机）废气出口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-19（集尘机）废气出口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-4（系统7、8、9、10）废气出口	挥发性有机物	0.882	0.882	100	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS2-3（系统3）废气出口	氨	0.0123	0.0123	14	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-3（系统5）废气出口	氨	0.445	0.445	14	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS2-10（系统14）废气出口	氨	0.178	0.178	14	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS2-14（系统24）废气出口	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS2-18（集尘机）废气出口	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS2-20（集尘机）废气出口	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-5（系统11）废气出口	氯化氢	0.33	5.68	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-5（系统11）废气出口	硫酸雾	0.32	5.5	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-6（系统12）废气出口	氨	0.00904	0.00904	14	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-7（系统13、20）废气出口	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-7（系统13、20）废气出口	硫酸雾	0.62	0.62	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-9（系统17、18）废气出口	氮氧化物	4	68.8	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/22	QS1-9（系统17、18）废气出口	硫酸雾	0.28	4.82	30	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/6/23	QS1-16含氰废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.25	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-1	氮氧化物	1.5	1.5	240	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-1	氯化氢	7.6	7.6	100	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-1	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-1	氟化氢	<0.03	<0.03		是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1ACVD排FQ-12058-10	氮氧化物	0.5	0.5	240	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1ACVD排FQ-12058-10	氨	0.0348	0.0348	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1ACVD排FQ-12058-10	氟化物	0.34	0.34	9	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1ACVD排FQ-12058-11	氮氧化物	0.7	0.7	240	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1ACVD排FQ-12058-11	氨	0.0095	0.0095	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1ACVD排FQ-12058-11	氟化物	0.35	0.35	9	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A有机排FQ-12058-12	非甲烷总烃	1.94	1.94	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A有机排FQ-12058-14	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-2	氮氧化物	0.9	0.9	240	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-2	氯化氢	8.2	8.2	100	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-2	氯气	0.3	0.3	65	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-2	氟化氢	<0.03	<0.03		是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-3	氮氧化物	3	3	240	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-3	氯化氢	8.61	8.61	100	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-3	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A酸性排FQ-12058-3	氟化氢	<0.03	<0.03		是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A碱性排FQ-12058-6	氨	0.0192	0.0192	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A碱性排FQ-12058-7	氨	0.0075	0.0075	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A剥离废气排FQ-12058-8	氨	0.00848	0.00848	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A剥离废气排FQ-12058-8	非甲烷总烃	2.74	2.74	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A剥离废气排FQ-12058-9	氨	0.0111	0.0111	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	1A剥离废气排FQ-12058-9	非甲烷总烃	3.98	3.98	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/29	1B有机排FQ-12058-15	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/29	1B有机排FQ-12058-16	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/29	酸性排 FQ-12058-4	氯化氢	10	10	100	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/30	锅炉	氮氧化物	61	79	150	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/30	锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/30	锅炉	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/9	二厂P201集尘机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/9	二厂P202集尘机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/9	二厂P220水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/9	二厂P232水洗塔	氮氧化物	0.19	0.19	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/9	二厂P232水洗塔	氯化氢	4.94	4.94	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/9	二厂P232水洗塔	硫酸雾	2.04	2.04	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P226水洗塔	硫酸雾	0.04	0.04	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P224水洗塔	硫酸雾	0.04	0.04	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P233水洗塔	氨	<0.25	<0.25	8.7	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P228水洗塔	氨	<0.25	<0.25	8.7	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P231水洗塔	氰化氢	<0.15	<0.15	0.5	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P235水洗塔	氮氧化物	0.18	2.04	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P235水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P236水洗塔	氮氧化物	0.28	2.32	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P236水洗塔	硫酸雾	0.04	0.29	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P227水洗塔	氮氧化物	0.14	0.48	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P227水洗塔	甲醛	0.7	0.7	25	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/10	二厂P227水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P238水洗塔	氮氧化物	0.29	2.12	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P238水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P225水洗塔	氨	0.00608	0.00608	8.7	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P230水洗塔	氨	0.00837	0.00837	8.7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P222水洗塔	氨	0.00685	0.00685	8.7	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P223水洗塔	氮氧化物	1.23	31.1	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P223水洗塔	甲醛	0.9	0.9	25	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P223水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P221水洗塔	氮氧化物	0.85	0.85	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P221水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P234水洗塔	氮氧化物	0.88	15.9	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P234水洗塔	硫酸雾	0.13	2.3	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/11	二厂P239水洗塔	硫酸雾	0.09	0.09	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/12	一厂P017水洗塔	氮氧化物	0.78	0.78	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/12	一厂P017水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/12	一厂P018水洗塔	氮氧化物	1.1	54.8	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/12	一厂P018水洗塔	硫酸雾	0.02	0.749	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/15	一厂P030水洗塔	氨	0.00334	0.00334	4.9	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/15	一厂P033水洗塔	氨	0.00303	0.00303	4.9	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/15	一厂P015水洗塔	氨	0.00684	0.00684	14	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/16	一厂P027水洗塔	氮氧化物	0.96	71.5	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/16	一厂P027水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/16	一厂P032水洗塔	氮氧化物	0.38	0.38	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/16	一厂P026水洗塔	氮氧化物	0.77	46.3	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/16	一厂P026水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/16	一厂P001集尘机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/16	一厂P002集尘机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P020水洗塔	氮氧化物	1	57.9	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P020水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P034水洗塔	氮氧化物	1.15	1.15	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P034水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P035水洗塔	氮氧化物	0.53	8.55	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P035水洗塔	硫酸雾	1.65	26.6	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P019水洗塔	甲醛	<0.2	<0.2	25	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P019水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P022水洗塔	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P028水洗塔	甲醛	<0.2	<0.2	25	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/17	一厂P028水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/18	一厂P029水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/18	一厂P031水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/18	一厂P014水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/18	一厂P016水洗塔	氮氧化物	0.69	0.69	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/18	一厂P016水洗塔	氯化氢	5.53	5.53	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/18	一厂P023水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/18	一厂P024水洗塔	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/4/18	一厂P025水洗塔	氯化氢	0.23	0.23	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-1180213	非甲烷总烃	3.19	3.19	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-1180214	非甲烷总烃	4.92	4.92	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-1180217	非甲烷总烃	2.16	2.16	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-1180222	非甲烷总烃	1.98	1.98	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-1180223	非甲烷总烃	2.11	2.11	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-1180224	非甲烷总烃	2.03	2.03	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-1180227	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/5	一厂FQ-1180207	硫酸雾	0.66	10.8	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/5	一厂FQ-1180210	氮氧化物	0.54	13.4	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/5	一厂FQ-1180210	硫酸雾	1.14	28.4	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/5	一厂FQ-1180213	非甲烷总烃	0.41	0.41	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/5	一厂FQ-1180217	非甲烷总烃	0.39	0.39	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/5	一厂FQ-683207	硫酸雾	0.51	7.8	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/5	一厂FQ-683210	氯化氢	1.04	1.04	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/5	一厂FQ-683211	甲醛	0.2	0.2	25	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/5	一厂FQ-683211	硫酸雾	0.63	6.48	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180201	氨	0.018	0.018	4.9	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180202	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180203	氮氧化物	0.7	8.8	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180203	硫酸雾	0.26	3.27	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180205	氮氧化物	0.56	18.4	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180205	硫酸雾	0.58	19.1	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180206	氮氧化物	0.49	0.49	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180208	氨	0.018	0.018	4.9	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180209	氮氧化物	0.58	14.4	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-1180209	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-683201	硫酸雾	0.76	0.76	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-683202	氨	0.05	0.05	14	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-683203	氮氧化物	0.5	0.5	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-683203	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-683208	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-683209	硫酸雾	0.58	7.08	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-683213	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/6	一厂FQ-683214	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	一厂FQ-1180204	氮氧化物	0.6	21.1	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	一厂FQ-1180204	硫酸雾	0.38	13.4	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-1180211	氮氧化物	0.66	6.48	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-1180211	硫酸雾	0.31	3.04	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-1180214	非甲烷总烃	1.22	1.22	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	一厂FQ-683204	氮氧化物	0.54	0.54	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	一厂FQ-683204	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	一厂FQ-683205	氮氧化物	0.57	14.9	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	一厂FQ-683205	硫酸雾	0.37	9.69	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	一厂FQ-683206	甲醛	0.19	0.19	25	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	一厂FQ-683206	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10060	氨	0.018	0.018	8.7	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10062	氨	0.033	0.033	8.7	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10063	氨	0.01	0.01	8.7	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10065	氮氧化物	0.47	4.42	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10065	甲醛	0.18	0.18	25	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10065	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10067	氮氧化物	0.59	17.2	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10067	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10069	氮氧化物	0.6	0.6	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10069	硫酸雾	0.44	0.44	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10070	氮氧化物	0.48	12.7	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/7	二厂FQ-F10070	硫酸雾	0.42	11.1	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂FQ-F10056	硫酸雾	0.72	24.6	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂FQ-F10057	硫酸雾	0.44	4.27	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂FQ-F10059	硫酸雾	0.33	10.1	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂FQ-F10061	氨	0.027	0.027	8.7	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂FQ-F10064	氨	0.019	0.019	8.7	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂 FQ-F10066	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂FQ-F10073	氮氧化物	0.56	0.56	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂FQ-F10073	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂FQ-F10073	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂FQ1180231	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂 FQ-1180222	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂 FQ-1180223	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂 FQ-1180224	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂 FQ-1180227	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂FQ-683216	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂FQ-683217	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂FQ-F10068	氮氧化物	0.9	35.6	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂FQ-F10068	硫酸雾	0.43	17	30	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂FQ-F10072	氮氧化物	0.91	10.9	200	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂FQ-F10072	甲醛	0.22	0.22	25	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/9	二厂FQ-F10072	硫酸雾	0.67	8.02	30	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/5/31	C7-466锅炉排口	氮氧化物	15.5	16.3	100	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/5/31	C7-465锅炉排气口	氮氧化物	13.4	12.4	100	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/5/31	C7-465锅炉排气口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/5/31	C7-466锅炉排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/5/31	C7-465锅炉排气口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/5/31	C7-466锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/5/31	C7-465锅炉排气口	烟尘	1.5	1.4	20	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/5/31	C7-466锅炉排口	烟尘	1.7	1.8	20	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	2#锅炉排口	氮氧化物	27	30	100	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	2#锅炉排口	汞及其化合物	<0.000150	<0.000150	0.03	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	2#锅炉排口	二氧化硫	7	8	50	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	2#锅炉排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	2#锅炉排口	烟尘	12.1	13.4	20	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	3#锅炉排口	氮氧化物	24	30	100	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	3#锅炉排口	汞及其化合物	<0.000150	<0.000150	0.03	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	3#锅炉排口	二氧化硫	8	10	50	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	3#锅炉排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	华能苏州热电有限责任公司	2019/10/30	3#锅炉排口	烟尘	1.7	2.1	20	是	
苏州市	苏州东吴水泥有限公司	2019/5/27	排口Q1	氮氧化物	119	126	320	是	
苏州市	苏州东吴水泥有限公司	2019/5/27	排口Q1	二氧化硫	23	24	100	是	
苏州市	苏州东吴水泥有限公司	2019/10/22	排口Q1	氮氧化物	90	106	320	是	
苏州市	苏州东吴水泥有限公司	2019/10/22	排口Q1	二氧化硫	28	32	100	是	
苏州市	苏州东吴水泥有限公司	2019/10/22	排口Q1	颗粒物	2.3	2.7	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/6/18	锅炉排口Q1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/6/18	锅炉排口Q1	氮氧化物	29	28	100	是	
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/6/18	锅炉排口Q1	汞及其化合物	<0.0001	<0.00005	0.03	是	
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/6/18	锅炉排口Q1	二氧化硫	<3	<1	50	是	
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/6/18	锅炉排口Q1	烟尘	2.4	2.3	20	是	
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/10/24	锅炉排口Q1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/10/24	锅炉排口Q1	氮氧化物	50	49	100	是	
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/10/24	锅炉排口Q1	汞及其化合物	0.000476	0.000464	0.03	是	
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/10/24	锅炉排口Q1	二氧化硫	12	12	50	是	
苏州市	苏州苏盛热电有限公司	2019/10/24	锅炉排口Q1	烟尘	2.7	2.6	20	是	
苏州市	苏州苏震热电有限公司	2019/4/18	废气总排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州苏震热电有限公司	2019/4/18	废气总排口	氮氧化物	41	55	100	是	
苏州市	苏州苏震热电有限公司	2019/4/18	废气总排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州苏震热电有限公司	2019/4/18	废气总排口	烟尘	3.5	4.7	20	是	
苏州市	苏州苏震热电有限公司	2019/10/21	3号炉烟道	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州苏震热电有限公司	2019/10/21	3号炉烟道	氮氧化物	28	38	100	是	
苏州市	苏州苏震热电有限公司	2019/10/21	3号炉烟道	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	苏州苏震热电有限公司	2019/10/21	3号炉烟道	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州苏震热电有限公司	2019/10/21	3号炉烟道	烟尘	2.9	3.9	20	是	
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/6/24	1#烟囱出口（Q1）	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/6/24	1#烟囱出口（Q1）	氮氧化物	21	23	100	是	
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/6/24	1#烟囱出口（Q1）	汞及其化合物	<0.0001	<0.000055	0.03	是	
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/6/24	1#烟囱出口（Q1）	二氧化硫	<3	<2	50	是	
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/6/24	1#烟囱出口（Q1）	烟尘	1.5	1.6	20	是	
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/10/25	1#烟囱出口（Q1）	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/10/25	1#烟囱出口（Q1）	氮氧化物	48	60	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/10/25	1#烟囱出口（Q1）	汞及其化合物	<0.0001	<0.00005	0.03	是	
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/10/25	1#烟囱出口（Q1）	二氧化硫	17	21	50	是	
苏州市	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	2019/10/25	1#烟囱出口（Q1）	烟尘	2.2	2.8	20	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/5/20	3#排气筒	氮氧化物	53	58	100	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/5/20	3#排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/5/20	3#排气筒	二氧化硫	4	2.1	50	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/5/20	3#排气筒	烟尘	1.5	0.77	20	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/11/14	备用塔	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/11/14	备用塔	氮氧化物	43	49	100	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/11/14	备用塔	二氧化硫	7	8	50	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/11/14	备用塔	烟尘	2.7	3	20	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/11/15	7#8#脱硫塔	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/11/15	7#8#脱硫塔	氮氧化物	35	36	100	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/11/15	7#8#脱硫塔	二氧化硫	23	24	50	是	
苏州市	张家港保税区长源热电有限公司	2019/11/15	7#8#脱硫塔	烟尘	1.3	1.3	20	是	
苏州市	张家港骏马涤纶制品有限公司热电厂	2019/5/24	1#锅炉排气筒	氮氧化物	41	35	100	是	
苏州市	张家港骏马涤纶制品有限公司热电厂	2019/5/24	1#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	张家港骏马涤纶制品有限公司热电厂	2019/5/24	1#锅炉排气筒	二氧化硫	18	16	50	是	
苏州市	张家港骏马涤纶制品有限公司热电厂	2019/5/24	1#锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	张家港骏马涤纶制品有限公司热电厂	2019/5/24	1#锅炉排气筒	烟尘	7.4	6.4	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-1	氮氧化物	1.26	1.2	100	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-1	汞及其化合物	<0.00015	<0.00015	0.03	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-1	二氧化硫	20	19	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-1	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-1	烟尘	10.7	10.2	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-2	氮氧化物	1.76	1.67	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-2	汞及其化合物	<0.00015	<0.00015	0.03	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-2	二氧化硫	14	13	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-2	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-2	烟尘	7.5	7.1	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-3	氮氧化物	1.71	1.68	100	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-3	汞及其化合物	<0.00015	<0.00015	0.03	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-3	二氧化硫	19	19	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-3	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉ks-3	烟尘	8.4	8.2	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-1FQ-K-10293	氮氧化物	0.53	0.51	100	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-1FQ-K-10293	汞及其化合物	<0.00015	<0.00015	0.03	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-1FQ-K-10293	二氧化硫	24	23	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-1FQ-K-10293	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-1FQ-K-10293	烟尘	2.7	2.6	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-2FQ-K-10294	氮氧化物	0.93	0.88	100	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-2FQ-K-10294	汞及其化合物	<0.00015	<0.00015	0.03	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-2FQ-K-10294	二氧化硫	26	25	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-2FQ-K-10294	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-2FQ-K-10294	烟尘	2.1	2	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-3FQ-K-10295	氮氧化物	0.84	0.83	100	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-3FQ-K-10295	汞及其化合物	<0.00015	<0.00015	0.03	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-3FQ-K-10295	二氧化硫	19	19	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-3FQ-K-10295	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/11	锅炉ks-3FQ-K-10295	烟尘	2.2	2.2	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔一厂FQ-K-10200	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔一厂FQ-K-10201	硫酸雾	0.55	0.55	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔一厂FQ-K-10202	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔一厂FQ-K-10202	硫酸雾	0.52	0.52	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔二厂FQ-K-10203	硫酸雾	1.04	1.04	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔二厂FQ-K-10205	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔二厂FQ-K-10205	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔三厂FQ-K-10206	硫酸雾	0.52	0.52	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔三厂FQ-K-10207	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔三厂FQ-K-10208	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔三厂FQ-K-10208	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/22	铜箔二厂FQ-K-10204	硫酸雾	0.28	0.28	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板一厂FQ-K-10222	氮氧化物	63	76	150	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板一厂FQ-K-10222	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板一厂FQ-K-10222	颗粒物	1.9	2.3	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板一厂FQ-K-10223	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板一厂FQ-K-10223	丙酮	1.06	1.06	25.6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板二厂FQ-K-10225	氮氧化物	79	83	150	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板二厂FQ-K-10225	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板二厂FQ-K-10225	颗粒物	2	2.1	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板二厂FQ-K-10226	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板二厂FQ-K-10226	丙酮	0.00266	0.00266	25.6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板二厂FQ-K-10227	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板二厂FQ-K-10227	丙酮	0.017	0.017	25.6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板二厂FQ-K-10228	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板二厂FQ-K-10228	丙酮	<0.10	<0.10	25.6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板三厂FQ-K-10229	氮氧化物	80	95	150	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板三厂FQ-K-10229	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板三厂FQ-K-10229	颗粒物	1.8	2.1	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板三厂FQ-K--10230	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板三厂FQ-K--10230	丙酮	0.724	0.724	25.6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板三厂FQ-K-10231	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板三厂FQ-K-10231	丙酮	0.000153	0.000153	25.6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板一厂FQ-K-10224	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/23	铜箔基板一厂FQ-K-10224	丙酮	<0.10	<0.10	25.6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K--10246	氮氧化物	0.5	0.5	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K--10246	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10234	氮氧化物	0.43	0.43	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10234	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10235	氮氧化物	0.5	0.5	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10235	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10236	氮氧化物	0.71	0.71	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10236	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10237	氮氧化物	0.42	0.42	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10237	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10239	氮氧化物	0.53	0.53	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10239	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10241	氮氧化物	0.4	0.4	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10241	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10242	氮氧化物	0.49	0.49	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10242	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10243	氮氧化物	0.61	0.61	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/24	玻纤布一厂FQ-K-10243	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10255	氮氧化物	0.38	0.38	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10255	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10258	氮氧化物	0.54	0.54	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10258	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10260	氮氧化物	0.55	0.55	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10260	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10248	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10249	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10250	氮氧化物	0.6	0.6	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10250	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10252	氮氧化物	0.54	0.54	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10252	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10253	氮氧化物	0.56	0.56	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10253	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10256	氮氧化物	0.42	0.42	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10256	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10257	氮氧化物	0.6	0.6	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/25	玻纤布二厂FQ-K-10257	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10262	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10263	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10265	氮氧化物	0.43	0.43	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10265	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10266	氮氧化物	0.5	0.5	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10266	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10267	氮氧化物	0.59	0.59	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10267	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10268	氮氧化物	0.6	0.6	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10268	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10272	氮氧化物	0.42	0.42	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10272	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10273	氮氧化物	0.57	0.57	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10273	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10274	氮氧化物	0.52	0.52	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10274	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10275	氮氧化物	0.38	0.38	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10275	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10276	氮氧化物	0.42	0.42	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10276	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10277	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10278	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10279	氮氧化物	0.41	0.41	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10279	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10280	氮氧化物	0.38	0.38	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10280	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10281	氮氧化物	0.54	0.54	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10281	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10282	氮氧化物	0.58	0.58	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10282	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10283	氮氧化物	0.57	0.57	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10283	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10284	氮氧化物	0.39	0.39	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10284	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10287	氮氧化物	0.45	0.45	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10287	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10288	氮氧化物	0.35	0.35	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10288	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10289	氮氧化物	0.49	0.49	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10289	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10290	氮氧化物	0.48	0.48	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布四厂FQ-K-10290	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10264	氮氧化物	0.6	0.6	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/7/27	玻纤布三厂FQ-K-10264	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔一厂FQ-K-10200	硫酸雾	0.79	0.79	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔一厂FQ-K-10201	硫酸雾	0.4	0.4	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔一厂FQ-K-10202	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔一厂FQ-K-10202	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔二厂FQ-K-10203	硫酸雾	1.4	1.4	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔二厂FQ-K-10205	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔二厂FQ-K-10205	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔三厂FQ-K-10206	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔三厂FQ-K-10208	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔三厂FQ-K-10208	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/10	铜箔二厂FQ-K-10204	硫酸雾	0.33	0.33	30	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10262	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10263	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10264	氮氧化物	5.39	5.39	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板一厂FQ-K-10222	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板一厂FQ-K-10223	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板一厂FQ-K-10223	丙酮	0.894	0.894	25.6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板二厂FQ-K-10225	氮氧化物	78	86	150	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板二厂FQ-K-10225	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板二厂FQ-K-10225	颗粒物	1.3	1.4	20	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板二厂FQ-K-10226	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板二厂FQ-K-10228	丙酮	<0.10	<0.10	25.6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板三厂FQ-K--10230	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	0.96	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	铜箔基板三厂FQ-K-10231	丙酮	0.00123	0.00123	25.6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10266	氮氧化物	5.67	5.67	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10266	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10267	氮氧化物	5.81	5.81	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10268	氮氧化物	5.72	5.72	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10268	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10270	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10271	氮氧化物	5.91	5.91	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10271	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10273	氮氧化物	5.26	5.26	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10274	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10275	氮氧化物	5.71	5.71	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10275	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10276	氮氧化物	6.06	6.06	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/11	玻纤布三厂FQ-K-10276	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10257	氮氧化物	6.4	6.4	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10258	氮氧化物	6.24	6.24	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10258	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K--10245	氮氧化物	6.57	6.57	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K--10245	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K-10233	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K-10234	氮氧化物	6.58	6.58	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K-10234	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K-10235	氮氧化物	6.41	6.41	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K-10237	氮氧化物	7.52	7.52	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K-10237	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K-10244	氮氧化物	5.78	5.78	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布一厂FQ-K-10244	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10250	氮氧化物	6	6	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10252	氮氧化物	6.76	6.76	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10253	氮氧化物	6.87	6.87	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10253	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10254	氮氧化物	6.8	6.8	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10256	氮氧化物	5.6	5.6	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10256	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布二厂FQ-K-10259	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布四厂FQ-K-10278	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布四厂FQ-K-10279	氮氧化物	6.7	6.7	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布四厂FQ-K-10279	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布四厂FQ-K-10280	氮氧化物	6.61	6.61	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布四厂FQ-K-10280	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布四厂FQ-K-10284	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布四厂FQ-K-10287	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布四厂FQ-K-10290	氮氧化物	6.49	6.49	240	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/9/12	玻纤布四厂FQ-K-10291	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	定型机废气排气筒出口	非甲烷总烃	1.61	1.61	120	是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	定型机废气排气筒出口	非甲烷总烃	1.61	1.61	120	是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	定型机废气排气筒出口	非甲烷总烃	0.78	0.78	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00055定型车间（1#）废气出口	氮氧化物	3.48	3.48	240	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00055定型车间（1#）废气出口	二氧化硫	<0.2	<0.2	550	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00055定型车间（1#）废气出口	非甲烷总烃	0.87	0.87	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00055定型车间（1#）废气出口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00056定型车间（2#）废气出口	氮氧化物	2	2	240	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00056定型车间（2#）废气出口	二氧化硫	<0.2	<0.2	550	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00056定型车间（2#）废气出口	非甲烷总烃	16.1	16.1	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00056定型车间（2#）废气出口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00057染色车间（3#）废气出口	氮氧化物	3.04	3.04	240	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00057染色车间（3#）废气出口	二氧化硫	<0.2	<0.2	550	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00057染色车间（3#）废气出口	非甲烷总烃	1.07	1.07	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00057染色车间（3#）废气出口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00058定型车间（4#）废气出口	氮氧化物	3.99	3.99	240	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00058定型车间（4#）废气出口	二氧化硫	<0.2	<0.2	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00058定型车间（4#）废气出口	非甲烷总烃	4.2	4.2	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	FQ-ZP-00058定型车间（4#）废气出口	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00055定型车间（1#）废气出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00055定型车间（1#）废气出口	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00055定型车间（1#）废气出口	非甲烷总烃	2.21	2.21	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00055定型车间（1#）废气出口	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00056定型车间（2#）废气出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00056定型车间（2#）废气出口	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00056定型车间（2#）废气出口	非甲烷总烃	1.69	1.69	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00056定型车间（2#）废气出口	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00057定型车间（3#）废气出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00057定型车间（3#）废气出口	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00057定型车间（3#）废气出口	非甲烷总烃	2.45	2.45	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00057定型车间（3#）废气出口	颗粒物	1.2	1.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00058定型车间（4#）废气出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00058定型车间（4#）废气出口	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00058定型车间（4#）废气出口	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	FQ-ZP-00058定型车间（4#）废气出口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	版房、蒸馏、清洗	VOCs	1.41	1.41	50	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	印刷机	氨	0.018	0.018	4.9	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	印刷机	VOCs	1.05	1.05	50	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合21#挤出机南	非甲烷总烃	18.9	18.9	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合21#挤出机中	非甲烷总烃	43.7	43.7	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合21#挤出机北	非甲烷总烃	20.8	20.8	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合21#火炉南	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合21#火炉南	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合21#火炉南	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合21#火炉北	氮氧化物	6	6	240	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合21#火炉北	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合21#火炉北	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合22#挤出机南	非甲烷总烃	0.64	0.64	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合22#挤出机中	非甲烷总烃	27	27	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合22#挤出机北	非甲烷总烃	12.3	12.3	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合22#火炉南	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合22#火炉南	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合22#火炉南	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合22#火炉北	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合22#火炉北	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	复合22#火炉北	颗粒物	1.8	1.8	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	版房、蒸馏、清洗	VOCs	0.272	0.272	50	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	印刷	氨	0.023	0.023	4.9	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	印刷	VOCs	2.73	2.73	50	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合21#FQ-K-63004	非甲烷总烃	5.58	5.58	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合21#FQ-K-63006	氮氧化物	6	6	240	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合21#FQ-K-63006	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合21#FQ-K-63006	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合21#FQ-K-63007	氮氧化物	6	6	240	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合21#FQ-K-63007	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合21#FQ-K-63007	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合22#FQ-K-63008	非甲烷总烃	2.42	2.42	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合22#FQ-K-63009	非甲烷总烃	2.43	2.43	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合22#FQ-K-63010	非甲烷总烃	3.16	3.16	60	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合22#FQ-K-63011	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合22#FQ-K-63011	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合22#FQ-K-63011	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合22#FQ-K-63012	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合22#FQ-K-63012	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/10/12	复合22#FQ-K-63012	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	江苏克罗德科技有限公司	2019/4/26	酸再生废气排口DA003	氯化氢	3.34	3.34	30	是	
苏州市	江苏克罗德科技有限公司	2019/4/26	酸再生废气排口DA003	颗粒物	18.5	18.5	30	是	
苏州市	江苏克罗德科技有限公司	2019/5/6	酸洗洗涤塔废气排口DA001	氯化氢	4.34	4.34	15	是	
苏州市	江苏克罗德科技有限公司	2019/9/18	酸洗洗涤塔废气排口DA001	氯化氢	2.3	2.3	15	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	A4-3车间氰化氢排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	B101-02车间氰化氢排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	E6车间氰化氢排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	E3车间氰化氢排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	E5-2车间氰化氢排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	A4-3车间酸雾排气筒	氯化氢	1.32	1.32	30	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	B3-1车间酸雾排气筒	氯化氢	1.25	1.25	30	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	A2-1车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	C2-2铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	C3车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	B4-1车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	D3车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	C1车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	D2车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	A4-3车间酸雾排气筒	硫酸雾	9.2	9.2	30	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/7/24	B3-1车间酸雾排气筒	硫酸雾	5.79	5.79	30	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	A4-3车间酸雾排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	A301车间氯化氢排气出口	氯化氢	1.02	1.02	30	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	D3车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	D2车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	C3车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	B4-1车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	C1车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	A2-1车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	C3车间铬酸雾排气出口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市汇湖电镀有限公司	2019/10/15	E3车间硫酸雾排气出口	硫酸雾	1.88	1.88	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	FQ-00553-2电镀废气排气筒	硫酸雾	0.29	1.84	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	FQ-01001电镀废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	FQ-01003电镀废气排气筒	氮氧化物	9.1	57.7	200	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	FQ-01003电镀废气排气筒	氯化氢	2.59	16.42	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	FQ-01003电镀废气排气筒	硫酸雾	0.95	6.02	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	FQ-01005电镀废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	FQ-01010电镀废气排气筒	氮氧化物	5	31.7	200	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	FQ-01011电镀废气排气筒	氯化氢	3.27	20.73	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	电镀车间DA001排气筒出口水洗塔	氯化氢	2.02	29.3	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	电镀车间DA002排气筒出口水洗塔	硫酸雾	0.32	2.92	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	电镀车间DA005排气筒出口水洗塔	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	电镀车间DA006排气筒出口水洗塔	氮氧化物	6.4	58.5	200	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	电镀车间DA006排气筒出口水洗塔	氯化氢	1.6	7.95	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	电镀车间DA006排气筒出口水洗塔	硫酸雾	0.24	1.19	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	电镀车间DA007排气筒出口水洗塔	硫酸雾	0.26	4.71	30	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	电镀车间DA008排气筒出口水洗塔	氮氧化物	11.7	68.3	200	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	YLW-3500T有机热载体锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	YLW-3500T有机热载体锅炉	氮氧化物	71	158	200	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	YLW-3500T有机热载体锅炉	二氧化硫	45	100	200	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	1#定型机废气P2排气筒	非甲烷总烃	8.48	8.48	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	1#定型机废气P1排气筒	非甲烷总烃	5.38	5.38	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	2#定型机废气P3排气筒	非甲烷总烃	16.7	16.7	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	2#定型机废气P4排气筒	非甲烷总烃	5.96	5.96	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	1#定型机废气P2排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	YLW-3500T有机热载体锅炉	颗粒物	1.2	2.6	30	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	1#定型机废气P1排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	2#定型机废气P3排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	2#定型机废气P4排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	锅炉废气排气筒	氮氧化物	87	166	200	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	锅炉废气排气筒	二氧化硫	9	17	200	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	2#定型机废气P3排气筒	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	1#定型机废气P2排气筒	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	1#定型机废气P1排气筒	非甲烷总烃	0.85	0.85	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	2#定型机废气P4排气筒	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	2#定型机废气P4排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	2#定型机废气P3排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	1#定型机废气P2排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	锅炉废气排气筒	颗粒物	3.7	7	30	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	1#定型机废气P1排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	喷淋塔排气筒DA001	氯化氢	2.08	2.08	30	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	喷淋塔排气筒DA002	氯化氢	2.36	2.36	30	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	喷淋塔排气筒DA003	氯化氢	2.34	2.34	30	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	喷淋塔排气筒DA004	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	喷淋塔排气筒DA005	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	喷淋塔排气筒DA006	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/8/23	喷淋塔排气筒DA001	氯化氢	0.25	0.25	30	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/8/23	喷淋塔排气筒DA004	铬酸雾	0.007	0.007	0.05	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/7/25	A.B车间定型烟气排放口DA001	非甲烷总烃	4.77	4.77	120	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/7/25	A.B车间定型烟气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/7/25	C车间定型烟气排放口DA002	非甲烷总烃	3.14	3.14	120	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/7/25	C车间定型烟气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/7/25	锅炉烟气排放口DA003	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/7/25	锅炉烟气排放口DA003	氮氧化物	81	81	200	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/7/25	锅炉烟气排放口DA003	汞及其化合物	0.000104	0.000103	0.05	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/7/25	锅炉烟气排放口DA003	二氧化硫	28	27	200	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/7/25	锅炉烟气排放口DA003	颗粒物	50	46.2	30	否	0.54
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/10/31	A.B车间定型烟气排放口DA001	非甲烷总烃	4.63	4.63	120	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/10/31	A.B车间定型烟气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/10/31	C车间定型烟气排放口DA002	非甲烷总烃	5.78	5.78	120	是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/10/31	C车间定型烟气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/7/11	DA6废气排气筒	甲醇	55	55	60	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/7/11	DA6废气排气筒	VOCs	<0.033	<0.033	40	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/7/11	DA6废气排气筒	氨（氨气）	0.1	0.1	4.9	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/7/11	DA1废气排气筒	硫化氢	0.0015	0.0015	0.33	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/7/11	DA1废气排气筒	VOCs	0.088	0.088	40	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/11/13	2#污水处理站DA1废气排气筒	硫化氢	<0.005	<0.005	0.33	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/11/13	2#污水处理站DA1废气排气筒	VOCs	2	2	40	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/11/13	1#还原综合工段DA6废气排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/11/13	1#还原综合工段DA6废气排气筒	VOCs	1.83	1.83	40	是	
苏州市	江苏恒盛药业有限公司	2019/11/13	1#还原综合工段DA6废气排气筒	氨（氨气）	0.0082	0.0082	4.9	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	印花机排口DA001	甲苯	0.068	0.068	40	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	印花机排口DA001	非甲烷总烃	3.68	3.68	120	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	印花机排口DA001	二甲苯（总量）	0.145	0.145	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	定型机排口DA005	非甲烷总烃	1.88	1.88	120	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	定型机排口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	天然气锅炉排口DA006	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	天然气锅炉排口DA006	氮氧化物	70	88	150	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	天然气锅炉排口DA006	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	天然气锅炉排口DA006	颗粒物	1.2	1.5	20	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	印花机排口DA001	甲苯	0.063	0.063	40	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	印花机排口DA001	非甲烷总烃	27.6	27.6	120	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	印花机排口DA001	二甲苯（总量）	0.09	0.09	70	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	定型机排口DA005	非甲烷总烃	4.08	4.08	120	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	定型机排口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	天然气锅炉排口DA006	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	天然气锅炉排口DA006	氮氧化物	67	85	150	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	天然气锅炉排口DA006	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	天然气锅炉排口DA006	颗粒物	1.5	1.9	20	是	
苏州市	可乐丽亚克力（张家港）有限公司	2019/8/21	有机废气排放口	非甲烷总烃	13.8	13.8	60	是	
苏州市	可乐丽亚克力（张家港）有限公司	2019/8/21	有机废气排放口	颗粒物	1.5	1.5	20	是	
苏州市	可乐丽亚克力（张家港）有限公司	2019/11/14	有机废气排放口	非甲烷总烃	1.88	1.88	60	是	
苏州市	大唐苏州热电有限责任公司	2019/5/29	DA002锅炉废气排口Q1	氮氧化物	24	23	50	是	
苏州市	大唐苏州热电有限责任公司	2019/5/29	DA002锅炉废气排口Q1	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	大唐苏州热电有限责任公司	2019/10/16	DA002锅炉废气排口Q1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	大唐苏州热电有限责任公司	2019/10/16	DA002锅炉废气排口Q1	氮氧化物	16	15	50	是	
苏州市	大唐苏州热电有限责任公司	2019/10/16	DA002锅炉废气排口Q1	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	大唐苏州热电有限责任公司	2019/10/16	DA002锅炉废气排口Q1	烟尘	1.3	1.2	5	是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	硫酸雾废气排放口DA001	硫酸雾	0.72	0.72	15	是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	铬酸雾废气排放口DA002	铬酸雾	0.002	0.002	0.025	是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	非甲烷总烃废气排放口DA004	非甲烷总烃	2.64	2.64	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	硫酸雾废气排放口DA005	硫酸雾	0.88	0.88	30	是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/8/29	硫酸雾废气排放口DA001	硫酸雾	4.43	4.43	15	是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/8/29	铬酸雾废气排放口DA002	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.025	是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/8/29	非甲烷总烃废气排放口DA004	非甲烷总烃	6.32	6.32	120	是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/8/29	硫酸雾废气排放口DA005	硫酸雾	4.53	4.53	30	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/11	定型机排口DA003	非甲烷总烃	4.81	4.81	120	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/11	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	定型机排口DA003	非甲烷总烃	4	4	120	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	印花机排口DA007	甲苯	0.608	0.608	40	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	印花机排口DA007	非甲烷总烃	4.32	4.32	120	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	印花机排口DA007	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	印花机排口DA008	甲苯	0.13	0.13	40	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	印花机排口DA008	非甲烷总烃	4.02	4.02	120	是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	印花机排口DA008	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/7/5	加料有机废气排口FQ245505	总挥发性有机物	0.27	0.27	80	是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/7/5	加料有机废气排口FQ245505	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/7/5	加料有机废气排放口FQ245506	总挥发性有机物	0.309	0.309	80	是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	加料有机废气排口FQ245505	总挥发性有机物	0.758	0.758	80	是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	加料有机废气排口FQ245505	颗粒物	4.4	4.4	120	是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	加料有机废气排放口FQ245506	总挥发性有机物	0.432	0.432	80	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	一般废气塔废气监测口（Q1）	锡及其化合物	0.000716	0.000716	8.5	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	一般废气塔废气监测口（Q1）	氰化氢	0.16	0.487	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	一般废气塔废气监测口（Q1）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	含氰废气塔废气监测口（Q2）	锡及其化合物	0.0058	0.0058	8.5	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	含氰废气塔废气监测口（Q2）	氰化氢	0.14	0.427	0.5	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	含氰废气塔废气监测口（Q2）	氯化氢	1.81	5.51	30	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	一般废气塔废气监测口（Q1）	锡及其化合物	0.00392	0.00392	8.5	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	一般废气塔废气监测口（Q1）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	一般废气塔废气监测口（Q1）	氯化氢	0.56	0.694	30	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	含氰废气塔废气监测口（Q2）	锡及其化合物	0.00331	0.00331	8.5	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	含氰废气塔废气监测口（Q2）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	含氰废气塔废气监测口（Q2）	氯化氢	0.34	0.488	30	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/13	定型机排气筒DA001	非甲烷总烃	2.27	2.27	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/13	定型机排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/13	定型机排气筒DA002	非甲烷总烃	2.9	2.9	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/13	定型机排气筒DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/20	定型机排气筒DA001	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/20	定型机排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/20	定型机排气筒DA002	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/20	定型机排气筒DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	瓦克化学（张家港）有限公司	2019/7/5	PRV车间	甲醇	12	12	60	是	
苏州市	瓦克化学（张家港）有限公司	2019/7/5	PRV车间	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	瓦克化学（张家港）有限公司	2019/7/5	PTV-1自动线	颗粒物	2.1	2.1	20	是	
苏州市	瓦克化学（张家港）有限公司	2019/11/13	PRTV车间	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	瓦克化学（张家港）有限公司	2019/11/13	PRTV车间	非甲烷总烃	10	10	60	是	
苏州市	瓦克化学（张家港）有限公司	2019/11/13	PRTV车间	颗粒物	1.1	1.1	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	瓦克化学（张家港）有限公司	2019/11/14	RTV1自动线工艺废气	非甲烷总烃	2.65	2.65	60	是	
苏州市	瓦克化学（张家港）有限公司	2019/11/14	RTV1自动线工艺废气	颗粒物	7.1	7.1	20	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904501排气筒	氨	0.00174	0.00174	14	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904501排气筒	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904501排气筒	氯化氢	<0.23	<0.23	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904501排气筒	硫酸雾	0.13	0.13	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904502排气筒	氨	0.03	0.03	14	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904502排气筒	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904502排气筒	氯化氢	<0.23	<0.23	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904502排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904503排气筒	氨	0.024	0.024	27	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904503排气筒	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904503排气筒	氯化氢	<0.23	<0.23	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	FQ-904503排气筒	硫酸雾	0.19	0.19	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904501排气筒	氨	0.059	0.059	14	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904501排气筒	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904501排气筒	氯化氢	1.19	1.19	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904501排气筒	硫酸雾	<0.04	<0.04	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904502排气筒	氨	0.033	0.033	14	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904502排气筒	氰化氢	0.22	0.22	0.5	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904502排气筒	氯化氢	1.37	1.37	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904502排气筒	硫酸雾	<0.04	<0.04	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904503排气筒	氨	0.051	0.051	27	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904503排气筒	氰化氢	0.16	0.16	0.5	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904503排气筒	氯化氢	1.4	1.4	30	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	FQ-904503排气筒	硫酸雾	0.16	0.16	30	是	
苏州市	张家港骏马涤纶制品有限公司	2019/9/30	锅炉排气筒	氮氧化物	32	28	100	是	
苏州市	张家港骏马涤纶制品有限公司	2019/9/30	锅炉排气筒	二氧化硫	15	13	50	是	
苏州市	张家港骏马涤纶制品有限公司	2019/9/30	锅炉排气筒	烟尘	4.6	4	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	高鼎精细化工（昆山）有限公司	2019/9/10	锅炉	氮氧化物	74	97	150	是	
苏州市	高鼎精细化工（昆山）有限公司	2019/9/10	锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	高鼎精细化工（昆山）有限公司	2019/9/10	锅炉	颗粒物	1.4	1.8	20	是	
苏州市	高鼎精细化工（昆山）有限公司	2019/9/23	多元醇车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	高鼎精细化工（昆山）有限公司	2019/9/23	TPV车间	非甲烷总烃	1.74	1.74	120	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	仿金车间FQ-K-21100	硫酸雾	0.546	4.02	30	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	仿金车间FQ-K-21101	氯化氢	1.29	16.4	30	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	仿金车间FQ-K-21102	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	镀铬车间FQ-K-21103	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	镀铬车间FQ-K-21104	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	镀铬车间FQ-K-21105	硫酸雾	0.536	3.53	30	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	挂镀镍车间FQ-K-21106	硫酸雾	0.554	12.8	30	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	仿金车间FQ-K-21100	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	仿金车间FQ-K-21101	氯化氢	1.3	2.4	30	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	仿金车间FQ-K-21102	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	镀铬车间FQ-K-21103	氯化氢	1.2	1.2	30	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	镀铬车间FQ-K-21104	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	挂镀镍车间FQ-K-21106	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA001排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA001排气筒	二氧化硫	2.19	2.19	550	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA001排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	30	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA001排气筒	甲苯	0.029	0.029	25	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA001排气筒	非甲烷总烃	1.24	1.24	80	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA001排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA001排气筒	二甲苯（总量）	<0.018	<0.018	40	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA001排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA002排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA002排气筒	二氧化硫	2.27	2.27	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA002排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	30	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA002排气筒	甲苯	7.17	7.17	25	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA002排气筒	非甲烷总烃	0.53	0.53	80	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA002排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA002排气筒	二甲苯（总量）	<0.018	<0.018	40	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/9/29	DA002排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA001排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA001排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA001排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA001排气筒	甲苯	1.81	1.81	25	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA001排气筒	非甲烷总烃	8.95	8.95	80	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA001排气筒	氯化氢	2.14	2.14	100	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA001排气筒	二甲苯（总量）	0.566	0.566	40	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA001排气筒	颗粒物	12.2	12.2	120	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA002排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA002排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA002排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA002排气筒	甲苯	16.3	16.3	25	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA002排气筒	非甲烷总烃	35.5	35.5	80	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA002排气筒	氯化氢	0.76	0.76	100	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA002排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	40	是	
苏州市	江苏七洲绿色化工股份有限公司	2019/11/15	DA002排气筒	颗粒物	6	6	120	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-1燃煤锅炉排放口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-1燃煤锅炉排放口	氮氧化物	46	52	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-1燃煤锅炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-1燃煤锅炉排放口	氨	0.32	0.32		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-1燃煤锅炉排放口	二氧化硫	6	7	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-1燃煤锅炉排放口	烟尘	2.2	2.5	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-2燃煤锅炉排放口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-2燃煤锅炉排放口	氮氧化物	27	28	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-2燃煤锅炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-2燃煤锅炉排放口	氨	0.21	0.21		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-2燃煤锅炉排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	UT-2燃煤锅炉排放口	烟尘	1.7	1.8	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	PBR热煤锅炉排放口	氮氧化物	41	49	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	PBR热煤锅炉排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	PBR热煤锅炉排放口	颗粒物	1.5	1.8	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR一、二期溢散水洗塔	甲醇	<2	<2	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR一、二期溢散水洗塔	非甲烷总烃	4.07	4.07	60	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR一、二期溢散水洗塔	丙酮	<0.00313	<0.00313	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR一、二期溢散水洗塔	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期干燥溢散水洗塔	甲醇	3.21	3.21	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期干燥溢散水洗塔	非甲烷总烃	2.86	2.86	60	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期干燥溢散水洗塔	丙酮	<0.00313	<0.00313	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期干燥溢散水洗塔	颗粒物	1.1	1.1	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期触媒催化氧化炉(西)	甲醇	6.49	6.49	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期触媒催化氧化炉(西)	非甲烷总烃	1.66	1.66	60	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期触媒催化氧化炉(西)	丙酮	<0.00313	<0.00313	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期触媒催化氧化炉(西)	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期触媒催化氧化炉（东）	甲醇	2.77	2.77	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期触媒催化氧化炉（东）	非甲烷总烃	2.67	2.67	60	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期触媒催化氧化炉（东）	丙酮	<0.00313	<0.00313	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	DFR三期触媒催化氧化炉（东）	颗粒物	2	2	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	氧化炉排放口	氮氧化物	1.61	1.42	500	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	氧化炉排放口	二氧化硫	<2.5	<2.5	300	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	氧化炉排放口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	氧化炉排放口	氯化氢	0.08	0.07	70	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	氧化炉排放口	氟化氢	0.013	0.012	7	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	氧化炉排放口	烟尘	1.3	0.9	80	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	氧化炉排放口	二噁英类	0.0076	0.0076	0.5	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/18	氧化炉排放口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	PBR热煤锅炉排放口DA013	氮氧化物	20	24	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	PBR热煤锅炉排放口DA013	二氧化硫	4	5	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	PBR热煤锅炉排放口DA013	颗粒物	1.2	1.5	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR一、二期溢散水洗塔DA041	甲醇	4	4	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR一、二期溢散水洗塔DA041	非甲烷总烃	8.16	8.16	60	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR一、二期溢散水洗塔DA041	丙酮	0.29	0.29	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR一、二期溢散水洗塔DA041	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期干燥溢散水洗塔DA042	甲醇	7	7	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期干燥溢散水洗塔DA042	非甲烷总烃	9.3	9.3	60	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期干燥溢散水洗塔DA042	丙酮	0.25	0.25	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期干燥溢散水洗塔DA042	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期触媒催化氧化炉(西)DA017	甲醇	7	7	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期触媒催化氧化炉(西)DA017	非甲烷总烃	7.86	7.86	60	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期触媒催化氧化炉(西)DA017	丙酮	0.5	0.5	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期触媒催化氧化炉(西)DA017	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期触媒催化氧化炉（东）DA016	甲醇	12	12	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期触媒催化氧化炉（东）DA016	非甲烷总烃	14	14	60	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期触媒催化氧化炉（东）DA016	丙酮	1.12	1.12	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	DFR三期触媒催化氧化炉（东）DA016	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-1燃煤锅炉排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-1燃煤锅炉排放口DA001	氮氧化物	44	37	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-1燃煤锅炉排放口DA001	汞及其化合物	0.0000557	0.000046	0.03	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-1燃煤锅炉排放口DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-1燃煤锅炉排放口DA001	烟尘	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-2燃煤锅炉排放口DA002	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-2燃煤锅炉排放口DA002	氮氧化物	22	17	100	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-2燃煤锅炉排放口DA002	汞及其化合物	0.000054	0.000049	0.03	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-2燃煤锅炉排放口DA002	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	UT-2燃煤锅炉排放口DA002	烟尘	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	氧化炉排放口FQ-360476	氮氧化物	191	196	500	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	氧化炉排放口FQ-360476	二氧化硫	2.4	2.67	300	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	氧化炉排放口FQ-360476	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	氧化炉排放口FQ-360476	氯化氢	0.26	0.26	70	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	氧化炉排放口FQ-360476	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	氧化炉排放口FQ-360476	烟尘	<20	<20	80	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/18	氧化炉排放口FQ-360476	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/14	国年车间DA002	氯化氢	0.65	0.65	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/14	国年车间DA002	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/14	吊金车间DA008	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/14	铝合金车间DA009	硫酸雾	0.36	0.36	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/14	铝合金车间DA016	氰化氢	0.3	0.3	0.5	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/14	吊金车间DA019	硫酸雾	0.38	0.38	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/14	吊金车间DA020	硫酸雾	0.39	0.4	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/14	铝合金车间DA028	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	镀银车间DA004	氯化氢	0.33	0.43	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	镀银车间DA005	氮氧化物	1.8	1.8	200	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	锡铜车间DA006	氯化氢	0.2	0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	锡铜车间DA006	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	锡铜车间DA007	氰化氢	0.18	0.18	0.5	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	镀银车间DA014	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	振镀车间DA017	氯化氢	0.24	0.24	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	振镀车间DA018	硫酸雾	0.74	0.74	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	镀银车间DA023	氰化氢	0.39	0.39	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	吊金车间DA024	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	连线2车间DA026	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	滚锡车间DA027	硫酸雾	1.12	1.12	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	振镀车间DA029	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/15	振镀车间DA030	氰化氢	0.32	0.32	0.5	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/16	镀镍6车间DA001	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/16	镀镍3车间DA003	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/16	镀镍3车间DA003	硫酸雾	0.5	0.5	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/16	化学车间DA013	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/5/16	镀镍2车间DA021	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	锡铜车间DA006	氯化氢	0.63	0.63	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	吊金车间DA008	硫酸雾	0.41	0.43	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	铝合金车间DA009	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	镀银车间DA014	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	振镀车间DA018	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	吊金车间DA019	硫酸雾	0.24	0.24	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	吊金车间DA024	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	连线2车间DA026	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	滚锡车间DA027	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/22	振镀车间DA029	硫酸雾	0.23	0.23	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	镀镍6车间DA001	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	国年车间DA002	氯化氢	1.55	1.55	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	镀镍3车间DA003	氯化氢	1.97	1.97	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	镀银车间DA004	氯化氢	1.17	1.17	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	镀银车间DA005	氮氧化物	1.8	1.8	200	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	锡铜车间DA007	氰化氢	<0.5	<0.5	0.5	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	铝合金车间DA016	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	振镀车间DA017	氯化氢	2.17	2.17	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	镀镍2车间DA021	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	镀银车间DA023	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	铝合金车间DA028	氯化氢	1.34	1.34	30	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/23	振镀车间DA030	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/24	锡铜车间DA006	硫酸雾	0.21	0.21	30	是	
苏州市	太仓市月生电镀有限公司	2019/8/13	4#铬酸雾废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市月生电镀有限公司	2019/8/13	3#铬酸雾废气排气筒	铬酸雾	0.003	0.003	0.05	是	
苏州市	太仓市月生电镀有限公司	2019/10/17	排气筒2出口	铬酸雾	0.02	0.02	0.05	是	
苏州市	太仓市月生电镀有限公司	2019/10/17	排气筒1出口	铬酸雾	0.006	0.006	0.05	是	
苏州市	太仓市月生电镀有限公司	2019/10/17	排气筒3出口	铬酸雾	0.01	0.01	0.05	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司（大新厂区）	2019/11/12	大新厂区冷轧电解酸洗排气筒	铬酸雾	0.002	0.002	0.07	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司（大新厂区）	2019/11/12	大新厂区电炉排气筒	颗粒物	4.2	4.2	15	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司（大新厂区）	2019/11/12	大新厂区1#热退火酸洗排气筒	硝酸雾	3.55	3.55	150	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司（大新厂区）	2019/11/12	大新厂区1#热退火酸洗排气筒	氟化物	4.1	4.1	6	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/10	FQ-381401焚烧炉排气筒	二噁英类	0.0077	0.0077	0.5	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.00975	0.00663	4	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	氮氧化物	8.8	6	500	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	2.75	2.75	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	氯化氢	0.71	0.48	100	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	氟化氢	<0.08	<0.08	9	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	砷、镍及其化合物	0.0009	0.0006	1	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	苯乙烯	<0.01	<0.01	35	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	烟尘	2.7	1.8	100	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	一氧化碳	<3	<3	100	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/13	FQ-381401焚烧炉排气筒	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/14	下料 废气排放口	颗粒物	2.7	2.7	20	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/14	打碎 废气排放口	颗粒物	2.2	2.2	20	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/6/14	包装 废气排放口	颗粒物	2.6	2.6	20	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	下料 废气排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	打碎 废气排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	包装 废气排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0117	0.0117	4	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	氮氧化物	36	36	500	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	甲苯	0.02	0.02	40	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	2.92	2.92	120	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	氯化氢	1.08	1.08	60	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	氟化氢	0.39	0.39	5	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	砷、镍及其化合物	0.0059	0.0059	1	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	苯乙烯	<0.01	<0.01	35	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	烟尘	<1.0	<1.0	65	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	一氧化碳	2	2	80	是	
苏州市	帝兴树脂（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-381401焚烧炉排气筒	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	MA012废气排气筒	臭气浓度	13032	13032	15000	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	MA012废气排气筒	甲醇	23	23	190	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	MA012废气排气筒	甲苯	2.36	2.36	40	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	MA012废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	MA012废气排气筒	非甲烷总烃	28.4	28.4	120	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	MA012废气排气筒	VOCs	7.68	7.68	40	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	MA012废气排气筒	氯化氢	0.35	0.35	100	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	MA012废气排气筒	臭气浓度	5495	5495	15000	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	MA012废气排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	MA012废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	MA012废气排气筒	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	MA012废气排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	40	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	MA012废气排气筒	氯化氢	6.37	6.37	100	是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/12	定型机排口DA001	非甲烷总烃	4.46	4.46	120	是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/12	定型机排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/26	定型机排口DA001	非甲烷总烃	3.75	3.75	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/26	定型机排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州双象光学材料有限公司	2019/10/16	RTO排气筒	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州双象光学材料有限公司	2019/11/15	RTO排气筒	氮氧化物	3.2	3.2	100	是	
苏州市	苏州双象光学材料有限公司	2019/11/15	RTO排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州双象光学材料有限公司	2019/11/15	RTO排气筒	非甲烷总烃	2.93	2.93	60	是	
苏州市	苏州双象光学材料有限公司	2019/11/15	RTO排气筒	颗粒物	2.8	2.8	20	是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/14	定型机排气筒DA001	非甲烷总烃	2.81	2.81	120	是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/14	定型机排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/14	定型机排口DA003	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/14	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/28	定型机排气筒DA001	非甲烷总烃	2.03	2.03	120	是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/28	定型机排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/28	定型机排口DA003	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/28	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	锅炉废气排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	116	179	200	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	0.000016	0.000024	0.05	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	37	57	200	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	锅炉废气排放口DA001	颗粒物	6.8	10.5	30	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	定型机废气排放口DA002	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	定型机废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	印花机废气排放口DA004	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	印花机废气排放口DA004	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	印花机废气排放口DA004	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/7/5	印花机废气排放口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	定型机废气排放口DA002	非甲烷总烃	4.93	4.93	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	定型机废气排放口DA002	颗粒物	94.7	94.7	120	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	印花机废气排放口DA004	甲苯	<0.0030	<0.0030	40	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	印花机废气排放口DA004	非甲烷总烃	59	59	120	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	印花机废气排放口DA004	二甲苯（总量）	<0.0030	<0.0030	70	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	印花机废气排放口DA004	颗粒物	87.7	87.7	120	是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/2/25	循环流化床锅炉排	氮氧化物	18	21	100	是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/2/25	循环流化床锅炉排	二氧化硫	5	6	50	是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/2/25	循环流化床锅炉排	烟尘	7.2	8.2	20	是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/11/29	循环流化床锅炉出口	氮氧化物	15	16	100	是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/11/29	循环流化床锅炉出口	二氧化硫	5.2	5.5	50	是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/11/29	循环流化床锅炉出口	烟尘	4.2	4.5	20	是	
苏州市	太仓市东方染整有限公司	2019/6/28	1#定型机废气排气筒	非甲烷总烃	2.32	2.32	120	是	
苏州市	太仓市东方染整有限公司	2019/6/28	2#、3#定型机废气排气筒	非甲烷总烃	0.69	0.69	120	是	
苏州市	太仓市东方染整有限公司	2019/6/28	1#定型机废气排气筒	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	太仓市东方染整有限公司	2019/6/28	2#、3#定型机废气排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/6/13	锅炉烟气排口DA017	氮氧化物	83	154	200	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/6/13	锅炉烟气排口DA017	汞及其化合物	0.0093	0.0171	0.05	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/6/13	锅炉烟气排口DA017	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/6/13	锅炉烟气排口DA017	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/6/13	锅炉烟气排口DA017	颗粒物	5.4	8.5	30	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/6/13	锅炉烟气排口DA018	氮氧化物	102	161	200	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/6/13	锅炉烟气排口DA018	汞及其化合物	<0.0083	0.0091	0.05	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/6/13	锅炉烟气排口DA018	二氧化硫	5	8	200	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/6/13	锅炉烟气排口DA018	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	锅炉烟气排放口 DA007	甲苯	0.158	0.158	40	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	锅炉烟气排放口 DA007	非甲烷总烃	3.31	3.31	120	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	锅炉烟气排放口 DA007	二甲苯（总量）	0.242	0.242	70	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	锅炉烟气排放口 DA007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	锅炉烟气排口 DA018	氮氧化物	94	188	200	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	锅炉烟气排口 DA018	汞及其化合物	0.000024	0.000048	0.05	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	锅炉烟气排口 DA018	二氧化硫	5	10	200	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	锅炉烟气排口 DA018	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	定型机排口 DA003	非甲烷总烃	1.67	1.67	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	定型机排口 DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	定型机排口 DA004	非甲烷总烃	1.55	1.55	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	定型机排口 DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	印花机排口 DA006	甲苯	0.022	0.022	40	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	印花机排口 DA006	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	印花机排口 DA006	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	定型机排口 DA003	非甲烷总烃	3.2	3.2	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	定型机排口 DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	定型机排口 DA004	非甲烷总烃	4.72	4.72	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	定型机排口 DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	印花机排口 DA006	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	印花机排口 DA006	非甲烷总烃	5.1	5.1	120	是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	印花机排口 DA006	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/3/26	废气监测点1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/3/26	废气监测点1	氮氧化物	44	58	100	是	
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/3/26	废气监测点1	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/3/26	废气监测点1	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/3/26	废气监测点1	烟尘	12.4	16.6	20	是	
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/7/24	废气监测点1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/7/24	废气监测点1	氮氧化物	9	10	100	是	
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/7/24	废气监测点1	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.03	是	
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/7/24	废气监测点1	二氧化硫	4	4	50	是	
苏州市	常熟苏源热电有限公司	2019/7/24	废气监测点1	烟尘	4.2	4.6	20	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	定型机排口DA001	非甲烷总烃	2.12	2.12	120	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	定型机排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	燃煤锅炉排口DA002	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	燃煤锅炉排口DA002	氮氧化物	71	119	200	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	燃煤锅炉排口DA002	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	燃煤锅炉排口DA002	二氧化硫	8	13	200	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	燃煤锅炉排口DA002	颗粒物	5.2	8.7	30	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	定型机排口DA001	非甲烷总烃	4.72	4.72	120	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	定型机排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	氨	0.0161	0.0161	4.9	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	104车间3#排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	25	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	25	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	非甲烷总烃	4.77	4.77	80	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	104车间3#排气筒	非甲烷总烃	2.6	2.6	80	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	氯化氢	0.98	0.98	100	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	104车间3#排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	40	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	104车间3#排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	40	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	吡啶	<0.3	<0.3	4	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	104车间3#排气筒	乙酸酯类	0.429	0.429	50	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	乙酸酯类	0.523	0.523	50	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	苯乙烯	<0.004	<0.004	20	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	104车间3#排气筒	苯乙烯	<0.004	<0.004	20	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	104车间3#排气筒	苯	<0.004	<0.004	6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	苯	<0.004	<0.004	6	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	101车间2#排气筒	二氯甲烷	<11	<11	50	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	101车间2#排气筒	氨	0.00778	0.00778	4.9	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	头孢车间1#排气筒出口	氨	0.00668	0.00668	4.9	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	104车间3#排气筒	甲苯	0.019	0.019	25	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	头孢车间1#排气筒出口	甲苯	<0.004	<0.004	25	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	101车间2#排气筒	甲苯	0.013	0.013	25	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	101车间2#排气筒	非甲烷总烃	3.12	3.12	80	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	104车间3#排气筒	非甲烷总烃	3.01	3.01	80	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	头孢车间1#排气筒出口	非甲烷总烃	2.5	2.5	80	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	101车间2#排气筒	氯化氢	12	12	100	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	头孢车间1#排气筒出口	氯化氢	13	13	100	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	104车间3#排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	头孢车间1#排气筒出口	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	101车间2#排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	头孢车间1#排气筒出口	苯乙烯	<0.004	<0.004	20	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	101车间2#排气筒	苯乙烯	<0.004	<0.004	20	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	104车间3#排气筒	苯乙烯	<0.004	<0.004	20	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	头孢车间1#排气筒出口	苯	<0.004	<0.004	6	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	101车间2#排气筒	苯	<0.004	<0.004	6	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	104车间3#排气筒	苯	<0.004	<0.004	6	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	104车间3#排气筒	二氯甲烷	0.0022	0.0022	50	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	头孢车间1#排气筒出口	二氯甲烷	0.0132	0.0132	50	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	101车间2#排气筒	二氯甲烷	0.0064	0.0064	50	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	定型机排口DA001	非甲烷总烃	1.08	1.08	120	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	定型机排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	锅炉排口DA002	氮氧化物	81	99	150	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	锅炉排口DA002	汞及其化合物	3.90E-05	4.80E-05		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	锅炉排口DA002	二氧化硫	<3	<4	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	锅炉排口DA002	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	锅炉排口DA002	颗粒物	3.6	4.4	20	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/10/14	定型机排口DA001	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/10/14	定型机排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/10/14	锅炉排口DA002	氮氧化物	22	99	150	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/10/14	锅炉排口DA002	二氧化硫	<3	<20	50	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/10/14	锅炉排口DA002	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/10/14	锅炉排口DA002	颗粒物	6	19.4	20	是	
苏州市	昆山市淀山湖宝波树脂涂料厂	2019/5/14	1#废气排气筒	VOCs	0.126	0.126	80	是	
苏州市	昆山市淀山湖宝波树脂涂料厂	2019/8/20	1#废气排气筒	VOCs	0.92	0.92	80	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	1#阳极废气排气筒	氮氧化物	0.334	0.334	200	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	4#阳极氧化废气排气筒	氮氧化物	0.628	0.628	200	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	2#阳极氧化废气排气筒	氮氧化物	0.421	0.421	200	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	3#阳极氧化废气排气筒	氮氧化物	0.453	0.453	200	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	2#阳极氧化废气排气筒	硫酸雾	0.58	0.58	30	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	4#阳极氧化废气排气筒	硫酸雾	0.85	0.85	30	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	1#阳极废气排气筒	硫酸雾	1.74	1.74	30	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	3#阳极氧化废气排气筒	硫酸雾	1.21	1.21	30	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	1#阳极废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	1#阳极废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	粉尘废气排口DA020	颗粒物	12.7	12.7	20	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	焚烧炉排口DA001	氮氧化物	115	140	100	否	0.40
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	焚烧炉排口DA001	二氧化硫	<3	<3.6	50	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	焚烧炉排口DA001	非甲烷总烃	0.93	1.14	60	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	焚烧炉排口DA001	氯化氢	1.69	2.07	20	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	焚烧炉排口DA001	颗粒物	3.3	4	20	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	干燥废气排口DA018	颗粒物	3.6	3.6	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	混合工段废气排口DA004	非甲烷总烃	0.93	0.93	10	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	混合工段废气排口DA004	颗粒物	4	4	12	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	冷却工段废气排口 DA005	非甲烷总烃	0.97	0.97	10	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	包装废气排口DA019	颗粒物	6.8	6.8	20	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/22	盐酸储罐排口DA007	氯化氢	1.89	1.89	30	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/22	浆料洗涤废气排口DA017	非甲烷总烃	3.35	3.35	60	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	混合工段废气排口DA004	非甲烷总烃	0.48	0.48	10	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	混合工段废气排口DA004	颗粒物	3.7	3.7	12	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	冷却工段废气排口 DA005	非甲烷总烃	0.5	0.5	10	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	盐酸储罐排口DA007	氯化氢	0.75	0.75	30	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	焚烧炉排口DA001	氮氧化物	61	87	100	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	焚烧炉排口DA001	二氧化硫	<3	<4.3	50	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	焚烧炉排口DA001	非甲烷总烃	<0.07	<0.1	60	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	焚烧炉排口DA001	氯化氢	1.68	2.4	20	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	焚烧炉排口DA001	氟化氢	0.4	0.57	5	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	焚烧炉排口DA001	颗粒物	4.2	6	20	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	烘焙废气排口DA010	非甲烷总烃	0.9	0.9	60	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	烘焙废气排口DA010	氟化氢	0.89	0.89	5	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	烘焙废气排口DA010	颗粒物	3.8	3.8	20	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/21	车间及工艺废气排口DA021	非甲烷总烃	3.43	3.43	60	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/7/24	电镀六车间DA009排气筒	氰化氢	0.212	0.212	0.5	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/7/24	电镀四车间DA006排气筒	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/7/24	电镀二车间DA003排气筒	氰化氢	<0.9	<0.9	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/7/24	电镀四车间DA007排气筒	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/7/24	电镀六车间DA010排气筒	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/7/24	电镀二车间DA003排气筒	硫酸雾	0.96	0.96	30	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	电镀四车间DA006排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	十三车间氯化氢排气筒2	氯化氢	7.52	7.52	30	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	电镀六车间DA010排气筒	铬酸雾	0.046	0.046	0.05	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	十二车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	0.045	0.045	0.05	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	九号车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	0.043	0.043	0.05	是	
苏州市	太仓市宏源纺织印染有限公司	2019/6/13	拉幅定型废气排气筒（西车间）	非甲烷总烃	2.67	2.67	120	是	
苏州市	太仓市宏源纺织印染有限公司	2019/6/13	拉幅定型废气排气筒（西车间）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市宏源纺织印染有限公司	2019/8/19	拉幅定型废气排气筒（西车间）	非甲烷总烃	13.9	13.9	120	是	
苏州市	太仓市宏源纺织印染有限公司	2019/8/19	拉幅定型废气排气筒（西车间）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏赛宝龙石化有限公司	2019/7/5	天然气锅炉	氮氧化物	98	124	150	是	
苏州市	江苏赛宝龙石化有限公司	2019/7/5	天然气锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏赛宝龙石化有限公司	2019/7/5	天然气锅炉	颗粒物	1.1	1.4	20	是	
苏州市	江苏赛宝龙石化有限公司	2019/11/29	天然气锅炉	氮氧化物	84	112	150	是	
苏州市	江苏赛宝龙石化有限公司	2019/11/29	天然气锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏赛宝龙石化有限公司	2019/11/29	天然气锅炉	颗粒物	1.3	1.7	20	是	
苏州市	张家港市圣鼎源制管有限公司	2019/8/9	1#盐酸废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	15	是	
苏州市	张家港市圣鼎源制管有限公司	2019/11/19	1#盐酸废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	15	是	
苏州市	张家港市圣鼎源制管有限公司	2019/11/19	2#燃烧废气排气筒	氮氧化物	235	235	240	是	
苏州市	张家港市圣鼎源制管有限公司	2019/11/19	2#燃烧废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	张家港市圣鼎源制管有限公司	2019/11/19	2#燃烧废气排气筒	颗粒物	2.7	2.7	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	4#电镀车间1F、4#电镀车间2F、4#电镀车间3F废气出口	氯化氢	0.75	3.08	30	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	4#电镀车间1F、4#电镀车间2F、4#电镀车间3F废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	2#滚镀车间、4#电镀车间1F、4#电镀车间2F、4#电镀车间3F废气出口	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	2#滚镀车间、4#电镀车间1F废气出口	氯化氢	0.39	1.6	30	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	2#滚镀车间、4#电镀车间1F废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	2#滚镀车间废气出口	氯化氢	0.2	0.82	30	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	2#滚镀车间废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	电镀车间废气排气筒FQ-G-00018	氯化氢	3.2	22.38	30	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	电镀车间废气排气筒FQ-G-00018	硫酸雾	0.26	1.82	30	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	电镀车间废气排气筒FQ-G-00019	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	电镀车间废气排气筒FQ-G-00020	氯化氢	3.77	24.18	30	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	电镀车间废气排气筒FQ-G-00020	硫酸雾	0.25	1.6	30	是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	阳极氧化	硫酸雾	1.84	1.84	30	是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	喷砂排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/11	定型排气筒DA001	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/11	定型排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/18	定型排气筒DA001	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/18	定型排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/6/17	4#烧结脱硫烟气排气筒	氮氧化物	201	201	300	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/6/17	3#烧结脱硫烟气排气筒	氮氧化物	193	193	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/6/17	3#烧结脱硫烟气排气筒	二氧化硫	56.5	56.5	180	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/6/17	4#烧结脱硫烟气排气筒	二氧化硫	39.4	39.4	180	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/6/17	3#烧结脱硫烟气排气筒	颗粒物	11.4	11.4	40	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/6/17	4#烧结脱硫烟气排气筒	颗粒物	5	5	40	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/18	5#焦炉烟囱	氨	0.61	0.61	10	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/18	5#焦炉烟囱	非甲烷总烃	5.66	5.66	50	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/18	5#焦炉烟囱	酚类	<0.3	<0.3	50	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/19	3#烧结脱硫烟气排气筒	氮氧化物	148	148	300	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/19	4#烧结脱硫烟气排气筒	氮氧化物	180	180	300	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/19	4#烧结脱硫烟气排气筒	二氧化硫	67	67	180	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/19	3#烧结脱硫烟气排气筒	二氧化硫	51	51	180	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/19	3#烧结脱硫烟气排气筒	颗粒物	4.7	4.7	40	是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/19	4#烧结脱硫烟气排气筒	颗粒物	5	5	40	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	天然气锅炉排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	天然气锅炉排口DA001	氮氧化物	48	53	150	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	天然气锅炉排口DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	天然气锅炉排口DA001	颗粒物	2.5	2.8	20	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	定型机排口DA002	非甲烷总烃	2.08	2.08	120	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	定型机排口DA003	非甲烷总烃	1.75	1.75	120	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	天然气锅炉排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	天然气锅炉排口DA001	氮氧化物	55	59	150	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	天然气锅炉排口DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	天然气锅炉排口DA001	颗粒物	1.3	1.4	20	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	定型机排口DA002	非甲烷总烃	17.8	17.8	120	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	定型机排口DA003	非甲烷总烃	30.5	30.5	120	是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/9/9	1、2、3#定型机排气口	臭气浓度	549	549	6000	是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/9/9	1、2、3#定型机排气口	非甲烷总烃	3.42	3.42	120	是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/9/9	1、2、3#定型机排气口	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	10#定型机排气筒	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	789#定型机排气筒	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	789#定型机排气筒	非甲烷总烃	3.45	3.45	120	是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	10#定型机排气筒	非甲烷总烃	4.29	4.29	120	是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	789#定型机排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	10#定型机排气筒	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	锅炉废气监测点DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	锅炉废气监测点DA001	氮氧化物	60	70	150	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	锅炉废气监测点DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	锅炉废气监测点DA001	颗粒物	1	1.2	20	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	6#酸雾废气监测点DA005	氯化氢	0.38	0.38	30	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	6#酸雾废气监测点DA005	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	7#酸雾废气监测点DA010	氯化氢	0.22	0.22	30	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	7#酸雾废气监测点DA010	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	30#酸雾监测点DA026	铬酸雾	0.00287	0.00287	0.05	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	48#氰化物监测点DA038	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	29#酸碱废气监测点DA039	铬酸雾	0.0039	0.0039	0.05	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	38#氰化物监测点DA054	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	锅炉废气监测点DA001	氮氧化物	74	84	150	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	锅炉废气监测点DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	锅炉废气监测点DA001	颗粒物	1.4	1.6	20	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	6#酸雾废气监测点DA005	氯化氢	0.4	0.4	30	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	6#酸雾废气监测点DA005	硫酸雾	4.49	4.49	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	7#酸雾废气监测点DA010	氯化氢	0.35	0.35	30	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	7#酸雾废气监测点DA010	硫酸雾	4.46	4.46	30	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	30#酸雾监测点DA026	铬酸雾	<0.0003	<0.0003	0.05	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	48#氰化物监测点DA038	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	29#酸碱废气监测点DA039	铬酸雾	<0.0003	<0.0003	0.05	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	38#氰化物监测点DA054	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	0.89	0.89	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	0.77	0.77	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA006	非甲烷总烃	0.9	0.9	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	定型废气排放口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA010	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA010	氮氧化物	74	127	200	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA010	汞及其化合物	0.000471	0.000807	0.05	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA010	二氧化硫	87	149	200	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	1.29	1.29	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA006	非甲烷总烃	0.77	0.77	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	定型废气排放口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	DA001印花废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	DA001印花废气排口	非甲烷总烃	2.12	2.12	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	DA001印花废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	DA001印花废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	DA007定型废气排口	非甲烷总烃	0.85	0.85	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	DA007定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排放口DA010	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排放口DA010	氮氧化物	79	95	200	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排放口DA010	汞及其化合物	0.00051	0.000612	0.05	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排放口DA010	二氧化硫	11	13	200	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排放口DA010	颗粒物	22.4	26.6	30	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	DA011烫光废气排口	非甲烷总烃	1.91	1.91	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	DA011烫光废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	DA001印花废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	DA001印花废气排口	非甲烷总烃	33.2	33.2	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	DA001印花废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	DA001印花废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	DA007定型废气排口	非甲烷总烃	1.08	1.08	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	DA007定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排放口DA010	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排放口DA010	氮氧化物	44	61	200	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排放口DA010	汞及其化合物	0.000626	0.000863	0.05	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排放口DA010	二氧化硫	13	18	200	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排放口DA010	颗粒物	1.46	1.95	30	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	DA011烫光废气排口	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	DA011烫光废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	烫光废气排放口DA002	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	烫光废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	3.29	3.29	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	印花废气排放口DA006	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	印花废气排放口DA006	非甲烷总烃	8.41	8.41	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	印花废气排放口DA006	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	印花废气排放口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	烫光废气排放口DA002	非甲烷总烃	2.32	2.32	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	烫光废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	印花废气排放口DA006	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	印花废气排放口DA006	非甲烷总烃	3.35	3.35	120	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	印花废气排放口DA006	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	印花废气排放口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/7/5	焚烧炉	氮氧化物	53	86	100	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/7/5	焚烧炉	甲醇	39	39	60	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/7/5	焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/7/5	焚烧炉	颗粒物	1.1	1.8	20	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/7/5	焚烧炉	苯	0.023	0.038	2	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/7/5	焚烧炉	氨（氨气）	12.2	12.2	27	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/11/16	废气总排口	氮氧化物	46	86	100	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/11/16	废气总排口	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/11/16	废气总排口	氨	4.67	4.67	20	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/11/16	废气总排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/11/16	废气总排口	非甲烷总烃	0.42	0.78	60	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/11/16	废气总排口	颗粒物	5	9.3	20	是	
苏州市	旭化成聚甲醛（张家港）有限公司	2019/11/16	废气总排口	苯	<0.0015	<0.0015	2	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/6/12	烘干、定型废气排气筒（北）	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/6/12	定型废气排气筒（南）	非甲烷总烃	18	18	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/6/12	烘干、定型废气排气筒（北）	非甲烷总烃	9.99	9.99	120	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/6/12	烘干、定型废气排气筒（北）	二甲苯	0.0684	0.0684	70	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/6/12	定型废气排气筒（南）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/6/12	烘干、定型废气排气筒（北）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	烘干、定型废气排气筒（北）	甲苯	0.034	0.034	40	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	定型废气排气筒（南）	非甲烷总烃	1.94	1.94	120	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	烘干、定型废气排气筒（北）	非甲烷总烃	17.8	17.8	120	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	烘干、定型废气排气筒（北）	二甲苯（总量）	0.012	0.012	70	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	定型废气排气筒（南）	颗粒物	27.2	27.2	120	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	烘干、定型废气排气筒（北）	颗粒物	15.8	15.8	120	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/29	22#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/29	16#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/29	9#排气筒	氯化氢	0.72	0.72	30	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/29	6#排气筒	氯化氢	0.77	0.77	30	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/29	24#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/29	7#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/29	12#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/29	6#排气筒	硫酸雾	0.21	0.21	30	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/29	9#排气筒	硫酸雾	0.21	0.21	30	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	16#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	22#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	23#废气排放口	氯化氢	1.31	1.31	30	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	4#废气排放口	氯化氢	0.74	0.74	30	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	19#废气排放口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	12#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	24#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	7#排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	张家港市嘉禾带钢实业有限公司	2019/9/3	2#酸雾净化器废气排气筒	氯化氢	0.9	0.9	15	是	
苏州市	张家港市嘉禾带钢实业有限公司	2019/11/20	2#酸雾净化器废气排气筒	氯化氢	0.21	0.21	15	是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	排放口1#DA001	非甲烷总烃	1.3	1.3	60	是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	排放口1#DA001	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	排放口1#DA001	颗粒物	3.4	3.4	20	是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	排放口1#DA001	非甲烷总烃	13.6	13.6	60	是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	排放口1#DA001	氟化氢	<0.44	<0.44	5	是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	排放口1#DA001	颗粒物	3.4	3.4	20	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	锅炉烟气排放口GL001	氮氧化物	52	73	200	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	锅炉烟气排放口GL001	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	锅炉烟气排放口GL001	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	锅炉烟气排放口GL001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	锅炉烟气排放口GL001	颗粒物	36.4	51.3	30	否	0.71
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	定型机烟气排放口YY003	非甲烷总烃	2.21	2.21	120	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	定型机烟气排放口YY003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排放口GL001	氮氧化物	60	103	200	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排放口GL001	汞及其化合物	0.000121	0.000207	0.05	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排放口GL001	二氧化硫	7	12	200	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排放口GL001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排放口GL001	颗粒物	13	23.3	30	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	定型机烟气排放口YY003	非甲烷总烃	4.64	4.64	120	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	定型机烟气排放口YY003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	配料车间除尘器排气筒DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	配料车间除尘器排气筒DA002	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	配料车间除尘器排气筒DA005	颗粒物	16.2	16.2	30	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	配料车间除尘器排气筒DA007	颗粒物	5.2	5.2	30	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	主排放口DA013	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	主排放口DA013	氮氧化物	215	220	700	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	主排放口DA013	二氧化硫	36	38	400	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	主排放口DA013	氟化物	0.83	0.84	5	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	主排放口DA013	氯化氢	9.38	9.53	30	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/8/1	主排放口DA013	颗粒物	<1.0	<1.0	50	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/11/22	配料车间除尘器排气筒DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/11/22	配料车间除尘器排气筒DA005	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/11/22	配料车间除尘器排气筒DA007	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/11/22	主排放口DA013	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/11/22	主排放口DA013	氮氧化物	226	228	700	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/11/22	主排放口DA013	二氧化硫	66	67	400	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/11/22	主排放口DA013	氟化物	0.12	0.12	5	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/11/22	主排放口DA013	氯化氢	1.51	1.55	30	是	
苏州市	江苏华东耀皮玻璃有限公司	2019/11/22	主排放口DA013	颗粒物	<1.0	<1.0	50	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#604 窑炉烟囱排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#604 窑炉烟囱排气筒	氮氧化物	117	117		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#604 窑炉烟囱排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#604 窑炉烟囱排气筒	氟及其化合物	3.46	3.46	6	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#604 窑炉烟囱排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#601 窑炉烟囱排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#601 窑炉烟囱排气筒	氮氧化物	80	80		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#601 窑炉烟囱排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#601 窑炉烟囱排气筒	氟及其化合物	2.92	2.92	6	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#601 窑炉烟囱排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	原料 SILO 储槽排气筒	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#601 氧化钙储槽排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#602 窑炉烟囱排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#602 窑炉烟囱排气筒	氮氧化物	134	134		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#602 窑炉烟囱排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#602 窑炉烟囱排气筒	氟及其化合物	3.72	3.72	6	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#602 窑炉烟囱排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#602 氧化钙储槽排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#602 废尘灰储槽排气筒	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#603 窑炉烟囱排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#603 窑炉烟囱排气筒	氮氧化物	128	128		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#603 窑炉烟囱排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#603 窑炉烟囱排气筒	氟及其化合物	3.7	3.7	6	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	#603 窑炉烟囱排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/3/7	浆料淀粉集尘机排气筒	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#604 窑炉烟囱排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#604 窑炉烟囱排气筒	氮氧化物	132	132		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#604 窑炉烟囱排气筒	二氧化硫	5	5	850	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#604 窑炉烟囱排气筒	氟及其化合物	0.25	0.25	6	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#604 窑炉烟囱排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#601 窑炉烟囱排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#601 窑炉烟囱排气筒	氮氧化物	117	117		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#601 窑炉烟囱排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#601 窑炉烟囱排气筒	氟及其化合物	0.3	0.3	6	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#601 窑炉烟囱排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#602 废尘灰储槽排气筒	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#603 窑炉烟囱排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#603 窑炉烟囱排气筒	氮氧化物	101	101		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#603 窑炉烟囱排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#603 窑炉烟囱排气筒	氟及其化合物	0.56	0.56	6	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	#603 窑炉烟囱排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	浆料淀粉集尘机排气筒	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/4/15	FQ-00062E栋电镀废气排气筒出口	氯化氢	3.46	3.46	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/4/15	FQ-00062E栋电镀废气排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/4/15	FQ-00063E栋电镀废气排气筒出口	氯化氢	2.54	2.54	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/4/15	FQ-00063E栋电镀废气排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/4/15	有机废气排气筒出口	非甲烷总烃	32	32	120	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/4/15	A栋氰化氢排气筒出口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/4/15	E栋氰化氢排气筒出口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/4/15	A栋电镀废气排气筒出口	氯化氢	3.47	3.47	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/4/15	A栋电镀废气排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	电镀镀金排气筒出口FQ-G-00221(E栋）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	电镀镀金排气筒出口FQ-G-00215(A栋）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	FQ-G-00213电镀酸洗排气筒出口（A栋西）	氯化氢	0.7	0.7	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	FQ-G-00213电镀酸洗排气筒出口（A栋西）	硫酸雾	0.23	0.23	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	FQ-G-00216电镀酸洗排气筒出口（E栋）	氯化氢	1.55	1.55	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	FQ-G-00216电镀酸洗排气筒出口（E栋）	硫酸雾	0.31	0.31	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	电镀酸洗排气筒出口FQ-G-00218(E栋）	氯化氢	1.36	1.36	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	电镀酸洗排气筒出口FQ-G-00218(E栋）	硫酸雾	0.22	0.22	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	电镀酸洗排气筒出口FQ-G-00220(E栋）	氯化氢	0.76	0.76	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	电镀酸洗排气筒出口FQ-G-00220(E栋）	硫酸雾	0.25	0.25	30	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	B栋装备清洗排气筒FQ-G-00222	非甲烷总烃	38	38	120	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	注塑废气排气筒FQ-G-00223	非甲烷总烃	2.92	2.92	60	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	注塑废气排气筒FQ-G-00224	非甲烷总烃	3.81	3.81	60	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	注塑废气排气筒FQ-G-00225	非甲烷总烃	3.62	3.62	60	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	注塑废气排气筒FQ-G-00226	非甲烷总烃	4.09	4.09	60	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/2/26	电镀铜废气处理装置排口	硫酸雾	0.24	0.24	30	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/2/26	酸洗废气处理装置排口	氯化氢	2.18	2.18	30	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-Q-00479废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-Q-00480废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-Q-00481废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-Q-00482废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-Q-00484废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-Q-00486废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-Q-00487废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/8	FQ-Q-00488废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/9	FQ-Q-00476废气排气筒	硫酸雾	0.23	1.77	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/9	FQ-Q-00483废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/9	FQ-Q-00485废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/9	锅炉1#废气排气筒	颗粒物	1.2	1.6	20	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	喷涂车间	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	喷涂车间	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	喷涂车间	非甲烷总烃	2.51	2.51	120	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	喷涂车间	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	氧化车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/8	喷涂车间	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/8	喷涂车间	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/8	喷涂车间	非甲烷总烃	0.94	0.94	120	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/8	喷涂车间	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	化金线车间排口FQ-100001出口	氮氧化物	0.267	1.68	200	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	化金线车间排口FQ-100001出口	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	化金线车间排口FQ-100001出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	防焊车间排口FQ-100002出口	VOCs	14.8	14.8	50	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	文字印刷车间排口FQ-100003出口	VOCs	10.8	10.8	50	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	电镀PTH车间排口FQ-100004出口	甲醛	<0.06	<0.06	25	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	电镀PTH车间排口FQ-100004出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	化金线破氰设备排口FQ-100011出口	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	二厂烟囱天然气锅炉FQ-200001出口	氮氧化物	31	52	150	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	二厂烟囱天然气锅炉FQ-200001出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	二厂烟囱天然气锅炉FQ-200001出口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	二厂烟囱天然气锅炉FQ-200001出口	颗粒物	1.5	2.5	20	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	成型吸尘废气排口FQ-300001出口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	机钻吸尘废气排口FQ-300002出口	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/6	裁磨吸尘废气排口FQ-300003出口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	电镀VCP车间排口FQ-100005.FQ-100006出口	氮氧化物	0.342	1.71	200	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	电镀VCP车间排口FQ-100005.FQ-100006出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	蚀刻车间排口FQ-100007出口	氯化氢	0.36	0.36	30	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	蚀刻车间排口FQ-100007出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	蚀刻车间排口FQ-100008出口	氨	0.000111	0.000111	14	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	一厂废气二铜线排口FQ-100009出口	氮氧化物	0.627	4.39	200	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	一厂废气二铜线排口FQ-100009出口	氨	0.00456	0.00456	4.9	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	一厂废气二铜线排口FQ-100009出口	氯化氢	0.42	2.9	30	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	一厂废气二铜线排口FQ-100009出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	一厂电镀车间排口FQ-100010出口	氮氧化物	3.29	11.2	200	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	一厂电镀车间排口FQ-100010出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	柏承（科技）昆山股份有限公司	2019/5/7	激光吸尘废气排口FQ-300004出口	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/9/20	锦丰厂区1#退火炉废气排气筒	氮氧化物	131	189	300	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/9/20	锦丰厂区1#退火炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/9/20	锦丰厂区1#退火炉废气排气筒	颗粒物	1.4	2	15	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/9/29	大新厂区1#电解酸洗废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.07	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/28	锦丰厂区1#退火炉	氮氧化物	156	244	300	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/28	锦丰厂区1#退火炉	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/28	锦丰厂区1#退火炉	颗粒物	1.2	1.9	15	是	
苏州市	佐敦涂料（张家港）有限公司	2019/3/21	油漆搅拌缸	二甲苯	8.6	8.6	40	是	
苏州市	佐敦涂料（张家港）有限公司	2019/3/21	油漆搅拌缸	二甲苯（总量）	8.6	8.6	40	是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	污水站废气排口	臭气浓度	309	309	2000	是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	污水站废气排口	硫化氢	0.00791	0.00791	0.33	是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	污水站废气排口	氨（氨气）	0.00584	0.00584	4.9	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	工艺废气排气筒	臭气浓度	35	35	6000	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	RTO焚烧炉排气筒	臭气浓度	37	37	15000	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	RTO焚烧炉排气筒	氮氧化物	7	18	100	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	RTO焚烧炉排气筒	二氧化硫	4	10	50	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	RTO焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	0.29	0.78	60	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	工艺废气排气筒	非甲烷总烃	32.2	32.2	120	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	工艺废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.05	<0.05	70	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	RTO焚烧炉排气筒	二甲苯（总量）	<0.05	<0.05	70	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	RTO焚烧炉排气筒	颗粒物	1.9	5	20	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	RTO焚烧炉排气筒	苯乙烯	<0.05	<0.05	20	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	工艺废气排气筒	苯乙烯	<0.05	<0.05	18	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/11/15	工艺废气排气筒	臭气浓度	1318	1318	6000	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/11/15	工艺废气排气筒	非甲烷总烃	2.92	2.92	120	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/11/15	工艺废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/11/15	工艺废气排气筒	苯乙烯	<0.01	<0.01	18	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/7/12	优必佳一期粉体入料排放口	非甲烷总烃	2.05	2.05	60	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/7/12	优必佳一期粉体入料排放口	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/7/12	优必佳二期制程尾气排放口	非甲烷总烃	0.84	0.84	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/7/12	优必佳二期制程尾气排放口	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/7/12	优必佳二期制程尾气排放口	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/7/12	优必佳二期粉体入料排放口	非甲烷总烃	1.28	1.28	60	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/7/12	优必佳二期粉体入料排放口	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/11/13	优必佳一期粉体入料排放口DA001	非甲烷总烃	3.95	3.95	60	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/11/13	优必佳一期粉体入料排放口DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/11/13	优必佳二期制程尾气排放口DA003	非甲烷总烃	1.24	1.24	60	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/11/13	优必佳二期制程尾气排放口DA003	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/11/13	优必佳二期制程尾气排放口DA003	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/11/13	优必佳一期粉碎工段废气排放口DA005	非甲烷总烃	1.19	1.19	60	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/11/13	优必佳一期粉碎工段废气排放口DA005	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/11/14	优必佳二期粉体入料排放口DA004	非甲烷总烃	0.95	0.95	60	是	
苏州市	优必佳树脂（常熟）有限公司	2019/11/14	优必佳二期粉体入料排放口DA004	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	天然气锅炉排气筒	氮氧化物	75	82	400	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	天然气锅炉排气筒	二氧化硫	3	3	100	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	天然气锅炉排气筒	颗粒物	<1	<1	30	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	臭气浓度	550	550	6000	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	氮氧化物	10	10	240	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	二氧化硫	3	3	550	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	甲苯	0.518	0.518	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	非甲烷总烃	21.4	21.4	120	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	丙酮	<0.01	<0.01		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	甲基异丁基甲酮	0.029	0.029		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	异丙醇	0.092	0.092		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	环氧氯丙烷	<0.1	<0.1		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	苯乙烯	0.015	0.015	18	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/4	RTO有机废气焚烧排气筒	丙烯腈	<1.2	<1.2	22	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/18	有机废气排气筒	臭气浓度	977	977	6000	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/18	有机废气排气筒	甲苯	0.434	0.434	40	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/18	有机废气排气筒	非甲烷总烃	6.57	6.57	120	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/18	有机废气排气筒	丙酮	<0.01	<0.01		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/18	有机废气排气筒	甲基异丁基甲酮	0.054	0.054		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/18	有机废气排气筒	异丙醇	0.186	0.186		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/3/18	有机废气排气筒	苯乙烯	0.000051	0.000051	18	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	天然气锅炉排气筒YY（Q）L-700Y（Q）FQ-Q-00183	氮氧化物	96	111	400	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	天然气锅炉排气筒YY（Q）L-700Y（Q）FQ-Q-00183	二氧化硫	8	9	100	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	天然气锅炉排气筒YY（Q）L-700Y（Q）FQ-Q-00183	颗粒物	1.6	1.9	30	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	有机废气排气筒FQ-Q-00184	臭气浓度	73	73	6000	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	有机废气排气筒FQ-Q-00184	非甲烷总烃	0.88	0.88	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	有机废气排气筒FQ-Q-00184	环氧氯丙烷	<0.6	<0.6	18	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	臭气浓度	73	73	6000	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	氮氧化物	3	3	240	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	非甲烷总烃	5.96	5.96	120	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	丙酮	<0.01	<0.01		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	异丙醇	<0.002	<0.002		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	环氧氯丙烷	<0.6	<0.6	18	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	苯乙烯	<0.004	<0.004	18	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/10/15	RTO有机废气焚烧排气筒FQ-Q-00186	丙烯腈	<1.2	<1.2	22	是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/14	定型机排气筒DA001	非甲烷总烃	14	14	120	是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/14	定型机排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	定型废气排口DA001	非甲烷总烃	3.32	3.32	120	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	定型废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	印花废气排口DA006	甲苯	0.007	0.007	40	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	印花废气排口DA006	非甲烷总烃	2.34	2.34	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	印花废气排口DA006	二甲苯	0.011	0.011	70	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	锅炉废气排放口DA013	氮氧化物	137	174	200	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	锅炉废气排放口DA013	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	锅炉废气排放口DA013	二氧化硫	82	104	200	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	锅炉废气排放口DA013	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	锅炉废气排放口DA013	颗粒物	7.2	9.3	30	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	定型废气排口DA001	非甲烷总烃	2.67	2.67	120	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	定型废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	印花废气排口DA006	甲苯	0.069	0.069	40	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	印花废气排口DA006	非甲烷总烃	3.64	3.64	120	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	印花废气排口DA006	二甲苯（总量）	0.047	0.047	70	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	0.93	0.93	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	定型废气排放口DA003	颗粒物	72.8	72.8	120	否	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	定型废气排放口DA004	非甲烷总烃	1.73	1.73	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	定型废气排放口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	定型废气排放口DA005	非甲烷总烃	1.24	1.24	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	定型废气排放口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA007	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA007	氮氧化物	129	138	200	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA007	汞及其化合物	0.000381	0.000408	0.05	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA007	二氧化硫	99	106	200	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	燃煤锅炉废气排放口DA007	颗粒物	23.7	25.4	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	0.96	0.96	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	定型废气排放口DA004	非甲烷总烃	1.09	1.09	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	定型废气排放口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	定型废气排放口DA005	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	定型废气排放口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA007	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA007	氮氧化物	110	113	200	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA007	汞及其化合物	0.0012	0.00123	0.05	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA007	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	燃煤锅炉废气排放口DA007	颗粒物	23.6	23.6	30	是	
苏州市	雅本化学股份有限公司	2019/10/31	305车间排气筒	非甲烷总烃	0.24	0.24	80	是	
苏州市	江苏联峰实业股份有限公司	2019/10/31	5#棒线	氮氧化物	16	14	300	是	
苏州市	江苏联峰实业股份有限公司	2019/10/31	5#棒线	二氧化硫	48	42	150	是	
苏州市	江苏联峰实业股份有限公司	2019/10/31	5#棒线	颗粒物	4.3	3.8	20	是	
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/7/12	废气排口	甲苯	0.537	0.537	40	是	
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/7/12	废气排口	非甲烷总烃	2.79	2.79	60	是	
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/7/12	废气排口	二甲苯（总量）	0.764	0.764	70	是	
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/7/12	废气排口	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/7/12	废气排口	苯	<0.004	<0.004	12	是	
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/11/13	废气排口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/11/13	废气排口	非甲烷总烃	5.87	5.87	60	是	
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/11/13	废气排口	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/11/13	废气排口	颗粒物	2.3	2.3	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港立宇化工有限公司	2019/11/13	废气排口	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	三车间废气排气筒	甲苯	0.0248	0.0248	40	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	三车间废气排气筒	非甲烷总烃	40.3	40.3	120	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	五车间废气排气筒5#	非甲烷总烃	6.17	6.17	120	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	二车间废气排气筒2#	非甲烷总烃	2.86	2.86	120	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	五车间废气排气筒5#	氯化氢	5.2	5.2	100	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	二车间废气排气筒2#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	三车间废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/9/27	五车间废气排气筒5#	非甲烷总烃	2.38	2.38	120	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/9/27	五车间废气排气筒5#	氯化氢	4.1	4.1	100	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX005、FX006电镀线酸雾废气排口DA002	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX005电镀线含氰废气排口DA003	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX013电镀线酸雾废气排口DA004	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX002镀锌线酸雾废气排口DA018	氯化氢	0.51	0.51	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX002镀锌线酸雾废气排口DA018	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX004镀锌线酸雾废气排口DA020	氯化氢	0.44	0.44	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX004镀锌线酸雾废气排口DA020	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX008电镀线含铬废气排口DA023	铬酸雾	1.69E-04	1.69E-04	0.05	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX009电镀线含铬废气排口DA024	铬酸雾	0.00018	0.00018	0.05	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	FX008电镀线含氰废气排口DA029	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	锅炉废气排放口DA038	氮氧化物	78	88	150	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	锅炉废气排放口DA038	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	锅炉废气排放口DA038	颗粒物	1.1	1.2	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	FX013电镀线酸雾废气排口DA004	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	FX002镀锌线酸雾废气排口DA018	氯化氢	3.63	3.63	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	FX002镀锌线酸雾废气排口DA018	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	FX003镀锌线废气塔排气筒DA019	氯化氢	3.44	3.44	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	FX003镀锌线废气塔排气筒DA019	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	FX014镀锌线酸雾废气塔排气筒DA021	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	FX021铝氧化线酸雾废气塔排气筒DA034	硫酸雾	1.1	1.1	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	FX001镀锌线废气塔排气筒DA017	氯化氢	2.92	2.92	30	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	FX001镀锌线废气塔排气筒DA017	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	柳氮磺砒啶生产线Q1	氮氧化物	0.31	0.31		不参与评价	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	柳氮磺砒啶生产线Q1	甲苯	<0.003	<0.003	25	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	柳氮磺砒啶生产线Q1	1,2-二氯乙烷	<0.003	<0.003	7	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	柳氮磺砒啶生产线Q1	非甲烷总烃	0.48	0.48	80	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	柳氮磺砒啶生产线Q1	氯化氢	1.12	1.12		不参与评价	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	柳氮磺砒啶生产线Q1	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	柳氮磺砒啶生产线Q1	颗粒物	<20	<20		不参与评价	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	柳氮磺砒啶生产线Q1	1，1-二氯乙烷	<0.009	<0.009		不参与评价	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	柳氮磺砒啶生产线Q1	氮氧化物	1.14	1.14	240	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	柳氮磺砒啶生产线Q1	甲苯	0.078	0.078	25	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	柳氮磺砒啶生产线Q1	非甲烷总烃	3.92	3.92	80	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	柳氮磺砒啶生产线Q1	氯化氢	1.2	1.2	100	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	柳氮磺砒啶生产线Q1	丙酮	1.52	1.52	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	柳氮磺砒啶生产线Q1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	联峰钢铁（张家港）有限公司	2019/11/25	7#烧结	氮氧化物	44	44	300	是	
苏州市	联峰钢铁（张家港）有限公司	2019/11/25	7#烧结	二氧化硫	19	19	200	是	
苏州市	联峰钢铁（张家港）有限公司	2019/11/25	7#烧结	颗粒物	8.3	8.3	50	是	
苏州市	张家港市东方高新聚氨酯有限公司	2019/7/12	废气排口	甲苯	1.24	1.24	8	是	
苏州市	张家港市东方高新聚氨酯有限公司	2019/7/12	废气排口	非甲烷总烃	58.9	58.9	60	是	
苏州市	张家港市东方高新聚氨酯有限公司	2019/7/12	废气排口	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	张家港市东方高新聚氨酯有限公司	2019/11/13	DA02废气排气筒出口	甲苯	<0.01	<0.01	8	是	
苏州市	张家港市东方高新聚氨酯有限公司	2019/11/13	废气排口	甲苯	<0.01	<0.01	8	是	
苏州市	张家港市东方高新聚氨酯有限公司	2019/11/13	DA02废气排气筒出口	非甲烷总烃	10.5	10.5	60	是	
苏州市	张家港市东方高新聚氨酯有限公司	2019/11/13	废气排口	非甲烷总烃	13.7	13.7	60	是	
苏州市	张家港市东方高新聚氨酯有限公司	2019/11/13	DA02废气排气筒出口	颗粒物	2.6	2.6	20	是	
苏州市	张家港市东方高新聚氨酯有限公司	2019/11/13	废气排口	颗粒物	2.3	2.3	20	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	102	121	200	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	0.00101	0.0012	0.05	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	16	19	200	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	颗粒物	5.87	6.58	30	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	定型废气排放口DA005	非甲烷总烃	2.28	2.28	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	定型废气排放口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	烫光废气排放口DA013	非甲烷总烃	2.44	2.44	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	烫光废气排放口DA013	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	印花废气排放口DA014	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	印花废气排放口DA014	非甲烷总烃	21.7	21.7	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	印花废气排放口DA014	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	印花废气排放口DA014	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	156	185	200	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	0.000791	0.00094	0.05	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	29	34	200	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	颗粒物	3.2	3.92	30	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	定型废气排放口DA005	非甲烷总烃	2.38	2.38	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	定型废气排放口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	烫光废气排放口DA013	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	烫光废气排放口DA013	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	印花废气排放口DA014	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	印花废气排放口DA014	非甲烷总烃	47.3	47.3	120	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	印花废气排放口DA014	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	印花废气排放口DA014	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA006	非甲烷总烃	1.78	1.78	120	是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA007	非甲烷总烃	1.98	1.98	120	是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/19	定型废气排放口DA006	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/19	定型废气排放口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/19	定型废气排放口DA007	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/19	定型废气排放口DA007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	4#车间北排气筒	臭气浓度	2290	2290	15000	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	3#车间南排气筒	臭气浓度	229	229	15000	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	4#车间北排气筒	硫化氢	0.00787	0.00787	1.3	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	3#车间南排气筒	硫化氢	0.000912	0.000912	1.3	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	4#车间北排气筒	氨	0.0236	0.0236	20	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	3#车间南排气筒	氨	<0.25	<0.25	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	4#车间北排气筒	臭气浓度	232	232	15000	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	3#车间南排气筒	臭气浓度	232	232	15000	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	3#车间南排气筒	硫化氢	2.18E-04	2.18E-04	1.3	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	4#车间北排气筒	硫化氢	1.30E-04	1.30E-04	1.3	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	4#车间北排气筒	氨	0.037	0.037	20	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	3#车间南排气筒	氨	0.035	0.035	20	是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	燃煤锅炉	氮氧化物	111	133	200	是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	燃煤锅炉	二氧化硫	73	88	200	是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	燃煤锅炉	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	燃煤锅炉	颗粒物	7.4	8.9	30	是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/8/20	燃煤锅炉	氮氧化物	98	147	200	是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/8/20	燃煤锅炉	二氧化硫	38	57	200	是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/8/20	燃煤锅炉	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/8/20	燃煤锅炉	颗粒物	18.9	28.4	30	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	氮氧化物	18	18	100	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉回转炉废气排气筒3#	氮氧化物	18	18	100	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉回转炉废气排气筒3#	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	氟化物	0.41	0.41	3	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉回转炉废气排气筒3#	氟化物	0.44	0.44	3	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉回转炉废气排气筒3#	氯化氢	1.05	1.05	30	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	氯化氢	1.71	1.71	30	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	分选废气排气筒5#	颗粒物	8.7	8.7	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	颗粒物	4.5	4.5	10	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	窑炉回转炉废气排气筒3#	颗粒物	5.2	5.2	10	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	分选废气排气筒4#	颗粒物	10.8	10.8	120	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	二氧化硫	5	5	100	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	氟化物	0.92	0.92	3	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	氯化氢	3.09	3.09	30	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	分选废气排气筒4#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	窑炉熔炼炉废气排气筒1#	颗粒物	<1	<1	10	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	分选废气排气筒5#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/28	窑炉回转炉废气排气筒3#	氮氧化物	8	8	100	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/28	窑炉回转炉废气排气筒3#	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/28	窑炉回转炉废气排气筒3#	氟化物	0.92	0.92	3	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/28	窑炉回转炉废气排气筒3#	氯化氢	4.42	4.42	30	是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/28	窑炉回转炉废气排气筒3#	颗粒物	<1	<1	10	是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	粉尘排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	硫酸雾排气筒	硫酸雾	0.33	0.33	45	是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	粉尘排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	硫酸雾排气筒	硫酸雾	<0.4	<0.4	45	是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	MVR蒸发器废气出口	苯胺类	0.106	0.106	20	是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	缩合工段排气筒出口	苯胺类	<0.02	<0.02	20	是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	缩合工段排气筒出口	氯化氢	0.875	0.875	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	包装工段排气筒出口	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	投料工段排气筒出口	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	后处理排气筒	臭气浓度	73	73	6000	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	污水站废气排气筒	臭气浓度	73	73	2000	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	污水站废气排气筒	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	污水站废气排气筒	氨	0.00229	0.00229	4.9	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	后处理排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	污水站废气排气筒	臭气浓度	130	130	6000	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	后处理排气筒	臭气浓度	97	97	6000	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	污水站废气排气筒	硫化氢	0.00427	0.00427	1.3	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	污水站废气排气筒	氨	0.00268	0.00268	20	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	后处理排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	CaCl2项目酸性尾气7#排气筒	氯化氢	7.19	7.19	100	是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/8/30	HFC-134a项目催化剂活化再生尾气3#排气筒	氟化物	<0.04	<0.04	9	是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/8/30	HFC-134a项目催化剂活化再生尾气2#排气筒	氟化物	0.02	0.02	9	是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/8/30	HFC-134a项目催化剂活化再生尾气1#排气筒	氟化物	0.03	0.03	9	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ2排气筒	氮氧化物	0.25	0.66	200	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ1排气筒	氮氧化物	0.24	1.98	200	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ5排气筒	氮氧化物	0.22	0.35	200	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ5排气筒	氨	0.596	0.596	27	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ1排气筒	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ10排气筒	甲苯	0.036	0.036	40	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ10排气筒	非甲烷总烃	14.3	14.3	120	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ4排气筒	氯化氢	1.19	13.7	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ1排气筒	氯化氢	1.24	10.2	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ7排气筒	氯化氢	1.48	12.1	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ3排气筒	氯化氢	1.48	17.1	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ8排气筒	氯化氢	1.76	18.1	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ9排气筒	氯化氢	1.38	15.2	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ2排气筒	氯化氢	1.38	3.67	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ6排气筒	氯化氢	1.48	13.7	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ10排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ9排气筒	硫酸雾	0.18	1.98	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ8排气筒	硫酸雾	0.19	1.95	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ7排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ6排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ4排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ3排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ2排气筒	硫酸雾	0.39	1.04	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/27	FQ1排气筒	硫酸雾	0.11	0.91	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	FQ1排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	FQ1排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	FQ1排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	FQ1排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	4#排气筒	氮氧化物	0.65	0.7	200	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	11#排气筒	氮氧化物	0.86	3.36	200	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	3#排气筒	氮氧化物	0.69	2.35	200	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	6#排气筒	氮氧化物	0.87	1.9	200	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	5#排气筒	氮氧化物	0.5	1.61	200	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	1#排气筒	氮氧化物	0.12	0.28	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	2#排气筒	氮氧化物	0.43	0.43	200	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	13#排气筒	氮氧化物	0.87	0.87	240	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	12#排气筒	氨	0.018	0.018	8.7	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	4#排气筒	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	8#排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	10#排气筒	非甲烷总烃	1.99	1.99	120	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	8#排气筒	非甲烷总烃	80.4	80.4	120	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	2#排气筒	氯化氢	1.38	1.38	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	1#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	13#排气筒	氯化氢	1.81	1.81	100	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	11#排气筒	氯化氢	1.62	4.84	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	9#排气筒	氯化氢	1.24	1.62	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	6#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	5#排气筒	氯化氢	1.05	3.38	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	4#排气筒	氯化氢	1.48	1.6	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	3#排气筒	氯化氢	1.81	6.16	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	8#排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	3#排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	2#排气筒	硫酸雾	0.09	0.09	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	5#排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	6#排气筒	硫酸雾	0.37	0.81	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	1#排气筒	硫酸雾	0.23	0.54	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	9#排气筒	硫酸雾	0.22	0.29	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	10#排气筒	硫酸雾	0.13	0.3	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/28	11#排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	2#排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	2#排气筒	氯化氢	0.29	0.41	30	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	2#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市吴通电子有限公司	2019/11/7	生产车间4#酸洗废气排气筒	氯化氢	1.26	1.26	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市吴通电子有限公司	2019/11/7	生产车间4#酸洗废气排气筒	硫酸雾	5.15	5.15	30	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置7/8-5#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC加热炉10#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC炉加热室9#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC加热炉5#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC加热炉4#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置11/12-3#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置11/12-4#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置11/12-5#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置7/8-3#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置7/8-4#废气出口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC加热炉4#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC炉加热室9#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC加热炉10#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC加热炉5#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置7/8-5#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置7/8-4#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置7/8-3#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置11/12-5#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置11/12-4#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置11/12-3#废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置7/8-3#废气出口	烟尘	1.8	6.5	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC炉加热室9#废气出口	烟尘	3.5	12	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置7/8-4#废气出口	烟尘	1.5	5.3	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置11/12-4#废气出口	烟尘	1.6	5.2	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC加热炉10#废气出口	烟尘	3.7	13.1	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC加热炉4#废气出口	烟尘	1.2	4.2	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置11/12-5#废气出口	烟尘	1.3	4.2	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	STC加热炉5#废气出口	烟尘	1.7	5.3	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置11/12-3#废气出口	烟尘	1.2	4.4	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/27	气体发生装置7/8-5#废气出口	烟尘	1.2	4	200	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/10/31	STC加热炉5#废气出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/10/31	STC加热炉5#废气出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/10/31	STC加热炉5#废气出口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0294	0.0294	4	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	氮氧化物	6.3	6.3	500	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	镉及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	二氧化硫	0.173	0.173	400	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	2.04	2.04	120	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	氯化氢	7.54	7.54	60	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	氟化氢	1.02	1.02	5	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	砷、镍及其化合物	0.0313	0.0313	1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	挥发性有机物	0.648	0.648	120	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	烟尘	9.8	9.8	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/1	焚烧炉排气筒	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/2	焚烧炉排气筒	二噁英类	0.0094	0.0094	0.5	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/3	含金废物利用排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/3	污泥熔炼炉排气筒	二氧化硫	0.176	0.176	850	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/3	镍锡废液废酸碱排气筒	氯化氢	4.1	4.1	100	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/3	蚀刻液排气筒	氯化氢	2.74	2.74	100	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/3	污泥烘干排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/3	线路板利用排气筒	颗粒物	23	23	120	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/3	污泥熔炼炉排气筒	烟尘	4.3	4.3	150	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/3	蚀刻液排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.00218	0.00218	4	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	氮氧化物	111	203	500	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	镉及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	二氧化硫	0.704	1.3	400	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	1.21	1.21	120	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	氯化氢	2.21	2.77	60	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	氟化氢	<0.08	<0.08	5	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	砷、镍及其化合物	0.000611	0.00104	1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	挥发性有机物	0.214	0.214	120	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	烟尘	5.3	9.23	65	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	焚烧炉排气筒	铅及其化合物	0.000394	0.000733	1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	<0.1322	<0.1322	4	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	氮氧化物	112	126	500	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	镉及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0001	<0.0001	0.1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	二氧化硫	21	24	400	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	氯化氢	1.2	1.3	60	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	氟化氢	1.25	1.4	5	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	砷、镍及其化合物	<0.0068	<0.0068	1	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	挥发性有机物	0.194	0.194	120	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	烟尘	1.5	1.7	65	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	一氧化碳	7	8	80	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	焚烧炉排气筒	铅及其化合物	<0.017	<0.017	1	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/29	有机废气排气筒	臭气浓度	733	733	6000	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/29	1#排气筒	臭气浓度	1738	1738	6000	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/29	锡焊废气排气筒	非甲烷总烃	16.4	16.4	120	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/29	有机废气排气筒	非甲烷总烃	11.8	11.8	120	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/29	1#排气筒	非甲烷总烃	3.82	3.82	120	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/29	有机废气排气筒	挥发性有机物	6.94	6.94	120	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/29	1#排气筒	挥发性有机物	0.944	0.944	120	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/29	锡焊废气排气筒	挥发性有机物	35	35	120	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/5/13	1#排气筒	臭气浓度	977	977	6000	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/5/13	有机废气排气筒	臭气浓度	1303	1303	6000	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/5/13	有机废气排气筒	非甲烷总烃	2.93	2.93	120	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/5/13	锡焊废气排气筒	非甲烷总烃	9.36	9.36	120	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/5/13	1#排气筒	非甲烷总烃	12.5	12.5	120	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/5/13	锡焊废气排气筒	挥发性有机物	0.509	0.509	50	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/5/13	1#排气筒	挥发性有机物	1.05	1.05	50	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/5/13	有机废气排气筒	挥发性有机物	1.37	1.37	50	是	
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	RTO废气排气筒	氨	0.47	0.47	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	RTO废气排气筒	甲醛	0.01	0.01	5	是	
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	RTO废气排气筒	非甲烷总烃	6.55	6.55	60	是	
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	RTO废气排气筒	二甲苯（总量）	2.74	2.74	70	是	
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	RTO废气排气筒	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	RTO废气排气筒	乙酸丁酯	0.00225	0.00225	0.3	是	
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	RTO废气排气筒	苯乙烯	0.184	0.184	20	是	
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	锅炉废气排气筒	氮氧化物	57	55.1	150	是	
苏州市	湛新树脂（中国）有限公司	2019/7/16	锅炉废气排气筒	颗粒物	1.1	1.06	20	是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废气排气筒监测点	氨	0.00138	0.00138	14	是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废气排气筒监测点	非甲烷总烃	2.43	2.43	60	是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废气排气筒监测点	颗粒物	2.9	2.9	20	是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/10/28	废气排气筒监测点	氨	0.00939	0.00939	14	是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/10/28	废气排气筒监测点	非甲烷总烃	90.2	90.2	60	否	0.50
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/10/28	废气排气筒监测点	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/10/18	1#退火炉前台排气筒DA003	氮氧化物	55	71	300	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/10/18	1#退火炉前台排气筒DA003	二氧化硫	<3	<4	150	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/10/18	1#退火炉前台排气筒DA003	颗粒物	50	64	15	否	3.27
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/10/18	1#退火炉后台排气筒DA004	氮氧化物	14	45	300	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/10/18	1#退火炉后台排气筒DA004	二氧化硫	<3	<9	150	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/10/18	1#退火炉后台排气筒DA004	颗粒物	50	155	15	否	9.33
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/10/18	酸雾塔排气筒DA006	硫酸雾	1.71	1.71	10	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/11/12	1#退火炉前台排气筒DA003	氮氧化物	7	228	300	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/11/12	1#退火炉前台排气筒DA003	二氧化硫	<3	<78	150	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/11/12	1#退火炉前台排气筒DA003	颗粒物	9.4	244	15	否	15.27

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/11/12	1#退火炉后台排气筒DA004	氮氧化物	26.3	134	300	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/11/12	1#退火炉后台排气筒DA004	二氧化硫	<3	<15	150	是	
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/11/12	1#退火炉后台排气筒DA004	颗粒物	4.8	26	15	否	0.73
苏州市	常熟市异型钢管有限公司	2019/11/12	酸雾塔排气筒DA006	硫酸雾	0.43	0.43	10	是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/7/24	冷一酸洗洗涤塔FQ-221206	硫酸雾	0.33	0.33	45	是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/7/24	冷二酸洗洗涤塔FQ-221207	硫酸雾	0.3	0.3	45	是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/7/24	冷三酸洗洗涤塔FQ-221208	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/9/23	冷一酸洗洗涤塔FQ-221206	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/9/23	冷二酸洗洗涤塔FQ-221207	硫酸雾	6.5	6.5	45	是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/9/23	冷三酸洗洗涤塔FQ-221208	硫酸雾	7.3	7.3	45	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	老车间酸洗槽排口FQ-540101	氯化氢	0.88	0.88	100	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	老镀锌锌槽排口FQ-540101	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	老车间酸洗槽排口FQ-540102	氯化氢	0.55	0.55	100	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	老镀锌锌槽排口FQ-540102	颗粒物	3.4	3.4	120	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	酸洗槽南面排口FQ-540103	氯化氢	1.56	1.56	100	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	镀锌槽南面排口FQ-540103	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	酸洗槽北面排口FQ-540104	氯化氢	1.08	1.08	100	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	镀锌槽北面排口FQ-540104	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	老车间酸洗槽排口FQ-540101	氯化氢	3.04	3.04	100	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	老镀锌锌槽排口FQ-540101	颗粒物	3.9	3.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	老车间酸洗槽排口FQ-540102	氯化氢	3.54	3.54	100	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	老镀锌锌槽排口FQ-540102	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	酸洗槽南面排口FQ-540103	氯化氢	3.63	3.63	100	否	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	镀锌槽南面排口FQ-540103	颗粒物	4	4	120	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	酸洗槽北面排口FQ-540104	氯化氢	3.05	3.05	100	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	镀锌槽北面排口FQ-540104	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/30	酸雾吸收塔排口	硫化氢	0.000112	0.000112	5.2	是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/30	酸雾吸收塔排口	氯化氢	0.8	0.8	100	是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/10/29	酸雾吸收塔排口	硫化氢	<0.0000688	<0.0000688	5.2	是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/10/29	酸雾吸收塔排口	氯化氢	0.89	0.89	100	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	1#有机废气监测点	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	1#有机废气监测点	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	1#有机废气监测点	甲苯	0.888	0.888	40	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	1#有机废气监测点	二甲苯	2.19	2.19	70	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	1#有机废气监测点	颗粒物	18.1	18.1	120	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	1#有机废气监测点	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	1#有机废气监测点	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	1#有机废气监测点	甲苯	0.158	0.158	40	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	1#有机废气监测点	二甲苯（总量）	1.26	1.26	70	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	1#有机废气监测点	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/4/17	二期一区脱脂监测点	硝酸雾	30.1	30.1	150	是	
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/4/17	二期一区脱脂监测点	氟化物	<0.06	<0.06	6	是	
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/4/17	二期二区酸洗监测点	硝酸雾	28.2	28.2	150	是	
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/4/17	二期二区酸洗监测点	氟化物	<0.06	<0.06	6	是	
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/4/17	D区酸洗监测点	硝酸雾	16.4	16.4	150	是	
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/4/17	D区酸洗监测点	氟化物	<0.06	<0.06	6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/8/16	二期一区脱脂监测点DA013	硝酸雾	34.1	34.1	150	是	
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/8/16	二期一区脱脂监测点DA013	氟化物	1.14	1.14	6	是	
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/8/16	二期二区酸洗监测点DA014	硝酸雾	63.8	63.8	150	是	
苏州市	常熟华新特殊钢有限公司	2019/8/16	二期二区酸洗监测点DA014	氟化物	1.61	1.61	6	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/30	2#硫酸雾废气处理设施排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/30	3#氯化氢废气处理设施排气筒	氯化氢	3.35	3.35	100	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/30	4#氮氧化物废气处理设施排气筒	氮氧化物	0.9	0.9	240	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/30	5#甲醇废气处理设施排气筒	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/30	7#氯化氢废气处理设施排气筒	氯化氢	1.69	1.69	100	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/30	8#氨废气处理设施排气筒	氨	0.0372	0.0372	4.9	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/30	6#粉尘废气处理设施排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	2#硫酸雾废气处理设施排气筒	硫酸雾	0.74	0.74	45	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	3#氯化氢废气处理设施排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	4#氮氧化物废气处理设施排气筒	氮氧化物	1.7	1.7	240	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	5#甲醇废气处理设施排气筒	甲醇	97	97	190	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	7#氯化氢废气处理设施排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	8#氨废气处理设施排气筒	氨	0.199	0.199	4.9	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	6#粉尘废气处理设施排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-1气流粉碎机排放口	非甲烷总烃	1.94	1.94	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-1气流粉碎机排放口	氟化氢	0.62	0.62	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-1气流粉碎机排放口	颗粒物	3.1	3.1	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-1脱水干燥机排放口	非甲烷总烃	4.7	4.7	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-1脱水干燥机排放口	氟化氢	0.42	0.42	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-1脱水干燥机排放口	颗粒物	3.8	3.8	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-2脱水干燥机排放口	非甲烷总烃	1.26	1.26	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-2脱水干燥机排放口	氟化氢	1.31	1.31	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-2脱水干燥机排放口	颗粒物	4	4	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-2气流粉碎机排放口	非甲烷总烃	0.71	0.71	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-2气流粉碎机排放口	氟化氢	1.18	1.18	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-2气流粉碎机排放口	颗粒物	3.5	3.5	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-3脱水干燥机排放口	非甲烷总烃	1.47	1.47	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-3脱水干燥机排放口	氟化氢	1.03	1.03	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-3脱水干燥机排放口	颗粒物	3.9	3.9	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-3气流粉碎机排放口	非甲烷总烃	1.01	1.01	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-3气流粉碎机排放口	氟化氢	1.01	1.01	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP1-3气流粉碎机排放口	颗粒物	4.5	4.5	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP2 曝气槽排放口	非甲烷总烃	1.36	1.36	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP2 曝气槽排放口	氟化氢	1.68	1.68	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	CP2 曝气槽排放口	颗粒物	3.3	3.3	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	特殊焚烧炉排口	氮氧化物	31	51	100	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	特殊焚烧炉排口	二氧化硫	4	7	50	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	特殊焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	特殊焚烧炉排口	非甲烷总烃	0.42	0.69	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	特殊焚烧炉排口	氯化氢	0.77	0.7	70	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	特殊焚烧炉排口	氟化氢	1.61	2.63	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	特殊焚烧炉排口	颗粒物	6.9	11	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	特殊焚烧炉排口	一氧化碳	<20	<20	80	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF1 1#废气洗涤塔排放口	氟化物	0.36	0.36	9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF1 1#废气洗涤塔排放口	非甲烷总烃	0.94	0.94	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF1 1#废气洗涤塔排放口	氟化氢	0.04	0.04	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF1 1#废气洗涤塔排放口	颗粒物	3.2	3.2	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF2 2#废气洗涤塔排放口	氟化物	0.08	0.08	9	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF2 2#废气洗涤塔排放口	非甲烷总烃	0.66	0.66	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF2 2#废气洗涤塔排放口	氟化氢	0.04	0.04	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF2 2#废气洗涤塔排放口	颗粒物	3.5	3.5	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF1 3#废气洗涤塔排放口	氟化物	0.08	0.08	9	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF1 3#废气洗涤塔排放口	非甲烷总烃	0.66	0.66	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF1 3#废气洗涤塔排放口	氟化氢	0.06	0.06	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF1 3#废气洗涤塔排放口	颗粒物	2.9	2.9	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF2 4#废气洗涤塔排放口	氟化物	0.08	0.08	9	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF2 4#废气洗涤塔排放口	非甲烷总烃	0.73	0.73	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF2 4#废气洗涤塔排放口	氟化氢	0.05	0.05	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CF2 4#废气洗涤塔排放口	颗粒物	3.8	3.8	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CN2 碱液吸收塔1	氟化物	0.3	0.3	9	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CN2 碱液吸收塔1	非甲烷总烃	4.74	4.74	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CN2 碱液吸收塔1	氟化氢	0.04	0.04	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CN2 碱液吸收塔1	颗粒物	3.4	3.4	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CN2 碱液吸收塔2	非甲烷总烃	3.53	3.53	60	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CN2 碱液吸收塔2	氟化氢	2.58	2.58	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/25	CN2 碱液吸收塔2	颗粒物	3.3	3.3	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	特殊焚烧炉排口	氮氧化物	62	44	100	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	特殊焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	特殊焚烧炉排口	氯化氢	0.22	0.26	70	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	特殊焚烧炉排口	氟化氢	0.042	0.053	5	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	特殊焚烧炉排口	颗粒物	3.5	2.5	20	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/24	特殊焚烧炉排口	二噁英类	0.03	0.064	0.1	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	D838碱洗塔排气筒监测口	乙苯	<0.006	<0.006		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	D838碱洗塔排气筒监测口	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	D838碱洗塔排气筒监测口	非甲烷总烃	1.06	1.06	120	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	D838碱洗塔排气筒监测口	氯化氢	0.4	0.4	100	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	废水预处理设施废气收集处理排气筒监测口	非甲烷总烃	2.26	2.26	120	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	D838碱洗塔排气筒监测口	乙苯	0.00005	0.00005	0.06	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	D838碱洗塔排气筒监测口	甲醇	4	4	190	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	D838碱洗塔排气筒监测口	非甲烷总烃	39.8	39.8	120	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	D838碱洗塔排气筒监测口	氯化氢	0.28	0.28	100	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	废水预处理设施废气收集处理排气筒监测口	非甲烷总烃	17.4	17.4	120	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区焚烧炉排气筒	氮氧化物	9.2	9.6	500	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区焚烧炉排气筒	二氧化硫	<2.7	<2.7	300	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区焚烧炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区焚烧炉排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区焚烧炉排气筒	氟化氢	6.05	6.3	7	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区焚烧炉排气筒	烟尘	14	15	80	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区焚烧炉排气筒	二噁英类	0.2	0.21	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区焚烧炉排气筒	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区焚烧炉排气筒	氮氧化物	9	8	500	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区焚烧炉排气筒	二氧化硫	<2.7	<2.7	300	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区焚烧炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区焚烧炉排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区焚烧炉排气筒	氟化氢	1.36	1.2	7	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区焚烧炉排气筒	烟尘	15	13	80	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区焚烧炉排气筒	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	CDM焚烧炉排气筒	二噁英类	0.0089	0.0071	0.5	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/17	二厂区焚烧炉排气筒	二噁英类	0.049	0.047	0.5	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/17	CDM焚烧炉排气筒	氮氧化物	7.3	7.4	500	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/17	CDM焚烧炉排气筒	二氧化硫	<2.7	<2.7	300	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/17	CDM焚烧炉排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/17	CDM焚烧炉排气筒	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/17	CDM焚烧炉排气筒	氟化氢	1.45	1.48	7	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/17	CDM焚烧炉排气筒	烟尘	13	13	80	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/17	CDM焚烧炉排气筒	一氧化碳	4	4.1	80	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区焚烧炉排气筒	氮氧化物	45.1	41	500	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区焚烧炉排气筒	二氧化硫	<2.7	<2.7	300	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区焚烧炉排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区焚烧炉排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区焚烧炉排气筒	氟化氢	4.37	3.97	7	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区焚烧炉排气筒	烟尘	18.5	17.1	80	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区焚烧炉排气筒	一氧化碳	3.53	3.2	80	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	CDM焚烧炉排气筒	氮氧化物	27.7	22.3	500	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	CDM焚烧炉排气筒	二氧化硫	<2.7	<2.7	300	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	CDM焚烧炉排气筒	氯化氢	0.25	0.2	70	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	CDM焚烧炉排气筒	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	CDM焚烧炉排气筒	氟化氢	0.77	0.62	7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	CDM焚烧炉排气筒	烟尘	17.4	13.6	80	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	CDM焚烧炉排气筒	一氧化碳	2.96	2.38	80	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	刷膜废气排口FQ-425004	硫酸雾	0.25	0.25	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	二次铜废气排放口FQ-425006	硫酸雾	0.97	0.97	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	碱性蚀刻废气排放口FQ-425007	氨	0.0493	0.0493	4.9	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	内层影像转移废气排放口FQ-425008	非甲烷总烃	2.48	2.48	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	内层影像转移废气排放口FQ-425008	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	内层影像转移废气排放口FQ-425008	硫酸雾	0.53	0.53	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	湿膜防焊废气排放口FQ-425009	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	湿膜防焊废气排放口FQ-425009	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	剥锡废气排放口FQ-425010	氮氧化物	23.7	23.7	200	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	剥锡废气排放口FQ-425010	硫酸雾	0.79	0.79	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	棕化废气排放口FQ-425012	硫酸雾	0.37	0.37	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	文字印刷废气排放口FQ-425013	非甲烷总烃	2.29	2.29	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	钻孔车间废气排放口FQ-425016	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	钻孔车间废气排放口FQ-425017	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	钻孔车间废气排放口FQ-425018	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	钻孔车间废气排放口FQ-425019	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	钻孔车间废气排放口FQ-425022	颗粒物	44.2	44.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	刷膜废气排放口FQ-425001	硫酸雾	0.48	0.48	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	化学沉铜废气排放口FQ-425002	氯化氢	0.23	0.23	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	化学沉铜废气排放口FQ-425002	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	一次铜废气排放口FQ-425003	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	一次铜废气排放口FQ-425003	硫酸雾	0.54	0.54	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	OSP废气排放口FQ-425011	硫酸雾	0.32	0.32	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	钻孔车间废气排放口FQ-425014	颗粒物	115	115	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	磨边车间废气排放口FQ-425015	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	捞边车间废气排放口FQ-425020	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/16	捞边车间废气排放口FQ-425021	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	碱性蚀刻废气排放口FQ-425007	氨	0.0181	0.0181	4.9	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	内层影像转移废气排放口FQ-425008	非甲烷总烃	0.99	0.99	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	内层影像转移废气排放口FQ-425008	氯化氢	0.57	0.57	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	内层影像转移废气排放口FQ-425008	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	湿膜防焊废气排放口FQ-425009	非甲烷总烃	2.1	2.1	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	湿膜防焊废气排放口FQ-425009	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	棕化废气排放口FQ-425012	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	捞边车间废气排放口FQ-425020	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	捞边车间废气排放口FQ-425021	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	钻孔车间废气排放口FQ-425022	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	钻孔车间Q1废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	成型车间Q2废气排口	颗粒物	24.4	24.4	120	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	PTH线Q3废气排口	氮氧化物	0.979	0.979	200	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	PTH线Q3废气排口	甲醛	0.225	0.225	25	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	PTH线Q3废气排口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	VCP DVCPQ4废气排口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	防焊前处理超粗化Q5废气排口	氮氧化物	0.638	0.638	200	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	防焊前处理超粗化Q5废气排口	氨	0.026	0.026	8.7	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	防焊前处理超粗化Q5废气排口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	防焊印刷Q6废气排口	非甲烷总烃	2.05	2.05	120	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	成品清洗线棕化Q7废气排口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	后烤 预烤Q8废气排口	非甲烷总烃	2.11	2.11	120	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	化金DES线Q9废气排口	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	化金DES线Q9废气排口	氯化氢	1.24	1.24	30	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	化金DES线Q9废气排口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/15	成型车间Q2废气排口FQ-425802	颗粒物	63	63	120	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/15	PTH线Q3废气排口FQ-425803	氮氧化物	1.49	1.49	200	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/15	PTH线Q3废气排口FQ-425803	甲醛	0.28	0.28	25	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/15	PTH线Q3废气排口FQ-425803	硫酸雾	1.59	1.59	30	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/15	成品清洗线棕化Q7废气排口FQ-425807	硫酸雾	1.45	1.45	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/15	后烤 预烤Q8废气排口FQ-425808	非甲烷总烃	1.75	1.75	120	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/15	化金DES线Q9废气排口FQ-425809	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/15	化金DES线Q9废气排口FQ-425809	氯化氢	2.51	2.51	30	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/15	化金DES线Q9废气排口FQ-425809	硫酸雾	1.95	1.95	30	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#排气筒监测点	氮氧化物	15.5	15.5	240	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#排气筒监测点	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#排气筒监测点	二氧化硫	<2.7	<2.7	550	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#排气筒监测点	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#排气筒监测点	非甲烷总烃	0.71	0.71	120	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#排气筒监测点	氯化氢	1.64	1.64	100	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#排气筒监测点	二甲苯	0.01	0.01	70	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#排气筒监测点	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#排气筒监测点	四氢呋喃	0.00001	0.00001	4.5	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	甲苯	0.038	0.038	40	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	非甲烷总烃	4.73	4.73	120	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	氯化氢	6.8	6.8	100	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	二甲苯（总量）	0.064	0.064	70	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	颗粒物	16.6	16.6	120	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	四氢呋喃	<0.0154	<0.0154	4.5	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/12	1#排气筒监测点	二噁英	0.0017	0.002	0.1	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	棕化Q1废气排口	硫酸雾	0.25	0.25	30	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	ENTEK Q2废气排口	氮氧化物	1.4	1.4	200	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	ENTEK Q2废气排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	内层蚀刻Q3废气排口	氯化氢	0.42	0.42	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	内层蚀刻Q3废气排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	一次铜Q4废气排口	氮氧化物	2	2	200	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	一次铜Q4废气排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	PTH电镀Q5废气排口	氮氧化物	3.9	3.9	200	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	PTH电镀Q5废气排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	喷涂烤箱Q10废气排口	2-丁酮	<0.4	<0.4	150	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	喷涂烤箱Q10废气排口	2-丁酮	0.02	0.02	4.66	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	喷涂烤箱Q10废气排口	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	喷涂烤箱Q10废气排口	非甲烷总烃	10.5	10.5	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	内层涂布Q11废气排口	2-丁酮	<0.4	<0.4	150	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	内层涂布Q11废气排口	2-丁酮	0.00777	0.00777	4.66	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	内层涂布Q11废气排口	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	内层涂布Q11废气排口	非甲烷总烃	8.37	8.37	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	喷涂区印刷Q8废气排口	2-丁酮	0.0053	0.0053	4.66	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	喷涂区印刷Q8废气排口	2-丁酮	<0.4	<0.4	150	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	喷涂区印刷Q8废气排口	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	喷涂区印刷Q8废气排口	非甲烷总烃	2.37	2.37	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	文字印刷Q9废气排口	2-丁酮	<0.4	<0.4	150	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	文字印刷Q9废气排口	2-丁酮	0.0023	0.0023	4.66	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	文字印刷Q9废气排口	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	文字印刷Q9废气排口	非甲烷总烃	6.24	6.24	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	钻孔Q12废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	裁板线Q13废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	成型斜边Q14废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	外层蚀刻Q6废气排口	氨	0.0165	0.0165	14	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	棕化Q1废气排口FQ-335601	硫酸雾	0.34	0.34	30	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	内层蚀刻Q3废气排口FQ-335603	氯化氢	0.42	0.42	30	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	内层蚀刻Q3废气排口FQ-335603	硫酸雾	0.44	0.44	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	PTH电镀Q5废气排口FQ-335605	氮氧化物	3.1	3.1	200	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	PTH电镀Q5废气排口FQ-335605	硫酸雾	0.21	0.21	30	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	内层涂布Q11废气排口FQ-335611	2-丁酮	<0.4	<0.4	150	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	内层涂布Q11废气排口FQ-335611	2-丁酮	0.068	0.068	4.66	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	内层涂布Q11废气排口FQ-335611	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	内层涂布Q11废气排口FQ-335611	非甲烷总烃	14.7	14.7	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	文字印刷Q9废气排口FQ-335613	2-丁酮	<0.4	<0.4	150	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	文字印刷Q9废气排口FQ-335613	2-丁酮	0.004	0.004	4.66	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	文字印刷Q9废气排口FQ-335613	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	文字印刷Q9废气排口FQ-335613	非甲烷总烃	15.2	15.2	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	钻孔Q12废气排口FQ-335614	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	成型斜边Q14废气排口FQ-335616	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S1酸碱废气系统一监测点	氯化氢	0.46	0.46	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S1酸碱废气系统一监测点	硫酸雾	0.47	0.47	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S1酸碱废气系统二监测点	硫酸雾	0.83	0.83	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S1有机废气系统一监测点	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S1有机废气系统二监测点	非甲烷总烃	1.56	1.56	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S1有机废气系统三监测点	非甲烷总烃	1.64	1.64	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统1监测点	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统1监测点	氯化氢	0.4	0.4	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统1监测点	硫酸雾	1	1	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统2监测点	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统2监测点	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统2监测点	氯化氢	0.5	0.5	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统2监测点	硫酸雾	0.89	0.89	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统3监测点	氯化氢	0.3	0.3	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统3监测点	硫酸雾	0.66	0.66	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统6监测点	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统6监测点	硫酸雾	0.94	0.94	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统7监测点	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统7监测点	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统8监测点	氨	0.372	0.372	4.9	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统9监测点	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统9监测点	硫酸雾	1.45	1.45	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统10监测点	氯化氢	0.4	0.4	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统10监测点	硫酸雾	0.8	0.8	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2有机废气系统一监测点	非甲烷总烃	2.88	2.88	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2有机废气系统二监测点	非甲烷总烃	1.77	1.77	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2有机废气系统三监测点	非甲烷总烃	1.33	1.33	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统5监测点	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统5监测点	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2裁板工段集尘监测点	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2钻孔东侧集尘监测点	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2钻孔西侧集尘监测点	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2成型集尘监测点	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统11监测点	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	S2酸碱废气系统11监测点	硫酸雾	0.82	0.82	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S1酸碱废气系统二监测点FQ-426102	硫酸雾	0.63	0.63	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统1监测点FQ-426106	氮氧化物	2.6	2.6	200	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统1监测点FQ-426106	氯化氢	1.77	1.77	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统1监测点FQ-426106	硫酸雾	0.63	0.63	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统2监测点FQ-426107	氮氧化物	2	2	200	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统2监测点FQ-426107	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统2监测点FQ-426107	氯化氢	0.56	0.56	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统2监测点FQ-426107	硫酸雾	2.25	2.25	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统10监测点FQ-426113	氯化氢	0.84	0.84	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统10监测点FQ-426113	硫酸雾	0.81	0.81	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2有机废气系统一监测点FQ-426114	非甲烷总烃	28.2	28.2	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2有机废气系统二监测点FQ-426115	非甲烷总烃	20.9	20.9	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统5监测点FQ-426117	氮氧化物	5.8	5.8	200	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统5监测点FQ-426117	硫酸雾	0.66	0.66	30	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2裁板工段集尘监测点FQ-426122	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2钻孔东侧集尘监测点FQ-426123	颗粒物	1.2	1.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统11监测点FQ-426128	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	S2酸碱废气系统11监测点FQ-426128	硫酸雾	0.66	0.66	30	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/25	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	二噁英类	0.011	0.015	0.5	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	氮氧化物	92	121	500	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	氯化氢	8.78	11.3	70	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	砷、镍及其化合物	0.0274	0.0384	1	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	烟尘	31.4	41.2	80	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	一氧化碳	<1.25	<1.25	80	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	铅及其化合物	0.012	0.017	1	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	氮氧化物	185	240	500	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	镉及其化合物	0.0000999	0.000131	0.1	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	二氧化硫	51	66	300	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	烟气黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	氯化氢	1.17	1.52	70	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	氟化氢	0.9	1.2	7	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	砷、镍及其化合物	0.00277	0.00364	1	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	烟尘	11.8	15	80	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	一氧化碳	<20	<20	80	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/26	焚烧炉废气排气筒(80m烟囱）	铅及其化合物	0.0282	0.0371	1	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/9/25	焚烧炉排气筒	氮氧化物	25	37	500	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/9/25	焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/9/25	焚烧炉排气筒	氯化氢	0.64	0.96	60	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/9/25	焚烧炉排气筒	氯气	0.581	0.581	65	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/9/25	焚烧炉排气筒	烟尘	2.9	4.2	65	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/15	焚烧炉排气筒	氮氧化物	11	11	500	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/15	焚烧炉排气筒	二氧化硫	6	6	300	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/15	焚烧炉排气筒	氯化氢	2.74	2.71	70	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/15	焚烧炉排气筒	氯气	0.33	0.33	65	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/15	焚烧炉排气筒	烟尘	16.2	16	80	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/19	废气处理单元焚烧废气排气筒	氮氧化物	15	15	240	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/19	废气处理单元焚烧废气排气筒	二氧化硫	6	6	550	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/19	废气处理单元焚烧废气排气筒	氯化氢	3.39	3.39	100	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/19	废气处理单元焚烧废气排气筒	氯气	0.27	0.27	65	是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/19	废气处理单元焚烧废气排气筒	颗粒物	4	4	120	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	氮氧化物	97	131	500	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	二氧化硫	15	20	200	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	氯化氢	0.27	0.35	60	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	氟化氢	0.45	0.59	5	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	砷、镍及其化合物	0.00846	0.0117	1	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	烟尘	9.4	12.3	65	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	一氧化碳	1	2	80	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/8/27	排气筒	铅及其化合物	<0.002	0.00212	1	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	氮氧化物	123	116	500	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	镉及其化合物	<0.167	<0.167	100	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	汞及其化合物	0.266	0.252	100	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	二氧化硫	8	8	200	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	氯化氢	1.38	1.31	60	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	氟化氢	0.92	0.87	5	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	砷、镍及其化合物	48.8	46.2	1000	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	烟尘	12.1	11.5	65	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	一氧化碳	<1.25	<1.25	80	是	
苏州市	张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司	2019/11/19	排气筒	铅及其化合物	4.14	3.92	1000	是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/5/22	真空二级吸收塔T13413	氨	0.0055	0.0055	4.9	是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/5/22	真空二级吸收塔T13408	氨	0.0011	0.0011	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/5/22	真空二级吸收塔T13408	三甲胺	<0.0025	<0.0025	0.54	是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/5/22	真空二级吸收塔T13413	三甲胺	<0.0025	<0.0025	0.54	是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/11/21	RTO排口	氨	<0.25	<0.25	10	是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/11/21	RTO排口	三甲胺	<0.0025	<0.0025	5	是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/11/21	叔胺放空排气筒	氨	<0.25	<0.25	8.7	是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/11/21	叔胺放空排气筒	三甲胺	<0.0025	<0.0025	0.97	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3底漆西排气筒	甲苯	0.5	0.5	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3底漆西排气筒	二甲苯	1.24	1.24	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3底漆西排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3底漆东排气筒	甲苯	0.39	0.39	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3底漆东排气筒	二甲苯	0.97	0.97	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3底漆东排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3色漆北排气筒	甲苯	1.03	1.03	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3色漆北排气筒	二甲苯	1.96	1.96	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3色漆北排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3透明漆南排气筒	甲苯	0.32	0.32	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3透明漆南排气筒	二甲苯	2.33	2.33	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3透明漆南排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	8#滤筒式集尘器	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP2粉体烤炉废气排放口	氮氧化物	31	31	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP2粉体烤炉废气排放口	二氧化硫	22	22	850	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP2粉体烤炉废气排放口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3粉体炼炉废气排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3粉体炼炉废气排放口	二氧化硫	59	59	850	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3粉体炼炉废气排放口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP2色漆B线排气筒	甲苯	4.73	4.73	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP2色漆B线排气筒	二甲苯	2.42	2.42	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP2色漆B线排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3透明漆C线排气筒	甲苯	8.98	8.98	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3透明漆C线排气筒	二甲苯	5.83	5.83	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	WP3透明漆C线排气筒	苯	0.06	0.06	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF1溶解炉	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF1溶解炉	二氧化硫	15	15	850	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF1溶解炉	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF2南侧集尘机废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF2北侧集尘机废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF2溶解炉	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF2溶解炉	二氧化硫	155	155	850	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF2溶解炉	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF2烘干炉	氮氧化物	22	22	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF2烘干炉	二氧化硫	45	45		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/18	WF2烘干炉	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP1车间FQ-K-61400	氮氧化物	21	21	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP1车间FQ-K-61400	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP1车间FQ-K-61400	烟尘	1.6	11.6	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	8车间FQ-K-61402	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61404	氮氧化物	22	22	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61404	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61404	烟尘	1.8	4.4	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61405	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61406	氮氧化物	18	18	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61406	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61406	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61407	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61408	氮氧化物	19	19	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61408	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61408	烟尘	1.5	7.1	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61409	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61409	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61409	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61410	甲苯	0.118	0.118	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61410	二甲苯（总量）	0.183	0.183	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP2车间FQ-K-61410	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61411	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61411	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61411	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61412	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61412	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61412	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61413	氮氧化物	21	21	240	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61413	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61413	烟尘	1.5	8.1	200	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61414	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61414	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61414	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61415	甲苯	0.0721	0.071	40	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61415	二甲苯（总量）	0.278	0.278	70	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	WP3车间FQ-K-61415	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/3/18	碱性废气排气筒	氨	0.00135	0.00135	4.9	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/3/18	有机废气排气筒	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/3/18	有机废气排气筒	总挥发性有机物	0.000755	0.000755	10.8	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/3/18	酸性废气排气筒1	硫酸雾	<0.333	<0.333	30	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/3/18	酸性废气排气筒2	甲醛	0.304	0.304	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/3/18	酸性废气排气筒2	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/3/18	酸性废气排气筒2	硫酸雾	<0.333	<0.333	30	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/3/18	酸性环境抽风排气	硫酸雾	<0.333	<0.333	30	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/3/18	基材开料、钻孔废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	FQ-Q-00217碱性废气排气筒	氨	0.002	0.002	4.9	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	FQ-Q-00218有机废气排气筒	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	FQ-Q-00218有机废气排气筒	VOCs	0.194	0.194	50	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	FQ-Q-00220酸性废气排气筒2	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	FQ-Q-00220酸性废气排气筒2	氯化氢	2.28	7.1	30	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	FQ-Q-00220酸性废气排气筒2	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	FQ-Q-00221酸性废气排气筒1	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	FQ-Q-00222基材开料、钻孔废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/5/5	熔化炉排气筒	氮氧化物	30	68	200	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/5/5	熔化炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/5/5	熔化炉排气筒	颗粒物	1.4	3.1	20	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/5/5	除尘器排气筒02149	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/5/5	除尘器排气筒02150	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/9/19	5#熔化炉排气筒	氮氧化物	58	109	200	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/9/19	5#熔化炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/9/19	5#熔化炉排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/9/19	除尘器排气筒02149	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/9/19	8#熔化炉排气筒	氮氧化物	44	117	200	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/9/19	8#熔化炉排气筒	二氧化硫	8	21	200	是	
苏州市	皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司	2019/9/19	8#熔化炉排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083049	氯化氢	0.99	0.99	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083049	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083051	氯化氢	0.56	0.56	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083051	硫酸雾	0.38	0.38	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083060	氯化氢	0.51	0.51	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083060	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083061	氯化氢	0.7	0.78	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083061	硫酸雾	0.34	0.38	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083063	氯化氢	0.57	0.88	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083063	硫酸雾	0.5	0.78	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083067	铬酸雾	<0.0004	<0.0004	0.05	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	FQ-083068	铬酸雾	<0.0004	<0.0004	0.05	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	锅炉废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	锅炉废气排口	氮氧化物	103	99	150	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	锅炉废气排口	二氧化硫	14	13	50	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	锅炉废气排口	颗粒物	1.9	1.83	20	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	FQ-083065	氯化氢	0.45	0.45	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	FQ-083065	硫酸雾	0.3	0.3	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	FQ-083066	非甲烷总烃	3.3	3.3	120	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	FQ-083066	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	FQ-083069	铬酸雾	<0.0004	<0.0004	0.05	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	FQ-083070	氯化氢	1.58	1.58	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	FQ-083070	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	FQ-083071	氯化氢	0.68	0.88	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/8	FQ-083071	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083049	氯化氢	0.47	0.47	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083049	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083051	氯化氢	1.01	1.37	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083051	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083060	氯化氢	0.54	0.54	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083060	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083061	氯化氢	1.06	1.25	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083061	硫酸雾	3.76	4.44	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083063	氯化氢	0.74	1.09	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083063	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083065	氯化氢	1.69	1.69	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083065	硫酸雾	3.6	3.6	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083066	非甲烷总烃	1.11	1.11	120	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083066	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083067	铬酸雾	0.0024	0.0024	0.05	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/10	FQ-083068	铬酸雾	0.0114	0.0114	0.05	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	锅炉废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	锅炉废气排口	氮氧化物	109	105	150	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	锅炉废气排口	二氧化硫	13	13	50	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	锅炉废气排口	颗粒物	1.6	1.5	20	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	FQ-083069	铬酸雾	<0.0004	<0.0004	0.05	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	FQ-083070	氯化氢	<0.30	<0.30	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	FQ-083070	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	FQ-083071	氯化氢	0.52	0.69	30	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	FQ-083071	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	FQ-K-40601排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	FQ-K-40603排气筒	氯化氢	0.24	3.77	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	FQ-K-40604排气筒	氯化氢	1.83	28.73	30	是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	电镀车间FQ-K-40601排气筒	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	电镀车间FQ-K-40602排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	电镀车间FQ-K-40603排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	新老车间工艺废气排放口	VOCs	0.02	0.02		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	配料新车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	锅炉燃烧废气排放口	氮氧化物	94	118	150	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	锅炉燃烧废气排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	锅炉燃烧废气排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	2F3003H锅炉废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	2F3003H锅炉废气排口	氮氧化物	63	88	150	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	2F3003H锅炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	2F3003H锅炉废气排口	颗粒物	3.6	5	20	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	热处理炉燃烧废气排气筒2	氮氧化物	3	3	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	热处理炉燃烧废气排气筒2	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	热处理炉燃烧废气排气筒2	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	热处理炉燃烧废气排气筒17	氮氧化物	25	25	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	热处理炉燃烧废气排气筒17	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	热处理炉燃烧废气排气筒17	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	喷砂废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	压铸废气排气筒	VOCs	0.0319	0.0319	1.8	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	酸性废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	烘箱燃烧废气	氮氧化物	89	89	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	烘箱燃烧废气	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	烘箱燃烧废气	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	涂装废气排气筒	甲苯	9.08	9.08	40	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	涂装废气排气筒	VOCs	0.683	0.683	1.8	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	涂装废气排气筒	二甲苯（总量）	8.84	8.84	70	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	涂装废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	涂装废气排气筒	乙酸丁酯	0.0603	0.0603	0.3	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/13	注塑废气排气筒	非甲烷总烃	0.43	0.43	120	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒12	氮氧化物	20	20	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒12	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒12	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒14	氮氧化物	85	85	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒14	二氧化硫	14	14	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒14	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒15	氮氧化物	16	16	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒15	二氧化硫	9	9	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒15	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒16	氮氧化物	23	23	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒16	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	热处理炉燃烧废气排气筒16	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	溶解燃烧废气排气筒	氮氧化物	24	24	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	溶解燃烧废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	溶解燃烧废气排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	有机废气排气筒	VOCs	0.0376	0.0376	1.8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	有机废气排气筒	丙酮	0.7	0.7		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/14	清洗机废气排气筒6	非甲烷总烃	3.32	3.32	120	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21211	氮氧化物	20	20	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21211	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21211	烟尘	13	13	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21213	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21213	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21213	烟尘	12	12	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	喷砂车间FQ-K-21217	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	压铸车间FQ-K-21218	VOCs	0.143	0.143	80	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21219	氮氧化物	18	18	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21219	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21219	烟尘	10	10	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	酸性废气车间FQ-K-21223	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21224	氮氧化物	26	26	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21224	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	热处理车间FQ-K-21224	烟尘	11	11	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	涂装车间FQ-K-21225	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	涂装车间FQ-K-21225	VOCs	0.157	0.157	80	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	涂装车间FQ-K-21225	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	涂装车间FQ-K-21225	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	涂装车间FQ-K-21225	乙酸丁酯	<0.010	<0.010	0.3	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	锅炉FQ-K-21226	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	锅炉FQ-K-21226	氮氧化物	37	51	150	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	锅炉FQ-K-21226	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	锅炉FQ-K-21226	颗粒物	1.3	1.8	20	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	有机废气车间FQ-K-21227	VOCs	0.136	0.136	80	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	注塑车间FQ-K-21228	非甲烷总烃	1.61	1.61	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21200	烟尘	25	25	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21201	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21201	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21201	烟尘	40	40	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21202	烟尘	40	40	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21204	烟尘	33	33	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21205	烟尘	26	26	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21207	VOCs	16	16	80	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21208	非甲烷总烃	3.1	3.1	120	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21209	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21209	二氧化硫	7	7	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21209	烟尘	5.2	5.2	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21210	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21210	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21210	烟尘	14	14	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21212	氮氧化物	15	15	240	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21212	二氧化硫	122	122	550	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21212	烟尘	13	13	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21214	烟尘	7.6	7.6	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	热处理车间FQ-K-21216	烟尘	11	11	200	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	涂装车间FQ-K-21229	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	涂装车间FQ-K-21229	非甲烷总烃	0.98	0.98	120	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	涂装车间FQ-K-21229	VOCs	0.484	0.484	80	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	涂装车间FQ-K-21229	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	涂装车间FQ-K-21229	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/19	涂装车间FQ-K-21229	乙酸丁酯	<0.010	<0.010	0.3	是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/5/13	脱排气筒	硫酸雾	0.58	1.63	30	是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/9/16	电镀车间	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	<0.004	<0.004	4	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	氮氧化物	26	26	240	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	二氧化硫	3	3	550	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	氟化物	0.12	0.12	9	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	非甲烷总烃	<0.07	<0.07	120	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	氯化氢	1.69	1.69	100	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	二甲苯	8.27	8.27	70	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	砷、镍及其化合物	<0.0009	<0.0009	1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	苯乙烯	<0.01	<0.01	35	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	一氧化碳	8	8		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	废气焚烧炉废气	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0782	0.102	4	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	氮氧化物	167	217	500	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	二氧化硫	4	5	300	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	非甲烷总烃	1.29	1.29	120	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	氯化氢	0.6	0.78	70	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	氟化氢	0.48	0.62	7	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	砷、镍及其化合物	0.282	0.367	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	苯乙烯	<0.01	<0.01	35	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	烟尘	3	3.9	80	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	一氧化碳	10	13	80	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/2/26	固废、废液焚烧炉废气	铅及其化合物	<0.004	<0.004	1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0076	0.023	4	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	氮氧化物	4	15	500	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	氯化氢	1.02	3.88	70	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	氟化氢	<0.08	<0.08	7	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	砷、镍及其化合物	<0.0009	<0.0009	1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	苯乙烯	<0.010	<0.010	35	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	烟尘	2	7.6	80	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	二噁英类	0.058	0.058	0.5	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	一氧化碳	5	19	80	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	废气焚烧炉废气	铅及其化合物	0.0213	0.0809	1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.00542	0.0064	4	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	氮氧化物	258	304	500	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	非甲烷总烃	1.74	1.74	120	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	氯化氢	1.68	1.98	70	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	氟化氢	<0.08	<0.08	7	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	砷、镍及其化合物	0.00132	0.00156	1	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	苯乙烯	<0.010	<0.010	35	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	烟尘	2.8	3.3	80	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	二噁英类	0.01	0.01	0.5	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/5/7	固废、废液焚烧炉废气	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
苏州市	海虹老人涂料（昆山）有限公司	2019/11/28	1#排气筒FQ-ZP-00145	臭气浓度	55	55	1500	是	
苏州市	海虹老人涂料（昆山）有限公司	2019/11/28	1#排气筒FQ-ZP-00145	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	海虹老人涂料（昆山）有限公司	2019/11/28	1#排气筒FQ-ZP-00145	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	海虹老人涂料（昆山）有限公司	2019/11/28	1#排气筒FQ-ZP-00145	甲苯	<0.010	<0.010	25	是	
苏州市	海虹老人涂料（昆山）有限公司	2019/11/28	1#排气筒FQ-ZP-00145	非甲烷总烃	1.02	1.02	80	是	
苏州市	海虹老人涂料（昆山）有限公司	2019/11/28	1#排气筒FQ-ZP-00145	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	海虹老人涂料（昆山）有限公司	2019/11/28	1#排气筒FQ-ZP-00145	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/7	一线车间前处理排口	硫酸雾	0.37	4.55	30	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/7	二线车间前处理排口	硫酸雾	0.41	2.52	30	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/7	二线车间镀镍排口	硫酸雾	0.23	1.41	30	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/7	二线车间镀铬排口	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/7	拉丝车间酸洗排口	氯化氢	1.07	1.07	100	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/7	涂装1线排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/7	一线车间钝化排口	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/8	三线车间镀铬排口	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/8	涂装2线喷粉排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/8	三线车间前处理排口	硫酸雾	0.4	2.46	30	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/8	三线车间镀镍排口	硫酸雾	0.35	2.15	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/3/8	涂装2线前处理排口	硫酸雾	0.31	0.31	45	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	电镀一线车间（前处理）	硫酸雾	0.24	5.09	30	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	电镀一线车间（钝化）	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	电镀二线车间（前处理）	硫酸雾	0.28	3.02	30	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	电镀二线车间（镀镍）	硫酸雾	0.62	6.7	30	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	电镀二线车间（镀铬）	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	电镀三线车间（镀铬）	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	电镀三线车间（前处理）	硫酸雾	0.58	6.26	30	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	电镀三线车间（镀镍）	硫酸雾	0.21	2.27	30	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	拉丝车间酸洗	氯化氢	1.4	1.4	100	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	粉体涂装1线喷粉	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	粉体涂装2线喷粉	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	粉体涂装2线前处理	硫酸雾	0.39	0.39	45	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气1#排气筒	臭气浓度	977	977	15000	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气1#排气筒	氮氧化物	87	87	240	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气1#排气筒	二氧化硫	10	10	550	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气1#排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	0.0558	0.0558	0.675	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气1#排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气1#排气筒	丙酮	0.0488	0.0488	18	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气1#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气2#排气筒	臭气浓度	1318	1318	6000	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气2#排气筒	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气2#排气筒	二氧化硫	10	10	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气2#排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	0.0395	0.0395	0.48	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气2#排气筒	甲苯	18.8	18.8	40	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气2#排气筒	丙酮	0.238	0.238	12.8	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气2#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气3#排气筒	臭气浓度	173	173	6000	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气3#排气筒	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气3#排气筒	二氧化硫	11	11	550	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气3#排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	0.0306	0.0306	0.33	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气3#排气筒	甲苯	7.44	7.44	40	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气3#排气筒	丙酮	0.00685	0.00685	8.8	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	上胶车间有机废气3#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	锅炉排气筒	氮氧化物	78	95	400	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	锅炉排气筒	颗粒物	1.2	1.5	30	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/6/28	蚀刻检验车间酸性废气排气筒	氯化氢	1.3	1.3	100	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气2#排气筒	臭气浓度	309	309	15000	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气2#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气2#排气筒	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气2#排气筒	甲苯	0.22	0.22	40	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气2#排气筒	丙酮	0.532	0.532	12.8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气2#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气3#排气筒	臭气浓度	232	232	15000	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气3#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气3#排气筒	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气3#排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气3#排气筒	丙酮	0.0539	0.0539	8.8	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	上胶车间有机废气3#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	锅炉排气筒	林格曼黑度	<1.0	<1.0	1	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	锅炉排气筒	氮氧化物	85	85	150	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	锅炉排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/20	蚀刻检验车间酸性废气排气筒	氯化氢	6.01	6.01	100	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/21	上胶车间有机废气1#排气筒	臭气浓度	130	130	15000	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/21	上胶车间有机废气1#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/21	上胶车间有机废气1#排气筒	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/21	上胶车间有机废气1#排气筒	甲苯	0.66	0.66	40	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/21	上胶车间有机废气1#排气筒	丙酮	0.0907	0.0907	18	是	
苏州市	台光电子材料（昆山）有限公司	2019/8/21	上胶车间有机废气1#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	成型车间B010	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	成型车间C001	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	电镀车间B001	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	电镀车间B001	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	防焊车间B007	氮氧化物	0.418	0.418	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	防焊车间B007	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	防焊车间B007	硫酸雾	<0.5	<0.5	45	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B010	氮氧化物	0.346	4.498	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B010	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B010	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B010	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	电镀车间B002	氮氧化物	0.326	4.238	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	电镀车间B002	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	电镀车间B002	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	电镀车间B004	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	电镀车间B004	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	电镀车间B004	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B006	甲醛	0.127	0.127	25	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B006	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B006	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B006	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	黑化车间B008	氮氧化物	0.326	0.326	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	黑化车间B008	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	黑化车间B008	硫酸雾	<0.5	<0.5	45	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B013	甲醛	0.155	0.155	25	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B013	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B013	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	化金车间B013	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	棕化车间C001	氮氧化物	0.204	0.204	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	棕化车间C001	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	棕化车间C001	硫酸雾	<0.5	<0.5	45	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	棕化车间C002	氮氧化物	0.193	0.193	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	棕化车间C002	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	棕化车间C002	硫酸雾	<0.5	<0.5	45	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	防焊车间B011	甲苯	0.031	0.031	40	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	防焊车间B011	非甲烷总烃	2.94	2.94	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	棕化车间C003	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	棕化车间C003	非甲烷总烃	1.75	1.75	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	中央供药车间B018	氮氧化物	0.285	0.285	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	中央供药车间B018	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/6	中央供药车间B018	硫酸雾	<0.5	<0.5	45	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A001	氮氧化物	0.264	3.432	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A001	氯化氢	1.19	15.47	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A001	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A002	氮氧化物	0.59	7.67	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A002	氯化氢	1.48	19.24	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A002	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A003	氯化氢	1.48	19.24	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A003	硫酸雾	0.45	5.85	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A004	氮氧化物	1.62	1.62	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A004	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A004	氯化氢	1.77	1.77	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A004	硫酸雾	0.395	0.395	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A005	氮氧化物	0.915	0.915	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A005	氯化氢	1.55	1.55	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A005	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A006	氮氧化物	1.08	14.04	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A006	甲醛	0.202	0.202	25	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A006	氯化氢	2.09	27.17	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A006	硫酸雾	0.414	5.382	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A007	氮氧化物	1.09	1.09	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A007	氯化氢	1.74	1.74	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A007	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A008	氮氧化物	1.08	14.04	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A008	甲醛	0.173	0.173	25	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A008	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A008	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A009	氮氧化物	2.1	27.3	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A009	氯化氢	1.08	14.04	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A009	硫酸雾	0.446	5.798	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A010	氮氧化物	1.71	1.71	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A010	氯化氢	1.59	1.59	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A010	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A011	氮氧化物	1.58	1.58	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A011	氯化氢	1.37	1.37	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A011	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A012	氮氧化物	1.78	23.14	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A012	氯化氢	1.77	23.01	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A012	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A013	氮氧化物	1.52	19.76	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A013	氯化氢	2.13	27.69	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	电镀车间A013	硫酸雾	0.375	4.875	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	内层防焊车间A014	甲苯	0.03	0.03	40	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/3/7	内层防焊车间A014	非甲烷总烃	11.6	11.6	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	成型车间B010	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	成型车间C001	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	电镀车间B001	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	电镀车间B001	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	防焊车间B007	氮氧化物	0.27	0.27	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	防焊车间B007	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	防焊车间B007	硫酸雾	<0.3	<0.3	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B010	氮氧化物	0.25	3.275	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B010	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B010	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B010	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	电镀车间B002	氮氧化物	0.29	3.799	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	电镀车间B002	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	电镀车间B002	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	电镀车间B004	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	电镀车间B004	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	电镀车间B004	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B006	甲醛	0.13	0.13	25	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B006	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B006	颗粒物	1.3	0.016	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B006	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	黑化车间B008	氮氧化物	0.27	0.27	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	黑化车间B008	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	黑化车间B008	硫酸雾	<0.3	<0.3	45	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B013	甲醛	0.19	0.19	25	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B013	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B013	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	化金车间B013	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	棕化车间C001	氮氧化物	0.22	0.22	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	棕化车间C001	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	棕化车间C001	硫酸雾	<0.3	<0.3	45	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	棕化车间C002	氮氧化物	0.25	0.25	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	棕化车间C002	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	棕化车间C002	硫酸雾	<0.3	<0.3	45	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	防焊车间B011	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	防焊车间B011	非甲烷总烃	1.36	1.36	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	棕化车间C003	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	棕化车间C003	非甲烷总烃	1.11	1.11	120	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	中央供药车间B018	氮氧化物	0.26	0.26	240	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	中央供药车间B018	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/6	中央供药车间B018	硫酸雾	<0.3	<0.3	45	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A001	氮氧化物	0.27	3.54	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A001	氯化氢	1.33	17.42	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A001	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A002	氮氧化物	0.73	9.56	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A002	氯化氢	1.44	18.86	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A002	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A003	氯化氢	1.4	18.34	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A003	硫酸雾	0.388	5.083	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A004	氮氧化物	1.41	1.41	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A004	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A004	氯化氢	1.63	1.63	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A004	硫酸雾	0.413	0.413	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A005	氮氧化物	0.9	0.9	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A005	氯化氢	1.44	1.44	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A005	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A006	氮氧化物	1.03	13.49	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A006	甲醛	0.28	0.28	25	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A006	氯化氢	1.74	22.79	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A006	硫酸雾	0.42	5.502	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A007	氮氧化物	0.88	0.88	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A007	氯化氢	1.62	1.62	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A007	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A008	氮氧化物	0.93	0.93	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A008	甲醛	0.22	0.22	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A008	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A008	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A009	氮氧化物	1.93	25.28	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A009	氯化氢	1.11	14.54	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A009	硫酸雾	0.434	5.685	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A010	氮氧化物	1.51	1.51	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A010	氯化氢	1.55	1.55	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A010	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A011	氮氧化物	1.29	1.29	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A011	氯化氢	1.4	1.4	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A011	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A012	氮氧化物	1.76	23.06	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A012	氯化氢	1.56	20.44	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A012	硫酸雾	<0.3	<0.3	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A013	氮氧化物	1.75	22.93	200	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A013	氯化氢	1.66	21.75	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	电镀车间A013	硫酸雾	0.387	5.07	30	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	内层防焊车间A014	甲苯	0.024	0.024	40	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/5/7	内层防焊车间A014	非甲烷总烃	4.68	4.68	120	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	生产车间废气排口	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	生产车间废气排口	VOCs	0.000447	0.000447	1.8	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	生产车间废气排口	二甲苯	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	生产车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	生产车间废气排口	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	0.3	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	生产车间废气排口	异丙醇	<0.002	<0.002	1.8	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	研发室废气排口	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	研发室废气排口	VOCs	<0.01	<0.01	1.8	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	研发室废气排口	二甲苯	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	研发室废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	研发室废气排口	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	0.3	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/3/14	研发室废气排口	异丙醇	<0.002	<0.002	1.8	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	生产车间废气排口	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	生产车间废气排口	VOCs	0.3	0.3	80	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	生产车间废气排口	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	生产车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	研发楼废气排口	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	研发楼废气排口	VOCs	0.53	0.53	80	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	研发楼废气排口	二甲苯（总量）	0.138	0.138	70	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	研发楼废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	质检部废气	甲苯	0.004	0.004	40	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	质检部废气	VOCs	4.22	4.22	80	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/8/1	质检部废气	二甲苯（总量）	1.64	1.64	70	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	生产车间废气排口	甲苯	0.213	0.213	40	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	生产车间废气排口	二甲苯（总量）	20.7	20.7	70	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	生产车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	生产车间废气排口	乙酸乙酯	0.000415	0.000415	0.3	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	生产车间废气排口	异丙醇	<0.002	<0.002	1.8	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	生产车间废气排口	挥发性有机物	0.261	0.261	1.8	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	研发楼废气排口	甲苯	0.031	0.031	40	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	研发楼废气排口	二甲苯（总量）	0.221	0.221	70	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	研发楼废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	研发楼废气排口	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	0.3	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	研发楼废气排口	异丙醇	0.000584	0.000584	1.8	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	研发楼废气排口	挥发性有机物	0.00797	0.00797	1.8	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	质检部废气	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	质检部废气	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	质检部废气	乙酸乙酯	0.00114	0.00114	0.3	是	
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	质检部废气	异丙醇	<0.002	<0.002	1.8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	庞贝捷涂料（昆山）有限公司	2019/12/26	质检部废气	挥发性有机物	0.00117	0.00117	1.8	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11034废气出口	总VOCs	0.022	0.022	3.6	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11035废气出口	总VOCs	0.00219	0.00219	3.6	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11037车间废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11038废气出口	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11039废气出口	总VOCs	0.00491	0.00491	44.4	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	2楼化学铜及干浴室废气出口	甲醛	0.264	1.86	25	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	2楼化学铜及干浴室废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	2楼FILL电镀线废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	2楼化金线（含氰废气）出口	氮氧化物	0.451	3.18	200	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	2楼化金线（含氰废气）出口	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	2楼化金线（含氰废气）出口	氯化氢	0.7	4.94	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	2楼化金线（含氰废气）出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	2楼化金线出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11045废气出口	氯化氢	0.52	0.52	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11045废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	3FDES1线路前处理/PSR前处理及1F棕化废气出口	氮氧化物	0.406	0.406	200	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	3FDES1线路前处理/PSR前处理及1F棕化废气出口	氯化氢	0.47	0.47	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	3FDES1线路前处理/PSR前处理及1F棕化废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11048废气出口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11051 K2洗涤塔2-11#废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11053 K2洗涤塔2-11#废气出口	甲醛	0.202	1.42	25	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11053 K2洗涤塔2-11#废气出口	氯化氢	0.27	1.91	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/12	FQ-11053 K2洗涤塔2-11#废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	1#洗涤塔出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11027废气出口	氮氧化物	0.428	3.02	200	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11027废气出口	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11027废气出口	氯化氢	0.44	3.1	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11027废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	5#洗涤塔出口	氯化氢	0.53	0.53	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	5#洗涤塔出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	7#洗涤塔出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11033车间废气出口	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11036车间废气出口	甲醛	0.313	2.2	25	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11036车间废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11042废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11049废气出口	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/13	FQ-11052 K2洗涤塔2-11#废气出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/15	FQ-11056废气出口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/4/17	FQ-11055废气出口	颗粒物	11.2	11.2	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	集尘器1#出口排气筒FQ-K-60410	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	集尘器2#出口排气筒FQ-K-60411	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔1#出口排气筒FQ-K-60400	氰化氢	<0.01	<0.01	0.5	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔3#出口排气筒FQ-K-60402	氮氧化物	0.36	0.36	240	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔3#出口排气筒FQ-K-60402	氨	0.0186	0.0186	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔3#出口排气筒FQ-K-60402	氯化氢	1.03	1.03	100	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔3#出口排气筒FQ-K-60402	硫酸雾	0.37	0.37	45	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔5#出口排气筒FQ-K-60404	氯化氢	2.74	2.74	100	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔5#出口排气筒FQ-K-60404	硫酸雾	0.34	0.34	45	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔6#出口排气筒FQ-K-60405	硫酸雾	0.03	0.03	45	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔8#出口排气筒FQ-K-60407	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔8#出口排气筒FQ-K-60407	硫酸雾	0.91	0.91	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔2#出口排气筒FQ-K-60401	氮氧化物	0.22	0.23	200	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔2#出口排气筒FQ-K-60401	氯化氢	2.12	2.23	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/10	洗涤塔2#出口排气筒FQ-K-60401	硫酸雾	0.2	0.21	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/11	K2洗涤塔2-1#出口排气筒FQ-K-60412	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/11	K2洗涤塔2-1#出口排气筒FQ-K-60412	硫酸雾	0.38	0.38	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/11	K2洗涤塔2-2#出口排气筒FQ-K-60413	硫酸雾	0.38	0.38	45	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/11	K2洗涤塔2-3#出口排气筒FQ-K-60414	硫酸雾	0.24	0.24	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/11	K2洗涤塔2-4#出口排气筒FQ-K-60415	氰化氢	<0.10	<0.10	0.5	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/11	K2洗涤塔2-5#出口排气筒FQ-K-60416	氮氧化物	0.21	0.23	200	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/11	K2洗涤塔2-5#出口排气筒FQ-K-60416	氯化氢	0.25	0.27	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/11	K2洗涤塔2-5#出口排气筒FQ-K-60416	硫酸雾	0.55	0.6	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/14	K2集尘器2-1#出口排气筒FQ-K-60422	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/14	K2集尘器2-2#出口排气筒FQ-K-60423	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/15	K2洗涤塔2-6#出口排气筒FQ-K-60417	氯化氢	0.93	0.93	100	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/15	K2洗涤塔2-6#出口排气筒FQ-K-60417	硫酸雾	0.77	0.77	45	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/15	K2洗涤塔2-7#出口排气筒FQ-K-60418	氮氧化物	0.51	0.51	240	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/15	K2洗涤塔2-7#出口排气筒FQ-K-60418	氯化氢	0.44	0.44	100	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/15	K2洗涤塔2-7#出口排气筒FQ-K-60418	硫酸雾	<0.02	<0.02	45	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/15	K2集尘器2-3#出口排气筒FQ-K-60428	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/15	K2集尘器2-4#出口排气筒FQ-K-60429	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/16	吸附塔1#出口排气筒FQ-K-60408	总挥发性有机物	<0.005	<0.005	3.6	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/16	吸附塔2#出口排气筒FQ-K-60409	总挥发性有机物	<0.005	<0.005	3.6	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/16	K2洗涤塔2-8#出口排气筒FQ-K-60419	硫酸雾	<0.02	<0.02	45	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/16	K2洗涤塔2-9#出口排气筒FQ-K-60420	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/16	K2吸附塔出口排气筒FQ-K-60421	总挥发性有机物	<0.005	<0.005	44.4	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/16	K2洗涤塔2-12#出口排气筒FQ-K-60426	硫酸雾	0.56	0.56	45	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/16	K2洗涤塔2-13、14#出口排气筒FQ-K-60427	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/16	K2洗涤塔2-13、14#出口排气筒FQ-K-60427	氯化氢	0.27	0.38	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/16	K2洗涤塔2-13、14#出口排气筒FQ-K-60427	硫酸雾	0.83	1.18	30	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/17	K2洗涤塔2-10#出口排气筒FQ-K-60424	硫酸雾	0.04	0.04	45	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/17	K2洗涤塔2-11#出口排气筒FQ-K-60425	硫酸雾	<0.02	<0.02	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期2楼车间酸碱废气排气筒	氯化氢	0.46	0.46	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期2楼车间酸碱废气排气筒	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期1楼车间酸碱废气排气筒	锡及其化合物	<0.0006	<0.0006	8.5	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期1楼车间酸碱废气排气筒	氯化氢	0.36	0.36	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期1楼车间酸碱废气排气筒	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期1楼车间含氰废气排气筒	氰化氢	<0.29	<0.29	0.5	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期1楼/2楼粉尘废气排气筒	颗粒物	1.53	1.53	120	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	四期2楼车间废气排气筒	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	四期2楼车间废气排气筒	VOCs	0.299	0.299	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	四期3楼废气排气筒	锡及其化合物	<0.0006	<0.0006	8.5	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期3楼废气排气筒	锡及其化合物	<0.0006	<0.0006	8.5	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	四期3楼废气排气筒	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期3楼废气排气筒	非甲烷总烃	1.18	1.18	120	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期3楼废气排气筒	VOCs	0.132	0.132	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	四期3楼废气排气筒	VOCs	0.073	0.073	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期1楼车间废气排气筒	氯化氢	0.67	0.67	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/11	三期1楼车间废气排气筒	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二期1楼车间废气排气筒1	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二期1楼车间酸碱废气排气筒2	氯化氢	0.63	0.63	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二期1楼车间酸碱废气排气筒2	硫酸雾	0.21	0.21	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二期1楼车间废气排气筒3	氯化氢	0.48	0.48	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二期1楼车间废气排气筒3	硫酸雾	<0.18	<0.18	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二期2楼车间废气排气筒1（2）	非甲烷总烃	1.32	1.32	120	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二期2楼车间废气排气筒1（2）	VOCs	0.079	0.079	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二期2楼车间废气排气筒1（3）	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/3/12	二期2楼车间废气排气筒1（3）	VOCs	0.1	0.1	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	VCP5 镀铜线	氯化氢	1.24	1.24	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	VCP5 镀铜线	硫酸雾	0.44	0.44	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	研磨[+]喷砂OSP[+]DESMEAR	硫酸雾	0.22	0.22	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	蚀刻[[+]]黑影[[+]]喷砂	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	蚀刻[[+]]黑影[[+]]喷砂	硫酸雾	0.67	0.67	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	SMT[+]快压	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	SMT[+]快压	VOCs	0.841	0.841	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	STM	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	STM	VOCs	0.201	0.201	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	表面处理1.2.3[+]黑影线[+]黑孔线	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	RTR镀铜[[+]]DES3 盲孔清洁[[+]]黑影线	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	RTR镀铜[[+]]DES3 盲孔清洁[[+]]黑影线	硫酸雾	0.7	0.7	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	DES2[[+]]RTRDES 单列[[+]]RTRDES 双列	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	DES2[[+]]RTRDES 单列[[+]]RTRDES 双列	硫酸雾	0.28	0.28	30	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	显像化金	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	网印[[+]]印刷	VOCs	1.07	1.07	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	网印[[+]]烘烤	VOCs	1.16	1.16	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	点胶	VOCs	0.226	0.226	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	快压	VOCs	<0.01	<0.01	50	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	化验室	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	雷射	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	2#排气筒	甲苯	0.988	0.988	40	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	2#排气筒	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	2#排气筒	二甲苯（总量）	1.41	1.41	70	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	2#排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	2#排气筒	苯	0.102	0.102	12	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	1#排气筒	甲苯	0.148	0.148	40	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	1#排气筒	非甲烷总烃	1.27	1.27	120	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	1#排气筒	二甲苯（总量）	0.103	0.103	70	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	1#排气筒	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	1#排气筒	苯	0.002	0.002	12	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	3#锅炉废气出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	3#锅炉废气出口	氮氧化物	92	135	250	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	3#锅炉废气出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	3#锅炉废气出口	颗粒物	2.8	4.1	30	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	1#RCO废气排口FQ-ZP-00142	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	1#RCO废气排口FQ-ZP-00142	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	1#RCO废气排口FQ-ZP-00142	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	1#RCO废气排口FQ-ZP-00142	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	1#RCO废气排口FQ-ZP-00142	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	2#水性废气排口FQ-ZP-00143	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	2#水性废气排口FQ-ZP-00143	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	2#水性废气排口FQ-ZP-00143	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	2#水性废气排口FQ-ZP-00143	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	2#水性废气排口FQ-ZP-00143	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山万正电路板有限公司	2019/2/25	1#铣床车间废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山万正电路板有限公司	2019/2/25	1#生产车间钻孔成型开料排	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山万正电路板有限公司	2019/4/25	1#铣床车间废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉出口	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉出口	N，N-二甲基甲酰胺	<0.37	<0.37	30	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉出口	VOCs	20.8	20.8	80	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉出口	丙酮	20.4	20.4	40	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉出口	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	6#排气筒出口	颗粒物	19	19	120	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	4#锅炉出口	氮氧化物	76	124	150	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	4#锅炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	4#锅炉出口	颗粒物	3.4	5.6	20	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	5#锅炉出口	氮氧化物	77	124	150	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	5#锅炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	5#锅炉出口	颗粒物	2.8	4.5	20	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉出口	氮氧化物	10	10	240	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉出口	甲醇	3.3	3.3	60	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉出口	二氧化硫	8	8	550	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉出口	甲醛	0.493	0.493	10	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉出口	VOCs	1.67	1.67	80	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉出口	丙酮	0.8	0.8	40	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉出口	颗粒物	23.7	23.7	120	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉出口	酚类	<0.4	<0.4	20	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	3#焚烧炉出口	氮氧化物	26	26	240	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	3#焚烧炉出口	甲醇	3.6	3.6	60	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	3#焚烧炉出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	3#焚烧炉出口	甲醛	0.346	0.346	10	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	3#焚烧炉出口	VOCs	0.703	0.703	80	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	3#焚烧炉出口	丙酮	0.34	0.34	40	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	3#焚烧炉出口	颗粒物	26.4	26.4	120	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/13	3#焚烧炉出口	酚类	<0.4	<0.4	20	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	纸板锅炉房排气筒出口FQ-ZP-00062	氮氧化物	95	91	150	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	纸板锅炉房排气筒出口FQ-ZP-00062	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	纸板锅炉房排气筒出口FQ-ZP-00062	颗粒物	1.6	1.5	20	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	一厂工艺废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00063出口	氮氧化物	28.5	28.5	240	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	一厂工艺废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00063出口	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	一厂工艺废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00063出口	VOCs	1.85	1.85	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	一厂工艺废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00063出口	丙酮	<0.100	<0.100	40	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	一厂工艺废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00063出口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	2#工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00065出口	氮氧化物	1.1	1.1	240	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	2#工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00065出口	甲醇	4.18	4.18	60	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	2#工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00065出口	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	2#工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00065出口	甲醛	<0.125	<0.125	10	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	2#工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00065出口	VOCs	2.11	2.11	80	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	2#工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00065出口	丙酮	<0.100	<0.100	40	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	2#工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00065出口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	2#工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00065出口	酚类	<0.3	<0.3	20	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	3号废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00066出口	氮氧化物	1.9	1.9	240	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	3号废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00066出口	甲醇	<0.200	<0.200	60	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	3号废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00066出口	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	3号废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00066出口	甲醛	<0.125	<0.125	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	3号废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00066出口	VOCs	2.79	2.79	80	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	3号废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00066出口	丙酮	1.54	1.54	40	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	3号废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00066出口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	3号废气焚烧炉排气筒FQ-ZP-00066出口	酚类	<0.3	<0.3	20	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	布袋除尘器废气排气筒FQ-ZP-00067出口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/19	布板锅炉房排气筒出口FQ-ZP-00061	氮氧化物	65	70	150	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/19	布板锅炉房排气筒出口FQ-ZP-00061	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/19	布板锅炉房排气筒出口FQ-ZP-00061	颗粒物	1.6	1.7	20	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/19	二厂工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00064出口	氮氧化物	19.3	19.3	240	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/19	二厂工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00064出口	二氧化硫	2.68	2.68	550	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/19	二厂工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00064出口	VOCs	28.2	28.2	80	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/19	二厂工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00064出口	丙酮	8.01	8.01	40	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/19	二厂工艺废气焚烧排气筒FQ-ZP-00064出口	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	化金线车间排口FQ-100001出口	氮氧化物	<0.175	<0.175	200	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	化金线车间排口FQ-100001出口	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	化金线车间排口FQ-100001出口	硫酸雾	0.39	2.6	30	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	防焊车间排口FQ-100002出口	VOCs	2.14	2.14	50	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	文字印刷车间排口FQ-100003出口	VOCs	9.75	9.75	50	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	电镀PTH车间排口FQ-100004出口	甲醛	<0.06	<0.06	25	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	电镀PTH车间排口FQ-100004出口	硫酸雾	0.36	0.36	30	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	电镀VCP车间排口FQ-100005.FQ-100006出口	氮氧化物	<0.175	<0.175	200	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	电镀VCP车间排口FQ-100005.FQ-100006出口	硫酸雾	0.3	1.6	30	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	蚀刻车间排口FQ-100007出口	氯化氢	1.3	1.3	30	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	蚀刻车间排口FQ-100007出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	蚀刻车间排口FQ-100008出口	氨	0.013	0.013	14	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	一厂废气二铜线排口FQ-100009出口	氮氧化物	<0.175	<0.175	200	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	一厂废气二铜线排口FQ-100009出口	氨	0.024	0.024	4.9	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	一厂废气二铜线排口FQ-100009出口	氯化氢	0.71	11.3	30	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	一厂废气二铜线排口FQ-100009出口	硫酸雾	0.54	8.6	30	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	一厂电镀车间排口FQ-100010出口	氮氧化物	<0.175	<0.175	200	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	一厂电镀车间排口FQ-100010出口	硫酸雾	0.48	1.7	30	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	化金线破氰设备排口FQ-100011出口	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	二厂烟囱（天然气锅炉）FQ-200001出口	氮氧化物	31	52	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	二厂烟囱（天然气锅炉）FQ-200001出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	二厂烟囱（天然气锅炉）FQ-200001出口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	二厂烟囱（天然气锅炉）FQ-200001出口	颗粒物	1.6	2.6	20	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	成型吸尘废气排口FQ-300001出口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	机钻吸尘废气排口FQ-300002出口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	裁磨吸尘废气排口FQ-300003出口	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/6/11	激光吸尘废气排口FQ-300004出口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	FQ-Q-00148排气筒出口	氯化氢	4.69	17.38	30	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	FQ-Q-00148排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	FQ-Q-00149排气筒出口	氯化氢	4.8	17.79	30	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	FQ-Q-00149排气筒出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	FQ-Q-00150排气筒	氯化氢	5.38	19.94	30	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	FQ-Q-00150排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	FQ-Q-00151排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/15	FQ-Q-00152排气筒	氮氧化物	20.7	24.8	200	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/15	FQ-Q-00152排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/15	FQ-Q-00152排气筒	颗粒物	1.2	1.4	30	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	FQ-Q-00151生产车间废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋表面处理、OSP、华镍金废气排口FQ-G-00298	氮氧化物	1.4	23.8	200	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋表面处理、OSP、华镍金废气排口FQ-G-00298	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋表面处理、OSP、华镍金废气排口FQ-G-00298	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋防焊制作/文字印刷废气排口FQ-G-00299(FQ-000029)	非甲烷总烃	6.61	6.61	120	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋前处理、内外层线路废气排口FQ-G-00300	氮氧化物	1.2	1.2	200	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋前处理、内外层线路废气排口FQ-G-00300	氯化氢	2.39	2.39	100	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋前处理、内外层线路废气排口FQ-G-00300	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋PTH/镀铜、黑影线废气排口FQ-G-00301	氮氧化物	1.3	3.9	200	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋PTH/镀铜、黑影线废气排口FQ-G-00301	甲醛	0.8	0.8	25	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	A栋PTH/镀铜、黑影线废气排口FQ-G-00301	硫酸雾	<0.2	<0.2	15	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋有机废气塔FQ-G-00302	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋有机废气塔FQ-G-00302	非甲烷总烃	3.75	3.75	120	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋有机废气塔FQ-G-00302	异丙醇	<0.002	<0.002	100.9	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋有机废气FQ-G-00303	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋有机废气FQ-G-00303	非甲烷总烃	6.72	6.72	120	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋有机废气塔FQ-G-00304	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋有机废气塔FQ-G-00304	非甲烷总烃	13	13	120	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋裁剪、钻孔、冲型排口FQ-G-00305	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋锅炉FQ-G-00306	氮氧化物	47	83	150	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋锅炉FQ-G-00306	二氧化硫	8	14	50	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	B栋锅炉FQ-G-00306	颗粒物	3.4	6	20	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋表面处理OSP化镍金出口FQ-G-00298	氮氧化物	2	28.2	200	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋表面处理OSP化镍金出口FQ-G-00298	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋表面处理OSP化镍金出口FQ-G-00298	硫酸雾	0.34	4.79	30	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋防焊制作/文字印刷废气排口FQ-G-00299	非甲烷总烃	3.98	3.98	120	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋前处理内外层线路出口FQ-G-00300	氮氧化物	1.9	1.9	240	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋前处理内外层线路出口FQ-G-00300	氯化氢	1.4	1.4	100	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋前处理内外层线路出口FQ-G-00300	硫酸雾	0.36	0.36	30	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋PTH/镀铜黑影线出口FQ-G-00301	氮氧化物	2	3.76	200	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋PTH/镀铜黑影线出口FQ-G-00301	甲醛	1.4	1.4	25	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	A栋PTH/镀铜黑影线出口FQ-G-00301	硫酸雾	0.86	1.61	30	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	B栋有机废气排气筒出口FQ-G-00302	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	B栋有机废气排气筒出口FQ-G-00302	非甲烷总烃	2.81	2.81	120	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	B栋有机废气排气筒出口FQ-G-00302	异丙醇	<0.002	<0.002	100.9	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	B栋有机废气排气筒出口FQ-G-00303	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	B栋有机废气排气筒出口FQ-G-00303	非甲烷总烃	4.3	4.3	120	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	B栋有机废气塔FQ-G-00304	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	B栋有机废气塔FQ-G-00304	非甲烷总烃	7.72	7.72	120	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/18	B栋裁剪钻孔冲型排口FQ-G-00305	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/18	B栋锅炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/18	B栋锅炉出口	氮氧化物	74	114	150	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/18	B栋锅炉出口	二氧化硫	6	9	50	是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/18	B栋锅炉出口	颗粒物	2.5	3.8	20	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/13	丙车间FQ-Q-00025 排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/13	丙车间FQ-Q-00025 排气筒	颗粒物	1.3	1.3	18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/13	丙车间FQ-Q-00026 排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/13	丙车间FQ-Q-00026 排气筒	颗粒物	1.4	1.4	18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	丙车间FQ-Q-00023排气筒	颗粒物	2	2	18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	丙车间FQ-Q-00024排气筒	颗粒物	1.2	1.2	18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	丙车间FQ-Q-00027 排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	丙车间FQ-Q-00027 排气筒	颗粒物	1.4	1.4	18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	品管中心FQ-Q-00028 排气筒出口	2-丁酮	<0.060	<0.060	5.4	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	品管中心FQ-Q-00028 排气筒出口	二甲基甲酰胺	<2.50	<2.50	0.18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	品管中心FQ-Q-00028 排气筒出口	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	品管中心FQ-Q-00028 排气筒出口	颗粒物	1.5	1.5	18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	品管中心FQ-Q-00029排气筒	颗粒物	1.4	1.4	18	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	品管中心FQ-Q-00030排气筒	颗粒物	1.4	1.4	18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00031 排气筒出口	2-丁酮	<0.060	<0.060	5.4	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00031 排气筒出口	二甲基甲酰胺	<2.50	<2.50	0.18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00031 排气筒出口	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00032 排气筒出口	2-丁酮	<0.060	<0.060	5.4	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00032 排气筒出口	二甲基甲酰胺	<2.50	<2.50	0.18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00032 排气筒出口	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00032 排气筒出口	颗粒物	1.4	1.4	18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00033 排气筒出口	2-丁酮	<0.060	<0.060	5.4	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00033 排气筒出口	二甲基甲酰胺	<2.50	<2.50	0.18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00033 排气筒出口	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00034 排气筒出口	2-丁酮	<0.060	<0.060	5.4	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00034 排气筒出口	二甲基甲酰胺	<2.50	<2.50	0.18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/6/14	甲车间FQ-Q-00034 排气筒出口	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00023 丙车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00024 丙车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00025 丙车间排气筒	甲苯	0.206	0.206	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00025 丙车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00026 丙车间排气筒	甲苯	0.106	0.106	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00026丙车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00027丙车间排气筒	甲苯	0.138	0.138	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00027丙车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00028品管中心排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.2	<0.2	0.18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00028品管中心排气筒	甲苯	0.14	0.14	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00028品管中心排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00029品管中心排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00030品管中心排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00031甲车间排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.2	<0.2	0.18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00031甲车间排气筒	甲苯	0.162	0.162	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00032甲车间排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.2	<0.2	0.18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00032甲车间排气筒	甲苯	0.195	0.195	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00032甲车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00033甲车间排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.2	<0.2	0.18	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00033甲车间排气筒	甲苯	0.253	0.253	40	是	
苏州市	大恭精细化工（昆山）有限公司	2019/10/21	FQ-Q-00034甲车间排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.2	<0.2	0.18	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	FQ-Q-004911车间排气筒	非甲烷总烃	0.95	0.95	120	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	FQ-Q-004911车间排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	FQ-Q-004944车间排气筒	氨	0.0076	0.0076	4.9	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	FQ-Q-004944车间排气筒	非甲烷总烃	0.96	0.96	120	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	FQ-Q-004944车间排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	FQ-Q-004911车间排气筒	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	FQ-Q-004911车间排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	FQ-Q-004944车间排气筒	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	FQ-Q-004944车间排气筒	非甲烷总烃	0.7	0.7	120	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	FQ-Q-004944车间排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	一铜二线、喷锡前后处理	氮氧化物	0.28	4.6	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	一铜二线、喷锡前后处理	硫酸雾	0.36	5.9	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	一铜一线、废药水区	氮氧化物	0.15	3.8	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	一铜一线、废药水区	氯化氢	0.71	18	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	一铜一线、废药水区	硫酸雾	0.38	9.7	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	碱性蚀刻线	氨	0.0421	0.0421	20	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	二铜二线、化学镍金、前后处理、KS前处理	氮氧化物	0.47	11	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	二铜二线、化学镍金、前后处理、KS前处理	硫酸雾	0.32	7.3	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	二铜一线、二线	甲醛	0.59	0.59	25	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	3台布袋除尘机（NC北出口）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	3台布袋除尘机（NC西出口）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	5台布袋除尘机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	KE、ET烤箱	甲醛	0.64	0.64	25	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/11	化学镍金金槽	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	KS泡洗房、网板室	总挥发性有机物	0.00332	0.00332	7.2	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	PTH、后烘干、电镀线、DI蚀刻、黑化、棕化（新1#出口）	氮氧化物	0.42	3.3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	PTH、后烘干、电镀线、DI蚀刻、黑化、棕化（新1#出口）	氯化氢	0.7	5.6	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	PTH、后烘干、电镀线、DI蚀刻、黑化、棕化（新1#出口）	硫酸雾	0.31	2.5	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	水平化学锡UV机	总挥发性有机物	0.066	0.066	7.2	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	PTH、后烘干、电镀线、DI蚀刻、黑化、棕化（新2#出口）	氮氧化物	0.52	3.7	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	PTH、后烘干、电镀线、DI蚀刻、黑化、棕化（新2#出口）	氯化氢	0.81	5.7	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	PTH、后烘干、电镀线、DI蚀刻、黑化、棕化（新2#出口）	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	KE烤箱	总挥发性有机物	0.0101	0.0101	7.2	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	PTH、后烘干、电镀线、DI蚀刻、黑化、棕化（新4#出口）	氮氧化物	0.48	4.2	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	PTH、后烘干、电镀线、DI蚀刻、黑化、棕化（新4#出口）	氯化氢	0.78	6.9	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	PTH、后烘干、电镀线、DI蚀刻、黑化、棕化（新4#出口）	硫酸雾	0.36	3.2	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	KE印刷区	甲醛	0.44	0.44	25	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	KE印刷区	总挥发性有机物	0.00232	0.00232	7.2	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/12	DI无尘室coating线	总挥发性有机物	0.00553	0.00553	7.2	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	Desmear、后烘干、PD显影机、KE显影机、酸洗机、洗网版室、化学银	氮氧化物	0.73	0.73	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	Desmear、后烘干、PD显影机、KE显影机、酸洗机、洗网版室、化学银	氯化氢	0.88	0.88	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	Desmear、后烘干、PD显影机、KE显影机、酸洗机、洗网版室、化学银	硫酸雾	0.32	0.32	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	一、二次铜硝酸槽	氮氧化物	0.79	1.7	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	二铜一线、活性炭房	氮氧化物	0.58	16	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	二铜一线、活性炭房	硫酸雾	0.27	7.3	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	DF蚀刻、DF前处理、KE前处理、KE显影机、水平化学锡（新12#出口）	氮氧化物	0.58	0.58	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	DF蚀刻、DF前处理、KE前处理、KE显影机、水平化学锡（新12#出口）	氯化氢	0.82	0.82	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	DF蚀刻、DF前处理、KE前处理、KE显影机、水平化学锡（新12#出口）	硫酸雾	0.39	0.39	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	辅房资材药水储存区、辅房废药水储存区	氮氧化物	0.68	0.68	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	辅房资材药水储存区、辅房废药水储存区	氯化氢	0.77	0.77	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	辅房资材药水储存区、辅房废药水储存区	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	辅房棕化	硫酸雾	0.4	0.4	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/13	LAB烤箱	甲苯	<0.020	<0.020	40	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/3/14	辅房制版	氨	0.002	0.002	20	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	一铜线、碳处理房废气排气筒FQ-K-00201	氮氧化物	0.26	0.26	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	一铜线、碳处理房废气排气筒FQ-K-00201	氯化氢	0.49	9.43	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	一铜线、碳处理房废气排气筒FQ-K-00201	硫酸雾	0.3	5.77	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	Desmear、显影机、化学银、OSP废气排气筒FQ-K-00202	氯化氢	0.51	0.51	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	Desmear、显影机、化学银、OSP废气排气筒FQ-K-00202	硫酸雾	0.28	0.28	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	一、二次铜废气排气筒FQ-K-00203	氮氧化物	0.22	0.56	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	一、二次铜废气排气筒FQ-K-00203	硫酸雾	0.63	1.61	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	碱性蚀刻线废气排气筒FQ-K-00204	氨	0.045	0.045	20	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	二铜线、化学镍金（除金槽外）、镍金前后处理废气排气筒FQ-K-00205	氮氧化物	0.3	4.98	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	二铜线、化学镍金（除金槽外）、镍金前后处理废气排气筒FQ-K-00205	硫酸雾	0.24	3.99	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	二铜线、碳处理房废气排气筒FQ-K-00206	氮氧化物	0.21	2.64	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	二铜线、碳处理房废气排气筒FQ-K-00206	硫酸雾	0.26	3.27	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	一铜化学铜槽、PTH化学铜槽废气排气筒FQ-K-00207	甲醛	<0.2	<0.2	25	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	蚀刻、水准化学锡废气排气筒FQ-K-00213	氯化氢	0.7	0.7	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	蚀刻、水准化学锡废气排气筒FQ-K-00213	硫酸雾	0.11	0.11	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	RT废气排气筒FQ-K-00217	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	NC2废气排气筒FQ-K-00219	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒FQ-K-00209	氮氧化物	0.18	1.74	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒FQ-K-00209	氯化氢	0.56	5.41	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/7	PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒FQ-K-00209	硫酸雾	0.21	2.03	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	辅房资材药水存储区废气排气筒FQ-J-00224	氮氧化物	0.26	0.26	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	辅房资材药水存储区废气排气筒FQ-J-00224	氯化氢	0.26	0.26	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	辅房资材药水存储区废气排气筒FQ-J-00224	硫酸雾	0.35	0.35	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	辅房棕化废气排气筒FQ-J-00225	硫酸雾	0.49	0.49	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	热煤油炉废气排气筒FQ-J-00226	氮氧化物	133	183	400	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	热煤油炉废气排气筒FQ-J-00226	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	热煤油炉废气排气筒FQ-J-00226	颗粒物	1	1.4	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒FQ-K-00208	氮氧化物	0.15	1.41	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒FQ-K-00208	氯化氢	0.47	4.42	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒FQ-K-00208	硫酸雾	0.29	2.73	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	化学镍金金槽废气排气筒FQ-K-00211	氰化氢	<0.03	<0.03	0.5	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	NC1废气排气筒FQ-K-00218	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	PTH+Desmear废气排气筒FQ-K-00220	氮氧化物	0.18	4.95	200	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	PTH+Desmear废气排气筒FQ-K-00220	甲醛	<0.2	<0.2	25	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	PTH+Desmear废气排气筒FQ-K-00220	硫酸雾	0.65	17.9	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	蚀刻线、棕化线废气排气筒FQ-K-00221	氯化氢	0.22	0.22	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	蚀刻线、棕化线废气排气筒FQ-K-00221	硫酸雾	0.29	0.29	30	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	喷锡、RT废气排气筒FQ-K-00222	锡及其化合物	6.64	6.64	8.5	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	喷锡、RT废气排气筒FQ-K-00222	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	电镀一铜四线[[+]]PTH线	氮氧化物	0.97	0.97	200	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	电镀一铜四线[[+]]PTH线	甲醛	0.2	0.2	25	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	电镀一铜四线[[+]]PTH线	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	电镀一铜四线[[+]]PTH线	硫酸雾	0.44	0.44	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	加工化金[[+]]化锡[[+]]成型清洗	氮氧化物	0.97	0.97	200	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	加工化金[[+]]化锡[[+]]成型清洗	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	加工化金[[+]]化锡[[+]]成型清洗	硫酸雾	0.55	0.55	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	电镀碱性蚀刻	氨	0.01	0.01	14	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	二铜四线[[+]]五线	氮氧化物	1.05	1.05	200	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	二铜四线[[+]]五线	甲醛	0.24	0.24	25	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	二铜四线[[+]]五线	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	二铜四线[[+]]五线	硫酸雾	0.28	0.28	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	一铜一线[[+]]二铜一线	氮氧化物	0.89	0.89	200	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	一铜一线[[+]]二铜一线	甲醛	0.34	0.34	25	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	一铜一线[[+]]二铜一线	氯化氢	1.03	1.03	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	一铜一线[[+]]二铜一线	硫酸雾	0.42	0.42	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	二铜五线	氮氧化物	1.12	7.25	200	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	二铜五线	甲醛	0.34	0.34	25	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	二铜五线	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	二铜五线	硫酸雾	0.45	2.91	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	防焊后烤[[+]]文字烤箱[[+]]防焊预烤	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	碱性蚀刻回收FQ-K-20222	氨	0.00203	0.00203	4.9	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	碱性蚀刻回收FQ-K-20223	硫酸雾	0.39	0.39	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/14	外层防焊前处理	氯化氢	1.04	1.04	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/14	外层防焊前处理	硫酸雾	0.41	0.41	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/14	酸性蚀刻回收	氯化氢	1.03	1.03	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/14	压合	氮氧化物	113	109	150	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/14	压合	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/14	压合	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/14	压合	颗粒物	1.6	1.5	20	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	电镀一铜四线+PTH线	氮氧化物	0.96	0.96	200	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	电镀一铜四线+PTH线	甲醛	0.3	0.3	25	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	电镀一铜四线+PTH线	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	电镀一铜四线+PTH线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	加工化金+化锡+成型清洗	氮氧化物	0.92	0.92	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	加工化金+化锡+成型清洗	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	加工化金+化锡+成型清洗	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	电镀碱性蚀刻	氨	0.013	0.013	14	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	二铜四线+五线	氮氧化物	0.89	0.89	200	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	二铜四线+五线	甲醛	0.28	0.28	25	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	二铜四线+五线	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	二铜四线+五线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	一铜一线+二铜一线	氮氧化物	0.83	0.83	200	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	一铜一线+二铜一线	甲醛	0.26	0.26	25	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	一铜一线+二铜一线	氯化氢	1.4	1.4	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	一铜一线+二铜一线	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	二铜五线	氮氧化物	0.89	5.43	200	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	二铜五线	甲醛	0.25	0.25	25	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	二铜五线	氯化氢	1.6	9.8	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	二铜五线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	外层防焊前处理	氯化氢	1	1	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	外层防焊前处理	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	印刷室+喷涂烤箱+LED烤箱	非甲烷总烃	1.99	1.99	120	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	防焊后烤+文字烤箱+防焊预烤	非甲烷总烃	1.14	1.14	120	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	碱性蚀刻回收FQ-K-20222	氨	0.00425	0.00425	4.9	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	碱性蚀刻回收FQ-K-20223	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	酸性蚀刻回收	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	压合锅炉排放口	氮氧化物	93	92	150	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	压合锅炉排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	压合锅炉排放口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	压合锅炉排放口	颗粒物	1.8	1.8	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	非甲烷总烃	1.4	1.4	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	氯化氢	3.17	27.7	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	SES碱排/防焊显影系统二	氨	0.00733	0.00733	6.95	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	文字印刷/立式烤箱/文字UV机预烤箱/后烤烤箱系统三	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	文字印刷/立式烤箱/文字UV机预烤箱/后烤烤箱系统三	非甲烷总烃	3.14	3.14	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	文字印刷/立式烤箱/文字UV机预烤箱/后烤烤箱系统三	总挥发性有机物	0.006	0.006		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	二铜/SES酸排/一次铜/PTH系统四、五	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	二铜/SES酸排/一次铜/PTH系统四、五	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	二铜/SES酸排/一次铜/PTH系统四、五	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	二铜/SES酸排/一次铜/PTH系统四、五	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	非甲烷总烃	4.95	4.95	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	氯化氢	1.99	22.4	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/2	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	硫酸雾	0.214	2.41	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	废气排气筒	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	废气排气筒	非甲烷总烃	1.36	1.36	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	废气排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	废气排气筒	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	成型机系统八	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	喷锡线	锡及其化合物	0.000243	0.000243	8.5	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	喷锡线	非甲烷总烃	1.25	1.25	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/4/3	酸洗线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	文字印刷/立式烤箱/文字UV机预烤箱/后烤烤箱系统三	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	文字印刷/立式烤箱/文字UV机预烤箱/后烤烤箱系统三	非甲烷总烃	44.4	44.4	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	文字印刷/立式烤箱/文字UV机预烤箱/后烤烤箱系统三	总挥发性有机物	0.093	0.093		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	二铜/SES酸排/一次铜/PTH系统四、五	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	二铜/SES酸排/一次铜/PTH系统四、五	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	二铜/SES酸排/一次铜/PTH系统四、五	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	二铜/SES酸排/一次铜/PTH系统四、五	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	废气排气筒	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	废气排气筒	非甲烷总烃	1.67	1.67	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	废气排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	废气排气筒	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	废气排气筒	硫酸雾	0.202	0.412	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/9	成型机系统八	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	非甲烷总烃	4.31	4.31	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	压合环抽/水平棕化/ENTEK/立式烤箱/UV烘干/包装机/磨边清洗机/磨刷机系统一	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	SES碱排/防焊显影系统二	氨	<0.25	<0.25	6.95	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	非甲烷总烃	10.6	10.6	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	内层前处理&涂布机/内层DES线/干膜前后处理/外层显影网版退洗/防焊印刷/自动压膜机/物理实验室暗房/曝光机系统六	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	喷锡线	锡及其化合物	0.00252	0.00252	8.5	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	喷锡线	非甲烷总烃	2.1	2.1	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/5/10	酸洗线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00071出口	氮氧化物	1.2	1.2	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00071出口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00071出口	非甲烷总烃	5.73	5.73	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00071出口	氯化氢	3.09	3.09	100	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00071出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00072废气排口	氨	0.311	0.311	8.7	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00073废气排口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00073废气排口	非甲烷总烃	2.43	2.43	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00074出口	氮氧化物	1.4	14.2	200	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00074出口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00074出口	氯化氢	2.26	23	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00074出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00075出口	氮氧化物	1.5	1.5	240	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00075出口	非甲烷总烃	7.44	7.44	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00075出口	氯化氢	2.28	2.28	100	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00075出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	FQ-G-00077出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00076出口	氮氧化物	5.4	57	200	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00076出口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00076出口	氯化氢	1.68	17.74	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00076出口	氯气	3.28	3.28	65	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00076出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00078出口	氮氧化物	7	15	150	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00078出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00078出口	颗粒物	2.1	4.3	20	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00080出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00081	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00082出口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/6	FQ-G-00082出口	非甲烷总烃	0.99	0.99	120	是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/6/13	新老车间工艺尾气排气筒	VOCs	0.253	0.253	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/6/13	新老车间配料排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	镀镍镀铬线废气排气筒	硫酸雾	0.37	13.11	30	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	镀锌线废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	镀铬镀镍线废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	氮氧化物	44	113	200	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	颗粒物	1.2	3.1	20	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	铬镍车间FQ-K-41300	硫酸雾	0.8	1.6	30	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	镀锌车间FQ-K-41301	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	铬镍车间FQ-K-41302	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	锅炉房FQ-K-41303	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	锅炉房FQ-K-41303	氮氧化物	26	68	150	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	锅炉房FQ-K-41303	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	锅炉房FQ-K-41303	颗粒物	1.6	4.2	20	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	喷粉车间FQ-K-41304	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	喷粉车间FQ-K-41305	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	喷粉车间FQ-K-41306	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	喷粉车间FQ-K-41307	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	废水站废气排气筒	甲醇	16	16	190	是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	废水站废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	电木粉车间废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/9/11	FQ-Q-467废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F1#2#MID酸性废气出口	氯化氢	0.78	2	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F1#2#MID酸性废气出口	硫酸雾	0.46	1.2	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F4#酸性废气出口	氮氧化物	0.41	0.58	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F4#酸性废气出口	氯化氢	0.96	1.4	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F4#酸性废气出口	硫酸雾	0.3	0.43	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F2#碱性废气出口	氨	0.00827	0.00827	14	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F2#碱性废气出口	甲醛	0.24	0.24	25	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F3#酸性废气出口	氮氧化物	0.44	0.44	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F3#酸性废气出口	氯化氢	0.9	0.9	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂3F3#酸性废气出口	硫酸雾	0.41	0.41	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/9	一厂钻孔集尘机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂3F2#酸性废气出口	氯化氢	0.88	1.2	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂3F2#酸性废气出口	硫酸雾	0.4	0.56	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂3F含氰废气出口	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂3F1#TVOC废气出口	总挥发性有机物	0.000158	0.000158	6.6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂4F旋风塔酸性废气出口	氯化氢	0.74	0.74	100	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂4F旋风塔酸性废气出口	硫酸雾	0.43	0.43	45	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂4F3#TVOC废气出口	总挥发性有机物	0.001	0.001	6.6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂4F2#、3#酸性废气出口	氯化氢	0.72	0.72	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂4F2#、3#酸性废气出口	硫酸雾	0.37	0.37	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂4F1#酸性废气出口	氯化氢	0.7	0.7	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂4F1#酸性废气出口	硫酸雾	0.5	0.5	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂3F2#TVOC废气出口	总挥发性有机物	0.00084	0.00084	6.6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/10	一厂传压集尘机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂东区5F酸性废气出口	氯化氢	0.88	0.88	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂东区5F酸性废气出口	硫酸雾	0.4	0.4	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂4F酸性废气出口	氮氧化物	<0.14	<0.14	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂4F酸性废气出口	氯化氢	0.92	0.92	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂4F酸性废气出口	硫酸雾	0.34	0.34	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂东区5F碱性废气出口	氨	0.0306	0.0306	14	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂东区5F碱性废气出口	甲醛	0.34	0.34	25	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂4F碱排出口	氨	0.0235	0.0235	14	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂4F碱排出口	甲醛	0.66	0.66	25	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂4F.RF酸排出口	氮氧化物	0.16	0.21	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂4F.RF酸排出口	氯化氢	0.62	0.82	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂4F.RF酸排出口	硫酸雾	0.47	0.63	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂5F西区1#2#3#VOC废气出口	总挥发性有机物	0.0022	0.0022	6.6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂压合集尘机出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂镭射钻孔集尘机出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/12	二厂钻孔集尘机出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/13	二厂西区5F酸性废气出口	氮氧化物	0.16	0.16	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/13	二厂西区5F酸性废气出口	氯化氢	0.79	0.79	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/13	二厂西区5F酸性废气出口	硫酸雾	0.36	0.36	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/13	二厂西区5F碱性废气出口	氨	0.0228	0.0228	14	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/13	二厂西区5F碱性废气出口	甲醛	0.6	0.6	25	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/13	二厂5F西RF酸排出口	氮氧化物	0.21	0.39	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/13	二厂5F西RF酸排出口	氯化氢	0.74	1.4	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/4/13	二厂5F西RF酸排出口	硫酸雾	0.27	0.5	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/6/26	一厂3F含氰废气出口	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/6/26	一厂3F2#碱性废气出口	氨	0.007	0.007	14	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/6/26	一厂3F2#碱性废气出口	甲醛	0.41	0.41	25	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/6/26	一厂钻孔集尘机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/6/26	一厂传压集尘机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F1#酸性废气出口	氯化氢	0.8	1.6	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F1#酸性废气出口	硫酸雾	0.37	0.72	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F2#酸性废气出口	氯化氢	1.12	4.29	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F2#酸性废气出口	硫酸雾	0.82	3.1	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F1#2#MID酸性废气出口	氯化氢	0.74	1.7	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F1#2#MID酸性废气出口	硫酸雾	0.64	1.5	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F4#酸性废气出口	氮氧化物	<0.14	<0.14	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F4#酸性废气出口	氯化氢	0.78	1.1	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F4#酸性废气出口	硫酸雾	0.38	0.55	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F3#酸性废气出口	氮氧化物	<0.14	<0.14	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F3#酸性废气出口	氯化氢	0.93	0.93	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	一厂3F3#酸性废气出口	硫酸雾	0.63	0.63	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/5	一厂3F1#TVOC废气出口	总挥发性有机物	0.00012	0.000121	6.6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/5	一厂4F旋风塔酸性废气出口	氯化氢	0.99	0.99	100	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/5	一厂4F旋风塔酸性废气出口	硫酸雾	0.36	0.36	45	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/5	一厂4F3#TVOC废气出口	总挥发性有机物	0.0011	0.0011	6.6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/5	一厂4F2#、3#酸性废气出口	氯化氢	0.76	0.76	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/5	一厂4F2#、3#酸性废气出口	硫酸雾	0.34	0.34	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/5	一厂3F2#TVOC废气出口	总挥发性有机物	0.00081	0.00081	6.6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂东区5F酸性废气出口	氯化氢	1.08	1.08	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂东区5F酸性废气出口	硫酸雾	0.42	0.42	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂4F酸性废气出口	氮氧化物	<0.14	<0.14	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂4F酸性废气出口	氯化氢	0.88	0.88	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂4F酸性废气出口	硫酸雾	0.41	0.41	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂东区5F碱性废气出口	氨	0.0189	0.0189	14	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂东区5F碱性废气出口	甲醛	0.91	0.91	25	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂4F碱排出口	氨	0.0094	0.0094	14	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂4F碱排出口	甲醛	0.51	0.51	25	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂4F.RF酸排出口	氮氧化物	<0.14	<0.14	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂4F.RF酸排出口	氯化氢	0.76	1.3	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂4F.RF酸排出口	硫酸雾	0.34	0.6	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	二厂钻孔集尘机出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	1厂4F1#碱性废气	氨	0.0136	0.0136	14	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/6	1厂4F1#碱性废气	甲醛	0.75	0.75	25	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/8	一厂锅炉	氮氧化物	23	40	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/8	一厂锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/8	一厂锅炉	颗粒物	1	1.8	20	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/8	二厂锅炉	氮氧化物	71	121	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/8	二厂锅炉	二氧化硫	8	14	50	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/8	二厂锅炉	颗粒物	1	1.7	20	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂西区5F酸性废气出口	氮氧化物	0.36	0.36	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂西区5F酸性废气出口	氯化氢	0.77	0.77	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂西区5F酸性废气出口	硫酸雾	0.31	0.31	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂西区5F碱性废气出口	氨	0.015	0.015	14	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂西区5F碱性废气出口	甲醛	0.36	0.36	25	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂5F西RF酸排出口	氮氧化物	1.2	2.64	200	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂5F西RF酸排出口	氯化氢	1	2.2	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂5F西RF酸排出口	硫酸雾	0.39	0.86	30	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂5F西区1#2#3#VOC废气出口	锡及其化合物	0.00041	0.00041	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂5F西区1#2#3#VOC废气出口	总挥发性有机物	0.00252	0.00252	6.6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/10	二厂镭射钻孔集尘机出口	颗粒物	56	56	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-000270排气筒	硫酸雾	0.33	0.33	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-000271排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-000272排气筒	硫酸雾	0.31	0.31	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-000273排气筒	氮氧化物	1.8	1.8	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-000273排气筒	硫酸雾	0.41	0.41	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-000274排气筒	氮氧化物	3.7	3.7	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-000274排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-00181排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-00182排气筒	硫酸雾	0.36	0.36	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-00183排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-00184排气筒	氮氧化物	3.8	3.8	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-00184排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-00267排气筒	氮氧化物	2.6	2.6	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-00267排气筒	硫酸雾	0.32	0.32	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-00273排气筒	氮氧化物	2	2	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/12	FQ-00273排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/13	FQ-00425排气筒	甲苯	0.109	0.109	40	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/13	FQ-00425排气筒	二甲苯	0.135	0.135	70	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/13	FQ-00425排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/4/13	FQ-00425排气筒	乙酸乙酯	0.0151	0.0151	1.1	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-0053排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-0053排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00154排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00154排气筒	硫酸雾	0.34	0.34	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00156排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00156排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00158排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00158排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00160排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00163排气筒	硫酸雾	0.28	0.28	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00164排气筒	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/2	FQ-G-00165排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	FQ-G-00148排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	FQ-G-00149排气筒	颗粒物	89.3	89.3	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	FQ-G-00152排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	FQ-G-00167排气筒	甲苯	0.022	0.022	40	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	FQ-G-00167排气筒	丙酮	<0.6	<0.6		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	FQ-G-00167排气筒	二甲苯（总量）	0.038	0.038	70	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	FQ-G-00167排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	FQ-G-00167排气筒	乙酸乙酯	0.012	0.012		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	FQ-G-00167排气筒	丁醇	<0.2	<0.2		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00159排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00159排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00161排气筒	硫酸雾	0.31	0.31	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00162排气筒	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00096	非甲烷总烃	5.04	5.04	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00094	非甲烷总烃	5.35	5.35	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00147	非甲烷总烃	6.98	6.98	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00144	非甲烷总烃	6.89	6.89	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00143	非甲烷总烃	5.16	5.16	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00141	非甲烷总烃	7.22	7.22	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00140	非甲烷总烃	6.79	6.79	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00139	非甲烷总烃	7.26	7.26	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00138	非甲烷总烃	6.5	6.5	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00137	非甲烷总烃	5.94	5.94	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00136	非甲烷总烃	5.32	5.32	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00135	非甲烷总烃	6.36	6.36	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00134	非甲烷总烃	6.82	6.82	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00104	非甲烷总烃	8.3	8.3	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00087	非甲烷总烃	6.95	6.95	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00110	非甲烷总烃	5.17	5.17	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00101	非甲烷总烃	7.12	7.12	120	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	FQ-G-00098	非甲烷总烃	5.65	5.65	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	二铜线表层处理酸性排气筒	氨	0.011	0.011	14	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	二铜线表层处理酸性排气筒	硫酸雾	<0.36	<0.36	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	粉尘排气筒1#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	粉尘排气筒2#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	粉尘排气筒6#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	镀铜化金前后处理酸性排气筒	硫酸雾	<0.36	<0.36	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	镀铜酸性蚀刻排气筒	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	镀铜酸性蚀刻排气筒	硫酸雾	<0.36	<0.36	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	防焊后烤酸洗废气排气筒	非甲烷总烃	1.28	1.28	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/13	防焊后烤酸洗废气排气筒	硫酸雾	<0.36	<0.36	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	镀铜PTH制成酸性排气筒	氮氧化物	6.73	6.73	200	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	镀铜PTH制成酸性排气筒	硫酸雾	<0.36	<0.36	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	一铜线表层处理酸性排气筒	氮氧化物	8.08	8.08	200	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	一铜线表层处理酸性排气筒	硫酸雾	<0.36	<0.36	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	内层前处理OSP线酸性排气筒	氯化氢	0.35	0.35	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	内层前处理OSP线酸性排气筒	硫酸雾	<0.36	<0.36	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	外层前后处理酸性排气筒	硫酸雾	<0.36	<0.36	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	化金线、涂布车间排气筒	氰化氢	<0.07	<0.07	0.5	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	化金线、涂布车间排气筒	甲醛	0.105	0.105	25	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/14	化金线、涂布车间排气筒	非甲烷总烃	2.32	2.32	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/15	粉尘排气筒3#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/15	粉尘排气筒4#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/15	粉尘排气筒5#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/3/15	化金线化金段排气筒	氰化氢	<0.07	<0.07	0.5	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	二铜电镀线	硫酸雾	0.5	3.47	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	化金线	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	化金线	硫酸雾	0.5	3.14	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	化金段	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	三楼沉铜、一铜线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	SES蚀刻线、化金前后处理外层显影	氨	0.04	0.04	14	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	SES蚀刻线、化金前后处理外层显影	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	防焊后烤	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	内层蚀刻线、包装前处理	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	内层蚀刻线、包装前处理	硫酸雾	0.3	2.88	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	内层前处理、处理前处理、棕化线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	内外层涂布烘烤	非甲烷总烃	5.92	5.92	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	垂直PTH、填孔线	甲醛	0.23	0.23	25	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	垂直PTH、填孔线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	钻孔吸尘FQ-K-40311	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	钻孔吸尘FQ-K-40312	颗粒物	1.5	1.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	成型	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	亚硕、防焊前处理宇宙线、水平PTH中央药槽	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市千灯三废净化有限公司	2019/1/16	镍回收车间排气筒出口	氯化氢	0.21	0.21	100	是	
苏州市	昆山市千灯三废净化有限公司	2019/1/16	硫酸铜车间排气筒出口	氨	0.037	0.037	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯三废净化有限公司	2019/1/16	硫酸铜车间排气筒出口	硫酸雾	<0.8	<0.8	45	是	
苏州市	昆山市千灯三废净化有限公司	2019/1/16	锡回收车间排气筒出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山市千灯三废净化有限公司	2019/1/16	锡回收车间排气筒出口	氯化氢	0.2	0.2	100	是	
苏州市	昆山市千灯三废净化有限公司	2019/1/16	电镀级硫酸铜车间排气筒出口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	昆山市千灯三废净化有限公司	2019/1/16	电镀级硫酸铜车间排气筒出口	硫酸雾	<0.8	<0.8	45	是	
苏州市	昆山市千灯三废净化有限公司	2019/1/16	镍废水处理车间排气筒出口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	昆山市千灯三废净化有限公司	2019/1/16	镍废水处理车间排气筒出口	硫酸雾	<0.8	<0.8	45	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	阳极氧化、电镀生产线废气排气筒	氮氧化物	<0.14	<0.14	100	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	阳极氧化、电镀生产线废气排气筒	甲醛	0.9	0.9	25	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	阳极氧化、电镀生产线废气排气筒	氯化氢	1.1	1.73	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	阳极氧化、电镀生产线废气排气筒	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	阳极氧化、电镀生产线废气排气筒	硫酸雾	0.85	1.3	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	一、二层车间废气3#排气筒	氮氧化物	<0.14	<0.14	200	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	一、二层车间废气3#排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	一、二层车间废气3#排气筒	甲醛	0.68	0.68	25	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	一、二层车间废气3#排气筒	氯化氢	1.46	1.56	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	一、二层车间废气3#排气筒	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	一、二层车间废气3#排气筒	硫酸雾	0.58	0.62	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	三层车间废气4#排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	三层车间废气4#排气筒	氯化氢	0.96	0.96	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	三层车间废气4#排气筒	硫酸雾	0.32	0.32	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	镀镍金线1#废气排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	酸性废气FQ-K-41600	氮氧化物	1.15	2.2	200	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	酸性废气FQ-K-41600	甲醛	0.23	0.23	25	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	酸性废气FQ-K-41600	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	酸性废气FQ-K-41600	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	酸性废气FQ-K-41600	硫酸雾	1.36	2.61	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	二、三层环境废气FQ-K-41601	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	二、三层环境废气FQ-K-41601	氯化氢	1.28	1.28	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	二、三层环境废气FQ-K-41601	硫酸雾	1.14	1.14	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	一、二层环境废气FQ-K-41602	氮氧化物	1.4	1.4	200	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	一、二层环境废气FQ-K-41602	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	一、二层环境废气FQ-K-41602	甲醛	0.26	0.26	25	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	一、二层环境废气FQ-K-41602	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	一、二层环境废气FQ-K-41602	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	一、二层环境废气FQ-K-41602	硫酸雾	1.45	1.45	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	氰化氢废气FQ-K-41603	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	环境抽风	硫酸雾	<0.500	<0.500	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	PTH、DES、OSP、化金镍金线、实验室	甲醛	0.112	0.112	25	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	PTH、DES、OSP、化金镍金线、实验室	氯化氢	1.3	13.1	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	PTH、DES、OSP、化金镍金线、实验室	硫酸雾	0.533	5.38	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	阻焊、内层、棕化、最终清洗	氯化氢	1.05	10.6	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	阻焊、内层、棕化、最终清洗	硫酸雾	<0.500	<0.500	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	VCP、减铜线	硫酸雾	0.528	5.33	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	化金线、金手指	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	化金线、金手指	硫酸雾	<0.500	<0.500	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	阻焊、内层、字符	非甲烷总烃	0.27	0.27	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	阻焊、内层、字符	总挥发性有机物	1.14	1.14	10.8	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	钻孔成型00245	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/19	钻孔成型00247	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/20	DVCP、DMC、除棕化线	硫酸雾	0.533	5.38	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/20	蚀刻、OSP	氯化氢	1.23	12.4	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/20	蚀刻、OSP	硫酸雾	<0.500	<0.500	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/20	钻孔成型00248	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/20	开料、钻孔成型00249	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/3/20	开料、钻孔成型00442	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	PTH、DES、OSP、化金镍金线、实验室	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	PTH、DES、OSP、化金镍金线、实验室	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	PTH、DES、OSP、化金镍金线、实验室	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	阻焊、内层、棕化、最终清洗	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	阻焊、内层、棕化、最终清洗	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	VCP、减铜线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	化金线、金手指	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	化金线、金手指	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	DVCP、DMC、除棕化线	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	阻焊、内层、字符	非甲烷总烃	2.2	2.2	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	阻焊、内层、字符	VOCs	6.94	6.94	50	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	镭射机	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	钻孔成型00245	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	蚀刻、OSP	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	蚀刻、OSP	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	钻孔成型00247	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	钻孔成型00248	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	开料、钻孔成型00249	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	开料、钻孔成型00422	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂磷化废气排气筒	氯化氢	3.66	24.44	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂滚镀1废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂滚镀1废气排气筒	氯化氢	3.57	26.72	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂滚镀1废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂滚镀2废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂滚镀2废气排气筒	氯化氢	3.56	25.23	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂滚镀2废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂挂镀1废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂挂镀1废气排气筒	氯化氢	3.86	22.24	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂挂镀1废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂挂镀2废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂挂镀2废气排气筒	氯化氢	2.92	17.82	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂挂镀2废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	磷化车间FQ-K-40500	氯化氢	1.2	1.2	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40501	氮氧化物	1.21	2.16	200	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40501	氯化氢	1.5	2.67	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40501	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40502	氮氧化物	1.2	7.79	200	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40502	氯化氢	1.1	7.14	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40502	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40503	氮氧化物	1.25	4.26	200	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40503	氯化氢	1.7	5.8	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40503	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40504	氮氧化物	1.08	8.05	200	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40504	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	电镀车间FQ-K-40504	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/4/10	FC包装洗气塔排放口1#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/4/10	FC包装洗气塔排放口2#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/4/10	FC混合洗气塔排放口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/4/10	消毒剂除尘器排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/4/10	FC除尘器排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/4/10	NR除尘器排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/4/18	过酸洗气塔排放口	乙酸	<4	<4		是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	过酸洗气塔排放口	乙酸	<4	<4		不参与评价	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	FC包装洗气塔排放口2#	氮氧化物	<6	<6	240	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	FC混合洗气塔排放口	氮氧化物	<6	<6	240	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	FC包装洗气塔排放口1#	氮氧化物	<6	<6	240	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	消毒剂除尘器排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	FC除尘器排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	NR除尘器排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	过酸洗气塔排放口	乙酸	<4	<4		不参与评价	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	FC包装洗气塔排放口2#	氮氧化物	<6	<6	240	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	FC包装洗气塔排放口1#	氮氧化物	<6	<6	240	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	FC混合洗气塔排放口	氮氧化物	<6	<6	240	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	FC除尘器排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	NR除尘器排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	艺康（太仓）科技有限公司	2019/8/27	消毒剂除尘器排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	二厂热处理废气排口	氮氧化物	1.7	1.7	240	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	三厂热处理车间排口	氮氧化物	3.2	3.2	240	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	四厂生产车间排口	氮氧化物	1.6	1.6	240	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	二厂热处理废气排口	非甲烷总烃	4.72	4.72	120	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	四厂生产车间排口	非甲烷总烃	2.96	2.96	120	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	三厂热处理车间排口	非甲烷总烃	7.98	7.98	120	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	二厂电镀车间排口	氯化氢	3.34	3.34	30	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	二厂电镀车间排口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	三厂磷化车间排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	四厂生产车间排口	氮氧化物	1.22	1.22	240	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	二厂热处理废气排口	氮氧化物	1.41	1.41	240	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	三厂热处理车间排口	氮氧化物	1.28	1.28	240	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	三厂热处理车间排口	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	二厂热处理废气排口	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	四厂生产车间排口	非甲烷总烃	1.05	1.05	120	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	二厂电镀车间排口	氯化氢	1.54	1.54	30	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	二厂电镀车间排口	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	三厂磷化车间排口	硫酸雾	1.12	1.12	45	是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	研磨废气排口	VOCs	0.204	0.204	50	是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/17	研磨车间	VOCs	0.326	0.326	50	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	锅炉排口DA001	氮氧化物	118	202	200	否	0.01

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	锅炉排口DA001	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	锅炉排口DA001	二氧化硫	258	442	200	否	1.21
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	锅炉排口DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	锅炉排口DA001	颗粒物	4.7	8.1	30	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	油烟净化器排口DA002	甲苯	0.023	0.023	40	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	油烟净化器排口DA002	非甲烷总烃	4.52	4.52	120	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	油烟净化器排口DA002	二甲苯	0.05	0.05	70	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	油烟净化器排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	油烟净化器排口DA003	甲苯	0.032	0.032	40	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	油烟净化器排口DA003	非甲烷总烃	5.18	5.18	120	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	油烟净化器排口DA003	二甲苯	0.052	0.052	70	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	油烟净化器排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	锅炉排口DA001	氮氧化物	78	159	200	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	锅炉排口DA001	汞及其化合物	0.000219	0.000446	0.05	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	锅炉排口DA001	二氧化硫	20	42	200	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	锅炉排口DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	锅炉排口DA001	颗粒物	1.2	6	30	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	油烟净化器排口DA002	甲苯	0.528	0.528	40	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	油烟净化器排口DA002	非甲烷总烃	4.56	4.56	120	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	油烟净化器排口DA002	二甲苯（总量）	0.749	0.749	70	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	油烟净化器排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	油烟净化器排口DA003	甲苯	0.498	0.498	40	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	油烟净化器排口DA003	非甲烷总烃	3	3	120	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	油烟净化器排口DA003	二甲苯（总量）	0.789	0.789	70	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	油烟净化器排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/2/19	烘干废气排气筒	非甲烷总烃	5.06	5.06	120	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/2/19	烤漆固化废气排气筒	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/2/19	热洁炉排气筒	非甲烷总烃	1.53	1.53	120	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/2/19	粉体涂装废气排气筒	非甲烷总烃	2.24	2.24	120	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	1#烘干废气排气筒	非甲烷总烃	1.74	1.74	120	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	2#粉体涂装废气排气筒	非甲烷总烃	1.63	1.63	120	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	2#粉体涂装废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	废气4#排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	废气3#排口	非甲烷总烃	7.59	7.59	120	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	废气4#排口	烟尘	6.2	153	200	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/18	1号烟道监测点	二噁英类	0.018	0.019	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	1号烟道监测点	氮氧化物	158	167	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	1号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	1号烟道监测点	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	1号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0509	0.0585	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	1号烟道监测点	氯化氢	2	2.13	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	1号烟道监测点	颗粒物	<1	<1	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	1号烟道监测点	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	1号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	3.70E-05	4.20E-05	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	2号烟道监测点	氮氧化物	162	159	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	2号烟道监测点	汞及其化合物	0.0059	0.0059	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	2号烟道监测点	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	2号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.032	0.032	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	2号烟道监测点	氯化氢	2.72	2.72	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	2号烟道监测点	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	2号烟道监测点	二噁英类	0.011	0.011	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	2号烟道监测点	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	2号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	7.80E-05	7.80E-05	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	3号烟道监测点	氮氧化物	143	150	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	3号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	3号烟道监测点	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	3号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0295	0.0321	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	3号烟道监测点	氯化氢	3.4	3.62	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	3号烟道监测点	颗粒物	2.6	2.8	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	3号烟道监测点	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	3号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	5.80E-05	6.30E-05	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/20	3号烟道监测点	二噁英类	0.0084	0.0084	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	1号烟道监测点	氮氧化物	155	161	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	1号烟道监测点	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	1号烟道监测点	氯化氢	1.67	1.67	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	1号烟道监测点	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	1号烟道监测点	一氧化碳	<1	<1	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	3号烟道监测点	氮氧化物	174	171	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	3号烟道监测点	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	3号烟道监测点	氯化氢	2.32	2.34	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	3号烟道监测点	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	3号烟道监测点	一氧化碳	<1	<1	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/15	1号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/15	1号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0176	0.0181	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/15	1号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	6.74E-05	6.94E-05	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/15	3号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/15	3号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.023	0.0226	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/15	3号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00012	1.18E-04	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	1号烟道监测点	氮氧化物	135	142	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	1号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	1号烟道监测点	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	1号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0334	0.0334	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	1号烟道监测点	氯化氢	0.47	0.46	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	1号烟道监测点	颗粒物	4.7	4.6	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	1号烟道监测点	一氧化碳	<1	<1	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	1号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.001	<0.001	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	2号烟道监测点	氮氧化物	156	143	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	2号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	2号烟道监测点	二氧化硫	3	3	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	2号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0177	0.0149	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	2号烟道监测点	氯化氢	0.57	0.52	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	2号烟道监测点	颗粒物	3.1	2.8	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	2号烟道监测点	一氧化碳	4	4	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	2号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.001	<0.001	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	3号烟道监测点	氮氧化物	157	162	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	3号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	3号烟道监测点	二氧化硫	6	6	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	3号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0247	0.0257	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	3号烟道监测点	氯化氢	0.27	0.3	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	3号烟道监测点	颗粒物	2.3	2.5	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	3号烟道监测点	一氧化碳	<1	<1	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	3号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.001	<0.001	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	1号烟道监测点	氮氧化物	136	143	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	1号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	1号烟道监测点	二氧化硫	5	5	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	1号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.000039	0.0000411	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	1号烟道监测点	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	1号烟道监测点	颗粒物	2.8	2.8	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	1号烟道监测点	一氧化碳	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	1号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.00000800	<0.00000800	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	2号烟道监测点	氮氧化物	172	155	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	2号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	2号烟道监测点	二氧化硫	4	4	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	2号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.000231	0.00021	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	2号烟道监测点	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	2号烟道监测点	颗粒物	2.7	2.4	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	2号烟道监测点	一氧化碳	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	2号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.00000800	<0.00000800	0.1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	3号烟道监测点	氮氧化物	187	170	300	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	3号烟道监测点	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	3号烟道监测点	二氧化硫	5	5	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	3号烟道监测点	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.000035	0.0000315	1	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	3号烟道监测点	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	3号烟道监测点	颗粒物	2.8	2.5	30	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	3号烟道监测点	一氧化碳	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	3号烟道监测点	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.00000800	<0.00000800	0.1	是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/30	定型机废气排放口	非甲烷总烃	2.84	2.84	120	是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/30	定型机废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	定型机废气排放口	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	余热锅炉烟气排口2#	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	余热锅炉烟气排口2#	氮氧化物	32	32	50	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	余热锅炉烟气排口2#	二氧化硫	<3	<3	35	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	余热锅炉烟气排口2#	烟尘	1.7	1.7	5	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	余热锅炉烟气排口4#	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	余热锅炉烟气排口4#	氮氧化物	30	30	50	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	余热锅炉烟气排口4#	二氧化硫	4	11	35	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	余热锅炉烟气排口4#	烟尘	1.4	1.4	5	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	余热锅炉烟气排口2#	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	余热锅炉烟气排口2#	氮氧化物	34	33	50	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	余热锅炉烟气排口2#	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	余热锅炉烟气排口2#	烟尘	1.8	1.8	5	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	28#废气排放监测点DA014	非甲烷总烃	7.41	7.41	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	28#废气排放监测点DA014	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	29#废气排放监测点DA016	非甲烷总烃	2.53	2.53	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	29#废气排放监测点DA016	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	30#废气排放监测点DA019	非甲烷总烃	5	5	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	30#废气排放监测点DA019	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	19#废气排放监测点DA023	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	19#废气排放监测点DA023	非甲烷总烃	1.3	1.3	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	19#废气排放监测点DA023	二甲苯	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	6#废气排放监测点DA026	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	6#废气排放监测点DA026	非甲烷总烃	53.2	53.2	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	6#废气排放监测点DA026	二甲苯	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	32#废气排口DA001	氮氧化物	101	127	200	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	32#废气排口DA001	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	32#废气排口DA001	二氧化硫	7	9	200	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	32#废气排口DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	32#废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	33#废气排放监测点DA002	氮氧化物	79	89	200	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	33#废气排放监测点DA002	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	33#废气排放监测点DA002	二氧化硫	8	9	200	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	33#废气排放监测点DA002	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	33#废气排放监测点DA002	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	2#废气排放监测点DA009	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	2#废气排放监测点DA009	非甲烷总烃	8.67	8.67	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	2#废气排放监测点DA009	二甲苯	0.542	0.542	70	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	2#废气排放监测点DA009	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	15#废气排放监测点DA012	非甲烷总烃	1.56	1.56	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	15#废气排放监测点DA012	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	21#废气排放监测点DA015	非甲烷总烃	0.71	0.71	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	21#废气排放监测点DA015	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	20#废气排放监测点DA017	非甲烷总烃	3.69	3.69	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/22	20#废气排放监测点DA017	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	32#废气排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	32#废气排口DA001	氮氧化物	71	89	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	32#废气排口DA001	二氧化硫	<3	<3.8	50	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	32#废气排口DA001	颗粒物	4.5	5.6	20	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	33#废气排放监测点DA002	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	33#废气排放监测点DA002	氮氧化物	44	49	150	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	33#废气排放监测点DA002	二氧化硫	<3	<3.3	50	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	33#废气排放监测点DA002	颗粒物	5	5.5	20	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	印花废气排放口DA006	甲苯	0.219	0.219	40	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	印花废气排放口DA006	非甲烷总烃	3.76	3.76	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	印花废气排放口DA006	二甲苯（总量）	<0.017	<0.017	70	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	定型机废气排放口 DA010	非甲烷总烃	0.82	0.82	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	定型机废气排放口 DA010	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	28#废气排放监测点DA014	非甲烷总烃	3.78	3.78	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	28#废气排放监测点DA014	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	29#废气排放监测点DA016	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	29#废气排放监测点DA016	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	20#废气排放监测点DA017	非甲烷总烃	2.79	2.79	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	20#废气排放监测点DA017	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	30#废气排放监测点DA019	非甲烷总烃	2.51	2.51	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	30#废气排放监测点DA019	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	定型机废气排放口DA021	非甲烷总烃	6.29	6.29	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	定型机废气排放口DA021	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	印花废气排放口DA022	甲苯	<0.0040	<0.0040	40	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	印花废气排放口DA022	非甲烷总烃	5.3	5.3	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	印花废气排放口DA022	二甲苯（总量）	<0.0090	<0.0090	70	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	19#废气排放监测点DA023	甲苯	<0.0040	<0.0040	40	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	19#废气排放监测点DA023	非甲烷总烃	3	3	120	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	19#废气排放监测点DA023	二甲苯（总量）	<0.0090	<0.0090	70	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	1#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	103	98	300	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	1#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	0.006	0.0058	0.05	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	1#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	4	4	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	1#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0119	0.0116	1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	1#焚烧炉废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	7.7	7.3	30	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	1#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	6	6	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	1#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000133	0.00013	0.1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	2#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	126	150	300	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	2#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	2#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	4	5	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	2#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.01	0.0119	1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	2#焚烧炉废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	2#焚烧炉废气排放口	颗粒物	9	10.7	30	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	2#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	6	7	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/1/16	2#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000153	0.000182	0.1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	62	57	300	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	0.0056	0.0256	0.05	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	36	33	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0871	0.0975	1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉废气排放口	氯化氢	7.18	6.67	60	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	2.5	2.3	30	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉废气排放口	二噁英类	0.027	0.026	0.1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	1#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00195	0.00309	0.1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	82	89	300	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0446	0.0406	1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉废气排放口	氯化氢	4.95	4.62	60	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉废气排放口	颗粒物	2	1.9	30	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/13	2#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000044	0.00004	0.1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/5/14	2#焚烧炉废气排放口	二噁英类	0.015	0.015	0.1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	1#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	78	79	300	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	1#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	1#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	12	11	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	1#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0123	0.012	1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	1#焚烧炉废气排放口	氯化氢	1.06	0.96	60	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	5.9	5.4	30	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	1#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	26	26	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	1#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00022	0.000213	0.1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	2#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	96	90	300	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	2#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	2#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	2#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00853	0.0102	1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	2#焚烧炉废气排放口	氯化氢	3.18	2.56	60	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	2#焚烧炉废气排放口	颗粒物	2.1	1.7	30	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	2#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	30	28	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/7/12	2#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00007	0.000082	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	1#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	111	117	300	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	1#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	1#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	1#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0792	0.0792	1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	1#焚烧炉废气排放口	氯化氢	0.74	0.84	60	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	1	1.1	30	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	1#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	1#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000026	0.000026	0.1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	2#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	68	69	300	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	2#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	2#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	6	6	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	2#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00902	0.00868	1	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	2#焚烧炉废气排放口	氯化氢	1.53	1.58	60	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	2#焚烧炉废气排放口	颗粒物	<1.0	1	30	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	2#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	常熟浦发热电能源有限公司	2019/10/25	2#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000104	0.000102	0.1	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	1#车间排气筒	甲醛	0.17	0.17	5	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	1#车间排气筒	非甲烷总烃	30.8	30.8	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	1#车间排气筒	颗粒物	1.6	1.6	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	1#车间排气筒	酚类	0.16	0.16	15	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	2#车间排气筒	甲醛	0.15	0.15	5	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	2#车间排气筒	非甲烷总烃	13.5	13.5	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	2#车间排气筒	颗粒物	2.1	2.1	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	2#车间排气筒	酚类	0.18	0.18	15	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	3#车间排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	3#车间排气筒	非甲烷总烃	1.71	1.71	120	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	3#车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	4#车间排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	8	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	4#车间排气筒	非甲烷总烃	5.2	5.2	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	4#车间排气筒	丙酮	<0.10	<0.10	100	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	4#车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	4#车间排气筒	颗粒物	1.9	1.9	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	4#车间排气筒	苯乙烯	<0.010	<0.010	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	6#车间排气筒	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	7#车间排气筒	非甲烷总烃	5.14	5.14	120	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	8#FQ-904008排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	8#FQ-904008排气筒	甲醛	0.13	0.13	25	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	8#FQ-904008排气筒	非甲烷总烃	0.63	0.63	120	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	8#FQ-904008排气筒	酚类	0.16	0.16	100	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	甲醇	11.8	11.8	50	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	8	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	甲醛	0.21	0.21	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	非甲烷总烃	11	11	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	颗粒物	2.2	2.2	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	酚类	0.18	0.18	15	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	12#废水站	硫化氢	<0.0000256	<0.00000256	0.58	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	12#废水站	非甲烷总烃	1.68	1.68	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	12#废水站	颗粒物	2.7	2.7	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	1#车间排气筒	甲醛	0.3	0.3	5	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	1#车间排气筒	非甲烷总烃	4	4	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	1#车间排气筒	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	1#车间排气筒	酚类	0.13	0.13	15	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	2#车间排气筒	甲醛	0.26	0.26	5	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	2#车间排气筒	非甲烷总烃	3.98	3.98	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	2#车间排气筒	颗粒物	2.7	2.7	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	2#车间排气筒	酚类	0.11	0.11	15	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	3#车间排气筒	甲苯	0.084	0.084	40	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	3#车间排气筒	非甲烷总烃	2.45	2.45	120	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	3#车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	4#车间排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	8	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	4#车间排气筒	非甲烷总烃	5.42	5.42	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	4#车间排气筒	丙酮	<0.10	<0.10	100	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	4#车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	4#车间排气筒	颗粒物	14.6	14.6	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	4#车间排气筒	苯乙烯	<0.010	<0.010	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	6#车间排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	7#车间排气筒	非甲烷总烃	3.21	3.21	120	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	8#FQ-904008排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	8#FQ-904008排气筒	甲醛	0.32	0.32	25	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	8#FQ-904008排气筒	非甲烷总烃	3.01	3.01	120	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	8#FQ-904008排气筒	酚类	0.14	0.14	100	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	甲醇	<2	<2	50	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	甲苯	0.103	0.103	8	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	甲醛	0.28	0.28	5	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	非甲烷总烃	3.56	3.56	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	11#有机液体储存罐区FQ-904011排气筒	酚类	0.13	0.13	15	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	12#废水站	硫化氢	0.000182	0.000182	0.33	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	12#废水站	非甲烷总烃	2.72	2.72	60	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	12#废水站	颗粒物	1.7	1.7	20	是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/10/11	总排气筒	氮氧化物	33	36	100	是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/10/11	总排气筒	氨	1.29	1.29	75	是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/10/11	总排气筒	二氧化硫	9	10	50	是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/10/11	总排气筒	烟尘	5.8	6.4	20	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	定型机排口DA003	非甲烷总烃	2.4	2.4	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	定型机排口DA002	非甲烷总烃	2.25	2.25	120	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	印花机排口DA008	甲苯	0.014	0.014	40	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	印花机排口DA008	非甲烷总烃	6.34	6.34	120	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	印花机排口DA008	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	定型机排口DA003	非甲烷总烃	8.69	8.69	120	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	定型机排口DA002	非甲烷总烃	10.6	10.6	120	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	印花机排口DA008	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	印花机排口DA008	非甲烷总烃	27.2	27.2	120	是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	印花机排口DA008	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	2#焚烧炉废气排口	氮氧化物	189	177	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	3#焚烧炉废气排	氮氧化物	182	196	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	1#焚烧炉废气排口	氮氧化物	157	163	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	3#焚烧炉废气排	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	2#焚烧炉废气排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	1#焚烧炉废气排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	2#焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	3#焚烧炉废气排	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	1#焚烧炉废气排口	二氧化硫	13	14	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	1#焚烧炉废气排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0351	0.0268	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	2#焚烧炉废气排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.032	0.0339	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	3#焚烧炉废气排	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0355	0.0386	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	1#焚烧炉废气排口	氯化氢	2.84	3.05	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	2#焚烧炉废气排口	氯化氢	2.92	3.11	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	3#焚烧炉废气排	氯化氢	3.22	3.54	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	1#焚烧炉废气排口	颗粒物	1.3	1.4	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	2#焚烧炉废气排口	颗粒物	1	0.9	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	3#焚烧炉废气排	颗粒物	0.9	1	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	3#焚烧炉废气排	一氧化碳	2	2	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	1#焚烧炉废气排口	一氧化碳	5	5	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	2#焚烧炉废气排口	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	3#焚烧炉废气排	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000173	0.000188	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	2#焚烧炉废气排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000099	0.000106	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/2/20	1#焚烧炉废气排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000158	0.000166	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/12	1#焚烧炉废气排口	氮氧化物	152	149	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/12	2#焚烧炉废气排口	氮氧化物	202	223	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/12	1#焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/12	2#焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/12	2#焚烧炉废气排口	颗粒物	0.3	0.3	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/12	1#焚烧炉废气排口	颗粒物	0.8	0.8	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/19	3#焚烧炉废气排	氮氧化物	140	135	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/19	3#焚烧炉废气排	二氧化硫	7.2	7.4	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/19	3#焚烧炉废气排	颗粒物	0.9	0.9	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	3#焚烧炉废气排	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	1#焚烧炉废气排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	2#焚烧炉废气排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	2#焚烧炉废气排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.043	0.0432	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	3#焚烧炉废气排	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0516	0.0527	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	1#焚烧炉废气排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.048	0.047	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	3#焚烧炉废气排	氯化氢	1.47	1.6	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	1#焚烧炉废气排口	氯化氢	3.94	3.48	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	2#焚烧炉废气排口	氯化氢	2.24	2.5	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	1#焚烧炉废气排口	一氧化碳	12	11	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	2#焚烧炉废气排口	一氧化碳	2	2	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	3#焚烧炉废气排	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	1#焚烧炉废气排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2.28E-04	2.23E-04	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	2#焚烧炉废气排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	1.46E-04	1.42E-04	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/23	3#焚烧炉废气排	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	1.33E-04	1.33E-04	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/29	1#焚烧炉废气排口	二噁英类	0.0047	0.0047	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/29	2#焚烧炉废气排口	二噁英类	0.0097	0.0097	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/4/30	3#焚烧炉废气排	二噁英类	0.0027	0.0027	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/10	2#焚烧炉废气排口	氮氧化物	186	176	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/10	1#焚烧炉废气排口	氮氧化物	137	160	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/10	2#焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/10	1#焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/11	3#焚烧炉废气排	氮氧化物	132	126	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/11	3#焚烧炉废气排	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/11	3#焚烧炉废气排	颗粒物	1.1	1	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	2#焚烧炉废气排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	1#焚烧炉废气排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	3#焚烧炉废气排	汞及其化合物	0.0026	0.0023	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	2#焚烧炉废气排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.047	0.042	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	1#焚烧炉废气排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00126	0.00138	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	3#焚烧炉废气排	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	<0.0011	<0.0011	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	3#焚烧炉废气排	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	2#焚烧炉废气排口	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	1#焚烧炉废气排口	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	3#焚烧炉废气排	一氧化碳	56	49	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	1#焚烧炉废气排口	一氧化碳	50	55	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	2#焚烧炉废气排口	一氧化碳	22	19	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	3#焚烧炉废气排	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000016	<0.000016	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	2#焚烧炉废气排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	9.62E-05	8.51E-05	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/7/18	1#焚烧炉废气排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000016	<0.000016	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/8/2	1#焚烧炉废气排口	颗粒物	0.1	0.2	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/8/2	2#焚烧炉废气排口	颗粒物	2	2.3	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/28	2#焚烧炉废气排口	氮氧化物	86	101	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/28	3#焚烧炉废气排	氮氧化物	58	58	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/28	2#焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/28	3#焚烧炉废气排	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/28	3#焚烧炉废气排	颗粒物	1.6	1.7	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/28	2#焚烧炉废气排口	颗粒物	<1	<1	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/28	3#焚烧炉废气排	一氧化碳	24	24	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/28	2#焚烧炉废气排口	一氧化碳	11	13	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/29	1#焚烧炉废气排口	氮氧化物	83	100	300	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/29	1#焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/29	1#焚烧炉废气排口	颗粒物	<1	<1	30	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/29	1#焚烧炉废气排口	一氧化碳	5	6	100	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	3#焚烧炉废气排	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	2#焚烧炉废气排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	1#焚烧炉废气排口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	1#焚烧炉废气排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00572	0.00565	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	3#焚烧炉废气排	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00266	0.00253	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	2#焚烧炉废气排口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00536	0.0054	1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	2#焚烧炉废气排口	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	1#焚烧炉废气排口	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	3#焚烧炉废气排	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	1#焚烧炉废气排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000016	<0.000016	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	3#焚烧炉废气排	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000016	<0.000016	0.1	是	
苏州市	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2019/10/30	2#焚烧炉废气排口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000016	<0.000016	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	E2排气筒	非甲烷总烃	17.2	17.2	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	C1排气筒	非甲烷总烃	6.19	6.19	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	E1排气筒	非甲烷总烃	6.3	6.3	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	D1排气筒	非甲烷总烃	7.74	7.74	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	W1排气筒	非甲烷总烃	9.36	9.36	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	F1排气筒	非甲烷总烃	11.7	11.7	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	F2排气筒	非甲烷总烃	17.9	17.9	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	F2排气筒	二甲苯	0.381	0.381	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	F1排气筒	二甲苯	0.306	0.306	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	D1排气筒	二甲苯	0.337	0.337	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	E2排气筒	二甲苯	0.181	0.181	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	C1排气筒	二甲苯	0.029	0.029	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	W1排气筒	二甲苯	0.443	0.443	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	E1排气筒	二甲苯	0.652	0.652	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	D1排气筒	挥发性有机物	0.46	0.46	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	F1排气筒	挥发性有机物	0.411	0.411	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	E1排气筒	挥发性有机物	0.828	0.828	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	E2排气筒	挥发性有机物	0.274	0.274	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	C1排气筒	挥发性有机物	0.065	0.065	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	F2排气筒	挥发性有机物	0.509	0.509	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/3/27	W1排气筒	挥发性有机物	0.578	0.578	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E2排气筒	臭气浓度	977	977	2000	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F1排气筒	臭气浓度	1738	1738	2000	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F2排气筒	臭气浓度	1318	1318	2000	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	W1排气筒	臭气浓度	977	977	2000	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	C1排气筒	臭气浓度	741	741	2000	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	D1排气筒	臭气浓度	1738	1738	2000	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E1排气筒	臭气浓度	1738	1738	2000	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E1排气筒	甲苯	0.02	0.02	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	D1排气筒	甲苯	0.031	0.031	40	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	C1排气筒	甲苯	0.034	0.034	40	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E2排气筒	甲苯	0.024	0.024	40	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	W1排气筒	甲苯	0.027	0.027	40	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F2排气筒	甲苯	0.028	0.028	40	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F1排气筒	甲苯	0.025	0.025	40	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F1排气筒	非甲烷总烃	11.3	11.3	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E2排气筒	非甲烷总烃	7.3	7.3	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E1排气筒	非甲烷总烃	6.56	6.56	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	D1排气筒	非甲烷总烃	7.3	7.3	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	C1排气筒	非甲烷总烃	6.66	6.66	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	W1排气筒	非甲烷总烃	7.19	7.19	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F2排气筒	非甲烷总烃	12.2	12.2	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	C1排气筒	二甲苯	0.042	0.042	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E2排气筒	二甲苯	0.028	0.028	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	D1排气筒	二甲苯	0.033	0.033	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E1排气筒	二甲苯	0.023	0.023	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	W1排气筒	二甲苯	0.03	0.03	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F1排气筒	二甲苯	0.032	0.032	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F2排气筒	二甲苯	0.031	0.031	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E1排气筒	挥发性有机物	0.095	0.095	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	D1排气筒	挥发性有机物	0.143	0.143	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	C1排气筒	挥发性有机物	0.181	0.181	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F1排气筒	挥发性有机物	0.107	0.107	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	W1排气筒	挥发性有机物	0.128	0.128	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F2排气筒	挥发性有机物	0.154	0.154	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E2排气筒	挥发性有机物	0.129	0.129	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F2排气筒	苯	0.003	0.003	12	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	W1排气筒	苯	0.002	0.002	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	D1排气筒	苯	0.004	0.004	12	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	C1排气筒	苯	0.004	0.004	12	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E2排气筒	苯	0.003	0.003	12	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	F1排气筒	苯	0.003	0.003	12	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/5/7	E1排气筒	苯	0.003	0.003	12	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/11/6	A线、C线、F线	甲苯	0.139	0.139	40	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/11/6	A线、C线、F线	非甲烷总烃	5.43	5.43	120	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/11/6	A线、C线、F线	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/11/6	A线、C线、F线	挥发性有机物	0.328	0.328		是	
苏州市	苏州市铂汉塑胶五金有限公司	2019/11/6	A线、C线、F线	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂生产线废气排口	甲苯	0.0942	0.0942	40	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂实验线废气排口	甲苯	0.0151	0.0151	40	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂实验线废气排口	非甲烷总烃	69	69	120	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂生产线废气排口	非甲烷总烃	11.4	11.4	120	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂实验线废气排口	二甲苯	0.02	0.02	70	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂生产线废气排口	二甲苯	0.0106	0.0106	70	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂生产线废气排口	挥发性有机物	0.09	0.09	120	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂实验线废气排口	挥发性有机物	0.04	0.04	120	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂生产线废气排口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/3/26	彩涂实验线废气排口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/5/24	彩涂实验线废气排口	挥发性有机物	<0.01	<0.01	80	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/5/24	彩涂生产线废气排口	挥发性有机物	0.02	0.02	80	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/10/31	彩涂线RDO处理设施	挥发性有机物	0.876	0.876	80	是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/8/6	有机废气排气筒	非甲烷总烃	9.95	9.95	60	是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/8/6	有机废气排气筒	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/10/23	有机废气排气筒	非甲烷总烃	6.54	6.54	60	是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/10/23	有机废气排气筒	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/9/30	PDH再生塔洗涤废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/9/30	PDH再生塔洗涤废气排气筒	非甲烷总烃	2.98	2.98	120	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/9/30	PDH再生塔洗涤废气排气筒	氯化氢	1.15	1.15	30	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/9/30	PDH再生塔洗涤废气排气筒	氯气	0.583	0.583	5	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/11/11	加热炉	氮氧化物	67	81	100	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/11/11	加热炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/11/11	加热炉	非甲烷总烃	0.42	0.5	60	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/11/11	加热炉	颗粒物	1.3	1.5	20	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/11/15	PDH再生塔洗涤废气排气筒	二氧化硫	2.26	2.26	550	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/11/15	PDH再生塔洗涤废气排气筒	氯化氢	1.7	1.7	100	是	
苏州市	东华能源（张家港）新材料有限公司	2019/11/15	PDH再生塔洗涤废气排气筒	氯气	0.25	0.25	65	是	
苏州市	张家港市科隆包装有限公司	2019/11/29	RTO排气筒	甲苯	0.098	0.098	40	是	
苏州市	张家港市科隆包装有限公司	2019/11/29	RTO排气筒	非甲烷总烃	6.05	6.05	120	是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/11	定型机排口DA002	非甲烷总烃	6.29	6.29	120	是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/11	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/11	蒸化机排口DA004	非甲烷总烃	6.65	6.65	120	是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/11	蒸化机排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/19	定型机排口DA002	非甲烷总烃	2.4	2.4	120	是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/19	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/19	蒸化机排口DA004	非甲烷总烃	12.3	12.3	120	是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/19	蒸化机排口DA004	颗粒物	44.2	44.2	120	是	
苏州市	吴江市通运石化有限公司	2019/6/28	YYW-4100Y.Q有机热载体炉	氮氧化物	133	136	150	是	
苏州市	吴江市通运石化有限公司	2019/6/28	YYW-4100Y.Q有机热载体炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	吴江市通运石化有限公司	2019/12/19	锅炉废气排口Q1	氮氧化物	131	216	150	否	0.44

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	吴江市通运石化有限公司	2019/12/19	锅炉废气排口Q1	二氧化硫	8	13	50	是	
苏州市	苏州久泰集团有限公司	2019/3/21	有组织废气排放口	非甲烷总烃	1.09	1.09	120	是	
苏州市	苏州久泰集团有限公司	2019/3/21	有组织废气排放口	VOCs	0.113	0.113	80	是	
苏州市	苏州卓宝科技有限公司	2019/3/22	有组织废气排口	沥青烟	<5.1	<5.1	40	是	
苏州市	苏州卓宝科技有限公司	2019/3/22	有组织废气排口	非甲烷总烃	3.25	3.25	120	是	
苏州市	苏州卓宝科技有限公司	2019/3/22	有组织废气排口	苯并[a]芘	<0.00001	<0.00001	3E-04	是	
苏州市	苏州卓宝科技有限公司	2019/3/22	有组织废气排口	氯乙烯	<0.08	<0.08	36	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/3/22	注塑废气排气筒	VOCs	10.8	10.8	50	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/3/22	印刷废气排气筒	VOCs	16.6	16.6	50	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/3/22	打磨废气排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/3/22	喷涂烘烤车间废气排气筒	臭气浓度	977	977	6000	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/3/22	喷涂烘烤车间废气排气筒	甲苯及二甲苯合计	0.127	0.127	20	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/3/22	喷涂烘烤车间废气排气筒	VOCs	0.673	0.673	50	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/3/22	喷涂烘烤车间废气排气筒	颗粒物	11.7	11.7	120	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/9/5	水性喷涂废气排气筒FQ-J-00123	VOCs	0.465	0.465	60	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/9/5	水性喷涂废气排气筒FQ-J-00123	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/9/5	印刷废气排气筒FQ-J-00124	VOCs	0.156	0.156	50	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/9/5	打磨废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	泰逸电子（昆山）有限公司	2019/9/5	注塑废气排气筒FQ-J-00126	非甲烷总烃	0.77	0.77	60	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	挤出1#排气筒	苯乙烯	0.00002	0.00002	6.5	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	直链式喷涂线排气筒	甲苯	0.028	0.028	40	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	直链式喷涂线排气筒	二甲苯	0.056	0.056	70	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	直链式喷涂线排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	涂胶喷涂废气排气筒4#	非甲烷总烃	2.02	2.02	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	涂胶喷涂废气排气筒4#	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	挤出线固化排气筒2#	非甲烷总烃	1.17	1.17	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	挤出线固化排气筒2#	VOCs	2.54	2.54	80	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	底漆2#排气筒	乙苯	0.022	0.022	0.06	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	底漆2#排气筒	二甲苯	0.05	0.05	70	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	面漆3#排气筒	乙苯	0.028	0.028	0.06	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/13	面漆3#排气筒	二甲苯	0.068	0.068	70	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒8#	二氧化硫	7	7	550	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒8#	甲苯	0.364	0.364	40	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒8#	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒8#	二甲苯	1.67	1.67	70	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒8#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒9#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒9#	甲苯	0.422	0.422	40	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒9#	非甲烷总烃	2.89	2.89	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒9#	二甲苯	1.69	1.69	70	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒9#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒7#	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒7#	甲苯	0.1	0.1	40	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒7#	非甲烷总烃	3.05	3.05	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒7#	二甲苯	1.28	1.28	70	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出硫化排气筒7#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	涂胶喷涂废气排气筒10#	非甲烷总烃	2.5	2.5	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	涂胶喷涂废气排气筒10#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出线固化排气筒1#	非甲烷总烃	2.17	2.17	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/14	挤出线固化排气筒1#	VOCs	3.56	3.56	80	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒2#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒2#	甲苯	0.163	0.163	40	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒2#	非甲烷总烃	4.96	4.96	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒2#	二甲苯	0.839	0.839	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒2#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒1#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒1#	甲苯	0.054	0.054	40	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒1#	非甲烷总烃	5.41	5.41	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒1#	二甲苯	0.289	0.289	70	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒1#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒3#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒3#	甲苯	0.042	0.042	40	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒3#	非甲烷总烃	6.05	6.05	120	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒3#	二甲苯	0.4	0.4	70	是	
苏州市	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	2019/3/21	挤出硫化排气筒3#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	臭气浓度	309	309	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	硫化氢	<1	<1	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	氮氧化物	180	186	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	氨	0.0193	0.0193	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0322	0.0284	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	氯化氢	4.03	4.18	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.1	<0.1	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	3号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000154	0.000144	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	臭气浓度	309	309	60000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	硫化氢	<1	<1	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	氮氧化物	115	146	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	氨	0.0141	0.0141	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0148	0.0139	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	氯化氢	10.6	10.4	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.1	<0.1	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/7	4号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000023	0.000022	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	臭气浓度	130	130	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	硫化氢	<1	<1	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	氮氧化物	180	172	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	氨	<0.25	<0.25	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0185	0.0182	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	氯化氢	4.05	3.86	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.1	<0.1	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	1号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000038	0.000037	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	臭气浓度	98	98	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	硫化氢	<1	<1	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	氮氧化物	197	188	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	氨	0.0251	0.0251	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	二氧化硫	3	3	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0265	0.0247	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	氯化氢	2.89	2.76	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.1	<0.1	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	2号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000033	0.00003	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	臭气浓度	130	130	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	硫化氢	<1	<1	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	氮氧化物	116	106	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	氨	0.0713	0.0713	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	二氧化硫	4	4	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0651	0.0556	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	氯化氢	9.4	8.55	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.1	<0.1	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	5号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000069	0.000061	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	臭气浓度	130	130	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	硫化氢	<1	<1	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	氮氧化物	204	198	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	氨	0.0237	0.0237	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0224	0.0207	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	氯化氢	3.15	3.06	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.1	<0.1	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/8	6号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000022	0.000021	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	臭气浓度	73	73	60000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	硫化氢	<1	<1	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	氮氧化物	171	160	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	氨	0.0199	0.0199	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0346	0.0328	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	氯化氢	2.91	2.71	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.1	<0.1	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/9	7号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00454	0.00421	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/11	1号焚烧炉排放口	二噁英类	0.0061	0.0054	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/12	2号焚烧炉排放口	二噁英类	0.013	0.011	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/13	5号焚烧炉排放口	二噁英类	0.0066	0.0059	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/14	6号焚烧炉排放口	二噁英类	0.011	0.0099	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/15	4号焚烧炉排放口	二噁英类	0.012	0.011	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/15	7号焚烧炉排放口	二噁英类	0.01	0.0092	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/3/16	3号焚烧炉排放口	二噁英类	0.0062	0.0054	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	臭气浓度	173	173	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	硫化氢	<0.005	<0.005	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	氮氧化物	154	157	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	氨	0.38	0.38	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00412	0.00412	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	氯化氢	1.11	1.13	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.0005	<0.0005	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	二噁英类	0.073	0.073	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	6号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000017	0.000017	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	臭气浓度	231	231	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	硫化氢	<0.005	<0.005	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	氮氧化物	152	141	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	氨	0.34	0.34	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	二氧化硫	6	6	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00382	0.00349	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	氯化氢	1.02	1.07	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	颗粒物	3	2.8	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.0005	<0.0005	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	二噁英类	0.049	0.049	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/16	7号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000057	0.000052	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	臭气浓度	173	173	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	硫化氢	<0.005	<0.005	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	氮氧化物	138	135	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	氨	0.69	0.69	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00526	0.00488	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	氯化氢	1.43	1.46	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.0005	<0.0005	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	二噁英类	0.1	0.1	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	1号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000054	0.00005	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	臭气浓度	173	173	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	硫化氢	<0.005	<0.005	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	氮氧化物	126	118	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	氨	0.72	0.72	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	二氧化硫	27	25	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00461	0.0038	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	氯化氢	1.35	1.21	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.0005	<0.0005	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	二噁英类	0.017	0.017	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/17	5号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000033	0.000028	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	臭气浓度	173	173	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	硫化氢	<0.005	<0.005	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	氮氧化物	116	109	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	氨	0.6	0.0248	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.004	0.00365	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	氯化氢	1.01	0.9	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.0005	<0.0005	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	二噁英类	0.014	0.014	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	2号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00015	0.000133	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	臭气浓度	231	231	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	硫化氢	<0.005	<0.005	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	氮氧化物	134	129	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	氨	0.7	0.7	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.011	0.0105	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	氯化氢	0.7	0.69	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.0005	<0.0005	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	二噁英类	0.02	0.02	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	3号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000051	0.000049	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	臭气浓度	173	173	60000	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	硫化氢	<0.005	<0.005	9.3	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	氮氧化物	155	148	300	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	氨	1.74	1.74	75	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00574	0.00526	1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	氯化氢	1.32	1.26	60	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	甲硫醇	<0.0005	<0.0005	0.69	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	二噁英类	0.015	0.015	0.1	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山鹿城垃圾发电有限公司	2019/10/22	4号焚烧炉排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000033	0.00003	0.1	是	
苏州市	吴江市宏诚纺织整理有限公司	2019/4/1	甲苯、DMF一体回收装置废气排气筒1#	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	20	是	
苏州市	吴江市宏诚纺织整理有限公司	2019/4/1	甲苯、DMF一体回收装置废气排气筒1#	甲苯	1.45	1.45	20	是	
苏州市	吴江市宏诚纺织整理有限公司	2019/4/1	甲苯、DMF一体回收装置废气排气筒1#	VOCs	3.73	3.73	80	是	
苏州市	吴江市宏诚纺织整理有限公司	2019/4/1	甲苯、DMF一体回收装置废气排气筒1#	乙酸乙酯	2.05	2.05	30	是	
苏州市	阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司	2019/3/29	VAS排气筒	乙苯	1.97	1.97	2352	是	
苏州市	阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司	2019/3/29	VAS排气筒	甲苯	0.037	0.037	25	是	
苏州市	阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司	2019/3/29	VAS排气筒	非甲烷总烃	15.8	15.8	80	是	
苏州市	阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司	2019/3/29	VAS排气筒	三甲苯	0.238	0.238	1568	是	
苏州市	阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司	2019/3/29	VAS排气筒	二甲苯	6.04	6.04	40	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/4/1	喷砂废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/4/1	腻子打磨废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/4/1	喷漆废气出口	VOCs	0.376	0.376	50	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/4/1	喷漆废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	1#排气筒出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	2#排气筒出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	2#排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	2#排气筒出口	甲苯	0.092	0.092	40	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	2#排气筒出口	VOCs	1.4	1.4	50	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	2#排气筒出口	二甲苯（总量）	0.434	0.434	70	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	2#排气筒出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	3#排气筒出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	3#排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	3#排气筒出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	3#排气筒出口	苯乙烯	0.00111	0.00111	12	是	
苏州市	昆山胜代机械有限公司	2019/8/26	4#排气筒出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	粉剂车间WP包装	颗粒物	3.4	3.4	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	粉剂车间WP配制1、2线	颗粒物	5.2	5.2	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	粉剂车间WP配制3、4线	颗粒物	5.6	5.6	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	WDG包装1、2线	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	WDG包装3、4、5线	颗粒物	5.9	5.9	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	WDG包装6、7线	颗粒物	5.4	5.4	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	WDG包装8、9、10线	颗粒物	7.2	7.2	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	锅炉	氮氧化物	64	85	200	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	锅炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	锅炉	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	锅炉	颗粒物	6.7	9	30	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	一号除草剂车间	非甲烷总烃	12.8	12.8	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	一号除草剂车间	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	二号除草剂车间	非甲烷总烃	1.26	1.26	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	二号除草剂车间	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	SC配制线+污水站	臭气浓度	54	54	2000	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	SC配制线+污水站	氨	0.00427	0.00427	4.9	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	SC配制线+污水站	颗粒物	5.4	5.4	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/5	SC配制线（新增）	颗粒物	6.2	6.2	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	一号除草剂车间	非甲烷总烃	1.08	1.08	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	一号除草剂车间	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	二号除草剂车间	非甲烷总烃	0.62	0.62	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	二号除草剂车间	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	SC配制线+污水站	臭气浓度	309	309	2000	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	SC配制线+污水站	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	SC配制线+污水站	氨（氨气）	0.00235	0.00235	4.9	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	粉剂车间WP包装	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	粉剂车间WP配制1、2线	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	粉剂车间WP配制3、4线	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	WDG包装1、2线	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	WDG包装6、7线	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	WDG包装8、9、10线	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	锅炉房	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	锅炉房	氮氧化物	54	71	200	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	锅炉房	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	锅炉房	颗粒物	1.4	1.8	30	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	WDG包装3、4、5线	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	1#天然气锅炉轮机组	氮氧化物	0.74	0.54	50	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	1#天然气锅炉轮机组	氨	2.32	2.32	75	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	1#天然气锅炉轮机组	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	1#天然气锅炉轮机组	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	1#天然气锅炉轮机组	烟尘	2	1.5	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	3#天然气锅炉轮机组	氮氧化物	0.48	0.36	50	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	3#天然气锅炉轮机组	氨	2.34	2.34	75	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	3#天然气锅炉轮机组	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	3#天然气锅炉轮机组	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/7/10	3#天然气锅炉轮机组	烟尘	2.2	1.6	5	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/10/15	1#天然气锅炉轮机组	氮氧化物	0.88	0.63	50	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/10/15	1#天然气锅炉轮机组	氨	4.5	4.5	75	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/10/15	1#天然气锅炉轮机组	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/10/15	1#天然气锅炉轮机组	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏华电昆山热电有限公司	2019/10/15	1#天然气锅炉轮机组	烟尘	1.5	1.1	5	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	脱水氯代车间	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	脱水氯代车间	氨	0.0019	0.0019	4.9	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	脱水氯代车间	氟化物	0.36	0.36	9	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	脱水氯代车间	氯化氢	1.88	1.88	100	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	脱水氯代车间	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	生物质锅炉	氮氧化物	51	168	200	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	生物质锅炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	生物质锅炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	精制车间	氨	0.0017	0.0017	4.9	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	精制车间	氟化物	0.3	0.3	9	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	精制车间	氯化氢	1.08	1.08	100	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	焚烧炉	氮氧化物	65	111	500	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	焚烧炉	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	焚烧炉	二噁英类	0.016	0.027	0.5	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	乙醇回收车间	氨	0.00209	0.00209	4.9	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	乙醇回收车间	氟化物	0.46	0.46	9	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	乙醇回收车间	氯化氢	1.52	1.52	100	是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/6/12	涂层废气排气筒出口	甲苯	0.186	0.186	40	是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/6/12	涂层废气排气筒出口	非甲烷总烃	42.1	42.1	120	是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/6/12	涂层废气排气筒出口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	涂层废气排气筒出口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	涂层废气排气筒出口	非甲烷总烃	11.7	11.7	120	是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	涂层废气排气筒出口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/4/25	CD区热电站锅炉排口（Q1）	乙二醇	0.996	0.996	190	是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/4/25	长丝E区油烟分离器排口（Q3）	非甲烷总烃	0.76	0.76	120	是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/4/25	CD区热电站锅炉排口（Q1）	乙醛	<0.4	<0.4	125	是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司	2019/4/25	2楼有机废气排口	丙酮	139	139	480	是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司	2019/4/25	1楼有机废气排口	丙酮	2.87	2.87	480	是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司	2019/4/25	有机排气2废气排口	丙酮	2.65	2.65	480	是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（吉市东路厂区）	2019/6/25	辅房有机排气（催化燃烧）排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	4.8	是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（吉市东路厂区）	2019/12/23	一期辅房有机废气排气筒	丙酮	0.13	0.13	4.8	是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/10/22	DA002定型废气排口	非甲烷总烃	2.62	2.62	120	是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/10/22	DA002定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/11/12	DA002定型废气排口	非甲烷总烃	2.48	2.48	120	是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/11/12	DA002定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	张家港沙龙精密管业有限公司	2019/9/9	FQ-023101012	硫酸雾	1.09	1.09	10	是	
苏州市	张家港沙龙精密管业有限公司	2019/11/19	加热炉排气筒	氮氧化物	121	114	300	是	
苏州市	张家港沙龙精密管业有限公司	2019/11/19	加热炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	张家港沙龙精密管业有限公司	2019/11/19	加热炉排气筒	颗粒物	1.6	1.5	15	是	
苏州市	张家港沙龙精密管业有限公司	2019/11/19	FQ-023101012	硫酸雾	1.1	1.1	10	是	
苏州市	精元电脑（江苏）有限公司	2019/4/24	排口Q1	甲苯	0.136	0.136	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	精元电脑（江苏）有限公司	2019/4/24	排口Q1	VOCs	0.0604	0.0604	7.2	是	
苏州市	精元电脑（江苏）有限公司	2019/4/24	排口Q1	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/4/25	推车车间喷涂废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/4/25	推车车间恒温房点胶废气排气筒	非甲烷总烃	2.61	2.61	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/4/25	推车车间外前处理废气排气筒	硫酸雾	0.33	0.33	45	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/4/26	铝合金车间抛光废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	FQ-L-00501焊接车间Q1排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	FQ-L-00502焊接车间Q2排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	FQ-L-00503焊接车间Q3排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	FQ-L-00504抛光废气Q4排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	FQ-L-00506酸性废气Q6排气筒	硫酸雾	5.49	5.49	45	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	FQ-L-00507喷粉废气Q7排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	FQ-L-00508废气Q8排气筒	非甲烷总烃	5.7	5.7	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	FQ-L-00508废气Q8排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	FQ-L-00511点胶废气Q11排气筒	非甲烷总烃	15.5	15.5	120	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	天然气锅炉排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	天然气锅炉排口DA001	氮氧化物	41	55	150	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	天然气锅炉排口DA001	二氧化硫	4	5	50	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	天然气锅炉排口DA001	颗粒物	1.8	2.4	20	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	定型机排口DA003	非甲烷总烃	5.92	5.92	120	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	定型机印花机排口DA006	甲苯	0.0392	0.0392	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	定型机印花机排口DA006	非甲烷总烃	2.71	2.71	120	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	定型机印花机排口DA006	二甲苯（总量）	0.109	0.109	70	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	定型机印花机排口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	天然气锅炉排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	天然气锅炉排口DA001	氮氧化物	39	43	150	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	天然气锅炉排口DA001	二氧化硫	13	14	50	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	天然气锅炉排口DA001	颗粒物	2.1	2.3	20	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	定型机排口DA003	非甲烷总烃	6	6	120	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	定型机印花机排口DA006	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	定型机印花机排口DA006	非甲烷总烃	6.76	6.76	120	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	定型机印花机排口DA006	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	定型机印花机排口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料三期包装除尘器	非甲烷总烃	9.76	9.76	60	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料三期包装除尘器	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料布袋除尘器	非甲烷总烃	7.17	7.17	60	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料布袋除尘器	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料三期投料除尘器	非甲烷总烃	3.15	3.15	60	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料三期投料除尘器	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料扫除除尘器（东）	非甲烷总烃	5.28	5.28	60	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料扫除除尘器（东）	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料扫除除尘器（西）	非甲烷总烃	6.45	6.45	60	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/7/10	封塑料扫除除尘器（西）	颗粒物	2.9	2.9	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/11/13	封塑料布袋除尘器排口DA002	非甲烷总烃	6.75	6.75	60	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/11/13	封塑料布袋除尘器排口DA002	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/11/13	封塑料三期投料除尘器排口DA003	非甲烷总烃	3.84	3.84	60	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/11/13	封塑料三期投料除尘器排口DA003	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/11/13	封塑料扫除除尘器（西）排口DA005	非甲烷总烃	4.15	4.15	60	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/11/13	封塑料扫除除尘器（西）排口DA005	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/11/13	封塑料三期包装除尘器排口DA001	非甲烷总烃	5.36	5.36	60	是	
苏州市	长春封塑料(常熟)有限公司	2019/11/13	封塑料三期包装除尘器排口DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	DA001定型废气排口	非甲烷总烃	1.24	1.24	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	DA001定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	DA002定型废气排口	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	DA002定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	DA003印花废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	DA003印花废气排口	非甲烷总烃	32.8	32.8	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	DA003印花废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	DA003印花废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	DA001定型废气排口	非甲烷总烃	0.78	0.78	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	DA001定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	DA002定型废气排口	非甲烷总烃	0.57	0.57	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	DA002定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	DA003印花废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	DA003印花废气排口	非甲烷总烃	1.07	1.07	120	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	DA003印花废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	DA003印花废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	压住熔炉废气出口	氮氧化物	17	88	200	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	压住熔炉废气出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	清洁室废气排口	甲苯	1.22	1.22	40	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	喷胶废气4#排口	甲苯	0.064	0.064	40	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	烤漆废气2#排口	甲苯	0.065	0.065	40	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	清洁室废气排口	非甲烷总烃	3.47	3.47	120	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	喷胶废气4#排口	非甲烷总烃	2.67	2.67	120	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	烤漆废气2#排口	非甲烷总烃	3.03	3.03	120	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	烤漆废气2#排口	二甲苯	0.266	0.266	70	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	喷胶废气4#排口	二甲苯	0.568	0.568	70	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	清洁室废气排口	二甲苯	1.13	1.13	70	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	清洁室废气排口	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	烤漆废气2#排口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	喷胶废气4#排口	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	压住熔炉废气出口	烟尘	2	7.3	200	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	烤漆废气2#排口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	烤漆废气2#排口	非甲烷总烃	1.79	1.79	120	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	烤漆废气2#排口	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	烤漆废气2#排口	颗粒物	3.1	3.1	120	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/5/6	竖抛废气排气筒	颗粒物	78.1	78.1	120	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/5/6	南切割废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/5/6	北切割废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/5/6	卧抛废气排气筒	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/5/6	酸洗废气排气筒	氮氧化物	4.3	4.3	240	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/5/6	酸洗废气排气筒	氟化物	<0.0005	<0.0005	9	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/9/6	生产车间FQ-K-64700	颗粒物	24	24	120	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/9/6	生产车间FQ-K-64701	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/9/6	生产车间FQ-K-64702	颗粒物	26	26	120	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/9/6	生产车间FQ-K-64703	颗粒物	27	27	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/9/6	酸洗车间FQ-K-64704	氮氧化物	7.52	7.52	240	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/9/6	酸洗车间FQ-K-64704	氟化物	0.048	0.048	9	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/9/6	生产车间FQ-K-64705	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山大庚不锈钢有限公司	2019/9/6	生产车间FQ-K-64705	烟尘	1.6	1.6	200	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	溶解炉燃烧排气筒出口	氮氧化物	10	10	240	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	溶解炉燃烧排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	溶解炉燃烧排气筒出口	烟尘	2.4	14.8	150	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	铝锭溶解排气筒	烟尘	1.2	37.1	150	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	抛丸排气筒出口	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	机加工排气筒出口	非甲烷总烃	1.11	1.11	120	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	压铸成型排气筒出口	非甲烷总烃	1.94	1.94	120	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	研磨排气筒出口	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	淬火排气筒出口	非甲烷总烃	1.89	1.89	120	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	脱模FQ-K-44403	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	压铸FQ-K-44401	氮氧化物	34	34	240	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	压铸FQ-K-44401	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	压铸FQ-K-44401	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	压铸FQ-K-44402	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	打沙FQ-K-44404	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	脱模FQ-K-44405	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	脱模FQ-K-44406	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	脱模FQ-K-44407	非甲烷总烃	0.64	0.64	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	阳极化酸性废气排气筒-1	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	阳极化酸性废气排气筒-1	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	阳极化酸性废气排气筒-2	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	阳极化酸性废气排气筒-2	硫酸雾	0.366	0.366	45	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	FQ-440901-5出口	VOCs	0.094	0.094	50	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	激光打标排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/3	阳极氧化车间FQ-K-42001排气筒	氮氧化物	0.86	0.86	240	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/3	阳极氧化车间FQ-K-42001排气筒	硫酸雾	1.12	1.12	45	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/3	阳极氧化车间FQ-K-42002排气筒	氮氧化物	1.08	1.08	240	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/3	阳极氧化车间FQ-K-42002排气筒	硫酸雾	0.96	0.96	45	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/3	组装车间FQ-K-42005排气筒	VOCs	14.3	14.3	50	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/3	组装车间FQ-K-42006排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/5/8	G1箱式多用炉出口	氨	0.00545	0.00545	4.9	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/5/8	G1箱式多用炉出口	非甲烷总烃	0.24	0.24	120	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/5/8	G1箱式多用炉出口	一氧化碳	162	162	2000	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/5/8	G2压淬生产线出口	氨	0.0025	0.0025	4.9	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/5/8	G2压淬生产线出口	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/5/8	G2压淬生产线出口	一氧化碳	36	36	2000	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/5/8	G3抛丸线出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/8/12	箱式多用炉废气排气筒	氨	0.0317	0.0317	4.9	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/8/12	箱式多用炉废气排气筒	非甲烷总烃	1.02	1.02	120	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/8/12	箱式多用炉废气排气筒	一氧化碳	102	102	2000	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/8/12	压淬生产线废气排气筒	非甲烷总烃	3.04	3.04	120	是	
苏州市	江苏上汽汽车变速器有限公司	2019/8/12	抛丸机废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/30	YFM-10500GM导热油炉	氮氧化物	68	61	200	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/30	YFM-10500GM导热油炉	二氧化硫	16	14	200	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/30	印花车间印花废气排气筒	甲苯	<0.0020	<0.0020	40	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/30	印花车间印花废气排气筒	非甲烷总烃	11.8	11.8	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/30	染涤车间定型废气排气筒（北）	非甲烷总烃	3.23	3.23	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/30	印花车间印花废气排气筒	二甲苯	<0.0020	<0.0020	70	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/30	染涤车间定型废气排气筒（北）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/30	YFM-10500GM导热油炉	颗粒物	6.8	6.1	30	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/30	印花车间印花废气排气筒	颗粒物	30.8	30.8	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/6/11	染棉车间定型废气排气筒（南）	非甲烷总烃	3	3	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/6/11	染涤车间定型废气排气筒（西）	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/6/11	染棉车间定型废气排气筒（北）	非甲烷总烃	5.1	5.1	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/6/11	染棉车间定型废气排气筒（北）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/6/11	染棉车间定型废气排气筒（南）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/6/11	染涤车间定型废气排气筒（西）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/6/17	印花车间印花废气排气筒4	非甲烷总烃	4	4	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/6/17	印花车间印花废气排气筒4	颗粒物	62.4	62.4	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	印花车间印花废气排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	印花车间印花废气排气筒4	非甲烷总烃	20	20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	染涤车间定型废气排气筒（西）	非甲烷总烃	1.49	1.49	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	染棉车间定型废气排气筒（南）	非甲烷总烃	3.86	3.86	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	染棉车间定型废气排气筒（北）	非甲烷总烃	2.01	2.01	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	染涤车间定型废气排气筒（北）	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	印花车间印花废气排气筒	非甲烷总烃	5.24	5.24	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	印花车间印花废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	印花车间印花废气排气筒4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	染涤车间定型废气排气筒（西）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	染棉车间定型废气排气筒（南）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	印花车间印花废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	染涤车间定型废气排气筒（北）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	染棉车间定型废气排气筒（北）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/29	YFM-10500GM导热油炉	氮氧化物	28	27	200	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/29	YFM-10500GM导热油炉	二氧化硫	32	30	200	是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/29	YFM-10500GM导热油炉	颗粒物	31.1	29.6	30	是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/5/24	废水处理车间	氯化氢	1.66	1.66	100	是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/11/14	废水处理车间	氯化氢	1.24	1.24	100	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	酸性废气	氯化氢	<0.29	<0.29	30	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	酸性废气	硫酸雾	<0.19	<0.19	30	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	酸性废气	氰化氢	0.34	0.34	0.5	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	酸性废气	硫酸雾	<0.19	<0.19	30	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	酸性废气FQ-0832169	氯化氢	<0.29	<0.29	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	酸性废气FQ-0832169	硫酸雾	<0.19	<0.19	30	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	有机废气FQ-0832170	非甲烷总烃	1.94	1.94	120	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	有机废气FQ-0832170	VOCs	0.136	0.136	50	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	FQ-0832167废气排气筒	氯化氢	0.93	3.97	30	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	FQ-0832167废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	FQ-0832168废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	FQ-0832168废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	FQ-0832169废气排气筒	氯化氢	1.46	5.17	30	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	FQ-0832169废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	涂装废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	涂装废气排气筒	挥发性有机物	1.58	1.58	100	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	涂装废气排气筒FQ-G-00044	颗粒物	<20	<20	0.05	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	涂装废气排气筒FQ-G-00044	挥发性有机物	1.76	1.76	100	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	化成废气排气筒出口2	硫酸雾	0.36	0.36	45	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	化成废气排气筒出口1	硫酸雾	0.41	0.41	45	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	化成废气排气筒	硫酸雾	0.48	0.48	45	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/9/10	废气出口FQ-00043	挥发性有机物	8.4	8.4	80	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/9/10	废气排口FQ-00044	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/9/10	废气出口FQ-00043	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/9/10	废气排口FQ-00044	挥发性有机物	10.1	10.1	80	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/9/10	废气排口FQ-00045	硫酸雾	0.57	0.57	45	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/9/10	废气排口FQ-00046	硫酸雾	0.52	0.52	45	是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	1#锅炉出口	氮氧化物	149	146	150	是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	1#锅炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	1#锅炉出口	颗粒物	1.6	1.6	20	是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	1#锅炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	1#锅炉出口	氮氧化物	111	105	150	是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	1#锅炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	1#锅炉出口	颗粒物	1.9	1.8	20	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/9	2#酸性废气	氮氧化物	5.17	72	200	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/9	2#酸性废气	甲醛	0.15	0.15	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/9	2#酸性废气	氯化氢	0.24	3.34	30	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/9	2#酸性废气	硫酸雾	<0.19	<0.19	30	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/9	3#碱性废气	氨	0.138	0.138	4.9	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/9	4#有机废气	挥发性有机物	3.08	3.08	120	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/9	5#含氰废气	氰化氢	0.24	0.306	0.5	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/9	1#含尘废气	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	2#酸性废气排气筒FQ-Q-00134	氮氧化物	2	69	200	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	2#酸性废气排气筒FQ-Q-00134	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	2#酸性废气排气筒FQ-Q-00134	氯化氢	0.7	24	30	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	2#酸性废气排气筒FQ-Q-00134	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	3#碱性废气排气筒FQ-Q-00135	氨	0.0015	0.0015	4.9	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	4#有机废气排气筒FQ-Q-00136	VOCs	0.063	0.063	50	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	5#含氰废气	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	1#含尘废气排气筒FQ-Q-00138	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	<0.1322	<0.1322	4	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	氮氧化物	5.63	6.33	500	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	镉及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	汞及其化合物	<0.000100	<0.000100	0.1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	二氧化硫	1.3	1.46	300	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	氯化氢	1.18	1.33	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	氟化氢	0.045	0.051	7	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	砷、镍及其化合物	<0.0068	<0.0068	1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	烟尘	21	24	80	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	生产车间热解气化排气筒	铅及其化合物	<0.017	<0.017	1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.318	0.366	4	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	氮氧化物	155	178	500	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	镉及其化合物	0.0016	0.00184	0.1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	汞及其化合物	0.000785	0.000902	0.1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	氯化氢	1.02	1.17	70	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	氟化氢	1.58	1.82	7	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	砷、镍及其化合物	0.173	0.199	1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	烟尘	36.6	42.1	80	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	二噁英类	0.15	0.27	0.5	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	一氧化碳	61	70	80	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	铅及其化合物	0.068	0.078	1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.804	0.796	4	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	氮氧化物	76	76	500	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	镉及其化合物	0.000749	0.000742	0.1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	二氧化硫	10	10	300	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	氟化氢	2.55	2.5	7	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	砷、镍及其化合物	0.726	0.719	1	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	烟尘	2.2	2.2	80	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	一氧化碳	19	19	80	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	危废焚烧炉FQ-900101排气筒	铅及其化合物	0.285	0.282	1	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	1#燃烧炉出口	氮氧化物	93	93	200	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	1#燃烧炉出口	二甲基甲酰胺	<0.52	<0.52	20	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	1#燃烧炉出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	1#燃烧炉出口	丙酮	0.59	0.59	80	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	1#燃烧炉出口	颗粒物	3.7	3.7	30	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	2#燃烧炉出口	氮氧化物	75	75	200	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	2#燃烧炉出口	二甲基甲酰胺	<0.52	<0.52	20	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	2#燃烧炉出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	2#燃烧炉出口	丙酮	4.5	4.5	80	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	2#燃烧炉出口	颗粒物	2.9	2.9	30	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	锅炉出口	氮氧化物	46	63	150	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	锅炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/14	锅炉出口	颗粒物	2.3	3.1	20	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/15	RTO出口	氮氧化物	46	46	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/15	RTO出口	二甲基甲酰胺	<0.52	<0.52	20	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/15	RTO出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/15	RTO出口	丙酮	8.92	8.92	80	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/5/15	RTO出口	颗粒物	2.7	2.7	30	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42500	氮氧化物	82	82	150	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42500	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	20	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42500	二氧化硫	8	8	100	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42500	丙酮	0.956	0.956	80	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42500	颗粒物	1.4	1.4	30	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42501	氮氧化物	74	74	150	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42501	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	20	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42501	二氧化硫	12	12	100	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42501	丙酮	0.631	0.631	80	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42501	颗粒物	1.4	1.4	30	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42502	氮氧化物	83	83	150	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42502	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	20	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42502	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42502	丙酮	0.983	0.983	80	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	上胶车间FQ-K-42502	颗粒物	1.4	1.4	30	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	锅炉房	氮氧化物	67	90	150	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	锅炉房	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏联鑫电子工业有限公司	2019/9/5	锅炉房	颗粒物	1.4	1.9	20	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	1#排气筒出口	VOCs	0.534	0.534	50	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	1#排气筒出口	二甲苯	0.122	0.122	70	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	2#排气筒出口	甲苯	0.03	0.03	40	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	2#排气筒出口	VOCs	1.58	1.58	50	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	3#排气筒出口	甲苯	0.087	0.087	40	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	3#排气筒出口	VOCs	1.82	1.82	50	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/19	1#排气筒出口	VOCs	2.08	2.08	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/19	1#排气筒出口	二甲苯	0.69	0.69	70	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/19	2#排气筒出口	甲苯	0.015	0.015	40	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/19	2#排气筒出口	VOCs	0.708	0.708	50	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/19	3#排气筒出口	甲苯	0.013	0.013	40	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/19	3#排气筒出口	VOCs	0.1	0.1	50	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	双面板酸性废气出口	氯化氢	<0.16	<0.16	30	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	双面板酸性废气出口	硫酸雾	<0.19	<0.19	30	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	单面板酸性废气出口	氯化氢	<0.16	<0.16	30	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	单面板酸性废气出口	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	双面板固化废气出口	VOCs	0.206	0.206	50	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	单面板固化废气出口	VOCs	0.223	0.223	50	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	截板、钻孔型加工粉尘1#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	截板、钻孔型加工粉尘2#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/10/29	FQ-Q-00655废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/10/29	FQ-Q-00655废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/10/29	FQ-Q-00657废气排气筒	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/10/29	FQ-Q-00657废气排气筒	VOCs	1.91	1.91	50	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/10/29	FQ-Q-00656废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/10/29	FQ-Q-00656废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/10/29	FQ-Q-00658废气排气筒	VOCs	2.09	2.09	50	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/10/29	FQ-Q-00659废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/10/29	FQ-Q-00660废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	退火炉排气筒DA001	氮氧化物	15.6	27.1	300	是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	退火炉排气筒DA001	二氧化硫	36	61	150	是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	退火炉排气筒DA001	颗粒物	3.5	5.1	15	是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	退火炉排气筒DA001	氮氧化物	39	63	300	是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	退火炉排气筒DA001	二氧化硫	31	50	150	是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	退火炉排气筒DA001	颗粒物	3.8	6.1	15	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	酸洗废气排气筒DA004	硫酸雾	1.45	1.45	10	是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/8/29	三醋酸甘油酯车间废气排气筒	臭气浓度	549	549	1500	是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/8/29	三醋酸甘油酯车间废气排气筒	非甲烷总烃	18.2	18.2	80	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	FQ-K-60003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	FQ-K-60003	硫酸雾	0.28	0.28	45	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	FQ-K-60004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	FQ-K-60004	硫酸雾	0.36	0.36	45	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	自行车车间RTO废气排口FQ-K-62000	甲苯	0.079	0.079	40	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	自行车车间RTO废气排口FQ-K-62000	VOCs	0.362	0.362	50	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	自行车车间RTO废气排口FQ-K-62000	二甲苯	0.14	0.14	70	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	电瓶车车间RTO废气排口FQ-K-62001	甲苯	0.109	0.109	40	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	电瓶车车间RTO废气排口FQ-K-62001	VOCs	1.01	1.01	50	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	电瓶车车间RTO废气排口FQ-K-62001	二甲苯	0.198	0.198	70	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/10	FQ-K-62002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/10	FQ-K-62002	硫酸雾	0.22	0.22	45	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/10	FQ-K-62006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/10	FQ-K-62006	硫酸雾	0.21	0.21	45	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/10	FQ-K-62007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/10	FQ-K-62007	硫酸雾	0.38	0.38	45	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62003	硫酸雾	0.28	0.28	45	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62004	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62004	硫酸雾	0.22	0.22	45	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	自行车车间RTO废气排口FQ-K-62000	甲苯	0.07	0.07	40	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	自行车车间RTO废气排口FQ-K-62000	VOCs	0.638	0.638	50	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	自行车车间RTO废气排口FQ-K-62000	二甲苯	0.089	0.089	70	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	电瓶车车间RTO废气排口FQ-K-62001	甲苯	0.022	0.022	40	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	电瓶车车间RTO废气排口FQ-K-62001	VOCs	0.603	0.603	50	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	电瓶车车间RTO废气排口FQ-K-62001	二甲苯	0.021	0.021	70	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62002	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62006	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62007	硫酸雾	0.24	0.24	45	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	4#排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	2#排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	3#排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	1#排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	8#排气筒	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	5#排气筒	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	6#排气筒	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	7#排气筒	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	D栋FQ-K-29611	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	D栋FQ-K-29615	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	A栋	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	B栋	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	阳极氧化P2排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	阳极氧化P1排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	阳极氧化P4排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	液体喷漆P7排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	液体喷漆P7排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	液体喷漆P7排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	液体喷漆P5排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	液体喷漆P5排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	液体喷漆P5排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	液体喷漆P6排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	液体喷漆P6排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	液体喷漆P6排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	喷粉排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	水切炉P8排气筒	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	水切炉P8排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	水切炉P8排气筒	烟尘	2.3	177	200	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	固化炉排气筒	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	固化炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	固化炉排气筒	烟尘	3.3	28.7	200	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	阳极氧化P1排气筒	硫酸雾	1.17	4.93	30	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	阳极氧化P2排气筒	硫酸雾	0.48	2.46	30	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	阳极氧化P4排气筒	硫酸雾	0.7	2.69	30	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	液体喷漆P7排气筒	甲苯	<0.0030	<0.0030	40	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	液体喷漆P7排气筒	二甲苯（总量）	0.112	0.112	70	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	液体喷漆P7排气筒	苯	<0.0030	<0.0030	12	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	液体喷漆P5排气筒	甲苯	<0.0030	<0.0030	40	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	液体喷漆P5排气筒	二甲苯（总量）	<0.0030	<0.0030	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	液体喷漆P5排气筒	苯	<0.0030	<0.0030	12	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	液体喷漆P6排气筒	甲苯	<0.0030	<0.0030	40	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	液体喷漆P6排气筒	二甲苯（总量）	0.0111	0.0111	70	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	液体喷漆P6排气筒	苯	<0.0030	<0.0030	12	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	喷粉排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	水切炉P8排气筒	氮氧化物	<0.0030	<0.0030		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	水切炉P8排气筒	二氧化硫	<0.0030	<0.0030	850	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	水切炉P8排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	固化炉排气筒	氮氧化物	<0.0030	<0.0030		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	固化炉排气筒	二氧化硫	<0.0030	<0.0030	850	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	固化炉排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/5/23	2#炉 NG-SGT800-R余热锅炉废气	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/5/23	2#炉 NG-SGT800-R余热锅炉废气	氮氧化物	31	27	50	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/5/23	2#炉 NG-SGT800-R余热锅炉废气	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/5/23	2#炉 NG-SGT800-R余热锅炉废气	烟尘	1.1	0.9	5	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/9/19	1#锅炉排口FQ-00626-1	氮氧化物	37	91	100	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/9/19	1#锅炉排口FQ-00626-1	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/9/19	2#锅炉排口FQ-00626-2	氮氧化物	36	91	100	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/9/19	2#锅炉排口FQ-00626-2	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/10/10	NG-SGT800-R余热锅炉2#炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/10/10	NG-SGT800-R余热锅炉2#炉	氮氧化物	40	36	50	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/10/10	NG-SGT800-R余热锅炉2#炉	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019/10/10	NG-SGT800-R余热锅炉2#炉	颗粒物	2.3	2.1	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	调面漆、喷面漆工艺车间废气出口	乙苯	0.046	0.046		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	烘干（3#车间）废气出口	乙苯	0.044	0.044		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	天然气燃烧废气、烘干工艺车间废气出口	乙苯	0.007	0.007		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	调底漆、喷底漆工艺车间废气出口	乙苯	0.031	0.031		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	天然气燃烧废气、烘干工艺车间废气出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	天然气燃烧废气、烘干工艺车间废气出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	烘干（3#车间）废气出口	二甲苯	0.207	0.207	70	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	调底漆、喷底漆工艺车间废气出口	二甲苯	0.168	0.168	70	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	天然气燃烧废气、烘干工艺车间废气出口	二甲苯	0.027	0.027	70	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	调面漆、喷面漆工艺车间废气出口	二甲苯	0.189	0.189	70	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	调底漆、喷底漆工艺车间废气出口	颗粒物	5.7	5.7	120	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	天然气燃烧废气、烘干工艺车间废气出口	颗粒物	3.4	3.4	120	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	调面漆、喷面漆工艺车间废气出口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	天然气燃烧废气、烘干工艺车间废气出口	挥发性有机物	0.153	0.153	80	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	烘干（3#车间）废气出口	挥发性有机物	0.426	0.426	80	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	调底漆、喷底漆工艺车间废气出口	挥发性有机物	0.337	0.337	80	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/5/24	调面漆、喷面漆工艺车间废气出口	挥发性有机物	0.419	0.419	80	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/11/1	一部车间排气筒Q1	二甲苯（总量）	0.469	0.469	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/11/1	一部车间排气筒Q1	颗粒物	3	3	120	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/11/1	一部车间排气筒Q1	挥发性有机物	2.52	2.52	80	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	五号厂房酸碱废气	氮氧化物	1.28	46.2	200	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	五号厂房酸碱废气	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	五号厂房酸碱废气	氟化物	<0.900	0.9	7	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	五号厂房酸碱废气	甲酸	<0.5	<0.5	0.6	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	五号厂房酸碱废气	硫酸雾	0.418	15.1	30	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	五号厂房有机废气	甲醇	<2	<2	1.04	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	五号厂房有机废气	非甲烷总烃	0.35	0.35	120	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	五号厂房有机废气	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	五号厂房有机废气	异丙醇	<0.10	<0.10	9.6	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	二号厂房酸性废气含尘废气	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	二号厂房酸性废气含尘废气	氟化物	<0.900	0.9	7	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	二号厂房酸性废气含尘废气	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	二号厂房酸性废气含尘废气	硫酸雾	0.39	13.1	30	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	二号厂房有机废气	VOCs	21.6	21.6	50	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	二号厂房有机废气	丙酮	0.068	0.068	12.8	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	二号厂房有机废气	异丙醇	0.029	0.029	9.6	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	3#动力站房顶废液处理废气	硫化氢	0.000279	0.000279	1.3	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	3#动力站房顶废液处理废气	氨	0.015	0.015	20	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	锅炉蒸汽锅炉	氮氧化物	76	106	150	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	锅炉蒸汽锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	锅炉蒸汽锅炉	颗粒物	5.3	7.4	20	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	五号厂房FQ-K-44300	氮氧化物	0.6	23.5	200	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	五号厂房FQ-K-44300	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	五号厂房FQ-K-44300	氟化物	<0.9	<0.9	7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	五号厂房FQ-K-44300	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	五号厂房FQ-K-44301	甲醇	<2	<2	1.04	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	五号厂房FQ-K-44301	非甲烷总烃	7.32	7.32	120	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	五号厂房FQ-K-44301	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	五号厂房FQ-K-44301	异丙醇	<0.004	<0.004	9.6	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	二号厂房FQ-K-44302	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	二号厂房FQ-K-44302	氟化物	<0.9	<0.9	7	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	二号厂房FQ-K-44302	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	二号厂房FQ-K-44302	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	二号厂房FQ-K-44303	VOCs	1.53	1.53	50	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	二号厂房FQ-K-44303	丙酮	0.037	0.037	12.8	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	二号厂房FQ-K-44303	异丙醇	0.00542	0.00542	9.6	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	3#动力站房顶	硫化氢	<0.014	<0.014	1.3	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	3#动力站房顶	氨	0.018	0.018	20	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	锅炉	氮氧化物	49	65	150	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	锅炉	颗粒物	1.4	1.9	20	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	2#陈建排气筒	氯化氢	0.39	0.39	30	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	1#陈建排气筒	氯化氢	1.74	1.74	30	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	2#陈建排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	1#陈建排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	1#陈建排气筒	氯化氢	1.8	1.8	30	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	2#陈建排气筒	氯化氢	1	1	30	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	2#陈建排气筒	硫酸雾	1.44	1.44	30	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	1#陈建排气筒	硫酸雾	1.45	1.45	30	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	粉尘排气筒出口FQ-Q-00377	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	粉尘排气筒出口FQ-Q-00378	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	含锡废气排气筒出口FQ-Q-00379	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒出口FQ-Q-00380	氮氧化物	1.3	1.3	240	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒出口FQ-Q-00380	氯化氢	4.85	4.85	100	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒出口FQ-Q-00380	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒出口FQ-Q-00381	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒出口FQ-Q-00381	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒出口FQ-Q-00382	氮氧化物	1.3	7.56	200	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒出口FQ-Q-00382	氯化氢	4.98	28.97	30	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒出口FQ-Q-00382	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒出口FQ-Q-00383	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	有机废气排气筒出口FQ-Q-00384	非甲烷总烃	8.52	8.52	120	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/7	有机废气排气筒出口FQ-Q-00385	非甲烷总烃	2.9	2.9	120	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	粉尘排气筒FQ-Q-00377	颗粒物	4	4	120	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	粉尘废气排气筒FQ-Q-00378	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	酸性排气筒FQ-Q-00380	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	酸性排气筒FQ-Q-00380	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	酸性排气筒FQ-Q-00380	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	酸性废气排气筒FQ-Q-00381	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	酸性废气排气筒FQ-Q-00381	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	酸性废气排气筒FQ-Q-00382	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	酸性废气排气筒FQ-Q-00382	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	酸性废气排气筒FQ-Q-00382	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	酸性废气排气筒FQ-Q-00383	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	有机废气排气筒FQ-Q-00384	非甲烷总烃	0.68	0.68	120	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	有机废气排气筒FQ-Q-00385	非甲烷总烃	0.7	0.7	120	是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/6/19	有机废气排气筒	非甲烷总烃	2.46	2.46	120	是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/6/19	酸性废气排气筒	氯化氢	0.27	0.27	100	是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/6/19	酸性废气排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	45	是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/8/16	有机废气排气筒	非甲烷总烃	12	12	120	是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/8/16	酸性废气排气筒	氯化氢	0.55	0.55	100	是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/8/16	酸性废气排气筒	硫酸雾	0.65	0.65	45	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	酸性废气排气筒Q2	氮氧化物	0.67	0.67	240	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	酸性废气排气筒Q3	氮氧化物	0.4	0.4	240	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	酸性废气排气筒Q2	氟化物	0.42	0.42	9	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	酸性废气排气筒Q3	氟化物	0.4	0.4	9	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	有机废气排气筒	非甲烷总烃	15.3	15.3	120	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	酸性废气排气筒Q2	氯化氢	0.384	0.384	100	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	酸性废气排气筒Q3	氯化氢	0.391	0.391	100	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	有机废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	酸性废气排气筒Q2	硫酸雾	0.03	0.03	45	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/7/30	酸性废气排气筒Q3	硫酸雾	0.4	0.4	45	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	酸性废气排气筒Q3	氮氧化物	1.17	1.17	240	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	酸性废气排气筒Q2	氮氧化物	1.16	1.16	240	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	酸性废气排气筒Q3	氟化物	0.9	0.9	9	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	酸性废气排气筒Q2	氟化物	0.9	0.9	9	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	有机废气排气筒	非甲烷总烃	0.63	0.63	120	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	酸性废气排气筒Q2	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	酸性废气排气筒Q3	氯化氢	1.1	1.1	100	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	有机废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	酸性废气排气筒Q2	硫酸雾	0.2	0.2	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	酸性废气排气筒Q3	硫酸雾	0.2	0.2	45	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间11#排气筒	甲苯	0.673	0.673	40	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间12#排气筒	甲苯	0.31	0.31	40	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间10#排气筒	甲苯	2.04	2.04	40	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间10#排气筒	非甲烷总烃	5.79	5.79	120	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间12#排气筒	非甲烷总烃	15.6	15.6	120	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间11#排气筒	非甲烷总烃	7.75	7.75	120	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间8#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间12#排气筒	二甲苯（总量）	1.92	1.92	70	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间11#排气筒	二甲苯（总量）	4.47	4.47	70	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间10#排气筒	二甲苯（总量）	1.3	1.3	70	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间8#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间7#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	阳极氧化车间5#排气筒	硫酸雾	1.57	1.57	30	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	烤漆车间9#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	阳极氧化车间6#排气筒	硫酸雾	0.34	0.34	30	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	烤漆车间10#排气筒	甲苯	0.0402	0.0402	40	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	烤漆车间11#排气筒	甲苯	0.0294	0.0294	40	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	烤漆车间10#排气筒	非甲烷总烃	0.78	0.78	120	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	烤漆车间11#排气筒	非甲烷总烃	0.78	0.78	120	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	烤漆车间8#排气筒	氯化氢	0.44	0.44	30	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	烤漆车间11#排气筒	二甲苯（总量）	0.0388	0.0388	70	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	烤漆车间10#排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	阳极氧化车间6#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	烤漆车间8#排气筒	硫酸雾	5.24	5.24	30	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气30#排气筒	甲苯	11	11	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	沥青废气21#排气筒	甲苯	9.13	9.13	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	调漆喷漆烘干废气19#排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	预处理线废气25#排气筒	甲苯	9.6	9.6	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气29#排气筒	甲苯	9.88	9.88	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气22#排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气22#排气筒	非甲烷总烃	19.2	19.2	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	预处理线废气25#排气筒	非甲烷总烃	37	37	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气29#排气筒	非甲烷总烃	4.67	4.67	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气30#排气筒	非甲烷总烃	30	30	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	沥青废气21#排气筒	非甲烷总烃	2.28	2.28	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	调漆喷漆烘干废气19#排气筒	非甲烷总烃	18.3	18.3	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	调漆喷漆烘干废气19#排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气29#排气筒	二甲苯	0.798	0.798	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	预处理线废气25#排气筒	二甲苯	0.86	0.86	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气22#排气筒	二甲苯	0.99	0.99	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	沥青废气21#排气筒	二甲苯	0.76	0.76	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气30#排气筒	二甲苯	0.99	0.99	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	预处理线废气25#排气筒	挥发性有机物	22.2	22.2	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	沥青废气21#排气筒	挥发性有机物	17.6	17.6	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气22#排气筒	挥发性有机物	21.1	21.1	90	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气30#排气筒	挥发性有机物	23.2	23.2	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气29#排气筒	挥发性有机物	18.3	18.3	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	调漆喷漆烘干废气19#排气筒	挥发性有机物	0.756	0.756	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	预处理线废气25#排气筒	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	沥青废气21#排气筒	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气22#排气筒	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气30#排气筒	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气29#排气筒	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	调漆喷漆烘干废气19#排气筒	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	预处理线废气25#排气筒	非甲烷总烃	49.6	49.6	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气22#排气筒	非甲烷总烃	33.9	33.9	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	调漆喷漆烘干废气19#排气筒	非甲烷总烃	50.4	50.4	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	沥青废气21#排气筒	非甲烷总烃	11.5	11.5	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气30#排气筒	非甲烷总烃	6.81	6.81	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气29#排气筒	非甲烷总烃	49.6	49.6	120	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气29#排气筒	总VOCs	<0.062	<0.062	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气30#排气筒	总VOCs	<0.062	<0.062	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	沥青废气21#排气筒	总VOCs	<0.062	<0.062	90	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	预处理线废气25#排气筒	总VOCs	<0.062	<0.062	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	调漆喷漆烘干废气19#排气筒	总VOCs	<0.062	<0.062	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气22#排气筒	总VOCs	<0.062	<0.062	90	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	调漆喷漆烘干废气19#排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气22#排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	沥青废气21#排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气30#排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	粘结剂调配、喷涂废气、晾干废气29#排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	预处理线废气25#排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	喷涂及烘干废气排气筒	乙苯	0.0364	0.0364		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	喷涂及烘干废气排气筒	甲苯	0.0391	0.0391	40	是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	喷涂及烘干废气排气筒	非甲烷总烃	29.8	29.8	120	是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	喷涂及烘干废气排气筒	二甲苯	0.139	0.139	70	是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	喷涂及烘干废气排气筒	乙酸丁酯	0.056	0.056		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	喷涂及烘干废气排气筒	乙苯	<0.004	<0.004		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	喷涂及烘干废气排气筒	甲苯	0.28	0.28	40	是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	喷涂及烘干废气排气筒	非甲烷总烃	106	106	120	是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	喷涂及烘干废气排气筒	二甲苯（总量）	1.93	1.93	70	是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	喷涂及烘干废气排气筒	乙酸丁酯	0.518	0.518		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	兴和电子（太仓）有限公司	2019/8/26	硫酸雾排气筒	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	兴和电子（太仓）有限公司	2019/11/1	硫酸雾排气筒	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	FQ-05（锌合金电镀线）废气排放口	氰化氢	0.45	0.45	0.5	是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	FQ-08（铜合金电镀线）废气排放口	硫酸雾	0.65	0.65	30	是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	FQ-06（锌合金电镀线）废气排放口	硫酸雾	0.66	0.66	30	是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	FQ-05（锌合金电镀线）废气排放口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	FQ-08（铜合金电镀线）废气排放口	硫酸雾	1.46	1.46	30	是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	FQ-06（锌合金电镀线）废气排放口	硫酸雾	6.05	6.05	30	是	
苏州市	椿中岛机械（太仓）有限公司	2019/7/17	淬火工序2#排气筒	VOCs	0.059	0.059	80	是	
苏州市	椿中岛机械（太仓）有限公司	2019/7/17	冷镦工序6#排气筒	VOCs	0.077	0.077	80	是	
苏州市	椿中岛机械（太仓）有限公司	2019/7/17	淬火工序4#排气筒	VOCs	0.06	0.06	80	是	
苏州市	椿中岛机械（太仓）有限公司	2019/7/17	回火工序1#排气筒	VOCs	0.02	0.02	80	是	
苏州市	椿中岛机械（太仓）有限公司	2019/7/17	淬火工序3#排气筒	VOCs	0.041	0.041	80	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	喷涂工序排气筒4#	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	SMT工序排气筒2#	非甲烷总烃	4.13	4.13	120	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	喷涂工序排气筒4#	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	注塑工序排气筒3#	非甲烷总烃	12.4	12.4	120	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	喷涂工序排气筒4#	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	喷涂工序排气筒4#	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	喷涂工序排气筒4#	非甲烷总烃	1.63	1.63	120	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	注塑工序排气筒3#	非甲烷总烃	1.68	1.68	120	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	喷涂工序排气筒4#	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/11/4	1号车间排气筒Q1	二甲苯（总量）	0.274	0.274	70	是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/11/4	1号车间排气筒Q1	颗粒物	41.8	41.8	120	是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/11/4	1号车间排气筒Q1	挥发性有机物	0.228	0.228	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	喷涂车间废气排气筒	甲苯	<0.0075	<0.0075	40	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	喷涂车间废气排气筒	非甲烷总烃	10.6	10.6	120	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	5车间废气排气筒	VOCs	2.37	2.37	80	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	喷涂车间废气排气筒	二甲苯	<0.0075	<0.0075	70	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	焊接废气排气筒（南侧）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	喷涂车间废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	5车间废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	焊接废气排气筒（北侧）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	喷涂车间废气排气筒	苯	<0.0075	<0.0075	12	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/8/14	焊接废气排气筒（北侧）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/8/15	焊接废气排气筒（南侧）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/7/24	4号废气塔排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/7/24	6号废气塔排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/7/24	5号废气塔排气筒	氯化氢	12.5	12.5	30	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/7/24	3号废气塔出口排气筒	氯化氢	9.44	9.44	30	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/7/24	3号废气塔出口排气筒	硫酸雾	0.79	0.79	30	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/7/24	5号废气塔排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/10/14	6号废气塔排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/10/14	4号废气塔排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/10/14	5号废气塔排气筒	氯化氢	0.68	0.84	30	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/10/14	5号废气塔排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	大昌汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/4	排口（Q1）	非甲烷总烃	2.5	2.5	120	是	
苏州市	大昌汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/15	排口（Q1）	非甲烷总烃	4.86	4.86	120	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	酸洗1废气排口	氯化氢	1.85	1.85	100	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	酸洗2废气排口	氯化氢	1.91	1.91	100	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	锅炉LSS2.0-1.Q-Y排口	氮氧化物	27	51	150	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	锅炉LSS2.0-1.Q-Y排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	锅炉LSS2.0-1.Q-Y排口	颗粒物	2.5	1.3	20	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	酸洗废气排气筒Q1	氯化氢	0.21	0.21	100	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	酸洗废气排气筒Q2	氯化氢	0.25	0.25	100	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	锅炉排气筒	氮氧化物	53	58	150	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	锅炉排气筒	二氧化硫	3	3	50	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	锅炉排气筒	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	厂区东侧排气筒（南）酸洗氧化工段FQ-01052	氮氧化物	1.8	12.9	200	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	厂区东侧排气筒（北）酸洗氧化工段FQ-01052	氮氧化物	1.6	13.2	200	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	厂区东侧排气筒（北）酸洗氧化工段FQ-01052	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	厂区东侧排气筒（南）酸洗氧化工段FQ-01052	硫酸雾	0.23	1.65	30	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	锅炉废气排口（出口）DA-002	氮氧化物	95	108	150	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	锅炉废气排口（出口）DA-002	二氧化硫	3	3	50	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	锅炉废气排口（出口）DA-002	颗粒物	2.9	3.2	20	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	车间1号废气排气筒	氮氧化物	27	158	200	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	车间1号废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	车间2号废气排气筒	氮氧化物	32	173	200	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	车间2号废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	锅炉废气排口（出口）	氮氧化物	76	90	150	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	锅炉废气排口（出口）	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	锅炉废气排口（出口）	颗粒物	1.4	1.7	20	是	
苏州市	昆山帕捷汽车零部件有限公司	2019/5/15	抛丸废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山帕捷汽车零部件有限公司	2019/8/20	抛丸废气排气筒	颗粒物	87.6	87.6	120	是	
苏州市	昆山帕捷汽车零部件有限公司	2019/8/20	熔化炉废气出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山帕捷汽车零部件有限公司	2019/8/20	熔化炉废气出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山帕捷汽车零部件有限公司	2019/8/20	熔化炉废气出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山帕捷汽车零部件有限公司	2019/8/20	熔化炉废气出口	烟尘	2.1	16.2	150	是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/30	生产车间2#排气筒	非甲烷总烃	6.69	6.69	120	是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/30	生产车间3#排气筒	非甲烷总烃	5.64	5.64	120	是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/30	生产车间2#排气筒	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/30	生产车间3#排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间2#排气筒	非甲烷总烃	5.54	5.54	120	是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间2#排气筒	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	熔化炉（二期）15#排气筒	氮氧化物	24	24	150	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	熔化炉（二期）15#排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	熔化炉（二期）15#排气筒	烟尘	2	2	150	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	镀锌3#排气筒	氮氧化物	0.96	18.9	200	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	镀锌3#排气筒	氯化氢	1.18	23.2	30	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	镀锌3#排气筒	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	静电涂装+电泳涂装线 8#排气筒	甲苯	0.17	0.17	40	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	静电涂装+电泳涂装线 8#排气筒	非甲烷总烃	3.5	3.5	120	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	静电涂装+电泳涂装线 8#排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/24	阳极氧化B排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/24	阳极氧化A排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/24	阳极氧化B排气筒	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/24	阳极氧化A排气筒	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/11/14	阳极氧化A排气筒	氮氧化物	0.9	0.9	200	是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/11/14	阳极氧化A排气筒	硫酸雾	0.74	0.74	30	是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/5/29	喷涂排气筒2#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/5/29	喷涂排气筒1#	颗粒物	30.7	30.7	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/5/29	喷涂烘干1#排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/5/29	喷涂烘干2#排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/11/7	喷涂烘干1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	212	是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/11/7	喷涂烘干1#排气筒	烟尘	9.4	16	50	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/27	有机废气排气筒	氮氧化物	71.9	71.9	240	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/27	有机废气排气筒	二氧化硫	<1.28	<1.28	550	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/27	有机废气排气筒	非甲烷总烃	7.71	7.71	120	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒（南侧）	氯化氢	0.37	0.37	100	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒（北侧）	氯化氢	0.32	0.32	100	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/27	有机废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/27	喷涂除尘设备排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	有机废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	有机废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	有机废气排气筒	非甲烷总烃	8.36	8.36	120	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	有机废气排气筒	颗粒物	9.4	9.4	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/22	退火炉1#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/22	吸收塔排气筒	非甲烷总烃	33	33	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/22	退火炉2#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/22	退火炉4#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/22	退火炉6#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/22	退火炉7#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	退火炉10#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	合卷机排气筒	非甲烷总烃	2.16	2.16	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	1#轧机地下室排气筒	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	2#轧机地下室排气筒	非甲烷总烃	1.56	1.56	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	3#轧机地下室排气筒	非甲烷总烃	2.21	2.21	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	4#轧机地下室排气筒	非甲烷总烃	1.83	1.83	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	退火炉3#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	退火炉5#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	退火炉8#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/5/27	退火炉9#排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/14	退火炉排气筒1#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/14	轧机地下室排气筒1#	非甲烷总烃	1.8	1.8	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/14	轧机地下室排气筒2#	非甲烷总烃	1.83	1.83	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/14	轧机地下室排气筒4#	非甲烷总烃	1.63	1.63	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/14	1#合卷机排气筒	非甲烷总烃	2.92	2.92	120	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/14	退火炉排气筒2#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/14	退火炉排气筒3#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/15	退火炉排气筒10#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/15	退火炉排气筒4#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/15	退火炉排气筒5#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/15	退火炉排气筒6#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/15	退火炉排气筒7#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/15	退火炉排气筒8#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山铝业有限公司	2019/8/15	退火炉排气筒9#	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	丰武光电（苏州)有限公司	2019/5/8	烘干工序排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	丰武光电（苏州)有限公司	2019/5/8	涂装工序排气筒	甲苯	0.34	0.34	40	是	
苏州市	丰武光电（苏州)有限公司	2019/5/8	烘干工序排气筒	非甲烷总烃	9.69	9.69	120	是	
苏州市	丰武光电（苏州)有限公司	2019/5/8	涂装工序排气筒	非甲烷总烃	15.4	15.4	120	是	
苏州市	丰武光电（苏州)有限公司	2019/5/8	烘干工序排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	丰武光电（苏州)有限公司	2019/5/8	涂装工序排气筒	二甲苯	0.89	0.89	70	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5	甲苯	0.064	0.064	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	中内喷涂+烘干废气排气筒B6	甲苯	0.008	0.008	40	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒B7	甲苯	0.032	0.032	40	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	中内喷涂+烘干废气排气筒B6	非甲烷总烃	0.49	0.49	120	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒B7	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	中内喷涂+烘干废气排气筒B6	二甲苯	0.016	0.016	70	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒B7	二甲苯	0.04	0.04	70	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5	二甲苯	0.075	0.075	70	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒B7	挥发性有机物	0.023	0.023	57.6	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	中内喷涂+烘干废气排气筒B6	挥发性有机物	0.037	0.037	57.6	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/4/15	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5	挥发性有机物	0.039	0.039	57.6	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	中内喷涂+烘干废气排气筒B6	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	外面喷涂+烘干废气排气筒B7	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	中内喷涂+烘干废气排气筒B6	非甲烷总烃	0.26	0.26	120	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5	非甲烷总烃	0.32	0.32	120	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	外面喷涂+烘干废气排气筒B7	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	外面喷涂+烘干废气排气筒B7	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	中内喷涂+烘干废气排气筒B6	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	底漆喷涂+烘干废气排气筒B5	挥发性有机物	<0.062	<0.062	57.6	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	外面喷涂+烘干废气排气筒B7	挥发性有机物	<0.062	<0.062	57.6	是	
苏州市	太仓中集集装箱制造有限公司	2019/10/22	中内喷涂+烘干废气排气筒B6	挥发性有机物	<0.062	<0.062	57.6	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	底漆喷涂+烘干废气排气筒A6	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-2	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-1	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	中内喷涂+烘干废气排气筒A7	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	底漆喷涂+烘干废气排气筒A6	非甲烷总烃	1.04	1.04	120	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-2	非甲烷总烃	0.0013	0.0013	120	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-1	非甲烷总烃	0.23	0.23	120	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	中内喷涂+烘干废气排气筒A7	非甲烷总烃	0.91	0.91	120	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	中内喷涂+烘干废气排气筒A7	二甲苯	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	底漆喷涂+烘干废气排气筒A6	二甲苯	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-2	二甲苯	0.038	0.038	70	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-1	二甲苯	0.054	0.054	70	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	底漆喷涂+烘干废气排气筒A6	挥发性有机物	0.0021	0.0021	57.6	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-1	挥发性有机物	0.0026	0.0026	57.6	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-2	挥发性有机物	0.14	0.14	57.6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/4/15	中内喷涂+烘干废气排气筒A7	挥发性有机物	0.0061	0.0061	57.6	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	底漆喷涂+烘干废气排气筒A6	甲苯	0.19	0.19	40	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	中内喷涂+烘干废气排气筒A7	甲苯	0.1	0.1	40	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-2	甲苯	0.06	0.06	40	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-2	非甲烷总烃	1.89	1.89	120	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	中内喷涂+烘干废气排气筒A7	非甲烷总烃	3.21	3.21	120	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	底漆喷涂+烘干废气排气筒A6	非甲烷总烃	4.32	4.32	120	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	中内喷涂+烘干废气排气筒A7	二甲苯（总量）	0.36	0.36	70	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	底漆喷涂+烘干废气排气筒A6	二甲苯（总量）	0.14	0.14	70	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-2	二甲苯（总量）	0.16	0.16	70	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	中内喷涂+烘干废气排气筒A7	挥发性有机物	0.0708	0.0708	57.6	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	外面喷涂+烘干废气排气筒A8-2	挥发性有机物	0.039	0.0391	57.6	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	底漆喷涂+烘干废气排气筒A6	挥发性有机物	0.00596	0.00596	57.6	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	预喷涂+烘干废气排气筒A5	甲苯	0.56	0.56	40	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	预喷涂+烘干废气排气筒A5	非甲烷总烃	6.5	6.5	120	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	预喷涂+烘干废气排气筒A5	二甲苯（总量）	0.18	0.18	70	是	
苏州市	太仓中集特种物流装备有限公司	2019/10/30	预喷涂+烘干废气排气筒A5	挥发性有机物	0.0288	0.0288	57.6	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	有机废气塔	挥发性有机物	0.07	0.07	100	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	含氰废气塔	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	酸性废气塔	甲醛	<0.25	<0.25	25	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	酸性废气塔	氯化氢	1.32	26.3	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	含氰废气塔	氯化氢	0.55	0.55	30	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	酸性废气塔	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	酸性废气排气筒FQ-LS-001	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	酸性废气排气筒FQ-LS-001	氯化氢	0.67	12.89	30	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	酸性废气排气筒FQ-LS-001	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	含氰废气排气筒FQ-LS-002	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	含氰废气排气筒FQ-LS-002	氯化氢	0.62	0.62	30	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	有机废气排气筒FQ-LS-003	挥发性有机物	4.38	4.38	100	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	表面处理废气排气筒	甲醛	0.55	0.55	25	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	表面处理废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	表面处理废气排气筒	酚类	0.4	0.4	100	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	有机废气排气筒	挥发性有机物	0.91	0.91	50	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	电镀废气排气筒	氯化氢	0.74	7.1	30	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	电镀废气排气筒	硫酸雾	0.47	4.5	30	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/3	磨成车间	甲醛	0.26	0.26	25	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/3	磨成车间	酚类	0.1	0.1	100	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/3	蚀刻车间	VOCs	6.32	6.32	50	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/3	电镀车间	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/3	电镀车间	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/5/31	有机废气排气筒	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/5/31	食堂油烟排气筒	油烟	0.06	0.06	2	是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/5/31	酸碱废气排气筒	硫酸雾	0.67	0.67	45	是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/11/12	酸碱废气排气筒	硫酸雾	1.63	1.63	45	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/25	1号楼废气出口Q3	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/25	3号楼废气出口Q2	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/25	工业锅炉	氮氧化物	122	143	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/25	工业锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/25	工业锅炉	颗粒物	1.8	2.1	20	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/25	1号楼废气出口Q3	硫酸雾	0.74	8.81	30	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/25	3号楼废气出口Q2	硫酸雾	0.74	4.53	30	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/10/30	1号楼废气出口Q3	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/10/30	1号楼废气出口Q3	硫酸雾	1.55	1.55	30	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	阳极车间Q8	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q12	氮氧化物	4	29	200	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	阳极车间Q7	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q10	氮氧化物	<3	19	200	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q11	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q12	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q10	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q11	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q3	非甲烷总烃	27.7	27.7	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q6	非甲烷总烃	7.78	7.78	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q2	非甲烷总烃	4.6	4.6	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q5	非甲烷总烃	7.5	7.5	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q1	非甲烷总烃	19.9	19.9	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q4	非甲烷总烃	9.44	9.44	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q1	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q12	颗粒物	1.7	13	20	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q2	颗粒物	30.1	30.1	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q4	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q11	颗粒物	1.4	6.9	20	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q6	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q5	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q10	颗粒物	1.6	12.1	20	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	喷涂车间Q3	颗粒物	2.9	2.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	阳极车间Q7	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/29	阳极车间Q9	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/11/1	喷涂车间Q1	非甲烷总烃	21.6	21.6	120	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/11/1	喷涂车间Q1	颗粒物	5.8	5.8	120	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	锅炉废气FQ-100033	氮氧化物	64	151	400	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	锅炉废气FQ-100033	二氧化硫	6	14	300	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	锅炉废气FQ-100033	颗粒物	<1.0	<1.0	60	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	有机废气FQ-11874-1	VOCs	0.2	0.2	80	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	酸洗塔废气FQ-11874-2	氯化氢	0.6	0.6	100	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	酸洗塔废气FQ-11874-2	硫酸雾	1.26	1.26	45	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	酸洗塔废气FQ-11874-3	氯化氢	25.2	25.2	100	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	酸洗塔废气FQ-11874-3	硫酸雾	<0.4	<0.4	45	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	有机废气FQ-11874-4	VOCs	0.95	0.95	80	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	有机废气FQ-11874-5	VOCs	<0.01	<0.01	80	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	酸洗塔废气FQ-11874-6	氯化氢	3.81	3.81	100	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	酸洗塔废气FQ-11874-6	硫酸雾	<0.4	<0.4	45	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	电镀车间FQ-K-21702	氯化氢	1.07	12.5	30	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	电镀车间FQ-K-21702	硫酸雾	1.06	12.4	30	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	印刷车间FQ-K-21704	非甲烷总烃	0.59	0.59	120	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	印刷车间FQ-K-21705	非甲烷总烃	0.8	0.8	120	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	电镀车间FQ-K-21706	氯化氢	1.29	14.4	30	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	电镀车间FQ-K-21706	硫酸雾	0.78	8.74	30	是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	电镀废气排气筒FQ-12108-1	硫酸雾	0.61	9.6	30	是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	电镀废气排气筒FQ-12108-2	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	电镀车间FQ-12108-01	硫酸雾	1.13	28.5	30	是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	电镀车间FQ-12108-02	氰化氢	0.07	0.23	0.5	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	电镀车间废气排气筒1#	氯化氢	0.39	1.1	30	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	电镀车间废气排气筒1#	氨（氨气）	0.049	0.049	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	电镀车间废气排气筒1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	阻焊油塞废气排气筒5#	非甲烷总烃	2.08	2.08	120	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	钻孔车间废气排气筒6#	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	FQ-000002#废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	FQ-000002#废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	FQ-000002#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	FQ-000003#废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	FQ-000003#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	FQ-000004#废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	FQ-000004#废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	FQ-000004#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	喷涂线废气排气筒	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	废气总排放口	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/6/25	三甲基镓二线2#排气筒	臭气浓度	7330	7330	1500	否	3.89
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/6/25	三甲基镓二线2#排气筒	非甲烷总烃	44.4	44.4	80	是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	2#排气筒	臭气浓度	550	550	1500	是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	2#排气筒	非甲烷总烃	0.7	0.7	80	是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	7#排气筒	臭气浓度	1303	1303	1500	是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	7#排气筒	非甲烷总烃	267	267	80	否	2.34
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	L1酸碱废气排气筒	非甲烷总烃	0.71	0.71	120	是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	L1酸碱废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	L1酸碱废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	生产车间排气筒FQ2	氯化氢	2.11	2.11	30	是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	生产车间排气筒FQ2	硫酸雾	0.51	0.51	30	是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	烘燥机废气排气筒	氮氧化物	6	6		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	烘燥机废气排气筒	二氧化硫	<3	<3		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	烘燥机废气排气筒	烟尘	5.2	53.5	200	是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/14	FQ-Q-00301废气排气筒	氮氧化物	12	78		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/14	FQ-Q-00301废气排气筒	二氧化硫	<3	<3		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/14	FQ-Q-00301废气排气筒	烟尘	1.5	9.8	200	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	有机废气排气筒	非甲烷总烃	2.15	2.15	120	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	酸性废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	酸性废气排气筒	硫酸雾	0.349	5.99	30	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	碱性废气排气筒	氨	0.00732	0.00732	4.9	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	粉尘废气排气筒西	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	粉尘废气排气筒东	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00278废气排气筒	非甲烷总烃	0.76	0.76	120	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00279废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00279废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00280废气排气筒	氨	0.0019	0.0019	4.9	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00281-1废气排气筒东	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00281-2废气排气筒西	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒	氯化氢	1.24	25.6	30	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/7	酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/7	碱性废气排气筒	氨	0.027	0.027	14	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/7	有机废气排气筒	VOCs	0.089	0.089	50	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/7	粉尘废气排气筒右	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/7	粉尘废气排气筒左	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/8/26	FQ-Q-00430酸性废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/8/26	FQ-Q-00430酸性废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/8/26	FQ-Q-00430酸性废气排气筒	硫酸雾	0.22	4.2	30	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/8/26	碱性废气排气筒出口（FQ-Q-00431）	氨	<0.25	<0.25	14	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/8/26	有机废气排气筒（FQ-Q-00432）	VOCs	12.2	12.2	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/8/26	FQ-Q-00433粉尘废气排气筒右	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/8/26	粉尘废气排气筒左（FQ-Q-00434）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	阿姆斯壮地面材料（中国）有限公司	2019/6/4	排口（Q1）	非甲烷总烃	1.13	1.13	120	是	
苏州市	阿姆斯壮地面材料（中国）有限公司	2019/10/15	排口（Q1）	非甲烷总烃	4.4	4.4	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q7天然气燃烧机排放口	氮氧化物	33	33	240	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q1废气处理排放口	氮氧化物	1.09	1.09	240	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q2工业废气处理排放口	氮氧化物	1.03	1.03	240	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q6工业废气处理排放口	氮氧化物	16	16	240	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q5天然气燃烧机排放口	氮氧化物	42	42	240	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q1废气处理排放口	二氧化硫	1.2	1.2	550	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q5天然气燃烧机排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q7天然气燃烧机排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q6工业废气处理排放口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q2工业废气处理排放口	二氧化硫	1.29	1.29	550	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q1废气处理排放口	非甲烷总烃	0.82	0.82	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q3工业废气处理排放口	非甲烷总烃	24	24	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q2工业废气处理排放口	非甲烷总烃	20.4	20.4	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q7天然气燃烧机排放口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q6工业废气处理排放口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q5天然气燃烧机排放口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q2工业废气处理排放口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q4抛丸设备废气排放口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/5/31	Q1废气处理排放口	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	Q1废气处理排放口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	Q1废气处理排放口	二氧化硫	<1.28	<1.28	550	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	Q1废气处理排放口	非甲烷总烃	2.51	2.51	120	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	Q1废气处理排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/15	一期喷漆废气	二甲苯	2.2	2.2	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/15	焊接排气筒FQ-11950-13	锡及其化合物	0.006	0.006	8.5	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/15	焊接排气筒FQ-11950-13-4	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/15	焊接排气筒FQ-11950-13-5	锡及其化合物	0.006	0.006	8.5	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/15	清洗线1	硫酸雾	0.26	0.26	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/15	清洗线3	硫酸雾	0.23	0.23	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/15	二期喷漆废气	二甲苯	1.23	1.23	70	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	调漆室排口	二甲苯	0.61	0.61	70	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	涂装前处理1#	氟化物	0.22	0.22	9	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	涂装前处理1#	硫酸雾	0.27	0.27	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	涂装前处理2#	氟化物	0.14	0.14	9	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	涂装前处理2#	硫酸雾	0.31	0.31	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	涂装前处理3#	硫酸雾	1.16	1.16	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	磨修排气筒1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	磨修排气筒2	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	磨修排气筒3	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	磨修排气筒4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	磨修排气筒5	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	磨修排气筒6	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	磨修排气筒7	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	磨修排气筒8	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	磨修排气筒9	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	热煤油锅炉排口1	氮氧化物	145	142	150	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	热煤油锅炉排口1	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	热煤油锅炉排口1	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	热煤油锅炉排口2	氮氧化物	152	149	150	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	热煤油锅炉排口2	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	热煤油锅炉排口2	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	热煤油锅炉排口3	氮氧化物	143	145	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	热煤油锅炉排口3	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	热煤油锅炉排口3	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	清洗线2	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	清洗线3	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	焊接排气筒FQ-k-43607	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	焊接排气筒FQ-k-43611	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	焊接排气筒FQ-k-43612	锡及其化合物	0.003	0.003	8.5	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	涂装前处理1#	氟化物	0.47	0.47	9	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	涂装前处理1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	一期喷漆废气	二甲苯	12.4	12.4	70	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	二期喷漆废气	二甲苯	4.8	4.8	70	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	磨修排气筒2	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/10	磨修排气筒3	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	热煤油锅炉排口1	氮氧化物	119	143	150	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	热煤油锅炉排口1	二氧化硫	4	4	50	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	热煤油锅炉排口1	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	热煤油锅炉排口2	氮氧化物	126	126	150	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	热煤油锅炉排口2	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	热煤油锅炉排口2	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	热煤油锅炉排口3	氮氧化物	137	136	150	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	热煤油锅炉排口3	二氧化硫	4	4	50	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	热煤油锅炉排口3	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	涂装前处理2#	氟化物	0.22	0.22	9	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	涂装前处理2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	涂装前处理3#	硫酸雾	2.44	2.44	45	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	磨修排气筒1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	磨修排气筒4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	磨修排气筒5	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	磨修排气筒6	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	磨修排气筒7	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	磨修排气筒8	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	磨修排气筒9	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/6/11	调漆室排口	二甲苯	0.03	0.03	70	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	1#抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	2#抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	3#抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	4#抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	大氧化1#	硫酸雾	0.37	0.37	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	小氧化FQ-K-21619	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	小氧化FQ-K-21620	硫酸雾	0.24	0.24	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	大氧化2#	硫酸雾	0.24	0.24	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	小氧化FQ-K-21622	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	小氧化FQ-K-21623	硫酸雾	0.22	0.22	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	天然气熔铝炉FQ-K-21625	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	天然气熔铝炉FQ-K-21625	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	天然气熔铝炉FQ-K-21625	氟及其化合物	0.26	0.26	6	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	天然气熔铝炉FQ-K-21625	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	天然气熔铝炉FQ-K-21626	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	天然气熔铝炉FQ-K-21626	二氧化硫	21	21	850	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	天然气熔铝炉FQ-K-21626	氟及其化合物	0.37	0.37	6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	天然气熔铝炉FQ-K-21626	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉A废气排口	氮氧化物	11	11	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉A废气排口	二氧化硫	14	14	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉A废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉B废气排口	氮氧化物	20	20	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉B废气排口	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉B废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉C废气排口	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉C废气排口	二氧化硫	14	14	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉C废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉D废气排口	氮氧化物	28	28	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉D废气排口	二氧化硫	14	14	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉D废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉E废气排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉E废气排口	二氧化硫	5	5	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	时效炉E废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	退火炉B废气排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	退火炉B废气排口	二氧化硫	8	8	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	退火炉B废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	退火炉C废气排口	氮氧化物	102	102	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	退火炉C废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	退火炉C废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	退火炉D废气排口	氮氧化物	36	36	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	退火炉D废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	退火炉D废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	T4炉A废气排口	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	T4炉A废气排口	二氧化硫	3	3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	T4炉A废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	T4炉B废气排口	氮氧化物	63	63	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	T4炉B废气排口	二氧化硫	5	5	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	T4炉B废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	T4炉C废气排口	氮氧化物	67	67	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	T4炉C废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	T4炉C废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	立式T4炉废气排口	氮氧化物	32	32	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	立式T4炉废气排口	二氧化硫	6	6	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	立式T4炉废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	均质炉废气排口	氮氧化物	55	55	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	均质炉废气排口	二氧化硫	3	3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/11	均质炉废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/4	小氧化FQ-K-21619	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/4	小氧化FQ-K-21620	硫酸雾	0.45	0.45	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/4	小氧化FQ-K-21622	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	退火炉B废气排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	退火炉B废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	退火炉B废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	T4炉B废气排口	氮氧化物	49	49	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	T4炉B废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	T4炉B废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	T4炉C废气排口	氮氧化物	73	73	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	T4炉C废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	T4炉C废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	均质炉废气排口	氮氧化物	62	62	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	均质炉废气排口	二氧化硫	10	10	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	均质炉废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	1#抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	2#抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	3#抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	4#抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	大氧化1#	硫酸雾	0.45	0.45	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	大氧化2#	硫酸雾	0.2	0.2	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	小氧化FQ-K-21623	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	天然气熔铝炉FQ-K-21626	氮氧化物	39	39		是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	天然气熔铝炉FQ-K-21626	二氧化硫	3	3	850	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	天然气熔铝炉FQ-K-21626	氟化物	0.56	0.56	6	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/5	天然气熔铝炉FQ-K-21626	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉A废气排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉A废气排口	二氧化硫	7	7	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉A废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉B废气排口	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉B废气排口	二氧化硫	17	17	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉B废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉C废气排口	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉C废气排口	二氧化硫	43	43	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉C废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉D废气排口	氮氧化物	7	7	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉D废气排口	二氧化硫	11	11	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉D废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉E废气排口	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉E废气排口	二氧化硫	55	55	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	时效炉E废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	退火炉C废气排口	氮氧化物	43	43	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	退火炉C废气排口	二氧化硫	3	3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	退火炉C废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	退火炉D废气排口	氮氧化物	11	11	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	退火炉D废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	退火炉D废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	T4炉A废气排口	氮氧化物	55	55	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	T4炉A废气排口	二氧化硫	10	10	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	T4炉A废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	立式T4炉废气排口	氮氧化物	30	30	240	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	立式T4炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/9	立式T4炉废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	九车间 1#排气筒	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	九车间3#排气筒	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	九车间2#排气筒	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	七车间4#排气筒	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	八车间5#排气筒	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	八车间6#排气筒	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	八车间7#排气筒	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	五车间8#排气筒	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/10/30	九车间 1#排气筒	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	化学铜废气排气筒	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	化学铜废气排气筒	氯化氢	1.3	22.4	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	化学铜废气排气筒	硫酸雾	0.26	4.47	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	有机废气排气筒	VOCs	0.064	0.064	50	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	有机保焊/OSP废气排气筒	甲酸	<0.560	<0.560	25	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	有机保焊/OSP废气排气筒	硫酸雾	0.219	1.06	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	电镀铜废气排气筒	氮氧化物	0.868	9.81	200	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	电镀铜废气排气筒	氯化氢	2.44	27.6	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	电镀铜废气排气筒	硫酸雾	0.229	2.59	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	含尘废气1排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	含尘废气2排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	化学铜废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	化学铜废气排气筒	氯化氢	0.54	4.52	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	化学铜废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	有机废气排气筒	VOCs	<0.2	<0.2	50	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	有机保焊/OSP废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	电镀铜废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	电镀铜废气排气筒	氯化氢	0.4	2.48	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	电镀铜废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	含尘废气1排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	含尘废气2排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P4排气口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P6排气口	氮氧化物	71	98	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P5排气口	氮氧化物	85	108	200	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P3排气口	氨	0.03	0.03	4.9	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P4排气口	二氧化硫	5	5	550	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P6排气口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P5排气口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P5排气口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P6排气口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P2排气口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P4排气口	丙酮	0.00119	0.00119	4.8	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P6排气口	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P4排气口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P5排气口	颗粒物	1.1	1.3	20	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P1排气口	异丙醇	0.00487	0.00487	1.8	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P4排气口	异丙醇	0.00248	0.00248	3.6	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P1排气口	挥发性有机物	0.486	0.486	50	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/5/30	P4排气口	挥发性有机物	0.248	0.248	50	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	P1排气口	异丙醇	12	12	50	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	P1排气口	挥发性有机物	14.3	14.3	50	是	
苏州市	格瑞夫（太仓）包装有限公司	2019/3/26	ROT蓄热氧化处理设备排气筒出口	甲苯	0.491	0.491	40	是	
苏州市	格瑞夫（太仓）包装有限公司	2019/3/26	ROT蓄热氧化处理设备排气筒出口	非甲烷总烃	19.6	19.6	120	是	
苏州市	格瑞夫（太仓）包装有限公司	2019/3/26	ROT蓄热氧化处理设备排气筒出口	二甲苯	0.073	0.073	70	是	
苏州市	格瑞夫（太仓）包装有限公司	2019/3/26	ROT蓄热氧化处理设备排气筒出口	乙酸丁酯	0.029	0.029		是	
苏州市	格瑞夫（太仓）包装有限公司	2019/3/26	ROT蓄热氧化处理设备排气筒出口	苯	0.029	0.029	12	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/5/23	熔化炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/5/23	熔化炉排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/5/23	熔化炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/5/23	熔化炉排气筒	烟尘	3.8	16.8	150	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/5/23	1#锌蒸汽南排气筒	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/5/23	2#锌蒸汽南排气筒	颗粒物	5.1	5.1	120	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/5/23	水洗塔排气筒	氯化氢	1.4	1.4	100	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/8/9	熔化炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/8/9	熔化炉排气筒	氮氧化物	43	89.6	150	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/8/9	熔化炉排气筒	二氧化硫	4	5.88	850	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/8/9	熔化炉排气筒	烟尘	1.8	2.65	150	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/8/9	1#锌蒸汽南排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/8/9	2#锌蒸汽南排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山华盛热镀锌有限公司	2019/8/9	水洗塔排气筒	氯化氢	1.26	1.26	100	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	1#车间1楼电镀工艺排气筒FQ-083585-1出口	氨	0.00497	0.00497	4.9	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	1#车间1楼电镀工艺排气筒FQ-083585-1出口	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	1#车间1楼电镀工艺排气筒FQ-083585-1出口	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	1#车间1楼电镀工艺排气筒FQ-083585-1出口	硫酸雾	1.04	1.04	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	涂布车间排气筒出口FQ-083585-2出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	涂布车间排气筒出口FQ-083585-2出口	氨	0.00697	0.00697	4.9	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	涂布车间排气筒出口FQ-083585-2出口	甲醛	0.362	0.362	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	涂布车间排气筒出口FQ-083585-2出口	氯化氢	2.82	2.82	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	涂布车间排气筒出口FQ-083585-2出口	硫酸雾	0.472	0.472	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	喷锡车间排气筒出口FQ-083585-3出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	喷锡车间排气筒出口FQ-083585-3出口	锡及其化合物	<0.00012	<0.00012	8.5	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	喷锡车间排气筒出口FQ-083585-3出口	氨	0.033	0.033	4.9	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	喷锡车间排气筒出口FQ-083585-3出口	甲醛	0.394	0.394	25	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	喷锡车间排气筒出口FQ-083585-3出口	氯化氢	3.16	3.16	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	喷锡车间排气筒出口FQ-083585-3出口	硫酸雾	0.872	0.872	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	内层涂布工艺排气筒出口FQ-083585-4	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	内层涂布工艺排气筒出口FQ-083585-4	非甲烷总烃	15.8	15.8	120	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	内层涂布工艺排气筒出口FQ-083585-4	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	内层涂布工艺排气筒出口FQ-083585-4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	内层涂布工艺排气筒出口FQ-083585-4	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	1#车间2楼烘烤工艺排气筒FQ-083585-5	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	1#车间2楼烘烤工艺排气筒FQ-083585-5	非甲烷总烃	6.8	6.8	120	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	1#车间2楼烘烤工艺排气筒FQ-083585-5	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	1#车间2楼烘烤工艺排气筒FQ-083585-5	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	1#车间2楼烘烤工艺排气筒FQ-083585-5	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-1）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-1）	氨	1.4	1.4	4.9	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-1）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-1）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-1）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-2）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-2）	氨	1.49	1.49	4.9	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-2）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-2）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	工艺废气（FQ-083585-2）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	有机废气（FQ-083585-4）	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	有机废气（FQ-083585-4）	非甲烷总烃	1.18	1.18	120	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	有机废气（FQ-083585-4）	二甲苯（总量）	0.603	0.603	70	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	有机废气（FQ-083585-4）	苯	<0.004	<0.004	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	锅炉废气（天然气）FQ-1	氮氧化物	6	10	150	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	锅炉废气（天然气）FQ-1	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	锅炉废气（天然气）FQ-1	颗粒物	1.4	2.3	20	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	有机废气（FQ-083585-5）	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	有机废气（FQ-083585-5）	非甲烷总烃	1.7	1.7	120	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	有机废气（FQ-083585-5）	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/25	有机废气（FQ-083585-5）	苯	<0.004	<0.004	12	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	氮氧化物	323	220	500	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	氯化氢	2.38	1.61	100	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	实验室废气洗气塔排口	氯化氢	4.05	4.05	100	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	氯气	1	0.7		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	氟化氢	<0.03	<0.03	9	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	四氯化碳	<4	<4	105.8	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	焚烧炉废气	氯乙烯	<0.08	<0.08		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	氮氧化物	134	97	500	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	氯化氢	5.78	4.19	100	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	实验室废气洗气塔排口	氯化氢	2.29	2.29	100	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	氯气	4.18	4.18	65	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	氟化氢	<0.02	<0.02	9	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	烟尘	<20	<20	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	一氧化碳	5	4	100	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	四氯化碳	0.007	1.007	105.8	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/8/30	焚烧炉废气	氯乙烯	24.1	24.1	36	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-1排气筒出口	非甲烷总烃	6.19	6.19	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-10排气筒出口	非甲烷总烃	2.97	2.97	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-12排气筒出口	非甲烷总烃	1.89	1.89	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-16排气筒出口	非甲烷总烃	3.13	3.13	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-17排气筒出口	非甲烷总烃	2.17	2.17	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-18排气筒出口	非甲烷总烃	2.18	2.18	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-19排气筒出口	非甲烷总烃	3.79	3.79	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-2排气筒出口	非甲烷总烃	4.18	4.18	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-20排气筒出口	非甲烷总烃	3.33	3.33	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-21排气筒出口	非甲烷总烃	96.6	96.6	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-22排气筒出口	非甲烷总烃	9.86	9.86	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-23排气筒出口	非甲烷总烃	8.32	8.32	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-24排气筒出口	非甲烷总烃	18	18	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-25排气筒出口	非甲烷总烃	5.58	5.58	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-26排气筒出口	非甲烷总烃	74.8	74.8	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-3排气筒出口	非甲烷总烃	3.93	3.93	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-4排气筒出口	非甲烷总烃	3.02	3.02	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-5排气筒出口	非甲烷总烃	3.75	3.75	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-7排气筒出口	非甲烷总烃	8.07	8.07	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-8排气筒出口	非甲烷总烃	108	108	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	FQ-12090-9排气筒出口	非甲烷总烃	88.6	88.6	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62500	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62501	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62502	非甲烷总烃	0.85	0.85	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62503	非甲烷总烃	0.83	0.83	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62504	非甲烷总烃	0.8	0.8	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62506	非甲烷总烃	0.68	0.68	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62507	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62508	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62509	非甲烷总烃	0.53	0.53	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62511	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62515	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62516	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62517	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62518	非甲烷总烃	0.41	0.41	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	煤油清洗车间FQ-K-62519	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	热处理车间FQ-K-62520	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	热处理车间FQ-K-62521	非甲烷总烃	13.8	13.8	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	热处理车间FQ-K-62522	非甲烷总烃	5.3	5.3	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	热处理车间FQ-K-62523	非甲烷总烃	2.07	2.07	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	热处理车间FQ-K-62524	非甲烷总烃	0.7	0.7	120	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	热处理车间FQ-K-62525	非甲烷总烃	0.36	0.36	120	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	集尘装置排气筒	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	有机废气排气筒	非甲烷总烃	47.3	47.3	120	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	有机废气排气筒	VOCs	0.000662	0.000662	10.8	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	碱性蚀刻排气筒	氨	0.00154	0.00154	4.9	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	酸性排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	集尘装置排气筒FQ-Q-00264	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	有机废气排气筒FQ-Q-00265	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	有机废气排气筒FQ-Q-00265	VOCs	0.0007	0.0007	10.8	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	碱性蚀刻排气筒FQ-Q-00266	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	酸性排气筒FQ-Q-00267	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	有机废气排气筒	VOCs	0.128	0.128	50	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	碱性废气排气筒	氨	0.507	0.507	4.9	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	新3楼酸性废气排气筒	氮氧化物	8.39	109.9	200	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	新3楼酸性废气排气筒	氯化氢	1.23	16.1	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	新3楼酸性废气排气筒	硫酸雾	0.364	4.77	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	旧2楼酸性废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	旧2楼酸性废气排气筒	氯化氢	1.82	23.8	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	旧2楼酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	西楼酸性废气排气筒	氮氧化物	0.868	11.4	200	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	西楼酸性废气排气筒	氯化氢	1.75	22.9	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	西楼酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/6	粉室废气排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	钻孔粉尘废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	FQ-083706-1有机废气排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	FQ-083706-2碱性废气排气筒	氨	0.0068	0.0068	4.9	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	FQ-083706-3酸性废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	FQ-083706-3酸性废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	FQ-083706-3酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	FQ-083706-4酸性废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	FQ-083706-4酸性废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	FQ-083706-4酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒3号	臭气浓度	98	98	3400	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒3号	硫化氢	<1	<1	0.505	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒3号	非甲烷总烃	1.04	4.16	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒4号	臭气浓度	98	98	3400	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒4号	硫化氢	<1	<1	0.505	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒4号	非甲烷总烃	1.14	4.56	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒5号	臭气浓度	98	98	3400	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒5号	硫化氢	<1	<1	0.505	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒5号	非甲烷总烃	1.05	4.2	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒6号	臭气浓度	73	73	3400	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒6号	硫化氢	<1	<1	0.505	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒6号	非甲烷总烃	1.47	5.88	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒7号	臭气浓度	73	73	3400	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒7号	硫化氢	<1	<1	0.505	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	硫化排气筒7号	非甲烷总烃	1.17	4.68	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/5/18	炭黑解包	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10800	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10800	硫化氢	0.00152	0.00152	0.58	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10800	非甲烷总烃	3.2	4.42	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10800	VOCs	0.138	0.138	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10801	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10801	硫化氢	0.00195	0.00195	0.58	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10801	非甲烷总烃	2.7	4.56	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10801	VOCs	0.13	0.13	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10802	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10802	硫化氢	0.0021	0.0021	0.58	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10802	非甲烷总烃	2.56	4.44	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10802	VOCs	0.131	0.131	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10803	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10803	硫化氢	0.00244	0.00244	0.58	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10803	非甲烷总烃	2.64	3.26	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10803	VOCs	0.211	0.211	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10804	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10804	硫化氢	0.00164	0.00164	0.58	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10804	非甲烷总烃	2.56	2.56	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	硫化车间FQ-K-10804	VOCs	0.212	0.212	10	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	炭黑车间	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	FQ-11504一厂脱臭炉	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	FQ-11504一厂脱臭炉	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	FQ-11504一厂脱臭炉	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	二厂溶解炉废气FQ-11987-10	氮氧化物	32	32	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	二厂溶解炉废气FQ-11987-10	二氧化硫	5	15	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	二厂溶解炉废气FQ-11987-10	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	二厂溶解炉废气（MF2-5）FQ-11987-12	氮氧化物	30	30	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	二厂溶解炉废气（MF2-5）FQ-11987-12	二氧化硫	6	23	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	二厂溶解炉废气（MF2-5）FQ-11987-12	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂溶解炉废气排放口FQ-11987-13	氮氧化物	28	28	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂溶解炉废气排放口FQ-11987-13	二氧化硫	<3	12	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂溶解炉废气排放口FQ-11987-13	烟尘	<20	<20	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂溶解炉废气排放口FQ-11987-30	氮氧化物	28	28	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂溶解炉废气排放口FQ-11987-30	二氧化硫	14	54	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂溶解炉废气排放口FQ-11987-30	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂热处理炉废气排放口FQ-11987-31	氮氧化物	3	3	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂热处理炉废气排放口FQ-11987-31	二氧化硫	5	44	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂热处理炉废气排放口FQ-11987-31	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂热处理炉废气排放口FQ-11987-32	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂热处理炉废气排放口FQ-11987-32	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂热处理炉废气排放口FQ-11987-32	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂炉渣再生炉废气排放口FQ-11987-33	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂炉渣再生炉废气排放口FQ-11987-33	二氧化硫	8	106	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂炉渣再生炉废气排放口FQ-11987-33	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉PL1-A004	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉PL1-A004	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉PL1-A004	烟尘	26.5	26.5	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉废气排放口PL1-A007	氮氧化物	14	14	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉废气排放口PL1-A007	二氧化硫	4	4	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉废气排放口PL1-A007	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉PL1-L006	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉PL1-L006	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉PL1-L006	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉废气排放口PL1-L008	氮氧化物	28	28	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉废气排放口PL1-L008	二氧化硫	14	54	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉废气排放口PL1-L008	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉PL1-P005	氮氧化物	19	19	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉PL1-P005	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉PL1-P005	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉废气排放口PL1-P007	氮氧化物	19	19	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉废气排放口PL1-P007	二氧化硫	20	20	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂涂装烘干固化炉废气排放口PL1-P007	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	厂表面处理炉PL1-V003	氮氧化物	44	44	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	厂表面处理炉PL1-V003	氟化物	0.2	0.49	6	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂表面处理炉PL1-V004	氮氧化物	54	54	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/12	一厂表面处理炉PL1-V004	氟化物	<0.06	0.12	6	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂除毛刺FQ-11987-11	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂除毛刺FQ-11987-12	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂喷砂房废气FQ-11987-4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂溶解炉废气FQ-11987-9	氮氧化物	33	33	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂溶解炉废气FQ-11987-9	二氧化硫	<3	3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂溶解炉废气FQ-11987-9	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂热处理炉MF2-6	氮氧化物	6	6	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂热处理炉MF2-6	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂热处理炉MF2-6	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂热处理炉MF2-9	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂热处理炉MF2-9	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂热处理炉MF2-9	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂涂装烘干MP2-13	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂涂装烘干MP2-13	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂涂装烘干MP2-13	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂水性喷漆房MP2-20	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂水性喷漆房MP2-21	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂涂装烘干固化炉MP2-25	氮氧化物	21	21	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂涂装烘干固化炉MP2-25	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂涂装烘干固化炉MP2-25	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂涂装烘干固化炉MP2-35	氮氧化物	22	22	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂涂装烘干固化炉MP2-35	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	二厂涂装烘干固化炉MP2-35	烟尘	<20	<20	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	二厂热水锅炉FQ-11987-26	氮氧化物	106	118	400	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	二厂热水锅炉FQ-11987-26	二氧化硫	<3	3	100	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	二厂热水锅炉FQ-11987-26	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	二厂表面处理炉（MP2-4）	氮氧化物	20	20	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	二厂表面处理炉（MP2-4）	氟化物	0.12	4.42	6	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10901	氮氧化物	0.89	0.89	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10901	氟化物	<0.9	<0.9	6	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10905	氮氧化物	1	1	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10905	氟化物	<0.9	<0.9	6	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10919	氮氧化物	13	13	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10919	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10919	烟尘	18	79	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10921	二氧化硫	21	113	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂料车间FQ-K-10923	氮氧化物	13	13	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂料车间FQ-K-10923	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂料车间FQ-K-10923	烟尘	16.4	84	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10925	氮氧化物	18	18	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10925	二氧化硫	5	27	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10925	烟尘	16.8	90	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10927	氮氧化物	10	10	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10927	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10927	烟尘	15.8	70	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10929	氮氧化物	29	29	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10929	二氧化硫	15	77	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	涂装车间FQ-K-10929	烟尘	18.4	95	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	涂装车间FQ-K-10931	氮氧化物	18	18	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	涂装车间FQ-K-10931	二氧化硫	<3	<3	850	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	涂装车间FQ-K-10931	烟尘	5.6	27	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10937	氮氧化物	15	15	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10937	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10937	烟尘	17.8	85	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10938	氮氧化物	21	21	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10938	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10938	烟尘	17.2	106	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10939	氮氧化物	20	20	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10939	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10939	烟尘	18.5	88	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10941	氮氧化物	16	16	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10941	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10941	烟尘	16.8	94	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10942	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10942	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	铸造加工车间FQ-K-10942	烟尘	17.3	82	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	模检车间FQ-K-10943	颗粒物	6	6	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	涂装车间FQ-K-11042	颗粒物	19	19	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	涂装车间FQ-K-11078	颗粒物	6.6	6.6	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	涂装车间FQ-K-11080	颗粒物	6.8	6.8	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/1	涂装车间FQ-K-11082	颗粒物	6.4	6.4	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11008	氮氧化物	0.77	0.77	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11008	氟化物	<0.9	<0.9	6	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11026	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11026	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11026	烟尘	19.2	85	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11040	颗粒物	18.6	18.6	120	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11050	氮氧化物	17	17	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11050	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11050	烟尘	19.5	100	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11070	氮氧化物	16	16	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11070	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	涂装车间FQ-K-11070	烟尘	17	140	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11090	氮氧化物	12	12	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11090	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11090	烟尘	14.8	38	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11092	氮氧化物	21	21	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11092	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11092	烟尘	16	73	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11094	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11094	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11094	烟尘	15.1	38	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11098	氮氧化物	22	22	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11098	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11098	烟尘	14.8	87	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11100	氮氧化物	23	23	240	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11100	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	铸造车间FQ-K-11100	烟尘	16.6	108	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	锅炉FQ-K-11114	氮氧化物	72	121	200	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	锅炉FQ-K-11114	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	锅炉FQ-K-11114	颗粒物	6.6	11	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/11/5	喷砂房FQ-K-11116	颗粒物	7.1	7.1	120	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P2排口	非甲烷总烃	31.1	31.1	120	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P4排口	非甲烷总烃	44.4	44.4	120	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P5排口	非甲烷总烃	8.97	8.97	120	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P3排口	非甲烷总烃	23.8	23.8	120	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P1排口	非甲烷总烃	5.85	5.85	120	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P1排口	总挥发性有机物	4.21	4.21	40	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P2排口	总挥发性有机物	2.16	2.16	40	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P5排口	总挥发性有机物	2.96	2.96	40	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P3排口	总挥发性有机物	3.93	3.93	40	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P4排口	总挥发性有机物	4.59	4.59	40	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P5排口	甲苯与二甲苯合计	2.44	2.44	20	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P2排口	甲苯与二甲苯合计	1.4	1.4	20	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P1排口	甲苯与二甲苯合计	3	3	20	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P4排口	甲苯与二甲苯合计	3.63	3.63	20	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P3排口	甲苯与二甲苯合计	2.96	2.96	20	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P5排口	苯	0.0011	0.0011	1	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P4排口	苯	0.0016	0.0016	1	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P2排口	苯	0.0019	0.0019	1	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P1排口	苯	0.0064	0.0064	1	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	喷漆废气P3排口	苯	0.0023	0.0023	1	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	2#溶解炉废气排口	氮氧化物	12	12	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	2#溶解炉废气排口	二氧化硫	<2.5	38	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	2#溶解炉废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	4#溶解炉废气排口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	4#溶解炉废气排口	二氧化硫	<2.5	33	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	4#溶解炉废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	5#涂装燃烧机粉底废气排口	氮氧化物	107	107	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	5#涂装燃烧机粉底废气排口	二氧化硫	8	6	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	5#涂装燃烧机粉底废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	6#涂装燃烧机粉底废气排口	氮氧化物	106	106	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	6#涂装燃烧机粉底废气排口	二氧化硫	3	<2.5	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	6#涂装燃烧机粉底废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	1#溶解炉	氮氧化物	3.3	3.3	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	1#溶解炉	二氧化硫	<2.5	<2.5	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	1#溶解炉	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	热处理炉废气排口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	热处理炉废气排口	二氧化硫	5	57	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	热处理炉废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	RTO焚烧炉	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	RTO焚烧炉	二氧化硫	5	67	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	RTO焚烧炉	甲苯	1.06	1.06	40	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	RTO焚烧炉	二甲苯	9.71	9.71	70	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	RTO焚烧炉	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	RTO焚烧炉	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	3#涂装燃烧机粉底废气排口	氮氧化物	2.7	2.7	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	3#涂装燃烧机粉底废气排口	二氧化硫	<2.5	<2.5	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	3#涂装燃烧机粉底废气排口	烟尘	49.6	29.8	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	1#涂装燃烧机粉底废气排口	氮氧化物	5.8	5.8	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	1#涂装燃烧机粉底废气排口	二氧化硫	<2.5	<2.5	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	1#涂装燃烧机粉底废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	4#涂装燃烧机粉底废气排口	氮氧化物	4.5	4.5	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	4#涂装燃烧机粉底废气排口	二氧化硫	<2.5	<2.5	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/23	4#涂装燃烧机粉底废气排口	烟尘	47.7	28.6	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00601	氮氧化物	1.33	1.33	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00601	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00601	烟尘	1.6	3.1	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00602	氮氧化物	1.44	1.44	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00602	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00602	烟尘	1.8	3.7	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00603	氮氧化物	1.49	1.49	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00603	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00603	烟尘	1.6	4	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00604	氮氧化物	1.5	1.5	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00604	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00604	烟尘	1.6	3.1	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00605	氮氧化物	1.41	1.41	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00605	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00605	烟尘	1.6	3.2	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00608	氮氧化物	1.51	1.51	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00608	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	铸造车间FQ-K-00608	烟尘	1.7	3.7	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00610	氮氧化物	1.32	1.32	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00610	二氧化硫	5	13	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00610	烟尘	1.6	4.2	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00611	氮氧化物	1.53	1.53	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00611	二氧化硫	6	13	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00611	烟尘	1.5	3.4	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00612	氮氧化物	1.38	1.38	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00612	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00612	烟尘	1.7	3.4	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00613	氮氧化物	1.36	1.36	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00613	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00613	烟尘	1.4	3.1	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00614	氮氧化物	1.4	1.4	240	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00614	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00614	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00614	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00614	烟尘	1.6	3	200	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	涂装车间FQ-K-00614	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	锅炉房	氮氧化物	21	43	200	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	锅炉房	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	锅炉房	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	氯化氢	1.19	15	30	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	氯化氢	0.92	3.97	30	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	氯化氢	0.54	0.54	100	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	氯化氢	1.05	1.05	100	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	锅炉房	颗粒物	3.2	6.5	30	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	LPI网印车间	挥发性有机物	1.36	1.36	80	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	网印车间	挥发性有机物	0.092	0.092	80	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	SMT车间	挥发性有机物	0.248	0.248	80	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	硫酸雾	0.56	0.56	45	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	硫酸雾	0.5	6.34	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	湿制程车间	硫酸雾	0.56	2.39	30	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/11/6	湿制程车间	氮氧化物	0.91	12.1	200	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/11/6	湿制程车间	氯化氢	1.3	17	30	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/11/6	湿制程车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	锅炉排气筒	氮氧化物	32	41	150	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	锅炉排气筒	颗粒物	4.4	5.6	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	酸性废气排气筒	氮氧化物	4.52	4.52	240	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	酸性废气排气筒	氟化物	<0.45	<0.45	9	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	酸性废气排气筒	氯化氢	1.2	1.2	100	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	酸性废气排气筒	氯气	1.42	1.42	65	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	碱性废气排气筒	氨	0.0246	0.0246	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	剥离废气排气筒	氨	0.0128	0.0128	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	剥离废气排气筒	非甲烷总烃	1.37	1.37	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	剥离废气排气筒	VOCs	0.886	0.886	50	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	有机废气排气筒	氮氧化物	<0.14	<0.14	240	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	有机废气排气筒	二氧化硫	0.1	0.1	550	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	有机废气排气筒	非甲烷总烃	7.35	7.35	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	有机废气排气筒	VOCs	0.787	0.787	50	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（一期）	氨	0.0136	0.0136	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（一期）	氟化物	<0.45	<0.45	9	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（一期）	非甲烷总烃	2.1	2.1	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（一期）	VOCs	0.818	0.818	50	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（一期）	氯化氢	0.76	0.76	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（一期）	氯气	1.02	1.02	65	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（一期）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（二期）	氨	0.0216	0.0216	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（二期）	氟化物	<0.45	<0.45	9	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（二期）	非甲烷总烃	2.12	2.12	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（二期）	VOCs	0.942	0.942	50	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（二期）	氯化氢	1.02	1.02	100	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（二期）	氯气	0.98	0.98	65	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	CVD废气排气筒（二期）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	蒸汽制造	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	蒸汽制造	氮氧化物	21	26	150	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	蒸汽制造	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	蒸汽制造	颗粒物	1.5	1.8	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	蚀刻、清洗	氮氧化物	0.88	0.88	240	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	蚀刻、清洗	氟化物	<0.9	<0.9	9	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	蚀刻、清洗	氯化氢	0.94	0.94	100	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	蚀刻、清洗	氯气	<0.1	<0.1	65	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	掩模光刻、涂布、清洗	氨	0.026	0.026	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	光刻胶剥离	氨	0.00964	0.00964	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	光刻胶剥离	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	光刻胶剥离	VOCs	0.339	0.339	50	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	掩模光刻、涂布	氮氧化物	0.9	0.9	240	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	掩模光刻、涂布	二氧化硫	2.18	2.18	550	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	掩模光刻、涂布	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	掩模光刻、涂布	VOCs	0.294	0.294	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43406	氨	0.016	0.016	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43406	氟化物	0.9	0.9	9	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43406	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43406	VOCs	2.94	2.94	50	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43406	氯化氢	1.3	1.3	100	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43406	氯气	<0.1	<0.1	65	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43406	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43407	氨	0.02	0.02	20	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43407	氟化物	<0.9	<0.9	9	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43407	非甲烷总烃	0.94	0.94	120	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43407	VOCs	0.319	0.319	50	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43407	氯化氢	1.1	1.1	100	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43407	氯气	0.1	0.1	65	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	钝化层淀积FQ-K-43407	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	生产车间 1#排气筒	氮氧化物	1.48	1.48	200	是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	生产车间 1#排气筒	甲醛	0.25	0.25	25	是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	生产车间 1#排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	1#排气筒	非甲烷总烃	43.4	43.4	120	是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	1#排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	HP润滑剂烘干 2#排气筒	非甲烷总烃	5.61	5.61	120	是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	HP润滑剂烘干 2#排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	1#排气筒	氯化氢	1.11	1.11	100	是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	1#排气筒	硫酸雾	0.12	0.12	45	是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/6/27	P1排气筒	非甲烷总烃	3.67	3.67	120	是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/6/27	P1排气筒	颗粒物	2.1	2.1	12	是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/9/23	7号生产线P3排气筒	非甲烷总烃	5.2	5.2	120	是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/9/23	7号生产线P3排气筒	颗粒物	1.5	1.5	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ03	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ02	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ01	氮氧化物	3.99	24	200	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ02	氯化氢	<0.2	0.95	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ05	氯化氢	0.38	2.24	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ07	氯化氢	<0.2	0.48	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ03	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ04	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ08	氯化氢	0.28	6.3	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ06	氯化氢	0.2	0.22	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ10	挥发性有机物	0.099	0.099	80	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ09	挥发性有机物	0.105	0.105	80	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ02	铬酸雾	<0.005	0.014	0.05	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ08	硫酸雾	<0.2	3.38	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ04	硫酸雾	0.22	0.7	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ03	硫酸雾	0.36	2.98	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ02	硫酸雾	0.22	1.26	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/5/31	GF-FQ05	硫酸雾	0.28	1.65	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	GF-FQ02	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	GF-FQ02	氯化氢	1.14	1.14	30	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	GF-FQ02	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	GF-FQ02	硫酸雾	0.46	0.46	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	蒸汽锅炉排气筒36	氮氧化物	59	61	150	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒20	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	含氰废气排气筒18	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	含氰废气排气筒16	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	含氰废气排气筒23	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	蒸汽锅炉排气筒36	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒25	氯化氢	<0.2	1.59	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒28	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒19	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒22	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒26	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	蒸汽锅炉排气筒36	颗粒物	1.5	1.5	20	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒28	硫酸雾	1.01	17.3	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒22	硫酸雾	0.65	11.6	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒19	硫酸雾	0.4	27.5	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒26	硫酸雾	0.97	21.5	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒25	硫酸雾	0.68	12.5	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒20	硫酸雾	0.65	19.4	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/27	酸碱废气排气筒21	硫酸雾	0.57	23.1	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒8	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒5	氮氧化物	1.32	35.8	200	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	含氰废气排气筒24	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒3	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒15	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒1	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	含氰废气排气筒2	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	含氰废气排气筒6	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	含氰废气排气筒34	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	含氰废气排气筒14	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	含氰废气排气筒12	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	含氰废气排气筒31	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒32	氯化氢	<0.2	2.49	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒33	氯化氢	0.4	8.19	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒10	氯化氢	0.48	5.61	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒7	氯化氢	0.31	10.1	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒15	氯化氢	<0.2	0.76	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒35	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒15	硫酸雾	0.87	4.68	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒10	硫酸雾	0.91	10.6	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒8	硫酸雾	0.22	9.72	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒7	硫酸雾	0.45	14.9	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒5	硫酸雾	0.65	17.6	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒3	硫酸雾	0.54	22.1	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒35	硫酸雾	0.34	0.48	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒33	硫酸雾	0.56	11.3	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒32	硫酸雾	0.61	18.3	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	含氰废气排气筒24	硫酸雾	0.38	2.3	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/5/28	酸碱废气排气筒1	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/10/29	酸碱废气排气筒22	氯化氢	0.98	0.98	30	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/10/29	酸碱废气排气筒22	硫酸雾	0.3	0.3	30	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	北侧A线喷漆废气排气筒	甲苯	<0.0016	<0.0016	40	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	烘漆废气排气筒	甲苯	<0.0016	<0.0016	40	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	南侧B线喷漆废气排气筒	甲苯	<0.0016	<0.0016	40	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	北侧A线喷漆废气排气筒	非甲烷总烃	9.68	9.68	120	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	南侧B线喷漆废气排气筒	非甲烷总烃	9.92	9.92	120	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	烘漆废气排气筒	非甲烷总烃	5.94	5.94	120	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	烘漆废气排气筒	二甲苯	0.036	0.036	70	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	南侧B线喷漆废气排气筒	二甲苯	<0.0016	<0.0016	70	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	北侧A线喷漆废气排气筒	二甲苯	1.23	1.23	70	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	烘漆废气排气筒	苯	<0.0016	<0.0016	12	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	南侧B线喷漆废气排气筒	苯	<0.0016	<0.0016	12	是	
苏州市	见诚自行车（太仓）有限公司	2019/3/26	北侧A线喷漆废气排气筒	苯	<0.0016	<0.0016	12	是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	干燥废气排气筒	乙醇	<0.4	<0.4		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	喷胶废气排气筒	乙醇	<0.4	<0.4		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	喷胶废气排气筒	甲醇	<2	<2		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	干燥废气排气筒	甲醇	<2	<2		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	干燥废气排气筒	乙醇	<2	<2		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	喷胶废气排气筒	乙醇	<2	<2		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	3#RTO焚烧炉废气排口	硫化氢	1.67E-04	1.67E-04	0.33	是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	喷胶废气排气筒	甲醇	<2	<2		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	干燥废气排气筒	甲醇	<2	<2		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	3#RTO焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	3#RTO焚烧炉废气排口	非甲烷总烃	0.92	0.92	100	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	防氧化线4#排气筒	氮氧化物	0.27	0.8	200	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	电镀车间2#排气筒	氮氧化物	0.29	2.42	200	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	蚀刻车间3#排气筒	氨	0.88	0.88	4.9	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	有机废气5#排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	电镀车间2#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	防氧化线4#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	有机废气5#排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	有机废气5#排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	防氧化线4#排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/5	电镀车间2#排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/14	电镀车间1#排气筒	氮氧化物	0.41	1.79	200	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/14	电镀车间1#排气筒	氯化氢	1.23	5.38	30	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/14	电镀车间1#排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/11/14	电镀车间1#排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/11/14	电镀车间1#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/11/14	电镀车间1#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	反应釜废气排口 FQ-360801	甲苯	0.00848	0.00848	2.2	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	反应釜废气排口 FQ-360801	甲苯	1.76	1.76	25	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	反应釜废气排口 FQ-360801	非甲烷总烃	4.55	4.55	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	反应釜废气排口 FQ-360801	非甲烷总烃	0.0224	0.0224	7.2	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	反应釜废气排口 FQ-360801	氯化氢	4.44	4.44	100	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	反应釜废气排口 FQ-360801	甲苯	0.0307	0.0307	2.2	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	反应釜废气排口 FQ-360801	甲苯	5.63	5.63	25	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	反应釜废气排口 FQ-360801	非甲烷总烃	13.5	13.5	80	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	反应釜废气排口 FQ-360801	非甲烷总烃	0.072	0.072	7.2	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	反应釜废气排口 FQ-360801	氯化氢	1.26	1.26	100	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	生产车间一排口FQ-363701	甲苯	0.73	0.73	40	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	生产车间一排口FQ-363701	非甲烷总烃	126	126	120	否	0.05
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	生产车间二排口FQ-363702	臭气浓度	98	98	6000	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	生产车间二排口FQ-363702	非甲烷总烃	1.82	1.82	120	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	生产车间二排口FQ-363702	苯乙烯	<0.000003495	<0.000003495	18	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	生产车间二排口FQ-363702	丙烯腈	<0.2	<0.2	22	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	生产车间三排口FQ-363704	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	污水站废气处理设施排口FQ-363705	甲苯	0.14	0.14	40	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	污水站废气处理设施排口FQ-363705	非甲烷总烃	6.17	6.17	120	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/12	钠盐炉排口FQ-363703	二噁英类	0.17	0.17	0.5	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间一排口FQ-363701	甲苯	0.03	0.03	40	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间一排口FQ-363701	非甲烷总烃	3.2	3.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间二排口FQ-363702	臭气浓度	73	73	6000	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间二排口FQ-363702	非甲烷总烃	2.81	2.81	120	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间二排口FQ-363702	苯乙烯	<0.000017	<0.000017	18	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间二排口FQ-363702	丙烯腈	<0.2	<0.2	22	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	钠盐炉排口FQ-363703	氮氧化物	240.33	236.67	500	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	钠盐炉排口FQ-363703	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间三排口FQ-363704	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	污水站废气处理设施排口FQ-363705	甲苯	3.92	3.92	40	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	污水站废气处理设施排口FQ-363705	非甲烷总烃	3.39	3.39	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	废气排口P1	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	废气排口P1	氯化氢	2.01	2.65	70	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	废气排口P1	铅及其化合物	0.01	0.014	1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	危废仓库排气筒P2	硫化氢	<0.000364	<0.000364	0.33	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	危废仓库排气筒P2	氨	<0.00933	<0.00933	4.9	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	危废仓库排气筒P2	非甲烷总烃	1.75	1.75	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/4	废气排口P1	二噁英类	0.39	0.42	0.5	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P5	臭气浓度	309	309	15000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P5	硫化氢	0.0237	0.0237	1.8	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P5	氨	0.00561	0.00561	27	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P4	臭气浓度	231	231	15000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P4	硫化氢	0.0084	0.0084	1.8	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P4	氨	0.00913	0.00913	27	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P4	非甲烷总烃	3.18	3.18	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P6	臭气浓度	173	173	15000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P6	硫化氢	<0.000127	<0.000127	1.8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P6	氨	0.00914	0.00914	27	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P6	非甲烷总烃	3.88	3.88	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	排气筒P6	氯化氢	1.48	1.48	100	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	排气筒P9	非甲烷总烃	3.51	3.51	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	废气排口P1	二噁英类	0.89	1.1	0.5	否	1.20
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	危废仓库排气筒P2	臭气浓度	130	130	6000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	危废仓库排气筒P2	硫化氢	<0.000321	<0.000321	0.9	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	危废仓库排气筒P2	氨	0.0241	0.0241	14	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	危废仓库排气筒P2	非甲烷总烃	2.16	2.16	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	危废仓库排气筒P3	臭气浓度	73	73	6000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	危废仓库排气筒P3	硫化氢	<0.000162	<0.000162	0.9	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	危废仓库排气筒P3	氨	0.008	0.008	14	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/11	危废仓库排气筒P3	非甲烷总烃	2.17	2.17	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.293	0.328	4	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	氮氧化物	139	157	500	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	镉及其化合物	0.00439	0.00489	0.1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	汞及其化合物	0.0101	0.011	0.1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	氯化氢	0.93	1.05	70	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	氟化氢	<0.03	<0.03	7	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	砷、镍及其化合物	0.0396	0.0441	1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	烟尘	<20	<20	80	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	一氧化碳	25	29	80	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/12	废气排口P1	铅及其化合物	0.156	0.174	1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P5	臭气浓度	977	977	15000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P5	硫化氢	<0.001	<0.001	1.8	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P5	氨	0.0085	0.0085	27	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P9	非甲烷总烃	3.78	3.78	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0103	0.0103	4	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	臭气浓度	1738	1738	15000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	硫化氢	<0.001	<0.001	1.8	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	氮氧化物	155	174	500	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	非甲烷总烃	4.14	4.14	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	氯化氢	0.56	0.63	70	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	氟化氢	<0.08	<0.08	7	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	砷、镍及其化合物	0.00168	0.00168	1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	烟尘	2.1	2.3	80	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	二噁英类	0.076	0.09	0.5	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	氨（氨气）	0.0058	0.0058	27	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	废气排口P1	铅及其化合物	0.00376	0.00376	1	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	危废仓库排气筒P2	臭气浓度	977	977	6000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	危废仓库排气筒P2	硫化氢	<0.001	<0.001	0.9	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	危废仓库排气筒P2	氨	0.0245	0.0245	14	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	危废仓库排气筒P2	非甲烷总烃	3.8	3.8	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	危废仓库排气筒P3	臭气浓度	977	977	6000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	危废仓库排气筒P3	硫化氢	<0.001	<0.001	0.9	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	危废仓库排气筒P3	氨	0.0125	0.0125	14	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	危废仓库排气筒P3	非甲烷总烃	4.34	4.34	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P4	臭气浓度	977	977	15000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P4	硫化氢	<0.001	<0.001	1.8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P4	氨	0.0347	0.0347	27	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P4	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P6	臭气浓度	977	977	15000	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P6	硫化氢	<0.001	<0.001	1.8	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P6	氨	1.06	1.06	27	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P6	非甲烷总烃	2.02	2.02	120	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	排气筒P6	氯化氢	1.25	1.25	100	是	
苏州市	苏州三星电子家电有限公司	2019/6/24	挤板废气排气筒	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	
苏州市	苏州三星电子家电有限公司	2019/6/24	挤板废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州三星电子家电有限公司	2019/6/24	挤板废气排气筒	苯乙烯	<0.000142	<0.000142	6.5	是	
苏州市	苏州三星电子家电有限公司	2019/6/24	焊接南废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州三星电子家电有限公司	2019/9/25	发泡排气筒	非甲烷总烃	23.3	23.3	120	是	
苏州市	苏州三星电子家电有限公司	2019/9/25	发泡排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	3#污水站废气排气筒	臭气浓度	232	232	2000	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	3#污水站废气排气筒	硫化氢	0.00328	0.00328	0.33	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	3#污水站废气排气筒	氨	0.00103	0.00103	4.9	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	1#中试废气排气筒	非甲烷总烃	24	24	120	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	1#中试废气排气筒	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	1#中试废气排气筒	苯乙烯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	2#实验废气排放口	氟化物	0.24	0.24	9	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	2#实验废气排放口	臭气浓度	97	97	6000	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	2#实验废气排放口	非甲烷总烃	7.67	7.67	120	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	碱性废气排气筒	氨	2.51	2.51	4.9	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	喷锡车间排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	喷锡车间排气筒	锡及其化合物	0.00908	0.00908	8.5	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	电镀线车间1#	氯化氢	1.86	20.6	30	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	电镀线车间1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	电镀线车间2#	氯化氢	1.98	20.4	30	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	电镀线车间2#	硫酸雾	0.275	2.84	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/27	粉尘排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/6/25	有机废气排气筒	非甲烷总烃	26	26	120	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/6/25	有机废气排气筒	VOCs	0.168	0.168	50	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00011粉尘排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00012碱性蚀刻排气筒	氨	0.034	0.034	8.7	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00013喷锡车间排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00013喷锡车间排气筒	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00014电镀线车间1#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00014电镀线车间1#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00015电镀线车间2#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	FQ-Q-00015电镀线车间2#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	酸性废气排气筒（阳极氧化）	氮氧化物	3	56.7	200	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	酸性废气排气筒（阳极氧化）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	锅炉废气排气筒	氮氧化物	70	91	150	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	锅炉废气排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	锅炉废气排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	酸性废气排气筒（阳极氧化）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	酸性废气排气筒（阳极氧化）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	锅炉废气排气筒	氮氧化物	64	81	150	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	锅炉废气排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	锅炉废气排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/5/29	1#焊接排气筒	锡及其化合物	<0.005	<0.005	8.5	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/5/29	1#焊接排气筒	非甲烷总烃	2.03	2.03	120	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	2#RTO	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	2#RTO	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	2#RTO	甲苯	0.028	0.028	40	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	2#RTO	VOCs	0.112	0.112	50	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	2#RTO	二甲苯	0.011	0.011	70	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	2#RTO	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	2#RTO	乙酸丁酯	0.000308	0.000308	0.3	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	2#RTO	乙酸乙酯	0.000231	0.000231	0.3	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	2#RTO	异丙醇	<0.0002	<0.0002	1.8	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	3#RTO	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	3#RTO	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	3#RTO	甲苯	0.03	0.03	40	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	3#RTO	VOCs	0.108	0.108	50	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	3#RTO	二甲苯	0.011	0.011	70	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	3#RTO	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	3#RTO	乙酸丁酯	0.000231	0.000231	0.3	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	3#RTO	乙酸乙酯	0.000154	0.000154	0.3	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/6/3	3#RTO	异丙醇	<0.0002	<0.0002	1.8	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	1#焊接排气筒出口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	1#焊接排气筒出口	非甲烷总烃	3.29	3.29	120	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	2#RTO排气筒出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	2#RTO排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	2#RTO排气筒出口	甲苯	0.785	0.785	40	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	2#RTO排气筒出口	VOCs	16.1	16.1	50	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	2#RTO排气筒出口	二甲苯（总量）	0.107	0.107	70	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	2#RTO排气筒出口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	2#RTO排气筒出口	乙酸丁酯	0.00431	0.00431	0.3	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	2#RTO排气筒出口	乙酸乙酯	0.214	0.214	0.3	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	2#RTO排气筒出口	异丙醇	<0.002	<0.002	1.8	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	3#RTO排气筒出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	3#RTO排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	3#RTO排气筒出口	甲苯	0.82	0.82	40	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	3#RTO排气筒出口	VOCs	6.29	6.29	50	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	3#RTO排气筒出口	二甲苯（总量）	0.114	0.114	70	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	3#RTO排气筒出口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	3#RTO排气筒出口	乙酸丁酯	0.002	0.002	0.3	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	3#RTO排气筒出口	乙酸乙酯	0.00853	0.00853	0.3	是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	3#RTO排气筒出口	异丙醇	<0.002	<0.002	1.8	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	2#酸性废气排气筒	氮氧化物	6.9	126.79	200	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	2#酸性废气排气筒	氯化氢	<0.29	<0.29	30	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	2#酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.26	<0.26	30	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	3#酸性废气排气筒	氮氧化物	13.1	109.21	200	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	3#酸性废气排气筒	氯化氢	<0.29	<0.29	30	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	3#酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.26	<0.26	30	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	4#有机废气排气筒	挥发性有机物	0.174	0.174	120	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	1#含尘废气排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	FQ-083337-1废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	FQ-083337-1废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	FQ-083337-1废气排气筒	硫酸雾	0.43	9	30	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	FQ-083337-2废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	FQ-083337-2废气排气筒	氯化氢	1.17	2.78	30	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	FQ-083337-2废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	FQ-083337-3废气排气筒	VOCs	5.73	5.73	80	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	FQ-083337-4废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	1#盐浴软氮化排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	1#盐浴软氮化排气筒	颗粒物	5.2	5.2	120	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	2#皮膜排气筒	硫酸雾	<0.23	<0.23	45	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	3#淬火排气筒	氨	0.00112	0.00112	4.9	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	3#淬火排气筒	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	4#喷漆排气筒	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	1#氮化排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	1#氮化排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	2#皮膜排气筒	非甲烷总烃	2.09	2.09	120	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	2#皮膜排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	3#淬火排气筒	氨	0.0101	0.0101	4.9	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	3#淬火排气筒	非甲烷总烃	4.64	4.64	120	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	2#排气筒	氮氧化物	0.3	0.3	200	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	1#排气筒	氮氧化物	0.23	0.23	200	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	3#排气筒	氨	1.15	1.15	4.9	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	2#排气筒	氨	0.57	0.57	4.9	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	5#排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	4#排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	5#排气筒	非甲烷总烃	20.4	20.4	120	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	4#排气筒	非甲烷总烃	28	28	120	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	1#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	5#排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	4#排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/6	1#排气筒	硫酸雾	0.58	0.58	30	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/10/21	1#排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/10/21	1#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/10/21	1#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	P3	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	P3	非甲烷总烃	4.77	4.77	120	是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	P3	氨（氨气）	0.182	0.182	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/9/23	P1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/7/3	Q2	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/7/3	Q2	非甲烷总烃	12.4	12.4	120	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/7/3	Q8	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/7/3	Q8	非甲烷总烃	1.85	1.85	60	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/7/3	Q8	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/7/3	Q9	甲苯	0.05	0.05	40	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/7/3	Q9	非甲烷总烃	7.16	7.16	120	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/7/3	Q9	铅及其化合物	<0.002	<0.002	0.7	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/10/29	Q6	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/10/29	Q10	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/10/29	Q3	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/10/29	Q6	非甲烷总烃	4.76	4.76	60	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/10/29	Q3	非甲烷总烃	4.89	4.89	120	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/10/29	Q10	非甲烷总烃	19	19	120	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/10/29	Q10	二甲苯（总量）	38.6	38.6	70	是	
苏州市	大金电器机械（苏州）有限公司	2019/10/29	Q1	非甲烷总烃	7.03	7.03	120	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	废水车间3#排气筒	甲醇	<0.05	<0.05	190	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	2车间1#排气筒	二氧化硫	0.144	0.144	550	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	B车间4#排气筒	二氧化硫	0.065	0.065	550	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	废水车间3#排气筒	氟化物	0.3	0.3	9	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	1车间2#排气筒	氟化物	0.34	0.34	9	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	B车间4#排气筒	氟化物	0.24	0.24	9	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	2车间1#排气筒	氟化物	0.28	0.28	9	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	2车间1#排气筒	氯化氢	4.79	4.79	100	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	B车间4#排气筒	氯化氢	1.1	1.1	100	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	废水车间3#排气筒	甲醇	1.1	1.1	190	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	B车间4#排气筒	氟化物	<0.9	<0.9	9	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	2车间1#排气筒	氟化物	<0.9	<0.9	9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	1车间2#排气筒	氟化物	<0.9	<0.9	9	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	废水车间3#排气筒	氟化物	<0.9	<0.9	9	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	2车间1#排气筒	氯化氢	1.2	1.2	100	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	B车间4#排气筒	氯化氢	1.37	1.37	100	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	1#排气筒南	氮氧化物	0.41	0.41	200	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	1#排气筒北	氮氧化物	0.34	0.34	200	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	1#排气筒北	二氧化硫	1.83	1.83	550	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	1#排气筒南	二氧化硫	1.32	1.32	550	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	2#、3#排气筒	甲苯	0.051	0.051	40	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	4#排气筒	甲苯	0.059	0.059	40	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	2#、3#排气筒	非甲烷总烃	104	104	120	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	4#排气筒	非甲烷总烃	34	34	120	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	2#、3#排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	2#、3#排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	1#排气筒北	总磷（以P计）	12	12		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	1#排气筒南	总磷（以P计）	9	9		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	4#排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	1#排气筒南	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/5/30	1#排气筒北	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	1#排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	1#排气筒	硫酸雾	0.96	0.96	30	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	2#酸性废气出口	硫酸雾	<0.19	<0.19	30	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	1#碱性废气出口	氨	0.639	0.639	4.9	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	6#有机废气出口	VOCs	6.19	6.19	80	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	5#有机废气出口	VOCs	7.98	7.98	80	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	7#钻孔排口出口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	8#成型排口出口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	3#酸性废气出口	硫酸雾	<0.19	<0.19	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	4#喷锡废气出口	锡及其化合物	<0.005	<0.005	8.5	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	含尘废气FQ-Q-00563	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	含尘废气FQ-Q-00564	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	碱性废气FQ-Q-00565	氨	0.031	0.031	4.9	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	有机废气FQ-Q-00568	VOCs	4.32	4.32	80	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	有机废气FQ-Q-00569	VOCs	4.48	4.48	80	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	FQ-Q-00570排气筒	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/25	FQ-Q-00566排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/25	FQ-Q-00566排气筒	氯化氢	1.01	6.6	30	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/25	FQ-Q-00566排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/25	FQ-Q-00567排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/25	FQ-Q-00567排气筒	氯化氢	0.76	9.7	30	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/25	FQ-Q-00567排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房1号排气筒	甲苯	<0.05	<0.05	40	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线焚烧排气筒	甲苯	<0.05	<0.05	40	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线焚烧排气筒	甲苯	<0.05	<0.05	40	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线喷漆房总排口	甲苯	<0.05	<0.05	40	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房2号排气筒	甲苯	<0.05	<0.05	40	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线焚烧排气筒	非甲烷总烃	0.89	0.89	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线喷漆房总排口	非甲烷总烃	19.5	19.5	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房1号排气筒	非甲烷总烃	8.17	8.17	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线焚烧排气筒	非甲烷总烃	17.3	17.3	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房2号排气筒	非甲烷总烃	18.3	18.3	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线焚烧排气筒	二甲苯	<0.05	<0.05	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房2号排气筒	二甲苯	<0.05	<0.05	70	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线喷漆房总排口	二甲苯	<0.05	<0.05	70	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房1号排气筒	二甲苯	<0.05	<0.05	70	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线焚烧排气筒	二甲苯	<0.05	<0.05	70	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线焚烧排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线喷漆房总排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房2号排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线焚烧排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房1号排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线喷漆房总排口	丁醇	<0.1	<0.1		是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房2号排气筒	丁醇	10.6	10.6		是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线焚烧排气筒	丁醇	<0.1	<0.1		是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房1号排气筒	丁醇	<0.1	<0.1		是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线焚烧排气筒	丁醇	8	8		是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房1号排气筒	苯	<0.05	<0.05	12	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线喷漆房总排口	苯	<0.05	<0.05	12	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶一线焚烧排气筒	苯	<0.05	<0.05	12	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线焚烧排气筒	苯	<0.05	<0.05	12	是	
苏州市	太仓四方友信制桶有限公司	2019/4/2	金属包装桶三线喷漆房2号排气筒	苯	<0.05	<0.05	12	是	
苏州市	昆山日门建筑装饰有限公司	2019/5/29	1#排气筒出口FQ-12088	VOCs	0.83	0.83	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山日门建筑装饰有限公司	2019/5/29	2#排气筒出口FQ-12089	VOCs	0.819	0.819	80	是	
苏州市	昆山日门建筑装饰有限公司	2019/5/29	3#排气筒出口FQ-12090	VOCs	0.752	0.752	80	是	
苏州市	昆山日门建筑装饰有限公司	2019/5/29	4#排气筒出口FQ-12091	VOCs	0.922	0.922	80	是	
苏州市	昆山日门建筑装饰有限公司	2019/5/29	5#排气筒出口FQ-12092	VOCs	0.992	0.992	80	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/5/28	1#排气筒出口FQ-Q-00260	乙苯	0.000089	0.000089	0.06	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/5/28	1#排气筒出口FQ-Q-00260	VOCs	1.1	1.1	40	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/5/28	1#排气筒出口FQ-Q-00260	二甲苯	0.008	0.008	70	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/5/28	1#排气筒出口FQ-Q-00260	乙酸丁酯	0.000267	0.000267	0.3	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/5/28	1#排气筒出口FQ-Q-00260	乙酸乙酯	0.000934	0.000934	0.3	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/10/14	注塑废气出口FQ-Q-00259	非甲烷总烃	1.7	1.7	60	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/10/14	1#涂装废气排气出口FQ-Q-00260	乙苯	0.0344	0.0344	0.06	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/10/14	1#涂装废气排气出口FQ-Q-00260	VOCs	36.6	36.6	50	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/10/14	1#涂装废气排气出口FQ-Q-00260	二甲苯（总量）	4.34	4.34	70	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/10/14	1#涂装废气排气出口FQ-Q-00260	乙酸丁酯	0.229	0.229	0.3	是	
苏州市	昆山晶业汽车配件有限公司	2019/10/14	1#涂装废气排气出口FQ-Q-00260	乙酸乙酯	0.164	0.164	0.3	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	涂布车间废气4#排气筒	甲苯	1.48	1.48	40	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	涂布车间废气3#排气筒	甲苯	9.52	9.52	40	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	涂布车间废气2#排气筒	甲苯	2.49	2.49	40	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	RTO焚烧废气5#排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	淋膜车间废气1#排气筒	甲苯	1.74	1.74	40	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	制胶车间6#排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	涂布车间废气4#排气筒	非甲烷总烃	27.4	27.4	120	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	淋膜车间废气1#排气筒	非甲烷总烃	17	17	120	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	制胶车间6#排气筒	非甲烷总烃	16.5	16.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	涂布车间废气3#排气筒	非甲烷总烃	67.8	67.8	120	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	RTO焚烧废气5#排气筒	非甲烷总烃	21.6	21.6	120	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	涂布车间废气2#排气筒	非甲烷总烃	37.8	37.8	120	是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	1#排气筒	氮氧化物	1.08	1.08	200	是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	1#排气筒	二氧化硫	0.694	0.694	550	是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	1#排气筒	甲醛	0.23	0.23	25	是	
苏州市	常熟市白茆钢丝绳有限公司	2019/6/21	电镀锌喷淋塔Q1排口	硫酸雾	<0.54	<0.54	15	是	
苏州市	常熟市白茆钢丝绳有限公司	2019/6/21	热镀锌喷淋塔Q2排口	硫酸雾	1.03	1.03	15	是	
苏州市	常熟市白茆钢丝绳有限公司	2019/9/4	电镀锌喷淋塔Q1排口	硫酸雾	3.25	3.25	15	是	
苏州市	常熟市白茆钢丝绳有限公司	2019/9/4	热镀锌喷淋塔Q2排口	硫酸雾	2.58	2.58	15	是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/8/29	锅炉废气排气筒5#	氮氧化物	19	56	150	是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/8/29	锅炉废气排气筒5#	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/8/29	锅炉废气排气筒5#	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/8/29	锅炉废气排气筒5#	颗粒物	1.5	4.3	20	是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/10/31	废气洗涤塔FQ4	非甲烷总烃	1.17	1.17	120	是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/10/31	废气洗涤塔FQ4	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/10/31	废气洗涤塔FQ4	硫酸雾	2.03	2.03	45	是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	焊接抛丸机除尘 6#排口	颗粒物	10.5	10.5	120	是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	埋弧焊除尘14#排气筒排口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	导卫喷漆16#排气筒排口	非甲烷总烃	1.54	1.54	80	是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	导卫喷漆16#排气筒排口	非甲烷总烃	0.00755	0.00755	7.2	是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	导卫喷漆16#排气筒排口	二甲苯（总量）	0.52	0.52	70	是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	离心浇注 13#排气筒排口	氯化氢	6.49	6.49	100	是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/10/30	埋弧焊除尘14#排气筒排口	颗粒物	7.2	7.2	120	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-16#排气筒	颗粒物	4.5	4.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-9#排气筒	硫酸雾	0.23	0.23	30	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-8#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-7#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-6#排气筒	硫酸雾	0.58	0.58	30	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-5#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-4#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-3#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-1#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/17	KQ-2#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/11/12	KQ-1#排气筒	硫酸雾	2.22	2.22	30	是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/10/31	废气排放口FQ-03	非甲烷总烃	2.99	2.99	120	是	
苏州市	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	2019/6/26	2#排气筒	氮氧化物	17.3	15.2	50	是	
苏州市	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	2019/6/26	2#排气筒	二氧化硫	3	3	35	是	
苏州市	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	2019/6/26	2#排气筒	烟尘	3.1	2.7	5	是	
苏州市	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	2019/9/26	废气1#排口	氮氧化物	9.8	9.3	50	是	
苏州市	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	2019/9/26	废气1#排口	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	2019/9/26	废气1#排口	烟尘	3.1	3	5	是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	废气1#排口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	废气1#排口	氯化氢	2.5	5.06	30	是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	废气1#排口	硫酸雾	0.71	1.44	30	是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废气2#排口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/4	废气2#排口	颗粒物	1.7	1.7	20	是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	生产车间1#排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	8	是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	生产车间1#排气筒	非甲烷总烃	11.1	11.1	60	是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	生产车间1#排气筒	乙酸乙酯	<0.012	<0.012	0.6	是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	粉体工厂2#排气筒	颗粒物	2.3	2.3	20	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	5#排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	5#排气筒	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	3#排气筒	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	1#排气筒	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	5#排气筒	非甲烷总烃	5.2	5.2	120	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	1#排气筒	非甲烷总烃	3.58	3.58	120	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	3#排气筒	氯化氢	2.18	26.8	30	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	3#排气筒	硫酸雾	0.42	5.17	30	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	1#排气筒	硫酸雾	0.39	6.41	30	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	废气6#排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	废气7#排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	废气2#排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	废气7#排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	废气2#排口	非甲烷总烃	1.72	1.72	120	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	废气7#排口	非甲烷总烃	3.98	3.98	120	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	废气6#排口	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	废气2#排口	硫酸雾	0.2	1.16	30	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	废气6#排口	硫酸雾	0.38	22	30	是	
苏州市	康美包（苏州）有限公司	2019/6/25	1#废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	康美包（苏州）有限公司	2019/10/21	RTO排气筒	非甲烷总烃	11.1	11.1	120	是	
苏州市	康美包（苏州）有限公司	2019/10/21	RTO排气筒	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	200	不参与评价	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	喷漆废气排气筒	甲苯	0.02	0.02	40	是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	喷漆废气排气筒	非甲烷总烃	8.37	8.37	120	是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	喷漆废气排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/9/24	喷漆废气排气筒	甲苯	0.014	0.014	40	是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/9/24	喷漆废气排气筒	非甲烷总烃	4.5	4.5	120	是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/9/24	喷漆废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	废气PD01排放口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	废气PD01排放口	氯化氢	0.26	0.26	100	是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	废气PD01排放口	硫酸雾	0.05	0.05	45	是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废气TC01排放口	氮氧化物	0.3	0.3	240	是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废气TC01排放口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废气TC01排放口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.07	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	A车间排气口DA001	氨	0.0908	0.0908	4.9	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	A车间排气口DA001	非甲烷总烃	0.0788	0.0788	7.2	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	A车间排气口DA001	非甲烷总烃	3.69	3.69	80	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	A车间排气口DA001	甲硫醇	<0.00216	<0.00216	0.04	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	A车间排气口DA001	苯乙烯	1.65	1.65	20	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	A车间排气口DA001	苯乙烯	0.0348	0.0348	0.54	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	一期A车间NTR产线排气口DA002	氨	0.000445	0.000445	4.9	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	一期B车间排气口DA003	非甲烷总烃	3.74	3.74	80	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	一期B车间排气口DA003	非甲烷总烃	0.011	0.011	7.2	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/28	二期甲类车间1排气口DA004	甲醇	0.639	0.639	19	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/28	二期甲类车间1排气口DA004	甲醇	58	58	60	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/28	二期甲类车间1排气口DA004	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/28	二期甲类车间树脂塔排气口DA005	氯化氢	1.18	1.18	100	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/29	一期A车间NTR产线排气口DA002	氨	0.000548	0.000548	4.9	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/7/11	抗氧化剂盐酸洗涤塔排口+FQ-360428-1	氯化氢	6.52	6.52	100	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/7/11	阻燃剂一期二甲苯水喷淋吸收塔	二甲苯	6.62	6.62	40	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/7/11	阻燃剂一期二甲苯水喷淋吸收塔	二甲苯	0.000821	0.000821	1.5	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/7/11	阻燃剂二期HCL水喷淋吸收塔	氯化氢	7.02	7.02	100	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/7/11	阻燃剂二期二甲苯水喷淋吸收塔	二甲苯	3.42	3.42	40	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/7/11	阻燃剂二期二甲苯水喷淋吸收塔	二甲苯	0.000475	0.000475	1.5	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/11/14	抗氧化剂盐酸洗涤塔排口+FQ-360428-1	氯化氢	1.99	1.99	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/11/14	阻燃剂一期二甲苯水喷淋吸收塔	二甲苯（总量）	0.00455	0.00455	1.5	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/11/14	阻燃剂一期二甲苯水喷淋吸收塔	二甲苯（总量）	31.6	31.6	40	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/11/14	阻燃剂二期HCL水喷淋吸收塔	氯化氢	1.94	1.94	100	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/11/14	阻燃剂二期二甲苯水喷淋吸收塔	二甲苯（总量）	0.000432	0.000432	1.5	是	
苏州市	艾迪科精细化工（常熟）有限公司	2019/11/14	阻燃剂二期二甲苯水喷淋吸收塔	二甲苯（总量）	2.36	2.36	40	是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/6/14	1#电解抛光出口（FQ-11981-1）	氮氧化物	3.93	3.93	240	是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/6/14	1#电解抛光出口（FQ-11981-1）	硫酸雾	0.21	0.21	45	是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/6/14	2#排气筒出口（FQ-11981-2）	颗粒物	12.8	12.8	120	是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/6/14	3#排气筒出口（FQ-11981-3）	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/10/21	手工抛光车间FQ-K-64003	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/10/21	电解抛光车间	氮氧化物	1.01	1.01	240	是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/10/21	电解抛光车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/10/21	手工抛光车间FQ-K-64002	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/7/24	7号废气塔	氰化氢	<0.000331	<0.000331	0.5	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/7/24	2号废气塔	氯化氢	1.2	1.2	30	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/7/24	6号废气塔	氯化氢	4.7	4.7	30	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/7/24	2号废气塔	硫酸雾	2.16	2.16	30	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/7/24	6号废气塔	硫酸雾	1.32	1.32	30	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/8/27	7号废气塔	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/8/27	6号废气塔	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/8/27	2号废气塔	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/8/27	2号废气塔	硫酸雾	0.39	0.39	30	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/8/27	6号废气塔	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（长阳街厂区）	2019/6/26	废气排放口	非甲烷总烃	3.52	3.52	120	是	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（长阳街厂区）	2019/6/26	废气排放口	总挥发性有机物	0.029	0.029	1.8	是	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（长阳街厂区）	2019/6/26	废气排放口	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（长阳街厂区）	2019/9/25	废气排放口	甲苯	0.028	0.028	40	是	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（长阳街厂区）	2019/9/25	废气排放口	二甲苯（总量）	0.101	0.101	70	是	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（归家巷）	2019/6/26	废气排放口	非甲烷总烃	1.73	1.73	120	是	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（归家巷）	2019/6/26	废气排放口	总挥发性有机物	0.12	0.12	1.8	是	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（归家巷）	2019/6/26	废气排放口	苯乙烯	0.1	0.1	6.5	是	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（归家巷）	2019/9/25	废气排放口	非甲烷总烃	4.35	4.35	120	是	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（归家巷）	2019/9/25	废气排放口	总挥发性有机物	0.0012	0.0012	1.8	不参与评价	
苏州市	诺德（中国）传动设备有限公司（归家巷）	2019/9/25	废气排放口	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	化学镀镍废气排气筒	氮氧化物	0.2	1.3	200	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	化学镀镍废气排气筒	氯化氢	0.42	2.7	30	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	化学镀镍废气排气筒	硫酸雾	0.06	0.38	30	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	化学镀镍废气排气筒	氮氧化物	0.2	0.4	200	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	化学镀镍废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	化学镀镍废气排气筒	硫酸雾	<0.08	<0.08	30	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV06	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV06	甲苯及二甲苯合计	0.23	0.23	15	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV03	甲苯	23.1	23.1	40	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV02	甲苯	0.33	0.33	40	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV11	甲苯	0.38	0.38	40	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV04	甲苯	148	148	40	否	2.70
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV07	甲苯	1.08	1.08	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV05	甲苯	7.41	7.41	40	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV03	非甲烷总烃	10.8	10.8	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV04	非甲烷总烃	93.2	93.2	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV05	非甲烷总烃	2.63	2.63	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV06	非甲烷总烃	1.52	1.52	10	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV02	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV11	非甲烷总烃	0.91	0.91	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV07	非甲烷总烃	0.94	0.94	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV03	二甲苯（总量）	10.6	10.6	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV11	二甲苯（总量）	0.28	0.28	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV07	二甲苯（总量）	0.3	0.3	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV05	二甲苯（总量）	4.04	4.04	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV04	二甲苯（总量）	26.9	26.9	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV02	二甲苯（总量）	0.01	0.01	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/7	BV02	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV09	甲苯	6.38	6.38	40	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV08	甲苯	0.41	0.41	40	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV10	甲苯	0.18	0.18	40	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV01	甲苯	0.05	0.05	40	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV08	非甲烷总烃	0.89	0.89	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV01	非甲烷总烃	1.23	1.23	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV09	非甲烷总烃	1.06	1.06	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV10	非甲烷总烃	0.96	0.96	120	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV09	二甲苯（总量）	1.37	1.37	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV08	二甲苯（总量）	0.31	0.31	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV01	二甲苯（总量）	0.02	0.02	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/5/8	BV10	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/6/11	BV04	甲苯	2.84	2.84	40	是	
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/6/11	BV04	非甲烷总烃	6.12	6.12	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	和承汽车配件（太仓）有限公司	2019/6/11	BV04	二甲苯（总量）	0.0103	0.0103	70	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	阳极氧化酸性废气排气筒FQ-083388-4	氮氧化物	0.27	1	200	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	阳极氧化酸性废气排气筒FQ-083388-4	硫酸雾	0.34	1.3	30	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	印刷有机废气排气筒	非甲烷总烃	7.01	7.01	120	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	印刷有机废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	阳极氧化酸性废气排气筒FQ-083388-6	氮氧化物	0.56	1.4	200	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	阳极氧化酸性废气排气筒FQ-083388-6	硫酸雾	0.76	2	30	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/6	FQ-K-11105印刷有机废气排气筒	非甲烷总烃	1.74	1.74	120	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/6	FQ-K-11105印刷有机废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/9	FQ-K-11103酸性废气排气筒	氮氧化物	1	1.9	200	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/9	FQ-K-11103酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/9	FQ-K-11104酸性废气排气筒	氮氧化物	1.1	2.8	200	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/9	FQ-K-11104酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	顺普汽车零部件（中国）有限公司	2019/6/12	生产车间1#废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	顺普汽车零部件（中国）有限公司	2019/6/12	生产车间2#废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	顺普汽车零部件（中国）有限公司	2019/9/12	1#废气排气筒	颗粒物	14.2	14.2	120	是	
苏州市	顺普汽车零部件（中国）有限公司	2019/9/12	2#废气排气筒	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/5	春旺路 天然气锅炉Q1	氮氧化物	13	11	150	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/5	春旺路 天然气锅炉Q1	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/5	春旺路连接料车间排口Q2	甲醛	1.13	1.13	25	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/5	春申路实验室排口Q4	非甲烷总烃	1.89	1.89	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/5	春申路 生产车间排气筒Q3	非甲烷总烃	6.33	6.33	120	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/5	春申路 生产车间排气筒Q3	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/5	春旺路 天然气锅炉Q1	颗粒物	3.4	2.7	20	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/5	春旺路连接料车间排口Q2	酚类	0.66	0.66	100	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春申路 生产车间排气筒Q3	非甲烷总烃	2.84	2.84	120	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春申路 生产车间排气筒Q3	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/6/19	1#车间有机废气排气筒	非甲烷总烃	1.37	1.37	120	是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/6/19	1#车间投料粉尘排气筒	颗粒物	1.3	1.3	18	是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/6/19	2#车间投料粉尘排气筒	颗粒物	1.5	1.5	18	是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/8/7	1#车间有机废气排气筒	非甲烷总烃	1.61	1.61	120	是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/8/7	1#车间粉尘排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/8/7	2#车间粉尘排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/11/12	喷砂车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	P4#锅炉废气排口	氮氧化物	29	49	150	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	P4#锅炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	P4#锅炉废气排口	颗粒物	1.1	1.9	20	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	P3#废气排口	VOCs	3.18	3.18	50	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	P2#废气排口	氯化氢	0.7	0.7	100	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	锅炉FQ-K-43701	氮氧化物	7	21	150	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	锅炉FQ-K-43701	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	锅炉FQ-K-43701	颗粒物	1.6	4.8	20	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	生产车间FQ-K-43702	VOCs	0.173	0.173	50	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	生产车间FQ-K-43703	氯化氢	1.3	1.3	100	是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废气排口FQ-K-60800	硫酸雾	<0.4	<0.4	45	是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废气排口FQ-K-60801	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废气排口FQ-K-60802	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废气排口FQ-K-60803	甲醇	<2	<2	190	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/9/12	生产车间FQ-K-60800	硫酸雾	1.27	1.27	45	是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/9/12	生产车间FQ-K-60801	甲醇	14	14	190	是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/9/12	生产车间FQ-K-60802	甲醇	14	14	190	是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/9/12	生产车间FQ-K-60803	甲醇	9	9	190	是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	污水处理设施废气排气筒3#	臭气浓度	6000	6000	6000	是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	干燥车间水喷淋废气排气筒2#	乙醇	<0.2	<0.2		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	氧化车间活性炭处理废气排气筒1#	甲醇	56	56	190	是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	污水处理设施废气排气筒3#	氨（氨气）	0.0052	0.0052	14	是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	氧化车间活性炭处理废气排气筒1#	异丙苯	0.068	0.068		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	污水处理设施废气排气筒3#	臭气浓度	231	231	6000	是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	干燥车间水喷淋废气排气筒2#	乙醇	15	15		不参与评价	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	氧化车间活性炭处理废气排气筒1#	甲醇	34	34	190	是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	污水处理设施废气排气筒3#	氨（氨气）	0.5	0.5	14	是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	氧化车间活性炭处理废气排气筒1#	异丙苯	>4.43	4.43		不参与评价	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/5/28	碱雾洗涤塔1#	氮氧化物	1.6	1.6	240	是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/5/28	酸雾洗涤塔2#	硫酸雾	0.27	0.27	45	是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/11/1	酸雾洗涤塔2#	硫酸雾	<0.4	<0.4	45	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P12 储料罐废气排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P1、P3合并排气筒出口	乙苯	0.00092	0.00092	0.12	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P1、P3合并排气筒出口	甲苯	0.09	0.09	40	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P1、P3合并排气筒出口	非甲烷总烃	1.67	1.67	120	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P1、P3合并排气筒出口	二甲苯	0.1	0.1	70	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P1、P3合并排气筒出口	苯	0.01	0.01	12	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P5 2#Mill 混料机排气筒	非甲烷总烃	2.05	2.05	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P5 2#Mill 混料机排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P6 3#打孔工艺排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/6/24	P9 覆铜板4#蚀刻废气排气筒	氯化氢	0.63	0.63	100	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/9/26	P7 4#ECD硫化和后固化排气车间排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/9/26	P7 4#ECD硫化和后固化排气车间排气筒	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
苏州市	罗杰斯科技（苏州）有限公司	2019/9/26	P8 5#QA测试排气筒	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
苏州市	苏州美达王钢铁制品有限公司	2019/6/27	P1抛丸废气G1排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	苏州美达王钢铁制品有限公司	2019/10/28	P1抛丸废气G1排气筒	氮氧化物	1.5	1.5	240	是	
苏州市	苏州美达王钢铁制品有限公司	2019/10/28	P1抛丸废气G1排气筒	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	苏州美达王钢铁制品有限公司	2019/10/28	P1抛丸废气G1排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州美达王钢铁制品有限公司	2019/10/28	P1抛丸废气G1排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州美达王钢铁制品有限公司	2019/10/28	P1抛丸废气G1排气筒	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	二车间熔化炉FQ-Q00157	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	二车间熔化炉FQ-Q00157	氮氧化物	10	10	240	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	二车间熔化炉FQ-Q00157	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	二车间熔化炉FQ-Q00157	烟尘	7.5	90	150	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	二车间熔化炉FQ-Q00159	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	二车间熔化炉FQ-Q00159	氮氧化物	18	18	240	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	二车间熔化炉FQ-Q00159	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	二车间熔化炉FQ-Q00159	烟尘	6.6	49	150	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	四车间FQ-Q00160	VOCs	0.546	0.546	80	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	四车间FQ-Q00161	VOCs	0.518	0.518	80	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	三车间FQ-Q00162	VOCs	0.42	0.42	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	三车间FQ-Q00163	VOCs	1.06	1.06	80	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	四车间FQ-Q00164	VOCs	0.444	0.444	80	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00157金属熔化炉废气排气筒	氮氧化物	11	11	240	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00157金属熔化炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00157金属熔化炉废气排气筒	烟尘	2.3	28	150	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00161有机废气排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00162有机废气排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00163有机废气排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00164有机废气排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00165抛丸废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q00159金属熔化炉废气排气筒	氮氧化物	11	11	240	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q00159金属熔化炉废气排气筒	二氧化硫	5	5	550	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q00159金属熔化炉废气排气筒	烟尘	2.3	8.4	150	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00160有机废气排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	和承特种橡胶（太仓）有限公司	2019/5/7	2#废气排口	非甲烷总烃	2.68	2.68	10	是	
苏州市	和承特种橡胶（太仓）有限公司	2019/5/7	1#废气排口	非甲烷总烃	2.6	2.6	10	是	
苏州市	苏州春秋电子科技股份有限公司	2019/6/19	2#注塑成型废气排气筒	非甲烷总烃	2.3	2.3	60	是	
苏州市	苏州春秋电子科技股份有限公司	2019/6/19	3#印刷和烘烤废气排气筒	VOCs	2.16	2.16	50	是	
苏州市	苏州春秋电子科技股份有限公司	2019/6/19	4#印刷和烘烤废气排气筒	VOCs	1.88	1.88	50	是	
苏州市	苏州春秋电子科技股份有限公司	2019/6/19	5#焊锡废气排气筒	锡及其化合物	0.00044	0.00044	8.5	是	
苏州市	苏州春秋电子科技股份有限公司	2019/8/29	新厂注塑废气排气筒（出口）FQ-ZP-00243	非甲烷总烃	0.83	0.83	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州春秋电子科技股份有限公司	2019/8/29	新厂印刷废气排气筒（出口）FQ-ZP-00307	VOCs	0.043	0.043	50	是	
苏州市	苏州春秋电子科技股份有限公司	2019/8/29	新厂印刷废气排气筒FQ-ZP-00308	VOCs	0.024	0.024	50	是	
苏州市	苏州春秋电子科技股份有限公司	2019/8/29	新厂印刷废气排气筒（出口）FQ-ZP-00309	锡及其化合物	<0.0001	<0.0001	8.5	是	
苏州市	苏州春秋电子科技股份有限公司	2019/8/29	新厂印刷废气排气筒（出口）FQ-ZP-00309	VOCs	0.049	0.049	50	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	生产车间FQ-K-47602	氮氧化物	0.53	0.53	150	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	生产车间FQ-K-47602	二氧化硫	0.639	0.639	100	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	生产车间FQ-K-47602	甲苯	<0.010	<0.010	10	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	生产车间FQ-K-47602	VOCs	2.38	2.38	50	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	生产车间FQ-K-47602	颗粒物	2.1	2.1	30	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	生产车间FQ-K-47603	甲醇	44	44	50	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	生产车间FQ-K-47603	VOCs	0.698	0.698	50	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	生产车间FQ-K-47603	丙酮	<0.10	<0.10	80	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	锅炉FQ-K-47605	氮氧化物	14	23	150	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	锅炉FQ-K-47605	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	锅炉FQ-K-47605	颗粒物	2.3	3.8	20	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	生产车间FQ-K-47601	氮氧化物	1.66	1.66	150	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	生产车间FQ-K-47601	二氧化硫	2.38	2.38	100	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	生产车间FQ-K-47601	甲苯	<0.010	<0.010	10	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	生产车间FQ-K-47601	VOCs	0.33	0.33	50	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	生产车间FQ-K-47601	颗粒物	1.5	1.5	30	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	生产车间FQ-K-47603	甲醇	<2	<2	50	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	生产车间FQ-K-47603	VOCs	0.492	0.492	50	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	生产车间FQ-K-47603	丙酮	<0.10	<0.10	80	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	锅炉FQ-K-47605	氮氧化物	12	19	150	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	锅炉FQ-K-47605	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	锅炉FQ-K-47605	颗粒物	1.5	2.3	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间2#废气排气筒	氮氧化物	25	25	240	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间2#废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间2#废气排气筒	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间1#废气排放筒	氮氧化物	22	22	240	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间1#废气排放筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间1#废气排放筒	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间3#废气排气筒	挥发性有机物	0.206	0.206	50	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间4#废气排气筒	挥发性有机物	0.208	0.208	50	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间5#废气排气筒	挥发性有机物	0.218	0.218	50	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间6#废气排气筒	挥发性有机物	0.19	0.19	50	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间7#废气排气筒	氮氧化物	28	28	240	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间7#废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间7#废气排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间8#废气排气筒	氮氧化物	28	28	240	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间8#废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间8#废气排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间9#废气排气筒	氮氧化物	15	15	240	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间9#废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产车间9#废气排气筒	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	1#废气排口出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	1#废气排口出口	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	1#废气排口出口	颗粒物	3.4	3.4	120	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	2#废气排口出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	2#废气排口出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	2#废气排口出口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	3#废气排口	VOCs	6.06	6.06	80	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	5#废气排口	VOCs	7.59	7.59	80	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	6#废气排气筒	VOCs	5.16	5.16	80	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	7#废气排口出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	7#废气排口出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	7#废气排口出口	颗粒物	3	3	120	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	9#废气排口出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	9#废气排口出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	9#废气排口出口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/10/5	4#排气筒出口	VOCs	9.9	9.9	80	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/10/5	8#废气排气筒出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/10/5	8#废气排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/10/5	8#废气排气筒出口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	酸洗车间排气筒FQ-12112-1	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	埋弧车间排气筒FQ-12112-2	硫酸雾	0.32	0.32	30	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	气保车间排气筒FQ-12112-3	硫酸雾	0.27	0.27	30	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	锅炉排气筒FQ-12112-4	氮氧化物	88	105	200	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	锅炉排气筒FQ-12112-4	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	锅炉排气筒FQ-12112-4	颗粒物	2.3	2.8	30	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	锅炉排气筒FQ-12112-5	氮氧化物	99	100	200	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	锅炉排气筒FQ-12112-5	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	锅炉排气筒FQ-12112-5	颗粒物	1.8	1.8	30	是	
苏州市	常熟市常沪螺母制造有限公司	2019/6/25	冷镦车间排气筒Q1	非甲烷总烃	0.32	0.32	120	是	
苏州市	常熟市常沪螺母制造有限公司	2019/6/25	冷镦车间排气筒Q2	非甲烷总烃	0.24	0.24	120	是	
苏州市	常熟市常沪螺母制造有限公司	2019/6/25	酸洗工段排气筒Q5	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	常熟市常沪螺母制造有限公司	2019/9/20	冷镦车间排气筒Q1	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
苏州市	常熟市常沪螺母制造有限公司	2019/9/20	冷镦车间排气筒Q2	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	常熟市常沪螺母制造有限公司	2019/9/20	酸洗工段排气筒Q5	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	法格靄德兰汽车配件（昆山）有限公司	2019/7/2	热处理排气筒	氮氧化物	28.8	28.8	240	是	
苏州市	法格靄德兰汽车配件（昆山）有限公司	2019/7/2	热处理排气筒	二氧化硫	4.99	4.99	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	法格靄德兰汽车配件（昆山）有限公司	2019/7/2	热处理排气筒	烟尘	1.2	1.4	200	是	
苏州市	法格靄德兰汽车配件（昆山）有限公司	2019/9/17	热处理炉废气排气筒FQ-Q-00608	氮氧化物	27	27	240	是	
苏州市	法格靄德兰汽车配件（昆山）有限公司	2019/9/17	热处理炉废气排气筒FQ-Q-00608	二氧化硫	20	20	550	是	
苏州市	法格靄德兰汽车配件（昆山）有限公司	2019/9/17	热处理炉废气排气筒FQ-Q-00608	烟尘	1.9	3.8	200	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	热压线加热炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	热压线加热炉排气筒	氮氧化物	55	57	150	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	热压线加热炉排气筒	二氧化硫	23	24	50	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	热压线加热炉排气筒	颗粒物	1.4	1.5	20	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	废水处理蒸汽锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	废水处理蒸汽锅炉排气筒	氮氧化物	78	75	150	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	废水处理蒸汽锅炉排气筒	二氧化硫	13	14	50	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	废水处理蒸汽锅炉排气筒	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	电泳热水锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<110	1	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	电泳热水锅炉排气筒	氮氧化物	33	33	150	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	电泳热水锅炉排气筒	二氧化硫	8	8	50	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	电泳热水锅炉排气筒	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	电泳热烘炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	电泳热烘炉排气筒	氮氧化物	48	49	150	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	电泳热烘炉排气筒	二氧化硫	18	18	50	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	电泳热烘炉排气筒	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	电泳排气筒	VOCs	0.086	0.086	50	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	喷蜡排气筒	VOCs	0.222	0.222	50	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	焊接排气筒1#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	焊接排气筒2#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	焊接排气筒3#	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	焊接排气筒4#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	焊接排气筒5#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00088废水处理蒸汽锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00088废水处理蒸汽锅炉排气筒	氮氧化物	46	66	150	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00088废水处理蒸汽锅炉排气筒	二氧化硫	3	4	50	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00088废水处理蒸汽锅炉排气筒	颗粒物	1.7	2.4	20	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	电泳热水锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	电泳热水锅炉排气筒	氮氧化物	47	65	150	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	电泳热水锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	电泳热水锅炉排气筒	颗粒物	1.6	2.2	20	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00090电泳热水锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00090电泳热水锅炉排气筒	氮氧化物	29	141	150	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00090电泳热水锅炉排气筒	二氧化硫	4	19	50	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00090电泳热水锅炉排气筒	颗粒物	1.5	7	20	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	电泳排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	喷蜡排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00093焊接排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	FQ-Q-00095焊接排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/17	FQ-Q-00087热压线加热炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/17	FQ-Q-00087热压线加热炉排气筒	氮氧化物	26	138	150	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/17	FQ-Q-00087热压线加热炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/17	FQ-Q-00087热压线加热炉排气筒	颗粒物	3.1	16	20	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/3	手工喷漆排气筒	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/3	自动喷漆排气筒	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/3	烤漆炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/3	烤漆炉排气筒	氮氧化物	5	5	400	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/3	烤漆炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/3	烤漆炉排气筒	烟尘	1.2	8.8	200	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	钝化车间排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	硫酸雾洗涤塔排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	硫酸雾洗涤塔排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	氨洗涤塔排气筒	氨	0.078	0.078	4.9	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	钝化车间排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	硫酸雾洗涤塔排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	硫酸雾洗涤塔排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	氨洗涤塔排气筒	氨	0.27	0.27	4.9	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/6	手工喷漆排气筒	二甲苯（总量）	0.531	0.531	70	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/6	自动喷漆排气筒	二甲苯（总量）	0.459	0.459	70	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/6	烤漆炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/6	烤漆炉排气筒	氮氧化物	6	35	240	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/6	烤漆炉排气筒	二氧化硫	7	41	850	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/6	烤漆炉排气筒	烟尘	1.3	7.6	200	是	
苏州市	大东科技材料（昆山）有限公司	2019/6/23	调配A区	甲醇	<0.200	<0.200	190	是	
苏州市	大东科技材料（昆山）有限公司	2019/6/23	调配A区	丙酮	0.079	0.079	4.8	是	
苏州市	大东科技材料（昆山）有限公司	2019/6/23	调配B区	甲醇	1.35	1.35	190	是	
苏州市	大东科技材料（昆山）有限公司	2019/6/23	调配B区	丙酮	0.136	0.136	4.8	是	
苏州市	大东科技材料（昆山）有限公司	2019/8/13	有机废气FQ-G-00508出口	甲醇	<0.0001	<0.0001	190	是	
苏州市	大东科技材料（昆山）有限公司	2019/8/13	有机废气FQ-G-00508出口	丙酮	0.0797	0.0797	4.8	是	
苏州市	大东科技材料（昆山）有限公司	2019/8/13	有机废气FQ-G-00509	甲醇	<0.0001	<0.0001	190	是	
苏州市	大东科技材料（昆山）有限公司	2019/8/13	有机废气FQ-G-00509	丙酮	0.0584	0.0584	4.8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/20	烘箱废气排口Q2	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/20	烘箱废气排口Q2	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/20	酸性废气排口Q1	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/20	酸性废气排口Q1	氯化氢	0.68	0.68	100	是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	烘箱废气排口Q2	二氧化硫	4	20		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	烘箱废气排口Q2	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	酸性废气排口Q1	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	酸性废气排口Q1	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	酸性废气排气筒FQ-K-61500	氮氧化物	2.51	30.12	200	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	酸性废气排气筒FQ-K-61500	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	酸性废气排气筒FQ-K-61501	氮氧化物	2.48	29.76	200	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	酸性废气排气筒FQ-K-61501	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	酸性废气排气筒FQ-K-61502	氮氧化物	2.64	31.68	200	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	酸性废气排气筒FQ-K-61502	硫酸雾	0.284	3.408	30	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	酸性废气排气筒FQ-K-61503	氮氧化物	2.52	30.24	200	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	酸性废气排气筒FQ-K-61503	硫酸雾	0.608	7.296	30	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	脱脂废气排气筒	非甲烷总烃	62.3	62.3	120	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	铝材喷漆+丝网印刷废气排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	铝材喷漆+丝网印刷废气排气筒	非甲烷总烃	100	100	120	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	铝材喷漆+丝网印刷废气排气筒	二甲苯	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	塑料件喷气室+丝网印刷废气排气筒	甲苯	0.146	0.146	40	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	塑料件喷气室+丝网印刷废气排气筒	非甲烷总烃	35.7	35.7	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	塑料件喷气室+丝网印刷废气排气筒	乙酸丁酯	0.000521	0.000521	0.6	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61500	氮氧化物	1.37	3.9	200	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61500	硫酸雾	0.2	0.57	30	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61501	氮氧化物	1.31	3.31	200	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61501	硫酸雾	0.2	0.5	30	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61502	氮氧化物	1.48	3.43	200	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61502	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61503	氮氧化物	1.33	4.57	200	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61503	硫酸雾	0.2	0.69	30	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61504	非甲烷总烃	2.17	2.17	120	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61505	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61505	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61505	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61506	甲苯	2.88	2.88	40	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61506	非甲烷总烃	6.92	6.92	120	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-K-61506	乙酸丁酯	0.0013	0.0013	0.6	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/17	CK5二次冷却/裙板/解箱（南）	颗粒物	2.1	2.1	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/17	CK5裙板/造型	颗粒物	1.8	1.8	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/17	CK5二次冷却/裙板/解箱（北）	颗粒物	2	2	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/17	CK5注汤/冷却/砂处理（南）	颗粒物	3.8	3.8	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/17	CK5 RCT集尘机	颗粒物	3	3	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/17	CK5注汤/冷却/砂处理（北）	颗粒物	4	4	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK5后处理	颗粒物	1.7	1.7	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK5 GH炉/取锅烘烤	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK5 GH炉/取锅烘烤	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK5 GH炉/取锅烘烤	二氧化硫	4	99	850	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK5 GH炉/取锅烘烤	烟尘	1.2	29.6	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK4/5 EF炉/AMF	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK4/5 EF炉/AMF	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK4/5 EF炉/AMF	颗粒物	1.6	1.6	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK4/5 ABCD溶解炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK4/5 ABCD溶解炉	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK4/5 ABCD溶解炉	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK4/5 ABCD溶解炉	烟尘	1.2	14.8	150	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK7排气筒	颗粒物	3.4	3.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK6 RCT排气筒	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK8砂处理/汤后RC/箱反转/定盘（二）	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK5涂装2线	正丁醇	<0.030	<0.030	0.3	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK5涂装2线	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/19	CK5涂装2线	乙酸丁酯	<0.005	<0.005	0.3	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/20	CK8冷却筛选	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/20	CK9 RCT前	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/20	CK9 RCT	颗粒物	1.3	1.3	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/20	CK9 RCT后	颗粒物	1.4	1.4	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/20	CK9配砂回收	颗粒物	1.3	1.3	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/20	CK9箱内冷却	颗粒物	1.2	1.2	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/20	CK9二次冷却	颗粒物	1.2	1.2	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CK6 RCT前排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CK6 RCT后排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CAM修正排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CK8熔解	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CK8熔解	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CK8熔解	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CK8熔解	烟尘	1.3	32.1	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CK8砂处理/汤后RC/箱反转/定盘（一）	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CK8二次冷却线/冷却线（一）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/22	CK8二次冷却线/冷却线（二）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9解箱	氨	0.073	0.073	4.9	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9解箱	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9解箱	总挥发性有机物	0.0000271	0.0000271	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9解箱	颗粒物	1.4	1.4	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9解箱	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK8解箱室	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK8造型后处理/后处理（一）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK8造型后处理/后处理（二）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9砂芯制作排气筒	氨	0.143	0.143	4.9	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9砂芯制作排气筒	甲醛	<0.125	<0.125	25	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9砂芯制作排气筒	非甲烷总烃	3.7	3.7	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9砂芯制作排气筒	总挥发性有机物	0.00112	0.00112	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9砂芯制作排气筒	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9熔解	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK9熔解	镍及其化合物	0.00024	0.00024	4.3	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK8涂装	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK8涂装	非甲烷总烃	4.5	4.5	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK8涂装	正丁醇	<0.030	<0.030	0.3	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK8涂装	乙酸丁酯	<0.005	<0.005	0.3	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/6/24	CK8涂装	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK5 后处理	颗粒物	1.4	1.4	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK5二次冷却/裙板/解箱（南）	颗粒物	1.4	1.4	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK5裙板/造型	颗粒物	1.4	1.4	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK5二次冷却/裙板/解箱（北）	颗粒物	1.4	1.4	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK5 RCT 集尘机	颗粒物	1.4	1.4	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK5 注汤/冷却/砂处理（北）	颗粒物	1.4	1.4	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK7	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK6 RCT后	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK6 RCT	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CAM修正	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK6 RCT前	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/14	CK5注汤/冷却/砂处理（南）	颗粒物	1.4	1.4	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK8砂处理/汤后RC/箱反转/定盘（一）	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK8砂处理/汤后RC/箱反转/定盘（二）	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK8二次冷却线/冷却线（一）	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK8二次冷却线/冷却线（二）	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK8冷却筛选	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK8 解箱室	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK8 造型后处理/后处理（一）	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK8 造型后处理/后处理（二）	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK9 RCT前	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK9 RCT	颗粒物	1.6	1.6	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK9 RCT后	颗粒物	1.6	1.6	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/15	CK9 配砂回收	颗粒物	1.6	1.6	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK4/5 EF炉/AMF	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK4/5 EF炉/AMF	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK4/5 EF炉/AMF	颗粒物	1.6	1.6	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 砂芯制作	氨	0.054	0.054	4.9	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 砂芯制作	甲醛	0.21	0.21	25	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 砂芯制作	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 砂芯制作	酚类	0.12	0.12	100	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9溶解	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9溶解	镍及其化合物	2.91	2.91	30	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 二次冷却	颗粒物	1.6	1.6	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 解箱	氨	0.078	0.078	4.9	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 解箱	甲醛	0.2	0.2	25	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 解箱	颗粒物	1.6	1.6	60	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 解箱	酚类	0.12	0.12	100	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK5 涂装工线	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK8 涂装	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK8 涂装	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK8 涂装	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司	2019/10/17	CK9 箱内冷却	颗粒物	1.5	1.5	60	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	7工厂洗净废气1排气筒	VOCs	0.048	0.048	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	7工厂洗净废气2排气筒	VOCs	0.046	0.046	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	8工厂CNC废气1排气筒	VOCs	0.1	0.1	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	8工厂CNC废气2排气筒	VOCs	0.109	0.109	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	8工厂CNC废气3排气筒	VOCs	0.058	0.058	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	8工厂CNC废气4排气筒	VOCs	0.057	0.057	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	7工厂CNC废气5排气筒	VOCs	0.06	0.06	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	7工厂CNC废气6排气筒	VOCs	0.052	0.052	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	7工厂喷砂废气2排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/6/27	7工厂研磨废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42028	非甲烷总烃	0.39	0.39	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42028	VOCs	0.944	0.944	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	喷砂 FQ-K-42037	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	研磨 FQ-K-42039	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	洗净车间FQ-K-42022	VOCs	0.688	0.688	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42024	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42024	VOCs	0.883	0.883	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42025	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42025	VOCs	1.03	1.03	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42026	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42026	VOCs	0.802	0.802	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42027	非甲烷总烃	0.35	0.35	120	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	CNC FQ-K-42027	VOCs	0.789	0.789	80	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司洪湖路第二分厂	2019/9/4	洗净车间FQ-K-42021	VOCs	0.784	0.784	80	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	张网FQ-Q-00447	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	张网FQ-Q-00447	挥发性有机物	0.023	0.023	80	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	清理网框FQ-Q-00444	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	清理网框FQ-Q-00445	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	张网FQ-Q-00446	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	张网FQ-Q-00446	挥发性有机物	0.025	0.025	80	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	网版表面处理	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	FQ-Q-00447废气排气筒	挥发性有机物	2.44	2.44	80	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	FQ-Q-00444废气排气筒	甲苯	0.777	0.777	20	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	FQ-Q-00445废气排气筒	甲苯	0.608	0.608	20	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	FQ-Q-00446废气排气筒	挥发性有机物	2.56	2.56	80	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	FQ-Q-00448废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	第一大道168号厂区(Q2)	VOCs	10.4	10.4	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	第一大道168号厂区(Q1)	VOCs	6.18	6.18	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-19	锡及其化合物	0.00594	0.00594	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-19	VOCs	5.28	5.28	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-20	锡及其化合物	0.00977	0.00977	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-20	VOCs	12.1	12.1	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-21	锡及其化合物	0.00492	0.00492	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-21	VOCs	7.54	7.54	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-22	锡及其化合物	0.00626	0.00626	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-22	VOCs	3.1	3.1	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-23	锡及其化合物	0.0195	0.0195	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	废气排气筒第三大道77号厂区-23	VOCs	9.35	9.35	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/6/19	裁切废气1#排口第三大道77号厂区	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-12	VOCs	0.237	0.237	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-13	VOCs	0.264	0.264	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-19	锡及其化合物	<0.0000750	<0.0000750	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-19	VOCs	0.382	0.382	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-20	锡及其化合物	<0.0000750	<0.0000750	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-20	VOCs	0.329	0.329	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-21	锡及其化合物	<0.0000750	<0.0000750	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-21	VOCs	0.384	0.384	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-22	锡及其化合物	<0.0000750	<0.0000750	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-22	VOCs	0.234	0.234	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-23	锡及其化合物	<0.0000750	<0.0000750	8.5	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-23	VOCs	0.308	0.308	50	是	
苏州市	纬创资通（昆山）有限公司	2019/10/23	生产车间FQ-12219-26	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	国轩新能源（苏州）有限公司	2019/6/3	配料房排气筒	颗粒物	1.8	1.8	30	是	
苏州市	国轩新能源（苏州）有限公司	2019/7/30	1号厂区西北角粉尘废气排气筒	颗粒物	2	2	30	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	配重干燥炉	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	配重干燥炉	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	配重干燥炉	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	配重干燥炉	总挥发性有机物	0.0000871	0.0000871	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装研磨室	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	2号干燥炉	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	2号干燥炉	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	2号干燥炉	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	2号干燥炉	总挥发性有机物	0.0000822	0.0000822	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	2号干燥炉	苯乙烯	<0.003	<0.003	12	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	1号车架涂装	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	1号车架涂装	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	1号车架涂装	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	1号车架涂装	总挥发性有机物	0.037	0.037	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	1号车架涂装	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	粉体涂装	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线3	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线3	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线3	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线3	总挥发性有机物	0.024	0.024	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线2	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线2	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线2	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线2	总挥发性有机物	0.012	0.012	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线1-1	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线1-1	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线1-1	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线1-1	总挥发性有机物	0.00843	0.00843	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线1-2	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线1-2	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线1-2	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/6/28	涂装修正检查线1-2	总挥发性有机物	0.00606	0.00606	1.8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	配重打磨防爆集尘机	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	配重涂装	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	配重涂装	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	配重涂装	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	配重涂装	总挥发性有机物	0.045	0.045	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	配重涂装	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	2号车架涂装	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	2号车架涂装	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	2号车架涂装	二甲苯	0.064	0.064	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	2号车架涂装	总挥发性有机物	0.059	0.059	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	2号车架涂装	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	1号干燥炉	乙苯	<0.003	<0.003	0.06	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	1号干燥炉	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	1号干燥炉	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	1号干燥炉	总挥发性有机物	0.00123	0.00123	1.8	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/4	1号干燥炉	苯乙烯	<0.003	<0.003	12	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/8	车架焊接废气2#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/8	车架焊接废气1#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/8	钣金导轨打砂	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/8	钣金旋盘打砂	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/7/8	钣金部品打砂	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	配重干燥炉FQ-k-43801	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	配重干燥炉FQ-k-43801	二甲苯（总量）	0.147	0.147	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	配重打磨防爆集尘机FQ-k-43802	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	涂装研磨室FQ-k-43803	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	配重涂装FQ-k-43804	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	配重涂装FQ-k-43804	二甲苯（总量）	0.18	0.18	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	配重涂装FQ-k-43804	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	2号干燥炉FQ-k-43805	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	2号干燥炉FQ-k-43805	二甲苯（总量）	0.118	0.118	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	2号干燥炉FQ-k-43805	苯乙烯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	2号车架涂装FQ-k-43806	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	2号车架涂装FQ-k-43806	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	2号车架涂装FQ-k-43806	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	1号干燥炉FQ-k-43807	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	1号干燥炉FQ-k-43807	二甲苯（总量）	0.062	0.062	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	1号干燥炉FQ-k-43807	苯乙烯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	1号车架涂装FQ-k-43808	甲苯	0.024	0.024	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	1号车架涂装FQ-k-43808	二甲苯（总量）	0.064	0.064	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	1号车架涂装FQ-k-43808	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	粉体涂装FQ-k-43810	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	涂装修正检查线3FQ-k-43811	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	涂装修正检查线3FQ-k-43811	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	涂装修正检查线2FQ-k-43812	甲苯	0.025	0.025	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	涂装修正检查线2FQ-k-43812	二甲苯（总量）	0.119	0.119	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	涂装修正检查线1-1FQ-k-43813	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	涂装修正检查线1-1FQ-k-43813	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	涂装修正检查线1-2FQ-k-43814	甲苯	0.032	0.032	40	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	涂装修正检查线1-2FQ-k-43814	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	车架焊接2#FQ-k-43815	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	车架焊接1#FQ-k-43816	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	钣金导轨打砂FQ-k-43817	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	钣金旋盘打砂FQ-k-43818	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	丰田工业（昆山）有限公司洪湖路分公司	2019/10/16	钣金部品打砂FQ-k-43819	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/6/28	有机废气排气筒	VOCs	0.164	0.164	50	是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/7/2	锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/7/2	锅炉废气排气筒	氮氧化物	1.2	1.3	150	是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/7/2	锅炉废气排气筒	二氧化硫	5	5.5	50	是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/7/2	锅炉废气排气筒	颗粒物	1.2	1.3	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/8/16	有机废气排气筒	非甲烷总烃	11.1	11.1	120	是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/8/16	有机废气排气筒	VOCs	1.47	1.47	50	是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/8/30	酸性废气排气筒	氯化氢	1.24	1.24	100	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	联合车间排气筒	甲苯	0.05	0.05	40	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	联合车间排气筒	氯化氢	1.24	1.24	100	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	导热油锅炉排气筒 004	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	导热油锅炉排气筒 004	氮氧化物	25	34	150	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	导热油锅炉排气筒 004	二氧化硫	4	4	50	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	导热油锅炉排气筒 004	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	联合车间排气筒	甲苯	0.02	0.02	40	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	联合车间排气筒	非甲烷总烃	3.89	3.89	120	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	联合车间排气筒	氯化氢	1.01	1.01	100	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	E3/4车间废气排气筒	非甲烷总烃	9.67	9.67	120	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/7/2	注塑废气G1排气筒1#	苯乙烯	2.376E-06	2.376E-06	6.5	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/7/2	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒2#	甲苯	0.129	0.129	40	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/7/2	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒2#	非甲烷总烃	6.52	6.52	120	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/7/2	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒2#	二甲苯	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/7/2	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒3#	甲苯	0.488	0.488	40	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/7/2	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒3#	非甲烷总烃	22.3	22.3	120	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/7/2	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒3#	二甲苯	0.123	0.123	70	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/7/2	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒6#	臭气浓度	412	412	2000	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/7/2	氟化处理工艺废气G2 排气筒7#	氟化物	0.07	0.07	9	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/10/25	注塑废气G1排气筒1#	苯乙烯	0.000021	0.000021	6.5	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/10/25	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒3#	甲苯	0.165	0.165	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/10/25	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒3#	非甲烷总烃	15.8	15.8	120	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/10/25	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒3#	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/10/25	喷涂及静置烘干废气G3 排气筒6#	臭气浓度	1303	1303	2000	是	
苏州市	常熟富特汽车饰件有限公司	2019/10/25	氟化处理工艺废气G2 排气筒7#	氟化物	0.09	0.09	9	是	
苏州市	苏州中成新能源科技股份有限公司	2019/6/27	天然气锅炉排口FQ-301001-01	颗粒物	21.2	21.2	120	是	
苏州市	苏州中成新能源科技股份有限公司	2019/10/24	抛丸机1#排气筒出口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	东宾国际（吴江）电池有限公司	2019/6/26	DA-002废气排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
苏州市	东宾国际（吴江）电池有限公司	2019/10/22	废气排气筒出口DA001	硫酸雾	1.49	1.49	5	是	
苏州市	索格菲（苏州）汽车部件有限公司	2019/6/27	20#排气筒	颗粒物	18.7	18.7	120	是	
苏州市	索格菲（苏州）汽车部件有限公司	2019/10/28	14#排气筒	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	苏州丰川电子科技有限公司	2019/6/24	7#阳极酸性废气处理设备排气筒	氮氧化物	1.6	1.6	240	是	
苏州市	苏州丰川电子科技有限公司	2019/6/24	7#阳极酸性废气处理设备排气筒	硫酸雾	0.31	0.31	45	是	
苏州市	苏州丰川电子科技有限公司	2019/10/22	阳极氧化7#排气筒出口	氮氧化物	2.3	2.3	240	是	
苏州市	苏州丰川电子科技有限公司	2019/10/22	阳极氧化7#排气筒出口	硫酸雾	2.21	2.21	45	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/26	热处理车间含油废气	非甲烷总烃	1.28	1.28	120	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/26	制造一课切削含油废气	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/26	电镀车间含氰废气	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/26	真空镀车间废气	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/26	真空镀车间废气	氟化物	<0.03	<0.03	7	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/27	制造二课切削含油废气	非甲烷总烃	1.96	1.96	120	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/27	电镀车间酸性废气	氯化氢	7.86	29	30	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/27	电镀车间酸性废气	硫酸雾	<0.7	<0.7	30	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/27	电镀车间铬酸雾废气	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/27	电镀车间有机废气	非甲烷总烃	4.65	4.65	120	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/27	点胶室有机废气	非甲烷总烃	1.11	1.11	120	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	热处理	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	打头+搓牙FQ-k-40402	非甲烷总烃	0.68	0.68	120	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	打头+搓牙FQ-k-40403	非甲烷总烃	0.94	0.94	120	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	镀锌+镀镍	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	镀锌+镀镍	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	钝化	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	铜打底	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	电镀上漆	非甲烷总烃	2.63	2.63	120	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	点胶	非甲烷总烃	1.24	1.24	120	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	PVD	氮氧化物	1.27	1.27	200	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	PVD	氟化物	0.7	0.7	7	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	有机废气排口（东）	锡及其化合物	<0.2	<0.2	8.5	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	有机废气排口（东）	非甲烷总烃	0.88	0.88	120	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	有机废气排口（东）	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	电镀废气排口	硫酸雾	<0.002	<0.002	30	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	有机废气排口（西）	锡及其化合物	0.00566	0.00566	8.5	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	有机废气排口（西）	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	有机废气排口（西）	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	2#有机废气排气筒 FQ-08081	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	2#有机废气排气筒 FQ-08081	非甲烷总烃	0.89	0.89	120	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	2#有机废气排气筒 FQ-08081	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	FQ-08078电镀废气排气筒	硫酸雾	0.28	0.56	30	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	1#有机废气排气筒FQ-08080	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	1#有机废气排气筒FQ-08080	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	1#有机废气排气筒FQ-08080	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	板卡厂7#排气筒	锡及其化合物	0.00415	0.00415	8.5	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00057	甲苯	0.005	0.005	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00057	VOCs	0.078	0.078	50	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00057	二甲苯	0.021	0.021	70	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	板卡厂8#排气筒	锡及其化合物	0.0034	0.0034	8.5	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	板卡厂9#排气筒	锡及其化合物	<0.003	<0.003	8.5	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	板卡厂10#排气筒	锡及其化合物	<0.003	<0.003	8.5	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00355	氯化氢	0.32	0.32	100	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00356	甲苯	0.005	0.005	40	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00356	VOCs	0.086	0.086	50	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00356	二甲苯	0.018	0.018	70	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00358	甲苯	0.041	0.041	40	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00358	VOCs	0.575	0.575	50	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00358	二甲苯	0.149	0.149	70	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00359	甲苯	0.044	0.044	40	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00359	VOCs	0.56	0.56	50	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	机箱厂排气筒FQ-00359	二甲苯	0.14	0.14	70	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	板卡厂6#排气筒	锡及其化合物	<0.003	<0.003	8.5	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂2#废气排口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂2#废气排口	VOCs	19.7	19.7	50	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂2#废气排口	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	板卡厂1#废气排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	板卡厂3#废气排口	锡及其化合物	0.208	0.208	8.5	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂氯化氢废气排口	氯化氢	1.01	1.01	100	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂1#废气排口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂1#废气排口	VOCs	24.4	24.4	50	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂1#废气排口	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂3#废气排口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂3#废气排口	VOCs	21.6	21.6	50	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂3#废气排口	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂4#废气排口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂4#废气排口	VOCs	7.64	7.64	50	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	机箱厂4#废气排口	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	板卡厂4#废气排口	锡及其化合物	0.0236	0.0236	8.5	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	板卡厂5#废气排口	锡及其化合物	0.456	0.456	8.5	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	板卡厂2#废气排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	热处理车间排气筒FQ-G-00560	非甲烷总烃	0.04	0.04	120	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	热处理车间排气筒FQ-G-00561	非甲烷总烃	0.06	0.06	120	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	电镀废气排气筒	氯化氢	19	26.6	30	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	钝化车间排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	热处理车间排气筒FQ-G-00560	非甲烷总烃	16.2	16.2	120	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	热处理车间排气筒FQ-G-00561	非甲烷总烃	19	19	120	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	电镀废气排气筒	氯化氢	0.74	1.7	30	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	钝化废气排气筒	氮氧化物	4.7	4.7	200	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	单面板车间1#废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	单面板车间2#废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	酸性废气排放口FQ-B-01144	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	集尘废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/26	酸性废气排放口FQ-B-01149	甲醛	0.14	0.14	25	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/26	酸性废气排放口FQ-B-01149	氯化氢	6.19	14.6	30	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/26	酸性废气排放口FQ-B-01149	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/26	碱性废气排放口	氨	0.0352	0.0352	8.7	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/26	有机废气排放口	VOCs	0.368	0.368	50	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	P8#废气排气筒	氯化氢	0.56	1.77	30	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	P8#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	P13#废气排气筒	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	P13#废气排气筒	挥发性有机物	3.49	3.49	80	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	P14#废气排放口	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	P10#废气排放口	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/27	P12#废气排气筒	氨	0.0517	0.0517	14	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/27	锅炉燃料废气排气筒	氮氧化物	70	81	150	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/27	锅炉燃料废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/27	锅炉燃料废气排气筒	颗粒物	2.2	2.5	20	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/24	3#开料成型2出口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/24	1#打磨废气出口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/25	9#成型、打磨房2出口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/25	6#喷涂废气1出口	VOCs	0.131	0.131	40	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/25	6#喷涂废气1出口	二甲苯（总量）	0.019	0.019	70	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/25	6#喷涂废气1出口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/26	8#喷涂废气3出口	VOCs	0.142	0.142	40	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/26	8#喷涂废气3出口	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/26	2#开料成型1出口	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/26	4#打磨房1出口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/27	5#工作表面除尘出口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/27	7#喷涂废气2出口	VOCs	0.184	0.184	40	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/27	7#喷涂废气2出口	二甲苯（总量）	0.03	0.03	70	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/6/27	7#喷涂废气2出口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	成型、打磨房车间	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	喷涂车间FQ-12083-10	VOCs	0.16	0.16	40	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	喷涂车间FQ-12083-10	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	喷涂车间FQ-12083-10	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	开料成型车间FQ-12083-2	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	开料成型车间FQ-12083-3	颗粒物	1.6	1.6	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	打磨车间FQ-12083-4	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	打磨车间FQ-12083-5	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	工件表面除尘车间	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	喷涂车间FQ-12083-8	VOCs	0.253	0.253	40	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	喷涂车间FQ-12083-8	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	喷涂车间FQ-12083-8	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	喷涂车间FQ-12083-9	VOCs	0.233	0.233	40	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	喷涂车间FQ-12083-9	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	优德利木业（昆山）有限公司	2019/10/24	喷涂车间FQ-12083-9	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	协易科技精机（中国）有限公司	2019/6/12	喷房内打磨废气废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	协易科技精机（中国）有限公司	2019/6/12	涂装废气废气出口	甲苯和二甲苯合计	0.011	0.011	20	是	
苏州市	协易科技精机（中国）有限公司	2019/6/12	涂装废气废气出口	VOCs	0.046	0.046	60	是	
苏州市	协易科技精机（中国）有限公司	2019/6/12	涂装废气废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	协易科技精机（中国）有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00507排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	协易科技精机（中国）有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00508排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	协易科技精机（中国）有限公司	2019/9/23	FQ-Q-00508排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/6/14	1#熔炼车间出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/6/14	1#熔炼车间出口	氮氧化物	28	28	240	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/6/14	1#熔炼车间出口	二氧化硫	32	32.9	850	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/6/14	1#熔炼车间出口	氯化氢	0.72	0.72	100	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/6/14	1#熔炼车间出口	烟尘	2.3	2.37	150	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/6/14	2#热轧出口	非甲烷总烃	0.41	0.41	120	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/6/14	3#冷轧出口	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/8/7	1#熔炼车间	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/8/7	1#熔炼车间	氮氧化物	31	31	240	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/8/7	1#熔炼车间	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/8/7	1#熔炼车间	氯化氢	1.22	1.22	100	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/8/7	1#熔炼车间	烟尘	1.1	3.4	150	是	
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/8/7	2#热轧	非甲烷总烃	1.65	1.65	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	奥科宁克（昆山）铝业有限公司	2019/8/8	3#冷轧	非甲烷总烃	6.66	6.66	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	下料抛丸1#	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖刮腻子10#	VOCs	4.21	4.21	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖腻子晾干11#	VOCs	1.21	1.21	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖腻子打磨12#	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（南）涂装13#	氮氧化物	<0.175	<0.175	240	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（南）涂装13#	二氧化硫	<0.2	<0.2	550	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（南）涂装13#	VOCs	4.51	4.51	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（南）涂装13#	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（北）涂装15#	氮氧化物	<0.175	<0.175	240	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（北）涂装15#	二氧化硫	<0.2	<0.2	550	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（北）涂装15#	VOCs	1.45	1.45	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（北）涂装15#	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（北）涂装16#	氮氧化物	<0.175	<0.175	240	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（北）涂装16#	VOCs	1.76	1.76	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖（北）涂装16#	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖整车补漆17#	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖整车补漆17#	挥发性有机物	0.914	0.914	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖整车补漆18#	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖整车补漆18#	挥发性有机物	1.97	1.97	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖整车补漆19#	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖整车补漆19#	挥发性有机物	1.13	1.13	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	下料抛丸2#	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖整车补漆20#	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖整车补漆20#	挥发性有机物	1.19	1.19	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖整车补漆21#	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖整车补漆21#	挥发性有机物	4.58	4.58	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖抛丸3#	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖抛丸4#	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖抛丸5#	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖抛丸6#	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	大挖抛丸7#	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖涂装8#	氮氧化物	<0.175	<0.175	240	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖涂装8#	二氧化硫	<0.2	<0.2	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖涂装8#	VOCs	3.51	3.51	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖涂装8#	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖涂装9#	氮氧化物	<0.175	<0.175	240	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖涂装9#	二氧化硫	<0.2	<0.2	550	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖涂装9#	VOCs	2.61	2.61	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/6/20	小挖涂装9#	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43901	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43902	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43903	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43908	氮氧化物	1.43	1.43	240	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43908	二氧化硫	0.593	0.593	550	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43908	VOCs	1.71	1.71	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43908	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43912	氮氧化物	1.31	1.31	240	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43912	二氧化硫	0.742	0.742	550	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43912	VOCs	1.36	1.36	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43912	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43916	VOCs	1.5	1.5	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	12号车间FQ-K-43918	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43919	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43920	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43921	氮氧化物	1.39	1.39	240	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43921	二氧化硫	0.618	0.618	550	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43921	VOCs	0.296	0.296	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43921	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43923	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43924	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43925	氮氧化物	1.41	1.41	240	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43925	二氧化硫	0.768	0.768	550	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43925	VOCs	0.234	0.234	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43925	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43926	氮氧化物	1.35	1.35	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43926	二氧化硫	0.744	0.744	550	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43926	VOCs	0.23	0.23	50	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	8号车间FQ-K-43926	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	9号车间FQ-K-43928	VOCs	0.911	0.911	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	9号车间FQ-K-43928	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	9号车间FQ-K-43929	VOCs	1.09	1.09	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	9号车间FQ-K-43929	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	7号车间FQ-K-43930	VOCs	0.296	0.296	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	7号车间FQ-K-43930	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	7号车间FQ-K-43931	VOCs	0.178	0.178	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	7号车间FQ-K-43931	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	7号车间FQ-K-43932	VOCs	0.202	0.202	60	是	
苏州市	三一重机有限公司	2019/10/17	7号车间FQ-K-43932	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	GDC抛丸机出口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	GDC热处理炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	GDC热处理炉出口	氮氧化物	24	67		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	GDC热处理炉出口	二氧化硫	19	53		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	GDC热处理炉出口	烟尘	3.3	9.26	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	GDC熔解炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	GDC熔解炉出口	氮氧化物	8	82		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	GDC熔解炉出口	二氧化硫	14	144		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	GDC熔解炉出口	烟尘	1.8	18.5	150	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	LPD熔解炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	LPD熔解炉出口	氮氧化物	4	41		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	LPD熔解炉出口	二氧化硫	6	62		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	LPD熔解炉出口	烟尘	1.8	18.5	150	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	LPD抛丸机出口	颗粒物	3	3	120	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	LPD热处理炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	LPD热处理炉出口	氮氧化物	14	91		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	LPD热处理炉出口	二氧化硫	12	78		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/17	LPD热处理炉出口	烟尘	1.8	11.7	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	GDC抛丸机出口	颗粒物	5.6	5.6	120	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	GDC热处理排筒	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	GDC热处理排筒	二氧化硫	<3	<3		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	GDC热处理排筒	烟尘	2.2	4.9	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	GDC溶解炉排筒	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	GDC溶解炉排筒	二氧化硫	<3	<3		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	GDC溶解炉排筒	烟尘	1.5	61.8	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	CPD溶解炉排气筒	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	CPD溶解炉排气筒	二氧化硫	<3	<3		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	CPD溶解炉排气筒	烟尘	1.2	74.1	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	CPD抛丸机排筒	颗粒物	8	8	120	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	喷涂车间FQ-K-22300	甲苯	0.06	0.06	40	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	喷涂车间FQ-K-22300	二甲苯	10.8	10.8	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	喷涂车间FQ-K-22300	苯	0.04	0.04	12	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	喷涂车间FQ-K-22301	甲苯	0.16	0.16	40	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	喷涂车间FQ-K-22301	二甲苯	1.36	1.36	70	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	喷涂车间FQ-K-22301	苯	0.03	0.03	12	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	喷涂车间FQ-K-22300	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	喷涂车间FQ-K-22300	二甲苯（总量）	0.029	0.029	70	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	喷涂车间FQ-K-22300	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	喷涂车间FQ-K-22301	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	喷涂车间FQ-K-22301	二甲苯（总量）	0.03	0.03	70	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	喷涂车间FQ-K-22301	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	废气P1排口	非甲烷总烃	1.33	1.33	120	是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	废气P9排口	颗粒物	7.3	7.3	120	是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/10/14	废气P2排口	非甲烷总烃	3.14	3.14	120	是	
苏州市	依工聚合工业（吴江）有限公司	2019/7/18	搅拌釜（二期）排气筒（北侧）	非甲烷总烃	3.7	3.7	120	是	
苏州市	依工聚合工业（吴江）有限公司	2019/7/18	搅拌釜（二期）排气筒（北侧）	丙酮	0.0002	0.0002	4.32	是	
苏州市	依工聚合工业（吴江）有限公司	2019/7/18	搅拌釜（二期）排气筒（北侧）	二甲苯（总量）	0.142	0.142	70	是	
苏州市	依工聚合工业（吴江）有限公司	2019/10/28	搅拌釜（二期）排气筒（北侧）	非甲烷总烃	2.24	2.24	120	是	
苏州市	依工聚合工业（吴江）有限公司	2019/10/28	搅拌釜（二期）排气筒（北侧）	丙酮	0.68	0.68	4.32	是	
苏州市	依工聚合工业（吴江）有限公司	2019/10/28	搅拌釜（二期）排气筒（北侧）	二甲苯（总量）	0.399	0.399	70	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/7/30	1#排气筒	氮氧化物	0.59	0.59	240	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/7/30	1#排气筒	二氧化硫	0.183	0.183	550	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/7/30	1#排气筒	氟化物	<0.225	<0.225	9	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/7/30	1#排气筒	氯化氢	1.42	1.42	100	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/7/30	1#排气筒	硫酸雾	1.82	1.82	45	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/11/21	酸性废气处理设施排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/11/21	酸性废气处理设施排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/11/21	酸性废气处理设施排气筒	氟化物	0.07	0.07	9	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/11/21	酸性废气处理设施排气筒	氯化氢	1.07	1.07	100	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/11/21	酸性废气处理设施排气筒	硫酸雾	0.54	0.54	45	是	
苏州市	苏州同冠微电子有限公司	2019/11/21	碱性废气处理设施排气筒	氨（氨气）	0.182	0.182	4.9	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-G-00344（北5）热处理废气排气筒	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-G-00344（北5）热处理废气排气筒	二氧化硫	<3	<3		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-G-00344（北5）热处理废气排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-G-00345（北6）热处理废气排气筒	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-G-00345（北6）热处理废气排气筒	二氧化硫	<3	<3		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/6/5	FQ-G-00345（北6）热处理废气排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	酸性废气排气筒	氯化氢	3.27	3.27	100	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	东侧锅炉废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	东侧锅炉废气排口	氮氧化物	94	104	150	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	东侧锅炉废气排口	二氧化硫	3	3	50	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	东侧锅炉废气排口	颗粒物	2.4	2.7	20	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	西侧锅炉废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	西侧锅炉废气排口	氮氧化物	33	100	150	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	西侧锅炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	西侧锅炉废气排口	颗粒物	3.2	9.7	20	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	6#热处理炉排放口	氮氧化物	8	82		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	6#热处理炉排放口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	6#热处理炉排放口	烟尘	2.3	24	200	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	5#热处理炉排放口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	5#热处理炉排放口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	5#热处理炉排放口	烟尘	2.4	74	200	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	4#热处理炉排放口	氮氧化物	47	252		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	4#热处理炉排放口	二氧化硫	12	64	850	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	4#热处理炉排放口	烟尘	22.7	122	200	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	3#热处理炉排放口	氮氧化物	<3	<3		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	3#热处理炉排放口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	3#热处理炉排放口	烟尘	3.1	77	200	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	2#热处理炉排放口	氮氧化物	3	93		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	2#热处理炉排放口	二氧化硫	5	154	850	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	2#热处理炉排放口	烟尘	2.5	77	200	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	1#热处理炉排放口	氮氧化物	5	41		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	1#热处理炉排放口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/16	1#热处理炉排放口	烟尘	11.2	92.3	200	是	
苏州市	张家港市骏马钢帘线有限公司	2019/8/6	FQ343031	氮氧化物	0.91	0.91	240	是	
苏州市	张家港市骏马钢帘线有限公司	2019/8/6	FQ343031	二氧化硫	0.274	0.274	550	是	
苏州市	张家港市骏马钢帘线有限公司	2019/8/6	FQ343013	氯化氢	0.997	0.997	30	是	
苏州市	张家港市骏马钢帘线有限公司	2019/11/21	FQ343031	氮氧化物	11	11	240	是	
苏州市	张家港市骏马钢帘线有限公司	2019/11/21	FQ343031	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	张家港市骏马钢帘线有限公司	2019/11/21	FQ343031	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	张家港市骏马钢帘线有限公司	2019/11/21	FQ-343009	氯化氢	1.34	1.34	30	是	
苏州市	张家港市骏马钢帘线有限公司	2019/11/21	FQ-343003	硫酸雾	0.45	0.45	30	是	
苏州市	张家港市亚星金属制品有限公司	2019/7/31	FQ-013300619	氮氧化物	0.43	1.79	200	是	
苏州市	张家港市亚星金属制品有限公司	2019/7/31	FQ-013300619	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	张家港市亚星金属制品有限公司	2019/7/31	FQ-013300619	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	张家港市亚星金属制品有限公司	2019/7/31	FQ-013300619	硫酸雾	0.58	2.42	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港市亚星金属制品有限公司	2019/11/29	FQ-013300619	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	张家港市亚星金属制品有限公司	2019/11/29	FQ-013300619	氟化物	<0.9	<0.9	7	是	
苏州市	张家港市亚星金属制品有限公司	2019/11/29	FQ-013300619	氯化氢	1.1	1.1	30	是	
苏州市	张家港市亚星金属制品有限公司	2019/11/29	FQ-013300619	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	张家港市亚星金属制品有限公司	2019/11/29	FQ-013300619	硫酸雾	0.3	0.3	30	是	
苏州市	路沃特（张家港）动力再制造科技有限公司	2019/11/20	1#排气筒	非甲烷总烃	0.38	0.38	120	是	
苏州市	路沃特（张家港）动力再制造科技有限公司	2019/11/20	1#排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	酸性废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	酸性废气排气筒	氯化氢	0.36	0.36	100	是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	碱性废气排气筒	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	有机废气排气筒	非甲烷总烃	17	17	120	是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/8/2	酸性废气排气筒FQ-G-00235	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/8/2	酸性废气排气筒FQ-G-00235	氯化氢	1.91	1.91	100	是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/8/2	碱性废气排气筒FQ-G-00236	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/8/2	有机废气排气筒FQ-G-00237	非甲烷总烃	14.8	14.8	120	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	电泳废气出口	VOCs	2.11	2.11	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	黑面漆烘干室废气出口	氮氧化物	24	71		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	黑面漆烘干室废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	黑面漆烘干室废气出口	VOCs	1.44	1.44	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	黑面漆烘干室废气出口	烟尘	1.6	4.7	200	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	锅炉废气出口	氮氧化物	36	43	150	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	锅炉废气出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	锅炉废气出口	颗粒物	1.3	1.5	20	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	电泳烘干废气出口	VOCs	4.26	4.26	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	打胶室废气出口	VOCs	1.53	1.53	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	胶烘干室废气出口	VOCs	2.8	2.8	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	胶烘干室废气出口	氯化氢	1.38	1.38	100	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	刮腻子废气出口	VOCs	1.67	1.67	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	腻子粉打磨室6#	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	喷漆室废气东出口	VOCs	1.44	1.44	60	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	喷漆室废气西出口	VOCs	1.85	1.85	60	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	黄面漆烘干室废气出口	氮氧化物	29	77		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	黄面漆烘干室废气出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	黄面漆烘干室废气出口	VOCs	1.43	1.43	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/6/19	黄面漆烘干室废气出口	烟尘	1.5	4	200	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间电泳废气1#排气筒	VOCs	0.32	0.32	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间10#面漆烘干室废气排气筒	氮氧化物	0.75	0.75		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间10#面漆烘干室废气排气筒	二氧化硫	0.855	3.64	850	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间10#面漆烘干室废气排气筒	VOCs	0.598	0.598	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间10#面漆烘干室废气排气筒	烟尘	1.7	7.2	200	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间锅炉废气12#排气筒	氮氧化物	63	78	150	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间锅炉废气12#排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间锅炉废气12#排气筒	颗粒物	1.7	2.1	20	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间烘干废气2#排气筒	VOCs	0.418	0.418	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间打胶室废气3#排气筒	VOCs	0.415	0.415	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间胶烘干室废气4#排气筒	VOCs	0.278	0.278	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间胶烘干室废气4#排气筒	氯化氢	1.6	1.6	100	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间刮腻子5#排气筒	VOCs	0.264	0.264	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间腻子粉打磨室6#排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间7#喷漆室废气排气筒	VOCs	0.611	0.611	60	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间8#喷漆室废气排气筒	VOCs	0.184	0.184	60	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间9#面漆烘干室废气排气筒	氮氧化物	0.75	0.75		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间9#面漆烘干室废气排气筒	二氧化硫	0.742	2.7	850	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间9#面漆烘干室废气排气筒	VOCs	0.316	0.316	50	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	2号车间9#面漆烘干室废气排气筒	烟尘	1.6	5.8	200	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/7/29	2#排气筒	甲苯	0.164	0.164	25	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/7/29	2#排气筒	丙酮	0.78	0.78	40	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/7/29	2#排气筒	二甲苯（总量）	0.184	0.184	40	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/7/29	2#排气筒	乙酸酯类	0.069	0.069	50	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/7/29	2#排气筒	苯乙烯	0.039	0.039	20	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/7/29	2#排气筒	苯	0.011	0.011	6	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/11/20	1#排气筒	甲苯	0.024	0.024	25	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/11/20	1#排气筒	丙酮	<0.02	<0.02	40	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/11/20	1#排气筒	二甲苯（总量）	<0.018	<0.018	40	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/11/20	1#排气筒	乙酸酯类	0.019	0.019	50	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/11/20	1#排气筒	苯乙烯	0.011	0.011	20	是	
苏州市	张家港大造气雾剂有限公司	2019/11/20	1#排气筒	苯	<0.008	<0.008	6	是	
苏州市	马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司	2019/11/20	油漆线排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司	2019/11/20	油漆线排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司	2019/11/20	油漆线排气筒	VOCs	10.4	10.4	60	是	
苏州市	马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司	2019/11/20	油漆线排气筒	颗粒物	1.2	15.4	20	是	
苏州市	马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司	2019/11/20	后处理抛丸2排气筒	颗粒物	43.4	43.4	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司	2019/11/20	后处理吹砂排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司	2019/11/29	后处理抛丸1排气筒	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	马尼托瓦克起重设备(中国)有限公司	2019/7/30	油漆线排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	马尼托瓦克起重设备(中国)有限公司	2019/7/30	油漆线排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	马尼托瓦克起重设备(中国)有限公司	2019/7/30	油漆线排气筒	VOCs	51.7	51.7	60	是	
苏州市	张家港市华港实业有限公司	2019/9/24	DA001	硫酸雾	<0.4	<0.4	45	是	
苏州市	张家港市华港实业有限公司	2019/11/28	DA001	硫酸雾	<0.3	<0.3	45	是	
苏州市	张家港市华港实业有限公司	2019/11/28	DA002	氮氧化物	47	47	240	是	
苏州市	张家港市华港实业有限公司	2019/11/28	DA002	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	张家港市华港实业有限公司	2019/11/28	DA002	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	天合汽车安全技术(张家港)有限公司	2019/7/31	FQ-1810301	非甲烷总烃	13	13	120	是	
苏州市	天合汽车安全技术(张家港)有限公司	2019/7/31	FQ-1810301	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	天合汽车安全技术(张家港)有限公司	2019/11/21	FQ-013603295	非甲烷总烃	3.3	3.3	120	是	
苏州市	天合汽车安全技术(张家港)有限公司	2019/11/21	FQ-013603295	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	三和涂料（张家港）有限公司	2019/11/18	RTO炉排气筒	甲醇	1.49	1.49	60	是	
苏州市	三和涂料（张家港）有限公司	2019/11/18	RTO炉排气筒	甲苯	1.25	1.25	25	是	
苏州市	三和涂料（张家港）有限公司	2019/11/18	RTO炉排气筒	非甲烷总烃	30.2	30.2	80	是	
苏州市	三和涂料（张家港）有限公司	2019/11/18	RTO炉排气筒	二甲苯（总量）	13.1	13.1	40	是	
苏州市	三和涂料（张家港）有限公司	2019/11/26	RTO炉排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.07	是	
苏州市	三和涂料(张家港)有限公司	2019/9/19	PCM车间主排气管	臭气浓度	549	549	1500	是	
苏州市	三和涂料(张家港)有限公司	2019/9/19	PCM车间主排气管	非甲烷总烃	48.8	48.8	80	是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	前处理酸洗槽1#排气筒	氮氧化物	0.75	0.75	200	是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	后段处理3#排气筒	氮氧化物	1.14	1.14	200	是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	前处理酸洗槽2#排气筒	氮氧化物	1.17	1.17	200	是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	前处理酸洗槽2#排气筒	氮氧化物	1.17	1.17	200	是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	后段处理3#排气筒	氮氧化物	1.14	1.14	200	是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	前处理酸洗槽1#排气筒	氮氧化物	0.75	0.75	200	是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/10/22	前处理酸洗槽1#排气筒	氮氧化物	0.2	0.2	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/10/22	后段处理3#排气筒	氮氧化物	0.6	0.6	200	是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	1#排气筒	臭气浓度	156	156	2000	是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	1#排气筒	氨	0.157	0.157	4.9	是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废气2#排口	臭气浓度	54	54	2000	是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废气2#排口	硫化氢	0.000816	0.000816	0.33	是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废气2#排口	氨	0.00762	0.00762	4.9	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	1#锅炉YYW-1000Y废气出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	1#锅炉YYW-1000Y废气出口	氮氧化物	78	85	150	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	1#锅炉YYW-1000Y废气出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	1#锅炉YYW-1000Y废气出口	颗粒物	1.4	1.5	20	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	2#RTO废气出口	氮氧化物	10	10	240	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	2#RTO废气出口	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	2#RTO废气出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	2#RTO废气出口	甲醛	0.767	0.767	25	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	2#RTO废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	2#RTO废气出口	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	3#涂装车间废气出口	甲苯	0.007	0.007	40	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	3#涂装车间废气出口	非甲烷总烃	2.89	2.89	120	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/6/13	3#涂装车间废气出口	乙酸乙酯	0.000254	0.000254	0.6	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/20	2#RTO废气出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/20	2#RTO废气出口	甲醇	11	11	190	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/20	2#RTO废气出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/20	2#RTO废气出口	甲醛	0.17	0.17	25	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/20	2#RTO废气出口	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/20	3#涂装车间废气出口	甲苯	0.08	0.08	40	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/20	3#涂装车间废气出口	非甲烷总烃	1.37	1.37	120	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/20	3#涂装车间废气出口	乙酸乙酯	<0.001	<0.001	0.6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/24	1#锅炉YYW-1000Y废气出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/24	1#锅炉YYW-1000Y废气出口	氮氧化物	99	101	150	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/24	1#锅炉YYW-1000Y废气出口	二氧化硫	9	9	50	是	
苏州市	星光树脂制品（昆山）有限公司	2019/9/24	1#锅炉YYW-1000Y废气出口	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/17	3#排气筒	氮氧化物	0.88	18.7	200	是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/17	5#排气筒	氮氧化物	0.78	14.8	200	是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/17	3#排气筒	氨	0.00312	0.00312	8.7	是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/17	5#排气筒	氨	0.00221	0.00221	8.7	是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/17	6#排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/17	4#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/17	6#排气筒	二甲苯	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/17	4#排气筒	硫酸雾	0.16	7.21	30	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	洗涤塔(中）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	洗涤塔(东）	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	排气筒中间2#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	排气筒中间1#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	排气筒东边2#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	排气筒东边1#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	锅炉排口	氮氧化物	80	125	200	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	锅炉排口	颗粒物	1.2	1.9	20	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	锅炉房FQ-K-42800	氮氧化物	70	70	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	锅炉房FQ-K-42800	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	锅炉房FQ-K-42800	颗粒物	2.8	2.8	20	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	熔射车间FQ-K-42801	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	维修车间FQ-K-42803	硫酸雾	<0.20	<0.20	30	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	熔射车间FQ-K-42805	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	熔射车间FQ-K-42806	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	熔射车间FQ-K-42807	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	维修车间FQ-K-42804	氮氧化物	1.79	134	200	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/6/24	冷成型F车间	非甲烷总烃	0.91	0.91	120	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/6/24	冷成型A车间-2	非甲烷总烃	1.05	1.05	120	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/6/24	冷成型A车间-3	非甲烷总烃	0.85	0.85	120	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/6/24	液化气燃烧	氮氧化物	32	32	240	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/6/24	液化气燃烧	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/6/24	液化气燃烧	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/9/11	冷成型F车间废气排气筒出口	非甲烷总烃	2.85	2.85	120	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/9/11	冷成型A车间废气排气筒出口FQ-00637-2	非甲烷总烃	4.58	4.58	120	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/9/11	冷成型A车间-3FQ-00637-3	非甲烷总烃	3.88	3.88	120	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/9/11	液化气燃烧排气筒	氮氧化物	6	6	240	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/9/11	液化气燃烧排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	宾科汽车紧固件（昆山）有限公司	2019/9/11	液化气燃烧排气筒	颗粒物	4.4	4.4	120	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	1#F3涂装A/F线排气口出口	甲苯	0.05	0.05	40	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	1#F3涂装A/F线排气口出口	二甲苯（总量）	0.025	0.025	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	1#F3涂装A/F线排气口出口	挥发性有机物	0.235	0.235	80	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	2#F3涂装C线排气口出口	甲苯	0.028	0.028	40	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	2#F3涂装C线排气口出口	二甲苯（总量）	0.018	0.018	70	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	2#F3涂装C线排气口出口	挥发性有机物	0.167	0.167	80	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	4#F4溶解炉5号炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	4#F4溶解炉5号炉出口	烟尘	4.5	50.5	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	10#F3烘干炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	10#F3烘干炉出口	烟尘	2.3	47.4	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	13#F3盐酸雾出口	氯化氢	<0.31	<0.31	100	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/25	12#F3锅炉废气出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/25	12#F3锅炉废气出口	氮氧化物	118	140	150	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/25	12#F3锅炉废气出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/25	12#F3锅炉废气出口	颗粒物	2.9	3.45	20	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/25	11#F8烘干炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/25	11#F8烘干炉出口	烟尘	2.8	20.3	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/25	14#F8盐酸雾出口	氯化氢	0.34	0.34	100	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/26	6#F6溶解炉8号炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/26	6#F6溶解炉8号炉出口	烟尘	7.3	32.2	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/26	7#F6溶解炉9号炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/26	7#F6溶解炉9号炉出口	烟尘	1.7	5.68	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/26	8#F7溶解炉10号炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/26	8#F7溶解炉10号炉出口	烟尘	1.6	5.34	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/26	9#F7溶解炉11号炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/26	9#F7溶解炉11号炉出口	烟尘	1.4	8.24	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/27	3#F4溶解炉4号炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/27	3#F4溶解炉4号炉出口	烟尘	1.4	7.21	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/27	5#F5溶解炉7号炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/27	5#F5溶解炉7号炉出口	烟尘	1.4	6.65	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61300	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61300	VOCs	0.154	0.154	80	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61300	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61301	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61301	VOCs	0.162	0.162	80	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61301	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	铸造车间FQ-K-61305	烟尘	1.6	7.6	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	铸造车间FQ-K-61306	烟尘	1.6	15	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	铸造车间FQ-K-61308	烟尘	1.5	6.4	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	铸造车间FQ-K-61309	烟尘	1.6	8.2	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	铸造车间FQ-K-61310	烟尘	1.6	5.6	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	铸造车间FQ-K-61311	烟尘	1.6	5.2	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	铸造车间FQ-K-61312	烟尘	1.6	8.2	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	锅炉FQ-K-61313	氮氧化物	73	87	150	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	锅炉FQ-K-61313	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	锅炉FQ-K-61313	颗粒物	1.6	1.9	20	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61314	烟尘	1.6	25	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61315	烟尘	1.6	10	200	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61316	氯化氢	1.9	1.9	100	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	涂装车间FQ-K-61317	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/3	FQ-00347废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/3	FQ-00348废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/3	FQ-00350废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/3	FQ-00351废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/3	FQ-00352废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/4	FQ-00345废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/4	FQ-00345废气排气筒	氟化物	0.07	0.07	9	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/4	FQ-00345废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/4	FQ-00346废气排气筒	非甲烷总烃	3.52	3.52	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/4	FQ-00346废气排气筒	二甲苯	0.066	0.066	70	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/4	FQ-00346废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/4	FQ-00346废气排气筒	乙酸丁酯	0.036	0.036		是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/6/4	FQ-00349废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	电抛光废气排气筒FQ-0034420	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00346喷漆房废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00346喷漆房废气排气筒	总挥发性有机物	3.62	3.62		是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00346喷漆房废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00346喷漆房废气排气筒	乙酸丁酯	0.02	0.02	0.3	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00347废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00348废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00349废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00350焊接部打磨房废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00351废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	FQ-00352废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	织物锅炉排气筒（新车间）	氮氧化物	2.6	2.6	240	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/6	织物锅炉排气筒（新车间）	氟化氢	<0.08	<0.08		是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	辊子车间锅炉排气筒燃料：天然气	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	辊子车间锅炉排气筒燃料：天然气	氮氧化物	60	83	150	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	辊子车间锅炉排气筒燃料：天然气	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	辊子车间锅炉排气筒燃料：天然气	颗粒物	2.2	3	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	织物锅炉排气筒（新车间）燃料：天然气	氮氧化物	37	77	150	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	织物锅炉排气筒（新车间）燃料：天然气	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	织物锅炉排气筒（新车间）燃料：天然气	颗粒物	2	4.2	20	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	织物锅炉排气筒（老车间）燃料：天燃气	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	织物锅炉排气筒（老车间）燃料：天燃气	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	织物锅炉排气筒（老车间）燃料：天燃气	氮氧化物	72	127	150	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	织物锅炉排气筒（老车间）燃料：天燃气	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	福伊特造纸（中国）有限公司	2019/8/7	织物锅炉排气筒（老车间）燃料：天燃气	颗粒物	2.7	4.7	20	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	表面处理废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	表面处理废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	油漆喷漆排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	油漆喷漆排气筒	VOCs	0.411	0.411	60	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	油漆喷漆排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	油漆喷漆排气筒	苯	<0.004	<0.004	12	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	铝锭加热废气排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	水粉喷漆废气排气筒	VOCs	0.404	0.404	60	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	水粉喷漆废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	喷粉废气排气筒	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	表面处理废气排气筒	氮氧化物	13.3	13.3	240	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	表面处理废气排气筒	硫酸雾	1.06	1.06	45	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	油漆喷漆排气筒	VOCs	0.65	0.65	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	油漆喷漆排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	水性喷漆废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	水性喷漆废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	水性喷漆废气排气筒	VOCs	1.61	1.61	50	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	水性喷漆废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	喷粉废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/6	锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/6	锅炉排气筒	氮氧化物	10	12	150	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/6	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/6	锅炉排气筒	颗粒物	1.9	2.2	20	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/6	铝锭加热废气排气筒	颗粒物	8.88	8.88	120	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/13	3#排气筒出口（1车间喷涂）	总VOCs	3.49	3.49	90	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/13	3#排气筒出口（1车间喷涂）	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/13	4#排气筒出口（2车间喷涂）	总VOCs	0.16	0.16	90	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/13	4#排气筒出口（2车间喷涂）	二甲苯（总量）	0.015	0.015	70	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/14	2#排气筒出口（RCO）	氮氧化物	50	50	240	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/14	2#排气筒出口（RCO）	二氧化硫	20	20	550	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/14	2#排气筒出口（RCO）	总VOCs	0.206	0.206	90	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/14	2#排气筒出口（RCO）	二甲苯（总量）	0.03	0.03	70	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/14	1#排气筒出口（RTO）	氮氧化物	42	42	240	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/14	1#排气筒出口（RTO）	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/14	1#排气筒出口（RTO）	总VOCs	0.118	0.118	90	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/14	1#排气筒出口（RTO）	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/10/8	FQ-Q-00098喷漆废气排气筒	总VOCs	2.14	2.14	90	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/10/8	FQ-Q-00098喷漆废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/10/8	FQ-Q-00101RTO废气排气筒	氮氧化物	24	24	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/10/8	FQ-Q-00101RTO废气排气筒	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/10/8	FQ-Q-00101RTO废气排气筒	总VOCs	1.97	1.97	90	是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/10/8	FQ-Q-00101RTO废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	中荣印刷（昆山）有限公司	2019/6/19	1#排气筒出口	非甲烷总烃	2.02	2.02	120	是	
苏州市	中荣印刷（昆山）有限公司	2019/8/6	1#排气筒出口	非甲烷总烃	18.3	18.3	120	是	
苏州市	爱恩邦德（无锡）技术有限公司昆山分公司	2019/6/19	CVD#排气筒出口	氯化氢	<0.38	<0.38	100	是	
苏州市	爱恩邦德（无锡）技术有限公司昆山分公司	2019/9/10	酸性废气排气筒	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
苏州市	爱恩邦德（无锡）技术有限公司昆山分公司	2019/9/10	酸性废气排气筒	氯化氢	2.18	2.18	100	是	
苏州市	爱恩邦德（无锡）技术有限公司昆山分公司	2019/9/10	酸性废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课1#组合废气净化装置废气排放口	臭气浓度	33	33	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课1#组合废气净化装置废气排放口	硫化氢	0.0000427	0.0000427	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课1#组合废气净化装置废气排放口	非甲烷总烃	1.02	1.02	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课1#组合废气净化装置废气排放口	颗粒物	1.8	1.8	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课2#组合废气净化装置废气排放口	臭气浓度	38	38	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课2#组合废气净化装置废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课2#组合废气净化装置废气排放口	非甲烷总烃	0.86	2.9	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课2#组合废气净化装置废气排放口	颗粒物	2.9	9.7	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课7#组合废气净化装置废气排放口	非甲烷总烃	0.71	1.01	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/22	密炼课7#组合废气净化装置废气排放口	颗粒物	2.9	4.1	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课3#组合废气净化装置废气排放口	臭气浓度	34	34	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课3#组合废气净化装置废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课3#组合废气净化装置废气排放口	非甲烷总烃	1.3	2.71	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课3#组合废气净化装置废气排放口	颗粒物	2.2	4.5	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课4#组合废气净化装置废气排放口	臭气浓度	34	34	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课4#组合废气净化装置废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课4#组合废气净化装置废气排放口	非甲烷总烃	1.3	3.95	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课4#组合废气净化装置废气排放口	颗粒物	2.5	7.5	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课5#组合废气净化装置废气排放口	臭气浓度	50	50	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课5#组合废气净化装置废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课5#组合废气净化装置废气排放口	非甲烷总烃	1.24	2.85	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课5#组合废气净化装置废气排放口	颗粒物	2.5	5.4	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课6#组合废气净化装置废气排放口	非甲烷总烃	1.22	2.05	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	密炼课6#组合废气净化装置废气排放口	颗粒物	2.4	4	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	内二 硫化（A）废气排放口	臭气浓度	42	42	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	内二 硫化（A）废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	内二 硫化（A）废气排放口	非甲烷总烃	1.13	3.92	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	内二 硫化（c）废气排放口	臭气浓度	44	44	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	内二 硫化（c）废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/24	内二 硫化（c）废气排放口	非甲烷总烃	1.14	1.73	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	密炼课9#密炼械（炼胶线）废气排放口	非甲烷总烃	2.24	3.31	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	密炼课9#密炼械（炼胶线）废气排放口	颗粒物	3	4.4	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	密炼课 配料间（涉爆）废气排放口	颗粒物	2.8	2.8	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	密炼课 配料间（非涉爆）废气排放口	颗粒物	1.8	1.8	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	密炼课 解包间废气排放口	颗粒物	2.3	2.3	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外五 硫化（AB）废气排放口	臭气浓度	34	34	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外五 硫化（AB）废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外五 硫化（AB）废气排放口	非甲烷总烃	2.4	3.51	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外五 硫化（CD）废气排放口	臭气浓度	47	47	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外五 硫化（CD）废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外五 硫化（CD）废气排放口	非甲烷总烃	2	2.79	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外五 电摩硫化废气排放口	臭气浓度	52	52	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外五 电摩硫化废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外五 电摩硫化废气排放口	非甲烷总烃	2.2	4.48	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外二 硫化（ABC）废气排放口	臭气浓度	34	34	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外二 硫化（ABC）废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	外二 硫化（ABC）废气排放口	非甲烷总烃	1.9	2.59	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化四沟南侧废气排放口	臭气浓度	43	43	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化四沟南侧废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化四沟南侧废气排放口	非甲烷总烃	0.69	2.89	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化四沟北侧废气排放口	臭气浓度	45	45	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化四沟北侧废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化四沟北侧废气排放口	非甲烷总烃	0.8	4.83	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化五沟南侧废气排放口	臭气浓度	31	31	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化五沟南侧废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化五沟南侧废气排放口	非甲烷总烃	0.69	0.98	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化五沟南侧废气排放口	颗粒物	2	2.9	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化五沟北侧（喷粉）废气排放口	臭气浓度	40	40	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化五沟北侧（喷粉）废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化五沟北侧（喷粉）废气排放口	非甲烷总烃	0.51	0.96	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化五沟北侧（喷粉）废气排放口	颗粒物	3.2	5.9	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化三沟废气排放口	臭气浓度	42	42	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化三沟废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化三沟废气排放口	非甲烷总烃	0.7	1.1	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化三沟废气排放口	颗粒物	2.3	3.6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化一沟废气排放口	臭气浓度	37	37	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化一沟废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化一沟废气排放口	非甲烷总烃	0.73	1.94	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化二沟废气排放口	臭气浓度	40	40	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化二沟废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化二沟废气排放口	非甲烷总烃	0.75	1.51	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/26	加硫课 硫化二沟废气排放口	颗粒物	2.2	4.4	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	外五 喷粉废气排放口	非甲烷总烃	1.33	1.33	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	外五 喷粉废气排放口	颗粒物	2.5	2.5	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	外五 电磨喷粉废气排放口	颗粒物	2.4	2.4	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	外五 两模硫化（南）废气排放口	臭气浓度	33	33	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	外五 两模硫化（南）废气排放口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	外五 两模硫化（南）废气排放口	非甲烷总烃	1.3	7.39	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	内一 TB2接头废气排放口	颗粒物	2.9	2.9	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	内一 内糊线废气排放口	甲苯及二甲苯合计	<0.0005	<0.0005	15	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	内一 内糊线废气排放口	非甲烷总烃	1.25	1.25	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	加硫课 修补废气排放口	甲苯及二甲苯合计	<0.0005	<0.0005	15	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/27	加硫课 修补废气排放口	颗粒物	2	2.4	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/28	品二 打磨（东）废气排放口	颗粒物	2.3	2.3	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/28	品二 打磨（西）废气排放口	颗粒物	2.8	2.8	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/28	生管一课 洗模废气排放口	颗粒物	1.9	1.9	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/28	加硫课 洗模废气排放口	颗粒物	2.4	2.4	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化一沟东侧 加硫课硫化一沟西侧	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化一沟东侧 加硫课硫化一沟西侧	硫化氢	0.000843	0.000843	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化一沟东侧 加硫课硫化一沟西侧	非甲烷总烃	2.83	8.84	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化二沟东侧（喷粉）加硫课硫化二沟西侧	臭气浓度	549	549	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化二沟东侧（喷粉）加硫课硫化二沟西侧	硫化氢	0.000892	0.000892	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化二沟东侧（喷粉）加硫课硫化二沟西侧	非甲烷总烃	3.8	8	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化二沟东侧（喷粉）加硫课硫化二沟西侧	颗粒物	1.6	3.4	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化三沟	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化三沟	硫化氢	<0.014	<0.014	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化三沟	非甲烷总烃	2.06	4.87	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化三沟	颗粒物	1.5	3.5	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化四沟南侧加硫课硫化五沟南侧	臭气浓度	229	229	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化四沟南侧加硫课硫化五沟南侧	硫化氢	0.00252	0.00252	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化四沟南侧加硫课硫化五沟南侧	非甲烷总烃	2.07	5.28	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化四沟北侧加硫课硫化五沟北侧（喷粉）	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化四沟北侧加硫课硫化五沟北侧（喷粉）	硫化氢	0.00119	0.00119	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化四沟北侧加硫课硫化五沟北侧（喷粉）	非甲烷总烃	2.27	2.25	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	加硫课硫化四沟北侧加硫课硫化五沟北侧（喷粉）	颗粒物	1.5	1.5	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	品二打磨（东）	颗粒物	1.5	1.5	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	品二打磨（西）	颗粒物	1.6	1.6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外五硫化（AB）	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外五硫化（AB）	硫化氢	0.000413	0.000413	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外五硫化（AB）	非甲烷总烃	3.32	3.32	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外五硫化（CD）	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外五硫化（CD）	硫化氢	0.000539	0.000539	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外五硫化（CD）	非甲烷总烃	2.98	3.74	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外五两模硫化（南）	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外五两模硫化（南）	硫化氢	0.00111	0.00111	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外五两模硫化（南）	非甲烷总烃	3.04	9.26	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外二硫化（ABC）	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外二硫化（ABC）	硫化氢	0.000609	0.000609	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	外二硫化（ABC）	非甲烷总烃	3.06	3.06	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/24	加硫课洗模FQ-K-43526	颗粒物	1.7	1.7	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	外五喷粉	非甲烷总烃	1.14	1.14	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	外五喷粉	颗粒物	1.6	1.6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	外五电摩喷粉	颗粒物	1.6	1.6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	外五电摩硫化	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	外五电摩硫化	硫化氢	<0.014	<0.014	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	外五电摩硫化	非甲烷总烃	0.85	1.38	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	内一TB2接头	颗粒物	1.6	1.6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	内一内糊线	甲苯及二甲苯合计	<0.010	<0.010	15	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	内一内糊线	非甲烷总烃	2.01	2.68	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	内二硫化（A）	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	内二硫化（A）	硫化氢	0.000754	0.000754	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	内二硫化（A）	非甲烷总烃	1.02	3.34	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	内二硫化（C）	臭气浓度	724	724	2000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	内二硫化（C）	硫化氢	0.000733	0.000733	0.33	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	内二硫化（C）	非甲烷总烃	0.89	1.36	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	加硫课洗模FQ-K-43527	甲苯及二甲苯合计	<0.010	<0.010	15	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/25	加硫课洗模FQ-K-43527	颗粒物	1.6	3.8	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课1#	臭气浓度	97	97	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课1#	硫化氢	<0.014	<0.014	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课1#	非甲烷总烃	2.08	2.82	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课1#	颗粒物	1.6	2.2	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课2#	臭气浓度	1737	1737	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课2#	硫化氢	0.000776	0.000776	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课2#	非甲烷总烃	2.58	8.9	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课2#	颗粒物	1.7	5.8	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课3#	臭气浓度	5495	5495	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课3#	硫化氢	0.000529	0.000529	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课3#	非甲烷总烃	1.86	5	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课3#	颗粒物	1.6	4.3	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课4#	臭气浓度	724	724	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课4#	硫化氢	0.00145	0.00145	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课4#	非甲烷总烃	1.46	5.49	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课4#	颗粒物	1.6	6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课5#	臭气浓度	131	131	6000	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课5#	硫化氢	0.00113	0.00113	1.3	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课5#	非甲烷总烃	1.66	4.27	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课5#	颗粒物	1.6	4.1	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课6#	非甲烷总烃	3.23	5.73	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课6#	颗粒物	1.6	2.8	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课7#	非甲烷总烃	1.48	4.49	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课7#	颗粒物	1.6	4.9	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课9#密炼机（炼胶线）	非甲烷总烃	0.97	0.97	10	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课9#密炼机（炼胶线）	颗粒物	1.6	1.6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课配料间（涉爆）	颗粒物	1.6	1.6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课配料间（非涉爆）	颗粒物	1.6	1.6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	密炼课解包间	颗粒物	1.6	1.6	12	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/26	生管一课洗模	颗粒物	1.6	1.6	12	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/14	焊接车间排气筒FQ-B-01107	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/14	焊接车间排气筒FQ-B-01109	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/14	焊接车间排气筒FQ-B-01111	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/15	喷涂车间排气筒废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/15	喷涂车间排气筒废气排口	挥发性有机物	0.518	0.518	80	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/15	热处理炉排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/15	热处理炉排气筒	二氧化硫	9	9	550	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/15	热处理炉排气筒	非甲烷总烃	2.18	2.18	120	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/15	热处理炉排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/6/15	焊接车间排气筒FQ-B-01108	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/8/23	喷漆车间排气筒废气排口FQ-B-01105	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/8/23	喷漆车间排气筒废气排口FQ-B-01105	挥发性有机物	1.06	1.06	60	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/8/23	热处理排筒FQ-B-01106	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/8/23	热处理排筒FQ-B-01106	二氧化硫	<3	<3	960	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/8/23	热处理排筒FQ-B-01106	烟尘	1.3	161	200	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/8/23	焊接车间排气筒FQ-B-01107	颗粒物	10.5	10.5	120	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/8/23	焊接车间排气筒FQ-B-01108	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/8/23	焊接车间排气筒FQ-B-01109	颗粒物	3.1	3.1	120	是	
苏州市	昆山太平洋精密机械有限公司	2019/8/23	焊接车间排气筒FQ-B-01111	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/15	生产车间排气筒FQ-G-00184	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/15	生产车间排气筒FQ-G-00185	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/15	生产车间排气筒FQ-G-00186	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/15	生产车间排气筒FQ-G-00187	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/15	生产车间排气筒FQ-G-00189	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/15	生产车间排气筒FQ-G-00192	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00170	非甲烷总烃	7.6	7.6	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00171	非甲烷总烃	4.66	4.66	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00172	非甲烷总烃	4.2	4.2	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00173-1	非甲烷总烃	6.04	6.04	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00173-2	非甲烷总烃	5.32	5.32	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00175-1	非甲烷总烃	5.75	5.75	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00175-2	非甲烷总烃	7.25	7.25	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00176-1	非甲烷总烃	7.89	7.89	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00176-2	非甲烷总烃	7.59	7.59	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00177	非甲烷总烃	6.73	6.73	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00178	非甲烷总烃	7.95	7.95	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00179	非甲烷总烃	10.4	10.4	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00180	非甲烷总烃	5.71	5.71	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00181	非甲烷总烃	5.04	5.04	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00182-1	非甲烷总烃	6.18	6.18	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00182-2	非甲烷总烃	8.11	8.11	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00182-3	非甲烷总烃	5.24	5.24	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00183-1	非甲烷总烃	8.06	8.06	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00183-2	非甲烷总烃	5.89	5.89	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/17	生产车间排气筒FQ-G-00183-3	非甲烷总烃	4.59	4.59	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/19	生产车间排气筒FQ-G-00188	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00176(17#)	非甲烷总烃	1.69	1.69	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00177（13#）	非甲烷总烃	1.36	1.36	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00178（14#）	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00179	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00180（17#）	非甲烷总烃	1.35	1.35	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00181	非甲烷总烃	1.32	1.32	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00182（3#）	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00182（5#）	非甲烷总烃	1.02	1.02	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00182（6#）	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00183(2#)	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00183(3#)	非甲烷总烃	1.81	1.81	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00190	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/13	废气排口FQ-G-00192	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废气排口FQ-G-00184	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废气排口FQ-G-00185	颗粒物	6.6	6.6	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废气排口FQ-G-00186	颗粒物	7.2	7.2	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废气排口FQ-G-00188	颗粒物	5.9	5.9	120	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废气排口FQ-G-00189	颗粒物	9.8	9.8	120	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	臭气浓度	2317	2317	60000	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	臭气浓度	2317	2317	60000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	硫化氢	0.0043	0.0043	9.3	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	硫化氢	0.0028	0.0028	9.3	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	氮氧化物	64	54	300	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	氮氧化物	110	96	300	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	汞及其化合物	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	汞及其化合物	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	二氧化硫	4	3	100	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00766	0.00662	1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00195	0.0017	1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	氯化氢	1.05	0.86	60	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	氯化氢	1.23	1.14	60	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	颗粒物	<20	<18	30	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	颗粒物	<20	<17	30	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	一氧化碳	72	63	100	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	一氧化碳	11	9	100	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	1#烟囱	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/3	2#烟囱	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/11	1#烟囱	二噁英类	0.0069	0.006	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/7/12	2#烟囱	二噁英类	0.0028	0.0022	0.1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/18	2#焚烧炉排气筒	二噁英类	0.00048	0.00042	0.1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/18	1#焚烧炉排气筒	二噁英类	0.00074	0.00065	0.1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	臭气浓度	3090	3090	60000	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	臭气浓度	2317	2317	60000	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	硫化氢	0.038	0.038	9.3	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	硫化氢	0.043	0.043	9.3	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	氮氧化物	123	111	300	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	氮氧化物	130	106	300	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	二氧化硫	15	12	100	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00752	0.00684	1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00889	0.00747	1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	氯化氢	11.6	9.7	60	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	氯化氢	5.41	4.98	60	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<17	30	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<18	30	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	一氧化碳	11	10	100	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	一氧化碳	8	7	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	2#焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000038	0.000035	0.1	是	
苏州市	苏州吴江光大环保能源有限公司	2019/11/20	1#焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
苏州市	伊萨焊接器材（江苏）有限公司	2019/7/29	2#	硫酸雾	1.01	1.01	45	是	
苏州市	伊萨焊接器材（江苏）有限公司	2019/7/29	3#	VOCs	1.02	1.02	80	是	
苏州市	伊萨焊接器材（江苏）有限公司	2019/7/29	3#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	伊萨焊接器材（江苏）有限公司	2019/11/21	2#	硫酸雾	<0.3	<0.3	45	是	
苏州市	伊萨焊接器材（江苏）有限公司	2019/11/21	3#	VOCs	0.126	0.126	80	是	
苏州市	伊萨焊接器材（江苏）有限公司	2019/11/21	3#	颗粒物	22.5	22.5	120	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/7/31	一厂FQ01	氮氧化物	0.6	0.6	30	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/7/31	一厂FQ01	氯化氢	1.05	1.05	5	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/7/31	一厂FQ02	氯化氢	1.04	1.04	5	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/7/31	一厂FQ02	氯气	0.2	0.2	5	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/11/21	P1三车间FQ04	氨	0.000474	0.000474	4.9	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/11/21	P1三车间FQ04	颗粒物	1.5	1.5	30	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/11/21	扩散FQ02	氟化物	<0.9	<0.9	3	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/11/21	扩散FQ02	氯化氢	<0.9	<0.9	5	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/11/21	扩散FQ02	氯气	0.1	0.1	5	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/11/21	丝网印刷FQ05	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/11/21	组件单串焊FQ06	氮氧化物	11	11	30	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/11/21	组件单串焊FQ06	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州爱康光电科技有限公司	2019/11/21	组件单串焊FQ06	颗粒物	1.5	1.5	30	是	
苏州市	华灿光电（苏州）有限公司	2019/7/29	27#	非甲烷总烃	9.49	9.49	120	是	
苏州市	华灿光电（苏州）有限公司	2019/7/29	27#	异丙醇	1.02	1.02	80	是	
苏州市	华灿光电（苏州）有限公司	2019/11/21	RTO炉排气筒	非甲烷总烃	52.5	52.5	120	是	
苏州市	华灿光电（苏州）有限公司	2019/11/21	RTO炉排气筒	异丙醇	0.464	0.464	80	是	
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/7/30	FQ-013601826	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/7/30	FQ-013601826	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/7/30	FQ-013601826	二甲苯（总量）	0.475	0.475	70	是	
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/7/30	FQ-013601826	二甲苯（总量）	0.475	0.475	70	是	
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/7/30	FQ-013601826	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/7/30	FQ-013601826	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/11/12	底盘焊接FQ-13601832	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/11/12	涂装车间+调漆房FQ-13601826	甲苯	0.079	0.079	40	是	
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/11/12	涂装车间+调漆房FQ-13601826	二甲苯（总量）	0.18	0.18	70	是	
苏州市	东熙汽车配件（张家港）有限公司	2019/11/12	涂装车间+调漆房FQ-13601826	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	张家港市华林热镀锌有限公司	2019/7/31	G1排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	张家港市华林热镀锌有限公司	2019/12/3	G1排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	张家港市华林热镀锌有限公司	2019/12/3	G7排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	瑞进汽车配件（张家港）有限公司	2019/11/28	1#排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	瑞进汽车配件（张家港）有限公司	2019/11/28	1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	瑞进汽车配件（张家港）有限公司	2019/11/28	1#排气筒	总VOCs	0.231	0.231	90	是	
苏州市	瑞进汽车配件（张家港）有限公司	2019/11/28	1#排气筒	颗粒物	1.4	1.4	30	是	
苏州市	捷时雅精细化工（常熟）有限公司	2019/7/11	工厂栋排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	捷时雅精细化工（常熟）有限公司	2019/7/11	工厂栋排气筒	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	捷时雅精细化工（常熟）有限公司	2019/11/14	工厂栋排气筒FQ-360479	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	捷时雅精细化工（常熟）有限公司	2019/11/14	工厂栋排气筒FQ-360479	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	锅炉排气筒	氮氧化物	57	66	150	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	锅炉排气筒	颗粒物	1	1.2	20	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	酸性废气排气筒	氯化氢	0.98	0.98	100	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	酸性废气排气筒	硫酸雾	0.78	0.78	45	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	烘干废气	氮氧化物	0.77	0.77	240	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	烘干废气	二氧化硫	0.5	0.5	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	烘干废气	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	锅炉 锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	锅炉 锅炉废气排气筒	氮氧化物	76	76	150	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	锅炉 锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	锅炉 锅炉废气排气筒	颗粒物	1.9	1.9	20	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	酸洗车间 酸洗废气排气筒	氯化氢	1.6	1.6	100	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	酸洗车间 酸洗废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	烘干车间烘干排气筒	氮氧化物	1.08	1.08	240	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	烘干车间烘干排气筒	二氧化硫	1.26	1.26	550	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	烘干车间烘干排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州泰硕电子有限公司	2019/6/12	排口Q1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州泰硕电子有限公司	2019/10/14	Q1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	1号废气排气筒	氯化氢	0.9	4	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	1号废气排气筒	硫酸雾	0.63	2.8	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	2号废气排气筒	硫酸雾	0.51	1.8	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	3号废气排气筒	硫酸雾	0.62	0.62	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	4号废气排气筒	氯化氢	1.6	4.16	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	4号废气排气筒	硫酸雾	0.68	1.8	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	5号废气排气筒	VOCs	1.29	1.29	50	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	6号废气排气筒	锡及其化合物	0.00056	0.00056	8.5	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	6号废气排气筒	VOCs	1.63	1.63	50	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	酸性废气FQ-K-60700	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	酸性废气FQ-K-60700	硫酸雾	1.37	1.37	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	酸性废气FQ-K-60701	硫酸雾	1.5	1.5	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	酸性废气FQ-K-60702	硫酸雾	1.55	1.55	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	酸性废气FQ-K-60703	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	酸性废气FQ-K-60703	硫酸雾	0.97	0.97	30	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	有机废气FQ-K-60704	VOCs	0.615	0.615	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	有机废气FQ-K-60705	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	有机废气FQ-K-60705	VOCs	0.596	0.596	50	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	车间废气	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	威特电梯部件（苏州）有限公司	2019/6/14	排口Q1	二甲苯（总量）	0.97	0.97	70	是	
苏州市	威特电梯部件（苏州）有限公司	2019/6/14	排口Q1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	威特电梯部件（苏州）有限公司	2019/10/14	排口Q1	二甲苯（总量）	<0.0030	<0.0030	70	是	
苏州市	威特电梯部件（苏州）有限公司	2019/10/14	排口Q1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江兴（太仓）金属制品有限公司	2019/7/10	皮膜处理废气排气筒	氯化氢	5.46	5.46	100	是	
苏州市	江兴（太仓）金属制品有限公司	2019/10/22	皮膜处理废气排气筒	氯化氢	<0.22	<0.22	100	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	D栋注塑废气排气筒	非甲烷总烃	2.24	2.24	60	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	F栋喷漆废气排气筒	VOCs	1.28	1.28	50	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	F栋喷漆废气排气筒	甲苯与二甲苯合计	0.56	0.56	10	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	J栋粉碎房废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	2A磨房废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	天然气锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	天然气锅炉	氮氧化物	78	102	150	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	天然气锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	天然气锅炉	颗粒物	1	1.3	20	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/8/15	D栋注塑废气排气筒出口FQ-G-00324	非甲烷总烃	1.41	1.41	120	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/8/15	J栋粉碎房废气排口FQ-G-00329	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/8/15	2A磨房废气出口FQ-G-00330	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/8/15	天然气锅炉出口燃料：天然气FQ-G-00331	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/8/15	天然气锅炉出口燃料：天然气FQ-G-00331	氮氧化物	24	118	150	是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/8/15	天然气锅炉出口燃料：天然气FQ-G-00331	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/8/15	天然气锅炉出口燃料：天然气FQ-G-00331	颗粒物	2.2	11	20	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	含氰酸性废气排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	含氰酸性废气排气筒	硫酸雾	0.75	7.7	30	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	酸性废气排气筒	氯化氢	1.33	5.98	30	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	酸性废气排气筒	硫酸雾	0.61	2.7	30	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	含氰酸性废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	含氰酸性废气排气筒	硫酸雾	0.541	7.029	30	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	酸性废气排气筒	氯化氢	1.1	14.3	30	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	酸性废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	阳极手动线排气筒1#	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	阳极半自动线排气筒2#	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	阳极半自动线排气筒2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	阳极手动线排气筒1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/10/29	阳极半自动线排气筒2#	氮氧化物	1.9	1.9	200	是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/10/29	阳极半自动线排气筒2#	硫酸雾	1.3	1.3	30	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	清洗车间排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	连续车间排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	连续车间排气筒	氯化氢	1.12	1.12	30	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	清洗车间排气筒	氯化氢	1.6	1.6	30	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	清洗车间排气筒	硫酸雾	2.86	2.86	30	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	连续车间排气筒	硫酸雾	0.29	0.29	30	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/10/30	滚动车间排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/10/30	滚动车间排气筒	氯化氢	1.29	20.2	30	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/10/30	滚动车间排气筒	硫酸雾	1.46	22.8	30	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	烘干3#排气筒	甲苯	<0.08	<0.08	40	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	烘干3#排气筒	非甲烷总烃	2.21	2.21	120	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	前处理1#排气筒	氯化氢	7.44	7.44	100	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	前处理2#排气筒	氯化氢	1.34	1.34	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	烘干3#排气筒	二甲苯（总量）	<0.08	<0.08	70	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	烘干3#排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	烘干3#排气筒	非甲烷总烃	28	28	120	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	前处理1#排气筒	氯化氢	0.78	0.78	100	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	前处理2#排气筒	氯化氢	0.78	0.78	100	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	烘干3#排气筒	二甲苯（总量）	0.568	0.568	70	是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	3#排气筒废气排口	甲醇	69	69	190	是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	1#排气筒废气排口	甲醇	6	6	190	是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	3#排气筒废气排口	甲醛	0.82	0.82	25	是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	1#排气筒废气排口	甲醛	5.39	5.39	25	是	
苏州市	毅结特紧固件系统（太仓）有限公司	2019/7/18	注塑废气排气筒	非甲烷总烃	2.72	2.72	120	是	
苏州市	毅结特紧固件系统（太仓）有限公司	2019/7/18	热处理废气排气筒	非甲烷总烃	3.59	3.59	120	是	
苏州市	毅结特紧固件系统（太仓）有限公司	2019/9/10	注塑废气排气筒	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	13#A栋有机废气1出口	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	13#A栋有机废气1出口	非甲烷总烃	1.27	1.27	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	14#A栋有机废气2出口	氮氧化物	<0.8	<0.8	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	14#A栋有机废气2出口	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	8#A栋剥离废气1出口	非甲烷总烃	1.3	1.3	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	9#A栋剥离废气2出口	非甲烷总烃	1.26	1.26	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	1#A栋酸性废气1出口	氮氧化物	9.06	9.06	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	1#A栋酸性废气1出口	氟化物	<1.32	<1.32	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	1#A栋酸性废气1出口	氯化氢	0.47	0.47	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	1#A栋酸性废气1出口	氯气	<0.37	<0.37	65	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	2#A栋酸性废气2出口	氮氧化物	12.7	12.7	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	2#A栋酸性废气2出口	氟化物	<1.32	<1.32	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	2#A栋酸性废气2出口	氯化氢	0.81	0.81	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	2#A栋酸性废气2出口	氯气	<0.37	<0.37	65	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	3#A栋酸性废气3出口	氮氧化物	15.4	15.4	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	3#A栋酸性废气3出口	氟化物	<1.32	<1.32	9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	3#A栋酸性废气3出口	氯化氢	<0.29	<0.29	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	3#A栋酸性废气3出口	氯气	<0.37	<0.37	65	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	12#CVD废气3出口	氨	0.031	0.031	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	12#CVD废气3出口	氟化物	<1.32	<1.32	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	12#CVD废气3出口	氯化氢	0.35	0.35	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	11#CVD废气2出口	氨	0.024	0.024	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	11#CVD废气2出口	氟化物	<1.32	<1.32	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	11#CVD废气2出口	氯化氢	0.3	0.3	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	10#CVD废气1出口	氨	0.057	0.057	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	10#CVD废气1出口	氟化物	<1.32	<1.32	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	10#CVD废气1出口	氯化氢	0.95	0.95	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	15#A栋有机废气3出口	氮氧化物	<0.8	<0.8	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/27	15#A栋有机废气3出口	非甲烷总烃	1.18	1.18	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	4#A栋碱性废气1出口	氨	0.00686	0.00686	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	5#A栋碱性废气2出口	氨	0.013	0.013	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	6#A栋碱性废气3出口	氨	0.044	0.044	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	7#A栋碱性废气4出口	氨	0.029	0.029	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	16#A栋有机废气4出口	氮氧化物	<0.8	<0.8	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	16#A栋有机废气4出口	非甲烷总烃	1.13	1.13	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	19#F栋碱性废气1出口	氨	0.00303	0.00303	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	20#F栋碱性废气2出口	氨	0.00503	0.00503	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	22#F栋有机废气2出口	氮氧化物	6	6	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	22#F栋有机废气2出口	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	21#F栋有机废气1出口	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/6/28	21#F栋有机废气1出口	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	28#B栋碱性废气1出口	氨	0.00796	0.00796	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	23#B栋酸性废气1出口	氟化物	<1.34	<1.34	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	23#B栋酸性废气1出口	氯化氢	2.04	2.04	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	23#B栋酸性废气1出口	硫酸雾	1.03	1.03	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	24#B栋酸性废气2出口	氟化物	<1.34	<1.34	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	24#B栋酸性废气2出口	氯化氢	2.39	2.39	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	24#B栋酸性废气2出口	硫酸雾	1.26	1.26	45	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	25#B栋酸性废气3出口	氟化物	<1.34	<1.34	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	25#B栋酸性废气3出口	氯化氢	1.33	1.33	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	25#B栋酸性废气3出口	硫酸雾	1.46	1.46	45	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	26#B栋酸性废气4出口	氟化物	<1.34	<1.34	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	26#B栋酸性废气4出口	氯化氢	0.95	0.95	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	26#B栋酸性废气4出口	硫酸雾	1.17	1.17	45	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	27#B栋酸性废气5出口	氟化物	<1.34	<1.34	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	27#B栋酸性废气5出口	氯化氢	1.66	1.66	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	27#B栋酸性废气5出口	硫酸雾	1.6	1.6	45	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	31#U栋酸性废气出口	氯化氢	0.68	0.68	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	29#G栋碱性废气出口	氨	0.0038	0.0038	4.9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	30#G栋蒸汽锅炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	30#G栋蒸汽锅炉出口	氮氧化物	70	96	150	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	30#G栋蒸汽锅炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/7/1	30#G栋蒸汽锅炉出口	颗粒物	1.8	2.48	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44600	氮氧化物	0.56	0.56	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44600	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44601	氮氧化物	0.45	0.45	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44601	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44602	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44603	非甲烷总烃	0.47	0.47	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44604	氨	0.0032	0.0032	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44605	氨	0.00626	0.00626	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44606	氮氧化物	0.52	0.52	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44606	氟化物	0.066	0.066	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44606	氯化氢	1.02	1.02	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44606	氯气	0.1	0.1	65	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44607	氮氧化物	0.52	0.52	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44607	氟化物	0.059	0.059	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44607	氯化氢	1.4	1.4	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44607	氯气	0.1	0.1	65	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44608	氮氧化物	0.52	0.52	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44608	氟化物	0.053	0.053	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44608	氯化氢	1.3	1.3	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44608	氯气	0.1	0.1	65	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44609	氨	0.013	0.013	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44609	氟化物	0.052	0.052	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44609	氯化氢	1.42	1.42	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44610	氨	0.015	0.015	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44610	氟化物	0.054	0.054	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44610	氯化氢	1.09	1.09	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44611	氨	0.018	0.018	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44611	氟化物	0.056	0.056	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/8	A栋废气排气筒FQ-K-44611	氯化氢	7.52	7.52	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	A栋废气排气筒FQ-K-44612	氨	0.021	0.021	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	A栋废气排气筒FQ-K-44613	氨	0.02	0.02	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	A栋废气排气筒FQ-K-44616	氮氧化物	1.24	1.24	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	A栋废气排气筒FQ-K-44616	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	A栋废气排气筒FQ-K-44617	氮氧化物	1.22	1.22	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	A栋废气排气筒FQ-K-44617	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	F栋废气排气筒FQ-K-44624	氨	0.00135	0.00135	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	F栋废气排气筒FQ-K-44625	氨	0.00212	0.00212	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	F栋废气排气筒FQ-K-44626	氮氧化物	1.27	1.27	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	F栋废气排气筒FQ-K-44626	非甲烷总烃	0.77	0.77	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	F栋废气排气筒FQ-K-44627	氮氧化物	1.3	1.3	240	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	F栋废气排气筒FQ-K-44627	非甲烷总烃	0.61	0.61	120	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44618	氨	0.00594	0.00594	20	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44619	氟化物	0.067	0.067	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44619	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44619	硫酸雾	0.86	0.86	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44620	氟化物	0.057	0.057	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44620	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44620	硫酸雾	0.78	0.78	45	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44621	氟化物	0.055	0.055	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44621	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44621	硫酸雾	1.22	1.22	45	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44622	氟化物	0.06	0.06	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44622	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44622	硫酸雾	0.76	0.76	45	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44623	氟化物	0.055	0.055	9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44623	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	B栋废气排气筒FQ-K-44623	硫酸雾	0.76	0.76	45	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	U栋废气排气筒FQ-K-44628	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	G栋废气排气筒FQ-K-44631	氨	0.00415	0.00415	4.9	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	锅炉废气排气筒FQ-K-44632	氮氧化物	74	100	150	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	锅炉废气排气筒FQ-K-44632	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/11	锅炉废气排气筒FQ-K-44632	颗粒物	2	2.7	20	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62101废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62101废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62101废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62102废气排气筒	氮氧化物	4	4	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62102废气排气筒	二氧化硫	3	3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62102废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62108废气排气筒	氮氧化物	3	3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62108废气排气筒	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62108废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62110废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62110废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62110废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62121废气排气筒	非甲烷总烃	15.8	15.8	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62121废气排气筒	VOCs	8.24	8.24		是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62121废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62122废气排气筒	非甲烷总烃	10.3	10.3	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62122废气排气筒	VOCs	7.07	7.07		是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/4	FQ-K-62122废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62103废气排气筒	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62103废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62103废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62104废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62104废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62104废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62105废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62105废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62105废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62106废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62106废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62106废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62109废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62109废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62109废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62118废气排气筒	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62118废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62118废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62120废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62120废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/5	FQ-K-62120废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62100废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62100废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62100废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62107废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62107废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62107废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62111废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62111废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62111废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62112废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62112废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62112废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62113废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62113废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62113废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62114废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62114废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/6/6	FQ-K-62114废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62100	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62101	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62102	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62103	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62104	颗粒物	1.4	1.4	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62105	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62106	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62107	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62108	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62109	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62110	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62111	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62112	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62113	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	铸造车间FQ-K-62114	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62118	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62120	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62121	氮氧化物	0.73	0.73	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62121	二氧化硫	1.62	1.62	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62121	VOCs	3.84	3.84	50	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62121	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62122	氮氧化物	0.72	0.72	240	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62122	二氧化硫	1.58	1.58	550	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62122	VOCs	0.436	0.436	50	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62122	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62123	氮氧化物	28	45	150	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62123	二氧化硫	6	10	50	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62123	颗粒物	1.4	2.2	20	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62124	氮氧化物	33	39	150	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62124	二氧化硫	8	9	50	是	
苏州市	富士和机械工业（昆山）有限公司	2019/10/11	加工车间FQ-K-62124	颗粒物	1.6	1.9	20	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	铸棒车间1#熔铸炉	氮氧化物	12.1	12.1	240	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	铸棒车间1#熔铸炉	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	铸棒车间1#熔铸炉	烟尘	1.2	1.2	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	铸棒车间2#熔铸炉	氮氧化物	37.8	37.8	240	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	铸棒车间2#熔铸炉	二氧化硫	6.5	6.5	850	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	铸棒车间2#熔铸炉	烟尘	1.2	1.2	100	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	阳极车间3#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	阳极车间3#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	阳极车间4#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	阳极车间4#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	阳极车间5#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	阳极车间5#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	阳极车间5-1#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	阳极车间5-1#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	挤压车间7#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	挤压车间7#排气筒	二氧化硫	<0.625	<0.625	550	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/6/23	挤压车间7#排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	铸棒车间FQ-K-44000	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	铸棒车间FQ-K-44000	二氧化硫	53	53	850	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	铸棒车间FQ-K-44000	烟尘	1.5	1.5	100	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	阳极车间FQ-K-44002	氮氧化物	1.79	1.79	200	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	阳极车间FQ-K-44002	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	阳极车间FQ-K-44003	氮氧化物	1.59	1.59	200	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	阳极车间FQ-K-44003	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	阳极车间FQ-K-44004	氮氧化物	1.64	1.64	200	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	阳极车间FQ-K-44004	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	阳极车间FQ-K-44005	氮氧化物	1.52	1.52	200	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	阳极车间FQ-K-44005	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	挤压车间FQ-K-44007	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	挤压车间FQ-K-44007	二氧化硫	18	18	550	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	挤压车间FQ-K-44007	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	镀镍生产线含酸排气筒	氯化氢	0.996	0.996	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	镀镍生产线含酸排气筒	硫酸雾	0.34	0.34	30	是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	镀金车间含氰废气处理排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	集尘机排口FQ-115802(3#)	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	RTO排口FQ-115801（1#）	氮氧化物	20	20	240	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	RTO排口FQ-115801（1#）	二氧化硫	8	8	550	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	RTO排口FQ-115801（1#）	甲苯	2.68	2.68	40	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	RTO排口FQ-115801（1#）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	锅炉2FQ-115803（7#）	氮氧化物	130	144	150	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	锅炉2FQ-115803（7#）	二氧化硫	<3	<3.3	50	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	锅炉2排口FQ-115803（7#）	颗粒物	5.1	5.7	20	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	锅炉1 FQ-115804 (6#)	氮氧化物	46	82	150	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	锅炉1 FQ-115804 (6#)	二氧化硫	6	11	50	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	锅炉1 FQ-115804 (6#)	颗粒物	7.4	13	20	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	集尘机排口FQ-115802(3#)	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	RTO排口FQ-115801（1#）	氮氧化物	29.8	29.8	240	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	RTO排口FQ-115801（1#）	二氧化硫	9	9	550	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	RTO排口FQ-115801（1#）	甲苯	<0.0088	<0.0088	40	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	RTO排口FQ-115801（1#）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	锅炉2排口FQ-115803（7#）	氮氧化物	126	144	150	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	锅炉2排口FQ-115803（7#）	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	锅炉2排口FQ-115803（7#）	颗粒物	3.4	3.9	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	锅炉1排口FQ-115804(6#)	氮氧化物	148	148	150	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	锅炉1排口FQ-115804(6#)	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	锅炉1排口FQ-115804(6#)	颗粒物	3	3	20	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	4#排气筒	挥发性有机物	3.28	3.28	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	4#排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	11#蒸汽锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	11#蒸汽锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	11#蒸汽锅炉排气筒	颗粒物	2	2.2	20	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	7#三车间配料废气塔排口	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	1#排气筒	挥发性有机物	0.092	0.092	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	1#排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	2#排气筒	挥发性有机物	0.238	0.238	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	2#排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	11#导热油炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	11#导热油炉排气筒	氮氧化物	86	103	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	11#导热油炉排气筒	二氧化硫	8	10	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	11#导热油炉排气筒	颗粒物	1.5	1.8	20	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	5#排气筒	挥发性有机物	0.592	0.592	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	5#排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	0.6	0.6	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	6#排气筒排	挥发性有机物	4.8	4.8	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	6#排气筒排	二甲基甲酰胺（DMF）	3.3	3.3	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	8#排气筒	挥发性有机物	0.413	0.413	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/12	8#排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	0.2	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/17	11#蒸汽锅炉排气筒	氮氧化物	166	182	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	4#导热炉废气排口FQ-G-00049燃料种类：天然气	氮氧化物	11	93	150	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	1#导热炉废气排口燃料种类：天然气FQ-G-00049	氮氧化物	36	112	150	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	2#导热炉废气排口FQ-G-00049燃料种类：天然气	氮氧化物	12	86	150	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	3#导热炉废气排口FQ-G-00049燃料种类：天然气	氮氧化物	133	136	150	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	3#导热炉废气排口FQ-G-00049燃料种类：天然气	二氧化硫	4	4	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	4#导热炉废气排口FQ-G-00049燃料种类：天然气	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	2#导热炉废气排口FQ-G-00049燃料种类：天然气	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	1#导热炉废气排口燃料种类：天然气FQ-G-00049	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	4#导热炉废气排口FQ-G-00049燃料种类：天然气	颗粒物	2.1	17.6	20	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	3#导热炉废气排口FQ-G-00049燃料种类：天然气	颗粒物	2.1	2.2	20	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	1#导热炉废气排口燃料种类：天然气FQ-G-00049	颗粒物	2.1	6.6	20	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	2#导热炉废气排口FQ-G-00049燃料种类：天然气	颗粒物	2	14.4	20	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00050	挥发性有机物	0.857	0.857	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00050	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00051	挥发性有机物	12.2	12.2	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00051	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	精馏塔废气排气筒FQ-G-00052	挥发性有机物	14.2	14.2	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00053	挥发性有机物	13.5	13.5	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00053	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00054	挥发性有机物	15	15	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00054	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00055	挥发性有机物	10.5	10.5	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00055	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00056	挥发性有机物	10.4	10.4	200	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	工业废气排气筒FQ-G-00056	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	清洗机 1#排气筒	氮氧化物	1.58	1.58	240	是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	清洗机 1#排气筒	二氧化硫	0.198	0.198	550	是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	清洗机 1#排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	生产车间 9#排气筒	非甲烷总烃	1.69	1.69	120	是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	生产车间 9#排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/8/7	清洗工段C1排气筒出口	氮氧化物	7.55	7.55	240	是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/8/7	化涂烘箱C2排气筒出口	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.07	是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/8/7	底漆面漆烘干C3排气筒出口	甲苯	0.165	0.165	40	是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/8/7	底漆面漆烘干C3排气筒出口	非甲烷总烃	2.92	2.92	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/8/7	底漆面漆烘干C3排气筒出口	二甲苯（总量）	1.09	1.09	70	是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/10/10	MCL清洗韧化M1排气筒出口	氮氧化物	3.43	3.43	240	是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/10/10	生产车间M2排气筒出口	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.07	是	
苏州市	常熟世名化工科技有限公司	2019/8/23	溶剂型色浆车间废气排口FQ03	总挥发性有机物	0.0312	0.0312	0.9	是	
苏州市	常熟世名化工科技有限公司	2019/8/23	实验室废气排口 FQ04	总挥发性有机物	0.0171	0.0171	0.9	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	1号生产车间排口 1#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	1号生产车间排口 1#排气筒	硫酸雾	0.78	0.78	30	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	6号生产车间排口2#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	6号生产车间排口2#排气筒	硫酸雾	0.96	0.96	30	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	2号生产车间排口 3#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	2号生产车间排口 3#排气筒	硫酸雾	0.87	0.87	30	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	3号生产车间排口4#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	3号生产车间排口4#排气筒	硫酸雾	0.51	0.51	30	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	4号生产车间排口5#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	4号生产车间排口5#排气筒	硫酸雾	1.76	1.76	30	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/9/27	1号生产车间排口 1#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/9/27	1号生产车间排口 1#排气筒	硫酸雾	0.5	0.5	30	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/9/27	6号生产车间排口2#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/9/27	6号生产车间排口2#排气筒	硫酸雾	0.66	0.66	30	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/9/27	3号生产车间排口4#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/9/27	3号生产车间排口4#排气筒	硫酸雾	0.48	0.48	30	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/9/27	4号生产车间排口5#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/9/27	4号生产车间排口5#排气筒	硫酸雾	0.48	0.48	30	是	
苏州市	苏州武藏涂料有限公司	2019/8/5	实验室废气1#排气筒	甲苯	0.17	0.17	40	是	
苏州市	苏州武藏涂料有限公司	2019/8/5	实验室废气1#排气筒	非甲烷总烃	12.3	12.3	120	是	
苏州市	苏州武藏涂料有限公司	2019/8/5	实验室废气1#排气筒	二甲苯（总量）	0.02	0.02	70	是	
苏州市	苏州武藏涂料有限公司	2019/9/26	生产车间2#排气筒	甲苯	0.96	0.96	40	是	
苏州市	苏州武藏涂料有限公司	2019/9/26	生产车间2#排气筒	非甲烷总烃	2.66	2.66	120	是	
苏州市	苏州武藏涂料有限公司	2019/9/26	生产车间2#排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	双氧水氧化塔尾气采样口+气-01	甲苯	0.24	0.24	15	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	双氧水氧化塔尾气采样口+气-01	二甲苯（总量）	13.8	13.8	20	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	双氧水氢化液储罐尾气采样口+气-02	甲苯	<0.01	<0.01	15	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	双氧水氢化液储罐尾气采样口+气-02	二甲苯（总量）	0.03	0.03	20	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	盐酸合成炉尾气采样口+气-03	氯化氢	5.71	5.71	30	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	盐酸储罐除酸雾塔尾气采样口+气-04	氯化氢	5.09	5.09	30	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	CMS车间705焚烧装置排气筒+气-09	氮氧化物	260	439	500	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	CMS车间705焚烧装置排气筒+气-09	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	CMS车间705焚烧装置排气筒+气-09	非甲烷总烃	8.58	8.58	80	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	CMS车间705焚烧装置排气筒+气-09	非甲烷总烃	0.0217	0.0217	14	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	CMS车间705焚烧装置排气筒+气-09	氯化氢	5.26	16.3	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	CMS车间705焚烧装置排气筒+气-09	烟尘	1.3	2.2	100	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	CMS车间705焚烧装置排气筒+气-09	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	801C包装工序尾气排气筒+气-10	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	801A氯化尾气排气筒+气-11	氯化氢	6.35	6.35	30	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	801A氯化尾气排气筒+气-11	氯气	0.6	0.6	5	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	SAE活性炭机组尾气排气筒+气-12	非甲烷总烃	3.16	3.16	80	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	SAE活性炭机组尾气排气筒+气-12	苯乙烯	0.26	0.26	20	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/10/9	CMS车间705焚烧装置尾气采样口+气-09	二噁英类	0.079	0.12	0.5	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	双氧水氢化液储罐尾气采样口+气-02	甲苯	0.22	0.22	25	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	双氧水氢化液储罐尾气采样口+气-02	甲苯	0.0000139	0.0000139	4.3	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	双氧水氢化液储罐尾气采样口+气-02	二甲苯（总量）	27.1	27.1	40	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	双氧水氢化液储罐尾气采样口+气-02	二甲苯（总量）	0.00171	0.00171	1.5	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	盐酸合成炉尾气采样口+气-03	氯化氢	1.11	1.11	30	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	盐酸储罐除酸雾塔尾气采样口+气-04	氯化氢	1.36	1.36	30	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	CMS车间705焚烧装置尾气采样口+气-09	氮氧化物	48.6	59.2	500	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	CMS车间705焚烧装置尾气采样口+气-09	烟气黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	CMS车间705焚烧装置尾气采样口+气-09	非甲烷总烃	0.00578	0.00578	14	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	CMS车间705焚烧装置尾气采样口+气-09	非甲烷总烃	1.18	1.18	80	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	CMS车间705焚烧装置尾气采样口+气-09	氯化氢	1.47	3.23	30	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	CMS车间705焚烧装置尾气采样口+气-09	烟尘	<1.0	<1.0	100	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	CMS车间705焚烧装置尾气采样口+气-09	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-083011磨边排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-083119防焊和印刷排气筒	非甲烷总烃	4.66	4.66	120	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-083194成型排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-083195钻孔排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-0832179喷锡排气筒	锡及其化合物	0.00808	0.00808	8.5	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-0832180沉铜排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-0832180沉铜排气筒	二氧化硫	<2.7	<2.7	550	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-0832180沉铜排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-0832181蚀刻显影排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	FQ-0832181蚀刻显影排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00615磨边排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00616钻孔排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00617成型排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00618防焊和印刷排气筒	非甲烷总烃	1.7	1.7	120	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00619蚀刻显影排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00619蚀刻显影排气筒	硫酸雾	0.66	4.4	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00620沉铜排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00620沉铜排气筒	二氧化硫	<2.7	<2.7	550	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00620沉铜排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	FQ-Q-00621喷锡排气筒	锡及其化合物	0.00115	0.00115	8.5	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	FQ-00476排气筒	氯化氢	0.94	0.94	100	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	FQ-00476排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	FQ-00477排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	FQ-00477排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	FQ-00478排气筒	非甲烷总烃	3.47	3.47	120	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	FQ-00480排气筒	非甲烷总烃	4.5	4.5	120	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	FQ-00481排气筒	非甲烷总烃	3.37	3.37	120	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/5	FQ-00479排气筒	非甲烷总烃	2.46	2.46	120	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	酸性废气排气筒1#出口FQ-00476	氯化氢	1.09	1.09	30	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	酸性废气排气筒1#出口FQ-00476	硫酸雾	0.22	0.22	30	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	酸性废气排气筒2#出口FQ-00477	氯化氢	0.7	0.7	30	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	酸性废气排气筒2#出口FQ-00477	硫酸雾	0.24	0.24	30	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	有机废气排气筒4#出口FQ-00478	非甲烷总烃	4.43	4.43	120	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	有机废气排气筒1#出口FQ-00479	非甲烷总烃	2.6	2.6	120	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	有机废气排气筒2#出口FQ-00480	非甲烷总烃	42.7	42.7	120	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	有机废气排气筒3#出口FQ-00481	非甲烷总烃	6.68	6.68	120	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00458废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00459废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00460废气排气筒	氨	0.013	0.013	4.9	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00461废气排气筒1#	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00461废气排气筒1#	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00461废气排气筒1#	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00461废气排气筒1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00462废气排气筒	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00462废气排气筒	硫酸雾	0.2	2.2	30	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00463废气排气筒	非甲烷总烃	2.48	2.48	120	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00464废气排气筒	氨	0.12	0.12	4.9	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00464废气排气筒	硫酸雾	0.22	1.7	30	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00458废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00459废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00460废气排气筒	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00461废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00461废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00461废气排气筒	氯化氢	0.2	3.5	30	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00461废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00462废气排气筒	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00462废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00463废气排气筒	非甲烷总烃	1.16	1.16	120	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00464废气排气筒	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	FQ-Q-00464废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	FQ-B-01074废气排气筒	VOCs	0.354	0.354	50	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	FQ-B-01075废气排气筒	VOCs	0.09	0.09	50	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	FQ-B-01078废气排气筒	氯化氢	0.48	0.48	100	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	FQ-B-01079废气排气筒	氯化氢	2.31	2.31	100	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	FQ-B-01080废气排气筒	氯化氢	1.52	1.52	100	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	FQ-B-01082废气排气筒	氯化氢	1.74	1.74	100	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	FQ-B-01082废气排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	45	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	FQ-B-01076废气排气筒	VOCs	0.077	0.077	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	2#厂房颗粒物及有机废气排气筒	VOCs	0.434	0.434	50	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	2#厂房颗粒物及有机废气排气筒	颗粒物	1.5	6.7	20	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	3#厂房颗粒物及有机废气排气筒	VOCs	0.565	0.565	50	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	3#厂房颗粒物及有机废气排气筒	颗粒物	1.4	5.8	20	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	4#厂房颗粒物及有机废气排气筒	VOCs	0.533	0.533	50	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	4#厂房颗粒物及有机废气排气筒	颗粒物	1.2	6	20	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	2#厂房酸洗排气筒	氯化氢	1.89	1.89	100	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	3#厂房酸洗排气筒	氯化氢	1.77	1.77	100	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	4#厂房酸洗排气筒1	氯化氢	18.9	18.9	100	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	4#厂房酸洗排气筒2	硫酸雾	5.13	5.13	45	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083202废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083202废气排气筒	氨	0.045	0.045	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083202废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083202废气排气筒	VOCs	1.49	1.49		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083202废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-0832199废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-0832199废气排气筒	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-0832199废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083220废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083220废气排气筒	VOCs	0.444	0.444	50	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083224废气排气筒	氨	0.0038	0.0038	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083225废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083225废气排气筒	硫酸雾	<0.6	<0.6	45	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083226废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	FQ-083226废气排气筒	VOCs	0.368	0.368		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083199废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083199废气排气筒	氨	0.00081	0.00081	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083199废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083202废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083202废气排气筒	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083202废气排气筒	VOCs	0.768	0.768	50	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083202废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083220废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083220废气排气筒	VOCs	0.613	0.613	50	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083224废气排气筒	氨	0.00096	0.00096	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083225废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083225废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083226废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/9	FQ-083226废气排气筒	VOCs	1.23	1.23	50	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00282废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00282废气排气筒	硫酸雾	2.18	9.06	30	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00283废气排气筒	氨	0.0083	0.0083	4.9	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00284废气排气筒	非甲烷总烃	4.65	4.65	120	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	FQ-Q-00285废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	FQ-Q-00282废气排气筒	氮氧化物	0.8	3	200	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	FQ-Q-00282废气排气筒	硫酸雾	0.7	2.63	30	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	FQ-Q-00283废气排气筒	氨	0.0068	0.0068	4.9	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	FQ-Q-00284废气排气筒	非甲烷总烃	2.32	2.32	120	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	FQ-Q-00285废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	电镀废气排气筒	氯化氢	0.04	0.56	30	是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	电镀废气排气筒	硫酸雾	0.6	8.38	30	是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	电镀废气排气筒	氯化氢	5.38	129	30	否	3.30
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	电镀废气排气筒	硫酸雾	<0.05	<0.05	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	米巴精密零部件（中国）有限公司	2019/8/9	HTCA排气筒	非甲烷总烃	3.06	3.06	120	是	
苏州市	米巴精密零部件（中国）有限公司	2019/8/9	HTCA排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	米巴精密零部件（中国）有限公司	2019/8/9	HTCA排气筒	总挥发性有机物	0.011	0.011	1.8	是	
苏州市	米巴精密零部件（中国）有限公司	2019/8/9	HTCA排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	米巴精密零部件（中国）有限公司	2019/10/10	350A烧结炉排气筒	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	
苏州市	米巴精密零部件（中国）有限公司	2019/10/10	350A烧结炉排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	米巴精密零部件（中国）有限公司	2019/10/10	350A烧结炉排气筒	铅及其化合物	<0.028	<0.028	0.7	是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	6#熔融废气排气筒	氮氧化物	16	64	150	是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	6#熔融废气排气筒	二氧化硫	10	40	50	是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	6#熔融废气排气筒	烟尘	1.8	5.1	150	是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	7#去毛刺废气排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/10/11	P1熔融废气排气筒	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/10/11	P1熔融废气排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/10/11	P4抛丸废气排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/8/8	废气排气筒总排口	氮氧化物	60	63	100	是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/8/8	废气排气筒总排口	二氧化硫	4	4	50	是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/8/8	废气排气筒总排口	烟尘	2.9	3.1	20	是	
苏州市	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	2019/8/8	1#排气筒	氮氧化物	8	8	50	是	
苏州市	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	2019/8/8	1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	2019/10/10	2#排气筒	氮氧化物	23	26	50	是	
苏州市	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	2019/10/10	2#排气筒	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	2019/10/10	2#排气筒	烟尘	2.4	2.7	5	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/8/9	4#上面釉修补打商标排气筒	氮氧化物	1.2	1.2	240	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/8/9	4#上面釉修补打商标排气筒	颗粒物	3.9	3.9	120	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/10/28	11#烘干排气筒（BT11）	非甲烷总烃	0.27	0.27	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/10/28	11#烘干排气筒（BT11）	苯乙烯	0.000016	0.000016	6.5	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/10/28	15#喷涂排气筒（BT15）	非甲烷总烃	0.34	0.34	120	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/10/28	15#喷涂排气筒（BT15）	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/10/28	15#喷涂排气筒（BT15）	苯乙烯	0.00027	0.00027	6.5	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	FQ-02废气排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	FQ-07废气排气筒	颗粒物	3	3	120	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	FQ-10废气排气筒	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	P1废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	皆可博（苏州）车辆控制系统有限公司	2019/8/8	1#排气筒	非甲烷总烃	0.88	0.88	120	是	
苏州市	皆可博（苏州）车辆控制系统有限公司	2019/10/8	2#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	皆可博（苏州）车辆控制系统有限公司	2019/10/8	2#排气筒	非甲烷总烃	0.34	0.34	120	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	2#粉尘排放口DA002	非甲烷总烃	1.04	1.04	60	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	2#粉尘排放口DA002	颗粒物	3.2	3.2	20	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	导热油炉排放口DA003	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	导热油炉排放口DA003	氮氧化物	86	117	150	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	导热油炉排放口DA003	二氧化硫	<3	<4.1	50	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	导热油炉排放口DA003	颗粒物	4.1	5.6	20	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/30	1#废气排放口DA001	甲苯	0.206	0.206	8	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/30	1#废气排放口DA001	非甲烷总烃	1.35	1.35	60	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/30	1#废气排放口DA001	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/30	1#废气排放口DA001	颗粒物	6.5	6.5	20	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	P5UP机械喷漆排气筒	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	P5UP机械喷漆排气筒	颗粒物	3	3	120	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	P12 LMG浸漆机前道排气筒	非甲烷总烃	0.8	0.8	120	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	（P1+P2）S泵喷漆房+烘干房排气筒	非甲烷总烃	1.87	1.87	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	（P1+P2）S泵喷漆房+烘干房排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	P9预制式泵站调胶间排气筒	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	P9预制式泵站调胶间排气筒	苯乙烯	<0.0000027	<0.0000027	6.5	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	P10 预制式泵站装配车间排气	非甲烷总烃	0.49	0.49	120	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	P10 预制式泵站装配车间排气	颗粒物	4.4	4.4	120	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	P10 预制式泵站装配车间排气	苯乙烯	<0.00013	<0.00013	6.5	是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	1#排气筒	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	3#排气筒	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	退火炉Q1排气筒	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	退火炉Q1排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	退火炉Q1排气筒	烟尘	7.8	69	200	是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	酸洗车间Q2排气筒	硫酸雾	<0.16	<0.16	30	是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	北车间 Q6排气筒出口	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	南车间Q5排气筒出口	非甲烷总烃	1.35	1.35	120	是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	南车间Q5排气筒出口	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/8/8	集成机废气排放口	颗粒物	1.7	1.7	20	是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/11	生产车间FQ-01排气筒	氨	2.1	2.1	20	是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/11	生产车间FQ-01排气筒	非甲烷总烃	1.21	1.21	60	是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/11	生产车间FQ-01排气筒	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	涂装废气排气筒 FQ-345402	非甲烷总烃	3.92	3.92	120	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	涂装废气排气筒 FQ-345402	二甲苯（总量）	0.08	0.08	70	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	激光废气排口FQ-345404	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	涂装废气排气筒FQ-345403	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	涂装废气排气筒FQ-345403	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	涂装废气排气筒FQ-345403	非甲烷总烃	4.99	4.99	120	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	涂装废气排气筒FQ-345403	二甲苯（总量）	2.64	2.64	70	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	涂装废气排气筒FQ-345403	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/9/23	激光废气排口FQ-345404	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/9/23	涂装废气排气筒FQ-345403	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/9/23	涂装废气排气筒FQ-345403	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/9/23	涂装废气排气筒FQ-345403	非甲烷总烃	3.35	3.35	120	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/9/23	涂装废气排气筒FQ-345403	二甲苯（总量）	0.05	0.05	70	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/9/23	涂装废气排气筒FQ-345403	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	苏州工业园区第一塑胶有限公司	2019/8/6	RTO排气筒	甲苯	1.05	1.05	40	是	
苏州市	苏州工业园区第一塑胶有限公司	2019/8/6	RTO排气筒	非甲烷总烃	4	4	120	是	
苏州市	苏州工业园区第一塑胶有限公司	2019/8/6	RTO排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州工业园区第一塑胶有限公司	2019/9/23	RTO排气筒	非甲烷总烃	1.06	1.06	120	是	
苏州市	苏州工业园区第一塑胶有限公司	2019/9/23	RTO排气筒	二甲苯（总量）	0.43	0.43	70	是	
苏州市	苏州工业园区第一塑胶有限公司	2019/9/23	RTO排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	3#排气筒	氯化氢	7.02	7.02	100	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	4#排气筒	氯化氢	5.91	5.91	100	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	5#排气筒	非甲烷总烃	1.69	1.69	120	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	5#排气筒	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	6# 排气筒	非甲烷总烃	1.67	1.67	120	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	6# 排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	3#排气筒	氯化氢	1.23	1.23	100	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	4#排气筒	氯化氢	1.38	1.38	100	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	5#排气筒	非甲烷总烃	1.19	1.19	120	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	5#排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	6# 排气筒	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	6# 排气筒	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	苏州信越聚合有限公司	2019/8/5	排口Q1	甲苯及二甲苯合计	5.8	5.8	15	是	
苏州市	苏州信越聚合有限公司	2019/10/15	排口Q1	甲苯及二甲苯合计	0.672	0.672	15	是	
苏州市	苏州信越聚合有限公司	2019/10/15	排口Q1	非甲烷总烃	13.8	13.8	10	否	0.38
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/7/5	1号车间注塑废气排气筒FQ-2F-00156	甲苯	0.16	0.16	40	是	
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/7/5	1号车间注塑废气排气筒FQ-2F-00156	非甲烷总烃	1.4	1.4	120	是	
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/7/5	2号车间注塑废气排气筒FQ-2F-00157	甲苯	0.14	0.14	40	是	
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/7/5	2号车间注塑废气排气筒FQ-2F-00157	非甲烷总烃	3.66	3.66	120	是	
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/8/28	1#车间注塑废气排气筒（出口）FQ-ZP-000156	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/8/28	1#车间注塑废气排气筒（出口）FQ-ZP-000156	非甲烷总烃	3.41	3.41	120	是	
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/8/28	2#车间注塑废气排气筒（出口）FQ-ZP-000157	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/8/28	2#车间注塑废气排气筒（出口）FQ-ZP-000157	非甲烷总烃	3.7	3.7	120	是	
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/8/28	CNC车间废气排气筒（出口）FQ-ZP-000158	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山新至升塑胶电子有限公司	2019/8/28	CNC车间废气排气筒（出口）FQ-ZP-000158	非甲烷总烃	3.68	3.68	120	是	
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/8/16	一期废气排气筒P1	氮氧化物	46	46	240	是	
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/8/16	一期废气排气筒P1	非甲烷总烃	22.6	22.6	120	是	
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/8/16	一期废气排气筒P1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/8/16	P3排气筒	氨（氨气）	1.93	1.93	4.9	是	
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/11/3	二期焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/11/13	二期焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	16.5	16.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/11/13	二期焚烧炉排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	中小试排气筒DA003	非甲烷总烃	73	73	80	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	中小试排气筒DA003	非甲烷总烃	0.0283	0.0283	14	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	正己烷	0.00000551	5.51E-06	17	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	正己烷	0.008	0.008	120	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	甲醇	16	16	60	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	甲醇	0.011	0.011	7.2	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	甲苯	<0.01	<0.01	25	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	甲苯	<0.00000705	<0.00000705	4.3	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	非甲烷总烃	24.9	24.9	80	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	非甲烷总烃	0.0172	0.0172	14	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	正庚烷	0.132	0.132	120	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	正庚烷	0.0000909	0.0000909	17	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	丙酮	<0.00000705	<0.00000705	2.5	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	乙酸乙酯	<0.000000689	<0.000000689	0.3	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	精烘包排气筒DA004	甲硫醚	<0.0000719	<0.0000719	0.58	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	实验室排气筒-1+DA007	非甲烷总烃	1.51	1.51	80	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	实验室排气筒-1+DA007	非甲烷总烃	0.0151	0.0151	14	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	实验室排气筒-4+DA010	非甲烷总烃	1.61	1.61	80	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	实验室排气筒-4+DA010	非甲烷总烃	0.0307	0.0307	14	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	实验室排气筒-5+DA011	非甲烷总烃	1.68	1.68	80	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	实验室排气筒-5+DA011	非甲烷总烃	0.00506	0.00506	14	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	实验室排气筒-1+DA007	非甲烷总烃	1.33	1.33	80	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	实验室排气筒-1+DA007	非甲烷总烃	0.0127	0.0127	14	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	实验室排气筒-3+DA009	非甲烷总烃	0.0199	0.0199	14	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	实验室排气筒-3+DA009	非甲烷总烃	1	1	80	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	实验室排气筒-5+DA011	非甲烷总烃	1.1	1.1	80	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	实验室排气筒-5+DA011	非甲烷总烃	0.00418	0.00418	14	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/7/30	1#车间粉尘废气排放口FQ-225502	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/7/30	2#车间粉尘废气排放口FQ-225504	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/7/30	3#车间粉尘废气排放口FQ-225506	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/10/11	1#车间粉尘废气排放口FQ-225502	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/10/11	2#车间粉尘废气排放口FQ-225504	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/10/11	3#车间粉尘废气排放口FQ-225506	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	阳极氧化排气筒FQ-K-42103	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	阳极氧化排气筒FQ-K-42103	氯化氢	5.32	15.2	30	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	阳极氧化排气筒FQ-K-42103	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	阳极氧化排气筒FQ-K-42103	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	阳极氧化排气筒FQ-K-42103	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	阳极氧化	氮氧化物	1.25	3.95	200	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	阳极氧化	氟化物	<0.022	<0.022	7	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	阳极氧化	硫酸雾	0.6	1.9	30	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/8	抛光车间排气筒FQKL008	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/8	抛光车间排气筒FQKL009	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	酸性废气排口FQKL005	氮氧化物	1.2	1.2	240	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	酸性废气排口FQKL005	氟化物	0.11	0.11	9	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	酸性废气排口FQKL005	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	酸性废气排口FQKL006	氮氧化物	1.3	1.3	240	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	酸性废气排口FQKL006	氟化物	0.1	0.1	9	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	酸性废气排口FQKL006	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	抛光车间排气筒FQKL012	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	抛光车间排气筒FQKL011	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	抛光车间排气筒FQKL010	颗粒物	67.8	67.8	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/9	抛光车间排气筒FQKL013	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/10	酸性废气排口FQKL007	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/10	酸性废气排口FQKL007	氟化物	0.2	0.2	9	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/10	酸性废气排口FQKL007	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	酸性废气排口FQKL005	氮氧化物	<0.2	<0.2	240	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	酸性废气排口FQKL005	氟化物	0.08	0.08	9	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	酸性废气排口FQKL005	硫酸雾	0.47	0.47	45	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	酸性废气排口FQKL006	氮氧化物	1	1	240	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	酸性废气排口FQKL006	氟化物	0.08	0.08	9	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	酸性废气排口FQKL006	硫酸雾	0.55	0.55	45	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	酸性废气排口FQKL007	氮氧化物	0.8	0.8	240	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	酸性废气排口FQKL007	氟化物	0.11	0.11	9	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	酸性废气排口FQKL007	硫酸雾	0.84	0.84	45	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	抛光车间排气筒FQKL008	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	抛光车间排气筒FQKL010	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	抛光车间排气筒FQKL012	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	抛光车间排气筒FQKL011	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	抛光车间排气筒FQKL013	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	抛光车间排气筒FQKL009	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	压铸车间废气排口FQ-K-45503	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	压铸车间废气排口FQ-K-45503	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	压铸车间废气排口FQ-K-45503	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	压铸车间废气排口FQ-K-45504	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	压铸车间废气排口FQ-K-45504	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	压铸车间废气排口FQ-K-45504	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	压铸车间废气排口FQ-K-45505	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	压铸车间废气排口FQ-K-45505	二氧化硫	<2.5	<2.5	550	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	压铸车间废气排口FQ-K-45505	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	压铸车间FQ-K-45503	氮氧化物	1.98	1.98	240	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	压铸车间FQ-K-45503	二氧化硫	2.35	2.35	550	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	压铸车间FQ-K-45503	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	压铸车间FQ-K-45504	氮氧化物	1.85	1.85	240	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	压铸车间FQ-K-45504	二氧化硫	1.72	1.72	550	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	压铸车间FQ-K-45504	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	压铸车间FQ-K-45505	氮氧化物	1.78	1.78	240	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	压铸车间FQ-K-45505	二氧化硫	2.02	2.02	550	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	压铸车间FQ-K-45505	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	P5	非甲烷总烃	2.74	2.74	120	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	二厂4#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	二厂4#排气筒	氯化氢	0.45	0.45	100	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	二厂4#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	P11排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P2排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P2排气筒	氯化氢	2.1	28.8	30	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P2排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P4排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P5排气筒	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P6排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P6排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P7排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P7排气筒	氯化氢	1.36	1.36	100	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P7排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P10排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P10排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	P10排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	4#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/20	P11排气筒	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/8/12	TF湿法车间1#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/8/12	TF湿法车间1#排气筒	硫酸雾	0.27	9.74	30	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/8/12	TF切割车间3#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/8/12	AF2机加工车间 6#排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/10/14	洁净房印刷（TF）2#排气筒出口	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/10/14	洁净房印刷（TF）2#排气筒出口	非甲烷总烃	0.65	0.65	120	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/10/14	洁净房印刷（TF）2#排气筒出口	异丙醇	<0.004	<0.004		不参与评价	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/10/14	AF2片式保险丝+悬空熔断器4#排气筒出口	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/10/14	AF2片式保险丝+悬空熔断器4#排气筒出口	非甲烷总烃	1.68	1.68	120	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/10/14	AF2片式保险丝+悬空熔断器4#排气筒出口	硫酸雾	<0.1	<0.1	30	是	
苏州市	AEM科技（苏州）股份有限公司	2019/10/14	AF2片式保险丝 7#排气筒出口	非甲烷总烃	0.88	0.88	120	是	
苏州市	奥科宁克紧固件系统（苏州）有限公司	2019/8/15	工业生产2#排气筒	非甲烷总烃	1.66	1.66	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	奥科宁克紧固件系统（苏州）有限公司	2019/8/15	航空热处理5#排气筒	氮氧化物	13	13	240	是	
苏州市	奥科宁克紧固件系统（苏州）有限公司	2019/8/15	航空热处理5#排气筒	烟尘	2.6	3.5	200	是	
苏州市	奥科宁克紧固件系统（苏州）有限公司	2019/10/17	工业热处理1#排气筒	氮氧化物	30	30	240	是	
苏州市	奥科宁克紧固件系统（苏州）有限公司	2019/10/17	工业热处理1#排气筒	二氧化硫	8	8	550	是	
苏州市	奥科宁克紧固件系统（苏州）有限公司	2019/10/17	工业热处理1#排气筒	烟尘	3	10	200	是	
苏州市	奥科宁克紧固件系统（苏州）有限公司	2019/10/17	航空热处理3#排气筒	氮氧化物	3	3	240	是	
苏州市	奥科宁克紧固件系统（苏州）有限公司	2019/10/17	航空热处理3#排气筒	烟尘	1.7	35	200	是	
苏州市	奥科宁克紧固件系统（苏州）有限公司	2019/10/17	航空热处理4#排气筒	氮氧化物	1.63	1.63	240	是	
苏州市	张家港北兴化工有限公司	2019/7/9	1#废气排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	张家港北兴化工有限公司	2019/7/9	1#废气排气筒	非甲烷总烃	3.43	3.43	80	是	
苏州市	张家港北兴化工有限公司	2019/7/9	1#废气排气筒	苯	0.629	0.629	6	是	
苏州市	张家港北兴化工有限公司	2019/11/13	2#活性炭排气筒	甲苯	0.69	0.69	25	是	
苏州市	张家港北兴化工有限公司	2019/11/13	2#活性炭排气筒	非甲烷总烃	5.3	5.3	80	是	
苏州市	张家港北兴化工有限公司	2019/11/13	2#活性炭排气筒	二甲苯（总量）	0.686	0.686	40	是	
苏州市	张家港北兴化工有限公司	2019/11/13	1#RTO废气排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	张家港北兴化工有限公司	2019/11/13	1#RTO废气排气筒	非甲烷总烃	0.6	0.6	80	是	
苏州市	张家港北兴化工有限公司	2019/11/13	1#RTO废气排气筒	苯	<0.004	<0.004	6	是	
苏州市	张家港洁利环保科技有限公司	2019/7/5	FQ-2418901废气排气筒	氯化氢	5.03	5.03	100	是	
苏州市	张家港洁利环保科技有限公司	2019/7/5	FQ-2418901废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	张家港洁利环保科技有限公司	2019/11/13	聚铁工艺、硫酸亚铁、氯化亚铁工艺排气筒	氯化氢	0.25	0.25	100	是	
苏州市	张家港洁利环保科技有限公司	2019/11/13	氯化铁工艺排气筒	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
苏州市	张家港洁利环保科技有限公司	2019/11/13	聚铁工艺、硫酸亚铁、氯化亚铁工艺排气筒	硫酸雾	0.54	0.54	45	是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	生产车间G1一期酸性排气筒	氮氧化物	1.33	1.33	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	生产车间G1一期酸性排气筒	氯化氢	1.09	1.09	100	是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	生产车间G1一期酸性排气筒	硫酸雾	<0.09	<0.09	45	是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	生产车间G3一期碱性排气筒	氨（氨气）	0.88	0.88	20	是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	生产车间G8排气筒	氟化物	<0.9	<0.9	9	是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	生产车间G8排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	生产车间G8排气筒	硫酸雾	0.1	0.1	45	是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	生产车间G4排气筒	非甲烷总烃	3.21	3.21	120	是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	生产车间有机废气排气筒	甲醇	123	123	190	是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	生产车间有机废气排气筒	非甲烷总烃	9.25	9.25	120	是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/10/15	生产车间FQ-FFPS-01排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/10/15	生产车间FQ-FFPS-01排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	生产车间 P1排气筒	氮氧化物	1.31	1.31	240	是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	生产车间 P1排气筒	氟化物	<0.9	<0.9	9	是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	生产车间 P1排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	生产车间 P2排气筒	颗粒物	4.8	4.8	120	是	
苏州市	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	2019/7/4	Q2废气排气筒	非甲烷总烃	4.18	4.18	80	是	
苏州市	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	2019/7/4	Q4废气排气筒	VOCs	<0.033	<0.033	80	是	
苏州市	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	2019/7/4	Q2废气排气筒	氨（氨气）	0.0069	0.0069	20	是	
苏州市	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	2019/11/20	Q2废气排气筒	非甲烷总烃	0.5	0.5	80	是	
苏州市	张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	2019/11/20	Q2废气排气筒	氨（氨气）	<0.0000635	<0.0000635	20	是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/8/9	Q1排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/8/9	Q1排气筒	烟尘	<1.0	<1.0	200	是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/11/1	Q2排气筒	氯化氢	1.13	1.13	100	是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	1#退火炉废气排气筒	氮氧化物	14	144	300	是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	1#退火炉废气排气筒	二氧化硫	<2.5	<2.5	150	是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	1#退火炉废气排气筒	颗粒物	8.5	120	15	否	7.00
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/9/23	1#退火炉废气排气筒	氮氧化物	<1.34	<1.34	300	是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/9/23	1#退火炉废气排气筒	二氧化硫	<2.5	<2.5	150	是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/9/23	1#退火炉废气排气筒	颗粒物	9	107	15	否	6.13
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	1#废气排放口	氮氧化物	126	126	200	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	1#废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	1#废气排放口	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	11#废气排放口	非甲烷总烃	2.23	2.23	120	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	12#废气排放口	非甲烷总烃	2.92	2.92	120	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	2#废气排放口	非甲烷总烃	3.3	3.3	120	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	3#废气排放口	颗粒物	19	19	120	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	8#废气排放口	氮氧化物	85	85	200	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	8#废气排放口	二氧化硫	22	22	100	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	8#废气排放口	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	1#废气排放口	氮氧化物	13	13	200	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	1#废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	1#废气排放口	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	11#废气排放口	非甲烷总烃	1.14	1.14	120	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	12#废气排放口	非甲烷总烃	2.22	2.22	120	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	3#废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/25	2#废气排放口	非甲烷总烃	3.5	3.5	120	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/25	7#废气排放口	氮氧化物	33	91	200	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/25	7#废气排放口	二氧化硫	<3	4	100	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/25	7#废气排放口	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/25	8#废气排放口	氮氧化物	10	10	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/25	8#废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/25	8#废气排放口	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	日触化工(张家港)有限公司	2019/7/5	废气排气筒	颗粒物	<0.2	<0.2	20	是	
苏州市	日触化工(张家港)有限公司	2019/7/5	T1800废气排气筒	丙烯酸	4.1	4.1	10	是	
苏州市	日触化工(张家港)有限公司	2019/11/14	1#(精制单元冷凝系统）冷凝+洗涤排气筒	丙烯酸	<0.6	<0.6	10	是	
苏州市	日触化工(张家港)有限公司	2019/11/14	袋式过滤器编号为K1803号废气排气筒	颗粒物	4.2	4.2	20	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/7/8	FQ-094202467废气排气筒	氮氧化物	15	15	240	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/7/8	FQ-094202467废气排气筒	二氧化硫	6	6	550	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/7/8	FQ-094202467废气排气筒	VOCs	0.351	0.351	50	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/7/8	FQ-094202467废气排气筒	二甲苯（总量）	0.021	0.021	70	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/7/8	FQ-094202467废气排气筒	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/11/20	Q2喷漆车间排气筒	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/11/20	FQ-0194202467废气排气筒	氮氧化物	11	11	240	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/11/20	FQ-0194202467废气排气筒	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/11/20	FQ-0194202467废气排气筒	VOCs	9.7	9.7	50	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/11/20	FQ-0194202467废气排气筒	二甲苯（总量）	4.52	4.52	70	是	
苏州市	张家港南光包装容器再生利用有限公司	2019/11/20	FQ-0194202467废气排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	12#烘干废气排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	耐世特汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/14	P1排气筒出口（回火）	非甲烷总烃	2.6	2.6	120	是	
苏州市	耐世特汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/14	P1排气筒出口（回火）	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	耐世特汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/14	P2排气筒（抛丸）	非甲烷总烃	2.55	2.55	120	是	
苏州市	耐世特汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/14	P2排气筒（抛丸）	颗粒物	1.5	1.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	耐世特汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/15	P3排气筒（焊接）	锡及其化合物	<0.0035	<0.0035	8.5	是	
苏州市	耐世特汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/15	P3排气筒（焊接）	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	欧瑞康巴尔查斯涂层（苏州）有限公司	2019/8/14	ePD装饰涂层产线排气筒	非甲烷总烃	13.6	13.6	120	是	
苏州市	欧瑞康巴尔查斯涂层（苏州）有限公司	2019/8/14	ePD装饰涂层产线排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	欧瑞康巴尔查斯涂层（苏州）有限公司	2019/10/16	ePD装饰涂层产线排气筒	非甲烷总烃	6.15	6.15	120	是	
苏州市	欧瑞康巴尔查斯涂层（苏州）有限公司	2019/10/16	ePD装饰涂层产线排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/8/15	1#排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/8/15	2#排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/8/15	2#排气筒	非甲烷总烃	2.36	2.36	120	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	6#排气筒	氮氧化物	0.2	0.2	240	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	6#排气筒	氟化物	<1.00	<1.00	9	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	6#排气筒	硫酸雾	<0.05	<0.05	45	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	7#排气筒	非甲烷总烃	2.1	2.1	120	是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/8/14	1#废气排气筒	氯化氢	0.66	0.66	100	是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/8/14	1#废气排气筒	硫酸雾	0.34	0.34	45	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	预混车间混砂机废气排放口+FQ-365901	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	二氧化硫	6	6	550	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	甲醛	0.44	0.44	25	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间PSM烘干炉废气排放口+FQ-365912	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间PSM烘干炉废气排放口+FQ-365912	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间PSM烘干炉废气排放口+FQ-365912	甲醛	0.2	0.2	25	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间PSM烘干炉废气排放口+FQ-365912	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	冒口车间PSM烘干炉废气排放口+FQ-365912	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	涂料车间silo发送罐废气排放口+FQ-365917	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/8	涂料车间silo发送罐废气排放口+FQ-365917	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间CS烘干炉废气排放口+FQ-365910	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间CS烘干炉废气排放口+FQ-365910	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间CS烘干炉废气排放口+FQ-365910	甲醛	0.96	0.96	25	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间CS烘干炉废气排放口+FQ-365910	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间CS烘干炉废气排放口+FQ-365910	酚类	<0.3	<0.3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	甲醛	0.4	0.4	25	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/12	冒口车间VT烘干炉废气排放口+FQ-365911	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/13	预混车间混砂机废气排放口+FQ-365901	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	Q1排气筒	颗粒物	<1	<1	120	是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	Q3排气筒	非甲烷总烃	3.49	3.49	120	是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	Q4排气筒	硫化氢	<0.01	<0.01	0.33	是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	Q6排气筒	氯化氢	1.31	1.31	100	是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	Q8排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	Q9排气筒	非甲烷总烃	1.25	1.25	120	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	锅炉废气排口FQ135006	氮氧化物	88	84	150	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	锅炉废气排口FQ135006	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	锅炉废气排口FQ135006	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	1栋加硫1#洗净塔排口FQ171201	臭气浓度	98	98	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	1栋加硫1#洗净塔排口FQ171201	硫化氢	<0.000269	<0.000269	0.33	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	1栋加硫1#洗净塔排口FQ171201	非甲烷总烃	1.4	1.4	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	1栋加硫5#洗净塔排口FQ171205	臭气浓度	98	98	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	1栋加硫5#洗净塔排口FQ171205	硫化氢	<0.000418	<0.000418	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	1栋加硫5#洗净塔排口FQ171205	非甲烷总烃	1.39	1.39	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	RTO燃烧装置排口FQ180501	臭气浓度	98	98	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	RTO燃烧装置排口FQ180501	硫化氢	<0.00069	<0.00069	0.33	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	RTO燃烧装置排口FQ180501	非甲烷总烃	1.73	1.73	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	RTO燃烧装置排口FQ180501	颗粒物	<1.0	<1.0	12	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	3栋加硫1#洗净塔排口FQ180601	臭气浓度	130	130	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	3栋加硫1#洗净塔排口FQ180601	硫化氢	<0.000426	<0.000426	0.33	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	3栋加硫1#洗净塔排口FQ180601	非甲烷总烃	2.61	2.61	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	2栋加硫1#洗净塔排口FQ180606	臭气浓度	130	130	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	2栋加硫1#洗净塔排口FQ180606	硫化氢	<0.000425	<0.000425	0.33	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	2栋加硫1#洗净塔排口FQ180606	非甲烷总烃	3.08	3.08	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/27	1栋押出废气排口FQ101004	非甲烷总烃	11.9	11.9	100	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/27	1#混合洗净塔排口FQ150701	臭气浓度	98	98	15000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/27	1#混合洗净塔排口FQ150701	硫化氢	<0.00034	<0.00034	1.3	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/27	1#混合洗净塔排口FQ150701	非甲烷总烃	2.45	2.45	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/27	1#混合洗净塔排口FQ150701	颗粒物	<1.0	<1.0	12	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1#混合洗净塔排口FQ150701	臭气浓度	97	97	15000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1#混合洗净塔排口FQ150701	硫化氢	<0.00053	<0.00053	1.3	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1#混合洗净塔排口FQ150701	非甲烷总烃	1.18	1.18	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1#混合洗净塔排口FQ150701	颗粒物	<1.0	<1.0	12	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1栋加硫1#洗净塔排口FQ171201	臭气浓度	73	73	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1栋加硫1#洗净塔排口FQ171201	硫化氢	<0.00032	<0.00032	0.33	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1栋加硫1#洗净塔排口FQ171201	非甲烷总烃	1.11	1.11	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1栋加硫5#洗净塔排口FQ171205	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1栋加硫5#洗净塔排口FQ171205	硫化氢	<0.00022	<0.00022	0.33	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	1栋加硫5#洗净塔排口FQ171205	非甲烷总烃	1.18	1.18	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	RTO燃烧装置排口FQ180501	臭气浓度	73	73	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	RTO燃烧装置排口FQ180501	硫化氢	<0.00058	<0.00058	0.33	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	RTO燃烧装置排口FQ180501	非甲烷总烃	1.28	1.28	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	RTO燃烧装置排口FQ180501	颗粒物	<1.0	<1.0	12	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	3栋加硫1#洗净塔排口FQ180601	臭气浓度	130	130	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	3栋加硫1#洗净塔排口FQ180601	硫化氢	<0.00042	<0.00042	0.33	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	3栋加硫1#洗净塔排口FQ180601	非甲烷总烃	1.64	1.64	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	2栋加硫1#洗净塔排口FQ180606	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	2栋加硫1#洗净塔排口FQ180606	硫化氢	<0.00042	<0.00042	0.33	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/11	2栋加硫1#洗净塔排口FQ180606	非甲烷总烃	0.98	0.98	10	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	1栋押出废气排口FQ101004	非甲烷总烃	1.18	1.18	100	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	锅炉废气排口FQ135006	氮氧化物	122	124	150	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	锅炉废气排口FQ135006	二氧化硫	<1.34	<1.34	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	锅炉废气排口FQ135006	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/7/9	实验室废气排气筒P1	硫酸雾	0.22	0.22	45	是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/8/9	实验室废气排气筒P1	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/8/9	实验室废气排气筒P1	非甲烷总烃	2.52	2.52	120	是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	污水站排气筒P2	臭气浓度	54	54	2000	是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	污水站排气筒P2	硫化氢	0.00000353	3.53E-06	0.33	是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	污水站排气筒P2	氨	0.000306	0.000306	4.9	是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	P1排气筒	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	P1排气筒	非甲烷总烃	1.3	1.3	120	是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	废气P2排口	臭气浓度	72	72	2000	是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	废气P2排口	非甲烷总烃	3.97	3.97	120	是	
苏州市	泰利莱（苏州）超锋利研磨工具有限公司	2019/8/16	废气F3排口	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	泰利莱（苏州）超锋利研磨工具有限公司	2019/10/14	废气F4排口	非甲烷总烃	9.21	9.21	120	是	
苏州市	泰利莱（苏州）超锋利研磨工具有限公司	2019/10/14	废气F4排口	颗粒物	9.6	9.6	120	是	
苏州市	南港（张家港保税区）橡胶工业有限公司	2019/7/9	三色押出废气排气筒	非甲烷总烃	21.4	21.4	100	是	
苏州市	南港（张家港保税区）橡胶工业有限公司	2019/7/9	1#机炼胶废气排气筒	非甲烷总烃	2.17	2.17	100	是	
苏州市	南港（张家港保税区）橡胶工业有限公司	2019/7/9	1#机炼胶废气排气筒	颗粒物	3.1	11	12	是	
苏州市	南港（张家港保税区）橡胶工业有限公司	2019/12/19	1#新精炼炼胶水洗排气筒	非甲烷总烃	0.61	0.61	100	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	1#酸洗废气排气筒DA001	硝酸雾	0.22	0.22	150	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	1#酸洗废气排气筒DA001	氟化物	0.48	0.48	6	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	退火炉排气筒DA003	氮氧化物	57	124	300	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	退火炉排气筒DA003	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	退火炉排气筒DA003	颗粒物	4.6	10	15	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	2#酸洗废气排气筒DA002	氟化物	3.08	3.08	6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	退火炉排气筒DA003	氮氧化物	82	154	300	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	退火炉排气筒DA003	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	退火炉排气筒DA003	颗粒物	<1.0	<1.0	15	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	1#修磨废气排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	15	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	2#修磨废气排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	15	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/6/27	DA039排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/6/27	DA039排气筒	氮氧化物	3.4	4.5	700	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/6/27	DA039排气筒	二氧化硫	50.9	66.7	400	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/6/27	DA039排气筒	氟化物	<0.06	<0.06	5	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/6/27	DA039排气筒	氯化氢	9.64	12.6	30	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/6/27	DA039排气筒	颗粒物	12.4	16.2	50	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/10/28	DA039排气筒	氮氧化物	1.7	2.2	700	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/10/28	DA039排气筒	二氧化硫	<2.5	<3.2	400	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/10/28	DA039排气筒	氟化物	<0.06	<0.06	5	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/10/28	DA039排气筒	氯化氢	1.36	1.77	30	是	
苏州市	吴江南玻玻璃有限公司	2019/10/28	DA039排气筒	颗粒物	2.3	3	50	是	
苏州市	顺德工业（江苏）有限公司	2019/8/12	B22废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	顺德工业（江苏）有限公司	2019/8/12	B10废气排气筒	氯化氢	0.21	0.21	100	是	
苏州市	顺德工业（江苏）有限公司	2019/8/12	B10废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	顺德工业（江苏）有限公司	2019/8/12	B22废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	顺德工业（江苏）有限公司	2019/11/14	B22电镀车间排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	顺德工业（江苏）有限公司	2019/11/14	B22电镀车间排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	顺德工业（江苏）有限公司	2019/11/14	B10电镀车间排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	顺德工业（江苏）有限公司	2019/11/14	B10电镀车间排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	长华化学科技股份有限公司	2019/7/5	FQ-01废气排气筒	非甲烷总烃	3.21	3.21	80	是	
苏州市	长华化学科技股份有限公司	2019/7/5	FQ-01废气排气筒	苯乙烯	<0.004	<0.004	20	是	
苏州市	长华化学科技股份有限公司	2019/7/5	FQ-01废气排气筒	氨（氨气）	0.066	0.066	14	是	
苏州市	长华化学科技股份有限公司	2019/7/5	FQ-02污水废气排气筒	硫化氢	<0.005	<0.005	0.33	是	
苏州市	长华化学科技股份有限公司	2019/7/5	FQ-02污水废气排气筒	氨（氨气）	0.18	0.18	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	长华化学科技股份有限公司	2019/11/19	FQ-01废气排气筒	非甲烷总烃	5.66	5.66	80	是	
苏州市	长华化学科技股份有限公司	2019/11/19	FQ-01废气排气筒	氨（氨气）	2.7	2.7	14	是	
苏州市	长华化学科技股份有限公司	2019/11/19	FQ-02污水废气排气筒	氨（氨气）	0.514	0.514	4.9	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/20	1#酸洗	氯化氢	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/20	2#皮膜	氯化氢	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/20	3#锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/20	3#锅炉	氮氧化物	99	92	150	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/20	3#锅炉	二氧化硫	8	7	50	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/20	3#锅炉	颗粒物	2.6	2.4	20	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	锅炉	氮氧化物	118	110	150	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	锅炉	颗粒物	1.4	1.3	20	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	酸洗废气FQ-K-41501	氯化氢	1.15	1.15	100	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	酸洗废气FQ-K-41502	氯化氢	1.22	1.22	100	是	
苏州市	特灵空调系统（中国）有限公司	2019/8/6	CVHE喷漆房废气3#废气出口	甲苯	0.0818	0.0818	40	是	
苏州市	特灵空调系统（中国）有限公司	2019/8/6	RTHD喷漆废气1#废气出口	甲苯	6.32	6.32	40	是	
苏州市	特灵空调系统（中国）有限公司	2019/8/6	RTHD喷漆废气1#废气出口	非甲烷总烃	35.5	35.5	120	是	
苏州市	特灵空调系统（中国）有限公司	2019/8/6	CVHE喷漆房废气3#废气出口	非甲烷总烃	23.1	23.1	120	是	
苏州市	特灵空调系统（中国）有限公司	2019/8/6	RTHD喷漆废气1#废气出口	二甲苯（总量）	5.42	5.42	70	是	
苏州市	特灵空调系统（中国）有限公司	2019/8/6	CVHE喷漆房废气3#废气出口	二甲苯（总量）	0.008	0.008	70	是	
苏州市	张家港市亿能制管有限公司	2019/11/26	酸洗车间废气排气筒	氯化氢	0.21	0.21	15	是	
苏州市	张家港中鼎包装处置有限公司	2019/7/16	3#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	张家港中鼎包装处置有限公司	2019/7/16	3#排气筒	二甲苯（总量）	0.062	0.062	70	是	
苏州市	张家港中鼎包装处置有限公司	2019/7/16	3#排气筒	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	张家港中鼎包装处置有限公司	2019/7/16	3#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港市鼎寅制管有限公司	2019/8/19	2#酸吸收塔排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/7/10	热镀锌熔化炉	氮氧化物	23	58	150	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/7/10	热镀锌熔化炉	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/7/10	热镀锌熔化炉	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/7/10	酸性废气排气筒	氯化氢	2.04	2.04	100	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/7/10	锌蒸汽排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/8/13	熔化炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/8/13	熔化炉排气筒	氮氧化物	<3	<3	150	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/8/13	熔化炉排气筒	二氧化硫	20	112	850	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/8/13	熔化炉排气筒	烟尘	1.6	8.98	150	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/8/13	锌蒸汽排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市淀山湖热镀锌厂	2019/8/13	酸性废气排气筒	氯化氢	1.82	1.82	100	是	
苏州市	江苏国泰超威新材料有限公司	2019/7/11	2#废气排气筒	氨	4.5	4.5	20	是	
苏州市	江苏国泰超威新材料有限公司	2019/7/11	2#废气排气筒	氟化物	0.08	0.08	9	是	
苏州市	江苏国泰超威新材料有限公司	2019/7/11	2#废气排气筒	氯化氢	1.16	1.16	100	是	
苏州市	江苏国泰超威新材料有限公司	2019/7/11	2#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	江苏国泰超威新材料有限公司	2019/11/13	1#反应排气筒	氟化物	0.07	0.07	9	是	
苏州市	江苏国泰超威新材料有限公司	2019/11/13	2#废气排气筒	氨	0.28	0.28	20	是	
苏州市	江苏国泰超威新材料有限公司	2019/11/13	2#废气排气筒	氟化物	0.07	0.07	9	是	
苏州市	江苏国泰超威新材料有限公司	2019/11/13	2#废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	江苏国泰超威新材料有限公司	2019/11/13	2#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	张家港盈迪特种气体有限公司	2019/7/8	废气排气筒	氨（氨气）	0.2	0.2	4.9	是	
苏州市	张家港盈迪特种气体有限公司	2019/11/22	水淋塔排气筒	氨（氨气）	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/7/3	1#酸性废气出口	硫酸雾	2.08	2.08	45	是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/7/3	3#有机废气出口	挥发性有机物	1.38	1.38	80	是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/7/3	2#酸性废气出口	硫酸雾	1.56	1.56	45	是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/7/3	4#有机废气出口	挥发性有机物	0.922	0.922	80	是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	镀铜工段废气排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	排气筒废气排口FQ-G-00229	VOCs	3.94	3.94	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	蚀刻酸性废气排口	氯化氢	1.42	1.42	100	是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	蚀刻酸性废气排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	排气筒废气排口FQ-G-00231	VOCs	19.7	19.7	50	是	
苏州市	张家港思多而特集装罐物流有限公司	2019/7/22	RTO焚烧炉废气排气筒1#	氮氧化物	74	74	240	是	
苏州市	张家港思多而特集装罐物流有限公司	2019/7/22	RTO焚烧炉废气排气筒1#	二氧化硫	3	3	550	是	
苏州市	张家港思多而特集装罐物流有限公司	2019/7/22	RTO焚烧炉废气排气筒1#	非甲烷总烃	1.47	1.47	120	是	
苏州市	张家港思多而特集装罐物流有限公司	2019/7/22	RTO焚烧炉废气排气筒1#	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	张家港思多而特集装罐物流有限公司	2019/11/21	RTO焚烧炉废气排气筒1#	氮氧化物	54	54	240	是	
苏州市	张家港思多而特集装罐物流有限公司	2019/11/21	RTO焚烧炉废气排气筒1#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	张家港思多而特集装罐物流有限公司	2019/11/21	RTO焚烧炉废气排气筒1#	非甲烷总烃	0.59	0.59	120	是	
苏州市	张家港思多而特集装罐物流有限公司	2019/11/21	RTO焚烧炉废气排气筒1#	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	苏州蓝港环保科技有限公司	2019/8/8	1#酸雾净化器废气排气筒	硫酸雾	0.31	0.31	45	是	
苏州市	苏州蓝港环保科技有限公司	2019/8/8	1#酸雾净化器废气排气筒	铅及其化合物	0.00245	0.00245	0.7	是	
苏州市	苏州蓝港环保科技有限公司	2019/11/14	1#酸雾净化器废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州蓝港环保科技有限公司	2019/11/14	1#酸雾净化器废气排气筒	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.7	是	
苏州市	张家港市华昌新材料科技有限公司	2019/7/4	S-101废气排气筒	非甲烷总烃	4.52	4.52	80	是	
苏州市	张家港市华昌新材料科技有限公司	2019/11/13	废气废液焚烧尾气排气筒	氮氧化物	10	12	100	是	
苏州市	张家港市华昌新材料科技有限公司	2019/11/13	废气废液焚烧尾气排气筒	氨	2.9	2.9	35	是	
苏州市	张家港市华昌新材料科技有限公司	2019/11/13	废气废液焚烧尾气排气筒	非甲烷总烃	0.85	0.85	80	是	
苏州市	张家港市华昌新材料科技有限公司	2019/11/13	废气废液焚烧尾气排气筒	颗粒物	1.6	2	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港市华昌新材料科技有限公司	2019/11/13	废气废液焚烧尾气排气筒	三甲胺	0.0025	0.0025	3.9	是	
苏州市	张家港市华昌新材料科技有限公司	2019/11/13	S-101废气排气筒	非甲烷总烃	0.66	0.66	80	是	
苏州市	张家港市华昌新材料科技有限公司	2019/11/13	S-101废气排气筒	丁醇	<0.2	<0.2	40	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/4	1#排气筒	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/4	2#排气筒	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/4	3#排气筒	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/4	4#排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/4	8#排气筒	甲苯	0.036	0.036	40	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/4	8#排气筒	二甲苯（总量）	0.284	0.284	70	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/4	8#排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/4	6#排气筒	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/4	5#排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/5	7#排气筒	甲苯	0.92	0.92	40	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/5	7#排气筒	二甲苯（总量）	0.045	0.045	70	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	粉体涂料车间FQ-K-21801	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	粉体涂料车间FQ-K-21802	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	粉体涂料车间FQ-K-21803	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	粉体涂料车间FQ-K-21804	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	水洗涂料车间FQ-K-21805	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	水洗涂料车间FQ-K-21805	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	水洗涂料车间FQ-K-21805	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	水洗涂料车间FQ-K-21806	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	涂料车间FQ-K-21807	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	涂料车间FQ-K-21808	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/9/24	涂料车间FQ-K-21808	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/2	FQ-1	氯化氢	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/2	FQ-1	硫酸雾	1.73	1.73	45	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/2	FQ-3	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/2	FQ-2	氮氧化物	10	20	200	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/2	FQ-2	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/2	FQ-2	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/2	FQ-2	颗粒物	2.4	4.88	20	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/2	FQ-8	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/3	FQ-7	氯化氢	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/3	FQ-7	硫酸雾	1.58	1.58	45	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/3	FQ-9	氮氧化物	39	112	200	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/3	FQ-9	二氧化硫	<0.3	<0.3	200	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/3	FQ-9	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/7/3	FQ-9	颗粒物	3.2	9.18	20	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00444新增酸洗工段废气排气筒	氯化氢	1.74	1.74	100	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00444新增酸洗工段废气排气筒	硫酸雾	2.5	2.5	45	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-083498-2锌蒸汽排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00435酸性废气排气筒	氯化氢	0.86	0.86	100	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00435酸性废气排气筒	硫酸雾	0.59	0.59	45	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00439锌蒸汽废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00443燃烧废气排气筒	氮氧化物	4	18	200	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00443燃烧废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00443燃烧废气排气筒	颗粒物	1.9	9	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-083478-1酸性废气排气筒	氯化氢	1.74	1.74	100	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-083478-1酸性废气排气筒	硫酸雾	1.53	1.53	45	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-083498-3燃烧废气排气筒	氮氧化物	7	31	200	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-083498-3燃烧废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山正阳镀锌有限公司	2019/9/19	FQ-Q-083498-3燃烧废气排气筒	颗粒物	2	8.8	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	静电喷涂排风排气筒1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	静电喷涂排风排气筒1#出口	挥发性有机物	0.077	0.077	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒1#出口	挥发性有机物	0.08	0.08	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒2#出口	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒2#出口	挥发性有机物	0.144	0.144	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	静电喷涂排风排气筒2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	静电喷涂排风排气筒2#出口	挥发性有机物	0.064	0.064	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒3#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒3#出口	挥发性有机物	0.093	0.093	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒4#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒4#出口	挥发性有机物	0.098	0.098	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒5#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	手补漆排风排气筒5#出口	挥发性有机物	0.122	0.122	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	静电喷涂排风排气筒3#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	静电喷涂排风排气筒3#出口	挥发性有机物	0.124	0.124	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	烤炉排风排气筒1#出口	氮氧化物	4	26	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	烤炉排风排气筒1#出口	二氧化硫	5	32	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	烤炉排风排气筒1#出口	颗粒物	1.9	12.3	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	烤炉排风排气筒1#出口	挥发性有机物	0.027	0.027	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	烤炉排风排气筒2#出口	氮氧化物	10	53	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	烤炉排风排气筒2#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	烤炉排风排气筒2#出口	颗粒物	1.7	9.02	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	烤炉排风排气筒2#出口	挥发性有机物	0.038	0.038	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/10	喷涂车间排气筒金油吹灰出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	静电喷涂排风排气筒6#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	静电喷涂排风排气筒6#出口	挥发性有机物	0.104	0.104	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	手补漆排风排气筒10#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	手补漆排风排气筒10#出口	挥发性有机物	0.034	0.034	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	手补漆排风排气筒6#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	手补漆排风排气筒6#出口	挥发性有机物	0.039	0.039	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	手补漆排风排气筒7#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	手补漆排风排气筒7#出口	挥发性有机物	0.04	0.04	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	静电喷涂排风排气筒4#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	静电喷涂排风排气筒4#出口	挥发性有机物	0.065	0.065	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒7#出口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒7#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒7#出口	颗粒物	1.5	10.5	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒7#出口	挥发性有机物	0.194	0.194	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒8#出口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒8#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒8#出口	颗粒物	1.4	9.07	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒8#出口	挥发性有机物	0.034	0.034	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒5#出口	氮氧化物	8	50	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒5#出口	二氧化硫	4	25	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒5#出口	颗粒物	1.6	10	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒5#出口	挥发性有机物	5.52	5.52	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒6#出口	氮氧化物	8	64	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒6#出口	二氧化硫	5	40	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒6#出口	颗粒物	1.4	11.1	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒6#出口	挥发性有机物	0.1	0.1	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒4#出口	氮氧化物	7	47	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒4#出口	二氧化硫	6	40	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒4#出口	颗粒物	1.4	9.42	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒4#出口	挥发性有机物	0.124	0.124	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒3#出口	氮氧化物	7	45	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒3#出口	二氧化硫	6	39	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒3#出口	颗粒物	1.5	9.72	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒3#出口	挥发性有机物	0.466	0.466	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒9#出口	氮氧化物	5	34	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒9#出口	二氧化硫	5	34	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒9#出口	颗粒物	1.4	9.42	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒9#出口	挥发性有机物	0.055	0.055	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒10#出口	氮氧化物	6	40	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒10#出口	二氧化硫	4	27	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒10#出口	颗粒物	2.4	16.2	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	烤炉排风排气筒10#出口	挥发性有机物	0.055	0.055	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	粉体排风排气筒1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/11	粉体排风排气筒2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒13#出口	氮氧化物	5	23	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒13#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒13#出口	颗粒物	1.5	6.91	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒13#出口	挥发性有机物	0.149	0.149	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒9#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒9#出口	挥发性有机物	0.277	0.277	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒11#出口	氮氧化物	16	147	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒11#出口	二氧化硫	4	37	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒11#出口	颗粒物	1.6	14.7	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒11#出口	挥发性有机物	0.18	0.18	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	粉体排风排气筒5#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	粉体排风排气筒4#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒12#出口	氮氧化物	4	19	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒12#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒12#出口	颗粒物	1.6	7.78	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒12#出口	挥发性有机物	0.245	0.245	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒15#出口	氮氧化物	6	42	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒15#出口	二氧化硫	4	28	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒15#出口	颗粒物	1.5	10.5	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒15#出口	挥发性有机物	0.125	0.125	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒16#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒16#出口	挥发性有机物	0.085	0.085	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒15#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒15#出口	挥发性有机物	0.094	0.094	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒14#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒14#出口	挥发性有机物	0.063	0.063	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	静电喷涂排风排气筒7#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	静电喷涂排风排气筒7#出口	挥发性有机物	0.085	0.085	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	粉体排风排气筒3#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒14#出口	氮氧化物	8	54	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒14#出口	二氧化硫	5	34	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒14#出口	颗粒物	1.6	10.8	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	烤炉排风排气筒14#出口	挥发性有机物	0.082	0.082	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒13#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒13#出口	挥发性有机物	0.252	0.252	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒12#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒12#出口	挥发性有机物	0.098	0.098	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒11#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	手补漆排风排气筒11#出口	挥发性有机物	0.045	0.045	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	焊接烟尘排气筒1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	焊接烟尘排气筒2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	焊接烟尘排气筒3#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	焊接烟尘排气筒4#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	焊接烟尘排气筒5#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	焊接烟尘排气筒6#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	焊接烟尘排气筒7#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	静电喷涂排风排气筒5#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	静电喷涂排风排气筒5#出口	挥发性有机物	0.883	0.883	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒底漆喷涂1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒底漆喷涂2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒底漆补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒中途喷漆前补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气中途喷漆1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气中途喷漆2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒中途喷漆后补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒面漆前补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒面漆1出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒面漆2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒面漆后补出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒金油1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/16	喷涂车间排气筒金油后补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/17	喷涂车间排气筒吹灰出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/17	喷涂车间排气筒金油前补出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/17	喷涂车间排气筒金油2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/17	热处理炉1#出口	氮氧化物	15	146	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/17	热处理炉1#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/17	热处理炉1#出口	颗粒物	1.5	14.6	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/17	热处理炉2#出口	氮氧化物	7	49	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/17	热处理炉2#出口	二氧化硫	5	35	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/17	热处理炉2#出口	颗粒物	1.6	11.2	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	烤炉排风排气筒1#出口	氮氧化物	15	75	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	烤炉排风排气筒1#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	烤炉排风排气筒1#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	烤炉排风排气筒1#出口	颗粒物	2.2	11	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	烤炉排风排气筒1#出口	挥发性有机物	0.7	0.7	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒吹灰出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒底漆喷涂1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒底漆喷涂2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒底漆补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒中途喷漆前补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气中途喷漆1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气中途喷漆2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒中途喷漆后补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒面漆前补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒面漆1出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒面漆2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒面漆后补出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒金油前补出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒金油1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒金油后补漆出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	热处理炉1#出口	氮氧化物	7	37	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	热处理炉1#出口	二氧化硫	4	21	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	热处理炉1#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	热处理炉1#出口	颗粒物	3.5	18.6	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	热处理炉2#出口	氮氧化物	18	93	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	热处理炉2#出口	二氧化硫	13	67	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	热处理炉2#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	热处理炉2#出口	颗粒物	3.4	17.5	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/16	喷涂车间排气筒金油吹灰出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	静电喷涂排风排气筒6#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	静电喷涂排风排气筒6#出口	挥发性有机物	0.76	0.76	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒13#出口	氮氧化物	19	92	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒13#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒13#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒13#出口	颗粒物	2.7	13.1	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒13#出口	挥发性有机物	0.09	0.09	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒10#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒10#出口	挥发性有机物	2	2	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒8#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒8#出口	挥发性有机物	3.39	3.39	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	静电喷涂排风排气筒5#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	静电喷涂排风排气筒5#出口	挥发性有机物	1.26	1.26	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒11#出口	氮氧化物	13	65	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒11#出口	二氧化硫	18	90	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒11#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒11#出口	颗粒物	2.9	14.5	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒11#出口	挥发性有机物	5.06	5.06	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	粉体排风排气筒5#出口	颗粒物	28.9	28.9	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	粉体排风排气筒4#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒12#出口	氮氧化物	5	27	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒12#出口	二氧化硫	7	38	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒12#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒12#出口	颗粒物	3.2	17.5	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒12#出口	挥发性有机物	1.69	1.69	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒15#出口	氮氧化物	26	157	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒15#出口	二氧化硫	4	24	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒15#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒15#出口	颗粒物	3	18.1	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒15#出口	挥发性有机物	2.7	2.7	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒14#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒14#出口	挥发性有机物	0.41	0.41	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	静电喷涂排风排气筒7#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	静电喷涂排风排气筒7#出口	挥发性有机物	0.42	0.42	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	粉体排风排气筒3#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒14#出口	氮氧化物	22	138	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒14#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒14#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒14#出口	颗粒物	2.6	16.2	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒14#出口	挥发性有机物	2.94	2.94	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒13#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒13#出口	挥发性有机物	0.46	0.46	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒11#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	手补漆排风排气筒11#出口	挥发性有机物	0.73	0.73	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒3#出口	氮氧化物	4	20	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒3#出口	二氧化硫	4	20	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒3#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒3#出口	颗粒物	3.6	18	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	烤炉排风排气筒3#出口	挥发性有机物	2.13	2.13	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/17	喷涂车间排气筒金油2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒1#出口	挥发性有机物	0.82	0.82	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒2#出口	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒2#出口	挥发性有机物	0.88	0.88	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	静电喷涂排风排气筒2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	静电喷涂排风排气筒2#出口	挥发性有机物	0.6	0.6	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒3#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒3#出口	挥发性有机物	0.68	0.68	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒4#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒4#出口	挥发性有机物	0.68	0.68	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	静电喷涂排风排气筒3#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	静电喷涂排风排气筒3#出口	挥发性有机物	0.92	0.92	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒6#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	手补漆排风排气筒6#出口	挥发性有机物	1.13	1.13	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	静电喷涂排风排气筒4#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	静电喷涂排风排气筒4#出口	挥发性有机物	1.07	1.07	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒7#出口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒7#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒7#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒7#出口	颗粒物	2.2	14.8	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒7#出口	挥发性有机物	1.41	1.41	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒8#出口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒8#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒8#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒8#出口	颗粒物	2.4	15	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒8#出口	挥发性有机物	2.04	2.04	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒5#出口	氮氧化物	21	108	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒5#出口	二氧化硫	25	129	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒5#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒5#出口	颗粒物	2.9	14.9	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒5#出口	挥发性有机物	1.46	1.46	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒6#出口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒6#出口	二氧化硫	4	29	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒6#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒6#出口	颗粒物	2.3	16.8	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒6#出口	挥发性有机物	1.04	1.04	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒9#出口	氮氧化物	17	76	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒9#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒9#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒9#出口	颗粒物	4.1	18.4	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒9#出口	挥发性有机物	4.56	4.56	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒10#出口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒10#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒10#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒10#出口	颗粒物	2.6	17.5	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	烤炉排风排气筒10#出口	挥发性有机物	0.74	0.74	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	粉体排风排气筒1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/18	粉体排风排气筒2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	焊接烟尘排气筒1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	焊接烟尘排气筒2#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	焊接烟尘排气筒3#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	焊接烟尘排气筒4#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	焊接烟尘排气筒5#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	焊接烟尘排气筒6#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	焊接烟尘排气筒7#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	静电喷涂排风排气筒1#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	静电喷涂排风排气筒1#出口	挥发性有机物	0.54	0.54	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	手补漆排风排气筒5#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	手补漆排风排气筒5#出口	挥发性有机物	0.79	0.79	60	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	手补漆排风排气筒7#出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	手补漆排风排气筒7#出口	挥发性有机物	1.74	1.74	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒4#出口	氮氧化物	4	28	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒4#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒4#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒4#出口	颗粒物	2.5	17.5	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒4#出口	挥发性有机物	1.02	1.02	50	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒2#出口	氮氧化物	13	69	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒2#出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒2#出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒2#出口	颗粒物	3.1	16.4	20	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/19	烤炉排风排气筒2#出口	挥发性有机物	0.51	0.51	50	是	
苏州市	张家港市三圆管业有限公司	2019/9/12	1#废气排气筒	氯化氢	0.55	0.55	100	是	
苏州市	张家港市三圆管业有限公司	2019/11/26	2#酸洗车间废气排气筒	氯化氢	0.2	0.2	100	是	
苏州市	森田新能源材料（张家港）有限公司	2019/7/4	FQ-092601452废气排气筒	氟化物	0.09	0.09	9	是	
苏州市	森田新能源材料（张家港）有限公司	2019/7/4	FQ-092601452废气排气筒	氯化氢	1.12	1.12	100	是	
苏州市	森田新能源材料（张家港）有限公司	2019/11/18	一车间排气筒	氟化物	0.13	0.13	9	是	
苏州市	森田新能源材料（张家港）有限公司	2019/11/18	一车间排气筒	氯化氢	1.32	1.32	100	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	蚀刻车间	氨	0.043	0.043	20	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	印刷车间	非甲烷总烃	2.08	2.08	120	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	粉尘废气	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	电镀车间	氯化氢	3.75	3.75	30	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	电镀车间	硫酸雾	0.82	0.82	30	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	FQ-083385-2废气排气筒	氨	0.0021	0.0021	14	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	FQ-083385-3废气排气筒	非甲烷总烃	1.53	1.53	120	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	FQ-083385-3废气排气筒	丙酮	0.0086	0.0086	4.8	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	FQ-083385-5废气排气筒	锡及其化合物	0.000617	0.000617	8.5	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	FQ-083385-5废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	FQ-083385-1废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	FQ-083385-1废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	FQ-083385-1废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/5	酸性废气FQ-Q-00251	硫酸雾	1.07	1.95	30	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/5	有机废气FQ-Q-00252	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/5	有机废气FQ-Q-00252	非甲烷总烃	11.2	11.2	120	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/5	碱性废气FQ-Q-00253	氨（氨气）	0.013	0.013	4.9	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/5	酸性废气FQ-Q-00254	硫酸雾	1.74	2.75	30	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00251排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00251排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00254排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/9/19	FQ-Q-00254排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/9/20	FQ-Q-00252排气筒	甲苯	0.868	0.868	40	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/9/20	FQ-Q-00252排气筒	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/9/20	FQ-Q-00252排气筒	二甲苯（总量）	0.39	0.39	70	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/9/20	FQ-Q-00252排气筒	苯	<0.004	<0.004	12	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/9/20	FQ-Q-00253排气筒	氨	0.0034	0.0034	4.9	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	粉尘废气东1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	粉尘废气东2	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	粉尘废气东3	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	粉尘废气4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	碱性废气	氨（氨气）	0.0051	0.0051	35	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	酸性废气	氮氧化物	0.79	0.79	100	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	酸性废气	氯化氢	3.95	3.95	15	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	酸性废气	硫酸雾	0.34	0.34	15	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	有机废气	锡及其化合物	0.0516	0.0516	8.5	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/25	有机废气	VOCs	0.89	0.89	50	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/27	FQ-083407-1废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/27	FQ-083407-1废气排气筒	氯化氢	1.1	2.31	30	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/27	FQ-083407-1废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/27	FQ-083407-3废气排气筒	锡及其化合物	0.00034	0.00034	8.5	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/27	FQ-083407-3废气排气筒	VOCs	1.21	1.21	50	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/27	FQ-083407-4废气排气筒	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/27	FQ-083407-4废气排气筒	VOCs	1.19	1.19	50	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/27	FQ-083407-2废气排气筒	氨	<0.25	<0.25	14	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/28	FQ-083407-10废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/28	FQ-083407-11废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/28	FQ-083407-12废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/28	FQ-083407-13废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/28	FQ-083407-8废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/9/28	FQ-083407-9废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	电泳废气塔FQ-H-00064-1	非甲烷总烃	100	100	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	锅炉废气FQ-H-00064-2	氮氧化物	68.6	84.5	150	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	锅炉废气FQ-H-00064-2	二氧化硫	5.4	6.7	50	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	锅炉废气FQ-H-00064-2	颗粒物	1.4	1.7	20	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	酸雾喷淋塔FQ-H-00064-3	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	焊接废气塔FQ-H-00064-4	锡及其化合物	0.000269	0.000269	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	焊接废气塔FQ-H-00064-4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	焊接废气塔FQ-H-00064-5	锡及其化合物	0.000338	0.000338	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	焊接废气塔FQ-H-00064-5	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	焊接废气塔FQ-H-00064-6	锡及其化合物	0.000575	0.000575	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	焊接废气塔FQ-H-00064-6	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-10	锡及其化合物	0.000273	0.000273	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-10	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-11	锡及其化合物	<0.0001	<0.0001	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-11	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-7	锡及其化合物	0.000541	0.000541	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-7	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-8	锡及其化合物	0.000118	0.000118	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-8	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-9	锡及其化合物	<0.0001	<0.0001	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/16	焊接废气塔FQ-H-00064-9	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	电泳废气塔FQ-H-00064-1	非甲烷总烃	6.12	6.12	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	焊接废气塔FQ-H-00064-10	锡及其化合物	0.0052	0.0052	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	焊接废气塔FQ-H-00064-10	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	焊接废气塔FQ-H-00064-11	锡及其化合物	0.0044	0.0044	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	焊接废气塔FQ-H-00064-11	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	锅炉废气FQ-H-00064-2	氮氧化物	67	83	150	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	锅炉废气FQ-H-00064-2	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	锅炉废气FQ-H-00064-2	颗粒物	1.2	1.5	20	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	酸雾喷淋塔FQ-H-00064-3	氮氧化物	1.04	1.04	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	焊接废气塔FQ-H-00064-8	锡及其化合物	0.0064	0.0064	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	焊接废气塔FQ-H-00064-8	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	焊接废气塔FQ-H-00064-9	锡及其化合物	0.0066	0.0066	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	焊接废气塔FQ-H-00064-9	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/9	焊接废气塔FQ-H-00064-4	锡及其化合物	0.0022	0.0022	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/9	焊接废气塔FQ-H-00064-4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/9	焊接废气塔FQ-H-00064-5	锡及其化合物	0.0013	0.0013	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/9	焊接废气塔FQ-H-00064-5	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/9	焊接废气塔FQ-H-00064-6	锡及其化合物	0.0019	0.0019	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/9	焊接废气塔FQ-H-00064-6	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/9	焊接废气塔FQ-H-00064-7	锡及其化合物	0.0017	0.0017	8.5	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/9	焊接废气塔FQ-H-00064-7	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	研磨废气排气筒（东） FQ-2018-005-7	颗粒物	4.7	4.7	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	烤漆废气排气筒 FQ-2018-005-8	甲苯和二甲苯合计	<0.010	<0.010	20	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	烤漆废气排气筒 FQ-2018-005-8	VOCs	0.012	0.012	50	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	烤漆废气排气筒 FQ-2018-005-8	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	研磨废气排气筒（北） FQ-2018-005-6	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/6	硅胶加热废气排气筒FQ-2018-005-1	非甲烷总烃	0.932	7.304	10	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排气筒FQ-2018-005-10	非甲烷总烃	2.15	2.15	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/6	印刷废气排气筒FQ-2018-005-11	VOCs	0.007	0.007	50	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/6	真空炉有机废气排气筒（南）FQ-2018-005-2	非甲烷总烃	1.55	1.55	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/6	真空炉有机废气排气筒（北）FQ-2018-005-3	非甲烷总烃	2.86	2.86	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/6	清洗工序有机废气排气筒FQ-2018-005-4	挥发性有机物	0.036	0.036	80	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/6	清洗工序有机废气排气筒FQ-2018-005-5	挥发性有机物	0.008	0.008	80	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/6	电解废气排气筒 FQ-2018-005-9	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	研磨废气排气筒（东） FQ-2018-005-7	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	烤漆废气排气筒 FQ-2018-005-8	甲苯	0.114	0.114	40	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	烤漆废气排气筒 FQ-2018-005-8	VOCs	31.2	31.2	60	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	烤漆废气排气筒 FQ-2018-005-8	二甲苯（总量）	17	17	70	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	烤漆废气排气筒 FQ-2018-005-8	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	硅胶加热废气排气筒FQ-2018-005-1	非甲烷总烃	9.68	9.68	100	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	注塑成型废气排气筒FQ-2018-005-10	非甲烷总烃	7.03	7.03	100	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	印刷废气排气筒FQ-2018-005-11	VOCs	0.71	0.71	60	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	真空炉有机废气排气筒（南）FQ-2018-005-2	非甲烷总烃	21.3	21.3	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	真空炉有机废气排气筒（北）FQ-2018-005-3	非甲烷总烃	5.25	5.25	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	清洗工序有机废气排气筒FQ-2018-005-4	挥发性有机物	0.38	0.38	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	清洗工序有机废气排气筒FQ-2018-005-5	挥发性有机物	0.3	0.3	60	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	研磨废气排气筒（北） FQ-2018-005-6	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	电解废气排气筒 FQ-2018-005-9	硫酸雾	0.52	0.52	45	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	印刷废气排放口1	非甲烷总烃	4.32	4.32	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	印刷废气排放口1	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	涂装废气排放口1（12#楼东）	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	涂装废气排放口1（12#楼东）	总挥发性有机物	0.068	0.068	3.6	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	印刷废气排放口1	总挥发性有机物	0.00421	0.00421	3.6	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	涂装废气排放口2（12#楼西）	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	涂装废气排放口2（12#楼西）	总挥发性有机物	0.022	0.022	3.6	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	涂装废气排放口3（11#楼西）	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	涂装废气排放口3（11#楼西）	总挥发性有机物	0.05	0.05	3.6	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口2（2#东北）	非甲烷总烃	1.9	1.9	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口2（2#东北）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口3（2#西南）	非甲烷总烃	6.85	6.85	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口3（2#西南）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口4（2#西北）	非甲烷总烃	6.82	6.82	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口4（2#西北）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口5（5#东北）	非甲烷总烃	2.41	2.41	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口5（5#东北）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口6（6#车间北）	非甲烷总烃	2.14	2.14	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口6（6#车间北）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口7（6#车间南）	非甲烷总烃	3.15	3.15	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口7（6#车间南）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口8（5#西北）	非甲烷总烃	3.64	3.64	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口8（5#西北）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口1（2#东南）	非甲烷总烃	2.22	2.22	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/4	注塑成型废气排放口1（2#东南）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/5	注塑成型废气排放口10（5#西南）	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/5	注塑成型废气排放口10（5#西南）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/5	注塑成型废气排放口9（5#东南）	非甲烷总烃	4.02	4.02	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/5	注塑成型废气排放口9（5#东南）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口11（11#西北）	非甲烷总烃	2.04	2.04	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口11（11#西北）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口12（11#西南）	非甲烷总烃	5.59	5.59	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口12（11#西南）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口13（11#东南）	非甲烷总烃	5.52	5.52	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口13（11#东南）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口14（11#东北）	非甲烷总烃	4.48	4.48	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口14（11#东北）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口15（12楼#北）	非甲烷总烃	5.55	5.55	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口15（12楼#北）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口16（12楼#南）	非甲烷总烃	5.03	5.03	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口16（12楼#南）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口17（18#楼北）	非甲烷总烃	2.34	2.34	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/6	注塑成型废气排放口17（18#楼北）	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	成型废气排放口FQ002	非甲烷总烃	3.38	3.38	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	成型废气排放口FQ002	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	成型废气排放口FQ003	非甲烷总烃	3.22	3.22	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	成型废气排放口FQ003	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	成型废气排放口FQ004	非甲烷总烃	2.85	2.85	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	成型废气排放口FQ004	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	注塑成型废气排放口FQ011	非甲烷总烃	1.88	1.88	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	注塑成型废气排放口FQ011	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	注塑成型废气排放口FQ012	非甲烷总烃	2.08	2.08	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	注塑成型废气排放口FQ012	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	注塑成型废气排放口FQ014	非甲烷总烃	2.03	2.03	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	注塑成型废气排放口FQ014	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	涂装废气排放口	二甲苯（总量）	0.06	0.06	70	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	注塑成型废气排放口	非甲烷总烃	3.32	3.32	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	注塑成型废气排放口	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	注塑成型废气排放口FQ009	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	注塑成型废气排放口FQ009	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	注塑成型废气排放口FQ010	非甲烷总烃	1.79	1.79	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	注塑成型废气排放口FQ010	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	注塑成型废气排放口FQ013	非甲烷总烃	1.84	1.84	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	注塑成型废气排放口FQ013	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	印刷废气排放口	非甲烷总烃	1.91	1.91	120	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/17	印刷废气排放口	二甲苯（总量）	0.02	0.02	70	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/7/16	1#RTO排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/7/16	1#RTO排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/7/16	1#RTO排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/7/16	1#RTO排气筒	颗粒物	1.2	11.1	20	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/7/16	1#RTO排气筒	挥发性有机物	1.8	1.8	50	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/10/25	印刷车间	氮氧化物	70	70	200	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/10/25	印刷车间	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/10/25	印刷车间	烟气黑度	1	1	1	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/10/25	印刷车间	颗粒物	11.2	11.2	20	是	
苏州市	圣琼斯包装（昆山）有限公司	2019/10/25	印刷车间	挥发性有机物	0.599	0.599	50	是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	酸性废气排气筒FQ-00683出口	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	锅炉废气排气筒出口/LSS2-1.0-Y.Q	氮氧化物	55	56	150	是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	锅炉废气排气筒出口/LSS2-1.0-Y.Q	二氧化硫	17	17	50	是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	锅炉废气排气筒出口/LSS2-1.0-Y.Q	颗粒物	1.5	1.5	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/9/11	变程炉废气出口北	颗粒物	4.8	4.8	120	是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/9/11	变程炉废气排气筒	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	注塑排气筒（东）	非甲烷总烃	1.82	1.82	120	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	RTO排气筒	非甲烷总烃	26.7	26.7	120	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	RTO排气筒	二甲苯（总量）	1.84	1.84	70	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	RTO排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	电镀车间FS1排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	电镀车间FS1排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	30	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	电镀车间FS2排气筒	氨	0.046	0.046	8.7	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	电镀车间FS2排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	电镀车间FS2排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	30	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	电镀车间FS3排气筒	氮氧化物	1.16	2.54	200	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	电镀车间FS3排气筒	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	电镀车间FS4排气筒	氮氧化物	1	7.7	200	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	电镀车间FS4排气筒	铬酸雾	<0.1	<0.1	0.05	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	喷漆车间RTO排气筒	非甲烷总烃	15.4	81.5	100	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	注塑车间注塑东排气筒	非甲烷总烃	0.81	0.81	100	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	注塑车间注塑西排气筒	非甲烷总烃	3.17	3.17	100	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/2	109车间排气筒Q1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/2	110车间排气筒Q2	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/2	110车间排气筒Q3	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/2	319车间排气筒Q9	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/2	319车间排气筒Q10	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/2	319车间排气筒Q11	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/2	319车间排气筒Q12	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/2	319车间排气筒Q13	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/2	319车间排气筒Q14	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	209车间排气筒Q4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	209车间排气筒Q5	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	209车间排气筒Q17	臭气浓度	48	48	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	209车间排气筒Q17	硫化氢	0.000062	0.000062	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	209车间排气筒Q17	非甲烷总烃	0.73	0.95	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	210车间排气筒Q18	臭气浓度	38	38	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	210车间排气筒Q18	硫化氢	0.0000459	0.0000459	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	210车间排气筒Q18	非甲烷总烃	0.66	0.66	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q39	臭气浓度	58	58	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q39	硫化氢	0.000111	0.000111	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q39	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q39	非甲烷总烃	0.65	1.12	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q39	颗粒物	2.5	4.4	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q40	臭气浓度	40	40	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q40	硫化氢	0.000132	0.000132	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q40	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q40	非甲烷总烃	0.73	1.26	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q40	颗粒物	2.3	3.9	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q41	臭气浓度	39	39	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q41	硫化氢	0.000205	0.000205	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q41	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q41	非甲烷总烃	0.85	0.85	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q41	颗粒物	2.1	2.1	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q42	臭气浓度	45	45	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q42	硫化氢	0.000125	0.000125	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q42	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q42	非甲烷总烃	0.72	0.72	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q42	颗粒物	2.3	2.3	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q43	臭气浓度	51	51	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q43	硫化氢	0.000118	0.000118	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q43	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q43	非甲烷总烃	0.84	0.84	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q43	颗粒物	2	2	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q44	臭气浓度	45	45	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q44	硫化氢	0.000222	0.00022	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q44	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q44	非甲烷总烃	0.7	0.95	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	502B生产车间排气筒Q44	颗粒物	2.1	2.8	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	109车间排气筒Q15	臭气浓度	34	34	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	109车间排气筒Q15	硫化氢	0.0000835	0.0000835	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	109车间排气筒Q15	非甲烷总烃	1.26	1.71	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	110车间排气筒Q16	臭气浓度	37	37	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	110车间排气筒Q16	硫化氢	0.0000919	0.0000919	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	110车间排气筒Q16	非甲烷总烃	0.87	1.15	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	309车间排气筒Q19	臭气浓度	37	37	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	309车间排气筒Q19	硫化氢	0.000103	0.000103	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	309车间排气筒Q19	非甲烷总烃	1.15	1.58	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	310车间排气筒Q20	臭气浓度	41	41	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	310车间排气筒Q20	硫化氢	0.0000798	0.0000798	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	310车间排气筒Q20	非甲烷总烃	1.13	1.79	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	317车间排气筒Q21	臭气浓度	52	52	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	317车间排气筒Q21	硫化氢	0.0000985	0.0000985	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	317车间排气筒Q21	非甲烷总烃	1.13	1.79	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	510车间排气筒（大）Q22	臭气浓度	33	33	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	510车间排气筒（大）Q22	硫化氢	0.000059	0.000059	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	510车间排气筒（大）Q22	非甲烷总烃	0.87	0.87	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	510车间排气筒（小）Q23	臭气浓度	33	33	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	510车间排气筒（小）Q23	硫化氢	0.0000342	0.0000342	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	510车间排气筒（小）Q23	非甲烷总烃	0.81	1.4	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	509车间排气筒Q24	臭气浓度	33	33	2000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	509车间排气筒Q24	硫化氢	0.0000843	0.0000843	0.33	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	509车间排气筒Q24	非甲烷总烃	1.07	1.07	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102车间排气筒Q29	臭气浓度	34	34	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102车间排气筒Q29	硫化氢	0.000172	0.000172	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102车间排气筒Q29	非甲烷总烃	0.93	0.93	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102车间排气筒Q29	颗粒物	2.2	2.2	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q30	臭气浓度	36	36	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q30	硫化氢	0.00021	0.00021	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q30	非甲烷总烃	1.2	1.2	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q30	颗粒物	3	3	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q31	臭气浓度	38	38	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q31	硫化氢	0.000284	0.000284	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q31	非甲烷总烃	0.9	1.57	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q31	颗粒物	1.9	3.2	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q33	臭气浓度	38	38	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q33	硫化氢	0.000213	0.000213	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q33	非甲烷总烃	0.84	1.24	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	102生产车间排气筒Q33	颗粒物	3.1	3.1	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q36	臭气浓度	34	34	6000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q36	硫化氢	0.000137	0.000137	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q36	非甲烷总烃	1.11	1.11	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q36	颗粒物	2.4	2.4	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q37	臭气浓度	58	58	6000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q37	硫化氢	0.000147	0.000147	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q37	非甲烷总烃	0.98	1.9	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q37	颗粒物	2.2	4.2	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q38	臭气浓度	58	58	6000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q38	硫化氢	0.000312	0.000312	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q38	非甲烷总烃	0.98	1.9	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/4	202生产车间排气筒Q38	颗粒物	2.2	4.2	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502B车间排气筒Q25	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A车间排气筒Q26	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	102生产车间排气筒Q32	臭气浓度	38	38	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	102生产车间排气筒Q32	硫化氢	0.000143	0.000143	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	102生产车间排气筒Q32	非甲烷总烃	2.01	2.52	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	102生产车间排气筒Q32	颗粒物	2	2.5	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q47	臭气浓度	31	31	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q47	硫化氢	0.000191	0.000191	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q47	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q47	非甲烷总烃	0.8	1.27	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q47	颗粒物	2.1	3.3	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q48	臭气浓度	34	34	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q48	硫化氢	0.000106	0.000106	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q48	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q48	非甲烷总烃	1.82	1.92	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q48	颗粒物	2.1	2.2	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q49	臭气浓度	35	35	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q49	硫化氢	0.00012	0.00012	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q49	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q49	非甲烷总烃	1.43	1.5	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q49	颗粒物	1.7	1.8	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q50	臭气浓度	42	42	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q50	硫化氢	0.000142	0.000142	1.8	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q50	甲苯及二甲苯合计	<0.001	<0.001	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q50	非甲烷总烃	1.12	1.58	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/5	502A生产车间排气筒Q50	颗粒物	2.8	3.9	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/6	210车间排气筒Q6	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/6	309车间排气筒Q7	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/6	510车间排气筒Q8	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	102车间排气筒Q27	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	101车间排气筒Q28	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	202生产车间排气筒Q34	臭气浓度	45	45	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	202生产车间排气筒Q34	硫化氢	0.000211	0.000211	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	202生产车间排气筒Q34	非甲烷总烃	0.13	0.14	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	202生产车间排气筒Q34	颗粒物	2.3	2.4	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	202生产车间排气筒Q35	臭气浓度	45	45	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	202生产车间排气筒Q35	硫化氢	0.000191	0.000191	1.3	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	202生产车间排气筒Q35	非甲烷总烃	0.41	0.41	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/8	202生产车间排气筒Q35	颗粒物	2.1	2.1	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	319车间排气筒Q9	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	319车间排气筒Q10	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	319车间排气筒Q11	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	319车间排气筒Q12	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	319车间排气筒Q13	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	319车间排气筒Q14	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	109车间排气筒Q15	硫化氢	<0.005	<0.005	0.38	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	110车间排气筒Q16	硫化氢	<0.005	<0.005	0.38	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	209车间排气筒Q17	硫化氢	<0.005	<0.005	0.38	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	210车间排气筒Q18	硫化氢	0.00031	0.00031	0.38	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	309车间排气筒Q19	臭气浓度	1318	1318	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	309车间排气筒Q19	硫化氢	0.000551	0.000551	0.38	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	309车间排气筒Q19	非甲烷总烃	0.86	0.86	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	310车间排气筒Q20	臭气浓度	1318	1318	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	310车间排气筒Q20	硫化氢	0.000129	0.000129	0.38	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	310车间排气筒Q20	非甲烷总烃	0.92	1.03	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	317车间排气筒Q21	臭气浓度	724	724	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	317车间排气筒Q21	硫化氢	<0.005	<0.005	0.38	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	317车间排气筒Q21	非甲烷总烃	3.87	4.24	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	510车间排气筒（大）Q22	硫化氢	<0.005	<0.005	0.38	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	510车间排气筒（小）Q23	硫化氢	<0.005	<0.005	0.38	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	509车间排气筒Q24	硫化氢	<0.005	<0.005	0.38	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	502B生产车间排气筒Q42	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	502B生产车间排气筒Q43	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/9	502B生产车间排气筒Q44	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/10	110车间排气筒Q3	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/10	209车间排气筒Q4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/10	209车间排气筒Q5	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	510车间排气筒Q8	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	109车间排气筒Q15	臭气浓度	549	549	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	109车间排气筒Q15	非甲烷总烃	3.94	6.11	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	110车间排气筒Q16	臭气浓度	724	724	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	110车间排气筒Q16	非甲烷总烃	2.44	2.49	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	209车间排气筒Q17	臭气浓度	549	549	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	209车间排气筒Q17	非甲烷总烃	3.62	3.62	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	210车间排气筒Q18	臭气浓度	416	416	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	210车间排气筒Q18	非甲烷总烃	1.32	1.32	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	510车间排气筒（大）Q22	臭气浓度	416	416	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	510车间排气筒（大）Q22	非甲烷总烃	5.71	6.29	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	510车间排气筒（小）Q23	臭气浓度	309	309	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	510车间排气筒（小）Q23	非甲烷总烃	2.66	3.57	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	509车间排气筒Q24	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	509车间排气筒Q24	非甲烷总烃	5.86	7.43	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/12	502B车间排气筒Q25	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/12	502A车间排气筒Q26	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/12	102车间排气筒Q27	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/12	101车间排气筒Q28	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	102车间排气筒Q29	硫化氢	<0.005	<0.005	1.6	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	102生产车间排气筒Q30	硫化氢	<0.005	<0.005	1.6	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	102生产车间排气筒Q31	硫化氢	<0.005	<0.005	1.6	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	102生产车间排气筒Q32	硫化氢	<0.005	<0.005	1.6	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	102生产车间排气筒Q33	硫化氢	<0.005	<0.005	1.6	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	202生产车间排气筒Q34	硫化氢	<0.005	<0.005	1.6	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	202生产车间排气筒Q35	硫化氢	<0.005	<0.005	1.6	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	202生产车间排气筒Q36	硫化氢	<0.005	<0.005	1.14	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	202生产车间排气筒Q37	硫化氢	<0.005	<0.005	1.14	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	202生产车间排气筒Q38	硫化氢	<0.005	<0.005	1.14	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q39	臭气浓度	229	229	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q39	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q39	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q39	非甲烷总烃	3.99	5.71	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q39	颗粒物	1.2	1.7	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q40	臭气浓度	549	549	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q40	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q40	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q40	非甲烷总烃	2.99	4.07	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q40	颗粒物	1.7	2.3	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q41	臭气浓度	1737	1737	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q41	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q41	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q41	非甲烷总烃	1.65	2.05	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502B生产车间排气筒Q41	颗粒物	1.3	1.6	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502A生产车间排气筒Q45	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502A生产车间排气筒Q46	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502A生产车间排气筒Q47	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502A生产车间排气筒Q48	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502A生产车间排气筒Q49	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/14	502A生产车间排气筒Q50	硫化氢	<0.005	<0.005	1.9	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q42	臭气浓度	724	724	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q42	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q42	非甲烷总烃	4.21	4.21	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q42	颗粒物	1.4	1.4	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q43	臭气浓度	549	549	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q43	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q43	非甲烷总烃	2.68	4.84	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q43	颗粒物	1.3	2.3	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q44	臭气浓度	173	173	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q44	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q44	非甲烷总烃	2.97	3.51	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502B生产车间排气筒Q44	颗粒物	1.4	1.7	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502A生产车间排气筒Q45	臭气浓度	549	549	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502A生产车间排气筒Q45	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502A生产车间排气筒Q45	非甲烷总烃	1.15	1.36	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/15	502A生产车间排气筒Q45	颗粒物	1.4	1.7	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q46	臭气浓度	549	549	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q46	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q46	非甲烷总烃	1.84	3.35	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q46	颗粒物	1.7	3.1	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q47	臭气浓度	173	173	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q47	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q47	非甲烷总烃	2.34	2.53	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q47	颗粒物	1.1	1.2	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q48	臭气浓度	309	309	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q48	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q48	非甲烷总烃	2.5	3.27	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q48	颗粒物	1.1	1.4	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q49	臭气浓度	309	309	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q49	甲苯及二甲苯合计	0.0518	0.0518	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q49	非甲烷总烃	6.22	8.06	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/16	502A生产车间排气筒Q49	颗粒物	1.2	1.6	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	210车间排气筒Q6	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	309车间排气筒Q7	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	102车间排气筒Q29	臭气浓度	4168	4168	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	102车间排气筒Q29	非甲烷总烃	2.7	2.7	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	102车间排气筒Q29	颗粒物	1.3	1.3	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	102生产车间排气筒Q30	臭气浓度	1318	1318	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	102生产车间排气筒Q30	非甲烷总烃	2.51	2.95	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	102生产车间排气筒Q30	颗粒物	1.4	1.6	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	502A生产车间排气筒Q50	臭气浓度	131	131	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	502A生产车间排气筒Q50	甲苯及二甲苯合计	<0.0030	<0.0030	15	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	502A生产车间排气筒Q50	非甲烷总烃	2.28	2.28	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/17	502A生产车间排气筒Q50	颗粒物	1.2	1.2	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	102生产车间排气筒Q31	臭气浓度	4168	4168	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	102生产车间排气筒Q31	非甲烷总烃	5.78	7.66	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	102生产车间排气筒Q31	颗粒物	1.3	1.7	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	102生产车间排气筒Q32	臭气浓度	9772	9772	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	102生产车间排气筒Q32	非甲烷总烃	3.89	4.36	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	102生产车间排气筒Q32	颗粒物	2.4	2.7	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	102生产车间排气筒Q33	臭气浓度	5495	5495	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	102生产车间排气筒Q33	非甲烷总烃	3.9	5.31	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	102生产车间排气筒Q33	颗粒物	1.3	1.8	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	202生产车间排气筒Q34	臭气浓度	9772	9772	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	202生产车间排气筒Q34	非甲烷总烃	2.48	2.48	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/18	202生产车间排气筒Q34	颗粒物	1.3	1.3	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q35	臭气浓度	1737	1737	15000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q35	非甲烷总烃	3.94	3.94	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q35	颗粒物	3.9	3.9	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q36	臭气浓度	1737	1737	6000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q36	非甲烷总烃	2.56	2.56	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q36	颗粒物	2	2	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q37	臭气浓度	1737	1737	6000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q37	非甲烷总烃	7.58	7.58	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q37	颗粒物	3.3	3.3	12	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q38	臭气浓度	2290	2290	6000	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q38	非甲烷总烃	2.93	2.93	10	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/21	202生产车间排气筒Q38	颗粒物	3.6	3.6	12	是	
苏州市	昆山市金星镀锌有限公司	2019/7/16	FQ-083559-2废气排口（南侧）	氯化氢	0.48	0.48	100	是	
苏州市	昆山市金星镀锌有限公司	2019/7/16	FQ-083559-2废气排口（南侧）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市金星镀锌有限公司	2019/7/16	FQ-083559-2废气排口（东侧）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市金星镀锌有限公司	2019/7/16	FQ-083559-2废气排口（西侧）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市金星镀锌有限公司	2019/7/16	FQ-083559-3废气排口	氯化氢	0.36	0.36	100	是	
苏州市	昆山市金星镀锌有限公司	2019/10/14	锅炉废气排口（FQ-083559-1）	氮氧化物	14	19	150	是	
苏州市	昆山市金星镀锌有限公司	2019/10/14	锅炉废气排口（FQ-083559-1）	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山市金星镀锌有限公司	2019/10/14	锅炉废气排口（FQ-083559-1）	颗粒物	1.7	2.4	20	是	
苏州市	昆山市金星镀锌有限公司	2019/10/14	FQ-083559-3废气排口	氯化氢	<3	<3	100	是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/7/22	酸洗废气排气筒	氯化氢	0.52	0.52	100	是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/10/22	拉丝车间FQ-K-49400排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/7/19	FQ-083545-4粉尘排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/7/19	FQ-Q-00193	硫酸雾	0.66	0.66	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/7/19	FQ-Q-00194有机废气	甲苯	0.145	0.145	40	是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/7/19	FQ-Q-00195	氨	0.112	0.112	4.9	是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/10/18	FQ-083545-4粉尘排气筒Q3出口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/10/18	FQ-Q-00103酸性废气Q4出口	硫酸雾	0.58	0.58	45	是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/10/18	FQ-Q-00194有机废气Q2出口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/10/18	FQ-Q-00195碱性废气Q1出口	氨	0.00191	0.00191	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/7/16	FQ-083560-2废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/7/16	FQ-083560-3废气出口	氯化氢	1.18	1.18	100	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/7/16	FQ-083560-4废气出口	氯化氢	0.97	0.97	100	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/7/16	FQ-083560-5废气出口	氯化氢	0.67	0.67	100	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/9/26	FQ-083560-1废气排气筒	氮氧化物	11	11	240	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/9/26	FQ-083560-1废气排气筒	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/9/26	FQ-083560-1废气排气筒	烟尘	1.4	3.2	200	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/9/26	FQ-083560-2废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/9/26	FQ-083560-3废气排气筒	氯化氢	0.51	0.51	100	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/9/26	FQ-083560-4废气排气筒	氯化氢	1.63	1.63	100	是	
苏州市	昆山市千灯南金星小件镀锌有限公司	2019/9/26	FQ-083560-5废气排气筒	氯化氢	3.23	3.23	100	是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	碱性废气排口	氨	0.0081	0.0081	4.9	是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	酸性废气排口	氯化氢	0.46	4.75	30	是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	酸性废气排口	硫酸雾	1.27	13.1	30	是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	有机废气排口	甲苯	0.226	0.226	40	是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/10/7	碱性废气FQ-083231	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/10/7	酸性废气FQ-083232	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/10/7	有机废气FQ-083233	甲苯	<0.003	<0.003	40	是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/7/10	硫酸雾废气排放口	硫酸雾	0.88	0.88	45	是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/7/10	片碱雾废气排放口	氨	0.0193	0.0193	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/7/10	有机气体废气排放口	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/10/17	硫酸雾废气排放口（Q1)	硫酸雾	0.63	0.63	45	是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/10/17	片碱雾废气排放口(Q3)	氨	0.004	0.004	4.9	是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/10/17	有机气体废气排放口(Q2)	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	臭气浓度	73	73	15000	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	氨	0.00722	0.00722	20	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	非甲烷总烃	1.08	1.08	120	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	苯乙烯	0.0189	0.0189	26	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	臭气浓度	73	73	15000	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	氨	0.00299	0.00299	20	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	非甲烷总烃	0.88	0.88	120	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒	苯乙烯	<0.000035	<0.000035	26	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	包装车间排气筒	非甲烷总烃	54.1	54.1	120	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363601	臭气浓度	231	231	15000	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363601	氨	0.024	0.024	20	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363601	非甲烷总烃	31.2	31.2	120	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363601	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	14#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363601	苯乙烯	0.436	0.436	26	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363602	臭气浓度	231	231	15000	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363602	氨	0.02	0.02	20	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363602	非甲烷总烃	67.4	67.4	120	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363602	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	1#丙烯酸乳液胶黏剂车间排气筒FQ-363602	苯乙烯	0.457	0.457	26	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	包装车间排气筒FQ-363603	非甲烷总烃	45.8	45.8	120	是	
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/8/22	杀虫剂调配废气排气筒DA004	非甲烷总烃	1.22	1.22	80	是	
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/8/22	杀虫剂调配废气排气筒DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/8/22	杀菌剂液体调配分装及粉剂分装废气排气筒DA006	非甲烷总烃	1.38	1.38	80	是	
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/8/22	杀菌剂液体调配分装及粉剂分装废气排气筒DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/11/14	除草剂粉剂与颗粒剂分装DA001排气筒	臭气浓度	229	229	1500	是	
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/11/14	除草剂粉剂与颗粒剂分装DA001排气筒	VOCs	0.193	0.193	80	是	
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/11/14	除草剂粉剂与颗粒剂分装DA001排气筒	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/11/14	除草车间DA003排气筒	VOCs	0.2	0.2	80	是	
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/11/14	除草车间DA003排气筒	颗粒物	2.9	2.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州富美实植物保护剂有限公司	2019/11/14	杀菌剂车间DA007排气筒	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/8/8	商轮印刷机1#排气筒	非甲烷总烃	5.61	5.61	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/8/8	商轮印刷机3#排气筒	非甲烷总烃	12.6	12.6	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/8/8	商轮印刷机4#排气筒	非甲烷总烃	12.9	12.9	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/8/8	8#排气筒	非甲烷总烃	9.24	9.24	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/10/31	商轮印刷机1#排气筒	非甲烷总烃	1.23	1.23	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/10/31	商轮印刷机2#排气筒	非甲烷总烃	48.3	48.3	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/10/31	商轮印刷机3#排气筒	非甲烷总烃	16	16	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/10/31	商轮印刷机4#排气筒	非甲烷总烃	7.47	7.47	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/10/31	商轮印刷机6#排气筒	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/10/31	7#排气筒	非甲烷总烃	3.62	3.62	120	是	
苏州市	常熟市双乐彩印包装有限公司	2019/10/31	8#排气筒	非甲烷总烃	59	59	120	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	甲类车间1#废气排放口	氨	0.0382	0.0382	4.9	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	甲类车间1#废气排放口	非甲烷总烃	9.06	9.06	120	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	甲类车间1#废气排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	18	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	甲类车间1#废气排放口	苯乙烯	0.165	0.165	6.5	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	丙一车间2#废气排口	氨	0.0238	0.0238	4.9	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	丙一车间2#废气排口	非甲烷总烃	7.93	7.93	120	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	丙一车间2#废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	18	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	丙一车间2#废气排口	异丙醇	0.0271	0.0271	6	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	丙二车间3#废气排放口	氨	0.0208	0.0208	4.9	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	丙二车间3#废气排放口	非甲烷总烃	6.28	6.28	120	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/8/5	丙二车间3#废气排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	18	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	丙一车间2#废气排口	氨	0.00747	0.00747	4.9	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	丙一车间2#废气排口	非甲烷总烃	3.26	3.26	120	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	丙一车间2#废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	18	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	丙一车间2#废气排口	异丙醇	0.0000509	0.0000509	6	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	丙二车间3#废气排放口	氨	0.00386	0.00386	4.9	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	丙二车间3#废气排放口	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	丙二车间3#废气排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	18	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	氮氧化物	18	18	240	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	颗粒物	<1	<1	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	1#溴化锂排气筒FQ1-9	氮氧化物	120	139	150	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	1#溴化锂排气筒FQ1-9	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	1#溴化锂排气筒FQ1-9	颗粒物	1.8	2.2	20	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	喷涂排气筒FQ3-3	非甲烷总烃	1.27	1.27	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	氮氧化物	88	88	240	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	二氧化硫	12	12	550	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	非甲烷总烃	1.51	1.51	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	颗粒物	<1	<1	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	1#连续炉淬火炉排气筒FQ6-3	非甲烷总烃	1.21	1.21	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	3#溴化锂排气筒FQ6-6	氮氧化物	125	144	150	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	3#溴化锂排气筒FQ6-6	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/8/23	3#溴化锂排气筒FQ6-6	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	二氧化硫	6	6	550	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	非甲烷总烃	1.83	1.83	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	爱协林加热渗碳淬火炉排气筒FQ1-1	颗粒物	<1	<1	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	喷涂排气筒FQ3-3	非甲烷总烃	2.74	2.74	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	氮氧化物	83	83	240	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	非甲烷总烃	1.14	1.14	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	1#连续炉加热渗碳炉排气筒FQ6-1	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司	2019/11/15	1#连续炉淬火炉排气筒FQ6-3	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	1号排气筒+FQ-363301	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	2号排气筒+FQ-363302	非甲烷总烃	8.28	8.28	60	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	3号排气筒+FQ-363303	颗粒物	2.5	2.5	20	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	4号排气筒+FQ-363304	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	4号排气筒+FQ-363304	非甲烷总烃	3.66	3.66	60	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	4号排气筒+FQ-363304	丙酮	0.0000527	0.0000527	8.64	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	4号排气筒+FQ-363304	乙酸乙酯	0.0000263	0.0000263	1.08	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	5号排气筒+FQ-363305	氮氧化物	98	147	150	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	5号排气筒+FQ-363305	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	5号排气筒+FQ-363305	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	废气加盖+FQ-363306	非甲烷总烃	1.42	1.42	60	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	1号排气筒+FQ-363301	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	2号排气筒+FQ-363302	非甲烷总烃	8.4	8.4	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	3号排气筒+FQ-363303	颗粒物	2.9	2.9	20	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	4号排气筒+FQ-363304	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	4号排气筒+FQ-363304	非甲烷总烃	4.82	4.82	60	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	4号排气筒+FQ-363304	丙酮	0.000568	0.000568	8.64	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	4号排气筒+FQ-363304	乙酸乙酯	0.0000355	0.0000355	1.08	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	5号排气筒+FQ-363305	氮氧化物	<0.7	<0.7	150	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	5号排气筒+FQ-363305	二氧化硫	<2.5	<2.5	50	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	5号排气筒+FQ-363305	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	废气加盖+FQ-363306	非甲烷总烃	2.05	2.05	60	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G5-1移印废气排气筒	臭气浓度	114	114	2000	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G1-3电镀含酸废气排气筒	氮氧化物	0.8	9.6	200	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G1-1金属自动酸洗排气筒	氨	0.012	0.012	4.9	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G1-3电镀含酸废气排气筒	氟化物	<0.06	<0.06	7	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G7注塑排气筒	非甲烷总烃	4.34	4.34	60	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G5-1移印废气排气筒	非甲烷总烃	8.14	8.14	120	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G1-1金属自动酸洗排气筒	氯化氢	2.43	2.43	100	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G5-1移印废气排气筒	丙酮	1.84	1.84	300	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G7注塑排气筒	颗粒物	2.6	2.6	20	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G2颗粒物排气筒	颗粒物	4.7	4.7	120	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G1-3电镀含酸废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	G1-1金属自动酸洗排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	45	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	G5-2过丙酮处理排气筒	臭气浓度	72	72	2000	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	G3喷涂有机气体排气筒	臭气浓度	173	173	6000	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	G1-2金属手动酸洗排气筒	甲醇	138	138	190	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	G3喷涂有机气体排气筒	非甲烷总烃	8.68	8.68	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	G1-2金属手动酸洗排气筒	氯化氢	2.76	2.76	100	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	G5-2过丙酮处理排气筒	丙酮	4.24	4.24	300	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	G6切镜片排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	G1-2金属手动酸洗排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	雅富顿化工（苏州）有限公司	2019/8/5	有机废气排气筒	非甲烷总烃	2.31	2.31	80	是	
苏州市	雅富顿化工（苏州）有限公司	2019/10/9	有机废气排气筒	非甲烷总烃	3.72	3.72	80	是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	废气1排口	非甲烷总烃	22.5	22.5	120	是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	酸雾吸收塔排气筒	氨	0.00259	0.00259	14	是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	酸雾吸收塔排气筒	氯化氢	2.9	2.9	100	是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	酸雾吸收塔排气筒	硫酸雾	0.46	0.46	45	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	废气排口P5	甲苯	0.09	0.09	40	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	废气排口P7	非甲烷总烃	2.06	2.06	120	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	废气排口P5	非甲烷总烃	8.09	8.09	120	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	废气排口P7	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	废气排口P3	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	废气排口P5	颗粒物	5.7	5.7	120	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	废气排口P4	非甲烷总烃	1.88	1.88	120	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	废气排口P6	非甲烷总烃	1.19	1.19	120	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	废气排口P8	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	废气排口P6	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	废气排口P4	颗粒物	7.3	7.3	120	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废气3#排放口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废气1#（2#）排放口	甲苯	0.12	0.12	40	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废气1#（2#）排放口	非甲烷总烃	5.17	5.17	120	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废气3#排放口	氯化氢	2.79	2.79	100	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废气1#（2#）排放口	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废气3#排放口	硫酸雾	0.37	0.37	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废气4#排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废气4#排口	铬酸雾	0.012	0.012	0.07	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废气4#排口	硫酸雾	0.23	0.23	45	是	
苏州市	多麦机电（苏州）有限公司	2019/8/20	转子车间生产废气 排气筒出口	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	
苏州市	多麦机电（苏州）有限公司	2019/8/20	转子车间生产废气 排气筒出口	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	多麦机电（苏州）有限公司	2019/8/20	转子车间生产废气 排气筒出口	苯乙烯	0.000909	0.000909	6.5	是	
苏州市	多麦机电（苏州）有限公司	2019/10/23	生产废气 P1 排气筒	非甲烷总烃	3.9	3.9	120	是	
苏州市	多麦机电（苏州）有限公司	2019/10/23	生产废气 P1 排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	多麦机电（苏州）有限公司	2019/10/23	生产废气 P1 排气筒	苯乙烯	<0.010	<0.010	6.5	是	
苏州市	张家港市德宝化工有限公司	2019/9/26	2#废气排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	张家港市德宝化工有限公司	2019/9/26	2#废气排气筒	非甲烷总烃	35.3	35.3	60	是	
苏州市	张家港市德宝化工有限公司	2019/11/20	冷凝活性炭吸附装置排气筒	甲醇	23	23	60	是	
苏州市	张家港市德宝化工有限公司	2019/11/20	冷凝活性炭吸附装置排气筒	非甲烷总烃	48.2	48.2	60	是	
苏州市	张家港市德宝化工有限公司	2019/11/20	冷凝活性炭吸附装置排气筒	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	1#排气筒	非甲烷总烃	1.45	1.45	120	是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	1#排气筒	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	1#排气筒	铅及其化合物	<0.025	<0.025	0.7	是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/22	生产车间2#排气筒	锡及其化合物	<0.00075	<0.00075	8.5	是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/22	生产车间2#排气筒	非甲烷总烃	3.12	3.12	120	是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/22	生产车间2#排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	富兰克林电气（苏州）有限公司	2019/8/26	生产车间P1排气筒出口	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	富兰克林电气（苏州）有限公司	2019/10/23	生产车间P1排气筒出口	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	废气F-1-排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	废气F-1-排口	非甲烷总烃	8.74	8.74	120	是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	废气F2-2排口	非甲烷总烃	10.4	10.4	120	是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	废气F-1-排口	颗粒物	1.7	1.7	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	废气F2-1#排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	废气F2-1#排口	非甲烷总烃	6.51	6.51	120	是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	废气F3-1#排口	非甲烷总烃	8.74	8.74	120	是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	废气F2-1#排口	颗粒物	9.4	9.4	120	是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/8/19	5F实验室P1排气筒	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/10/22	合成8实验室P2排气筒	氨	0.051	0.051	14	是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/10/22	合成8实验室P2排气筒	非甲烷总烃	2.54	2.54	120	是	
苏州市	德莎（苏州）胶带技术有限公司	2019/8/21	涂布车间Q1排气筒	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	德莎（苏州）胶带技术有限公司	2019/8/21	涂布车间Q1排气筒	二氧化硫	10	10	550	是	
苏州市	德莎（苏州）胶带技术有限公司	2019/8/21	涂布车间Q1排气筒	甲苯	0.14	0.14	40	是	
苏州市	德莎（苏州）胶带技术有限公司	2019/8/21	涂布车间Q1排气筒	非甲烷总烃	8.3	8.3	120	是	
苏州市	德莎（苏州）胶带技术有限公司	2019/8/21	涂布车间Q1排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	RC+RTO排气筒	VOCs	0.213	0.213	50	是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	RC+RTO排气筒	乙酸乙酯	0.034	0.034		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	溶剂回收排气筒（FQ2）	VOCs	<0.062	<0.062	50	是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	RC+RTO排气筒（FQ1）	VOCs	<0.062	<0.062	50	是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	溶剂回收排气筒（FQ2）	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	3.366	是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	RC+RTO排气筒（FQ1）	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	3.366	是	
苏州市	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	2019/7/5	ABS车间排气筒FQ-900406	非甲烷总烃	8.81	8.81	120	是	
苏州市	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	2019/7/5	混合车间排气筒FQ-900407	非甲烷总烃	2.18	2.18	120	是	
苏州市	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	2019/7/5	ABS车间FQ-900405	非甲烷总烃	9.43	9.43	120	是	
苏州市	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	2019/7/5	混合车间排气筒FQ-900407	颗粒物	5	5	120	是	
苏州市	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	2019/7/5	ABS车间FQ-900405	颗粒物	6.3	6.3	120	是	
苏州市	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	2019/7/5	ABS车间排气筒FQ-900406	颗粒物	16.7	16.7	120	是	
苏州市	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	2019/7/5	DTP车间排气筒FQ-900404	硫酸雾	<0.08	<0.08	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	2019/11/14	DTP车间排气筒FQ-900404	硫酸雾	<0.01	<0.01	45	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废气洗涤塔排口1号	氮氧化物	2	2	240	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废气洗涤塔排口1号	氯化氢	1.14	1.14	100	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废气洗涤塔排口1号	硫酸雾	1.44	1.44	45	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废气洗涤塔排口3号	氮氧化物	5.4	5.4	240	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废气洗涤塔排口3号	氯化氢	0.92	0.92	100	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废气洗涤塔排口3号	硫酸雾	1.64	1.64	45	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废气洗涤塔排口1号	氮氧化物	<4	<4	240	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废气洗涤塔排口1号	氯化氢	1.14	1.14	100	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废气洗涤塔排口1号	硫酸雾	1.02	1.02	45	是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	1#废气处理设施出口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	1#废气处理设施出口	硫酸雾	1.23	1.23	30	是	
苏州市	京瓷显示器（张家港）有限公司	2019/8/19	（1#，2#车间）有机废气排气筒	VOCs	0.077	0.077	50	是	
苏州市	京瓷显示器（张家港）有限公司	2019/11/12	酸雾排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	京瓷显示器（张家港）有限公司	2019/11/12	（1#，2#车间）有机废气排气筒	VOCs	1.01	1.01	50	是	
苏州市	张家港保税区向阳制管有限公司	2019/9/9	1#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	张家港保税区向阳制管有限公司	2019/11/12	1#排气筒	氯化氢	0.22	0.22	100	是	
苏州市	江苏华盛锂电材料股份有限公司	2019/7/30	5#车间排气筒	非甲烷总烃	32.1	32.1	80	是	
苏州市	江苏华盛锂电材料股份有限公司	2019/7/30	二期洗桶车间排气筒	非甲烷总烃	17.9	17.9	80	是	
苏州市	江苏华盛锂电材料股份有限公司	2019/11/12	1#双氟代黄酰亚胺锂排气筒	非甲烷总烃	78.3	78.3	80	是	
苏州市	江苏华盛锂电材料股份有限公司	2019/11/12	3#包装车间排气筒	非甲烷总烃	2.26	2.26	80	是	
苏州市	江苏华盛锂电材料股份有限公司	2019/11/12	5#异氰酸酯基硅烷车间排气筒	非甲烷总烃	2.03	2.03	80	是	
苏州市	江苏华盛锂电材料股份有限公司	2019/11/18	一期包装车间排气筒	非甲烷总烃	0.85	0.85	80	是	
苏州市	张家港市鑫达金属制品有限公司	2019/8/5	1#废气排气筒	氮氧化物	52	52	240	是	
苏州市	张家港市鑫达金属制品有限公司	2019/8/5	1#废气排气筒	二氧化硫	7	7	550	是	
苏州市	张家港市鑫达金属制品有限公司	2019/8/5	1#废气排气筒	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	张家港市鑫达金属制品有限公司	2019/11/28	1#喷塑车间废气排气筒	氮氧化物	32	32	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港市鑫达金属制品有限公司	2019/11/28	1#喷塑车间废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	张家港市鑫达金属制品有限公司	2019/11/28	1#喷塑车间废气排气筒	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM6活性炭过滤器排口FQ004	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM6活性炭过滤器排口FQ004	氨	0.00296	0.00296	14	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM6活性炭过滤器排口FQ004	VOCs	0.556	0.556	80	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM6活性炭过滤器排口FQ004	VOCs	0.00659	0.00659	3.8	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM6活性炭过滤器排口FQ004	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM6活性炭过滤器排口FQ004	苯乙烯	<0.00012	<0.00012	18	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM1活性炭过滤器排口FQ001	氨	0.00585	0.00585	14	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM1活性炭过滤器排口FQ001	VOCs	0.01	0.01	3.8	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM1活性炭过滤器排口FQ001	VOCs	0.793	0.793	80	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM2&3活性炭过滤器排口FQ002	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM2&3活性炭过滤器排口FQ002	VOCs	0.71	0.71	80	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM2&3活性炭过滤器排口FQ002	VOCs	0.0328	0.0328	3.8	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	CM2&3活性炭过滤器排口FQ002	苯乙烯	<0.0005	<0.0005	18	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	天然气锅炉1排口FQ006	氮氧化物	78	122	150	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	天然气锅炉1排口FQ006	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/10/11	天然气锅炉1排口FQ006	颗粒物	10.8	16.8	20	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/11/29	CM6活性炭过滤器排口FQ004	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/11/29	CM6活性炭过滤器排口FQ004	氨	0.00742	0.00742	14	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/11/29	CM6活性炭过滤器排口FQ004	非甲烷总烃	1.26	1.26	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/11/29	CM6活性炭过滤器排口FQ004	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/11/29	CM6活性炭过滤器排口FQ004	苯乙烯	<0.00015582	<0.00015582	18	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/11/29	CM1活性炭过滤器排口FQ001	氨	0.00534	0.00534	14	是	
苏州市	芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	2019/11/29	CM1活性炭过滤器排口FQ001	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/10/29	喷涂车间排气筒	VOCs	2.07	2.07	60	是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/10/29	喷涂车间排气筒	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	车间2号废气排气筒	氮氧化物	4.6	31.9	200	是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	车间2号废气排气筒	硫酸雾	0.25	1.73	30	是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	车间1号废气排气筒	氮氧化物	3.8	45.9	100	是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	车间1号废气排气筒	硫酸雾	0.24	2.9	15	是	
苏州市	张家港鑫宏铝业开发有限公司	2019/8/13	氧化工段酸雾喷淋塔废气排气筒1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	张家港鑫宏铝业开发有限公司	2019/9/5	锅炉废气排气筒	氮氧化物	50.9	48.1	150	是	
苏州市	张家港鑫宏铝业开发有限公司	2019/9/5	锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	张家港鑫宏铝业开发有限公司	2019/11/21	氧化工段酸雾喷淋塔废气排气筒1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	旭化成电子材料（常熟）有限公司	2019/8/7	锅炉排放口GL01	氮氧化物	69	85	150	是	
苏州市	旭化成电子材料（常熟）有限公司	2019/8/7	锅炉排放口GL01	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	旭化成电子材料（常熟）有限公司	2019/8/7	锅炉排放口GL01	颗粒物	1.3	1.6	20	是	
苏州市	旭化成电子材料（常熟）有限公司	2019/9/18	锅炉排放口GL01	氮氧化物	35	84	150	是	
苏州市	旭化成电子材料（常熟）有限公司	2019/9/18	锅炉排放口GL01	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	旭化成电子材料（常熟）有限公司	2019/9/18	锅炉排放口GL01	颗粒物	1.5	2.6	20	是	
苏州市	兰科化工（张家港）有限公司	2019/7/25	焚烧炉处理设施排气筒	氮氧化物	13	58	180	是	
苏州市	兰科化工（张家港）有限公司	2019/7/25	焚烧炉处理设施排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	兰科化工（张家港）有限公司	2019/7/25	焚烧炉处理设施排气筒	非甲烷总烃	0.81	3.6	60	是	
苏州市	兰科化工（张家港）有限公司	2019/7/25	焚烧炉处理设施排气筒	颗粒物	4.9	19	20	是	
苏州市	兰科化工（张家港）有限公司	2019/11/11	焚烧炉处理设施排气筒	氮氧化物	9	62	180	是	
苏州市	兰科化工（张家港）有限公司	2019/11/11	焚烧炉处理设施排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	兰科化工（张家港）有限公司	2019/11/11	焚烧炉处理设施排气筒	非甲烷总烃	0.32	2.22	60	是	
苏州市	兰科化工（张家港）有限公司	2019/11/11	焚烧炉处理设施排气筒	颗粒物	2.2	15.2	20	是	
苏州市	张家港中集圣达因低温装备有限公司	2019/7/29	喷漆房废气DA-001	二甲苯（总量）	0.129	0.129	70	是	
苏州市	张家港中集圣达因低温装备有限公司	2019/7/29	喷漆房废气DA-002	二甲苯（总量）	0.154	0.154	70	是	
苏州市	张家港中集圣达因低温装备有限公司	2019/11/28	DA-001喷砂房废气排气筒	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	张家港中集圣达因低温装备有限公司	2019/11/28	喷漆房废气DA-001	二甲苯（总量）	0.805	0.805	70	是	
苏州市	张家港中集圣达因低温装备有限公司	2019/11/28	喷漆房废气DA-002	二甲苯（总量）	0.935	0.935	70	是	
苏州市	张家港市弘强制管有限公司	2019/9/5	2#酸性排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	15	是	
苏州市	张家港市弘强制管有限公司	2019/11/19	2#酸性排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	15	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理回火工序1 TMCAP-Q-004	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理淬火工序1 TMCAP-Q-003	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理淬火工序1 TMCAP-Q-003	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理淬火工序1 TMCAP-Q-003	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理预加热工序3 TMCAP-Q-009	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理预加热工序3 TMCAP-Q-009	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理预加热工序3 TMCAP-Q-009	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理渗碳工序3 TMCAP-Q-010	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理渗碳工序3 TMCAP-Q-010	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理渗碳工序3 TMCAP-Q-010	颗粒物	1.2	1.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理淬火工序3 TMCAP-Q-011	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理淬火工序3 TMCAP-Q-011	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理淬火工序3 TMCAP-Q-011	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理回火工序3 TMCAP-Q-012	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理RX气体发生炉1 TMCAP-Q-013	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理RX气体发生炉1 TMCAP-Q-013	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理RX气体发生炉1 TMCAP-Q-013	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理RX气体发生炉2 TMCAP-Q-014	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理RX气体发生炉2 TMCAP-Q-014	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/8/9	热处理RX气体发生炉2 TMCAP-Q-014	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理预加热工序1 TMCAP-Q-001	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理预加热工序1 TMCAP-Q-001	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理预加热工序1 TMCAP-Q-001	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理回火工序1 TMCAP-Q-004	颗粒物	1.9	1.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理预加热工序2 TMCAP-Q-005	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理预加热工序2 TMCAP-Q-005	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理预加热工序2 TMCAP-Q-005	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理回火工序2 TMCAP-Q-008	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理预加热工序3 TMCAP-Q-009	氮氧化物	3	3	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理预加热工序3 TMCAP-Q-009	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理预加热工序3 TMCAP-Q-009	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理回火工序3 TMCAP-Q-012	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理RX气体发生炉2 TMCAP-Q-014	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理RX气体发生炉2 TMCAP-Q-014	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理RX气体发生炉2 TMCAP-Q-014	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理RX气体发生炉3 TMCAP-Q-015	氮氧化物	17	17	240	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理RX气体发生炉3 TMCAP-Q-015	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	丰田汽车（常熟）零部件有限公司	2019/9/26	热处理RX气体发生炉3 TMCAP-Q-015	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	苏州坤泰电磁线有限公司	2019/8/26	2#排气筒	甲苯	0.88	0.88	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州坤泰电磁线有限公司	2019/8/26	2#排气筒	非甲烷总烃	27.2	27.2	120	是	
苏州市	苏州坤泰电磁线有限公司	2019/8/26	2#排气筒	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	1#排气筒	氯化氢	7.35	7.35	30	是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	1#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	3#排气筒	氯气	0.7	0.7	65	是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	3#排气筒	氯气	<0.1	<0.1	65	是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	5#排气筒	氯化氢	0.49	0.49	100	是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	5#排气筒	硫酸雾	<0.05	<0.05	45	是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	1#酸洗废气	氟化物	0.55	0.55	7	是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	1#酸洗废气	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	有机气体排气筒	甲醛	0.15	0.15	25	是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	有机气体排气筒	非甲烷总烃	13.5	13.5	120	是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	有机气体排气筒	丙酮	9.22	9.22	300	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	PS有机废气处理设施排气筒P1	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	CTP无机废气处理设施排气筒P2	氯化氢	0.22	0.22	100	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	CTP无机废气处理设施排气筒P2	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	CTP有机废气处理设施排气筒P3	非甲烷总烃	0.62	0.62	120	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	PS无机废气处理设施排气筒 P4	氯化氢	0.75	0.75	100	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	PS无机废气处理设施排气筒 P4	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	PS有机废气处理设施排气筒P1	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	CTP无机废气处理设施排气筒P2	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	CTP无机废气处理设施排气筒P2	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	CTP有机废气处理设施排气筒P3	非甲烷总烃	20.5	20.5	120	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	PS无机废气处理设施排气筒 P4	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	PS无机废气处理设施排气筒 P4	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	金红叶纸业集团有限公司	2019/8/13	抄纸9号机	氮氧化物	19	92	150	是	
苏州市	金红叶纸业集团有限公司	2019/8/13	抄纸9号机	二氧化硫	4	19	50	是	
苏州市	金红叶纸业集团有限公司	2019/8/13	抄纸9号机	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	菱统金属制品（苏州）有限公司	2019/8/12	1#排气筒	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	菱统金属制品（苏州）有限公司	2019/8/12	1#排气筒	非甲烷总烃	3.49	3.49	120	是	
苏州市	菱统金属制品（苏州）有限公司	2019/10/14	2#排气筒	非甲烷总烃	0.47	0.47	120	是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/8/15	废气排放口FQ364601	非甲烷总烃	2.1	2.1	120	是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/8/15	废气排放口FQ364601	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/10/31	废气排放口FQ364601	VOCs	0.254	0.254	80	是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/10/31	废气排放口FQ364601	VOCs	0.00406	0.00406	2	是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/10/31	废气排放口FQ364601	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	苏州工业园区明扬彩色包装印刷有限公司（唐庄路189号）	2019/8/21	P1排气筒	非甲烷总烃	4.04	4.04	120	是	
苏州市	苏州工业园区明扬彩色包装印刷有限公司（唐庄路189号）	2019/8/21	P1排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州工业园区明扬彩色包装印刷有限公司（唐庄路189号）	2019/10/8	P1排气筒	非甲烷总烃	7.97	7.97	120	是	
苏州市	苏州工业园区明扬彩色包装印刷有限公司（唐庄路189号）	2019/10/8	P1排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	吴江市新申铝业科技发展有限公司	2019/7/10	DA002废气排气筒	氮氧化物	817	1662	200	否	7.31
苏州市	吴江市新申铝业科技发展有限公司	2019/7/10	DA002废气排气筒	二氧化硫	33	67	100	是	
苏州市	吴江市新申铝业科技发展有限公司	2019/12/11	DA002废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	吴江市新申铝业科技发展有限公司	2019/12/11	DA002废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司	2019/9/5	冷镦、搓牙废气排气筒	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/8/14	酸雾塔废气排口FQ-337801	氯化氢	3.45	3.45	100	是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/9/25	酸雾塔废气排口FQ-337801	氯化氢	1.45	1.45	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40100	氮氧化物	0.46	0.46	240	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40100	氯化氢	0.21	0.21	100	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40100	氯气	0.14	0.14	65	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40101	氮氧化物	0.41	0.41	240	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40101	氯化氢	0.27	0.27	100	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40101	氯气	0.12	0.12	65	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40102	氮氧化物	0.42	0.42	240	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40102	氯化氢	0.31	0.31	100	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40102	氯气	0.12	0.12	65	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A酸性排气筒FQ-K-40103	氨	0.00369	0.00369	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A碱性排气筒FQ-K-40104	氨	0.00377	0.00377	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A剥离废气排气筒FQ-K-40105	氨	0.00803	0.00803	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A剥离废气排气筒FQ-K-40105	非甲烷总烃	2.67	2.67	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A剥离废气排气筒FQ-K-40106	氨	0.00597	0.00597	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A剥离废气排气筒FQ-K-40106	非甲烷总烃	4.57	4.57	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1ACVD排气筒FQ-K-40107	氮氧化物	0.38	0.38	240	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1ACVD排气筒FQ-K-40107	氨	0.00664	0.00664	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1ACVD排气筒FQ-K-40107	氟化物	0.18	0.18	9	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1ACVD排气筒FQ-K-40108	氮氧化物	0.39	0.39	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1ACVD排气筒FQ-K-40108	氨	0.00664	0.00664	20	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1ACVD排气筒FQ-K-40108	氟化物	0.18	0.18	9	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A有机排气筒FQ-K-40109	非甲烷总烃	5.96	5.96	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1A有机排气筒FQ-K-40111	非甲烷总烃	6.26	6.26	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	酸性排气筒FQ-K-40112	氯化氢	0.18	0.18	100	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1B有机排气筒FQ-K-40114	非甲烷总烃	1.06	1.06	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	1B有机排气筒FQ-K-40115	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	锅炉废气排气筒FQ-K-40120	氮氧化物	41	56	150	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	锅炉废气排气筒FQ-K-40120	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	锅炉废气排气筒FQ-K-40120	颗粒物	1.6	2.2	20	是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/7/16	生产车间FQ-G-00040	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/7/16	生产车间FQ-G-00039	硫酸雾	0.31	12	30	是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/7/16	生产车间FQ-G-00041	非甲烷总烃	4.95	4.95	120	是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	生产车间废气排口FQ-G-00039（洗涤塔））	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	生产车间废气排口FQ-G-00040（布袋除尘）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	生产车间废气排口FQ-G-00041（UV+活性炭）	非甲烷总烃	4.32	4.32	120	是	
苏州市	常熟市双羽铜业有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔Q1	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟市双羽铜业有限公司	2019/9/29	酸雾吸收塔Q1	氟化物	0.16	0.16	9	是	
苏州市	常熟市双羽铜业有限公司	2019/11/1	酸雾吸收塔Q1	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟市双羽铜业有限公司	2019/11/1	酸雾吸收塔Q1	氟化物	0.42	0.42	9	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	焚化炉排气筒FQ-01	氮氧化物	23	23	240	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	焚化炉排气筒FQ-01	二氧化硫	9	9	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	焚化炉排气筒FQ-01	丙酮	0.059	0.059	12.8	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	焚化炉排气筒FQ-01	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	热油锅炉排气筒FQ-02	氮氧化物	33	49	150	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	热油锅炉排气筒FQ-02	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	热油锅炉排气筒FQ-02	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	热油锅炉排气筒FQ-03	氮氧化物	38	46	150	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	热油锅炉排气筒FQ-03	二氧化硫	3	4	50	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	热油锅炉排气筒FQ-03	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/8/8	氨气吸收塔排气筒FQ-05	氨	0.0016	0.0016	4.9	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	焚化炉排气筒FQ-01	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	焚化炉排气筒FQ-01	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	焚化炉排气筒FQ-01	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	热油锅炉排气筒FQ-02	氮氧化物	68	83	150	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	热油锅炉排气筒FQ-02	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	热油锅炉排气筒FQ-02	颗粒物	1.5	1.9	20	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	热油锅炉排气筒FQ-03	氮氧化物	81	102	150	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	热油锅炉排气筒FQ-03	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	热油锅炉排气筒FQ-03	颗粒物	1.3	1.8	20	是	
苏州市	常熟生益科技有限公司	2019/9/18	氨气吸收塔排气筒FQ-05	氨	0.0037	0.0037	4.9	是	
苏州市	江苏华程工业制管股份有限公司	2019/9/25	FQ-023101013	硫酸雾	1.5	1.5	10	是	
苏州市	江苏华程工业制管股份有限公司	2019/11/14	球化工段FQ-023101003	氮氧化物	35	35	300	是	
苏州市	江苏华程工业制管股份有限公司	2019/11/14	球化工段FQ-023101003	二氧化硫	167	110	150	是	
苏州市	江苏华程工业制管股份有限公司	2019/11/14	球化工段FQ-023101003	颗粒物	1.6	1.1	15	是	
苏州市	江苏华程工业制管股份有限公司	2019/11/14	酸洗车间酸雾吸收塔排气筒	硫酸雾	0.4	0.4	10	是	
苏州市	爱思开希高科技材料（苏州）有限公司	2019/6/24	天然气锅炉排口FQ-301001-01	氮氧化物	40	72	150	是	
苏州市	爱思开希高科技材料（苏州）有限公司	2019/6/24	天然气锅炉排口FQ-301001-01	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	爱思开希高科技材料（苏州）有限公司	2019/6/24	天然气锅炉排口FQ-301001-01	颗粒物	3.8	6.8	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	爱思开希高科技材料（苏州）有限公司	2019/10/28	锅炉排气筒FQ-301001-01	氮氧化物	113	149	150	是	
苏州市	爱思开希高科技材料（苏州）有限公司	2019/10/28	锅炉排气筒FQ-301001-01	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	爱思开希高科技材料（苏州）有限公司	2019/10/28	锅炉排气筒FQ-301001-01	颗粒物	2.5	3.3	20	是	
苏州市	苏州工业园区明扬彩色包装印刷有限公司（龙会街1号）	2019/8/21	P1排气筒	非甲烷总烃	1.27	1.27	120	是	
苏州市	苏州工业园区明扬彩色包装印刷有限公司（龙会街1号）	2019/10/8	P1排气筒	非甲烷总烃	1.85	1.85	120	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-J-00026排气筒	挥发性有机物	0.398	0.398	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-J-00027排气筒	挥发性有机物	0.45	0.45	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-J-00046排气筒	挥发性有机物	0.834	0.834	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-J-00049	挥发性有机物	0.736	0.736	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-J-00050	挥发性有机物	0.816	0.816	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-J-00051	挥发性有机物	2.37	2.37	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-J-00052	挥发性有机物	0.826	0.826	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-J-00053	挥发性有机物	0.767	0.767	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/9/9	生产车间FQ-J-00026	VOCs	0.015	0.015	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/9/9	生产车间FQ-J-00027	VOCs	0.032	0.032	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/9/9	生产车间FQ-J-00046	VOCs	0.05	0.05	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/9/9	生产车间FQ-J-00049	VOCs	0.021	0.021	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/9/9	生产车间FQ-J-00050	VOCs	0.015	0.015	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/9/9	生产车间FQ-J-00051	VOCs	0.342	0.342	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/9/9	生产车间FQ-J-00052	VOCs	0.809	0.809	50	是	
苏州市	立讯电子科技（昆山）有限公司	2019/9/9	生产车间FQ-J-00053	VOCs	0.225	0.225	50	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/22	酸洗废气排气筒	硫酸雾	0.4	0.4	45	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/22	天然气锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/22	天然气锅炉	氮氧化物	43	46	150	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/22	天然气锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/22	天然气锅炉	颗粒物	1.3	1.4	20	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	FQ-Q-00171酸洗废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	FQ-Q-00172有机废气排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	100	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	FQ-Q-00173锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	FQ-Q-00173锅炉废气排气筒	氮氧化物	65	75	150	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	FQ-Q-00173锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	FQ-Q-00173锅炉废气排气筒	颗粒物	1.5	1.7	20	是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	电泳车间废气排气筒	氯化氢	0.39	0.3	30	是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	电镀废气排气筒FQ-01002	氯化氢	0.3	1.22	30	是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	电镀废气排气筒FQ-01003	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	电镀废气排气筒FQ-01004	氯化氢	0.23	0.93	30	是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	电镀废气排气筒FQ-01005	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	电泳车间	氯化氢	1	1	30	是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	电镀车间FQ-K-21302	硫酸雾	0.29	0.44	30	是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	电镀车间FQ-K-21303	氯化氢	1.1	1.1	30	是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	电镀车间FQ-K-21304	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	电镀车间FQ-K-21305	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	维苏威高级陶瓷（中国）有限公司	2019/8/19	废气P1排口	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	维苏威高级陶瓷（中国）有限公司	2019/8/19	废气P1排口	非甲烷总烃	2.34	2.34	120	是	
苏州市	维苏威高级陶瓷（中国）有限公司	2019/8/19	废气P1排口	颗粒物	12.1	12.1	120	是	
苏州市	维苏威高级陶瓷（中国）有限公司	2019/10/22	废气P4排口	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	维苏威高级陶瓷（中国）有限公司	2019/10/22	废气P4排口	非甲烷总烃	3.15	3.15	120	是	
苏州市	维苏威高级陶瓷（中国）有限公司	2019/10/22	废气P4排口	颗粒物	4.8	4.8	120	是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	有机废气排气筒	非甲烷总烃	2.33	2.33	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	酸性废气排气筒	硫酸雾	0.35	27.8	30	是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/10/23	氰酸废气排口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	P3喷漆废气集气净化排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	P3喷漆废气集气净化排气筒	非甲烷总烃	5.26	5.26	120	是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	P2烘干炉废气排气筒	非甲烷总烃	6.02	6.02	120	是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	P3喷漆废气集气净化排气筒	二甲苯（总量）	0.12	0.12	70	是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/22	P4修边废气集气净化排气筒	颗粒物	12.9	12.9	120	是	
苏州市	凯凌化工（张家港）有限公司	2019/7/24	焚烧炉HWO-1.0	氮氧化物	20	20	150	是	
苏州市	凯凌化工（张家港）有限公司	2019/7/24	焚烧炉HWO-1.0	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	凯凌化工（张家港）有限公司	2019/7/24	焚烧炉HWO-1.0	非甲烷总烃	25.8	25.8	80	是	
苏州市	凯凌化工（张家港）有限公司	2019/7/24	焚烧炉HWO-1.0	颗粒物	1.2	3.5	20	是	
苏州市	凯凌化工（张家港）有限公司	2019/11/13	焚烧炉HWO-1.0	氮氧化物	79	139	150	是	
苏州市	凯凌化工（张家港）有限公司	2019/11/13	焚烧炉HWO-1.0	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	凯凌化工（张家港）有限公司	2019/11/13	焚烧炉HWO-1.0	非甲烷总烃	1.07	1.07	80	是	
苏州市	凯凌化工（张家港）有限公司	2019/11/13	焚烧炉HWO-1.0	颗粒物	3.2	5.6	20	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	废气P1排口	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	废气P1排口	非甲烷总烃	2.08	2.08	80	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	废气P3排口	非甲烷总烃	1.87	1.87	80	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	废气P3排口	氯化氢	4.8	4.8	100	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	废气P1排口	乙酸乙酯	0.026	0.026	50	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	废气P3排口	氨（氨气）	0.155	0.155	11.88	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/10/24	废气P2排气筒	氨	0.012	0.012	11.88	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/10/24	废气P2排气筒	非甲烷总烃	2.5	2.5	80	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/10/24	废气P2排气筒	氯化氢	1.85	1.85	100	是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/19	喷漆线废气排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/19	喷漆线废气排气筒	非甲烷总烃	8.39	8.39	120	是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/19	喷漆线废气排气筒	苯	<0.01	<0.01	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	喷漆线废气排气筒001	非甲烷总烃	23	23	120	是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	喷漆线废气排气筒001	二甲苯（总量）	18.6	18.6	70	是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	喷漆线废气排气筒001	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	天齐锂业（江苏）有限公司	2019/8/20	Q4酸化窑排气筒	氮氧化物	32	73	100	是	
苏州市	天齐锂业（江苏）有限公司	2019/8/20	Q4酸化窑排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	天齐锂业（江苏）有限公司	2019/8/20	Q4酸化窑排气筒	颗粒物	1.4	3.2	10	是	
苏州市	天齐锂业（江苏）有限公司	2019/8/20	Q4酸化窑排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	10	是	
苏州市	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司	2019/11/29	FQ-019502废气排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司	2019/11/29	FQ-019502废气排气筒	非甲烷总烃	2.07	2.07	60	是	
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/8/21	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	氮氧化物	157	157	500	是	
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/8/21	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/8/21	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	非甲烷总烃	1.63	1.63	80	是	
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/8/21	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	氯化氢	0.61	0.59	60	是	
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/8/21	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	烟尘	1.3	1.3	65	是	
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/11/20	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	氮氧化物	49	60	500	是	
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/11/20	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	二氧化硫	4	5	200	是	
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/11/20	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	非甲烷总烃	0.85	0.85	80	是	
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/11/20	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港东亚迪爱生化学有限公司	2019/11/20	HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒	烟尘	1.6	2	65	是	
苏州市	苏州利华科技股份有限公司	2019/9/3	工艺废气2#排气筒	甲苯	0.18	0.18	40	是	
苏州市	苏州利华科技股份有限公司	2019/9/3	工艺废气2#排气筒	非甲烷总烃	9.22	9.22	120	是	
苏州市	苏州利华科技股份有限公司	2019/9/3	工艺废气2#排气筒	二甲苯（总量）	0.14	0.14	70	是	
苏州市	苏州利华科技股份有限公司	2019/10/24	工艺废气1#排气筒	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	苏州利华科技股份有限公司	2019/10/24	工艺废气1#排气筒	甲苯	0.14	0.14	40	是	
苏州市	苏州利华科技股份有限公司	2019/10/24	工艺废气1#排气筒	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
苏州市	常熟精元电脑有限公司	2019/8/12	C线废气排放口	甲苯	3.64	3.64	40	是	
苏州市	常熟精元电脑有限公司	2019/8/12	C线废气排放口	二甲苯（总量）	1.9	1.9	70	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/8/2	P1废气排气筒	甲苯	3.31	3.31	8	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/8/2	P1废气排气筒	苯乙烯	0.161	0.161	20	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/8/2	P9废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	5	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/8/2	P9废气排气筒	苯乙烯	0.298	0.298	20	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/11/19	RTO排气筒	甲苯	0.786	3.94	8	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/11/19	RTO排气筒	甲醛	0.81	4.05	5	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/11/19	P8二期主车间二层楼顶排气筒	非甲烷总烃	2.63	2.63	60	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/11/19	P8二期主车间二层楼顶排气筒	颗粒物	6.2	6.2	20	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/11/19	P3一期包装排气筒	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/11/19	RTO排气筒	苯乙烯	0.627	3.2	20	是	
苏州市	华奇（中国）化工有限公司	2019/11/19	P10污水站排气筒	氨（氨气）	0.00352	0.00352	20	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	1#废气排气筒	非甲烷总烃	2.75	2.75	120	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	1#废气排气筒	铅及其化合物	0.000273	0.000273	0.7	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	4#废气排气筒	颗粒物	3	3	120	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	2#排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	5#排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	5#排气筒	非甲烷总烃	1.36	1.36	120	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	5#排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	厂线综合废气4#排气筒	氮氧化物	3.86	3.86	240	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	厂线综合废气4#排气筒	氯气	0.1	0.1	65	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	厂线有机3#排气筒	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	厂线低浓度浓缩机4#排气筒	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气1#排气筒	氮氧化物	0.76	0.76	240	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气1#排气筒	氟化物	1	1	9	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间有机废气1#排气筒	非甲烷总烃	0.68	0.68	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间低浓度浓缩机1#排气筒	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间综合废气1#排气筒	氯化氢	1.2	1.2	100	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气1#排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间低浓度浓缩机2#排气筒	非甲烷总烃	0.98	0.98	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间有机废气2#排气筒	非甲烷总烃	0.59	0.59	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间综合废气2#排气筒	氯化氢	1	1	100	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气3#排气筒	氮氧化物	0.92	0.92	240	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气3#排气筒	氟化物	1	1	9	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间低浓度浓缩机3#排气筒	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间低浓度RTO3#排气筒	非甲烷总烃	1.45	1.45	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间有机废气3#排气筒	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间综合废气3#排气筒	氯化氢	0.9	0.9	100	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气3#排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气4#排气筒	氮氧化物	0.73	0.73	240	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气4#排气筒	氟化物	1	1	9	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间低浓度浓缩机4#排气筒	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气4#排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气8#排气筒	氮氧化物	0.98	0.98	240	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气8#排气筒	氟化物	1.2	1.2	9	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	生产车间酸碱废气8#排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/31	生产车间低浓度RTO2#排气筒	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/31	生产车间低浓度RTO4#排气筒	非甲烷总烃	1.29	1.29	120	是	
苏州市	金红叶纸业集团有限公司	2019/9/24	抄纸10号机废气排气筒	氮氧化物	19	28	150	是	
苏州市	金红叶纸业集团有限公司	2019/9/24	抄纸10号机废气排气筒	二氧化硫	6	9	50	是	
苏州市	金红叶纸业集团有限公司	2019/9/24	抄纸10号机废气排气筒	颗粒物	4.1	6	20	是	
苏州市	金红叶纸业集团有限公司	2019/9/27	9号抄纸机废气排气筒	氮氧化物	21	31	150	是	
苏州市	金红叶纸业集团有限公司	2019/9/27	9号抄纸机废气排气筒	二氧化硫	6	9	50	是	
苏州市	金红叶纸业集团有限公司	2019/9/27	9号抄纸机废气排气筒	颗粒物	2.4	3.5	20	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	加热炉排气筒FQ-01	二氧化硫	10	12	850	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	加热炉排气筒FQ-01	烟尘	1.5	1.8	200	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	退火炉排气筒FQ-02	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	退火炉排气筒FQ-02	烟尘	1.8	8.9	200	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	酸雾吸收塔排气筒FQ-03	硫酸雾	0.22	0.22	45	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	酸雾吸收塔排气筒FQ-04	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	加热炉排气筒FQ-01	二氧化硫	6	19	850	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	加热炉排气筒FQ-01	烟尘	2.1	6.7	200	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	退火炉排气筒FQ-02	二氧化硫	10	22	850	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	退火炉排气筒FQ-02	烟尘	3.5	7.9	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	酸雾吸收塔排气筒FQ-03	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	酸雾吸收塔排气筒FQ-04	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	百得（苏州）科技有限公司	2019/8/26	8#排气筒出口	甲苯	0.05	0.05	40	是	
苏州市	百得（苏州）科技有限公司	2019/8/26	8#排气筒出口	非甲烷总烃	2.86	2.86	120	是	
苏州市	百得（苏州）科技有限公司	2019/8/26	8#排气筒出口	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	百得（苏州）科技有限公司	2019/10/28	生产车间1#排气筒	锡及其化合物	<0.0075	<0.0075	8.5	是	
苏州市	百得（苏州）科技有限公司	2019/10/28	生产车间1#排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	SEW-传动设备（苏州）有限公司	2019/8/26	P1排气筒出口	甲苯	0.048	0.048	40	是	
苏州市	SEW-传动设备（苏州）有限公司	2019/8/26	P1排气筒出口	非甲烷总烃	3.1	3.1	120	是	
苏州市	SEW-传动设备（苏州）有限公司	2019/8/26	P1排气筒出口	二甲苯（总量）	0.209	0.209	70	是	
苏州市	SEW-传动设备（苏州）有限公司	2019/10/28	生产车间P7排气筒	氮氧化物	0.96	0.96	240	是	
苏州市	SEW-传动设备（苏州）有限公司	2019/10/28	生产车间P7排气筒	二氧化硫	0.719	0.719	550	是	
苏州市	SEW-传动设备（苏州）有限公司	2019/10/28	生产车间P7排气筒	非甲烷总烃	2.09	2.09	120	是	
苏州市	安波福电子（苏州）有限公司	2019/8/27	2#排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	安波福电子（苏州）有限公司	2019/8/27	2#排气筒	非甲烷总烃	2.49	2.49	120	是	
苏州市	安波福电子（苏州）有限公司	2019/8/27	2#排气筒	VOCs	1.44	1.44	50	是	
苏州市	安波福电子（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间4#排气筒	非甲烷总烃	1.39	1.39	120	是	
苏州市	安波福电子（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间4#排气筒	VOCs	0.156	0.156	50	是	
苏州市	安波福电子（苏州）有限公司	2019/10/29	生产车间4#排气筒	铅及其化合物	<0.025	<0.025	0.7	是	
苏州市	常熟市长江不锈钢材料有限公司	2019/8/27	锻打天然气加热炉排气筒1#	氮氧化物	17	37		是	
苏州市	常熟市长江不锈钢材料有限公司	2019/8/27	锻打天然气加热炉排气筒1#	二氧化硫	76	165	2000	是	
苏州市	常熟市长江不锈钢材料有限公司	2019/8/27	锻打天然气加热炉排气筒1#	烟尘	3	6	200	是	
苏州市	常熟市长江不锈钢材料有限公司	2019/10/12	锻打天然气加热炉排气筒1#	氮氧化物	19	62		不参与评价	
苏州市	常熟市长江不锈钢材料有限公司	2019/10/12	锻打天然气加热炉排气筒1#	二氧化硫	10	31	2000	是	
苏州市	常熟市长江不锈钢材料有限公司	2019/10/12	锻打天然气加热炉排气筒1#	烟尘	3.4	11	200	是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/8/19	废气排气筒LB-PFK001	氮氧化物	115	141	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/8/19	废气排气筒LB-PFK001	二氧化硫	41	50	200	是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/8/19	废气排气筒LB-PFK001	颗粒物	6.1	7.5	30	是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/10/10	废气排气筒LB-PFK001	氮氧化物	43	50	200	是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/10/10	废气排气筒LB-PFK001	二氧化硫	13	15	200	是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/10/10	废气排气筒LB-PFK001	颗粒物	3.3	3.8	30	是	
苏州市	常熟市迅达金属材料有限公司	2019/8/27	酸洗废气排气筒1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟市迅达金属材料有限公司	2019/11/4	酸洗废气排气筒1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	张家港精密管厂有限公司	2019/8/6	锅炉废气排气筒	氮氧化物	110	103	150	是	
苏州市	张家港精密管厂有限公司	2019/8/6	锅炉废气排气筒	颗粒物	1.4	1.3	20	是	
苏州市	张家港精密管厂有限公司	2019/11/25	锅炉废气排气筒	氮氧化物	119	111	150	是	
苏州市	张家港精密管厂有限公司	2019/11/25	锅炉废气排气筒	颗粒物	1.5	1.4	20	是	
苏州市	贝内克-长顺汽车内饰材料有限公司	2019/7/26	3#RTO炉废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	贝内克-长顺汽车内饰材料有限公司	2019/7/26	3#RTO炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	贝内克-长顺汽车内饰材料有限公司	2019/7/26	3#RTO炉废气排气筒	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	贝内克-长顺汽车内饰材料有限公司	2019/11/13	YLL-3600型导热油排气筒	氮氧化物	40	52	150	是	
苏州市	贝内克-长顺汽车内饰材料有限公司	2019/11/13	YLL-3600型导热油排气筒	二氧化硫	4	5	50	是	
苏州市	贝内克-长顺汽车内饰材料有限公司	2019/11/13	YLL-3600型导热油排气筒	颗粒物	1.6	2.1	20	是	
苏州市	贝内克-长顺汽车内饰材料有限公司	2019/11/13	3#RTO炉废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	贝内克-长顺汽车内饰材料有限公司	2019/11/13	3#RTO炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	贝内克-长顺汽车内饰材料有限公司	2019/11/13	3#RTO炉废气排气筒	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	中磊电子（苏州）有限公司	2019/8/30	1号排气筒	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	中磊电子（苏州）有限公司	2019/8/30	1号排气筒	非甲烷总烃	2.49	2.49	120	是	
苏州市	中磊电子（苏州）有限公司	2019/10/28	1号排气筒	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	中磊电子（苏州）有限公司	2019/10/28	1号排气筒	非甲烷总烃	1.74	1.74	120	是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	10#排气筒	非甲烷总烃	5.84	5.84	120	是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	10#排气筒	二甲苯（总量）	0.02	0.02	70	是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	6#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/10/24	1#排气筒	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/10/24	1#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/10/24	9#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	优美科汽车催化剂（苏州）有限公司	2019/8/27	生产废气排气筒	氮氧化物	1.6	1.6	240	是	
苏州市	优美科汽车催化剂（苏州）有限公司	2019/8/27	生产废气排气筒	非甲烷总烃	2.48	2.48	120	是	
苏州市	优美科汽车催化剂（苏州）有限公司	2019/8/27	生产废气排气筒	颗粒物	2.9	2.9	60	是	
苏州市	优美科汽车催化剂（苏州）有限公司	2019/11/1	生产废气排气筒	氨	0.021	0.021	4.9	是	
苏州市	优美科汽车催化剂（苏州）有限公司	2019/11/1	生产废气排气筒	非甲烷总烃	11.7	11.7	120	是	
苏州市	优美科汽车催化剂（苏州）有限公司	2019/11/1	生产废气排气筒	颗粒物	1.5	1.5	60	是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	FQ-CY-04排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	FQ-CY-06排气筒	硫酸雾	0.57	0.57	30	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/8/27	废气1#排口	氮氧化物	15.8	15.8	240	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/8/27	废气1#排口	二氧化硫	<1.56	<1.56	550	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/8/27	废气5#排口	甲苯	10.8	10.8	40	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/8/27	废气5#排口	非甲烷总烃	14.7	14.7	120	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/8/27	废气5#排口	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/8/27	废气1#排口	颗粒物	7.8	7.8	120	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/10/30	废气2#排口	氮氧化物	1.5	1.5	240	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/10/30	废气2#排口	二氧化硫	<1.04	<1.04	550	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/10/30	废气6#排口	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/10/30	废气6#排口	颗粒物	5.4	5.4	120	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/10/30	废气2#排口	颗粒物	6.2	6.2	120	是	
苏州市	玉柴再制造（苏州）有限公司	2019/10/30	废气7#排口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	熔化炉1#排气筒	氮氧化物	12	110	200	是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	熔化炉1#排气筒	二氧化硫	12	69	100	是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	熔化炉1#排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/10/21	固溶时效炉2#排气筒	氮氧化物	5.9	22.1	200	是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/10/21	固溶时效炉2#排气筒	二氧化硫	<2.5	<2.5	100	是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/10/21	固溶时效炉2#排气筒	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	12#烘干废气排气筒出口	颗粒物	1.8	1.8	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/10/17	12#烘干废气排气筒出口	非甲烷总烃	1.07	1.07	120	是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/10/17	13#焚烧炉废气排气筒	非甲烷总烃	2.44	2.44	120	是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/10/17	13#焚烧炉废气排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	P1排气筒	氮氧化物	21	664	150	否	3.43
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	P1排气筒	二氧化硫	14	14	850	是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	P1排气筒	烟尘	26.1	26.1	100	是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	P1排气筒	氮氧化物	<3	<3	150	是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	P1排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	P1排气筒	烟尘	2	2	100	是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	P3排气筒	非甲烷总烃	3.36	3.36	120	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-43000电镀废气排气筒	氯化氢	3.47	11.42	30	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-43000电镀废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-43001电镀废气排气筒	氯化氢	3.78	12.44	30	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-43001电镀废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-43002电镀废气排气筒	氰化氢	0.15	0.49	0.5	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	电镀车间FQ-K-43000	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	电镀车间FQ-K-43000	硫酸雾	1.36	4.32	30	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	电镀车间FQ-K-43001	氯化氢	1.15	3.65	30	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	电镀车间FQ-K-43001	硫酸雾	1.47	4.67	30	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	电镀车间FQ-K-43002	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41400有机废气排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41400有机废气排气筒	非甲烷总烃	8.02	8.02	120	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41400有机废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41400有机废气排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41401有机废气排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41401有机废气排气筒	非甲烷总烃	7.29	7.29	120	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41401有机废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41401有机废气排气筒	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41402废气排气筒	氯化氢	0.79	0.79	30	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41402废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41403废气排气筒	氯化氢	2.34	2.34	30	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41403废气排气筒	硫酸雾	0.82	0.82	30	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41404废气排气筒	氯化氢	1.79	1.79	30	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41404废气排气筒	硫酸雾	0.22	0.22	30	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41405废气排气筒	氯化氢	0.68	0.68	30	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	FQ-K-41405废气排气筒	硫酸雾	0.53	0.53	30	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	喷涂废气FQ-K-41400	甲苯	0.049	0.049	40	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	喷涂废气FQ-K-41400	非甲烷总烃	1.99	1.99	120	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	喷涂废气FQ-K-41400	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	喷涂废气FQ-K-41400	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	喷涂废气FQ-K-41401	甲苯	0.304	0.304	40	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	喷涂废气FQ-K-41401	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	喷涂废气FQ-K-41401	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	喷涂废气FQ-K-41401	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	酸性废气FQ-K-41402	氯化氢	1.4	1.4	100	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	酸性废气FQ-K-41402	硫酸雾	0.52	0.52	45	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	酸性废气FQ-K-41403	氯化氢	1.4	1.4	100	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	酸性废气FQ-K-41403	硫酸雾	<0.20	<0.20	45	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	酸性废气FQ-K-41404	氯化氢	1.1	1.1	100	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	酸性废气FQ-K-41404	硫酸雾	0.38	0.38	45	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	阳极氧化废气	氯化氢	1.4	13.6	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	阳极氧化废气	硫酸雾	1.2	11.7	30	是	
苏州市	劳士领机械制造（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-G-00422排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	劳士领机械制造（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-G-00423排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	劳士领机械制造（昆山）有限公司	2019/7/20	生产车间FQ-G-00424排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	劳士领机械制造（昆山）有限公司	2019/9/12	CNC车间排气筒出口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	劳士领机械制造（昆山）有限公司	2019/9/12	造纸车间1#排气筒出口	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	劳士领机械制造（昆山）有限公司	2019/9/12	造纸车间2#排气筒出口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	FQ-01混合废气排气筒	氮氧化物	0.1	0.3	200	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	FQ-01混合废气排气筒	氟化物	<1.0	<1.0	7	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	FQ-01混合废气排气筒	氯化氢	5.12	16.74	30	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	FQ-01混合废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	FQ-01混合废气排气筒	硫酸雾	<0.04	<0.04	30	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	FQ-02含氰废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	FQ-03喷漆废气排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	FQ-03喷漆废气排气筒	非甲烷总烃	1.56	1.56	120	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	FQ-03喷漆废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	FQ-03喷漆废气排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	FQ-03喷漆废气排气筒	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	塞拉尼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/9/10	P1配料投料排气筒	颗粒物	1.6	1.6	20	是	
苏州市	塞拉尼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/9/10	P2熔融挤出排气筒	氨	0.019	0.019	4.9	是	
苏州市	塞拉尼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/9/10	P2熔融挤出排气筒	非甲烷总烃	1.46	1.46	60	是	
苏州市	塞拉尼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/22	P3实验室废气排气筒	氨	0.00057	0.00057	4.9	是	
苏州市	塞拉尼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/22	P3实验室废气排气筒	非甲烷总烃	1.98	1.98	60	是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/8/27	生产车间P1排气筒	甲醇	5	5	190	是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/8/27	生产车间P1排气筒	非甲烷总烃	2200	2200	120	否	18.33
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/8/27	生产车间P1排气筒	乙酸乙酯	1.98	1.98	120	是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/11/12	生产车间P1排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/11/12	生产车间P1排气筒	非甲烷总烃	2	2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/11/12	生产车间P1排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	10	是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/11/12	动物房P2排气筒	臭气浓度	73	73	2000	是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-083728-1废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-083728-1废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-083728-1废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	FQ-083728-2废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/7/10	打磨废气排气筒	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/7/10	机加工1部东排口	非甲烷总烃	9.37	9.37	120	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/7/10	机加工1部西排口	非甲烷总烃	9.75	9.75	120	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/7/10	机加工2部北排口	非甲烷总烃	11.1	11.1	120	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/7/10	机加工2部南排口	非甲烷总烃	5.15	5.15	120	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/7/10	清洗线废气排气筒	氮氧化物	2.6	2.6	240	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/9/10	A栋1#废气排气筒出口	氮氧化物	<3.0	<3.0	240	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/9/10	P6废气排口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/9/10	P4废气排口	非甲烷总烃	6.87	6.87	120	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/9/10	P5废气排口	非甲烷总烃	5.7	5.7	120	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/9/10	P7废气排口	非甲烷总烃	3.31	3.31	120	是	
苏州市	富曜半导体（昆山）有限公司	2019/9/10	P8废气排口	非甲烷总烃	3.1	3.1	120	是	
苏州市	赛峰飞机发动机（苏州）有限公司	2019/9/11	P2排气筒（喷砂）	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	赛峰飞机发动机（苏州）有限公司	2019/9/11	P2排气筒（喷砂）	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	赛峰飞机发动机（苏州）有限公司	2019/9/11	P1排气筒（喷丸）	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	赛峰飞机发动机（苏州）有限公司	2019/9/11	P1排气筒（喷丸）	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	赛峰飞机发动机（苏州）有限公司	2019/10/23	P3排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	赛峰飞机发动机（苏州）有限公司	2019/10/23	P4排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.07	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/17	3F含氟废气处理系统1#排气筒FQ-J-00084	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/17	2F热有机废气处理系统5#排气筒FQ-J-00088	非甲烷总烃	4.43	4.43	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/17	2F热排风系统4#排气筒FQ-J-00089	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/17	1F热排风系统2#排气筒FQ-J-00090	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	3F酸性废气处理系统9#排气筒FQ-J-00079	氯化氢	2.32	8.84	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	3F酸性废气处理系统9#排气筒FQ-J-00079	硫酸雾	1.67	6.36	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	3F酸性废气处理系统10#排气筒FQ-J-00080	氯化氢	2.02	8.8	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	3F酸性废气处理系统10#排气筒FQ-J-00080	硫酸雾	1.08	4.7	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	3F电镀酸性环境抽风6#排气筒FQ-J-00081	氯化氢	2.34	11.3	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	3F电镀酸性环境抽风6#排气筒FQ-J-00081	硫酸雾	1.08	5.2	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	3F酸性废气处理系统8#排气筒FQ-J-00083	氯化氢	2.38	9.64	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	3F酸性废气处理系统8#排气筒FQ-J-00083	硫酸雾	1.87	7.57	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	2F酸性废气处理系统13#排气筒FQ-J-00085	甲醛	0.2	0.2	25	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	2F酸性废气处理系统13#排气筒FQ-J-00085	氯化氢	2.65	24.9	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	2F酸性废气处理系统13#排气筒FQ-J-00085	硫酸雾	3.13	29.4	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	2F酸性废气处理系统11#排气筒FQ-J-00086	甲醛	<0.1	<0.1	25	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	2F酸性废气处理系统11#排气筒FQ-J-00086	氯化氢	3.34	24.8	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	2F酸性废气处理系统11#排气筒FQ-J-00086	硫酸雾	2.75	20.4	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/19	2F含氟废气处理系统12#排气筒FQ-J-00082	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	3F酸性废气处理系统9#排气筒FQ-J-00079	氯化氢	0.26	0.4	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	3F酸性废气处理系统9#排气筒FQ-J-00079	硫酸雾	0.92	1.42	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	3F酸性废气处理系统10#排气筒FQ-J-00080	氯化氢	0.29	0.44	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	3F酸性废气处理系统10#排气筒FQ-J-00080	硫酸雾	1.56	2.35	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	3F酸性废气处理系统8#排气筒FQ-J-00083	氯化氢	0.34	0.58	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	3F酸性废气处理系统8#排气筒FQ-J-00083	硫酸雾	0.36	0.62	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/16	3F电镀酸性环境抽风6#排气筒FQ-J-00081	氯化氢	0.27	1.12	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/16	3F电镀酸性环境抽风6#排气筒FQ-J-00081	硫酸雾	1.49	6.21	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/16	2F含氟废气处理系统12#排气筒FQ-J-00082	氰化氢	0.015	0.015	0.5	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/16	2F酸性废气处理系统13#排气筒FQ-J-00085	甲醛	0.1	0.1	25	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/16	2F酸性废气处理系统13#排气筒FQ-J-00085	氯化氢	0.26	2.81	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/16	2F酸性废气处理系统13#排气筒FQ-J-00085	硫酸雾	0.97	10.5	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/16	2F酸性废气处理系统11#排气筒FQ-J-00086	甲醛	0.1	0.1	25	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/16	2F酸性废气处理系统11#排气筒FQ-J-00086	氯化氢	0.28	1.8	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/16	2F酸性废气处理系统11#排气筒FQ-J-00086	硫酸雾	1.45	9.32	30	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/17	3F含氟废气处理系统1#排气筒FQ-J-00084	氰化氢	0.012	0.012	0.5	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/17	2F热有机废气处理系统5#排气筒FQ-J-00088	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/17	2F热排风系统4#排气筒FQ-J-00089	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/17	1F热排风系统2#排气筒FQ-J-00090	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	1#排气筒	二氧化硫	9.19	9.19	550	是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	1#排气筒	烟尘	1.6	65.9	200	是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	4#排气筒	氯化氢	5.5	21.3	30	是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	5#排气筒	二氧化硫	2.12	2.12	550	是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	5#排气筒	非甲烷总烃	2.5	2.5	120	是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	5#排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/9/12	3#碱液塔装置排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/9/12	3#碱液塔装置排放口	氯化氢	0.31	0.31	100	是	
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/9/12	3#碱液塔装置排放口	氯气	0.51	0.51	65	是	
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/11/13	3#碱液塔装置排放口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/11/13	酸洗塔排气筒	非甲烷总烃	3.11	3.11	120	是	
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/11/13	3#碱液塔装置排放口	氯化氢	0.7	0.7	100	是	
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/11/13	3#碱液塔装置排放口	氯气	<0.2	<0.2	65	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/11/13	一期投料排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/11/13	一期还原车间筛分包装排气筒	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	2019/11/13	酸洗塔排气筒	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间双色闪干废气排气筒 FQ-366116	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间双色闪干废气排气筒 FQ-366116	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间双色闪干废气排气筒 FQ-366116	非甲烷总烃	2.09	2.09	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间中涂、面漆喷漆室（含流平室）排气筒 FQ-366110	甲苯	0.01	0.01	40	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间中涂、面漆喷漆室（含流平室）排气筒 FQ-366110	非甲烷总烃	2.57	2.57	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间中涂、面漆喷漆室（含流平室）排气筒 FQ-366110	二甲苯（总量）	0.45	0.45	70	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间中涂、面漆喷漆室（含流平室）排气筒 FQ-366110	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间中涂烘房天然气排气筒 FQ-366111	氮氧化物	79	79	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间中涂烘房天然气排气筒 FQ-366111	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	氮氧化物	90	90	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	甲苯	0.01	0.01	40	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	非甲烷总烃	2.3	2.3	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间闪干烘房天然气排气筒 FQ-366114	氮氧化物	180	180	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	涂装车间闪干烘房天然气排气筒 FQ-366114	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	总装车间成品检测（四轮定位）排气筒 FQ-366122	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	总装车间成品检测（四轮定位）排气筒 FQ-366122	非甲烷总烃	1.91	1.91	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	总装车间下线处排气筒 FQ-366121	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	总装车间下线处排气筒 FQ-366121	非甲烷总烃	2.76	2.76	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	焊装车间主线排口FQ-366101	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	涂装车间电泳烘房天然气排口FQ-366105	氮氧化物	177	177	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	涂装车间电泳烘房天然气排口FQ-366105	二氧化硫	7	7	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	涂装车间电泳烘房废气排口 FQ-366106	氮氧化物	100	100	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	涂装车间电泳烘房废气排口 FQ-366106	二氧化硫	21	21	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	涂装车间电泳烘房废气排口FQ-366106	非甲烷总烃	1.18	1.18	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	涂装车间胶房废气排气筒FQ-366109	氮氧化物	102	102	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	涂装车间胶房废气排气筒FQ-366109	二氧化硫	18	18	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/30	涂装车间胶房废气排气筒FQ-366109	非甲烷总烃	0.97	0.97	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间双色闪干废气排气筒 FQ-366116	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间双色闪干废气排气筒 FQ-366116	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间双色闪干废气排气筒 FQ-366116	非甲烷总烃	1.41	1.41	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间电泳烘房天然气排口FQ-366105	氮氧化物	94	94	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间电泳烘房天然气排口FQ-366105	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间电泳烘房废气排口FQ-366106	氮氧化物	78	78	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间电泳烘房废气排口FQ-366106	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间电泳烘房废气排口FQ-366106	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间中涂烘房天然气排气筒 FQ-366111	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间中涂烘房天然气排气筒 FQ-366111	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	氮氧化物	95	95	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	非甲烷总烃	1.17	1.17	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间双色面漆烘房废气排气筒 FQ-366120	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间闪干烘房天然气排气筒 FQ-366114	氮氧化物	202	202	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	涂装车间闪干烘房天然气排气筒 FQ-366114	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/20	涂装车间中涂、面漆喷漆室（含流平室）排气筒 FQ-366110	甲苯	0.02	0.02	40	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/20	涂装车间中涂、面漆喷漆室（含流平室）排气筒 FQ-366110	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/20	涂装车间中涂、面漆喷漆室（含流平室）排气筒 FQ-366110	二甲苯（总量）	0.02	0.02	70	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/20	涂装车间中涂、面漆喷漆室（含流平室）排气筒 FQ-366110	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/20	总装车间成品检测（四轮定位）排气筒 FQ-366122	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/20	总装车间成品检测（四轮定位）排气筒FQ-366122	非甲烷总烃	2.07	2.07	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/20	总装车间下线处排气筒FQ-366121	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/20	总装车间下线处排气筒FQ-366121	非甲烷总烃	3.98	3.98	120	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/20	焊装车间主线排口FQ-366101	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	酸性废气一期排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	酸性废气一期排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	烤箱有机排气筒	非甲烷总烃	1.82	1.82	120	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/17	酸性二期排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/17	酸性二期排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/17	酸性二期排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/17	酸性二期排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	粉尘排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	酸性二期排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	酸性二期排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	酸性二期排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	酸性二期排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	化镍金排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	化镍金排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	酸性废气一期	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	酸性废气一期	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	碱性废气排气筒	氨	0.00062	0.00062	11	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	烤箱有机排气筒	非甲烷总烃	10.5	10.5	120	是	
苏州市	路易达孚（张家港）饲料蛋白有限公司	2019/8/16	预处理废气排口	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	路易达孚（张家港）饲料蛋白有限公司	2019/11/15	打包车间除尘器排气口-Q02	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	路易达孚（张家港）饲料蛋白有限公司	2019/11/15	四楼F201原粮除尘口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	路易达孚（张家港）饲料蛋白有限公司	2019/11/15	六楼F207豆皮除尘口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/7/30	生产车间锅炉排气筒	氮氧化物	32	106	150	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/8/5	生产车间锅炉排气筒	二氧化硫	3	12	50	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/8/5	生产车间锅炉排气筒	非甲烷总烃	31.4	31.4	120	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/8/5	生产车间锅炉排气筒	颗粒物	1.3	5.4	20	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	电泳车间烘干燃气废气排气筒FQ-Q-00354	氮氧化物	27	103	150	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	电泳车间烘干燃气废气排气筒FQ-Q-00354	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	电泳车间烘干燃气废气排气筒FQ-Q-00354	非甲烷总烃	0.93	0.93	120	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	电泳车间烘干燃气废气排气筒FQ-Q-00354	颗粒物	1.4	5.3	20	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司	2019/7/5	引擎固化排气筒排口FQ-K-66400	钠及其化合物	1.99	1.99	10	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司	2019/7/5	引擎固化排气筒排口FQ-K-66401	钠及其化合物	<0.006	<0.006	10	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司	2019/7/5	引擎固化排气筒排口FQ-K-66402	钠及其化合物	<0.006	<0.006	10	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司	2019/7/5	真空渗碳排气筒排口FQ-K-66403	非甲烷总烃	11.8	11.8	120	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司	2019/7/5	真空渗碳排气筒排口FQ-K-66403	氨（氨气）	2.08	2.08	4.9	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司	2019/9/17	引擎固化FQ-K-66400	钠及其化合物	0.6	0.6	10	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司	2019/9/17	引擎固化FQ-K-66401	钠及其化合物	<0.2	<0.2	10	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司	2019/9/17	引擎固化FQ-K-66402	钠及其化合物	<0.2	<0.2	10	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司分工厂	2019/7/10	厂区东侧中间一楼转子废气排气出口	挥发性有机物	1.41	1.41	80	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司分工厂	2019/7/10	厂区东侧中间二楼转子废气排气出口	挥发性有机物	15	15	80	是	
苏州市	牧田（中国）有限公司分工厂	2019/9/17	一楼定子	挥发性有机物	1.14	1.14	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	牧田（中国）有限公司分工厂	2019/9/17	二楼转子	挥发性有机物	7.16	7.16	80	是	
苏州市	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	2019/9/12	1#RCO排气口	非甲烷总烃	9.28	9.28	120	是	
苏州市	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	2019/9/12	1#RCO排气口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	2019/11/19	1#RCO排气口	非甲烷总烃	1.55	1.55	120	是	
苏州市	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	2019/11/19	1#RCO排气口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	苏州晶台光电有限公司	2019/9/10	一期排气筒	非甲烷总烃	8.67	8.67	60	是	
苏州市	苏州晶台光电有限公司	2019/9/10	一期排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	40	是	
苏州市	苏州晶台光电有限公司	2019/9/10	一期排气筒	颗粒物	2.8	2.8	20	是	
苏州市	苏州晶台光电有限公司	2019/11/18	一期排气筒	非甲烷总烃	4.22	4.22	60	是	
苏州市	苏州晶台光电有限公司	2019/11/18	一期排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州晶台光电有限公司	2019/11/18	一期排气筒	颗粒物	2.4	2.4	20	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/7/23	铜基集尘器排气筒	颗粒物	15.5	15.5	120	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/7/23	纸基集尘器排气筒-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/7/23	纸基集尘器排气筒-2	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/7/23	纸基车间废气治理设施排气筒	非甲烷总烃	1.04	1.04	120	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/7/23	芯片车间废气治理设施排气筒	非甲烷总烃	1.96	1.96	120	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/10/14	铜基集尘器排气筒	颗粒物	9	9	120	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/10/14	纸基集尘器排气筒-1	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/10/14	纸基集尘器排气筒-2	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/10/14	纸基车间废气治理设施排气筒	非甲烷总烃	2.92	2.92	120	是	
苏州市	霍克复合材料（苏州）有限公司	2019/10/14	芯片车间废气治理设施排气筒	非甲烷总烃	2.59	2.59	120	是	
苏州市	硕腾（苏州）动物保健品有限公司	2019/7/29	生产车间FQ-01排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	硕腾（苏州）动物保健品有限公司	2019/7/29	锅炉排气筒	氮氧化物	130	142	150	是	
苏州市	硕腾（苏州）动物保健品有限公司	2019/11/13	生产车间FQ-01排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	硕腾（苏州）动物保健品有限公司	2019/11/13	2#制粒车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	硕腾（苏州）动物保健品有限公司	2019/11/13	锅炉排气筒	氮氧化物	45	64	150	是	
苏州市	硕腾（苏州）动物保健品有限公司	2019/11/13	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	硕腾（苏州）动物保健品有限公司	2019/11/13	锅炉排气筒	颗粒物	1.2	1.7	20	是	
苏州市	罗技科技（苏州）有限公司	2019/7/22	B车间焊接排气筒	锡及其化合物	0.00104	0.00104	8.5	是	
苏州市	罗技科技（苏州）有限公司	2019/7/22	B车间焊接排气筒	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	
苏州市	罗技科技（苏州）有限公司	2019/7/22	A车间焊接排气筒	锡及其化合物	0.0164	0.0164	8.5	是	
苏州市	罗技科技（苏州）有限公司	2019/7/22	A车间焊接排气筒	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	
苏州市	罗技科技（苏州）有限公司	2019/10/18	B车间焊接排气筒	锡及其化合物	0.00145	0.00145	8.5	是	
苏州市	罗技科技（苏州）有限公司	2019/10/18	B车间焊接排气筒	铅及其化合物	<0.001	<0.001	0.7	是	
苏州市	罗技科技（苏州）有限公司	2019/10/18	A车间焊接排气筒	锡及其化合物	0.00155	0.00155	8.5	是	
苏州市	罗技科技（苏州）有限公司	2019/10/18	A车间焊接排气筒	铅及其化合物	<0.001	<0.001	0.7	是	
苏州市	罗福斯汽车部件（苏州）有限公司	2019/7/17	13#厂房锻压工序排气筒（第二周期）	VOCs	0.482	0.482	80	是	
苏州市	罗福斯汽车部件（苏州）有限公司	2019/7/17	13#厂房锻压工序排气筒（第一周期）	VOCs	0.545	0.545	80	是	
苏州市	罗福斯汽车部件（苏州）有限公司	2019/7/17	13#厂房天然气热处理排筒	氮氧化物	32	167	200	是	
苏州市	罗福斯汽车部件（苏州）有限公司	2019/7/17	13#厂房天然气热处理排筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	罗福斯汽车部件（苏州）有限公司	2019/7/17	13#厂房天然气热处理排筒	颗粒物	8.7	45.4	20	否	1.27
苏州市	罗福斯汽车部件（苏州）有限公司	2019/11/20	5#厂房天然气热处理排气筒	氮氧化物	7	44	200	是	
苏州市	罗福斯汽车部件（苏州）有限公司	2019/11/20	5#厂房天然气热处理排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	罗福斯汽车部件（苏州）有限公司	2019/11/20	5#厂房天然气热处理排气筒	颗粒物	1.1	6.9	20	是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/6/28	2线挤出成膜排气筒	非甲烷总烃	2.32	2.32	120	是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/6/28	1线挤出成膜排气筒	非甲烷总烃	2.33	2.33	120	是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/6/28	1线树脂卸载废气排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	1线挤出成膜排气筒	非甲烷总烃	0.37	0.37	120	是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	2线挤出成膜排气筒	非甲烷总烃	0.57	0.57	120	是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	1线树脂卸载废气排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	RTO废气排气筒	臭气浓度	232	232	2000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	RTO废气排气筒	氨	1.51	1.51	4.9	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	RTO废气排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	30	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	后处理工艺废气排气筒	甲苯	0.03	0.03	30	不参与评价	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	甲苯	0.036	0.036	30	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	甲苯	0.143	0.143	30	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	后处理工艺废气排气筒	VOCs	0.656	0.656		不参与评价	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	后处理工艺废气排气筒	二甲苯（总量）	0.0262	0.0262	40	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	二甲苯（总量）	0.015	0.015	40	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	RTO废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	40	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	后处理工艺废气排气筒	挥发性有机物	0.656	0.656	200	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	RTO废气排气筒	挥发性有机物	0.471	0.471	200	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	挥发性有机物	0.916	0.916	200	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	挥发性有机物	0.733	0.733	200	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯湿法工艺废气排气筒v	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	后处理工艺废气排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1		不参与评价	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯湿法工艺废气排气筒N	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	苯	0.019	0.019	2	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	RTO废气排气筒	苯	0.009	0.009	2	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	后处理工艺废气排气筒	苯	0.008	0.008	2	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	苯	0.018	0.018	2	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	RTO废气排气筒	臭气浓度	231	231	2000	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	RTO废气排气筒	氨	0.38	0.38	4.9	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	甲苯	0.058	0.058	30	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	后处理工艺废气排气筒	甲苯	0.098	0.098	30	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	甲苯	0.074	0.074	30	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	RTO废气排气筒	甲苯	0.043	0.043	30	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	二甲苯（总量）	0.045	0.045	40	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	后处理工艺废气排气筒	二甲苯（总量）	0.051	0.051	40	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	二甲苯（总量）	0.027	0.027	40	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	RTO废气排气筒	二甲苯（总量）	0.403	0.403	40	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	挥发性有机物	0.215	0.215	200	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	挥发性有机物	0.141	0.141	200	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	RTO废气排气筒	挥发性有机物	0.702	0.702	200	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	后处理工艺废气排气筒	挥发性有机物	0.317	0.317	200	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	二甲基甲酰胺（DMF）	22.3	22.3	50	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯湿法工艺废气排气筒v	二甲基甲酰胺（DMF）	3.2	3.2	50	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	二甲基甲酰胺（DMF）	2.9	2.9	50	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	后处理工艺废气排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	120	120		不参与评价	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯湿法工艺废气排气筒N	二甲基甲酰胺（DMF）	2.4	2.4	50	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	RTO废气排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1		不参与评价	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	后处理工艺废气排气筒	苯	0.014	0.014	2	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	RTO废气排气筒	苯	0.018	0.018	2	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒Q	苯	0.017	0.017	2	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	聚氨酯干法工艺废气排气筒W	苯	0.014	0.014	2	是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	基板实装课配件制造课1#排气筒	VOCs	0.13	0.13	50	是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	配料制造课3#排气筒	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	配料制造课4#排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	塑模成型课5#排气筒	VOCs	0.135	0.135	50	是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	锅炉排气筒	氮氧化物	29	39	150	是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	锅炉排气筒	颗粒物	2	2.7	20	是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/11/6	锅炉排气筒	氮氧化物	69	68	150	是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/11/6	锅炉排气筒	二氧化硫	10	10	50	是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/11/6	锅炉排气筒	颗粒物	7.7	7.6	20	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	锅炉排气筒	氮氧化物	53	117	150	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	二期涂工车间排气筒	甲苯	1.62	1.62	40	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	一期涂工车间排气筒	甲苯	0.126	0.126	40	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	二期涂工车间排气筒	非甲烷总烃	9.43	9.43	120	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	锅炉排气筒	颗粒物	1.9	4.2	20	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	一期涂工车间排气筒	乙酸乙酯	<0.0000593	<0.0000593	0.6	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	二期涂工车间排气筒	乙酸乙酯	0.012	0.012	0.6	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/10/22	一期涂工车间排气筒	甲苯	0.13	0.13	40	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/10/22	二期涂工车间排气筒	甲苯	0.307	0.307	40	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/10/22	二期涂工车间排气筒	非甲烷总烃	27.7	27.7	120	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	2#排气筒（第二批次）	氯化氢	1.07	24.2	30	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	2#排气筒（第一批次）	氯化氢	1.07	23.4	30	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	2#排气筒（第二批次）	硫酸雾	0.11	2.49	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	2#排气筒（第一批次）	硫酸雾	0.1	2.19	30	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	3#废气排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	3#废气排气筒	硫酸雾	0.08	0.64	30	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	2#排气筒（第一批次）	氯化氢	0.48	0.48	30	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	2#排气筒（第一批次）	硫酸雾	0.3	0.3	30	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	3#废气排气筒	氯化氢	0.41	0.41	30	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	3#废气排气筒	硫酸雾	2.59	2.59	30	是	
苏州市	双狮（张家港）精细化工有限公司	2019/5/15	1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	双狮（张家港）精细化工有限公司	2019/5/15	2#排气筒	二氧化硫	145	145	200	是	
苏州市	双狮（张家港）精细化工有限公司	2019/11/22	1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	双狮（张家港）精细化工有限公司	2019/11/22	2#排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	1#车间排气筒	甲醇	18	18	190	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	1#车间排气筒	非甲烷总烃	3.48	3.48	120	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	3#车间排气筒	甲醇	30	30	190	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	3#车间排气筒	丙酮	<0.000140	<0.000140	2.4	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	5#车间排气筒	丙酮	<0.000329	<0.000329	2.4	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	7#车间排气筒	甲醇	18	18	190	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	7#车间排气筒	甲苯	0.178	0.178	40	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	污水处理站排气筒	臭气浓度	229	229	2000	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	污水处理站排气筒	硫化氢	0.000374	0.000374	0.33	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	8#车间排气筒	甲醇	10	10	190	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	8#车间排气筒	氨	0.00395	0.00395	4.9	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	4#车间排气筒	甲苯	5.02	5.02	40	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	6#车间排气筒	非甲烷总烃	2.64	2.64	120	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	8#车间排气筒	非甲烷总烃	31.2	31.2	120	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	1#车间排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	1#车间排气筒	非甲烷总烃	5.66	5.66	120	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	3#车间排气筒	甲醇	4	4	190	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	3#车间排气筒	丙酮	<0.0000964	<0.0000964	2.4	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	5#车间排气筒	丙酮	<0.000131	<0.000131	2.4	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	7#车间排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	7#车间排气筒	甲苯	0.27	0.27	40	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	污水处理站排气筒	臭气浓度	309	309	2000	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	污水处理站排气筒	硫化氢	0.000083	0.000083	0.33	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	8#车间排气筒	甲醇	16	16	190	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	8#车间排气筒	氨	0.00274	0.00274	4.9	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	4#车间排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	6#车间排气筒	非甲烷总烃	7.46	7.46	120	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	8#车间排气筒	非甲烷总烃	5.13	5.13	120	是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	一车间酸雾吸收塔排口P1	氯化氢	1.16	1.16	100	是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	三车间酸雾吸收塔排口P6	氯化氢	0.86	0.86	100	是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	四车间酸雾吸收塔排口P8	氯化氢	1.39	1.39	100	是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	四车间锌烟塔P9	颗粒物	30.5	30.5	120	是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/10/31	三车间酸雾吸收塔排口P6	氯化氢	5.12	5.12	100	是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/10/31	四车间锌烟塔P9	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	电镀车间排气筒FQ-905502	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	电镀车间排气筒FQ-905502	硫酸雾	0.66	0.66	45	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	电镀车间排气筒FQ-905503	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	电镀车间排气筒FQ-905503	硫酸雾	0.23	0.23	45	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	清洗台排气筒	丙酮	0.37	0.37	15	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	清洗台排气筒	异丙醇	0.094	0.094	40	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	锅炉	氮氧化物	68	128	400	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	锅炉	二氧化硫	7	13	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	锅炉	颗粒物	1.6	3	30	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	电镀车间排气筒FQ-905502	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	电镀车间排气筒FQ-905502	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	电镀车间排气筒FQ-905503	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	电镀车间排气筒FQ-905503	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	清洗台排气筒	非甲烷总烃	1.56	1.56	120	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	清洗台排气筒	丙酮	<0.10	<0.10	15	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	清洗台排气筒	异丙醇	0.045	0.045	40	是	
苏州市	张家港市宏裕新材料有限公司	2019/10/8	RTO 排气筒	甲苯	0.36	0.36	30	是	
苏州市	张家港市宏裕新材料有限公司	2019/10/8	RTO 排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	40	是	
苏州市	张家港市宏裕新材料有限公司	2019/10/8	RTO 排气筒	挥发性有机物	1.46	1.46	200	是	
苏州市	张家港市宏裕新材料有限公司	2019/11/18	RTO 排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	30	是	
苏州市	张家港市宏裕新材料有限公司	2019/11/18	RTO 排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	张家港市宏裕新材料有限公司	2019/11/18	RTO 排气筒	挥发性有机物	18.2	18.2	200	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/9/11	焚烧炉排气口	氮氧化物	114	109	300	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/9/11	焚烧炉排气口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/9/11	焚烧炉排气口	氯化氢	1.62	1.57	60	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/9/11	焚烧炉排气口	颗粒物	9.8	9.3	30	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/9/11	焚烧炉排气口	一氧化碳	<1	<1	100	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	3#焚烧炉排气筒	氮氧化物	54	53	300	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	1#焚烧炉排气筒	氮氧化物	71	57	300	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	2#焚烧炉排气筒	氮氧化物	115	102	300	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	1#焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	2#焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	3#焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	2#焚烧炉排气筒	氯化氢	1.44	1.27	60	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	1#焚烧炉排气筒	氯化氢	1.56	1.25	60	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	3#焚烧炉排气筒	氯化氢	1.59	1.55	60	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	1#焚烧炉排气筒	颗粒物	3.8	3	30	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	2#焚烧炉排气筒	颗粒物	1.8	1.6	30	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	3#焚烧炉排气筒	颗粒物	1.4	1.4	30	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	3#焚烧炉排气筒	一氧化碳	87	85	100	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	2#焚烧炉排气筒	一氧化碳	3	3	100	是	
苏州市	北控环境再生能源（张家港）有限公司	2019/11/26	1#焚烧炉排气筒	一氧化碳	31	25	100	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	炭黑空送车间排气筒	颗粒物	1.9	1.9	12	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	粉剂量车间排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	混合FN密炼车间排气筒	臭气浓度	309	309	2000	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	混合FN密炼车间排气筒	非甲烷总烃	7.78	7.78	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	混合FN密炼车间排气筒	颗粒物	1.9	1.9	12	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	混合NP密炼车间排气筒	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	混合NP密炼车间排气筒	非甲烷总烃	5.95	5.95	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	混合NP密炼车间排气筒	颗粒物	2	2	12	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900314	硫化氢	0.00062	0.00062	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900314	非甲烷总烃	8.7	9.64	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900315	硫化氢	0.000531	0.000531	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900315	非甲烷总烃	3.03	4.32	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900316	硫化氢	0.000948	0.000948	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900316	非甲烷总烃	2.08	4.78	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	PC锅炉排气筒	氮氧化物	94	89	150	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	PC锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	PC锅炉排气筒	颗粒物	2.8	2.7	20	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900326	硫化氢	0.00098	0.00098	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900326	非甲烷总烃	2.13	3.76	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900327	硫化氢	0.00154	0.00154	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900327	非甲烷总烃	2.14	4.63	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900328	硫化氢	0.000681	0.000681	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	加硫车间排气筒FQ-900328	非甲烷总烃	1.59	3.42	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	粉剂量车间排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	混合FN密炼车间排气筒FQ-900312	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	混合FN密炼车间排气筒FQ-900312	非甲烷总烃	5.8	6.5	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	混合FN密炼车间排气筒FQ-900312	颗粒物	1.4	1.6	12	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	混合NP密炼车间排气筒FQ-900313	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	混合NP密炼车间排气筒FQ-900313	非甲烷总烃	8.58	8.58	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	混合NP密炼车间排气筒FQ-900313	颗粒物	1.2	1.2	12	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900314	硫化氢	0.000442	0.000442	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900314	非甲烷总烃	4.39	9.6	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900315	硫化氢	0.000264	0.000264	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900315	非甲烷总烃	3.07	7.5	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900316	硫化氢	<0.000127	<0.000127	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900316	非甲烷总烃	1.75	5.3	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900326	硫化氢	0.000302	0.000302	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900326	非甲烷总烃	4.24	8.5	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900327	硫化氢	0.00137	0.00137	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900327	非甲烷总烃	1.05	2.3	10	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900328	硫化氢	0.00104	0.00104	0.33	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	加硫车间排气筒FQ-900328	非甲烷总烃	1.52	4.6	10	是	
苏州市	大昶电脑配件（苏州）有限公司	2019/6/24	3#排气筒	非甲烷总烃	6.27	6.27	120	是	
苏州市	大昶电脑配件（苏州）有限公司	2019/6/24	3#排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	1780	是	
苏州市	大昶电脑配件（苏州）有限公司	2019/6/24	3#排气筒	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	大昶电脑配件（苏州）有限公司	2019/6/24	3#排气筒	乙酸乙酯	0.00202	0.00202	1400	是	
苏州市	大昶电脑配件（苏州）有限公司	2019/10/23	3#废气排气筒出口	非甲烷总烃	6.82	6.82	120	是	
苏州市	大昶电脑配件（苏州）有限公司	2019/10/23	3#废气排气筒出口	丙酮	1.35	1.35	1780	是	
苏州市	大昶电脑配件（苏州）有限公司	2019/10/23	3#废气排气筒出口	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	大昶电脑配件（苏州）有限公司	2019/10/23	3#废气排气筒出口	乙酸乙酯	16	16	1400	是	
苏州市	盛帆半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	制造3P排气筒	VOCs	0.327	0.327	20	是	
苏州市	盛帆半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	制造3P排气筒	VOCs	0.00468	0.00468	0.7	是	
苏州市	盛帆半导体（苏州）有限公司	2019/10/21	制造3P排气筒	VOCs	0.0607	0.0607	0.7	是	
苏州市	盛帆半导体（苏州）有限公司	2019/10/21	制造3P排气筒	VOCs	3.22	3.22	20	是	
苏州市	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	2019/6/28	绝缘漆车间排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	2019/6/28	绝缘漆车间排气筒	非甲烷总烃	0.52	0.52	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	2019/6/28	绝缘漆车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	2019/6/28	绝缘漆车间排气筒	苯乙烯	<0.01	<0.01	6.5	是	
苏州市	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	2019/10/24	绝缘漆车间排气筒	甲苯	1.36	1.36	40	是	
苏州市	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	2019/10/24	绝缘漆车间排气筒	非甲烷总烃	37	37	120	是	
苏州市	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	2019/10/24	绝缘漆车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	2019/10/24	绝缘漆车间排气筒	苯乙烯	0.896	0.896	6.5	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908101排气筒	氟化物	<0.41	<0.41	7	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908101排气筒	氯化氢	<0.23	<0.23	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908101排气筒	硫酸雾	0.28	0.28	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908102排气筒	氰化氢	0.23	0.23	0.5	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908103排气筒	氨	0.00374	0.00374	20	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908103排气筒	氯化氢	<0.23	<0.23	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908103排气筒	硫酸雾	0.34	0.34	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908104排气筒	氰化氢	1.02	1.02	0.5	否	1.04
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908105排气筒	氰化氢	2.32	2.32	0.5	否	3.64
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908106排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908106排气筒	氮氧化物	62	62	400	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908106排气筒	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908106排气筒	颗粒物	1.6	1.6	60	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908108排气筒	氟化物	<0.41	<0.41	7	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908108排气筒	氯化氢	<0.23	<0.23	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	FQ-908108排气筒	硫酸雾	0.28	0.28	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908101排气筒	氟化物	1.83	2.27	7	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908101排气筒	氯化氢	1.2	1.5	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908101排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908102排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908103排气筒	氨	0.019	0.019	14	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908103排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908103排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908104排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908105排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908106排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908106排气筒	氮氧化物	66	95	400	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908106排气筒	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908106排气筒	颗粒物	1.5	2.2	60	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908108排气筒	氟化物	1.98	2.35	7	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908108排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-908108排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	30	是	
苏州市	万宝至马达（江苏）有限公司	2019/6/27	蜗杆洗净废气排气筒14#	VOCs	0.803	0.803	80	是	
苏州市	万宝至马达（江苏）有限公司	2019/6/27	蜗杆洗净废气排气筒14#	VOCs	0.00552	0.00552	2	是	
苏州市	万宝至马达（江苏）有限公司	2019/10/23	蜗杆洗净废气排气筒14#	VOCs	2.82	2.82	80	是	
苏州市	万宝至马达（江苏）有限公司	2019/10/23	蜗杆洗净废气排气筒14#	VOCs	0.0217	0.0217	2	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	A-1#排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	A-1#排气筒	异丙醇	4.37	4.37	700	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	A-2#排气筒	非甲烷总烃	6.74	6.74	120	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	A-2#排气筒	异丙醇	4.54	4.54	700	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	A-3#排气筒	非甲烷总烃	7.67	7.67	120	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	A-3#排气筒	异丙醇	3.2	3.2	700	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	D-2#排气筒	非甲烷总烃	5.82	5.82	120	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	D-2#排气筒	异丙醇	<0.0007	<0.0007	700	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	E-A组排气筒	氟化物	<1.03	<1.03	9	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	E-B组排气筒	氟化物	<1.03	<1.03	9	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	A-4#排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	A-4#排气筒	异丙醇	1.36	1.36	700	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	A-1#排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	A-1#排气筒	异丙醇	<0.0007	<0.0007	700	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	A-2#排气筒	非甲烷总烃	20.9	20.9	120	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	A-2#排气筒	异丙醇	<0.0007	<0.0007	700	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	A-3#排气筒	非甲烷总烃	18.4	18.4	120	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	A-3#排气筒	异丙醇	<0.0007	<0.0007	700	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	D-2#排气筒	非甲烷总烃	2.38	2.38	120	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	D-2#排气筒	异丙醇	1.17	1.17	700	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	E-A组排气筒	氟化物	0.09	0.09	9	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	E-B组排气筒	氟化物	0.16	0.16	9	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	A-4#排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	A-4#排气筒	异丙醇	3.17	3.17	700	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	FQ-303401导热油炉燃烧废气排口	氮氧化物	62	111	250	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	FQ-303401导热油炉燃烧废气排口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	FQ-303401导热油炉燃烧废气排口	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	高温裂解炉废气排气筒	氮氧化物	19	19	500	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	高温裂解炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	高温裂解炉废气排气筒	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	高温裂解炉废气排气筒	一氧化碳	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	高温裂解炉废气排气筒	硫酸雾	0.15	0.15	45	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	FQ-903401	氮氧化物	51	97	200	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	FQ-903401	二氧化硫	6	11	100	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	FQ-903401	颗粒物	1.4	2.7	30	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	FQ-903402	氮氧化物	46	48	500	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	FQ-903402	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	FQ-903402	烟尘	5.6	5.9	100	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	FQ-903402	一氧化碳	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	FQ-903402	硫酸雾	0.15	0.15	45	是	
苏州市	中达电子（江苏）有限公司	2019/6/26	二厂有机排放口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	中达电子（江苏）有限公司	2019/6/26	二厂有机排放口	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	中达电子（江苏）有限公司	2019/10/21	二厂有机排风口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	中达电子（江苏）有限公司	2019/10/21	二厂有机排风口	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州市新乐金属工艺有限公司	2019/7/3	FQ-904701号排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州市新乐金属工艺有限公司	2019/7/3	FQ-904701号排气筒	硫酸雾	0.53	0.53	30	是	
苏州市	苏州市新乐金属工艺有限公司	2019/8/15	FQ-904702号排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州市新乐金属工艺有限公司	2019/8/15	FQ-904702号排气筒	硫酸雾	0.77	0.77	30	是	
苏州市	常熟翔轮精工有限公司	2019/8/2	抛丸废气排口XLQ-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟翔轮精工有限公司	2019/8/2	涂布废气排口XLQ-3	甲醇	0.00402	0.00402	3	是	
苏州市	常熟翔轮精工有限公司	2019/8/2	涂布废气排口XLQ-3	甲醇	4.96	4.96	50	是	
苏州市	常熟翔轮精工有限公司	2019/10/24	抛丸废气排口XLQ-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟翔轮精工有限公司	2019/10/24	涂布废气排口XLQ-3	甲醇	<0.0000627	<0.0000627	3	是	
苏州市	常熟翔轮精工有限公司	2019/10/24	涂布废气排口XLQ-3	甲醇	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/6/27	酸洗工艺废气排气筒	氯化氢	<0.23	<0.23	100	是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/11/12	酸洗工艺废气排气筒	氯化氢	0.71	0.71	100	是	
苏州市	吴江大鼎精密模具有限公司	2019/6/27	二车间1#排气筒	非甲烷总烃	3.65	3.65	120	是	
苏州市	吴江大鼎精密模具有限公司	2019/6/27	二车间1#排气筒	VOCs	0.045	0.045	2	是	
苏州市	吴江大鼎精密模具有限公司	2019/6/27	二车间1#排气筒	VOCs	1.8	1.8	80	是	
苏州市	吴江大鼎精密模具有限公司	2019/6/27	二车间1#排气筒	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	吴江大鼎精密模具有限公司	2019/10/23	二车间1#排气筒出口	非甲烷总烃	2.22	2.22	120	是	
苏州市	吴江大鼎精密模具有限公司	2019/10/23	二车间1#排气筒出口	VOCs	0.0808	0.0808	2	是	
苏州市	吴江大鼎精密模具有限公司	2019/10/23	二车间1#排气筒出口	VOCs	3.73	3.73	80	是	
苏州市	吴江大鼎精密模具有限公司	2019/10/23	二车间1#排气筒出口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	江苏绿伟锂能有限公司	2019/9/19	1#排气筒	非甲烷总烃	1.22	1.22	120	是	
苏州市	江苏绿伟锂能有限公司	2019/11/27	1#排气筒	非甲烷总烃	1.12	1.12	120	是	
苏州市	张家港市苏闽金属制品有限公司	2019/9/11	FQ042302199	氯化氢	1.29	1.29	30	是	
苏州市	张家港市苏闽金属制品有限公司	2019/11/15	FQ042302199	氯化氢	0.74	0.74	30	是	
苏州市	常熟市电热合金材料厂有限公司	2019/8/23	退火排气筒1#	非甲烷总烃	7.37	7.37	120	是	
苏州市	常熟市电热合金材料厂有限公司	2019/8/23	退火排气筒2#	非甲烷总烃	7.22	7.22	120	是	
苏州市	常熟市电热合金材料厂有限公司	2019/8/23	退火排气筒3#	非甲烷总烃	6.52	6.52	120	是	
苏州市	常熟市电热合金材料厂有限公司	2019/8/23	退火排气筒4#	非甲烷总烃	7.28	7.28	120	是	
苏州市	常熟市电热合金材料厂有限公司	2019/8/23	退火排气筒5#	非甲烷总烃	3.48	3.48	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市电热合金材料厂有限公司	2019/8/23	退火排气筒6#	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	
苏州市	常熟市电热合金材料厂有限公司	2019/11/1	退火排气筒1#	非甲烷总烃	0.28	0.28	120	是	
苏州市	常熟市电热合金材料厂有限公司	2019/11/1	退火排气筒2#	非甲烷总烃	0.62	0.62	120	是	
苏州市	常熟市电热合金材料厂有限公司	2019/11/1	退火排气筒3#	非甲烷总烃	0.85	0.85	120	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901101	颗粒物	1.9	10.4	20	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901102	氮氧化物	11	101	150	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901102	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901102	颗粒物	1.1	10.1	20	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901103	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901104	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901109	氮氧化物	18	137	150	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901109	二氧化硫	6	46	50	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901109	颗粒物	2.1	16	20	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901110	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901111	非甲烷总烃	0.62	0.62	120	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901112	氮氧化物	16	122	150	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901112	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901112	颗粒物	1.2	9.1	20	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901113	氮氧化物	<3	<3	150	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901113	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901113	颗粒物	2.2	2.2	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901114	硫酸雾	<0.08	<0.08	45	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901115	硫酸雾	<0.08	<0.08	45	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	锻造车间排气筒FQ-901116	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901101	烟尘	1.5	1.5	100	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901102	氮氧化物	10	10	240	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901102	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901102	烟尘	4.5	4.5	100	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901103	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901104	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901105	氮氧化物	23	23	240	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901105	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901105	烟尘	2.6	2.8	200	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排口FQ-901107	氮氧化物	23	23	240	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排口FQ-901107	二氧化硫	11	11	550	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排口FQ-901107	烟尘	1.6	3.7	200	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901108	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901108	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901108	烟尘	1.6	14	200	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901109	氮氧化物	22	22	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901109	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901109	烟尘	1.9	4	200	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901110	非甲烷总烃	2.03	2.03	120	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901111	非甲烷总烃	1.89	1.89	120	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901112	氮氧化物	31	31	240	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901112	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901112	烟尘	1.5	8.1	200	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901113	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901113	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901113	烟尘	1.9	117	200	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901114	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	锻造车间排气筒FQ-901115	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	中达电子零组件（吴江）有限公司	2019/6/26	点胶烘干有机废气排气筒（三厂有机排）	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	中达电子零组件（吴江）有限公司	2019/6/26	点胶烘干有机废气排气筒（三厂有机排）	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	中达电子零组件（吴江）有限公司	2019/10/21	点胶烘干有机废气排气筒出口（三厂有机排）	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	中达电子零组件（吴江）有限公司	2019/10/21	点胶烘干有机废气排气筒出口（三厂有机排）	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州林泰实业有限公司	2019/9/10	DMF甲苯回收一体机排气筒	甲苯	0.501	0.501	40	是	
苏州市	张家港市宏大钢管有限公司	2019/9/11	DA011	硫酸雾	2.36	2.36	10	是	
苏州市	张家港市宏大钢管有限公司	2019/11/25	DA009	氮氧化物	<3	<3	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港市宏大钢管有限公司	2019/11/25	DA009	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	张家港市宏大钢管有限公司	2019/11/25	DA009	非甲烷总烃	7.88	7.88	50	是	
苏州市	张家港市宏大钢管有限公司	2019/11/25	DA009	颗粒物	1.6	2.6	15	是	
苏州市	张家港市宏大钢管有限公司	2019/11/25	DA013	氯化氢	1	1	15	是	
苏州市	海龙（张家港）实业有限公司	2019/9/23	酸雾吸附塔排放口	氮氧化物	0.8	0.8	240	是	
苏州市	海龙（张家港）实业有限公司	2019/9/23	酸雾吸附塔排放口	氯化氢	1	1	100	是	
苏州市	海龙（张家港）实业有限公司	2019/11/11	酸雾吸附塔排放口	氮氧化物	1.2	1.2	240	是	
苏州市	海龙（张家港）实业有限公司	2019/11/11	酸雾吸附塔排放口	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	张家港市万盛电子科技有限公司	2019/9/23	腐蚀废气排气筒	氮氧化物	0.68	0.68	240	是	
苏州市	张家港市万盛电子科技有限公司	2019/9/23	腐蚀废气排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	张家港市万盛电子科技有限公司	2019/11/28	腐蚀废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	张家港市万盛电子科技有限公司	2019/11/28	腐蚀废气排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS02（FQ-900602）	VOCs	0.188	0.188	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS01（FQ-900607）	氮氧化物	0.66	0.66	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS01（FQ-900607）	氨	0.0016	0.0016	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS01（FQ-900607）	颗粒物	1.6	1.6	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	废水站排气筒	氮氧化物	0.6	0.6	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	废水站排气筒	氟化物	<0.9	<0.9	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	废水站排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	废水站排气筒	硫酸雾	0.5	0.5	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS04+WS05	氮氧化物	0.74	0.74	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS04+WS05	氟化物	<0.9	<0.9	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS04+WS05	氯化氢	<0.9	<0.9	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS04+WS05	硫酸雾	0.13	0.13	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS01（FQ-900613）	氮氧化物	0.59	0.59	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS01（FQ-900613）	氟化物	<0.9	<0.9	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS01（FQ-900613）	氯化氢	<0.9	<0.9	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS01（FQ-900613）	氯气	<0.1	<0.1	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS01（FQ-900613）	硫酸雾	0.58	0.58	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS01（FQ-900616）	VOCs	0.512	0.512	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS02(FQ-902205)	VOCs	0.181	0.181	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS02(FQ-902208)	VOCs	0.218	0.218	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS03(FQ-902211)	VOCs	0.188	0.188	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS05(FQ-902215)	VOCs	0.145	0.145	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS04(FQ-902218)	VOCs	0.381	0.381	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/2	WS04(FQ-902219)	VOCs	0.221	0.221	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS02(FQ-900601)	氮氧化物	0.73	0.73	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS02(FQ-900601)	氨	0.0017	0.0017	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS02(FQ-900601)	颗粒物	2.3	2.3	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS(FQ-900605)	氮氧化物	0.56	0.56	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS(FQ-900605)	氨	0.00215	0.00215	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS(FQ-900605)	颗粒物	2.6	2.6	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS03(FQ-900606)	氮氧化物	0.92	0.92	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS03(FQ-900606)	氨	0.00276	0.00276	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS03(FQ-900606)	颗粒物	2.1	2.1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS05(FQ-900608)	氮氧化物	0.75	0.75	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS05(FQ-900608)	氨	0.000124	0.000124	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS05(FQ-900608)	颗粒物	9.2	9.2	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS02+WS03	氮氧化物	0.7	0.7	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS02+WS03	氟化物	<0.9	<0.9	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS02+WS03	氯化氢	<0.9	<0.9	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS02+WS03	硫酸雾	0.68	0.68	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS04(FQ-900618)	氮氧化物	0.76	0.76	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS04(FQ-900618)	氨	0.0034	0.0034	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS04(FQ-900618)	颗粒物	15	15	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS02(FQ-902203)	氯气	<0.1	<0.1	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS05(FQ-902214)	氮氧化物	0.71	0.71	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS05(FQ-902214)	氨	0.018	0.018	14	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS05(FQ-902214)	颗粒物	2.1	2.1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS04(FQ-902217)	氮氧化物	0.75	0.75	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS04(FQ-902217)	氨	0.000901	0.000901	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	WS04(FQ-902217)	颗粒物	19.1	19.1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	废水站排气筒	颗粒物	2	2	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS02(FQ-900609)	氮氧化物	1.1	1.1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS02(FQ-900609)	氨	0.00101	0.00101	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS02(FQ-900609)	颗粒物	1.8	1.8	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS01(FQ-900614)	氮氧化物	0.79	0.79	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS01(FQ-900614)	氟化物	1.35	1.35	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS01(FQ-900614)	氯化氢	3.56	3.56	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS01(FQ-900614)	硫酸雾	1.04	1.04	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS02(FQ-902204)	氮氧化物	0.56	0.56	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS02(FQ-902204)	氨	0.00268	0.00268	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS02(FQ-902204)	颗粒物	2.1	2.1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS03(FQ-902209)	氮氧化物	0.57	0.57	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS03(FQ-902209)	氨	0.00119	0.00119	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS03(FQ-902209)	颗粒物	2.3	2.3	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS05（FQ-902213）	氮氧化物	0.54	0.54	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS05（FQ-902213）	氟化物	<0.9	<0.9	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS05（FQ-902213）	氯化氢	2.43	2.43	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS05（FQ-902213）	氯气	<0.1	<0.1	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS05（FQ-902213）	硫酸雾	<0.08	<0.08	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS04(FQ-902216)	氮氧化物	0.65	0.65	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS04(FQ-902216)	氟化物	1.5	1.5	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS04(FQ-902216)	氯化氢	3.38	3.38	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS04(FQ-902216)	氯气	0.1	0.1	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/4	WS04(FQ-902216)	硫酸雾	0.12	0.12	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS02(FQ-900601)	氮氧化物	0.6	0.6	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS02(FQ-900601)	氨	0.00837	0.00837	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS02(FQ-900601)	颗粒物	18.6	18.6	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS05(FQ-900608)	氮氧化物	1.5	1.5	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS05(FQ-900608)	氨	0.014	0.014	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS05(FQ-900608)	颗粒物	25.9	25.9	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS02(FQ-900609)	氮氧化物	2.6	2.6	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS02(FQ-900609)	氨	0.232	0.232	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS02(FQ-900609)	颗粒物	25.3	25.3	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS02(FQ-902205)	VOCs	0.65	0.65	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS05(FQ-902215)	VOCs	0.79	0.79	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS04(FQ-902217)	氮氧化物	1.9	1.9	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS04(FQ-902217)	氨	0.062	0.062	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS04(FQ-902217)	颗粒物	20.6	20.6	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	WS04(FQ-902219)	VOCs	1.13	1.13	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS02（FQ-900602）	VOCs	1.92	1.92	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS(FQ-900605)	氮氧化物	1	1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS(FQ-900605)	氨	0.102	0.102	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS(FQ-900605)	颗粒物	3.4	3.4	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS03(FQ-900606)	氮氧化物	1.3	1.3	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS03(FQ-900606)	氨	0.042	0.042	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS03(FQ-900606)	颗粒物	1.2	1.2	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01（FQ-900607）	氮氧化物	0.5	0.5	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01（FQ-900607）	氨	0.00834	0.00834	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01（FQ-900607）	颗粒物	1.1	1.1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	FQ-900611	氮氧化物	0.5	0.5	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	FQ-900611	氟化物	0.26	0.26	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	FQ-900611	氯化氢	0.7	0.7	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	FQ-900611	硫酸雾	0.11	0.11	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01（FQ-900613）	氮氧化物	0.7	0.7	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01（FQ-900613）	氟化物	0.16	0.16	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01（FQ-900613）	氯化氢	0.32	0.32	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01（FQ-900613）	氯气	<0.3	<0.3	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01（FQ-900613）	硫酸雾	0.09	0.09	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01(FQ-900614)	氮氧化物	1.3	1.3	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01(FQ-900614)	氟化物	0.22	0.22	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01(FQ-900614)	氯化氢	0.3	0.3	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01(FQ-900614)	硫酸雾	0.63	0.63	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS01（FQ-900616）	VOCs	1.72	1.72	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS04(FQ-900618)	氮氧化物	1	1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS04(FQ-900618)	氨	0.116	0.116	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS04(FQ-900618)	颗粒物	1.4	1.4	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS02(FQ-902203)	氯气	<0.3	<0.3	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS02(FQ-902204)	氮氧化物	2.5	2.5	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS02(FQ-902204)	氮氧化物	2.5	2.5	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS02(FQ-902204)	氨	0.031	0.031	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS02(FQ-902204)	氨	0.031	0.031	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS02(FQ-902204)	颗粒物	1.1	1.1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS02(FQ-902204)	颗粒物	1.1	1.1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS02(FQ-902208)	VOCs	2.68	2.68	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS03(FQ-902209)	氮氧化物	2.2	2.2	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS03(FQ-902209)	氨	0.015	0.015	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS03(FQ-902209)	颗粒物	1	1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS03(FQ-902211)	VOCs	1.33	1.33	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS05(FQ-902214)	氮氧化物	2.4	2.4	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS05(FQ-902214)	氨	0.013	0.013	14	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS05(FQ-902214)	颗粒物	1.1	1.1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/7	WS04(FQ-902218)	VOCs	1.65	1.65	80	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	FQ-900612	氮氧化物	6.6	6.6	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	FQ-900612	氟化物	0.38	0.38	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	FQ-900612	氯化氢	0.83	0.83	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	FQ-900612	硫酸雾	0.06	0.06	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS05（FQ-902213）	氮氧化物	1	1	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS05（FQ-902213）	氟化物	0.36	0.36	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS05（FQ-902213）	氯化氢	0.49	0.49	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS05（FQ-902213）	氯气	<0.3	<0.3	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS05（FQ-902213）	硫酸雾	<0.05	<0.05	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS04(FQ-902216)	氮氧化物	1.7	1.7	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS04(FQ-902216)	氟化物	0.16	0.16	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS04(FQ-902216)	氯化氢	0.44	0.44	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS04(FQ-902216)	氯气	<0.3	<0.3	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/8	WS04(FQ-902216)	硫酸雾	0.64	0.64	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/25	FQ-900610	氮氧化物	0.529	0.529	30	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/25	FQ-900610	氟化物	0.25	0.25	3	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/25	FQ-900610	氯化氢	0.32	0.32	5	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/25	FQ-900610	硫酸雾	<0.04	<0.04	5	是	
苏州市	液化空气电子材料（张家港）有限公司	2019/9/9	磷化氢焚烧炉排口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	液化空气电子材料（张家港）有限公司	2019/9/9	磷化氢焚烧炉排口	二氧化硫	<2.7	<2.7	550	是	
苏州市	液化空气电子材料（张家港）有限公司	2019/9/9	磷化氢焚烧炉排口	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	P1酸性废气排气筒	氮氧化物	0.1	0.1	240	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	P1酸性废气排气筒	氯化氢	1.88	1.88	100	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	P2碱性废气排气筒	氮氧化物	0.1	0.1	240	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	P2碱性废气排气筒	氯化氢	1.52	1.52	100	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	P3有机废气排气筒	非甲烷总烃	3.92	3.92	120	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	P3有机废气排气筒	总挥发性有机物	0.41	0.41	1.8	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	P3有机废气排气筒	异丙醇	<0.002	<0.002	350	是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	1#排气筒	非甲烷总烃	41.5	41.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	1#排气筒	VOCs	0.00047	0.00047	1.8	是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	2#排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	2#排气筒	非甲烷总烃	1.96	1.96	120	是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	2#排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	2#排气筒	挥发性有机物	0.00016	0.00016	1.8	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/27	MS焊接排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	RC01排气筒	非甲烷总烃	3.48	3.48	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	RC01排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	RE01排气筒	非甲烷总烃	3.31	3.31	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	RE01排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	REF01排气筒	非甲烷总烃	3.36	3.36	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	REF01排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	REF01排气筒	苯乙烯	<0.004	<0.004	6.5	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	REF01排气筒	丙烯腈	<0.6	<0.6	22	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	RC06排气筒	非甲烷总烃	1.72	1.72	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	RC06排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	RE06排气筒	非甲烷总烃	1.69	1.69	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	RE06排气筒	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	RE08排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	RE08排气筒	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	RE08排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	发泡排气筒	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	发泡排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q1涂装后烘干2排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q1涂装后烘干2排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q4电镀废气排气筒1#	氨	0.13	0.13	4.9	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q4电镀废气排气筒1#	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q4电镀废气排气筒1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q1涂装后烘干2排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	3	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q1涂装后烘干2排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	12	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q4电镀废气排气筒1#	氨	0.13	0.13	4.9	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q4电镀废气排气筒1#	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/7/31	Q4电镀废气排气筒1#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/11/20	Q1涂装后烘干2排气筒	甲苯	0.209	0.209	3	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/11/20	Q1涂装后烘干2排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	12	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/11/20	Q2电镀废气排气筒1#	氨	0.103	0.103	4.9	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/11/20	Q2电镀废气排气筒1#	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	丰田合成（张家港）科技有限公司	2019/11/20	Q2电镀废气排气筒1#	硫酸雾	0.51	0.51	30	是	
苏州市	张家港市鹿苑铝材有限公司	2019/9/16	FQ-002	硫酸雾	<0.4	<0.4	45	是	
苏州市	张家港市鹿苑铝材有限公司	2019/11/26	FQ-002	硫酸雾	0.3	0.3	45	是	
苏州市	张家港市鹿苑铝材有限公司	2019/11/26	FQ001排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒1#	氮氧化物	<3	<3	150	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒1#	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒1#	VOCs	<0.0007	<0.0007	12.8	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒1#	VOCs	<0.033	<0.033	80	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒1#	颗粒物	3.7	26	20	否	0.30
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒4#	氮氧化物	<3	<3	150	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒4#	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒4#	VOCs	<0.033	<0.033	80	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒4#	VOCs	<0.0007	<0.0007	12.8	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/8/22	废气排气筒4#	颗粒物	3.5	44	20	否	1.20
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒1#	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒1#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒1#	VOCs	<0.0009	<0.0009	12.8	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒1#	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒1#	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒4#	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒4#	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒4#	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒4#	VOCs	<0.0012	<0.0012	12.8	是	
苏州市	苏州福斯特光伏材料有限公司	2019/10/14	废气排气筒4#	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	张家港元进资源再生有限公司	2019/9/23	FQ124203102	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	张家港元进资源再生有限公司	2019/11/29	FQ124203102	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	一栋一期非甲烷总烃二号排气筒 TA-002	非甲烷总烃	1.09	1.09	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	一栋一期非甲烷总烃一号排气筒 TA-001	非甲烷总烃	1.18	1.18	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	一栋二期非甲烷总烃六号排气筒 TA-006	非甲烷总烃	1.24	1.24	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	一栋二期非甲烷总烃七号排气筒 TA-007	非甲烷总烃	1.66	1.66	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	一栋二期颗粒物十号排气口 TA-010	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	一栋二期颗粒物十一号排气口 TA-011	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	一栋一期非甲烷总烃二号排气筒 TA-002	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	一栋一期非甲烷总烃一号排气筒 TA-001	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	一栋二期非甲烷总烃六号排气筒 TA-006	非甲烷总烃	0.54	0.54	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	一栋二期非甲烷总烃七号排气筒 TA-007	非甲烷总烃	0.43	0.43	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	一栋二期颗粒物十号排气口 TA-010	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	一栋二期颗粒物十一号排气口 TA-011	颗粒物	3	3	120	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	1#锅炉排气筒	氮氧化物	34	34	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	1#锅炉排气筒	氨	0.034	0.034	75	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	1#锅炉排气筒	烟尘	6.5	6.6	20	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/25	4#排气筒	氨	<0.0032	<0.0032	8.7	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/25	4#排气筒	颗粒物	3.9	3.9	120	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/25	4#排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	1#锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	1#锅炉排气筒	氮氧化物	54	53	100	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	1#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	1#锅炉排气筒	氨	<0.027	<0.027	75	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	1#锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	1#锅炉排气筒	烟尘	3.2	3.2	20	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	3#锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	3#锅炉排气筒	氮氧化物	40	40	100	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	3#锅炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	3#锅炉排气筒	氨	0.524	0.524	75	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	3#锅炉排气筒	二氧化硫	9	9	50	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	3#锅炉排气筒	烟尘	3.1	3.1	20	是	
苏州市	久保田农业机械（苏州）有限公司	2019/9/6	5#排气筒	非甲烷总烃	5.94	5.94	120	是	
苏州市	久保田农业机械（苏州）有限公司	2019/9/6	5#排气筒	VOCs	<0.013	<0.013	50	是	
苏州市	久保田农业机械（苏州）有限公司	2019/9/6	5#排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	久保田农业机械（苏州）有限公司	2019/10/31	8#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	久保田农业机械（苏州）有限公司	2019/10/31	10#排气筒	甲苯	0.66	0.66	40	是	
苏州市	久保田农业机械（苏州）有限公司	2019/10/31	10#排气筒	非甲烷总烃	2.88	2.88	120	是	
苏州市	久保田农业机械（苏州）有限公司	2019/10/31	10#排气筒	VOCs	1.84	1.84	50	是	
苏州市	久保田农业机械（苏州）有限公司	2019/10/31	10#排气筒	二甲苯（总量）	0.223	0.223	70	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	时效炉1排气筒1#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	时效炉1排气筒1#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	时效炉1排气筒1#	烟尘	1.4	29	200	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	喷锌2-1排气筒6#	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/9/6	氮化炉排气筒8#	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/9/6	氮化炉排气筒8#	氨	0.00028	0.00028	4.9	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	挤压喷墨1排气筒11#	非甲烷总烃	0.67	0.67	120	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	挤压喷墨1排气筒11#	VOCs	0.573	0.573	80	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	挤压喷墨1排气筒11#	二甲苯（总量）	0.498	0.498	70	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	高齿2、3油雾排气 处置装置出口（21#）	非甲烷总烃	0.34	0.34	120	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	MPE涂层排气筒出口（23#）	氮氧化物	34	34	240	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	MPE涂层排气筒出口（23#）	非甲烷总烃	0.24	0.24	120	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	MPE涂层排气筒出口（23#）	烟尘	2.9	12	200	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	单面板车间排气筒FQ-905001	氯化氢	2.2	2.2	100	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	单面板车间排气筒FQ-905002	氯化氢	1.79	1.79	100	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	单面板车间排气筒FQ-905003	氯化氢	0.34	0.34	100	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	印刷车间FQ-905004	甲醛	0.147	0.147	25	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	印刷车间FQ-905004	非甲烷总烃	0.97	0.97	120	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	印刷车间FQ-905005	甲醛	0.162	0.162	25	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	印刷车间FQ-905005	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	电镀线车间排气筒FQ-905006	氮氧化物	<0.3	<0.3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	电镀线车间排气筒FQ-905006	硫酸雾	0.51	0.51	45	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	电镀车间排气筒FQ-905007	氮氧化物	8.83	8.83	240	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	电镀车间排气筒FQ-905007	硫酸雾	0.07	0.07	45	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	电镀线车间排气筒FQ-905008	氮氧化物	2.23	2.23	240	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	电镀线车间排气筒FQ-905008	硫酸雾	1.04	1.04	45	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	碱性蚀刻车间FQ-905009	氨（氨气）	0.057	0.057	4.9	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	单面板车间排气筒FQ-905010	氯化氢	1.36	1.36	100	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	印刷车间排气筒FQ-905011	甲醛	0.174	0.174	25	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	印刷车间排气筒FQ-905011	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	钻孔车间FQ-905012	颗粒物	<0.6	<0.6	120	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	钻孔车间FQ-905013	颗粒物	<0.6	<0.6	120	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	印刷车间FQ-905014	甲醛	0.187	0.187	25	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	印刷车间FQ-905014	非甲烷总烃	1.08	1.08	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	DISA6号摆床排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	DISA7号吊洗排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	DISA自动研磨排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	ACE2号冷芯排气筒	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	ACE2号冷芯排气筒	非甲烷总烃	2.09	2.09	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	ACE3号砂芯一课热芯排气筒	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	ACE3号砂芯一课热芯排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	ACE3号砂芯一课热芯排气筒	二氧化硫	5	5	550	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	ACE3号砂芯一课热芯排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	ACE9号研磨排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	ACE10号二次抛丸排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	ACE11号二次抛丸排气筒	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	DISA电炉排气筒	烟尘	2	61.8	150	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	DISA5号摆床排气筒	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	DISA一线大摆床排气筒	颗粒物	13.2	13.2	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	DISA二线大摆床排气筒	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	DISA三线大摆床排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	DISA车间SBC工段排气筒	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	DISA车间SBC工段排气筒	非甲烷总烃	13.8	13.8	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	DISA车间SBC工段排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	ACE4号电炉排气筒	烟尘	2.2	38.8	150	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	ACE5号浇筑和冷却排气筒	臭气浓度	977	977	2000	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	ACE5号浇筑和冷却排气筒	非甲烷总烃	1.61	1.61	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/25	ACE5号浇筑和冷却排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/26	DISA二线鳞板机和地坑排气筒FQ-904618	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/26	DISA二线鳞板机和地坑排气筒FQ-904619	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/26	ACE6号落砂和铸体分离排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/26	ACE8号研磨排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/26	ACE12号二次抛光排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/26	ACE13号旧砂/回砂/储砂/混砂排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA电炉排气筒	烟尘	1.3	11	150	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA5号摆床排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA6号摆床排气筒	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA7号吊洗排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA一线大摆床排气筒	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA二线大摆床排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA三线大摆床排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA自动研磨排气筒	颗粒物	1	1	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA车间SBC工段排气筒	臭气浓度	549	549	6000	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA车间SBC工段排气筒	非甲烷总烃	7.09	7.09	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA车间SBC工段排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA一线鳞板机和地坑排气筒FQ-904618	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	DISA二线鳞板机和地坑排气筒FQ-904619	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	ACE2号冷芯排气筒	臭气浓度	229	229	2000	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	ACE2号冷芯排气筒	非甲烷总烃	1.12	1.12	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	ACE3号砂芯一课热芯排气筒	臭气浓度	131	131	6000	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	ACE3号砂芯一课热芯排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	ACE3号砂芯一课热芯排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	ACE3号砂芯一课热芯排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	ACE8号研磨排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	ACE9号研磨排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	废气1排口	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	废气1排口	非甲烷总烃	25.8	25.8	120	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	废气3排口	非甲烷总烃	8.42	8.42	120	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	废气1排口	二甲苯（总量）	0.27	0.27	70	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	废气1排口	苯	0.06	0.06	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	废气2排口	甲苯	0.42	0.42	40	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	废气2排口	非甲烷总烃	8.86	8.86	120	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	废气4排口	非甲烷总烃	20.7	20.7	120	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	废气5排口	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	废气2排口	苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	泰科电子（苏州）有限公司	2019/9/4	硫酸雾废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	泰科电子（苏州）有限公司	2019/11/4	氰化氢废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/9/9	废气1排口	臭气浓度	72	72	2000	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/9/9	废气6排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/9/9	废气1排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/9/9	废气6排口	甲苯	0.016	0.016	40	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/9/9	废气6排口	非甲烷总烃	2.59	2.59	120	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/9/9	废气1排口	非甲烷总烃	2.62	2.62	120	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/11/18	废气10排口	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/11/18	废气2排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/11/18	废气10排口	甲苯	0.14	0.14	40	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/11/18	废气10排口	非甲烷总烃	1.53	1.53	120	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/11/18	废气2排口	非甲烷总烃	1.8	1.8	120	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/11/18	废气2排口	铅及其化合物	<0.002	<0.002	0.7	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	28#排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	19#排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	26#排气筒	非甲烷总烃	14.5	14.5	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	19#排气筒	非甲烷总烃	7.72	7.72	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	10#排气筒	非甲烷总烃	3.98	3.98	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	14#排气筒	非甲烷总烃	4.56	4.56	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	26#排气筒	氯化氢	2.58	2.58	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	19#排气筒	硫酸雾	0.22	0.22	45	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	26#排气筒	硫酸雾	0.32	0.32	45	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	A栋动物房排气筒	硫化氢	0.0000208	0.0000208	1.3	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	20#排气筒	氮氧化物	2	2	240	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	23#排气筒	氨	0.02	0.02	20	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	A栋动物房排气筒	氨	0.00158	0.00158	20	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	A栋动物房排气筒	非甲烷总烃	4.76	4.76	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	13#排气筒	非甲烷总烃	11.4	11.4	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	3#排气筒	非甲烷总烃	8.4	8.4	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	27#排气筒	非甲烷总烃	3.56	3.56	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	20#排气筒	非甲烷总烃	2.36	2.36	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	25#排气筒	非甲烷总烃	3.16	3.16	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	23#排气筒	非甲烷总烃	4.75	4.75	120	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	13#排气筒	氯化氢	1.42	1.42	100	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	8#排气筒	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	20#排气筒	硫酸雾	0.28	0.28	45	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	13#排气筒	硫酸雾	0.28	0.28	45	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	27#排气筒	硫酸雾	0.29	0.29	45	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	25#排气筒	硫酸雾	0.22	0.22	45	是	
苏州市	江苏康宁化学有限公司	2019/9/26	压缩回收车间排气筒	非甲烷总烃	12.7	12.7	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏康宁化学有限公司	2019/9/26	压缩回收车间排气筒	非甲烷总烃	12.7	12.7	20	是	
苏州市	江苏康宁化学有限公司	2019/9/26	压缩回收车间排气筒	氯乙烯	7.13	7.13	10	是	
苏州市	江苏康宁化学有限公司	2019/9/26	压缩回收车间排气筒	氯乙烯	7.13	7.13	10	是	
苏州市	江苏康宁化学有限公司	2019/11/14	压缩回收车间排气筒	非甲烷总烃	2.35	2.35	20	是	
苏州市	江苏康宁化学有限公司	2019/11/14	压缩回收车间排气筒	氯乙烯	<0.24	<0.24	10	是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/8/21	酸碱排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/8/21	酸碱排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/8/21	酸碱排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	1#排气筒	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	一期液体涂装排气筒（G1）	甲苯	0.694	0.694	40	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	一期液体涂装排气筒（G1）	非甲烷总烃	3.47	3.47	120	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	一期液体涂装排气筒（G1）	颗粒物	3.1	3.1	120	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	大口径涂装排气筒（G3）	非甲烷总烃	4.86	4.86	120	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	大口径涂装排气筒（G3）	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	酸性排气筒（G4）	氟化物	0.2	0.49	7	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	酸性排气筒（G4）	氯化氢	1.01	2.48	30	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	酸性排气筒（G4）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	三期喷砂排气筒（G6）	颗粒物	4	4	120	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	废气排气筒（G7）	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	废气排气筒（G7）	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.7	是	
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/9/5	2#活化炉废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	150	是	
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/9/5	2#活化炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/9/5	3#废气排气筒	氯化氢	0.4	0.4	100	是	
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/9/5	2#活化炉废气排气筒	颗粒物	1.7	1.7	20	是	
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/9/5	3#废气排气筒	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/11/12	2#活化炉废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	150	是	
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/11/12	2#活化炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/11/12	3#废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/11/12	3#废气排气筒	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	江苏浦士达环保科技股份有限公司	2019/11/12	2#活化炉废气排气筒	颗粒物	1.6	1.6	20	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	锅炉燃烧废气排放口XHQ-1	氮氧化物	26	32	150	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	锅炉燃烧废气排放口XHQ-1	二氧化硫	<3	<3.6	50	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	锅炉燃烧废气排放口XHQ-1	颗粒物	7.3	8.9	20	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	表面处理酸洗废气排放口XHQ-2	氯化氢	1.35	1.35	100	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	锅炉燃烧废气排放口XHQ-1	氮氧化物	52	63.6	150	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	锅炉燃烧废气排放口XHQ-1	二氧化硫	<3	<4	50	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	锅炉燃烧废气排放口XHQ-1	颗粒物	3.4	4.2	20	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	表面处理酸洗废气排放口XHQ-2	氯化氢	2.53	2.53	100	是	
苏州市	张家港市易华润东新材料有限公司	2019/9/28	一分厂底料车间排气筒	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	张家港市易华润东新材料有限公司	2019/11/18	一分厂底料车间排气筒	颗粒物	6.4	6.4	120	是	
苏州市	张家港市易华润东新材料有限公司	2019/11/18	2#排口	挥发性有机物	1.88	1.88	80	是	
苏州市	张家港市荣昌热镀锌材料有限公司	2019/9/29	酸洗排气筒	氯化氢	0.63	0.63	30	是	
苏州市	张家港市荣昌热镀锌材料有限公司	2019/11/13	酸洗排气筒	氯化氢	1.64	1.64	30	是	
苏州市	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2019/9/28	RTO排气筒	甲苯	0.054	<0.054	40	是	
苏州市	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2019/9/28	RTO排气筒	甲苯	0.054	0.054	40	是	
苏州市	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2019/9/28	RTO排气筒	非甲烷总烃	3.67	3.67	120	是	
苏州市	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2019/9/28	RTO排气筒	非甲烷总烃	3.67	3.67	120	是	
苏州市	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2019/9/28	RTO排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2019/9/28	RTO排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2019/11/14	RTO排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2019/11/14	RTO排气筒	非甲烷总烃	1.88	1.88	120	是	
苏州市	张家港飞腾铝塑板股份有限公司	2019/11/14	RTO排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港永和包装印务有限公司	2019/9/25	新厂区RCO排气筒	VOCs	7.16	7.16	50	是	
苏州市	张家港永和包装印务有限公司	2019/12/11	新厂区RCO排气筒	非甲烷总烃	589	589	80	否	6.36
苏州市	张家港永和包装印务有限公司	2019/12/11	新厂区RCO排气筒	VOCs	177	177	50	否	2.54
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/21	涂装车间电泳烘干废气排气筒FQ-363801-PS-03	氮氧化物	150	150	240	否	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/21	涂装车间电泳烘干废气排气筒FQ-363801-PS-03	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/21	涂装车间电泳烘干废气排气筒FQ-363801-PS-03	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/21	涂装车间PVC烘干废气排气筒FQ-363801-PS-04	氮氧化物	58	58	240	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/21	涂装车间PVC烘干废气排气筒FQ-363801-PS-04	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/21	涂装车间PVC烘干废气排气筒FQ-363801-PS-04	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间中涂、面涂喷漆废气排气筒FQ-363801-PS-01	甲苯	<0.01	<0.01	3	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间中涂、面涂喷漆废气排气筒FQ-363801-PS-01	甲苯	<0.0016	<0.0016	1.2	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间中涂、面涂喷漆废气排气筒FQ-363801-PS-01	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间中涂、面涂喷漆废气排气筒FQ-363801-PS-01	二甲苯（总量）	0.24	0.24	12	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间中涂、面涂喷漆废气排气筒FQ-363801-PS-01	二甲苯（总量）	0.0376	0.0376	4.5	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间中涂、面涂喷漆废气排气筒FQ-363801-PS-01	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间电泳烘干废气排气筒FQ-363801-PS-02	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间电泳烘干废气排气筒FQ-363801-PS-02	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间电泳烘干废气排气筒FQ-363801-PS-02	非甲烷总烃	2.05	2.05	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间加热闪干废气排气筒 FQ-363801-PS-05	非甲烷总烃	1.32	1.32	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	氮氧化物	138	138	240	否	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	甲苯	0.08	0.08	3	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	甲苯	0.00113	0.00113	1.2	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	非甲烷总烃	2.37	2.37	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	二甲苯（总量）	0.00734	0.00734	4.5	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	二甲苯（总量）	0.52	0.52	12	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/23	总装下线成品检测废气排气筒 FQ-363801-GA-01	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/23	总装下线成品检测废气排气筒 FQ-363801-GA-01	非甲烷总烃	1.85	1.85	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/23	总装下线成品检测废气排气筒 FQ-363801-GA-01	一氧化碳	<1.25	<1.25		不参与评价	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/23	焊装车间打磨废气排气筒 FQ-363801-BS-01	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/23	涂装车间加热闪干废气排气筒 FQ-363801-PS-06	非甲烷总烃	1.91	1.91	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/23	焊装车间打磨废气排气筒 FQ-363801-BS-02	颗粒物	5.8	5.8	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	总装下线成品检测废气排气筒 FQ-363801-GA-01	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	总装下线成品检测废气排气筒 FQ-363801-GA-01	非甲烷总烃	1.2	1.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间PVC烘干废气排气筒FQ-363801-PS-04	氮氧化物	116	116	240	否	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间PVC烘干废气排气筒FQ-363801-PS-04	二氧化硫	5	5	550	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间PVC烘干废气排气筒FQ-363801-PS-04	非甲烷总烃	1.11	1.11	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间加热闪干废气排气筒 FQ-363801-PS-05	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间加热闪干废气排气筒 FQ-363801-PS-06	非甲烷总烃	1.58	1.58	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	氮氧化物	165	165	240	否	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	甲苯	0.000272	0.000272	1.2	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	甲苯	0.02	0.02	3	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	非甲烷总烃	1.61	1.61	120	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	二甲苯（总量）	0.01	0.01	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/25	涂装车间面漆烘干废气排气筒 FQ-363801-PS-07	二甲苯（总量）	0.000136	0.000136	4.5	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900601废气排气筒	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900601废气排气筒	二氧化硫	4	4	850	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900601废气排气筒	烟尘	2.6	2.6	100	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900603废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900603废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900603废气排气筒	烟尘	2.6	2.6	100	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900604废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900605废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900605废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900605废气排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900605废气排气筒	非甲烷总烃	11.3	11.3	120	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900605废气排气筒	二甲苯（总量）	0.738	0.738	70	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900605废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900605废气排气筒	苯	<0.004	<0.004	12	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900606废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900608废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900608废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	FQ-900608废气排气筒	烟尘	2.5	2.5	100	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900601	氮氧化物	6	6	240	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900601	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900601	烟尘	2.3	2.3	100	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900602	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900602	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900602	烟尘	2.4	2.4	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900603	氮氧化物	13	13	240	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900603	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900603	烟尘	2.2	2.2	100	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	打磨废气排口FQ-900604	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	打磨废气排口FQ-900606	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900608	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900608	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	铸造废气排口FQ-900608	烟尘	2.4	2.4	100	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	喷漆废气排口FQ-90065	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	喷漆废气排口FQ-90065	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	喷漆废气排口FQ-90065	甲苯	0.124	0.124	40	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	喷漆废气排口FQ-90065	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	喷漆废气排口FQ-90065	二甲苯（总量）	0.076	0.076	70	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	喷漆废气排口FQ-90065	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	喷漆废气排口FQ-90065	苯	0.034	0.034	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903304	颗粒物	6.4	6.4	120	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	A栋FQ-903306	甲苯	0.159	0.159	40	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	A栋FQ-903306	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	A栋FQ-903306	苯	0.05	0.05	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	A栋FQ-903309	甲苯	0.258	0.258	40	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	A栋FQ-903309	二甲苯（总量）	0.121	0.121	70	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	A栋FQ-903309	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903315	氰化氢	<0.045	<0.045	1.9	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903315	氯化氢	1.39	1.39	100	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903315	镍及其化合物	<0.0043	<0.0043	4.3	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903315	硫酸雾	<0.08	<0.08	45	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903316	氰化氢	<0.045	<0.045	1.9	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903316	氯化氢	1.05	1.05	100	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903316	镍及其化合物	<0.0043	<0.0043	4.3	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903316	硫酸雾	0.12	0.12	45	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903317	甲苯	0.813	0.813	40	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903317	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	C栋FQ-903317	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	锅炉FQ-903318	氮氧化物	10	10	150	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	锅炉FQ-903318	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	锅炉FQ-903318	颗粒物	2.6	2.6	20	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	B栋FQ-903301	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	B栋FQ-903301	镍及其化合物	<0.0043	<0.0043	4.3	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	B栋FQ-903301	硫酸雾	<0.08	<0.08	45	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	B栋FQ-903302	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	B栋FQ-903302	镍及其化合物	<0.0043	<0.0043	4.3	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	B栋FQ-903302	硫酸雾	<0.08	<0.08	45	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	A栋FQ-903311	甲苯	9.05	9.05	40	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	A栋FQ-903311	二甲苯（总量）	0.251	0.251	70	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	A栋FQ-903311	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	A栋FQ-903313	甲苯	0.798	0.798	40	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	A栋FQ-903313	二甲苯（总量）	0.038	0.038	70	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	A栋FQ-903313	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	SMTFQ-903319	锡及其化合物	0.00082	0.00082	8.5	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	SMTFQ-903319	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	SMTFQ-903320	锡及其化合物	0.00108	0.00108	8.5	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	SMTFQ-903320	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	SMTFQ-903321	锡及其化合物	0.00127	0.00127	8.5	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	SMTFQ-903321	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/23	B栋氰化氢废气排气筒	氰化氢	<0.045	<0.045	1.9	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	B栋FQ-903301	氯化氢	0.91	0.91	100	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	B栋FQ-903301	镍及其化合物	<0.005	<0.005	4.3	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	B栋FQ-903301	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	B栋FQ-903302	氯化氢	0.47	0.47	100	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	B栋FQ-903302	镍及其化合物	<0.005	<0.005	4.3	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	B栋FQ-903302	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	C栋FQ-903304	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	A栋FQ-903306	甲苯	0.744	0.744	40	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	A栋FQ-903306	二甲苯（总量）	0.083	0.083	70	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	A栋FQ-903306	苯	0.013	0.013	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	A栋FQ-903309	甲苯	0.154	0.154	40	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	A栋FQ-903309	二甲苯（总量）	0.076	0.076	70	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	A栋FQ-903309	苯	0.011	0.011	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	A栋FQ-903311	甲苯	0.062	0.062	40	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	A栋FQ-903311	二甲苯（总量）	0.108	0.108	70	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	A栋FQ-903311	苯	0.019	0.019	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	C栋FQ-903316	氰化氢	<0.05	<0.05	1.9	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	C栋FQ-903316	氯化氢	0.32	0.32	100	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	C栋FQ-903316	镍及其化合物	<0.5	<0.5	4.3	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	C栋FQ-903316	硫酸雾	0.09	0.09	45	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	C栋FQ-903317	甲苯	0.155	0.155	40	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	C栋FQ-903317	二甲苯（总量）	0.105	0.105	70	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	C栋FQ-903317	苯	0.018	0.018	12	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	锅炉FQ-903318	氮氧化物	70	91	150	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	锅炉FQ-903318	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	锅炉FQ-903318	颗粒物	2	2.6	20	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	SMTFQ-903321	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	SMTFQ-903321	铅及其化合物	<0.001	<0.001	0.7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	B栋氰化氢废气排气筒	氰化氢	<0.05	<0.05	1.9	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	碱液洗涤塔排气筒	丙烯腈	2.3	2.3	22	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	碱水洗涤塔排气筒	甲苯	0.19	0.19	40	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	碱水洗涤塔排气筒	丙酮	0.00122	0.00122	4.8	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	碱水洗涤塔排气筒	二甲苯（总量）	0.35	0.35	70	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	碱水洗涤塔排气筒	异丙醇	0.00167	0.00167	3.6	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	粉尘排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	污水站排气筒	臭气浓度	549	549	2000	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	污水站排气筒	硫化氢	0.00136	0.00136	0.33	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	污水站排气筒	氨	0.00186	0.00186	4.9	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	粉尘排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	碱水洗涤塔排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	碱水洗涤塔排气筒	丙酮	0.000185	0.000185	4.8	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	碱水洗涤塔排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	碱水洗涤塔排气筒	异丙醇	0.00792	0.00792	3.6	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	碱液洗涤塔排气筒	丙烯腈	5.2	5.2	22	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	污水站排气筒	臭气浓度	549	549	2000	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	污水站排气筒	硫化氢	0.00172	0.00172	0.33	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	污水站排气筒	氨	0.00332	0.00332	4.9	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	固化燃烧机2#排气筒12#	氮氧化物	47	47	240	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	烘干燃烧机2#排气筒9#	氮氧化物	48	48	240	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	烘干燃烧机1#排气筒6#	氮氧化物	35	35	240	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	固化燃烧机2#排气筒12#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	烘干燃烧机2#排气筒9#	二氧化硫	12	12	550	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	烘干燃烧机1#排气筒6#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	固化燃烧机2#排气筒12#	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	烘干燃烧机2#排气筒9#	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	烘干燃烧机1#排气筒6#	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	焊接烟尘收集系统排气筒18#	颗粒物	2.4	2.4	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/8/15	固化燃烧机1#排气筒5#	氮氧化物	61	61	240	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/8/15	固化燃烧机1#排气筒5#	二氧化硫	7	7	550	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/8/15	喷漆废气处置设施排气筒17#	非甲烷总烃	2.98	2.98	70	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/8/15	固化燃烧机1#排气筒5#	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/8/15	喷漆废气处置设施排气筒17#	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	12#排气筒（FQ-902406）	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	12#排气筒（FQ-902406）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	12#排气筒（FQ-902406）	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	19#排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	19#排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	19#排气筒	非甲烷总烃	0.98	0.98	70	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	19#排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	5#排气筒（FQ-902401）	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	5#排气筒（FQ-902401）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	5#排气筒（FQ-902401）	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	6#排气筒（FQ-902402）	氮氧化物	16	16	240	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	6#排气筒（FQ-902402）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	6#排气筒（FQ-902402）	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	9#排气筒（FQ-902404）	氮氧化物	12	12	240	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	9#排气筒（FQ-902404）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	9#排气筒（FQ-902404）	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	18#排气筒	颗粒物	1.1	1.1	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/7/15	焊接设备废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/11/12	焊接设备废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	转向1#	非甲烷总烃	1.38	1.38	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	转向1#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	EBS1#	非甲烷总烃	1	1	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	EBS2#	非甲烷总烃	0.76	0.76	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	EBS3#	非甲烷总烃	0.62	0.62	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	MSS车间阀体加工组装工艺排气筒	非甲烷总烃	1.59	1.59	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	MSS车间阀体加工组装工艺排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	转向1#	非甲烷总烃	1	1	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	转向1#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	EBS1#	非甲烷总烃	1.01	1.01	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	EBS2#	非甲烷总烃	0.66	0.66	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	EBS3#	非甲烷总烃	0.78	0.78	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	MSS车间阀体加工组装工艺排气筒	非甲烷总烃	0.85	0.85	70	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	MSS车间阀体加工组装工艺排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	FQ-908201废气排气筒	臭气浓度	232	232	2000	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	FQ-908201废气排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	FQ-908201废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	100	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	FQ-908201废气排气筒	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	FQ-908202废气排气筒	臭气浓度	73	73	2000	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	FQ-908202废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	FQ-908203废气排气筒	臭气浓度	73	73	2000	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	FQ-908203废气排气筒	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	1#排气筒FQ-908201	臭气浓度	550	550	2000	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	1#排气筒FQ-908201	乙二醇	<0.7	<0.7	50	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	1#排气筒FQ-908201	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	1#排气筒FQ-908201	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	1#排气筒FQ-908201	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	2#排气筒FQ-908202	臭气浓度	412	412	2000	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	2#排气筒FQ-908202	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	3#排气筒FQ-908203	臭气浓度	174	174	2000	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	3#排气筒FQ-908203	非甲烷总烃	0.47	0.47	120	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	有机废气排气筒	非甲烷总烃	1.2	1.2	120	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	FQ-900503排气筒	氯化氢	0.39	0.39	30	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	FQ-900503排气筒	硫酸雾	0.22	0.22	30	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	FQ-900504排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	FQ-900505排气筒	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	有机废气排气筒	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	FQ-900503排气筒	氯化氢	0.87	0.87	30	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	FQ-900503排气筒	硫酸雾	<0.04	<0.04	30	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	FQ-900504排气筒	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	FQ-900505排气筒	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	1#废气排气筒	非甲烷总烃	4.26	4.26	120	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	2#废气排气筒	非甲烷总烃	4.33	4.33	120	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	3#废气排气筒	非甲烷总烃	3.43	3.43	120	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	4#废气排气筒	非甲烷总烃	3.54	3.54	120	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/11/12	1#废气排气筒	非甲烷总烃	0.15	0.15	120	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/11/12	2#废气排气筒	非甲烷总烃	0.12	0.12	120	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/11/12	3#废气排气筒	非甲烷总烃	0.12	0.12	120	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/11/12	4#废气排气筒	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905201废气排气筒2#	臭气浓度	73	73	6000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905201废气排气筒2#	锡及其化合物	0.000246	0.000246	8.5	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905201废气排气筒2#	非甲烷总烃	11.8	11.8	120	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905201废气排气筒2#	铅及其化合物	0.000234	0.000234	0.7	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905202废气排气筒1#	臭气浓度	73	73	6000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905202废气排气筒1#	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905202废气排气筒1#	非甲烷总烃	2.6	2.6	120	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905202废气排气筒1#	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.7	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905204废气排气筒4#	臭气浓度	73	73	2000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905204废气排气筒4#	锡及其化合物	0.0147	0.0147	8.5	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905204废气排气筒4#	非甲烷总烃	54.8	54.8	120	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905204废气排气筒4#	铅及其化合物	0.0011	0.0011	0.7	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905205废气排气筒5#	臭气浓度	174	174	2000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905205废气排气筒5#	锡及其化合物	0.374	0.374	8.5	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905205废气排气筒5#	非甲烷总烃	60.7	60.7	120	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905205废气排气筒5#	铅及其化合物	0.000687	0.000687	0.7	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905213废气排气筒3#	臭气浓度	98	98	2000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905213废气排气筒3#	锡及其化合物	0.00559	0.00559	8.5	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905213废气排气筒3#	非甲烷总烃	13.5	13.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	FQ-905213废气排气筒3#	铅及其化合物	0.000947	0.000947	0.7	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905201废气排气筒2#	臭气浓度	72	72	15000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905201废气排气筒2#	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905201废气排气筒2#	非甲烷总烃	0.39	0.39	120	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905201废气排气筒2#	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905202废气排气筒1#	臭气浓度	131	131	15000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905202废气排气筒1#	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905202废气排气筒1#	非甲烷总烃	0.98	0.98	120	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905202废气排气筒1#	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905204废气排气筒4#	臭气浓度	131	131	2000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905204废气排气筒4#	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905204废气排气筒4#	非甲烷总烃	1.14	1.14	120	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905204废气排气筒4#	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905205废气排气筒5#	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905205废气排气筒5#	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905205废气排气筒5#	非甲烷总烃	1.54	1.54	120	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905205废气排气筒5#	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905213废气排气筒3#	臭气浓度	72	72	2000	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905213废气排气筒3#	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905213废气排气筒3#	非甲烷总烃	1.42	1.42	120	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/10/17	FQ-905213废气排气筒3#	铅及其化合物	<0.017	<0.017	0.7	是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	1#废气排放口FQ-905701	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	2#废气排放口FQ-905702	非甲烷总烃	4.65	4.65	120	是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/11/13	1#废气排放口FQ-905701	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/11/13	2#废气排放口FQ-905702	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	研磨废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	涂装东废气排气筒	甲苯	0.873	0.873	40	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	涂装东废气排气筒	二甲苯（总量）	0.129	0.129	70	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	涂装东废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	涂装西废气排气筒	甲苯	1.8	1.8	40	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	涂装西废气排气筒	二甲苯（总量）	0.297	0.297	70	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	涂装西废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/9/6	溶解废气排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/9/6	溶解废气排口	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/9/6	溶解废气排口	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	研磨废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	涂装东废气排气筒	甲苯	0.131	0.131	40	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	涂装东废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	涂装东废气排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	涂装西废气排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	涂装西废气排气筒	二甲苯（总量）	0.04	0.04	70	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	涂装西废气排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	溶解废气排口	氮氧化物	19	19	240	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	溶解废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	溶解废气排口	烟尘	7.3	33	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	酸喷淋废气排气筒	氨	0.0473	0.0473	4.9	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	酸喷淋废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	二级处理脱臭废气排气筒	氮氧化物	46	46	240	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	二级处理脱臭废气排气筒	氨	<0.0022	<0.0022	4.9	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	二级处理脱臭废气排气筒	二氧化硫	6	6	550	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	二级处理脱臭废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	100	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	二级处理脱臭废气排气筒	非甲烷总烃	24	24	120	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	二级处理脱臭废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	一次处理脱臭废气排气筒	乙苯	0.00076	0.00076	0.1	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	一次处理脱臭废气排气筒	氮氧化物	52	52	240	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	一次处理脱臭废气排气筒	二氧化硫	8	8	550	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	一次处理脱臭废气排气筒	非甲烷总烃	6.96	6.96	120	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	一次处理脱臭废气排气筒	二甲苯（总量）	0.164	0.164	70	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	一次处理脱臭废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期1#排气筒	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期1#排气筒	镍及其化合物	<0.0006	<0.0006	4.3	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期1#排气筒	硫酸雾	0.76	0.76	45	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期2#排气筒	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期2#排气筒	非甲烷总烃	1.36	1.36	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期3#排气筒	甲苯	0.671	0.671	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期3#排气筒	非甲烷总烃	3.01	3.01	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期3#排气筒	异丙醇	<0.00001	<0.00001	3.6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期5#排气筒	甲苯	0.236	0.236	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期5#排气筒	非甲烷总烃	1.89	1.89	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期5#排气筒	二甲苯（总量）	0.516	0.516	70	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期5#排气筒	苯	0.028	0.028	12	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期10#排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期10#排气筒	甲苯	0.101	0.101	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期10#排气筒	非甲烷总烃	1.69	1.69	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期10#排气筒	异丙醇	<0.00001	<0.00001	3.6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期11#排气筒	甲苯	0.729	0.729	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期11#排气筒	非甲烷总烃	4.49	4.49	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期11#排气筒	二甲苯（总量）	0.366	0.366	70	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	一期11#排气筒	苯	0.011	0.011	12	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	二期2#排气筒	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	二期2#排气筒	非甲烷总烃	1.85	1.85	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	二期2#排气筒	异丙醇	0.000147	0.000147	3.6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	二期2#排气筒	铅及其化合物	0.00207	0.00207	0.7	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	二期1#排气筒	甲苯	0.077	0.077	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	二期1#排气筒	非甲烷总烃	2.06	2.06	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	二期1#排气筒	二甲苯（总量）	0.356	0.356	70	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	二期1#排气筒	苯	0.009	0.009	12	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	污水站废气排口	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	污水站废气排口	硫化氢	0.000254	0.000254	0.33	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	污水站废气排口	氨	0.000543	0.000543	4.9	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期1#排气筒	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期1#排气筒	镍及其化合物	0.001	0.001	4.3	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期1#排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期2#排气筒	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期2#排气筒	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期3#排气筒	甲苯	0.056	0.056	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期3#排气筒	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期3#排气筒	异丙醇	0.000178	0.000178	3.6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期5#排气筒	甲苯	0.022	0.022	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期5#排气筒	非甲烷总烃	0.813	0.813	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期5#排气筒	二甲苯（总量）	0.055	0.055	70	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期5#排气筒	苯	0.008	0.008	12	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期10#排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期10#排气筒	甲苯	0.011	0.011	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期10#排气筒	非甲烷总烃	0.807	0.807	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期10#排气筒	异丙醇	0.00235	0.00235	3.6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期11#排气筒	甲苯	2.98	2.98	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期11#排气筒	非甲烷总烃	1.24	1.24	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期11#排气筒	二甲苯（总量）	0.022	0.022	70	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期11#排气筒	苯	0.006	0.006	12	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	二期2#排气筒	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	二期2#排气筒	非甲烷总烃	0.637	0.637	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	二期2#排气筒	异丙醇	0.000131	0.000131	3.6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	二期2#排气筒	铅及其化合物	0.00169	0.00169	0.7	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	二期1#排气筒	甲苯	0.027	0.027	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	二期1#排气筒	非甲烷总烃	1.37	1.37	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	二期1#排气筒	二甲苯（总量）	0.016	0.016	70	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	二期1#排气筒	苯	0.004	0.004	12	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期1#排气筒	甲苯	0.057	0.057	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期1#排气筒	二甲苯（总量）	0.055	0.055	70	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期1#排气筒	异丙醇	0.064	0.064	3.6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期2#排气筒	甲苯	0.136	0.136	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期2#排气筒	二甲苯（总量）	0.053	0.053	70	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期2#排气筒	异丙醇	0.058	0.058	3.6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期4#排气筒	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期4#排气筒	颗粒物	<1	<1	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期7#排气筒	甲苯	0.016	0.016	40	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期7#排气筒	二甲苯（总量）	0.021	0.021	70	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	三期7#排气筒	异丙醇	0.00986	0.00986	3.6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期12#排气筒	非甲烷总烃	0.65	0.65	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	一期12#排气筒	颗粒物	<1	<1	120	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	污水站废气排口	臭气浓度	17	17	2000	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	污水站废气排口	硫化氢	<0.003	<0.003	0.33	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	污水站废气排口	氨	0.00324	0.00324	4.9	是	
苏州市	江苏中科晶元信息材料有限公司	2019/9/25	FQ-0222600730	硫酸雾	0.6	0.6	45	是	
苏州市	江苏中科晶元信息材料有限公司	2019/11/21	FQ-0222600730	硫酸雾	0.47	0.47	45	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	FQ-907401排气筒	氯化氢	0.3	0.3	100	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	FQ-907401排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	45	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	FQ-907402排气筒	氯化氢	0.73	0.73	100	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	FQ-907402排气筒	硫酸雾	0.28	0.28	45	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	FQ-907403排气筒	甲醛	0.26	0.26	100	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	FQ-907404排气筒	氰化氢	0.15	0.15	1.9	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	FQ-907405排气筒	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	FQ-907407排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	FQ-907408排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	FQ-907401排气筒	氯化氢	1.06	1.06	100	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	FQ-907401排气筒	硫酸雾	0.98	0.98	45	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	FQ-907403排气筒	甲醛	0.187	0.187	100	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	FQ-907404排气筒	氰化氢	0.09	0.09	1.9	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	FQ-907405排气筒	非甲烷总烃	1.81	1.81	120	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	FQ-907407排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	FQ-907408排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/8/23	酸洗排气筒1#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/8/23	酸洗排气筒2#	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/8/23	热镀锌排气筒3#	氨	0.029	0.029	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/8/23	热镀锌排气筒3#	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/8/23	锌锅加热炉排气筒4#	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/8/23	锌锅加热炉排气筒4#	烟尘	1.3	2	200	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/9/25	酸洗排气筒1#	氯化氢	2.88	2.88	100	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/9/25	酸洗排气筒2#	氯化氢	3.14	3.14	100	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/9/25	热镀锌排气筒3#	氨	<0.00876	<0.00876	4.9	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/9/25	热镀锌排气筒3#	颗粒物	4.4	4.4	120	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/9/25	锌锅加热炉排气筒4#	二氧化硫	11	22	850	是	
苏州市	常熟市荣盛热镀锌有限公司	2019/9/25	锌锅加热炉排气筒4#	烟尘	1.8	12	200	是	
苏州市	马勒压缩机（苏州）有限公司	2019/9/3	颗粒物废气排气筒2#	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	马勒压缩机（苏州）有限公司	2019/9/3	VOCs废气排气筒4#	VOCs	<0.062	<0.062	150	是	
苏州市	马勒压缩机（苏州）有限公司	2019/9/3	VOCs废气排气筒4#	VOCs	<1.8	<1.8	1.8	是	
苏州市	马勒压缩机（苏州）有限公司	2019/9/27	VOCs废气 排气筒1#	VOCs	0.0031	0.0031	1.8	是	
苏州市	马勒压缩机（苏州）有限公司	2019/9/27	VOCs废气 排气筒1#	VOCs	0.693	0.693	150	是	
苏州市	马勒压缩机（苏州）有限公司	2019/9/27	颗粒物废气排气筒2#	颗粒物	3.9	3.9	120	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/22	酸雾塔 csbs-sw-001	氯化氢	0.52	0.52	100	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/22	锅炉排气筒csbs-sw-004	氮氧化物	81	98	150	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/22	锅炉排气筒csbs-sw-004	二氧化硫	6	7.2	50	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/22	锅炉排气筒csbs-sw-004	颗粒物	1.5	1.7	20	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/29	油雾塔csbs-sw-003	非甲烷总烃	0.34	0.34	120	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	酸雾塔 csbs-sw-001	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	油雾塔csbs-sw-003	非甲烷总烃	0.55	0.55	120	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	锅炉排气筒csbs-sw-004	氮氧化物	43	75	150	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	锅炉排气筒csbs-sw-004	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	锅炉排气筒csbs-sw-004	颗粒物	1.7	2.9	20	是	
苏州市	张家港国龙光伏科技有限公司	2019/9/26	3#排气筒	氮氧化物	20.6	20.6	30	是	
苏州市	张家港国龙光伏科技有限公司	2019/9/26	3#排气筒	氟化物	0.061	0.061	3	是	
苏州市	张家港国龙光伏科技有限公司	2019/9/26	3#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	5	是	
苏州市	张家港国龙光伏科技有限公司	2019/9/26	3#排气筒	氯气	<0.1	<0.1	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港国龙光伏科技有限公司	2019/9/26	3#排气筒	硫酸雾	<0.4	<0.4	45	是	
苏州市	通达宏泰科技（苏州）有限公司	2019/9/27	喷涂废气P4排口 4#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	通达宏泰科技（苏州）有限公司	2019/11/5	注塑废气P1排口 1#	VOCs	0.0024	0.0024	1.5	是	
苏州市	通达宏泰科技（苏州）有限公司	2019/11/5	注塑废气P1排口 1#	VOCs	0.245	0.245	50	是	
苏州市	通达宏泰科技（苏州）有限公司	2019/11/5	喷涂废气P4排口 4#	颗粒物	<21.8	<21.8	120	是	
苏州市	通达宏泰科技（苏州）有限公司	2019/11/5	注塑废气P2排口 2#	VOCs	0.0062	0.0062	1.5	是	
苏州市	通达宏泰科技（苏州）有限公司	2019/11/5	注塑废气P2排口 2#	VOCs	0.255	0.255	50	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	废气排气筒PQ-001	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	废气排气筒PQ-001	镍及其化合物	0.00142	0.00142	4.3	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	废气排气筒PQ-004	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	废气排气筒PQ-004	镍及其化合物	0.00235	0.00235	4.3	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	废气排气筒PQ-005	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	废气排气筒PQ-006	颗粒物	3.1	3.1	120	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	废气排气筒PQ-007	氮氧化物	3	75	150	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	废气排气筒PQ-007	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	废气排气筒PQ-007	颗粒物	1.5	18	20	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	废气排气筒PQ-001	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	废气排气筒PQ-001	镍及其化合物	0.000191	0.000191	4.3	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	废气排气筒PQ-004	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	废气排气筒PQ-004	镍及其化合物	<0.0001	<0.0001	4.3	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	废气排气筒PQ-005	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	废气排气筒PQ-006	颗粒物	3.9	3.9	120	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	废气排气筒PQ-007	氮氧化物	17	29	150	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	废气排气筒PQ-007	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	废气排气筒PQ-007	颗粒物	1.6	2.7	20	是	
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/8/14	喷砂废气排气筒FQ-0000002	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/8/14	热能去毛刺机废气排气筒FQ-0000003	氮氧化物	9	223	300	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/8/14	热能去毛刺机废气排气筒FQ-0000003	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/8/14	热能去毛刺机废气排气筒FQ-0000003	颗粒物	1.7	105	20	否	4.25
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/8/16	渗氮炉排气筒FQ-0000001	氮氧化物	29	340	300	否	0.13
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/8/16	渗氮炉排气筒FQ-0000001	二氧化硫	4	55	50	否	0.10
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/8/16	渗氮炉排气筒FQ-0000001	颗粒物	1.5	23	20	否	0.15
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/9/20	渗氮炉排气筒FQ-0000001	氮氧化物	<3	<3	300	是	
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/9/20	渗氮炉排气筒FQ-0000001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/9/20	渗氮炉排气筒FQ-0000001	颗粒物	1.5	26	20	否	0.30
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/9/20	喷砂废气排气筒FQ-0000002	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/9/20	热能去毛刺机废气排气筒FQ-0000003	氮氧化物	<3	<3	300	是	
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/9/20	热能去毛刺机废气排气筒FQ-0000003	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	思达耐精密机电（常熟）有限公司	2019/9/20	热能去毛刺机废气排气筒FQ-0000003	颗粒物	1.4	43	20	否	1.15
苏州市	张家港市中科管业有限公司	2019/9/26	酸洗废气排气筒	氮氧化物	1.7	1.7	240	是	
苏州市	张家港市中科管业有限公司	2019/9/26	酸洗废气排气筒	氟化物	0.076	0.076	9	是	
苏州市	张家港市中科管业有限公司	2019/11/26	酸洗废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	张家港市中科管业有限公司	2019/11/26	酸洗废气排气筒	氟化物	<0.9	<0.9	9	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	1#排气筒FQ-11826-1	锡及其化合物	0.0103	0.0103	8.5	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	1#排气筒FQ-11826-1	非甲烷总烃	6.75	6.75	120	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	2号排气筒	锡及其化合物	0.00279	0.00279	8.5	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	2号排气筒	非甲烷总烃	1.91	1.91	120	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	3号排气筒	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	3号排气筒	非甲烷总烃	2.16	2.16	120	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	4号排气筒	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	4号排气筒	非甲烷总烃	2.03	2.03	120	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	5号排气筒	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	5号排气筒	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-1	锡及其化合物	<0.000075	<0.000075	8.5	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-1	非甲烷总烃	2.82	2.82	120	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-2	锡及其化合物	<0.000075	<0.000075	8.5	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-2	非甲烷总烃	3.23	3.23	120	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-3	锡及其化合物	<0.000075	<0.000075	8.5	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-3	非甲烷总烃	6.67	6.67	120	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-4	锡及其化合物	<0.000075	<0.000075	8.5	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-4	非甲烷总烃	3.3	3.3	120	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-5	锡及其化合物	<0.000075	<0.000075	8.5	是	
苏州市	启新通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-11826-5	非甲烷总烃	2.75	2.75	120	是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/8/23	废气塔系统二（酸）排气筒[[+]]FQ-425607	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/10/18	废气塔系统二（酸）排气筒FQ-425607	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	呋喃车间排气筒	甲醛	0.35	0.35	5	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	呋喃车间排气筒	非甲烷总烃	1.73	1.73	60	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	呋喃车间排气筒	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	呋喃车间排气筒	酚类	0.07	0.07	15	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	冷芯车间排气筒	甲醛	0.48	0.48	5	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	冷芯车间排气筒	非甲烷总烃	0.69	0.69	60	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	冷芯车间排气筒	颗粒物	2.1	2.1	20	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	冷芯车间排气筒	酚类	0.16	0.16	15	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	磺酸固化车间排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	8	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	磺酸固化车间排气筒	非甲烷总烃	2	2	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	磺酸固化车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	发热保温冒口排气筒	氮氧化物	8	8	240	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	发热保温冒口排气筒	二氧化硫	7	67	850	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	发热保温冒口排气筒	甲醛	0.45	0.45	190	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	发热保温冒口排气筒	非甲烷总烃	1.98	1.98	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	发热保温冒口排气筒	酚类	0.07	0.07	100	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	发热保温冒口排气筒	烟尘	2.2	20.9	200	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	发热保温冒口（投料）排气筒	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	过滤片车间（制浆）排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	过滤片车间（干燥）排气筒	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	过滤片车间（干燥）排气筒	二氧化硫	8	27	850	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	过滤片车间（干燥）排气筒	烟尘	2	6.7	200	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	涂料车间排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	涂料车间排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	技术中心排气筒	甲醛	0.19	0.19	5	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	技术中心排气筒	非甲烷总烃	1.88	1.88	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	储罐区排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	储罐区排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	8	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	储罐区排气筒	甲醛	0.28	0.28	5	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	储罐区排气筒	非甲烷总烃	0.47	0.47	60	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	储罐区排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	储罐区排气筒	颗粒物	1.6	1.6	20	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	储罐区排气筒	酚类	0.09	0.09	15	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	污水站排气筒	硫化氢	<0.0000305	<0.0000305	0.33	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	污水站排气筒	非甲烷总烃	3.65	3.65	60	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	污水站排气筒	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	质量部排气筒	甲醛	0.32	0.32	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	质量部排气筒	非甲烷总烃	0.95	0.95	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	呋喃车间排气筒	甲醛	0.3	0.3	5	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	呋喃车间排气筒	非甲烷总烃	4.71	4.71	60	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	呋喃车间排气筒	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	呋喃车间排气筒	酚类	0.12	0.12	15	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	冷芯车间排气筒	甲醛	0.38	0.38	5	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	冷芯车间排气筒	非甲烷总烃	4.05	4.05	60	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	冷芯车间排气筒	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	冷芯车间排气筒	酚类	0.11	0.11	15	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	磺酸固化车间排气筒	甲苯	0.852	0.852	40	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	磺酸固化车间排气筒	非甲烷总烃	7.37	7.37	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	磺酸固化车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	过滤片车间（制浆）排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	过滤片车间（干燥）排气筒	氮氧化物	6	6	240	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	过滤片车间（干燥）排气筒	二氧化硫	4	11	850	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	过滤片车间（干燥）排气筒	烟尘	4.3	4.3	200	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	涂料车间排气筒	甲醇	159	159	190	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	涂料车间排气筒	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	技术中心排气筒	甲醛	0.41	0.41	25	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	技术中心排气筒	非甲烷总烃	4.63	4.63	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	储罐区排气筒	甲醇	164	164	190	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	储罐区排气筒	甲苯	1.33	1.33	40	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	储罐区排气筒	甲醛	0.33	0.33	25	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	储罐区排气筒	非甲烷总烃	6.4	6.4	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	储罐区排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	储罐区排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	储罐区排气筒	酚类	0.11	0.11	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	污水站排气筒	硫化氢	0.00475	0.00475	0.33	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	污水站排气筒	非甲烷总烃	4.3	4.3	60	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	污水站排气筒	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	质量部排气筒	甲醛	0.43	0.43	25	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	质量部排气筒	非甲烷总烃	3.62	3.62	120	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	废气排放口FQ-12022-1	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	废气排放口FQ-12022-1	非甲烷总烃	4.93	4.93	120	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	废气排放口FQ-12022-2	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	废气排放口FQ-12022-2	非甲烷总烃	3.95	3.95	120	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	废气排放口FQ-12022-3	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	废气排放口FQ-12022-3	非甲烷总烃	2.72	2.72	120	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	废气排放口FQ-12022-4	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/7/4	废气排放口FQ-12022-4	非甲烷总烃	3.35	3.35	120	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-12022-1	锡及其化合物	<0.00075	<0.00075	8.5	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-12022-1	非甲烷总烃	2.47	2.47	120	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-12022-2	锡及其化合物	<0.00075	<0.00075	8.5	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-12022-2	非甲烷总烃	2.55	2.55	120	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-12022-3	锡及其化合物	<0.00075	<0.00075	8.5	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-12022-4	锡及其化合物	<0.00075	<0.00075	8.5	是	
苏州市	启佳通讯（昆山）有限公司	2019/10/15	SMT车间FQ-12022-4	非甲烷总烃	2.32	2.32	120	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	电镀废气1#排气筒	氯化氢	<0.22	<0.22	1.9	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	电镀废气1#排气筒	硫酸雾	0.13	0.13	45	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	电镀废气2#排气筒	氯化氢	<0.22	<0.22	1.9	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	电镀废气2#排气筒	硫酸雾	0.1	0.1	45	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	电镀废气1#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	电镀废气1#排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	电镀废气2#排气筒	氯化氢	1.3	1.3	100	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	电镀废气2#排气筒	硫酸雾	<0.1	<0.1	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒1FQ-K-11204#	非甲烷总烃	0.64	0.64	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒1FQ-K-11204#	二甲苯（总量）	<0.013	<0.013	70	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒1FQ-K-11204#	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒1FQ-K-11204#	乙酸丁酯	<0.006	<0.006	30	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒1FQ-K-11204#	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	30	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒2#FQ-K-11206	非甲烷总烃	0.78	0.78	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒2#FQ-K-11206	二甲苯（总量）	<0.013	<0.013	70	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒2#FQ-K-11206	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒2#FQ-K-11206	乙酸丁酯	<0.006	<0.006	30	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	C栋楼顶喷涂印刷排气筒2#FQ-K-11206	乙酸乙酯	0.09	0.09	30	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	D栋楼顶（北侧1根）喷涂排气筒FQ-K-11220	非甲烷总烃	0.76	0.76	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	D栋楼顶（北侧1根）喷涂排气筒FQ-K-11220	二甲苯（总量）	<0.013	<0.013	70	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	D栋楼顶（北侧1根）喷涂排气筒FQ-K-11220	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	D栋楼顶（北侧1根）喷涂排气筒FQ-K-11220	乙酸丁酯	<0.006	<0.006	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	D栋楼顶（北侧1根）喷涂排气筒FQ-K-11220	乙酸乙酯	<0.006	<0.006	30	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/7/2	D栋楼顶（南侧1根）印刷排气筒FQ-K-11222	非甲烷总烃	0.82	0.82	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	喷涂印刷	非甲烷总烃	2	2	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	喷涂印刷	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	喷涂印刷	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	喷涂FQ-K-11206	非甲烷总烃	2.34	2.34	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	喷涂FQ-K-11206	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	喷涂FQ-K-11206	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	喷涂FQ-K-11220	非甲烷总烃	25.1	25.1	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	喷涂FQ-K-11220	二甲苯（总量）	0.066	0.066	70	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	喷涂FQ-K-11220	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	洽兴包装工业（中国）有限公司	2019/10/10	印刷	非甲烷总烃	7.17	7.17	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1.2焚烧炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1.2焚烧炉排气筒	氮氧化物	110	110	240	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1.2焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1.2焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	1.57	1.57	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1.2焚烧炉排气筒	丙酮	0.00522	0.00522	2.4	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1.2焚烧炉排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1干燥锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1干燥锅炉排气筒	氮氧化物	29	76	150	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1干燥锅炉排气筒	二氧化硫	7	18	50	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层ST1干燥锅炉排气筒	颗粒物	1.2	3.1	20	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层压机锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层压机锅炉排气筒	氮氧化物	30	85	150	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层压机锅炉排气筒	二氧化硫	9	25	50	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	多层压机锅炉排气筒	颗粒物	1.8	5.1	20	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	NL废气焚烧炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	NL废气焚烧炉排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	NL废气焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	NL废气焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	1.89	1.89	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	NL废气焚烧炉排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	NL废气焚烧炉排气筒	苯乙烯	0.00253	0.00256	18	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	CEM-3西锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	CEM-3西锅炉排气筒	氮氧化物	85	94	150	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	CEM-3西锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	CEM-3西锅炉排气筒	颗粒物	1.6	1.8	20	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/17	PWB集尘机排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/17	PWB多层压机集尘机排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/17	PWB北集尘机排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	WB西洗涤塔排气筒	氯化氢	32.5	32.5	100	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	WB东洗涤塔排气筒	氯化氢	1.02	1.02	100	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	多层ST3/4焚烧炉排气筒	氮氧化物	12	12	240	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	多层ST3/4焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	多层ST3/4焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	1.21	1.21	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	多层ST3/4焚烧炉排气筒	丙酮	0.00491	0.00491	2.4	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	多层ST3/4焚烧炉排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	多层ST3/4干燥排气筒	氮氧化物	54	114	150	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	多层ST3/4干燥排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/9/4	多层ST3/4干燥排气筒	颗粒物	1.6	3.37	20	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	PWB西洗涤塔排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	PWB东洗涤塔排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	PWB集尘机排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1.2焚烧炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1.2焚烧炉排气筒	氮氧化物	18	18	240	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1.2焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1.2焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	1.32	1.32	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1.2焚烧炉排气筒	丙酮	<0.00599	<0.00599	2.4	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1.2焚烧炉排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1干燥锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1干燥锅炉排气筒	氮氧化物	57	120	150	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1干燥锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST1干燥锅炉排气筒	颗粒物	1.6	3.4	20	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层压机锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层压机锅炉排气筒	氮氧化物	75	97	150	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层压机锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层压机锅炉排气筒	颗粒物	1.7	2.2	20	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层压机集尘机排气筒	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	NL废气焚烧炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	NL废气焚烧炉排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	NL废气焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	NL废气焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	3.18	3.18	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	NL废气焚烧炉排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	NL废气焚烧炉排气筒	苯乙烯	<0.0000329	<0.0000329	12	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	CEM-3东锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	CEM-3东锅炉排气筒	氮氧化物	90	127	150	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	CEM-3东锅炉排气筒	二氧化硫	3	4	50	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	CEM-3东锅炉排气筒	颗粒物	2.2	3.1	20	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	CEM-3西锅炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	CEM-3西锅炉排气筒	氮氧化物	46	62	150	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	CEM-3西锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	CEM-3西锅炉排气筒	颗粒物	1.8	2.4	20	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3焚烧炉排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3焚烧炉排气筒	氮氧化物	13	13	240	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	1.97	1.97	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3焚烧炉排气筒	丙酮	<0.00054	<0.00054	2.4	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3焚烧炉排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3干燥排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3干燥排气筒	氮氧化物	68	132	150	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3干燥排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	多层ST3干燥排气筒	颗粒物	1.6	3.1	20	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	PWB北集尘机排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/12	熔炼炉废气排放口DA001（YQ-001)	二氧化硫	<3	<3		不参与评价	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/12	熔炼炉废气排放口DA001（YQ-001)	烟尘	1.8	1.8	100	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/12	喷涂固化炉废气净化设备排放口DA006（FQ-003)	非甲烷总烃	2.37	2.37	120	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/14	锅炉废气排放口DA002 (YQ-002)	氮氧化物	64	64	150	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/14	锅炉废气排放口DA002 (YQ-002)	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/14	锅炉废气排放口DA002 (YQ-002)	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/14	氧化车间酸雾吸收塔废气排放口DA003 (FQ-001)	硫酸雾	0.41	0.41	45	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/14	喷房废粉回收系统废气排放口DA005（FQ-002)	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	熔炼炉废气排放口DA001（YQ-001)	二氧化硫	<3	<3		不参与评价	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	熔炼炉废气排放口DA001（YQ-001)	烟尘	1.9	1.9	100	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	锅炉废气排放口DA002 (YQ-002)	氮氧化物	25	38	150	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	锅炉废气排放口DA002 (YQ-002)	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	锅炉废气排放口DA002 (YQ-002)	颗粒物	1.5	2.4	20	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	氧化车间酸雾吸收塔废气排放口DA003 (FQ-001)	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	喷房废粉回收系统废气排放口DA005（FQ-002)	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	喷涂固化炉废气净化设备排放口DA006（FQ-003)	非甲烷总烃	0.55	0.55	120	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/7/8	FQ-10179废气出口	氮氧化物	1.5	1.5	240	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/7/8	FQ-10179废气出口	氯化氢	0.7	0.7	100	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/7/8	FQ-10179废气出口	氨（氨气）	0.14	0.14	14	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/7/8	FQ-10180废气出口	挥发性有机物	0.15	0.15	80	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/7/8	FQ-10181废气出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/7/8	FQ-10181废气出口	氮氧化物	89	83.38	150	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/7/8	FQ-10181废气出口	二氧化硫	4	4.05	50	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/7/8	FQ-10181废气出口	颗粒物	<20	<19	20	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/10/14	精制溶解车间	氮氧化物	0.68	0.68	240	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/10/14	精制溶解车间	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/10/14	精制溶解车间	氨（氨气）	0.015	0.015	8.7	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/10/14	线轴清洗室	挥发性有机物	0.17	0.17	80	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/10/14	锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/10/14	锅炉	氮氧化物	63	63	150	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/10/14	锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	2019/10/14	锅炉	颗粒物	1.6	1.6	20	是	
苏州市	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	2019/7/3	FQ-902101排气筒	非甲烷总烃	0.55	0.55	120	是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-904101排气筒	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-904101排气筒	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-904101排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-904102排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-904102排气筒	二氧化硫	120	120	550	是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-904102排气筒	烟尘	<20	<20	150	是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-904103排气筒	非甲烷总烃	9.5	9.5	120	是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-904103排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	挤压车间时效炉排气筒1#	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	挤压车间时效炉排气筒1#	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	挤压车间时效炉排气筒1#	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	挤压车间时效炉排气筒2#	氮氧化物	11	11	200	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	挤压车间时效炉排气筒2#	二氧化硫	8	8	100	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	挤压车间时效炉排气筒2#	颗粒物	1.5	1.5	20	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	氧化车间工艺废气排气筒5#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	氧化车间工艺废气排气筒6#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	挤压车间时效炉排气筒1#	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	挤压车间时效炉排气筒1#	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	挤压车间时效炉排气筒1#	颗粒物	1.5	1.5	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	挤压车间时效炉排气筒2#	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	挤压车间时效炉排气筒2#	二氧化硫	25	25	100	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	挤压车间时效炉排气筒2#	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	氧化车间工艺废气排气筒5#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	氧化车间工艺废气排气筒6#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌一线热处理炉废气排放口	氮氧化物	38	47	300	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌一线热处理炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌一线热处理炉废气排放口	颗粒物	1.8	2.2	15	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌一线表面钝化废气排放口	铬酸雾	0.00058	0.00058	0.07	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌二线热处理炉废气排放口	氮氧化物	34	45	300	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌二线热处理炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌二线热处理炉废气排放口	颗粒物	1.2	1.6	15	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌二线表面钝化废气排口	铬酸雾	0.000606	0.000606	0.07	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌三线热处理炉废气排口	氮氧化物	50	97	300	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌三线热处理炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌三线热处理炉废气排口	颗粒物	7.9	15.3	15	否	0.02
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	镀锌三线表面钝化废气排口	铬酸雾	6.22E-04	6.22E-04	0.07	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	烤漆一线焚化炉废气排口	甲苯	0.024	0.024	25	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	烤漆一线焚化炉废气排口	非甲烷总烃	2.75	2.75	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	烤漆一线焚化炉废气排口	二甲苯	0.026	0.026	40	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	烤漆一线焚化炉废气排口	铬酸雾	6.28E-04	6.28E-04	0.07	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	烤漆二线焚化炉废气排口	甲苯	0.023	0.023	25	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	烤漆二线焚化炉废气排口	非甲烷总烃	2.37	2.37	50	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	烤漆二线焚化炉废气排口	二甲苯	0.024	0.024	40	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	烤漆二线焚化炉废气排口	铬酸雾	7.24E-04	7.24E-04	0.07	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	酸连轧酸洗段废气排口	氯化氢	0.72	0.72	15	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	酸再生二股废气排口	氯化氢	5.74	5.74	30	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	酸再生二股废气排口	颗粒物	5.5	5.5	30	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	连退线热处理炉废气排口	氮氧化物	40	83	300	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	连退线热处理炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	连退线热处理炉废气排口	颗粒物	2.6	5.4	15	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	酸洗线废气排放口DA002	氯化氢	3.31	3.31	15	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	镀锌一线热处理炉废气排放口DA005	氮氧化物	41	68	300	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	镀锌一线热处理炉废气排放口DA005	二氧化硫	11	18	150	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	镀锌一线热处理炉废气排放口DA005	颗粒物	16.3	26.5	15	否	0.77
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	镀锌二线热处理炉废气排放口DA007	氮氧化物	15	17	300	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	镀锌二线热处理炉废气排放口DA007	二氧化硫	47	53	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	镀锌二线热处理炉废气排放口DA007	颗粒物	6.4	7.2	15	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	镀锌二线表面钝化废气排口DA008	铬酸雾	0.05	0.05	0.07	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	烤漆一线焚化炉废气排口DA011	甲苯	0.23	0.23	25	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	烤漆一线焚化炉废气排口DA011	非甲烷总烃	3.17	3.17	50	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	烤漆一线焚化炉废气排口DA011	二甲苯（总量）	0.468	0.468	40	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	烤漆一线焚化炉废气排口DA011	铬酸雾	0.03	0.03	0.07	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	酸再生二股废气排口DA015	氯化氢	17.7	17.7	30	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	酸再生二股废气排口DA015	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	氮氧化物	4	4	240	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	酚类	0.7	0.7	100	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	二氧化硫	14	14	550	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	12.6	12.6	30	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	酚类	0.7	0.7	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂热煤油锅炉废气排气筒	氮氧化物	115	135	150	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂热煤油锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂热煤油锅炉废气排气筒	颗粒物	1.3	1.8	20	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂热煤油锅炉废气排气筒	氮氧化物	60	97	150	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂热煤油锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂热煤油锅炉废气排气筒	颗粒物	1.2	14	20	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	氮氧化物	31	31	240	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	二氧化硫	3	3	550	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂 RTO 蓄热燃烧炉废气排气筒	酚类	0.4	0.4	100	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	氮氧化物	13	13	240	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂RTO蓄热燃烧炉废气排气筒	酚类	0.4	0.4	100	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂热煤油锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂热煤油锅炉废气排气筒	氮氧化物	96	132	150	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂热煤油锅炉废气排气筒	二氧化硫	3	4	50	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂热煤油锅炉废气排气筒	颗粒物	1.6	2.2	20	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂热煤油锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂热煤油锅炉废气排气筒	氮氧化物	71	98	150	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂热煤油锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂热煤油锅炉废气排气筒	颗粒物	1.5	2.1	20	是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/9/9	1#排气筒	氟化物	<1.00	<1.00	7	是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/9/9	1#排气筒	氯化氢	1.06	1.06	100	是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/9/9	1#排气筒	硫酸雾	<0.04	<0.04	30	是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/11/12	2#排气筒	氟化物	<1.00	<1.00	7	是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/11/12	2#排气筒	氯化氢	0.72	0.72	30	是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/11/12	2#排气筒	硫酸雾	<0.05	<0.05	30	是	
苏州市	大一汽配（张家港）有限公司	2019/9/27	抛丸机排气筒1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大一汽配（张家港）有限公司	2019/11/11	抛丸机1#排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	大一汽配（张家港）有限公司	2019/11/11	抛丸机2#排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	张家港市亨昌焊材有限公司	2019/9/26	1#排气筒	硫酸雾	<0.4	<0.4	45	是	
苏州市	张家港市亨昌焊材有限公司	2019/11/18	酸雾塔排气筒	硫酸雾	0.68	0.68	45	是	
苏州市	张家港市亨昌焊材有限公司	2019/11/18	拉丝车间排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冒口处理排气筒10#	颗粒物	1.3	1.3	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	1#电炉溶解排气筒17#	颗粒物	1.8	1.8	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冷却线东1排气筒	非甲烷总烃	1.1	1.1	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冷却线东1排气筒	颗粒物	12	12	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冷却线东2排气筒	非甲烷总烃	1.03	1.03	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冷却线东2排气筒	颗粒物	5.3	5.3	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冷却线东3排气筒	非甲烷总烃	1.11	1.11	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冷却线东3排气筒	颗粒物	1.7	1.7	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冷却线东4排气筒	非甲烷总烃	1.1	1.1	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冷却线东4排气筒	颗粒物	9.2	9.2	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	二次落砂滚筒排气筒	颗粒物	1.6	1.6	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	1#电炉溶解排气筒3#	颗粒物	2.1	2.1	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	冒口清理排气筒32#	颗粒物	5.6	5.6	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	一次抛丸排气筒	颗粒物	2	2	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	二次抛丸研磨排气筒	颗粒物	1.8	1.8	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	浇筑、造型冷却排气筒	非甲烷总烃	1.04	1.04	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	浇筑、造型冷却排气筒	颗粒物	1.4	1.4	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	二次落砂排气筒	颗粒物	1.8	1.8	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	砂处理排气筒	颗粒物	1.2	1.2	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	落砂滚筒排气筒	颗粒物	1.9	1.9	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/29	双盘砂冷却排气筒	颗粒物	1.6	1.6	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	25L冷芯固化排气筒	非甲烷总烃	1.33	1.33	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	120L冷芯固化排气筒	非甲烷总烃	1.22	1.22	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	表干炉排气筒	非甲烷总烃	1.63	1.63	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	表干炉排气筒	颗粒物	1.6	1.6	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	2#电炉溶解排气筒18#	颗粒物	1.9	1.9	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	冷却线东5排气筒	非甲烷总烃	1.51	1.51	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	冷却线东5排气筒	颗粒物	1.5	1.5	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	振动落砂排气筒	颗粒物	1.8	1.8	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	皮带输送、筛分、储砂、混砂排气筒	颗粒物	1.4	1.4	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	双盘砂冷却排气筒31#	颗粒物	1.3	1.3	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	电泳烘干排气筒	非甲烷总烃	1.3	1.3	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	2#电炉溶解排气筒4#	颗粒物	1.3	1.3	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/8/9	表干炉排气筒2#	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/8/9	表干炉排气筒2#	二氧化硫	<3	<3	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/8/9	表干炉排气筒2#	非甲烷总烃	1.4	1.4	20	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/8/9	表干炉排气筒2#	颗粒物	12.2	12.2	15	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	25L冷芯固化排气筒	非甲烷总烃	0.69	0.69	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冒口处理排气筒10#	颗粒物	1.1	1.1	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	120L冷芯固化排气筒	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	1#电炉溶解排气筒17#	颗粒物	1	1	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	2#电炉溶解排气筒18#	颗粒物	1.2	1.2	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东1排气筒	非甲烷总烃	0.76	0.76	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东1排气筒	颗粒物	5.3	5.3	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	表干炉排气筒2#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	表干炉排气筒2#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	表干炉排气筒2#	非甲烷总烃	0.7	0.7	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	表干炉排气筒2#	颗粒物	2	2	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东2排气筒	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东2排气筒	颗粒物	1.5	1.5	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东3排气筒	非甲烷总烃	0.64	0.64	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东3排气筒	颗粒物	1.1	1.1	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东4排气筒	非甲烷总烃	0.62	0.62	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东4排气筒	颗粒物	5	5	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东5排气筒	非甲烷总烃	0.55	0.55	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冷却线东5排气筒	颗粒物	1.1	1.1	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	振动落砂排气筒	颗粒物	1.4	1.4	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	二次落砂滚筒排气筒	颗粒物	1.3	1.3	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	1#电炉溶解排气筒3#	颗粒物	7.8	7.8	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	皮带输送、筛分、储砂、混砂排气筒	颗粒物	1	1	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	双盘砂冷却排气筒31#	颗粒物	1.1	1.1	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	冒口清理排气筒32#	颗粒物	13.7	13.7	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	一次抛丸排气筒	颗粒物	1.7	1.7	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	二次抛丸研磨排气筒	颗粒物	11.3	11.3	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	电泳烘干排气筒	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	2#电炉溶解排气筒4#	颗粒物	2.2	2.2	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	浇筑、造型冷却排气筒	非甲烷总烃	1.05	1.05	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	浇筑、造型冷却排气筒	颗粒物	1.6	1.6	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	二次落砂排气筒	颗粒物	7.4	7.4	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	落砂滚筒排气筒	颗粒物	1.2	1.2	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	双盘砂冷却排气筒	颗粒物	1.6	1.6	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/12/16	表干炉排气筒16#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/12/16	表干炉排气筒16#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/12/16	表干炉排气筒16#	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/12/16	表干炉排气筒16#	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/12/16	砂处理排气筒7#	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	一工厂废气排气筒FQ-F01---003	颗粒物	3.7	3.7	120	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	一工厂废气排气筒FQ-F01---004	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	天然气锅炉排气筒FQ-F01---006	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	天然气锅炉排气筒FQ-F01---006	氮氧化物	58	85	150	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	天然气锅炉排气筒FQ-F01---006	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	天然气锅炉排气筒FQ-F01---006	颗粒物	1.5	2.6	20	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	一工厂废气排放筒FQ-F01—002	VOCs	0.346	0.346	50	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	一工厂废气排放筒FQ-F01—002	VOCs	0.012	0.012	1.5	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	天然气锅炉烟囱FQ-F01---005	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	天然气锅炉烟囱FQ-F01---005	氮氧化物	36	71	150	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	天然气锅炉烟囱FQ-F01---005	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/9/9	天然气锅炉烟囱FQ-F01---005	颗粒物	1.3	2.7	20	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	一工厂废气排气筒FQ-F01---003	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	一工厂废气排气筒FQ-F01---004	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	天然气锅炉排气筒FQ-F01---006	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	天然气锅炉排气筒FQ-F01---006	氮氧化物	58	98	150	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	天然气锅炉排气筒FQ-F01---006	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	天然气锅炉排气筒FQ-F01---006	颗粒物	1.7	2.9	20	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	一工厂废气排放筒FQ-F01—002	VOCs	<0.0025	<0.0025	1.5	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	一工厂废气排放筒FQ-F01—002	VOCs	<0.062	<0.062	50	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	天然气锅炉烟囱FQ-F01---005	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	天然气锅炉烟囱FQ-F01---005	氮氧化物	37	54	150	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	天然气锅炉烟囱FQ-F01---005	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	洁福地板（中国）有限公司	2019/10/9	天然气锅炉烟囱FQ-F01---005	颗粒物	1.8	2.7	20	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-000115排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-000115排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-000117排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.07	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-000118排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-000119排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-000120排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-000121排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-000122排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-000123排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.07	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-003301排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-003302排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-003305排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.07	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-003306排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-003311排气筒	硫酸雾	0.25	0.25	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	FQ-003312排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/8/28	FQ-003303排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/8/28	FQ-003313触媒式脱臭装置排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/8/28	FQ-003313触媒式脱臭装置排气筒	甲苯	0.034	0.034	40	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/8/28	FQ-003313触媒式脱臭装置排气筒	甲醛	1.1	1.1	25	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-000115排气筒	硫酸雾	0.23	0.23	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-000115排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-000117排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.07	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-000118排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-000119排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-000120排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-000121排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-000122排气筒	硫酸雾	0.91	0.91	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-000123排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.07	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-003301排气筒	硫酸雾	0.2	0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-003302排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-003303排气筒	硫酸雾	1.67	1.67	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-003305排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.07	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-003306排气筒	硫酸雾	0.47	0.47	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-003311排气筒	硫酸雾	0.33	0.33	45	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	FQ-003312排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901102电镀二车间化金排口	氟化物	<0.06	<0.06	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901102电镀二车间化金排口	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901102电镀二车间化金排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901104/DES碱排口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901104/DES碱排口	氟化物	<0.06	<0.06	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901104/DES碱排口	氯化氢	0.42	0.42	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901104/DES碱排口	硫酸雾	0.41	0.41	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901105电镀车间排气口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901105电镀车间排气口	氟化物	<0.06	<0.06	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901105电镀车间排气口	氯化氢	2.29	2.29	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901105电镀车间排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901106/DES车间酸排	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901106/DES车间酸排	氟化物	0.09	0.09	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901106/DES车间酸排	氯化氢	12.2	12.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901106/DES车间酸排	硫酸雾	0.51	0.51	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901107印刷车间进气口	臭气浓度	232	232	2000	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901107印刷车间进气口	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901107印刷车间进气口	非甲烷总烃	3.81	3.81	120	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901107印刷车间进气口	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901107印刷车间进气口	苯	<0.004	<0.004	12	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901108前处理车间排气口	氮氧化物	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901108前处理车间排气口	氟化物	0.07	0.07	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901108前处理车间排气口	氯化氢	1.95	1.95	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901108前处理车间排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901109电镀一车间	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901109电镀一车间	氟化物	<0.06	<0.06	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901109电镀一车间	氯化氢	0.27	0.27	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	FQ-901109电镀一车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901101电镀二车间	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901101电镀二车间	氟化物	0.07	0.07	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901101电镀二车间	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901101电镀二车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901102电镀二车间化金排口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901102电镀二车间化金排口	氟化物	0.1	0.1	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901102电镀二车间化金排口	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901102电镀二车间化金排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901103电镀二车间化金排口	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901105电镀车间排气口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901105电镀车间排气口	氟化物	0.08	0.08	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901105电镀车间排气口	氯化氢	0.49	0.49	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901105电镀车间排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	FQ-901111钻孔颗粒物	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901106/DES车间酸排	氮氧化物	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901106/DES车间酸排	氟化物	0.14	0.14	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901106/DES车间酸排	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901106/DES车间酸排	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901107印刷车间进气口	臭气浓度	73	73	2000	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901107印刷车间进气口	甲苯	0.009	0.009	40	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901107印刷车间进气口	非甲烷总烃	4.57	4.57	120	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901107印刷车间进气口	二甲苯（总量）	<0.13	<0.13	70	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901107印刷车间进气口	苯	<0.004	<0.004	12	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901108前处理车间排气口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901108前处理车间排气口	氟化物	0.23	0.23	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901108前处理车间排气口	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901108前处理车间排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901109电镀一车间	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901109电镀一车间	氟化物	0.24	0.24	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901109电镀一车间	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901109电镀一车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901110废水站	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901110废水站	氟化物	0.16	0.16	7	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901110废水站	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/5	FQ-901110废水站	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	FQ-907001废气排气筒	非甲烷总烃	22.9	22.9	120	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	FQ-907001废气排气筒	VOCs	0.129	0.129	50	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	FQ-907002废气排气筒	氮氧化物	4	4	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	FQ-907002废气排气筒	氟化物	0.17	0.17	7	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	电镀厂FQ-907005废气排气筒（电镀厂）	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	电镀厂FQ-907005废气排气筒（电镀厂）	氟化物	0.17	0.17	7	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	电镀厂FQ-907005废气排气筒（电镀厂）	硫酸雾	0.87	0.87	30	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	FQ-907006废气排气筒（华金路200号）	锡及其化合物	0.00505	0.00505	8.5	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	FQ-907006废气排气筒（华金路200号）	非甲烷总烃	18.3	18.3	120	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	FQ-907006废气排气筒（华金路200号）	VOCs	10.6	10.6	50	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	FQ-907001废气排气筒	非甲烷总烃	5.7	5.7	120	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	FQ-907001废气排气筒	VOCs	3.1	3.1	50	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	FQ-907002废气排气筒	氮氧化物	13	13	200	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	FQ-907002废气排气筒	氟化物	<0.989	<0.989	7	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	电镀厂FQ-907005废气排气筒（电镀厂）	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	电镀厂FQ-907005废气排气筒（电镀厂）	氟化物	<0.989	<0.989	7	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	电镀厂FQ-907005废气排气筒（电镀厂）	硫酸雾	<0.04	<0.04	30	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	FQ-907006废气排气筒（华金路200号）	锡及其化合物	0.00128	0.00128	8.5	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	FQ-907006废气排气筒（华金路200号）	VOCs	0.578	0.578	50	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	电镀排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	电镀排气筒	氟化物	0.07	0.07	7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	电镀排气筒	氯化氢	3.04	3.04	30	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	电镀排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	电镀排气筒	硫酸雾	2.88	2.88	30	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-450601研磨车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-450605铸造车间排气筒	锡及其化合物	0.00547	0.00547	8.5	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-450605铸造车间排气筒	烟尘	2.3	57	200	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-450605铸造车间排气筒	铅及其化合物	0.00277	0.00277	0.7	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-450624浴缸系排气筒	非甲烷总烃	5.73	5.73	120	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-450624浴缸系排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-450624浴缸系排气筒	苯乙烯	0.0233	0.0233	6.5	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-901501废气排气筒	臭气浓度	309	309	2000	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-901501废气排气筒	硫化氢	0.0001	0.0001	0.33	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	FQ-901501废气排气筒	氨	<0.0040	<0.0040	4.9	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/9/12	FQ-450607电镀排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/8	废气排气筒2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	废气排气筒2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	废气排气筒3#	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	天然气加热炉排气筒5#	氮氧化物	<3	<3	150	是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	天然气加热炉排气筒5#	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	天然气加热炉排气筒5#	颗粒物	1.6	19	20	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	电镀废气排气筒DA001	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	注塑废气排气筒DA002	非甲烷总烃	0.32	0.32	60	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	锅炉废气排气筒DA003	氮氧化物	46	55	150	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	锅炉废气排气筒DA003	二氧化硫	4	5	50	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	锅炉废气排气筒DA003	颗粒物	1.2	1.4	20	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	电镀废气排气筒DA001	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	注塑废气排气筒DA002	非甲烷总烃	0.22	0.22	60	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	锅炉废气排气筒DA003	氮氧化物	44	53	150	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	锅炉废气排气筒DA003	二氧化硫	4	5	50	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	锅炉废气排气筒DA003	颗粒物	1.6	1.9	20	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	固化炉废气排气筒 KL-005	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	固化炉废气排气筒 KL-005	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	固化炉废气排气筒 KL-005	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/5	熔炼炉排气筒KL-001	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/5	熔炼炉排气筒KL-001	二氧化硫	19	19	850	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/5	熔炼炉排气筒KL-001	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/5	酸雾废气排气筒KL-003	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	熔炼炉排气筒KL-001	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	熔炼炉排气筒KL-001	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	熔炼炉排气筒KL-001	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	酸雾废气排气筒KL-003	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	固化炉废气排气筒 KL-005	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	固化炉废气排气筒 KL-005	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	固化炉废气排气筒 KL-005	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/17	FQ-900103	氮氧化物	<3	<3	500	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/17	FQ-900103	二氧化硫	13	186	400	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/17	FQ-900103	颗粒物	21.8	311	100	否	2.11
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/17	FQ-900103	一氧化碳	90	1286	100	否	11.86
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	FQ-900101	臭气浓度	549	549	2000	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	FQ-900101	硫化氢	<0.0001	<0.0001	0.33	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	FQ-900101	氨	0.052	0.052	4.9	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	FQ-900102	硫化氢	0.00577	0.00577	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	FQ-900102	氨	0.00653	0.00653	4.9	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	FQ-900104	臭气浓度	724	724	2000	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	FQ-900104	硫化氢	<0.00005	<0.00005	0.33	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	FQ-900104	氨	0.028	0.028	4.9	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	FQ-900101	臭气浓度	17	17	2000	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	FQ-900101	硫化氢	<0.005	<0.005	0.33	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	FQ-900101	氨	0.039	0.039	4.9	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	FQ-900102	臭气浓度	30	30	2000	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	FQ-900102	硫化氢	<0.005	<0.005	0.33	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	FQ-900102	氨	0.011	0.011	4.9	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	FQ-900104	臭气浓度	30	30	2000	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	FQ-900104	硫化氢	<0.005	<0.005	0.33	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	FQ-900104	氨	0.033	0.033	4.9	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	A1 新增 2#（1厂）	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	FQ-502801（1厂）	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	FQ-502802（1厂）	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	FQ-502810（2厂）	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	FQ-502810（2厂）	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	FQ-502812（2厂）	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	FQ-502812（2厂）	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	FQ-502815（2厂）	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	FQ-502817（2厂）	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	T1 1#（1厂）	锡及其化合物	<0.0005	<0.0005	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	T1 新增 2#（1厂）	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/11	顶楼 8#（1厂）	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N7 FQ-901751	非甲烷总烃	2.55	2.55	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N7 FQ-901751	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	FQ-502808（2厂）	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	FQ-502809（2厂）	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	FQ-502816（2厂）	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N5 FQ-901734	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N5 FQ-901734	非甲烷总烃	2.24	2.24	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N5 FQ-901734	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N5 FQ-901745	非甲烷总烃	2.16	2.16	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N5 FQ-901745	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N5-GF-01	非甲烷总烃	4.24	4.24	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N5-GF-01	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N7-PF-302	非甲烷总烃	2.58	2.58	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N7-PF-302	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N7-PF-303	非甲烷总烃	2.29	2.29	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	N7-PF-303	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 1#	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 1#	非甲烷总烃	27.4	27.4	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 2#	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 2#	非甲烷总烃	14.2	14.2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 3#	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 3#	非甲烷总烃	3.66	3.66	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 D-16	颗粒物	2	2	1	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 G-1	非甲烷总烃	5.35	5.35	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 S-9	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 S-9	非甲烷总烃	2.11	2.11	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 W-2	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/15	五厂 W-2	非甲烷总烃	3.94	3.94	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N6 FQ-901739	非甲烷总烃	1.45	1.45	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N6 FQ-901739	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N6 FQ-901740	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N6 FQ-901740	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N6 FQ-901749	非甲烷总烃	1.36	1.36	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N6 FQ-901749	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901752	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901752	VOCs	0.882	0.882	50	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901753	锡及其化合物	0.000742	0.000742	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901753	VOCs	0.913	0.913	50	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901754	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901754	VOCs	0.877	0.877	50	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901755	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901755	VOCs	1.57	1.57	50	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901756	锡及其化合物	0.000508	0.000508	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901756	VOCs	0.935	0.935	50	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901757	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901758	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	N8 FQ-901760	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	九厂 FQ-502816	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	六厂 FQ-901704	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	六厂 FQ-901718	锡及其化合物	<0.00043	<0.00043	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/16	六厂 FQ-901726	锡及其化合物	0.079	0.079	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	九厂 FQ-502814	锡及其化合物	0.000896	0.000896	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	九厂 FQ-502814	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	九厂 FQ-901761	氮氧化物	0.87	0.87	240	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	九厂 FQ-901761	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	九厂 FQ-901762	甲苯	0.04	0.04	40	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	九厂 FQ-901762	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	六厂 FQ-901701	锡及其化合物	0.000615	0.000615	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	六厂 FQ-901701	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	六厂 FQ-901703	锡及其化合物	2.61	2.61	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/7/17	六厂 FQ-901703	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	FQ-502801（1厂）	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	N5 FQ-901734	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	N5 FQ-901734	非甲烷总烃	1.48	1.48	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	N5 FQ-901734	颗粒物	1	1	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	N5 FQ-901745	非甲烷总烃	1.77	1.77	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	N5 FQ-901745	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	N5-GF-01	非甲烷总烃	1.25	1.25	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	N5-GF-01	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	T1 新增 2#（1厂）	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/18	顶楼 8#（1厂）	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N7 FQ-901751	非甲烷总烃	1.26	1.26	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N7 FQ-901751	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N6 FQ-901739	非甲烷总烃	0.62	0.62	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N6 FQ-901739	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N6 FQ-901740	非甲烷总烃	0.22	0.22	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N6 FQ-901740	颗粒物	9.3	9.3	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N6 FQ-901749	非甲烷总烃	0.29	0.29	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N6 FQ-901749	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N7-PF-302	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N7-PF-302	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N7-PF-303	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	N7-PF-303	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	T1 1#（1厂）	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	六厂 FQ-901701	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	六厂 FQ-901701	颗粒物	1	1	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	六厂 FQ-901703	锡及其化合物	0.165	0.165	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	六厂 FQ-901703	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	六厂 FQ-901704	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	六厂 FQ-901718	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/19	六厂 FQ-901726	锡及其化合物	0.011	0.011	8.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	A1 新增 2#（1厂）	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	FQ-502820	锡及其化合物	0.014	0.014	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	九厂 FQ-502819	锡及其化合物	0.00923	0.00923	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	九厂 FQ-502819	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	九厂 FQ-901761	氮氧化物	0.873	0.873	240	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	九厂 FQ-901761	氯化氢	0.48	0.48	100	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	九厂 FQ-901762	甲苯	3.34	3.34	40	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	九厂 FQ-901762	非甲烷总烃	11.1	11.1	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 1#	锡及其化合物	0.019	0.019	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 1#	非甲烷总烃	23.2	23.2	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 3#	锡及其化合物	0.012	0.012	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 3#	非甲烷总烃	0.63	0.63	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 D-15	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 G-1	非甲烷总烃	0.51	0.51	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 S-9	锡及其化合物	0.011	0.011	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 S-9	非甲烷总烃	1.43	1.43	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 W-2	锡及其化合物	0.02	0.02	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/20	五厂 W-2	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502808（2厂）	锡及其化合物	0.016	0.016	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502809（2厂）	锡及其化合物	0.018	0.018	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502810（2厂）	锡及其化合物	0.02	0.02	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502810（2厂）	颗粒物	1	1	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502812（2厂）	锡及其化合物	0.018	0.018	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502812（2厂）	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502815（2厂）	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502816（2厂）	锡及其化合物	0.024	0.024	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502816（2厂）	VOCs	0.097	0.097	80	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502817（2厂）	锡及其化合物	0.014	0.014	8.5	是	
苏州市	名硕电脑（苏州）有限公司	2019/11/21	FQ-502817（2厂）	VOCs	0.386	0.386	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司	2019/7/15	锅炉排气口	氮氧化物	6	7	200	是	
苏州市	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司	2019/7/15	锅炉排气口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司	2019/7/15	锅炉排气口	颗粒物	2.2	2.6	30	是	
苏州市	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司	2019/7/15	锅炉排气口	苯乙烯	<0.004	<0.004	50	是	
苏州市	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司	2019/11/15	锅炉排气口	氮氧化物	9	10	200	是	
苏州市	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司	2019/11/15	锅炉排气口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司	2019/11/15	锅炉排气口	颗粒物	8.2	9.2	30	是	
苏州市	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司	2019/11/15	锅炉排气口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	50	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/7/10	喷涂车间排气筒	臭气浓度	73	73	2000	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/7/10	喷涂车间排气筒	甲苯	0.0103	0.0103	40	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/7/10	喷涂车间排气筒	非甲烷总烃	2.63	2.63	120	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/7/10	喷涂车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/7/10	喷涂车间排气筒	苯	<0.004	<0.004	12	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/7/10	波峰焊工车间排气筒1#	锡及其化合物	0.00054	0.00054	8.5	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/7/10	波峰焊工车间排气筒2#	锡及其化合物	0.00075	0.00075	8.5	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/10/28	喷涂车间排气筒	臭气浓度	174	174	2000	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/10/28	喷涂车间排气筒	甲苯	0.79	0.79	40	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/10/28	喷涂车间排气筒	非甲烷总烃	21.4	21.4	120	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/10/28	喷涂车间排气筒	二甲苯（总量）	0.193	0.193	70	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/10/28	喷涂车间排气筒	苯	0.099	0.099	12	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/10/28	波峰焊工车间排气筒1#	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	辉创电子科技（苏州）有限公司	2019/10/28	波峰焊工车间排气筒2#	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	1#抛丸废气排气筒	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	10#配料、炭黑加料、灌装加料废气排气筒	颗粒物	3.3	3.3	12	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	11#橡胶密炼、开炼压片废气排气筒	非甲烷总烃	3.06	3.06	10	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	11#橡胶密炼、开炼压片废气排气筒	颗粒物	3.2	3.2	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	2#抛丸废气排气筒	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	3#喷胶烘干废气排气筒	非甲烷总烃	115	115	120	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	3#喷胶烘干废气排气筒	二甲苯（总量）	0.314	0.314	70	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	4#喷胶烘干废气排气筒	非甲烷总烃	104	104	120	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	4#喷胶烘干废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	5#硫化废气排气筒	硫化氢	<0.0001	<0.0001	0.33	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	5#硫化废气排气筒	非甲烷总烃	7.39	7.39	10	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	6#硫化废气排气筒	硫化氢	<0.00005	<0.00005	0.33	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	6#硫化废气排气筒	非甲烷总烃	2.55	2.55	10	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	7#硫化废气排气筒	硫化氢	<0.00004	<0.00004	0.33	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	7#硫化废气排气筒	非甲烷总烃	2.6	2.6	10	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	8#硫化废气排气筒	硫化氢	<0.00003	<0.00003	0.33	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	8#硫化废气排气筒	非甲烷总烃	8.32	8.32	10	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	9#硫化废气排气筒	硫化氢	0.00003	0.00003	0.33	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	9#硫化废气排气筒	非甲烷总烃	6.55	6.55	10	是	
苏州市	哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司	2019/8/27	P4排气筒	非甲烷总烃	44.7	44.7	100	是	
苏州市	哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司	2019/8/27	P4排气筒	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司	2019/8/27	P6排气筒	臭气浓度	174	174	2000	是	
苏州市	哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司	2019/8/27	P6排气筒	非甲烷总烃	2.46	7.34	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司	2019/8/27	P6排气筒	颗粒物	3	8.95	12	是	
苏州市	哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司	2019/10/18	2P排气筒	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司	2019/10/18	7P排气筒	甲苯及二甲苯合计	0.253	0.253	15	是	
苏州市	哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司	2019/10/18	7P排气筒	非甲烷总烃	6.11	6.11	100	是	
苏州市	哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司	2019/10/18	7P排气筒	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	G3有机溶剂排气筒	非甲烷总烃	24	24	120	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	G3有机溶剂排气筒	丙酮	0.035	0.035	2.4	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	G4碱 排气筒	氨	0.0031	0.0031	4.9	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/18	G2酸气 排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/18	G2酸气 排气筒	氟化物	0.07	0.07	9	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/18	G2酸气 排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	G5酸气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	G5酸气排气筒	氟化物	0.08	0.08	9	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	G5酸气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	G6喷砂及熔射排气筒	颗粒物	4.4	4.4	120	是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/8/26	喷漆工序废气排口 老厂区1#	非甲烷总烃	2.78	2.78	120	是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/8/26	喷漆工序废气排口 老厂区1#	颗粒物	1	1	120	是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/8/26	喷漆工序废气排口 新厂区	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/8/26	喷漆工序废气排口 新厂区	颗粒物	45.7	45.7	120	是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	喷漆工序废气排口 老厂区1#	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	喷漆工序废气排口 老厂区1#	颗粒物	7.1	7.1	120	是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	喷漆工序废气排口 新厂区	非甲烷总烃	0.65	0.65	120	是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	喷漆工序废气排口 新厂区	颗粒物	6.2	6.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市第二异型钢管有限公司	2019/8/23	酸雾塔出口FQ-576201	氯化氢	2.35	2.35	100	是	
苏州市	常熟市第二异型钢管有限公司	2019/8/23	酸雾塔出口FQ-576201	硫酸雾	1.59	1.59	45	是	
苏州市	常熟市第二异型钢管有限公司	2019/11/7	酸雾塔出口FQ-576201	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	常熟市第二异型钢管有限公司	2019/11/7	酸雾塔出口FQ-576201	硫酸雾	0.53	0.53	45	是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	1号排气筒	甲苯	5.27	5.27	40	是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	1号排气筒	非甲烷总烃	15.2	15.2	120	是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	1号排气筒	二甲苯（总量）	0.466	0.466	70	是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/26	4号排气筒	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/9/18	2#东底漆+固化炉DA002排气筒	非甲烷总烃	2.29	2.29	120	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/9/18	2#东底漆+固化炉DA002排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/9/18	2#东底漆+固化炉DA002排气筒	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/9/18	3#东面漆DA003排气筒	非甲烷总烃	2.49	2.49	120	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/9/18	3#东面漆DA003排气筒	二甲苯（总量）	1.11	1.11	70	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/9/18	3#东面漆DA003排气筒	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/11/18	4-1#排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/11/18	4-1#排气筒	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/11/18	5-2#排气筒	非甲烷总烃	1.06	1.06	120	是	
苏州市	卡特彼勒（苏州）有限公司	2019/11/18	5-2#排气筒	二甲苯（总量）	0.191	0.191	70	是	
苏州市	吴江新力大塑胶有限公司	2019/9/11	甲苯、DMF串联回收装置排口（Q1）	甲苯	0.066	0.066	20	是	
苏州市	吴江新力大塑胶有限公司	2019/9/11	甲苯、DMF串联回收装置排口（Q1）	VOCs	0.508	0.508	80	是	
苏州市	张家港中天达工具有限公司	2019/10/10	FQ-083300475	氮氧化物	1.05	1.05	240	是	
苏州市	张家港中天达工具有限公司	2019/10/10	FQ-083300475	二氧化硫	1.45	1.45	550	是	
苏州市	张家港中天达工具有限公司	2019/10/10	FQ-083300475	非甲烷总烃	3.6	3.6	120	是	
苏州市	张家港中天达工具有限公司	2019/10/10	FQ-083300475	颗粒物	1.6	1.6	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	步进炉燃烧废气排气筒1FQ-001	氮氧化物	102	116	300	是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	步进炉燃烧废气排气筒1FQ-001	二氧化硫	<3	<3.4	150	是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	步进炉燃烧废气排气筒1FQ-001	颗粒物	13.2	14.9	15	是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	退火炉燃烧废气排气筒FQ-003	氮氧化物	<3	<18.6	300	是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	退火炉燃烧废气排气筒FQ-003	二氧化硫	<3	<18.6	150	是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	退火炉燃烧废气排气筒FQ-003	颗粒物	31.4	186	15	否	11.40
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	盐酸雾排气筒（FQ-545301）	氯化氢	0.92	0.92	15	是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/10/29	盐酸雾排气筒（FQ-545301）	氯化氢	1.04	1.04	15	是	
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	酸雾洗气塔P1	硫酸雾	0.56	0.56	30	是	
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	锅炉废气排放口P4	氮氧化物	89	114	150	是	
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	锅炉废气排放口P4	二氧化硫	<3	<3.8	50	是	
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	锅炉废气排放口P4	颗粒物	9.1	11.6	20	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	FQ-905206废气排气筒	臭气浓度	733	733	2000	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	FQ-905206废气排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	FQ-905206废气排气筒	非甲烷总烃	38.7	38.7	120	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	FQ-905206废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	FQ-905206废气排气筒	苯	<0.004	<0.004	12	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/11/17	FQ-905206	臭气浓度	724	724	2000	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/11/17	FQ-905206	甲苯	0.151	0.151	40	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/11/17	FQ-905206	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/11/17	FQ-905206	二甲苯（总量）	0.083	0.083	70	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/11/17	FQ-905206	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	阳极氧化生产线氧化排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	阳极氧化生产线化抛排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	阳极氧化生产线化抛排气筒	硫酸雾	0.41	0.41	45	是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	阳极氧化生产线氧化排气筒	硫酸雾	0.44	0.44	45	是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	阳极氧化生产线化抛排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	阳极氧化生产线氧化排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	阳极氧化生产线氧化排气筒	硫酸雾	0.7	0.7	45	是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	阳极氧化生产线化抛排气筒	硫酸雾	0.6	0.6	45	是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	合成润滑油酯化排气筒	非甲烷总烃	11.1	11.1	120	是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	长丝油剂生产排气筒	非甲烷总烃	7.46	7.46	120	是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/8/23	调配型短丝车间废气排气筒FQ-600903	非甲烷总烃	4.69	4.69	120	是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/8/23	反应型短丝油剂车间废气排气筒FQ-600904	非甲烷总烃	76	76	120	是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-600903废气排气筒	非甲烷总烃	0.83	0.83	120	是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/10/15	FQ-600904废气排气筒	非甲烷总烃	0.93	0.93	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增3#排气筒FQ-90304	非甲烷总烃	12.7	12.7	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增3#排气筒FQ-90304	丙酮	0.0703	0.0703	2.4	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增3#排气筒FQ-90304	二甲苯（总量）	0.24	0.24	70	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增3#排气筒FQ-90304	乙酸乙酯	0.00398	0.00398	0.3	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	原有排气筒FQ-905301	非甲烷总烃	8.29	8.29	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	原有排气筒FQ-905301	丙酮	0.0147	0.0147	2.4	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	原有排气筒FQ-905301	二甲苯（总量）	0.319	0.319	70	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	原有排气筒FQ-905301	乙酸乙酯	0.00222	0.00222	0.3	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增1#排气筒FQ-905302	非甲烷总烃	12.3	12.3	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增1#排气筒FQ-905302	丙酮	0.0076	0.0076	2.4	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增1#排气筒FQ-905302	二甲苯（总量）	0.237	0.237	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增1#排气筒FQ-905302	乙酸乙酯	0.000989	0.000989	0.3	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增2#排气筒FQ-905303	非甲烷总烃	15.9	15.9	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增2#排气筒FQ-905303	丙酮	0.0043	0.0043	2.4	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增2#排气筒FQ-905303	二甲苯（总量）	0.271	0.271	70	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	新增2#排气筒FQ-905303	乙酸乙酯	0.00357	0.00357	0.3	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增3#排气筒FQ-90304	VOCs	11.2	11.2	50	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增3#排气筒FQ-90304	丙酮	0.082	0.082	2.4	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增3#排气筒FQ-90304	二甲苯（总量）	0.339	0.339	70	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增3#排气筒FQ-90304	乙酸乙酯	0.01	0.01	0.3	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	原有排气筒FQ-905301	VOCs	9.25	9.25	50	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	原有排气筒FQ-905301	丙酮	0.00261	0.00261	2.4	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	原有排气筒FQ-905301	二甲苯（总量）	0.477	0.477	70	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	原有排气筒FQ-905301	乙酸乙酯	0.00604	0.00604	0.3	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增1#排气筒FQ-905302	VOCs	14.9	14.9	50	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增1#排气筒FQ-905302	丙酮	0.038	0.038	2.4	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增1#排气筒FQ-905302	二甲苯（总量）	0.489	0.489	70	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增1#排气筒FQ-905302	乙酸乙酯	0.0091	0.091	0.3	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增2#排气筒FQ-905303	VOCs	9.14	9.14	50	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增2#排气筒FQ-905303	丙酮	0.035	0.035	2.4	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增2#排气筒FQ-905303	二甲苯（总量）	0.276	0.276	70	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	新增2#排气筒FQ-905303	乙酸乙酯	0.014	0.014	0.3	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	注塑4#排气筒	非甲烷总烃	2.11	2.11	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	注塑3#排气筒	非甲烷总烃	2.11	2.11	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	注塑1#排气筒	非甲烷总烃	2.15	2.15	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	注塑2#排气筒	非甲烷总烃	2.43	2.43	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	注塑3#排气筒	颗粒物	<0.6	<0.6	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	注塑4#排气筒	颗粒物	<0.6	<0.6	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	注塑2#排气筒	颗粒物	<0.6	<0.6	120	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/10/29	注塑1#排气筒	颗粒物	<0.6	<0.6	120	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/8/19	退镀、电抛光废气排放口1#	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/8/19	退镀、电抛光废气排放口1#	硫酸雾	0.21	0.21	30	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/8/19	印刷机滚筒电镀线废气排放口2#	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/8/19	印刷机滚筒电镀线废气排放口2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/8/19	造纸机筛筐电镀线1废气排放口3#	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/8/19	造纸机筛筐电镀线1废气排放口3#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/8/19	造纸机筛筐电镀线2废气排放口4#	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/8/19	造纸机筛筐电镀线2废气排放口4#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/9/19	退镀、电抛光废气排放口1#	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/9/19	退镀、电抛光废气排放口1#	硫酸雾	0.29	0.29	30	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/9/19	印刷机滚筒电镀线废气排放口2#	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/9/19	印刷机滚筒电镀线废气排放口2#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/9/19	造纸机筛筐电镀线1废气排放口3#	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/9/19	造纸机筛筐电镀线1废气排放口3#	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/9/19	造纸机筛筐电镀线2废气排放口4#	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	施泰尔精密机械（常熟）有限公司	2019/9/19	造纸机筛筐电镀线2废气排放口4#	硫酸雾	0.26	0.26	30	是	
苏州市	易高生物化工科技（张家港）有限公司	2019/9/30	P3环保废气收集	臭气浓度	724	724	2000	是	
苏州市	易高生物化工科技（张家港）有限公司	2019/9/30	P3环保废气收集	非甲烷总烃	4.48	4.48	80	是	
苏州市	易高生物化工科技（张家港）有限公司	2019/9/30	P3环保废气收集	氨（氨气）	0.128	0.128	4.9	是	
苏州市	易高生物化工科技（张家港）有限公司	2019/11/29	P3环保废气收集	臭气浓度	72	72	2000	是	
苏州市	易高生物化工科技（张家港）有限公司	2019/11/29	P3环保废气收集	硫化氢	0.009	0.009	0.33	是	
苏州市	易高生物化工科技（张家港）有限公司	2019/11/29	P3环保废气收集	氨	1.47	1.47	4.9	是	
苏州市	易高生物化工科技（张家港）有限公司	2019/11/29	P3环保废气收集	非甲烷总烃	0.56	0.56	80	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	蚀刻废气排放口 FQ-115502	氯化氢	3.44	3.44	30	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	蚀刻废气排放口 FQ-115502	硫酸雾	1.09	1.09	30	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	油墨废气排放口 FQ-115506	非甲烷总烃	1.75	1.75	120	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/25	蚀刻废气排放口 FQ-115502	氯化氢	1.23	1.23	30	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/25	蚀刻废气排放口 FQ-115502	硫酸雾	0.72	0.72	30	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/25	油墨废气排放口 FQ-115506	非甲烷总烃	2.01	2.01	120	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/25	蚀刻废气排放口 FQ-115501	氯化氢	2.54	2.54	30	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/25	蚀刻废气排放口 FQ-115501	硫酸雾	0.74	0.74	30	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/25	上胶废气排放口FQ-115505	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	1号排气筒	氯化氢	0.3	0.3	30	是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	1号排气筒	硫酸雾	0.27	0.27	30	是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	2号排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	3号排气筒	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/7/10	FQ-900601废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/7/10	FQ-900602废气排气筒	非甲烷总烃	3.81	3.81	120	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/7/10	FQ-900602废气排气筒	乙醛	<0.04	<0.04	125	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/8/27	3#天然气锅炉排气筒	氮氧化物	69	82	150	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/8/27	3#天然气锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/8/27	3#天然气锅炉排气筒	颗粒物	1.4	1.7	20	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	3#天然气锅炉排气筒	氮氧化物	44	71	150	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	3#天然气锅炉排气筒	二氧化硫	7	11	50	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	3#天然气锅炉排气筒	颗粒物	1.5	2.4	20	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	FQ-900601废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	FQ-900602废气排气筒	非甲烷总烃	0.12	0.12	120	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	FQ-900602废气排气筒	乙醛	<0.04	<0.04	125	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废气塔废气排放口FQ-336301-02	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废气塔废气排放口FQ-336301-02	颗粒物	3	3	120	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废气塔废气排放口FQ-336301-02	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废气塔废气排放口FQ-336301-01	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废气塔废气排放口FQ-336301-01	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废气塔废气排放口FQ-336301-01	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废气塔废气排放口FQ-336301-02	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废气塔废气排放口FQ-336301-02	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废气塔废气排放口FQ-336301-02	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废气塔废气排放口FQ-336301-04	非甲烷总烃	0.69	0.69	120	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废气塔废气排放口FQ-336301-04	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	FQ-10001废气排口	氯化氢	1.98	1.98	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	FQ-10001废气排口	硫酸雾	2.08	2.08	30	是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	FQ-10002废气排口	氯化氢	7.13	7.13	30	是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	FQ-10002废气排口	硫酸雾	6.49	6.49	30	是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	FQ-10001废气排口	氯化氢	0.63	0.63	30	是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	FQ-10001废气排口	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	FQ-10002废气排口	氯化氢	1.06	1.06	30	是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	FQ-10002废气排口	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/8/29	压铸脱模废气排气筒DA001(YQ-001)	非甲烷总烃	1.06	1.06	120	是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/8/29	注塑二部废气排气筒DA004(YQ-004)	非甲烷总烃	1.34	1.34	60	是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	压铸脱模废气排气筒DA001(YQ-001)	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	注塑一部废气排气筒DA003(YQ-003)	非甲烷总烃	0.67	0.67	60	是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	注塑二部废气排气筒DA004(YQ-004)	非甲烷总烃	0.29	0.29	60	是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	PCBA废气排气筒DA006(YQ-006)	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	PCBA废气排气筒DA006(YQ-006)	非甲烷总烃	0.33	0.33	120	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区防焊有机废气塔FQ-425502	非甲烷总烃	1.58	1.58	120	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区防焊有机废气塔FQ-425502	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区镀铜废气塔（老二铜）FQ-425504	氮氧化物	5	5	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区镀铜废气塔（老二铜）FQ-425504	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区镀铜废气塔（老二铜）FQ-425504	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区黑影线废气塔(老一铜）一区黑影线废气塔(老一铜）FQ-425505	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区黑影线废气塔(老一铜）一区黑影线废气塔(老一铜）FQ-425505	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区黑影线废气塔(老一铜）一区黑影线废气塔(老一铜）FQ-425505	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区表面处理废气塔FQ-425506	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区表面处理废气塔FQ-425506	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区表面处理废气塔FQ-425506	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区表面处理废气塔FQ-425506	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	二区水平废气塔FQ-425509	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	二区水平废气塔FQ-425509	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	二区水平废气塔FQ-425509	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	二区含氰废气塔FQ-425514-1	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区粉尘集尘塔FQ-425518	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	一区粉尘集尘塔FQ-425520	颗粒物	3.3	3.3	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	二区粉尘集尘塔FQ-425521	颗粒物	3.1	3.1	120	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	二区粉尘集尘塔FQ-425522	颗粒物	3.4	3.4	120	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区防焊有机废气塔FQ-425502	非甲烷总烃	0.36	0.36	120	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区防焊有机废气塔FQ-425502	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区镀铜废气塔（老二铜）FQ-425504	氮氧化物	16	16	200	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区镀铜废气塔（老二铜）FQ-425504	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区镀铜废气塔（老二铜）FQ-425504	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区黑影线废气塔(老一铜）FQ-425505	氮氧化物	12	12	200	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区黑影线废气塔(老一铜）FQ-425505	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区黑影线废气塔(老一铜）FQ-425505	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区表面处理废气塔FQ-425506	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区表面处理废气塔FQ-425506	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区表面处理废气塔FQ-425506	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区表面处理废气塔FQ-425506	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	二区水平废气塔FQ-425509	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	二区水平废气塔FQ-425509	氯化氢	0.28	0.28	30	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	二区水平废气塔FQ-425509	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	二区含氰废气塔FQ-425514-1	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区粉尘集尘塔FQ-425518	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	一区粉尘集尘塔FQ-425520	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	二区粉尘集尘塔FQ-425521	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	二区粉尘集尘塔FQ-425522	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/10/10	彩涂车间排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	25	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/10/10	彩涂车间排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	25	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/10/10	彩涂车间排气筒	非甲烷总烃	11.8	11.8	50	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/10/10	彩涂车间排气筒	非甲烷总烃	11.8	11.8	50	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/10/10	彩涂车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	40	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/10/10	彩涂车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	40	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/10/10	彩涂车间排气筒	苯	<0.004	<0.004	5	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/10/10	彩涂车间排气筒	苯	<0.004	<0.004	5	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/11/14	彩涂车间排气筒	甲苯	0.915	0.915	25	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/11/14	彩涂车间排气筒	非甲烷总烃	11.8	11.8	50	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/11/14	彩涂车间排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	40	是	
苏州市	张家港市新港星科技有限公司	2019/11/14	彩涂车间排气筒	苯	0.046	0.046	5	是	
苏州市	三菱电机汽车部件（中国）有限公司	2019/10/9	二期绝缘处理排气筒2#	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	三菱电机汽车部件（中国）有限公司	2019/10/9	二期塑封排气筒3#	苯乙烯	<0.000043	<0.000043	6.5	是	
苏州市	三菱电机汽车部件（中国）有限公司	2019/10/31	二期绝缘处理排气筒2#	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	三菱电机汽车部件（中国）有限公司	2019/10/31	二期塑封排气筒3#	苯乙烯	0.00028	0.00028	6.5	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	锌烟排放口（北）P001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	二车间锌烟（酸雾）排放口P003	氯化氢	3.11	3.11	100	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	二车间锌烟（酸雾）排放口P003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	三车间锌烟排放口P004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	三车间酸雾排放口P007	氯化氢	0.98	0.98	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	锌烟排放口（北）P001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	二车间锌烟（酸雾）排放口P003	氯化氢	6.7	6.7	100	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	二车间锌烟（酸雾）排放口P003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	三车间锌烟排放口P004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	三车间酸雾排放口P007	氯化氢	4.62	4.62	100	是	
苏州市	圣戈班磨料磨具（苏州）有限公司	2019/11/12	生产车间生物洗涤塔排气筒	甲醛	0.36	0.36	25	是	
苏州市	圣戈班磨料磨具（苏州）有限公司	2019/11/12	生产车间生物洗涤塔排气筒	非甲烷总烃	2.02	2.02	120	是	
苏州市	圣戈班磨料磨具（苏州）有限公司	2019/11/12	生产车间生物洗涤塔排气筒	酚类	<0.12	<0.12	100	是	
苏州市	圣戈班磨料磨具（苏州）有限公司	2019/9/9	生物洗涤塔排气筒	甲醛	0.16	0.16	25	是	
苏州市	圣戈班磨料磨具（苏州）有限公司	2019/9/9	生物洗涤塔排气筒	非甲烷总烃	2.67	2.67	120	是	
苏州市	圣戈班磨料磨具（苏州）有限公司	2019/9/9	生物洗涤塔排气筒	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/9/4	4#排气筒	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/9/4	5#排气筒	非甲烷总烃	2.85	2.85	120	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/9/5	1#排气筒	甲苯	0.261	0.261	40	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/9/5	1#排气筒	非甲烷总烃	6.3	6.3	120	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/9/5	1#排气筒	二甲苯（总量）	4.55	4.55	70	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/9/5	5#排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/10/16	3#排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/10/16	3#排气筒	非甲烷总烃	0.85	0.85	120	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/10/16	3#排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	绿点（苏州）科技有限公司	2019/10/16	8#排气筒	非甲烷总烃	2.4	2.4	120	是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/8/30	阳极车间1号排气筒 FQ01	硫酸雾	1.2	1.2	45	是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/8/30	阳极车间2号排气筒FQ02	硫酸雾	2.09	2.09	45	是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/9/3	锅炉号排气筒FQ05	氮氧化物	38	45	150	是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/9/3	锅炉号排气筒FQ05	二氧化硫	<3	<3.6	50	是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/9/3	锅炉号排气筒FQ05	颗粒物	11.2	13.2	20	是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/11/5	阳极车间1号排气筒 FQ01	硫酸雾	0.78	0.78	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/11/5	阳极车间3号排气筒FQ03	硫酸雾	0.76	0.76	45	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	污水处理站北一厂	臭气浓度	977	977	6000	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	污水处理站北一厂	甲苯	0.419	0.419	40	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	污水处理站北一厂	非甲烷总烃	1.26	1.26	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	污水处理站北一厂	二甲苯（总量）	0.058	0.058	70	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	污水处理站北一厂	颗粒物	1	1	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	污水处理站北一厂	苯	0.059	0.059	12	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	A B E喷涂线北一厂	臭气浓度	416	416	6000	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	A B E喷涂线北一厂	甲苯	0.214	0.214	40	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	A B E喷涂线北一厂	非甲烷总烃	1.25	1.25	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	A B E喷涂线北一厂	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	A B E喷涂线北一厂	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	A B E喷涂线北一厂	苯	0.112	0.112	12	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	液体和粉体喷涂线北三厂	臭气浓度	977	977	6000	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	液体和粉体喷涂线北三厂	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	液体和粉体喷涂线北三厂	非甲烷总烃	1.08	1.08	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	液体和粉体喷涂线北三厂	二甲苯（总量）	0.271	0.271	70	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	液体和粉体喷涂线北三厂	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	液体和粉体喷涂线北三厂	苯	<0.010	<0.010	12	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	污水处理站北一厂	臭气浓度	131	131	6000	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	污水处理站北一厂	甲苯	0.022	0.022	40	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	污水处理站北一厂	非甲烷总烃	3.7	3.7	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	污水处理站北一厂	二甲苯（总量）	0.045	0.045	70	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	污水处理站北一厂	颗粒物	<0.1	<0.4	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	污水处理站北一厂	苯	0.004	0.004	12	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	A B E喷涂线北一厂	臭气浓度	54	54	6000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	A B E喷涂线北一厂	甲苯	0.039	0.039	40	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	A B E喷涂线北一厂	非甲烷总烃	0.56	0.56	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	A B E喷涂线北一厂	二甲苯（总量）	0.06	0.06	70	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	A B E喷涂线北一厂	颗粒物	<0.4	<0.4	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	A B E喷涂线北一厂	苯	0.011	0.011	12	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	液体和粉体喷涂线北三厂	臭气浓度	229	229	6000	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	液体和粉体喷涂线北三厂	甲苯	0.007	0.007	40	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	液体和粉体喷涂线北三厂	非甲烷总烃	2.5	2.5	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	液体和粉体喷涂线北三厂	二甲苯（总量）	0.031	0.031	70	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	液体和粉体喷涂线北三厂	颗粒物	<0.4	<0.4	120	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	液体和粉体喷涂线北三厂	苯	0.003	0.003	12	是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/10/16	锅炉废气排口FQ9	氮氧化物	36.2	51.1	150	是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/10/16	锅炉废气排口FQ9	二氧化硫	<3	<4.2	50	是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/10/16	锅炉废气排口FQ9	颗粒物	13	18.6	20	是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/11/19	锅炉废气排口FQ9	氮氧化物	69	82	150	是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/11/19	锅炉废气排口FQ9	二氧化硫	<3	<4	50	是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/11/19	锅炉废气排口FQ9	颗粒物	3.8	4.5	20	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	酸性废气排气筒出口FQ-246501	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	酸性废气排气筒出口FQ-246501	氯化氢	1.51	1.51	100	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	有机废气排气筒出口 FQ-246502	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	有机废气排气筒出口 FQ-246502	甲苯	0.4	0.4	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	有机废气排气筒出口 FQ-246502	非甲烷总烃	2.12	2.12	120	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	有机废气排气筒出口 FQ-246502	二甲苯（总量）	2.29	2.29	70	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	有机废气排气筒出口 FQ-246502	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	碱性废气排气筒出口FQ-246503	氨	<0.00011	<0.00011	8.7	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	锅炉废气排气筒出口FQ-246504	氮氧化物	32	92	150	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	锅炉废气排气筒出口FQ-246504	二氧化硫	<3	<8.6	50	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	锅炉废气排气筒出口FQ-246504	颗粒物	3.9	11	20	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA001排气筒	氮氧化物	13	13	100	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA002排气筒	氮氧化物	9	9	100	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA001排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA002排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA001排气筒	氟化物	0.046	0.046	3	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA002排气筒	氟化物	0.052	0.052	3	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA002排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA001排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA002排气筒	颗粒物	5.5	5.5	10	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/7/30	炉窑DA001排气筒	颗粒物	5.6	5.6	10	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/10/30	炉窑DA001排气筒	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/10/30	炉窑DA002排气筒	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/10/30	炉窑DA001排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/10/30	炉窑DA002排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/10/30	炉窑DA002排气筒	氟化物	0.11	0.11	3	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/10/30	炉窑DA001排气筒	氟化物	0.09	0.11	3	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/10/30	炉窑DA001排气筒	氯化氢	2.61	3.22	30	是	
苏州市	太仓市南郊冶炼有限公司	2019/10/30	炉窑DA002排气筒	氯化氢	1.75	1.75	30	是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/9/12	排气筒出口 FQ-1	非甲烷总烃	0.62	0.62	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/9/12	排气筒出口FQ-1	颗粒物	4.7	4.7	20	是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/11/8	排气筒出口FQ-1	非甲烷总烃	0.87	0.87	60	是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/11/8	排气筒出口FQ-1	颗粒物	5.7	5.7	20	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	酸洗排气筒DA001(Q5)	氮氧化物	12	12	240	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	酸洗排气筒DA001(Q5)	氟化物	0.21	0.21	9	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	酸洗排气筒DA001(Q5)	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	制壳排气筒DA002 (Q1)	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	后整理切割排气筒DA003(Q3)	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	天然气锅炉排气筒DA005 (Q6)	氮氧化物	13	25	150	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	天然气锅炉排气筒DA005 (Q6)	二氧化硫	7	14	50	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	焙烧炉排气筒DA006 (Q4-1)	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	焙烧炉排气筒DA006 (Q4-1)	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	酸洗排气筒DA001(Q5)	氮氧化物	22	22	240	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	酸洗排气筒DA001(Q5)	氟化物	0.52	0.52	9	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	酸洗排气筒DA001(Q5)	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	制壳排气筒DA002 (Q1)	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	后整理切割排气筒DA003(Q3)	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	天然气锅炉排气筒DA005 (Q6)	氮氧化物	43	50	150	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	天然气锅炉排气筒DA005 (Q6)	二氧化硫	<3	<4	50	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	焙烧炉排气筒DA006 (Q4-1)	二氧化硫	<3	<3	850	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	焙烧炉排气筒DA006 (Q4-1)	烟尘	<20	<20	200	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	锅炉排气筒1#	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	锅炉排气筒1#	氮氧化物	70	65	150	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	锅炉排气筒1#	二氧化硫	20	19	50	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	锅炉排气筒1#	颗粒物	1.6	1.5	20	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	老RTO排气筒10#	氮氧化物	24	24	240	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	老RTO排气筒10#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	老RTO排气筒10#	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	老RTO排气筒10#	挥发性有机物	10.6	10.6	150	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	混料除尘器排气筒4#	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	混料除尘器排气筒4#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	混料除尘器排气筒4#	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	混料除尘器排气筒4#	挥发性有机物	10.8	10.8	150	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	新RTO排气筒5#	挥发性有机物	11.7	11.7	200	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	西边TPO活性炭排气筒6#	挥发性有机物	11.2	11.2	200	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	DOP排气筒9#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	DOP排气筒9#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	DOP排气筒9#	颗粒物	4.5	4.5	120	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/9/16	DOP排气筒9#	挥发性有机物	<0.062	<0.062	150	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	锅炉排气筒1#	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	锅炉排气筒1#	氮氧化物	66	65	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	锅炉排气筒1#	二氧化硫	14	14	50	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	锅炉排气筒1#	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	老RTO排气筒10#	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	老RTO排气筒10#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	老RTO排气筒10#	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	老RTO排气筒10#	挥发性有机物	0.388	0.388	150	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	混料除尘器排气筒4#	氮氧化物	7	7	240	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	混料除尘器排气筒4#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	混料除尘器排气筒4#	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	混料除尘器排气筒4#	挥发性有机物	0.463	0.463	150	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	西边TPO活性炭排气筒6#	挥发性有机物	0.47	0.47	200	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	DOP排气筒9#	氮氧化物	5	5	240	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	DOP排气筒9#	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	DOP排气筒9#	颗粒物	4	4	120	是	
苏州市	加通汽车内饰（常熟）有限公司	2019/10/24	DOP排气筒9#	挥发性有机物	0.435	0.435	150	是	
苏州市	艾利（苏州）有限公司	2019/9/4	生产车间 印刷排气筒3#出口	非甲烷总烃	0.94	0.94	120	是	
苏州市	艾利（苏州）有限公司	2019/11/5	锅炉房 锅炉排气筒	氮氧化物	51	65	150	是	
苏州市	艾利（苏州）有限公司	2019/11/5	锅炉房 锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	艾利（苏州）有限公司	2019/11/5	锅炉房 锅炉排气筒	颗粒物	1.6	2	20	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	喷涂废气排气筒 P4	二甲苯（总量）	<5.21	<5.21	70	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	喷涂废气排气筒 P4	颗粒物	4.6	4.6	120	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	锅炉废气排气筒 P1	氮氧化物	41.8	51	150	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	锅炉废气排气筒 P1	二氧化硫	<3	<4	50	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	锅炉废气排气筒 P1	颗粒物	5.2	6.4	20	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	表面处理废气排气筒 P2	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	表面处理废气排气筒 P2	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	表面处理废气排气筒 P2	颗粒物	4.1	4.1	120	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	表面处理废气排气筒 P2	硫酸雾	1.42	1.42	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	石墨、炭化废气排气筒 P3	氨	0.00743	0.00743	4.9	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	石墨、炭化废气排气筒 P3	非甲烷总烃	1.24	1.24	120	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/10/15	石墨、炭化废气排气筒 P3	颗粒物	4.8	4.8	120	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	喷涂废气排气筒 P4	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	喷涂废气排气筒 P4	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	锅炉废气排气筒 P1	氮氧化物	119	136	150	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	锅炉废气排气筒 P1	二氧化硫	<3	<4	50	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	锅炉废气排气筒 P1	颗粒物	4.1	4.7	20	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	表面处理废气排气筒 P2	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	表面处理废气排气筒 P2	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	表面处理废气排气筒 P2	硫酸雾	1.03	1.03	45	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	石墨、炭化废气排气筒 P3	氨	0.00521	0.00521	4.9	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	石墨、炭化废气排气筒 P3	非甲烷总烃	0.65	0.65	120	是	
苏州市	春兴精工（常熟）有限公司	2019/11/14	石墨、炭化废气排气筒 P3	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市嘉德钢管有限公司	2019/10/21	酸洗废气排气筒DA003	硫酸雾	1.31	1.31	10	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉	氮氧化物	1.1	1.02	100	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉	汞及其化合物	<0.00015	<0.00015	0.03	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉	二氧化硫	22	20	50	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/3/4	锅炉	烟尘	5.6	5.2	20	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	锅炉FHI200-12.75/541-I1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	锅炉FHI200-12.75/541-I1	氮氧化物	0.58	0.57	100	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	锅炉FHI200-12.75/541-I1	汞及其化合物	<0.00015	<0.00015	0.03	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	锅炉FHI200-12.75/541-I1	二氧化硫	24	24	50	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	锅炉FHI200-12.75/541-I1	烟尘	2.4	2.4	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	酸洗废气3#排气筒	氯化氢	3.27	3.27	100	是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	酸洗废气3#排气筒	氯化氢	2.51	2.51	100	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/7/31	1-10RTO废气排气筒	氮氧化物	17	17	150	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/7/31	1-10RTO废气排气筒	二氧化硫	6	6	100	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/7/31	1-1固化废气排气筒	非甲烷总烃	1.06	1.06	120	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/7/31	1-10RTO废气排气筒	VOCs	0.226	0.226	80	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/7/31	2-3浸漆废气排气筒	VOCs	0.466	0.466	80	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/7/31	1-2抛丸废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/7/31	1-10RTO废气排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/10/11	1-1固化废气排气筒	非甲烷总烃	0.48	0.48	120	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/10/11	1-6烘干、固化排气筒	总VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/10/11	2-3浸漆废气排气筒	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司	2019/10/11	2-5抛丸废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	喷漆废气排气筒FQ-J-00143	甲苯	<0.0062	<0.0062	40	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	喷漆废气排气筒FQ-J-00143	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	喷漆废气排气筒FQ-J-00144	甲苯	<0.0062	<0.0062	40	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	喷漆废气排气筒FQ-J-00144	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	调漆废气排气筒FQ-J-00145	甲苯	<0.0062	<0.0062	40	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	废气排气筒FQ-J-00147	VOCs	0.022	0.022	50	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	造粒有机废气排气筒FQ-J-00148	非甲烷总烃	0.65	0.65	60	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	破碎含尘废气排气筒FQ-J-00149	颗粒物	6.5	6.5	20	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	注塑废气排气筒FQ-J-00150	非甲烷总烃	0.57	0.57	60	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	注塑废气排气筒FQ-J-00151	非甲烷总烃	0.7	0.7	60	是	
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	注塑废气排气筒FQ-J-00152	非甲烷总烃	0.56	0.56	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2019/9/19	硅胶注塑废气排气筒FQ-J-00153	非甲烷总烃	0.7	0.7	60	是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/8/22	1#排气筒废气出口DA001	VOCs	1.15	1.15	80	是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/8/22	2#排气筒废气出口DA002	VOCs	0.366	0.366	80	是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/10/17	1#排气筒废气出口DA001	VOCs	1.56	1.56	80	是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/10/17	2#排气筒废气出口DA002	VOCs	2.24	2.24	80	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	车间1#排气筒	非甲烷总烃	1.72	1.72	120	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	检验楼2#排气筒	非甲烷总烃	2.25	2.25	120	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	检验楼2#排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	车间1#排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	车间1#排气筒	非甲烷总烃	2.31	2.31	120	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	检验楼2#排气筒	非甲烷总烃	1.65	1.65	120	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	车间1#排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	检验楼2#排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/7/24	酸洗废气排气筒	氯化氢	0.92	0.92	100	是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/10/23	酸洗废气排气筒	氯化氢	1.96	1.96	100	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/7/30	动物楼废气排气筒3	臭气浓度	130	130	2000	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/7/30	动物楼废气排气筒4	臭气浓度	174	174	2000	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/7/30	动物楼废气排气筒2	臭气浓度	73	73	6000	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/7/30	动物楼废气排气筒2	硫化氢	<0.01	<0.01	0.58	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/7/30	动物楼废气排气筒3	硫化氢	<0.01	<0.01	0.58	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/7/30	动物楼废气排气筒4	硫化氢	<0.01	<0.01	0.58	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/7/30	动物楼废气排气筒4	氨	1.39	1.39	8.7	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/7/30	动物楼废气排气筒2	氨	0.0296	0.0296	8.7	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/7/30	动物楼废气排气筒3	氨	0.0176	0.0176	8.7	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/10/15	动物楼废气排气筒4	臭气浓度	977	977	2000	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/10/15	动物楼废气排气筒3	臭气浓度	977	977	2000	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/10/15	动物楼废气排气筒2	臭气浓度	977	977	2000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/10/15	动物楼废气排气筒3	硫化氢	<0.0002	<0.0002	0.33	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/10/15	动物楼废气排气筒4	硫化氢	<0.0002	<0.0002	0.33	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/10/15	动物楼废气排气筒2	硫化氢	<0.0002	<0.0002	0.33	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/10/15	动物楼废气排气筒4	氨	9.70E-04	9.70E-04	4.9	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/10/15	动物楼废气排气筒3	氨	0.0297	0.0297	4.9	是	
苏州市	中美冠科生物技术（太仓）有限公司	2019/10/15	动物楼废气排气筒2	氨	0.0854	0.0854	4.9	是	
苏州市	吴江华塑纺织科技有限公司	2019/10/18	排口Q1	二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	20	是	
苏州市	吴江华塑纺织科技有限公司	2019/10/18	排口Q1	甲苯	14.4	14.4	20	是	
苏州市	吴江华塑纺织科技有限公司	2019/10/18	排口Q1	VOCs	15.2	15.2	20	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	锅炉废气监测点DA001	氮氧化物	81	141	200	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	锅炉废气监测点DA001	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	锅炉废气监测点DA001	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	锅炉废气监测点DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	锅炉废气监测点DA001	颗粒物	31.2	54.3	30	否	0.81
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	2#3#定型机废气监测点DA003	非甲烷总烃	5.34	5.34	120	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	2#3#定型机废气监测点DA003	颗粒物	16.9	16.9	120	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	锅炉废气监测点DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	锅炉废气监测点DA001	氮氧化物	25	34	150	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	锅炉废气监测点DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	锅炉废气监测点DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	1#定型机监测点DA002	非甲烷总烃	2.24	2.24	120	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	1#定型机监测点DA002	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	苏州剑派实业有限公司	2019/7/24	1#废气排放口	氯化氢	9.76	9.76	30	是	
苏州市	苏州剑派实业有限公司	2019/7/24	2#废气排放口	氯化氢	8.33	8.33	30	是	
苏州市	苏州剑派实业有限公司	2019/7/24	3#废气排放口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州剑派实业有限公司	2019/7/24	4#废气排放口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州剑派实业有限公司	2019/10/23	1#废气排放口	氯化氢	2	2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州剑派实业有限公司	2019/10/23	4#废气排放口	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	苏州剑派实业有限公司	2019/10/23	3#废气排放口	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	FQ-01	甲醛	0.64	0.64	25	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	FQ-01	非甲烷总烃	2.38	2.38	120	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	FQ-02	甲苯	0.58	0.58	40	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	FQ-02	非甲烷总烃	4.17	4.17	120	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	FQ-02	二甲苯（总量）	0.73	0.73	70	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	FQ-03	甲苯	0.68	0.68	40	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	FQ-03	非甲烷总烃	2.8	2.8	120	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	FQ-04	非甲烷总烃	11.1	11.1	120	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	FQ-03	二甲苯（总量）	0.07	0.07	70	是	
苏州市	圣万提注塑工业（苏州）有限公司	2019/9/6	1#排气筒	氮氧化物	24	188	250	是	
苏州市	圣万提注塑工业（苏州）有限公司	2019/9/6	1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	80	是	
苏州市	圣万提注塑工业（苏州）有限公司	2019/9/6	1#排气筒	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	圣万提注塑工业（苏州）有限公司	2019/11/12	售后服务区1#排气筒	氮氧化物	1.14	1.16	300	是	
苏州市	圣万提注塑工业（苏州）有限公司	2019/11/12	售后服务区1#排气筒	二氧化硫	0.421	0.43	100	是	
苏州市	圣万提注塑工业（苏州）有限公司	2019/11/12	售后服务区1#排气筒	非甲烷总烃	1.64	1.67	120	是	
苏州市	圣万提注塑工业（苏州）有限公司	2019/11/12	售后服务区1#排气筒	颗粒物	1.5	1.5	30	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00253出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00254出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00255出口	氮氧化物	4.1	4.1	240	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00255出口	氯化氢	1.33	1.33	100	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00256出口	氮氧化物	2.1	2.1	240	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00256出口	氯化氢	1.21	1.21	100	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00257出口	氮氧化物	3.4	3.4	240	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00257出口	氯化氢	2	2	100	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00258出口	氮氧化物	21.7	21.7	240	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00259出口	氨（氨气）	0.0631	0.0631	8.7	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00260出口	氨（氨气）	0.102	0.102	8.7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00261出口	氨（氨气）	0.0919	0.0919	8.7	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00262出口	氨（氨气）	0.131	0.131	8.7	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产车间FQ-G-00263出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00253出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00254出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00255出口	氮氧化物	1.4	1.4	240	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00255出口	氯化氢	3.22	3.22	100	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00256出口	氮氧化物	1.2	1.2	240	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00256出口	氯化氢	3.04	3.04	100	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00257出口	氮氧化物	1.3	1.3	240	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00257出口	氯化氢	3.34	3.34	100	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00258出口	氮氧化物	1.3	1.3	240	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00259出口	氨（氨气）	0.0246	0.0246	8.7	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00260出口	氨（氨气）	0.0291	0.0291	8.7	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00261出口	氨（氨气）	0.0534	0.0534	8.7	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00262出口	氨（氨气）	0.0394	0.0394	8.7	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产车间FQ-G-00263出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	5#排气筒（铁件涂装）	氮氧化物	31	31	240	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	3#排气筒（ABS涂装）	氮氧化物	32	32	240	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	4#排气筒（电泳）	氮氧化物	30	30	240	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	5#排气筒（铁件涂装）	二氧化硫	7	7	550	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	3#排气筒（ABS涂装）	二氧化硫	9	9	550	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	4#排气筒（电泳）	二氧化硫	8	8	550	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	3#排气筒（ABS涂装）	VOCs	0.095	0.095	60	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	5#排气筒（铁件涂装）	VOCs	0.223	0.223	60	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	4#排气筒（电泳）	VOCs	0.179	0.179	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	3#排气筒（ABS涂装）	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	4#排气筒（电泳）	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	5#排气筒（铁件涂装）	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	4#排气筒（电泳）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	3#排气筒（ABS涂装）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	7#排气筒（废品抛光）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/1	5#排气筒（铁件涂装）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	3#排气筒（ABS涂装）	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	5#排气筒（铁件涂装）	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	4#排气筒（电泳）	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	4#排气筒（电泳）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	5#排气筒（铁件涂装）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	3#排气筒（ABS涂装）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	4#排气筒（电泳）	VOCs	1.318	1.318	60	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	3#排气筒（ABS涂装）	VOCs	1.387	1.387	60	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	5#排气筒（铁件涂装）	VOCs	1.719	1.719	60	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	4#排气筒（电泳）	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	5#排气筒（铁件涂装）	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	3#排气筒（ABS涂装）	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	4#排气筒（电泳）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	7#排气筒（废品抛光）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	5#排气筒（铁件涂装）	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/26	3#排气筒（ABS涂装）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	3#排气筒（ABS涂装）	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	4#排气筒（电泳）	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	5#排气筒（铁件涂装）	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	5#排气筒（铁件涂装）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	3#排气筒（ABS涂装）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	4#排气筒（电泳）	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	3#排气筒（ABS涂装）	甲苯	1.58	1.58	40	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	4#排气筒（电泳）	甲苯	0.37	0.37	40	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	5#排气筒（铁件涂装）	甲苯	0.991	0.991	40	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	5#排气筒（铁件涂装）	VOCs	8.33	8.33	60	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	4#排气筒（电泳）	VOCs	4.51	4.51	60	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	3#排气筒（ABS涂装）	VOCs	3.5	3.5	60	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	4#排气筒（电泳）	二甲苯（总量）	1.06	1.06	70	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	5#排气筒（铁件涂装）	二甲苯（总量）	0.946	0.946	70	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	3#排气筒（ABS涂装）	二甲苯（总量）	3.36	3.36	70	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	4#排气筒（电泳）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	3#排气筒（ABS涂装）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	5#排气筒（铁件涂装）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	6#排气筒（喷漆打磨）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	5#排气筒（铁件涂装）	苯	0.083	0.083	12	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	4#排气筒（电泳）	苯	0.011	0.011	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/10/25	3#排气筒（ABS涂装）	苯	0.038	0.038	12	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	印刷废气排气筒	非甲烷总烃	32.4	32.4	120	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	印刷废气排气筒	甲苯和二甲苯合计	<0.009	<0.009	15	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	印刷废气排气筒	VOCs	0.29	0.29	50	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	印刷废气排气筒	苯	<0.004	<0.004	1	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	印刷废气排气筒	非甲烷总烃	2.89	2.89	120	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	印刷废气排气筒	甲苯和二甲苯合计	<0.01	<0.01	15	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	印刷废气排气筒	VOCs	5.72	5.72	50	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	印刷废气排气筒	苯	<0.01	<0.01	1	是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/7/26	调和废气排气筒FQ-02	非甲烷总烃	5.92	5.92	120	是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/7/26	调和废气排气筒FQ-01	非甲烷总烃	5.68	5.68	120	是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/10/15	调和废气排气筒FQ-02	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/10/15	调和废气排气筒FQ-01	非甲烷总烃	0.86	0.86	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	生产工段P3排气筒	非甲烷总烃	4.6	4.6	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	P5排气筒	非甲烷总烃	1.57	1.57	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	生产工段P2排气筒	非甲烷总烃	3.33	3.33	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	P8排气筒	非甲烷总烃	2.66	2.66	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	生产工段P4排气筒	非甲烷总烃	2.65	2.65	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	P6排气筒	非甲烷总烃	2.28	2.28	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	生产工段P7排气筒	非甲烷总烃	1.9	1.9	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	生产工段P9排气筒	非甲烷总烃	7.08	7.08	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	生产工段P1排气筒	非甲烷总烃	5.76	5.76	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/10/16	P5排气筒	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/10/16	P8排气筒	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/10/16	P6排气筒	非甲烷总烃	0.95	0.95	120	是	
苏州市	威尔斯新材料（太仓）有限公司	2019/9/29	磷化线废气排气筒	氮氧化物	9.6	9.6	240	是	
苏州市	威尔斯新材料（太仓）有限公司	2019/9/29	磷化线废气排气筒	硫酸雾	0.34	0.34	45	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	威尔斯新材料（太仓）有限公司	2019/10/22	磷化线废气排气筒	氮氧化物	1.5	1.5	240	是	
苏州市	威尔斯新材料（太仓）有限公司	2019/10/22	磷化线废气排气筒	硫酸雾	2.4	2.4	45	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/9/10	天然气锅炉排口 DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/9/10	天然气锅炉排口 DA001	氮氧化物	82	77	150	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/9/10	天然气锅炉排口 DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/9/10	天然气锅炉排口 DA001	颗粒物	2.6	2.4	20	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	天然气锅炉排口 DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	天然气锅炉排口 DA001	氮氧化物	129	112	150	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	天然气锅炉排口 DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	天然气锅炉排口 DA001	颗粒物	1.1	<1.0	20	是	
苏州市	张家港市华康热镀锌有限公司	2019/9/26	FQ-053303543	氯化氢	1	1	30	是	
苏州市	张家港市华康热镀锌有限公司	2019/11/21	FQ-053303543	氯化氢	2.67	2.67	30	是	
苏州市	张家港市华康热镀锌有限公司	2019/11/21	FQ-053303544	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	P1排气筒	非甲烷总烃	0.65	1.9	60	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	P1排气筒	颗粒物	1.4	4.1	20	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	P1排气筒	酚类	3.5	10	15	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	水喷淋2号装置	硫化氢	0.021	0.021	5	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	水喷淋2号装置	非甲烷总烃	5.46	5.46	60	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	水喷淋2号装置	酚类	6.3	6.3	15	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	水喷淋1号装置排气筒	氨	<0.25	<0.25	20	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	水喷淋1号装置排气筒	颗粒物	4.1	4.1	20	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	水喷淋1号装置排气筒	酚类	3.6	3.6	15	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	袋式集尘装置排气筒	颗粒物	4.3	4.3	20	是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/9/10	FQ-01废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	20	是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	2#排气筒	氨	0.57	0.57	20	是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	2#排气筒	非甲烷总烃	0.42	0.42	60	是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	2#排气筒	颗粒物	3.7	3.7	20	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	FQ-01排气筒	甲苯	0.058	0.058	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	FQ-01排气筒	非甲烷总烃	2.71	2.71	120	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	FQ-01排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	FQ-03排气筒	甲苯	0.027	0.027	40	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	FQ-03排气筒	非甲烷总烃	3.47	3.47	120	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	FQ-03排气筒	二甲苯（总量）	0.022	0.022	70	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	FQ-29锅炉废气排气筒	氮氧化物	18	21	150	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	FQ-29锅炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	FQ-55排气筒	颗粒物	4.3	4.3	120	是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	3#酸性排气筒	硫酸雾	<0.04	<0.04	30	是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	4#氰化氢排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	1#退火炉排气筒	氮氧化物	28	148	150	是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	1#退火炉排气筒	烟尘	2	7.5	200	是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	2#压延机排气筒	非甲烷总烃	5.42	5.42	120	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	洗涤塔废气排气筒	氮氧化物	0.1	6.3	200	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	洗涤塔废气排气筒	氟化物	<1.00	<1.00	7	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	洗涤塔废气排气筒	氯化氢	0.26	16.3	30	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	洗涤塔废气排气筒	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	洗涤塔废气排气筒	硫酸雾	<0.04	<0.04	30	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	喷漆废气排气筒	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	喷漆废气排气筒	非甲烷总烃	6.44	6.44	120	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	喷漆废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/9/16	P1排气筒	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/9/16	P4排气筒	颗粒物	6	6	120	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/9/16	P6排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/9/16	P8排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	P13排气筒	氮氧化物	0.1	0.1	240	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	P13排气筒	二氧化硫	1.22	1.22	550	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	P13排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	P17排气筒	硫酸雾	<0.05	<0.05	45	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	P7排气筒	氮氧化物	0.1	0.1	240	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	P9排气筒	氮氧化物	185	185	240	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	P9排气筒	二氧化硫	49.1	49.1	550	是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	P9排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	美特尔金属制品（苏州）有限公司（东富路28号厂区）	2019/9/3	清洗房排气筒	非甲烷总烃	1.56	1.56	120	是	
苏州市	美特尔金属制品（苏州）有限公司（东富路28号厂区）	2019/11/8	焊接排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	美特尔金属制品（苏州）有限公司（东富路29号厂区）	2019/9/3	焊接排气筒	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/9/11	封装材料一期排气筒	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/9/11	感光车间RTO排气筒	臭气浓度	977	977	1500	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/9/11	感光车间RTO排气筒	氮氧化物	13	13	240	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/9/11	感光车间RTO排气筒	甲醇	2.8	2.8	190	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/9/11	感光车间RTO排气筒	二氧化硫	8	8	550	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/9/11	感光车间RTO排气筒	甲苯	0.961	0.961	40	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/9/11	感光车间RTO排气筒	非甲烷总烃	2.92	2.92	120	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/9/11	感光车间RTO排气筒	丙酮	4.56	4.56	40	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/9/11	感光车间RTO排气筒	总挥发性有机物	0.2	0.2	3.33	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/11/12	混炼排气筒	臭气浓度	1318	1318	2000	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/11/12	混炼排气筒	总挥发性有机物	0.033	0.033	0.284	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/11/12	混炼排气筒	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/11/12	混炼排气筒	非甲烷总烃	24.8	24.8	120	是	
苏州市	日立化成工业（苏州）有限公司	2019/11/12	混炼排气筒	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/9/10	P1排气筒	非甲烷总烃	1.55	1.55	120	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/9/10	P1排气筒	总挥发性有机物	1.55	1.55	2.88	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/9/10	P6排气筒	氮氧化物	97	115	150	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/9/10	P6排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/9/10	P6排气筒	颗粒物	1.9	2.2	20	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/9/10	P9排气筒	非甲烷总烃	1.59	1.59	120	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/9/10	P9排气筒	总挥发性有机物	0.0041	0.0041	3.6	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/11/11	P2排气筒	非甲烷总烃	2.23	2.23	120	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/11/11	P2排气筒	总挥发性有机物	0.41	0.41	3.6	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/11/11	P7排气筒	非甲烷总烃	2.28	2.28	120	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/11/11	P7排气筒	总挥发性有机物	0.31	0.31	3.6	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/11/11	P8排气筒	氮氧化物	3	3	240	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/11/11	P8排气筒	二氧化硫	4	4	550	是	
苏州市	普杰无纺布（中国）有限公司	2019/11/11	P8排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	1#排气筒	非甲烷总烃	2.04	2.04	120	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	1#排气筒	总挥发性有机物	0.0045	0.0045	3.6	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	2#排气筒	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	3#排气筒	锡及其化合物	<0.000933	<0.000933	8.5	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	3#排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	1#排气筒	总挥发性有机物	0.017	0.017	3.6	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	4#排气筒	氮氧化物	0.2	0.2	240	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	4#排气筒	硫酸雾	0.05	0.05	45	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	5#排气筒	锡及其化合物	<0.001	<0.001	8.5	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	5#排气筒	非甲烷总烃	3.83	3.83	120	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	5#排气筒	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	昆山阿基里斯人造皮有限公司	2019/11/12	发泡排气筒FQ-K-11701	挥发性有机物	0.094	0.094	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山阿基里斯人造皮有限公司	2019/11/12	锅炉废气排气筒FQ-K-11702	氮氧化物	14	27	150	是	
苏州市	昆山阿基里斯人造皮有限公司	2019/11/12	锅炉废气排气筒FQ-K-11702	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山阿基里斯人造皮有限公司	2019/11/12	锅炉废气排气筒FQ-K-11702	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	昆山阿基里斯人造皮有限公司	2019/11/12	压延排气筒FQ-K11700	挥发性有机物	0.722	0.722	200	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	78	186	200	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	锅炉废气排放口DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	锅炉废气排放口DA001	颗粒物	89.4	206	30	否	5.87
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	11.2	11.2	120	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	0.78	0.78	120	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA001	氮氧化物	33	150	500	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA001	二甲基甲酰胺	<0.00209	<0.00209	0.966	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA001	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA001	丙酮	<0.00209	<0.00209	4.8	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA001	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA002	氮氧化物	30	188	500	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA002	二甲基甲酰胺	<0.00173	<0.00173	0.966	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA002	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA002	丙酮	<0.00173	<0.00173	4.8	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/18	上胶机排气筒DA002	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA001	氮氧化物	23	230	500	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA001	二甲基甲酰胺	<0.00186	<0.00186	0.966	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA001	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA001	丙酮	<0.00186	<0.00186	4.8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA001	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA002	氮氧化物	34	162	500	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA002	二甲基甲酰胺	<0.00159	<0.00159	0.966	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA002	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA002	丙酮	<0.00159	<0.00159	4.8	是	
苏州市	台燿科技（常熟）有限公司	2019/11/22	上胶机排气筒DA002	烟尘	<20	<20	100	是	
苏州市	苏州赛伍应用技术股份有限公司	2019/9/25	西侧锅炉排气筒	氮氧化物	31	46	150	是	
苏州市	苏州赛伍应用技术股份有限公司	2019/9/25	西侧锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州赛伍应用技术股份有限公司	2019/9/25	西侧锅炉排气筒	颗粒物	4.4	6.5	20	是	
苏州市	苏州赛伍应用技术股份有限公司	2019/11/9	西侧锅炉排气筒	氮氧化物	66	79	150	是	
苏州市	苏州赛伍应用技术股份有限公司	2019/11/9	西侧锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州赛伍应用技术股份有限公司	2019/11/9	西侧锅炉排气筒	颗粒物	2.3	2.7	20	是	
苏州市	吴江市金康电力器材有限公司	2019/11/20	排口Q1	氯化氢	2.36	2.36	100	是	
苏州市	吴江市金康电力器材有限公司	2019/12/6	排口Q1	氯化氢	2.09	2.09	100	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（金陵西路889号）	2019/9/12	1#排气筒	非甲烷总烃	3.29	3.29	120	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（金陵西路889号）	2019/9/12	1#排气筒	二甲苯（总量）	0.344	0.344	70	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（金陵西路889号）	2019/9/12	1#排气筒	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（金陵西路889号）	2019/12/5	2#废气排气筒	非甲烷总烃	0.98	0.98	120	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（金陵西路889号）	2019/12/5	5#排气筒	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	吴江市永达丝绸整理有限责任公司	2019/11/19	有组织废气排气筒出口	甲苯	0.687	0.687	40	是	
苏州市	江苏华昌化工股份有限公司	2019/9/10	锅炉排气口	氮氧化物	36	47	100	是	
苏州市	江苏华昌化工股份有限公司	2019/9/10	锅炉排气口	二氧化硫	4	5	50	是	
苏州市	江苏华昌化工股份有限公司	2019/9/10	锅炉排气口	烟尘	6.6	8.5	20	是	
苏州市	江苏华昌化工股份有限公司	2019/11/13	锅炉排气口	氮氧化物	27	39	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏华昌化工股份有限公司	2019/11/13	锅炉排气口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏华昌化工股份有限公司	2019/11/13	锅炉排气口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏华昌化工股份有限公司	2019/11/13	锅炉排气口	烟尘	3.8	5.4	20	是	
苏州市	江苏华昌化工股份有限公司	2019/11/14	水煤浆排气筒	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	江苏华昌化工股份有限公司	2019/11/14	水煤浆排气筒	非甲烷总烃	33.6	33.6	80	是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	锅炉废气FQ-Q-00472排气筒	氮氧化物	53	80	150	是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	锅炉废气FQ-Q-00472排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	锅炉废气FQ-Q-00472排气筒	颗粒物	1.3	2	20	是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	工艺有机废气FQ-Q-00473废气排气筒	VOCs	3.43	3.43	80	是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	布袋除尘FQ-Q-00474废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	锅炉FQ-Q-00469废气排气筒	氮氧化物	53	60	150	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	锅炉FQ-Q-00469废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	锅炉FQ-Q-00469废气排气筒	颗粒物	1.3	1.5	20	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	工艺有机废气FQ-Q-00470废气排气筒	VOCs	0.325	0.325	80	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	布袋除尘FQ-Q-00471废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	含氰废气排气筒（FQ-Q-00230）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	含氰废气排气筒（FQ-Q-00230）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	4#酸性废气排气筒（FQ-Q-00233）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	4#酸性废气排气筒（FQ-Q-00233）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	4#酸性废气排气筒（FQ-Q-00233）	氯化氢	0.86	11.9	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	4#酸性废气排气筒（FQ-Q-00233）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	有机废气排气筒（FQ-Q-00236）	非甲烷总烃	1.29	1.29	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	有机废气排气筒（FQ-Q-00236）	VOCs	<0.062	<0.062	80	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	9#碱性废气排气筒（FQ-Q-00416）	氨	0.025	0.025	4.9	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	10#酸性废气排气筒（FQ-Q-00417）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	10#酸性废气排气筒（FQ-Q-00417）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	10#酸性废气排气筒（FQ-Q-00417）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	12#酸性废气排气筒（FQ-Q-00419）	氯化氢	0.38	6.27	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	12#酸性废气排气筒（FQ-Q-00419）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	粉尘排放口1废气排气筒（FQ-Q-00420）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	粉尘排放口2废气排气筒（FQ-Q-00421）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	碱性废气排气筒（FQ-Q-00223）	氨	0.01	0.01	4.9	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	有机废气排气筒（FQ-Q-00224）	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	酸性废气排气筒（FQ-Q-00225）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	酸性废气排气筒（FQ-Q-00225）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	酸性废气排气筒（FQ-Q-00225）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	含尘废气排气筒（FQ-Q-00227）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	酸性废气排气筒（FQ-Q-00228）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	酸性废气排气筒（FQ-Q-00229）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	酸性废气排气筒（FQ-Q-00229）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	碱性废气排气筒（FQ-Q-00223）	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	有机废气排气筒（FQ-Q-00224）	非甲烷总烃	1.63	1.63	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	酸性废气排气筒（FQ-Q-00225）	氮氧化物	0.8	4.3	200	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	酸性废气排气筒（FQ-Q-00225）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	酸性废气排气筒（FQ-Q-00225）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	含尘废气排气筒（FQ-Q-00227）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	酸性废气排气筒（FQ-Q-00228）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	酸性废气排气筒（FQ-Q-00229）	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	酸性废气排气筒（FQ-Q-00229）	硫酸雾	0.22	4.7	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	含氰废气排气筒（FQ-Q-00230）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	含氰废气排气筒（FQ-Q-00230）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	4#酸性废气排气筒（FQ-Q-00233）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	4#酸性废气排气筒（FQ-Q-00233）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	4#酸性废气排气筒（FQ-Q-00233）	氯化氢	0.31	4.5	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	4#酸性废气排气筒（FQ-Q-00233）	硫酸雾	0.429	6.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	有机废气排气筒（FQ-Q-00236）	非甲烷总烃	2.58	2.58	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	有机废气排气筒（FQ-Q-00236）	VOCs	2.16	2.16	80	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	9#碱性废气排气筒（FQ-Q-00416）	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	10#酸性废气排气筒（FQ-Q-00417）	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	10#酸性废气排气筒（FQ-Q-00417）	甲醛	<0.6	<0.6	25	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	10#酸性废气排气筒（FQ-Q-00417）	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	12#酸性废气排气筒（FQ-Q-00419）	氯化氢	0.22	3.4	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	12#酸性废气排气筒（FQ-Q-00419）	硫酸雾	0.314	4.8	30	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	粉尘排放口1废气排气筒（FQ-Q-00420）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	粉尘排放口2废气排气筒（FQ-Q-00421）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	佐敦涂料（张家港）有限公司	2019/11/22	FQ-2404401	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	佐敦涂料（张家港）有限公司	2019/11/22	FQ-2404401	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	佐敦涂料（张家港）有限公司	2019/11/22	FQ-2404402	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	佐敦涂料（张家港）有限公司	2019/11/22	FQ-2404402	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	苏州裕同印刷有限公司	2019/9/24	有机废气排气筒FQ-Q-00080	非甲烷总烃	47.6	47.6	120	是	
苏州市	苏州裕同印刷有限公司	2019/9/24	有机废气排气筒FQ-Q-00080	VOCs	1.52	1.52	50	是	
苏州市	苏州裕同印刷有限公司	2019/9/24	有机废气排气筒FQ-Q-00081	非甲烷总烃	75.3	75.3	120	是	
苏州市	苏州裕同印刷有限公司	2019/9/24	有机废气排气筒FQ-Q-00081	VOCs	1.38	1.38	50	是	
苏州市	苏州裕同印刷有限公司	2019/11/28	有机废气排气筒FQ-Q-00080	非甲烷总烃	0.3	0.3	120	是	
苏州市	苏州裕同印刷有限公司	2019/11/28	有机废气排气筒FQ-Q-00080	VOCs	0.188	0.188	50	是	
苏州市	苏州裕同印刷有限公司	2019/11/28	有机废气排气筒FQ-Q-00081	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	苏州裕同印刷有限公司	2019/11/28	有机废气排气筒FQ-Q-00081	VOCs	0.169	0.169	50	是	
苏州市	江苏天鹏电源有限公司	2019/11/25	1#排气筒	非甲烷总烃	1.37	1.37	120	是	
苏州市	江苏天鹏电源有限公司	2019/11/25	1#排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	吴江市明杨纺织后整理有限公司	2019/11/20	Q1	甲苯	31.4	31.4	40	是	
苏州市	吴江市明杨纺织后整理有限公司	2019/11/20	Q1	二甲苯（总量）	3.2	3.2	70	是	
苏州市	张家港康得新光电材料有限公司	2019/11/26	1#模具清洗工序排气筒	非甲烷总烃	1.95	1.95	60	是	
苏州市	张家港康得新光电材料有限公司	2019/11/26	4# 破碎工序排气筒	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
苏州市	张家港康得新光电材料有限公司	2019/11/26	1#模具清洗工序排气筒	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
苏州市	张家港大裕橡胶制品有限公司	2019/11/14	烘干废气排口	非甲烷总烃	2.76	2.76	100	是	
苏州市	液化空气（张家港）有限公司	2019/11/28	P3	氮氧化物	22	22	240	是	
苏州市	液化空气（张家港）有限公司	2019/11/28	P3	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	液化空气（张家港）有限公司	2019/11/28	P3	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	苏州恩斯克轴承有限公司	2019/10/16	10号研磨排气筒	非甲烷总烃	0.73	0.73	120	是	
苏州市	苏州恩斯克轴承有限公司	2019/10/16	11号研磨排气筒	非甲烷总烃	0.64	0.64	120	是	
苏州市	苏州恩斯克轴承有限公司	2019/10/16	1号热处理线排气筒	臭气浓度	724	724	2000	是	
苏州市	苏州恩斯克轴承有限公司	2019/10/16	1号热处理线排气筒	非甲烷总烃	3.98	3.98	120	是	
苏州市	苏州恩斯克轴承有限公司	2019/10/16	1号热处理线排气筒	颗粒物	3.4	3.4	120	是	
苏州市	苏州恩斯克轴承有限公司	2019/10/16	9号研磨排气筒	非甲烷总烃	0.74	0.74	120	是	
苏州市	张家港市盛虹电子有限公司	2019/12/3	1#线 1#排气筒	氨	1.18	1.18	4.9	是	
苏州市	张家港市盛虹电子有限公司	2019/12/3	1#线 1#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	100	是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	FQ-502902	氮氧化物	109	114	400	是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	FQ-502902	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	FQ-502902	颗粒物	<20	<20	60	是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	FQ-502902	氮氧化物	143	145	400	是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	FQ-502902	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	FQ-502902	颗粒物	1.7	1.7	60	是	
苏州市	苏州博来特油墨有限公司	2019/11/7	车间废气排气筒出口	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	苏州博来特油墨有限公司	2019/11/7	车间废气排气筒出口	挥发性有机物	0.401	0.401	50	是	
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/3/28	6#炉废气处理设施后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/3/28	6#炉废气处理设施后	氮氧化物	39	38	100	是	
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/3/28	6#炉废气处理设施后	二氧化硫	9	9	50	是	
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/3/28	6#炉废气处理设施后	烟尘	13.5	12.6	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/4/4	6#炉废气处理设施后	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/4/4	5#炉废气处理设施后	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/4/10	5#炉废气处理设施后	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/4/10	5#炉废气处理设施后	氮氧化物	75	88	100	是	
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/4/10	5#炉废气处理设施后	二氧化硫	14	17	50	是	
苏州市	太仓宏达热电有限公司	2019/4/10	5#炉废气处理设施后	烟尘	0.5	0.6	20	是	
苏州市	苏州物资再生有限公司	2019/9-/17	分选废气排气筒排口	颗粒物	36.1	36.1	120	是	
苏州市	苏州物资再生有限公司	2019/9/17	破碎废气排气筒排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	苏州物资再生有限公司	2019/12/23	分选废气排气筒排口	颗粒物	5.3	5.3	120	是	
苏州市	苏州物资再生有限公司	2019/12/23	破碎废气排气筒排口	颗粒物	7.9	7.9	120	是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/10/22	PU五号线（中）废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/10/22	PU五号线（中）废气排气筒	氮氧化物	50	56		是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/10/22	PU五号线（中）废气排气筒	二氧化硫	<3	<3		是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/10/22	PU五号线（中）废气排气筒	烟尘	1.6	1.8	200	是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/10/22	PU五号线（中）废气排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/12/24	PU四号线废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/12/24	PU四号线废气排气筒	氮氧化物	4	4		是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/12/24	PU四号线废气排气筒	二氧化硫	4	4		是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/12/24	PU四号线废气排气筒	烟尘	1.6	1.6	200	是	
苏州市	信拏科技（昆山）有限公司	2019/12/24	PU四号线废气排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/10/15	FQ-018105废气排气筒	氮氧化物	12	12	240	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/10/15	FQ-018105废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/10/15	FQ-018105废气排气筒	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/10/15	FQ-018105废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/10/15	FQ-018105废气排气筒	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/10/15	FQ-018105废气排气筒	异丙醇	<0.002	<0.002	262.8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/10/15	FQ-581002废气排气筒	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/11/27	FQ-018105废气排气筒	氮氧化物	18	18	240	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/11/27	FQ-018105废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/11/27	FQ-018105废气排气筒	甲苯	0.396	0.396	40	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/11/27	FQ-018105废气排气筒	间二甲苯+对二甲苯	1.24	1.24	70	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/11/27	FQ-018105废气排气筒	邻二甲苯	0.312	0.312	70	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/11/27	FQ-018105废气排气筒	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/11/27	FQ-018105废气排气筒	异丙醇	0.646	0.646		是	
苏州市	金刚化工（昆山）有限公司	2019/11/28	FQ-581002废气排气筒	非甲烷总烃	0.43	0.43	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901001	颗粒物	13.8	13.8	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901002	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901003	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901005	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901007	臭气浓度	309	309	2000	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901007	硫化氢	<0.000308	<0.000308	0.33	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901007	氨	0.069	0.069	4.9	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901007	非甲烷总烃	3.42	3.42	70	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901007	丙酮	0.029	0.029	2.4	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901008	臭气浓度	549	549	2000	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901008	硫化氢	0.000461	0.000461	0.33	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901008	氨	0.045	0.045	4.9	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901008	非甲烷总烃	4.16	4.16	70	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901008	丙酮	0.028	0.028	2.4	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901009	臭气浓度	416	416	2000	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901009	硫化氢	0.00188	0.00188	0.33	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901009	氨	0.064	0.064	4.9	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901009	非甲烷总烃	3.17	3.17	70	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901009	丙酮	0.023	0.023	2.4	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901011	臭气浓度	549	549	6000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901011	硫化氢	0.000179	0.000179	0.58	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901011	氮氧化物	28	28	240	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901011	氨	0.029	0.029	8.7	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901011	二氧化硫	79	79	550	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901011	非甲烷总烃	12.4	12.4	70	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901011	丙酮	0.189	0.189	6	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901011	颗粒物	7.8	7.8	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901012	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901013	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901014	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901015	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901016	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901017	臭气浓度	173	173	2000	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901017	硫化氢	0.00509	0.00509	0.33	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901017	氨	0.064	0.064	4.9	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901017	非甲烷总烃	2.73	2.73	70	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901017	丙酮	0.032	0.032	2.4	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	FQ-901018	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901001	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901002	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901003	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901005	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901007	臭气浓度	54	54	2000	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901007	硫化氢	0.00346	0.00346	0.33	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901007	氨	0.33	0.33	4.9	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901007	非甲烷总烃	7.01	7.01	70	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901007	丙酮	0.00315	0.00315	2.4	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901008	臭气浓度	97	97	2000	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901008	硫化氢	<0.003	<0.003	0.33	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901008	氨	0.827	0.827	4.9	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901008	非甲烷总烃	5.5	5.5	70	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901008	丙酮	0.112	0.112	2.4	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901012	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901013	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901014	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901015	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901016	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901017	臭气浓度	54	54	2000	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901017	硫化氢	<0.003	<0.003	0.33	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901017	氨	0.297	0.297	4.9	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901017	非甲烷总烃	4.19	4.19	70	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901017	丙酮	0.036	0.036	2.4	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	FQ-901018	颗粒物	1.3	1.3	120	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/11/19	FQ-901011	臭气浓度	549	549	6000	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/11/19	FQ-901011	硫化氢	<0.003	<0.003	0.58	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/11/19	FQ-901011	氮氧化物	93	93	240	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/11/19	FQ-901011	氨	0.02	0.02	8.7	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/11/19	FQ-901011	二氧化硫	66	66	550	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/11/19	FQ-901011	非甲烷总烃	8.16	8.16	70	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/11/19	FQ-901011	丙酮	0.00269	0.00269	6	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/11/19	FQ-901011	颗粒物	18.1	18.1	120	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902604	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902605	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902606	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902609	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902609	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902609	烟尘	1.5	1.5	200	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902610	氮氧化物	<3	<3	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902610	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902610	烟尘	1.3	1.3	200	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902612	氮氧化物	26	26	240	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902612	二氧化硫	46	46	550	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902612	甲醛	12	12	25	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902612	非甲烷总烃	3.6	3.6	120	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902612	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	FQ-902612	酚类	<0.2	<0.2	100	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/11/14	FQ-902602	颗粒物	1	1	120	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/11/14	FQ-902603	颗粒物	1.1	1.1	120	是	
苏州市	昆山昆化有限公司	2019/10/29	FQ-2精制硝酸胍车间废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山昆化有限公司	2019/10/29	FQ-3碱性废气排气筒	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山昆化有限公司	2019/10/29	FQ-4有机废气排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	昆山昆化有限公司	2019/10/29	FQ-4有机废气排气筒	VOCs	3.11	3.11	80	是	
苏州市	昆山昆化有限公司	2019/11/22	FQ-2精制硝酸胍车间废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山昆化有限公司	2019/11/22	FQ-3碱性废气排气筒	氨	<0.25	<0.25	4.9	是	
苏州市	昆山昆化有限公司	2019/11/22	FQ-4有机废气排气筒	甲醇	<2	<2	190	是	
苏州市	昆山昆化有限公司	2019/11/22	FQ-4有机废气排气筒	VOCs	8.84	8.84	80	是	
苏州市	昆山昆化有限公司	2019/11/22	FQ-6废气排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	抽滤塔废气排放口DA002（FQ-625207）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	抽滤塔废气排放口DA003(FQ-625203)	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	抽滤塔废气排放口DA003(FQ-625203)	硫酸雾	0.3	0.3	30	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	抽滤塔废气排放口DA007(FQ-625202)	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	抽滤塔废气排放口DA007(FQ-625202)	硫酸雾	0.21	0.21	30	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	锅炉废气排放口DA013(FQ-625212)	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	锅炉废气排放口DA013(FQ-625212)	氮氧化物	71	89	150	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	锅炉废气排放口DA013(FQ-625212)	二氧化硫	<0.2	<0.2	50	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	锅炉废气排放口DA013(FQ-625212)	颗粒物	1.5	1.8	20	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	抽滤塔废气排放口DA002（FQ-625207）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.25	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	抽滤塔废气排放口DA003(FQ-625203)	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	抽滤塔废气排放口DA003(FQ-625203)	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	抽滤塔废气排放口DA007(FQ-625202)	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	抽滤塔废气排放口DA007(FQ-625202)	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	锅炉废气排放口DA013(FQ-625212)	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	锅炉废气排放口DA013(FQ-625212)	氮氧化物	54	78	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	锅炉废气排放口DA013(FQ-625212)	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	锅炉废气排放口DA013(FQ-625212)	颗粒物	1.6	2.3	20	是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/5/8	定型机废气排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/5/8	定型机废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/5/8	定型机废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/10/11	FQ-Q-00367废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/10/11	FQ-Q-00367废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/10/11	FQ-Q-00367废气排气筒	颗粒物	4.2	4.2	120	是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	DJY-FQ01	硫酸雾	0.67	0.67	30	是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	DJY-FQ02	硫酸雾	0.27	0.27	30	是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	DJY-FQ03	硫酸雾	0.34	0.34	30	是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	DJY-FQ03	硫酸雾	0.34	0.37	30	是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	DJY-FQ04	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	DJY-FQ05	氮氧化物	84	151	200	是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	DJY-FQ05	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	DJY-FQ05	颗粒物	1.6	2.9	20	是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	废气排气筒(出口) FQ-ZP-00123	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	废气排气筒(出口) FQ-ZP-00123	非甲烷总烃	31.1	31.1	120	是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	废气排气筒(出口) FQ-ZP-00123	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	废气排气筒(出口) FQ-ZP-00123	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	废气排气筒(出口) FQ-ZP-00123	甲苯	<0.010	<0.010	40	是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	废气排气筒(出口) FQ-ZP-00123	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	废气排气筒(出口) FQ-ZP-00123	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	废气排气筒(出口) FQ-ZP-00123	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	内层电镀车间废气排口	氯化氢	0.96	0.96	30	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	内层电镀车间废气排口	硫酸雾	0.57	0.57	30	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	外层电镀车间废气排口	氮氧化物	1.4	1.4	200	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	外层电镀车间废气排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	外层电镀车间废气排口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	外层电镀车间废气排口	硫酸雾	0.62	0.62	30	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	外层电镀车间废气排口	氮氧化物	1	43.8	200	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	外层电镀车间废气排口	锡及其化合物	<0.002	<0.002	8.5	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	外层电镀车间废气排口	甲醛	<0.5	<0.5	25	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	外层电镀车间废气排口	硫酸雾	0.21	9.52	30	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	涂装车间FQ-K-11000	VOCs	0.613	0.613	50	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	涂装车间FQ-K-11000	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	涂装车间FQ-K-11000	颗粒物	1.6	16	120	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	涂装车间FQ-K-11001	VOCs	0.519	0.519	50	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	涂装车间FQ-K-11001	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	涂装车间FQ-K-11001	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	涂装车间FQ-K-11002	VOCs	0.338	0.338	50	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	涂装车间FQ-K-11002	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	涂装车间FQ-K-11002	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	锅炉废气FQ-K-11003	氮氧化物	31	32	150	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	锅炉废气FQ-K-11003	二氧化硫	5	5	50	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	锅炉废气FQ-K-11003	颗粒物	1.6	1.6	20	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	焊接车间FQ-K-11004	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	涂装车间FQ-K-11000	VOCs	5.2	5.2	50	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	涂装车间FQ-K-11000	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	涂装车间FQ-K-11000	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	涂装车间FQ-K-11001	VOCs	1.12	1.12	50	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	涂装车间FQ-K-11001	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	涂装车间FQ-K-11001	颗粒物	1.8	1.8	120	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	涂装车间FQ-K-11002	VOCs	0.62	0.62	50	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	涂装车间FQ-K-11002	二甲苯（总量）	<0.010	<0.010	70	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	涂装车间FQ-K-11002	颗粒物	2	2	120	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	锅炉废气FQ-K-11003	氮氧化物	33	32	150	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	锅炉废气FQ-K-11003	二氧化硫	5	5	50	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	锅炉废气FQ-K-11003	颗粒物	1.9	1.6	20	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	焊接车间FQ-K-11004	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	电镀车间	氮氧化物	1.57	17.9	200	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	电镀车间	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	电镀车间	甲醛	0.25	0.25	25	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	电镀车间	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	电镀车间	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	化金线车间	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	电镀车间FQ-12206-2	氮氧化物	1.18	19.8	200	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	电镀车间FQ-12206-2	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	电镀车间FQ-12206-2	甲醛	0.21	0.21	25	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	电镀车间FQ-12206-2	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	电镀车间FQ-12206-2	硫酸雾	0.8	13.5	30	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	化金车间FQ-12206-4	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	仁宝资讯工业（昆山）有限公司	2019/11/7	SMT车间FQ-K-04108	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝资讯工业（昆山）有限公司	2019/11/7	SMT车间FQ-K-04109	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝资讯工业（昆山）有限公司	2019/12/26	SMT车间FQ-K-04111	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝资讯工业（昆山）有限公司	2019/12/26	SMT车间FQ-K-04112	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	锅炉废气FQ-K-22802	氮氧化物	12	16	150	是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	锅炉废气FQ-K-22802	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	锅炉废气FQ-K-22802	颗粒物	1.6	2.1	20	是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	锅炉废气FQ-K-22803	氮氧化物	24	31	150	是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	锅炉废气FQ-K-22803	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	锅炉废气FQ-K-22803	颗粒物	1.6	2.1	20	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/11/7	SMT车间FQ-K-04135	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/11/7	SMT车间FQ-K-04136	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/11/7	SMT车间FQ-K-04133	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/11/7	SMT车间FQ-K-04134	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/11/7	SMT车间FQ-K-04132	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/12/25	SMT车间FQ-K-04124	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/12/25	SMT车间FQ-K-04125	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/12/25	SMT车间FQ-K-04132	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/12/25	SMT车间FQ-K-04133	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/12/25	SMT车间FQ-K-04134	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/12/25	SMT车间FQ-K-04136	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	仁宝信息技术（昆山）有限公司	2019/12/25	SMT车间FQ-K-04137	锡及其化合物	<0.000750	<0.000750	8.5	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	污水站排气筒	臭气浓度	37	37	2000	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	污水站排气筒	硫化氢	4.34E-06	4.34E-06	0.33	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	污水站排气筒	氨	0.00451	0.00451	4.9	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	浆料车间排气筒	甲苯	<0.05	<0.05	40	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	多元醇车间排气筒	非甲烷总烃	1.46	1.46	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	原料罐区排气筒	非甲烷总烃	6.76	6.76	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	浆料车间排气筒	非甲烷总烃	4.64	4.64	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	中试车间排气筒	非甲烷总烃	5.06	5.06	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	污水站排气筒	非甲烷总烃	4.51	4.51	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	中试车间排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.2	<0.2	50	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	原料罐区排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.2	<0.2	50	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	浆料车间排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.2	<0.2	50	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	污水站排气筒	臭气浓度	1303	1303	2000	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	污水站排气筒	硫化氢	<0.0000032	<0.0000032	0.33	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	污水站排气筒	氨	0.00168	0.00168	4.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	浆料车间排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	原料罐区排气筒	非甲烷总烃	10.8	10.8	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	多元醇车间排气筒	非甲烷总烃	2.96	2.96	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	浆料车间排气筒	非甲烷总烃	9.02	9.02	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	污水站排气筒	非甲烷总烃	9.14	9.14	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	中试车间排气筒	非甲烷总烃	5.18	5.18	120	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	浆料车间排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	中试车间排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/9/29	原料罐区排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.1	<0.1	50	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	酸性废气排气筒010	氰化氢	0.418	0.418	0.5	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	酸性废气排气筒017	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	酸性废气排气筒007	氯化氢	2.53	2.53	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	酸性废气排气筒011	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	酸性废气排气筒016	硫酸雾	0.22	0.22	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	酸性废气排气筒012	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	酸性废气排气筒008	硫酸雾	0.23	0.23	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	酸性废气排气筒009	硫酸雾	0.27	0.27	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	酸性废气排气筒006	硫酸雾	0.24	0.24	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒001	氮氧化物	1.8	1.8	200	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒004	氮氧化物	1.8	1.8	200	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒005	氮氧化物	1.9	1.9	200	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒002	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒014	硫酸雾	0.65	0.65	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒003	硫酸雾	0.65	0.65	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒005	硫酸雾	0.48	0.48	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒013	硫酸雾	0.56	0.56	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒004	硫酸雾	0.44	0.44	30	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/26	酸性废气排气筒001	硫酸雾	0.52	0.52	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/10/29	镀铬车间排气筒	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/10/29	镀铬车间排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/30	导热油炉	氮氧化物	94	207	200	否	0.04
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/30	导热油炉	二氧化硫	9	21	200	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/30	烫光机、定型机废气	甲苯	<0.0020	<0.0020	40	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/30	烫光机、定型机废气	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/30	定型机废气	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/30	烫光机、定型机废气	二甲苯	<0.0020	<0.0020	70	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/30	导热油炉	颗粒物	7.7	16.8	30	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/9/9	导热油炉	氮氧化物	12.1	44.5	200	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/9/9	导热油炉	二氧化硫	5.07	18.6	200	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/9/9	烫光机、定型机废气	甲苯	<0.0017	<0.0017	40	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/9/9	烫光机、定型机废气	非甲烷总烃	0.57	0.57	120	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/9/9	烫光机、定型机废气	二甲苯（总量）	<0.0017	<0.0017	70	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/9/9	导热油炉	颗粒物	28.6	105.1	30	否	2.50
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/11/14	导热油炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/11/14	导热油炉	氮氧化物	37	62	200	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/11/14	导热油炉	二氧化硫	16	26	200	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/11/14	导热油炉	颗粒物	1.3	2.1	30	是	
苏州市	张家港保税区恒隆钢管有限公司	2019/7/10	加热炉排气筒	氮氧化物	183	183	300	是	
苏州市	张家港保税区恒隆钢管有限公司	2019/7/10	加热炉排气筒	二氧化硫	46	46	150	是	
苏州市	张家港保税区恒隆钢管有限公司	2019/7/10	加热炉排气筒	颗粒物	3.5	3.5	20	是	
苏州市	张家港保税区恒隆钢管有限公司	2019/7/10	酸雾吸收塔北	硫酸雾	<0.2	<0.2	10	是	
苏州市	张家港保税区恒隆钢管有限公司	2019/11/19	加热炉排气筒	氮氧化物	46	33	300	是	
苏州市	张家港保税区恒隆钢管有限公司	2019/11/19	加热炉排气筒	二氧化硫	25	18	150	是	
苏州市	张家港保税区恒隆钢管有限公司	2019/11/19	加热炉排气筒	颗粒物	3.4	2.5	20	是	
苏州市	张家港保税区恒隆钢管有限公司	2019/11/19	酸雾吸收塔南	硫酸雾	<0.2	<0.2	10	是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/5/29	注塑废气排口	非甲烷总烃	0.9	0.9	60	是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/5/29	注塑废气排口	颗粒物	<1	<1	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/11/4	注塑废气排口	非甲烷总烃	20	20	60	是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/11/4	注塑废气排口	颗粒物	48.4	48.4	20	否	1.42
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	水洗水封装置排口DA001	氨	13.4	13.4	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	水洗水封装置排口DA001	非甲烷总烃	2.39	2.39	60	是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	水洗水封装置排口DA001	颗粒物	3.9	3.9	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	X1001投料站排口DA002	颗粒物	3	3	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	X2001投料站排口DA003	颗粒物	2.8	2.8	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	水洗水封装置排口DA001	氨	7.4	7.4	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	水洗水封装置排口DA001	非甲烷总烃	2.46	2.46	60	是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	水洗水封装置排口DA001	颗粒物	50	50	20	否	1.50
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	G栋车间2楼电镀车间G4	氯化氢	8.3	8.3	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	B栋南区电镀车间B4	氯化氢	9.2	9.2	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	B栋东北区电镀车间B2	氯化氢	8.33	8.33	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	B栋东北区电镀车间B1	氯化氢	9.76	9.76	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	G栋车间1楼电镀车间G2	氯化氢	8.34	8.34	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	G栋车间1楼电镀车间G1	氯化氢	8.12	8.12	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	G栋车间2楼电镀车间G5	氯化氢	8.19	8.19	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	B栋南区电镀车间B3	氯化氢	10.3	10.3	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	G栋车间2楼电镀车间G5	硫酸雾	15.1	15.1	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	B栋东北区电镀车间B2	硫酸雾	1.14	1.14	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	B栋南区电镀车间B4	硫酸雾	1.41	1.41	30	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/5/29	G栋车间1楼电镀车间G2	硫酸雾	9.79	9.79	30	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	DA001、DA002合并定型废气排口	非甲烷总烃	1.58	1.58	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	DA001、DA002合并定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	2.54	2.54	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	天然气锅炉废气排口DA004	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	天然气锅炉废气排口DA004	氮氧化物	65	73	150	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	天然气锅炉废气排口DA004	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	天然气锅炉废气排口DA004	颗粒物	1.31	1.47	20	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/11/15	DA001、DA002合并定型废气排口	非甲烷总烃	1.63	1.63	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/11/15	DA001、DA002合并定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/11/21	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	1.4	1.4	120	是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/11/21	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	定型机废气排口DA001	非甲烷总烃	1.26	1.26	120	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	定型机废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	定型机废气排口DA002	非甲烷总烃	1.49	1.49	120	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	定型机废气排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	生物质锅炉废气排口DA003	林格曼黑度	1	1	1	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	生物质锅炉废气排口DA003	氮氧化物	24	65	200	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	生物质锅炉废气排口DA003	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	生物质锅炉废气排口DA003	颗粒物	1.6	4.6	30	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	定型机废气排口DA001	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	定型机废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	定型机废气排口DA002	非甲烷总烃	1.7	1.7	120	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	定型机废气排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	生物质锅炉废气排口DA003	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	生物质锅炉废气排口DA003	氮氧化物	30	75	200	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	生物质锅炉废气排口DA003	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	生物质锅炉废气排口DA003	颗粒物	1.7	4.3	30	是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/6/25	定型机废气排气筒	非甲烷总烃	9.44	9.44	120	是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	定型机废气排气筒	非甲烷总烃	1.94	1.94	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/13	定型机排口DA002	非甲烷总烃	12.2	12.2	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/13	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/13	定型机排口DA004	非甲烷总烃	12.9	12.9	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/13	定型机排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	定型机排口DA001	非甲烷总烃	48.6	48.6	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	定型机排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	定型机排口DA002	非甲烷总烃	13.5	13.5	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	定型机排口DA004	非甲烷总烃	33.9	33.9	120	是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	定型机排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/7/26	炉窑废气	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/7/26	炉窑废气	氮氧化物	292	501	700	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/7/26	炉窑废气	二氧化硫	4	7	400	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/7/26	炉窑废气	氯化氢	1.29	2.18	30	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/7/26	炉窑废气	颗粒物	6.4	10.9	50	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/7/26	炉窑废气	氯化物（以氯化氢计	0.32	0.55	5	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/10/18	炉窑废气	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/10/18	炉窑废气	氮氧化物	238	436	700	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/10/18	炉窑废气处理设施进口	氮氧化物	429	429		不参与评价	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/10/18	炉窑废气	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/10/18	炉窑废气处理设施进口	二氧化硫	<3	<3		不参与评价	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/10/18	炉窑废气	氟化物	0.09	0.17	5	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/10/18	炉窑废气	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/10/18	炉窑废气处理设施进口	颗粒物	40	40		不参与评价	
苏州市	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	2019/10/18	炉窑废气	颗粒物	1.7	3.1	50	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	电镀1/2车间（镀铬）	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	电镀3/6车间（预镀铜打底）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	电镀1车间（预镀铜打底、镀金工段）	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	抛光线排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	电镀1-2.6车间	氯化氢	5.27	5.27	30	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	电镀1-2.6车间	硫酸雾	13.2	13.2	30	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	电镀1-1车间（酸洗）	氯化氢	2.87	2.87	30	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	电镀1-1车间（酸洗）	硫酸雾	5.14	5.14	30	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	电镀车间（镀铬）废气排口FQ-G-00205	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	预镀铜打底废气排口FQ-G-00206	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	预镀铜打底镀金工段废气排口FQ-G-00207	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	抛光线废气排口FQ-G-00208	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	电镀车间废气排口FQ-G-00210	氯化氢	0.6	0.6	30	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	电镀车间废气排口FQ-G-00210	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	天然气锅炉排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	天然气锅炉排口	氮氧化物	61	112	150	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	天然气锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	天然气锅炉排口	颗粒物	<1.3	<1.3	20	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	导热油炉排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	导热油炉排口	氮氧化物	84	146	150	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	导热油炉排口	二氧化硫	4	7	50	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	导热油炉排口	颗粒物	<1.3	<1.3	20	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	2#厂房排气筒	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	2#厂房排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.2	<0.2	50	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	1#厂房排气筒	非甲烷总烃	0.45	0.45	120	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	1#厂房排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.2	<0.2	50	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	废水处理站排气筒	臭气浓度	549	549	2000	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	天然气锅炉排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	天然气锅炉排口	氮氧化物	61	109	150	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	天然气锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	天然气锅炉排口	颗粒物	<0.8	<0.8	20	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	导热油炉排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	导热油炉排口	氮氧化物	84	136	150	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	导热油炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	导热油炉排口	颗粒物	<0.8	<0.8	20	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	2#厂房排气筒	非甲烷总烃	0.4	0.4	120	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	2#厂房排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.2	<0.2	50	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	1#厂房排气筒	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	1#厂房排气筒	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.2	<0.2	50	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	废水处理站排气筒	臭气浓度	30	30	2000	是	
苏州市	江苏恒阳制管有限公司	2019/10/30	FQ-053301878	氮氧化物	1.12	1.12	300	是	
苏州市	江苏恒阳制管有限公司	2019/10/30	FQ-053301878	氟化物	0.06	0.06	6	是	
苏州市	江苏恒阳制管有限公司	2019/10/30	FQ-053301878	氯化氢	<0.9	<0.9	15	是	
苏州市	江苏恒阳制管有限公司	2019/10/30	FQ-053301878	硫酸雾	0.5	0.5	10	是	
苏州市	江苏恒阳制管有限公司	2019/11/20	碱喷淋FQ-053301878	氮氧化物	<3	<3	300	是	
苏州市	江苏恒阳制管有限公司	2019/11/20	碱喷淋FQ-053301878	氟化物	0.09	0.09	6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏恒阳制管有限公司	2019/11/20	碱喷淋FQ-053301878	氯化氢	1.98	1.98	15	是	
苏州市	江苏恒阳制管有限公司	2019/11/20	碱喷淋FQ-053301878	硫酸雾	0.97	0.97	10	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	含氰废气处理设施17#排气筒	氰化氢	0.24	0.24	0.5	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	含氰废气处理设施36#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	含氰废气处理设施23#排气筒	氰化氢	0.26	0.26	0.5	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	铬酸雾废气28#排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	铬酸雾废气11#排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	铬酸雾废气7#排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	铬酸雾废气29#排气筒	铬酸雾	0.043	0.043	0.05	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	综合废气处理设施16#排气筒	氮氧化物	3	3	200	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	含氰废气处理设施17#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	含氰废气处理设施9#排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	综合废气处理设施14#排气筒	氯化氢	5.16	5.16	30	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	铬酸雾废气29#排气筒	铬酸雾	0.015	0.015	0.05	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	铬酸雾废气28#排气筒	铬酸雾	0.039	0.039	0.05	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	铬酸雾废气11#排气筒	铬酸雾	0.018	0.018	0.05	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	铬酸雾废气5#排气筒	铬酸雾	0.024	0.024	0.05	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	综合废气处理设施16#排气筒	硫酸雾	0.47	0.47	30	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	综合废气处理设施35#排气筒	硫酸雾	0.14	0.14	30	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/7/23	车间酸雾排气筒DA011	氯化氢	4.8	4.8	30	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/7/23	车间酸雾排气筒DA001	氯化氢	3.91	3.91	30	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/7/23	车间铬酸雾排气筒DA007	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/7/23	车间铬酸雾排气筒DA010	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/7/23	车间铬酸雾排气筒DA002	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/7/23	车间酸雾排气筒DA011	硫酸雾	0.58	0.58	30	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/7/23	车间酸雾排气筒DA001	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	车间酸雾排气筒DA011	氯化氢	1.74	1.74	30	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	2车间铬酸雾排气筒DA004	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	车间铬酸雾排气筒DA007	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	车间铬酸雾排气筒DA010	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	车间酸雾排气筒DA011	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市小山染色厂	2019/11/12	生物质锅炉排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市小山染色厂	2019/11/12	生物质锅炉排口DA001	氮氧化物	242	448	200	否	1.24
苏州市	常熟市小山染色厂	2019/11/12	生物质锅炉排口DA001	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟市小山染色厂	2019/11/12	生物质锅炉排口DA001	二氧化硫	5	10	200	是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	退火炉排气口DA001	氮氧化物	10.4	27	300	是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	退火炉排气口DA001	颗粒物	18	45	15	否	2.00
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	退火炉排气口DA002	氮氧化物	<3	<3	300	是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	退火炉排气口DA002	二氧化硫	<3	<3	150	是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	退火炉排气口DA002	颗粒物	6	390	15	否	25.00
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	酸气排气口DA003	硫酸雾	1.22	1.22	10	是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/11/12	酸气排气口DA003	硫酸雾	0.99	0.99	10	是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/14	定型机 排口DA004	非甲烷总烃	6.6	6.6	120	是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/14	定型机 排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/14	定型机 排口DA005	非甲烷总烃	6.02	6.02	120	是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/14	定型机 排口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/26	定型机 排口DA005	非甲烷总烃	1.72	1.72	120	是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/26	定型机 排口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA001	氮氧化物	20	24	200	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA001	汞及其化合物	0.000342	0.00041	0.05	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA001	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA001	颗粒物	21.4	25.7	30	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	DA002,008,009,010,011合并定型废气排口	非甲烷总烃	1.13	1.13	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	DA002,008,009,010,011合并定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	DA012烫光废气排口	非甲烷总烃	1.68	1.68	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	DA012烫光废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	DA014，015合并印花废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	DA014，015合并印花废气排口	非甲烷总烃	1.16	1.16	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	DA014，015合并印花废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	DA014，015合并印花废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA001	氮氧化物	142	170	200	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA001	汞及其化合物	0.000633	0.00076	0.05	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA001	二氧化硫	3	4	200	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA001	颗粒物	20.1	24.4	30	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	DA002,008,009,010,011合并定型废气排口	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	DA002,008,009,010,011合并定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	DA014，015合并印花废气排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	DA014，015合并印花废气排口	非甲烷总烃	1.23	1.23	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	DA014，015合并印花废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	DA014，015合并印花废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/25	DA012烫光废气排口	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/25	DA012烫光废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	酸洗车间一号排气筒排口DA001	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	酸洗车间二号排气筒排口DA002	硫酸雾	0.82	0.82	30	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	天然气锅炉排口DA003	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	天然气锅炉排口DA003	氮氧化物	66	73	150	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	天然气锅炉排口DA003	二氧化硫	12	13	50	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	天然气锅炉排口DA003	颗粒物	2.3	2.6	20	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	酸洗车间一号排气筒排口DA001	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	酸洗车间二号排气筒排口DA002	硫酸雾	0.45	0.45	30	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	天然气锅炉排口DA003	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	天然气锅炉排口DA003	氮氧化物	82	98	150	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	天然气锅炉排口DA003	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	天然气锅炉排口DA003	颗粒物	1.4	1.7	20	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	印花机、蒸化机废气排口DA001	甲苯	1.18	1.18	40	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	印花机、蒸化机废气排口DA001	非甲烷总烃	34	34	120	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	印花机、蒸化机废气排口DA001	二甲苯	3.24	3.24	70	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	印花机、蒸化机废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	定型机废气排口 DA004	非甲烷总烃	11	11	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	定型机废气排口 DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	定型机废气排口DA005	非甲烷总烃	7.04	7.04	120	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	定型机废气排口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	锅炉排口DA012	氮氧化物	100	140	200	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	锅炉排口DA012	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	锅炉排口DA012	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	锅炉排口DA012	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	锅炉排口DA012	颗粒物	13.9	19.4	30	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	定型机废气排口DA003	非甲烷总烃	1.5	1.5	120	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	定型机废气排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市海峰电镀有限公司	2019/4/30	氯化氢排气筒2	氯化氢	0.6	0.6	30	是	
苏州市	太仓市海峰电镀有限公司	2019/4/30	氯化氢排气筒1	氯化氢	1.19	1.19	30	是	
苏州市	太仓市海峰电镀有限公司	2019/8/22	镀锌镍生产线2#	氯化氢	0.0436	0.0436	30	是	
苏州市	太仓市海峰电镀有限公司	2019/8/22	镀锌线DA004	氯化氢	0.0571	0.0571	30	是	
苏州市	太仓市海峰电镀有限公司	2019/8/22	镀锌镍生产线1#	氯化氢	0.0318	0.0318	30	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	车间废气排口DA004	铬酸雾	0.006	0.006	0.05	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	车间废气排口DA013	氯化氢	0.38	0.38	30	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	车间废气排口DA015	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	车间废气排口DA016	硫酸雾	0.54	0.54	30	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/27	车间废气排口DA007	氮氧化物	2.83	2.83	200	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/27	车间废气排口DA008	氯化氢	0.54	0.54	30	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/27	锅炉废气排口DA012	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/27	锅炉废气排口DA012	氮氧化物	55	71	150	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/27	锅炉废气排口DA012	二氧化硫	<3	<3	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/27	锅炉废气排口DA012	颗粒物	1.3	1.7	20	是	
苏州市	怡成屏障（张家港）科技有限公司	2019/7/21	树脂车间排放口	二甲苯（总量）	31	31	70	是	
苏州市	怡成屏障（张家港）科技有限公司	2019/7/21	树脂车间排放口	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	怡成屏障（张家港）科技有限公司	2019/11/11	树脂车间排放口	二甲苯（总量）	0.336	0.336	70	是	
苏州市	怡成屏障（张家港）科技有限公司	2019/11/11	树脂车间排放口	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
苏州市	怡成屏障（张家港）科技有限公司	2019/11/11	样品喷涂间排气筒	臭气浓度	977	977	6000	是	
苏州市	怡成屏障（张家港）科技有限公司	2019/11/11	样品喷涂间排气筒	非甲烷总烃	38.9	38.9	60	是	
苏州市	怡成屏障（张家港）科技有限公司	2019/11/11	样品喷涂间排气筒	二甲苯（总量）	5.42	5.42	70	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	印花废气排放口DA003	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	印花废气排放口DA003	非甲烷总烃	22.7	22.7	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	印花废气排放口DA003	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	印花废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	烫光废气排放口DA007	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	烫光废气排放口DA007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	印花废气排放口DA003	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	印花废气排放口DA003	非甲烷总烃	2.88	2.88	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	印花废气排放口DA003	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	印花废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	烫光废气排放口DA007	非甲烷总烃	0.5	0.5	120	是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	烫光废气排放口DA007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏富淼科技股份有限公司	2019/5/23	热电车间废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏富淼科技股份有限公司	2019/5/23	热电车间废气排气筒	氮氧化物	37	41	100	是	
苏州市	江苏富淼科技股份有限公司	2019/5/23	热电车间废气排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	江苏富淼科技股份有限公司	2019/5/23	热电车间废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏富淼科技股份有限公司	2019/5/23	热电车间废气排气筒	烟尘	2.3	2.6	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏富淼科技股份有限公司	2019/11/25	锅炉排气筒	氮氧化物	35	43	100	是	
苏州市	江苏富淼科技股份有限公司	2019/11/25	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	江苏富淼科技股份有限公司	2019/11/25	锅炉排气筒	烟尘	2.1	2.6	20	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	定型机废气排放口DA001	非甲烷总烃	0.89	0.89	120	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	定型机废气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	定型机废气排口DA002	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	定型机废气排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	锅炉废气排放口DA004	氮氧化物	54	74	200	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	锅炉废气排放口DA004	汞及其化合物	0.000034	0.000047	0.05	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	锅炉废气排放口DA004	二氧化硫	11	15	200	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	锅炉废气排放口DA004	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	锅炉废气排放口DA004	颗粒物	2.1	2.9	30	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	锅炉废气排放口DA004	氮氧化物	44	126	200	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	锅炉废气排放口DA004	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	锅炉废气排放口DA004	二氧化硫	14	41	200	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	锅炉废气排放口DA004	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	锅炉废气排放口DA004	颗粒物	9.6	26.8	30	是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/5/6	脱脂、化学研磨、中和、氧化工序废	氮氧化物	0.63	5.89	200	是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/5/6	脱脂、化学研磨、中和、氧化工序废	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/10/21	酸洗废气排气筒	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/10/21	酸洗废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/7/17	导热炉排放口	氮氧化物	56	44	100	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/7/17	导热炉排放口	二氧化硫	5	4	50	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/7/17	导热炉排放口	颗粒物	<20	<16	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	导热油炉排放口	甲苯	0.142	0.216	8	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	导热油炉排放口	非甲烷总烃	9.6	14.6	60	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	导热油炉排放口	苯乙烯	0.158	0.24	20	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	导热炉排放口	氮氧化物	45	71	100	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	导热炉排放口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	导热炉排放口	非甲烷总烃	12.1	19.6	60	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	导热炉排放口	颗粒物	1.3	2	20	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	包装车间1#线排气筒	甲苯	0.157	0.157	8	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	包装车间1#线排气筒	非甲烷总烃	1.78	1.78	60	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	包装车间1#线排气筒	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
苏州市	雅仕德化工（江苏）有限公司	2019/11/11	包装车间1#线排气筒	苯乙烯	0.39	0.39	20	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	甲苯	<0.01	<0.01	25	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	甲苯	<0.01	<0.01	12	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	非甲烷总烃	2.54	2.54	80	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	非甲烷总烃	0.00619	0.00619	38	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	氯化氢	4.1	4.1	100	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	二甲苯（总量）	0.05	0.05	40	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	二甲苯（总量）	0.000124	0.000124	3.8	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	1#排气筒DA001	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	2#排气筒DA002	二氧化硫	7	7	550	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	2#排气筒DA002	非甲烷总烃	8.97	8.97	80	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	2#排气筒DA002	氯化氢	1.74	1.74	100	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	2#排气筒DA002	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	4#排气筒DA004	非甲烷总烃	2.52	2.52	80	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	4#排气筒DA004	非甲烷总烃	0.00973	0.00973	38	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	4#排气筒DA004	氯化氢	1.67	1.67	100	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	4#排气筒DA004	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	氮氧化物	<1.34	<1.34	240	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	甲醇	<2	<2	60	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	甲醇	<0.068	<0.068	19	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	甲苯	0.000676	0.000676	12	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	甲苯	0.02	0.02	25	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	甲醛	0.00271	0.00271	1	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	甲醛	0.08	0.08	10	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	非甲烷总烃	0.133	0.133	38	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	非甲烷总烃	3.9	3.9	80	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	氯化氢	3.12	3.12	100	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	40	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	二甲苯（总量）	<0.000338	<0.000338	3.8	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	1#排气筒DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型1号烟气排放口DA001	非甲烷总烃	0.36	0.36	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型1号烟气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型2号烟气排放口DA003	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型2号烟气排放口DA003	颗粒物	23	23	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型3号烟气排放口DA005	非甲烷总烃	0.36	0.36	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型3号烟气排放口DA005	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型4号烟气排放口DA007	非甲烷总烃	0.61	0.61	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型4号烟气排放口DA007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型5号烟气排放口DA009	非甲烷总烃	0.38	0.38	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型5号烟气排放口DA009	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型6号烟气排放口DA010	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型6号烟气排放口DA010	颗粒物	23	23	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型8号烟气排放口DA011	非甲烷总烃	0.38	0.38	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	定型8号烟气排放口DA011	颗粒物	43	43	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	锅炉排放口DA015	氮氧化物	130	158	200	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	锅炉排放口DA015	汞及其化合物	3.80E-05	4.60E-05	0.05	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	锅炉排放口DA015	二氧化硫	19	23	200	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	锅炉排放口DA015	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	锅炉排放口DA015	颗粒物	17	21	30	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	印花机1号排放口DA019	甲苯	0.107	0.107	40	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	印花机1号排放口DA019	非甲烷总烃	0.38	0.38	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	印花机1号排放口DA019	二甲苯	0.162	0.162	70	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	印花机2号排放口DA020	甲苯	0.11	0.11	40	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	印花机2号排放口DA020	非甲烷总烃	0.42	0.42	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	印花机2号排放口DA020	二甲苯	0.164	0.164	70	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	印花机3号排放口DA021	甲苯	0.075	0.075	40	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	印花机3号排放口DA021	非甲烷总烃	0.34	0.34	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	印花机3号排放口DA021	二甲苯	0.152	0.152	70	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机5号废气口DAA002	非甲烷总烃	0.35	0.35	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机5号废气口DAA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机1号废气口DAA003	非甲烷总烃	0.38	0.38	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机1号废气口DAA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机2号废气口DAA004	非甲烷总烃	0.36	0.36	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机2号废气口DAA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机3号废气口DAA005	非甲烷总烃	0.31	0.31	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机3号废气口DAA005	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机4号废气口DAA006	非甲烷总烃	0.3	0.3	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/5/14	烫光机4号废气口DAA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	定型4号烟气排放口DA007	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	定型4号烟气排放口DA007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	定型6号烟气排放口DA010	非甲烷总烃	0.88	0.88	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	定型6号烟气排放口DA010	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	印花机3号排放口DA021	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	印花机3号排放口DA021	非甲烷总烃	1.38	1.38	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	印花机3号排放口DA021	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	烫光机1号废气口DAA003	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	烫光机1号废气口DAA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	定型机废气排放口DA001-1	非甲烷总烃	0.96	0.96	120	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	定型机废气排放口DA001-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	定型机废气排口DA001-2	非甲烷总烃	1.22	1.22	120	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	定型机废气排口DA001-2	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	锅炉烟气排放口DA002	氮氧化物	50	82	150	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	锅炉烟气排放口DA002	二氧化硫	<3	<4	50	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	锅炉烟气排放口DA002	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	锅炉烟气排放口DA002	颗粒物	2.3	3.8	20	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	定型机废气排放口DA001-1	非甲烷总烃	2.16	2.16	120	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	定型机废气排放口DA001-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	定型机废气排口DA001-2	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	定型机废气排口DA001-2	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	锅炉烟气排放口DA002	氮氧化物	45	88	150	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	锅炉烟气排放口DA002	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	锅炉烟气排放口DA002	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	锅炉烟气排放口DA002	颗粒物	1.04	2.39	20	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	东侧排气筒出口FQ-Q-00072	氮氧化物	0.301	0.301	200	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	东侧排气筒出口FQ-Q-00072	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	西侧排气筒出口FQ-Q-00073	氮氧化物	0.424	0.424	200	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	西侧排气筒出口FQ-Q-00073	硫酸雾	0.25	0.25	30	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	北侧排气筒出口FQ-Q-00514	氮氧化物	0.347	0.347	200	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	北侧排气筒出口FQ-Q-00514	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	东侧排气筒出口FQ-Q-00072	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	东侧排气筒出口FQ-Q-00072	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	西侧排气筒出口FQ-Q-00073	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	西侧排气筒出口FQ-Q-00073	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	北侧排气筒出口FQ-Q-00514	氮氧化物	<0.7	<0.7	200	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	北侧排气筒出口FQ-Q-00514	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/6/18	锅炉排口（Q1）	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/6/18	锅炉排口（Q1）	氮氧化物	42	42	100	是	
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/6/18	锅炉排口（Q1）	汞及其化合物	<0.0001	<0.00005	0.03	是	
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/6/18	锅炉排口（Q1）	二氧化硫	4	4	50	是	
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/6/18	锅炉排口（Q1）	烟尘	2.4	2.4	20	是	
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/10/24	锅炉排口（Q1）	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/10/24	锅炉排口（Q1）	氮氧化物	43	32	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/10/24	锅炉排口（Q1）	汞及其化合物	<0.0001	<0.0001	0.03	是	
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/10/24	锅炉排口（Q1）	二氧化硫	5	5	50	是	
苏州市	盛虹集团有限公司热电分厂	2019/10/24	锅炉排口（Q1）	烟尘	1.5	1.1	20	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	铬酸雾净化设施排口DA001	铬酸雾	0.034	0.034	0.05	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	酸碱废气净化设施排口DA002	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	酸碱废气净化设施排口DA002	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	铬酸雾净化设施排口DA012	铬酸雾	0.038	0.038	0.05	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	铬酸雾净化设施排口DA013	铬酸雾	0.045	0.045	0.05	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	酸碱废气净化设施排口DA019	氯化氢	0.37	0.37	30	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	酸碱废气净化设施排口DA019	硫酸雾	2.24	2.24	30	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	酸碱废气净化设施排口DA029	氯化氢	0.33	0.33	30	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	酸碱废气净化设施排口DA029	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/8/23	酸碱废气净化设施排口DA002	氯化氢	3.34	3.34	30	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/8/23	酸碱废气净化设施排口DA002	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/8/23	铬酸雾净化设施排口DA012	铬酸雾	0.007	0.007	0.05	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/8/23	铬酸雾净化设施排口DA013	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/8/23	酸碱废气净化设施排口DA029	氯化氢	4.4	4.4	30	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/8/23	酸碱废气净化设施排口DA029	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	张家港逸臣钢管有限公司	2019/9/20	DA007排气筒	硫酸雾	0.77	0.77	10	是	
苏州市	张家港逸臣钢管有限公司	2019/11/29	DA007排气筒	硫酸雾	0.3	0.3	10	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/7/31	燃煤锅炉排口DA006	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/7/31	燃煤锅炉排口DA006	氮氧化物	90	142	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/7/31	燃煤锅炉排口DA006	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/7/31	燃煤锅炉排口DA006	二氧化硫	36	54	200	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/7/31	燃煤锅炉排口DA006	颗粒物	14.3	25.6	30	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	定型机排口DA001	非甲烷总烃	6.96	6.96	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	定型机排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	定型机排口DA002	非甲烷总烃	5.87	5.87	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	定型机排口DA001	非甲烷总烃	4.36	4.36	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	定型机排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	定型机排口DA002	非甲烷总烃	5.51	5.51	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	定型机排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	定型机排口DA003	非甲烷总烃	6.1	6.1	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	定型机排口DA004	非甲烷总烃	1.94	1.94	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	定型机排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	600万大卡导热油炉DA006-1	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	600万大卡导热油炉DA006-1	氮氧化物	37	39	150	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	600万大卡导热油炉DA006-1	二氧化硫	8	8	50	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	600万大卡导热油炉DA006-1	颗粒物	1.8	1.9	20	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	20吨蒸汽锅炉DA006-2	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	20吨蒸汽锅炉DA006-2	氮氧化物	30	31	150	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	20吨蒸汽锅炉DA006-2	二氧化硫	4	4	50	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	20吨蒸汽锅炉DA006-2	颗粒物	2.1	2.2	20	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	DA001定型废气排口	非甲烷总烃	0.51	0.51	120	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	DA001定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA002	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA002	氮氧化物	74	81	200	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA002	汞及其化合物	0.00066	0.000727	0.05	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA002	二氧化硫	35	39	200	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	燃煤锅炉废气排口DA002	颗粒物	23.8	26.4	30	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	DA001定型废气排口	非甲烷总烃	0.8	0.8	120	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	DA001定型废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA002	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA002	氮氧化物	99	110	200	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA002	汞及其化合物	0.000428	0.000476	0.05	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA002	二氧化硫	15	17	200	是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	燃煤锅炉废气排口DA002	颗粒物	23.9	27.6	30	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	锅炉烟气排口DA001	氮氧化物	129	147	200	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	锅炉烟气排口DA001	汞及其化合物	<0.000100	<0.000100	0.05	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	锅炉烟气排口DA001	二氧化硫	39	45	200	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	锅炉烟气排口DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	锅炉烟气排口DA001	颗粒物	1.5	1.7	30	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印花机烟气排放口DA017	甲苯	0.083	0.083	40	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印花机烟气排放口DA017	非甲烷总烃	15.4	15.4	120	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印花机烟气排放口DA017	二甲苯	0.06	0.06	70	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	定型废气排口DA018	非甲烷总烃	1.71	1.71	120	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	定型废气排口DA018	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排口DA001	氮氧化物	140	150	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排口DA001	汞及其化合物	0.000095	0.000102	0.05	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排口DA001	二氧化硫	129	139	200	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排口DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	锅炉烟气排口DA001	颗粒物	16.8	18	30	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印花机烟气排放口DA016	甲苯	0.163	0.163	40	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印花机烟气排放口DA016	非甲烷总烃	3.42	3.42	120	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印花机烟气排放口DA016	二甲苯（总量）	0.236	0.236	70	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	定型废气排口DA018	非甲烷总烃	4.02	4.02	120	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	定型废气排口DA018	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	污水站3#废气排气筒	臭气浓度	98	98	2000	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	污水站3#废气排气筒	硫化氢	<0.005	<0.005	0.33	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	污水站3#废气排气筒	氨	2.15	2.15	4.9	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	（2、3、6机器）定型机2#废气排气筒	非甲烷总烃	3.04	3.04	120	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	（1、4、5机器）定型机1#废气排气筒	非甲烷总烃	4.04	4.04	120	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	（2、3、6机器）定型机2#废气排气筒	颗粒物	3.2	3.2	120	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	（1、4、5机器）定型机1#废气排气筒	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	污水站3#废气排气筒	臭气浓度	744	744	2000	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	污水站3#废气排气筒	硫化氢	0.013	0.013	0.33	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	污水站3#废气排气筒	氨	1.84	1.84	4.9	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	定型机2#排气筒	非甲烷总烃	18	18	120	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	定型机1#排气筒	非甲烷总烃	3.29	3.29	120	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	定型机2#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	定型机1#排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	锅炉废气排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	152	156	200	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	11	11	200	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	锅炉废气排放口DA001	颗粒物	4.7	4.8	30	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	定型机废气排放口DA002	非甲烷总烃	3.36	3.36	120	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	定型机废气排放口DA002	颗粒物	1.2	1.2	120	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	锅炉废气排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	120	141	200	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	0.0000647	0.000077	0.05	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	13	15	200	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	锅炉废气排放口DA001	颗粒物	9.8	12.8	30	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	定型机废气排放口DA002	非甲烷总烃	2.14	2.14	120	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	定型机废气排放口DA002	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	3#锅炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	3#锅炉出口	氮氧化物	23	25	50	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	3#锅炉出口	汞及其化合物	0.000318	0.000348	0.03	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	3#锅炉出口	氨	0.033	0.033	75	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	3#锅炉出口	二氧化硫	23	25	35	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	3#锅炉出口	颗粒物	2.6	2.9	10	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	4#锅炉出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	4#锅炉出口	氮氧化物	24	29	50	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	4#锅炉出口	汞及其化合物	0.000377	0.000462	0.03	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	4#锅炉出口	氨	0.0218	0.0218	75	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	4#锅炉出口	二氧化硫	13	16	35	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/6/19	4#锅炉出口	颗粒物	3.1	3.8	10	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/10/10	3#脱硫塔FQ-083401-3	林格曼黑度	<1	<1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/10/10	3#脱硫塔FQ-083401-3	氮氧化物	16	17	50	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/10/10	3#脱硫塔FQ-083401-3	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/10/10	3#脱硫塔FQ-083401-3	氨	0.15	0.15	75	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/10/10	3#脱硫塔FQ-083401-3	二氧化硫	19	20	35	是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/10/10	3#脱硫塔FQ-083401-3	颗粒物	4.7	5	10	是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	热氧化炉排气筒监测口DA001	氮氧化物	6	72	100	是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	热氧化炉排气筒监测口DA001	二氧化硫	<3	<34	50	是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	热氧化炉排气筒监测口DA001	非甲烷总烃	8.98	103	60	否	0.72
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	热氧化炉排气筒监测口DA001	颗粒物	4.1	38.8	20	否	0.94
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	热氧化炉排气筒监测口DA001	苯乙烯	<0.0015	<0.017	20	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	32#废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	39#废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	4#废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	13#废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	42#废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	34#废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	35#废气排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	24#废气排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	15#废气排气筒	铬酸雾	0.028	0.028	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	6#废气排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	29#废气排气筒	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	10#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	40#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/7/24	34#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/10/24	39#废气排气筒	氰化氢	<0.04	<0.04	0.5	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/10/24	B1车间氯化氢排气筒27#	氯化氢	1	1	30	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/10/24	29#废气排气筒	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/10/24	15#废气排气筒	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/10/24	35#废气排气筒	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/10/24	B2车间铬酸雾排气筒28#	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/10/24	A5车间铬酸雾排气筒12#	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/10/24	A8车间铬酸雾排气筒19#	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	太仓新锦表面处理有限公司	2019/10/24	40#废气排气筒	硫酸雾	<0.0008	<0.0008	30	是	
苏州市	长兴电镀（昆山）有限公司	2019/5/8	挂镀车间排气筒	氮氧化物	0.82	0.82	200	是	
苏州市	长兴电镀（昆山）有限公司	2019/5/8	挂镀车间排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	长兴电镀（昆山）有限公司	2019/5/8	挂镀车间排气筒	硫酸雾	0.542	0.542	30	是	
苏州市	长兴电镀（昆山）有限公司	2019/9/3	挂镀车间排气筒	氮氧化物	3.46	15.8	200	是	
苏州市	长兴电镀（昆山）有限公司	2019/9/3	挂镀车间排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	长兴电镀（昆山）有限公司	2019/9/3	挂镀车间排气筒	硫酸雾	0.28	1.28	30	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	定型设备排口DA002	非甲烷总烃	0.57	0.57	120	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	定型设备排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	定型设备排口DA004	非甲烷总烃	0.6	0.6	120	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	定型设备排口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-14000MA排口DA011	氮氧化物	109	124	200	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-14000MA排口DA011	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-14000MA排口DA011	二氧化硫	18	21	200	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-14000MA排口DA011	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-14000MA排口DA011	颗粒物	50	59	30	否	0.97
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-9400MA排口DA012	氮氧化物	126	108	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-9400MA排口DA012	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-9400MA排口DA012	二氧化硫	93	81	200	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-9400MA排口DA012	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	燃煤锅炉YLW-9400MA排口DA012	颗粒物	50	43	30	否	0.43
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	定型设备排口DA002	非甲烷总烃	0.47	0.47	120	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	定型设备排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	定型机排气筒DA003	非甲烷总烃	0.67	0.67	120	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	定型机排气筒DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	一号车间FQ-001出口	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	一号车间FQ-002出口	铬酸雾	0.0154	0.0154	0.05	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	一号车间FQ-003出口	氯化氢	0.75	0.75	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	三号车间FQ-005出口	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	三号车间FQ-006出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	四号车间FQ-008出口	氯化氢	0.84	3.77	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	二号车间FQ-009出口	氯化氢	0.41	1.84	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	四号车间FQ-011出口	铬酸雾	0.0076	0.0341	0.05	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	六号车间FQ-012出口	氯化氢	0.43	1.895	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	四号车间FQ-013出口	硫酸雾	<0.5	<0.5	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	六号车间FQ-014出口	氰化氢	<0.05	<0.05	0.5	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	锅炉FQ-015出口	氮氧化物	114	136	150	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	锅炉FQ-015出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	锅炉FQ-015出口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	锅炉FQ-015出口	颗粒物	1.4	1.7	20	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-001氢化镀铜Q1	氰化氢	0.15	0.014	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-002镀铬Q2	铬酸雾	0.035	0.0016	0.05	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-003酸洗、活化Q3	氯化氢	0.34	0.097	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-005镀金Q4	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-006酸洗、活化Q5	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-008酸洗、活化Q6	氯化氢	0.36	0.078	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-009酸洗、活化Q7	氯化氢	0.62	0.111	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-011镀铬Q8	铬酸雾	0.039	0.0016	0.05	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-012酸洗Q9	氯化氢	0.46	0.037	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-013酸洗、活化Q10	硫酸雾	<0.4	<0.4	30	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-014镀铜Q11	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-015锅炉废气排口Q12	二氧化硫	4	4	50	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	FQ-015锅炉废气排口Q12	颗粒物	2.1	2	20	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA003(DA05)	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA003(DA05)	氮氧化物	<3	<3	150	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA003(DA05)	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA003(DA05)	颗粒物	1.5	14	20	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA006(DA08)	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA006(DA08)	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA006(DA08)	颗粒物	3.6	3.6	120	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA007 (DA09)	氮氧化物	14	14	240	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA007 (DA09)	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	废气排气筒DA007 (DA09)	颗粒物	3.9	3.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	酸雾排气筒DA009(DA03)	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	酸雾排气筒DA009(DA03)	氯化氢	0.29	0.29	30	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	酸雾排气筒DA009(DA03)	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	酸雾排气筒DA009(DA03)	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	酸雾排气筒DA010(DA04)	氯化氢	0.69	0.69	30	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA001(DA01)	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA001(DA01)	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA001(DA01)	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA001(DA01)	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA002(DA02)	氮氧化物	4	4	200	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA002(DA02)	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA002(DA02)	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA002(DA02)	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA003(DA05)	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA003(DA05)	氮氧化物	41	65	150	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA003(DA05)	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA003(DA05)	颗粒物	1.3	2.4	20	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA006(DA08)	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA006(DA08)	二氧化硫	<3	<3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA006(DA08)	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA007(DA09)	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA007(DA09)	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	废气排气筒DA007(DA09)	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA009(DA03)	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA009(DA03)	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA009(DA03)	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.05	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA009(DA03)	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	酸雾排气筒DA010(DA04)	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市昆承热电有限公司	2019/3/27	2#脱硫塔排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市昆承热电有限公司	2019/3/27	2#脱硫塔排口	氮氧化物	24	34	100	是	
苏州市	常熟市昆承热电有限公司	2019/3/27	2#脱硫塔排口	汞及其化合物	<0.00003	<0.00003	0.03	是	
苏州市	常熟市昆承热电有限公司	2019/3/27	2#脱硫塔排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市昆承热电有限公司	2019/7/22	1#脱硫塔排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市昆承热电有限公司	2019/7/22	1#脱硫塔排口	氮氧化物	22	35	100	是	
苏州市	常熟市昆承热电有限公司	2019/7/22	1#脱硫塔排口	汞及其化合物	<0.000030	<0.000030	0.03	是	
苏州市	常熟市昆承热电有限公司	2019/7/22	1#脱硫塔排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/8/15	1#排气筒DA001	氯化氢	1.02	1.02	15	是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/8/15	1#排气筒DA001	硫酸雾	<0.2	<0.2	10	是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	1#排气筒DA001	氟化物	0.08	0.08	6	是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	1#排气筒DA001	氯化氢	2.3	2.3	15	是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	1#排气筒DA001	硫酸雾	<0.2	<0.2	10	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA001	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	1.16	1.16	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	烫光废气排放口DA011	非甲烷总烃	0.82	0.82	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	烫光废气排放口DA011	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA001	非甲烷总烃	20.7	20.7	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	24.7	24.7	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	烫光废气排放口DA011	非甲烷总烃	21.8	21.8	120	是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	烫光废气排放口DA011	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	55	62	200	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	0.000563	0.000637	0.05	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	44	50	200	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	颗粒物	18.9	21.4	30	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	印花废气排放口DA002	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	印花废气排放口DA002	非甲烷总烃	1.3	1.3	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	印花废气排放口DA002	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	印花废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	烫光废气排放口DA006	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	烫光废气排放口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	65	82	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	0.000577	0.000729	0.05	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	14	18	200	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	颗粒物	21	26.2	30	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	印花废气排放口DA002	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	印花废气排放口DA002	非甲烷总烃	0.97	0.97	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	印花废气排放口DA002	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	印花废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	2.06	2.06	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	烫光废气排放口DA006	非甲烷总烃	1.76	1.76	120	是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	烫光废气排放口DA006	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	锅炉废气排气筒出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	锅炉废气排气筒出口	氮氧化物	77	137	200	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	锅炉废气排气筒出口	二氧化硫	32	56	200	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	印花废气排气筒出口	甲苯	<0.00001	<0.00001	40	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	印花废气排气筒出口	非甲烷总烃	1.18	1.18	120	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	定型机废气排口	非甲烷总烃	1.52	1.52	120	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	印花废气排气筒出口	二甲苯（总量）	<0.00001	<0.00001	70	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	定型机废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	锅炉废气排气筒出口	颗粒物	2.5	4.5	30	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	锅炉废气排气筒出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	锅炉废气排气筒出口	氮氧化物	53	83	200	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	锅炉废气排气筒出口	二氧化硫	4	6	200	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	印花废气排气筒出口	甲苯	0.0282	0.0282	40	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	印花废气排气筒出口	非甲烷总烃	0.9	0.9	120	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	定型机废气排口	非甲烷总烃	0.59	0.59	120	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	印花废气排气筒出口	二甲苯（总量）	0.0103	0.0103	70	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	锅炉废气排气筒出口	颗粒物	<1	<1	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	定型机废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	废水站废气排气筒	甲苯	0.196	0.196	40	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	废水站废气排气筒	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	废水站废气排气筒	苯乙烯	<0.003	<0.003	14	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	FQ-Q-00262有机废气排气筒	甲苯	0.0498	0.0498	40	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	FQ-Q-00262有机废气排气筒	二甲苯	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	FQ-Q-00262有机废气排气筒	苯乙烯	<0.003	<0.003	18	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/10/28	A车间有机废气排气筒FQ-Q-00261	甲苯	<0.0030	<0.0030	40	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/10/28	A车间有机废气排气筒FQ-Q-00261	二甲苯（总量）	<0.0030	<0.0030	70	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/10/28	A车间有机废气排气筒FQ-Q-00261	苯乙烯	<0.0030	<0.0030	12	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/10/28	B车间废气排气筒FQ-Q-00262	甲苯	<0.0030	<0.0030	40	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/10/28	B车间废气排气筒FQ-Q-00262	二甲苯（总量）	<0.0030	<0.0030	70	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/10/28	B车间废气排气筒FQ-Q-00262	苯乙烯	<0.0030	<0.0030	18	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	3#悬浮PTFE车间排气筒DA001	非甲烷总烃	1.44	1.44	60	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	3#悬浮PTFE车间排气筒DA001	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	3#悬浮PTFE车间排气筒DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	4#分散PTFE车间排气筒DA002	非甲烷总烃	1.13	1.13	60	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	4#分散PTFE车间排气筒DA002	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	4#分散PTFE车间排气筒DA002	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	3#悬浮PTFE车间排气筒DA001	非甲烷总烃	1.51	1.51	60	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	3#悬浮PTFE车间排气筒DA001	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	3#悬浮PTFE车间排气筒DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	4#分散PTFE车间排气筒DA002	非甲烷总烃	1.16	1.16	60	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	4#分散PTFE车间排气筒DA002	氟化氢	<0.03	<0.03	5	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	4#分散PTFE车间排气筒DA002	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.00613	0.00613	4	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	废水站	硫化氢	0.0532	0.0532	0.33	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	氮氧化物	134	134	500	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉废液暂存	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	溶媒回收车间	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	合成车间	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	合成车间	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	废水站	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	镉及其化合物	0.000008	0.000008	0.1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	废水站	氨	0.00476	0.00476	4.9	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	氯化氢	2	2	70	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	氟化氢	0.36	0.36	7	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	砷、镍及其化合物	0.0099	0.0099	1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	挥发性有机物	1.95	1.95	120	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	溶媒回收车间	挥发性有机物	26.1	26.1	120	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	废水站	挥发性有机物	2.08	2.08	120	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	合成车间	挥发性有机物	2.38	2.38	120	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉废液暂存	挥发性有机物	0.919	0.919	120	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	合成车间	挥发性有机物	1.34	1.34	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	烟尘	10.4	10.4	80	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/27	焚烧炉	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/28	焚烧炉	二噁英类	0.039	0.039	0.5	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.00069	0.00069	4	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	氮氧化物	131	131	500	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	镉及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	300	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	氯化氢	<0.2	<0.2	70	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	氟化氢	<0.08	<0.08	7	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	砷、镍及其化合物	0.00015	0.00015	1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	挥发性有机物	6.88	6.88	120	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	烟尘	2.3	2.3	80	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	80	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/24	焚烧炉	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	1	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	废水站	硫化氢	<0.000003117	<0.000003117	0.33	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	废水站	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	焚烧炉废液暂存	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	溶媒回收车间	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	合成车间	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	合成车间	甲醇	<0.1	<0.1	190	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	废水站	氨	0.00473	0.00473	4.9	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	合成车间	挥发性有机物	6.63	6.63	120	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	焚烧炉废液暂存	挥发性有机物	1.74	1.74	120	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	合成车间	挥发性有机物	6.5	6.5	120	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	溶媒回收车间	挥发性有机物	5.31	5.31	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/5/25	废水站	挥发性有机物	36.3	36.3	120	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	回转炉废气排气筒	氮氧化物	<6	<6	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	40吨熔炼炉废气排气筒	氮氧化物	<6	<6	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	22吨熔炼炉废气排气筒	氮氧化物	64	64	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	22吨熔炼炉废气排气筒	二氧化硫	6	6	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	回转炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	40吨熔炼炉废气排气筒	二氧化硫	4	4	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	40吨熔炼炉废气排气筒	氟化物	0.5	0.5	3	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	22吨熔炼炉废气排气筒	氟化物	0.62	0.62	3	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	回转炉废气排气筒	氟化物	0.56	0.56	3	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	40吨熔炼炉废气排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	22吨熔炼炉废气排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	回转炉废气排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	22吨熔炼炉废气排气筒	颗粒物	3.38	3.38	10	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	回转炉废气排气筒	颗粒物	1.45	1.45	10	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	40吨熔炼炉废气排气筒	颗粒物	<1	<1	10	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	氮氧化物	97	97	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	氮氧化物	97	97	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	氮氧化物	76	76	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	氮氧化物	76	76	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	氟化物	0.69	0.69	3	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	氟化物	0.73	0.73	3	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	氟化物	2.01	2.01	3	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	氟化物	0.69	0.69	3	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	氟化物	0.73	0.73	3	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	氟化物	2.01	2.01	3	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	氯化氢	2.33	2.33	30	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	氯化氢	1.66	1.66	30	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	氯化氢	1.66	1.66	30	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	氯化氢	4.78	4.78	30	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	氯化氢	4.78	4.78	30	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	氯化氢	2.33	2.33	30	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	颗粒物	<1	<1	10	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	颗粒物	<1	<1	10	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	颗粒物	<1	<1	10	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	25、30吨熔炼炉废气排气筒	颗粒物	<1	<1	10	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	40、22吨熔炼炉废气排气筒	颗粒物	<1	<1	10	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	回转炉废气排气筒	颗粒物	<1	<1	10	是	
苏州市	张家港衡业特种树脂有限公司	2019/9/27	环氧树脂车间甲苯废气排气筒	甲苯	0.45	0.45	8	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港衡业特种树脂有限公司	2019/9/27	环氧树脂车间甲苯废气排气筒	非甲烷总烃	9.87	9.87	60	是	
苏州市	张家港衡业特种树脂有限公司	2019/12/5	环氧树脂车间甲苯废气排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	8	是	
苏州市	张家港衡业特种树脂有限公司	2019/12/5	环氧树脂车间甲苯废气排气筒	非甲烷总烃	1.51	1.51	60	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	33MW煤气发电废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	33MW煤气发电废气排口	氮氧化物	16	17	100	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	33MW煤气发电废气排口	二氧化硫	<3	<3	35	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	33MW煤气发电废气排口	烟尘	3.4	3.6	5	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	1号高炉矿槽废气排口	颗粒物	2.7	2.7	25	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	1号高炉出铁场废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	25	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	1号转炉二次除尘废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	1号、2号电炉废气排口	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	2号转炉二次除尘废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	2号高炉矿槽废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	25	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/15	2号高炉出铁场废气排口	颗粒物	1.1	1.1	25	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/16	1号烧结机机头脱硫废气排口	氮氧化物	231	231	300	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/16	1号烧结机机头脱硫废气排口	二氧化硫	<3	<3	180	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/16	1号烧结机机头脱硫废气排口	氟化物	<0.06	<0.06	4	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/1/16	1号烧结机机头脱硫废气排口	颗粒物	11.6	11.6	40	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	33MW煤气发电废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	33MW煤气发电废气排口	氮氧化物	11	11	100	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	33MW煤气发电废气排口	二氧化硫	<3	<3	35	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	33MW煤气发电废气排口	烟尘	2.2	2.3	5	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	1号烧结机机头脱硫废气排口	氮氧化物	223	223	300	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	1号烧结机机头脱硫废气排口	二氧化硫	<3	<3	180	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	1号烧结机机头脱硫废气排口	氟化物	0.09	0.09	4	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	1号烧结机机头脱硫废气排口	颗粒物	6.1	6.1	40	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	1号烧结机机尾废气排口	颗粒物	2.1	2.1	30	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	1号高炉矿槽废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	25	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	1号高炉出铁场废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	25	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	1号转炉二次除尘废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	1号、2号电炉废气排口	颗粒物	2.4	2.4	20	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	2号转炉二次除尘废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	2号高炉矿槽废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	25	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/5/5	2号高炉出铁场废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	25	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/20	33MW煤气发电废气排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/20	33MW煤气发电废气排口DA001	氮氧化物	5	5	100	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/20	33MW煤气发电废气排口DA001	二氧化硫	<2.5	<2.5	35	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/20	33MW煤气发电废气排口DA001	烟尘	1.7	1.8	5	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/20	1号高炉矿槽废气排口DA011	颗粒物	<1.0	<1.0	10	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/20	1号高炉出铁场废气排口DA012	颗粒物	<1.0	<1.0	15	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/20	1号转炉二次除尘废气排口DA014	颗粒物	<1.0	<1.0	15	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/20	2号高炉矿槽废气排口DA024	颗粒物	<1.0	<1.0	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/20	2号高炉出铁场废气排口DA025	颗粒物	<1.0	<1.0	15	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	1号烧结机机头脱硫废气排口DA004	氮氧化物	177	177	300	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	1号烧结机机头脱硫废气排口DA004	二氧化硫	<2.5	<2.5	180	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	1号烧结机机头脱硫废气排口DA004	氟化物	0.15	0.15	4	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	1号烧结机机头脱硫废气排口DA004	颗粒物	2.6	2.6	40	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	1号烧结机机尾废气排口DA005	颗粒物	4.2	4.2	20	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	2号烧结机机头脱硫废气排口DA008	氮氧化物	179	179	300	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	2号烧结机机头脱硫废气排口DA008	二氧化硫	9.8	9.8	180	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	2号烧结机机头脱硫废气排口DA008	氟化物	0.11	0.11	4	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	2号烧结机机头脱硫废气排口DA008	颗粒物	12.6	12.6	40	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	2号烧结机机尾废气排口DA010	颗粒物	14	14	20	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/21	2号转炉二次除尘废气排口DA016	颗粒物	<1.0	<1.0	15	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/29	1号烧结机机头脱硫废气排口DA004	二噁英类	0.38	0.38	0.5	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/30	2号烧结机机头脱硫废气排口DA008	二噁英类	0.082	0.082	0.5	是	
苏州市	常熟市龙腾特种钢有限公司	2019/8/30	1号、2号电炉废气排口DA015	二噁英	0.042	0.042	0.5	是	
苏州市	苏州达诺铸造有限公司	2019/7/29	精炼炉废气排气筒	颗粒物	1.2	1.2	15	是	
苏州市	苏州达诺铸造有限公司	2019/7/29	电炉废气排气筒	颗粒物	25.1	25.1	15	否	0.67
苏州市	苏州达诺铸造有限公司	2019/11/21	电炉废气排气筒	颗粒物	45.6	45.6	15	否	2.04
苏州市	苏州达诺铸造有限公司	2019/11/21	精炼炉废气排气筒	颗粒物	13.4	13.4	15	是	
苏州市	苏州达诺铸造有限公司	2019/11/22	电炉废气排气筒	二噁英	0.027	0.027	0.5	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/14	1#排气筒DA001（出口）	颗粒物	1.1	1.1	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/14	5#排气筒DA005（出口）	颗粒物	1.2	1.2	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/14	6#排气筒DA006（出口）	颗粒物	1.2	1.2	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/14	7#排气筒DA007（出口）	颗粒物	5.5	5.5	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	氮氧化物	185.5	236.4	700	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	二氧化硫	49.7	63.3	400	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	氟化物	<0.06	<0.06	5	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	颗粒物	7.5	8.5	50	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/18	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/18	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	氮氧化物	202	313	700	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/18	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	二氧化硫	19.4	30	400	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/18	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	氟化物	<0.06	<0.06	5	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/18	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/18	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	颗粒物	1.1	1.7	50	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	氮氧化物	299	353.4	700	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	二氧化硫	86.3	102	400	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	氟化物	<0.06	<0.06	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	浮法线脱硫塔AQ-ZP-00139	颗粒物	7.1	8.4	50	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	1#排气筒DA001（出口）	颗粒物	1	1	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	5#排气筒DA005（出口）	颗粒物	1	1	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	6#排气筒DA006（出口）	颗粒物	1	1	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/13	7#排气筒DA007（出口）	颗粒物	1	1	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	氮氧化物	226.2	346	700	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	二氧化硫	9.8	15	400	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	氟化物	<0.06	<0.06	5	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	浮法线烟囱AQ-ZP-00141	颗粒物	1.1	1.7	50	是	
苏州市	江苏科幸新材料股份有限公司	2019/8/19	合成车间排气筒	甲醇	30	30	60	是	
苏州市	江苏科幸新材料股份有限公司	2019/8/19	合成车间排气筒	非甲烷总烃	54.4	54.4	60	是	
苏州市	江苏科幸新材料股份有限公司	2019/12/5	合成车间排气筒	甲醇	<0.1	<0.1	60	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/4/26	二车间DA007氰化氢废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/4/26	一车间DA003铬酸雾废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/4/26	二车间DA005铬酸雾废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/4/26	一车间DA002硫酸雾废气排气筒	硫酸雾	0.32	0.32	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	五车间DA013氰化氢废气排气筒	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	五车间DA011铬酸雾废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	五车间DA012硫酸雾废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	二车间DA006硫酸雾废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/14	五车间DA013氰化氢废气排气筒	氰化氢	<0.18	<0.18	0.5	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/14	一车间DA003铬酸雾废气排气筒	铬酸雾	<0.0004	<0.0004	0.05	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/14	五车间DA011铬酸雾废气排气筒	铬酸雾	<0.0005	<0.0005	0.05	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/14	一车间DA004硫酸雾废气排气筒	硫酸雾	0.3	0.3	30	是	
苏州市	张家港市大新热电有限公司	2019/9/30	锅炉排气筒	氮氧化物	40	51	200	是	
苏州市	张家港市大新热电有限公司	2019/9/30	锅炉排气筒	二氧化硫	48	62	200	是	
苏州市	张家港市大新热电有限公司	2019/9/30	锅炉排气筒	烟尘	2.4	3.2	30	是	
苏州市	张家港市大新热电有限公司	2019/11/20	锅炉排气筒	氮氧化物	71	110	200	是	
苏州市	张家港市大新热电有限公司	2019/11/20	锅炉排气筒	二氧化硫	63	97	200	是	
苏州市	张家港市大新热电有限公司	2019/11/20	锅炉排气筒	烟尘	2.2	3.4	30	是	
苏州市	太仓鸿宇印染有限公司	2019/6/13	定型机废气排气筒（北）	非甲烷总烃	2.28	2.28	120	是	
苏州市	太仓鸿宇印染有限公司	2019/6/13	定型机废气排气筒（南）	非甲烷总烃	2.64	2.64	120	是	
苏州市	太仓鸿宇印染有限公司	2019/6/13	定型机废气排气筒（南）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓鸿宇印染有限公司	2019/6/13	定型机废气排气筒（北）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓鸿宇印染有限公司	2019/8/12	定型机废气排气筒（南）	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓鸿宇印染有限公司	2019/8/12	定型机废气排气筒（北）	非甲烷总烃	1.76	1.76	120	是	
苏州市	太仓鸿宇印染有限公司	2019/8/12	定型机废气排气筒（北）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓鸿宇印染有限公司	2019/8/12	定型机废气排气筒（南）	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	锅炉房	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	锅炉房	氮氧化物	75	66	150	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	锅炉房	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	树脂车间	非甲烷总烃	20.7	20.7	120	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	综合车间	非甲烷总烃	57	57	120	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	中试车间	VOCs	21.8	21.8		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	锅炉房	颗粒物	1.3	1.1	20	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	树脂车间	颗粒物	3.5	3.5	120	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	综合车间	颗粒物	3.3	3.3	120	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	中试车间	颗粒物	3.8	3.8	20	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	中试车间	酚类	0.7	0.7	15	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	中试车间	环氧氯丙烷	<2	<2	15	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/10/21	树脂车间	非甲烷总烃	10.6	10.6	120	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/10/21	树脂车间	颗粒物	1.4	1.4	120	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	配料车间除尘器排气筒DA004	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	配料车间除尘器排气筒DA005	颗粒物	21.2	21.2	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	配料车间除尘器排气筒DA007	颗粒物	17.5	17.5	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	配料车间除尘器排气筒DA012	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	主排放口DA014	林格曼黑度	<1.0	<1.0	1	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	主排放口DA014	氮氧化物	302	323	700	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	主排放口DA014	二氧化硫	25	26	400	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	主排放口DA014	氟化物	0.55	0.6	5	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	主排放口DA014	氯化氢	3.28	3.84	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/8/7	主排放口DA014	颗粒物	2	2.3	50	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	配料车间除尘器排气筒DA002	颗粒物	13.8	13.8	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	配料车间除尘器排气筒DA005	颗粒物	19.4	19.4	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	配料车间除尘器排气筒DA010	颗粒物	1.6	1.6	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	镀膜废气排放口DA013	锡及其化合物	<0.000003	<0.000003	5	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	镀膜废气排放口DA013	氟化物	0.1	0.1	5	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	镀膜废气排放口DA013	氯化氢	1.78	1.78	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	镀膜废气排放口DA013	颗粒物	10.3	10.3	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	主排放口DA014	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	主排放口DA014	氮氧化物	288	310	700	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	主排放口DA014	二氧化硫	87	93	400	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	主排放口DA014	氟化物	0.08	0.08	5	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	主排放口DA014	氯化氢	1.32	1.45	30	是	
苏州市	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	2019/11/21	主排放口DA014	颗粒物	<1.0	<1.0	50	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	废气排气筒	2-丁酮	<0.4	<0.4	153	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	废气排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	<0.1	<0.1	30	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	废气排气筒	甲苯	0.02	0.02	8	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	废气排气筒	非甲烷总烃	2.08	2.08	60	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	废气排气筒	二苯基甲烷二异氰酸酯	<0.0008	<0.0008	1	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	废气排气筒	2-丁酮	<0.00067	<0.00067	153	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	废气排气筒	N，N-二甲基甲酰胺	2.06	2.06	30	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	废气排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	8	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	废气排气筒	非甲烷总烃	3.24	3.24	60	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	废气排气筒	二苯基甲烷二异氰酸酯	<0.0008	<0.0008	1	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	定型机排口DA003	非甲烷总烃	2.64	2.64	120	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	印花机排口DA008	甲苯	0.014	0.014	40	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	印花机排口DA008	非甲烷总烃	5.26	5.26	120	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	印花机排口DA008	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	印花机排口DA009	甲苯	0.026	0.026	40	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	印花机排口DA009	非甲烷总烃	4.8	4.8	120	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	印花机排口DA009	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	定型机排口DA003	非甲烷总烃	1.92	1.92	120	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	定型机排口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	印花机排口DA008	甲苯	0.01	0.01	40	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	印花机排口DA008	非甲烷总烃	2.17	2.17	120	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	印花机排口DA008	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	印花机排口DA009	甲苯	0.012	0.012	40	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	印花机排口DA009	非甲烷总烃	1.89	1.89	120	是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	印花机排口DA009	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	一车间废气排气筒	氮氧化物	5	7	200	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	一车间废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	一车间废气排气筒	非甲烷总烃	2.27	2.27	120	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	一车间废气排气筒	颗粒物	1.6	2.5	20	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	二车间废气排气筒	氮氧化物	10	17	200	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	二车间废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	二车间废气排气筒	非甲烷总烃	2.76	2.76	120	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	二车间废气排气筒	颗粒物	1.3	2.2	20	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	二车间废气排口FQ-083487-1排气筒	氮氧化物	13	32	200	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	二车间废气排口FQ-083487-1排气筒	二氧化硫	6	15	50	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	二车间废气排口FQ-083487-1排气筒	非甲烷总烃	0.71	0.71	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	二车间废气排口FQ-083487-1排气筒	颗粒物	2.2	5.3	20	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	一车间废气排口FQ-Q-00365排气筒	氮氧化物	10	25	200	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	一车间废气排口FQ-Q-00365排气筒	二氧化硫	3	8	50	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	一车间废气排口FQ-Q-00365排气筒	非甲烷总烃	0.23	0.23	120	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	一车间废气排口FQ-Q-00365排气筒	颗粒物	2.7	6.8	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/5	F1234焚烧炉废气排口FQ-245316	二噁英类	0.033	0.027	0.5	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	1#工艺加热炉废气排口DA001	氮氧化物	38	78	100	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	1#工艺加热炉废气排口DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	1#工艺加热炉废气排口DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	2#工艺加热炉废气排口DA002	氮氧化物	50	92	100	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	2#工艺加热炉废气排口DA002	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	2#工艺加热炉废气排口DA002	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	F1234焚烧炉废气排口FQ-245316	氮氧化物	68	66	500	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	F1234焚烧炉废气排口FQ-245316	二氧化硫	<3	<3	400	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	F1234焚烧炉废气排口FQ-245316	非甲烷总烃	0.000856	0.000856	38	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	F1234焚烧炉废气排口FQ-245316	非甲烷总烃	0.98	0.98	80	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	F1234焚烧炉废气排口FQ-245316	氯化氢	17.9	17.5	100	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	F1234焚烧炉废气排口FQ-245316	氟化氢	0.68	0.66	9	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	F1234焚烧炉废气排口FQ-245316	烟尘	<20	<20	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/10	F1234焚烧炉废气排口FQ-245316	一氧化碳	<1.25	<1.25	100	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	1#PVDF干燥器废气排口DA007	颗粒物	3.6	3.6	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	2#PVDF干燥器废气排口DA013	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	1#工艺加热炉废气排口DA001	氮氧化物	39	71	100	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	1#工艺加热炉废气排口DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	2#工艺加热炉废气排口DA002	氮氧化物	52	90	100	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	2#工艺加热炉废气排口DA002	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	1#PVDF干燥器废气排口DA007	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	2#PVDF干燥器废气排口DA013	颗粒物	<20	<20	20	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	四合一废气排口DA001	非甲烷总烃	0.41	0.41	120	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	四合一废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	锅炉废气排口DA002	氮氧化物	51	98	200	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	锅炉废气排口DA002	汞及其化合物	0.000028	0.000055	0.05	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	锅炉废气排口DA002	二氧化硫	18	34	200	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	锅炉废气排口DA002	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	锅炉废气排口DA002	颗粒物	4.2	8.1	30	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	四合一废气排口DA001	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	四合一废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	锅炉废气排口DA002	氮氧化物	99	156	200	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	锅炉废气排口DA002	汞及其化合物	0.000184	0.000291	0.05	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	锅炉废气排口DA002	二氧化硫	10	16	200	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	锅炉废气排口DA002	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	锅炉废气排口DA002	颗粒物	19.9	27.4	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	锅炉废气排气筒	氮氧化物	101	144	200	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	锅炉废气排气筒	二氧化硫	41	59	200	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	定型机废气排气筒DA001	非甲烷总烃	2.89	2.89	120	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	定型机废气排气筒DA002	非甲烷总烃	1.98	1.98	120	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	锅炉废气排气筒	颗粒物	2.4	3.4	30	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	定型机废气排气筒DA001	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	定型机废气排气筒DA002	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	锅炉废气排气筒	氮氧化物	83	143	200	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	锅炉废气排气筒	二氧化硫	9	15	200	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	定型机废气排气筒DA001	非甲烷总烃	1.34	1.34	120	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	定型机废气排气筒DA002	非甲烷总烃	1.63	1.63	120	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	锅炉废气排气筒	颗粒物	2.3	3.9	30	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	定型机废气排气筒DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	定型机废气排气筒DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	张家港市华发冷拉型钢有限公司	2019/9/19	1#排气筒	氯化氢	1.2	1.2	20	是	
苏州市	张家港市华发冷拉型钢有限公司	2019/11/26	1#排气筒	氯化氢	<0.9	<0.9	20	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	有组织锅炉废气排口	氮氧化物	39	35	150	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	有组织锅炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	7#定型机废气排口	非甲烷总烃	0.49	0.49	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	印花废气排口	非甲烷总烃	0.47	0.47	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	5#定型机废气排口	非甲烷总烃	0.58	0.58	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	8#定型机废气排口	非甲烷总烃	0.46	0.46	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	1#定型机废气排口	非甲烷总烃	0.44	0.44	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	5#定型机废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	7#定型机废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	8#定型机废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	印花废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	1#定型机废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/6/28	有组织锅炉废气排口	颗粒物	4.2	3.8	20	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	有组织锅炉废气排口	氮氧化物	32	32	150	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	有组织锅炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	印花废气排口	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	5#定型机废气排口	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	7#定型机废气排口	非甲烷总烃	1.74	1.74	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	5#定型机废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	印花废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	有组织锅炉废气排口	颗粒物	<1	<1	20	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	7#定型机废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/9/10	1#定型机排气筒	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/7/26	A车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/7/26	F车间铬酸雾排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/7/26	B车间硫酸雾排气筒	硫酸雾	0.92	0.92	30	是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	C车间盐酸雾排气筒	氯化氢	1.99	1.99	30	是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/10/28	定型废气排放口DA001	非甲烷总烃	2.58	2.58	120	是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/10/28	定型废气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/11/13	定型废气排放口DA001	非甲烷总烃	0.57	0.57	120	是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/11/13	定型废气排放口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	镍铬车间废气排气筒FQ-11733-2	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	镍铬车间废气排气筒FQ-11733-2	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	镀锌车间废气排气筒	氯化氢	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	镍铬车间废气排气筒FQ-11733-4	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	镍铬车间FQ-K-20902	氯化氢	1.52	2.12	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	镍铬车间FQ-K-20902	硫酸雾	1.26	1.75	30	是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	镀锌车间FQ-K-20903	氯化氢	1.4	22	30	是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	镍铬车间FQ-K-20904	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	定型废气排口DA001	非甲烷总烃	11.5	11.5	120	是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	定型废气排口DA001	颗粒物	97	97	120	是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	定型废气排口DA001	非甲烷总烃	11.8	11.8	120	是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	定型废气排口DA001	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/14	生物质锅炉排气口DA002	林格曼黑度	1	1	1	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/14	生物质锅炉排气口DA002	氮氧化物	22	59	200	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/14	生物质锅炉排气口DA002	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/14	定型机排气口DA003	非甲烷总烃	1.31	1.31	120	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/14	定型机排气口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/21	生物质锅炉排气口DA002	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/21	生物质锅炉排气口DA002	氮氧化物	26	56	200	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/21	生物质锅炉排气口DA002	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/21	定型机排气口DA003	非甲烷总烃	2	2	120	是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/21	定型机排气口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	燃煤导热油炉排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	燃煤导热油炉排放口DA001	氮氧化物	62	122	200	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	燃煤导热油炉排放口DA001	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	燃煤导热油炉排放口DA001	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	燃煤导热油炉排放口DA001	颗粒物	8.7	16	30	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	印花机+蒸花机排放口DA002	甲苯	0.093	0.093	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	印花机+蒸花机排放口DA002	非甲烷总烃	3.08	3.08	120	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	印花机+蒸花机排放口DA002	二甲苯	0.082	0.082	70	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	1#定型机排放口DA003	非甲烷总烃	1.98	1.98	120	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/6/27	1#定型机排放口DA003	颗粒物	4	4	120	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	印花机+蒸花机排放口DA002	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	印花机+蒸花机排放口DA002	非甲烷总烃	14.3	14.3	120	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	印花机+蒸花机排放口DA002	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	印花机+蒸花机排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	1#定型机排放口DA003	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	1#定型机排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	废气排放口FQ-040240	氯化氢	2.9	2.9	30	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	废气排放口FQ-040240	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	废气排放口FQ-40239	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	FQ-B-01031废气排气筒	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	FQ-B-01032废气排气筒	氯化氢	0.7	2.01	30	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	FQ-B-01032废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	酸雾吸收塔1 DA001	硫酸雾	1.53	1.53	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	酸雾吸收塔2 DA002	硫酸雾	1.03	1.03	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	酸雾吸收塔3 A003	硫酸雾	1.52	1.52	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	酸雾吸收塔4 DA004	硫酸雾	3.5	3.5	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	酸雾吸收塔6 DA006	硫酸雾	1.67	1.67	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	锅炉废气排口DA007	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	锅炉废气排口DA007	氮氧化物	78	98	150	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	锅炉废气排口DA007	颗粒物	7.4	9.2	20	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/8/23	锅炉废气排口DA007	二氧化硫	<3	<4	50	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	酸雾吸收塔1 DA001	硫酸雾	1.54	1.54	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	酸雾吸收塔2 DA002	硫酸雾	2.01	2.01	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	酸雾吸收塔3 DA003	硫酸雾	1.96	1.96	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	酸雾吸收塔4 DA004	硫酸雾	1.51	1.51	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	酸雾吸收塔6 DA006	硫酸雾	1.7	1.7	30	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	锅炉废气排口 DA007	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	锅炉废气排口 DA007	氮氧化物	51.1	88.8	150	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	锅炉废气排口 DA007	二氧化硫	<3	<6	50	是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	锅炉废气排口 DA007	颗粒物	3.2	5.5	20	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	5#C7热媒锅炉FQ-K-64102出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	5#C7热媒锅炉FQ-K-64102出口	氮氧化物	16	22	150	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	5#C7热媒锅炉FQ-K-64102出口	二氧化硫	11	15	50	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	5#C7热媒锅炉FQ-K-64102出口	颗粒物	1.8	2.52	20	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	4#C5焚烧炉FQ-K-64103出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	4#C5焚烧炉FQ-K-64103出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	4#C5焚烧炉FQ-K-64103出口	甲苯	0.019	0.019	40	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	4#C5焚烧炉FQ-K-64103出口	非甲烷总烃	7.89	7.89	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	4#C5焚烧炉FQ-K-64103出口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	4#C5焚烧炉FQ-K-64103出口	乙酸乙酯	0.00941	0.00941	1.1	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	6#C7烘干废气（硅油）FQ-K-64105出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	6#C7烘干废气（硅油）FQ-K-64105出口	二氧化硫	6	6	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	6#C7烘干废气（硅油）FQ-K-64105出口	非甲烷总烃	0.2	0.2	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/12	6#C7烘干废气（硅油）FQ-K-64105出口	颗粒物	2.2	2.2	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	2#C3烘干废气（硅油或水胶）FQ-K-64101出口	氮氧化物	13	13	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	2#C3烘干废气（硅油或水胶）FQ-K-64101出口	二氧化硫	5	5	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	2#C3烘干废气（硅油或水胶）FQ-K-64101出口	非甲烷总烃	1.47	1.47	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	2#C3烘干废气（硅油或水胶）FQ-K-64101出口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	9#C9/10焚烧炉FQ-K-64108出口	氮氧化物	17	17	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	9#C9/10焚烧炉FQ-K-64108出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	9#C9/10焚烧炉FQ-K-64108出口	甲苯	0.562	0.562	40	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	9#C9/10焚烧炉FQ-K-64108出口	非甲烷总烃	53.9	53.9	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	9#C9/10焚烧炉FQ-K-64108出口	颗粒物	2.8	2.8	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/13	9#C9/10焚烧炉FQ-K-64108出口	乙酸乙酯	0.055	0.055	1.1	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	1#C2烘干废气FQ-K-64100出口	非甲烷总烃	1.14	1.14	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	10#C9/10热媒锅炉FQ-K-64109出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	10#C9/10热媒锅炉FQ-K-64109出口	氮氧化物	14	19	150	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	10#C9/10热媒锅炉FQ-K-64109出口	二氧化硫	10	14	50	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	10#C9/10热媒锅炉FQ-K-64109出口	颗粒物	2.1	2.85	20	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	12#C11胶水烘干（含油墨烘干）FQ-K-64111出口	氮氧化物	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	12#C11胶水烘干（含油墨烘干）FQ-K-64111出口	二氧化硫	3	20	200	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	12#C11胶水烘干（含油墨烘干）FQ-K-64111出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	12#C11胶水烘干（含油墨烘干）FQ-K-64111出口	非甲烷总烃	1.06	1.06	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/14	12#C11胶水烘干（含油墨烘干）FQ-K-64111出口	颗粒物	1.9	12.8	20	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/19	3#C5热媒锅炉FQ-K-64104出口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/19	3#C5热媒锅炉FQ-K-64104出口	氮氧化物	42	55	150	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/19	3#C5热媒锅炉FQ-K-64104出口	二氧化硫	7	9	50	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/19	3#C5热媒锅炉FQ-K-64104出口	颗粒物	1.9	2.48	20	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/19	7#C7热熔胶制胶FQ-K-64106出口	颗粒物	1.9	1.9	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/19	8#C8烘干废气（硅油+水胶）FQ-K-64107出口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/19	8#C8烘干废气（硅油+水胶）FQ-K-64107出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/19	8#C8烘干废气（硅油+水胶）FQ-K-64107出口	非甲烷总烃	0.77	0.77	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/6/19	8#C8烘干废气（硅油+水胶）FQ-K-64107出口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/7/1	11#C11硅油烘干FQ-K-64110出口	氮氧化物	<3	<3	200	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/7/1	11#C11硅油烘干FQ-K-64110出口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/7/1	11#C11硅油烘干FQ-K-64110出口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/7/1	11#C11硅油烘干FQ-K-64110出口	颗粒物	1.5	9.05	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	1#C2烘干废气	非甲烷总烃	1.41	1.41	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	2#C3烘干废气	氮氧化物	0.74	0.74	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	2#C3烘干废气	二氧化硫	0.735	0.735	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	2#C3烘干废气	非甲烷总烃	0.91	0.91	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	2#C3烘干废气	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	锅炉FQ-K-64102	氮氧化物	26	35	150	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	锅炉FQ-K-64102	二氧化硫	10	14	50	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	锅炉FQ-K-64102	颗粒物	1.6	2.2	20	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	4#C5焚烧炉	氮氧化物	24	24	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	4#C5焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	4#C5焚烧炉	甲苯	<0.020	<0.020	40	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	4#C5焚烧炉	非甲烷总烃	12.3	12.3	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	4#C5焚烧炉	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	4#C5焚烧炉	乙酸乙酯	0.00051	0.00051	1.1	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	锅炉FQ-K-64104	氮氧化物	18	24	150	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	锅炉FQ-K-64104	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	锅炉FQ-K-64104	颗粒物	1.7	2.3	20	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	6#C7烘干废气	氮氧化物	0.65	0.65	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	6#C7烘干废气	二氧化硫	1.23	1.23	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	6#C7烘干废气	非甲烷总烃	5.58	5.58	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	6#C7烘干废气	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	7#C7热熔胶制胶	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	8#C8烘干废气	氮氧化物	1.11	1.11	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	8#C8烘干废气	二氧化硫	1.1	1.1	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	8#C8烘干废气	非甲烷总烃	0.71	0.71	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	8#C8烘干废气	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	9#C9/10焚烧炉	氮氧化物	18	18	240	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	9#C9/10焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	550	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	9#C9/10焚烧炉	甲苯	0.578	0.578	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	9#C9/10焚烧炉	非甲烷总烃	9.76	9.76	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	9#C9/10焚烧炉	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	9#C9/10焚烧炉	乙酸乙酯	<0.012	<0.012	1.1	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	锅炉FQ-K-64109	氮氧化物	20	26	150	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	锅炉FQ-K-64109	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	锅炉FQ-K-64109	颗粒物	1.5	1.9	20	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	11#C11硅油烘干	氮氧化物	1.67	13.3	200	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	11#C11硅油烘干	二氧化硫	1.37	10.9	200	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	11#C11硅油烘干	颗粒物	1.6	13	20	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	12#C11胶水烘干	氮氧化物	0.78	4.88	200	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	12#C11胶水烘干	二氧化硫	1.06	6.62	200	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	12#C11胶水烘干	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	是	
苏州市	艾利（中国）有限公司	2019/9/5	12#C11胶水烘干	颗粒物	1.5	9.4	20	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/5/6	2号炉废气排口Q2	氮氧化物	42	46	100	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/5/6	1号炉废气排口Q1	氮氧化物	18	18	100	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/5/6	5号炉废气排口Q3	氮氧化物	46	38	100	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/5/6	5号炉废气排口Q3	二氧化硫	20	16	50	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/5/6	2号炉废气排口Q2	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/5/6	1号炉废气排口Q1	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/5/6	2号炉废气排口Q2	烟尘	1.6	1.8	20	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/5/6	1号炉废气排口Q1	烟尘	1.4	1.4	20	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/5/6	5号炉废气排口Q3	烟尘	6.2	5	20	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/10/22	4号锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/10/22	4号锅炉	氮氧化物	4	4	100	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/10/22	4号锅炉	汞及其化合物	0.0029	0.0028	0.03	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/10/22	4号锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	吴江罗森化工有限公司	2019/10/22	4号锅炉	烟尘	3.3	3.2	20	是	
苏州市	江苏现代威亚有限公司	2019/9/11	F1注入机排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏现代威亚有限公司	2019/11/19	F1注入机排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	江苏现代威亚有限公司	2019/11/19	F3溶解炉排气筒	颗粒物	1.5	1.5	120	是	
苏州市	江苏现代威亚有限公司	2019/11/19	F4抛丸机排气筒	颗粒物	1.6	1.6	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	112	148	200	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	0.000404	0.000533	0.05	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	燃煤锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	4	5	200	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	0.79	0.79	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	烫光废气排放口DA010	非甲烷总烃	1.1	1.1	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	烫光废气排放口DA010	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	印花废气排放口DA013	甲苯	0.067	0.067	40	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	印花废气排放口DA013	非甲烷总烃	1.36	1.36	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	印花废气排放口DA013	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	印花废气排放口DA013	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	氮氧化物	128	157	200	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	汞及其化合物	0.000459	0.000562	0.05	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	燃煤锅炉废气排放口DA001	二氧化硫	<3	<3	200	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	1.26	1.26	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	烫光废气排放口DA010	非甲烷总烃	0.9	0.9	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	烫光废气排放口DA010	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	印花废气排放口DA013	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	印花废气排放口DA013	非甲烷总烃	17.9	17.9	120	是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	印花废气排放口DA013	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	印花废气排放口DA013	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	锅炉烟气排口DA001	氮氧化物	101	163	200	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	锅炉烟气排口DA001	汞及其化合物	<0.0083	<0.0083	0.05	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	锅炉烟气排口DA001	二氧化硫	34	55	200	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	锅炉烟气排口DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	锅炉烟气排口DA001	颗粒物	11	17.1	30	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	定型烟气排口DA007	非甲烷总烃	1.56	1.56	120	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	定型烟气排口DA007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	蒸化、印花、定型综合烟气排口DA011	甲苯	<0.0020	<0.0020	40	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	蒸化、印花、定型综合烟气排口DA011	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	蒸化、印花、定型综合烟气排口DA011	二甲苯	<0.0020	<0.0020	70	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	蒸化、印花、定型综合烟气排口DA011	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	定型烟气排口DA007	非甲烷总烃	4.22	4.22	120	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	定型烟气排口DA007	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	蒸化、印花、定型综合烟气排口DA011	甲苯	<0.0030	<0.0030	40	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	蒸化、印花、定型综合烟气排口DA011	非甲烷总烃	1.42	1.42	120	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	蒸化、印花、定型综合烟气排口DA011	二甲苯（总量）	<0.0030	<0.0030	70	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	蒸化、印花、定型综合烟气排口DA011	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	张家港市金马克塑胶科技有限公司	2019/9/29	塑胶车间排气筒	非甲烷总烃	5.37	5.37	60	是	
苏州市	张家港市金马克塑胶科技有限公司	2019/11/19	塑胶车间排气筒	非甲烷总烃	0.95	0.95	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港市金马克塑胶科技有限公司	2019/11/19	塑胶车间排气筒	颗粒物	2.2	2.2	20	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	定型机排口DA002-1	非甲烷总烃	4.19	4.19	120	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	定型机排口DA002-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	印花机排口DA005	甲苯	0.307	0.307	40	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	印花机排口DA005	非甲烷总烃	6.62	6.62	120	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	印花机排口DA005	二甲苯（总量）	1.08	1.08	70	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	定型机排口DA002-2	非甲烷总烃	7.22	7.22	120	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	定型机排口DA002-2	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	定型机排口DA002-1	非甲烷总烃	7.74	7.74	120	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	定型机排口DA002-1	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	印花机排口DA005	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	印花机排口DA005	非甲烷总烃	19.4	19.4	120	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	印花机排口DA005	二甲苯（总量）	<0.009	<0.009	70	是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	电炉炼钢除尘排气筒	颗粒物	1.4	1.4	15	是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	加热炉排气筒	氮氧化物	97	97	300	是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	加热炉排气筒	二氧化硫	4.33	4.33	150	是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	加热炉排气筒	颗粒物	1.5	1.5	15	是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	抛丸除尘排气筒	颗粒物	1.2	1.2	15	是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	热轧精轧除尘排气筒	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/7/25	三车间废气塔FQ006	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/7/25	一车间废气塔FQ002	氰化氢	<0.045	<0.045	0.5	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/7/25	六车间废气塔FQ016	氯化氢	<0.9	<0.9	30	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/7/25	二车间废气塔FQ004	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/7/25	五车间西废气塔FQ014	铬酸雾	<0.0008	<0.0008	0.05	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	四车间废气塔FQ007	氰化氢	<0.09	<0.09	0.5	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	六车间废气塔FQ016	氯化氢	1.76	1.76	30	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	四车间废气塔FQ008	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	五车间西废气塔FQ014	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	二车间废气塔FQ004	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	张家港威迪森化学有限公司	2019/9/23	粉碎工段排气筒	甲苯	1.18	1.18	8	是	
苏州市	张家港威迪森化学有限公司	2019/9/23	粉碎工段排气筒	非甲烷总烃	5.35	5.35	60	是	
苏州市	张家港威迪森化学有限公司	2019/9/23	粉碎工段排气筒	二甲苯（总量）	1.14	1.14	70	是	
苏州市	张家港威迪森化学有限公司	2019/11/14	粉碎工段排气筒	甲苯	<0.01	<0.01	8	是	
苏州市	张家港威迪森化学有限公司	2019/11/14	粉碎工段排气筒	非甲烷总烃	1.24	1.24	60	是	
苏州市	张家港威迪森化学有限公司	2019/11/14	粉碎工段排气筒	二甲苯（总量）	<0.01	<0.01	70	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	定型机油烟排放口DA002	非甲烷总烃	1.6	1.6	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	定型机油烟排放口DA002	颗粒物	21	21	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	定型机油烟排放口DA003	非甲烷总烃	9.19	9.19	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	定型机油烟排放口DA003	颗粒物	22	22	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	定型机油烟排放口DA004	非甲烷总烃	1.48	1.48	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	定型机油烟排放口DA004	颗粒物	21	21	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	定型机油烟排放口 DA005	非甲烷总烃	1.9	1.9	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	定型机油烟排放口 DA005	颗粒物	22	22	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	印花机、蒸化机、烘干机油烟排放口DA008	甲苯	7.29	7.29	40	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	印花机、蒸化机、烘干机油烟排放口DA008	非甲烷总烃	9.22	9.22	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	印花机、蒸化机、烘干机油烟排放口DA008	二甲苯	0.456	0.456	70	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	印花机、蒸化机、烘干机油烟排放口DA008	颗粒物	21	21	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/6/21	锅炉烟气排放口DA001	氮氧化物	31	48	200	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/6/21	锅炉烟气排放口DA001	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/6/21	锅炉烟气排放口DA001	二氧化硫	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/6/21	锅炉烟气排放口DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/6/21	锅炉烟气排放口DA001	颗粒物	8.4	12	30	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	锅炉烟气排放口DA001	氮氧化物	29	46	200	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	锅炉烟气排放口DA001	汞及其化合物	<0.000100	<0.000100	0.05	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	锅炉烟气排放口DA001	二氧化硫	7	11	200	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	锅炉烟气排放口DA001	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	锅炉烟气排放口DA001	颗粒物	9.9	15.6	30	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	定型机油烟排放口DA002	非甲烷总烃	22.3	22.3	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	定型机油烟排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	印花机、蒸化机、烘干机油烟排放口DA008	甲苯	0.001	0.001	40	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	印花机、蒸化机、烘干机油烟排放口DA008	非甲烷总烃	23.2	23.2	120	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	印花机、蒸化机、烘干机油烟排放口DA008	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	印花机、蒸化机、烘干机油烟排放口DA008	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂（河东）	2019/4/3	FQ-1废气排气筒	挥发性有机物	1.52	1.52		是	
苏州市	张家港市亿能制管有限公司	2019/7/16	酸洗车间废气排气筒	氯化氢	3.25	3.25	15	是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/10/21	酸雾车间排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/11/28	酸雾车间排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/7/22	焚烧炉	氮氧化物	<3	36	100	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/7/22	焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/7/22	焚烧炉	甲苯	<0.004	<0.004	8	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/7/22	焚烧炉	酚类	<0.3	<0.3	15	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/11/12	焚烧炉排气筒	氮氧化物	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/11/12	焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/11/12	焚烧炉排气筒	甲苯	0.086	0.086	8	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/11/12	焚烧炉排气筒	非甲烷总烃	3.95	3.95	60	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/11/12	二期粉尘排气筒	颗粒物	3.8	3.8	20	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/11/12	一期粉尘排气筒	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
苏州市	PPG涂料（张家港）有限公司	2019/11/12	焚烧炉排气筒	酚类	<0.3	<0.3	15	是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/12	定型机排气口DA002	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/12	定型机排气口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/20	定型机排气口DA002	非甲烷总烃	0.67	0.67	120	是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/20	定型机排气口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	苏州卡迪亚铝业有限公司	2019/6/24	熔炼炉排口DA001	氮氧化物	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州卡迪亚铝业有限公司	2019/6/24	熔炼炉排口DA001	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州卡迪亚铝业有限公司	2019/6/24	熔炼炉排口DA001	颗粒物	1.9	1.9	10	是	
苏州市	苏州卡迪亚铝业有限公司	2019/9/18	熔炼炉排口DA001	氮氧化物	4	4	100	是	
苏州市	苏州卡迪亚铝业有限公司	2019/9/18	熔炼炉排口DA001	二氧化硫	<3	<3	100	是	
苏州市	苏州卡迪亚铝业有限公司	2019/9/18	熔炼炉排口DA001	颗粒物	1.5	1.5	10	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	燃气锅炉废气排口DA001	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	燃气锅炉废气排口DA001	氮氧化物	44	66	150	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	燃气锅炉废气排口DA001	二氧化硫	<3	<3	50	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	燃气锅炉废气排口DA001	颗粒物	1.1	1.57	20	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	印花废气排口DA002	甲苯	0.346	0.346	40	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	印花废气排口DA002	非甲烷总烃	59.9	59.9	120	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	印花废气排口DA002	二甲苯（总量）	0.168	0.168	70	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	印花废气排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	51.5	51.5	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	印花废气排口DA002	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	印花废气排口DA002	非甲烷总烃	84.6	84.6	120	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	印花废气排口DA002	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	印花废气排口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA003	非甲烷总烃	20	20	120	是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	定型废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点1 DA001	甲苯	<0.0015	<0.0015	15	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点1 DA001	非甲烷总烃	0.7	0.7	120	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点1 DA001	二甲苯	<0.0015	<0.0015	20	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点1 DA001	苯	<0.0015	<0.0015	1	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点3 DA003	甲苯	<0.0015	<0.0015	15	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点3 DA003	非甲烷总烃	0.59	0.59	120	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点3 DA003	二甲苯	<0.0015	<0.0015	20	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点3 DA003	苯	<0.0015	<0.0015	1	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点7 DA007	臭气浓度	446	446	2000	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点7 DA007	硫化氢	0.0011	0.0011	0.58	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点7 DA007	氨	0.0089	0.0089	8.7	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点5 DA005	甲苯	<0.0015	<0.0015	15	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点5 DA005	非甲烷总烃	0.55	0.55	120	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点5 DA005	二甲苯	<0.0015	<0.0015	20	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	废气监测点5 DA005	苯	<0.0015	<0.0015	1	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点1 DA001	甲苯	0.26	0.26	15	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点1 DA001	非甲烷总烃	0.92	0.92	120	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点1 DA001	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	20	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点1 DA001	苯	<0.014	<0.014	1	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点3 DA003	甲苯	<0.043	<0.043	15	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点3 DA003	非甲烷总烃	0.88	0.88	120	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点3 DA003	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点3 DA003	苯	<0.0015	<0.0015	1	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点5 DA005	甲苯	0.14	0.14	15	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点5 DA005	非甲烷总烃	0.85	0.85	120	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点5 DA005	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	20	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点5 DA005	苯	<0.0015	<0.0015	1	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点7 DA007	臭气浓度	871	871	2000	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点7 DA007	硫化氢	0.001	0.001	0.58	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	废气监测点7 DA007	氨	0.005	0.005	8.7	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	1	1	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	印花废气排放口DA004	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	印花废气排放口DA004	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	印花废气排放口DA004	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	印花废气排放口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	烫光废气排放口DA003	非甲烷总烃	0.84	0.84	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	烫光废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	定型废气排放口DA002	非甲烷总烃	0.72	0.72	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	定型废气排放口DA002	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	印花废气排放口DA004	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	印花废气排放口DA004	非甲烷总烃	1.41	1.41	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	印花废气排放口DA004	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	印花废气排放口DA004	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	烫光废气排放口DA003	非甲烷总烃	0.94	0.94	120	是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	烫光废气排放口DA003	颗粒物	<20	<20	120	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	树脂车间吸收塔排放口	甲醛	4.43	4.43	5	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	树脂车间吸收塔排放口	非甲烷总烃	0.49	0.49	60	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	树脂车间吸收塔排放口	颗粒物	1.5	1.5	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	树脂车间吸收塔排放口	酚类	<0.3	<0.3	15	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	苯乙烯光催化处理排放口	非甲烷总烃	9.69	9.69	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	苯乙烯光催化处理排放口	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	苯乙烯光催化处理排放口	苯乙烯	7.84	7.84	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	1#机头吸收塔排放口	甲醛	4.75	4.75	5	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	1#机头吸收塔排放口	非甲烷总烃	0.57	0.57	60	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	1#机头吸收塔排放口	颗粒物	3.9	3.9	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	1#机头吸收塔排放口	酚类	0.4	0.4	15	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	2#机头吸收塔排放口	甲醛	1.19	1.19	5	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	2#机头吸收塔排放口	非甲烷总烃	0.5	0.5	60	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	2#机头吸收塔排放口	颗粒物	4.7	4.7	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	2#机头吸收塔排放口	酚类	0.4	0.4	15	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	3#除尘器吸收塔排放口	颗粒物	1.4	1.4	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	1#除尘器吸收塔排放口	颗粒物	4.5	4.5	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	2#除尘器吸收塔排放口	颗粒物	9.1	9.1	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	4#除尘器吸收塔排放口	甲醛	3.45	3.45	5	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	4#除尘器吸收塔排放口	非甲烷总烃	1.71	1.71	60	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	4#除尘器吸收塔排放口	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	4#除尘器吸收塔排放口	酚类	0.4	0.4	15	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	苯乙烯光催化处理排放口	非甲烷总烃	3.21	3.21	60	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	苯乙烯光催化处理排放口	颗粒物	1.8	1.8	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	苯乙烯光催化处理排放口	苯乙烯	0.032	0.032	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	1#机头吸收塔排放口DA008	甲醛	<0.5	<0.5	5	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	1#机头吸收塔排放口DA008	非甲烷总烃	1.76	1.76	60	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	1#机头吸收塔排放口DA008	颗粒物	2.3	2.3	20	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	1#机头吸收塔排放口DA008	酚类	<0.3	<0.3	15	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/7/3	合成车间废气处理排口DA001	非甲烷总烃	23.6	23.6	60	是	
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/7/3	合成车间废气处理排口DA001	颗粒物	2.1	2.1	20	是	
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/7/3	研发中心废气处理排口DA002	非甲烷总烃	3.91	3.91	60	是	
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/7/3	研发中心废气处理排口DA002	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/10/30	小批量生产车间废气处理排口DA003	非甲烷总烃	4.46	4.46	60	是	
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/10/30	小批量生产车间废气处理排口DA003	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/10/30	合成车间废气处理排口DA001	非甲烷总烃	26.9	26.9	60	是	
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/10/30	合成车间废气处理排口DA001	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/10/30	研发中心废气处理排口DA002	非甲烷总烃	1.81	1.81	60	是	
苏州市	常熟国和新材料有限公司	2019/10/30	研发中心废气处理排口DA002	颗粒物	<1.0	<1.0	20	是	
南通市	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	烟尘（颗粒物）	1.4	1.4	20	是	
南通市	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	汞及其化合物	<0.0050	<0.0051	0.03	是	
南通市	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	二氧化硫	4.7	4.7	50	是	
南通市	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	氮氧化物（以NO2计）	20	21	100	是	
南通市	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
南通市	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	氮氧化物	20	21	100	是	
南通市	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	汞及其化合物	<0.0050	<0.0051	0.03	是	
南通市	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	二氧化硫	4.7	4.7	50	是	
南通市	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	2019/7/5	锅炉废气排气筒	烟尘	1.4	1.4	20	是	
南通市	迈克斯（如东）化工有限公司	2019/6/17	RTO尾气排气筒	臭气浓度	5500	5500	1500	否	2.67
南通市	迈克斯（如东）化工有限公司	2019/6/17	RTO尾气排气筒	甲苯	0.1524	0.1524	25	是	
南通市	迈克斯（如东）化工有限公司	2019/6/17	RTO尾气排气筒	甲苯	0.002	0.002	21	是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/5/21	乙氧呋草黄车间排气筒	甲苯	0.01	0.01	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/5/21	乙氧呋草黄车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
南通市	南通观音山环保热电有限公司	2019/6/29	锅炉1	氮氧化物	12.3	14	200	是	
南通市	南通观音山环保热电有限公司	2019/6/29	锅炉1	二氧化硫	16	19	200	是	
南通市	南通观音山环保热电有限公司	2019/6/29	锅炉1	烟尘	11.9	13	20	是	
南通市	海安华新热电有限公司	2019/1/7	2#炉排气筒	林格曼黑度	0	0	1	是	
南通市	海安华新热电有限公司	2019/1/7	1#炉排气筒	林格曼黑度	0	0	1	是	
南通市	海安华新热电有限公司	2019/1/7	1#炉排气筒	氮氧化物	30	35	100	是	
南通市	海安华新热电有限公司	2019/1/7	2#炉排气筒	氮氧化物	46	47	100	是	
南通市	海安华新热电有限公司	2019/1/7	2#炉排气筒	二氧化硫	9	9	50	是	
南通市	海安华新热电有限公司	2019/1/7	1#炉排气筒	二氧化硫	5	5	50	是	
南通市	海安华新热电有限公司	2019/1/7	2#炉排气筒	烟尘	<20	<20	20	是	
南通市	海安华新热电有限公司	2019/1/7	1#炉排气筒	烟尘	<20	<20	20	是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/12/9	FQ-6号排气筒	非甲烷总烃	4.02	4.02	10	是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/12/9	FQ-8号排气筒	非甲烷总烃	8.17	8.17	10	是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/12/9	FQ-11号排气筒	非甲烷总烃	5.34	5.34	10	是	
南通市	江苏宝众宝达药业有限公司	2019/11/29	14#广灭灵车间排气筒	非甲烷总烃	340	340	80	否	3.25
南通市	江苏宝众宝达药业有限公司	2019/12/27	RTO焚烧炉处理后排气筒	非甲烷总烃	9.88	9.88	80	是	
南通市	南通泰禾化工股份有限公司	2019/6/11	RTO焚烧炉	臭气浓度	234	234	1500	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	分磨片车间排气筒19	铅及其化合物	0.19	0.19	0.5	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	焊接车间排气筒25	铅及其化合物	<0.043	<0.043	0.5	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	称片车间排气筒22	铅及其化合物	0.227	0.227	0.5	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	铸板车间排气筒58	铅及其化合物	0.095	0.095	0.5	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	包片车间排气筒64	铅及其化合物	0.174	0.174	0.5	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/9/26	分磨片车间排气筒18	铅及其化合物	<0.053	<0.053	0.5	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/9/26	包片车间排气筒63	铅及其化合物	0.193	0.193	0.5	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/9/26	焊接车间排气筒65	铅及其化合物	0.171	0.171	0.5	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/9/26	铸板车间排气筒56	铅及其化合物	<0.053	<0.053	0.5	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/5/16	焚烧炉尾气排气筒	氮氧化物	165	165	500	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/5/16	焚烧炉尾气排气筒	铅	0.245	0.245	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/5/16	焚烧炉尾气排气筒	二氧化硫	6.47	6.47	300	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/5/16	焚烧炉尾气排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/5/16	焚烧炉尾气排气筒	氯化氢	6.5	6.5	70	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/5/16	焚烧炉尾气排气筒	烟尘	57	55.4	80	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/12/19	焚烧炉尾气排气筒	氮氧化物	23.6	23.6	500	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/12/19	焚烧炉尾气排气筒	铅	0.084	0.084	1	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/12/19	焚烧炉尾气排气筒	二氧化硫	6.08	6.08	300	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/12/19	焚烧炉尾气排气筒	烟气黑度	<1	<1	1	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/12/19	焚烧炉尾气排气筒	氯化氢	6.5	6.5	70	是	
南通市	如东大恒危险废物处理有限公司	2019/12/19	焚烧炉尾气排气筒	烟尘	<20	<20	80	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	3号垃圾焚烧炉	氮氧化物	102	149	300	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	1号垃圾焚烧炉	氮氧化物	105	143	300	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	2号垃圾焚烧炉	氮氧化物	52	76	300	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	3号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	0.0027	0.0034	0.05	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	1号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	2号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	3号垃圾焚烧炉	二氧化硫	4	4	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	1号垃圾焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	2号垃圾焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	3号垃圾焚烧炉	氯化氢	6.94	10.1	60	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	2号垃圾焚烧炉	氯化氢	7.29	11.4	60	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	1号垃圾焚烧炉	氯化氢	8.4	8.94	60	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	1号垃圾焚烧炉	颗粒物	<1	<1	30	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	2号垃圾焚烧炉	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	3号垃圾焚烧炉	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	1号垃圾焚烧炉	一氧化碳	11	15	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	3号垃圾焚烧炉	一氧化碳	11	16	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	2号垃圾焚烧炉	一氧化碳	16	22	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	3号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000054	0.000071	0.1	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	1号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000058	0.000055	0.1	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	2号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000065	0.000065	0.1	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	1号垃圾焚烧炉	氮氧化物	187	202	300	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	2号垃圾焚烧炉	氮氧化物	214	225	300	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	3号垃圾焚烧炉	氮氧化物	130	149	300	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	3号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	0.0329	0.0385	0.05	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	2号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	0.0042	0.0049	0.05	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	1号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	0.0338	0.0401	0.05	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	2号垃圾焚烧炉	二氧化硫	3	3	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	1号垃圾焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	3号垃圾焚烧炉	二氧化硫	32	36	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	3号垃圾焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.07	0.0806	1	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	1号垃圾焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0569	0.067	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	2号垃圾焚烧炉	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0694	0.0739	1	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	1号垃圾焚烧炉	氯化氢	8.51	9.04	60	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	3号垃圾焚烧炉	氯化氢	20.2	23.2	60	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	2号垃圾焚烧炉	氯化氢	4.26	4.49	60	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	1号垃圾焚烧炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	3号垃圾焚烧炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	2号垃圾焚烧炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	1号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000346	0.000392	0.1	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	3号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000533	0.000611	0.1	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/5/17	2号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000284	0.000299	0.1	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	1号垃圾焚烧炉	氮氧化物	156	184	300	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	2号垃圾焚烧炉	氮氧化物	174	219	300	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	1号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	2号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	0.0146	0.0173	0.05	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	2号垃圾焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	1号垃圾焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	1号垃圾焚烧炉	氯化氢	0.38	0.37	60	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	2号垃圾焚烧炉	氯化氢	0.34	0.39	60	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	1号垃圾焚烧炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	2号垃圾焚烧炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	1号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000021	0.000024	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/6	2号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000038	0.000045	0.1	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/15	3号垃圾焚烧炉	氮氧化物	195	200	300	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/15	3号垃圾焚烧炉	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/15	3号垃圾焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	100	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/15	3号垃圾焚烧炉	氯化氢	1.95	2.05	60	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/15	3号垃圾焚烧炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/11/15	3号垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.000034	0.000035	0.1	是	
南通市	江苏意瑞达纺织科技有限公司	2019/5/8	排气筒	非甲烷总烃	4.1	4.1	120	是	
南通市	江苏长青农化（南通）有限公司	2019/5/16	生产RTO焚烧炉废气净化后排气筒	臭气浓度	234	234	1500	是	
南通市	江苏长青农化（南通）有限公司	2019/5/16	固废焚烧炉废气净化后排气筒	臭气浓度	1380	1380	1500	是	
南通市	江苏长青农化（南通）有限公司	2019/5/16	三废RTO焚烧炉废气净化后排气筒	臭气浓度	759	759	1500	是	
南通市	江苏长青农化（南通）有限公司	2019/5/16	三废RTO焚烧炉废气净化后排气筒	非甲烷总烃	<0.07	<0.07	80	是	
南通市	江苏长青农化（南通）有限公司	2019/5/16	生产RTO焚烧炉废气净化后排气筒	非甲烷总烃	<0.07	<0.07	80	是	
南通市	江苏长青农化（南通）有限公司	2019/5/16	固废焚烧炉废气净化后排气筒	非甲烷总烃	<0.07	<0.07	80	是	
南通市	南通施壮化工有限公司	2019/6/11	RTO焚烧炉废气净化后排气筒	臭气浓度	72	72	1500	是	
南通市	江苏万年长药业有限公司	2019/6/11	RTO焚烧炉	臭气浓度	132	132	1500	是	
南通市	江苏快达农化股份有限公司	2019/6/12	RTO炉尾气排气筒	臭气浓度	1020	1020	1500	是	
南通市	南通腾龙化工科技有限公司	2019/6/12	车间综合尾气净化后排气筒	臭气浓度	426	426	1500	是	
南通市	精华制药集团南通有限公司	2019/6/14	RTO焚烧炉	臭气浓度	316	316	1500	是	
南通市	上海电气环保热电（南通）有限公司	2019/9/16	3#焚烧炉排气筒	二噁英类	0.058	0.058	0.1	是	
南通市	上海电气环保热电（南通）有限公司	2019/10/16	4#炉排气筒	二噁英类	0.002	0.002	0.1	是	
南通市	上海电气环保热电（南通）有限公司	2019/11/15	1#炉排气筒	二噁英类	0.012	0.012	0.1	是	
南通市	南通德发生物化工限公司	2019/6/17	二车间尾气排气筒	臭气浓度	3160	3160	1500	否	1.11

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
南通市	南通德发生物化工限公司	2019/6/17	二车间尾气排气筒	二甲苯（总量）	0.0301	0.0301	40	是	
南通市	南通德发生物化工限公司	2019/6/17	二车间尾气排气筒	二甲苯（总量）	0.0002	0.0002	1.5	是	
南通市	南通鸿富达利化工有限公司	2019/11/20	废气总排口	臭气浓度	1020	1020	1500	是	
南通市	江苏云帆化工有限公司	2019/3/12	RTO焚烧炉	甲苯	12	12	25	是	
南通市	江苏云帆化工有限公司	2019/3/12	RTO焚烧炉	非甲烷总烃	0.27	0.27	80	是	
南通市	双登天鹏冶金江苏有限公司	2019/11/20	总排口排气筒	铅及其化合物	0.0122	0.0122	1	是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/3	总排气筒	林格曼黑度	0	0	1	是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/3	总排气筒	氮氧化物	21	25	100	是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/3	总排气筒	二氧化硫	5	6	50	是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/3	总排气筒	烟尘	<20	<20	20	是	
南通市	江苏创诺制药有限公司	2019/2/26	排气筒	甲苯	1.8	1.8	40	是	
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/7/4	1#车间废气处理设施	非甲烷总烃	1.16	1.16		是	
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/7/4	1#车间废气处理设施	氯化氢	0.35	0.35		是	
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/7/4	1#车间废气处理设施	挥发性有机物	2.64	2.64		是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	烧结二期废气监测点	氮氧化物	188	188	300	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	竖炉监测点	氮氧化物	45	45	300	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	烧结一期废气监测	氮氧化物	81	81	300	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	烧结一期废气监测	二氧化硫	2.2	2.2	200	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	烧结二期废气监测点	二氧化硫	30	30	200	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	竖炉监测点	二氧化硫	33	33	200	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	转炉监测点	颗粒物	12.6	12.6	50	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	竖炉监测点	颗粒物	12.2	12.2	50	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	烧结一期废气监测	颗粒物	7.9	7.9	50	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/5/8	烧结二期废气监测点	颗粒物	8.7	8.7	50	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/11/22	竖炉	氮氧化物	21	21	300	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/11/22	烧结二期废气	氮氧化物	90	90	300	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/11/22	竖炉	二氧化硫	18	18	200	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/11/22	转炉	颗粒物	6.8	6.8	50	是	
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/11/22	竖炉	颗粒物	3.1	3.1	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	2019/11/22	烧结二期废气	颗粒物	1.1	1.1	50	是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/12/24	尾气洗涤塔	非甲烷总烃	18.6	18.6		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/10/28	四合一炉H12排气筒	非甲烷总烃	1.03	1.03	80	是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	催化裂化排口	二氧化硫	11	11	960	是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	硫磺车间排口	二氧化硫	0	0	960	是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	催化裂化排口	颗粒物	9.6	10	120	是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	硫磺车间排口	颗粒物	14.8	21.4	120	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	锅炉废气排口	氮氧化物	12	12	200	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	锅炉废气排口	二氧化硫	2	2	50	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	锅炉废气排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	锅炉废气排口	颗粒物	7.6	7.6	20	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	锅炉废气排口	氮氧化物	28	20	150	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	锅炉废气排口	二氧化硫	0	0	50	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	锅炉废气排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	锅炉废气排口	颗粒物	3.8	2.7	20	是	
连云港市	连云港协鑫生物质发电有限公司	2019/6/26	循环流化床锅炉排口	氮氧化物	46	52	100	是	
连云港市	连云港协鑫生物质发电有限公司	2019/6/26	循环流化床锅炉排口	二氧化硫	8.5	8.5	50	是	
连云港市	连云港协鑫生物质发电有限公司	2019/6/26	水冷振动炉	氮氧化物	13	15	100	是	
连云港市	连云港协鑫生物质发电有限公司	2019/6/26	水冷振动炉	二氧化硫	23	23	50	是	
连云港市	连云港协鑫生物质发电有限公司	2019/12/13	循环流化床1#炉	氮氧化物	54	54	100	是	
连云港市	连云港协鑫生物质发电有限公司	2019/12/13	循环流化床1#炉	烟尘	6.9	6.8	20	是	
连云港市	连云港协鑫生物质发电有限公司	2019/12/13	水冷振动炉3#炉	氮氧化物	8	9	100	是	
连云港市	连云港协鑫生物质发电有限公司	2019/12/13	水冷振动炉3#炉	烟尘	7	7.8	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/8/15	4#排气筒	颗粒物	5.1	5.1	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/8/15	2#排气筒	颗粒物	5.2	5.2	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/8/15	6#排气筒	颗粒物	5.2	5.2	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/8/15	3#排气筒	颗粒物	4.1	4.1	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/8/15	1#排气筒	颗粒物	3.8	3.8	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/8/15	5#排气筒	颗粒物	5.2	5.2	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/8/15	7#排气筒	颗粒物	4.4	4.4	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/12/17	3#排气筒	颗粒物	4.4	4.4	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/12/17	1#排气筒	颗粒物	4.2	4.2	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/12/17	5#排气筒	颗粒物	5.8	5.8	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/12/17	7#排气筒	颗粒物	4.8	4.8	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/12/17	4#排气筒	颗粒物	5.5	5.5	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/12/17	2#排气筒	颗粒物	5.7	5.7	20	是	
连云港市	连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	2019/12/17	6#排气筒	颗粒物	6.1	6.1	20	是	
连云港市	东海县马陵山水泥有限公司	2019/1/4	球磨排气筒1#	颗粒物	6.3	6.3	10	是	
连云港市	东海县马陵山水泥有限公司	2019/1/4	皮带传输排气筒2#	颗粒物	2.8	2.8	10	是	
连云港市	东海县马陵山水泥有限公司	2019/9/3	皮带传输排气筒2#	颗粒物	2.5	2.5	10	是	
连云港市	东海县马陵山水泥有限公司	2019/9/3	球磨排气筒1#	颗粒物	6.3	6.3	10	是	
连云港市	丰益高分子材料（连云港）有限公司	2019/8/6	三效蒸发排气筒	挥发性有机物	<0.001	<0.001		是	
连云港市	丰益高分子材料（连云港）有限公司	2019/8/6	污水站排气筒	臭气浓度	412	412	2000	是	
连云港市	丰益高分子材料（连云港）有限公司	2019/8/6	污水站排气筒	硫化氢	0.000372	0.000372	0.33	是	
连云港市	丰益高分子材料（连云港）有限公司	2019/8/6	焚烧炉排口	氯化氢	10.2	12	70	是	
连云港市	丰益高分子材料（连云港）有限公司	2019/8/6	中和尾气排气筒	酚类	<0.1	<0.1	20	是	
连云港市	丰益高分子材料（连云港）有限公司	2019/8/6	三效蒸发排气筒	挥发性有机物	<0.001	<0.001		是	
连云港市	丰益高分子材料（连云港）有限公司	2019/8/6	污水站排气筒	氨（氨气）	0.061	0.061	4.9	是	
连云港市	丰益高分子材料（连云港）有限公司	2019/8/6	中和尾气排气筒	硫酸雾	0.73	0.73		是	
连云港市	江苏湛蓝科技开发有限公司	2019/6/10	复混肥（1000t/d）排气筒测孔	二氧化硫	58	187	550	是	
连云港市	江苏湛蓝科技开发有限公司	2019/6/10	复混肥（230t/d）排气筒测孔	二氧化硫	42	136	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	江苏湛蓝科技开发有限公司	2019/6/10	复混肥（230t/d）排气筒测孔	颗粒物	6.6	21.2	120	是	
连云港市	江苏湛蓝科技开发有限公司	2019/6/10	复混肥（1000t/d）排气筒测孔	颗粒物	7.6	24.2	120	是	
连云港市	江苏湛蓝科技开发有限公司	2019/11/22	复混肥（230t/d）排气筒测孔	二氧化硫	18	74	550	是	
连云港市	江苏湛蓝科技开发有限公司	2019/11/22	复混肥（230t/d）排气筒测孔	颗粒物	11.5	48.6	120	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工有限公司	2019/8/6	氯化苄车间排气筒	甲苯+二甲苯	0	0	40	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工有限公司	2019/8/6	氯化苄车间排气筒	乙苯	0	0	0.1	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工有限公司	2019/8/6	氯化苄车间排气筒	非甲烷总烃	4.53	4.53		是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工有限公司	2019/8/6	氯化苄车间排气筒	氯化氢	1.29	1.29		是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工有限公司	2019/8/6	氯化苄车间排气筒	二甲苯（总量）	0	0	3.8	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工有限公司	2019/8/6	氯化苄车间排气筒	氯气	0.055	0.055	20	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工有限公司	2019/8/6	氯化苄车间排气筒	苯	0	0	1.9	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	焚烧炉	氮氧化物	27	42	500	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	焚烧炉	二氧化硫	<3	<5	300	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	焚烧炉	烟气黑度	<1	<1	1	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	焚烧炉	间二甲苯+对二甲苯	<0.0015	<0.0015		是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	焚烧炉	邻二甲苯	<0.0015	<0.0015		是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	包装车间	颗粒物	1.7	1.7	120	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	焚烧炉	颗粒物	6.8	10.6	80	是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/12/24	RTO排气筒	非甲烷总烃	14.1	14.1		是	
连云港市	连云港美步楼梯有限公司	2019/7/17	美步楼梯车间	挥发性有机物	1.14	1.14		是	
连云港市	连云港美步楼梯有限公司	2019/12/25	美步楼梯车间	非甲烷总烃	10.3	10.3		是	
连云港市	连云港远洋流体装卸设备有限公司	2019/8/2	公司废气排气筒	非甲烷总烃	2.94	2.94		是	
连云港市	连云港远洋流体装卸设备有限公司	2019/8/2	公司废气排气筒	挥发性有机物	0.015	0.015		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/7/3	喷漆房废气排气筒1#	VOCs	28.4	28.4	80	是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/7/3	喷砂房废气排气筒1#	颗粒物	49.7	49.7	120	是	
连云港市	江苏齐天铁塔制造有限公司	2019/7/15	1#排气筒	氯化氢	2.47	2.47	100	是	
连云港市	江苏齐天铁塔制造有限公司	2019/7/15	2#排气筒	氯化氢	2.6	2.6	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	江苏齐天铁塔制造有限公司	2019/12/12	1#排气筒	氯化氢	2.62	2.68	100	是	
连云港市	江苏齐天铁塔制造有限公司	2019/12/12	2#排气筒	氯化氢	2.78	2.78	100	是	
连云港市	中复神鹰碳纤维有限责任公司	2019/10/16	锅炉	颗粒物	21.5	24.6	30	是	
连云港市	中复神鹰碳纤维有限责任公司	2019/12/16	锅炉	颗粒物	21.5	24.6	30	是	
连云港市	中复神鹰碳纤维有限责任公司	2019/12/23	原丝6#线P排气筒	非甲烷总烃	1.1	1.1		是	
连云港市	江苏德源药业股份有限公司（大浦厂区）	2019/7/4	一车间废气处理设施排口	非甲烷总烃	5.47	5.47		是	
连云港市	江苏德源药业股份有限公司（大浦厂区）	2019/7/4	一车间废气处理设施排口	氯化氢	0.3	0.3		是	
连云港市	江苏德源药业股份有限公司（大浦厂区）	2019/7/4	一车间废气处理设施排口	挥发性有机物	1360	1360		是	
连云港市	江苏德源药业股份有限公司（大浦厂区）	2019/7/4	一车间废气处理设施排口	非甲烷总烃	6.72	6.72		是	
连云港市	江苏德源药业股份有限公司（大浦厂区）	2019/7/4	一车间废气处理设施排口	氯化氢	0.14	0.14		是	
连云港市	江苏德源药业股份有限公司（大浦厂区）	2019/7/4	一车间废气处理设施排口	挥发性有机物	0.942	0.942		是	
连云港市	江苏德源药业股份有限公司（大浦厂区）	2019/12/25	一车间废气处理设施排口	非甲烷总烃	5.58	5.58		是	
连云港市	东方国际集装箱（连云港）有限公司	2019/10/9	美状工段	非甲烷总烃	0.69	0.022		是	
连云港市	东方国际集装箱（连云港）有限公司	2019/10/9	美状工段	非甲烷总烃	0.69	0.69		是	
连云港市	连云港中复连众复合材料集团有限公司	2019/7/4	DA003	挥发性有机物	0.444	0.444		是	
连云港市	连云港中复连众复合材料集团有限公司	2019/7/4	车间废气处理系统	挥发性有机物	0.741	0.741		是	
连云港市	连云港中复连众复合材料集团有限公司	2019/7/4	DA001	挥发性有机物	1.8	1.8		是	
连云港市	连云港中复连众复合材料集团有限公司	2019/7/4	DA002	挥发性有机物	0.4	0.4		是	
连云港市	连云港中复连众复合材料集团有限公司	2019/7/4	DA003	挥发性有机物	0.312	0.312		是	
连云港市	连云港中复连众复合材料集团有限公司	2019/7/4	车间废气处理系统	挥发性有机物	0.415	0.415		是	
连云港市	连云港中复连众复合材料集团有限公司	2019/7/4	DA001	挥发性有机物	0.767	0.767		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	连云港中复连众复合材料集团有限公司	2019/7/4	DA002	挥发性有机物	0.308	0.308		是	
连云港市	连云港杜钟新奥神氨纶有限公司	2019/6/26	1#天然气锅炉烟囱测孔	二氧化硫	11	28	100	是	
连云港市	连云港杜钟新奥神氨纶有限公司	2019/8/8	燃气轮发电机组、余热锅炉排气筒	氮氧化物	19	16	50	是	
连云港市	连云港杜钟新奥神氨纶有限公司	2019/8/8	燃气轮发电机组、余热锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<2	35	是	
连云港市	连云港杜钟新奥神氨纶有限公司	2019/8/8	燃气轮发电机组、余热锅炉排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
连云港市	连云港杜钟新奥神氨纶有限公司	2019/8/8	燃气轮发电机组、余热锅炉排气筒	烟尘	<1.0	<0.8	5	是	
连云港市	连云港杜钟新奥神氨纶有限公司	2019/8/8	燃气轮发电机组、余热锅炉排气筒	一氧化碳	18	18		是	
连云港市	连云港杜钟新奥神氨纶有限公司	2019/12/26	8期精制排口	非甲烷总烃	5.69	5.69		是	
连云港市	连云港死海溴化物有限公司	2019/12/27	二级尾气吸收排放口	非甲烷总烃	36.3	36.3		是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑炉烟囱	砷	0.797	0.766		是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑炉烟囱	硫化氢	0.00252	0.00252	2.3	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑炉烟囱	氯化氢	2.81	0.04	70	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑炉烟囱	氟化氢	3.26	3.13	7	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑炉烟囱	铬	0.173	0.166		是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑炉烟囱	氨（氨气）	0.022	0.022	35	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑炉烟囱	铅及其化合物	0.783	0.753	1	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/9/19	回转窑炉烟囱	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.892	0.892	4	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/9/19	回转窑炉烟囱	硫化氢	0.000092	0.000092	2.3	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/9/19	回转窑炉烟囱	氯化氢	8.05	13	70	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/9/19	回转窑炉烟囱	氟化氢	0.56	0.9	7	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/9/19	回转窑炉烟囱	砷、镍及其化合物	0.178	0.178	1	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/9/19	回转窑炉烟囱	氨（氨气）	0.00687	0.00687	35	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/9/19	回转窑炉烟囱	铅及其化合物	0.265	0.396	1	是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/14	一期焚烧炉废气排口	氮氧化物	103	103	500	是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/14	一期焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/14	一期焚烧炉废气排口	颗粒物	2	2	20	是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/15	二期焚烧炉废气排口	氮氧化物	70	70	500	是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/15	二期焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/15	二期焚烧炉废气排口	颗粒物	2.2	2.2	20	是	
连云港市	连云港百利合新材料发展有限公司	2019/11/21	有机热载体锅炉排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
连云港市	连云港百利合新材料发展有限公司	2019/11/21	有机热载体锅炉排口	氮氧化物	0	0	200	是	
连云港市	连云港百利合新材料发展有限公司	2019/11/21	有机热载体锅炉排口	二氧化硫	0	0	50	是	
连云港市	连云港百利合新材料发展有限公司	2019/11/21	包装车间排口	颗粒物	6.2	6.2	120	是	
连云港市	连云港百利合新材料发展有限公司	2019/11/21	有机热载体锅炉排口	颗粒物	2.9	4.2	20	是	
连云港市	连云港百利合新材料发展有限公司	2019/11/21	生产车间排放口	苯乙烯	<0.0005	<0.0005	7	是	
连云港市	连云港德洋化工有限公司	2019/11/21	有机热载体锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
连云港市	连云港德洋化工有限公司	2019/11/21	有机热载体锅炉	氮氧化物	0	0	200	是	
连云港市	连云港德洋化工有限公司	2019/11/21	二车间	氰化氢	0.001	0.001	1.9	是	
连云港市	连云港德洋化工有限公司	2019/11/21	有机热载体锅炉	二氧化硫	0	0	50	是	
连云港市	连云港德洋化工有限公司	2019/11/21	水处理车间	氯化氢	0.002	0.002	100	是	
连云港市	连云港德洋化工有限公司	2019/11/21	有机热载体锅炉	颗粒物	3.3	5.7	20	是	
连云港市	连云港德洋化工有限公司	2019/11/21	二车间	苯	0.007	0.007	12	是	
连云港市	连云港德洋化工有限公司	2019/11/21	水处理车间	苯	0.009	0.009	12	是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/7/11	废气排气筒出口1#	氮氧化物	34	40	200	是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/7/11	废气排气筒出口1#	二氧化硫	<3	<3	200	是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/7/11	废气排气筒出口1#	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/7/11	废气排气筒出口1#	烟尘	<20	<20	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	连云港华乐合金有限公司	2019/7/11	回转窑废气排气筒出口1#	氮氧化物	162	162	300	是	
连云港市	连云港华乐合金有限公司	2019/7/11	回转窑废气排气筒出口1#	二氧化硫	<3	<3	200	是	
连云港市	连云港华乐合金有限公司	2019/7/11	回转窑废气排气筒出口1#	颗粒物	2.1	2.1	30	是	
连云港市	丰益表面活性材料（连云港）有限公司	2019/12/27	酰氯尾气排口	非甲烷总烃	34.7	34.7		是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/8/6	污水站废气排口G4	臭气浓度	361	361	2000	是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/8/6	污水站废气排口G4	硫化氢	0.027	0.027	0.33	是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/8/6	污水站废气排口G4	氨	3.81	3.81	4.9	是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/8/6	焚烧炉排气口G3	氯化氢	4.6	5.42	70	是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/8/6	中和尾气排口G6	酚类	<0.1	<0.1	100	是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/8/6	中和尾气排口G6	硫酸雾	0.34	0.34	45	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/7/10	焚烧炉出口1#	氮氧化物	63	62	500	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/7/10	焚烧炉出口1#	二氧化硫	10	10	200	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/7/10	焚烧炉出口1#	烟气黑度	<1	<1	1	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/7/10	焚烧炉出口1#	烟尘	<20	<20	65	是	
连云港市	科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司	2019/12/27	脂肪酸排口DA_NA_01	非甲烷总烃	43	43		是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工限公司	2019/8/6	氯化苄排口G7	甲苯	<0.004	<0.004	60	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工限公司	2019/8/6	氯化苄排口G7	非甲烷总烃	4.5	4.5	150	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工限公司	2019/8/6	氯化苄排口G7	氯化氢	1.12	1.12	150	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工限公司	2019/8/6	氯化苄排口G7	二甲苯（总量）	<0.004	<0.004	90	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工限公司	2019/8/6	氯化苄排口G7	氯气	0.048	0.048	85	是	
连云港市	连云港市工投集团利海化工限公司	2019/8/6	氯化苄排口G7	苯	<0.004	<0.004	17	是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/7/11	75吨锅炉排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/7/11	75吨锅炉排口	氮氧化物	26	27	400	是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/7/11	75吨锅炉排口	二氧化硫	3	3	400	是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/7/11	75吨锅炉排口	颗粒物	<20	<20	80	是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司（黄海大道东路1号）	2019/10/22	75吨锅炉排气筒	氮氧化物	10.1	15.7	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司（黄海大道东路1号）	2019/10/22	75吨锅炉排气筒	二氧化硫	0.9	1.4	200	是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司（黄海大道东路1号）	2019/10/22	75吨锅炉排气筒	颗粒物	1.2	1.9	30	是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司（黄海大道东路1号）	2019/10/22	75吨锅炉排气筒	一氧化碳	201	201		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/7/10	蒸汽过热炉A炉烟囱	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/7/10	蒸汽过热炉A炉烟囱	氮氧化物	13	16	400	是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/7/10	蒸汽过热炉A炉烟囱	二氧化硫	21	26	100	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/4	623/624车间废气处理系统	非甲烷总烃	3.5	3.5		是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/4	616车间废气处理系统	非甲烷总烃	<0.007	<0.007		是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/4	623/624车间废气处理系统	氯化氢	0.35	0.35		是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/4	616车间废气处理系统	氯化氢	4.39	4.39		是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/4	623/624车间废气处理系统	挥发性有机物	0.311	0.311		是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/4	616车间废气处理系统	挥发性有机物	1.14	1.14		是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	616车间废气处理设施排口	非甲烷总烃	0.77	0.77	80	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	623/624车间废气处理设施排口	非甲烷总烃	1.31	1.31	80	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	环保站废气处理系统	非甲烷总烃	25.2	25.2	80	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	638车间废气处理系统	非甲烷总烃	0.91	0.91	80	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	603/604车间废气处理系统	非甲烷总烃	0.75	0.75	80	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	603/604车间废气处理系统	氯化氢	3.27	3.27	100	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	638车间废气处理系统	氯化氢	7.67	7.67	100	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	616车间废气处理设施排口	氯化氢	0.82	0.82	100	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	环保站废气处理系统	氯化氢	0.41	0.41	100	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	环保站废气处理系统	挥发性有机物	0.123	0.123	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	603/604车间废气处理系统	挥发性有机物	0.076	0.076	120	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	616车间废气处理设施排口	挥发性有机物	0.221	0.221	120	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/7/18	638车间废气处理系统	挥发性有机物	0.143	0.143	120	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/9/23	638车间废气处理系统	非甲烷总烃	0.0038	0.0038	7.2	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/9/23	环保站废气处理系统	非甲烷总烃	0.224	0.224	7.2	是	
连云港市	江苏盛迪医药有限公司	2019/9/23	601/602废气处理系统	非甲烷总烃	0.051	0.051	14	是	
连云港市	江苏宇田医药有限公司	2019/7/4	总排口	丙酮	0.01	0.01		是	
连云港市	江苏宇田医药有限公司	2019/7/4	总排口	乙酸乙酯	0.061	0.061		是	
连云港市	江苏宇田医药有限公司	2019/7/4	总排口	挥发性有机物	1	1		是	
连云港市	江苏宇田医药有限公司	2019/12/23	总排口	非甲烷总烃	29	29		是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/6/24	3#锅炉烟囱测孔	二氧化硫	5	5	100	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	氮氧化物	190	253.3	300	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	二氧化硫	11.1	14.6	100	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	氯化氢	0.67	0.88	60	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	颗粒物	1.9	2.1	30	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	一氧化碳	65.7	87.6	100	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	氮氧化物	120	151.3	300	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	二氧化硫	4.9	6.5	100	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	氯化氢	0.62	0.78	60	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	颗粒物	1.4	1.7	30	是	
连云港市	连云港晨兴环保产业有限公司	2019/8/30	3#锅炉烟囱测孔	一氧化碳	25.2	33	100	是	
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/7/4	1#车间废气处理设施排口	非甲烷总烃	1.1	1.1		是	
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/7/4	3#车间废气处理设施排口	非甲烷总烃	4.62	4.62		是	
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/7/4	3#车间废气处理设施排口	氯化氢	0.1	0.1	100	是	
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/7/4	1#车间废气处理设施排口	氯化氢	0.16	0.16	100	是	
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/7/4	3#车间废气处理设施排口	挥发性有机物	1.01	1.01		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/7/4	1#车间废气处理设施排口	挥发性有机物	1.39	1.39		是	
连云港市	连云港润众制药有限公司	2019/12/24	2#废气排口	非甲烷总烃	2.02	2.02		是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑烟囱G1	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.134	0.131	4	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑烟囱G1	氯化氢	2.1	2.06	70	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑烟囱G1	氟化氢	2.54	2.48	7	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑烟囱G1	砷、镍及其化合物	0.564	0.533	1	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/7/26	回转窑烟囱G1	铅及其化合物	0.541	0.528	1	是	
连云港市	连云港鑫能污泥发电有限公司	2019/6/26	1#炉脱硫出口	二氧化硫	16	18	200	是	
连云港市	连云港鑫能污泥发电有限公司	2019/12/24	3#脱硫塔排气筒	颗粒物	3.7	3.7		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/6/27	4#锅炉（130t/h）烟囱入口	二氧化硫	10	10	200	是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/6/27	1#锅炉（35t/h）烟囱入口	二氧化硫	10	16	400	是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/6/27	2#锅炉（35t/h）烟囱入口	二氧化硫	13	18	400	是	
连云港市	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司	2019/11/11	焚烧炉	氮氧化物	125	125	500	是	
连云港市	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司	2019/11/11	焚烧炉	二氧化硫	7	7	200	是	
连云港市	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司	2019/11/11	焚烧炉	氯化氢	<0.17	<0.17	60	是	
连云港市	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司	2019/11/11	焚烧炉	颗粒物	6.9	6.9	65	是	
连云港市	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司	2019/11/11	焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	80	是	
连云港市	连云港虹洋热电有限公司	2019/7/10	1#烟囱	氮氧化物	20	29	200	是	
连云港市	连云港虹洋热电有限公司	2019/7/10	1#烟囱	二氧化硫	13	19	200	是	
连云港市	连云港虹洋热电有限公司	2019/7/10	1#烟囱	烟尘	<20	<20	30	是	
连云港市	连云港虹洋热电有限公司	2019/12/24	1#烟囱	颗粒物	12	12		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	丰益油脂科技（连云港）有限公司-脂肪酸酯厂区	2019/8/29	工业废水排放口	挥发性有机物	2.78	2.78		是	
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/8/7	2#烧结机尾废气排放口	颗粒物	5.3	5.3	30	是	
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/8/7	1#烧结机尾废气排放口	颗粒物	4.5	4.5	30	是	
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/8/21	烧结机头脱硫废气排放口	氮氧化物	222	222	300		
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/8/21	烧结机头脱硫废气排放口	二氧化硫	30	30	200		
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/8/21	烧结机头脱硫废气排放口	颗粒物	11.2	11.2	30		
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/11/18	烧结机头脱硫废气排口	氮氧化物	32	32	300	是	
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/11/18	烧结机头脱硫废气排口	二氧化硫	25	25	200	是	
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/11/18	烧结机头脱硫废气排口	颗粒物	1	1	30	是	
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/11/18	1#烧结机尾废气排放口	颗粒物	3.5	3.5	30	是	
连云港市	连云港亚新钢铁有限公司	2019/11/18	2#烧结机尾废气排放口	颗粒物	6.2	6.2	30	是	
连云港市	连云港本一新材料科技有限公司	2019/11/4	车间排气筒	非甲烷总烃	0.81	0.81		是	
连云港市	连云港本一新材料科技有限公司	2019/11/4	车间排气筒	非甲烷总烃	1.44	1.44		不参与评价	
连云港市	江苏康缘药业股份有限公司	2019/9/9	车间废气处理系统	非甲烷总烃	6.26	6.26		是	
连云港市	江苏中金玛泰医药包装有限公司	2019/12/26	RTO排气筒	非甲烷总烃	7.45	7.45		是	
连云港市	禧玛诺(连云港)实业有限公司	2019/12/26	组装线7号排口	非甲烷总烃	6.77	6.77		是	
连云港市	连云港环海化工有限公司	2019/12/27	环化工段排口	非甲烷总烃	64.1	64.1		是	
连云港市	连云港千樱医药设备有限公司	2019/12/26	废气排口-02排气筒	非甲烷总烃	4.56	4.56		是	
连云港市	连云港神特新材料有限公司	2019/12/26	气体回收尾气排放口	非甲烷总烃	5.99	5.99		是	
连云港市	江苏澳新生物工程有限公司	2019/12/27	乙醇废气排放口	非甲烷总烃	6.26	6.26		是	
连云港市	东海龙源生物质发电有限公司	2019/3/8	生物质锅炉烟囱测孔	二氧化硫	64	91	200	是	
连云港市	江苏宇田医药有限公司	2019/7/4	废气处理系统	丙酮	<0.01	<0.01		是	
连云港市	江苏宇田医药有限公司	2019/7/4	废气处理系统	挥发性有机物	1.06	1.06		是	
连云港市	台玻东海玻璃有限公司	2019/9/26	550t窑炉烟囱测孔	二氧化硫	7	8	400	是	
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/7/4	602/606车间废气处理设施排口	非甲烷总烃	2.62	2.62		是	
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/7/4	602/606车间废气处理设施排口	氯化氢	0.56	0.56		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/7/4	602/606车间废气处理设施排口	挥发性有机物	1.07	1.07		是	
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/7/5	602/606废气处理设施排口	非甲烷总烃	5.26	5.26		是	
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/7/5	602/606废气处理设施排口	氯化氢	0.53	0.53		是	
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/7/5	602/606废气处理设施排口	挥发性有机物	1320	1320		是	
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/7/5	502排气筒	非甲烷总烃	0.6	0.6		是	
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/7/5	502排气筒	氯化氢	0.78	0.78	100	是	
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/7/5	502排气筒	挥发性有机物	0.048	0.048	120	是	
连云港市	江苏豪森药业集团有限公司（大浦厂区）	2019/11/26	502排气筒	非甲烷总烃	0.0007	0.0007		是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/7/17	1#、2#烧结机脱硫、脱硝35米排气筒	氮氧化物	37	37	300	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/7/17	竖炉脱硫40米排气筒	氮氧化物	20	20	300	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/7/17	2#高炉出铁场35米排气筒	氮氧化物	<3	<3	300	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/7/17	2#高炉出铁场35米排气筒	二氧化硫	4	4	200	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/7/17	竖炉脱硫40米排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/7/17	1#、2#烧结机脱硫、脱硝35米排气筒	二氧化硫	9	9	200	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/7/17	竖炉脱硫40米排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/7/17	1#、2#烧结机脱硫、脱硝35米排气筒	颗粒物	<1.3	<1.3	30	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/11/21	竖炉脱硫40米排气筒	氮氧化物	22	22	300	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/11/21	2#高炉出铁场35米排气筒	氮氧化物	<3	<3	300	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/11/21	1#、2#烧结机脱硫、脱硝35米排气筒	氮氧化物	35	35	300	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/11/21	竖炉脱硫40米排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/11/21	1#、2#烧结机脱硫、脱硝35米排气筒	二氧化硫	10	10	200	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/11/21	2#高炉出铁场35米排气筒	二氧化硫	5	5	200	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/11/21	竖炉脱硫40米排气筒	颗粒物	<1.0	<1.0	30	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/11/21	2#高炉出铁场35米排气筒	颗粒物	5.7	5.7	30	是	
连云港市	连云港兴鑫钢铁有限公司	2019/11/21	1#、2#烧结机脱硫、脱硝35米排气筒	颗粒物	1.7	1.7	30	是	
连云港市	沙索丰益醇工业（连云港）有限公司	2019/12/27	火炬燃烧器排口	非甲烷总烃	8.77	8.77		是	
连云港市	淮海中联水泥有限公司连云港分公司	2019/4/4	1#磨尾收尘器	颗粒物	1.2	1.2	20	是	
连云港市	淮海中联水泥有限公司连云港分公司	2019/4/4	1#包机收尘器	颗粒物	1.6	1.6	20	是	
连云港市	淮海中联水泥有限公司连云港分公司	2019/9/16	1#磨尾收尘器	颗粒物	7.4	7.4	10	是	
连云港市	淮海中联水泥有限公司连云港分公司	2019/9/17	1#包机收尘器	颗粒物	2.6	2.6	10	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/5/23	5#锅炉总排口	氮氧化物	22.7	23.2	100	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/5/23	7#锅炉总排口	氮氧化物	26.3	26.3	100	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/5/23	6#锅炉总排口	氮氧化物	29	29.2	100	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/5/23	5#锅炉总排口	二氧化硫	10.3	10.6	50	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/5/23	6#锅炉总排口	二氧化硫	17	17.1	50	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/5/23	7#锅炉总排口	二氧化硫	19	18.9	50	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/5/23	6#锅炉总排口	烟尘	7.4	7.5	20	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/5/23	7#锅炉总排口	烟尘	6.3	6.3	20	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/5/23	5#锅炉总排口	烟尘	7.1	7.2	20	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/9/18	5#锅炉总排口	氮氧化物	31	31	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/9/18	7#锅炉总排口	氮氧化物	36	36	100	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/9/18	6#锅炉总排口	氮氧化物	36	36	100	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/9/18	6#锅炉总排口	二氧化硫	14	14	50	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/9/18	5#锅炉总排口	二氧化硫	11	11	50	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/9/18	7#锅炉总排口	二氧化硫	7	7	50	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/9/18	5#锅炉总排口	烟尘	6.4	6.4	20	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/9/18	7#锅炉总排口	烟尘	9	9	20	是	
淮安市	江苏井神盐化股份有限公司第一分公司	2019/9/18	6#锅炉总排口	烟尘	6.5	6.5	20	是	
淮安市	江苏瑞洪盐业有限公司	2019/6/24	锅炉废气排口	氮氧化物	23	32	100	是	
淮安市	江苏瑞洪盐业有限公司	2019/6/24	锅炉废气排口	二氧化硫	8	12	50	是	
淮安市	江苏瑞洪盐业有限公司	2019/6/24	锅炉废气排口	烟尘	20	20	20	是	
淮安市	江苏瑞洪盐业有限公司	2019/11/6	锅炉废气排口	氮氧化物	13	17	100	是	
淮安市	江苏瑞洪盐业有限公司	2019/11/6	锅炉废气排口	二氧化硫	14	18	50	是	
淮安市	江苏瑞洪盐业有限公司	2019/11/6	锅炉废气排口	烟尘	3	3.8	20	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	排口	氯化氢	34.6	34.6	100	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	排口	挥发性有机物	28.2	28.2	120	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/19	排口	甲醇	10.1	10.1	12	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/19	排口	二氯乙烷	0.97	0.97	5	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/19	排口	非甲烷总烃	114	114	120	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/19	排口	氯气	5.81	5.81	65	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/19	排口	挥发性有机物	98.3	98.3	120	是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/10/9	锅炉废气排口FQ-2	氮氧化物	173	244	400	是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/10/9	锅炉废气排口FQ-2	二氧化硫	52	73	400	是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/10/10	锅炉废气排口FQ-2	颗粒物	22.6	50.3	80	是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/12/12	锅炉废气排口FQ-2	氮氧化物	166	268	400	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/12/12	锅炉废气排口FQ-2	二氧化硫	6	10	400	是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/12/12	锅炉废气排口FQ-2	颗粒物	32.9	52.9	80	是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/6/11	1#排口	氮氧化物	24	33	100	是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/6/11	1#排口	二氧化硫	13	18	50	是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/6/11	1#排口	烟尘	1.4	1.9	20	是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	3#炉废气排口	氮氧化物	19	20	100	是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	3#炉废气排口	二氧化硫	1.5	1.6	50	是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	3#炉废气排口	烟尘	0.5	0.5	20	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	锅炉废气排放口	氮氧化物	100	100	400	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	锅炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	400	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	锅炉废气排放口	颗粒物	9.3	9.3	80	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	焚烧炉废气排放口	氮氧化物	21	21	500	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	焚烧炉废气排放口	二氧化硫	5	5	300	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	焚烧炉废气排放口	烟尘	9.8	9.8	80	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	焚烧炉废气排放口	氮氧化物	100	123	500	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	焚烧炉废气排放口	二氧化硫	9	11	300	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	焚烧炉废气排放口	烟尘	<20	<20	80	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/21	锅炉废气排放口	氮氧化物	25.1	25.1	400	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/21	锅炉废气排放口	二氧化硫	6.9	6.9	400	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/21	锅炉废气排放口	颗粒物	<20	<20	80	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	FQ1排气筒	硫化氢	0.02	0.02	0.32	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	FQ2排气筒	硫化氢	0.02	0.02	0.32	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	FQ2排气筒	颗粒物	29.5	29.5	120	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	FQ1排气筒	颗粒物	13.1	13.1	120	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/10/23	生物处理车间废气排气筒出口	硫化氢	<0.01	<0.01		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/10/23	生物处理车间废气排气筒出口	氨	0.72	0.72		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/12/13	生物处理车间废气排气筒出口	硫化氢	<0.01	<0.01		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/12/13	生物处理车间废气排气筒出口	氨	2.26	2.26		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	排口	氮氧化物	29	29	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	排口	氮氧化物	37	37	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	排口	二氧化硫	0	0	550	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	排口	二氧化硫	0	0	550	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	排口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	排口	颗粒物	2	2	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	氮氧化物	29	29	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	氮氧化物	40	40	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	二氧化硫	0	0	550	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	二氧化硫	18	18	550	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	甲苯	0.34	0.34	40	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	苯酚	0.81	0.81	1	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	对二甲苯	0.19	0.19	0.4	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	颗粒物	2.9	2.9	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	颗粒物	2.5	2.5	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/24	排口	挥发性有机物	3.11	3.11	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/25	排口	氮氧化物	59	59	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/25	排口	二氧化硫	0	0	550	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/25	排口	颗粒物	2.3	2.3	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	氮氧化物	13	13	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	氮氧化物	10	10	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	氮氧化物	59	59	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	氮氧化物	27	27	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	二氧化硫	312	312	550	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	二氧化硫	4	4	550	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	二氧化硫	61	61	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	二氧化硫	0	0	550	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	颗粒物	2.7	2.7	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	颗粒物	2.6	2.6	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/26	排口	颗粒物	2.1	2.1	120	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/27	排口	氮氧化物	13	13	240	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/27	排口	二氧化硫	30	30	550	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/27	排口	颗粒物	2.4	2.4	120	是	
淮安市	中电（洪泽）热电有限公司	2019/6/13	7#炉废气排口	氮氧化物	29	28	100	是	
淮安市	中电（洪泽）热电有限公司	2019/6/13	7#炉废气排口	二氧化硫	20	19	50	是	
淮安市	中电（洪泽）热电有限公司	2019/6/13	7#炉废气排口	烟尘	9.8	9.5	20	是	
淮安市	中电（洪泽）热电有限公司	2019/12/16	锅炉废气排口	氮氧化物	28	26	100	是	
淮安市	中电（洪泽）热电有限公司	2019/12/16	锅炉废气排口	二氧化硫	4	3	50	是	
淮安市	中电（洪泽）热电有限公司	2019/12/16	锅炉废气排口	烟尘	8.4	6	20	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/25	1号锅炉排放口	氮氧化物	195	195	200	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/25	1号锅炉排放口	二氧化硫	5.3	5.3	200	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/25	1号锅炉排放口	颗粒物	26.4	26.4	30	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/25	2号锅炉排放口	氮氧化物	64.3	64.3	200	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/25	2号锅炉排放口	二氧化硫	145	145	200	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/25	2号锅炉排放口	颗粒物	27.2	27.2	30	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	1号锅炉排放口	氮氧化物	64	68	200	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	1号锅炉排放口	二氧化硫	74	74	200	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	1号锅炉排放口	颗粒物	8.2	7.9	30	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	2号锅炉排放口	氮氧化物	75	85	200	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	2号锅炉排放口	二氧化硫	121	129	200	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	2号锅炉排放口	颗粒物	18.6	20.8	30	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	二模块包片1排气口	铅及其化合物	0.042	0.042	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	二模块包片2排气口	铅及其化合物	0.047	0.047	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	二模块铸焊1排气口	铅及其化合物	0.064	0.064	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	二模块铸焊2排气口	铅及其化合物	0.021	0.021	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	二模块分刷片2排气口	铅及其化合物	0.039	0.039	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	二模块铸板2排气口	铅及其化合物	0.031	0.031	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/10	一模块铸板1排气口	铅及其化合物	0.017	0.017	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/10	一模块铸板2排气口	铅及其化合物	0.039	0.039	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/10	二模块铸板1排气口	铅及其化合物	0.042	0.042	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/10	二模块和膏(4,5,6线)排气口	铅及其化合物	0.087	0.087	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/10	二模块分刷片1排气口	铅及其化合物	0.018	0.018	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/10	二模块化成1排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/10	二模块化成2排气口	硫酸雾	0.41	0.41	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/10	二模块化成3排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/10	二模块化成4排气口	硫酸雾	0.37	0.37	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/11	一模块包片1排气口	铅及其化合物	0.031	0.031	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/11	一模块包片2排气口	铅及其化合物	0.025	0.025	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/11	一模块化成4排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块铸板1排气口	铅及其化合物	0.06	0.06	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块和膏(4,5,6线)排气口	铅及其化合物	2.16	2.16	0.5	否	3.32
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块分刷片1排气口	铅及其化合物	0.136	0.136	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块包片1排气口	铅及其化合物	0.132	0.132	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块包片2排气口	铅及其化合物	0.12	0.12	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块铸焊1排气口	铅及其化合物	0.096	0.096	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块铸焊2排气口	铅及其化合物	0.374	0.374	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块分刷片2排气口	铅及其化合物	0.781	0.781	0.5	否	0.56
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块化成1排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块化成2排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块化成3排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	二模块化成4排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/18	一模块铸板1排气口	铅及其化合物	0.075	0.075	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/18	一模块分刷片1排气口	铅及其化合物	0.076	0.076	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/18	一模块分刷片2排气口	铅及其化合物	0.006	0.006	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/18	一模块包片1排气口	铅及其化合物	0.091	0.091	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/18	一模块包片2排气口	铅及其化合物	0.085	0.085	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/18	一模块铸焊1排气口	铅及其化合物	0.129	0.129	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/18	一模块合膏1、2、3线排气口	铅及其化合物	31.5	31.5	0.5	否	62.00
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/18	一模块化成4排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/18	二模块铸板2排气口	铅及其化合物	0.05	0.05	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/11/26	一模块合膏1、2、3线排气口	铅及其化合物	0.275	0.275	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/11/26	二模块和膏(4,5,6线)排气口	铅及其化合物	0.358	0.358	0.5	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/11/26	二模块分刷片2排气口	铅及其化合物	0.12	0.12	0.5	是	
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/6/20	1#生物质锅炉排口	氮氧化物	37	68	100	是	
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/6/20	2#生物质锅炉排口	氮氧化物	30	65	100	是	
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/6/20	1#生物质锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/6/20	2#生物质锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/6/20	1#生物质锅炉排口	烟尘	<20	<20	20	是	
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/6/20	2#生物质锅炉排口	烟尘	<20	<20	20	是	
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/11/6	2#生物质锅炉排口	氮氧化物	72	112	100	否	0.12
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/11/6	1#生物质锅炉排口	氮氧化物	38	59	100	是	
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/11/6	1#生物质锅炉排口	二氧化硫	107	164	50	否	2.28
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/11/6	2#生物质锅炉排口	二氧化硫	79	122	50	否	1.44
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/11/6	1#生物质锅炉排口	烟尘	16.3	24.9	20	否	0.24
淮安市	江苏国信淮安生物质发电有限公司	2019/11/6	2#生物质锅炉排口	烟尘	13.9	21.6	20	否	0.08
淮安市	淮安市福马再生资源有限公司	2019/2/22	尾气总排口	甲醇	394	394	190	否	1.07
淮安市	淮安市福马再生资源有限公司	2019/2/22	尾气总排口	甲苯	<0.004	<0.004	40	是	
淮安市	淮安市福马再生资源有限公司	2019/2/22	尾气总排口	二甲苯（总量）	<0.013	<0.013	70	是	
淮安市	淮安市福马再生资源有限公司	2019/12/12	尾气总排口	甲醇	<2	<2	190	是	
淮安市	淮安市福马再生资源有限公司	2019/12/12	尾气总排口	甲苯	0.007	0.007	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	淮安市福马再生资源有限公司	2019/12/12	尾气总排口	二甲苯（总量）	0.468	0.468	70	是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/5/24	排口1	氮氧化物	271	271	400	是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/5/24	排口1	二氧化硫	0	0	100	是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/5/24	排口1	颗粒物	1.3	1.3	30	是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/12/10	排口1	氮氧化物	90	147	400	是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/12/10	排口1	二氧化硫	3	3	100	是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/12/10	排口1	颗粒物	12.6	20.7	30	是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/5/15	排口1	氮氧化物	103	126	400	是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/5/15	排口1	二氧化硫	0	0	100	是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/5/15	排口1	颗粒物	2.4	2.9	30	是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/12/6	排口1	硫酸雾	0.32	0.32	10	是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/8/22	化成车间废气排口FQHC-16	硫酸雾	1.04	1.04	5	是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/8/22	铸板车间废气排口（FQZB-10）	铅及其化合物	0.31	0.31	0.5	是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/8/22	分板车间废气排口（FQFB-04）	铅及其化合物	0.17	0.17	0.5	是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/10/15	化成车间3#排气筒出口	硫酸雾	1.07	1.07	5	是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/10/15	分板车间1#排气筒出口	铅及其化合物	0.08	0.08	0.5	是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/10/15	铸板车间2#排气筒出口	铅及其化合物	0.1	0.1	0.5	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/8/24	5#废气排口	氮氧化物	3	3	240	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/8/24	2#废气排口	氨	2.26	2.26		是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/8/24	3#废气排口	甲醛	0.64	0.64	25	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/8/24	5#废气排口	氯化氢	4.49	4.49	30	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/8/24	13#废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/8/24	5#废气排口	硫酸雾	1.84	1.84	30	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/15	5#废气排口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/15	2#废气排口	氨	2.05	2.05		是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/15	3#废气排口	甲醛	0.72	0.72	25	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/15	5#废气排口	氯化氢	1.15	1.15	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/15	13#废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/15	5#废气排口	硫酸雾	4.66	4.66	30	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	一期浇铸1排气口	铅及其化合物	0.045	0.045	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	一期浇铸2排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	一期球磨排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	一期分刷片（包装）1排气口	铅及其化合物	0.062	0.062	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	一期分刷片（包装）2排气口	铅及其化合物	0.045	0.045	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	一期分刷片（包装）4排气口	铅及其化合物	0.062	0.062	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	二期分刷片（包装）1排气口	铅及其化合物	0.065	0.065	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	二期分刷片（包装）2排气口	铅及其化合物	0.068	0.068	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/17	焊接1排气口	铅及其化合物	0.055	0.055	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/17	焊接2排气口	铅及其化合物	0.061	0.061	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/17	包片1排气口	铅及其化合物	0.031	0.031	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/17	包片2排气口	铅及其化合物	0.071	0.071	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/17	包片3排气口	铅及其化合物	0.057	0.057	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/17	一期合膏排气口	铅及其化合物	0.101	0.101	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/18	充放电排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/18	内化成排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/18	一期分刷片（包装）3排气口	铅及其化合物	0.081	0.081	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/18	二期浇铸1排气口	铅及其化合物	0.078	0.078	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/18	二期浇铸2排气口	铅及其化合物	0.07	0.07	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/18	二期球磨排气口	铅及其化合物	0.087	0.087	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/18	二期合膏排气口	铅及其化合物	0.089	0.089	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/23	焊接1排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/23	焊接2排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/23	一期浇铸1排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/23	一期浇铸2排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/23	一期球磨排气口	铅及其化合物	0.107	0.107	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/23	一期合膏排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	包片1排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	包片3排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	一期分刷片（包装）1排气口	铅及其化合物	0.029	0.029	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	一期分刷片（包装）2排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	一期分刷片（包装）3排气口	铅及其化合物	0.106	0.106	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	一期分刷片（包装）4排气口	铅及其化合物	0.033	0.033	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	二期浇铸1排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	二期浇铸2排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	二期球磨排气口	铅及其化合物	0.068	0.068	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	二期合膏排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	二期分刷片（包装）1排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	二期分刷片（包装）2排气口	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/26	包片2排气口	铅及其化合物	0.047	0.047	0.5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/26	充放电排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/26	内化成排气口	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
淮安市	江苏神华药业有限公司	2019/2/26	废气排气筒	林格曼黑度	1	1	1	是	
淮安市	江苏神华药业有限公司	2019/2/26	废气排气筒	氮氧化物	69	69	200	是	
淮安市	江苏神华药业有限公司	2019/2/26	废气排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
淮安市	江苏神华药业有限公司	2019/2/26	废气排气筒	颗粒物	<20	<20	20	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	一期极板辊剪（西）	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	四期极板化成干燥	铅及其化合物	0.24	0.24	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	电信组装	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	一期化成干燥（东）	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	小密组装（东	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	四期极板辊剪（南）	铅及其化合物	0.15	0.15	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	摩托车组装（铅房）	铅及其化合物	0.12	0.12	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	摩托车组装（南）	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	摩托车组装（北）	铅及其化合物	0.17	0.17	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	小密组装（西）	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	一期极板合金	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	一期极板辊剪（北）	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/18	一期极板铸板西	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/19	电信铅粉	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/19	一期极板铸板中	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/19	一期极板和膏	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/19	一期极板铅粉	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/19	一期极板铸板东	铅及其化合物	0.07	0.07	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/19	四期极板铅粉	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/20	一期极板化成干燥（北）	铅及其化合物	0.09	0.09	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/20	四期极板辊剪（北）	铅及其化合物	0.13	0.13	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/20	一期极板辊剪（南）	铅及其化合物	0.2	0.2	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/20	四期极板和膏	铅及其化合物	0.07	0.07	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/20	电信铸带	铅及其化合物	<0.05	<0.05	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/20	大密组装	铅及其化合物	0.19	0.19	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/21	四期极板铸板（西）	铅及其化合物	0.08	0.08	0.5	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/5/21	四期极板铸板（南）	铅及其化合物	0.06	0.06	0.5	是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/11/18	3#排气筒	VOCs	1.33	1.33	80	是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/8/23	喷锡工段6#废气塔出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/8/23	喷锡工段6#废气塔出口	VOCs	0.2	0.2	20	是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/8/23	钻孔开料7#废气塔出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/8/23	沉铜工段1#废气塔出口	硫酸雾	1.22	1.22	45	是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/10/12	喷锡工段6#废气塔出口	氮氧化物	0.8	0.8	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/10/12	喷锡工段6#废气塔出口	VOCs	0.033	0.033	20	是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/10/12	钻孔开料7#废气塔出口	颗粒物	<22.1	<22.1	120	是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/10/12	沉铜工段1#废气塔出口	硫酸雾	1.13	1.13	45	是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/8/27	氧化车间废气出口	氮氧化物	3.4	3.4	240	是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/8/27	抛光车间废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/8/27	氧化车间废气出口	硫酸雾	0.86	0.86	45	是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/10/14	氧化车间废气出口	氮氧化物	2.4	2.4	240	是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/10/14	氧化车间废气出口	VOCs	0.089	0.089	50	是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/10/14	抛光车间废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/10/14	氧化车间废气出口	硫酸雾	2.53	2.53	45	是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/8/30	氧化车间废气排口	氮氧化物	9.1	9.1	240	是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/8/30	抛光车间废气排口	颗粒物	63.8	63.8	120	是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/8/30	氧化车间废气排口	硫酸雾	17.9	17.9	45	是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/10/15	氧化车间废气排口	氮氧化物	9	9	240	是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/10/15	抛光车间废气排口	颗粒物	<26.5	<26.5	120	是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/10/15	氧化车间废气排口	硫酸雾	20.3	20.3	45	是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/8/23	锅炉出口	氮氧化物	79	88	150	是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/8/23	锅炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/8/23	制胶车间排气筒出口	VOCs	0.167	0.167	80	是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/8/23	锅炉出口	颗粒物	2.85	2.85	20	是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/10/16	锅炉出口	氮氧化物	102	112	150	是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/10/16	锅炉出口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/10/16	乙二醇车间排气筒出口	VOCs	0.035	0.035	80	是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/10/16	锅炉出口	颗粒物	3.7	4.1	20	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/5/10	排口1	氮氧化物	184	187	400	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/5/10	排口1	二氧化硫	0	0	100	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/5/10	排口1	颗粒物	6.2	6.3	20	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/9/27	焚烧炉废气排口	氮氧化物	162	151	500	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/9/27	焚烧炉废气排口	二氧化硫	3	3	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/9/27	焚烧炉废气排口	烟尘	13.3	12.1	65	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	焚烧炉废气排口	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.1167	0.1167	4	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	料坑废气处理装置	硫化氢	0.02	0.02	0.58	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	仓库废气处理装置	硫化氢	0.01	0.01	0.58	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	废水处理站废气处理装置	硫化氢	0.02	0.02	0.58	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	焚烧炉废气排口	镉及其化合物	0.0019	0.0019	0.1	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	焚烧炉废气排口	汞及其化合物	0.0025	0.0025	0.1	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	仓库废气处理装置	氨	0.25	0.25	8.7	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	料坑废气处理装置	氨	0.25	0.25	8.7	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	废水处理站废气处理装置	VOCs	26	26	80	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	仓库废气处理装置	VOCs	1.46	1.46	80	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	料坑废气处理装置	VOCs	5.62	5.62	80	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	焚烧炉废气排口	氯化氢	0.92	0.92	60	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	焚烧炉废气排口	氟化氢	0.32	0.32	5	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	焚烧炉废气排口	砷、镍及其化合物	0.0499	0.0499	1	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	焚烧炉废气排口	一氧化碳	1.25	1.25	80	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	废水处理站废气处理装置	氨（氨气）	0.29	0.29	8.7	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/11/25	焚烧炉废气排口	铅及其化合物	0.002	0.002	1	是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/12/11	焚烧炉废气排口	二噁英类	0.018	0.018	0.5	是	
淮安市	金湖县利乐生物科技实业有限公司	2019/3/29	排气筒	VOCs	0.027	0.027	80	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/25	1#球磨车间外化成制粉处后	铅及其化合物	0.012	0.012	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/25	2#球磨车间外化成制粉处后	铅及其化合物	0.042	0.042	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/25	4#球磨车间内化成制粉处后	铅及其化合物	0.118	0.118	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/26	8#铸片车间浇铸处后	铅及其化合物	0.044	0.044	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/26	7#铸片车间浇铸处后	铅及其化合物	0.066	0.066	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/26	11#磨片车间内化成分片处后	铅及其化合物	0.047	0.047	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/27	16#称片车间称片处后	铅及其化合物	0.03	0.03	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/27	15#总装车间铸片处后	铅及其化合物	0.032	0.032	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	14#总装车间铸焊处后	铅及其化合物	0.03	0.03	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	10#涂片车间和膏处后	铅及其化合物	0.023	0.023	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	26#管型总装车间铸焊处后	铅及其化合物	0.023	0.023	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	5#球磨车间内化成制粉处后	铅及其化合物	0.358	0.358	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/24	32#管型分片车间外化成分片刷耳处后	铅及其化合物	0.036	0.036	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/24	29#管型灌粉车间灌粉处后	铅及其化合物	0.015	0.015	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/24	28#管型铸片车间铸焊处后	铅及其化合物	0.052	0.052	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/24	33#管型分片车间外化成分片刷耳处后	铅及其化合物	0.051	0.051	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/13	3#球磨车间外化成制粉处后	铅及其化合物	0.111	0.111	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/13	9#铸片车间浇铸处后	铅及其化合物	0.047	0.047	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/13	12#磨片车间内化成分片刷耳处后	铅及其化合物	0.036	0.036	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/13	6#球磨车间内化成制粉处后	铅及其化合物	0.344	0.344	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	38#包片车间包片处后	铅及其化合物	0.024	0.024	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	13#总装车间包集群处后	铅及其化合物	0.134	0.134	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	36#膏栅分离车间膏栅分离处后	铅及其化合物	0.02	0.02	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	37#膏栅分离车间膏栅分离处后	铅及其化合物	0.023	0.023	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	16#称片车间称片处后	铅及其化合物	0.031	0.031	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	1#球磨车间外化成制粉处后	铅及其化合物	0.014	0.014	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	10#涂片车间和膏处后	铅及其化合物	0.026	0.026	0.5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	7#铸片车间浇铸	铅及其化合物	0.057	0.057	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	26#管型总装车间铸焊处后	铅及其化合物	0.023	0.023	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	2#球磨车间外化成制粉处后	铅及其化合物	0.053	0.053	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	5#球磨车间内化成制粉处后	铅及其化合物	0.338	0.338	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	11#磨片车间内化成分片刷耳处后	铅及其化合物	0.041	0.041	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	14#总装车间铸焊处后	铅及其化合物	0.019	0.019	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	8#铸片车间浇铸	铅及其化合物	0.047	0.047	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	12#磨片车间内化成分片刷耳处后	铅及其化合物	0.039	0.039	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	6#球磨车间内化成制粉处后	铅及其化合物	0.339	0.339	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	32#管型分片车间外化成分片刷耳处后	铅及其化合物	0.032	0.032	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	28#管型铸片车间铸焊	铅及其化合物	0.049	0.049	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	3#球磨车间外化成制粉处后	铅及其化合物	0.11	0.11	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	36#膏栅分离车间膏栅分离处后	铅及其化合物	0.015	0.015	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	4#球磨车间外化成制粉处后	铅及其化合物	0.113	0.113	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	9#铸片车间浇铸处后	铅及其化合物	0.038	0.038	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	15#总装车间铸片处后	铅及其化合物	0.021	0.021	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	29#管型灌粉车间灌粉处后	铅及其化合物	0.012	0.012	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	38#包片车间包片处后	铅及其化合物	0.024	0.024	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	13#总装车间包集群处后	铅及其化合物	0.111	0.111	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	33#管型分片车间外化成分片刷耳	铅及其化合物	0.039	0.039	0.5	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	37#膏栅分离车间膏栅分离处后	铅及其化合物	0.018	0.018	0.5	是	
淮安市	江苏锦润光电有限公司	2019/3/29	生产车间	VOCs	0.874	0.874	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	江苏仁泰化纤有限公司	2019/3/29	排气筒	VOCs	0.075	0.075	50	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/8/26	废气出口2	硫化氢	0.04	0.04		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/8/26	废气出口3	氮氧化物	3.5	3.5	240	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/8/26	废气出口1	甲醇	<2	<2	190	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/8/26	废气出口3	氨	12	12		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/8/26	废气出口3	氯化氢	6.25	6.25	100	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/8/26	废气出口4	颗粒物	20	20	120	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/8/26	废气出口2	硫酸雾	1.43	1.43	45	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/8/27	废气出口1	VOCs	0.074	0.074	50	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/10/11	废气出口2	硫化氢	0.01	0.01		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/10/11	废气出口3	氮氧化物	1.2	1.2	240	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/10/11	废气出口1	甲醇	6	6	190	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/10/11	废气出口3	氨	30.5	30.5		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/10/11	废气出口1	VOCs	0.075	0.075	50	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/10/11	废气出口3	氯化氢	6.7	6.7	100	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/10/11	废气出口4	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/10/11	废气出口2	硫酸雾	1.61	1.61	45	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/23	1#危废库排口	硫化氢	0.01	0.01		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/23	焚烧炉二期出口	氮氧化物	69	71	240	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/23	焚烧炉二期出口	汞及其化合物	0.000048	0.000048	0.012	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/23	1#危废库排口	氨	3.08	3.08		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/23	焚烧炉二期出口	二氧化硫	4	4	550	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/23	焚烧炉二期出口	氯化氢	2.59	2.59	100	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/23	焚烧炉二期出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/24	焚烧炉二期出口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.85	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/24	焚烧炉二期出口	氟化物	0.091	0.091	9	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/8/24	焚烧炉二期出口	铅及其化合物	<0.002	<0.002	0.7	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/9/2	2#焚烧炉废气排口	二噁英类	0.037	0.037	0.5	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/17	1#危废库排口	硫化氢	<0.01	<0.01		是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/17	焚烧炉一期出口	氮氧化物	82	73	500	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/17	焚烧炉一期出口	汞及其化合物	0.000257	0.000225	0.1	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/17	1#危废库排口	氨	1.39	1.39		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/17	焚烧炉一期出口	二氧化硫	3	3	200	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/17	焚烧炉一期出口	氯化氢	4.51	3.96	60	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/17	焚烧炉一期出口	氟化氢	<0.08	<0.08	5	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/17	焚烧炉一期出口	烟尘	9.5	8.4	65	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/17	2#焚烧炉废气排口	二噁英类	0.036	0.036	0.5	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/18	焚烧炉一期出口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.1	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/10/18	焚烧炉一期出口	铅及其化合物	0.0123	0.0103	1	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/8/26	OSP车间排气筒出口	氮氧化物	1	1	240	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/8/26	OSP车间排气筒出口	氨	0.82	0.82		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/8/26	OSP车间排气筒出口	氯化氢	4.82	4.82	30	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/8/26	OSP车间排气筒出口	氯气	0.59	0.59	65	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/8/26	成型开料废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/8/26	OSP车间排气筒出口	硫酸雾	1.99	1.99	30	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/8/27	网房内层涂布线废气出口	VOCs	0.182	0.182	20	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/10/12	OSP车间排气筒出口	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/10/12	网房内层涂布线废气出口	VOCs	0.519	0.519	20	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/10/12	OSP车间排气筒出口	氯化氢	2.39	2.39	30	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/10/12	OSP车间排气筒出口	氯气	1.75	1.75	65	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/10/12	成型开料废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/10/12	OSP车间排气筒出口	硫酸雾	0.953	0.953	30	是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/11/15	废气总排口	VOCs	0.17	0.17	80	是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/11/18	废气排口	VOCs	0.184	0.184	80	是	
淮安市	洪泽福瑞德化工有限公司	2019/11/18	1#排气筒	VOCs	0.208	0.208	80	是	
淮安市	江苏鑫泰化工有限公司	2019/11/19	废气总排口	VOCs	0.162	0.162	80	是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/8/30	废气排口	氯化氢	1.28	1.28	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/8/30	废气排口	硫酸雾	1.03	1.03	45	是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/10/21	废气排口	氯化氢	6.08	6.08	100	是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/10/21	废气排口	硫酸雾	1.06	1.06	45	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	1号锅炉废气排放口	氮氧化物	237	237	300	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	1号锅炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	1号锅炉废气排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	2号锅炉废气排放口	氮氧化物	198	198	300	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	2号锅炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	2号锅炉废气排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/28	1号锅炉废气排放口	氮氧化物	111	119	300	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/28	1号锅炉废气排放口	二氧化硫	11.5	13	100	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/28	1号锅炉废气排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/28	2号锅炉废气排放口	氮氧化物	135	121	300	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/28	2号锅炉废气排放口	二氧化硫	5	4	100	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/28	2号锅炉废气排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/3/14	总排口	甲苯	0.034	0.034	40	是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/3/14	总排口	非甲烷总烃	7.85	7.85	120	是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/5/16	总排口	甲苯	0.036	0.036	40	是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/5/16	总排口	非甲烷总烃	8.06	8.06	120	是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/11/12	总排口	甲苯	0.03	0.03	40	是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/11/12	总排口	非甲烷总烃	12.1	12.1	120	是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/11/19	精馏车间废气排口	VOCs	0.116	0.116	80	是	
淮安市	江苏融源再生资源科技有限公司	2019/3/21	3车间处后	非甲烷总烃	20	20	120	是	
淮安市	江苏融源再生资源科技有限公司	2019/3/21	3车间处后	颗粒物	5.77	5.77	120	是	
淮安市	江苏融源再生资源科技有限公司	2019/12/3	3车间处后	非甲烷总烃	6.99	6.99	120	是	
淮安市	江苏融源再生资源科技有限公司	2019/12/3	3车间处后	颗粒物	20	20	120	是	
淮安市	江苏融源再生资源科技有限公司	2019/12/3	1车间排口	非甲烷总烃	7.11	7.11	120	是	
淮安市	江苏融源再生资源科技有限公司	2019/12/3	1车间排口	颗粒物	20	20	120	是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/8/27	废气出口2	氮氧化物	<0.7	<0.7	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/8/27	废气出口1	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/8/27	废气出口2	硫酸雾	2.33	2.33	45	是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/10/14	废气出口2	氮氧化物	1.6	1.6	240	是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/10/14	抛光车间排气筒出口	颗粒物	<21.1	<21.1	120	是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/10/14	废气出口2	硫酸雾	3.3	3.3	45	是	
淮安市	洪泽大洋化工股份有限公司	2019/11/20	锅炉废气排口	VOCs	0.084	0.084	80	是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/8/27	氧化车间废气排口	氮氧化物	7.8	7.8	240	是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/8/27	抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/8/27	氧化车间废气排口	硫酸雾	1.12	1.12	45	是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/8/30	废气排口1	VOCs	4.17	4.17	80	是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/10/14	氧化车间废气排口	氮氧化物	2.9	2.9	240	是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/10/14	氧化车间2#废气排气筒	VOCs	0.085	0.085	80	是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/10/14	氧化车间废气排口	硫酸雾	1.67	1.67	45	是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/10/15	抛光车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
淮安市	涟水县恒达木业有限公司	2019/8/21	光氧处理设施废气排口	VOCs	0.749	0.749	80	是	
淮安市	江苏宏保运动用品有限公司	2019/8/22	印刷废气排气筒出口	VOCs	1.58	1.58	50	是	
淮安市	江苏豪瑞家具有限公司	2019/8/21	面漆工段活性炭处理设施排口	总挥发性有机物	0.22	0.22	40	是	
淮安市	淮安市王元生活垃圾填埋场	2019/10/12	填埋库区导气管	硫化氢	0.089	0.089	0.33	是	
淮安市	淮安市王元生活垃圾填埋场	2019/10/12	填埋库区导气管	氨（氨气）	15.1	15	35	是	
淮安市	涟水鑫诺化工有限公司	2019/8/23	邻氯苯甲酰氯排气筒出口	VOCs	2.84	2.84	80	是	
淮安市	涟水鑫诺化工有限公司	2019/10/16	邻氯苯甲酰氯排气筒出口	VOCs	0.06	0.06	80	是	
淮安市	江苏勃仑化学有限公司	2019/8/23	雕白板废气排口	VOCs	1.25	1.25	80	是	
淮安市	江苏勃仑化学有限公司	2019/10/16	雕白板废气排口	VOCs	0.161	0.161	80	是	
淮安市	涟水县徐集乡红旗木材加工厂	2019/8/21	光氧处理设施废气排口	VOCs	0.22	0.22	80	是	
淮安市	淮安市本和木业有限公司	2019/8/22	压板废气排气筒出口	VOCs	1.11	1.11	80	是	
淮安市	淮安鑫骏宏木业有限公司	2019/8/28	热压废气排气筒出口	VOCs	0.284	0.284	80	是	
淮安市	淮安市亚森木业有限公司	2019/8/22	热压涂胶废气出口	VOCs	0.609	0.609	80	是	
淮安市	银海木业(江苏)有限公司	2019/8/22	防水蜡工序废气出口	VOCs	0.648	0.648	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	银海木业(江苏)有限公司	2019/10/21	后道车间排气筒出口	VOCs	0.201	0.201	80	是	
淮安市	淮安超跃橡塑有限公司	2019/8/22	成型机废气出口	VOCs	1.28	1.28	10	是	
淮安市	江苏永创医药科技股份有限公司	2019/8/23	废气排口1	VOCs	0.64	0.64	80	是	
淮安市	江苏永创医药科技股份有限公司	2019/10/16	废气排口1	VOCs	0.102	0.102	80	是	
淮安市	江苏永创医药科技股份有限公司	2019/10/16	废气排口2	VOCs	0.146	0.146	80	是	
淮安市	涟水县常红木制品厂	2019/8/21	光氧处理设施废气排口	VOCs	0.345	0.345	80	是	
淮安市	淮安德邦化工有限公司	2019/10/16	生产废气总排口	VOCs	10.5	10.5	80	是	
淮安市	江苏意尔重工有限公司	2019/10/21	喷漆房排气筒出口	总挥发性有机物	0.152	0.152	40	是	
淮安市	万香科技股份有限公司	2019/11/26	废气排口	VOCs	4.01	4.01	80	是	
淮安市	淮安友文人造板制造有限公司	2019/11/26	废气排口	VOCs	0.425	0.425	80	是	
淮安市	淮安市佳禾鞋业有限公司	2019/11/26	废气排口	VOCs	1.52	1.52	80	是	
淮安市	江苏万马塑胶有限公司	2019/11/27	废气排口	VOCs	0.31	0.31	80	是	
淮安市	江苏美嘉包装有限公司	2019/11/26	废气排口	VOCs	2.09	2.09	80	是	
淮安市	洪泽东泰人造板有限公司	2019/11/19	尾气处理装置排口	VOCs	0.366	0.366	80	是	
淮安市	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	2019/5/29	1#燃气锅炉总排口	氮氧化物	17	17	100	是	
淮安市	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	2019/5/29	1#燃气锅炉总排口	二氧化硫	2	2	35	是	
淮安市	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	2019/5/29	1#燃气锅炉总排口	烟尘	2.1	2.1	5	是	
淮安市	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	2019/11/7	1#燃气锅炉总排口	氮氧化物	10	10	100	是	
淮安市	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	2019/11/7	1#燃气锅炉总排口	二氧化硫	2	2	35	是	
淮安市	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	2019/11/7	1#燃气锅炉总排口	烟尘	2.7	2.7	5	是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	FQ1排气筒	臭气浓度	977	977	60000	是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	FQ1排气筒	硫化氢	0.02	0.02	0.32	是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	FQ1排气筒	氨（氨气）	3.93	3.93	35	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ4排气筒	臭气浓度	733	733	60000	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ1排气筒	臭气浓度	977	977	60000	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ2排气筒	臭气浓度	733	733	60000	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ5排气筒	臭气浓度	1303	1303	60000	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ3排气筒	臭气浓度	1303	1303	60000	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ5排气筒	硫化氢	0.07	0.07	0.32	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ4排气筒	硫化氢	0.1	0.1	0.32	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ1排气筒	硫化氢	0.09	0.09	0.32	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ3排气筒	硫化氢	0.06	0.06	0.32	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ2排气筒	硫化氢	0.06	0.06	0.32	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ2排气筒	氨（氨气）	2.9	2.9	35	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ4排气筒	氨（氨气）	3.23	3.23	35	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ5排气筒	氨（氨气）	3.69	3.69	35	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ3排气筒	氨（氨气）	3.12	3.12	35	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	FQ1排气筒	氨（氨气）	2.75	2.75	35	是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/6/14	二车间排口	VOCs	5.95	5.95	40	是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/6/14	三废车间排口	VOCs	4.79	4.79	40	是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/6/14	三车间排口	VOCs	6.48	6.48	40	是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/11/15	三车间排口	VOCs	6.24	6.24	80	是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/11/15	一车间排口	VOCs	3.74	3.74	80	是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/11/15	二车间排口	VOCs	7.89	7.89	80	是	
淮安市	江苏银珠集团海拜科技股份有限公司	2019/6/14	氯乙烷车间排口	VOCs	4.01	4.01	80	是	
淮安市	江苏银珠集团海拜科技股份有限公司	2019/11/20	氯乙烷车间排口	VOCs	0.486	0.486	80	是	
淮安市	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	2019/5/20	烟囱	氮氧化物	17	22	100	是	
淮安市	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	2019/5/20	烟囱	二氧化硫	44	56	100	是	
淮安市	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	2019/5/20	烟囱	烟尘	16.5	20.8	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
淮安市	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	2019/11/1	烟囱	氮氧化物	40	42	100	是	
淮安市	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	2019/11/1	烟囱	二氧化硫	3	3	100	是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/10/16	环保中心废气排气筒排口	氮氧化物	0.7	0.7	240	是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/10/16	二甲戊灵乳油车间废气排气筒出口	非甲烷总烃	25.2	25.2	80	是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/10/16	环保中心废气排气筒排口	氯化氢	1.98	1.98	100	是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/12/13	环保中心废气排气筒排口	氮氧化物	0.9	0.9	240	是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/12/13	二车间排气筒出口	非甲烷总烃	9.62	9.62	80	是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/12/13	环保中心废气排气筒排口	氯化氢	3.09	3.09	100	是	
盐城市	都市环保新能源开发大丰有限公司	2019/6/19	烟囱	烟尘	<20	<20	30	是	
盐城市	盐城市联鑫钢铁有限公司	2019/4/2	特烧机头脱硫排放口	氮氧化物	232	232	300	是	
盐城市	盐城市联鑫钢铁有限公司	2019/4/2	特烧机头脱硫排放口	二氧化硫	10	10	200	是	
盐城市	盐城市联鑫钢铁有限公司	2019/4/2	特烧机头脱硫排放口	颗粒物	<20	<20	50	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/1/29	--	氮氧化物	58	69	400	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/1/29	--	二氧化硫	0	0	200	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/1/29	--	颗粒物	8	9	30	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/5/31	废气排放口	氮氧化物	35	46	400	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/5/31	废气排放口	氮氧化物	39	44	400	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/5/31	废气排放口	二氧化硫	55	62	200	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/5/31	废气排放口	二氧化硫	81	107	200	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/5/31	废气排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/5/31	废气排放口	颗粒物	<20	<20	30	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/10/31	废气排放口	氮氧化物	22	30	100	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/10/31	废气排放口	二氧化硫	14	20	100	是	
盐城市	江苏磊达股份有限公司	2019/10/31	废气排放口	颗粒物	5	6	20	是	
盐城市	江苏大吉环保能源大丰有限公司	2019/6/19	锅炉排气筒	氮氧化物	354	262	300	是	
盐城市	江苏大吉环保能源大丰有限公司	2019/6/19	锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
盐城市	江苏大吉环保能源大丰有限公司	2019/6/19	锅炉排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
盐城市	江苏英奇热电有限公司	2019/11/14	江苏英奇热电有限公司	氮氧化物	18	25	50	是	
盐城市	江苏英奇热电有限公司	2019/11/14	江苏英奇热电有限公司	二氧化硫	0	0	35	是	
盐城市	江苏英奇热电有限公司	2019/11/14	江苏英奇热电有限公司	烟尘	5.78	7.23	10	是	
盐城市	江苏英奇热电有限公司	2019/12/13	江苏英奇热电有限公司	氮氧化物	21	20	50	是	
盐城市	江苏英奇热电有限公司	2019/12/13	江苏英奇热电有限公司	二氧化硫	0	0	35	是	
盐城市	江苏英奇热电有限公司	2019/12/13	江苏英奇热电有限公司	烟尘	6.8	6.5	10	是	
盐城市	响水新宇环保科技有限公司	2019/11/14	响水新宇环保科技有限公司	氮氧化物	13.2	20.1	500	是	
盐城市	响水新宇环保科技有限公司	2019/11/14	响水新宇环保科技有限公司	二氧化硫	0	0	200	是	
盐城市	响水新宇环保科技有限公司	2019/11/14	响水新宇环保科技有限公司	烟尘	23	32	65	是	
盐城市	响水新宇环保科技有限公司	2019/12/13	响水新宇环保科技有限公司	氮氧化物	179	199	500	是	
盐城市	响水新宇环保科技有限公司	2019/12/13	响水新宇环保科技有限公司	二氧化硫	0	0	200	是	
盐城市	响水新宇环保科技有限公司	2019/12/13	响水新宇环保科技有限公司	烟尘	33.8	38.7	65	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/1/15	废气排放口	氮氧化物	148	161	700	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/1/15	废气排放口	二氧化硫	26	28	400	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/1/15	废气排放口	颗粒物	15	16	50	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/1/15	废气排放口	氮氧化物	243	292	700	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/1/15	废气排放口	二氧化硫	38	46	400	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/1/15	废气排放口	颗粒物	13	16	50	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/9/12	废气排放口	氮氧化物	183	290	700	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/9/12	废气排放口	二氧化硫	5	8	400	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/9/12	废气排放口	颗粒物	7	11	50	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/11/29	废气排放口	氮氧化物	189	212	700	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/11/29	废气排放口	二氧化硫	145	162	400	是	
盐城市	东台中玻特种玻璃有限公司	2019/11/29	废气排放口	颗粒物	14	16	50	是	
盐城市	江苏申江能源有限公司	2019/7/11	废气排放口	氮氧化物	138	218	400	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
盐城市	江苏申江能源有限公司	2019/7/11	废气排放口	二氧化硫	134	212	400	是	
盐城市	江苏申江能源有限公司	2019/7/11	废气排放口	颗粒物	21	33	80	是	
盐城市	江苏申江能源有限公司	2019/10/18	废气排放口	氮氧化物	166	222	400	是	
盐城市	江苏申江能源有限公司	2019/10/18	废气排放口	二氧化硫	174	233	400	是	
盐城市	江苏申江能源有限公司	2019/10/18	废气排放口	颗粒物	<20	<27	80	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/4/28	1#锅炉	氮氧化物	25	38	100	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/4/28	1#锅炉	二氧化硫	17	26	50	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/4/28	1#锅炉	烟尘	2.6	3.94	20	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/4/30	2#锅炉	氮氧化物	25	38	100	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/4/30	2#锅炉	二氧化硫	16	24	50	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/4/30	2#锅炉	烟尘	3.4	5.2	20	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/9/11	2#锅炉	氮氧化物	21	32	100	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/9/11	2#锅炉	二氧化硫	<15	<15	50	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/10/29	排气筒	氮氧化物	35	42	100	是	
盐城市	东台苏中环保热电有限公司	2019/10/29	排气筒	二氧化硫	19	23	50	是	
盐城市	江苏丰源热电有限公司	2019/6/27	排气筒	氮氧化物	12	20	100	是	
盐城市	江苏丰源热电有限公司	2019/6/27	排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
盐城市	江苏丰源热电有限公司	2019/6/27	排气筒	烟尘	<20	<20	30	是	
盐城市	江苏安和焦化有限公司	2019/1/22	废气排放口	氮氧化物	39	39	500	是	
盐城市	江苏安和焦化有限公司	2019/1/22	废气排放口	氮氧化物	38	38	500	是	
盐城市	江苏安和焦化有限公司	2019/1/22	废气排放口	二氧化硫	3	3	50	是	
盐城市	江苏安和焦化有限公司	2019/1/22	废气排放口	二氧化硫	5	5	50	是	
盐城市	江苏安和焦化有限公司	2019/1/22	废气排放口	颗粒物	7	7	30	是	
盐城市	江苏安和焦化有限公司	2019/1/22	废气排放口	颗粒物	9	9	30	是	
盐城市	江苏安和焦化有限公司	2019/12/11	废气排放口	氮氧化物	71	71	500	是	
盐城市	江苏安和焦化有限公司	2019/12/11	废气排放口	二氧化硫	0	0	50	是	
盐城市	江苏安和焦化有限公司	2019/12/11	废气排放口	颗粒物	3	3	30	是	
盐城市	江苏天成纸业有限公司	2019/6/21	锅炉排气筒	氮氧化物	124	224	400	是	
盐城市	江苏天成纸业有限公司	2019/6/21	锅炉排气筒	二氧化硫	15	24	400	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
盐城市	江苏天成纸业有限公司	2019/6/21	锅炉排气筒	颗粒物	8	14	80	是	
盐城市	江苏天成纸业有限公司	2019/10/25	锅炉排气筒	氮氧化物	127	194	400	是	
盐城市	江苏天成纸业有限公司	2019/10/25	锅炉排气筒	二氧化硫	33	51	400	是	
盐城市	江苏天成纸业有限公司	2019/10/25	锅炉排气筒	颗粒物	35	53	80	是	
盐城市	响水联谊热电有限公司	2019/11/14	江苏联谊热电有限公司	氮氧化物	17	22	50	是	
盐城市	响水联谊热电有限公司	2019/11/14	江苏联谊热电有限公司	二氧化硫	0	0	35	是	
盐城市	响水联谊热电有限公司	2019/11/14	江苏联谊热电有限公司	烟尘	5.92	7.3	10	是	
盐城市	响水联谊热电有限公司	2019/12/16	响水联谊热电有限公司	氮氧化物	20	19	50	是	
盐城市	响水联谊热电有限公司	2019/12/16	响水联谊热电有限公司	二氧化硫	0	0	35	是	
盐城市	响水联谊热电有限公司	2019/12/16	响水联谊热电有限公司	烟尘	6.89	8.32	10	是	
盐城市	响水联谊热电有限公司	2019/12/16	江苏联谊热电有限公司	二氧化硫	0	0	35	是	
扬州市	扬州天歌鹅业发展有限公司	2019/3/28	锅炉排气筒	氮氧化物	73	48.6	200	是	
扬州市	扬州天歌鹅业发展有限公司	2019/3/28	锅炉排气筒	二氧化硫	16.5	11	50	是	
扬州市	扬州天歌鹅业发展有限公司	2019/3/28	锅炉排气筒	颗粒物	12	8	20	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/7/25	锅炉房1#排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/7/25	锅炉房2#排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/7/25	锅炉房1#排气筒	氮氧化物	104	104	200	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/7/25	锅炉房2#排气筒	氮氧化物	146	146	200	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/7/25	锅炉房2#排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/7/25	锅炉房1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/7/25	锅炉房1#排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/7/25	锅炉房2#排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	锅炉房1#排气筒	氮氧化物	154	171	200	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	锅炉房2#排气筒	氮氧化物	190	193	200	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	锅炉房1#排气筒	二氧化硫	4	4	200	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	锅炉房2#排气筒	二氧化硫	7	7	200	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	锅炉房1#排气筒	颗粒物	21.8	24.2	30	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	锅炉房2#排气筒	颗粒物	22.4	22.8	30	是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/5/29	2#东脱硫塔排气筒出口	氮氧化物	50	57	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/5/29	2#东脱硫塔排气筒出口	二氧化硫	6	7	200	是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/5/29	2#东脱硫塔排气筒出口	烟尘	3.5	3.9	30	是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/12	2#东脱硫塔排气筒出口	氮氧化物	38	39	200	是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/12	2#东脱硫塔排气筒出口	二氧化硫	8.6	8.6	200	是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/12	2#东脱硫塔排气筒出口	烟尘	2.9	3	30	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/3/18	1#炉处理后	氮氧化物	15	19	100	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/3/18	1#炉处理后	二氧化硫	<3	<3	200	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/3/18	1#炉处理后	烟气黑度（林格曼黑度，级）	1	1	1	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/3/18	1#炉处理后	烟尘	<20	<20	30	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/5/29	50T燃气锅炉排气筒	氮氧化物	101	124	150	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/5/29	50T燃气锅炉排气筒	二氧化硫	<3	2	50	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/5/29	50T燃气锅炉排气筒	颗粒物	2.5	3	20	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/7/15	50T燃气锅炉排气筒	氮氧化物	84	102	150	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/7/15	50T燃气锅炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	50	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/7/15	50T燃气锅炉排气筒	颗粒物	2.8	3.4	20	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/11/25	1#炉处理后	氮氧化物	21	28	100	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/11/25	1#炉处理后	二氧化硫	7	10	200	是	
扬州市	江苏国信仪征热电有限责任公司	2019/11/25	1#炉处理后	烟尘	2.7	3.6	30	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/8/7	锅炉房3#燃气汽轮机排气筒	氮氧化物	24	28	50	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/8/7	锅炉房2#燃气汽轮机排气筒	氮氧化物	37	38	50	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/8/7	锅炉房1#燃气汽轮机排气筒	氮氧化物	24	23	50	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/8/7	锅炉房1#燃气汽轮机排气筒	二氧化硫	5	5	35	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/8/7	锅炉房3#燃气汽轮机排气筒	二氧化硫	4	5	35	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/8/7	锅炉房2#燃气汽轮机排气筒	二氧化硫	4	4	35	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/8/7	锅炉房2#燃气汽轮机排气筒	烟尘	1.9	2	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/8/7	锅炉房1#燃气汽轮机排气筒	烟尘	1.5	1.4	5	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/8/7	锅炉房3#燃气汽轮机排气筒	烟尘	2.4	2.8	5	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/12/6	锅炉房2#燃气汽轮机排气筒	氮氧化物	32	38	50	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/12/6	锅炉房2#燃气汽轮机排气筒	二氧化硫	3	4	35	是	
扬州市	江苏华电仪征热电有限公司	2019/12/6	锅炉房2#燃气汽轮机排气筒	烟尘	3.3	4	5	是	
扬州市	扬州市方正铜业有限公司	2019/9/17	熔铜炉	二氧化硫	12.5	21.4	400	是	
扬州市	扬州市方正铜业有限公司	2019/9/17	熔铜炉	颗粒物	27.3	46.9	80	是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/6/13	1#炉、2#炉脱硫塔	氮氧化物	23	19	200	是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/6/13	1#炉、2#炉脱硫塔	二氧化硫	23	19	200	是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/6/18	1#炉、2#炉脱硫塔	烟尘	5.4	5.8	30	是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/16	1#炉、2#炉脱硫塔	氮氧化物	44	43	200	是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/16	1#炉、2#炉脱硫塔	二氧化硫	5	5	200	是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/16	1#炉、2#炉脱硫塔	烟尘	5.6	5.5	30	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	烧结机机头废气排放口	氮氧化物	201	201	300	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	烧结机机头废气排放口	二氧化硫	79	79	180	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	DA024转炉三次烟气排气筒	颗粒物	8.9	8.9	15	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	DA019三号高炉出铁场	颗粒物	13.4	13.4	15	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	DA016二号高炉矿槽排气筒	颗粒物	8.3	8.3	10	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	DA018三号高炉矿槽排气筒	颗粒物	7.7	7.7	10	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	DA017二号高炉出铁场	颗粒物	8.8	8.8	15	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	炼铁车间DA012排气筒	颗粒物	9.1	9.1	10	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	烧结机机头废气排放口	颗粒物	28.9	28.9	40	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	DA022转炉二次烟气排气筒	颗粒物	9.5	9.5	15	是	
扬州市	扬州恒润海洋重工有限公司	2019/10/19	DA013一号高炉出铁场	颗粒物	13.8	13.8	15	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	扬州一川镍业有限公司	2019/11/4	回转炉废气排口	氮氧化物	39	39	400	是	
扬州市	扬州一川镍业有限公司	2019/11/4	回转炉废气排口	二氧化硫	0	0	1200	是	
扬州市	扬州一川镍业有限公司	2019/11/4	回转炉废气排口	颗粒物	7.2	7.2	20	是	
扬州市	江苏华旭环保股份有限公司	2019/5/15	回转窑炉 废气出口	氮氧化物	28	44	500	是	
扬州市	江苏华旭环保股份有限公司	2019/5/15	回转窑炉 废气出口	二氧化硫	<3	<3	400	是	
扬州市	江苏华旭环保股份有限公司	2019/5/15	回转窑炉 废气出口	烟气黑度	1	1	1	是	
扬州市	江苏华旭环保股份有限公司	2019/5/15	粉碎车间排气筒	颗粒物	26.9	26.9	120	是	
扬州市	江苏华旭环保股份有限公司	2019/5/15	苯甲酸车间废气出口	颗粒物	<20	<20	120	是	
扬州市	江苏华旭环保股份有限公司	2019/5/15	回转窑炉 废气出口	烟尘	<20	<20	100	是	
扬州市	江苏华旭环保股份有限公司	2019/10/8	粉碎车间排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	
扬州市	扬州化工产业园华煦供热有限公司	2019/8/8	锅炉房废气排气筒出口	氮氧化物	97	84	300	是	
扬州市	扬州化工产业园华煦供热有限公司	2019/8/8	锅炉房废气排气筒出口	二氧化硫	13	11	300	是	
扬州市	扬州化工产业园华煦供热有限公司	2019/8/8	锅炉房废气排气筒出口	颗粒物	9.4	8.1	50	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.777	0.777	4	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	氮氧化物	184	184	500	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	镉及其化合物	<0.000386	<0.000686	0.1	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	汞及其化合物	0.00197	0.00197	0.1	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	二氧化硫	<3	<3	400	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	氯化氢	0.791	0.791	100	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	氟化氢	0.266	0.266	9	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	烟尘	1.8	1.8	100	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	二噁英类	0.0041	0.0041	0.5	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	一氧化碳	<3	<3	100	是	
扬州市	高邮康博环境资源有限公司	2019/9/26	回转窑	铅及其化合物	0.0468	0.0468	1	是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	铸片排气筒	铅及其化合物	0.07	0.07	0.5	是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/8/29	加热炉排气筒	氮氧化物	76	52	300	是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/8/29	加热炉排气筒	二氧化硫	16	11	300	是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/8/29	加热炉排气筒	颗粒物	<20	<20	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/11/11	加热炉排气筒	氮氧化物	75	84.9	300	是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/11/11	加热炉排气筒	二氧化硫	32.5	36.8	300	是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/11/11	加热炉排气筒	颗粒物	21.4	24.3	50	是	
扬州市	扬州市华伦溶剂有限公司	2019/1/18	RTO炉出口第三次	总VOCs	0.066	0.066	80	是	
扬州市	扬州市华伦溶剂有限公司	2019/1/18	RTO炉出口第二次	总VOCs	0.097	0.097	80	是	
扬州市	扬州市华伦溶剂有限公司	2019/1/18	RTO炉出口第一次	总VOCs	0.074	0.074	80	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线电泳烘房废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线面漆烘房废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	喷漆废气出口左排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线点补废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	喷漆废气出口左排气筒	非甲烷总烃	8.35	8.35	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线电泳烘房废气排气筒	非甲烷总烃	0.81	0.81	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线面漆烘房废气排气筒	非甲烷总烃	3.92	3.92	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线点补废气排气筒	非甲烷总烃	1.61	1.61	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	总装车间废气排气筒	非甲烷总烃	1.98	1.98	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线面漆烘房废气排气筒	二甲苯	0.0137	0.0137	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线电泳烘房废气排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	喷漆废气出口左排气筒	二甲苯	0.203	0.203	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线点补废气排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线电泳烘房废气排气筒	苯	0.038	0.038	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	喷漆废气出口左排气筒	苯	0.0422	0.0422	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线面漆烘房废气排气筒	苯	0.0663	0.0663	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/3/25	一线点补废气排气筒	苯	0.428	0.428	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线面漆烘房排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	喷漆废气出口左排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线电泳烘房废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线面漆烘房废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线电泳烘房排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	喷漆室废气出口右排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	喷漆室废气出口右排气筒	非甲烷总烃	3.41	3.41	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线点补废气排气筒	非甲烷总烃	1.74	1.74	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线电泳烘房排气筒	非甲烷总烃	2.51	2.51	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线面漆烘房排气筒	非甲烷总烃	3.82	3.82	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	总装车间废气排气筒	非甲烷总烃	1.42	1.42	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线面漆烘房废气排气筒	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	喷漆废气出口左排气筒	非甲烷总烃	2.81	2.81	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线电泳烘房废气排气筒	非甲烷总烃	6.95	6.95	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线点补废气排气筒	非甲烷总烃	1.75	1.75	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线点补废气排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线面漆烘房排气筒	二甲苯	0.227	0.227	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线点补废气排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线电泳烘房废气排气筒	二甲苯	0.223	0.223	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	喷漆室废气出口右排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线面漆烘房废气排气筒	二甲苯	1.76	1.76	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	喷漆废气出口左排气筒	二甲苯	<0.0015	0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线电泳烘房排气筒	二甲苯	0.223	0.223	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	喷漆室废气出口右排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线电泳烘房排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线电泳烘房废气排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	二线面漆烘房排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	喷漆废气出口左排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/5/28	一线面漆烘房废气排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线面漆烘房废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线电泳烘房排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	喷漆室废气出口右排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线面漆烘房排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	喷漆废气出口左排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线电泳烘房废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线点补废气排气筒	非甲烷总烃	2.74	2.74	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线面漆烘房排气筒	非甲烷总烃	8.57	8.57	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线面漆烘房废气排气筒	非甲烷总烃	4.95	4.95	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线电泳烘房排气筒	非甲烷总烃	1.82	1.82	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	喷漆室废气出口右排气筒	非甲烷总烃	4.05	4.05	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	喷漆废气出口左排气筒	非甲烷总烃	3.56	3.56	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	总装车间废气排气筒	非甲烷总烃	1.62	1.62	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线电泳烘房废气排气筒	非甲烷总烃	7.17	7.17	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线点补废气排气筒	非甲烷总烃	2.98	2.98	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线点补废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	喷漆废气出口左排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线电泳烘房排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	喷漆室废气出口右排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线面漆烘房废气排气筒	二甲苯（总量）	2.31	2.31	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线面漆烘房排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线点补废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线电泳烘房废气排气筒	二甲苯（总量）	0.458	0.458	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线面漆烘房废气排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线面漆烘房排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	喷漆废气出口左排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	喷漆室废气出口右排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	二线电泳烘房排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/8/7	一线电泳烘房废气排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线面漆烘房废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线面漆烘房排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线电泳烘房排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	喷漆室废气出口右排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	喷漆废气出口左排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线电泳烘房废气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	喷漆废气出口左排气筒	非甲烷总烃	3.88	3.88	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线点补废气排气筒	非甲烷总烃	1.95	1.95	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线电泳烘房废气排气筒	非甲烷总烃	3.32	3.32	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	总装车间废气排气筒	非甲烷总烃	2.52	2.52	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线点补废气排气筒	非甲烷总烃	3.36	3.36	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线面漆烘房排气筒	非甲烷总烃	4.63	4.63	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线面漆烘房废气排气筒	非甲烷总烃	3.65	3.65	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	喷漆室废气出口右排气筒	非甲烷总烃	2.32	2.32	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线电泳烘房排气筒	非甲烷总烃	3.32	3.32	120	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线点补废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	喷漆室废气出口右排气筒	二甲苯（总量）	0.171	0.171	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线面漆烘房废气排气筒	二甲苯（总量）	0.701	0.701	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线面漆烘房排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线点补废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	喷漆废气出口左排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线电泳烘房废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线电泳烘房排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	喷漆室废气出口右排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线电泳烘房排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线面漆烘房废气排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	一线电泳烘房废气排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	喷漆废气出口左排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/11/4	二线面漆烘房排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/4/4	EMEI回转窑	氮氧化物	96	196	500	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/4/4	EMEI回转窑	二氧化硫	<3	<3	200	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/4/4	EMEI回转窑	烟气黑度	1	1	1	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/4/4	EMEI回转窑	烟尘	21.6	44.1	65	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/8/1	EMEI回转窑（焚烧炉）	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.00497	0.00497	4	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/8/1	EMEI回转窑（焚烧炉）	镉及其化合物	<0.0008	<0.0008		是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/8/1	EMEI回转窑（焚烧炉）	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.1	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/8/1	EMEI回转窑（焚烧炉）	氯化氢	4.31	4.28	60	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/8/1	EMEI回转窑（焚烧炉）	氟化氢	0.16	0.16	5	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/8/1	EMEI回转窑（焚烧炉）	砷、镍及其化合物	0.00332	0.00332	1	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/8/1	EMEI回转窑（焚烧炉）	二噁英类	0.02	0.02	0.5	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/8/1	EMEI回转窑（焚烧炉）	一氧化碳	4	4	80	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/8/1	EMEI回转窑（焚烧炉）	铅及其化合物	<0.01	<0.01		是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/10/18	EMEI回转窑（焚烧炉）	氮氧化物	268	406	500	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/10/18	EMEI回转窑（焚烧炉）	二氧化硫	17	26	200	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/10/18	EMEI回转窑（焚烧炉）	烟气黑度	1	1	1	是	
扬州市	扬州东晟固废环保处理有限公司	2019/10/18	EMEI回转窑（焚烧炉）	烟尘	<20	<20	65	是	
扬州市	扬州日兴生物科技股份有限公司	2019/3/14	酸雾净化塔	氯化氢	17.6	17.6	100	是	
扬州市	扬州日兴生物科技股份有限公司	2019/11/5	锅炉	氮氧化物	106	106	150	是	
扬州市	扬州日兴生物科技股份有限公司	2019/11/5	锅炉	二氧化硫	3	3	50	是	
扬州市	扬州日兴生物科技股份有限公司	2019/11/5	锅炉	颗粒物	5.1	5.1	20	是	
扬州市	扬州通宇肥料有限公司	2019/4/17	酸雾净化塔排气筒	氟化物	0.74	0.74	9	是	
扬州市	江苏宇讯线缆有限公司	2019/7/25	挤塑废气排放口	非甲烷总烃	3.3	3.3	4	是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/18	RTO-1#排口第二次	总VOCs	0.346	0.346	80	是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/18	RTO-1#排口第三次	总VOCs	0.788	0.788	80	是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/18	RTO-1#排口第一次	总VOCs	0.31	0.31	80	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	西喷涂车间（西）排气筒	甲苯	0.0583	0.0583	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	东预处理车间（北）排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	东喷涂车间（东）排气筒	甲苯	0.0606	0.0606	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	西预处理车间（北）排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	东预处理车间（北）排气筒	非甲烷总烃	15.8	15.8	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	东喷涂车间（东）排气筒	非甲烷总烃	13	13	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	西喷涂车间（西）排气筒	非甲烷总烃	11.6	11.6	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	西预处理车间（北）排气筒	非甲烷总烃	1.99	1.99	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	东喷涂车间（东）排气筒	二甲苯	13.6	13.6	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	西预处理车间（北）排气筒	二甲苯	0.0047	0.0047	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	西喷涂车间（西）排气筒	二甲苯	25.3	25.3	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	东预处理车间（北）排气筒	二甲苯	0.0053	0.0053	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	东预处理车间（北）排气筒	苯	0.0678	0.0678	12	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	西预处理车间（北）排气筒	苯	0.036	0.036	12	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	西喷涂车间（西）排气筒	苯	0.0534	0.0534	12	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/3/15	东喷涂车间（东）排气筒	苯	0.1195	0.1195	12	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	东预处理车间（北）排气筒	甲苯	0.069	0.069	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	西预处理车间（北）排气筒	甲苯	0.103	0.103	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	东喷涂车间（西）排气筒	甲苯	0.077	0.077	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	西喷涂车间（西）排气筒	甲苯	0.071	0.071	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	东喷涂车间（东）排气筒	甲苯	0.099	0.099	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	西喷涂车间（东）排气筒	甲苯	0.075	0.075	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	西喷涂车间（东）排气筒	非甲烷总烃	8.23	8.23	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	西喷涂车间（西）排气筒	非甲烷总烃	12.4	12.4	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	东喷涂车间（西）排气筒	非甲烷总烃	15.7	15.7	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	西预处理车间（北）排气筒	非甲烷总烃	14.3	14.3	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	东预处理车间（北）排气筒	非甲烷总烃	9.58	9.58	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	东喷涂车间（东）排气筒	非甲烷总烃	16.6	16.6	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	西喷涂车间（西）排气筒	二甲苯	0.019	0.019	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	东预处理车间（北）排气筒	二甲苯	1.82	1.82	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	东喷涂车间（西）排气筒	二甲苯	0.447	0.447	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	西喷涂车间（东）排气筒	二甲苯	1.3	1.3	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	东喷涂车间（东）排气筒	二甲苯	0.817	0.817	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/5/22	西预处理车间（北）排气筒	二甲苯	4.17	4.17	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	东喷涂车间（东）排气筒	甲苯	0.06	0.06	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	东预处理车间（北）排气筒	甲苯	0.091	0.091	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	东喷涂车间（西）排气筒	甲苯	0.053	0.053	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	西喷涂车间（西）排气筒	甲苯	0.103	0.103	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	西喷涂车间（东）排气筒	甲苯	0.134	0.134	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	西预处理车间（北）排气筒	甲苯	0.051	0.051	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	西喷涂车间（西）排气筒	非甲烷总烃	14.4	14.4	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	东喷涂车间（西）排气筒	非甲烷总烃	22.1	22.1	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	东预处理车间（北）排气筒	非甲烷总烃	13.1	13.1	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	西喷涂车间（东）排气筒	非甲烷总烃	14.9	14.9	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	西预处理车间（北）排气筒	非甲烷总烃	11.4	11.4	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	东喷涂车间（东）排气筒	非甲烷总烃	16.4	16.4	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	西预处理车间（北）排气筒	二甲苯	1.88	1.88	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	东预处理车间（北）排气筒	二甲苯	2.92	2.92	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	东喷涂车间（西）排气筒	二甲苯	2.26	2.26	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	西喷涂车间（西）排气筒	二甲苯	3.19	3.19	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	西喷涂车间（东）排气筒	二甲苯	2	2	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/7/24	东喷涂车间（东）排气筒	二甲苯	3.29	3.29	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	西喷涂车间（西）排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	西预处理车间（北）排气筒	甲苯	0.011	0.011	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	东喷涂车间（西）排气筒	甲苯	0.023	0.023	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	东预处理车间（北）排气筒	甲苯	0.017	0.017	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	东喷涂车间（东）排气筒	甲苯	0.02	0.02	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	西喷涂车间（东）排气筒	甲苯	0.008	0.008	40	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	东预处理车间（北）排气筒	非甲烷总烃	1.16	1.16	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	西喷涂车间（东）排气筒	非甲烷总烃	2.46	2.46	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	东喷涂车间（西）排气筒	非甲烷总烃	1.94	1.94	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	西喷涂车间（西）排气筒	非甲烷总烃	2.23	2.23	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	西预处理车间（北）排气筒	非甲烷总烃	2.38	2.38	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	东喷涂车间（东）排气筒	非甲烷总烃	11	11	120	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	西喷涂车间（西）排气筒	二甲苯（总量）	0.316	0.316	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	西预处理车间（北）排气筒	二甲苯（总量）	0.686	0.686	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	东喷涂车间（东）排气筒	二甲苯（总量）	1.41	1.41	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	东预处理车间（北）排气筒	二甲苯（总量）	0.327	0.327	70	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	西喷涂车间（东）排气筒	二甲苯（总量）	0.048	0.048	70	是	
扬州市	江苏金陵船舶有限责任公司	2019/11/20	东喷涂车间（西）排气筒	二甲苯（总量）	2.08	2.08	70	是	
扬州市	江苏华伦化工有限公司	2019/1/18	RTO炉出口第二次	总VOCs	0.074	0.074	80	是	
扬州市	江苏华伦化工有限公司	2019/1/18	RTO炉出口第三次	总VOCs	0.095	0.095	80	是	
扬州市	江苏华伦化工有限公司	2019/1/18	RTO炉出口第一次	总VOCs	0.124	0.124	80	是	
扬州市	扬州务园再生资源有限公司	2019/6/25	废气排气筒	硫化氢	0.0000243	0.0000243	0.33	是	
扬州市	扬州务园再生资源有限公司	2019/6/25	废气排气筒	氨	0.012	0.012	4.9	是	
扬州市	海沃机械（中国有限公司）	2019/9/27	喷涂车间排气筒	挥发性有机物	9.03	9.03	80	是	
扬州市	江苏海德森能源有限公司	2019/7/26	分片车间	铅及其化合物	0.07	0.07	0.5	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/3/27	PTA项目二装置高压氧化排气筒	甲苯	0.58	0.58	15	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/3/27	PTA项目一装置高压氧化排气筒	甲苯	<0.0007	<0.0007	15	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/3/27	PTA项目一装置高压氧化排气筒	二甲苯	<0.0007	<0.0007	20	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/3/27	PTA项目二装置高压氧化排气筒	二甲苯	<0.0007	<0.0007	20	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/3/27	PTA项目一装置高压氧化排气筒	苯	0.0786	0.0786	4	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/3/27	PTA项目二装置高压氧化排气筒	苯	1.14	1.14	4	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/28	3#脱硫塔排气筒	氮氧化物	24	26	200	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/28	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	18	20	200	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/28	3#脱硫塔排气筒	二氧化硫	23	24	200	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/28	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	20	22	200	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/28	3#脱硫塔排气筒	烟尘	1.9	2.1	30	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/28	2#脱硫塔排气筒	烟尘	1.8	2	30	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/29	PTA二装置常压氧化废气排气筒	甲苯	5.78	5.78	15	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/29	PTA项目二装置高压氧化排气筒	甲苯	0.084	0.084	15	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/29	PTA二装置常压氧化废气排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/29	PTA项目二装置高压氧化排气筒	二甲苯	<0.0015	<0.0015	20	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/5/29	PTA项目二装置高压氧化排气筒	苯	0.178	0.178	4	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/11	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	25	26	200	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/11	4#脱硫塔排气筒	氮氧化物	32	31	200	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/11	4#脱硫塔排气筒	二氧化硫	20	20	200	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/11	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/11	2#脱硫塔排气筒	烟尘	3	3.1	30	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/11	4#脱硫塔排气筒	烟尘	8.6	3.9	30	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/8/7	PTA项目二装置高压氧化排气筒	甲苯	0.885	0.885	15	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/8/7	PTA二装置常压氧化废气排气筒	甲苯	3.73	3.73	15	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/8/7	PTA项目二装置高压氧化排气筒	二甲苯（总量）	0.202	0.202	20	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/8/7	PTA二装置常压氧化废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	20	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/8/7	PTA项目二装置高压氧化排气筒	苯	1.08	1.08	4	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/11/11	PTA二装置常压氧化废气排气筒	甲苯	8.66	8.66	15	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/11/11	PTA项目二装置高压氧化排气筒	甲苯	0.985	0.985	15	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/11/11	PTA项目二装置高压氧化排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	20	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/11/11	PTA二装置常压氧化废气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	20	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/11/11	PTA二装置常压氧化废气排气筒	苯	3.16	3.16	4	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/11/11	PTA项目二装置高压氧化排气筒	苯	0.36	0.36	4	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/7/3	锅炉房1#排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/7/3	锅炉房2#排气筒	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/7/3	锅炉房1#排气筒	氮氧化物	104	104	200	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/7/3	锅炉房2#排气筒	氮氧化物	146	146	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/7/3	锅炉房1#排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/7/3	锅炉房2#排气筒	二氧化硫	<3	<3	200	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/7/3	锅炉房1#排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/7/3	锅炉房2#排气筒	颗粒物	<20	<20	30	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	锅炉房2#排气筒	氮氧化物	190	193	200	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	锅炉房1#排气筒	氮氧化物	154	171	200	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	锅炉房2#排气筒	二氧化硫	7	7	200	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	锅炉房1#排气筒	二氧化硫	4	4	200	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	锅炉房1#排气筒	颗粒物	21.8	24.2	30	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	锅炉房2#排气筒	颗粒物	22.4	22.8	30	是	
扬州市	江苏天和制药有限公司	2019/1/22	五车间DA002排气筒第三次	总VOCs	0.059	0.059	80	是	
扬州市	江苏天和制药有限公司	2019/1/22	五车间DA002排气筒第一次	总VOCs	0.072	0.072	80	是	
扬州市	江苏天和制药有限公司	2019/1/22	五车间DA002排气筒第二次	总VOCs	0.053	0.053	80	是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	镇江弘通电器有限公司 烟雾塔排口	颗粒物	0.2	0.2	4.94	是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	镇江弘通电器有限公司 烟雾塔排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	镇江弘通电器有限公司 烟雾塔排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	镇江弘通电器有限公司 烟雾塔排口	颗粒物	0.16	0.16	4.94	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口4	氮氧化物	36	36	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口3	氮氧化物	3	3	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口2	氮氧化物	60	60	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口1	氮氧化物	48	48	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口5	氮氧化物	8	8	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口3	二氧化硫	3	3	850	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口2	二氧化硫	3	3	850	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口4	二氧化硫	5	5	850	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口5	二氧化硫	24	24	850	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口1	二氧化硫	3	3	850	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口5	烟尘	0	0	100	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口2	烟尘	0	0	100	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口3	烟尘	0	0	100	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口4	烟尘	0	0	100	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	熔铝炉排口1	烟尘	0	0	100	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口2	氮氧化物	29	29	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口1	氮氧化物	14	14	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口3	氮氧化物	22	22	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口4	氮氧化物	16	16	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口5	氮氧化物	0	0	240	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口1	二氧化硫	3	3	850	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口4	二氧化硫	3	3	850	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口3	二氧化硫	3	3	850	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口5	二氧化硫	0	0	850	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口2	二氧化硫	3	3	850	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口3	烟尘	1	1	100	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口5	烟尘	0	0	100	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口2	烟尘	1	1	100	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口4	烟尘	1	1	100	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	熔铝炉排口1	烟尘	1	1	100	是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/6/25	废气排气筒	氮氧化物	15	15	100	是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/6/25	废气排气筒	二氧化硫	3	3	50	是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/6/25	废气排气筒	烟尘	0	0	20	是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/10/24	废气排气筒	氮氧化物	19	19	100	是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/10/24	废气排气筒	二氧化硫	6	6	50	是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/10/24	废气排气筒	烟尘	1	1	20	是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/4	回收炉废气排口	氮氧化物	<3	<3	1400	是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/4	回收炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	1200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/4	回收炉废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏鹤林水泥有限公司	2019/11/6	江苏鹤林水泥有限公司	氮氧化物	20	138	320	是	
镇江市	江苏鹤林水泥有限公司	2019/11/6	江苏鹤林水泥有限公司	二氧化硫	18	127	100	否	0.27
镇江市	江苏鹤林水泥有限公司	2019/11/6	江苏鹤林水泥有限公司	颗粒物	3.81	26	20	否	0.30
镇江市	江苏鹤林水泥有限公司	2019/11/25	江苏鹤林水泥有限公司	汞及其化合物	0	0	0.05	是	
镇江市	江苏鹤林水泥有限公司	2019/11/25	江苏鹤林水泥有限公司	汞及其化合物	0	0	0.05	是	
镇江市	江苏鹤林水泥有限公司	2019/11/25	江苏鹤林水泥有限公司	氟化物	0.54	0.55	3	是	
镇江市	江苏鹤林水泥有限公司	2019/11/25	江苏鹤林水泥有限公司	氟化物	0.63	0.64	3	是	
镇江市	江苏鹤林水泥有限公司	2019/11/25	江苏鹤林水泥有限公司	颗粒物	5.2	5.5	20	是	
镇江市	江苏鹤林水泥有限公司	2019/11/25	江苏鹤林水泥有限公司	颗粒物	4.2	4.4	20	是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/5	废气净化塔排口	氮氧化物	0.15	0.15	200	是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	潘大兵铜排镀锡车间废气排口	氮氧化物	0.09	0.09	200	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/3/21	排气筒废气监测点	硫化氢	0	0	0.33	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/3/21	排气筒废气监测点	氨	0.13	0.13	4.9	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/3/21	排气筒废气监测点	氟化物	0.08	0.08	9	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/3/21	排气筒废气监测点	非甲烷总烃	1.99	1.99	120	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/3/21	排气筒废气监测点	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/3/21	排气筒废气监测点	硫酸雾	0.039	0.039	45	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/8/13	排气筒废气监测点	硫化氢	0.000097	0.000097	0.33	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/8/13	排气筒废气监测点	氨	0.1	0.1	4.9	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/8/13	排气筒废气监测点	氟化物	0.42	0.42	9	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/8/13	排气筒废气监测点	非甲烷总烃	14	14	120	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/8/13	排气筒废气监测点	氯化氢	2.93	2.93	100	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/8/13	排气筒废气监测点	硫酸雾	6.79	6.79	45	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/5/31	氧化装置废气排口	非甲烷总烃	3.06	3.06	80	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	氮氧化物	30	34	500	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	镉及其化合物	<0.0008	<0.0009	0.1	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	非甲烷总烃	0.63	0.63	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	氯化氢	6.33	7.28	60	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	氟化氢	<0.09	<0.09	4	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	砷、镍及其化合物	0	0	1	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	颗粒物	<20	<23	20	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	一氧化碳	<3	<3	55	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	氧化装置废气排口	铅及其化合物	<0.002	<0.002	1	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	氮氧化物	30	34	400	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	焚烧炉废气排口	镉及其化合物	0.0008	0.0008	0.1	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	镉及其化合物	<0.0008	<0.0009	0.1	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	烟气黑度	1	1	1	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	焚烧炉废气排口	烟气黑度	1	1	1	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	非甲烷总烃	0.63	0.63	4	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	氯化氢	6.33	7.28	50	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	焚烧炉废气排口	氯化氢	6.33	7.28	70	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	焚烧炉废气排口	氟化氢	0.09	0.09	7	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	氟化氢	<0.09	<0.09	2	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	砷、镍及其化合物	0	0	0.5	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	焚烧炉废气排口	砷、镍及其化合物	0	0	1	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	焚烧炉废气排口	烟尘	20	23	65	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	一氧化碳	<3	<3	50	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	焚烧炉废气排口	一氧化碳	3	3	80	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	热氧化炉尾气排气筒	铅及其化合物	<0.002	<0.002	0.5	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	焚烧炉废气排口	铅及其化合物	0.002	0.002	1	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/15	焚烧炉废气排口	氮氧化物	23.52	28	500	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/15	焚烧炉废气排口	二氧化硫	0	3	300	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/4/3	废水处置废气排口	氨	0.0021	0.0021	4.9	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/4/3	矿物油处置废气排放口	非甲烷总烃	3.88	3.88	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/4/3	矿物油处置废气排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/16	废水处置废气排口	硫化氢	0	0	0.33	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/16	导热油炉废气排口	氮氧化物	134	88	250	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/16	废水处置废气排口	氨	0.01077	0.01077	4.9	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/16	导热油炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/16	矿物油处置废气排放口	非甲烷总烃	3.42	3.42	120	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/16	导热油炉废气排口	颗粒物	<20	<20	30	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/16	矿物油处置废气排放口	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	综合废气排放口	硫化氢	0	0	0.9	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	氮氧化物	40	40	240	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	锡及其化合物	<0.0003	<0.0003	8.5	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	镉及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.85	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	综合废气排放口	氨	0	0	14	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	二氧化硫	<2.7	<2.7	960	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	综合废气排放口	氟化物	1.3	1.3	9	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	综合废气排放口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	综合废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	铍及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.012	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.07	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	镍及其化合物	<0.0001	<0.0001	4.3	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/5/31	干化车间废气排放口	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.7	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	综合废气排放口	硫化氢	0	0	0.9	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	氮氧化物	1	1	240	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	锡及其化合物	<0.00445	<0.00445	8.5	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	镉及其化合物	<0.0000674	<0.0000674	0.85	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	综合废气排放口	氨	0	0	14	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	二氧化硫	<2.7	<2.7	960	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	综合废气排放口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	综合废气排放口	氯化氢	0.34	0.34	100	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	综合废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	铍及其化合物	<0.0000507	<0.0000507	0.012	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	铬酸雾	<0.001	<0.001	0.07	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	镍及其化合物	<0.0309	<0.0309	4.3	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/10	干化车间废气排放口	铅及其化合物	<0.00640	<0.00640	0.7	是	
镇江市	镇江亚太金属有限公司	2019/5/5	废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	镇江亚太金属有限公司	2019/10/23	废气排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/5/21	特化车间RTO焚烧炉排口	氮氧化物	9	85	150	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/5/21	增塑剂RTO焚烧炉排口	氮氧化物	<3	<3	150	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/5/21	特化车间RTO焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/5/21	增塑剂RTO焚烧炉排口	二氧化硫	3	21	100	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/5/21	特化车间RTO焚烧炉排口	非甲烷总烃	2.35	21.3	80	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/5/21	增塑剂RTO焚烧炉排口	非甲烷总烃	5.32	36.8	80	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/5/21	特化车间RTO焚烧炉排口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/5/21	增塑剂RTO焚烧炉排口	颗粒物	2.8	19.4	20	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/11/5	特化车间RTO焚烧炉排口	氮氧化物	<3	<3	150	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/11/5	增塑剂RTO焚烧炉排口	氮氧化物	<3	<3	150	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/11/5	特化车间RTO焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/11/5	增塑剂RTO焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/11/5	特化车间RTO焚烧炉排口	非甲烷总烃	3.61	3.61	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/11/5	水洗塔排气筒	非甲烷总烃	4.26	4.26	80	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/11/5	增塑剂RTO焚烧炉排口	非甲烷总烃	6.02	6.02	80	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/11/5	特化车间RTO焚烧炉排口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	镇江联成化学工业有限公司	2019/11/5	增塑剂RTO焚烧炉排口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	镇江市凯普化学科技有限公司	2019/4/30	焚烧炉废气排口	氮氧化物	103	134	500	是	
镇江市	镇江市凯普化学科技有限公司	2019/4/30	焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	300	是	
镇江市	镇江市凯普化学科技有限公司	2019/4/30	焚烧炉废气排口	烟尘	60	78	80	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	3号焚烧炉废气排口	氮氧化物	100	164	300	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	4号焚烧炉排口	氮氧化物	121	120	300	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	3号焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	4号焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	4号焚烧炉排口	氯化氢	5.42	5.37	60	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	3号焚烧炉废气排口	氯化氢	3.05	5	60	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	3号焚烧炉废气排口	烟尘	<0.1	<0.1	30	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	4号焚烧炉排口	烟尘	<20	<20	30	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	4号焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	100	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/4/30	3号焚烧炉废气排口	一氧化碳	7	11	100	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	4号焚烧炉排口	氮氧化物	175	175	300	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	3号焚烧炉废气排口	氮氧化物	110	110	300	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	3号焚烧炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	4号焚烧炉排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	3号焚烧炉废气排口	氯化氢	1.1	1.1	60	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	4号焚烧炉排口	氯化氢	1.69	1.69	60	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	3号焚烧炉废气排口	烟尘	<20	<20	30	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	4号焚烧炉排口	烟尘	<20	<20	30	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	4号焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	100	是	
镇江市	光大环保能源(镇江)有限公司	2019/11/6	3号焚烧炉废气排口	一氧化碳	<3	<3	100	是	
镇江市	巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司	2019/5/10	1#炉窑废气排口	氮氧化物	<3	<3	240	是	
镇江市	巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司	2019/5/10	1#炉窑废气排口	二氧化硫	3	3	550	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司	2019/5/10	1#炉窑废气排口	颗粒物	0.3	0.3	120	是	
镇江市	巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司	2019/11/5	1#炉窑废气排口	氮氧化物	30	30	240	是	
镇江市	巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司	2019/11/5	1#炉窑废气排口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
镇江市	巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司	2019/11/5	1#炉窑废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/6/21	4号炉废气排口	氮氧化物	156	177	500	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/6/21	4号炉废气排口	镉及其化合物	<0.00000003	<0.00000003	0.1	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/6/21	4号炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	200	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/6/21	4号炉废气排口	氯化氢	15.3	17.4	60	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/6/21	4号炉废气排口	砷、镍及其化合物	0.05972	0.06791	1	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/6/21	4号炉废气排口	烟尘	32	36.3	65	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/6/21	4号炉废气排口	铅及其化合物	0.0941	0.107	1	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	4号炉废气排口	氮氧化物	107	92	500	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	回转炉	氮氧化物	90	108	240	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	4号炉废气排口	镉及其化合物	0.0008	0.001	0.1	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	回转炉	镉及其化合物	<0.0008	<0.0010	0.85	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	4号炉废气排口	二氧化硫	3	4	200	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	回转炉	二氧化硫	<3	<4	550	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	4号炉废气排口	氯化氢	5	21	60	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	回转炉	氯化氢	13.8	16.6	100	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	回转炉	氟化氢	<0.08	<0.10	0.2	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	4号炉废气排口	砷、镍及其化合物	0.306	0.369	1	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	回转炉	砷、镍及其化合物	0.306	0.369	1	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	回转炉	颗粒物	<20	<24	120	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	4号炉废气排口	烟尘	20	24	65	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	回转炉	一氧化碳	<3	<4	80	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	4号炉废气排口	铅及其化合物	0.0154	0.0186	1	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/14	回转炉	铅及其化合物	0.0154	0.0186	0.7	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/5/15	焚烧炉排口	非甲烷总烃	2.38	2.38	120	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	乙苯	<0.01	<0.01	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	乙苯	<0.01	<0.01	0.1	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	氮氧化物	<3	<3	500	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	氮氧化物	28	82	500	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	甲苯	0.168	0.48	40	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	甲苯	0.126	0.371	40	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	非甲烷总烃	2.7	7.94	120	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	非甲烷总烃	1.04	2.97	120	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	非甲烷总烃	2.7	7.94	120	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	烟尘	<20	<20	80	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	烟尘	<20	<20	80	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	一氧化碳	<3	<3	80	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	苯	0.26	0.743	12	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/6/28	焚烧炉排口	苯	0.214	0.629	12	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/11/6	焚烧炉排口	乙苯	<0.006	<0.006	0.1	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/11/6	焚烧炉排口	氮氧化物	13	19	500	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/11/6	焚烧炉排口	甲苯	0.01	0.01	40	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/11/6	焚烧炉排口	烟气黑度	<1	<1	1	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/11/6	焚烧炉排口	非甲烷总烃	1.43	1.43	120	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/11/6	焚烧炉排口	一氧化碳	4	6	80	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/11/6	焚烧炉排口	苯	0.01	0.01	12	是	
镇江市	江苏正丹化学工业股份有限公司	2019/11/12	焚烧炉排口	烟尘	<20	<29	80	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-15排气筒排气口	氮氧化物	114	114	150	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-11排气筒排气口	氮氧化物	91	91	150	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-18排气筒排气口	氮氧化物	7	7	240	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-21排气筒排气口	氮氧化物	136	136	150	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-5排气筒排气口	氮氧化物	7	7	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-6排气筒排气口	氮氧化物	11	11	240	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-15排气筒排气口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-11排气筒排气口	二氧化硫	3	3	50	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-6排气筒排气口	二氧化硫	3	3	850	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-18排气筒排气口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-21排气筒排气口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-5排气筒排气口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-17排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-3排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-11排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-1排气筒排放口	颗粒物	44.8	44.8	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-16排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-21排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-2排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-15排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-4排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-18排气筒排气口	挥发性有机物	1.03	1.03	80	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-6排气筒排气口	挥发性有机物	0.931	0.931	80	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-5排气筒排气口	挥发性有机物	0.882	0.882	80	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-6排气筒排气口	烟尘	<20	<20	200	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-18排气筒排气口	烟尘	<20	<20	200	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-5排气筒排气口	烟尘	<20	<20	200	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-13排气筒排气口	硫酸雾	1.08	1.08	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-12排气筒排气口	硫酸雾	1.17	1.17	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-20排气筒排气口	硫酸雾	1.22	1.22	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-14排气筒排气口	硫酸雾	0.92	0.92	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-7排气筒排气口	硫酸雾	1.04	1.04	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-9排气筒排气口	硫酸雾	1.07	1.07	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-19排气筒排气口	硫酸雾	1.16	1.16	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/5	FQ-8排气筒排气口	硫酸雾	1.19	1.19	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-6排气筒排气口	氮氧化物	12	12	240	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-11排气筒排气口	氮氧化物	89	89	150	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-15排气筒排气口	氮氧化物	114	114	150	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-18排气筒排气口	氮氧化物	9	9	240	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-21排气筒排气口	氮氧化物	130	130	150	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-5排气筒排气口	氮氧化物	8	8	240	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-5排气筒排气口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-21排气筒排气口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-11排气筒排气口	二氧化硫	3	3	50	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-15排气筒排气口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-18排气筒排气口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-6排气筒排气口	二氧化硫	3	3	850	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-4排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-3排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-17排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-2排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-21排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-16排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-15排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-11排气筒排气口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-1排气筒排放口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-5排气筒排气口	挥发性有机物	1.96	1.96	80	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-6排气筒排气口	挥发性有机物	2.86	2.86	80	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-18排气筒排气口	挥发性有机物	2.68	2.68	80	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-6排气筒排气口	烟尘	<20	<20	200	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-5排气筒排气口	烟尘	<20	<20	200	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-18排气筒排气口	烟尘	<20	<20	200	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-7排气筒排气口	硫酸雾	0.92	0.92	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-14排气筒排气口	硫酸雾	0.87	0.87	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-13排气筒排气口	硫酸雾	1.1	1.1	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-20排气筒排气口	硫酸雾	1.29	1.29	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-19排气筒排气口	硫酸雾	1.56	1.56	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-9排气筒排气口	硫酸雾	0.98	0.98	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-8排气筒排气口	硫酸雾	1.06	1.06	30	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/12/8	FQ-12排气筒排气口	硫酸雾	1.26	1.26	30	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	6#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	30	40	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	3#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	27	36	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	5#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	29	38	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	2#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	27	36	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	1#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	29	38	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	4#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	29	38	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	3#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	4	5	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	2#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	4	5	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	1#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	4	5	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	6#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	5	7	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	5#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	4	5	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	4#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	5	7	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	1#热处理炉排气筒出口	烟尘	1.4	1.8	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	6#热处理炉排气筒出口	烟尘	2.2	2.9	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	5#热处理炉排气筒出口	烟尘	2.5	3.3	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	4#热处理炉排气筒出口	烟尘	2.6	3.4	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	2#热处理炉排气筒出口	烟尘	2.2	2.9	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	3#热处理炉排气筒出口	烟尘	2.3	3.1	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/6/3	7#排气筒排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	30	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	1#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	25	32	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	2#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	23	30	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	3#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	22	29	240	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	4#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	23	30	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	5#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	20	26	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	6#热处理炉排气筒出口	氮氧化物	22	28	240	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	4#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	5	7	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	3#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	7	9	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	2#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	7	9	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	1#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	6	8	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	6#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	6	8	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	5#热处理炉排气筒出口	二氧化硫	5	6	850	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	6#热处理炉排气筒出口	烟尘	1.4	1.8	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	1#热处理炉排气筒出口	烟尘	6.7	8.7	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	2#热处理炉排气筒出口	烟尘	3.6	4.7	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	3#热处理炉排气筒出口	烟尘	1.2	1.6	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	4#热处理炉排气筒出口	烟尘	1.3	1.7	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	5#热处理炉排气筒出口	烟尘	1.6	2.1	200	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/11	7#排气筒排口	硫酸雾	3.09	3.09	30	是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/9/5	FQ001废气监测点	颗粒物	4.93	4.93	12	是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/12/19	FQ001废气监测点	非甲烷总烃	1.3	1.3	10	是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/12/19	FQ002废气监测点	颗粒物	<1.0	<1.0	12	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/11	一线窑尾	氮氧化物	94	89	320	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/11	二线窑尾	氮氧化物	99	97	320	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/11	一线窑尾	二氧化硫	4	4	100	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/11	二线窑尾	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/11	一线窑尾	氟化物	0.1	0.09	3	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/11	二线窑尾	氟化物	<0.06	<0.06	3	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/12	一线煤磨	颗粒物	1.1	1.1	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/12	二线煤磨	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/15	二线窑头	颗粒物	1.2	1.2	10	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/15	2号水泥磨	颗粒物	1.1	1.1	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/15	一线窑头	颗粒物	1.4	1.4	10	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/15	4号水泥磨	颗粒物	1.6	1.6	10	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/15	3号水泥磨	颗粒物	1.8	1.8	10	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/15	颗粒物	颗粒物	1.2	1.1	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/15	颗粒物	颗粒物	1.2	1	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/4/30	1号水泥磨	颗粒物	1.8	1.8	10	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/16	二线窑尾	氮氧化物	93	90	320	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/16	一线窑尾	氮氧化物	80	86	320	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/16	一线窑尾	二氧化硫	19	20	100	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/16	二线窑尾	二氧化硫	9	9	100	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/16	一线窑尾	氟化物	<0.06	<0.06	3	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/16	二线窑尾	氟化物	<0.06	<0.06	3	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/16	一线窑尾	颗粒物	10.9	12.1	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/16	二线窑尾	颗粒物	7.9	7.6	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/17	4号水泥磨	颗粒物	3.9	3.9	10	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/17	1号水泥磨	颗粒物	2.2	2.2	10	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/18	3号水泥磨	颗粒物	9.5	9.5	10	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/22	二线煤磨	颗粒物	2.4	2.4	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/22	一线煤磨	颗粒物	1.9	1.9	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/22	一线窑头	颗粒物	3.5	3.5	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/22	二线窑头	颗粒物	14.7	14.7	20	是	
镇江市	句容台泥水泥有限公司	2019/10/22	2号水泥磨	颗粒物	7.8	7.8	10	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/2/26	FQ5涂漆生产线排气筒	甲苯	0.0585	0.0585	40	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/2/26	FQ4涂漆生产线排气筒	甲苯	0.181	0.181	40	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/2/26	FQ5涂漆生产线排气筒	二甲苯（总量）	0.138	0.138	70	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/2/26	FQ4涂漆生产线排气筒	二甲苯（总量）	0.363	0.363	70	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/2/26	FQ5涂漆生产线排气筒	苯	0.0431	0.0431	12	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/2/26	FQ4涂漆生产线排气筒	苯	0.0486	0.0486	12	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/6/27	FQ4涂漆生产线排气筒	甲苯	0.268	0.268	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/6/27	FQ5涂漆生产线排气筒	甲苯	0.112	0.112	40	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/6/27	FQ4涂漆生产线排气筒	二甲苯（总量）	2.217	2.217	70	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/6/27	FQ5涂漆生产线排气筒	二甲苯（总量）	0.3007	0.3007	70	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/6/27	FQ5涂漆生产线排气筒	苯	<0.0005	<0.0005	12	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/6/27	FQ4涂漆生产线排气筒	苯	<0.0005	<0.0005	12	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/12/6	FQ4涂漆生产线排气筒	甲苯	0.0269	0.0269	40	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/12/6	FQ5涂漆生产线排气筒	甲苯	0.148	0.148	40	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/12/6	FQ4涂漆生产线排气筒	二甲苯（总量）	<0.003	<0.003	70	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/12/6	FQ5涂漆生产线排气筒	二甲苯（总量）	0.465	0.465	70	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/12/6	FQ5涂漆生产线排气筒	苯	<0.003	<0.003	12	是	
镇江市	丹阳市雅特木业有限公司	2019/12/6	FQ4涂漆生产线排气筒	苯	<0.003	<0.003	12	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	2#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	168	136	300	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	1#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	136	115	300	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	1#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	0.0048	0.004	0.05	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	2#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	0.0057	0.0046	0.05	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	2#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	1#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	2#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.3987	0.3192	1	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	1#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0362	0.0296	1	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	1#焚烧炉废气排放口	氯化氢	4.41	3.74	60	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	2#焚烧炉废气排放口	氯化氢	9.32	7.46	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	1.1	<1.0	30	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	2#焚烧炉废气排放口	颗粒物	1.2	<1.0	30	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	1#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	2#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	1#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000808	<0.000808	0.1	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/3/4	2#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000808	<0.000808	0.1	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	1#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	136	103	300	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	2#焚烧炉废气排放口	氮氧化物	175	138	300	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	2#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	0.0055	0.0046	0.05	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	1#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	0.0056	0.0045	0.05	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	2#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	1#焚烧炉废气排放口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	1#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0152	0.0112	1	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	2#焚烧炉废气排放口	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0164	0.0136	1	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	2#焚烧炉废气排放口	氯化氢	0.34	0.25	60	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	1#焚烧炉废气排放口	氯化氢	0.5	0.39	60	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	2#焚烧炉废气排放口	颗粒物	1.1	<1.0	30	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	1.7	1.3	30	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	2#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	1#焚烧炉废气排放口	一氧化碳	<20	<20	100	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	1#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00023	0.000167	0.1	是	
镇江市	句容绿色动力再生能源有限公司	2019/9/10	2#焚烧炉废气排放口	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0168	0.0139	0.1	是	
镇江市	江苏中容电气有限公司	2019/3/1	RTO焚烧炉废气排口有组织	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
镇江市	江苏中容电气有限公司	2019/3/1	RTO焚烧炉废气排口有组织	二甲苯	0.035	0.035	70	是	
镇江市	江苏中容电气有限公司	2019/3/1	RTO焚烧炉废气排口有组织	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
镇江市	江苏中容电气有限公司	2019/3/1	RTO焚烧炉废气排口有组织	挥发性有机物	0.132	0.132	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/9	固化稳定化车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/9	焚烧料坑废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/9	贮存车间废气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	固化稳定化车间废气排口	硫化氢	0.002	0.002	0.33	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	焚烧料坑废气排口	硫化氢	0.005	0.005	0.33	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	贮存车间废气排口	硫化氢	<0.001	<0.001	0.33	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	贮存车间废气排口	氨	1.84	1.84	4.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	焚烧料坑废气排口	氨	1.96	1.96	4.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	固化稳定化车间废气排口	氨	1.08	1.08	4.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	贮存车间废气排口	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	焚烧料坑废气排口	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	固话稳定化车间废气排口	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	贮存车间废气排口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	焚烧料坑废气排口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	固话稳定化车间废气排口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	贮存车间废气排口	VOCs	9.24	9.24	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	贮存车间废气排口	氯化氢	1.35	1.35	100	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	固话稳定化车间废气排口	氯化氢	1.35	1.35	100	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	焚烧料坑废气排口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/7/10	贮存车间废气排口	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	焚烧料坑废气排口	硫化氢	0.0000209	0.0000209	0.33	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	固化稳定化车间废气排口	硫化氢	0.003	0.003	0.33	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	贮存车间废气排口	硫化氢	0.1	0.1	0.33	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	焚烧料坑废气排口	氨	0.0874	0.0874	4.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	固化稳定化车间废气排口	氨	0.00109	0.00109	4.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	贮存车间废气排口	氨	0.0139	0.0139	4.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	贮存车间废气排口	氰化氢	0.012	0.012	1.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	焚烧料坑废气排口	氰化氢	0.012	0.012	1.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	固化稳定化车间废气排口	氰化氢	0.015	0.015	1.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	焚烧料坑废气排口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	贮存车间废气排口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	固化稳定化车间废气排口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	贮存车间废气排口	氯化氢	3.56	3.56	100	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	焚烧料坑废气排口	氯化氢	2.3	2.3	100	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	固化稳定化车间废气排口	氯化氢	2.34	2.34	100	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	固化稳定化车间废气排口	颗粒物	<1	<1	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	焚烧料坑废气排口	颗粒物	<1	<1	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	贮存车间废气排口	颗粒物	<1	<1	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/8	贮存车间废气排口	硫酸雾	0.37	0.37	45	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/23	焚烧炉废气排口FQ1	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.03	0.03	4	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/23	焚烧炉废气排口FQ1	镉及其化合物	0.00781	0.00781	0.1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/23	焚烧炉废气排口FQ1	汞及其化合物	0.000113	0.000113	0.1	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/23	焚烧炉废气排口FQ1	氯化氢	9.48	9.48	70	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/23	焚烧炉废气排口FQ1	氟化氢	6.36	6.36	7	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/23	焚烧炉废气排口FQ1	砷、镍及其化合物	0.0000667	0.0000667	1	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/8/23	焚烧炉废气排口FQ1	铅及其化合物	0.04	0.04	1	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/17	焚烧料坑废气排口	硫化氢	0.0000785	0.0000785	0.33	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/17	焚烧料坑废气排口	氨	0.0991	0.0991	4.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/17	焚烧料坑废气排口	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/17	贮存车间废气排口FQ4	硫化氢	0.0000577	0.0000577	0.33	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/17	FQ002	硫化氢	0.00000652	6.52E-06	0.33	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/17	固化车间废气排口	氨	0.00238	0.00238	4.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/17	贮存车间废气排口FQ4	氨	0.0263	0.0263	4.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/17	FQ002	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/17	贮存车间废气排口FQ4	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/18	焚烧炉废气排口FQ1	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	<0.0001	<0.0001	4	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/18	焚烧炉废气排口FQ1	镉及其化合物	0.003	0.003	0.1	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/18	焚烧炉废气排口FQ1	汞及其化合物	0.000056	0.000056	0.1	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/18	焚烧炉废气排口FQ1	氯化氢	1.49	1.49	70	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/18	焚烧炉废气排口FQ1	氟化氢	1.02	1.02	7	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/18	焚烧炉废气排口FQ1	砷、镍及其化合物	0.000229	0.000229	1	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/18	焚烧炉废气排口FQ1	铅及其化合物	<0.01	<0.01	1	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/19	焚烧料坑废气排口	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/19	焚烧料坑废气排口	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/19	焚烧料坑废气排口	氯化氢	0.19	0.19	100	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/19	固化车间废气排口	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/19	固化车间废气排口	氟化物	0.009	0.009	9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/19	固化车间废气排口	氯化氢	<0.2	<0.2	100	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/20	贮存车间废气排口FQ4	氰化氢	<0.09	<0.09	1.9	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/20	贮存车间废气排口FQ4	氟化物	<0.06	<0.06	9	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/10/20	贮存车间废气排口FQ4	氯化氢	0.32	0.32	100	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/4/9	三乙胺废气排口	非甲烷总烃	3.2	3.4	80	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/4/10	2号焚烧炉废气排口	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/4/10	2号焚烧炉废气排口	氮氧化物	9	19	500	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/4/10	2号焚烧炉废气排口	二氧化硫	55	114	300	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/4/10	2号焚烧炉废气排口	氯化氢	6.38	39.9	70	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/4/10	2号焚烧炉废气排口	烟尘	<20	<20	80	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/24	1号危废焚烧炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/24	1号危废焚烧炉	氮氧化物	<3	<3	500	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/24	1号危废焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	300	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/24	1号危废焚烧炉	氯化氢	10.8	67.5	70	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/24	1号危废焚烧炉	烟尘	<20	<20	80	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/28	3号危废焚烧炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/28	3号危废焚烧炉	氮氧化物	7	41	500	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/28	3号危废焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	300	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/28	3号危废焚烧炉	氯化氢	11.9	25.9	70	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/6/28	3号危废焚烧炉	烟尘	<20	<20	80	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/7/10	三乙胺废气排口	非甲烷总烃	0.7	0.7	80	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/5	三乙胺废气排口	非甲烷总烃	1.48	1.48	80	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/5	危废焚烧炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/5	危废焚烧炉	氮氧化物	32	123	500	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/5	危废焚烧炉	二氧化硫	<3	<12	300	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/5	危废焚烧炉	氯化氢	1.48	5.69	70	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/5	危废焚烧炉	烟尘	<20	<77	80	是	
镇江市	江苏东普新材料科技有限公司	2019/5/15	事业部吸收塔排口	非甲烷总烃	2.27	2.27	80	是	
镇江市	江苏东普新材料科技有限公司	2019/11/8	废气排气筒	非甲烷总烃	2.81	2.81	4	是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/8	排气筒出口采样口	氯化氢	0.1	0.012	0.2	是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/8	排气筒出口采样口	硫酸雾	0.1	0.015	1.2	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/30	燃煤锅炉废气排口	氮氧化物	19	16	50	是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/30	燃煤锅炉废气排口	二氧化硫	8	7	35	是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/30	燃煤锅炉废气排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/30	燃煤锅炉废气排口	烟尘	1	0.8	10	是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/10/31	燃煤锅炉废气排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排口	氮氧化物	9.633	33	50	是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排口	二氧化硫	0.06	23	35	是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/12	燃煤锅炉废气排口	烟尘	5.035	<20	10	是	
镇江市	镇江吉福装饰材料有限公司	2019/5/15	生产车间废气排口	非甲烷总烃	83	83	120	是	
镇江市	镇江吉福装饰材料有限公司	2019/7/11	生产车间废气排口	非甲烷总烃	44.1	44.1	120	是	
镇江市	镇江吉福装饰材料有限公司	2019/10/31	生产车间废气排口	非甲烷总烃	3.59	3.59	120	是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/28	车身喷漆线废气排口	非甲烷总烃	7.88	7.88	80	是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/7/11	车身喷漆线废气排口	非甲烷总烃	32.5	32.5	80	是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/10/31	车身喷漆线废气排口	非甲烷总烃	1.78	1.78	80	是	
镇江市	镇江长兴酒精有限公司	2019/4/23	天然气锅炉排口	氮氧化物	35	38	150	是	
镇江市	镇江长兴酒精有限公司	2019/4/23	天然气锅炉排口	二氧化硫	4	4	50	是	
镇江市	镇江长兴酒精有限公司	2019/4/23	废气排口	非甲烷总烃	1.55	1.55	120	是	
镇江市	镇江长兴酒精有限公司	2019/4/23	天然气锅炉排口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	镇江长兴酒精有限公司	2019/5/9	废气排口	非甲烷总烃	1.44	1.44	120	是	
镇江市	镇江长兴酒精有限公司	2019/12/19	天然气锅炉排口	氮氧化物	26.67	30	150	是	
镇江市	镇江长兴酒精有限公司	2019/12/19	天然气锅炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
镇江市	镇江长兴酒精有限公司	2019/12/19	天然气锅炉排口	烟尘	<1	<1	50	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/17	3号炉排口	氮氧化物	46	56	100	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/17	4号炉废气排口	氮氧化物	12	13	100	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/17	4号炉废气排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/17	3号炉排口	二氧化硫	<3	<3	50	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/17	4号炉废气排口	烟尘	7.6	8.1	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/17	3号炉排口	烟尘	11	13.4	20	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/11	4号炉废气排口	氮氧化物	18.25	12	100	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/11	3号炉排口	二氧化硫	6.16	16	50	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/11	4号炉废气排口	二氧化硫	11.2	4	50	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/11	3号炉排口	烟尘	<20	<20	20	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/19	3号炉排口	烟尘	<20	<20	20	是	
镇江市	镇江联成迈图精细化工有限公司	2019/5/17	有机废气排口	非甲烷总烃	3.98	3.98	60	是	
镇江市	镇江联成迈图精细化工有限公司	2019/7/11	有机废气排口	非甲烷总烃	35.5	35.5	60	是	
镇江市	江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司	2019/5/15	RTO焚烧炉出口	非甲烷总烃	7.45	7.45	120	是	
镇江市	江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司	2019/11/8	RTO焚烧炉出口	非甲烷总烃	14.6	14.6	120	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/7/18	焚烧炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/7/18	焚烧炉	氮氧化物	<3	<3	500	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/7/18	焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	300	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/7/18	焚烧炉	苯乙烯	<0.01	<0.01	20	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/7/18	焚烧炉	烟尘	<20	<20	80	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/7/18	焚烧炉	丙烯腈	<0.2	<0.2	5	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/7/18	焚烧炉	一氧化碳	69	78	80	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/13	焚烧炉	氮氧化物	<3	<3	500	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/13	焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	300	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/13	焚烧炉	苯乙烯	<0.04	<0.04	20	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/13	焚烧炉	烟尘	<20	<20	80	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/13	焚烧炉	丙烯腈	4.88	4.88	5	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/13	焚烧炉	一氧化碳	<3	<3	80	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/18	焚烧炉	氮氧化物	38	38	500	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/18	焚烧炉	二氧化硫	<3	<3	300	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/18	焚烧炉	苯乙烯	0.004	0.004	20	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/18	焚烧炉	烟尘	<20	<20	80	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/18	焚烧炉	丙烯腈	<0.1	<0.1	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/18	焚烧炉	一氧化碳	5	5	80	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/5/10	燃烧废气总排口	氮氧化物	13	14	50	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/5/10	燃烧废气总排口	二氧化硫	4	4	35	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/5/10	燃烧废气总排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/5/10	燃烧废气总排口	烟尘	0.4	0.4	10	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/11/7	1排口（#1、#2锅炉）	氮氧化物	1.7	1.7	50	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/11/7	1排口（#1、#2锅炉）	二氧化硫	15	15	35	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/11/7	1排口（#1、#2锅炉）	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/11/7	燃烧废气总排口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/11/7	1排口（#1、#2锅炉）	颗粒物	<20	<20	5	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/11/7	燃烧废气总排口	烟尘	<20	<20	10	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/11/19	燃烧废气总排口	氮氧化物	22.16	20	50	是	
镇江市	镇江大港热电厂有限责任公司	2019/11/19	燃烧废气总排口	二氧化硫	25.78	19	35	是	
镇江市	华东泰克西汽车铸造有限公司	2019/5/15	制芯车间废气排口	非甲烷总烃	0.66	0.66	120	是	
镇江市	华东泰克西汽车铸造有限公司	2019/7/12	制芯车间废气排口	非甲烷总烃	2.94	2.94	120	是	
镇江市	华东泰克西汽车铸造有限公司	2019/11/6	制芯车间废气排口	非甲烷总烃	1.52	1	120	是	
镇江市	华东泰克西汽车铸造有限公司	2019/11/6	电炉除尘器排口	氮氧化物	<3	<3	50	是	
镇江市	华东泰克西汽车铸造有限公司	2019/11/6	电炉除尘器排口	二氧化硫	<3	<3	35	是	
镇江市	华东泰克西汽车铸造有限公司	2019/11/6	刮芯RA烘干炉	非甲烷总烃	1.52	1.52	25	是	
镇江市	华东泰克西汽车铸造有限公司	2019/11/6	电炉除尘器排口	颗粒物	<20	<20	20	是	
镇江市	镇江南帝化工有限公司	2019/5/15	合成橡胶车间排口	非甲烷总烃	0.64	0.64	80	是	
镇江市	镇江南帝化工有限公司	2019/7/12	合成橡胶车间排口	非甲烷总烃	3.58	3.58	80	是	
镇江市	镇江南帝化工有限公司	2019/11/13	合成橡胶车间排口	非甲烷总烃	1.85	1.85	80	是	
镇江市	镇江南帝化工有限公司	2019/11/13	RTO炉排气筒	氮氧化物	17	17	240	是	
镇江市	镇江南帝化工有限公司	2019/11/13	RTO炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	550	是	
镇江市	镇江南帝化工有限公司	2019/11/13	RTO炉排气筒	颗粒物	<20	<20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏超跃化学有限公司	2019/5/15	精馏车间废气排口	非甲烷总烃	0.77	0.77	120	是	
镇江市	江苏超跃化学有限公司	2019/7/11	精馏车间废气排口	非甲烷总烃	4.94	4.94	120	是	
镇江市	江苏超跃化学有限公司	2019/11/15	精馏车间废气排口	非甲烷总烃	18.19	1.39	120	是	
镇江市	江苏超跃化学有限公司	2019/11/15	醛苄车间废气排口	非甲烷总烃	0.89	0.89	120	是	
镇江市	华东联合制罐有限公司	2019/7/12	制罐车间废气排口	非甲烷总烃	19.4	19.4	120	是	
镇江市	华东联合制罐有限公司	2019/11/12	制罐车间废气排口	非甲烷总烃	4.1	4.1	120	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/5/24	WESP尾气治理系统	臭气浓度	1448	1448	60000	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/5/24	污水尾气加盖处理系统排口	硫化氢	0.00417	0.00417	0.33	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/5/24	污水尾气加盖处理系统排口	氨	0.011	0.011	4.9	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/5/24	WESP尾气治理系统	甲醛	2.26	2.26	25	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/5/24	WESP尾气治理系统	非甲烷总烃	28.5	28.5	120	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/5/24	WESP尾气治理系统	颗粒物	1.63	1.63	120	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/5/24	WESP尾气治理系统	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/9/18	WESP尾气治理系统	臭气浓度	309	309	60000	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/9/18	WESP尾气治理系统	甲醛	0.272	0.272	25	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/9/18	WESP尾气治理系统	非甲烷总烃	13.4	13.4	120	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/9/18	WESP尾气治理系统	颗粒物	3	3	120	是	
镇江市	大亚人造板集团有限公司	2019/9/18	WESP尾气治理系统	酚类	<0.3	<0.3	100	是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/5/8	喷淋吸收塔排口	氮氧化物	0.18	0.18	200	是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	喷淋吸收塔排口	氮氧化物	0.12	0.12	200	是	
镇江市	江苏新韩通船舶重工有限公司	2019/10/12	新韩通喷涂车间排口	甲苯	0.114	0.114	3	是	
镇江市	江苏新韩通船舶重工有限公司	2019/10/12	新韩通喷涂车间排口	非甲烷总烃	9.38	9.38	120	是	
镇江市	江苏新韩通船舶重工有限公司	2019/10/12	新韩通喷涂车间排口	二甲苯（总量）	0.15	0.15	12	是	
镇江市	江苏新韩通船舶重工有限公司	2019/10/12	新韩通喷涂车间排口	苯	<0.01	<0.01	1	是	
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/2/20	脱硫塔排放口DA002	林格曼黑度	<1	0	1	是	
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/2/20	脱硫塔排放口DA002	氮氧化物	31	57	100	是	
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/2/20	脱硫塔排放口DA002	汞及其化合物	0.0029	0.0054	0.03	是	
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/2/20	脱硫塔排放口DA002	二氧化硫	16	30	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/2/20	脱硫塔排放口DA002	烟尘	<20	0	20	是	
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/9/24	脱硫塔排放口DA002	林格曼黑度	0	0	1	是	
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/9/24	脱硫塔排放口DA002	氮氧化物	51	53	100	是	
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/9/24	脱硫塔排放口DA002	汞及其化合物	<0.0025	0	0.03	是	
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/9/24	脱硫塔排放口DA002	二氧化硫	9	9	50	是	
镇江市	丹阳兴联热电有限公司	2019/9/24	脱硫塔排放口DA002	烟尘	5.1	5.4	20	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	镇江李长荣高性能材料有限公司	氮氧化物	72	79	150	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	镇江李长荣高性能材料有限公司	二氧化硫	0	0	50	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	镇江李长荣高性能材料有限公司	甲醛	0.03	0.03	0.2	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	镇江李长荣高性能材料有限公司	颗粒物	0	0	20	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	WGB4	甲醇	35.1	0	190	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	WGB3	甲醇	59.6	0	190	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	洗涤塔1	甲醇	21.8	0	190	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	洗涤塔2	甲醇	76.8	0	190	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	WGB2	甲醇	38.6	0	190	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/26	WGB1	甲醇	71.5	0	190	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/28	MIBK焚烧炉	甲醇	<2.0	0	190	是	
镇江市	镇江李长荣高性能材料有限公司	2019/11/28	MIBK焚烧炉	一氧化碳	<0.01	0	100	是	
镇江市	江苏苏亚迪炭材有限公司	2019/11/22	江苏苏亚迪炭材有限公司	氮氧化物	0	0	100	是	
镇江市	江苏苏亚迪炭材有限公司	2019/11/22	江苏苏亚迪炭材有限公司	二氧化硫	48	106	100	否	0.06
镇江市	江苏苏亚迪炭材有限公司	2019/11/22	江苏苏亚迪炭材有限公司	颗粒物	12	28	10	否	1.80
镇江市	金海宏业（镇江）石化有限公司	2019/11/28	沥青烟净化装置排气筒出口	沥青烟	0	5.83	20	是	
镇江市	金海宏业（镇江）石化有限公司	2019/11/28	沥青烟净化装置排气筒出口	苯并(a)芘	0	0	3E-04	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/8/21	敞开式培烧炉	氮氧化物	166	277	100	否	1.77
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/8/21	敞开式培烧炉	二氧化硫	802	1339	100	否	12.39

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/8/21	敞开式培烧炉	颗粒物	0	0	10	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	一、二期共用项目混捏成型工具	沥青烟	18.4	0	20	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	一、二共用项目沥青熔化工段	沥青烟	16.9	0	20	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	一、二期公用项目培烧烟气工段	沥青烟	5.18	0	20	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	敞开式培烧炉	二氧化硫	53	0	100	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	一、二期公用项目培烧烟气工段	氟化物	0.33	0	3	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	二期项目粉碎工段	颗粒物	36.8	0	10	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	二期项目1#、2#填料+开槽机工段	颗粒物	28.6	0	10	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	二期项目受料室卸料工段	颗粒物	32.5	0	10	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	一、二期共用项目混捏成型工具	颗粒物	22	0	10	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	二期项目破碎筛分+2#配料混合两工段	颗粒物	39.4	0	10	是	
镇江市	江苏苏菱铝用阳极有限公司	2019/11/26	一、二期公用项目培烧烟气工段	颗粒物	4.7	0	10	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	氮氧化物	83	0	100	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	二氧化硫	0	0	100	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	颗粒物	42.3	0	10	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	颗粒物	32	0	10	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	颗粒物	33.8	0	10	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	颗粒物	37.2	0	10	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	颗粒物	30.5	0	10	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	颗粒物	36.8	0	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	颗粒物	29.5	0	10	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	颗粒物	3.5	0	10	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/11/27	江苏苏润高碳材有限公司	颗粒物	6.2	0	10	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/12/13	江苏苏润高碳材有限公司	氮氧化物	40	0	100	是	
镇江市	江苏苏润高碳材有限公司	2019/12/13	江苏苏润高碳材有限公司	二氧化硫	4.3	0	100	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/22	5吨导热锅炉	氮氧化物	48	106	100	否	0.06
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/22	5吨导热锅炉	二氧化硫	0	0	100	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/22	5吨导热锅炉	颗粒物	13	29	10	否	1.90
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	39.5	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	32.5	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	28	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	36.2	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	30.6	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	29.5	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	28.9	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	37.4	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	35.2	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	25.6	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	25.6	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	33.4	0	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	6.2	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/11/28	江苏苏亚迪碳材有限公司	颗粒物	5.4	0	10	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/12/27	江苏苏亚迪碳材有限公司	氮氧化物	53	0	100	是	
镇江市	江苏苏亚迪碳材有限公司	2019/12/27	江苏苏亚迪碳材有限公司	二氧化硫	0	0	100	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/26	镇江李裕碳素有限公司	颗粒物	36.8	0	10	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/26	镇江李裕碳素有限公司	颗粒物	38.8	0	10	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/26	镇江李裕碳素有限公司	颗粒物	6.3	0	10	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/26	镇江李裕碳素有限公司	颗粒物	42.5	0	10	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/27	镇江李裕碳素有限公司	沥青烟	8.31	0	30	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/27	镇江李裕碳素有限公司	颗粒物	32.2	0	10	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/27	镇江李裕碳素有限公司	颗粒物	40.5	0	10	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/27	镇江李裕碳素有限公司	颗粒物	29.6	0	10	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/27	镇江李裕碳素有限公司	颗粒物	35.8	0	10	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/28	镇江李裕碳素有限公司	氮氧化物	7	0	100	是	
镇江市	镇江李裕碳素有限公司	2019/11/28	镇江李裕碳素有限公司	二氧化硫	0	0	100	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-31排气筒排放口	非甲烷总烃	18.2	18.2	120	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-34排气筒排放口	非甲烷总烃	18.6	18.6	120	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-35排气筒排放口	氯化氢	0.89	0.89	100	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-36排气筒排放口	氯化氢	0.67	0.67	100	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-37排气筒排放口	氯化氢	0.85	0.85	100	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-38排气筒排放口	氯化氢	0.89	0.89	100	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-39排气筒排放口	氯化氢	0.84	0.84	100	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-38排气筒排放口	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-37排气筒排放口	氯气	<0.2	<0.2	65	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-3排气筒排放口	挥发性有机物	0.848	0.848	50	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-5排气筒排放口	挥发性有机物	0.628	0.628	80	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-18排气筒排放口	挥发性有机物	0.534	0.534	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-2排气筒排气口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.07	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-21排气筒排放口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.07	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/5/23	FQ-7排气筒排放口	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.07	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/10/10	FQ-38排气筒排放口	氯化氢	0.42	0.42	100	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/10/10	FQ-39排气筒排放口	氯化氢	0.5	0.5	100	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/10/10	FQ-37排气筒排放口	氯化氢	0.47	0.47	100	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/10/10	FQ-38排气筒排放口	氯气	0.3	0.3	65	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/10/10	FQ-37排气筒排放口	氯气	0.3	0.3	65	是	
镇江市	镇江宏顺热电有限公司	2019/8/29	1号窑流化床排口	氮氧化物	44	49	100	是	
镇江市	镇江宏顺热电有限公司	2019/8/29	1号窑流化床排口	二氧化硫	39	43	50	是	
镇江市	镇江宏顺热电有限公司	2019/11/25	1号炉	汞及其化合物	0	0	0.03	是	
镇江市	镇江宏顺热电有限公司	2019/11/25	1号炉	烟尘	3.7	4.7	30	是	
镇江市	江苏华和热电有限公司	2019/5/5	废气排放口	氮氧化物	47	46		是	
镇江市	江苏华和热电有限公司	2019/5/5	废气排放口	二氧化硫	11	10		是	
镇江市	江苏华和热电有限公司	2019/5/5	废气排放口	颗粒物	2.6	2.5		是	
镇江市	江苏华和热电有限公司	2019/10/15	废气排放口	氮氧化物	23	23	100	是	
镇江市	江苏华和热电有限公司	2019/10/15	废气排放口	二氧化硫	13	13	50	是	
镇江市	江苏华和热电有限公司	2019/10/15	废气排放口	烟尘	<20	<20	20	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/3	脱硫塔排放口DA001	氮氧化物	53	53	100	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/3	脱硫塔排放口DA001	二氧化硫	11.5	11.5	50	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/3	灰库排放口DA002	颗粒物	3.87	3.87	120	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/3	石灰石粉仓排放口DA004	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/3	石灰石排放口DA003	颗粒物	<1.0	<1.0	120	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/3	脱硫塔排放口DA001	烟尘	<1.0	<1.0	20	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/12/10	脱硫塔排放口DA001	氮氧化物	73	73	100	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/12/10	脱硫塔排放口DA001	二氧化硫	18	18	50	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/12/10	脱硫塔排放口DA001	烟尘	12	12	20	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/6/27	电炉	氟化物	0.21	0.21	5	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/6/27	精炼炉1	氟化物	0.06	0.06	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/6/27	精炼炉废气2	氟化物	0.06	0.06	5	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/6/27	电炉2	氟化物	0.21	0.21	5	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/6/27	电炉2	颗粒物	1	1	15	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/6/27	电炉	颗粒物	1	1	15	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/6/27	精炼炉废气2	颗粒物	1	1	15	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/6/27	精炼炉1	颗粒物	1	1	15	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/6/27	钢渣废气	颗粒物	7.3	7.3	100	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/10/24	电炉2	氟化物	1.34	1.34	5	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/10/24	精炼炉1	氟化物	0.06	0.06	5	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/10/24	电炉2	颗粒物	1	1	15	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/10/24	电炉2	颗粒物	1	1	5	是	
镇江市	江苏鸿泰钢铁有限公司	2019/10/24	精炼炉1	颗粒物	1	1	15	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/3/20	1-3石灰窑受料废气排口	颗粒物	1.2	1.2	30	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/13	1#高炉热风炉排口	氮氧化物	40.67	40.67	300	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/13	1#高炉热风炉排口	二氧化硫	<3	<3	100	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/13	1#高炉热风炉排口	颗粒物	1.3	1.3	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/14	轧钢加热炉废气排口	氮氧化物	51.67	1.77	300	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/14	轧钢加热炉废气排口	颗粒物	1.63	1.1	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/14	4-7#石灰窑受料废气排口	颗粒物	1.8	1.8	30	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/14	1-7#石灰窑焙烧废气排口	颗粒物	1.13	1.3	30	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/14	烧结配料废气排口	颗粒物	6.47	6.47	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/15	2#高炉热风炉废气排口	氮氧化物	39.33	39.33	300	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/15	2#高炉热风炉废气排口	二氧化硫	5.33	5.33	100	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/15	转炉三次废气排口	颗粒物	1.13	1.13	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/15	2#高炉热风炉废气排口	颗粒物	1.63	1.63	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/15	烧结落地矿转运废气排口	颗粒物	1.9	1.9	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/17	轧钢加热炉废气排口	二氧化硫	14.97	9.77	150	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/5/17	转炉上料废气排口	颗粒物	4	4	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/17	2#烧结机尾废气排口	颗粒物	1.94	1.94	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/18	1#烧结机尾废气排口	颗粒物	3.03	3.03	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/19	烧结机头废气排口	氮氧化物	160.33	160.33	300	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/19	烧结机头废气排口	二氧化硫	11.13	11.13	180	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/19	烧结机头废气排口	颗粒物	2.23	2.23	40	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/21	2#高炉矿槽废气排口	颗粒物	3.2	3.2	25	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/24	电厂锅炉废气排口	氮氧化物	14.33	16	100	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/24	电厂锅炉废气排口	二氧化硫	4.33	5.5	35	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/24	2#高炉出铁场废气排口	颗粒物	3.54	3.54	25	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/24	电厂锅炉废气排口	烟尘	2.4	2.67	5	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/25	1#高炉矿槽出铁场废气排口	颗粒物	2.7	2.7	25	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/6/25	转炉二次废气排口	颗粒物	5	5	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/7/7	烧结整粒筛分废气排口	颗粒物	7.5	7.5	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/13	4-7#石灰窑受料废气排口	颗粒物	2.07	2.07	30	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/13	1-7#石灰窑焙烧废气排口	颗粒物	1.73	5.6	30	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/13	1-3石灰窑受料废气排口	颗粒物	2.23	2.23	30	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/14	烧结机头废气排口	氟化物	0.073	0.073	4	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/14	转炉三次废气排口	颗粒物	1.77	1.77	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/15	1#高炉热风炉排口	氮氧化物	12.33	12.33	300	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/15	2#高炉热风炉废气排口	氮氧化物	13.67	13.67	300	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/15	轧钢加热炉废气排口	氮氧化物	<3	<3	300	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/15	1#高炉热风炉排口	二氧化硫	10.7	10.7	100	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/15	轧钢加热炉废气排口	二氧化硫	27.23	18.4	150	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/15	2#高炉热风炉废气排口	二氧化硫	24.8	24.8	100	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/15	轧钢加热炉废气排口	颗粒物	1.9	1.27	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/15	1#高炉热风炉排口	颗粒物	3.93	3.93	20	是	
镇江市	丹阳龙江钢铁有限公司	2019/8/15	2#高炉热风炉废气排口	颗粒物	4.6	4.6	20	是	
泰州市	阿贝尔化学（江苏）有限公司	2019/10/14	RTO焚烧炉废气排口	乙苯	<0.0015	<0.0015	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	阿贝尔化学（江苏）有限公司	2019/10/14	RTO焚烧炉废气排口	甲苯	0.79	0.79	15	是	
泰州市	阿贝尔化学（江苏）有限公司	2019/10/14	RTO焚烧炉废气排口	非甲烷总烃	5.68	5.68		是	
泰州市	阿贝尔化学（江苏）有限公司	2019/10/14	RTO焚烧炉废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	20	是	
泰州市	泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司	2019/12/9	废气排放筒	氨	2.44	2.44	4.9	是	
泰州市	泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司	2019/12/9	废气排放筒	非甲烷总烃	29.8	29.8	80	是	
泰州市	泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司	2019/12/9	废气排放筒	乙酸酯类	<0.007	<0.007	50	是	
泰州市	泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司	2019/12/9	废气排放筒	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/3/7	2号排气筒	氮氧化物	43	46	100	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/3/7	2号排气筒	二氧化硫	2	2	200	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/3/7	2号排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/3/7	2号排气筒	烟尘	<20	<20	30	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/6/17	1号排气筒	林格曼黑度	1	1	1	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/6/17	1号排气筒	氮氧化物	24	32	100	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/6/17	1号排气筒	汞及其化合物	0.0004	0.0004	0.03	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/6/17	1号排气筒	二氧化硫	6	8	50	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/6/17	1号排气筒	烟尘	<20	<20	20	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/9/29	2号排气筒	氮氧化物	20	29	100	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/9/29	2号排气筒	汞及其化合物	0.0006	0.0006	0.03	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/9/29	2号排气筒	二氧化硫	16	22	200	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/9/29	2号排气筒	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
泰州市	江苏奥喜埃化工有限公司	2019/10/10	2号排气筒	烟尘	11.2	11.2	30	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/3/1	1#2#排气筒总排口	氮氧化物	43	50	100	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/3/1	3#4#排气筒总排口	氮氧化物	50.8	55	100	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/3/1	3#4#排气筒总排口	汞及其化合物	0.0000168	1.883E-05	0.008	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/3/1	3#4#排气筒总排口	颗粒物	4.23	4.6	10	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/3/1	1#2#排气筒总排口	颗粒物	8.33	9.8	10	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/4/4	1#2#排气筒总排口	氮氧化物	42	50	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/4/4	3#4#排气筒总排口	氮氧化物	44.3	46.8	100	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/4/4	3#4#排气筒总排口	汞及其化合物	0.0000168	1.883E-05	0.008	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/4/4	3#4#排气筒总排口	颗粒物	4.2	4.4	10	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/4/4	1#2#排气筒总排口	颗粒物	8.6	10.4	20	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/7/2	3#4#排气筒总排口	氮氧化物	36	39	100	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/7/2	1#2#排气筒总排口	氮氧化物	36.75	43.75	100	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/7/2	3#4#排气筒总排口	汞及其化合物	0.00001	0.00001	0.008	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/7/2	1#2#排气筒总排口	颗粒物	8.225	9	20	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/7/2	3#4#排气筒总排口	颗粒物	4	4.425	10	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/11/14	1#2#排气筒总排口	氮氧化物	44.75	49.75	100	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/11/14	3#4#排气筒总排口	氮氧化物	33.75	38	100	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/11/14	3#4#排气筒总排口	汞及其化合物	0.00001	0.00001	0.008	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/11/14	1#2#排气筒总排口	颗粒物	5.1	5.9	20	是	
泰州市	泰州梅兰热电有限公司	2019/11/14	3#4#排气筒总排口	颗粒物	4.475	5	10	是	
泰州市	靖江特殊钢有限公司	2019/9/23	环型加热炉总排口	氮氧化物	17	22.1	300	是	
泰州市	靖江特殊钢有限公司	2019/9/23	环型加热炉总排口	二氧化硫	2	2.6	150	是	
泰州市	靖江特殊钢有限公司	2019/9/23	环型加热炉总排口	颗粒物	15	19.5	20	是	
泰州市	靖江苏源热电有限公司	2019/9/11	废气监测点	氮氧化物	68	74	100	是	
泰州市	靖江苏源热电有限公司	2019/9/11	废气监测点	二氧化硫	21	23	50	是	
泰州市	靖江苏源热电有限公司	2019/9/11	废气监测点	烟气黑度（林格曼黑度，级）	1	1	1	是	
泰州市	靖江苏源热电有限公司	2019/9/11	废气监测点	烟尘	8.4	9.2	20	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/3/7	2号生活垃圾焚烧炉	氮氧化物	181	148	300	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/3/7	2号生活垃圾焚烧炉	二氧化硫	11	8	100	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/3/7	2号生活垃圾焚烧炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/6/14	2号生活垃圾焚烧炉	氮氧化物	267	192	300	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/6/14	2号生活垃圾焚烧炉	汞及其化合物	0.0008	0.0008	0.05	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/6/14	2号生活垃圾焚烧炉	二氧化硫	10	6	100	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/6/14	2号生活垃圾焚烧炉	氯化氢	2.39	2.39	60	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/6/14	2号生活垃圾焚烧炉	颗粒物	<20	<20	30	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/6/14	2号生活垃圾焚烧炉	一氧化碳	4.2	4.2	100	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/9/10	2号生活垃圾焚烧炉	氮氧化物	196	123	300	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/9/10	2号生活垃圾焚烧炉	汞及其化合物	0.0008	0.0008	0.05	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/9/10	2号生活垃圾焚烧炉	二氧化硫	10	6	100	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/9/10	2号生活垃圾焚烧炉	氯化氢	2.16	2.16	60	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/9/10	2号生活垃圾焚烧炉	一氧化碳	4.1	4.1	100	是	
泰州市	泰兴市三峰环保能源有限公司	2019/10/10	2号生活垃圾焚烧炉	颗粒物	6	6	30	是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/9/24	焚烧炉东侧排气筒出口	乙苯	0.0071	0.0071	0.8	是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/9/24	焚烧炉东侧排气筒出口	非甲烷总烃	2.3	2.3	50	是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/9/24	焚烧炉中侧排气筒出口	非甲烷总烃	2.45	2.45	50	是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/9/24	焚烧炉东侧排气筒出口	二甲苯（总量）	0.57	0.57	10	是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/9/24	焚烧炉中侧排气筒出口	二甲苯（总量）	0.48	0.48	10	是	
泰州市	泰兴金燕化学科技有限公司	2019/1/13	废液焚烧炉排气筒	挥发性有机物	2.22	2.22	120	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/3/14	440吨高温高循环流化床锅炉	氮氧化物	24	20	100	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/3/14	440吨高温高循环流化床锅炉	二氧化硫	10	8	200	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/3/14	440吨高温高循环流化床锅炉	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/3/14	440吨高温高循环流化床锅炉	烟尘	<20	<20	30	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/23	蒸汽过热炉排气筒	氮氧化物	100	110	150	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/23	蒸汽过热炉排气筒	二氧化硫	9	10	50	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/23	蒸汽过热炉排气筒	颗粒物	5.4	6	20	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/23	2号废气焚烧炉尾气排口	氮氧化物	4	3	500	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/23	2号废气焚烧炉尾气排口	1,2-二氯乙烷	<0.01	<0.01	7	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/23	2号废气焚烧炉尾气排口	非甲烷总烃	2.66	2.66	80	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/23	2号废气焚烧炉尾气排口	氯化氢	3.98	3.98	70	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/23	2号废气焚烧炉尾气排口	烟尘	<20	<20	80	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/23	2号废气焚烧炉尾气排口	氯乙烯	<0.08	<0.08	10	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/28	440吨高温高循环流化床锅炉	林格曼黑度	1	1	1	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/28	440吨高温高循环流化床锅炉	氮氧化物	46	46	100	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/28	440吨高温高循环流化床锅炉	二氧化硫	7	6	50	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/28	440吨高温高循环流化床锅炉	烟尘	4.4	4.4	20	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/28	2#裂解炉尾气排口	氮氧化物	112	124	240	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/28	2#裂解炉尾气排口	颗粒物	<20	<20	120	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	4#氯气吸收塔尾气排口	氯化氢	3.62	3.62	20	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	4#氯气吸收塔尾气排口	氯气	2.12	2.12	5	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	2#盐酸合成炉尾气装置	氯化氢	4.47	4.47	20	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	2#盐酸合成炉尾气装置	氯气	1.12	1.12	5	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	3#盐酸合成炉尾气装置	氯化氢	3.87	3.87	20	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	3#盐酸合成炉尾气装置	氯气	0.64	0.64	5	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	4#盐酸合成炉尾气排口	氯化氢	4.91	4.91	20	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	4#盐酸合成炉尾气排口	氯气	0.961	0.961	5	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	氯乙烯废水处理装置废气吸附装置排口	氨	0.88	0.88	14	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	氯乙烯废水处理装置废气吸附装置排口	氯乙烯	<0.08	<0.08	1	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	5#氯气吸收塔尾气排口	氯化氢	4.06	4.06	20	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/29	5#氯气吸收塔尾气排口	氯气	1.66	1.66	5	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/9/29	440吨高温高循环流化床锅炉	林格曼黑度	<1	<1	1	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/9/29	440吨高温高循环流化床锅炉	氮氧化物	12	16	100	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/9/29	440吨高温高循环流化床锅炉	汞及其化合物	0.0006	0.0006	0.03	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/9/29	440吨高温高循环流化床锅炉	二氧化硫	13	17	50	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/9/29	440吨高温高循环流化床锅炉	烟尘	2.8	2.8	20	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	泰州联成塑胶工业有限公司	2019/11/20	回收工段废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
泰州市	泰州联成塑胶工业有限公司	2019/11/20	回收工段废气排放口	非甲烷总烃	2.26	2.26	80	是	
泰州市	泰州联成塑胶工业有限公司	2019/11/20	回收工段废气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	泰州联成塑胶工业有限公司	2019/11/20	回收工段废气排放口	苯乙烯	<0.0015	<0.0015	20	是	
泰州市	泰州联成塑胶工业有限公司	2019/11/20	回收工段废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	6	是	
泰州市	泰州百力化学股份有限公司	2019/5/14	RTO焚烧炉废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	泰州百力化学股份有限公司	2019/5/14	RTO焚烧炉废气排放口	1,2-二氯乙烷	<0.01	<0.01	7	是	
泰州市	泰州百力化学股份有限公司	2019/5/14	RTO焚烧炉废气排放口	非甲烷总烃	3.93	3.93	120	是	
泰州市	泰州百力化学股份有限公司	2019/5/14	RTO焚烧炉废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
泰州市	泰州百力化学股份有限公司	2019/5/14	RTO焚烧炉废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/4/16	voc监测	苯系物	0.0662	0.0662	0.4	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/4/16	voc监测	非甲烷总烃	107	107	150	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/4/26	废气总排口	硫化氢	0.037	0.057	0.33	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/4/26	废气总排口	氮氧化物	24	37	420	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/4/26	废气总排口	二氧化硫	8.1	12.5	700	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/4/26	废气总排口	颗粒物	2.5	3.9	150	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/18	废气总排口	硫化氢	0.058	0.094	0.33	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/18	废气总排口	氮氧化物	18	30	420	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/18	废气总排口	二氧化硫	0	0	700	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/18	废气总排口	颗粒物	4.1	6.7	150	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/3/12	RTO焚烧炉废气排放口	非甲烷总烃	4.32	4.32	80	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	PA水洗塔出口	非甲烷总烃	4.45	4.45	80	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	PA水洗塔出口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	导热油炉废气排气筒	林格曼黑度	1	1	1	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	导热油炉废气排气筒	氮氧化物	154	172	200	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	导热油炉废气排气筒	二氧化硫	12	12	50	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	导热油炉废气排气筒	颗粒物	8.1	9.2	20	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	RTO焚烧炉废气排放口	非甲烷总烃	21	21	80	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	导热油炉废气排气筒	林格曼黑度	1	1	1	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	导热油炉废气排气筒	氮氧化物	169	188	200	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	导热油炉废气排气筒	二氧化硫	14	16	50	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	RTO焚烧炉废气排放口	非甲烷总烃	9.01	9.01	80	是	
泰州市	泰州市正大化工有限公司	2019/6/24	微球干燥车间废气排口	非甲烷总烃	9.7	9.7	60	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	21#废气排气筒	颗粒物	3.9	3.9	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	9#废气排气筒	颗粒物	3.8	3.8	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	2#废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	10#废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	4#废气排气筒	颗粒物	4	4	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	3#废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	2#废气排气筒	铅及其化合物	0.01	0.01	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	21#废气排气筒	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	4#废气排气筒	铅及其化合物	0.02	0.02	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	9#废气排气筒	铅及其化合物	0.03	0.03	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	3#废气排气筒	铅及其化合物	0.02	0.02	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/27	10#废气排气筒	铅及其化合物	0.01	0.01	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	22#废气排气筒	颗粒物	3.8	3.8	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	24#废气排气筒	颗粒物	3.9	3.9	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	1#废气排气筒	颗粒物	3.8	3.8	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	27#废气排气筒	颗粒物	3.9	3.9	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	8#废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	7#废气排气筒	颗粒物	4	4	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	26#废气排气筒	颗粒物	4	4	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	25#废气排气筒	颗粒物	3.8	3.8	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	6#废气排气筒	颗粒物	4	4	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	16#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	29#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	28#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	11#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	1#废气排气筒	铅及其化合物	0.06	0.06	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	7#废气排气筒	铅及其化合物	0.04	0.04	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	8#废气排气筒	铅及其化合物	0.02	0.02	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	25#废气排气筒	铅及其化合物	0.02	0.02	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	27#废气排气筒	铅及其化合物	0.03	0.03	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	6#废气排气筒	铅及其化合物	0.05	0.05	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	26#废气排气筒	铅及其化合物	0.02	0.02	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	24#废气排气筒	铅及其化合物	0.01	0.01	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/28	22#废气排气筒	铅及其化合物	0.03	0.03	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	23#废气排气筒	颗粒物	4	4	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	5#废气排气筒	颗粒物	4.1	4.1	30	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	15#废气排气筒	硫酸雾	0.32	0.32	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	20#废气排气筒	硫酸雾	0.67	0.67	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	14#废气排气筒	硫酸雾	0.98	0.98	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	12#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	13#废气排气筒	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	19#废气排气筒	硫酸雾	1.12	1.12	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	18#废气排气筒	硫酸雾	1.56	1.56	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	17#废气排气筒	硫酸雾	0.21	0.21	5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	23#废气排气筒	铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/5/29	5#废气排气筒	铅及其化合物	0.03	0.03	0.5	是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/30	固化车间废气处理系统出口	颗粒物	6.4	6.4	120	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/28	3#打磨1	颗粒物	3.6	3.6	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/28	6#连轧线	颗粒物	4	4	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/28	13#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/28	11#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/28	28#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/28	12#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/28	29#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/28	3#打磨1	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/28	6#连轧线	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	10#东装配线	颗粒物	3.8	3.8	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	1#组装1	颗粒物	3.3	3.3	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	25#电池装配工序	颗粒物	3.2	3.2	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	9#组装3	颗粒物	3.6	3.6	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	4#打磨2（2台）	颗粒物	3.8	3.8	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	26#电池装配工序	颗粒物	3.3	3.3	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	2#组装2	颗粒物	3.7	3.7	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	17#化成工序	硫酸雾	0.46	0.46	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	20#酸循环	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	15#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	16#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	19#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	14#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	18#化成工序	硫酸雾	<0.2	<0.2	5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	4#打磨2（2台）	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	1#组装1	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	26#电池装配工序	铅及其化合物	0.00021	0.00021	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	9#组装3	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	10#东装配线	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	2#组装2	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/29	25#电池装配工序	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	7#铸板1	颗粒物	3.7	3.7	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	24#板栅制造工序	颗粒物	3.2	3.2	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	22#和膏工序	颗粒物	3.9	3.9	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	23#制粉工序	颗粒物	3.7	3.7	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	27#端子焊工序	颗粒物	3.2	3.2	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	5#和膏连涂（2台）	颗粒物	3.7	3.7	30	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	8#铸板2	颗粒物	3.7	3.7	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	21#涂板工序	颗粒物	3.8	3.8	30	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	5#和膏连涂（2台）	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	7#铸板1	铅及其化合物	0.00061	0.00061	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	27#端子焊工序	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	21#涂板工序	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	22#和膏工序	铅及其化合物	0.000238	0.000238	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	24#板栅制造工序	铅及其化合物	<0.0002	<0.0002	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	8#铸板2	铅及其化合物	0.000585	0.000585	0.5	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/10/30	23#制粉工序	铅及其化合物	0.000399	0.000399	0.5	是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	固液焚烧炉尾气排口	甲苯	0.26	0.26	25	是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	固液焚烧炉尾气排口	非甲烷总烃	3.56	3.56	80	是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	固液焚烧炉尾气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	固液焚烧炉尾气排口	苯	<0.0015	<0.0015	6	是	
泰州市	凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司	2019/5/8	喷漆房净化装置后排气筒	甲苯	0	0	40	是	
泰州市	凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司	2019/5/8	喷漆房净化装置后排气筒	二甲苯	0	0	70	是	
泰州市	凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司	2019/5/8	喷漆房净化装置后排气筒	苯	0.1	0.1	12	是	
泰州市	凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司	2019/9/10	喷漆房净化装置后排气筒	甲苯	0	0	40	是	
泰州市	凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司	2019/9/10	喷漆房净化装置后排气筒	二甲苯（总量）	2.02	2.02	70	是	
泰州市	凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司	2019/9/10	喷漆房净化装置后排气筒	苯	0.12	0.12	12	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/3/26	RTO蓄热焚烧炉	甲苯	0.57	0.6	40	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/3/26	RTO蓄热焚烧炉	非甲烷总烃	4.3	4.54	120	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/3/26	RTO蓄热焚烧炉	二甲苯	1.56	1.65	70	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/3/26	RTO蓄热焚烧炉	苯	0.1	0.11	12	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/5/9	RTO蓄热焚烧炉	甲苯	2.28	2.28	40	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/5/9	RTO蓄热焚烧炉	非甲烷总烃	2.9	2.9	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/5/9	RTO蓄热焚烧炉	二甲苯	0	0	70	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/5/9	RTO蓄热焚烧炉	苯	0.11	0.11	12	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/7/4	RTO蓄热焚烧炉	甲苯	0.07	0.07	40	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/7/4	RTO蓄热焚烧炉	非甲烷总烃	2.1	2.1	120	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/7/4	RTO蓄热焚烧炉	二甲苯	0	0	70	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/7/4	RTO蓄热焚烧炉	苯	0.1	0.1	12	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/10/10	RTO蓄热焚烧炉	甲苯	3.28	3.28	40	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/10/10	RTO蓄热焚烧炉	非甲烷总烃	3.6	3.6	120	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/10/10	RTO蓄热焚烧炉	二甲苯（总量）	0	0	70	是	
泰州市	靖江恒和胶业有限公司	2019/10/10	RTO蓄热焚烧炉	苯	0.15	0.15	12	是	
泰州市	靖江苏源热电有限公司	2019/4/12	废气排放口	氮氧化物	84	90	100	是	
泰州市	靖江苏源热电有限公司	2019/4/12	废气排放口	二氧化硫	25	27	50	是	
泰州市	靖江苏源热电有限公司	2019/4/12	废气排放口	烟尘	7.8	8.3	20	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氮氧化物	127	141	500	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	镉及其化合物	0.05	0.05		是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	汞及其化合物	0.0003	0.0003	0.1	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氨	1.55	1.55	35	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	二氧化硫	8	8	300	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氯化氢	2.14	2.14	70	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氟化氢	0.9	0.9	7	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	烟尘	15	16.6	80	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	一氧化碳	4.4	4.4	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
泰州市	江苏爱科固体废物处理有限公司	2019/6/11	固废焚烧炉烟气净化装置出口	铅及其化合物	0.14	0.14		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氮氧化物	17	26	500	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	固废焚烧炉烟气净化装置出口	二氧化硫	4	6	200	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氯化氢	2.22	2.22	60	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	固废焚烧炉烟气净化装置出口	烟尘	15.2	24.4	65	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	固废焚烧炉烟气净化装置出口	一氧化碳	4.6	4.6	80	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氮氧化物	20	24	500	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	固废焚烧炉烟气净化装置出口	二氧化硫	4	6	200	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氯化氢	2.16	2.16	60	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氟化氢	0.78	0.78	5	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	固废焚烧炉烟气净化装置出口	一氧化碳	4.2	4.2	80	是	
泰州市	江苏泰特尔新材料科技有限公司	2019/10/24	RTO炉尾气排放口	1,2-二氯乙烷	<0.01	<0.01	7	是	
泰州市	江苏泰特尔新材料科技有限公司	2019/10/24	RTO炉尾气排放口	非甲烷总烃	3.38	3.38	80	是	
泰州市	江苏泰特尔新材料科技有限公司	2019/10/24	RTO炉尾气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	江苏泰特尔新材料科技有限公司	2019/10/24	RTO炉尾气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	6	是	
泰州市	江苏爱舍墙纸有限公司	2019/1/28	7号生产线5号排气口	挥发性有机物	3.06	3.06	120	是	
泰州市	江苏爱舍墙纸有限公司	2019/6/6	5号废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	江苏爱舍墙纸有限公司	2019/6/6	5号废气排放口	非甲烷总烃	3.83	3.83	120	是	
泰州市	江苏爱舍墙纸有限公司	2019/6/6	5号废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
泰州市	江苏爱舍墙纸有限公司	2019/6/6	5号废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
泰州市	江苏爱舍墙纸有限公司	2019/6/6	6号废气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	江苏爱舍墙纸有限公司	2019/6/6	6号废气排放口	非甲烷总烃	3.71	3.71	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	江苏爱舍墙纸有限公司	2019/6/6	6号废气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	是	
泰州市	江苏爱舍墙纸有限公司	2019/6/6	6号废气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/16	voc监测	甲苯	0.0217	0.0217	40	是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/16	voc监测	非甲烷总烃	3.84	3.84	120	是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/16	voc监测	二甲苯	0.0577	0.0577	70	是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/16	voc监测	苯	0.083	0.083	12	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/4/23	5号排气筒	氮氧化物	35	34	240	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/4/23	6号排气筒	氮氧化物	20	17	240	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/4/23	5号排气筒	汞及其化合物	0.0000475	0.0000459	0.012	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/4/23	6号排气筒	汞及其化合物	0.0000196	0.0000169	0.012	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/4/23	5号排气筒	二氧化硫	0	0	960	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/4/23	6号排气筒	二氧化硫	0	0	960	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/4/23	6号排气筒	颗粒物	5	4.4	120	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/4/23	5号排气筒	颗粒物	3.8	3.8	120	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/7/4	5号排气筒	氮氧化物	46	47	240	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/7/4	6号排气筒	氮氧化物	36	32	240	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/7/4	6号排气筒	汞及其化合物	0.0000432	0.0000388	0.012	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/7/4	5号排气筒	汞及其化合物	0.0000444	0.0000447	0.012	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/7/4	5号排气筒	二氧化硫	0	0	960	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/7/4	6号排气筒	二氧化硫	0	0	960	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/7/4	6号排气筒	颗粒物	5.1	4.6	120	是	
泰州市	泰州金泰环保热电有限公司	2019/7/4	5号排气筒	颗粒物	5.4	5.4	120	是	
泰州市	江苏联美生物能源有限公司	2019/4/16	废气总排口	氮氧化物	10	11	50	是	
泰州市	江苏联美生物能源有限公司	2019/4/16	废气总排口	二氧化硫	3.85	4.14	35	是	
泰州市	江苏联美生物能源有限公司	2019/4/16	废气总排口	颗粒物	6.2	6.6	10	是	
泰州市	江苏联美生物能源有限公司	2019/7/5	废气总排口	氮氧化物	31	40	50	是	
泰州市	江苏联美生物能源有限公司	2019/7/5	废气总排口	二氧化硫	8.81	10.8	35	是	
泰州市	江苏联美生物能源有限公司	2019/7/5	废气总排口	颗粒物	5.1	6.3	10	是	
泰州市	泰州市瑞康再生资源利用有限公司	2019/8/5	废气总排口	颗粒物	20	20	120	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	江苏海阳锦纶新材料有限公司	2019/4/16	废气总排口	苯系物	0.0843	0.0843	0.4	是	
泰州市	江苏海阳锦纶新材料有限公司	2019/4/16	废气总排口	非甲烷总烃	9.48	9.48	150	是	
泰州市	纬立资讯配件（泰州）有限公司	2019/3/25	voc监测	非甲烷总烃	1.98	1.98	50	是	
泰州市	雄英金属制品（泰州）有限公司	2019/3/25	voc监测	非甲烷总烃	5.72	5.72	50	是	
泰州市	江苏省瑞丰高分子材料有限公司	2019/3/18	排气筒	非甲烷总烃	4.02	4.02	120	是	
泰州市	江苏省瑞丰高分子材料有限公司	2019/5/21	排气筒	臭气浓度	192	192	1500	是	
泰州市	江苏省瑞丰高分子材料有限公司	2019/5/21	排气筒	甲醇	0	0	60	是	
泰州市	江苏省瑞丰高分子材料有限公司	2019/5/21	排气筒	非甲烷总烃	5.64	5.64	80	是	
泰州市	江苏省瑞丰高分子材料有限公司	2019/7/16	排气筒	甲醇	33	33	60	是	
泰州市	江苏省瑞丰高分子材料有限公司	2019/7/16	排气筒	非甲烷总烃	26.9	26.9	80	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/3/26	排口	甲苯	0.5	0.54	40	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/3/26	排口	二甲苯	0	0	70	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/3/26	排口	苯	0.24	0.26	12	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/6/21	排口	甲苯	1.96	1.96	40	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/6/21	排口	二甲苯	0	0	70	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/6/21	排口	苯	0.08	0.08	12	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/8/28	排口	甲苯	0.11	0.11	40	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/8/28	排口	二甲苯（总量）	0	0	70	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/8/28	排口	苯	0.1	0.1	12	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/11/1	排口	甲苯	0.06	0.06	40	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/11/1	排口	二甲苯（总量）	0	0	70	是	
泰州市	靖江市华氏电机电磁线厂	2019/11/1	排口	苯	0.07	0.07	12	是	
泰州市	靖江市双金电子科技有限公司	2019/3/26	排气筒	乙酸乙酯	0	0	50	是	
泰州市	靖江市双金电子科技有限公司	2019/6/21	排气筒	乙酸乙酯	8.02	8.02	50	是	
泰州市	靖江市双金电子科技有限公司	2019/8/28	排气筒	乙酸乙酯	1.88	1.88	50	是	
泰州市	靖江市双金电子科技有限公司	2019/11/5	排气筒	乙酸乙酯	0.7	0.7	50	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/3/27	总排口	甲苯	0.25	0.241	25	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/3/27	总排口	二甲苯	0.862	0.831	40	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/3/27	总排口	苯	0.0144	0.0139	6	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/6/24	总排口	甲苯	0	0	25	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/6/24	总排口	二甲苯	2.95	2.95	40	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/6/24	总排口	苯	0.08	0.08	6	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/8/28	总排口	甲苯	0.0587	0.0587	25	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/8/28	总排口	二甲苯（总量）	3.45	3.45	40	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/11/5	总排口	甲苯	0	0	25	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/11/5	总排口	二甲苯（总量）	0	0	40	是	
泰州市	江苏新时代造船有限公司	2019/11/5	总排口	苯	0	0	6	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/3/26	2＃排气筒	甲苯	0.0967	0.0925	40	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/3/26	2＃排气筒	二甲苯	0.235	0.225	70	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/3/26	2＃排气筒	苯	0.0179	0.0171	12	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/6/24	2＃排气筒	甲苯	0	0	40	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/6/24	2＃排气筒	二甲苯	0	0	70	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/6/24	2＃排气筒	苯	0.07	0.07	12	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/8/28	2＃排气筒	甲苯	0.0596	0.0596	40	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/8/28	2＃排气筒	二甲苯（总量）	2.93	2.93	70	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/11/7	2＃排气筒	甲苯	0.385	0.385	40	是	
泰州市	中建钢构江苏有限公司	2019/11/7	2＃排气筒	二甲苯（总量）	1.111	1.111	70	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/3/26	2#排口	甲苯	0.674	0.645	25	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/3/26	2#排口	二甲苯	0.39	0.373	40	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/3/26	2#排口	苯	0	0	6	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/6/24	2#排口	甲苯	0.04	0.04	25	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/6/24	2#排口	甲苯	0.002	0.002	4.3	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/6/24	2#排口	二甲苯	0	0	1.5	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/6/24	2#排口	二甲苯	0	0	40	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/6/24	2#排口	苯	0.07	0.07	6	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/6/24	2#排口	苯	0.007	0.007	0.72	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/8/28	2#排口	甲苯	0.0533	0.0533	25	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/8/28	2#排口	二甲苯（总量）	3.13	3.13	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/11/5	2#排口	甲苯	0.29	0.29	25	是	
泰州市	江苏新扬子造船有限公司	2019/11/5	2#排口	二甲苯（总量）	0.18	0.18	40	是	
泰州市	江苏日出化工有限公司	2019/3/24	FQ-1废气吸附塔	VOCs	3.62	3.62	80	是	
泰州市	江苏日出化工有限公司	2019/6/25	FQ-1废气吸附塔	VOCs	4.91	4.91	80	是	
泰州市	泰州东锵塑模科技有限公司	2019/1/12	有机热载体	正己烷	0.095	0.095	50	是	
泰州市	泰州东锵塑模科技有限公司	2019/1/12	有机热载体	乙苯	0.008	0.008	50	是	
泰州市	泰州东锵塑模科技有限公司	2019/1/12	有机热载体	甲苯	0.053	0.053	10	是	
泰州市	泰州东锵塑模科技有限公司	2019/1/12	有机热载体	甲苯	0.00138	0.00138	0.3	是	
泰州市	泰州东锵塑模科技有限公司	2019/1/12	有机热载体	乙酸丁酯	0.168	0.168	0.5	是	
泰州市	泰州东锵塑模科技有限公司	2019/1/12	有机热载体	苯	8.50E-04	8.50E-04	0.15	是	
泰州市	泰州东锵塑模科技有限公司	2019/1/12	有机热载体	苯	0.032	0.032	2	是	
泰州市	长园华盛（泰兴）锂电材料有限公司	2019/3/12	70合成车间废气排口	非甲烷总烃	3.41	3.41	80	是	
泰州市	长园华盛（泰兴）锂电材料有限公司	2019/3/12	焚烧炉废气排放口	非甲烷总烃	3.46	3.46	80	是	
泰州市	靖江市扬子木业有限公司	2019/3/26	废气净化设施后排气筒	甲醛	0.278	0.293	25	是	
泰州市	靖江市扬子木业有限公司	2019/5/16	废气净化设施后排气筒	甲醛	0.279	0.279	25	是	
泰州市	靖江市扬子木业有限公司	2019/7/11	废气净化设施后排气筒	甲醛	0.368	0.368	25	是	
泰州市	靖江市扬子木业有限公司	2019/10/10	废气净化设施后排气筒	甲醛	0.265	0.265	25	是	
泰州市	泰州市四联化工有限公司	2019/6/17	排气筒	乙苯	1.1	0.197	50	是	
泰州市	泰州市四联化工有限公司	2019/6/17	排气筒	甲苯	0.102	0.0673	10	是	
泰州市	泰州市四联化工有限公司	2019/6/17	排气筒	非甲烷总烃	18.2	18.7	50	是	
泰州市	泰州市四联化工有限公司	2019/6/17	排气筒	苯乙烯	0.534	0.062	20	是	
泰州市	江苏长强钢铁有限公司	2019/4/24	烧结机头废气排口	氮氧化物	8	8	300	是	
泰州市	江苏长强钢铁有限公司	2019/4/24	烧结机头废气排口	二氧化硫	5	5	180	是	
泰州市	江苏长强钢铁有限公司	2019/4/24	烧结机头废气排口	颗粒物	38.5	38.5	40	是	
泰州市	江苏长强钢铁有限公司	2019/9/27	烧结机头废气排口	氮氧化物	112	112	300	是	
泰州市	江苏长强钢铁有限公司	2019/9/27	烧结机头废气排口	二氧化硫	48	48	180	是	
泰州市	江苏长强钢铁有限公司	2019/9/27	烧结机头废气排口	颗粒物	39	39	40	是	
泰州市	泰州市姜堰博特新材料有限有限	2019/3/23	FQ-4脂肪族废气排口	VOCs	1.45	1.45	80	是	
泰州市	泰州仕达利恩电子有限公司	2019/4/23	西侧排气筒	乙苯	0.425	0.425	50	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	泰州仕达利恩电子有限公司	2019/4/23	东侧排气筒	乙苯	0.09	0.09	50	是	
泰州市	泰州仕达利恩电子有限公司	2019/4/23	西侧排气筒	非甲烷总烃	4.27	4.27	50	是	
泰州市	泰州仕达利恩电子有限公司	2019/4/23	东侧排气筒	非甲烷总烃	7.53	7.53	50	是	
泰州市	泰州仕达利恩电子有限公司	2019/11/13	西侧排气筒	乙苯	0	0	50	是	
泰州市	泰州仕达利恩电子有限公司	2019/11/13	东侧排气筒	乙苯	0	0	50	是	
泰州市	泰州仕达利恩电子有限公司	2019/11/13	西侧排气筒	非甲烷总烃	1.1	1.1	50	是	
泰州市	泰州仕达利恩电子有限公司	2019/11/13	东侧排气筒	非甲烷总烃	0.93	0.93	50	是	
泰州市	沙桐（泰兴）化学有限公司	2019/11/20	地面火炬排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	沙桐（泰兴）化学有限公司	2019/11/20	地面火炬排放口	非甲烷总烃	1.99	1.99	120	是	
泰州市	沙桐（泰兴）化学有限公司	2019/11/20	地面火炬排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
泰州市	沙桐（泰兴）化学有限公司	2019/11/20	地面火炬排放口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
泰州市	泰州市四通再生资源有限公司	2019/5/14	喷漆工序	甲苯	1.45	1.45	40	是	
泰州市	泰州市四通再生资源有限公司	2019/5/14	破碎工序	甲苯	0.667	0.667	40	是	
泰州市	泰州市四通再生资源有限公司	2019/5/14	喷漆工序	二甲苯	1.93	1.93	70	是	
泰州市	泰州市四通再生资源有限公司	2019/5/14	破碎工序	二甲苯	1.222	1.222	70	是	
泰州市	泰州市四通再生资源有限公司	2019/11/7	喷漆工序	甲苯	0.263	0.263	40	是	
泰州市	泰州市四通再生资源有限公司	2019/11/7	破碎工序	甲苯	0.0705	0.0705	40	是	
泰州市	泰州市四通再生资源有限公司	2019/11/7	喷漆工序	二甲苯（总量）	2.965	2.965	70	是	
泰州市	泰州市四通再生资源有限公司	2019/11/7	破碎工序	二甲苯（总量）	2.212	2.212	70	是	
泰州市	泰州市佳豪再生资源回收有限公司	2019/6/11	负压房排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
泰州市	泰州市佳豪再生资源回收有限公司	2019/11/14	负压房排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	550	是	
泰州市	泰州市涂瑞装饰材料有限公司	2019/6/17	粉碎工序排气筒	甲苯	1.21	1.21	40	是	
泰州市	泰州市涂瑞装饰材料有限公司	2019/6/17	粉碎工序排气筒	二甲苯	0.084	0.084	70	是	
泰州市	泰州市涂瑞装饰材料有限公司	2019/11/7	粉碎工序排气筒	甲苯	0.0558	0.0558	40	是	
泰州市	泰州市涂瑞装饰材料有限公司	2019/11/7	粉碎工序排气筒	二甲苯（总量）	2.147	2.147	70	是	
泰州市	泰州复旦张江药业有限公司	2019/7/24	酸性废气处理塔出口	乙苯	0.0355	0.000176	50	是	
泰州市	泰州复旦张江药业有限公司	2019/7/24	酸性废气处理塔出口	非甲烷总烃	1.9	0.00945	120	是	
泰州市	江苏恒茂再生能源有限公司	2019/6/22	回转窑排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
泰州市	江苏恒茂再生能源有限公司	2019/6/22	回转窑排气筒出口	烟尘	8.8	8.8	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	江苏恒茂再生能源有限公司	2019/11/12	回转窑排气筒出口	二氧化硫	<3	<3	850	是	
泰州市	江苏恒茂再生能源有限公司	2019/11/12	回转窑排气筒出口	烟尘	3.8	3.8	200	是	
泰州市	江苏科鼐生物制品有限公司	2019/7/5	废气总排口	甲醇	3.98	3.98	190	是	
泰州市	江苏科鼐生物制品有限公司	2019/7/5	废气总排口	非甲烷总烃	24.4	24.4	120	是	
泰州市	泰兴金江化学工业有限公司	2019/6/19	废气总排口	非甲烷总烃	8.65	8.65	80	是	
泰州市	江苏三木物流有限公司	2019/6/21	仓储区储罐废气排放口	非甲烷总烃	4.3	4.3	120	是	
泰州市	泰州市苏宁化工有限公司	2019/5/21	废气总排口	臭气浓度	650	650	6000	是	
泰州市	泰州市苏宁化工有限公司	2019/5/22	废气总排口	非甲烷总烃	13.2	13.2	30	是	
泰州市	泰州市苏宁化工有限公司	2019/7/16	废气总排口	非甲烷总烃	6.58	6.58	80	是	
泰州市	泰州浩普塑胶有限公司	2019/7/16	voc监测	甲苯	0.13	0.13	40	是	
泰州市	泰州浩普塑胶有限公司	2019/7/16	voc监测	非甲烷总烃	23.3	23.3	120	是	
泰州市	泰州浩普塑胶有限公司	2019/7/16	voc监测	二甲苯	0.196	0.196	70	是	
泰州市	泰州浩普塑胶有限公司	2019/7/16	voc监测	苯	0.117	0.117	12	是	
泰州市	阿斯利康药业(中国)有限公司	2019/9/19	废气排气筒	非甲烷总烃	2.71	2.71	4	是	
泰州市	江苏顺丰化工有限公司	2019/10/14	苯甲酸废气车间排口	甲苯	0.62	0.62	40	是	
泰州市	江苏顺丰化工有限公司	2019/10/14	苯甲酸废气车间排口	非甲烷总烃	51.9	51.9	120	是	
泰州市	江苏顺丰化工有限公司	2019/10/14	苯甲酸废气车间排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
泰州市	江苏顺丰化工有限公司	2019/10/14	苯甲酸废气车间排口	苯	<0.0015	<0.0015	12	是	
泰州市	泰兴市康鹏专用化学品有限公司	2019/10/18	车间废气排口	甲苯	0.43	0.43	40	是	
泰州市	泰兴市康鹏专用化学品有限公司	2019/10/18	车间废气排口	非甲烷总烃	4.69	4.69	120	是	
泰州市	泰兴市康鹏专用化学品有限公司	2019/10/18	车间废气排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	70	是	
泰州市	泰兴市康鹏专用化学品有限公司	2019/10/18	车间废气排口	苯	0.45	0.45	12	是	
泰州市	爱森（中国）絮凝剂有限公司	2019/10/23	季铵盐车间焚烧炉排放口	非甲烷总烃	5.75	5.75	80	是	
泰州市	泰州瑞世特新材料有限公司	2019/7/7	废气总排口	非甲烷总烃	4.34	4.34	80	是	
泰州市	泰州瑞世特新材料有限公司	2019/7/7	废气总排口	1.2-环氧丙烷	2	2	5	是	
泰州市	泰州瑞世特新材料有限公司	2019/7/7	废气总排口	环氧乙烷	2.5	2.5	5	是	
泰州市	泰兴锦华石油化工有限公司	2019/10/23	1号排气筒（码头油气回收）	甲苯	0.09	0.09	25	是	
泰州市	泰兴锦华石油化工有限公司	2019/10/23	1号排气筒（码头油气回收）	非甲烷总烃	37	37	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	泰兴锦华石油化工有限公司	2019/10/23	1号排气筒（码头油气回收）	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	泰兴锦华石油化工有限公司	2019/10/23	1号排气筒（码头油气回收）	苯	0.91	0.91	6	是	
泰州市	江苏越红生物科技有限公司	2019/10/29	酯化车间废气排口	非甲烷总烃	3.87	3.87	120	是	
泰州市	泰州联泰化学科技有限公司	2019/11/15	固废焚烧炉烟气净化装置出口	氮氧化物	61	130	500	是	
泰州市	泰州联泰化学科技有限公司	2019/11/15	固废焚烧炉烟气净化装置出口	二氧化硫	8	16	400	是	
泰州市	泰州联泰化学科技有限公司	2019/11/15	固废焚烧炉烟气净化装置出口	非甲烷总烃	3.01	3.01	80	是	
泰州市	江苏盛泰化学科技有限公司	2019/11/20	废气总排口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
泰州市	江苏盛泰化学科技有限公司	2019/11/20	废气总排口	非甲烷总烃	9.24	9.24	80	是	
泰州市	江苏盛泰化学科技有限公司	2019/11/20	废气总排口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	江苏盛泰化学科技有限公司	2019/11/20	废气总排口	苯	<0.0015	<0.0015	6	是	
泰州市	泰兴市凌飞化学科技有限公司	2019/12/4	壬基酚装置尾气排放口	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
泰州市	泰兴市凌飞化学科技有限公司	2019/12/4	壬基酚装置尾气排放口	非甲烷总烃	3.54	3.54	80	是	
泰州市	泰兴市凌飞化学科技有限公司	2019/12/4	壬基酚装置尾气排放口	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	泰兴市凌飞化学科技有限公司	2019/12/4	壬基酚装置尾气排放口	苯	<0.0015	<0.0015	6	是	
泰州市	江苏黑松林粘合剂厂有限公司	2019/12/16	车间废气排放口	甲苯	0.13	0.13	25	是	
泰州市	江苏黑松林粘合剂厂有限公司	2019/12/16	车间废气排放口	非甲烷总烃	5.3	5.3	80	是	
泰州市	江苏黑松林粘合剂厂有限公司	2019/12/16	车间废气排放口	丙酮	<0.01	<0.01	40	是	
泰州市	江苏黑松林粘合剂厂有限公司	2019/12/16	车间废气排放口	乙酸酯类	<0.007	<0.007	50	是	
泰州市	泰兴市臻庆化工有限公司	2019/12/3	VOC尾气排气筒	甲苯	<0.0015	<0.0015	25	是	
泰州市	泰兴市臻庆化工有限公司	2019/12/3	VOC尾气排气筒	非甲烷总烃	3.36	3.36	80	是	
泰州市	泰兴市臻庆化工有限公司	2019/12/3	VOC尾气排气筒	二甲苯（总量）	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	泰兴市臻庆化工有限公司	2019/12/3	VOC尾气排气筒	苯	<0.0015	<0.0015	6	是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/6/10	一期苯酐装置尾气排放口	二甲苯	<0.0015	<0.0015	40	是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/6/10	苯酐结片机房除尘器排放口	颗粒物	4.4	4.4	120	是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	二期苯酐装置尾气排放口	二甲苯（总量）	0.1	0.1	40	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/7/4	RTO焚烧炉废气排放口	氮氧化物	21	146	240	是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/7/4	RTO焚烧炉废气排放口	氨	0.64	0.64	20	是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/7/4	RTO焚烧炉废气排放口	二氧化硫	4	27	960	是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/7/4	RTO焚烧炉废气排放口	非甲烷总烃	4.85	4.85	120	是	
泰州市	江苏三江水泥制造有限公司	2019/5/9	高细磨机房排气筒	颗粒物	8.1	8.1	20	是	
泰州市	江苏三江水泥制造有限公司	2019/9/3	高细磨机房排气筒	颗粒物	10.8	10.8	20	是	
泰州市	泰州华源纺织品有限公司	2019/3/22	印花车间	VOCs	0.832	0.832	80	是	
泰州市	泰州华源纺织品有限公司	2019/9/18	印花车间	VOCs	11.97	11.97	80	是	
泰州市	泰州市天润合成化工有限公司	2019/3/18	废气排口	非甲烷总烃	0	0	120	是	
泰州市	泰州市天润合成化工有限公司	2019/3/18	废气排口	苯乙烯	0	0	20	是	
泰州市	泰州市天润合成化工有限公司	2019/7/16	废气排口	非甲烷总烃	27.6	27.6	120	是	
泰州市	泰州市天润合成化工有限公司	2019/7/16	废气排口	苯乙烯	0	0	20	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/24	硫磺回收装置	硫化氢	0.079	0.071	5	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/24	硫磺回收装置	氮氧化物	64	58	240	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/24	重油制烯烃装置烟气	氮氧化物	34	52	240	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/24	重油制烯烃装置烟气	二氧化硫	0	0	960	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/24	硫磺回收装置	二氧化硫	4.5	4.5	960	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/24	重油制烯烃装置烟气	颗粒物	7	10.6	120	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/24	重油制烯烃装置烟气	镍及其化合物	0.102	0.155	4.3	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/23	污水站排气筒出口	硫化氢	0.024	0.024	0.33	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/23	污水站排气筒出口	非甲烷总烃	4.44	4.44	120	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/23	污水站排气筒出口	氨（氨气）	0.41	0.41	5	是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/5/29	废气排口	氮氧化物	87	106	400	是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/5/29	废气排口	二氧化硫	<15	<15	400	是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/5/29	废气排口	颗粒物	32.1	39.2	80	是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/11/7	废气排口	氮氧化物	80	168	400	是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/11/7	废气排口	二氧化硫	3	6	400	是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/11/7	废气排口	颗粒物	16.7	35.2	80	是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/2/25	VOCs处理设施排气筒	VOCs	2.37	2.37	80	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/7/20	VOCs处理设施排气筒	VOCs	4.33	4.33	80	是	
宿迁市	江苏惠然实业有限公司	2019/1/25	废气排口	氮氧化物	144	144	240	是	
宿迁市	江苏惠然实业有限公司	2019/1/25	废气排口	二氧化硫	32	50	400	是	
宿迁市	江苏惠然实业有限公司	2019/1/25	废气排口	颗粒物	26.9	26.9	50	是	
宿迁市	百通宏达热力泗洪有限公司	2019/5/5	废气排口	氮氧化物	111.7	163	400	是	
宿迁市	百通宏达热力泗洪有限公司	2019/5/5	废气排口	二氧化硫	6	9	400	是	
宿迁市	百通宏达热力泗洪有限公司	2019/5/5	废气排口	颗粒物	<20	<31.7	80	是	
宿迁市	百通宏达热力泗洪有限公司	2019/10/10	废气排口	氮氧化物	71.7	191	400	是	
宿迁市	百通宏达热力泗洪有限公司	2019/10/10	废气排口	二氧化硫	17	45	400	是	
宿迁市	百通宏达热力泗洪有限公司	2019/10/10	废气排口	颗粒物	<20	<53	80	是	
宿迁市	百通宏达热力（泗阳）有限公司	2019/5/11	废气排放口	氮氧化物	162	184	400	是	
宿迁市	百通宏达热力（泗阳）有限公司	2019/5/11	废气排放口	二氧化硫	22	25	400	是	
宿迁市	百通宏达热力（泗阳）有限公司	2019/5/11	废气排放口	颗粒物	3.3	3.7	80	是	
宿迁市	百通宏达热力（泗阳）有限公司	2019/9/18	废气排放口	氮氧化物	164.7	180	400	是	
宿迁市	百通宏达热力（泗阳）有限公司	2019/9/18	废气排放口	二氧化硫	17.8	20	400	是	
宿迁市	百通宏达热力（泗阳）有限公司	2019/10/8	废气排放口	颗粒物	16.8	26.3	80	是	
宿迁市	泗阳福联智慧能源有限公司	2019/5/11	锅炉废气排口	氮氧化物	80	84	300	是	
宿迁市	泗阳福联智慧能源有限公司	2019/5/11	锅炉废气排口	二氧化硫	72	76	300	是	
宿迁市	泗阳福联智慧能源有限公司	2019/5/11	锅炉废气排口	颗粒物	10.4	11	50	是	
宿迁市	泗阳福联智慧能源有限公司	2019/11/5	锅炉废气排口	氮氧化物	89	122	200	是	
宿迁市	泗阳福联智慧能源有限公司	2019/11/5	锅炉废气排口	二氧化硫	130	178	200	是	
宿迁市	泗阳福联智慧能源有限公司	2019/11/5	锅炉废气排口	颗粒物	12.7	17.3	30	是	
宿迁市	江苏升茂塑胶制品有限公司	2019/12/19	废气排气筒	氮氧化物	105	136	200	是	
宿迁市	江苏升茂塑胶制品有限公司	2019/12/19	废气排气筒	二氧化硫	1.5	1.5	200	是	
宿迁市	江苏升茂塑胶制品有限公司	2019/12/19	废气排气筒	颗粒物	21.3	27.7	30	是	
宿迁市	江苏升茂塑胶制品有限公司	2019/12/23	废气排气筒	氮氧化物	104	134	200	是	
宿迁市	江苏升茂塑胶制品有限公司	2019/12/23	废气排气筒	二氧化硫	1.5	1.5	200	是	
宿迁市	江苏升茂塑胶制品有限公司	2019/12/23	废气排气筒	颗粒物	21.4	27.6	30	是	
宿迁市	江苏新动力热电（沭阳）有限公司	2019/11/8	2#脱硫塔	氮氧化物	67	79.5	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
宿迁市	江苏新动力热电（沭阳）有限公司	2019/11/8	2#脱硫塔	二氧化硫	19	22.9	50	是	
宿迁市	江苏新动力热电（沭阳）有限公司	2019/11/8	2#脱硫塔	烟尘	10.9	12.9	20	是	
宿迁市	江苏新动力热电（沭阳）有限公司	2019/11/8	3#脱硫塔	氮氧化物	66	85.8	100	是	
宿迁市	江苏新动力热电（沭阳）有限公司	2019/11/8	3#脱硫塔	二氧化硫	18	22.8	50	是	
宿迁市	江苏新动力热电（沭阳）有限公司	2019/11/8	3#脱硫塔	烟尘	10.2	13.2	20	是	
宿迁市	江苏大江木业有限公司	2019/10/8	废气排放口	氮氧化物	16.3	27.1	200	是	
宿迁市	江苏大江木业有限公司	2019/10/8	废气排放口	二氧化硫	38	62.5	200	是	
宿迁市	江苏大江木业有限公司	2019/10/8	废气排放口	颗粒物	7	11.6	30	是	
宿迁市	江苏大江木业有限公司	2019/11/14	废气排放口	氮氧化物	12.6	19.5	200	是	
宿迁市	江苏大江木业有限公司	2019/11/14	废气排放口	二氧化硫	30.7	46.6	200	是	
宿迁市	江苏大江木业有限公司	2019/11/14	废气排放口	颗粒物	9.5	14.5	30	是	
宿迁市	沭阳新概念木业有限公司	2019/9/9	废气排放口	氮氧化物	119	150	200	是	
宿迁市	沭阳新概念木业有限公司	2019/9/9	废气排放口	二氧化硫	51.3	66.8	200	是	
宿迁市	沭阳新概念木业有限公司	2019/9/9	废气排放口	颗粒物	11.8	15	30	是	
宿迁市	沭阳新概念木业有限公司	2019/11/14	废气排放口	氮氧化物	127	166	200	是	
宿迁市	沭阳新概念木业有限公司	2019/11/14	废气排放口	二氧化硫	18	25.8	200	是	
宿迁市	沭阳新概念木业有限公司	2019/11/14	废气排放口	颗粒物	14.8	21	30	是	
宿迁市	宿迁市京沪木业有限公司	2019/8/4	废气处理设施排口	挥发性有机物	1.74	1.74	80	是	
宿迁市	宿迁市京沪木业有限公司	2019/9/12	废气排放口	氮氧化物	50.7	132	200	是	
宿迁市	宿迁市京沪木业有限公司	2019/9/12	废气排放口	二氧化硫	11.6	30.1	200	是	
宿迁市	宿迁市京沪木业有限公司	2019/9/12	废气排放口	颗粒物	8	20.9	30	是	
宿迁市	宿迁市京沪木业有限公司	2019/10/24	废气排放口	氮氧化物	52.2	133	200	是	
宿迁市	宿迁市京沪木业有限公司	2019/10/24	废气排放口	二氧化硫	12.3	31.5	200	是	
宿迁市	宿迁市京沪木业有限公司	2019/10/24	废气排放口	颗粒物	8.6	22	30	是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/4/8	车间排口	铅及其化合物	0.194	0.194	0.5	是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/10/18	车间排口	铅及其化合物	0.194	0.194	0.5	是	
宿迁市	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司	2019/5/28	废气排口	氮氧化物	120	173.9	200	是	
宿迁市	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司	2019/5/28	废气排口	二氧化硫	<15	<15	200	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
宿迁市	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司	2019/5/28	废气排口	烟尘	19	27.1	30	是	
宿迁市	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司	2019/7/10	废气排口	氮氧化物	99.3	115	200	是	
宿迁市	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司	2019/7/10	废气排口	二氧化硫	15	15	200	是	
宿迁市	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司	2019/7/10	废气排口	烟尘	7.73	8.91	30	是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/4/9	车间排气口	铅及其化合物	0.154	0.154	0.5	是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/10/19	车间排气口	铅及其化合物	0.166	0.166	0.5	是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/4/9	车间排气口	铅及其化合物	0.214	0.214	0.5	是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/10/19	车间排气口	铅及其化合物	0.227	0.227	0.5	是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/4/9	车间排气口	铅及其化合物	0.202	0.202	0.5	是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/11/18	车间排气口	铅及其化合物	0.217	0.217	0.5	是	
宿迁市	沭阳新天电源材料有限公司	2019/11/20	废气处理设施排口	铅及其化合物	0.282	0.282	2	是	
宿迁市	沭阳新天电源材料有限公司	2019/12/12	废气处理设施排口	铅及其化合物	0.285	0.285	2	是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/14	废气排气筒	硫酸雾	0.34	0.37	5	是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/21	铅尘	铅及其化合物	0.115	0.125	0.5	是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	废气排气筒	硫酸雾	0.15	0.16	5	是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	铅尘	铅及其化合物	0.151	0.161	0.5	是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	废气排口2	硫酸雾	0.76	0.83	5	是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	废气排口2	铅及其化合物	0.254	0.276	0.5	是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	废气排口2	硫酸雾	1.08	1.57	5	是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	废气排口2	铅及其化合物	0.235	0.246	0.5	是	
宿迁市	斯迪克新型材料（江苏）有限公司	2019/10/12	水胶车间废气出口	VOCs	7.92	7.92		是	
宿迁市	斯迪克新型材料（江苏）有限公司	2019/10/12	7#车间排气筒	VOCs	27.4	27.4		是	
宿迁市	斯迪克新型材料（江苏）有限公司	2019/10/28	油胶车间废气出口	VOCs	0.056	0.056		是	
宿迁市	江苏绿华木业有限公司	2019/10/17	废气处理设施排口1	VOCs	0.924	0.924		是	
宿迁市	庆邦电子元器件（泗洪）有限公司	2019/7/20	1#废气排气筒	VOCs	1.55	1.55	50	是	
宿迁市	庆邦电子元器件（泗洪）有限公司	2019/7/20	2#废气排气筒	VOCs	1.81	1.81	50	是	
宿迁市	江苏益州热力有限公司	2019/9/10	废气排放口	氮氧化物	38.7	43.5	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
宿迁市	江苏益州热力有限公司	2019/9/10	废气排放口	二氧化硫	18.6	20.9	50	是	
宿迁市	江苏益州热力有限公司	2019/9/10	废气排放口	烟尘	11.4	12.8	20	是	
宿迁市	江苏益州热力有限公司	2019/10/11	废气排放口	氮氧化物	45	50.7	100	是	
宿迁市	江苏益州热力有限公司	2019/10/11	废气排放口	二氧化硫	21	23.7	50	是	
宿迁市	江苏益州热力有限公司	2019/10/11	废气排放口	烟尘	10.7	12	20	是	
宿迁市	沭阳县青盛木业有限公司	2019/6/15	废气处理设施排口	挥发性有机物	2	2	80	是	
宿迁市	沭阳县联奥木业制品厂	2019/10/30	废气处理设施排口	挥发性有机物	0.736	0.736	80	是	
宿迁市	江苏福庆家居有限公司	2019/10/30	废气处理设施出口	挥发性有机物	0.749	0.749	80	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	1#机组废气排放口	氮氧化物	214	268	300	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	1#机组废气排放口	二氧化硫	4.6	5.8	100	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	1#机组废气排放口	颗粒物	9.4	11.8	30	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	2#机组废气排放口	氮氧化物	177	257	300	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	2#机组废气排放口	二氧化硫	10.3	15.6	100	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	2#机组废气排放口	颗粒物	6.7	10.1	30	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	1#机组废气排放口	氮氧化物	145	195	300	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	1#机组废气排放口	二氧化硫	19.2	23.1	100	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	1#机组废气排放口	颗粒物	10.3	13.5	30	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	2#机组废气排放口	氮氧化物	115	199	300	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	2#机组废气排放口	二氧化硫	33	88	100	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	2#机组废气排放口	颗粒物	9	16	30	是	
宿迁市	江苏吉福新材料股份有限公司	2019/4/4	废气排口1	总挥发性有机物	0.00236	0.00236	2.9	是	
宿迁市	江苏吉福新材料股份有限公司	2019/4/4	废气排口1	总挥发性有机物	0.094	0.094	40	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/4/15	1#排气筒	氮氧化物	84	102	200	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/4/15	1#排气筒	二氧化硫	9	12	200	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/4/15	1#排气筒	烟尘	17.4	21.3	30	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/4/15	2#排气筒	氮氧化物	39.7	49	200	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/4/15	2#排气筒	二氧化硫	4	7	200	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/4/15	2#排气筒	烟尘	20	24.8	30	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/10/29	1#排气筒	氮氧化物	76	92	100	是	

地区	企业名称	监测日期	监测点名称	监测项目	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放限值	否是达标	排放浓度超标倍数
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/10/29	1#排气筒	二氧化硫	22	26	50	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/10/29	1#排气筒	烟尘	15	18	20	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/10/29	2#排气筒	氮氧化物	72	91	100	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/10/29	2#排气筒	二氧化硫	19	24	50	是	
宿迁市	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	2019/10/29	2#排气筒	烟尘	13.9	17	20	是	
宿迁市	江苏新动力（沭阳）热电有限公司	2019/7/5	1#脱硫塔	二氧化硫	27.9	41.8	200	是	
宿迁市	江苏新动力（沭阳）热电有限公司	2019/7/5	1#脱硫塔	二氧化硫	31	42.2	200	是	
宿迁市	江苏新动力（沭阳）热电有限公司	2019/7/5	1#脱硫塔	二氧化硫	23.7	35.2	200	是	
宿迁市	江苏新动力（沭阳）热电有限公司	2019/7/5	2#脱硫塔	二氧化硫	33.1	41.1	200	是	
宿迁市	江苏新动力（沭阳）热电有限公司	2019/7/5	2#脱硫塔	二氧化硫	30.2	38.2	200	是	
宿迁市	江苏新动力（沭阳）热电有限公司	2019/7/5	2#脱硫塔	二氧化硫	26.8	36.7	200	是	
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/30	废气排口	氮氧化物	98.7	114.3	200	是	
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/30	废气排口	二氧化硫	<15	<15	50	是	
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/30	废气排口	颗粒物	10.1	11.4	20	是	
宿迁市	泗洪中泰热电有限公司	2019/5/11	锅炉废气总排口	氮氧化物	16.3	22	50	是	
宿迁市	泗洪中泰热电有限公司	2019/5/11	锅炉废气总排口	二氧化硫	<3	<3	35	是	
宿迁市	泗洪中泰热电有限公司	2019/5/11	锅炉废气总排口	颗粒物	<20	8.9	10	是	
宿迁市	泗洪中泰热电有限公司	2019/10/17	锅炉废气总排口	氮氧化物	3.9	6.8	50	是	
宿迁市	泗洪中泰热电有限公司	2019/10/17	锅炉废气总排口	二氧化硫	10.3	28	35	是	
宿迁市	泗洪中泰热电有限公司	2019/10/17	锅炉废气总排口	颗粒物	<3	<3	10	是	